Interior | CONSORCIO NASA KIWE

CORPORACION NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

CÓDIGO F18-P01-CT-320
VERSIÓN 05
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: OBJETO: "Construcción ampliación de la infraestructura

AREA DE EDUCACIÓN

CONTRATO N°	085 DEL 28 DE JULIO DE 2025
Compromiso SIIF N° 27225	$ 110.000.000.00
Compromiso SIIF N°	
Compromiso SIIF N°	
Uso presupuestal N°	
Fecha perfeccionamiento: 25/04/25	

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	Ing. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
VALOR INICIAL:	$ 110.000.000
ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL:	$ 110.000.000

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N°

02

FECHA INICIACIÓN:	28 DE JULIO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	
FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA 2		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y Replanteo	ML	125,00	$5.193	$ 649.125	-		0,00	$ 0	125,00	$ 649.125
1.2	Acarreo de materiales	TN	30,00	$99.990	$ 2.999.700	-		0	$ 0	30,00	$ 2.999.700
1.3	Descapote y limpieza del terreno. Incluye retiro y disposición de sobrantes.	M2	125,00	$19.782	$ 2.472.750	-		0,00	$ 0	125,00	$ 2.472.750
	SUBTOTAL				$ 6.121.575				$ 0		$ 6.121.575
2	CIMENTACION										
2.1	Excavación manual (no inc. retiro de materiales)	M3	52,50	$27.558	$ 1.446.817	36,20		0,00	$ 0	16,30	$ 449.195
2.2	Solado de limpieza E:0.05 mts concreto 2000 PSI	M2	37,50	$43.231	$ 1.621.166	-		0,00	$ 0	37,50	$ 1.621.163
2.3	Zapata concreto 3000 psi de 0,50x0,50x0,20 mts3, incluye formaleta	UND	50,00	$84.580	$ 4.229.000	(3,00)		3,00	$ 253.740	53,00	$ 4.482.740
2.4	Viga de cimentación concreto de 3000 PSI de 0,25x0,25 mts, incluye formaleta	ML	125,00	$95.260	$ 11.907.500	-		0,00	$ 0	125,00	$ 11.907.500
2.5	Concreto ciclópeo	M3	1,34	$492.468	$ 659.907	1,34		0,00	$ 0	0,00	$ 0
2.6	Relleno con material del sitio	M3	7,50	$25.106	$ 188.298	-		0,00	$ 0	7,50	$ 188.295
2.7	Acero de refuerzo estructural PDR-60, figurado e instalado	KG	607,69	$9.554	$ 5.806.046	85,27		0,00	$ 0	522,42	$ 4.991.201
	SUBTOTAL				$ 25.858.734				$ 253.740		$ 23.640.094
3	ESTRUCTURA										
3.2	Columneta en concreto 21 Mpa de 0,20x0.12 mts2, incluye formaleta	ML	50,00	$71.529	$ 3.576.431	(3,00)		53,00	$ 3.791.037	53,00	$ 3.791.037
3.3	Alfagia en concreto de 21 Mpa de 0,20x0,10 mts2	ML	117,30	$45.401	$ 5.325.546	(6,60)		123,90	$ 5.625.184	123,90	$ 5.625.184
3.4	Acero de refuerzo estructural PDR-60, figurado e instalado	KG	553,88	$9.554	$ 5.291.930	102,49		151,39	$ 1.446.380	451,39	$ 4.312.580
	SUBTOTAL				$ 14.193.907				$ 10.882.601		$ 13.728.801
4	MUROS										
4.1	Muro ladrillo común limpio a dos caras puesto en soga rebitado	M2	105,57	$87.250	$ 9.211.015	2,07		0,00	$ 0	103,50	$ 9.030.375
4.2	Inmpermeabilización muro en ladrillo común	M2	211,14	$9.519	$ 2.009.863	111,14		100,00	$ 951.900	100,00	$ 951.900
	SUBTOTAL				$ 11.220.878	-			$ 951.900		$ 9.982.275
5	CERRAMIENTO EN MALLA										
5.1	Tubo galvanizado de 11/2" incluye tapon	UND	50,00	$64.406	$ 3.220.287	(3,00)		53,00	$ 3.413.518	53,00	$ 3.413.519
5.2	Angulo 1x1x1/8"	ML	370,00	$23.198	$ 8.583.160	78,00		292,00	$ 6.773.816	292,00	$ 6.773.816
5.3	Malla eslabonada de 21/2"x21/2" calibre 10	M2	150,00	$59.133	$ 8.869.911	17,70		132,30	$ 7.823.296	132,30	$ 7.823.296
5.4	Alambre de pua calibre 16,5	ML	125,00	$7.121	$ 890.148	125,00		0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.5	Puerta en Tubo galvanizado de 11/2"	UND	1,00	$467.192	$ 467.192	1,00		0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL				$ 22.030.698				$ 18.010.630		$ 18.010.630
6	DISEÑO Y ENSAYOS DE CONCRETO										
6.1	Diseño de mezcla con materialñes de la zona para concretos de f'c=21 Mpa	GBL	1,00	$1.653.856	$ 1.653.856	-		0	$ 0	1,00	$ 1.653.856

Powered by CamScanner

Interior | NASA KIWE

CORPORACION NASA KIWE

PROCESO CONTRATACION

CODIGO F18.P01.CT-320
VERSIÓN 06
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
5 DE MARZO DE 2019

OBJETO: OBJETO: "Construcción ampliación de la infraestructura

AREA DE EDUCACIÓN

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE			FECHA INICIACIÓN:	28 DE JULIO DE 2025
CONTRATISTA:	Ing. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO			PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
SUPERVISOR:	Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO			PLAZO ADICIONAL:	
VALOR INICIAL:	$ 110.000.000			FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
ADICIONAL:	$ 0			FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
VALOR TOTAL:	$ 110.000.000			FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
CONTRATO N°	085 DEL 28 DE JULIO DE 2025				
Compromiso SIIF N° 27225	$ 110.000.000,00				
Compromiso SIIF N°					
Compromiso SIIF N°				FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
Uso presupuestal N°					
Fecha perfeccionamiento: 28/04/25				FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL N° **02**

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA 2		ACUMULADA	
6.2	ensayos de compresión, para concretos de f´c=21 Mpa, incluye rotura de mínimo 24 cilindros. Incluye elaboración de cilindros testigos	GBL	1,00	$1.658.223	$ 1.658.223	-		1,00	$ 1.658.223	1,00	$ 1.658.223
	SUBTOTAL				$ 3.312.079				$ 1.658.223		$ 3.312.079
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 82.737.871				$ 31.737.094,0		$ 74.795.453
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 27.262.129				$ 10.457.373,0		$ 24.645.102
	ADMINISTRACION		25%		$ 20.684.468				$ 7.934.274		$ 18.698.863
	IMPREVISTOS		2%		$ 1.654.757				$ 634.742,0		$ 1.495.909
	UTILIDAD		5%		$ 4.136.894				$ 1.586.855,0		$ 3.739.773
	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	%	19		$ 786.010				$ 301.502,0		$ 710.557
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				$ 110.000.000				$ 42.194.467,0		$ 99.440.555
	VALOR EJECUTADO								$ 42.194.467,0		$ 99.440.555,0
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 16.877.787,0		$ 39.776.222,0
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								$ 25.316.680,0		

SON: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ($42.194.467,0) PESOS M/CTE

VALOR CONTRATADO	$ 110.000.000	-	41.892.965,0
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°01		$ 57.246.089	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°02		$ 42.194.467	
SALDO POR EJECUTAR		$ 10.559.444	
SUMAS IGUALES	$ 110.000.000	$ 110.000.000	
PORCENTAJE DE EJECUCION	90%		

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	$ 44.000.000	$ -	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N°01		$ 22.898.436	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL N°02		$ 16.877.787	
SALDO POR AMORTIZAR		$ 4.223.777	
SUMAS IGUALES	$ 44.000.000	$ 44.000.000	

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 11 días del mes de octubre de 2025.

Ing. MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO
Supervisor - Asesor Area de Educación

Ing. JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ HURTADO
Contratista

Ing. JOSE FERNANDO GONZALEZ LAME
Ingeniero apoyo a la supervisión

Powered by CamScanner