IDACO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 474-2024**	ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

Fecha	Lugar	Horario	No Consecutivo
30-12-2024	ICCU	11:00 AM	03

ASISTENCIA	
Asistentes*	**Orden del Día**
JAISON FONSECA MARIN JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ JOSÉ ALFREDO BASTO	1. Verificación del quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Revisión de avances técnicos, administrativos y financieros del Convenio No. 474-2024. 4. Presentación del Informe Mensual. 5. Identificación de dificultades y estrategias de mejora. 6. Definición de compromisos. 7. Conclusiones y cierre.
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100% / **Meta: 100%**	

TEMAS	**1.** Comité operativo de seguimiento técnico y administrativo del contrato interadministrativo no. 474 de 2024 celebrado entre el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca (IDACO) y el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU).

DESARROLLO

El ingeniero Jeison Nayib Gutiérrez Jiménez, presentó el contexto general y los avances del **Convenio Interadministrativo No. 474-2024**, cuyo objeto es: "*aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el ICCU y el IDACO para la ejecución de proyectos de infraestructura vial (placas huella) a través de los Organismos de Acción Comunal (OAC) del departamento de Cundinamarca"*.

Se recordó que el convenio fue suscrito el 2 de octubre de 2024, inició ejecución el 3 de octubre de 2024, y tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, con un valor total de $5.775.000.000, de los cuales ICCU aporta $4.000.000.000 y IDACO $1.775.000.000.

1. Avances técnicos y administrativos

Durante el mes de diciembre de 2024, se reportaron los siguientes avances relevantes:

Se culminó la etapa contractual con la suscripción de los 105 convenios solidarios entre el IDACO y los Organismos de Acción Comunal del departamento.

Se encuentran 31 proyectos terminados al 100% y 74 en ejecución, distribuidos en las diferentes provincias de Cundinamarca, de acuerdo con el plan operativo aprobado.

Se realizaron visitas técnicas de verificación en campo por parte de los profesionales del IDACO e ICCU para constatar avances físicos y cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras de placa huella.

Se consolidó la base de datos unificada de seguimiento de convenios, que permite visualizar el estado técnico, financiero y jurídico de cada OAC beneficiario.

El delegado del ICCU, Jaison Fonseca Marín, destacó la importancia de estos resultados como evidencia del cumplimiento de los objetivos trazados y del fortalecimiento de la gestión comunal en el departamento.

2. Situación financiera

Con corte al 31 de diciembre de 2024, el estado financiero del convenio presenta los siguientes resultados:

Se efectuó el primer desembolso del 100% del aporte del ICCU ($4.000.000.000 M/CTE), con la aprobación del Plan Operativo de Ejecución.

Valor total del convenio: $5.775.000.000
Aporte ICCU: $4.000.000.000
Aporte IDACO: $1.775.000.000
Desembolsos realizados: 100% de los recursos del convenio.
Saldo disponible: $0.00

El ICCU efectuó el giro completo de su aporte, y el IDACO ejecutó la totalidad de su componente presupuestal, quedando los recursos comprometidos en los 105 convenios solidarios en curso o finalizados.

3. Dificultades identificadas

Durante la sesión se mencionaron las siguientes observaciones:

- En algunos municipios, las condiciones climáticas han generado retrasos menores en la ejecución física de las obras.
- Se mantiene la necesidad de fortalecer el seguimiento técnico y administrativo en las provincias más apartadas para garantizar el cierre oportuno de los proyectos.
- Se recomienda continuar con el acompañamiento en campo y la revisión de informes fotográficos de avance presentados por los OAC.
- Se realizo la prorroga de 74 proyectos para poder garantizar el desarrollo de los mismos.

4. Estrategias y compromisos

Los asistentes acordaron las siguientes acciones:

1. IDACO consolidará un informe final de avance físico y financiero con el detalle del estado de los 105 convenios solidarios, diferenciando los proyectos terminados y los que continúan en ejecución.

2. ICCU brindará asistencia técnica a los municipios con mayores dificultades de acceso, especialmente en zonas rurales que presentaron mas dificultades para su ejecución.
3. Se programarán visitas conjuntas ICCU-IDACO en enero y febrero de 2025 para verificar la correcta ejecución y cierre de los convenios en campo.
4. Se definirá un plan de cierre administrativo y técnico de los proyectos para presentarlo en el Comité de Seguimiento.

5. Conclusiones:

1. El convenio se encuentra en plena fase de ejecución, con la totalidad de los recursos desembolsados y avances físicos significativos en la mayoría de los proyectos.
2. Se evidencia un cumplimiento satisfactorio del cronograma y una gestión efectiva de los equipos técnicos y administrativos de ambas entidades.
3. El modelo de Obras con Capital Social ha fortalecido la capacidad de los Organismos de Acción Comunal como ejecutores de infraestructura local.
4. Las acciones definidas en este comité permitirán garantizar el cierre exitoso del convenio en el primer semestre de 2025.

PRÓXIMA REUNIÓN		
Fecha	**Horario**	**Lugar**
30-01-2025	Por confirmar	Por confirmar

En constancia de lo expuesto, firman los participantes:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JAISON FONSECA MARIN	APOYO A LA SUPERVISIÓN - ICCU	
JEISON NAYIB GUTIÉRREZ JIMÉNEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN - IDACO	
JOSÉ ALFREDO BASTO	ARQ. APOYO TÉCNICO OFICINA ASESORA JURÍDICA	