	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 05/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 470.658.629**

PERIODO MES: **JUNIO DE 2022**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5/07/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	14/07/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ MARINA ORTEGA OCHOA		Observaciones remitidas mediante comunicado: DT ANT 40427 del 14/07/2022
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	26/07/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26/07/2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	26/07/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26/07/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ		Se revisan obligaciones de la Interventoría entrega de su informe No 12 el 9 de agosto y el diligenciamiento de CIFRA al día.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/08/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021**

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL** NIT.: **901.474.996-2**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 513.017.906** VALOR EN LETRAS: **QUINIENTOS TRECE MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **12** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **JUNIO DE 2022** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA
Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Matrícula profesional No.: **05202096971 ANT**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **LUZ HELENA ARIZA RUIZ**
Matrícula No.: **63202092415 QND**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 11/08/2022
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Firma
Nombre : **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO**
Matrícula No.: **63202-101664 QND**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 11/08/2022

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 05/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA No. 12 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 470.658.629

PERIODO: JUNIO DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 **CONTRATO DE OBRA No.:** 983 DE 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. **CONTRATO DE OBRA No.:** 958 DE 2021

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2-jul-21 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1-ago-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 19.999.957.160 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 19.999.957.160

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 10-mar-2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M)-CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1		Director de Interventoría	$ 9.300.000	$ 500.000	37,00	$ 362.600.000			36,87	$ 361.326.000	1,00	$ 9.800.000	11,87	$ 116.326.000
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000	$ 500.000	206,00	$ 1.236.000.000			148,36	$ 890.160.000	5,00	$ 30.000.000	35,46	$ 212.760.000
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.700.000	$ 500.000	74,00	$ 310.800.000			103,43	$ 434.406.000	1,00	$ 4.200.000	21,29	$ 89.418.000
4		Especialista Ambiental	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			9,17	$ 68.775.000	0,27	$ 2.025.000	5,03	$ 37.725.000
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			8,34	$ 62.550.000	0,34	$ 2.550.000	4,20	$ 31.500.000
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			6,20	$ 46.500.000		$ -	0,40	$ 3.000.000
7		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			7,11	$ 53.325.000		$ -	1,67	$ 12.525.000
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			6,71	$ 50.325.000		$ -	1,26	$ 9.450.000
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			10,23	$ 76.725.000	0,40	$ 3.000.000	5,74	$ 43.050.000
10		Especialista en Tuneles	$ 7.500.000		12,00	$ 90.000.000			7,61	$ 57.075.000	0,50	$ 3.750.000	3,32	$ 24.900.000
11		Especialista en Sostenibilidad	$ 6.800.000		12,00	$ 81.600.000			6,00	$ 40.800.000	0,40	$ 2.720.000	3,60	$ 24.480.000
12		Líder de Integración	$ 6.800.000		74,00	$ 503.200.000			63,77	$ 433.636.000	2,00	$ 13.600.000	16,77	$ 114.036.000
13		Profesional Social	$ 3.800.000		37,00	$ 140.600.000			32,90	$ 125.020.000	1,00	$ 3.800.000	10,67	$ 40.546.000
14		Profesional Ambiental	$ 4.200.000		37,00	$ 155.400.000			32,47	$ 136.374.000	1,00	$ 4.200.000	10,47	$ 43.974.000
15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 500.000	37,00	$ 166.500.000			13,82	$ 62.190.000	0,45	$ 2.025.000	7,42	$ 33.390.000
16		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.200.000		12,00	$ 50.400.000			11,20	$ 47.040.000	0,40	$ 1.680.000	3,17	$ 13.314.000
17		Auditor de calidad	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000			2,34	$ 9.828.000		$ -	0,15	$ 630.000
18		Abogado	$ 5.000.000		18,00	$ 90.000.000			29,59	$ 147.950.000	0,60	$ 3.000.000	3,76	$ 18.800.000
		PERSONAL TÉCNICO												
19		Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	132,00	$ 330.000.000			148,86	$ 372.150.000	6,40	$ 16.000.000	27,32	$ 68.300.000
20		Topógrafo Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			79,11	$ 197.775.000	3,00	$ 7.500.000	17,89	$ 44.725.000
21		Laboratorista Inspector	$ 2.100.000	$ 400.000	74,00	$ 185.000.000			48,00	$ 120.000.000	2,00	$ 5.000.000	6,20	$ 15.500.000
22		Inspector SST	$ 2.100.000	$ 400.000	66,00	$ 165.000.000			57,33	$ 143.325.000	2,00	$ 5.000.000	12,23	$ 30.575.000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
23		Cadenero	$ 1.100.000		148,00	$ 162.800.000			156,16	$ 171.776.000	5,93	$ 6.523.000	32,55	$ 35.805.000
24		Auxiliar de Laboratorio	$ 1.000.000		74,00	$ 74.000.000			48,00	$ 48.000.000		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
25		Secretaria	$ 1.000.000		37,00	$ 37.000.000			34,83	$ 34.830.000	1,00	$ 1.000.000	9,79	$ 9.790.000
26		Conductor	$ 1.000.000		173,00	$ 173.000.000			187,13	$ 187.130.000	5,50	$ 5.500.000	36,03	$ 36.030.000
27		Campamentera	$ 1.000.000		33,00	$ 33.000.000			64,16	$ 64.160.000	2,00	$ 2.000.000	12,79	$ 12.790.000
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24												
28		Provisión Jornadas 7X24				$ 205.532.000			0,00	$ 205.532.000		$ 18.233.707		$ 54.425.073
		PERSONAL ADICIONAL												
N1		Ingeniero de presupuestos y programación	$ 5.500.000	$ 500.000					41,26	$ 247.560.000	2,00	$ 12.000.000	2,43	$ 14.580.000
N2		Profesional de seguridad y salud en el trabajo	$ 5.500.000	$ 500.000					21,03	$ 126.180.000		$ -	0,00	$ -
N3		Profesional administrativo	$ 4.200.000	$ 500.000					41,26	$ 193.922.000	2,00	$ 9.400.000	2,54	$ 11.938.000
N4		Inspector Ambiental	$ 2.100.000	$ 400.000					40,66	$ 101.650.000	2,00	$ 5.000.000	3,10	$ 7.750.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 5.294.232.000**				**$ 5.317.995.000**		**$ 179.506.707**		**$ 1.212.032.073**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		COSTOS DE PERSONAL				**$ 12.494.387.520**				**$ 12.550.468.200**		**$ 423.635.829**		**$ 2.860.395.693**
		DESCUENTOS DE COSTOS DE PERSONAL				**$ -**				**$ -**		**$ 1.088.000**		**$ 1.088.000**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 12.494.387.520**				**$ 12.550.468.200**		**$ 422.547.829**		**$ 2.859.307.693**

FECHA 05/07/2022 (Día / Mes / Año)

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 10-mar-2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
29		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000	Dia	584,00	$ 105.120.000			542,50	$ 97.650.000	4,00	$ 720.000	35,50	$ 6.390.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
30		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	140,00	$ 700.000.000			139,33	$ 696.650.000	4,00	$ 20.000.000	31,53	$ 157.650.000
31		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 7.000.000	Mes	33,00	$ 231.000.000			23,00	$ 161.000.000	1,00	$ 7.000.000	4,00	$ 28.000.000
32		Equipo completo de topografía	$ 2.030.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 150.220.000			74,00	$ 150.220.000	3,00	$ 6.090.000	19,17	$ 38.915.100
33		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.100.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 155.400.000			48,00	$ 100.800.000	2,00	$ 4.200.000	3,83	$ 8.043.000
34		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 92.500.000			36,97	$ 92.425.000	1,00	$ 2.500.000	11,97	$ 29.925.000
N1		Oficina/Campamento Sala de juntas y supervisión (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.500.000	Según comprobante por mes					35,00	$ 87.500.000	1,00	$ 2.500.000	10,00	$ 25.000.000
		OTROS COSTOS												
35		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1.235.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 45.695.000			36,57	$ 45.163.950	2,00	$ 2.470.000	16,97	$ 20.957.950
36		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 37.000.000			35,26	$ 35.260.000	1,30	$ 1.300.000	11,16	$ 11.160.000
37		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 805.000	Según comprobante por mes	37,00	$ 29.785.000			33,75	$ 27.168.750	0,96	$ 772.800	8,38	$ 6.745.900
38		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Según comprobante por mes	22,00	$ 29.700.000			22,00	$ 29.700.000	0,28	$ 378.000	2,21	$ 2.983.500
39		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000	Según comprobante por mes	74,00	$ 14.800.000			58,00	$ 11.600.000	0,90	$ 180.000	2,61	$ 522.000
40		Ajuste por Acta de modificación								$ 1.620		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.591.220.000**				**$ 1.535.139.320**		**$ 48.110.800**		**$ 336.292.450**
	*	**Valor total básico (C) = (A) + (B)**				**$ 14.085.607.520**				**$ 14.085.607.520**		**$ 470.658.629**		**$ 3.195.600.143**
	*	**Provisión para ajustes y frente adicional (D)**				**$ 2.721.079.169**				**$ 2.721.079.169**		**$ -**		**$ -**
	*	**Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 16.806.686.689**				**$ 16.806.686.689**		**$ 470.658.629**		**$ 3.195.600.143**
	*	**IVA (F) = (E) * (19% IVA)**				**$ 3.193.270.471**				**$ 3.193.270.471**		**$ 89.425.140**		**$ 607.164.027**
	*	**Costo Total = (E) + (F)**				**$ 19.999.957.160**				**$ 19.999.957.160**		**$ 560.083.769**		**$ 3.802.764.170**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

FECHA 05/07/2022
(Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	**$ 1.000.078.134**	**5,95%**
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 47.065.863	10,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 319.560.015	31,95%
Valor Saldo por Amortizar	$ 680.518.119	68,05%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 470.658.629
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 423.592.766

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Valor total básico	$ 470.658.629	$ 89.425.140	$ 560.083.769
Provisión para ajustes y frente adicional	$ -	$ -	$ -
Costo Total	$ 470.658.629	$ 89.425.140	$ 560.083.769

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 513.017.906
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TRECE MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS


OBSERVACIONES

El descuento en la presente acta de costos se realiza a causa de que el Ingeniero Carlos Hurtado - Lider de integracion, es pensionado, por tal razon, no se hace el aporte a pension.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,



Firma:
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **05202096971 ANT**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 967 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**Acta de Costos No. 12**	**JUNIO DE 2022**
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	417221 de fecha 21-05-2021	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401009-02	RECURSO No.:	54	VALOR AFECTADO	$ 513.017.906
No. COMPROMISO:	379222 de fecha 23-03-2022	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401015-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	379222 de fecha 23-03-2022	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401017-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:	379222 de fecha 23-03-2022	RUBRO No.:	C-2401-0600-107-0-2401009-02	RECURSO No.:	11	VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 513.017.906**



Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
MAT. PROF. No.: 05202096971 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 967 DE 2021 **Contratista** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Acta N° 12 **Valor básico:** $ 470.658.629 **Período:** JUNIO DE 2022

Valor Incluido IVA $ $ 560.083.769

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6203	Troncal de Urabá, sector Cañas Gordas - Santafé de Antioquia	$ 560.083.769			$ 560.083.769
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$ 560.083.769**	**$ -**	**$ -**	**$ 560.083.769**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Santafe de Antioquia	$ 530.623.363	$ 445.901.985
	MUNICIPIO 2	Giraldo	$ 29.460.406	$ 24.756.644
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : ANTIOQUIA		**$ 560.083.769**	**$ 470.658.629**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2:		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matricula No. : 05202096971 ANT

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal Interventoría
Matricula No. : 25202-56727 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA 5/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA I 967 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2022 **PROYECTO:** VÍAS DE ACCESOS AL TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI

CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061
CONTRATO DE OBRA No: 958 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	417221	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	54	Nación	Contrato Principal	$ 5.999.957.160	$ 2.757.276.759
2022	379222	Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107	11	Nación	Contrato Principal	$ 8.600.000.000	$ 8.600.000.000
2023		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Contrato Principal	$ 4.000.000.000	$ 4.000.000.000
2024		Programa 2401, Subprograma 0600 , Proyecto 0107			Contrato Principal	$ 1.400.000.000	$ 1.400.000.000
					TOTAL	$ 19.999.957.160	$ 16.757.276.759

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 19.999.957.160**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.000.078.134		$ 5.999.957.160	$ 19.999.957.160		Vr. Inicial
1	2 al 31 jul/2021	$ 77.037.360	$ 14.637.098	$ 91.674.458	$ 7.703.736	$ 83.970.722	$ 992.374.398	417221 de 21-05-2021	$ 4.915.908.304	$ 19.908.282.702	87247 del 21/09/2021	Amortizacion 10%
2	Agosto de 2021	$ 174.234.830	$ 33.104.618	$ 299.013.906	$ 17.423.483	$ 189.915.965	$ 974.950.915	417221 de 21-05-2021	$ 4.725.992.339	$ 19.700.943.254	97430 del 19/10/2021	Amortizacion 10%
3	Septiembre de 2021	$ 217.478.050	$ 41.320.830	$ 557.812.786	$ 21.747.805	$ 237.051.075	$ 953.203.110	417221 de 21-05-2021	$ 4.488.941.264	$ 19.442.144.374	105062 del 8/11/2021	Amortizacion 10%
4	Octubre de 2021	$ 184.363.310	$ 35.029.029	$ 777.205.125	$ 18.436.331	$ 200.956.008	$ 934.766.779	417221 de 21-05-2021	$ 4.287.985.256	$ 19.222.752.035	114752 del 1/12/2021	Amortizacion 10%
5	Noviembre de 2021	$ 200.082.360	$ 38.015.648	$ 1.015.303.133	$ 20.008.236	$ 218.089.772	$ 914.758.543	417221 de 21-05-2021	$ 4.069.895.484	$ 18.984.654.027	124804 del 22/12/2021	Amortizacion 10%
6	Diciembre de 2021	$ 198.864.200	$ 37.784.198	$ 1.251.951.531	$ 19.886.420	$ 216.761.978	$ 894.872.123	417221 de 21-05-2021	$ 3.853.133.506	$ 18.748.005.629	125565 del 23/12/2021	Amortizacion 10%
7	Enero de 2022	$ 239.667.736	$ 45.536.870	$ 1.537.156.137	$ 23.966.774	$ 261.237.832	$ 870.905.349	417221 de 21-05-2021	$ 3.591.895.674	$ 18.462.801.023	38011 del 18/04/2022	Amortizacion 10%
8	Febrero de 2022	$ 296.353.023	$ 56.307.074	$ 1.889.816.234	$ 29.635.302	$ 323.024.795	$ 841.270.047	417221 de 21-05-2021	$ 3.268.870.879	$ 18.110.140.926	38579 del 19/04/2022	Amortizacion 10%
9	Marzo de 2022	$ 361.364.296	$ 68.659.216	$ 2.319.839.746	$ 36.136.430	$ 393.887.082	$ 805.133.617	417221 de 21-05-2021	$ 2.874.983.797	$ 17.680.117.414	46747 del 9/05/2022	Amortizacion 10%
10	Abril de 2022	$ 367.013.801	$ 69.732.622	$ 2.756.586.169	$ 36.701.380	$ 400.045.043	$ 768.432.237	417221 de 21-05-2021	$ 2.474.938.754	$ 17.243.370.991	59457 del 8/06/2022	Amortizacion 10%
11	Mayo de 2022	$ 408.482.548	$ 77.611.684	$ 3.242.680.401	$ 40.848.255	$ 445.245.977	$ 727.583.982	417221 de 21-05-2021	$ 2.029.692.777	$ 16.757.276.759		Amortizacion 10%
12	Junio de 2022	$ 470.658.629	$ 89.425.140	$ 3.802.764.170	$ 47.065.863	$ 513.017.906	$ 680.518.119	417221 de 21-05-2021	$ 1.516.674.871	$ 16.197.192.990		Amortizacion 10%
TOTALES		**$ 3.195.600.143**	**$ 607.164.027**	**$ 3.802.764.170**	**$ 319.560.015**	**$ 3.483.204.155**	**$ 680.518.119**		**$ 1.516.674.871**	**$ 16.197.192.990**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL	$ 3.195.600.143	$ 607.164.027	$ 3.802.764.170

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **25202 - 32230**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

Firma
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **05202096971 ANT**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.