Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 21 al 31 de diciembre de 2021.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 4.432 Km
Longitud de placa huella: 2.380 km

CONTRATO DE OBRA No.	MMO-LP-OP-05-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH MOMIL 2021	NIT:	901.523.853-9
CONFORMACIÓN:	JOSE CARLOS MORALEZ HERNANDEZ 95% - CARMELO JOAQUIN AMELL ROSALES 5,0%		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 2.688.710.913,81		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.688.710.913,81		
Anticipo Entregado:	$0		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:			

Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/04/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00308	1.2.08.06.002.01	2.3.2.02.02.005	$ 2.700.000.000	$ 2.688.710.913,81	$11.289.086.19
TOTAL			$ 2.700.000.000	$ 2.688.710.913,81	$11.289.086.19

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	0	N/A	0

META FISICA PROYECTO: 2.380 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
31/12/2021	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2021	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 268,871,091.38	4-44-101136073 ANEXO 0	28/09/2021	30/06/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 806,613,274.14	4-44-101136073 ANEXO 0	28/09/2021	30/06/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 537,742,182.76	4-44-101136073 ANEXO 0	28/09/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 806,613,274.14	4-44-101136073 ANEXO 0	31/12/2021	31/12/2026

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios labores y operaciones	$272.557.800	4-44-101136073 ANEXO 0	28-08-2021	31/12/2021
Perjuicios Modalidad daño emergente	$272.557.800	4-44-101136073 ANEXO 0	28-08-2021	31/12/2021
Perjuicios modalidad lucro cesante	$272.557.800	4-44-101136073 ANEXO 0	28-08-2021	31/12/2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL**

LONGITUD DEL CORREDOR: 2,3 Km
Longitud de placa Huella: 0,692 km

CONTRATO DE OBRA No.	L.P 007-2019		
CONTRATISTA:	INTERCON M&R SAS	NIT:	900.496.388-5
CONFORMACIÓN:	INTERCON M&R SAS		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio
Valor Inicial:	$ 830.626.228		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$		
Anticipo Entregado:	$ 830.626.228		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2021.CEN.01.000.877	28-COFINANCIACION NACIONAL INVIAS	2.3.2.02.02.005.24.02	$831.600.000	$ 830.626.228	$973.772
TOTAL			$831.600.000	$ 830.626.228	$973.772

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial de obra No 1		N/A	

META FISICA PROYECTO: 0,692 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 0 %

% Básico ejecutado acumulado: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N.A	N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÓN
N/A	N/A
FECHA ACTA	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES**

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
31/12/2021	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2021	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 83.062.623	3170040-4 ANEXO 0	29/09/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$166.125.246	3170040-4 ANEXO 0	29/09/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	$249.187.868	3170040-4 ANEXO 0	31/12/2021	21/12/2026

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SURAMERICANA				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Básica responsabilidad civil	$181.705.200	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Gastos médicos	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Contratista y subcontratista	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Patronal	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Cruzada	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Vehículos propios y no propios	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 840 DEL 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOÑITO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS**

LONGITUD DEL CORREDOR: 5 Km
Longitud de placa huella: 0.75 km

CONTRATO DE OBRA No.	LP No. 002 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA SB 2019	NIT:	900.475.731-9
CONFORMACIÓN:	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 25% - EMIRO CARLOS BARGUIL 5% - ANGELA RENDON CASTRILLON 70%		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL MARCO DEL CONVENIO 840 DEL 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MOÑITO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS		
Fecha de Inicio:	30/12/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.321.445.385		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.321.445.385		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/4/2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
0-4210559	CDP No. 210495-2021	2.3.2.02.005.03 Transporte	$1´341.570.080.00	$ 1.321.445.385	$20´124.695
TOTAL			$1´341.570.080.00	$ 1.321.445.385	$20´124.695

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta No 1			

META FISICA PROYECTO: 1.640 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
31/12/2021	PORROGA 1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31/12/2021	1	PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS HDI SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 132.144.538.5	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 2**	10/ 09/2021	10/ 07/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 396.433.615.5	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 2**	10/ 09/2021	01/ 07/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 264.289.077	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 2**	10/ 09/2021	31/ 12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 396.433.615.5	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 2**	10/ 09/2021	10/ 09/2026

Póliza de RCE HDI SEGUROS SA

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.742577 Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extra contractual derivada del cumplimiento	$ 181.705.200	**Póliza No.742577 Anexo No.2**	10/09/2021	30/05/2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2101-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JMC VIAL	NIT:	901.535.928-4
CONFORMACIÓN:	- CELQO S.A.S. CON NIT. 900.090.780-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% Y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON CON CC. 19.295.672 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	21-12-2021	No. de Oficio:	SVR 72222
Valor Inicial:	$487.314.744		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$487.314.744		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	31 de diciembre de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$487.314.744	$0,00	$487.314.744
TOTALES			$487.314.744	$0,00	$487.314.744

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 1			$0,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	Póliza No. 21-44-101368705	**Vigencia**

		Anexo No. 0	**Desde**	**Hasta**
Cumplimiento	$ 48.731.474,40	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	24-11-2021	30-06-2022
Buen Manejo Anticipo	$ 243.657.372,00	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	24-11-2021	30-06-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 97.462.948,80	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	24-11-2021	31-12-2024
Calidad del Servicio	$ 146.194.423,20	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	31-12-2021	31-12-2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

No se han iniciado actividades constructivas, en etapa de revisión y/o ajuste de los diseños.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas iniciales de obra contrato derivados de convenios No 1135-2021 MOMIL, 1049-2021 SAN ANTERO y 840-2021 MOÑITOS.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Visitas iniciales y reunión técnica inicial de los contratos derivados de los convenios No 1135-2021 MOMIL, 1049-2021 SAN ANTERO y 840-2021 MOÑITOS.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2102-2021