Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de abril de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1135-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 4.432 Km
Longitud de placa huella: 2.380 km

CONTRATO DE OBRA No.	MMO-LP-OP-05-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH MOMIL 2021	NIT:	901.523.853-9
CONFORMACIÓN:	JOSE CARLOS MORALEZ HERNANDEZ 95% - CARMELO JOAQUIN AMELL ROSALES 5,0%		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 2.688.710.913,81		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 2.688.710.913,81		
Anticipo Entregado:	$0		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	Hasta el 20 de junio de 2022		

Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	20/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00231 DE 13 DE JULIO DE 2021	901521159	COLOMBIA RURAL	$ 2 .688.710.913,81	$ 729.784.335	$1 .958.926.579
TOTAL			$ 2 .688.710.913,81	$ 729.784.335	$1 .958.926.579

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	0	N/A	0

META FISICA PROYECTO: 2.380 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 27,43 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
31/12/2021	1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.14-44-101136073 Anexo No.2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 268,871,091.38	4-44-101136073 ANEXO 0	28/09/2021	30/06/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 806,613,274.14	4-44-101136073 ANEXO 0	28/09/2021	30/06/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 537,742,182.76	4-44-101136073 ANEXO 0	28/09/2021	31/12/2025
Estabilidad de la Obra	$ 806,613,274.14	4-44-101136073 ANEXO 0	31/03/2022	31/03/2027

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
		Póliza No.14-40-101038754	Vigencia	
Amparos	Valor Asegurado	Anexo No.4	Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	$272.557.800	14-40-101038754 Anexo No.4	27-12-2021	17/5/2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	$272.557.800	14-40-101038754 Anexo No.4	27-12-2021	27-12-2021
Perjuicios modalidad lucro cesante	$272.557.800	14-40-101038754 Anexo No.4	27-12-2021	27-12-2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-COR11264	4 DE MARZO	ALCALDE DE MOMIL	ENVIO DE CUENTA E INSTRUCCIONES PARA EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 1135-2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	CONVENIO 1049-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 2,3 Km
Longitud de placa Huella: 0,692 km

CONTRATO DE OBRA No.	L.P 007-2021		
CONTRATISTA:	INTERCON M&R SAS	NIT:	900.496.388-5
CONFORMACIÓN:	INTERCON M&R SAS		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio
Valor Inicial:	$ 830.626.228		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		

Adición 4:	$0,00
Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$
Anticipo Entregado:	$0,00
Anticipo Amortizado:	$0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Total, Prórrogas:	5 meses + 20 días
Prórroga 1:	4 meses
Prórroga 2:	Hasta 20 de junio de 2022
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	20/06/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00308	901521159	04-210559	$ 830.626.228	$251.264.706,50	$ 579.361.521,5
TOTAL			$ 830.626.228	$251.264.706,50	$ 579.361.521,5

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial de obra No 1			$251.264.706,50

META FISICA PROYECTO: 0,692 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 84,20 %
% Básico ejecutado acumulado: 34,13%%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N.A	N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÓN
N/A	N/A

FECHA ACTA	**ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES**

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SURAMERICANA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 83.062.623	3170040-4 ANEXO 0	29/09/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$166.125.246	3170040-4 ANEXO 0	29/09/2021	31/12/2024
Estabilidad de la Obra	$249.187.868	3170040-4 ANEXO 0	31/12/2021	21/12/2026

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE Póliza de RCE SURAMERICANA				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Básica responsabilidad civil	$181.705.200	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021

Gastos médicos	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Contratista y subcontratista	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Patronal	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Cruzada	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021
Vehículos propios y no propios	$ 18.170.520	3170040-4 ANEXO 0	29-09-2021	31/12/2021

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-COR 21845	21 de abril de 2022	LORMANDY MARTÍNEZ DURAN. ALCALDE MUNICIPIO DE SAN ANTERO.	RETRASO AL PROGRAMA DE INVERSIONES CONTRATO DE OBRA No 007 DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1049 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
DT-COR 20151	12 de abril de 2022	LORMANDY MARTINEZ DURAN ALCALDE MUNICIPIO DE SAN ANTERO.	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No.1049 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO E INVIAS.
DT-COR 21845	21 de abril de 2022	LORMANDY MARTINEZ DURAN ALCALDE MUNICIPIO DE SAN ANTERO.	RETRASO AL PROGRAMA DE INVERSIONES CONTRATO DE OBRA No 007 DE 2021, EN DESARROLLO DEL CONVENIO 1049 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.	N/A	N/A	
…			

PROYECTO:	CONVENIO 840-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

LONGITUD DEL CORREDOR: 5 Km
Longitud de placa huella: 0.75 km

CONTRATO DE OBRA No.	LP No. 002 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA SB 2019	NIT:	900.475.731-9
CONFORMACIÓN:	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 25% - EMIRO CARLOS BARGUIL 5% - ANGELA RENDON CASTRILLON 70%		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	30/12/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 1.321.445.385		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 1.321.445.385		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total, Prórrogas:	5mese +20 días		
Prórroga 1:	4 meses		
Prórroga 2:	Hasta el 20 de junio de 2022		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	20/06/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.321.445.385	$ 507.112.107	$ 814.333.278
TOTAL			$ 1.321.445.385	$ 507.112.107	$ 814.333.278

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta No 1	$0	$0	$0

META FISICA PROYECTO: 10.75 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 51.61%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
31/12/2021	PORROGA 1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
		PRORROGA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS HDI SEGUROS SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento del contrato	$ 132.144.538.5	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 3**	10/ 09/2021	10/ 07/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 396.433.615.5	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 3**	10/ 09/2021	01/ 07/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 264.289.077	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 3**	10/ 09/2021	31/ 12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 396.433.615.5	**Póliza No. 4004646 Anexo No. 3**	10/ 09/2021	10/ 09/2026

Póliza de RCE HDI SEGUROS SA

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.742577 Anexo No.4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extra contractual derivada del cumplimiento	$ 181.705.200	**Póliza No.742577 Anexo No.2**	10/09/2021	30/05/2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-COR 20883	18 de abril de 2022	JAVIER FRANCISCO OLEA BLANQUICET. ALCALDE MUNICIPIO DE MOÑITOS.	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA NO 002 DE 2021 EN DESARROLLO DELCONVENIO 840 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MOÑITOS.
DT-COR 20883	18 de abril de 2022	JAVIER FRANCISCO OLEA BLANQUICET. ALCALDE MUNICIPIO DE MOÑITOS.	SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA NO 002 DE 2021 EN DESARROLLO DELCONVENIO 840 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MOÑITOS.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2101-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JMC VIAL	NIT:	901.535.928-4
CONFORMACIÓN:	- CELQO S.A.S. CON NIT. 900.090.780-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% Y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON CON CC. 19.295.672 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	21-12-2021	No. de Oficio:	SVR 72222
Valor Inicial:	$487.314.744		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$487.314.744		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2021.		
Total, Prórrogas:	4 meses y 0 días		
Prórroga 1:	0 meses y 0 días		
Prórroga 2:	0 meses y 0 días		
Prórroga 3:	0 meses y 0 días		
Prórroga 4:	0 meses y 0 días		
Prórroga 5:	0 meses y 0 días		
Fecha de Fin:	30 de abril de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$487.314.744	$ 205.370.367,79	$ 281.944.376,21
TOTALES			$487.314.744	$ 205.370.367,79	$ 281.944.376,21

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 4	$ 79.239.461,00	$ 15.055.497,59	$ 94.294.958,59

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	…
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 48.731.474,40	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	24-11-2021	30-06-2022
Buen Manejo Anticipo	$ 243.657.372,00	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	24-11-2021	30-06-2022

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 97.462.948,80	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	24-11-2021	31-12-2024
Calidad del Servicio	$ 146.194.423,20	Póliza No. 21-44-101368705 Anexo No. 0	31-12-2021	31-12-2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.			
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

MUNICIPIO DE MOMIL:

A corte del 30/04/2022, el contratista tiene un % Programado del 100% (no han presentado programación a 20 de junio 2022) y un ejecutados del 27.43 %, se le recomienda al contratista implementar un plan de contingencia para recuperar el atraso presentado y terminar dentro del término contractual.

MUNICIPIO DE MOÑITOS

A corte del 30/04/2022 correspondiente al informe del mes de abril, el contratista de obra, de conformidad a la programación de obra, presenta un porcentaje programado acumulado mensual del 100% (no han presentado reprogramación a 20 de junio de 2022), y el porcentaje de avance ejecutado acumulado de 51.61%, equivalente a un avance financiero de $637.588.000

El contratista según la programación de obra presenta un atraso del 48.39%.

MUNICIPIO DE SAN ANTERO

A corte del 30/04/2022 correspondiente al informe del mes de abril, el contratista de obra, de conformidad a la programación de obra, presenta un porcentaje programado acumulado mensual del 84.2%, equivalente a un valor financiero de $676.828.656,30 y el porcentaje de avance ejecutado acumulado de 34.13%, para un valor de $274.346.720

El contratista según la programación de obra presenta un atraso del 50.07%.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas seguimiento ejecución de obras contrato derivados de convenios No 1135-2021 MOMIL, 1049-2021 SAN ANTERO y 840-2021 MOÑITOS.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Reunión de seguimiento contractual de los convenios No 1135-2021 MOMIL, 1049-2021 SAN ANTERO y 840-2021 MOÑITOS.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2102-2021