SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 1135-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL
Periodo:	Del 15 de diciembre 2022 al 23 de enero de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución de designación No. 1149 de fecha 31-03-22

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 840-2021, CONTRATO DERIVADO LP No. 002 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 002-2021	NIT:	900.475.731-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 25% EMIRO CARLOS BARGUIL 5% ANGELA RENDON CASTRILLON 70%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE		

	MOÑITOS - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 1.321.445.385		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.321.445.385		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES, HASTA EL 31-12-21		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de abril de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de junio de 2022		
PRÓRROGA 3:	Hasta 30 de junio de 2022		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/08/2022		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
04-210559	901521159	COLOMBIA RURAL	$ 1.321.445.385	$ 1.027.116.944	$ 298.328.441
TOTAL			$ 1.321.445.385	$ 1.027.116.944	$ 298.328.441

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Contrato en proceso de recibo y cierres ambiental y social y conciliación de cantidades para recibo:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1 .289.638.619,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	1 .289.638.619,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$28.015.806,80	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.321.445.385	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24-06-2022	1	N/A	24/06/2022-14/08/2022	15/08/2022

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, SEGÚN PRORROGA N°3			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	10/09/2021	10/04/2023	$ 132.144.538,5
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30/12/2021	10/04/2023	$ 396.433.615,5
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/12/2021	12/10/2025	$ 264.289.077
Calidad del Servicio	10/09/2021	10/09/2026	$ 5.686.439
Estabilidad y calidad de la obra	10/09/2021	10/09/2026	$ 396.433.615,5

Garantía de RCE

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO (RCE CONTRATOS)			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Deriva del Cumplimiento.	10/09/2021	10/03/2023	$ 181.705.200

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.14. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1049-2021, CONTRATO DERIVADO LP-007-2021		
CONTRATISTA:	INTERCON M & R SAS	NIT:	900.496.388-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL.		
FECHA DE INICIO:	27/12/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 830,626,228		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 830,626,228		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES, HASTA EL 31-12-21		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de abril de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de junio de 2022		
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/08/2022		

1.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
CEH-01-000657 DEL 21 DE JULIO DE 2021		COLOMBIA RURAL	$ 830.626.225	$ 747.563.605,01	$ 83.062.623
TOTAL			$ 830.626.225	$ 747.563.605,01	$ 83.062.623

1.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.17. AVANCE DEL CONTRATO

Obras en etapa de recibo por parte de la interventoría

1.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$803.828.655,90	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$803.828.655,90	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$803.828.655,90	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$16.550.486,00	2.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 830.626.225	100%

1.17.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.17.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.18. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.19. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.20. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.21. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24-06-2022	1	N/A	24/06/2022-14/08/2022	15/08/2022

1.22. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.23. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	27/12/2021	30/10/2022	$ 83.062.623
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27/12/2021	30/06/2025	$ 166.125.246
Estabilidad y calidad de la obra	30/06/2022	30/06/2027	$ 249.187.868

Garantía de RCE

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO (RCE CONTRATOS)			
AMPAROS	DESDE (DD-MM-AA)	HASTA (DD-MM-AA)	VALOR ASEGURADO
Predios, labores y operaciones	27/12/2021	30/06/2022	$ 200.000.000

1.24. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

1.25. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.26. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.27. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONVENIO 1135-2021, CONTRATO DERIVADO MMO-LP-OP-05-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH MOMIL 2021	NIT:	901.523.853-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JOSE CARLOS MORALEZ HERNANDEZ 95% CARMELO JOAQUIN-JOAQUI AMELL ROSALES 5,0%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MOMIL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	12/27/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	Acta de inicio formato municipio		
VALOR ADICIONES:	$ 2.688.710.913,81		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.688.710.913,81		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES, HASTA EL 31-12-21		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de abril de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de junio de 2022		
PRÓRROGA 3:	Hasta 09 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA 4:	Hata el 9 de noviembre del 2022		
PRÓRROGA 5:	1mes hasta el 23 de enero del 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/01/2023		

1.28. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
00231 DE 13 DEJULIO DE 2021	2021	901521159	COLOMBIA RURAL	$ 2.688.710.913,81	$ 1 .986.227.148,91	$702.483.764,9
TOTAL				$ 2.688.710.913,81	$ 1 .986.227.148,91	$702.483.764,9

1.29. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.30. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 23/01/2021, para el periodo enero de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.30.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	2.688.710.913,81	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.688.710.914,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.688.710.914,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.688.710.914,00	100%

1.30.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.30.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

1.31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

1.36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: prorroga 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 268.871.091,38	4-44-101136073 Anexo No. 0	11/28/2021	6/30/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 806.613.274,14	4-44-101136073 Anexo No. 0	11/28/2021	6/30/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales	$ 537.742.182,76	4-44-101136073 Anexo No. 0	11/28/2021	12/21/2024

legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	4-44-101136073 Anexo No. 0	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 806.613.274,14	4-44-101136073 Anexo No. 0	12/31/2021	12/31/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 272.557.800,00	14-40-101038754 Anexo No. 0	9/28/2021	12/31/2021

1.37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2102-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JMC VIAL	NIT:	: 901.535.928-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CELQO S.A.S. CON NIT. 900.090.780-6 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% Y JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON CON CC. 19.295.672 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 1		
FECHA DE INICIO:	12/21/2021	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	12/21/2021
VALOR INICIAL:	$ 487.314.744		
VALOR ADICIONES:	$ 233.306.635,00		
ADICIÓN 1:	$ 133.306.635,00		
ADICIÓN 2:	$100.000.000,00		
ADICIÓN 3:	$30.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$ 750.621.379,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		

PLAZO INICIAL:	31 de diciembre de 2021.
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	4 meses
PRÓRROGA 2:	Hasta el 20 de junio de 2022
PRÓRROGA 3:	Hasta el 9 de septiembre de 2022
PRÓRROGA 4:	Hasta el 9 de noviembre 2022
PRÓRROGA 5:	1 mes
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23/01/2023

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1033021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-0	$ 487.314.744,00	$ 487.314.744,00	$0,00
880222	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$127.974.370,00	$127.974.370,86	$0,00
880222	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$5 .332.265,00	$5.332.265	$0,00
233622	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$96.000.000,00	79.076.279,94	$16.923.720,06
233622	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$4.000.000,00	$0,00	$4.000.000,00
			$30.000.000,00	$0,00	$30.000.000,00
			$ 720.621.379,00	$ 699.697.658,94	$ 50.923.720,06

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta 12 pendiente de tramite

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 12				

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 23/01/2023 para el período enero de 2023 el contrato reporta un avance de 100% y:

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 699.697.658,94 92.9%
Total, inversión ejecutada: $ 699.697.658,94 92.9%

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 62.062.137,90	21-44-101368705 Anexo No. 4	11/24/2021	12/20/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 243.657.372,00	21-44-101368705 Anexo No. 4	11/24/2021	12/20/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 124.124.275,80	21-44-101368705 Anexo No. 4	11/24/2021	6/20/2025
Calidad del servicio	$ 186.186.413,70	21-44-101368705 Anexo No. 4	12/31/2021	12/31/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 5 Y ADICIÓN 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El contrato de obra MMO-LP-OP-05-2021, derivado del convenio 135-2021, municipio de momil, presenta un porcentaje programado del 100%, frente a un ejecutado del 100%

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado inconvenientes Jurídicos en el periodo

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado inconvenientes administrativos en el periodo

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado inconvenientes ambientales, prediales y sociales en el periodo

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento a los proyectos

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones de seguimiento del proyecto

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se deben adelantar las gestiones que permitan la liquidación del contrato derivado y el convenio dentro de los términos legales.

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2102-2021