INFORME QUINCENAL No.1
PERIODO: 29/12/2023 AL 15/03/2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VERSIÓN: VA

BOGOTÁ D.C.

MARZO 2024

Control de Cambios					
Versión	**Realizada por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Cambios al documento anterior**
VA01	NHO	YFSS	NFRV	13/03/2024	Versión Inicial

Tabla de contenido

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 9
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 9
1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9
1.2.1 Firma acta de inicio: 9
1.2.2 Actualización de Pólizas: 10
1.2.3 Hojas de vida personal de consultoría: 10
1.2.4 Cuadro control legal y financiero: 10
1.2.5 Actas de comités técnicos: 10
1.2.6 Correspondencia enviada: 12
1.2.7 Correspondencia recibida: 13
1.2.8 Personal presentado por la Consultoria: 13
1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN 14
1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 14
1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 15
1.4.1 Visita de reconocimiento: 15
1.4.2 Metodologías: 15
1.4.3 Planes Complementarios: 15
1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL 15
1.6 ANEXOS 16

Lista de tablas

Tabla 1. Datos del contrato 9
Tabla 2. Control de documentos legales 10
Tabla 3. Relación de actas de comités 11
Tabla 4. Correspondencia enviada 12
Tabla 5. Correspondencia recibida 13
Tabla 6. Personal aprobado Consultoría 14
Tabla 7. Control de actividades de programación 14
Tabla 8. Control Financiero 15

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO	USPEC-CT-354-2023
FECHA DE CONTRATO	29/12/2023
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	900.171.000-8
PROYECTO	1006-VUL REF EST PENIT Y CARCELARIOS-USPEC
VALOR	$599.965.769
PLAZO	4 meses y 19 días
FECHA ACTA DE INICIO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	19/07/2024
OBJETO	Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC.

Tabla 1. Datos del contrato

El presente informe quincenal se realiza como parte del Contrato N° 354 del 29 de diciembre de 2023 que tiene por objeto CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.2.1 Firma acta de inicio:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la firma del acta de inicio por parte de la supervisión y la consultoría.

1.2.2 Actualización de Pólizas:

El día 06/02/2024 se hace envio de las pólizas actualizadas para revisión de la entidad y ese mismo día se recibe aprobación, la cuales son subidas al SECOP II, seguido del reinicio del contrato se actualizan las pólizas las cuales son enviadas para aprobación de la entidad el día 05 de marzo de 2024 y el día 11 de marzo de 2024 se cargan al SECOP II.

1.2.3 Hojas de vida personal de consultoría:

El 05/03/2024 se hace el envio a la supervisión del contrato mediante oficio de consultoría No. PY1006-OF-13-2024 los documentos del personal mínimo para la revisión del mismo.

1.2.4 Cuadro control legal y financiero:

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Contrato 2638	29 de diciembre de 2024
Acta de inicio	29 de diciembre de 2024

Tabla 2. Control de documentos legales

1.2.5 Actas de comités técnicos:

COMITE	FECHA	HORA	LUGAR	OBJETIVO
No. 01	04-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad ERON San Andrés
No. 02	05-03-2024	8:30am	Reunión presencial – USPEC – Edificio Elemento	Reunión de seguimiento Consultoría contrato 354 de 2023
No. 03	05-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMS Tulua

No. 04	05-03-2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMS Puerto Berrio
No. 05	11-03-2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMSC Manizales
No. 06	13-03-2024	9:00 am	Edificio Elemento – Archivo USPEC	Recolección de información existente

Tabla 3. Relación de actas de comités

1.2.6 Correspondencia enviada:

Consultoría y Construcciones Civiles SAS	***CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA***	F-AD-02
		V.001

Contrato de Consultoría No. 354 de 2023, cuyo objeto es "Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC"

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXOS		No RADICADO	ENVIADO POR (correo electronico)
				DIGITAL	FISICO	SI	NO		
OF01-PY1006-2024	29/12/2023	Jhon Carlos Quintero Lamprea	Solicitud de suspensión	X			X		
OF02-PY1006-2024	26/01/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga de la suspensión del contrato	X			X		
OF03-PY1006-2024	21/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X		
OF04-PY1006-2024	26/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X		
OF05-PY1006-2024	26/02/2024	OCCRE-Director Delroy Gordon Fox	Solicitud de la tarjeta de residencia temporal	X		X			
OF06-PY1006-2024	1/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud reuniones de inicio directores de las unidades de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC	X			X		
OF07-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X			
OF08-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración visitas, Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X			
OF09-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud definición unidades estructurales de estudio	X		X			
OF10-PY1006-2024	8/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de información existente en ERON San Andrés		X		X		
OF11-PY1006-2024	7/03/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X			X		
OF13-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega personal minimo - CON 354 DE 2024	X		X			
OF14-PY1006-2024	6/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes y programas complementarios y metodología de levantamientos	X		X			
OF15-PY1006-2024	8/03/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud de perfiles profesionales	X			X		

Tabla 4. Correspondencia enviada

1.2.7 Correspondencia recibida:

Consultoría y Construcciones Civiles SAS	***CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA***	F-AD-02
		V.001

Contrato de Consultoría No. 354 de 2023, cuyo objeto es "Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC"

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXOS		No RADICADO	ENVIADO POR (correo electronico)
				DIGITAL	FISICO	SI	NO		
	9/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría existente establecimientos CTO 354 DE 2023	X		X			Jose Agustin Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
	23/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Definición de alcance derallado de programación Cto. 354 de 2023 para solicitud de prorroga	X			X		Jose Agustin Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
	5/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe piso 4 EPMSC Tulua	X		X			Jose Agustin Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
	8/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Confirmación-solicitud permisos de ingreso ERON'S	X			X		Jose Agustin Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
	11/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planos escaneados EPMSC San Andres	X		X			Jose Agustin Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
	13/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe de sismoresistencia	X		X			planeacion.epctulua@inpec.gov.co

Tabla 5. Correspondencia recibida

1.2.8 Personal presentado por la Consultoria:

No	APELLIDO	NOMBRE	CARGO
1	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Director del Proyecto
2	Pinilla Rodriguez	Juan Jacobo	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras
3	Gómez Maldonado	Orlando	Ingeniero Civil Especialista en geotecnia
4	Bonilla Álvarez	Jhon Jairo	Arquitecto
5	Ortiz Fuentes	Fernando	Ingeniero Civil
6	Chico Rodriguez	Santiago Andres	Ingeniero Civil
7	Cuellar Torres	Eduard Julián	Dibujante

8	Rodriguez Velásquez	Meiber	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
9	Ramirez Farfán	Miguel Ángel	Topógrafo
10	Ramirez Manga	Alcibíades Segundo	Cadenero
11	Rojas Arroyave	Larryn	Perforador

Tabla 6. Personal aprobado Consultoría

1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN

1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	Estudio de seguridad del personal	100%	100%
02	Visitas de reconocimiento a los establecimientos	80%	80%
03	Elaboración programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100%	95%
04	Elaboración programa de seguridad industrial	100%	95%
05	Elaboración plan de manejo ambiental	100%	95%
06	Elaboración programa de arqueología preventiva	100%	95%
07	Elaboración del informe de análisis de información existente	95%	30%
08	Elaboración metodología levantamiento topográfico y puntos de redes	100%	95%
09	Levantamiento en campo arquitectónico	0%	10%
10	Levantamiento estructural en campo	0%	10%

Tabla 7. Control de actividades de programación

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS

1.4.1 Visita de reconocimiento:

A la fecha del presente informe se han realizado las visitas de reconocimiento en las sedes de Tuluá, Puerto Berrio y Pedregal, esta última pendiente de definición en cuanto al alcance, ya que se encontraron estudios realizados en el año 2023, en los otros dos establecimientos se definieron las zonas de estudio en las cuales se realiza registro fotográfico, verificación de alturas y clasificación del sistema estructural.

El día 18 de marzo de 2024 se tiene programada la visita al ERON de San Andrés, adicionalmente, se encuentra pendiente de definición la zona de estudio de Manizales.

1.4.2 Metodologías:

El día 06/03/2024 se hace la entrega de las metodologías de levantamientos topográficos, levantamiento de redes, levantamiento arquitectónico y estructural de las sedes de Manizales, Puerto Berrio, San Andres y Tuluá mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024.

1.4.3 Planes Complementarios:

El día 06/03/2024 se ha entrega de los planes complementarios; Plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud ocupacional, programa de seguridad industrial mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024.

1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

CUADRO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**VALOR CONTRATO**
Valor total del contrato	$599.965.769
Valor facturado por la Consultoría	$ 0
Valor por pagar a la Consultoría	$599.965.769

Tabla 8. Control Financiero

1.6 ANEXOS

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales..... 17
Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales..... 18

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3900610	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491805156	9463518226	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,534,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$6,010,400	$1,021,900			$6,010,400	$240,500			$6,010,400	$240,500			$6,010,400		$31,400		$0	$0		$1,534,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$6,010,400	$1,021,900			$6,010,400	$240,500			$6,010,400	$240,500			$6,010,400		$31,400		$0	$0		$1,534,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$6,010,400	$1,021,900			$6,010,400	$240,500			$6,010,400	$240,500			$6,010,400		$31,400		$0	$0		$1,534,300
1	CC	1030564918	TORRES GONZALEZ ANDRES LEONARDO																	25-14	30	$6,010,400	$1,021,900	EPS002	30	$6,010,400	$240,500	CCF21	30	$6,010,400	$240,500	14-4	30	$6,010,400	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,534,300
Total	**Afiliados(1)**																					$6,010,400	$1,021,900			$6,010,400	$240,500			$6,010,400	$240,500			$6,010,400		$31,400		$0	$0		$1,534,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3900610	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491805156	9463518226	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,534,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,021,900	$0	$0	$1,021,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,021,900	$0	$0	$1,021,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,400	$0	$0	$31,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$31,400	$0	$0	$31,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,500	$0	$0	$240,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$240,500	$0	$0	$240,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,500	$0	$0	$240,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$240,500	$0	$0	$240,500
TOTAL				**1**	**$1,534,300**	**$0**	**$0**	**$1,534,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTA	cl 93b 17 42 of 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118909794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491814882	9463576869	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$298,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONJUNTA (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$346,667	$13,900			$1,300,001		$24,200		$0	$0		$298,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$346,667	$13,900			$1,300,001		$24,200		$0	$0		$298,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$346,667	$13,900			$1,300,001		$24,200		$0	$0		$298,300
1	CC	79280108	HERNANDEZ VARGAS OSCAR EDUARDO																		230201	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF21	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
2	CC	79280108	HERNANDEZ VARGAS OSCAR EDUARDO											X							230201	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF21	0	$0	$0	14-4	22	$953,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$190,800
Total			**Afiliados(1)**																				$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$346,667	$13,900			$1,300,001		$24,200		$0	$0		$298,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTA	cl 93b 17 42 of 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118909794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	491814882	9463576869	E	2024/03/04	2024/03/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$298,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,100	$0	$0	$208,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,100	$0	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,200	$0	$0	$24,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$24,200	$0	$0	$24,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,900	$0	$0	$13,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$13,900	$0	$0	$13,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,100	$0	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
TOTAL				**1**	**$298,300**	**$0**	**$0**	**$298,300**

Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CON OBJETO "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"

Yo, **JORGE ELIECER CANO GAITAN**, identificado con cedula de ciudadanía N° 86.086.952 de Villavicencio., en mi condición de Revisor fiscal de la empresa **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** Identificada con Nit 900.171.000-8 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales de sus empleados, correspondientes a los sistemas de seguridad social integral de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A si mismo se han pagado los honorarios a los profesionales derivados del desarrollo del proyecto.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados. Decreto 862 de 2013. Artículo 8.	Si (X)	No ()

Dada en Bogotá, D.C. a los 15 días del mes de Marzo del 2023

JORGE ELIECER CANO GAITAN
C.C. No. 86.086.952 de Villavicencio.
Revisor Fiscal – T.P. 27353