INFORME QUINCENAL No.4
PERIODO: 16/04/2024 AL 30/04/2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VERSIÓN: VA

BOGOTÁ D.C.

MAYO 2024

Control de Cambios					
Versión	**Realizada por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Cambios al documento anterior**
VA01	SAC	YFSS	NFRV	01/05/2024	Versión Inicial

Tabla de contenido

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 7
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 7
1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8
1.2.1 Firma acta de inicio: 8
1.2.2 Suspensión No. 1: 8
1.2.3 Prorroga No. 1 8
1.2.4 Actualización de Pólizas: 8
1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría: 8
1.2.6 Solicitud de pago No. 1: 9
1.2.7 Cuadro control legal y financiero: 9
1.2.8 Actas de comités técnicos: 9
1.2.9 Correspondencia enviada: 10
1.2.10 Correspondencia recibida: 13
1.2.11 Personal presentado por la Consultoría: 15
1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN 15
1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 15
1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 19
1.4.1 Visita de reconocimiento: 19
1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes): 20
1.4.3 Planes Complementarios: 20
1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes: 20
1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico: 20
1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes: 21
1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente 21
1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia: 21

1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas: 21
1.4.10 Inspección detallada y levantamiento de lesiones: 21
1.4.11 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico 21
1.4.12 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas: 22
1.4.13 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K 22
1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL 23
1.6 ANEXOS 23

Lista de tablas

Tabla 1. Datos del contrato 7
Tabla 2. Control de documentos legales 9
Tabla 3. Relación de actas de comités 10
Tabla 4. Correspondencia enviada 12
Tabla 5. Correspondencia recibida 14
Tabla 6. Personal aprobado Consultoría 15
Tabla 7. Control de actividades de programación 19
Tabla 8. Control Financiero 23

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO	USPEC-CT-354-2023
FECHA DE CONTRATO	29/12/2023
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles SAS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	900.171.000-8
PROYECTO	1006-VUL REF EST PENIT Y CARCELARIOS-USPEC
VALOR	$599.965.769
PLAZO INICIAL	3 días
FECHA ACTA DE INICIO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023 a 29/01/2024
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/01/2024 a 29/02/2024
PRORROGA No. 1	29/02/2024 a 19/07/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19/07/2024
PLAZO	4 meses y 19 días
OBJETO	Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC.

Tabla 1. Datos del contrato

El presente informe quincenal se realiza como parte del Contrato No. 354 del 29 de diciembre de 2023 que tiene por objeto CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.2.1 Firma acta de inicio:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la firma del acta de inicio por parte de la supervisión y la consultoría.

1.2.2 Suspensión No. 1:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la solicitud de suspensión del contrato de consultoría por termino de un mes con fecha de reinicio 29-01-2024. Teniendo en cuenta las dificultades para iniciar actividades en temporada de fin de año.

1.2.2.1 Prorroga a la Suspensión No. 1:

El día 26-01-2024 se lleva a cabo la solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato, con fecha de reinicio 29-02-2024. Teniendo en cuenta que no se cuenta con personal técnico especializado para apoyo a la supervisión.

1.2.3 Prorroga No. 1

Los días 21-02-2024 y 26-02-2024 se realiza solicitud de prorroga al contrato de consultoría por un término de cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, teniendo en cuenta que el plazo inicial es de tres (3) días, que no sería suficiente para el cumplimiento del objeto del alcance contractual, para tener nueva fecha de finalización 19 de julio de 2024.

1.2.4 Actualización de Pólizas:

El día 06-02-2024 se hace envío de las pólizas actualizadas para revisión de la entidad y ese mismo día se recibe aprobación, la cuales son subidas al SECOP II, seguido del reinicio del contrato se realiza la actualización de las pólizas; se envían para aprobación de la entidad el día 05-03-2024 y se cargan a SECOP II el día 11-03-2024.

1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría:

El 05/03/2024 se hace el envío a la supervisión del contrato mediante oficio de consultoría No. PY1006-OF-13-2024 los documentos del personal mínimo para la revisión del mismo.

1.2.6 Solicitud de pago No. 1:

El 29/04/2024 se hace envío a la supervisión del contrato mediante oficio OF13-PY1006-2024 los documentos para solicitar el pago número 1 del proyecto.

1.2.7 Cuadro control legal y financiero:

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Contrato USPEC-CT-354	29 de diciembre de 2023
Acta de inicio	29 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2023
Prorroga a la suspensión No. 1	29 de enero de 2024
Acta de reinicio	27 de febrero de 2024
OTRO SI No. de Prorroga	27 de febrero de 2024

Tabla 2. Control de documentos legales

1.2.8 Actas de comités técnicos:

COMITE	FECHA	HORA	LUGAR	OBJETIVO
No. 01	04-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad ERON San Andrés
No. 02	05-03-2024	8:30am	Reunión presencial – USPEC – Edificio Elemento	Reunión de seguimiento Consultoría contrato 354 de 2023
No. 03	05-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad CPMTUL
No. 04	05-03-2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de

				Vulnerabilidad EPMS Puerto Berrio
No. 05	11-03-2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMSC Manizales
No. 06	13-03-2024	9:00 am	Edificio Elemento – Archivo USPEC	Recolección de información existente
No. 07	21/03/2024	8:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 1
No. 08	05/04/2024	8:45 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 2
No. 09	11/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 3
No. 10	12/04/2024	2:30 am	Reunión Virtual	Reunión virtual – revisión de presupuesto

Tabla 3. Relación de actas de comités

1.2.9 Correspondencia enviada:

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF01-PY1006-2024	29/12/2023	Jhon Carlos Quintero Lamprea	Solicitud de suspensión	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
002	5/01/2022	INTERVENTORIA-Ing Abelardo Duarte Lozano universidad.militar@gmail.com	Solicitud modificación de fecha de entrega compromisos posteriores a la firma de acta de inicio	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF02-PY1006-2024	26/01/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga de la suspensión del contrato	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF03-PY1006-2024	21/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF04-PY1006-2024	26/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF05-PY1006-2024	26/02/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud de la tarjeta de residencia temporal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF06-PY1006-2024	1/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud reuniones de inicio directores de las unidades de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF07-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF08-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración visitas, Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF09-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud definición unidades estructurales de estudio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF10-PY1006-2024	8/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de información existente en ERON San Andrés		X		X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF11-PY1006-2024	7/03/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF13-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega personal mínimo - CON 354 DE 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF14-PY1006-2024	6/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes y programas complementarios y metodología de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF15-PY1006-2024	8/03/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud de perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF16-PY1006-2024	8/03/2024	MINCULTURA - Ministerio de Cultura	Solicitud de información zonas de interés cultural y/o patrimonial	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF17-PY1006-2024	14/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso establecimientos de reclusión del orden nacional ERON	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF18-PY1006-2024	18/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 1 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF19-PY1006-2024	21/03/2024	EPMSC-San Andrés Islas - Tn Freddy Martin Orozco Hurriago	Solicitud permisos de ingreso y radicación por parte de la INPEC a la OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF20-PY1006-2024	1/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes de exploración estudio de suelos Tuluá y Puerto Berrío	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF21-PY1006-2024	1/04/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF22-PY1006-2024	2/04/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF23-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informes diagnóstico establecimientos de Puerto Berrío, San Andrés Islas y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF24-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización del levantamiento de redes VA02	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF25-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF26-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF27-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamiento arquitectónico y topográfico preliminar	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF28-PY1006-2024	11/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF29-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF30-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF31-PY1006-2024	16/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF32-PY1006-2024	24/04/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud tarjeta de residencia temporal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF33-PY1006-2024	29/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Radicación documentos pago No. 1	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

Tabla 4. Correspondencia enviada

1.2.10 Correspondencia recibida:

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
9/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría existente establecimientos CTO 354 DE 2023	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
23/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Definición de alcance detallado de programación Cto. 354 de 2023 para solicitud de prorroga	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe piso 4 EPMSC Tuluá	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
8/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Confirmación-solicitud permisos de ingreso ERON'S	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planos escaneados EPMSC San Andrés	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
13/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe de sismoresistenica	X		X		Planeación Epctulua (planeacion.epctulua@inpec.gov.co)
18/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Información existente pedregal	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Autorización permisos de ingreso por medio del INPEC a la OCCRE	X		X		Talento Human EPMSC San Andres (talentohumano.epcsanandres@inpec.gov.co)
1/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Recepción solicitud PQRSD - Consulta No. MC11273E2024	X		X		pqrsd@mincultura.gov.co
2/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	ICANH: No. Radicado	X			X	Formulario de google ICANH
5/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Aprobación plan de ensayos patología	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
10/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a MC08805E2024	X			X	Investigación y doc. Min cultura (investigacionydoc@mincultura.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría Vélez y Buga	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a radicado CR 2024184200028262 CE 2024162000032631	X		X		ICANH (respuestas@icanh.gov.co)
16/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista chequeo pago	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
26/04/2024	consultoriauspec .354@gmail.com	RUT USPEC	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
26/04/2024	consultoriauspec .354@gmail.com	PPTO CTO354-2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

Tabla 5. Correspondencia recibida

1.2.11 Personal presentado por la Consultoría:

No	APELLIDO	NOMBRE	CARGO
1	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Director del Proyecto
2	Pinilla Rodríguez	Juan Jacobo	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras
3	Gómez Maldonado	Orlando	Ingeniero Civil Especialista en geotecnia
4	Bonilla Álvarez	Jhon Jairo	Arquitecto
5	Ortiz Fuentes	Fernando	Ingeniero Civil
6	Chico Rodríguez	Santiago Andrés	Ingeniero Civil
7	Cuellar Torres	Eduard Julián	Dibujante
8	Rodríguez Velásquez	Meiber	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
9	Ramírez Farfán	Miguel Ángel	Topógrafo
10	Ramírez Manga	Alcibíades Segundo	Cadenero
11	Rojas Arroyave	Larryn	Perforador

Tabla 6. Personal aprobado Consultoría

1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN

1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	Estudio de seguridad del personal	100%	100%
02	Visitas de reconocimiento a los establecimientos	100%	100%
03	Elaboración programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100%	95%
04	Elaboración programa de seguridad industrial	100%	95%
05	Elaboración plan de manejo ambiental	100%	95%

06	Elaboración programa de arqueología preventiva	100%	95%
07	Elaboración del informe de análisis de información existente	95%	95%
08	Elaboración metodología levantamiento topográfico y puntos de redes	100%	95%
09	Levantamiento Topográfico y redes en campo Manizales	100%	0%
10	Levantamiento en campo arquitectónico Manizales	100%	0%
11	Levantamiento estructural en campo Manizales	100%	0%
12	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Manizales	100%	0%
13	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Manizales	100%	0%
14	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Manizales	100%	0%
15	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Manizales	59%	0%
16	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Manizales	100%	0%
17	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Manizales	100%	0%
18	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Manizales	68%	0%
19	Elaboración de informe de patología estructural y ajuste a planos de levantamiento Manizales	16%	0%
20	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Manizales	100%	0%
21	Levantamiento Topográfico y redes en campo Tuluá	100%	100%

22	Levantamiento en campo arquitectónico Tuluá	100%	100%
23	Levantamiento estructural en campo Tuluá	100%	100%
24	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Tuluá	100%	80%
25	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Tuluá	100%	100%
26	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Tuluá	100%	0%
27	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Tuluá	59	0%
28	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Tuluá	100%	100%
29	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Tuluá	100%	70%
30	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Tuluá	68%	0%
31	Elaboración informe patología y ajuste planos levantamiento Tuluá	16%	0%
32	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Tuluá	100%	40%
33	Levantamiento Topográfico y redes en campo Puerto Berrío	100%	100%
34	Levantamiento en campo arquitectónico Puerto Berrío	100%	100%
35	Levantamiento estructural en campo Puerto Berrío	100%	100%
36	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Puerto Berrío	100%	95%
37	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%
38	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	20%

39	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Puerto Berrio	59%	10%
40	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Puerto Berrío	100%	100%
41	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Puerto Berrío	100%	100%
42	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Puerto Berrio	68%	30%
43	Elaboración de informe de patología y ajustes a planos levantamiento Puerto Berrio	16%	2%
44	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Puerto Berrío	100%	95%
45	Levantamiento Topográfico y redes en campo San Andrés	100%	0%
46	Levantamiento en campo arquitectónico San Andrés	100%	0%
47	Levantamiento estructural en campo San Andrés	100%	0%
48	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural San Andrés	100%	0%
49	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos San Andrés	100%	0%
50	Ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas San Andrés	68%	0%
51	Inspección detallada y levantamiento de lesiones San Andrés	100%	0%
52	Ejecución de plan de ensayos estudio Patológico San Andrés	100%	0%
53	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio San Andrés	26%	0%
54	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 San Andrés	100%	0%

55	Levantamiento Topográfico Pedregal	100%	0%
56	Levantamiento estructural en campo Pedregal	100%	0%
57	Digitalización de planos de levantamiento estructural y topográfico Pedregal	100%	0%
58	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Pedregal	100%	0%
59	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Pedregal	100%	0%
60	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Pedregal	59%	0%
61	**AVANCE GENERAL DEL PROYECTO**	**45%**	**17%**

Tabla 7. Control de actividades de programación

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	EPMSC Manizales	43%	0%
02	CPMSTUL Tuluá	43%	25%
03	EPMSC Puerto Berrío	43%	37%
04	EPMSC San Andrés	42%	5%
05	COPED Pedregal	42%	0%

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS

1.4.1 Visita de reconocimiento:

A la fecha del presente informe se realizaron las visitas de reconocimiento de las sedes Tuluá, Puerto Berrio, San Andrés y Pedregal, definiendo zonas de estudio en las que se realizaron registro fotográfico, verificación de altura y clasificación del sistema estructural. El alcance de la sede Pedregal se encuentra en estudio por parte de la entidad teniendo en cuenta que se encontraron estudios del año 2023. Dicha sede está a la espera de comunicación oficial para realizar el cambio de sede.

La sede Manizales se encuentra en revisión por parte de la entidad, por lo que no se ha programado la visita de reconocimiento.

1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes):

En cuanto a la metodología de levantamiento de redes, el día 03 de abril de 2024, se realiza el ajuste a los comentarios recibidos por el supervisor, de acuerdo al comité de seguimiento No. 1.

1.4.3 Planes Complementarios:

El día 06/03/2024 se ha entrega de los planes complementarios; Plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud ocupacional, programa de seguridad industrial mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024. Pendiente de aprobación formal por parte de la entidad.

1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos topográficos y de redes de las sedes Tuluá y Puerto Berrío, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

Los levantamientos correspondientes a la sede San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, teniendo en cuenta que el día 08/03/2024 se envió solicitud de perfiles profesionales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Seccional San Andrés. Se recibieron hojas de vida de parte del SENA, sin embargo, estas no cumplen la experiencia requerida, por lo que se solicita a la OCCRE el permiso de trabajo del personal propio.

1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos estructurales y arquitectónicos en las sedes Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

Los levantamientos correspondientes a la sede San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, teniendo en cuenta que el día 08/03/2024 se envió solicitud de perfiles profesionales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Seccional San Andrés. Se recibieron hojas de vida de parte del SENA, sin embargo, estas no cumplen la experiencia requerida, por lo que se solicita a la OCCRE el permiso de trabajo del personal propio.

1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes:

Los días 05/04/2024, 09/04/2024, 12/04/2024 y 15/04/2024 se realizó la entrega de la digitalización de planos arquitectónicos, de redes, topográficos y estructurales de la sede Puerto Berrio.

Por su parte, la digitalización de levantamientos de la sede Tuluá se encuentra en proceso. Se realizó la entrega parcial de los levantamientos los días 05/04/2024 con arquitectura, el día 12/04/2024 con el levantamiento topográfico y el día 29/04/2024 con el parcial de la estructura.

1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente

El día 03 de abril de 2024, se realiza entrega de los informes diagnóstico de Puerto Berrio, San Andrés Islas y Tuluá, pendiente de revisión y/o aprobación.

1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia:

A la fecha del presente informe ya se finalizó la exploración geotécnica en los establecimientos penitenciarios de Puerto Berrio y Tuluá, donde se obtuvieron muestra que fueron enviadas al laboratorio de suelos.

1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas:

A la fecha se encuentran en el laboratorio de suelos las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá, y se está a la espera de los resultados para el análisis de los mismos y la realización del informe de estudio geotécnico de las sedes.

1.4.10 Inspección detallada y levantamiento de lesiones:

A la fecha del presente informe se han realizado inspecciones detalladas y levantamiento de lesiones patológicas que servirán de insumo para los estudios de patología y vulnerabilidad sísmica en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

La inspección y levantamiento de lesiones correspondiente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, dado que se solicitó el permiso de trabajo de personal propio.

1.4.11 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico

A la fecha del presente informe se han realizado ensayos no destructivos en las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, correspondientes a esclerometría y detección de refuerzo con escáner.

Los ensayos destructivos se realizaron en la semana del 22 al 26 de abril de 2024 en la sede de Puerto Berrio, e iniciaron en el establecimiento penitenciario de Tuluá el día 29 de abril del año en curso.

El inicio de ejecución del plan de ensayos en la sede San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, dado que se solicitó el permiso de trabajo de personal propio.

1.4.12 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas:

A la fecha se encuentran en el laboratorio de materiales las muestras de concretos obtenidas en el establecimiento penitenciario de la sede Puerto Berrio, se está a la espera de los resultados para realizar el análisis y el informe de estudio patológico y de vulnerabilidad.









Para el establecimiento penitenciario de Tuluá se inició la obtención de muestras el día 29 de abril y se procederá a realizar la extracción de las muestras para ser enviadas enviadas a laboratorio para la realización de los ensayos correspondientes.

1.4.13 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K

El día 30 de abril de 2024 se hizo entrega del informe de diagnóstico de los títulos J y K del establecimiento penitenciario de Puerto Berrio.
El diagnostico de la sede Tuluá se encuentra en proceso de estudio por parte de arquitectura.

1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

CUADRO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**VALOR CONTRATO**
Valor total del contrato	$599.965.769
Valor facturado por la Consultoría	$ 0
Valor por pagar a la Consultoría	$599.965.769

Tabla 8. Control Financiero

1.6 ANEXOS

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales..... 24
Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales..... 25

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTA	cl 93b 17 42 of 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118909794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550015847	9464561209	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$321,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONJUNTA (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$693,334	$27,800			$1,300,001		$33,200		$0	$0		$321,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$693,334	$27,800			$1,300,001		$33,200		$0	$0		$321,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$693,334	$27,800			$1,300,001		$33,200		$0	$0		$321,200
1	CC	79280108	HERNANDEZ VARGAS OSCAR EDUARDO																		230201	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCF21	11	$476,667	$19,100	14-4	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	Si	$147,700
2	CC	79280108	HERNANDEZ VARGAS OSCAR EDUARDO											X		X					230201	19	$823,334	$131,800	EPS002	19	$823,334	$33,000	CCF21	5	$216,667	$8,700	14-4	19	$823,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$173,500
Total			**Afiliados(1)**																				$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$693,334	$27,800			$1,300,001		$33,200		$0	$0		$321,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONJUNTA	cl 93b 17 42 of 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118909794	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	550015847	9464561209	E	2024/04/02	2024/04/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$321,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,100	$0	$0	$208,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,100	$0	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$33,200	$0	$0	$33,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$33,200	$0	$0	$33,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,800	$0	$0	$27,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$27,800	$0	$0	$27,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,100	$0	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
TOTAL				**1**	**$321,200**	**$0**	**$0**	**$321,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B N 17-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7499195	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554687675	9465363468	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,545,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (18 Afiliados)																								**$50,766,670**	**$8,255,600**			**$50,766,670**	**$2,032,200**			**$50,766,670**	**$2,032,200**			**$50,766,670**		**$225,300**		**$0**	**$0**		**$12,545,300**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (18 Afiliados)																								**$50,766,670**	**$8,255,600**			**$50,766,670**	**$2,032,200**			**$50,766,670**	**$2,032,200**			**$50,766,670**		**$225,300**		**$0**	**$0**		**$12,545,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																								**$50,766,670**	**$8,255,600**			**$50,766,670**	**$2,032,200**			**$50,766,670**	**$2,032,200**			**$50,766,670**		**$225,300**		**$0**	**$0**		**$12,545,300**
1	CC	1019057755	ACUÑA TOCARRUNCHO SEBASTIAN													X						230201	5	$300,000	$48,000	EPS005	5	$300,000	$12,000	CCF24	5	$300,000	$12,000	14-11	5	$300,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$72,000
2	CC	1019057755	ACUÑA TOCARRUNCHO SEBASTIAN																			230201	25	$1,500,000	$240,000	EPS005	25	$1,500,000	$60,000	CCF24	25	$1,500,000	$60,000	14-11	25	$1,500,000	0.522%	$7,900	25	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1010223803	CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN													X						230301	5	$366,667	$58,700	EPS008	5	$366,667	$14,700	CCF24	5	$366,667	$14,700	14-11	5	$366,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$88,100
4	CC	1010223803	CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN																			230301	25	$1,833,334	$293,400	EPS008	25	$1,833,334	$73,400	CCF24	25	$1,833,334	$73,400	14-11	25	$1,833,334	0.522%	$9,600	25	$0	$0	Si	$449,800
5	CC	1000337430	CUELLAR TORRES EDUARD JULIAN													X						230301	5	$300,000	$48,000	EPS008	5	$300,000	$12,000	CCF24	5	$300,000	$12,000	14-11	5	$300,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$72,000
6	CC	1000337430	CUELLAR TORRES EDUARD JULIAN																			230301	25	$1,500,000	$240,000	EPS008	25	$1,500,000	$60,000	CCF24	25	$1,500,000	$60,000	14-11	25	$1,500,000	0.522%	$7,900	25	$0	$0	Si	$367,900
7	CC	1004065793	GOMEZ AYALA SANTIAGO													X						230301	5	$346,054	$55,400	EPS017	5	$346,054	$13,900	CCF24	5	$346,054	$13,900	14-11	5	$346,054	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$83,200
8	CC	1004065793	GOMEZ AYALA SANTIAGO																			230301	25	$1,730,267	$276,900	EPS017	25	$1,730,267	$69,300	CCF24	25	$1,730,267	$69,300	14-11	25	$1,730,267	0.522%	$9,100	25	$0	$0	Si	$424,600
9	CC	1023036695	GONZALEZ LOZANO DIANI NATALY													X						230301	5	$289,512	$46,400	EPS010	5	$289,512	$11,600	CCF24	5	$289,512	$11,600	14-11	5	$289,512	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$69,600
10	CC	1023036695	GONZALEZ LOZANO DIANI NATALY																			230301	25	$1,447,558	$231,700	EPS010	25	$1,447,558	$58,000	CCF24	25	$1,447,558	$58,000	14-11	25	$1,447,558	0.522%	$7,600	25	$0	$0	Si	$355,300
11	CC	1019020060	JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO ANDRES													X						230201	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF24	5	$333,334	$13,400	14-11	5	$333,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$80,200
12	CC	1019020060	JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO ANDRES																			230201	25	$1,666,667	$266,700	EPS005	25	$1,666,667	$66,700	CCF24	25	$1,666,667	$66,700	14-11	25	$1,666,667	0.522%	$8,700	25	$0	$0	Si	$408,800
13	CC	1072716887	MACHADO LAITON LERMAN DUVAN													X						230301	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF24	5	$333,334	$13,400	14-11	5	$333,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$80,200
14	CC	1072716887	MACHADO LAITON LERMAN DUVAN																			230301	25	$1,666,667	$266,700	EPS005	25	$1,666,667	$66,700	CCF24	25	$1,666,667	$66,700	14-11	25	$1,666,667	0.522%	$8,700	25	$0	$0	Si	$408,800
15	CC	1022383899	MEJIA LEON CARLOS FERNANDO													X						230201	5	$394,483	$63,200	EPS008	5	$394,483	$15,800	CCF24	5	$394,483	$15,800	14-11	5	$394,483	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$94,800
16	CC	1022383899	MEJIA LEON CARLOS FERNANDO																			230201	25	$1,972,415	$315,600	EPS008	25	$1,972,415	$78,900	CCF24	25	$1,972,415	$78,900	14-11	25	$1,972,415	0.522%	$10,300	25	$0	$0	Si	$483,700
17	CC	1032507544	NUÑEZ SANDOVAL JORGE ANDRES													X						230201	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF24	5	$333,334	$13,400	14-11	5	$333,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$80,200
18	CC	1032507544	NUÑEZ SANDOVAL JORGE ANDRES																			230201	25	$1,666,667	$266,700	EPS005	25	$1,666,667	$66,700	CCF24	25	$1,666,667	$66,700	14-11	25	$1,666,667	0.522%	$8,700	25	$0	$0	Si	$408,800
19	CC	1010235074	PALOMINO ALFONSO DIEGO													X						230301	5	$455,334	$72,900	EPS008	5	$455,334	$18,300	CCF24	5	$455,334	$18,300	14-11	5	$455,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$109,500
20	CC	1010235074	PALOMINO ALFONSO DIEGO																			230301	25	$2,276,667	$364,300	EPS008	25	$2,276,667	$91,100	CCF24	25	$2,276,667	$91,100	14-11	25	$2,276,667	0.522%	$11,900	25	$0	$0	Si	$558,400
21	CC	80073609	PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO													X						25-14	5	$1,092,800	$185,900	EPS008	5	$1,092,800	$43,800	CCF24	5	$1,092,800	$43,800	14-11	5	$1,092,800	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$273,500
22	CC	80073609	PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO																			25-14	25	$5,464,000	$929,100	EPS008	25	$5,464,000	$218,600	CCF24	25	$5,464,000	$218,600	14-11	25	$5,464,000	0.522%	$28,600	25	$0	$0	Si	$1,394,900
23	CC	1022336174	RODRIGUEZ SARMIENTO GLORIA MERYBEL													X						25-14	5	$833,334	$133,400	EPS008	5	$833,334	$33,400	CCF24	5	$833,334	$33,400	14-11	5	$833,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$200,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900760914	1	INGIENERIA GEOTECNIA Y PERFORACION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 73a No.78 - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5410597	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	511639118	9464297756	E	2024/03/05	2024/03/13	BANCOLOMBIA	8	$1,699,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	15034996	GUERRA OBER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1036665920	OSPINA PAULA																		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF24	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0	Si	$418,000
3	CC	1014219186	ROJAS LARRYN																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
4	CC	80493641	VASQUEZ JHON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(4)**																						$5,450,000	$872,000			$5,450,000	$218,000			$5,450,000	$218,000			$5,450,000	$379,400		$0	$0		$1,687,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900760914	1	INGIENERIA GEOTECNIA Y PERFORACION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cll 73a No.78 - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5410597	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	511639118	9464297756	E	2024/03/05	2024/03/13	BANCOLOMBIA	8	$1,699,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$872,000	$6,200	$0	$878,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$424,000	$3,000	$0	$427,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$1,700	$0	$241,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$379,400	$2,600	$0	$382,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$379,400	$2,600	$0	$382,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$218,000	$1,500	$0	$219,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$218,000	$1,500	$0	$219,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$218,000	$1,700	$0	$219,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$500	$0	$60,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$106,000	$800	$0	$106,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$400	$0	$52,400
TOTAL				**4**	**$1,687,400**	**$12,000**	**$0**	**$1,699,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353698	3	PRO PINILLA RODRIGUEZ ORTIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B # 17-42 OFI:502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	591753606	9466006788	E	2024/04/22	2024/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,122,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																								**$8,248,920**	**$1,320,300**			**$8,248,920**	**$1,029,600**			**$8,248,920**	**$328,400**			**$8,248,920**		**$33,100**		**$8,248,920**	**$410,800**		**$3,122,200**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)																								**$8,248,920**	**$1,320,300**			**$8,248,920**	**$1,029,600**			**$8,248,920**	**$328,400**			**$8,248,920**		**$33,100**		**$8,248,920**	**$410,800**		**$3,122,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								**$8,248,920**	**$1,320,300**			**$8,248,920**	**$1,029,600**			**$8,248,920**	**$328,400**			**$8,248,920**		**$33,100**		**$8,248,920**	**$410,800**		**$3,122,200**
1	CC	1022405927	CHICO RODRIGUEZ SANTIAGO ANDRES													X						25-14	10	$845,099	$135,300	EPS002	10	$845,099	$105,700	CCF24	10	$845,099	$33,900	14-4	10	$845,099	0.000%	$0	10	$845,099	$42,400	No	$317,300
2	CC	1022405927	CHICO RODRIGUEZ SANTIAGO ANDRES																			25-14	20	$1,690,198	$270,500	EPS002	20	$1,690,198	$211,300	CCF24	20	$1,690,198	$67,700	14-4	20	$1,690,198	0.522%	$8,900	20	$1,690,198	$84,700	No	$643,100
3	CC	1107974669	GUERRERO RIOS LUIS ENRIQUE		X																	23020 1	4	$200,000	$32,000	EPS002	4	$200,000	$25,000	CCF24	4	$200,000	$8,000	14-4	4	$200,000	0.522%	$1,100	4	$200,000	$10,000	No	$76,100
4	CC	1110588590	LOPEZ URUEÑA SERGIO ALEJANDRO													X						23020 1	5	$241,667	$38,700	EPS002	5	$241,667	$30,300	CCF24	5	$241,667	$9,700	14-4	5	$241,667	0.000%	$0	5	$241,667	$12,200	No	$90,900
5	CC	1110588590	LOPEZ URUEÑA SERGIO ALEJANDRO																			23020 1	25	$1,208,334	$193,400	EPS002	25	$1,208,334	$151,100	CCF24	25	$1,208,334	$48,400	14-4	25	$1,208,334	0.522%	$6,400	25	$1,208,334	$60,500	No	$459,800
6	CC	1018458444	NEIRA RODRIGUEZ MONICA DANIELA													X						23020 1	2	$237,575	$38,100	EPS005	2	$237,575	$29,700	CCF24	2	$237,575	$9,600	14-4	2	$237,575	0.000%	$0	2	$237,575	$12,000	No	$89,400
7	CC	1018458444	NEIRA RODRIGUEZ MONICA DANIELA													X						23020 1	5	$593,937	$95,100	EPS005	5	$593,937	$74,300	CCF24	5	$593,937	$23,800	14-4	5	$593,937	0.000%	$0	5	$593,937	$29,800	No	$223,000
8	CC	1018458444	NEIRA RODRIGUEZ MONICA DANIELA																			23020 1	23	$2,732,110	$437,200	EPS005	23	$2,732,110	$341,600	CCF24	23	$2,732,110	$109,300	14-4	23	$2,732,110	0.522%	$14,300	23	$2,732,110	$136,700	No	$1,039,100
9	CC	1234644326	RAMIREZ BALLESTEROS JULIAN CAMILO										X									23020 1	1	$50,000	$8,000	EPS037	1	$50,000	$4,300	CCF24	1	$50,000	$0	14-4	1	$50,000	0.000%	$0	1	$50,000	$0	No	$12,300
10	CC	1234644326	RAMIREZ BALLESTEROS JULIAN CAMILO		X																	23020 1	9	$450,000	$72,000	EPS037	9	$450,000	$56,300	CCF24	9	$450,000	$18,000	14-4	9	$450,000	0.522%	$2,400	9	$450,000	$22,500	No	$171,200
Total			**Afiliados(5)**																					$8,248,920	$1,320,300			$8,248,920	$1,029,600			$8,248,920	$328,400			$8,248,920		$33,100		$8,248,920	$410,800		$3,122,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353698	3	PRO PINILLA RODRIGUEZ ORTIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B # 17-42 OFI:502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	591753606	9466006788	E	2024/04/22	2024/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,122,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,320,300	$0	$0	$1,320,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$405,800	$0	$0	$405,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$914,500	$0	$0	$914,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$33,100	$0	$0	$33,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$33,100	$0	$0	$33,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$328,400	$0	$0	$328,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$328,400	$0	$0	$328,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,029,600	$0	$0	$1,029,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$60,600	$0	$0	$60,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$523,400	$0	$0	$523,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$445,600	$0	$0	$445,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$246,400	$0	$0	$246,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$246,400	$0	$0	$246,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$164,400	$0	$0	$164,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$164,400	$0	$0	$164,400
TOTAL				**5**	**$3,122,200**	**$0**	**$0**	**$3,122,200**

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-01, 07:17:39 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2024
Empresa	MEIBER RODRIGUEZ VELASQUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 86069205
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062602576
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	548233833
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 406.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 224.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 175.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 7.400	$ 0
		SubTotales:		$ 406.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 406.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353698	3	PRO PINILLA RODRIGUEZ ORTIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CLL 16 # 37I-15	VILLAVICENCIO-META	6647754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	593394749	9466052001	E	2024/04/22	2024/04/23	BANCO CAJA SOCIAL	1	$4,838,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (7 Afiliados)																							$12,569,002	$2,011,300			$12,569,002	$1,571,500			$12,569,002	$503,100			$12,569,002		$118,000		$12,569,002	$629,400		$4,833,300
Centro de Trabajo: PRO VILLAVICENCIO (6 Afiliados)																							$11,269,002	$1,803,300			$11,269,002	$1,408,900			$11,269,002	$451,100			$11,269,002		$54,600		$11,269,002	$564,400		$4,282,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																							$11,269,002	$1,803,300			$11,269,002	$1,408,900			$11,269,002	$451,100			$11,269,002		$54,600		$11,269,002	$564,400		$4,282,300
1	CC	86078283	ALVAREZ FROILAN																		25-14	30	$1,568,000	$250,900	EPS005	30	$1,568,000	$196,000	CCF34	30	$1,568,000	$62,800	14-4	30	$1,568,000	0.522%	$8,200	30	$1,568,000	$78,500	No	$596,400
2	CC	1119890479	AMAYA SAMUEL													X					230301	5	$216,667	$34,700	CCFC55	5	$216,667	$27,100	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	0.000%	$0	5	$216,667	$11,000	No	$81,500
3	CC	1119890479	AMAYA SAMUEL																		230301	25	$1,083,334	$173,400	CCFC55	25	$1,083,334	$135,500	CCF34	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	0.522%	$5,700	25	$1,083,334	$54,300	No	$412,300
4	CC	1122654702	CLAVIJO LAURA																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$3,200,000	$160,000	No	$1,216,800
5	CC	1006776447	MORENO LAURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
6	CC	80074961	ORTIZ FERNANDO													X					230201	5	$433,500	$69,400	EPS005	5	$433,500	$54,200	CCF34	5	$433,500	$17,400	14-4	5	$433,500	0.000%	$0	5	$433,500	$21,800	No	$162,800
7	CC	80074961	ORTIZ FERNANDO																		230201	25	$2,167,500	$346,800	EPS005	25	$2,167,500	$271,000	CCF34	25	$2,167,500	$86,700	14-4	25	$2,167,500	0.522%	$11,400	25	$2,167,500	$108,500	No	$824,400
8	CC	1006774528	SANCHEZ LAURA													X					230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$27,100	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	0.000%	$0	5	$216,667	$11,000	No	$81,500
9	CC	1006774528	SANCHEZ LAURA																		230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$135,500	CCF34	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	0.522%	$5,700	25	$1,083,334	$54,300	No	$412,300
Centro de Trabajo: PRO VILLAVICENCIO 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,600			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$63,400		$1,300,000	$65,000		$551,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,600			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$63,400		$1,300,000	$65,000		$551,000
10	CC	33701468	CEDEÑO MILENA													X					230201	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$48,800	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	0.000%	$0	9	$390,000	$19,500	No	$146,300
11	CC	33701468	CEDEÑO MILENA																		230201	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$113,800	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$910,000	$45,500	No	$404,700
Total			**Afiliados(7)**																				$12,569,002	$2,011,300			$12,569,002	$1,571,500			$12,569,002	$503,100			$12,569,002		$118,000		$12,569,002	$629,400		$4,833,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353698	3	PRO PINILLA RODRIGUEZ ORTIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CLL 16 # 37I-15	VILLAVICENCIO-META	6647754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	593394749	9466052001	E	2024/04/22	2024/04/23	BANCO CAJA SOCIAL	1	$4,838,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,011,300	$1,900	$0	$2,013,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$250,900	$300	$0	$251,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,136,200	$1,000	$0	$1,137,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$624,200	$600	$0	$624,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$118,000	$200	$0	$118,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$118,000	$200	$0	$118,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$503,100	$500	$0	$503,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$503,100	$500	$0	$503,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,571,500	$1,400	$0	$1,572,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,600	$200	$0	$162,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,408,900	$1,200	$0	$1,410,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,700	$400	$0	$378,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$377,700	$400	$0	$378,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$251,700	$300	$0	$252,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$251,700	$300	$0	$252,000
TOTAL				**7**	**$4,833,300**	**$4,700**	**$0**	**$4,838,000**

Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JORGE ELIECER CANO GAITAN, identificado con cedula de ciudadanía N° 86.086.952 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional Nº 273536-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal, certifico que CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS. identificada con Nit 900.171.000-8 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, se encuentra al día durante los últimos 6 meses con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales de sus empleados, correspondientes a los sistemas de seguridad social integral de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados. Decreto 862 de 2013. Artículo 8.	Si (X)	No ( )

Dada en Villavicencio el 29 de abril de 2024.

JORGE ELIECER CANO GAITAN
C.C. 86.086.952 de Villavicencio.
Revisora Fiscal