INFORME QUINCENAL No.7
PERIODO: 01/06/2024 AL 15/06/2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VERSIÓN: VA

BOGOTÁ D.C.

JUNIO 2024

Control de Cambios					
Versión	**Realizada por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Cambios al documento anterior**
VA01	SAC	YFSS	NFRV	16/06/2024	Versión Inicial

Tabla de contenido

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 7
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 7
1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8
1.2.1 Firma acta de inicio: 8
1.2.2 Suspensión No. 1: 8
1.2.3 Prorroga No. 1 8
1.2.4 Actualización de Pólizas: 8
1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría: 8
1.2.6 Solicitud de pago No. 1: 9
1.2.7 Cuadro control legal y financiero: 9
1.2.8 Actas de comités técnicos: 9
1.2.9 Correspondencia enviada: 11
1.2.10 Correspondencia recibida: 15
1.2.11 Personal presentado por la Consultoría: 17
1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN 17
1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 17
1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 24
1.4.1 Visita de reconocimiento: 24
1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes): 24
1.4.3 Planes Complementarios: 24
1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes: 24
1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico: 25
1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes: 25
1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente 25
1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia: 25

1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas: 26
1.4.10 Inspección detallada y levantamiento de lesiones: 26
1.4.11 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico 26
1.4.12 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas: 26
1.4.13 Elaboración de informe de patología estructural: 27
1.4.14 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K 27
1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL 27
1.6 ANEXOS 28

Lista de tablas

Tabla 1. Datos del contrato 7
Tabla 2. Control de documentos legales 9
Tabla 3. Relación de actas de comités 11
Tabla 4. Correspondencia enviada 15
Tabla 5. Correspondencia recibida 17
Tabla 6. Personal aprobado Consultoría 17
Tabla 7. Control de actividades de programación 23
Tabla 8. Control Financiero 27

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO	USPEC-CT-354-2023
FECHA DE CONTRATO	29/12/2023
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles SAS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	900.171.000-8
PROYECTO	1006-VUL REF EST PENIT Y CARCELARIOS-USPEC
VALOR	$599.965.769
PLAZO INICIAL	3 días
FECHA ACTA DE INICIO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023 a 29/01/2024
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/01/2024 a 29/02/2024
PRORROGA No. 1	29/02/2024 a 19/07/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	19/07/2024
PLAZO	4 meses y 19 días
OBJETO	Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC.

Tabla 1. Datos del contrato

El presente informe quincenal se realiza como parte del Contrato No. 354 del 29 de diciembre de 2023 que tiene por objeto CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.2.1 Firma acta de inicio:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la firma del acta de inicio por parte de la supervisión y la consultoría.

1.2.2 Suspensión No. 1:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la solicitud de suspensión del contrato de consultoría por termino de un mes con fecha de reinicio 29-01-2024. Teniendo en cuenta las dificultades para iniciar actividades en temporada de fin de año.

1.2.2.1 Prorroga a la Suspensión No. 1:

El día 26-01-2024 se lleva a cabo la solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato, con fecha de reinicio 29-02-2024. Teniendo en cuenta que no se cuenta con personal técnico especializado para apoyo a la supervisión.

1.2.3 Prorroga No. 1

Los días 21-02-2024 y 26-02-2024 se realiza solicitud de prorroga al contrato de consultoría por un término de cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, teniendo en cuenta que el plazo inicial es de tres (3) días, que no sería suficiente para el cumplimiento del objeto del alcance contractual, para tener nueva fecha de finalización 19 de julio de 2024.

1.2.4 Actualización de Pólizas:

El día 06-02-2024 se hace envío de las pólizas actualizadas para revisión de la entidad y ese mismo día se recibe aprobación, la cuales son subidas al SECOP II, seguido del reinicio del contrato se realiza la actualización de las pólizas; se envían para aprobación de la entidad el día 05-03-2024 y se cargan a SECOP II el día 11-03-2024.

1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría:

El 05/03/2024 se hace el envío a la supervisión del contrato mediante oficio de consultoría No. PY1006-OF-13-2024 los documentos del personal mínimo para la revisión del mismo.

1.2.6 Solicitud de pago No. 1:

El 29/04/2024 se hace envío a la supervisión del contrato mediante oficio OF13-PY1006-2024 los documentos para solicitar el pago número 1 del proyecto, correspondiente.

1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1:

El día 07/06/2024 se realizó el cargue de los documentos correspondientes a la plataforma INFODOC para la radicación del correspondiente pago No. 1.

1.2.8 Cuadro control legal y financiero:

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Contrato USPEC-CT-354	29 de diciembre de 2023
Acta de inicio	29 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2023
Prorroga a la suspensión No. 1	29 de enero de 2024
Acta de reinicio	27 de febrero de 2024
OTRO SI No. 1 de Prorroga	27 de febrero de 2024

Tabla 2. Control de documentos legales

1.2.9 Actas de comités técnicos:

COMITE	FECHA	HORA	LUGAR	OBJETIVO
No. 01	04-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad ERON San Andrés
No. 02	05-03-2024	8:30am	Reunión presencial – USPEC – Edificio Elemento	Reunión de seguimiento Consultoría contrato 354 de 2023
No. 03	05-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad CPMTUL

No. 04	05-03-2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMS Puerto Berrio
No. 05	11-03-2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMSC Manizales
No. 06	13-03-2024	9:00 am	Edificio Elemento – Archivo USPEC	Recolección de información existente
No. 07	21/03/2024	8:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 1
No. 08	05/04/2024	8:45 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 2
No. 09	11/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 3
No. 10	12/04/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión virtual – revisión de presupuesto
No. 11	18/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 4
No 12	22/04/2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 5
No. 13	25/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 6
No. 14	25/04/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Inquietudes cuenta 01 contrato
No. 15	26/04/2024	9:30 am	Reunión Virtual	Presentación avance Estudios de vulnerabilidad
No. 16	02/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 7
No. 17	09/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 8

No. 18	16/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 9
No. 19	23/05/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Revisión EPMSC Puerto Berrio
No. 20	30/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 10
No. 21	05/06/2024	7:00 pm	Reunión Virtual	Revisión cargue documentos Infodoc
No. 22	06/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 11
No. 23	13/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 12

Tabla 3. Relación de actas de comités

1.2.10 Correspondencia enviada:

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF01-PY1006-2024	29/12/2023	Jhon Carlos Quintero Lamprea	Solicitud de suspensión	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
002	5/01/2022	INTERVENTORIA-Ing Abelardo Duarte Lozano universidad.militar@gmail.com	Solicitud modificación de fecha de entrega compromisos posteriores a la firma de acta de inicio	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF02-PY1006-2024	26/01/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga de la suspensión del contrato	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF03-PY1006-2024	21/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF04-PY1006-2024	26/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF05-PY1006-2024	26/02/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud de la tarjeta de residencia temporal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF06-PY1006-2024	1/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud reuniones de inicio directores de las unidades de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF07-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF08-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración visitas, Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF09-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud definición unidades estructurales de estudio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF10-PY1006-2024	8/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de información existente en ERON San Andrés		X		X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF11-PY1006-2024	7/03/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF13-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega personal mínimo - CON 354 DE 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF14-PY1006-2024	6/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes y programas complementarios y metodología de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF15-PY1006-2024	8/03/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud de perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF16-PY1006-2024	8/03/2024	MINCULTURA - Ministerio de Cultura	Solicitud de información zonas de interés cultural y/o patrimonial	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF17-PY1006-2024	14/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso establecimientos de reclusión del orden nacional ERON	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF18-PY1006-2024	18/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 1 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF19-PY1006-2024	21/03/2024	EPMSC-San Andrés Islas - Tn Freddy Martin Orozco Hurriago	Solicitud permisos de ingreso y radicación por parte de la INPEC a la OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF20-PY1006-2024	1/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes de exploración estudio de suelos Tuluá y Puerto Berrío	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF21-PY1006-2024	1/04/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF22-PY1006-2024	2/04/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF23-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informes diagnóstico establecimientos de Puerto Berrío, San Andrés Islas y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF24-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización del levantamiento de redes VA02	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF25-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF26-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF27-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamiento arquitectónico y topográfico preliminar	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF28-PY1006-2024	11/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF29-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF30-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF31-PY1006-2024	16/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF32-PY1006-2024	24/04/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud tarjeta de residencia temporal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF33-PY1006-2024	30/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud pago No. 1 – Levantamientos Puerto Berrío y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF34-PY1006-2024	3/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 4 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF35-PY1006-2024	3/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe diagnostico Títulos J y K – NSR-10	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF36-PY1006-2024	7/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud Pago No 1. – Levantamientos Puerto Berrio y Tuluá 29 de febrero de 2024 al 30 de abril de 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF37-PY1006-2024	7/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrio, levantamientos y patología de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF38-PY1006-2024	15/05/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Respuesta a solicitud de permiso temporal Radicado No. 2024105001043	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF39-PY1006-2024	15/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe diagnóstico títulos J y K NSR-10 – Tuluá.	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF40-PY1006-2024	16/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 5 -VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF41-PY1006-2024	20/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud actas de reunión – Comités semanal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF42-PY1006-2024	20/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega factura pago No. 1 Radicada en SIIF Nación	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF43-PY1006-2024	22/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrío. Levantamientos y patología de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF44-PY1006-2024	24/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio y Tuluá, patología y ajustes de forma levantamientos correspondientes al establecimiento de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
	27/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamientos firmados y editables	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF45-PY1006-2024	29/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud revisión valores levantamientos – Establecimiento penitenciario y carcelario San Andrés Islas, debido a trámite tarjeta de residencia temporal OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF46-PY1006-2024		USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud adición por mayores cantidades EPMSC San Andrés	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF47-PY1006-2024		USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Oficio remisorio Cuenta No. 2 – Estudio de suelos, ensayos de laboratorio e informe, estudio de caracterización y patología de los establecimientos de Puerto Berrio y Tuluá, 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF48-PY1006-2024		USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 6 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

Tabla 4. Correspondencia enviada

1.2.11 Correspondencia recibida:

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
9/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría existente establecimientos CTO 354 DE 2023	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
23/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Definición de alcance detallado de programación Cto. 354 de 2023 para solicitud de prorroga	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe piso 4 EPMSC Tuluá	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
8/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Confirmación-solicitud permisos de ingreso ERON'S	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planos escaneados EPMSC San Andrés	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
13/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe de sismoresistenica	X		X		Planeación Epctulua (planeacion.epctulua@inpec.gov.co)
18/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Información existente pedregal	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Autorización permisos de ingreso por medio del INPEC a la OCCRE	X		X		Talento Human EPMSC San Andres (talentohumano.epcsanandres@inpec.gov.co)
1/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Recepción solicitud PQRSD - Consulta No. MC11273E2024	X		X		pqrsd@mincultura.gov.co

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
2/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	ICANH: No. Radicado	X			X	Formulario de google ICANH
5/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Aprobación plan de ensayos patología	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
10/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a MC08805E2024	X			X	Investigación y doc. Min cultura (investigacionydoc@mincultura.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría Vélez y Buga	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a radicado CR 2024184200028262 CE 2024162000032631	X		X		ICANH (respuestas@icanh.gov.co)
16/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista chequeo pago	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co
26/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	RUT USPEC	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
26/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	PPTO CTO354-2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Observaciones pre factura pago 1	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Sentencia T-62	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Orden de pago en respuesta a solicitud del permiso temporal trabajador foráneo mediante radicado 20241050011923 con fecha de 15/05/2024	X			X	OCCRE-director Delroy Gordon Fox
26/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Infodoc – Radicado E-2024-003694	X		X		notificaciones@infodocumental.co
30/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Comités 05 Abr y 11 Abr	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
31/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista pago 02 y siguientes	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
4/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Actas de comité 22 Abr y 25 Abr	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación Cta 1	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
6/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos radicación de cuenta	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador acta pago 1 y pago 2	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador acta reunión 7-jun-24	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador actas	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

Tabla 5. Correspondencia recibida

1.2.12 Personal presentado por la Consultoría:

No	APELLIDO	NOMBRE	CARGO
1	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Director del Proyecto
2	Pinilla Rodríguez	Juan Jacobo	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras
3	Gómez Maldonado	Orlando	Ingeniero Civil Especialista en geotecnia
4	Bonilla Álvarez	Jhon Jairo	Arquitecto
5	Ortiz Fuentes	Fernando	Ingeniero Civil
6	Chico Rodríguez	Santiago Andrés	Ingeniero Civil
7	Cuellar Torres	Eduard Julián	Dibujante
8	Rodríguez Velásquez	Meiber	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
9	Ramírez Farfán	Miguel Ángel	Topógrafo
10	Ramírez Manga	Alcibíades Segundo	Cadenero
11	Rojas Arroyave	Larryn	Perforador

Tabla 6. Personal aprobado Consultoría

1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN

1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	Estudio de seguridad del personal	100%	100%
02	Visitas de reconocimiento a los establecimientos	100%	100%
03	Elaboración programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100%	100%
04	Elaboración programa de seguridad industrial	100%	100%
05	Elaboración plan de manejo ambiental	100%	100%
06	Elaboración programa de arqueología preventiva	100%	100%
07	Elaboración del informe de análisis de información existente	100%	100%
08	Elaboración metodología levantamiento topográfico y puntos de redes	100%	100%
09	Levantamiento Topográfico y redes en campo Manizales	100%	0%
10	Levantamiento en campo arquitectónico Manizales	100%	0%
11	Levantamiento estructural en campo Manizales	100%	0%
12	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Manizales	100%	0%
13	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Manizales	100%	0%
14	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Manizales	100%	0%
15	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Manizales	100%	0%
16	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Manizales	100%	0%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
17	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Manizales	100%	0%
18	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Manizales	100%	0%
19	Elaboración de informe de patología estructural y ajuste a planos de levantamiento Manizales	100%	0%
20	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Manizales	100%	0%
21	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Manizales	100%	0%
22	Selección de la alternativa de reforzamiento Manizales	100%	0%
23	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Manizales	52%	0%
24	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Manizales	100%	0%
25	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste títulos J y K Manizales	69%	0%
26	Presupuesto y especificaciones de obra Manizales	14%	0%
27	Levantamiento Topográfico y redes en campo Tuluá	100%	100%
28	Levantamiento en campo arquitectónico Tuluá	100%	100%
29	Levantamiento estructural en campo Tuluá	100%	100%
30	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Tuluá	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
31	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Tuluá	100%	100%
32	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Tuluá	100%	100%
33	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Tuluá	100%	95%
34	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Tuluá	100%	100%
35	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Tuluá	100%	100%
36	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Tuluá	100%	100%
37	Elaboración informe patología y ajuste planos levantamiento Tuluá	100%	100%
38	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Tuluá	100%	95%
39	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Tuluá	100%	95%
40	Selección de la alternativa de reforzamiento Tuluá	100%	0%
41	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Tuluá	52%	0%
42	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Tuluá	100%	95%
43	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste J y K Tuluá	69%	0%
44	Presupuesto y especificaciones de obra Tuluá	14%	0%
45	Levantamiento Topográfico y redes en campo Puerto Berrío	100%	100%
46	Levantamiento en campo arquitectónico Puerto Berrío	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
47	Levantamiento estructural en campo Puerto Berrío	100%	100%
48	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Puerto Berrío	100%	100%
49	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%
50	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%
51	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Puerto Berrio	100%	100%
52	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Puerto Berrío	100%	100%
53	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Puerto Berrío	100%	100%
54	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Puerto Berrio	100%	100%
55	Elaboración de informe de patología y ajustes a planos levantamiento Puerto Berrio	100%	100%
56	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio	100%	95%
57	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Puerto Berrio	100%	95%
58	Selección de la alternativa de reforzamiento Puerto Berrio	100%	0%
59	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Puerto Berrio	52%	0%
60	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Puerto Berrío	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
61	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste Títulos J y K Puerto Berrio	69%	0%
62	Presupuesto y especificaciones de obra Puerto Berrio	14%	0%
63	Levantamiento Topográfico y redes en campo San Andrés	100%	0%
64	Levantamiento en campo arquitectónico San Andrés	100%	0%
65	Levantamiento estructural en campo San Andrés	100%	0%
66	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural San Andrés	100%	0%
67	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos San Andrés	100%	0%
68	Ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas San Andrés	100%	0%
69	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico San Andrés	89%	0%
70	Inspección detallada y levantamiento de lesiones San Andrés	100%	0%
71	Ejecución de plan de ensayos estudio Patológico San Andrés	100%	0%
72	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio San Andrés	100%	0%
73	Elaboración de informe de patología estructural San Andrés	100%	0%
74	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica San Andrés	100%	0%
75	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) San Andrés	100%	95%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
76	Selección de la alternativa de reforzamiento San Andrés	100%	0%
77	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada San Andrés	18%	0%
78	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 San Andrés	100%	0%
79	Elaboración planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste títulos J y K San Andrés	57%	0%
80	Levantamiento Topográfico Pedregal	100%	0%
81	Levantamiento estructural en campo Pedregal	100%	0%
82	Digitalización de planos de levantamiento estructural y topográfico Pedregal	100%	0%
83	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Pedregal	100%	0%
84	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Pedregal	100%	0%
85	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Pedregal	100%	0%
86	Elaboración de diseño estructural y arquitectónico muro de cerramiento Pedregal	72%	0%
	AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	**77%**	**29%**

Tabla 7. Control de actividades de programación

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	EPMSC Manizales	78%	0%

02	CPMSTUL Tuluá	77%	60%
03	EPMSC Puerto Berrío	78%	60%
04	EPMSC San Andrés	75%	5%
05	COPED Pedregal	69%	0%

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS

1.4.1 Visita de reconocimiento:

A la fecha del presente informe se realizaron las visitas de reconocimiento de las sedes Tuluá, Puerto Berrio, San Andrés y Pedregal, definiendo zonas de estudio en las que se realiza registro fotográfico, verificación de altura y clasificación del sistema estructural. El alcance de la sede Pedregal se encuentra en estudio por parte de la entidad teniendo en cuenta que se encontraron estudios del año 2023. Dicha sede está a la espera de comunicación oficial para realizar el cambio de sede.

La sede Manizales se encuentra en revisión por parte de la entidad, por lo que no se ha programado la visita de reconocimiento. Pendiente de comunicado oficial por parte de la supervisión del contrato.

1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes):

En cuanto a la metodología de levantamiento de redes, el día 03 de abril de 2024, se realiza el ajuste a los comentarios recibidos por el supervisor, de acuerdo al comité de seguimiento No. 1.

1.4.3 Planes Complementarios:

El día 06/03/2024 se ha entrega de los planes complementarios; Plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud ocupacional, programa de seguridad industrial mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024. Pendiente de aprobación formal por parte de la entidad.

1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos topográficos y de redes de las sedes Tuluá y Puerto Berrío, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

Los levantamientos correspondientes a la sede San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, teniendo en cuenta que el día 08/03/2024 se envió solicitud

de perfiles profesionales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Seccional San Andrés. Se recibieron hojas de vida de parte del SENA, sin embargo, estas no cumplen la experiencia requerida, por lo que se solicita a la OCCRE el permiso de trabajo del personal propio.

1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos estructurales y arquitectónicos en las sedes Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

Los levantamientos correspondientes a la sede San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, teniendo en cuenta que el día 08/03/2024 se envió solicitud de perfiles profesionales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Seccional San Andrés. Se recibieron hojas de vida de parte del SENA, sin embargo, estas no cumplen la experiencia requerida, por lo que se solicita a la OCCRE el permiso de trabajo del personal propio.

1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes:

Los días 05/04/2024, 09/04/2024, 12/04/2024 y 15/04/2024 se realizó la entrega de la digitalización de planos arquitectónicos, de redes, topográficos y estructurales de la sede Puerto Berrio.
Por su parte, la digitalización de levantamientos de la sede Tuluá se realiza mediante entrega parcial los días 05/04/2024 con arquitectura, el día 12/04/2024 con el levantamiento topográfico y el día 29/04/2024 con el parcial de la estructura. Finalmente, el día 07/05/2024 se realiza entrega de los levantamientos, los cuales se actualizan y se entregan nuevamente con correcciones el día 23/05/2024.

Finalmente, el día viernes 31 de mayo de 2024 en el comité de seguimiento se reciben comentarios adicionales con respecto al levantamiento de redes para las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, los cuales están siendo revisados por parte de la consultoría.

1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente

El día 03 de abril de 2024, se realiza entrega de los informes diagnóstico de Puerto Berrio, San Andrés Islas y Tuluá, pendiente de revisión y/o aprobación.

1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia:

A la fecha del presente informe ya se finalizó la exploración geotécnica en los establecimientos penitenciarios de Puerto Berrio y Tuluá, donde se obtuvieron muestra que fueron enviadas al laboratorio de suelos.

1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas:

Se finalizó la realización de ensayos en laboratorio de suelos de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá, con ello se encuentra en proceso el estudio de suelos, del que se realizó entrega parcial el día 10/05/2024.

1.4.10 Estudio de suelos:

El día 22 de mayo del año en curso se realiza la entrega de los estudios de suelos correspondientes a los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Puerto Berrio y Tuluá

1.4.11 Inspección detallada y levantamiento de lesiones:

A la fecha del presente informe se han realizado inspecciones detalladas y levantamiento de lesiones patológicas que sirvieron de insumo para los estudios de patología y vulnerabilidad sísmica en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

La inspección y levantamiento de lesiones correspondiente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andrés Islas, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, dado que se solicitó el permiso de trabajo de personal propio.

1.4.12 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico

A la fecha del presente informe se han realizado ensayos no destructivos en las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, correspondientes a esclerometría y detección de refuerzo con escáner. Los ensayos destructivos se realizaron en la semana del 22 al 26 de abril de 2024 en la sede de Puerto Berrio, y en la semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024 en el establecimiento penitenciario de Tuluá.
El inicio de ejecución del plan de ensayos en la sede San Andrés, se encuentra a la espera de respuesta por parte de la OCCRE, dado que se solicitó el permiso de trabajo de personal propio.

1.4.13 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas:

Se realizaron los ensayos de laboratorio de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá, las cuales fueron analizadas para la realización del estudio de patología y caracterización estructural.

1.4.14 Elaboración de informe de patología estructural:

A la fecha se hizo entrega del informe de patología y caracterización estructural del EPMSC Puerto Berrio y del informe de patología de la CPMSTUL. El día 07/05/2024 se hizo entrega del informe de patología de Puerto Berrio y un avance del informe correspondiente a Tuluá. El 23/05/2024 se realizó la entrega definitiva de la sede Tuluá.

1.4.15 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural:

El día 23/05/2024 se realizó la entrega del informe de vulnerabilidad sísmica de los establecimientos penitenciarios y carcelarios correspondientes a Tuluá y Puerto Berrio.

1.4.16 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K

El día 30 de abril de 2024 se hizo entrega del informe de diagnóstico de los títulos J y K del establecimiento penitenciario de Puerto Berrio. Pendiente de revisión y/o aprobación por parte de la entidad.

El diagnóstico de la sede Tuluá fue entregado el día 10 de mayo de 2024. Pendiente de revisión y/o aprobación por parte de la entidad.

1.4.17 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva)

Se tiene prevista reunión con la supervisión del contrato el día martes 11 de junio de 2024, para establecer el costo de obra nueva y así, poder realizar el análisis de costo/beneficio para los Establecimientos de Tuluá y Puerto Berrio.

1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

CUADRO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**VALOR CONTRATO**
Valor total del contrato	$599.965.769
Valor facturado por la Consultoría	$ 0
Valor por pagar a la Consultoría	$599.965.769

Tabla 8. Control Financiero

1.6 ANEXOS

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales *29*
Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales *30*

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928571	2	HABITANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HABITANS BOGOTA	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	718977506	9468805704	E	2024/06/20	2024/06/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,006,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HABITANS BOGOTA (7 Afiliados)																							$20,757,917	$3,376,800			$20,757,917	$830,800			$17,914,640	$717,000			$20,757,917		$82,200		$0	$0		$5,006,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)																							$20,757,917	$3,376,800			$20,757,917	$830,800			$17,914,640	$717,000			$20,757,917		$82,200		$0	$0		$5,006,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$20,757,917	$3,376,800			$20,757,917	$830,800			$17,914,640	$717,000			$20,757,917		$82,200		$0	$0		$5,006,800
1	CC	1076622272	CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER												X						23020 1	5	$916,667	$155,900	EPS037	5	$916,667	$36,700	CCF22	5	$916,667	$36,700	14-4	5	$916,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$229,300
2	CC	1076622272	CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER																		23020 1	25	$4,583,334	$779,400	EPS037	25	$4,583,334	$183,400	CCF22	25	$4,583,334	$183,400	14-4	25	$4,583,334	0.522%	$24,000	25	$0	$0	Si	$1,170,200
3	CC	1031146232	HERRERA OCAMPO NATHALI											X	X	X					25-14	30	$3,563,622	$570,200	EPS008	30	$3,563,622	$142,600	CCF22	7	$831,512	$33,300	14-4	30	$3,563,622	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$746,100
4	CC	1094913286	LUNA COLLAZOS JORGE LUIS																		25-14	30	$2,700,000	$432,000	EPS017	30	$2,700,000	$108,000	CCF22	30	$2,700,000	$108,000	14-4	30	$2,700,000	0.522%	$14,100	30	$0	$0	Si	$662,100
5	CC	1024495484	PEREZ REYES GELMONT DAVID																		23030 1	30	$2,535,296	$405,700	EPS017	30	$2,535,296	$101,500	CCF22	30	$2,535,296	$101,500	14-4	30	$2,535,296	0.522%	$13,300	30	$0	$0	Si	$622,000
6	CC	1014235906	RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS SANTIAGO											X							23020 1	2	$111,167	$17,800	EPS010	2	$111,167	$4,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$111,167	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$22,300
7	CC	1014235906	RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS SANTIAGO																		23020 1	28	$1,556,334	$249,100	EPS010	28	$1,556,334	$62,300	CCF22	28	$1,556,334	$62,300	14-4	28	$1,556,334	0.522%	$8,200	28	$0	$0	Si	$381,900
8	CC	52373195	SANCHEZ GUILOMBO ELSY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1026566584	TOVAR URIBE JUAN CRISTOBAL													X					23100 1	4	$465,533	$74,500	EPS008	4	$465,533	$18,700	CCF22	4	$465,533	$18,700	14-4	4	$465,533	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$111,900
10	CC	1026566584	TOVAR URIBE JUAN CRISTOBAL																		23100 1	26	$3,025,964	$484,200	EPS008	26	$3,025,964	$121,100	CCF22	26	$3,025,964	$121,100	14-4	26	$3,025,964	0.522%	$15,800	26	$0	$0	Si	$742,200
Total			**Afiliados(7)**																				$20,757,917	$3,376,800			$20,757,917	$830,800			$17,914,640	$717,000			$20,757,917		$82,200		$0	$0		$5,006,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900928571	2	HABITANS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HABITANS BOGOTA	calle 93b N. 17-42 Ofi: 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9261776	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	718977506	9468805704	E	2024/06/20	2024/06/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,006,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$3,376,800	$0	$0	$3,376,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$558,700	$0	$0	$558,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,210,200	$0	$0	$1,210,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$405,700	$0	$0	$405,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,202,200	$0	$0	$1,202,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$82,200	$0	$0	$82,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$82,200	$0	$0	$82,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$717,000	$0	$0	$717,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	7	$717,000	$0	$0	$717,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$830,800	$0	$0	$830,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$282,400	$0	$0	$282,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$66,800	$0	$0	$66,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$209,500	$0	$0	$209,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$220,100	$0	$0	$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**7**	**$5,006,800**	**$0**	**$0**	**$5,006,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B N 17-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7499195	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690603566	9468400110	E	2024/06/07	2024/06/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$11,079,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (16 Afiliados)																							**$44,882,448**	**$7,313,300**			**$44,882,448**	**$1,795,900**			**$43,582,980**	**$1,743,700**			**$44,882,448**		**$226,500**		**$0**	**$0**		**$11,079,400**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (16 Afiliados)																							**$44,882,448**	**$7,313,300**			**$44,882,448**	**$1,795,900**			**$43,582,980**	**$1,743,700**			**$44,882,448**		**$226,500**		**$0**	**$0**		**$11,079,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							**$44,882,448**	**$7,313,300**			**$44,882,448**	**$1,795,900**			**$43,582,980**	**$1,743,700**			**$44,882,448**		**$226,500**		**$0**	**$0**		**$11,079,400**
1	CC	1019057755	ACUÑA TOCARRUNCHO SEBASTIAN																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
2	CC	1010223803	CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN											X							230301	1	$73,334	$11,800	EPS008	1	$73,334	$3,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$73,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$14,800
3	CC	1010223803	CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN																		230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS008	29	$2,126,667	$85,100	CCF24	29	$2,126,667	$85,100	14-11	29	$2,126,667	0.522%	$11,200	29	$0	$0	Si	$521,700
4	CC	1000337430	CUELLAR TORRES EDUARD JULIAN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$441,400
5	CC	1004065793	GOMEZ AYALA SANTIAGO		X																230301	10	$692,107	$110,800	EPS017	10	$692,107	$27,700	CCF24	10	$692,107	$27,700	14-11	10	$692,107	0.522%	$3,700	10	$0	$0	Si	$169,900
6	CC	1023036695	GONZALEZ LOZANO DIANI NATALY													X					230301	6	$347,414	$55,600	EPS010	6	$347,414	$13,900	CCF24	6	$347,414	$13,900	14-11	6	$347,414	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$83,400
7	CC	1023036695	GONZALEZ LOZANO DIANI NATALY																		230301	24	$1,389,656	$222,400	EPS010	24	$1,389,656	$55,600	CCF24	24	$1,389,656	$55,600	14-11	24	$1,389,656	0.522%	$7,300	24	$0	$0	Si	$340,900
8	CC	1019020060	JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO ANDRES											X							230201	2	$133,334	$21,400	EPS005	2	$133,334	$5,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$133,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,800
9	CC	1019020060	JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO ANDRES																		230201	28	$1,866,667	$298,700	EPS005	28	$1,866,667	$74,700	CCF24	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	0.522%	$9,800	28	$0	$0	Si	$457,900
10	CC	1072716887	MACHADO LAITON LERMAN DUVAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
11	CC	1022383899	MEJIA LEON CARLOS FERNANDO																		230201	30	$2,366,897	$378,800	EPS008	30	$2,366,897	$94,700	CCF24	30	$2,366,897	$94,700	14-11	30	$2,366,897	0.522%	$12,400	30	$0	$0	Si	$580,600
12	CC	1010235074	PALOMINO ALFONSO DIEGO																		230301	30	$2,732,000	$437,200	EPS008	30	$2,732,000	$109,300	CCF24	30	$2,732,000	$109,300	14-11	30	$2,732,000	0.522%	$14,300	30	$0	$0	Si	$670,100
13	CC	80073609	PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO												X						25-14	5	$1,092,800	$185,900	EPS008	5	$1,092,800	$43,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	5	$1,092,800	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$229,700
14	CC	80073609	PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO																		25-14	25	$5,464,000	$929,100	EPS008	25	$5,464,000	$218,600	CCF24	25	$5,464,000	$218,600	14-11	25	$5,464,000	0.522%	$28,600	25	$0	$0	Si	$1,394,900
15	CC	1022336174	RODRIGUEZ SARMIENTO GLORIA MERYBEL																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
16	CC	14139624	RODRIGUEZ VASQUEZ NELSON FERNANDO																		25-14	30	$6,556,800	$1,114,700	EPS001	30	$6,556,800	$262,300	CCF24	30	$6,556,800	$262,300	14-11	30	$6,556,800	0.522%	$34,300	30	$0	$0	Si	$1,673,600
17	CC	1053349852	SIERRA SALINAS YURI FERNANDA																		230301	30	$2,185,600	$349,700	EPS005	30	$2,185,600	$87,500	CCF24	30	$2,185,600	$87,500	14-11	30	$2,185,600	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$536,200
18	CC	1049656646	URIBE CARO CRISTIAN CAMILO																		230201	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF24	30	$2,350,000	$94,000	14-11	30	$2,350,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$576,300
19	CC	1121950223	VARGAS HERNANDEZ DANIELA ASTRID																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
20	CC	1019130442	VILLANUEVA GIL ANGIE MARCELA																		230301	30	$1,905,172	$304,900	EPS005	30	$1,905,172	$76,300	CCF24	30	$1,905,172	$76,300	14-11	30	$1,905,172	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$467,500
Total			**Afiliados(16)**																				$44,882,448	$7,313,300			$44,882,448	$1,795,900			$43,582,980	$1,743,700			$44,882,448		$226,500		$0	$0		$11,079,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 93B N 17-42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7499195	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690603566	9468400110	E	2024/06/07	2024/06/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$11,079,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$7,313,300	$0	$0	$7,313,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$3,029,700	$0	$0	$3,029,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,440,700	$0	$0	$2,440,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,842,900	$0	$0	$1,842,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$226,500	$0	$0	$226,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$226,500	$0	$0	$226,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,743,700	$0	$0	$1,743,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,743,700	$0	$0	$1,743,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,795,900	$0	$0	$1,795,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$262,300	$0	$0	$262,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$826,500	$0	$0	$826,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$69,500	$0	$0	$69,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$27,700	$0	$0	$27,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$609,900	$0	$0	$609,900
TOTAL				**16**	**$11,079,400**	**$0**	**$0**	**$11,079,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353698	3	PRO PINILLA RODRIGUEZ ORTIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CLL 16 # 37I-15	VILLAVICENCIO-META	6647754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734140340	9469248830	E	2024/06/26	2024/06/27	BANCO CAJA SOCIAL	1	$4,867,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAVICENCIO (7 Afiliados)																						$12,569,000	$2,011,100			$12,569,000	$1,571,200			$12,569,000	$502,900			$12,569,000		$149,500		$12,569,000	$628,700		$4,863,400
Centro de Trabajo: PRO VILLAVICENCIO (6 Afiliados)																						$11,269,000	$1,803,100			$11,269,000	$1,408,700			$11,269,000	$450,900			$11,269,000		$59,000		$11,269,000	$563,700		$4,285,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						$11,269,000	$1,803,100			$11,269,000	$1,408,700			$11,269,000	$450,900			$11,269,000		$59,000		$11,269,000	$563,700		$4,285,400
1	CC	86078283	ALVAREZ FROILAN																		25-14	30	$1,568,000	$250,900	EPS005	30	$1,568,000	$196,000	CCF34	30	$1,568,000	$62,800	14-4	30	$1,568,000	0.522%	$8,200	30	$1,568,000	$78,500	No	$596,400
2	CC	1119890479	AMAYA SAMUEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
3	CC	1122654702	CLAVIJO LAURA																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	0.522%	$16,800	30	$3,200,000	$160,000	No	$1,216,800
4	CC	1006776447	MORENO LAURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
5	CC	80074961	ORTIZ FERNANDO																		230201	30	$2,601,000	$416,200	EPS005	30	$2,601,000	$325,200	CCF34	30	$2,601,000	$104,100	14-4	30	$2,601,000	0.522%	$13,600	30	$2,601,000	$130,200	No	$989,300
6	CC	1006774528	SANCHEZ LAURA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$1,300,000	$65,000	No	$494,300
Centro de Trabajo: PRO VILLAVICENCIO 2 (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$1,300,000	$65,000		$578,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$1,300,000	$65,000		$578,000
7	CC	33701468	CEDEÑO MILENA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total			**Afiliados(7)**																				$12,569,000	$2,011,100			$12,569,000	$1,571,200			$12,569,000	$502,900			$12,569,000		$149,500		$12,569,000	$628,700		$4,863,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901353698	3	PRO PINILLA RODRIGUEZ ORTIZ SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CLL 16 # 37I-15	VILLAVICENCIO-META	6647754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	734140340	9469248830	E	2024/06/26	2024/06/27	BANCO CAJA SOCIAL	1	$4,867,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,011,100	$1,600	$0	$2,012,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$250,900	$200	$0	$251,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,136,000	$900	$0	$1,136,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$624,200	$500	$0	$624,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$149,500	$200	$0	$149,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$149,500	$200	$0	$149,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$502,900	$400	$0	$503,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$502,900	$400	$0	$503,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,571,200	$1,400	$0	$1,572,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$162,500	$200	$0	$162,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,408,700	$1,200	$0	$1,409,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$377,200	$300	$0	$377,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$377,200	$300	$0	$377,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$251,500	$200	$0	$251,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$251,500	$200	$0	$251,700
TOTAL				**7**	**$4,863,400**	**$4,100**	**$0**	**$4,867,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CYC VILLAVICENCIO	CLL 16 # 37I-15	VILLAVICENCIO-META	6647754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749173569	9468681700	E	2024/07/03	2024/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,986,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CYC VILLAVICENCIO (2 Afiliados)																						$7,883,959	$1,314,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959		$41,200		$0	$0		$1,986,700
Centro de Trabajo: OFICINA RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$7,883,959	$1,314,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959		$41,200		$0	$0		$1,986,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$7,883,959	$1,314,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959		$41,200		$0	$0		$1,986,700
1	CC	1121840310	MONJE HEIDY																	230201	30	$2,601,000	$416,200	EPS008	30	$2,601,000	$104,100	CCF34	30	$2,601,000	$104,100	14-4	30	$2,601,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$638,000
2	CC	80740197	RODRIGUEZ EDUARD																	25-14	30	$5,282,959	$898,300	EPS005	30	$5,282,959	$211,400	CCF34	30	$5,282,959	$211,400	14-4	30	$5,282,959	0.522%	$27,600	30	$0	$0	Si	$1,348,700
Total	**Afiliados(2)**																					$7,883,959	$1,314,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959	$315,500			$7,883,959		$41,200		$0	$0		$1,986,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900171000	8	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CYC VILLAVICENCIO	CLL 16 # 37I-15	VILLAVICENCIO-META	6647754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749173569	9468681700	E	2024/07/03	2024/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,986,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,314,500	$0	$0	$1,314,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$898,300	$0	$0	$898,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$416,200	$0	$0	$416,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$41,200	$0	$0	$41,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$41,200	$0	$0	$41,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$315,500	$0	$0	$315,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$315,500	$0	$0	$315,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$315,500	$0	$0	$315,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$104,100	$0	$0	$104,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$211,400	$0	$0	$211,400
TOTAL				2	$1,986,700	$0	$0	$1,986,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EYO VILLAVICENCIO	CALLE 16 #37i 15	VILLAVICENCIO-META	3223653181	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690961030	9468408245	E	2024/06/07	2024/06/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,965,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EYO VILLAVICENCIO (12 Afiliados)																							$15,510,001	$2,481,800			$16,810,001	$636,100			$16,810,001	$636,100			$16,810,001		$211,200		$0	$0		$3,965,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (11 Afiliados)																							$13,510,001	$2,161,800			$14,810,001	$556,100			$14,810,001	$556,100			$14,810,001		$72,000		$0	$0		$3,346,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$13,510,001	$2,161,800			$14,810,001	$556,100			$14,810,001	$556,100			$14,810,001		$72,000		$0	$0		$3,346,000
1	CC	1121958364	ALVAREZ KAREN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
2	CC	1118196831	BAUTISTA ERIKA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
3	CC	1125350257	CESPEDES SHARON										X								25-14	7	$304,500	$48,800	EPS005	7	$304,500	$0	CCF34	7	$304,500	$0	14-11	7	$304,500	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$48,800
4	CC	1125350257	CESPEDES SHARON																		25-14	23	$1,000,500	$160,100	EPS005	23	$1,000,500	$40,100	CCF34	23	$1,000,500	$40,100	14-11	23	$1,000,500	0.522%	$5,300	23	$0	$0	Si	$245,600
5	CC	40219190	CHALA DIANA		X																25-14	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF34	24	$2,400,000	$96,000	14-11	24	$2,400,000	0.522%	$12,600	24	$0	$0	Si	$588,600
6	CC	1006661845	GALVIS LICED																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
7	CC	1007327533	GARZON MIGUEL													X					230301	4	$200,000	$32,000	EPS002	4	$200,000	$8,000	CCF34	4	$200,000	$8,000	14-11	4	$200,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$48,000
8	CC	1007327533	GARZON MIGUEL																		230301	26	$1,300,000	$208,000	EPS002	26	$1,300,000	$52,000	CCF34	26	$1,300,000	$52,000	14-11	26	$1,300,000	0.522%	$6,800	26	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1006799211	GOMEZ JAIDOR										X								25-14	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$0	CCF34	14	$606,667	$0	14-11	14	$606,667	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$97,100
10	CC	1006799211	GOMEZ JAIDOR																		25-14	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF34	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	0.522%	$3,700	16	$0	$0	Si	$170,300
11	CC	1121901267	PEÑA LAURA	X																	230301	3	$400,000	$64,000	EPS005	3	$400,000	$16,000	CCF34	3	$400,000	$16,000	14-11	3	$400,000	0.522%	$2,100	3	$0	$0	Si	$98,100
12	CC	1053350715	RODRIGUEZ DIEGO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
13	CC	11374128	RODRIGUEZ GILBERTO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$110,800
14	CC	1006875033	SUAREZ ALANIS																		230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF34	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	0.522%	$6,900	30	$0	$0	Si	$320,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,200		$0	$0		$619,200
15	CC	1121915716	ESTEVEZ LILIANA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total			**Afiliados(12)**																				$15,510,001	$2,481,800			$16,810,001	$636,100			$16,810,001	$636,100			$16,810,001		$211,200		$0	$0		$3,965,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901686815	8	ESTUDIOS Y OBRAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EYO VILLAVICENCIO	CALLE 16 #37i 15	VILLAVICENCIO-META	3223653181	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690961030	9468408245	E	2024/06/07	2024/06/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,965,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$2,481,800	$0	$0	$2,481,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,329,000	$0	$0	$1,329,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,152,800	$0	$0	$1,152,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$211,200	$0	$0	$211,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$211,200	$0	$0	$211,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$636,100	$0	$0	$636,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	$636,100	$0	$0	$636,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$636,100	$0	$0	$636,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$108,000	$0	$0	$108,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$192,000	$0	$0	$192,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$240,100	$0	$0	$240,100
TOTAL				**12**	**$3,965,200**	**$0**	**$0**	**$3,965,200**

Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CON OBJETO "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"

Yo, **JORGE ELIECER CANO GAITAN**, identificado con cedula de ciudadanía N° 86.086.952 de Villavicencio., en mi condición de Revisor fiscal de la empresa **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** Identificada con Nit 900.171.000-8 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales de sus empleados, correspondientes a los sistemas de seguridad social integral de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A si mismo se han pagado los honorarios a los profesionales derivados del desarrollo del proyecto.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados. Decreto 862 de 2013. Artículo 8.	Si (X)	No ()

Dada en Bogotá, D.C. a los 14 días del mes de junio del 2024

JORGE ELIECER CANO GAITAN
C.C. No. 86.086.952 de Villavicencio.
Revisor Fiscal – T.P. 27353