# INFORME QUINCENAL No.10
# PERIODO: 01/09/2024 – 15/09/2024

## CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

## CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

## VERSIÓN: VA

## BOGOTÁ D.C.

## SEPTIEMBRE 2024

| Control de Cambios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versión** | **Realizada por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Cambios al documento anterior** |
| **VA01** | SAC | YFSS | NFRV | 16/09/2024 | Versión Inicial |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Tabla de contenido

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 7
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 7
1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8
1.2.1 Firma acta de inicio: 8
1.2.2 Suspensión No. 1: 8
1.2.3 Prorroga No. 1 8
1.2.4 Actualización de Pólizas: 8
1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría: 8
1.2.6 Solicitud de pago No. 1: 9
1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1: 9
1.2.8 Otro si No.2 para aclaración del presupuesto: 9
1.2.9 Solicitud de suspensión No. 2: 9
1.2.10 Solicitud de pago No. 2 9
1.2.11 Suspensión No. 2 10
1.2.12 Solicitud de prorroga No. 2 10
1.2.13 Cuadro control legal y financiero: 10
1.2.14 Actas de comités técnicos: 11
1.2.15 Correspondencia enviada: 13
1.2.16 Correspondencia recibida: 18
1.2.17 Personal presentado por la Consultoría: 21
1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN 22
1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 22
1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 26
1.4.1 Visita de reconocimiento: 26
1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes): 27

1.4.3 Planes Complementarios: 27
1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes: 27
1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico: 27
1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes: 28
1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente 28
1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia: 29
1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas: 29
1.4.10 Estudio de suelos: 29
1.4.11 Inspección detallada y levantamiento de lesiones: 29
1.4.12 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico 29
1.4.13 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas: 30
1.4.14 Elaboración de informe de patología estructural: 30
1.4.15 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural: 30
1.4.16 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K 30
1.4.17 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva) 30
1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL 30
1.6 ANEXOS 31

## Lista de tablas

*Tabla 1. Datos del contrato* ..... 7
*Tabla 2. Control de documentos legales* ..... 10
*Tabla 3. Relación de actas de comités* ..... 13
*Tabla 4. Correspondencia enviada* ..... 18
*Tabla 5. Correspondencia recibida* ..... 21
*Tabla 6. Personal aprobado Consultoría* ..... 21
*Tabla 7. Control de actividades de programación* ..... 26
*Tabla 8. Control ejecución – Por establecimiento* ..... 26
*Tabla 9. Control Financiero* ..... 30

# 1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | USPEC-CT-354-2023 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 29/12/2023 |
| **CONTRATISTA** | Consultoría y Construcciones Civiles SAS |
| **CEDULA DE CIUDADANIA O NIT** | 900.171.000-8 |
| **PROYECTO** | 1006-VUL REF EST PENIT Y CARCELARIOS-USPEC |
| **VALOR** | $599.965.769 |
| **PLAZO INICIAL** | 3 días |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 29/12/2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 31/12/2023 |
| **SUSPENSIÓN No. 1** | 29/12/2023 a 29/01/2024 |
| **PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1** | 29/01/2024 a 29/02/2024 |
| **PRORROGA No. 1** | 29/02/2024 a 19/07/2024 |
| **SUSPENSIÓN No. 2** | 08/07/2024 a 21/08/2024 |
| **REINICIO DEL CONTRATO** | 21/08/2024 |
| **OTRO SI No. 3 PRORROGA** | Hasta el 29/11/2024 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 29/11/2024 |
| **PLAZO** | 4 meses y 19 días |
| **OBJETO** | Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC. |

*Tabla 1. Datos del contrato*

El presente informe quincenal se realiza como parte del Contrato No. 354 del 29 de diciembre de 2023 que tiene por objeto CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

## 1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.2.1 Firma acta de inicio:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la firma del acta de inicio por parte de la supervisión y la consultoría.

### 1.2.2 Suspensión No. 1:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la solicitud de suspensión del contrato de consultoría por termino de un mes con fecha de reinicio 29-01-2024. Teniendo en cuenta las dificultades para iniciar actividades en temporada de fin de año.

#### 1.2.2.1 Prorroga a la Suspensión No. 1:

El día 26-01-2024 se lleva a cabo la solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato, con fecha de reinicio 29-02-2024. Teniendo en cuenta que no se cuenta con personal técnico especializado para apoyo a la supervisión.

### 1.2.3 Prorroga No. 1

Los días 21-02-2024 y 26-02-2024 se realiza solicitud de prorroga al contrato de consultoría por un término de cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, teniendo en cuenta que el plazo inicial es de tres (3) días, que no sería suficiente para el cumplimiento del objeto del alcance contractual, para tener nueva fecha de finalización 19 de julio de 2024.

### 1.2.4 Actualización de Pólizas:

El día 06-02-2024 se hace envío de las pólizas actualizadas para revisión de la entidad y ese mismo día se recibe aprobación, la cuales son subidas al SECOP II, seguido del reinicio del contrato se realiza la actualización de las pólizas; se envían para aprobación de la entidad el día 05-03-2024 y se cargan a SECOP II el día 11-03-2024.

### 1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría:

El 05/03/2024 se hace el envío a la supervisión del contrato mediante oficio de consultoría No. PY1006-OF-13-2024 los documentos del personal mínimo para la revisión del mismo.

### 1.2.6 Solicitud de pago No. 1:

El 29/04/2024 se hace envío de la solicitud a la supervisión del contrato mediante oficio OF13-PY1006-2024 de los documentos para el pago número 1 del proyecto en referencia.

### 1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1:

El día 07/06/2024 se realizó el cargue de los documentos correspondientes a la plataforma INFODOC para la radicación del correspondiente pago No. 1, aún se está a la espera del pago por parte de la entidad.

### 1.2.8 Otro si No.2 para aclaración del presupuesto:

Se realizó solicitud de modificación del contrato por parte de la supervisión a gestión contractual de la USPEC el día 20/06/2024, sin embargo, esta no se encuentra tramitada en debida forma por parte de la entidad.

### 1.2.9 Solicitud de suspensión No. 2:

El día 21/06/2024 mediante oficio OF49-PY1006-2024 se realizó solicitud de suspensión del contrato por un término de 60 días calendario, teniendo en cuenta las situaciones presentadas en los establecimientos de San Andrés, Pedregal y Manizales.

El día 27/06/2024 mediante oficio OF54-PY1006-2024 se realiza reiteración a la solicitud de suspensión No. 2.

### 1.2.10 Solicitud de pago No. 2

El día 05/06/2024 se envió a la supervisión del contrato mediante oficio OF47-PY1006-2024 los documentos para solicitud del pago número 2 del proyecto. Sin embargo, no se ha recibido aprobación de los mismos para la radicación de la factura en SIIFNACION.

La aprobación de los documentos no se ha recibido por parte de la supervisión dado que se manifestó por parte de la entidad que no se podrá tramitar el pago hasta tanto quede en firme y en debida forma por parte de la entidad la modificación realizada para la forma de pago del contrato (OTROSI del contrato en referencia)

El día 20 de junio se recibe por parte de la supervisión la solicitud de modificación al contrato No. 354 de 2024 enviada al director de gestión contractual y el día 05 de julio se legaliza la modificación del contrato con respecto a la especificación de la forma de pago.

### 1.2.11 Suspensión No. 2

El día 08/07/2024 se realizó la firma de acta de suspensión del contrato por 45 días a partir de 8 de julio de 2024 al 21 de agosto de 2024, motivada por las diversas situaciones externas presentadas durante la ejecución del contrato.

### 1.2.12 Solicitud de prorroga No. 2

El día 06/08/2024 se envió solicitud a la supervisión solicitud de prórroga al contrato por un término de dos (2) meses y veintiocho (28) días hasta el 29 de noviembre de 2025, mediante oficio OF56-PY1006-2024.

El día 22/08/2024 se realizó reunión entre la supervisión del contrato y la consultoría, para la revisión de la solicitud de prórroga.

El día 26/08/2024 se realizó reiteración de la solicitud de prorroga del contrato mediante oficio OF57-PY1006-2024

El día 30/08/2024 se suscribió el Otro Si No. 3 de Prorroga al contrato No. USPEC-CT-354-2023, hasta el día 29 de noviembre de 2024

### 1.2.13 Cuadro control legal y financiero:

| CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES | |
|---|---|
| **DOCUMENTO CONTRACTUAL** | **FECHA DEL DOCUMENTO** |
| Contrato USPEC-CT-354 | 29 de diciembre de 2023 |
| Acta de inicio | 29 de diciembre de 2023 |
| Suspensión No. 1 | 29 de diciembre de 2023 |
| Prorroga a la suspensión No. 1 | 29 de enero de 2024 |
| Reinicio | 29 de febrero de 2024 |
| OTRO SI No. 1 | 29 de febrero de 2024 |
| OTRO SI No. 2 | 05 de julio de 2024 |
| Suspensión No. 2 | 08 de julio de 2024 |
| Tiempo de suspensión | 45 días calendario |
| Reinicio suspensión No. 2 | 21 de agosto de 2024 |
| OTRO SI No. 3 | 29 de noviembre de 2024 |
| Plazo de ejecución actual | 29 de noviembre de 2024 |

*Tabla 2. Control de documentos legales*

### 1.2.14 Actas de comités técnicos:

| COMITE | FECHA | HORA | LUGAR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|---|
| No. 01 | 04-03-2024 | 4:00 pm | Reunión Virtual | Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad ERON San Andrés |
| No. 02 | 05-03-2024 | 8:30am | Reunión presencial – USPEC – Edificio Elemento | Reunión de seguimiento Consultoría contrato 354 de 2023 |
| No. 03 | 05-03-2024 | 4:00 pm | Reunión Virtual | Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad CPMTUL |
| No. 04 | 05-03-2024 | 3:00 pm | Reunión Virtual | Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMS Puerto Berrio |
| No. 05 | 11-03-2024 | 2:30 pm | Reunión Virtual | Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMSC Manizales |
| No. 06 | 13-03-2024 | 9:00 am | Edificio Elemento – Archivo USPEC | Recolección de información existente |
| No. 07 | 21/03/2024 | 8:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 1 |
| No. 08 | 05/04/2024 | 8:45 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 2 |
| No. 09 | 11/04/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. 10 | 12/04/2024 | 2:30 pm | Reunión Virtual | Reunión virtual – revisión de presupuesto |
| No. 11 | 18/04/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 4 |
| No 12 | 22/04/2024 | 3:00 pm | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 5 |
| No. 13 | 25/04/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 6 |
| No. 14 | 25/04/2024 | 2:30 pm | Reunión Virtual | Inquietudes cuenta 01 contrato |
| No. 15 | 26/04/2024 | 9:30 am | Reunión Virtual | Presentación avance Estudios de vulnerabilidad |
| No. 16 | 02/05/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 7 |
| No. 17 | 09/05/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 8 |
| No. 18 | 16/05/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 9 |
| No. 19 | 23/05/2024 | 2:30 pm | Reunión Virtual | Revisión EPMSC Puerto Berrio |
| No. 20 | 30/05/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 10 |
| No. 21 | 05/06/2024 | 7:00 pm | Reunión Virtual | Revisión cargue documentos Infodoc |
| No. 22 | 06/06/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 11 |
| No. 23 | 13/06/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 12 |
| No. 24 | 17/06/2024 | 3:15 pm | Reunión Virtual | Revisión análisis Costo Beneficio |
| No. 25 | 20/06/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 13 |
| No. 26 | 27/06/2024 | 10:00 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 14 |
| No. 27 | 22/06/2024 | 9:30 am | Reunión Virtual | Revisión prorroga Contrato |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. 28 | 27/08/2024 | 11:00 am | Reunión Virtual | Revisión avance Establecimiento de San Andrés. |
| No. 29 | 02/09/2024 | 04:00 pm | Reunión Virtual | Revisión Áreas San Andrés |
| No. 30 | 13/09/2024 | 11:15 am | Reunión Virtual | Comité semanal de seguimiento No. 15 |

*Tabla 3. Relación de actas de comités*

## 1.2.15 Correspondencia enviada:

| No. OFICIO | FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PDF | FISIC | SI | NO | |
| OF01-PY1006-2024 | 29/12/2023 | Jhon Carlos Quintero Lamprea | Solicitud de suspensión | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| 002 | 5/01/2022 | INTERVENTORIA-Ing Abelardo Duarte Lozano universidad.militar@gmail.com | Solicitud modificación de fecha de entrega compromisos posteriores a la firma de acta de inicio | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF02-PY1006-2024 | 26/01/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de prórroga de la suspensión del contrato | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF03-PY1006-2024 | 21/02/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF04-PY1006-2024 | 26/02/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF05-PY1006-2024 | 26/02/2024 | OCCRE-director Delroy Gordon Fox | Solicitud de la tarjeta de residencia temporal | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF06-PY1006-2024 | 1/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud reuniones de inicio directores de las unidades de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF07-PY1006-2024 | 4/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF08-PY1006-2024 | 4/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Reiteración visitas, Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |

| No. OFICIO | FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PDF | FISIC | SI | NO | |
| OF09-PY1006-2024 | 5/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud definición unidades estructurales de estudio | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF10-PY1006-2024 | 8/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de información existente en ERON San Andrés | | X | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF11-PY1006-2024 | 7/03/2024 | ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Solicitud de información zonas de interés arqueológico | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF13-PY1006-2024 | 5/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega personal mínimo - CON 354 DE 2024 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF14-PY1006-2024 | 6/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega planes y programas complementarios y metodología de levantamientos | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF15-PY1006-2024 | 8/03/2024 | SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje | Solicitud de perfiles profesionales | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF16-PY1006-2024 | 8/03/2024 | MINCULTURA - Ministerio de Cultura | Solicitud de información zonas de interés cultural y/o patrimonial | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF17-PY1006-2024 | 14/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud permisos de ingreso establecimientos de reclusión del orden nacional ERON | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF18-PY1006-2024 | 18/03/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 1 – VA01 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF19-PY1006-2024 | 21/03/2024 | EPMSC-San Andrés Islas - Tn Freddy Martin Orozco Hurriago | Solicitud permisos de ingreso y radicación por parte de la INPEC a la OCCRE | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF20-PY1006-2024 | 1/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega planes de exploración estudio de suelos Tuluá y Puerto Berrío | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF21-PY1006-2024 | 1/04/2024 | ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Solicitud de información zonas de interés arqueológico | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF22-PY1006-2024 | 2/04/2024 | SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje | Solicitud perfiles profesionales | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF23-PY1006-2024 | 3/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informes diagnóstico establecimientos de Puerto Berrío, San Andrés Islas y Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF24-PY1006-2024 | 3/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega actualización del levantamiento de redes VA02 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |

| No. OFICIO | FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PDF | FISIC | SI | NO | |
| OF25-PY1006-2024 | 3/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 2 – VA01 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF26-PY1006-2024 | 5/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega plan de exploración ensayos de patología VA | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF27-PY1006-2024 | 5/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega levantamiento arquitectónico y topográfico preliminar | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF28-PY1006-2024 | 11/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega plan de exploración ensayos de patología VA | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF29-PY1006-2024 | 12/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Puerto Berrio | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF30-PY1006-2024 | 12/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF31-PY1006-2024 | 16/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 2 – VA01 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF32-PY1006-2024 | 24/04/2024 | OCCRE-director Delroy Gordon Fox | Solicitud tarjeta de residencia temporal | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF33-PY1006-2024 | 30/04/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud pago No. 1 – Levantamientos Puerto Berrío y Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF34-PY1006-2024 | 3/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 4 – VA01 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF35-PY1006-2024 | 3/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe diagnostico Títulos J y K – NSR-10 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF36-PY1006-2024 | 7/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud Pago No 1. – Levantamientos Puerto Berrio y Tuluá 29 de febrero de 2024 al 30 de abril de 2024 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF37-PY1006-2024 | 7/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrio, levantamientos y patología de Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |

| No. OFICIO | FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PDF | FISIC | SI | NO | |
| OF38-PY1006-2024 | 15/05/2024 | OCCRE-director Delroy Gordon Fox | Respuesta a solicitud de permiso temporal Radicado No. 2024105001043 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF39-PY1006-2024 | 15/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe diagnóstico títulos J y K NSR-10 – Tuluá. | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF40-PY1006-2024 | 16/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 5 -VA01 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF41-PY1006-2024 | 20/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud actas de reunión – Comités semanal | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF42-PY1006-2024 | 20/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega factura pago No. 1 Radicada en SIIF Nación | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF43-PY1006-2024 | 22/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrío. Levantamientos y patología de Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF44-PY1006-2024 | 24/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio y Tuluá, patología y ajustes de forma levantamientos correspondientes al establecimiento de Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| | 27/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega levantamientos firmados y editables | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF45-PY1006-2024 | 29/05/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud revisión valores levantamientos – Establecimiento penitenciario y carcelario San Andrés Islas, debido a trámite tarjeta de residencia temporal OCCRE | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF46-PY1006-2024 | 06/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud adición por mayores cantidades EPMSC San Andrés | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |

| No. OFICIO | FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PDF | FISIC | SI | NO | |
| OF47-PY1006-2024 | 05/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Oficio remisorio Cuenta No. 2 – Estudio de suelos, ensayos de laboratorio e informe, estudio de caracterización y patología de los establecimientos de Puerto Berrio y Tuluá, 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF48-PY1006-2024 | 06/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 6 – VA01 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF49-PY1006-2024 | 21/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de suspensión No. 2 | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF50-PY1006-2024 | 13/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega actualización levantamiento de redes – Establecimiento de Tuluá | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF51-PY1006-2024 | 13/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud adicional complemento establecimiento de San Andrés Islas | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF052-PY1006-2024 | 14/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud aclaración exención del IVA – EPMSC San Andrés | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF53-PY1006-2024 | 26/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega análisis costo / beneficio y chequeo muros de cerramiento – EPMSC Puerto Berrio | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF54-PY1006-2024 | 27/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Reiteración suspensión No. 2 del contrato No. 354 de 2023 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF55-PY1006-2024 | 28/06/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega actualización levantamiento de redes y arquitectónico – EPMSC Puerto Berrio | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF56-PY1006-2024 | 06/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud de prórroga No. 2 del contrato en referencia | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF57-PY1006-2024 | 26/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Reiteración solicitud de prórroga No. 2 del contrato en referencia | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF58-PY1006-2024 | 26/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud actas de reunión – Comités semanales | X | | | X | consultoriauspec.354@gmail.com |

| No. OFICIO | FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PDF | FISIC | SI | NO | |
| OF59-PY1006-2024 | 26/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Solicitud permisos de ingreso Establecimiento Penitenciario y Carcelario – San Andrés Islas | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF60-PY1006-2024 | 26/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Avance Establecimiento Penitenciario y Carcelario – San Andrés Islas | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| | 29/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Presentación establecimiento SAI | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF61-PY1006-2024 | 30/08/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega Plan de exploración de estudio patológico e Informe de análisis de información existente | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF62-PY1006-2024 | 06/09/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega informe quincenal No. 9 | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF63-PY1006-2024 | 11/09/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Entrega Plan de exploración estudio de suelos | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |
| OF64-PY1006-2024 | 13/09/2024 | USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC | Respuesta a observaciones Plan de exploración de patología e Informe de información existente – EPMSC San Andrés | X | | X | | consultoriauspec.354@gmail.com |

*Tabla 4. Correspondencia enviada*

## 1.2.16 Correspondencia recibida:

| FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIGITAL | FISICO | SI | NO | |
| 9/02/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Planimetría existente establecimientos CTO 354 DE 2023 | X | | X | | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 23/02/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Definición de alcance detallado de programación Cto. 354 de 2023 para solicitud de prorroga | X | | | X | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 5/03/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Informe piso 4 EPMSC Tuluá | X | | X | | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 8/03/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Confirmación-solicitud permisos de ingreso ERON'S | X | | | X | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |

| FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIGITAL | FISICO | SI | NO | |
| 11/03/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Planos escaneados EPMSC San Andrés | X | | X | | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 13/03/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Informe de sismoresistenica | X | | X | | Planeación Epctulua (planeacion.epctulua@inpec.gov.co) |
| 18/03/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Información existente pedregal | X | | X | | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 22/03/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Respuesta Autorización permisos de ingreso por medio del INPEC a la OCCRE | X | | X | | Talento Human EPMSC San Andres (talentohumano.epcsanandres@inpec.gov.co) |
| 1/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Recepción solicitud PQRSD - Consulta No. MC11273E2024 | X | | X | | pqrsd@mincultura.gov.co |
| 2/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | ICANH: No. Radicado | X | | | X | Formulario de google ICANH |
| 5/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Aprobación plan de ensayos patología | X | | | X | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 10/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Respuesta a MC08805E2024 | X | | | X | Investigación y doc. Min cultura (investigacionydoc@mincultura.gov.co) |
| 11/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Planimetría Vélez y Buga | X | | X | | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 11/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Respuesta a radicado CR 2024184200028262 CE 2024162000032631 | X | | X | | ICANH (respuestas@icanh.gov.co) |
| 16/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Lista chequeo pago | X | | X | | José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 17/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Respuesta ciudadana Sena | X | | X | | servicioalciudadano@sena.edu.co |
| 17/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Respuesta ciudadana Sena | X | | X | | servicioalciudadano@sena.edu.co |
| 26/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | RUT USPEC | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 26/04/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | PPTO CTO354-2023 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 6/05/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Observaciones pre factura pago 1 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 6/05/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Sentencia T-62 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |

| FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIGITAL | FISICO | SI | NO | |
| 22/05/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Orden de pago en respuesta a solicitud del permiso temporal trabajador foráneo mediante radicado 20241050011923 con fecha de 15/05/2024 | X | | | X | OCCRE-director Delroy Gordon Fox |
| 26/05/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Infodoc – Radicado E-2024-003694 | X | | X | | notificaciones@infodocumental.co |
| 30/05/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Comités 05 Abr y 11 Abr | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 31/05/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Lista pago 02 y siguientes | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 4/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Actas de comité 22 Abr y 25 Abr | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 5/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Documentos para radicación Cta 1 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 6/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Documentos radicación de cuenta | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 11/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Borrador acta pago 1 y pago 2 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 11/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Borrador acta reunión 7-jun-24 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 11/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Borrador actas | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 21/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Documentos borrador otrosi y solicitud pendiente | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 24/06/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Valor referencia costo pabellón /m2 tipo sin capítulos de tecnología (cámaras de seguridad | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 3/07/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Respuesta a concepto jurídico Contrato 354-2023 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 5/07/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Borrador solicitud de suspensión | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 5/07/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Cuenta 2 Infodoc | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 5/07/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Infodoc – Radicado E-2024-005114 | X | | X | | notificaciones@infocodumental.co |
| 6/07/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Documentos para radicación actualizados de cuenta 02 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 08/07/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Acta de suspensión 02 contrato de consultoría 354 de 2023 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 12/08/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Gobernación de San Andrés Confirmación de Radicado No. 20241050018985-R | X | | | X | correspondenciasgdea@sanandres.gov.co |

| FECHA | DIRIGIDO A (correo electrónico) | ASUNTO | ENVIADO | | ANEXO | | ENVIADO POR (correo electrónico) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIGITAL | FISICO | SI | NO | |
| 15/08/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Notificación Permiso temporal | X | | X | | arpomare@occre.gov.co |
| 20/08/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Acta de reinicio 354 de 2023 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 22/08/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Programación actualizada | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 10/09/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Solicitud revisión y aprobación de pólizas Otrosi 2 | X | | X | | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |
| 12/09/2024 | consultoriauspec.354@gmail.com | Observaciones Plan de exploración patología e informe de información existente | X | | | X | José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co) |

*Tabla 5. Correspondencia recibida*

## 1.2.17 Personal presentado por la Consultoría:

| No | APELLIDO | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Vásquez | Nelson Fernando | Director del Proyecto |
| 2 | Pinilla Rodríguez | Juan Jacobo | Ingeniero Civil Especialista en Estructuras |
| 3 | Gómez Maldonado | Orlando | Ingeniero Civil Especialista en geotecnia |
| 4 | Bonilla Álvarez | Jhon Jairo | Arquitecto |
| 5 | Ortiz Fuentes | Fernando | Ingeniero Civil |
| 6 | Chico Rodríguez | Santiago Andrés | Ingeniero Civil |
| 7 | Cuellar Torres | Eduard Julián | Dibujante |
| 8 | Rodríguez Velásquez | Meiber | Profesional en seguridad y salud en el trabajo |
| 9 | Ramírez Farfán | Miguel Ángel | Topógrafo |
| 10 | Ramírez Manga | Alcibíades Segundo | Cadenero |
| 11 | Rojas Arroyave | Larryn | Perforador |

*Tabla 6. Personal aprobado Consultoría*

## 1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN

### 1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

| No. | Descripción | Avance programado en el periodo | Avance ejecutado en el periodo |
|---|---|---|---|
| **01** | Estudio de seguridad del personal | 100% | 100% |
| **02** | Visitas de reconocimiento a los establecimientos | 100% | 100% |
| **03** | Elaboración programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | 100% | 100% |
| **04** | Elaboración programa de seguridad industrial | 100% | 100% |
| **05** | Elaboración plan de manejo ambiental | 100% | 100% |
| **06** | Elaboración programa de arqueología preventiva | 100% | 100% |
| **07** | Elaboración del informe de análisis de información existente | 100% | 100% |
| **08** | Elaboración metodología levantamiento topográfico y puntos de redes | 100% | 100% |
| **09** | Levantamiento Topográfico y redes en campo Tuluá | 100% | 100% |
| **10** | Levantamiento en campo arquitectónico Tuluá | 100% | 100% |
| **11** | Levantamiento estructural en campo Tuluá | 100% | 100% |
| **12** | Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Tuluá | 100% | 100% |
| **13** | Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Tuluá | 100% | 100% |

| No. | Descripción | Avance programado en el periodo | Avance ejecutado en el periodo |
|---|---|---|---|
| **14** | Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Tuluá | 100% | 100% |
| **15** | Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Tuluá | 100% | 100% |
| **16** | Inspección detallada y levantamiento de lesiones Tuluá | 100% | 100% |
| **17** | Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Tuluá | 100% | 100% |
| **18** | Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Tuluá | 100% | 100% |
| **19** | Elaboración informe patología y ajuste planos levantamiento Tuluá | 100% | 100% |
| **20** | Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Tuluá | 100% | 100% |
| **21** | Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Tuluá | 100% | 100% |
| **22** | Selección de la alternativa de reforzamiento Tuluá | 100% | 100% |
| **23** | Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Tuluá | 100% | 100% |
| **24** | Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Tuluá | 100% | 100% |
| **25** | Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste J y K Tuluá | 100% | 100% |
| **26** | Presupuesto y especificaciones de obra Tuluá | 100% | 100% |
| **27** | Levantamiento Topográfico y redes en campo Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **28** | Levantamiento en campo arquitectónico Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **29** | Levantamiento estructural en campo Puerto Berrío | 100% | 100% |

| No. | Descripción | Avance programado en el periodo | Avance ejecutado en el periodo |
|---|---|---|---|
| **30** | Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **31** | Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **32** | Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **33** | Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **34** | Inspección detallada y levantamiento de lesiones Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **35** | Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **36** | Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **37** | Elaboración de informe de patología y ajustes a planos levantamiento Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **38** | Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **39** | Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **40** | Selección de la alternativa de reforzamiento Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **41** | Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **42** | Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **43** | Elaboración de planos arquitectónicos según | 100% | 100% |

| No. | Descripción | Avance programado en el periodo | Avance ejecutado en el periodo |
|---|---|---|---|
| | modificaciones de reforzamiento y ajuste Títulos J y K Puerto Berrio | | |
| **44** | Presupuesto y especificaciones de obra Puerto Berrio | 100% | 100% |
| **45** | Elaboración del informe de análisis de información existente | 100% | 100% |
| **46** | Entrega del informe de análisis de información existente | 100% | 100% |
| **47** | Trámite ante Sena y OCCRE | 100% | 100% |
| **48** | Elaboración metodología levantamiento topográfico, estructural, arquitectónico y de redes | 100% | 100% |
| **49** | Levantamiento Topográfico y redes en campo San Andrés | 100% | 100% |
| **50** | Levantamiento en campo arquitectónico San Andrés | 100% | 100% |
| **51** | Levantamiento estructural en campo San Andrés | 100% | 100% |
| **52** | Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural | 46% | 46% |
| **53** | Gestión y aprobación de permisos de acceso a instalaciones para estudio geotécnico | 50% | 100% |
| **54** | Elaboración plan de ensayos estudio geotécnico | 0% | 100% |
| **55** | Gestión y aprobación de permisos de ingreso estudio patológico | 50% | 100% |
| **56** | Inspección detallada y levantamiento de lesiones | 0% | 100% |
| **57** | Elaboración de plan de ensayos estudio patológico | 0% | 100% |
| **58** | Ejecución de plan de ensayos estudio patológico | 0% | 30% |

| No. | Descripción | Avance programado en el periodo | Avance ejecutado en el periodo |
|---|---|---|---|
| **59** | Análisis de muestras obtenidas en laboratorio | 0% | 0% |
| **60** | Elaboración de informe de patología y ajuste de planos de levantamiento | 0% | 20% |
| | **AVANCE GENERAL DEL PROYECTO** | **49%** | **51%** |

*Tabla 7. Control de actividades de programación*

| No. | Descripción | Avance programado en el periodo | Avance ejecutado en el periodo |
|---|---|---|---|
| **01** | EPMSC Manizales | 0% | 0% |
| **02** | CPMSTUL Tuluá | 100% | 100% |
| **03** | EPMSC Puerto Berrío | 100% | 100% |
| **04** | EPMSC San Andrés | 17% | 23% |
| **05** | COPED Pedregal | 0% | 0% |

*Tabla 8. Control ejecución – Por establecimiento*

## 1.4 ASPECTOS TÉCNICOS

### 1.4.1 Visita de reconocimiento:

A la fecha del presente informe se realizaron las visitas de reconocimiento de las sedes Tuluá, Puerto Berrio, San Andrés y Pedregal, definiendo zonas de estudio en las que se realiza registro fotográfico, verificación de altura y clasificación del sistema estructural. El alcance de la sede Pedregal se encuentra en estudio por parte de la entidad teniendo en cuenta que se encontraron estudios del año 2023. Dicha sede está a la espera de comunicación oficial para realizar el cambio de sede.

La sede Manizales se encuentra en revisión por parte de la entidad, por lo que no se ha programado la visita de reconocimiento. Pendiente de comunicado oficial por parte de la supervisión del contrato.

### 1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes):

En cuanto a la metodología de levantamiento de redes, el día 03 de abril de 2024, se realiza el ajuste a los comentarios recibidos por el supervisor, de acuerdo al comité de seguimiento No. 1.
Se realiza nuevamente entrega para el inicio de levantamientos del Establecimiento penitenciario y Carcelario de San Andrés, con fecha del 03 de septiembre de 2024.

### 1.4.3 Planes Complementarios:

El día 06/03/2024 se ha entrega de los planes complementarios; Plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud ocupacional, programa de seguridad industrial mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024. Pendiente de aprobación formal por parte de la entidad.

### 1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos topográficos y de redes de las sedes Tuluá y Puerto Berrío, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

El día 15 de agosto de 2024 se recibe correo con las autorizaciones y aprobaciones de las tarjetas temporales para iniciar trabajos de campo en San Andrés Islas.

En la semana del 02/09/2024 a 06/09/2024 se realizó el levantamiento topográfico y de redes del establecimiento de San Andrés Islas.

### 1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos estructurales y arquitectónicos en las sedes Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

De acuerdo a la aprobación recibida por parte de la OCCRE se tiene como fecha prevista de inicio el 03 de septiembre de 2024 para el inicio de actividades de campo.

En la semana del 02/09/2024 a 06/09/2024 se realizaron levantamiento de arquitectónico y estructural del establecimiento de San Andrés Islas.

### 1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes:

Los días 05/04/2024, 09/04/2024, 12/04/2024 y 15/04/2024 se realizó la entrega de la digitalización de planos arquitectónicos, de redes, topográficos y estructurales de la sede Puerto Berrio.
Por su parte, la digitalización de levantamientos de la sede Tuluá se realiza mediante entrega parcial los días 05/04/2024 con arquitectura, el día 12/04/2024 con el levantamiento topográfico y el día 29/04/2024 con el parcial de la estructura. Finalmente, el día 07/05/2024 se realiza entrega de los levantamientos, los cuales se actualizan y se entregan nuevamente con correcciones el día 23/05/2024.

Finalmente, el día viernes 31 de mayo de 2024 en el comité de seguimiento se reciben comentarios adicionales con respecto al levantamiento de redes para las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, los cuales están siendo revisados por parte de la consultoría.

Los días 13 y 28 de junio, se realizó la actualización de levantamientos de redes y arquitectónicos de los establecimientos de Tuluá y Puerto Berrio respectivamente, que fueron enviados mediante oficio OF50-PY1006-2024 y OF55-PY1006-2024 a la supervisión del contrato.

La semana del 02/09/2024 al 06/09/2024 se inició la digitalización de planos del establecimiento de San Andrés Islas. Que tiene como fecha de entrega el día 23 de septiembre

### 1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente

El día 03 de abril de 2024, se realiza entrega de los informes diagnóstico de Puerto Berrio, San Andrés Islas y Tuluá, pendiente de revisión y/o aprobación.

El día 30 de agosto de 2024 se hace entrega del informe de análisis de la información existente para el establecimiento de San Andrés Islas.

El día 13 de septiembre se entrega corrección del informe de análisis de información existente del establecimiento de San Andrés islas de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión.

### 1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia:

A la fecha del presente informe ya se finalizó la exploración geotécnica en los establecimientos penitenciarios de Puerto Berrio y Tuluá, donde se obtuvieron muestra que fueron enviadas al laboratorio de suelos.

### 1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas:

Se finalizó la realización de ensayos en laboratorio de suelos de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá

### 1.4.10 Estudio de suelos:

El día 22 de mayo del año en curso se realiza la entrega de los estudios de suelos correspondientes a los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Puerto Berrio y Tuluá

### 1.4.11 Inspección detallada y levantamiento de lesiones:

A la fecha del presente informe se han realizado inspecciones detalladas y levantamiento de lesiones patológicas que sirvieron de insumo para los estudios de patología y vulnerabilidad sísmica en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

La semana del 02/09/2024 al 06/09/2024 se realizó la inspección y levantamiento de lesiones correspondiente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andrés Islas.

### 1.4.12 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico

A la fecha del presente informe se han realizado ensayos no destructivos en las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, correspondientes a esclerometría y detección de refuerzo con escáner. Los ensayos destructivos se realizaron en la semana del 22 al 26 de abril de 2024 en la sede de Puerto Berrio, y en la semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024 en el establecimiento penitenciario de Tuluá.
El plan de ensayos de patología del establecimiento de San Andrés, se inició la semana del 02/09/2024 al 06/09/2024 con ensayos no destructivos, mientras que los ensayos destructivos de iniciaron la semana del 9/09/2024 a 14/09/2024.

### 1.4.13 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas:

Se realizaron los ensayos de laboratorio de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá, las cuales fueron analizadas para la realización del estudio de patología y caracterización estructural.

### 1.4.14 Elaboración de informe de patología estructural:

A la fecha se hizo entrega del informe de patología y caracterización estructural del EPMSC Puerto Berrio y del informe de patología de la CPMSTUL. El día 07/05/2024 se hizo entrega del informe de patología de Puerto Berrio y un avance del informe correspondiente a Tuluá. El 23/05/2024 se realizó la entrega definitiva de la sede Tuluá.

### 1.4.15 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural:

El día 23/05/2024 se realizó la entrega del informe de vulnerabilidad sísmica de los establecimientos penitenciarios y carcelarios correspondientes a Tuluá y Puerto Berrio.

### 1.4.16 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K

El día 30 de abril de 2024 se hizo entrega del informe de diagnóstico de los títulos J y K del establecimiento penitenciario de Puerto Berrio. Pendiente de revisión y/o aprobación por parte de la entidad.
El diagnóstico de la sede Tuluá fue entregado el día 10 de mayo de 2024. Pendiente de revisión y/o aprobación por parte de la entidad.

### 1.4.17 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva)

El día 26 de junio de 2024 se realizó entrega del informe de análisis de costo/beneficio para el establecimiento de Puerto Berrio, y el día 09 de julio de 2024 se realiza entrega del informe de análisis costo/beneficio del establecimiento de Tuluá. Pendiente de revisión por parte de la entidad.

## 1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

| CUADRO DE CONTROL PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| **DOCUMENTO CONTRACTUAL** | **VALOR CONTRATO** |
| Valor total del contrato | $599.965.769 |
| Valor factura 1 | $ 36.162.122 |
| Valor factura 2 | $ 91.565.742 |
| Valor por pagar a la Consultoría | $472.237.905 |

*Tabla 9. Control Financiero*

## 1.6 ANEXOS

*Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales* ..... *32*
*Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales* ..... *33*

# *Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales*

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900928571 | 2 | HABITANS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HABITANS BOGOTA | calle 93b N. 17-42 Ofi: 502 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9261776 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-07 | 783899767 | 9470018293 | E | 2024/07/17 | 2024/07/17 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $4,982,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: HABITANS BOGOTA (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,914 | $3,376,500 | | | $20,757,914 | $830,600 | | | $17,138,709 | $685,700 | | | $20,757,914 | | $89,800 | | $0 | $0 | | $4,982,600 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,914 | $3,376,500 | | | $20,757,914 | $830,600 | | | $17,138,709 | $685,700 | | | $20,757,914 | | $89,800 | | $0 | $0 | | $4,982,600 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,914 | $3,376,500 | | | $20,757,914 | $830,600 | | | $17,138,709 | $685,700 | | | $20,757,914 | | $89,800 | | $0 | $0 | | $4,982,600 |
| 1 | CC | 1076622272 | CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $5,500,000 | $935,000 | EPS037 | 30 | $5,500,000 | $220,000 | CCF22 | 30 | $5,500,000 | $220,000 | 14-4 | 30 | $5,500,000 | 0.522% | $28,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,403,800 |
| 2 | CC | 1031146232 | HERRERA OCAMPO NATHALI | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 30 | $3,563,621 | $570,200 | EPS008 | 30 | $3,563,621 | $142,600 | CCF22 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $3,563,621 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $712,800 |
| 3 | CC | 1094913286 | LUNA COLLAZOS JORGE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,700,000 | $432,000 | EPS017 | 30 | $2,700,000 | $108,000 | CCF22 | 30 | $2,700,000 | $108,000 | 14-4 | 30 | $2,700,000 | 0.522% | $14,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $662,100 |
| 4 | CC | 1024495484 | PEREZ REYES GELMONT DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,535,296 | $405,700 | EPS017 | 30 | $2,535,296 | $101,500 | CCF22 | 30 | $2,535,296 | $101,500 | 14-4 | 30 | $2,535,296 | 0.522% | $13,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $622,000 |
| 5 | CC | 1014235906 | RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS SANTIAGO | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23020 1 | 1 | $55,584 | $8,900 | EPS010 | 1 | $55,584 | $2,300 | CCF22 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 1 | $55,584 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $11,200 |
| 6 | CC | 1014235906 | RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 29 | $1,611,917 | $258,000 | EPS010 | 29 | $1,611,917 | $64,500 | CCF22 | 29 | $1,611,917 | $64,500 | 14-4 | 29 | $1,611,917 | 0.522% | $8,500 | 29 | $0 | $0 | Si | $395,500 |
| 7 | CC | 52373195 | SANCHEZ GUILOMBO ELSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF22 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-4 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| 8 | CC | 1026566584 | TOVAR URIBE JUAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $3,491,496 | $558,700 | EPS008 | 30 | $3,491,496 | $139,700 | CCF22 | 30 | $3,491,496 | $139,700 | 14-4 | 30 | $3,491,496 | 0.522% | $18,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $856,400 |
| **Total** | | | **Afiliados( 7)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,914 | $3,376,500 | | | $20,757,914 | $830,600 | | | $17,138,709 | $685,700 | | | $20,757,914 | | $89,800 | | $0 | $0 | | $4,982,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900928571 | 2 | HABITANS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HABITANS BOGOTA | calle 93b N. 17-42 Ofi: 502 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9261776 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-06 | 2024-07 | 783899767 | 9470018293 | E | 2024/07/17 | 2024/07/17 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $4,982,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $3,376,500 | $0 | $0 | $3,376,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $558,700 | $0 | $0 | $558,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,210,200 | $0 | $0 | $1,210,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $405,700 | $0 | $0 | $405,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $1,201,900 | $0 | $0 | $1,201,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $89,800 | $0 | $0 | $89,800 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 7 | $89,800 | $0 | $0 | $89,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $685,700 | $0 | $0 | $685,700 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 7 | $685,700 | $0 | $0 | $685,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | $830,600 | $0 | $0 | $830,600 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $282,300 | $0 | $0 | $282,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $66,800 | $0 | $0 | $66,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $209,500 | $0 | $0 | $209,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $220,000 | $0 | $0 | $220,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$4,982,600** | **$0** | **$0** | **$4,982,600** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900928571 | 2 | HABITANS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HABITANS BOGOTA | calle 93b N. 17-42 Ofi: 502 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9261776 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 856647773 | 9471512185 | E | 2024/08/20 | 2024/08/20 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $4,983,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: HABITANS BOGOTA (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,918 | $3,377,100 | | | $20,757,918 | $830,900 | | | $17,194,297 | $688,300 | | | $20,757,918 | | $87,100 | | $0 | $0 | | $4,983,400 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,918 | $3,377,100 | | | $20,757,918 | $830,900 | | | $17,194,297 | $688,300 | | | $20,757,918 | | $87,100 | | $0 | $0 | | $4,983,400 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,918 | $3,377,100 | | | $20,757,918 | $830,900 | | | $17,194,297 | $688,300 | | | $20,757,918 | | $87,100 | | $0 | $0 | | $4,983,400 |
| 1 | CC | 1076622272 | CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 1 | $183,334 | $31,400 | EPS037 | 1 | $183,334 | $7,400 | CCF22 | 1 | $183,334 | $7,400 | 14-4 | 1 | $183,334 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $46,200 |
| 2 | CC | 1076622272 | CARRASQUILLA OROZCO JHON JAIDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 29 | $5,316,667 | $903,900 | EPS037 | 29 | $5,316,667 | $212,700 | CCF22 | 29 | $5,316,667 | $212,700 | 14-4 | 29 | $5,316,667 | 0.522% | $27,800 | 29 | $0 | $0 | Si | $1,357,100 |
| 3 | CC | 1031146232 | HERRERA OCAMPO NATHALI | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 30 | $3,563,621 | $570,200 | EPS008 | 30 | $3,563,621 | $142,600 | CCF22 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 30 | $3,563,621 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $712,800 |
| 4 | CC | 1094913286 | LUNA COLLAZOS JORGE LUIS | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 1 | $90,000 | $14,400 | EPS017 | 1 | $90,000 | $3,600 | CCF22 | 1 | $90,000 | $3,600 | 14-4 | 1 | $90,000 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $21,600 |
| 5 | CC | 1094913286 | LUNA COLLAZOS JORGE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 29 | $2,610,000 | $417,600 | EPS017 | 29 | $2,610,000 | $104,400 | CCF22 | 29 | $2,610,000 | $104,400 | 14-4 | 29 | $2,610,000 | 0.522% | $13,700 | 29 | $0 | $0 | Si | $640,100 |
| 6 | CC | 1024495484 | PEREZ REYES GELMONT DAVID | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 1 | $84,510 | $13,600 | EPS017 | 1 | $84,510 | $3,400 | CCF22 | 1 | $84,510 | $3,400 | 14-4 | 1 | $84,510 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $20,400 |
| 7 | CC | 1024495484 | PEREZ REYES GELMONT DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 29 | $2,450,787 | $392,200 | EPS017 | 29 | $2,450,787 | $98,100 | CCF22 | 29 | $2,450,787 | $98,100 | 14-4 | 29 | $2,450,787 | 0.522% | $12,800 | 29 | $0 | $0 | Si | $601,200 |
| 8 | CC | 1014235906 | RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230201 | 1 | $55,584 | $8,900 | EPS010 | 1 | $55,584 | $2,300 | CCF22 | 1 | $55,584 | $2,300 | 14-4 | 1 | $55,584 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $13,500 |
| 9 | CC | 1014235906 | RODRIGUEZ MARTINEZ NICOLAS SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 29 | $1,611,917 | $258,000 | EPS010 | 29 | $1,611,917 | $64,500 | CCF22 | 29 | $1,611,917 | $64,500 | 14-4 | 29 | $1,611,917 | 0.522% | $8,500 | 29 | $0 | $0 | Si | $395,500 |
| 10 | CC | 52373195 | SANCHEZ GUILOMBO ELSY | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS002 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF22 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-4 | 1 | $43,334 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $10,600 |
| 11 | CC | 52373195 | SANCHEZ GUILOMBO ELSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 29 | $1,256,667 | $201,100 | EPS002 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | CCF22 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | 14-4 | 29 | $1,256,667 | 0.522% | $6,600 | 29 | $0 | $0 | Si | $308,300 |
| 12 | CC | 1026566584 | TOVAR URIBE JUAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 231001 | 1 | $116,384 | $18,700 | EPS008 | 1 | $116,384 | $4,700 | CCF22 | 1 | $116,384 | $4,700 | 14-4 | 1 | $116,384 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $28,100 |
| 13 | CC | 1026566584 | TOVAR URIBE JUAN CRISTOBAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 29 | $3,375,113 | $540,100 | EPS008 | 29 | $3,375,113 | $135,100 | CCF22 | 29 | $3,375,113 | $135,100 | 14-4 | 29 | $3,375,113 | 0.522% | $17,700 | 29 | $0 | $0 | Si | $828,000 |
| **Total** | | | **Afiliados( 7)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20,757,918 | $3,377,100 | | | $20,757,918 | $830,900 | | | $17,194,297 | $688,300 | | | $20,757,918 | | $87,100 | | $0 | $0 | | $4,983,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900928571 | 2 | HABITANS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | HABITANS BOGOTA | calle 93b N. 17-42 Ofi: 502 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9261776 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 856647773 | 9471512185 | E | 2024/08/20 | 2024/08/20 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $4,983,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $3,377,100 | $0 | $0 | $3,377,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $558,800 | $0 | $0 | $558,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $1,210,300 | $0 | $0 | $1,210,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $405,800 | $0 | $0 | $405,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $1,202,200 | $0 | $0 | $1,202,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $87,100 | $0 | $0 | $87,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 7 | $87,100 | $0 | $0 | $87,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $688,300 | $0 | $0 | $688,300 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 7 | $688,300 | $0 | $0 | $688,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 7 | $830,900 | $0 | $0 | $830,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $282,400 | $0 | $0 | $282,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $66,800 | $0 | $0 | $66,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $209,500 | $0 | $0 | $209,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $220,100 | $0 | $0 | $220,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,100 | $0 | $0 | $52,100 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$4,983,400** | **$0** | **$0** | **$4,983,400** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901686815 | 8 | ESTUDIOS Y OBRAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 93B N 17-42 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7499195 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 828259929 | 9471112639 | E | 2024/08/06 | 2024/08/06 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $9,669,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $39,371,808 | $6,429,800 | | | $39,371,808 | $1,575,900 | | | $37,033,473 | $1,482,300 | | | $39,371,808 | | $181,600 | | $0 | $0 | | $9,669,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901686815 | 8 | ESTUDIOS Y OBRAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 93B N 17-42 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7499195 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-08 | 828259929 | 9471112639 | E | 2024/08/06 | 2024/08/06 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $9,669,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 14 | $6,429,800 | $0 | $0 | $6,429,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $2,992,600 | $0 | $0 | $2,992,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $2,191,500 | $0 | $0 | $2,191,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $1,245,700 | $0 | $0 | $1,245,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $181,600 | $0 | $0 | $181,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 14 | $181,600 | $0 | $0 | $181,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $1,482,300 | $0 | $0 | $1,482,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 14 | $1,482,300 | $0 | $0 | $1,482,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 14 | $1,575,900 | $0 | $0 | $1,575,900 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $262,300 | $0 | $0 | $262,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | $818,000 | $0 | $0 | $818,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $426,000 | $0 | $0 | $426,000 |
| TOTAL | | | | 14 | $9,669,600 | $0 | $0 | $9,669,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901686815 | 8 | ESTUDIOS Y OBRAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 93B N 17-42 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7499195 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 892725506 | 9472795248 | E | 2024/09/05 | 2024/09/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $9,339,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$37,165,897** | **$6,078,200** | | | **$37,165,897** | **$1,487,100** | | | **$36,677,007** | **$1,467,500** | | | **$37,165,897** | | **$306,700** | | **$0** | **$0** | | **$9,339,500** |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$35,365,897** | **$5,790,200** | | | **$35,365,897** | **$1,415,100** | | | **$34,877,007** | **$1,395,500** | | | **$35,365,897** | | **$181,400** | | **$0** | **$0** | | **$8,782,200** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$35,365,897** | **$5,790,200** | | | **$35,365,897** | **$1,415,100** | | | **$34,877,007** | **$1,395,500** | | | **$35,365,897** | | **$181,400** | | **$0** | **$0** | | **$8,782,200** |
| 1 | CC | 1019057755 | ACUÑA TOCARRUNCHO SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS005 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF24 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | 0.522% | $9,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $441,400 |
| 2 | CC | 1010223803 | CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23030 1 | 2 | $146,667 | $23,500 | EPS008 | 2 | $146,667 | $5,900 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $146,667 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $29,400 |
| 3 | CC | 1010223803 | CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 23030 1 | 5 | $342,223 | $54,800 | EPS008 | 5 | $342,223 | $13,700 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $342,223 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $68,500 |
| 4 | CC | 1010223803 | CARRION GONZALEZ CHARON DAIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 23 | $1,686,667 | $269,900 | EPS008 | 23 | $1,686,667 | $67,500 | CCF24 | 23 | $1,686,667 | $67,500 | 14-11 | 23 | $1,686,667 | 0.522% | $8,900 | 23 | $0 | $0 | Si | $413,800 |
| 5 | CC | 1023036695 | GONZALEZ LOZANO DIANI NATALY | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 3 | $173,707 | $27,800 | EPS010 | 3 | $173,707 | $7,000 | CCF24 | 3 | $173,707 | $7,000 | 14-11 | 3 | $173,707 | 0.000% | $0 | 3 | $0 | $0 | Si | $41,800 |
| 6 | CC | 1023036695 | GONZALEZ LOZANO DIANI NATALY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 27 | $1,563,363 | $250,200 | EPS010 | 27 | $1,563,363 | $62,600 | CCF24 | 27 | $1,563,363 | $62,600 | 14-11 | 27 | $1,563,363 | 0.522% | $8,200 | 27 | $0 | $0 | Si | $383,600 |
| 7 | CC | 1022383899 | MEJIA LEON CARLOS FERNANDO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,366,897 | $378,800 | EPS008 | 30 | $2,366,897 | $94,700 | CCF24 | 30 | $2,366,897 | $94,700 | 14-11 | 30 | $2,366,897 | 0.522% | $12,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $580,600 |
| 8 | CC | 1010235074 | PALOMINO ALFONSO DIEGO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,732,000 | $437,200 | EPS008 | 30 | $2,732,000 | $109,300 | CCF24 | 30 | $2,732,000 | $109,300 | 14-11 | 30 | $2,732,000 | 0.522% | $14,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $670,100 |
| 9 | CC | 80073609 | PINILLA RODRIGUEZ JUAN JACOBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,556,800 | $1,114,700 | EPS008 | 30 | $6,556,800 | $262,300 | CCF24 | 30 | $6,556,800 | $262,300 | 14-11 | 30 | $6,556,800 | 0.522% | $34,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,673,600 |
| 10 | CC | 1022336174 | RODRIGUEZ SARMIENTO GLORIA MERYBEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,000,000 | $800,000 | EPS008 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | CCF24 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | 14-11 | 30 | $5,000,000 | 0.522% | $26,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,226,100 |
| 11 | CC | 14139624 | RODRIGUEZ VASQUEZ NELSON FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $6,556,800 | $1,114,700 | EPS001 | 30 | $6,556,800 | $262,300 | CCF24 | 30 | $6,556,800 | $262,300 | 14-11 | 30 | $6,556,800 | 0.522% | $34,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $1,673,600 |
| 12 | CC | 1053349852 | SIERRA SALINAS YURI FERNANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,185,600 | $349,700 | EPS005 | 30 | $2,185,600 | $87,500 | CCF24 | 30 | $2,185,600 | $87,500 | 14-11 | 30 | $2,185,600 | 0.522% | $11,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $536,200 |
| 13 | CC | 1049656646 | URIBE CARO CRISTIAN CAMILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,350,000 | $376,000 | EPS005 | 30 | $2,350,000 | $94,000 | CCF24 | 30 | $2,350,000 | $94,000 | 14-11 | 30 | $2,350,000 | 0.522% | $12,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $576,300 |
| 14 | CC | 1019130442 | VILLANUEVA GIL ANGIE MARCELA | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23030 1 | 1 | $63,506 | $10,200 | EPS005 | 1 | $63,506 | $2,600 | CCF24 | 1 | $63,506 | $2,600 | 14-11 | 1 | $63,506 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | Si | $15,400 |
| 15 | CC | 1019130442 | VILLANUEVA GIL ANGIE MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $1,841,667 | $294,700 | EPS005 | 29 | $1,841,667 | $73,700 | CCF24 | 29 | $1,841,667 | $73,700 | 14-11 | 29 | $1,841,667 | 0.522% | $9,700 | 29 | $0 | $0 | Si | $451,800 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,800,000** | **$288,000** | | | **$1,800,000** | **$72,000** | | | **$1,800,000** | **$72,000** | | | **$1,800,000** | | **$125,300** | | **$0** | **$0** | | **$557,300** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,800,000** | **$288,000** | | | **$1,800,000** | **$72,000** | | | **$1,800,000** | **$72,000** | | | **$1,800,000** | | **$125,300** | | **$0** | **$0** | | **$557,300** |
| 16 | CC | 1000337430 | CUELLAR TORRES EDUARD JULIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,800,000 | $288,000 | EPS008 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | CCF24 | 30 | $1,800,000 | $72,000 | 14-11 | 30 | $1,800,000 | 6.960% | $125,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $557,300 |
| **Total** | | | **Afiliados( 12)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $37,165,897 | $6,078,200 | | | $37,165,897 | $1,487,100 | | | $36,677,007 | $1,467,500 | | | $37,165,897 | | $306,700 | | $0 | $0 | | $9,339,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901686815 | 8 | ESTUDIOS Y OBRAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 93B N 17-42 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7499195 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 892725506 | 9472795248 | E | 2024/09/05 | 2024/09/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $9,339,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 12 | $6,078,200 | $0 | $0 | $6,078,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $3,029,400 | $0 | $0 | $3,029,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $2,006,000 | $0 | $0 | $2,006,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $1,042,800 | $0 | $0 | $1,042,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $306,700 | $0 | $0 | $306,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 12 | $306,700 | $0 | $0 | $306,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 12 | $1,467,500 | $0 | $0 | $1,467,500 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 12 | $1,467,500 | $0 | $0 | $1,467,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 12 | $1,487,100 | $0 | $0 | $1,487,100 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $262,300 | $0 | $0 | $262,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 6 | $825,400 | $0 | $0 | $825,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $69,600 | $0 | $0 | $69,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $329,800 | $0 | $0 | $329,800 |
| TOTAL | | | | 12 | $9,339,500 | $0 | $0 | $9,339,500 |

*Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales*

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**REFERENCIA:** CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CON OBJETO "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"

Yo, **JORGE ELIECER CANO GAITAN**, identificado con cedula de ciudadanía N° 86.086.952 de Villavicencio., en mi condición de Revisor fiscal de la empresa **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** Identificada con Nit 900.171.000-8 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa se encuentra al día con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales de sus empleados, correspondientes a los sistemas de seguridad social integral de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

A si mismo se han pagado los honorarios a los profesionales derivados del desarrollo del proyecto.

| **EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES** | | |
|---|---|---|
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados. Decreto 862 de 2013. Artículo 8. | Si (X) | No () |

Dada en Bogotá, D.C. a los 30 días del mes de agosto del 2024

**JORGE ELIECER CANO GAITAN**
**C.C. No. 86.086.952 de Villavicencio.**
**Revisor Fiscal – T.P. 27353**