INFORME QUINCENAL No.15
PERIODO: 15/11/2024 – 30/11/2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No. USPEC-CT-354-2023 CUYO OBJETO ES LA: "CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC".

CLIENTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VERSIÓN: VA

BOGOTÁ D.C.

DICIEMBRE 2024

Control de Cambios					
Versión	**Realizada por**	**Revisada por**	**Aprobada por**	**Fecha**	**Cambios al documento anterior**
VA01	SAC	YFSS	NFRV	10/12/2024	Versión Inicial

Tabla de contenido

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 7
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 7
1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8
1.2.1 Firma acta de inicio: 8
1.2.2 Suspensión No. 1: 8
1.2.3 Prorroga No. 1 8
1.2.4 Actualización de Pólizas: 8
1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría: 8
1.2.6 Solicitud de pago No. 1: 9
1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1: 9
1.2.8 Otro si No.2 para aclaración del presupuesto: 9
1.2.9 Solicitud de suspensión No. 2: 9
1.2.10 Solicitud de pago No. 2 9
1.2.11 Suspensión No. 2 10
1.2.12 Solicitud de prorroga No. 2 10
1.2.13 Solicitud de pago No. 3 10
1.2.14 Cuadro control legal y financiero: 10
1.2.15 Actas de comités técnicos: 11
1.2.16 Correspondencia enviada: 13
1.2.17 Correspondencia recibida: 20
1.2.18 Personal presentado por la Consultoría: 23
1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN 24
1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría 24
1.4 ASPECTOS TÉCNICOS 28
1.4.1 Visita de reconocimiento: 28
1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes): 28

1.4.3 Planes Complementarios: 28
1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes: 29
1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico: 29
1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes: 29
1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente 30
1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia: 30
1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas: 30
1.4.10 Estudio de suelos: 31
1.4.11 Inspección detallada y levantamiento de lesiones: 31
1.4.12 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico 31
1.4.13 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas: 31
1.4.14 Elaboración de informe de patología estructural: 32
1.4.15 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural: 32
1.4.16 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K 32
1.4.17 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva) 32
1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL 33
1.6 ANEXOS 33

Lista de tablas

Tabla 1. Datos del contrato 7
Tabla 2. Control de documentos legales 11
Tabla 3. Relación de actas de comités 13
Tabla 4. Correspondencia enviada 19
Tabla 5. Correspondencia recibida 23
Tabla 6. Personal aprobado Consultoría 23
Tabla 7. Control de actividades de programación 27
Tabla 8. Control ejecución – Por establecimiento 28
Tabla 9. Control Financiero 33

1 CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

A continuación, se presentan los datos generales del contrato

NUMERO DE CONTRATO	USPEC-CT-354-2023
FECHA DE CONTRATO	29/12/2023
CONTRATISTA	Consultoría y Construcciones Civiles SAS
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	900.171.000-8
PROYECTO	1006-VUL REF EST PENIT Y CARCELARIOS-USPEC
VALOR	$599.965.769
PLAZO INICIAL	3 días
FECHA ACTA DE INICIO	29/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023 a 29/01/2024
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/01/2024 a 29/02/2024
PRORROGA No. 1	29/02/2024 a 19/07/2024
SUSPENSIÓN No. 2	08/07/2024 a 21/08/2024
REINICIO DEL CONTRATO	21/08/2024
OTRO SI No. 3 PRORROGA	Hasta el 29/11/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2024
PLAZO	4 meses y 19 días
OBJETO	Consultoría técnica para la realización de los estudios y análisis de vulnerabilidad sísmica que permita determinar el tipo de reforzamiento estructural y/o ampliación requerida para la elaboración de los diseños arquitectónicos y estructurales de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional a cargo del INPEC.

Tabla 1. Datos del contrato

El presente informe quincenal se realiza como parte del Contrato No. 354 del 29 de diciembre de 2023 que tiene por objeto CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA QUE PERMITA DETERMINAR EL TIPO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O AMPLIACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

1.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.2.1 Firma acta de inicio:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la firma del acta de inicio por parte de la supervisión y la consultoría.

1.2.2 Suspensión No. 1:

El día 29-12-2023 se lleva a cabo la solicitud de suspensión del contrato de consultoría por termino de un mes con fecha de reinicio 29-01-2024. Teniendo en cuenta las dificultades para iniciar actividades en temporada de fin de año.

1.2.2.1 Prorroga a la Suspensión No. 1:

El día 26-01-2024 se lleva a cabo la solicitud de prórroga a la suspensión No. 1 del contrato, con fecha de reinicio 29-02-2024. Teniendo en cuenta que no se cuenta con personal técnico especializado para apoyo a la supervisión.

1.2.3 Prorroga No. 1

Los días 21-02-2024 y 26-02-2024 se realiza solicitud de prorroga al contrato de consultoría por un término de cuatro (4) meses y diecinueve (19) días, teniendo en cuenta que el plazo inicial es de tres (3) días, que no sería suficiente para el cumplimiento del objeto del alcance contractual, para tener nueva fecha de finalización 19 de julio de 2024.

1.2.4 Actualización de Pólizas:

El día 06-02-2024 se hace envío de las pólizas actualizadas para revisión de la entidad y ese mismo día se recibe aprobación, la cuales son subidas al SECOP II, seguido del reinicio del contrato se realiza la actualización de las pólizas; se envían para aprobación de la entidad el día 05-03-2024 y se cargan a SECOP II el día 11-03-2024.

1.2.5 Hojas de vida personal de consultoría:

El 05/03/2024 se hace el envío a la supervisión del contrato mediante oficio de consultoría No. PY1006-OF-13-2024 los documentos del personal mínimo para la revisión del mismo.

1.2.6 Solicitud de pago No. 1:

El 29/04/2024 se hace envío de la solicitud a la supervisión del contrato mediante oficio OF13-PY1006-2024 de los documentos para el pago número 1 del proyecto en referencia.

1.2.7 Radicación documentos para pago No. 1:

El día 07/06/2024 se realizó el cargue de los documentos correspondientes a la plataforma INFODOC para la radicación del correspondiente pago No. 1, aún se está a la espera del pago por parte de la entidad.

1.2.8 Otro si No.2 para aclaración del presupuesto:

Se realizó solicitud de modificación del contrato por parte de la supervisión a gestión contractual de la USPEC el día 20/06/2024, sin embargo, esta no se encuentra tramitada en debida forma por parte de la entidad.

1.2.9 Solicitud de suspensión No. 2:

El día 21/06/2024 mediante oficio OF49-PY1006-2024 se realizó solicitud de suspensión del contrato por un término de 60 días calendario, teniendo en cuenta las situaciones presentadas en los establecimientos de San Andrés, Pedregal y Manizales.

El día 27/06/2024 mediante oficio OF54-PY1006-2024 se realiza reiteración a la solicitud de suspensión No. 2.

1.2.10 Solicitud de pago No. 2

El día 05/06/2024 se envió a la supervisión del contrato mediante oficio OF47-PY1006-2024 los documentos para solicitud del pago número 2 del proyecto. Sin embargo, no se ha recibido aprobación de los mismos para la radicación de la factura en SIIFNACION.

La aprobación de los documentos no se ha recibido por parte de la supervisión dado que se manifestó por parte de la entidad que no se podrá tramitar el pago hasta tanto quede en firme y en debida forma por parte de la entidad la modificación realizada para la forma de pago del contrato (OTROSI del contrato en referencia)

El día 20 de junio se recibe por parte de la supervisión la solicitud de modificación al contrato No. 354 de 2024 enviada al director de gestión contractual y el día 05 de julio se legaliza la modificación del contrato con respecto a la especificación de la forma de pago.

1.2.11 Suspensión No. 2

El día 08/07/2024 se realizó la firma de acta de suspensión del contrato por 45 días a partir de 8 de julio de 2024 al 21 de agosto de 2024, motivada por las diversas situaciones externas presentadas durante la ejecución del contrato.

1.2.12 Solicitud de prorroga No. 2

El día 06/08/2024 se envió solicitud a la supervisión solicitud de prórroga al contrato por un término de dos (2) meses y veintiocho (28) días hasta el 29 de noviembre de 2025, mediante oficio OF56-PY1006-2024.

El día 22/08/2024 se realizó reunión entre la supervisión del contrato y la consultoría, para la revisión de la solicitud de prórroga.

El día 26/08/2024 se realizó reiteración de la solicitud de prorroga del contrato mediante oficio OF57-PY1006-2024

El día 30/08/2024 se suscribió el Otro Si No. 3 de Prorroga al contrato No. USPEC-CT-354-2023, hasta el día 29 de noviembre de 2024

1.2.13 Solicitud de pago No. 3

El día 25/09/2024 se envió a la supervisión del contrato mediante oficio OF67-PY1006-2024 los documentos para solicitud del pago número 3 del proyecto. Y el 02/10/2024 se realizó carga de factura electrónica en el aplicativo SIIF Nación

El día 18/10/2024 se realiza nueva emisión de factura electrónica tras corrección de observaciones.

1.2.14 Cuadro control legal y financiero:

CUADRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**FECHA DEL DOCUMENTO**
Contrato USPEC-CT-354	29 de diciembre de 2023
Acta de inicio	29 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2023
Prorroga a la suspensión No. 1	29 de enero de 2024
Reinicio	29 de febrero de 2024
OTRO SI No. 1	29 de febrero de 2024

OTRO SI No. 2	05 de julio de 2024
Suspensión No. 2	08 de julio de 2024
Tiempo de suspensión	45 días calendario
Reinicio suspensión No. 2	21 de agosto de 2024
OTRO SI No. 3	29 de noviembre de 2024
Plazo de ejecución actual	29 de noviembre de 2024

Tabla 2. Control de documentos legales

1.2.15 Actas de comités técnicos:

COMITE	FECHA	HORA	LUGAR	OBJETIVO
No. 01	04-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad ERON San Andrés
No. 02	05-03-2024	8:30am	Reunión presencial – USPEC – Edificio Elemento	Reunión de seguimiento Consultoría contrato 354 de 2023
No. 03	05-03-2024	4:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad CPMTUL
No. 04	05-03-2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMS Puerto Berrio
No. 05	11-03-2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión de presentación alcance contrato de Consultoría No. 354 de 2023 – Estudio de Vulnerabilidad EPMSC Manizales
No. 06	13-03-2024	9:00 am	Edificio Elemento – Archivo USPEC	Recolección de información existente
No. 07	21/03/2024	8:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 1
No. 08	05/04/2024	8:45 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 2
No. 09	11/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 3
No. 10	12/04/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Reunión virtual – revisión de presupuesto

No. 11	18/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 4
No 12	22/04/2024	3:00 pm	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 5
No. 13	25/04/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 6
No. 14	25/04/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Inquietudes cuenta 01 contrato
No. 15	26/04/2024	9:30 am	Reunión Virtual	Presentación avance Estudios de vulnerabilidad
No. 16	02/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 7
No. 17	09/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 8
No. 18	16/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 9
No. 19	23/05/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Revisión EPMSC Puerto Berrio
No. 20	30/05/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 10
No. 21	05/06/2024	7:00 pm	Reunión Virtual	Revisión cargue documentos Infodoc
No. 22	06/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 11
No. 23	13/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 12
No. 24	17/06/2024	3:15 pm	Reunión Virtual	Revisión análisis Costo Beneficio
No. 25	20/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 13
No. 26	27/06/2024	10:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 14
No. 27	22/06/2024	9:30 am	Reunión Virtual	Revisión prorroga Contrato
No. 28	27/08/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Revisión avance Establecimiento de San Andrés.
No. 29	02/09/2024	04:00 pm	Reunión Virtual	Revisión Áreas San Andrés
No. 30	13/09/2024	11:15 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 15
No. 31	20/09/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 16
No. 32	27/09/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 17
No. 33	03/10/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Revisión Documentos Liquidación Contrato

No. 34	04/10/2024	3:15 pm	Reunión Virtual	Comité semanal de seguimiento No. 18
No. 35	15/10/2024	2:30 pm	Reunión Virtual	Revisión ejecución Estudio Pedregal
No. 36	17/10/2024	11:00 am	Reunión Virtual	Revisión ejecución COPED Pedregal
No. 37	25/10/2024	3:00 pm	Reunión virtual	Comité de seguimiento No. 19
No. 38	30/10/2024	8:00 pm	Reunión virtual	Revisión ejecución COPED Pedregal
No. 39	15/11/2024	4:00 pm	Reunión virtual	Comité de seguimiento No. 20
No. 40	18/11/2024	3:00 pm	Reunión virtual	Revisión pendientes modificaciones contrato 354 de 2023
No. 41	19/11/2024	9:00 am	Reunión virtual	Revisión de Diseño Visitas Intimas EPMSC San Andrés
No. 42	25/11/2024	3:00 pm	Reunión virtual	Reunión revisión Contrato 354 de 2023
No. 43	28/11/2024	10:30 am	Reunión virtual	Revisión contrato 354 de 2023

Tabla 3. Relación de actas de comités

1.2.16 Correspondencia enviada:

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF01-PY1006-2024	29/12/2023	Jhon Carlos Quintero Lamprea	Solicitud de suspensión	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
002	5/01/2022	INTERVENTORIA-Ing Abelardo Duarte Lozano universidad.militar@gmail.com	Solicitud modificación de fecha de entrega compromisos posteriores a la firma de acta de inicio	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF02-PY1006-2024	26/01/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga de la suspensión del contrato	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF03-PY1006-2024	21/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF04-PY1006-2024	26/02/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No.1 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF05-PY1006-2024	26/02/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud de la tarjeta de residencia temporal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF06-PY1006-2024	1/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud reuniones de inicio directores de las unidades de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF07-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF08-PY1006-2024	4/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración visitas, Entrega cronograma de visitas y solicitud de permisos de ingreso inicio de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF09-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud definición unidades estructurales de estudio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF10-PY1006-2024	8/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de información existente en ERON San Andrés		X		X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF11-PY1006-2024	7/03/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF13-PY1006-2024	5/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega personal mínimo - CON 354 DE 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF14-PY1006-2024	6/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes y programas complementarios y metodología de levantamientos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF15-PY1006-2024	8/03/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud de perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF16-PY1006-2024	8/03/2024	MINCULTURA - Ministerio de Cultura	Solicitud de información zonas de interés cultural y/o patrimonial	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF17-PY1006-2024	14/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso establecimientos de reclusión del orden nacional ERON	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF18-PY1006-2024	18/03/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 1 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF19-PY1006-2024	21/03/2024	EPMSC-San Andrés Islas - Tn Freddy Martin Orozco Hurriago	Solicitud permisos de ingreso y radicación por parte de la INPEC a la OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF20-PY1006-2024	1/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega planes de exploración estudio de suelos Tuluá y Puerto Berrío	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF21-PY1006-2024	1/04/2024	ICANH-Instituto Colombiano de Antropología e Historia	Solicitud de información zonas de interés arqueológico	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF22-PY1006-2024	2/04/2024	SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje	Solicitud perfiles profesionales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF23-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informes diagnóstico establecimientos de Puerto Berrío, San Andrés Islas y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF24-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización del levantamiento de redes VA02	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF25-PY1006-2024	3/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF26-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF27-PY1006-2024	5/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamiento arquitectónico y topográfico preliminar	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF28-PY1006-2024	11/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega plan de exploración ensayos de patología VA	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF29-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF30-PY1006-2024	12/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de permisos de ingreso establecimiento penitenciario y carcelario – Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF31-PY1006-2024	16/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 2 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF32-PY1006-2024	24/04/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Solicitud tarjeta de residencia temporal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF33-PY1006-2024	30/04/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud pago No. 1 – Levantamientos Puerto Berrío y Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF34-PY1006-2024	3/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 4 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF35-PY1006-2024	3/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe diagnostico Títulos J y K – NSR-10	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF36-PY1006-2024	7/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud Pago No 1. – Levantamientos Puerto Berrio y Tuluá 29 de febrero de 2024 al 30 de abril de 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF37-PY1006-2024	7/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrio, levantamientos y patología de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF38-PY1006-2024	15/05/2024	OCCRE-director Delroy Gordon Fox	Respuesta a solicitud de permiso temporal Radicado No. 2024105001043	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF39-PY1006-2024	15/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe diagnóstico títulos J y K NSR-10 – Tuluá.	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF40-PY1006-2024	16/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 5 -VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF41-PY1006-2024	20/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud actas de reunión – Comités semanal	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF42-PY1006-2024	20/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega factura pago No. 1 Radicada en SIIF Nación	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF43-PY1006-2024	22/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe del estudio de patología Puerto Berrío. Levantamientos y patología de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF44-PY1006-2024	24/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio y Tuluá, patología y ajustes de forma levantamientos correspondientes al establecimiento de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
	27/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamientos firmados y editables	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF45-PY1006-2024	29/05/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud revisión valores levantamientos – Establecimiento penitenciario y carcelario San Andrés Islas, debido a trámite tarjeta de residencia temporal OCCRE	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF46-PY1006-2024	06/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud adición por mayores cantidades EPMSC San Andrés	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF47-PY1006-2024	05/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Oficio remisorio Cuenta No. 2 – Estudio de suelos, ensayos de laboratorio e informe, estudio de caracterización y patología de los establecimientos de Puerto Berrio y Tuluá, 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF48-PY1006-2024	06/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 6 – VA01	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF49-PY1006-2024	21/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de suspensión No. 2	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF50-PY1006-2024	13/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización levantamiento de redes – Establecimiento de Tuluá	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF51-PY1006-2024	13/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud adicional complemento establecimiento de San Andrés Islas	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF052-PY1006-2024	14/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud aclaración exención del IVA – EPMSC San Andrés	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF53-PY1006-2024	26/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega análisis costo / beneficio y chequeo muros de cerramiento – EPMSC Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF54-PY1006-2024	27/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración suspensión No. 2 del contrato No. 354 de 2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF55-PY1006-2024	28/06/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega actualización levantamiento de redes y arquitectónico – EPMSC Puerto Berrio	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF56-PY1006-2024	06/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud de prórroga No. 2 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF57-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Reiteración solicitud de prórroga No. 2 del contrato en referencia	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF58-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud actas de reunión – Comités semanales	X			X	consultoriauspec.354@gmail.com
OF59-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Solicitud permisos de ingreso Establecimiento Penitenciario y Carcelario – San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF60-PY1006-2024	26/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Avance Establecimiento Penitenciario y Carcelario – San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
	29/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Presentación establecimiento SAI	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF61-PY1006-2024	30/08/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Plan de exploración de estudio patológico e Informe de análisis de información existente	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF62-PY1006-2024	06/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 9	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF63-PY1006-2024	11/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Plan de exploración estudio de suelos	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF64-PY1006-2024	13/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta a observaciones Plan de exploración de patología e Informe de información existente – EPMSC San Andrés	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF65-PY1006-2024	17/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 10	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF66-PY1006-2024	23/09/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega levantamiento arquitectónico, estructural, redes y topográfico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

No. OFICIO	FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
				PDF	FISIC	SI	NO	
OF68-PY1006-2024	22/10/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega estudio de suelos, informa de patología estructural y diagnóstico de cumplimiento de Títulos J y K de NSR-10 del establecimiento penitenciario y carcelario de San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF69-PY1006-2024	22/10/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega informe quincenal No. 12	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF71-PY1006-2024	31/10/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Entrega Estudio de Vulnerabilidad Sísmica para el establecimiento penitenciario y carcelario de San Andrés Islas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF72-PY1006-2024	12/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Valor de diagnósticos arquitectónicos Cto 354-2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF73-PY1006-2024	13/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta comunicado E-20254-0099794 Cumplimiento obligaciones contractuales ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF74-PY1006-2024	20/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Respuesta solicitud pertinencia utilización de información existente para ejecución de actividades en Pedregal	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF76-PY1006-2024	25/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Ajuste valor de diagnósticos arquitectónicos CTO 354-2023	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com
OF75-PY1006-2024	26/11/2024	USPEC-Arq Karina Johana Romero Suárez, subdirectora de construcción y conservación de la USPEC	Propuesta técnica y económica para el diseño estructural de un módulo de visitas íntimas	X		X		consultoriauspec.354@gmail.com

Tabla 4. Correspondencia enviada

1.2.17 Correspondencia recibida:

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
9/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría existente establecimientos CTO 354 DE 2023	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
23/02/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Definición de alcance detallado de programación Cto. 354 de 2023 para solicitud de prorroga	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe piso 4 EPMSC Tuluá	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
8/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Confirmación-solicitud permisos de ingreso ERON'S	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planos escaneados EPMSC San Andrés	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
13/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe de sismoresistenica	X		X		Planeación Epctulua (planeacion.epctulua@inpec.gov.co)
18/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Información existente pedregal	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/03/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Autorización permisos de ingreso por medio del INPEC a la OCCRE	X		X		Talento Human EPMSC San Andres (talentohumano.epcsanandres@inpec.gov.co)
1/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Recepción solicitud PQRSD - Consulta No. MC11273E2024	X		X		pqrsd@mincultura.gov.co
2/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	ICANH: No. Radicado	X			X	Formulario de google ICANH
5/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Aprobación plan de ensayos patología	X			X	José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
10/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a MC08805E2024	X			X	Investigación y doc. Min cultura (investigacionydoc@mincultura.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Planimetría Vélez y Buga	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a radicado CR 2024184200028262 CE 2024162000032631	X		X		ICANH (respuestas@icanh.gov.co)
16/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista chequeo pago	X		X		José Agustín Diaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co
17/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta ciudadana Sena	X		X		servicioalciudadano@sena.edu.co

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
26/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	RUT USPEC	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
26/04/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	PPTO CTO354-2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Observaciones pre factura pago 1	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Sentencia T-62	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Orden de pago en respuesta a solicitud del permiso temporal trabajador foráneo mediante radicado 20241050011923 con fecha de 15/05/2024	X			X	OCCRE-director Delroy Gordon Fox
26/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Infodoc – Radicado E-2024-003694	X		X		notificaciones@infodocumental.co
30/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Comités 05 Abr y 11 Abr	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
31/05/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Lista pago 02 y siguientes	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
4/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Actas de comité 22 Abr y 25 Abr	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación Cta 1	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
6/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos radicación de cuenta	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador acta pago 1 y pago 2	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador acta reunión 7-jun-24	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
11/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador actas	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
21/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos borrador otrosi y solicitud pendiente	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
24/06/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Valor referencia costo pabellón /m2 tipo sin capítulos de tecnología (cámaras de seguridad	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
3/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta a concepto jurídico Contrato 354-2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Borrador solicitud de suspensión	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
5/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Cuenta 2 Infodoc	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
5/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Infodoc – Radicado E-2024-005114	X		X		notificaciones@infocodumental.co
6/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación actualizados de cuenta 02	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
08/07/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Acta de suspensión 02 contrato de consultoría 354 de 2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Gobernación de San Andrés Confirmación de Radicado No. 20241050018985-R	X			X	correspondenciasgdea@sanandres.gov.co
15/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Notificación Permiso temporal	X		X		arpomare@occre.gov.co
20/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Acta de reinicio 354 de 2023	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
22/08/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Programación actualizada	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
10/09/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Solicitud revisión y aprobación de pólizas Otrosi 2	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/09/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Observaciones Plan de exploración patología e informe de información existente	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
16/09/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Aprobación planes de exploración EPMSC San Andrés	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
03/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Carpeta compartida liquidación CTO 354-2023	X		X		Valeria Santis Vellojin (valeria.santis@uspec.gov.co)
09/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Informe Pedregal SCI	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
09/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos radicación de cuenta 03 infodoc	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
23/10/2024	Consultoriauspec.354@gmail.com	Envío de Memorando con fecha 30 de mayo	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
29/10/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-009794 – Solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales – ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
01/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Ubicación definitiva de celdas intimas en el EPMSC San Andrés cumplimiento acción de Tutela	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
07/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Ubicación definitiva de celdas intimas en el EPMSC San Andrés cumplimiento acción de Tutela	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
09/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Documentos para radicación de pago 04 en infodoc	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)

FECHA	DIRIGIDO A (correo electrónico)	ASUNTO	ENVIADO		ANEXO		ENVIADO POR (correo electrónico)
			DIGITAL	FISICO	SI	NO	
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-010475 – Aprobación Informe de Soporte de pago No. 4 de consultoría – Rpta OF70-PY1006-2024	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-010524 – Reiteración solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales – ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Respuesta Solicitud pago de acuerdo al valor de diagnósticos arquitectónicos	X			X	José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
12/11/2024	consultoriauspec.354@gmail.com	Of E-2024-010524 – Reiteración solicitud cumplimiento de las obligaciones contractuales – ejecución alcance contractual de estudio en el Establecimiento COPED Pedregal	X		X		José Agustín Díaz Arias (jose.diaz@uspec.gov.co)
21/11/2024		Acta San Andrés Visitas Intimas	X		X		
26/11/2024		Cuadro actualizado contrato	X		X		
27/11/2024		Formato NP para revisión y firma	X		X		

Tabla 5. Correspondencia recibida

1.2.18 Personal presentado por la Consultoría:

No	APELLIDO	NOMBRE	CARGO
1	Rodríguez Vásquez	Nelson Fernando	Director del Proyecto
2	Pinilla Rodríguez	Juan Jacobo	Ingeniero Civil Especialista en Estructuras
3	Gómez Maldonado	Orlando	Ingeniero Civil Especialista en geotecnia
4	Bonilla Álvarez	Jhon Jairo	Arquitecto
5	Ortiz Fuentes	Fernando	Ingeniero Civil
6	Chico Rodríguez	Santiago Andrés	Ingeniero Civil
7	Cuellar Torres	Eduard Julián	Dibujante
8	Rodríguez Velásquez	Meiber	Profesional en seguridad y salud en el trabajo
9	Ramírez Farfán	Miguel Ángel	Topógrafo
10	Ramírez Manga	Alcibíades Segundo	Cadenero
11	Rojas Arroyave	Larryn	Perforador

Tabla 6. Personal aprobado Consultoría

1.3 ANÁLISIS Y CONTROL AVANCE DE EJECUCIÓN

1.3.1 Programación y control de actividades de la consultoría

A continuación, se presenta el control de programación de las actividades programadas para el periodo del informe.

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	Estudio de seguridad del personal	100%	100%
02	Visitas de reconocimiento a los establecimientos	100%	100%
03	Elaboración programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100%	100%
04	Elaboración programa de seguridad industrial	100%	100%
05	Elaboración plan de manejo ambiental	100%	100%
06	Elaboración programa de arqueología preventiva	100%	100%
07	Elaboración del informe de análisis de información existente	100%	100%
08	Elaboración metodología levantamiento topográfico y puntos de redes	100%	100%
09	Levantamiento Topográfico y redes en campo Tuluá	100%	100%
10	Levantamiento en campo arquitectónico Tuluá	100%	100%
11	Levantamiento estructural en campo Tuluá	100%	100%
12	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Tuluá	100%	100%
13	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Tuluá	100%	100%
14	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Tuluá	100%	100%
15	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Tuluá	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
16	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Tuluá	100%	100%
17	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Tuluá	100%	100%
18	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Tuluá	100%	100%
19	Elaboración informe patología y ajuste planos levantamiento Tuluá	100%	100%
20	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Tuluá	100%	100%
21	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Tuluá	100%	100%
22	Selección de la alternativa de reforzamiento Tuluá	100%	100%
23	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Tuluá	100%	100%
24	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Tuluá	100%	100%
25	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste J y K Tuluá	100%	100%
26	Presupuesto y especificaciones de obra Tuluá	100%	100%
27	Levantamiento Topográfico y redes en campo Puerto Berrío	100%	100%
28	Levantamiento en campo arquitectónico Puerto Berrío	100%	100%
29	Levantamiento estructural en campo Puerto Berrío	100%	100%
30	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural Puerto Berrío	100%	100%
31	Exploración de campo y obtención de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%
32	Ensayos de laboratorio de muestras de suelos Puerto Berrío	100%	100%
33	Análisis y elaboración de informe estudio geotécnico Puerto Berrio	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
34	Inspección detallada y levantamiento de lesiones Puerto Berrío	100%	100%
35	Ejecución de plan de ensayos de estudio patológico Puerto Berrío	100%	100%
36	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio Puerto Berrio	100%	100%
37	Elaboración de informe de patología y ajustes a planos levantamiento Puerto Berrio	100%	100%
38	Elaboración de estudio de vulnerabilidad sísmica Puerto Berrio	100%	100%
39	Análisis de las alternativas de reforzamiento (Costo-beneficio) Puerto Berrio	100%	100%
40	Selección de la alternativa de reforzamiento Puerto Berrio	100%	100%
41	Diseño de reforzamiento estructura de alternativa seleccionada Puerto Berrio	100%	100%
42	Diagnostico cumplimiento títulos J y K NSR10 Puerto Berrío	100%	100%
43	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones de reforzamiento y ajuste Títulos J y K Puerto Berrio	100%	100%
44	Presupuesto y especificaciones de obra Puerto Berrio	100%	100%
45	Elaboración del informe de análisis de información existente	100%	100%
46	Entrega del informe de análisis de información existente	100%	100%
47	Trámite ante Sena y OCCRE	100%	100%
48	Elaboración metodología levantamiento topográfico, estructural, arquitectónico y de redes	100%	100%
49	Levantamiento Topográfico y redes en campo San Andrés	100%	100%
50	Levantamiento en campo arquitectónico San Andrés	100%	100%
51	Levantamiento estructural en campo San Andrés	100%	100%

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
52	Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico y estructural San Andrés	100%	100%
53	Gestión y aprobación de permisos de acceso a instalaciones para estudio geotécnico San Andrés	100%	100%
54	Elaboración plan de ensayos estudio geotécnico San Andrés	100%	100%
55	Exploración de campo y obtención de muestras de suelo San Andrés	100%	100%
56	Ensayos de laboratorio sobre muestras obtenidas San Andrés	76%	100%
57	Elaboración de informe de estudio geotécnico San Andrés	0%	90%
58	Gestión y aprobación de permisos de ingreso estudio patológico San Andrés	100%	100%
59	Inspección detallada y levantamiento de lesiones San Andrés	100%	100%
60	Elaboración de plan de ensayos estudio patológico San Andrés	100%	100%
61	Ejecución de plan de ensayos estudio patológico San Andrés	100%	100%
62	Análisis de muestras obtenidas en laboratorio San Andrés	84%	100%
63	Elaboración de informe de patología y ajuste de planos de levantamiento San Andrés	45%	100%
64	Elaboración de diagnostico de cumplimiento de Títulos J y K San Andrés	100%	95%
65	Elaboración de planos arquitectónicos según modificaciones del reforzamiento y ajuste normativo Títulos J y K San Andrés	100%	95%
	AVANCE GENERAL DEL PROYECTO	**87%**	**79%**

Tabla 7. Control de actividades de programación

No.	Descripción	Avance programado en el periodo	Avance ejecutado en el periodo
01	EPMSC Manizales	0%	0%
02	CPMSTUL Tuluá	100%	100%
03	EPMSC Puerto Berrío	100%	100%
04	EPMSC San Andrés	100%	92%
05	COPED Pedregal	5%	1%

Tabla 8. Control ejecución – Por establecimiento

1.4 ASPECTOS TÉCNICOS

1.4.1 Visita de reconocimiento:

A la fecha del presente informe se realizaron las visitas de reconocimiento de las sedes Tuluá, Puerto Berrio, San Andrés y Pedregal, definiendo zonas de estudio en las que se realiza registro fotográfico, verificación de altura y clasificación del sistema estructural. El alcance de la sede Pedregal se encuentra en estudio por parte de la entidad teniendo en cuenta que se encontraron estudios del año 2023. Dicha sede está a la espera de comunicación oficial para realizar el cambio de sede.

La sede Manizales se encuentra en revisión por parte de la entidad, por lo que no se ha programado la visita de reconocimiento. Pendiente de comunicado oficial por parte de la supervisión del contrato.

1.4.2 Metodologías de levantamientos en campo (Topográfico, arquitectónico, estructural y de redes):

En cuanto a la metodología de levantamiento de redes, el día 03 de abril de 2024, se realiza el ajuste a los comentarios recibidos por el supervisor, de acuerdo al comité de seguimiento No. 1.

Se realiza nuevamente entrega para el inicio de levantamientos del Establecimiento penitenciario y Carcelario de San Andrés, con fecha del 03 de septiembre de 2024.

1.4.3 Planes Complementarios:

El día 06/03/2024 se ha entrega de los planes complementarios; Plan de manejo ambiental, plan de seguridad y salud ocupacional, programa de seguridad industrial mediante oficio de consultoría No. OF14-PY1006-2024. Pendiente de aprobación formal por parte de la entidad.

1.4.4 Levantamiento topográfico y de redes:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos topográficos y de redes de las sedes Tuluá y Puerto Berrío, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

El día 15 de agosto de 2024 se recibe correo con las autorizaciones y aprobaciones de las tarjetas temporales para iniciar trabajos de campo en San Andrés Islas.

En la semana del 02/09/2024 a 06/09/2024 se realizó el levantamiento topográfico y de redes del establecimiento de San Andrés Islas.

1.4.5 Levantamiento estructural y arquitectónico:

A la fecha del presente informe se han realizado levantamientos estructurales y arquitectónicos en las sedes Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

De acuerdo a la aprobación recibida por parte de la OCCRE se tiene como fecha prevista de inicio el 03 de septiembre de 2024 para el inicio de actividades de campo.

En la semana del 02/09/2024 a 06/09/2024 se realizaron levantamiento de arquitectónico y estructural del establecimiento de San Andrés Islas.

1.4.6 Digitalización de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, topográfico y de redes:

Los días 05/04/2024, 09/04/2024, 12/04/2024 y 15/04/2024 se realizó la entrega de la digitalización de planos arquitectónicos, de redes, topográficos y estructurales de la sede Puerto Berrio.
Por su parte, la digitalización de levantamientos de la sede Tuluá se realiza mediante entrega parcial los días 05/04/2024 con arquitectura, el día 12/04/2024 con el levantamiento topográfico y el día 29/04/2024 con el parcial de la estructura. Finalmente, el día 07/05/2024 se realiza entrega de los levantamientos, los cuales se actualizan y se entregan nuevamente con correcciones el día 23/05/2024.

Finalmente, el día viernes 31 de mayo de 2024 en el comité de seguimiento se reciben comentarios adicionales con respecto al levantamiento de redes para las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, los cuales están siendo revisados por parte de la consultoría.

Los días 13 y 28 de junio, se realizó la actualización de levantamientos de redes y arquitectónicos de los establecimientos de Tuluá y Puerto Berrio respectivamente, que fueron enviados mediante oficio OF50-PY1006-2024 y OF55-PY1006-2024 a la supervisión del contrato.

El día 23/09/2024 se hace entrega de planos de levantamiento arquitectónico, estructural, de redes y topográfico del establecimiento de San Andrés.

1.4.7 Elaboración del informe de análisis de información existente

El día 03 de abril de 2024, se realiza entrega de los informes diagnóstico de Puerto Berrio, San Andrés Islas y Tuluá, pendiente de revisión y/o aprobación.

El día 30 de agosto de 2024 se hace entrega del informe de análisis de la información existente para el establecimiento de San Andrés Islas.

El día 13 de septiembre se entrega corrección del informe de análisis de información existente del establecimiento de San Andrés islas de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión.

1.4.8 Exploración en campo y obtención de muestras de geotecnia:

A la fecha del presente informe ya se finalizó la exploración geotécnica en los establecimientos penitenciarios de Puerto Berrio y Tuluá, donde se obtuvieron muestra que fueron enviadas al laboratorio de suelos.

A la fecha se finalizó la exploración en campo del establecimiento de San Andrés.

1.4.9 Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas:

Se finalizó la realización de ensayos en laboratorio de suelos de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá

A la fecha del informe, las muestras obtenidas por geotecnia en el establecimiento de San Andrés fueron sometidas a ensayos de laboratorio y se encuentran en análisis de resultados por parte del equipo.

1.4.10 Estudio de suelos:

El día 22 de mayo del año en curso se realiza la entrega de los estudios de suelos correspondientes a los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Puerto Berrio y Tuluá

A la fecha se encuentra en análisis los resultados de ensayos de suelos y será entregado el día 21 de octubre de 2024.

1.4.11 Inspección detallada y levantamiento de lesiones:

A la fecha del presente informe se han realizado inspecciones detalladas y levantamiento de lesiones patológicas que sirvieron de insumo para los estudios de patología y vulnerabilidad sísmica en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Tuluá y Puerto Berrio, mediante visitas de campo realizadas en la semana del 18/03/2024 a 22/03/2024.

La semana del 02/09/2024 al 06/09/2024 se realizó la inspección y levantamiento de lesiones correspondiente al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andrés Islas.

1.4.12 Ejecución del plan de ensayos de estudio patológico

A la fecha del presente informe se han realizado ensayos no destructivos en las sedes de Tuluá y Puerto Berrio, correspondientes a esclerometría y detección de refuerzo con escáner. Los ensayos destructivos se realizaron en la semana del 22 al 26 de abril de 2024 en la sede de Puerto Berrio, y en la semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2024 en el establecimiento penitenciario de Tuluá.
El plan de ensayos de patología del establecimiento de San Andrés, se realizó entre el 02/09/2024 y el 17/09/2024.

1.4.13 Ensayos de laboratorio sobre muestras de materiales obtenidas:

Se realizaron los ensayos de laboratorio de las muestras correspondientes a las sedes de Puerto Berrio y Tuluá, las cuales fueron analizadas para la realización del estudio de patología y caracterización estructural.

A la fecha del informe, las muestras obtenidas de materiales del establecimiento de San Andrés fueron sometidas a ensayos y fueron analizadas por el equipo estructural.

1.4.14 Elaboración de informe de patología estructural:

A la fecha se hizo entrega del informe de patología y caracterización estructural del EPMSC Puerto Berrio y del informe de patología de la CPMSTUL. El día 07/05/2024 se hizo entrega del informe de patología de Puerto Berrio y un avance del informe correspondiente a Tuluá. El 23/05/2024 se realizó la entrega definitiva de la sede Tuluá.

A la fecha el informe de patología estructural se encuentra en proceso de finalización, para ser entregado el día 21/10/2024

1.4.15 Elaboración de informe de vulnerabilidad estructural:

El día 23/05/2024 se realizó la entrega del informe de vulnerabilidad sísmica de los establecimientos penitenciarios y carcelarios correspondientes a Tuluá y Puerto Berrio.

Se iniciaron las labores correspondientes la elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica para el establecimiento de San Andrés, de acuerdo a los resultados del estudio de patología y caracterización estructural.

1.4.16 Elaboración de diagnóstico de cumplimiento Títulos J y K

El día 30 de abril de 2024 se hizo entrega del informe de diagnóstico de los títulos J y K del establecimiento penitenciario de Puerto Berrio. Pendiente de revisión y/o aprobación por parte de la entidad.

El diagnóstico de la sede Tuluá fue entregado el día 10 de mayo de 2024. Pendiente de revisión y/o aprobación por parte de la entidad.

El diagnóstico de cumplimiento de los títulos J y K de NSR-10 para el establecimiento de San Andrés se encuentra en proceso de finalización para ser entregado el día 21/10/2024.

1.4.17 Análisis de las alternativas de reforzamiento (costo beneficio: reforzamiento u obra nueva)

El día 26 de junio de 2024 se realizó entrega del informe de análisis de costo/beneficio para el establecimiento de Puerto Berrio, y el día 09 de julio de 2024 se realiza entrega del informe de análisis costo/beneficio del establecimiento de Tuluá. Pendiente de revisión por parte de la entidad.

1.5 ANÁLISIS Y CONTROL PRESUPUESTAL

CUADRO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
DOCUMENTO CONTRACTUAL	**VALOR CONTRATO**
Valor total del contrato	$599.965.769
Valor factura 1	$ 36.162.122
Valor factura 2	$ 91.565.742
Valor por pagar a la Consultoría	$472.237.905

Tabla 9. Control Financiero

1.6 ANEXOS

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales *34*
Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales *35*

Anexo 1 Certificación pago de obligaciones laborales

Anexo 2 Certificación de cumplimiento obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales