ID	Task Mode	Text9	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1			**PROGRAMACION OBRAS CTO 282**	**323 days**	**Thu 12/12/24**	**Thu 11/20/25**	
2			FIRMA ACTA INICIO	0 days	Thu 12/12/24	Thu 12/12/24	
3			INICIO VISITAS	0 days	Tue 1/21/25	Tue 1/21/25	2SS+37 days
4			ENTREGA DIAGNOSTICOS	0 days	Fri 2/21/25	Fri 2/21/25	3SS+30 days
5			APROBACION DIAGNOSTICOS	0 days	Mon 3/10/25	Mon 3/10/25	4SS+15 days
6			INICIO OBRAS	0 days	Wed 3/19/25	Wed 3/19/25	5SS+10 days
7			**SUMINISTO Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS**	**201 days**	**Wed 4/23/25**	**Thu 11/20/25**	
8			E.P.A.M.S. C.A.S EL BARNE COMBITA	56 days	Wed 4/23/25	Fri 6/20/25	
9			**COBOG (LA PICOTA)**	**181 days**	**Thu 5/8/25**	**Fri 11/14/25**	**5FS+55 days**
10			ATENCION EMERGENCIA	20 days	Thu 5/8/25	Thu 5/29/25	5FS+30 days
11			SUMINISTRO E INSTALACION DE CALDERA	15 days	Thu 10/30/25	Fri 11/14/25	8FS+125 days
12			E.P.M.S.C. IPIALES	15 days	Wed 5/14/25	Thu 5/29/25	5FS+60 days
13			COMPLEJO COJAM JAMUNDÍ	28 days	Wed 8/20/25	Tue 10/14/25	9FF-30 days
14			C.P.M.S.TUL. TULUÁ (CALDERA NUEVA)	15 days	Wed 10/15/25	Thu 10/30/25	9FF-15 days
15			E.P.A.M.S -C.A.S VALLEDUPAR (CALDERA NUEVA)	15 days	Mon 9/29/25	Tue 10/14/25	9FF-30 days
16			COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTACALDERA NUEVA)	15 days	Mon 9/29/25	Tue 10/14/25	9FF-30 days
17			E.P.A.M.S - C.A.S. GIRON (CALDERANUEVA)	20 days	Fri 9/12/25	Thu 10/30/25	9FF-15 days
18			E.P.M.S.C. MEDELLIN BELLAVISTA	15 days	Mon 9/29/25	Tue 10/14/25	9FF-30 days
19			E.P. PESEBRE PUERTO TRIUNFO (CALDERA NUEVA)	10 days	Fri 10/3/25	Tue 10/14/25	9FF-30 days
20			COIBA - IBAGUÉ PICALEÑA	20 days	Mon 7/7/25	Mon 7/28/25	8FS+15 days
21			EPMSC ACACIAS (CALDERA NUEVA)	7 days	Tue 11/4/25	Tue 11/11/25	6FS+215 days
22			EPMSC GUADUAS	20 days	Wed 9/24/25	Tue 10/14/25	9FF-30 days
23			EPAMS PC ERE LA DORADA	15 days	Wed 7/2/25	Thu 7/17/25	8FS+10 days
24			COMPILACION DE DOCUMENTACION PARA FINALIZACION DE CONTRATO	0 days	Thu 11/20/25	Thu 11/20/25	11FS+5 days

ID		Task Mode	Text9	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
25				FIN DE PROYECTO	0 days	Fri 11/14/25	Fri 11/14/25	22FF,23FF,8,9,12,13,1

Cost	% Complete	Resource Names
$ 0.00	**53%**	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	**53%**	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	**57%**	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	85%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	3%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	0%	
$ 0.00	100%	
$ 0.00	0%	

Cost	% Complete	Resource Names
$ 0.00	0%	