5. De acuerdo con el punto anterior, ha sido ajustada la información de los indicadores de accidentalidad. Se adjunta el informe N0. 3 SST en su versión 2 y sus respectivos anexos, para verificación de este punto 5 y el 4.

6. Se remite el acta de conformación de convivencia laboral.

7. Se adjunta el material usado en el proceso de inducción y registro de notificaciones de riesgos.

8. Se adjuntan registros de capacitación en emergencias y su respectiva evaluación.

9. Se adjuntan exámenes ocupacionales de personal: Fernando Cano, Juan Ardila, Paula Pachón y Nataly Vanegas. Se están gestionando el resto de la documentación.

10. Se tendrán en cuenta las observaciones realizadas por la entidad en meses anteriores.

Se anexa

- Versión 02 del informe No. 3 SST Marzo 2025
-

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA327-2025-2502PSB-209 - Entrega Informe Semanal N°13 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 16 de abril de 2025, 19:17
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA327-2025-2502PSB-209 donde se envía el informe semanal N°13 para su revisión y comentarios

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 13 - SIMON BOLIVAR.xlsx
1628K

MCA327-2025-2502PSB-209-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME SEMANAL N°13.pdf
133K

MCA327-2025-2502PSB-209
Bogotá D.C., 16 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME SEMANAL N°13

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe semanal N°13 que corresponde al periodo del 9 de abril de 2025 al 15 de abril de 2025 para su revisión y comentarios.

Es importante aclarar que esta consultoría sigue sin estar de acuerdo con la medición realizada por la interventoría al seguimiento del cronograma, por tal razón se marca en amarillo dentro del archivo entregado los ítems en los cual esta consultoría no coincide con la opinión de la parte interventora.

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Se anexa

- INFORME SEMANAL N°13 - SIMON BOLIVAR

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA329-2025-2502PSB-211 - Solicitud de Suspensión del Contrato - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 20 de abril de 2025, 15:44
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA329-2025-2502PSB-211 donde se envía oficio solicitando las suspensión del contrato su revisión y comentarios

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA329-2025-2502PSB-211-SIMON BOLIVAR SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO.pdf
146K

MCA329-2025-2502PSB-211
Bogotá D.C., 20 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA A OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRACTUAL

Respetado Ingeniero:

En atención a las comunicaciones recibidas y en aras de la correcta ejecución del contrato en referencia, MC ARQUITECTOS S.A. presenta las siguientes precisiones y solicitud formal de suspensión contractual, con fundamento en el Código Civil Colombiano y la Ley 80 de 1993:

Primero. Si bien reconocemos un atraso inicial en la finalización del Esquema Básico, éste se originó en diferencias de criterios y requerimientos adicionales impuestos por la Interventoría, lo cual generó la necesidad de un plan de contingencia. Este plan, implementado diligentemente por nuestra parte, permitió la entrega de los productos del Esquema Básico el 28 de marzo de 2025.

Dicho esto, ante la novación por parte del interventor en lo que refiere a los plazos inicialmente estipulados y modificado en el plan de contingencia. Jurídicamente, las partes en virtud del artículo 1625 del Código Civil han dejado sin efecto la fecha inicialmente planteada, lo cual, desde la responsabilidad contractual excluye el cumplimiento de tal disposición. Razón por la cual, el juicio de censura acerca de cumplimiento de fechas efectivamente novadas, -insisto- jurídicamente no le es aplicable a esta Consultoría.

Claro ello, y como el efecto de la novación altera el cumplimiento de las prestaciones pactadas. Queremos enfatizar que, desde entonces, hemos atendido las observaciones de forma realizadas por la Interventoría. Sin embargo, consideramos que la exigencia de tener los productos aprobados e impresos por parte de la Interventoría para su elevación a la entidad contratante resulta en una dilación injustificada e improcedente.

Segundo. Ahora bien, es fundamental precisar que el cronograma contractual original fue modificado por solicitud directa de la Interventoría en cuatro oportunidades. En la Programación 1, elaborada por MC ARQUITECTOS S.A., se contemplaban tiempos razonables para la aprobación del Esquema Básico por parte de terceros (Comité Director), estableciendo la entrega para el 17 de marzo de 2025 y la aprobación para el 8 de abril del mismo año.

Sin embargo, la Interventoría instruyó que el Esquema Básico debía estar aprobado el 15 de marzo de 2025, eliminando el hito correspondiente al Comité Director. Esta imposición, reflejada en la Programación 4 aprobada, alteró sustancialmente los tiempos inicialmente previstos y afectó la gestión del proyecto. De suerte que en un análisis integral del contrato, cronogramas y en sí modificaciones a las entregas, han incidido ciertamente en los tiempos inicialmente pactados, situación que versa en el expediente mismo del contrato, y como se ha trabajado en líneas anteriores, hace inoponible la exigencia de parámetros previamente modificados.

Tercero. Técnicamente, y tal como lo indica el oficio 260 de la Interventoría, ésta considera viable la Opción 3 (La Semilla). No obstante, su aprobación definitiva está supeditada a la validación por parte del IDRD y posterior presentación al Comité Director del Parque Simón Bolívar, cuya integración se rige por el Decreto Ley 2229 del 30 de diciembre de 1982, y conformado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos- SCA de la Regional Bogotá Cundinamarca, Secretaría Distrital de Planeación- SDP e Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte- IDRD.

Adicionalmente, hemos remitido oficios a las entidades competentes solicitando la definición de aforos, información esencial para la correcta ejecución del proyecto. La falta de respuesta a estas solicitudes, que no dependen de nuestra gestión, imposibilita el avance a la etapa de anteproyecto.

Cuarto. Bajo las premisas anteriores, y en concordancia con el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que establece el principio de la buena fe en la contratación estatal, y el artículo 1603 del Código Civil Colombiano, que obliga a la ejecución de los contratos de buena fe y según su objeto, solicitamos formalmente la suspensión del contrato.

La suspensión se sustenta en la necesidad de salvaguardar el equilibrio económico del contrato y evitar perjuicios mayores para ambas partes, dado que la continuación de la ejecución contractual se encuentra obstaculizada por trámites externos que escapan al control de MC ARQUITECTOS S.A.

Asimismo, la suspensión se solicita como medida de conservación del contrato, atendiendo al artículo 1602 del Código Civil, que establece que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, y a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, que ha reconocido la procedencia de la suspensión contractual cuando existen circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que impiden la normal ejecución del contrato.

La suspensión se solicita a partir del 23 de abril de 2025, de 60 días calendario o hasta tanto se obtenga la aprobación del Esquema Básico por parte del IDRD y del Comité Director, al igual que las directrices bajo que norma se va a definir el aforo para el proyecto, dado que estos son los aspectos relevantes, para poder continuar con la elaboración del anteproyecto como lo estipula el documento contractual y sus anexos que rige las condiciones de la elaboración de esta consultoría. Este periodo de suspensión permitirá que se surtan los trámites necesarios sin que se continúe consumiendo el plazo contractual de manera infructuosa.

Quinto. MC ARQUITECTOS S.A. reitera su compromiso con la correcta ejecución del contrato y solicita respetuosamente que se considere la presente solicitud de suspensión, en aras de preservar el equilibrio contractual y garantizar la viabilidad del proyecto.

Agradecemos de antemano su atención y respuesta de fondo a esta solicitud.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA333-2025-2502PSB-213 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-260 - Contrato Simón Bolívar

2 mensajes

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 22 de abril de 2025, 15:14
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA333-2025-2502PSB-213 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega del informe mensual de calidad N°3 en su versión 3 con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

INFORME_CALIDAD_No3_V2_MARZO.rar
1930K

MCA333-2025-2502PSB-213-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-260.pdf
101K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 22 de abril de 2025, 15:16
Para: Vianney Leaño <soliun.calidad@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante,

SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

2 adjuntos

INFORME_CALIDAD_No3_V2_MARZO.rar
1930K

MCA333-2025-2502PSB-213-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-260.pdf
101K

MCA333-2025-2502PSB-213
Bogotá D.C., 22 de abril de 2025

MC ARQUITECTOS

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-260 - Revisión Informe de Calidad N°3 V.1

Respetado ingeniero:

En relación con el oficio citado en el asunto, nos permitimos remitir el informe de calidad No.3 en su versión 02 dentro del cual se atienden las observaciones emitidas por la interventoría de la siguiente manera:

1. **El indicador de Cumplimiento del cronograma de diseño no cuenta con una medición adecuada de acuerdo a lo planteado en la fórmula, dado que este obedece al seguimiento del cronograma V.4 aprobado, no se presenta acción correctiva correspondiente. El análisis de programación no se realiza sobre los porcentajes reales de acuerdo a los avances semanales.**

Respuesta: Se atiende la observación realizando el ajuste en el análisis del indicador.

2. **No se incluye el seguimiento a los compromisos adquiridos en cada comité.**

Respuesta: De manera respetuosa, y en coherencia con lo reportado dentro del informe técnico de consultoría No.3, el seguimiento a compromisos se realiza por parte de la interventoría, tal como se evidencia en las actas de comité, las cuales, dado su carácter técnico, se encuentran anexadas como soporte del informe correspondiente. Se incluye nota aclaratoria dentro del numeral 7.3 Comités.

3. **No se evidencia la actualización del Listado de documento de acuerdo a lo requeridos, esto dado a que la trazabilidad de cambios a versiones, fecha de actualización no incluye la descripción de cambios generados a lo que obedece el cambio de versión, se solicita incluir en el informe N°3 el MC-FR-16 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS actualizado con la columna de la descripción del cambio realizado a los documentos según aplique por versión Planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc., esta trazabilidad aplica a las metodologías por componente, programación y cronograma, lo cual no está reflejado en el listado incluido en anexo 4.**

Respuesta: Con respecto a esta información, nos permitimos manifestar que el formato MC-FR-16 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS hace parte del Plan de Calidad aprobado para el proyecto por cuanto no es modificable. De igual manera, y según lo establece la ISO 9001:2015, este listado hace parte de la información documentada del proyecto la cual debe ser adecuada para su uso y estar controlada para garantizar su validez; en tal sentido, incluir versiones no aprobadas sobre las cuales no se realizará ningún tipo de implementación no seguimiento no corresponde a lo establecido en la norma de referencia según lo define el anexo de calidad del proyecto. En caso de generarse un cambio de versión a un documento ya aprobado y por circunstancias debidamente justificadas, se generará una versión posterior del listado maestro de documentos incorporando en la misma el documento actualizado. La justificación del cambio de versión de la información documentada ya aprobada se controla de acuerdo con el procedimiento para el control de documentos, MC-P04.

En cuanto a los cambios de versiones de los documentos no aprobados, estos se encuentran relacionados en la tabla incorporada en el numeral 8. Información documentada. En la misma y para efectos de atender la solicitud, se incorporan a la tabla en mención, los documentos contractuales presentados al inicio del proyecto y que aplican al tipo de contrato: Cronograma, plan de calidad, plan SST y plan de Gestión Social.

Se anexa

- INFORME_CALIDAD_No3_V2_MARZO

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA335-2025-2502PSB-215 - Entrega Presentación Ejecutiva Esquema Básico- Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 22 de abril de 2025, 20:07
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA335-2025-2502PSB-215 donde se envían la presentación ejecutiva de esquema básico para su revisión y comentarios, al igual que la socialización y entrega de esta a la entidad contratante para realizar el agendamiento de la reunión de socialización d esquema básico con la Subdirección de Construcciones

La información se puede descargar en el siguiente link:

LINK: 250422_MemoriaEjecutiva

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA335-2025-2502PSB-215-SIMON BOLIVAR PRESENTACION EJECUTIVA.pdf
87K

MCA335-2025-2502PSB-215
Bogotá D.C., 22 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA PRESENTACIONES EJECUTIVA ESQUEMA BÁSICO

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con lo acordado en el último comité, estamos enviando la presentación resumida del esquema básico, para su revisión y comentarios.

Adicionalmente solicitamos que esta presentación se socializadas con la Entidad contratante con el ánimo de involucrarlos en el proceso y que conozcan de primera mano el desarrollo del proyecto previo a la presentación técnica que realizar está consultoría ante la dirección técnica de construcciones para la finalización de la escogencia del esquema básico.

La información se puede descargar en el siguiente link:

LINK: 250422_MemoriaEjecutiva

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA334-2025-2502PSB-214 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-278 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 23 de abril de 2025, 8:21
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA334-2025-2502PSB-214 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega del DTS en su versión 3 con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios.

Al igual se remplaza la información en la carpeta del Esquema Básico Final

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

2502PSB-MCA-DTO-ARQ-DocumentoTecnicoSoporte.pdf
12139K

MCA334-2025-2502PSB-214-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-278.pdf
91K

MCA334-2025-2502PSB-214
Bogotá D.C., 22 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-278 - Respuesta MCA309-2025-2502PSB-195 - DTS

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud realizada en el oficio del asunto, estamos entregando la actualización del DTS en su versión 3 con las correcciones solicitadas por la interventoría para su revisión y comentarios.

Al igual, esta entrega se carga el documento en el link adjuntos en la capeta de especifica de DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

2502PSB-MCA-DTO-ARQ-DocumentoTecnicoSoporte

Cordialmente,

MARIO ANDRES GABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA336-2025-2502PSB-216 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-287 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 23 de abril de 2025, 10:38
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenos días

Estamos enviando oficio MCA336-2025-2502PSB-216 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega del informe mensual N°3 del componente ambiental en su versión 3 con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios.

La información se pude descargar en el siguiente link:

250423_InformeAmbiental03

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA336-2025-2502PSB-216-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-287.pdf
87K

MCA336-2025-2502PSB-216
Bogotá D.C.,23 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-287 - Respuesta MCA306-2025-2502PSB-194 - Informe ambiental No.3 V2

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos enviando la versión 3 del informe técnico N°3 del componente ambiental, atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría en el oficio del asunto, para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

250423_InformeAmbiental03

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán subsanados de manera inmediata

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA338-2025-2502PSB-217 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-280- Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 23 de abril de 2025, 13:42
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA338-2025-2502PSB-217 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega del informe mensual N°3 de SST en su versión 3 para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

MCA338-2025-2502PSB-217-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-280.pdf
90K

Correcciones y version 03.rar
5791K

MCA338-2025-2502PSB-217
Bogotá D.C., 23 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-280 OBSERVACIONES INFORME SST No. 3 V2

Respetado ingeniero:

En relación con el oficio citado en el asunto, nos permitimos remitir la subsanación y anexos del informe SST N°3 en su versión 03 dentro del cual se atienden las observaciones emitidas por la interventoría de la siguiente manera:

1. Se adjunta la planilla de pago de parafiscales de Iván Fernando Canon donde se puede leer en periodo de pago: MARZO 2025.

2. Se adjunta planilla de pago de parafiscales de German Mauricio Fonseca.

3. Se adjunta el registro de evaluación de inducción de Eliécer Arévalo.

4. Se adjuntan registros de exámenes médicos ocupacionales faltantes.

Se anexa

- Correcciones y version 03

Cordialmente,

MARIO ANDRES GABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA339-2025-2502PSB-218 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-284 - Contrato Simón Bolívar

2 mensajes

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 23 de abril de 2025, 15:54
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA339-2025-2502PSB-218 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega del oficio de respuesta y los anexos del componente hidrosanitario para cerrar la aprobación del esquema básico con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios.

La información y anexos se pueden descargar en el link

250423_RespuestaEsquemaBasicoHidro

Al igual, esta entrega se carga la información en el link adjunto en la capeta especifica de COMPONENTE HIDROSANITARIO

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

1. CC&D-MC-PSB-034.pdf
264K

MCA339-2025-2502PSB-218-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-284.pdf
87K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 23 de abril de 2025, 15:57

Para: ing.mariorodriguez2016@gmail.com

OneDrive_2025-04-23.zip

[El texto citado está oculto]

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

3 adjuntos

image001.png
1K

1. CC&D-MC-PSB-034.pdf
264K

MCA339-2025-2502PSB-218-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-284.pdf
87K

MCA339-2025-2502PSB-218
Bogotá D.C., 23 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-284 - Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico componente hidráulico y arquitectónico

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente estamos enviando oficio CC&D-MC-PSB-034 del 23 de abril de 2025, emitido por nuestra especialista hidrosanitaria con la respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría al esquema básico de este componente para su revisión y comentarios.

La información y anexos se pueden descargar en el link

250423_RespuestaEsquemaBasicoHidro

Al igual, esta entrega se carga la información en el link adjunto en la capeta especifica de COMPONENTE HIDROSANITARIO

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

- 1. CC&D-MC-PSB-034

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

RETA/1389 Y

MCA332-2025-2502PSB-212
Bogotá D.C., 22 de abril de 2025

Fecha: 24-04-2025
Hora: 11:18 am
Recibe: Luth castro
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA FISICA – INFORME MENSUAL 2 SST E INFORMES TÉCNICOS 1 al 3

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega de manera física los siguientes productos aprobados por la interventoría.

- Informe Mensual N°2 SST
- Informe Mensual N°1 Técnico
- Informe Mensual N°2 Técnico
- Informe Mensual N°3 Técnico

Quedamos atentos a la radicación de este documento en debida forma ante la entidad contratante.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA343-2025-2502PSB-219 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-281 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 24 de abril de 2025, 20:32
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA343-2025-2502PSB-219 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de la actualización de los formatos de chequeo para cerrar la aprobación del esquema básico con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente limk:

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA343-2025-2502PSB-219-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-281.pdf
131K

MCA343-2025-2502PSB-219
Bogotá D.C., 24 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-281 - SOLICITUD AJUSTE LISTAS DE CHEQUEO ESQUEMA BÁSICO

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente estamos actualizando las listas de chequeo de la entrega final de esquema básico, atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría en el oficio del asunto.

Las listas de chequeo modificadas y actualizadas son las siguientes:
Ambiental
Forestal y Podas
Arquitectura
Paisajismo
Eléctrico
Estructural
Geotecnia
Patrimonial
Hidrosanitario
Presupuesto

Esta información se encuentra en las carpetas de cada componente dentro de la entrega final de esquema básico que se puede consultar en el siguiente link:
250411_EntregaFinalEsquemaBasico

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA344-2025-2502PSB-220 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-284 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 24 de abril de 2025, 21:07
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA344-2025-2502PSB-220 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de la actualización del componente de arquitectura y urbanismo con el objetivo de lograr la aprobación del esquema básico con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente limk:

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA344-2025-2502PSB-220-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-284.pdf
92K

MCA344-2025-2502PSB-220
Bogotá D.C., 24 de abril de 2025

MC ARQUITECTOS

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-284 - Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico componente hidráulico y arquitectónico

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a nuestra reunión sostenida con el especialista de arquitectura de la interventoría para aclarar las ultimas observaciones realizadas en el documento del asunto, estamos dando respuesta a los puntos solicitados de la siguiente manera para su revisión y comentarios.

DOCUMENTOS DE REGISTRO

Punto 2- Se adjuntan los planos urbanísticos revisar la carpeta PLANOS URBANISTICOS)

Punto 5 – Se adjunta el acta de la visita realizada por la partes el 15 de enero de 2025, nombrada como acta de recorrido

Punto 7 – Se adjunta certificación del RUPI emitida por el DADEP ver archivo RUPI-DADEP

MEMORIA DEL PROYECTO

Punto 6 – Se incluyeron dentro del DTS ver carpeta DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTRE

Punto 7 – Se incluye la solicitud ver la memoria del proyecto diapositiva 132, 164 y 211

La información y anexos se pueden descargar en el link

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

Esperamos que como estas respuestas y modificaciones se de por aprobado el componente de arquitectura en su etapa de esquema básico.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Cordialmente,

MARIO ANDRES GABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA345-2025-2502PSB-221 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-268 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 24 de abril de 2025, 21:32
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA345-2025-2502PSB-221 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de la actualización del componente de paisajismo con el objetivo de lograr la aprobación del esquema básico con las correcciones solicitadas para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente limk:

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA345-2025-2502PSB-221-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-268.pdf
131K

MCA345-2025-2502PSB-221
Bogotá D.C., 24 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-268 - Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico paisajismo

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a nuestra reunión sostenida con el especialista de paisajismo de la interventoría para aclarar las ultimas observaciones realizadas en el documento del asunto, estamos dando respuesta a los puntos solicitados de la siguiente manera para su revisión y comentarios.

1.10 Visuales – Ver memoria arquitectónica diapositiva 76 a 79

2.4 Análisis de funcionamiento Hidrológico – Ver memoria arquitectónica diapositiva 84

P2 Unidades de paisaje – Ver planos General Unidad de paisaje

La información y anexos se pueden descargar en el link

250411_EntregaFinalEsquemaBasico

Esperamos que como estas respuestas y modificaciones se de por aprobado el componente de paisajismo en su etapa de esquema básico.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA346-2025-2502PSB-222 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-279 - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 24 de abril de 2025, 22:05
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA346-2025-2502PSB-222 donde se da respuesta al oficio del asunto para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA346-2025-2502PSB-222-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-279.pdf
92K

MCA346-2025-2502PSB-222
Bogotá D.C., 24 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-279 - APREMIO POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente damos respuesta a sus solicitudes en el oficio del asunto de la siguiente manera.

1. Subsanar el Informe SST No.2

R/: Este informe fue aprobado por la interventoría mediante oficio IDRD-4310-2024-272 del 21 de abril de 2025

2. Subsanar el Informe Calidad No.3

R/: Se hizo la debida subsanación el 22 de abril de 2025 mediante oficio MCA333-2025-2502PSB-213

3. Subsanar Metodología de Urbanismo

R/: Este producto fue aprobado por la interventoría mediante oficio IDRD-4310-2024-286 del 22 de abril de 2025

4. Subsanar Diagnostico General

R/: Este producto fue subsanado el 22 de abril de 2025 mediante oficio MCA334-2025-2502PSB-214

5. Subsanar Diagnóstico de Restauración

R:/ de acuerdo a la reunión sostenida entre los profesionales de interventoría y consultoría se hará entrega de este producto a más tardar el 28 de abril de 2025

6. Subsanar Diagnostico de Riesgos

R:/ Se está trabajando entre los pares de interventoría y consultoría para lograr su aprobación a mas tardar el 25 de abril de 2025.

7. Subsanar observaciones del Esquema Básico – Paisajismo.

R/: Este producto fue subsanado el 24 de abril de 2025 mediante oficio MCA345-2025-2502PSB-221

Esperamos que como estas respuestas se de claridad a sus solicitudes.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA347-2025-2502PSB-223 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-285 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 25 de abril de 2025, 7:56
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenos días

Estamos enviando oficio MCA347-2025-2502PSB-223 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega del producto de riesgos en su versión 5 al igual que las respuestas en la misma matriz enviada por la interventoría para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

3 adjuntos

- **PGRDEPP_actualiz_v5_0.pdf** 3709K
- **5. DiagnosticoPGRD_v5.xlsx** 45K
- **MCA347-2025-2502PSB-223-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-285.pdf** 88K

MCA347-2025-2502PSB-223
Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIOS IDRD-4310-2024-285 - OBSERVACIONES PRODUCTO RIESGOS ESQUEMA BÁSICO V4

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente damos respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría, haciendo entrega del estudio de riesgos en su versión 5 al igual que la respuesta de las observaciones sobre la matriz enviada por ustedes para su revisión y comentarios

Esperamos que con esta entrega se dé por subsanado el componente de riesgos y se cuente con su aprobación para la etapa de esquema básico.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

- 5. DiagnosticoPGRD_v5
- PGRDEPP_actualiz_v5_0

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA348-2025-2502PSB-224 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-282 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 25 de abril de 2025, 8:16
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenos días

Estamos enviando oficio MCA348-2025-2502PSB-224 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de la actualización del PMA, al igual que un oficio donde se hacen aclaraciones a la interventoría sobre el estado actual del proyecto para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

2502PSB-MCA-DTO-ARQ-PMA.pdf
3907K

MCA348-2025-2502PSB-224-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-282.pdf
95K

MCA348-2025-2502PSB-224
Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-282 - RESPUESTA MCA298-2025-2502PSB-188 PMA V2

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión del componente ambiental del 24 de abril de 2025, estamos haciendo entrega del PMA con las subsanaciones que se pueden hacer a la fecha con base en el estado del proyecto.

Adicionalmente se hacen las siguientes aclaraciones:

- La parte No 1 del plan de manejo ambiental: Descripción del proyecto y caracterización ambiental aun cuenta con observaciones por parte de interventoría; ya que una gran parte de los complementos para estos capítulos deberá tener un avance así sea en Esquema Básico del área técnica.

Se realizará una mesa de trabajo con interventoría, donde se verifique el alcance del Plan de Manejo Ambiental para estos primeros capítulos en la etapa técnica que tiene el proyecto.

- Se presenta el capítulo de la Demanda Ambiental del proyecto, donde se relacionan los sub capitulo a tratar; sin embargo, no se desarrollará en su totalidad hasta que se realice un avance de necesidades aludidas por el área técnica.

- Se solicita que hasta se presente el proyecto en etapa de Ante proyecto, se congele la metodología propuesta y aprobada por interventoría en los temas de Bogotá Construcción Sostenible, Acta WR y sub capítulos del Programa de Manejo Ambiental de RCD que se relacionen con la proyección de cantidades de material granulares y residuos de construcción – RCD que se tendrán en la ejecución de obra.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

- 2502PSB-MCA-DTO-ARQ-PMA

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA353-2025-2502PSB-226 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-252 - Contrato Simón Bolívar

2 mensajes

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 25 de abril de 2025, 16:52
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA353-2025-2502PSB-226 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de la actualización del diagnóstico de patrimonio, para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

MCA353-2025-2502PSB-226-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-252.pdf
91K

2502PSB-MCA-DTO-ARQ-Informe Especialista Bienes muebles El genio simón Bolivar (HQM).pdf
6830K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 25 de abril de 2025, 17:09
Para: hectorprieto7@gmail.com

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3018. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su

retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos



noname
8K

MCA353-2025-2502PSB-226-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-252.pdf
91K

2502PSB-MCA-DTO-ARQ-Informe Especialista Bienes muebles El genio simón Bolivar (HQM).pdf
6830K

MCA353-2025-2502PSB-226
Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-252 - RESPUESTA MCA266-2025-2502PSB-166 - DIAGNOSTICO DE RESTAURACIÓN

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a los compromisos adquiridos en la reunión del componente patrimonial del 22 de abril de 2025, estamos haciendo entrega del nuevo documento de valoración y diagnostico patrimonial con las subsanaciones que se pueden hacer a la fecha con base en el estado del proyecto.

Adicionalmente se hacen las siguientes aclaraciones:

Adjunto encontrarás el documento preliminar del estudio inicial del bien cultural El Genio, Simón Bolívar (Victorio Macho), que incluye los siguientes apartados:

Identificación del bien
Contexto histórico
Estudio estético e iconográfico
Valoración del bien
Estado de conservación y diagnóstico

Nota: las secciones sobre protección durante la obra civil y mantenimiento post intervención están en desarrollo, por lo que el archivo actual contiene planteamientos generales.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

- 2502PSB-MCA-DTO-ARQ-Informe Especialista Bienes muebles El genio simón Bolivar (HQM)

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA354-2025-2502PSB-227 - Entrega Informe Semanal N°14 - Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 26 de abril de 2025, 21:58
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA354-2025-2502PSB-227 donde se envía el informe semanal N°14 para su revisión y comentarios

Por favor confirmar el recibo de la información

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

INFORME SEMANAL N 14 - SIMON BOLIVAR.xlsx
1926K

MCA354-2025-2502PSB-227-SIMON BOLIVAR ENTREGA INFORME SEMANAL N°14.pdf
133K

MCA354-2025-2502PSB-227
Bogotá D.C., 26 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA INFORME SEMANAL N°14

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega del informe semanal N°14 que corresponde al periodo del 16 de abril de 2025 al 22 de abril de 2025 para su revisión y comentarios.

Es importante aclarar que esta consultoría sigue sin estar de acuerdo con la medición realizada por la interventoría al seguimiento del cronograma, por tal razón se marca en amarillo dentro del archivo entregado los ítems en los cual esta consultoría no coincide con la opinión de la parte interventora.

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Se anexa

- INFORME SEMANAL N°14 - SIMON BOLIVAR

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA355-2025-2502PSB-228 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-240 - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 27 de abril de 2025, 16:37
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas tardes

Estamos enviando oficio MCA355-2025-2502PSB-228 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de las hojas de vida del profesional de arqueología y patrimonio, para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

3 adjuntos

- **18 PROFESIONAL EN PATRIMONIO.rar** 5046K
- **20 ARQUEOLOGO.rar** 5538K
- **MCA355-2025-2502PSB-228-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-240.pdf** 93K

MCA355-2025-2502PSB-228
Bogotá D.C., 27 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-240 - RESPUESTA MCA280-2025-2502PSB-176 - REITERACIÓN ENTREGABLES CONTRACTUALES PENDIENTES

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo a su solicitud en el oficio del asunto estamos dando respuesta al punto 1, del mentado oficio haciendo entrega de la documentación de los siguientes profesionales subsanado las solicitudes realizadas por la entidad para la aprobación de las hojas de vida

1. **PROFESIONAL EN RESTAURACION**

Se hace entrega de la hoja de vida del arquitecto CAMILO MORENO, cumpliendo con el posgrado solicitado por la entidad

2. **PORFESIONAL EN ARQUEOLOGIA**

Se complementa la información del profesional LUIS FERNANDO SUESCUN, adicionando tres certificaciones donde se demuestra la participación en cursos avanzados de arqueología

3. **PROFESIONAL EN SEGURIDAD HUMANA**

Con este profesional mantenemos nuestra posición teniendo en cuenta que ha la fecha no se ha conseguido a nadie que tenga el perfil solicitado por la entidad

MC
ARQUITECTOS

Esperamos que con estas nuevas certificaciones y experiencias profesionales se de aval a los profesionales faltantes para cumplir con el requisito de las hojas de vida

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán atendidos de manera inmediata

Se anexa

- 18 PROFESIONAL EN PATRIMONIO
- 20 ARQUEOLOGO

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA356-2025-2502PSB-229 - Solicitud de Cambio Profesional Ambiental - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 27 de abril de 2025, 19:36
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA356-2025-2502PSB-229 donde se solicita el cambio del profesional ambiental, para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

2 adjuntos

MCA356-2025-2502PSB-229-SIMON BOLIVAR SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL.pdf
128K

05 PROFESIONAL AMBIENTAL.rar
6346K

MCA356-2025-2502PSB-229
Bogotá D.C., 27 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal de Interventoría SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera70C N° 48 – 55 Bogotá D.C

Ref.: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL DE CONSULTORIA – PROFESIONAL AMBIENTAL

Respetado ingeniero:

Por medio de la presente queremos solicitarle el cambio del PROFESIONAL AMBIENTAL como personal dentro de la propuesta de MC ARQUITECTOS, este cambio obedece a que el profesional presentado presenta problemas para atender debidamente el proyecto que nos atañe por su sobre carga laboral en otro proyectos, por lo cual presento su renuncia irrevocable a su cargo y por tal razón no puede atender el cargo de especialista de consultoría dentro del proyecto que nos atañe.

Por tal motivo estamos enviando la hoja de vida de LADY MILENA BENAVIDES POSADA, para ser la nueva PROFESIONAL AMBIENTAL dentro del proyecto de la referencia.

Cabe resaltar que el profesional presentado, cumple a cabalidad con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones cumpliendo con superioridad los requisitos exigidos por la entidad para cumplir este cargo, pero lo más importante es que tiene la capacidad y experiencia suficiente para afrontar este importante proyecto.

Quedamos atentos a su respuesta y aprobación de este cambio

Se anexa

- 05 PROFESIONAL AMBIENTAL

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA360-2025-2502PSB-231 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-283-Contrato Simón Bolívar

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 30 de abril de 2025, 7:55
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenos días

Estamos enviando oficio MCA360-2025-2502PSB-231 donde se hace entrega de la subsanación de inventario forestal con las recomendaciones y solicitudes realizadas por la interventoría en el oficio del asunto para su revisión y comentarios.

La información se puede descargar en el siguiente link:

LINK: 250429_InventarioForestal

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

MCA360-2025-2502PSB-231-SIMON BOLIVAR RESPUESTA FINAL OFICIO IDRD-4310-2024-283.pdf
135K

MCA360-2025-2502PSB-231
Bogotá D.C., 29 de abril de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-283 - Respuesta MCA290-2025-2502PSB-182 - Inventario forestal V2

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos enviando nuevamente la información correspondiente al inventario forestal atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría en el oficio del asunto y aclaradas en nuestra reunión entre los pares de consultoría e interventoría del 23 de abril de 2025, para su revisión y comentarios

La información se puede descargar en el siguiente link:

250429_InventarioForestal

Quedamos atentos a las observaciones o solitudes las cuales serán atendidas de manera inmediata.

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

Anexo No.05 – informes semanales de interventoría

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal marzo 26, 2025 al abril 1, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1. Datos Generales

Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. Contrato de Obra COP No. **4266-2024**

Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
Contratista:	**MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES		14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.342.490.840						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

3. Contrato de Interventoría CI No. **4310-2024**

Objeto:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR
Contratista:	

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		509.150.832	-	-	-	-	-	-
Adición:		-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación. Semana Nº.11 Fecha de co 1-abr-25

Capítulos:	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Observaciones
MCA_ IDRD_PSB_PRG_CONSULT_V 1.0 DEFINITIVA	**mié 15/01/25**	**mar 15/07/25**	**$ 1.342.490.840,00**	100%	**34%**	**15%**	-19,00%	
ACTA DE INICIO	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO	**mié 15/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 169.270.514,69**	13%	**100%**	**86%**	-14,00%	
VISITA AL PREDIO	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 172.972,17	0%	100%	100%	0,00%	
CONSULTA ENTIDADES Y TRÁMITES	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 4.189.414,40	0%	100%	90%	-10,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**mié 15/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 13.047.613,04**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES	**mié 15/01/25**	**mar 4/02/25**	**$ 8.521.402,40**	1%	**100%**	**93%**	-7,00%	
REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO	mié 29/01/25	mié 29/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP	**mié 15/01/25**	**vie 7/02/25**	**$ 8.776.037,60**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (CDE)	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.137.920,00	0%	100%	80%	-20,00%	
METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO	**mié 15/01/25**	**vie 14/02/25**	**$ 41.508.370,12**	3%	**100%**	**97%**	-3,00%	
CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO	vie 7/02/25	vie 7/02/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 1.527.749,42**	0%	**100%**	**95%**	-5,00%	

COMPONENTE DE AVIFAUNA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 7.684.200,76	1%	100%	84%	-16,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.847.950,44	0%	100%	98%	-2,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.888.637,38	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.962.471,84	0%	100%	80%	-20,00%	
COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.746.696,24	0%	100%	56%	-44,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.129.576,08	0%	100%	50%	-50,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.006.185,60	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	mar 25/02/25	sáb 15/03/25	$ 10.344.894,00	1%	100%	76%	-24,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 11.832.733,12	1%	100%	84%	-16,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.260.199,24	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.353.859,14	0%	100%	96%	-4,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 3.403.684,96	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 6.620.732,16	0%	100%	54%	-46,00%	
COMPONENTE URBANISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 7.613.841,98	1%	100%	75%	-25,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.303.827,68	0%	100%	35%	-65,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.485.059,04	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	lun 3/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.904.485,88	0%	100%	80%	-20,00%	
1. PRIMER PAGO - ESQUEMA BASICO 15%	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 32.103.111,31	2%	100%	0%	-100,00%	
CIERRE DE ETAPA ESQUEMA BÁSICO	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
ANTEPROYECTO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 338.354.512,98	25%	42%	0%	-42,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 7.243.779,00	1%	38%	0%	-38,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 12.673.754,89	1%	29%	0%	-29,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 10.941.236,03	1%	29%	0%	-29,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 1.607.357,89	0%	29%	0%	-29,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 6.216.207,28	0%	29%	0%	-29,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 14.574.974,40	1%	49%	0%	-49,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 32.049.484,80	2%	49%	0%	-49,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 97.931.651,92	7%	27%	0%	-27,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 19.647.840,58	1%	43%	0%	-43,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.536.819,44	0%	51%	0%	-51,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 27.018.312,38	2%	51%	0%	-51,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 24.218.527,60	2%	51%	0%	-51,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	51%	0%	-51,00%	
COMPONENTE URBANISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	51%	0%	-51,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.260.661,25	0%	51%	0%	-51,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 18.367.384,64	1%	29%	0%	-29,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 25/04/25	jue 15/05/25	$ 9.135.191,52	1%	0%	0%	0,00%	
2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 64.392.739,02	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
PROYECTO FINAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 180.565.130,10	13%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.368.620,84	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.039.686,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 11.174.028,29	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 654.157,28	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 3.830.918,44	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.524.036,16	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 5.041.116,88	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 41.655.312,00	3%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 8.255.395,20	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 6.138.647,64	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 19.340.297,34	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 16.913.696,03	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	

COMPONENTE URBANISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 4.790.149,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.183.692,32	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SOCIAL	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 158.246.925,79	12%	41%	30%	-11,00%	
ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.579.512,80	0%	100%	0%	-100,00%	
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA	lun 10/02/25	sáb 22/03/25	$ 23.813.466,56	2%	100%	65%	-35,00%	
PROGRAMA DE INFORMACION	lun 10/02/25	lun 14/07/25	$ 47.535.342,86	4%	32%	16%	-16,00%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 43.693.131,62	3%	42%	42%	0,00%	
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL	lun 3/02/25	dom 6/07/25	$ 6.411.317,92	0%	50%	0%	-50,00%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 9.296.410,98	1%	42%	42%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 23/05/25	dom 15/06/25	$ 22.917.743,04	2%	0%	0%	0,00%	
3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 63.935.196,11	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL	lun 14/07/25	lun 14/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	dom 15/06/25	mar 15/07/25	$ 169.220.360,56	13%	0%	0%	0,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	dom 15/06/25	mar 15/07/25	$ 52.374.970,40	4%	0%	0%	0,00%	
CIERRE ETAPA PRESUPUESTO	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 32.153.265,44	2%	0%	0%	0,00%	
TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN	sáb 1/03/25	mar 15/07/25	$ 47.405.417,22	4%	5%	0%	-5,00%	
TRAMITE SERVICIOS	sáb 15/03/25	mar 15/07/25	$ 65.488.151,52	5%	13%	0%	-13,00%	
5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 21.355.515,26	2%	0%	0%	0,00%	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	34
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%

9. PAC 2025

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

10. Observaciones:

CONTRATISTA

Anexo No.1

·MCA239-2025-2502PSB-146 26/3/2025 Rta observ diagnóstico ppto
·MCA241-2025-2502PSB-147 26/3/2025 Rta 126 subsana diagnósticos
·MCA243-2025-2502PSB-148 26/3/2025 Entrega preliminar esquema básico
·MCA245-2025-2502PSB-150 27/3/2025 Rta 163 paisajismo, fauna
·MCA246-2025-2502PSB-151 27/3/2025 Rta inf semanal 10
·MCA247-2025-2502PSB-152 27/3/2025 Observ ppto y programación
·MCA249-2025-2502PSB-153 28/3/2025 Rta 207 geotecnia
·MCA252-2025-2502PSB-155 28/3/2025 Rta 148 devolución documentación
·MCA253-2025-2502PSB-156 28/3/2025 Rta observ diagnosticos
·MCA254-2025-2502PSB-157 28/3/2025 Final esquema basico
·MCA256-2025-2502PSB-158 31/3/2025 Rta 014321 Geotecnica
·MCA257-2025-2502PSB-159 31/3/2025 Diagnóstico arqueología
·MCA259-2025-2502PSB-161 31/3/2025 Rta 183 inf técnico 1 v3
·MCA260-2025-2502PSB-162 31/3/2025 Rta 219 inf forestal 2
·MCA263-2025-2502PSB-163 1/4/2025 Rta 218 esquema básico topografia
·MCA264-2025-2502PSB-164 1/4/2025 Rta 214 esquema básico
·MCA265-2025-2502PSB-165 1/4/2025 Rta correo geotecnia
·MCA266-2025-2502PSB-166 1/4/2025 Rta 227 observ restauración
·MCA268-2025-2502PSB-167 1/4/2025 Rta 183 inf Técnico

IDRD

Anexo No.1
·IDRD No. 20254100077441 27/3/2025 Traslado solicitud cta
·IDRD No. 20254100081721 27/3/2025 Información normatividad
·IDRD No. 20254100081531 28/3/2025 Rta solicitud información

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

Anexo No.1

·IDRD-4310-2024-203 26/03/2025 Solicitud entregables junto con listas de chequeo
·IDRD-4310-2024-204 26/03/2025 Respuesta MCA230-2025-2502PSB-139 Diagnóstico urbanismo
·IDRD-4310-2024-205 26/03/2025 Respuesta MCA209-2025-2502PSB-129 Esquema Básico componente ambiental
·IDRD-4310-2024-206 26/03/2025 Respuesta MCA213-2025-2502PSB-132 - Validación para radicar informe mensual ambiental No.2
·IDRD-4310-2024-207 26/03/2025 Respuesta MCA217-2025-2502PSB-135 - Metodología geotecnia y arqueología
·IDRD-4310-2024-208 27/03/2025 Remisión SG-SST interventoría V2 Radicado físico 20252100111012 el día 27-03-2025
·IDRD-4310-2024-209 27/03/2025 Observaciones diagnostico componente presupuesto y programación
·IDRD-4310-2024-210 27/03/2025 Solicitud entrega alcance observaciones informe SST N°2
·IDRD-4310-2024-211 29/03/2025 Respuesta MCA237-2025-2502PSB-144 Observaciones inventario forestal
·IDRD-4310-2024-212 29/03/2025 Respuesta MCA237-2025-2502PSB-127 y 136 Metodología de urbanismo y eléctrica
·IDRD-4310-2024-213 29/03/2025 Respuesta MCA230-2025-2502PSB-139 - Diagnostico paisajismo
·IDRD-4310-2024-214 29/03/2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 - Esquema básico componente de calidad
·IDRD-4310-2024-215 31/03/2025 Remisión Informe mensual ambiental No.1 V2 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100115582 el día 31-03-2025
·IDRD-4310-2024-217 martes, 1 de abril de 2025 Diagnostico estructural avalado
·IDRD-4310-2024-218 lunes, 31 de marzo de 2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 - Esquema basico Topografia
·IDRD-4310-2024-219 lunes, 31 de marzo de 2025 Respuesta MCA214-2025-2502PSB-133 Informe mensual forestal No.2
·IDRD-4310-2024-220 lunes, 31 de marzo de 2025 Metodologia avalada componente presupuesto
·IDRD-4310-2024-221 lunes, 31 de marzo de 2025 INFORME DE CALIDAD INTERVENTORIA V.1 Radicado digital 20252100117442 el día 1-04-2025
·IDRD-4310-2024-222 lunes, 31 de marzo de 2025 Alcance observaciones informe SST N°1
·IDRD-4310-2024-223 lunes, 31 de marzo de 2025 Respuesta comunicado 20254100077441 - Hojas de vida interventoría Radicado digital 20252100116582 el día 1-04-2025
·IDRD-4310-2024-224 martes, 1 de abril de 2025 Solicitud entrega informe SST N°3
·IDRD-4310-2024-225 martes, 1 de abril de 2025 Remisión derecho de petición a IDIGER Radicado digital 20252100117462 el día 1-04-2025
·IDRD-4310-2024-226 martes, 1 de abril de 2025 IDRD-4310-2024-219 - NORMATIVIDAD – AFORO PLAZA DE EVENTOS PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLIVAR Radicado digital 20252100118262 el día 1-04-2025
·IDRD-4310-2024-227 martes, 1 de abril de 2025 Reiteración IDRD-4310-2024-195 - Observaciones diagnostico de restauración

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

Metodologías

·MCA249-2025-2502PSB-153 28/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-206-Contrato Simón Bolívar
·IDRD-4310-2024-220 1/04/2025 Metodología avalada componente presupuesto
·MCA256-2025-2502PSB-158 31/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-207-Contrato Simón Bolívar
·IDRD-4310-2024-207 26/03/2025 Respuesta MCA217-2025-2502PSB-135 - Metodología geotecnia y arqueología
·IDRD-4310-2024-212 29/03/2025 Respuesta MCA237-2025-2502PSB-127 y 136 Metodología de urbanismo y eléctrica

Diagnósticos

·MCA241-2025-2502PSB-147 26/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-178-Contrato Simón Bolívar
·MCA247-2025-2502PSB-152 27/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-209-Contrato Simón Bolívar
·MCA249-2025-2502PSB-153 28/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-206-Contrato Simón Bolívar
·MCA253-2025-2502PSB-156 28/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-188-Contrato Simón Bolívar
·IDRD-4310-2024-213 29/03/2025 Respuesta MCA230-2025-2502PSB-139 - Diagnostico paisajismo
·IDRD-4310-2024-227 1/04/2025 Reiteración IDRD-4310-2024-195 - Observaciones diagnostico de restauración
·IDRD-4310-2024-232 2/04/2025 MCA249-2025-2502PSB-150 y 156 Diagnostico eléctrico y riesgos
·MCA257-2025-2502PSB-159 31/03/2025 Entrega Diagnostico Arqueología -Contrato Simón Bolívar
·MCA265-2025-2502PSB-165 1/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-181-Contrato Simón Bolívar
·MCA266-2025-2502PSB-166 1/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-227-Contrato Simón Bolívar

Productos esquema básico

· MCA252-2025-2502PSB-155 28/03/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-148-Contrato Simón Bolívar
·MCA254-2025-2502PSB-157 28/03/2025 Entrega Preliminar esquema Básico -Contrato Simón Bolívar
·IDRD-4310-2024-211 29/03/2025 Respuesta MCA237-2025-2502PSB-144 Observaciones inventario forestal
·IDRD-4310-2024-214 29/03/2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 - Esquema básico componente de calidad
·IDRD-4310-2024-218 31/03/2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 - Esquema básico Topografía
·MCA263-2025-2502PSB-163 1/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-218-Contrato Simón Bolívar
·MCA240-2025-2502PSB-164 1/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-214-Contrato Simón Bolívar

COMPONENTES APROBADOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

N/A

COMPONENTE TÉCNICO

1. Se lleva a cabo comité de seguimiento No.10 el 26/03/2025 con los profesionales del IDRD, consultoría e interventoría.
2. Se adelantó la revisión de los diagnósticos entregados por el consultor desde cada especialidad.
3. Se adelantó la revisión de las metodologías entregadas por el consultor desde cada especialidad.
4. Se adelantó la revisión de la presentación de esquema básico entregado por la consultoría, realizando las solicitudes a lugar, dado que es necesaria la entrega de todos los productos establecidos para esta fecha y etapa del proyecto.
5. En el periodo se llevaron a cabo las siguientes mesas de trabajo:
Miércoles, 26 de marzo (VIRTUAL) REUNIÓN ELÉCTRICA, en la cual asisten los profesionales de IDRD, interventoría y consultoría
Jueves, 27 de marzo (VIRTUAL) Capacitación del Programa Bogotá Construcción Sostenible, en la cual asisten los profesionales de SDA, IDRD, interventoría y consultoría
Jueves, 27 de marzo REUNIÓN AMBIENTAL, en la cual asisten los profesionales de IDRD, interventoría y consultoría
Martes, 1 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN PAISAJISMO Y URBANISMO, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría, teniendo en cuenta que el IDRD menciona que hasta tanto no se cuente con un producto aprobado por interventoría, no se podría emitir un concepto desde la entidad
6. Mediante el radicado No.20254100081531 el IDRD remite información del archivo de la plaza de eventos para consolidar información de esquema básico por parte del consultor.
7. Se adelanta ejecución de informes mensuales No.3 de interventoría para posterior presentación a la entidad.
8. Se realiza seguimiento al plan de contingencia presentado por la consultoría conforme a la trazabilidad de productos de esquema basico, del mismo modo se ha reiterado al consultor la importancia de cumplir con los plazos contractuales en el comite de seguimiento y comunicaciones enviadas y por ende se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad contratante el informe de presunto incumplimiento del contrato de consultoría No.4266-2024.
9. Se asportan soportes para validación de la totalidad de hojas de vida de interventoría al IDRD mediante el radicado No.20252100116582 del 01/04/2025.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1.El día 27 de marzo se reciben por correo electrónico, los esquemas básicos de diseño, versión 4, entregados por el Consultor.
2.El día 27 de marzo, una vez revisado, verificado y validado el DIAGNÓSTICO PAISAJÍSTICO (VERSIÓN 4), presentado por la Consultoría, se considera que el documento se encuentra en un nivel de desarrollo satisfactorio y por tanto se APRUEBA. Sin embargo, el Consultor deberá desarrollar a mayor profundidad y completitud, el inventario y análisis, durante la formulación de las Memorias de Diseño, de manera que en este documento se incluyan todos los aspectos requeridos por el IDRD, en el cuadro de “Revisión, Verificación y Validación del Diseño Paisajístico” de la Entidad.
3.El día 28 de marzo se recibe por correo electrónico, información relacionada con la normatividad vigente e información pertinente para el desarrollo del contrato IDRD -SG-4266-2024, enviada por la Entidad, en respuesta a solicitud realizada por la Consultoría. En este paquete de información se incluyen documentos relativos al Plan Director del Parque Simón Bolívar.
4.El día 31 de marzo se remite por correo electrónico, a la Coordinación de Interventoría, el documento de Metodología de Diseño Paisajístico, con la firma de aprobación.
5.El día 1 de abril se envían por correo electrónico, a la Coordinación de Interventoría, las observaciones a los 3 esquemas básicos, versión 4, presentados por el Consultor, recibidos el día 27 de marzo de 2025. En conclusión, se considera que el esquema 3 (con algunas modificaciones) se adapta mejor a los requerimientos del proyecto; sin embargo, se recomienda generar una discusión interna de Interventoría, con los profesionales de todas las disciplinas, para llegar a un acuerdo común y presentar la selección al IDRD.
6.El día 1 de abril se asiste, de manera virtual, a la mesa técnica de paisajismo / urbanismo. La mesa se realiza con presencia del Consultor y la Interventoría; el IDRD no asiste, de acuerdo a las directrices dadas por la Supervisión del proyecto. En esta reunión, el Consultor presenta los 3 esquemas básicos actualizados; y los profesionales de Interventoría realizan las observaciones y recomendaciones pertinentes. La Directora de Interventoría solicita al Consultor que prepare una presentación resumida de los 3 esquemas básicos, para presentar en comité a la Entidad.

COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y FAUNA

1. 26/03/2025 Se realizado revisión del Esquema Básico componente ambiental y se envió concepto mediante el comunicado IDRD-4310-2024-205.

2. 26/03/2025 Se realizado revisión del informe mensual ambiental No.2 del consultor y se envió concepto mediante el comunicado IDRD-4310-2024-206.

3. 27/03/2025 Fase Documental
El Componente de fauna comparte los esquemas definitivos.
Esquema 1
Esquema 2
Esquema 3ª
Con el fin de alcanzar a terminar la evaluación de la matriz multicriterio.

4. 27/03/2025 Comité de Componente Ambiental
Se abordó el progreso en el componente de fauna, mencionando la entrega de información y la necesidad de cumplir con los compromisos establecidos.
Se evaluó matriz multicriterio, desde los siguientes aspectos:
1.Dirección del flujo en el vuelo de las aves,
2.Anidamientos
3.Presencia en las zonas verdes de fauna silvestre
4.Diseños
Actualmente ya empezaron a devolverse de la migración, muchas especies de aves. significa que el estadístico va a recibir una saturación negativa entonces se va a notar como si hubiera un impacto y a finales de mayo a finales de abril principios de mayo empieza la migración austral.

5. 28/03/2025 Fase Documental
Evaluación de la matriz multicriterio

6. 28/03/2025 Fase Documental
Entrega definitiva del esquema básico de todos los componentes, incluyendo fauna silvestre, con los ajustes de los requerimientos solicitados por la interventoría. Entregado con oficio MCA254-2025-2502PSB-157

7. 28/03/2025 Se recibió avance del PMA para revisión de interventoría mediante el comunicado MCA249-2025-2502PSB-153.

8. 29/03/2025 Se remitieron observaciones del inventario forestal bajo el comunicado IDRD-4310-2024-211.

COMPONENTE SOCIAL

1.27 Marzo: se remite reporte de contratación del mes de marzo consolidado a entidad
2.28 Marzo: Se recibe soportes de PQRS del mes de marzo por el contratista
3.28 Marzo: se remite informe mensual No.3 de interventoría a entidad para proceso de revisión.
4.28 Marzo: se recibe PQRS No. 3 remitida por el IDRD, se procede a remitir al contratista.
5.31 Marzo: se realiza reunión de seguimiento social en el cual participo interventoría y consultoría.

COMPONENTE SST

1.Se remitió a la entidad la versión aprobada del SG-SST y radico bajo el numero 20252100111012 el día 27-03-2025.
2.Se remitió al contratista el comunicado IDRD-4310-2024-210, solicitando la entrega al alcance de las observaciones al informe sst N°2 del consultor.
3.Se remite a la entidad el alcance a observaciones al informe SST N°1 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-222 el día 31-03-2025.
4.Se remite al consultor comunicado IDRD-4310-2024-224 el día 01-04-2025, solicitando el envió del informe SST N°3.

COMPONENTE DE CALIDAD

1.Se recibe esquema básico por parte de la consultoría, sobre el cual se hace una revisión general de la documentación presentada emitiendo observaciones.
2.Se atienden observaciones y se da aprobación por parte del IDRD al informe de calidad N° 2 V.2 de interventoría

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal abril 2, 2025 al abril 8, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1. **Datos Generales**					
Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **4266-2024**

Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Contratista: **MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES		14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.342.490.840						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

3. Contrato de Interventoría — CI No. **4310-2024**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR

Contratista:

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		509.150.832	-	-	-	-	-	-
Adición:		-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación. Semana Nº.12 — Fecha de co: 8-abr-25

Capítulos:	Fecha inicio	Final	Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Observaciones
MCA__IDRD_PSB_PRG_CONSULT_V 1.0 DEFINITIVA	**mié 15/01/25**	**mar 15/07/25**	**$ 1.342.490.840,00**	100%	**41%**	**17%**	-24,00%	
ACTA DE INICIO	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO	**mié 15/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 169.270.514,69**	13%	**100%**	**94%**	-6,00%	
VISITA AL PREDIO	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 172.972,17	0%	100%	100%	0,00%	
CONSULTA ENTIDADES Y TRÁMITES	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 4.189.414,40	0%	100%	90%	-10,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**mié 15/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 13.047.613,04**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES	**mié 15/01/25**	**mar 4/02/25**	**$ 8.521.402,40**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO	mié 29/01/25	mié 29/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP	**mié 15/01/25**	**vie 7/02/25**	**$ 8.776.037,60**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (CDE)	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.137.920,00	0%	100%	80%	-20,00%	
METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO	**mié 15/01/25**	**vie 14/02/25**	**$ 41.508.370,12**	3%	**100%**	**97%**	-3,00%	
CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO	vie 7/02/25	vie 7/02/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 1.527.749,42**	0%	**100%**	**95%**	-5,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	**vie 31/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 7.684.200,76**	1%	**100%**	**99%**	-1,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	**mar 18/02/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 5.847.950,44**	0%	**100%**	**99%**	-1,00%	

COMPONENTE DE AMBIENTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.888.637,38	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.962.471,84	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.746.696,24	0%	100%	56%	-44,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.129.576,08	0%	100%	85%	-15,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.006.185,60	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	mar 25/02/25	sáb 15/03/25	$ 10.344.894,00	1%	100%	90%	-10,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 11.832.733,12	1%	100%	84%	-16,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.260.199,24	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.353.859,14	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 3.403.684,96	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 6.620.732,16	0%	100%	91%	-9,00%	
COMPONENTE URBANISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 7.613.841,98	1%	100%	90%	-10,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.303.827,68	0%	100%	91%	-9,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.485.059,04	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	lun 3/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.904.485,88	0%	100%	94%	-6,00%	
1. PRIMER PAGO - ESQUEMA BASICO 15%	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 32.103.111,31	2%	100%	0%	-100,00%	
CIERRE DE ETAPA ESQUEMA BÁSICO	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
ANTEPROYECTO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 338.354.512,98	25%	60%	2%	-58,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 7.243.779,00	1%	50%	0%	-50,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 12.673.754,89	1%	47%	0%	-47,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 10.941.236,03	1%	47%	36%	-11,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 1.607.357,89	0%	47%	0%	-47,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 6.216.207,28	0%	47%	0%	-47,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 14.574.974,40	1%	70%	0%	-70,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 32.049.484,80	2%	70%	0%	-70,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 97.931.651,92	7%	40%	0%	-40,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 19.647.840,58	1%	61%	0%	-61,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.536.819,44	0%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 27.018.312,38	2%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 24.218.527,60	2%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE URBANISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.260.661,25	0%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 18.367.384,64	1%	47%	0%	-47,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 25/04/25	jue 15/05/25	$ 9.135.191,52	1%	0%	0%	0,00%	
2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 64.392.739,02	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
PROYECTO FINAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 180.565.130,10	13%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.368.620,84	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.039.686,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 11.174.028,29	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 654.157,28	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 3.830.918,44	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.524.036,16	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 5.041.116,88	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 41.655.312,00	3%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 8.255.395,20	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 6.138.647,64	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 19.340.297,34	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 16.913.696,03	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE URBANISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 4.790.149,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.183.692,32	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SOCIAL	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 158.246.925,79	12%	45%	35%	-10,00%	

ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.579.512,80	0%	100%	0%	-100,00%	
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA	**lun 10/02/25**	**sáb 22/03/25**	**$ 23.813.466,56**	2%	**100%**	**74%**	-26,00%	
PROGRAMA DE INFORMACION	**lun 10/02/25**	**lun 14/07/25**	**$ 47.535.342,86**	4%	**37%**	**19%**	-18,00%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	**mié 15/01/25**	**lun 14/07/25**	**$ 43.693.131,62**	3%	**46%**	**46%**	0,00%	
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL	**lun 3/02/25**	**dom 6/07/25**	**$ 6.411.317,92**	0%	**50%**	**50%**	0,00%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	**mié 15/01/25**	**lun 14/07/25**	**$ 9.296.410,98**	1%	**46%**	**46%**	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	**vie 23/05/25**	**dom 15/06/25**	**$ 22.917.743,04**	2%	**0%**	**0%**	0,00%	
3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 63.935.196,11	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL	lun 14/07/25	lun 14/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	**dom 15/06/25**	**mar 15/07/25**	**$ 169.220.360,56**	13%	**0%**	**0%**	0,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**dom 15/06/25**	**mar 15/07/25**	**$ 52.374.970,40**	4%	**0%**	**0%**	0,00%	
CIERRE ETAPA PRESUPUESTO	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 32.153.265,44	2%	0%	0%	0,00%	
TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN	**sáb 1/03/25**	**mar 15/07/25**	**$ 47.405.417,22**	4%	**7%**	**0%**	-7,00%	
TRAMITE SERVICIOS	**sáb 15/03/25**	**mar 15/07/25**	**$ 65.488.151,52**	5%	**19%**	**0%**	-19,00%	
5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 21.355.515,26	2%	0%	0%	0,00%	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	43
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2025

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

CONTRATISTA

Anexo No.1

·MCA270-2025-2502PSB-168 2/4/2025 Rta 178 inf Calidad 2
·MCA271-2025-2502PSB-169 2/4/2025 Rta 142 inf SST 2
·MCA272-2025-2502PSB-170 2/4/2025 Inf Social No. 3
·MCA273-2025-2502PSB-171 3/4/2025 Inf Forestal No. 3
·MCA274-2025-2502PSB-172 3/4/2025 Actualización matriz entidades
·MCA275-2025-2502PSB-173 4/4/2025 Diagnóstico - inf semanales
·MCA278-2025-2502PSB-174 4/4/2025 Inf ambiental No. 3
·MCA278-2025-2502PSB-175 6/4/2025 Rta 234 entregables pendientes
·MCA282-2025-2502PSB-176 6/4/2025 Rta 234 entregables pendientes
·MCA282-2025-2502PSB-177 6/4/2025 Rta 216 inf semanales 3 al 6
·MCA278-2025-2502PSB-178 6/4/2025 Inf semanal 11
·MCA286-2025-2502PSB-179 7/4/2025 Inf Técnico 3
·MCA287-2025-2502PSB-180 7/4/2025 Inf avifauna 3
·MCA288-2025-2502PSB-181 7/4/2025 Rta 233 esquema básico y geotecnia
·MCA290-2025-2502PSB-182 8/4/2025 Rta final 211 observ inv forestal
·MCA292-2025-2502PSB-183 8/4/2025 Rta 237 esquema básico y paisajismo
·MCA293-2025-2502PSB-184 8/4/2025 Entrega documento técnico soporte
·MCA294-2025-2502PSB-185 8/4/2025 Esquema Basico
·MCA295-2025-2502PSB-186 8/4/2025 Inf SST No. 3

IDRD

Anexo No.1

En el periodo no se recibieron notificaciones por parte de la entidad contratante.

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

Anexo No.1

·IDRD-4310-2024-216 miércoles, 2 de abril de 2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-117 y 118 - Informes semanales 3 al 6
·IDRD-4310-2024-228 miércoles, 2 de abril de 2025 Alcance observaciones informe SST N°2
·IDRD-4310-2024-229 miércoles, 2 de abril de 2025 Respuesta MCA249-2025-2502PSB-153 PMA
·IDRD-4310-2024-230 miércoles, 2 de abril de 2025 Diagnostico componente presupuesto y programación avalado
·IDRD-4310-2024-231 miércoles, 2 de abril de 2025 MCA249-2025-2502PSB-153 y 158 Metodología de arqueología y Geotecnia
·IDRD-4310-2024-232 miércoles, 2 de abril de 2025 MCA249-2025-2502PSB-150 y 156 Diagnostico eléctrico y riesgos
·IDRD-4310-2024-233 miércoles, 2 de abril de 2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 Esquema básico componente patrimonio y geotecnia.
·IDRD-4310-2024-234 miércoles, 2 de abril de 2025 Reiteración entregables contractuales pendientes
·IDRD-4310-2024-235 jueves, 3 de abril de 2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-139 y 157 Esquema básico avifauna y componente hidrosanitario
·IDRD-4310-2024-236 jueves, 3 de abril de 2025 INFORME DE CALIDAD INTERVENTORÍA N°1 V.2 Radicado digital 20252100124322 el día 4-04-2025
·IDRD-4310-2024-237 viernes, 4 de abril de 2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-139 y 157 Esquema básico y esquema básico de paisajismo
·IDRD-4310-2024-238 lunes, 7 de abril de 2025 Remisión informe semanal No.10 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100126632 el día 7-04-2025
·IDRD-4310-2024-239 viernes, 4 de abril de 2025 Remisión Informe de Calidad N°1 V.2 - Interventoría Radicado físico 20252100125852 el día 4-04-2025
·IDRD-4310-2024-240 lunes, 7 de abril de 2025 Respuesta MCA280-2025-2502PSB-176 - Reiteración entregables contractuales pendientes
·IDRD-4310-2024-241 lunes, 7 de abril de 2025 Respuesta MCA260-2025-2502PSB-162 Informe forestal No.2 V2
·IDRD-4310-2024-242 lunes, 7 de abril de 2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 Esquema básico arquitectura
·IDRD-4310-2024-243 martes, 8 de abril de 2025 Respuesta MCA259-2025-2502PSB-161 y 167 Informe técnico No.1 V4 y No.2 V3
·IDRD-4310-2024-244 martes, 8 de abril de 2025 Aval informe calidad No. 2 V. 2
·IDRD-4310-2024-245 martes, 8 de abril de 2025 Respuesta comunicado MCA270-2025-2502PSB-169- Observaciones informe SST N°2
·IDRD-4310-2024-246 martes, 8 de abril de 2025 Respuesta comunicado MCA295-2025-2502PSB-186- Observaciones informe SST N°3

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

Metodologías

·IDRD-4310-2024-231 2/04/2025MCA249-2025-2502PSB-153 y 158 Metodología de arqueología y Geotecnia
·IDRD-4310-2024-1313/03/2025Se remite metodología de componente estructural firmada
·IDRD-4310-2024-1344/03/2025Respuesta MCA164-2025-2502PSB-094 y 095 Metodologías

Diagnósticos

·IDRD-4310-2024-217 2/04/2025Diagnostico estructural avalado
·IDRD-4310-2024-230 2/04/2025Diagnostico componente presupuesto y programación avalado
·IDRD-4310-2024-233 2/04/2025Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 Esquema básico componente patrimonio y geotecnia.
·IDRD-4310-2024-235 3/04/2025Respuesta MCA254-2025-2502PSB-139 y 157 Esquema básico avifauna y componente hidrosanitario
·IDRD-4310-2024-2407/04/2025 Respuesta MCA280-2025-2502PSB-176 - Reiteración entregables contractuales pendientes
·MCA288-2025-2502PSB-181 8/04/2025Respuesta oficio IDRD-4310-2024-233-Contrato Simón Bolívar
·MCA293-2025-2502PSB-184 8/04/2025Entrega DTS- Contrato Simón Bolívar

Productos esquema básico

·IDRD-4310-2024-233 2/04/2025Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 Esquema básico componente patrimonio y geotecnia.
·IDRD-4310-2024-235 3/04/2025Respuesta MCA254-2025-2502PSB-139 y 157 Esquema básico avifauna y componente hidrosanitario
·IDRD-4310-2024-237 4/04/2025Respuesta MCA254-2025-2502PSB-139 y 157 Esquema básico y esquema básico de paisajismo
·MCA288-2025-2502PSB-181 8/04/2025Respuesta oficio IDRD-4310-2024-233-Contrato Simón Bolívar
·MCA290-2025-2502PSB-182 8/04/2025Respuesta oficio IDRD-4310-2024-211-Contrato Simón Bolívar
·MCA292-2025-2502PSB-183 8/04/2025Respuesta oficio IDRD-4310-2024-237-Contrato Simón Bolívar
·MCA294-2025-2502PSB-1858/04/2025Entrega Presentaciones Esquema Básico- Contrato Simón Bolívar
·IDRD-4310-2024-2407/04/2025 Respuesta MCA280-2025-2502PSB-176 - Reiteración entregables contractuales pendientes
·IDRD-4310-2024-242 7/04/2025 Respuesta MCA254-2025-2502PSB-157 Esquema básico arquitectura

COMPONENTES APROBADOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

N/A

COMPONENTE TÉCNICO

1. Se adelantó la revisión de los diagnósticos entregados por el consultor desde cada especialidad.
2. Se adelantó la revisión de las metodologías entregadas por el consultor desde cada especialidad.
3. Se adelantó la revisión de la presentación de esquema básico entregado por la consultoría, realizando las solicitudes a lugar, dado que es necesaria la entrega de todos los productos establecidos para esta fecha y etapa del proyecto.
4. En el periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:
Viernes, 4 de abril, TALLER DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO, en la cual asisten los profesionales de IDRD, interventoría y consultoría
Viernes, 4 de abril, Mesa de trabajo componente SST, en la cual asisten los profesionales de IDRD e interventoría
Martes, 8 de abril, (VIRTUAL) REUNIÓN PAISAJISMO Y URBANISMO, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
5. Se adelanta ejecución de informes mensuales No.3 de interventoría para posterior presentación a la entidad.
6. Se reitera al consultor la importancia de cumplir con los plazos contractuales en el comité de seguimiento y comunicaciones enviadas en el periodo y por ende se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad contratante el informe de presunto incumplimiento del contrato de consultoría No.4266-2024.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1.El día 2 de abril de 2025 se envía a Coordinación de Interventoría, por correo electrónico, la Matriz Multicriterio diligenciada, evaluando las 3 opciones de Esquema Básico propuestas por el Consultor. De acuerdo a la valoración, la Opción 3 presentó la más alta calificación y, por tanto, fue la opción recomendada, desde el componente paisajístico, lo cual será validado en su totalidad con la definición del aforo.
2.El día 3 de abril de 2025 se envía a Coordinación de Interventoría, por correo electrónico, el cuadro de Revisión, Verificación y Validación del diseño paisajístico, diligenciado de acuerdo a la revisión de los productos entregados por el Consultor.
3.El día 8 de abril de 2025 se recibe por correo electrónico, la versión 3 de las Memorias de Diseño (Presentación), entregada por el Consultor. Ese mismo día se recibe también la Versión Ejecutiva de la presentación.
4.El día 8 de abril se asiste, de manera virtual, a la mesa técnica de paisajismo / urbanismo. La mesa se realiza con presencia del Consultor y la Interventoría; el IDRD no asiste. La Directora de la Interventoría solicita al Consultor presentar los avances en el diseño, por lo cual presentan la versión actualizada de las Memorias de Diseño. El profesional paisajista de Interventoría informa que durante la semana no se recibieron versiones revisadas de los productos del componente, por tanto, seguían vigentes las observaciones realizadas a la entrega anterior.

COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y FAUNA

1. Se recibió el 03/04/2025 el informe mensual forestal No.3 v1 por parte de la consultoría para revisión.
2. Se remite concepto de revisión del PMA V1 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-229 de fecha 02/04/25.
3. 3/04/2025Fase Documental
Aprobación del PMFS V2, en respuesta al comunicado MCA230-2025-2502PSB-139 el día 22 de marzo de 2025, donde entrega subsanación de diagnósticos pendientes, así como la Ficha de Fauna ajustada y a los 7 formatos de captura de datos para fauna.
Link de acceso a los documentos revisados y con visto bueno.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14-1vInViC5J0qLcIzjXxM4RMpR_n6FKv7/04/2025
Fase Documental
4. Entrega del informe mensual de fauna No 3 V1 del contratista
5. Se recibe informe ambiental No.3 V1 el 04/04/2025 mediante el comunicado MCA278-2025-2502PSB-174.
6. Se envía solicitud de ajustes al informe forestal No.2 v2 con los ajustes solicitados y se da aprobación dada la atención de las observaciones el 07/04/2025.
7. 8/04/2025Monitoreo de fauna del contratista (primer recorrido)
Se adelantó un recorrido de observación de fauna en la plazoleta de evento, actividad realizada por los biólogos del contratista (MC Arquitectos)
El recorrido realizado fue registrado en la plataforma eBird y se puede acceder a dichos resultados ingresando al siguiente link: https://ebird.org/checklist/S224018779.
8. 8/04/2025Monitoreo de fauna del contratista (segundo recorrido)
Se adelantó un recorrido de observación de fauna en la plazoleta de evento, actividad realizada por los biólogos del contratista (MC Arquitectos)
El recorrido realizado fue registrado en la plataforma eBird y se puede acceder a dichos resultados ingresando al siguiente link: https://ebird.org/checklist/S224018784.

COMPONENTE SOCIAL

1. 02 abril: se recibe proyección de respuesta a PQRS el cual presento observaciones las cuales se remiten al consultor para proceso de subsanación, el día 02 remite respuesta ajustada. La cual se envía a la entidad.
2.03 abril: se recibe informe mensual No. 3 el cual se revisa y se da aprobación para radicación en físico.
3.07 abril: asistencia a reunión de seguimiento social en el cual se socializa actividades y se establecen compromisos.

COMPONENTE SST

1.Se remite a la entidad el alcance a observaciones al informe SST N°2 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-228 el día 02-04-2025
2.Se reciben observaciones por parte de la entidad a los informes SST N°1 Y N°2 de interventoría el 03-04-2025.
3.Se recibió alcance a observaciones al informe SST N°2 por parte del consultor el 02-04-2025.
4.El día 04-04-2025 se realiza mesa de trabajo con la profesional SST de la entidad para aclaración de dudas sobre observaciones a informes mensuales.
5.El día 08-04-2025 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-245 se reitera al consultor la entrega de observaciones al informe SST N°2.
6.Se recibe el informe SST N°3 del consultor, sin embargo, se remiten observaciones mediante el comunicado IDRD-4310-2024-246 el día 08-04-2025.

COMPONENTE DE CALIDAD

1.Se realiza la revisión y aprobación del Informe de Calidad N°2 V.2 presentado por la consultoría el 08/04/2025.
2.Se realiza la atención de las observaciones generadas por el IDRD al informe de calidad N°2 de interventoría el 09/04/2025.
3.Se envía comunicado IDRD-4310-2024-244 al contratista con la aprobación del Informe N°2 el 8 de abril de 2025 solicitando que en el informe N°3 se requiere realice la inclusión del listado maestro de documentos con la trazabilidad de la descripción de cambios surtidos a los documentos y se presente os formatos de REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN del IDRD de acuerdo al avance por componente.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal abril 9, 2025 al abril 15, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1. **Datos Generales**	Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
	Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **4266-2024**

Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
Contratista:	**MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES		14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.342.490.840						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

3. Contrato de Interventoría — CI No. **4310-2024**

Objeto:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR
Contratista:	

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		509.150.832	-	-	-	-	-	-
Adición:		-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación. Semana Nº.13 — Fecha de co 15-abr-25

Capítulos:	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Observaciones
MCA__IDRD_PSB_PRG_CONSULT_V 1.0 DEFINITIVA	**mié 15/01/25**	**mar 15/07/25**	**$ 1.342.490.840,00**	100%	**45%**	**18%**	-27,00%	
ACTA DE INICIO	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO	**mié 15/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 169.270.514,69**	13%	**100%**	**97%**	-3,00%	
VISITA AL PREDIO	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 172.972,17	0%	100%	100%	0,00%	
CONSULTA ENTIDADES Y TRÁMITES	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 4.189.414,40	0%	100%	95%	-5,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**mié 15/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 13.047.613,04**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES	**mié 15/01/25**	**mar 4/02/25**	**$ 8.521.402,40**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO	mié 29/01/25	mié 29/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP	**mié 15/01/25**	**vie 7/02/25**	**$ 8.776.037,60**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (CDE)	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.137.920,00	0%	100%	90%	-10,00%	
METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO	**mié 15/01/25**	**vie 14/02/25**	**$ 41.508.370,12**	3%	**100%**	**97%**	-3,00%	
CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO	vie 7/02/25	vie 7/02/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 1.527.749,42**	0%	**100%**	**97%**	-3,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	**vie 31/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 7.684.200,76**	1%	**100%**	**99%**	-1,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	**mar 18/02/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 5.847.950,44**	0%	**100%**	**99%**	-1,00%	

COMPONENTE DE AMBIENTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.888.637,38	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.962.471,84	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.746.696,24	0%	100%	56%	-44,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.129.576,08	0%	100%	85%	-15,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.006.185,60	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	mar 25/02/25	sáb 15/03/25	$ 10.344.894,00	1%	100%	95%	-5,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 11.832.733,12	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.260.199,24	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.353.859,14	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 3.403.684,96	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 6.620.732,16	0%	100%	95%	-5,00%	
COMPONENTE URBANISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 7.613.841,98	1%	100%	95%	-5,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.303.827,68	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.485.059,04	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	lun 3/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.904.485,88	0%	100%	99%	-1,00%	
1. PRIMER PAGO - ESQUEMA BASICO 15%	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 32.103.111,31	2%	100%	0%	-100,00%	
CIERRE DE ETAPA ESQUEMA BÁSICO	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
ANTEPROYECTO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 338.354.512,98	25%	69%	2%	-67,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 7.243.779,00	1%	59%	0%	-59,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 12.673.754,89	1%	63%	0%	-63,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 10.941.236,03	1%	63%	36%	-27,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 1.607.357,89	0%	63%	0%	-63,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 6.216.207,28	0%	63%	0%	-63,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 14.574.974,40	1%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 32.049.484,80	2%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 97.931.651,92	7%	43%	0%	-43,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 19.647.840,58	1%	68%	0%	-68,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.536.819,44	0%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 27.018.312,38	2%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 24.218.527,60	2%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE URBANISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.260.661,25	0%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 18.367.384,64	1%	63%	0%	-63,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 25/04/25	jue 15/05/25	$ 9.135.191,52	1%	0%	0%	0,00%	
2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 64.392.739,02	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
PROYECTO FINAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 180.565.130,10	13%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.368.620,84	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.039.686,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 11.174.028,29	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 654.157,28	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 3.830.918,44	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.524.036,16	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 5.041.116,88	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 41.655.312,00	3%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 8.255.395,20	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 6.138.647,64	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 19.340.297,34	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 16.913.696,03	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE URBANISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 4.790.149,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.183.692,32	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SOCIAL	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 158.246.925,79	12%	48%	37%	-11,00%	

ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.579.512,80	0%	100%	0%	-100,00%	
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA	**lun 10/02/25**	**sáb 22/03/25**	**$ 23.813.466,56**	2%	**100%**	**74%**	-26,00%	
PROGRAMA DE INFORMACION	**lun 10/02/25**	**lun 14/07/25**	**$ 47.535.342,86**	4%	**41%**	**21%**	-20,00%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	**mié 15/01/25**	**lun 14/07/25**	**$ 43.693.131,62**	3%	**50%**	**50%**	0,00%	
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL	**lun 3/02/25**	**dom 6/07/25**	**$ 6.411.317,92**	0%	**50%**	**50%**	0,00%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	**mié 15/01/25**	**lun 14/07/25**	**$ 9.296.410,98**	1%	**50%**	**50%**	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	**vie 23/05/25**	**dom 15/06/25**	**$ 22.917.743,04**	2%	**0%**	**0%**	0,00%	
3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 63.935.196,11	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL	lun 14/07/25	lun 14/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	**dom 15/06/25**	**mar 15/07/25**	**$ 169.220.360,56**	13%	**0%**	**0%**	0,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**dom 15/06/25**	**mar 15/07/25**	**$ 52.374.970,40**	4%	**0%**	**0%**	0,00%	
CIERRE ETAPA PRESUPUESTO	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 32.153.265,44	2%	0%	0%	0,00%	
TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN	**sáb 1/03/25**	**mar 15/07/25**	**$ 47.405.417,22**	4%	**9%**	**0%**	-9,00%	
TRAMITE SERVICIOS	**sáb 15/03/25**	**mar 15/07/25**	**$ 65.488.151,52**	5%	**22%**	**0%**	-22,00%	
5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 21.355.515,26	2%	0%	0%	0,00%	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	49
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2025		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
		AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

CONTRATISTA

Anexo No.1

·MCA296-2025-2502PSB-187 9/4/2025 Subsan diagnóstico social 2
·MCA298-2025-2502PSB-188 9/4/2025 Rta 229 PMA
·MCA299-2025-2502PSB-189 9/4/2025 Rta 212 urbanismo y eléctrica
·MCA300-2025-2502PSB-190 10/4/2025 Inf Calidad No. 3
·MCA306-2025-2502PSB-194 11/4/2025 Rta 254 revisión informes
·MCA302-2025-2502PSB-191 11/4/2025 Infs No. 1
·MCA304-2025-2502PSB-192 11/4/2025 Inf semanales 5
·MCA305-2025-2502PSB-193 11/4/2025 Infs No. 2
·MCA309-2025-2502PSB-195 11/4/2025 Rta 255 DTS
·MCA310-2025-2502PSB-196 11/4/2025 Rta 251 Inf Topográfico
·MCA311-2025-2502PSB-197 12/4/2025 Rta 253 memoria paisajismo
·MCA312-2025-2502PSB-198 12/4/2025 Entrega definitiva
·MCA313-2025-2502PSB-199 13/4/2025 Rta 242 esquema arquitectura
·MCA315-2025-2502PSB-200 13/4/2025 Solicitud realización reunión comunidad
·MCA316-2025-2502PSB-201 14/4/2025 Inf semanal 12 digital
·MCA317-2025-2502PSB-202 14/4/2025 Inf tec 3, amb 3, fauna 3, forestal 2 y 3 digital
·MCA318-2025-2502PSB-203 15/4/2025 Rta 243 inf téc 1, y 2 digital
·MCA319-2025-2502PSB-204 15/4/2025 Rta 243 Inf tec 1 y 2 digital
·MCA320-2025-2502PSB-205 15/4/2025 Rta inf tec 3, amb 3 - forestal 2 y 3
·MCA321-2025-2502PSB-206 15/4/2025 Rta 265 inf topografia digital

IDRD

Anexo No.1

Durante el período no se reciben comunicaciones por parte de la entidad contratante.

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

Anexo No.1

·IDRD-4310-2024-247 miércoles, 9 de abril de 2025 Remisión informe SST N°3 Radicado digital 20252100132042 el día 9-04-2025
·IDRD-4310-2024-248 miércoles, 9 de abril de 2025 Remisión informe Social N°3 interventoría Radicado físico 20252100131522 el día 9-04-2025
·IDRD-4310-2024-249 miércoles, 9 de abril de 2025 INFORME DE CALIDAD INTERVENTORÍA N°2 V.1 Radicado digital 20252100133072 el día 9-04-2025
·IDRD-4310-2024-250 jueves, 10 de abril de 2025 Remisión Informe mensual Técnico No.3 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100134752 el día 10-04-2025
·IDRD-4310-2024-251 jueves, 10 de abril de 2025 Respuesta MCA263-2025-2502PSB-163 - Informe topográfico
·IDRD-4310-2024-252 jueves, 10 de abril de 2025 Respuesta MCA266-2025-2502PSB-166 - Diagnostico de restauración
·IDRD-4310-2024-253 jueves, 10 de abril de 2025 Respuesta MCA292-2025-2502PSB-183 - Esquema básico y memoria de paisajismo
·IDRD-4310-2024-254 jueves, 10 de abril de 2025 Revisión informe técnico No.3 V1, ambiental No.3 V1, Fauna No.3 V1, Forestal No.2 V2 y forestal No.3 V1
·IDRD-4310-2024-255 jueves, 10 de abril de 2025 IDRD-4310-2024-255 - Respuesta MCA293-2025-2502PSB-184 DTS
·IDRD-4310-2024-256 jueves, 10 de abril de 2025 Remisión informe semanal No.3 - CTO 4266 de 2024 Radicado físico 20252100135822 el día 11-04-2025
·IDRD-4310-2024-257 jueves, 10 de abril de 2025 Remisión informe semanal No.4 - CTO 4266 de 2024 Radicado físico 20252100135812 el día 11-04-2025
·IDRD-4310-2024-258 jueves, 10 de abril de 2025 Devolución informe semanal No.5- CTO 4266 de 2024
·IDRD-4310-2024-259 jueves, 10 de abril de 2025 Remisión informe de consultoría del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDRD-UN 131/2010 Radicado físico 20252100135842 el día 11-04-2025
·IDRD-4310-2024-260 jueves, 10 de abril de 2025 Revisión Informe de Calidad N°3 V.1
·IDRD-4310-2024-260 viernes, 11 de abril de 2025 Respuesta comunicado MCA279-2025-2502PSB-175 Etapa de anteproyecto Radicado digital 20252100135892 el día 11-04-2025
·IDRD-4310-2024-261 viernes, 11 de abril de 2025 Remisión Informe mensual Calidad No.3 - CIN 4310- 2024 Radicado digital 20252100135892 el día 11-04-2025
·IDRD-4310-2024-262 viernes, 11 de abril de 2025 Alcance observaciones informe SST N°1 V3
·IDRD-4310-2024-263 lunes, 14 de abril de 2025 Alcance comunicado IDRD-4310-2024-223 Hojas de vida interventoría Radicado físico digital 20252100139832 el día 15-04-2025
·IDRD-4310-2024-264 lunes, 14 de abril de 2025 Remisión informe SST N°1 interventoría Radicado físico 20252100138742 el día 14-04-2025
·IDRD-4310-2024-265 lunes, 14 de abril de 2025 Respuesta MCA310-2025-2502PSB-196 - Informe Topografía
·IDRD-4310-2024-266 martes, 15 de abril de 2025 Solicitud respuesta comunicado IDRD-4310-2024-245

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

Metodologías

· MCA299-2025-2502PSB-189 9/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-212-Contrato Simón Bolívar

Diagnósticos

· MCA296-2025-2502PSB-187 9/04/2025 Subsanación Diagnostico Social V2- Contrato Simón Bolívar
· IDRD-4310-2024-252 10/04/2025 Respuesta MCA266-2025-2502PSB-166 - Diagnostico de restauración
· IDRD-4310-2024-255 10/04/2025 Respuesta MCA293-2025-2502PSB-184 DTS
· MCA309-2025-2502PSB-195 11/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-255 - Contrato Simón Bolívar

Productos esquema básico

· MCA311-2025-2502PSB-197 12/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-253-Contrato Simón Bolívar
· MCA312-2025-2502PSB-198 11/04/2025 Entrega Esquema Básico Definitivo -Contrato Simón Bolívar
· IDRD-4310-2024-251 10/04/2025 Respuesta MCA263-2025-2502PSB-163 - Informe topográfico
· IDRD-4310-2024-253 10/04/2025 Respuesta MCA292-2025-2502PSB-183 - Esquema básico y memoria de paisajismo
· MCA310-2025-2502PSB-196 11/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-251-Contrato Simón Bolívar
· MCA313-2025-2502PSB-199 13/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-242-Contrato Simón Bolívar
· IDRD-4310-2024-265 14/04/2025 Respuesta MCA310-2025-2502PSB-196 - Informe Topografía
· MCA321-2025-2502PSB-206 15/04/2025 Respuesta oficio IDRD-4310-2024-265-Contrato Simón Bolívar

COMPONENTES APROBADOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

N/A

COMPONENTE TÉCNICO

1. Se adelantó la revisión de los diagnósticos entregados por el consultor desde cada especialidad.
2. Se adelantó la revisión para cierre de las metodologías entregadas por el consultor desde cada especialidad, se aclara al mismo que hasta no contar con la validación de los profesionales pendientes por cumplir con lo indicado en la documentación contractual no se podrán validar los productos de estas especialidades.
3. Se adelantó la revisión de la presentación de esquema básico entregado por la consultoría, realizando las solicitudes a lugar, dado que es necesaria la entrega de todos los productos establecidos para esta fecha y etapa del proyecto.
4. En el periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:
Miércoles, 9 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN RIESGOS, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
Viernes, 11 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN RIESGOS, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
5. Se lleva a cabo comité de seguimiento No.11 el 09/04/2025 con los profesionales del IDRD, consultoría e interventoría.
6. Se adelanta ejecución de informes mensuales No.3 de interventoría los cuales se presentaron a la entidad, mediante los siguientes radicados:
·IDRD-4310-2024-247 miércoles, 9 de abril de 2025 Remisión informe SST N°3 Radicado digital 20252100132042 el día 9-04-2025
·IDRD-4310-2024-248 miércoles, 9 de abril de 2025 Remisión informe Social N°3 interventoría Radicado físico 20252100131522 el día 9-04-2025
·IDRD-4310-2024-250 jueves, 10 de abril de 2025 Remisión Informe mensual Técnico No.3 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100134752 el día 10-04-2025
·IDRD-4310-2024-261 jueves, 10 de abril de 2025 Remisión Informe mensual Calidad No.3 - CIN 4310- 2024 10-04-25 Radicado físico 20252100135892 el día 11-04-2025
7. Se reitera al consultor la importancia de cumplir con los plazos contractuales en el comité de seguimiento y comunicaciones enviadas en el periodo y por ende se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad contratante el informe de presunto incumplimiento del contrato de consultoría No.4266-2024.
8. Se aportan soportes para validación de la totalidad de hojas de vida de interventoría al IDRD mediante el radicado No.20252100139832 del 15/04/2025.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1.El día 11 de abril de 2025 se recibe por correo electrónico, la versión 4 de las Memorias de Diseño (Presentación), entregada por el Consultor con el fin de realizar la correspondiente verificación.

COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y FAUNA

1. Se recibieron los documentos del esquema básico en su versión final mediante el comunicado MCA312-2025-2502PSB-198 del 11/04/2025 y entran a revisión de esta interventoría.
2. Se envía oficio IDRD-4310-2024-254 de fecha 10/04/2025 aprobando informe forestal No.3 v1 y informe forestal No.2 v3.
3. Se remitieron observaciones al informe de fauna No.3 V1 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-254de fecha 10-04-25.
4. Se recibe subsanación del informe de fauna No.4 V2 mediante oficio MCA317-2025-2502PSB-202 de fecha 14-04-25 para revisión.
5. Se recibe informe ambiental No.3 V2 el 11/04/2025 mediante el comunicado MCA278-2025-2502PSB-254 para revisión.
6. Se recibe PMA V2 para revisión mediante el comunicado MCA298-2025-2502PSB-188 de fecha 10-04-25.

COMPONENTE SOCIAL

1.14 abril: Asistencia a reunión de seguimiento social en el cual se socializa actividades y se establecen compromisos.

COMPONENTE SST

1.El día 11-04-2025 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-262 se remite el alcance a observaciones al informe SST N°1 de interventoría, el cual es pre aprobado por la entidad el día 12-04-2025.
2.Se remite a la entidad la versión aprobada al informe SST N°1 de interventoría mediante el radicado 20252100138742
3.Se remite comunicado IDRD-4310-2024-266 el día 15-04-2025, solicitando la entrega del informe SST N°2 dando alcance a las observaciones realizadas por interventoría.

COMPONENTE DE CALIDAD

1. Se realiza revisión del registro de la información presentada por la consultoría correspondiente a los formatos de RVV por componente entregados en esquema básico mediante el comunicado MCA312-2025-2502PSB-198 del 11/04/2025.
2 Se radica a la entidad contratante el informe de calidad No.2 V1 mediante el radicado digital 20252100133072 el día 9-04-2025 y el informe No.3 V1 mediante el radicado No. 20252100135892 del día 11-04-2025.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal abril 16, 2025 al abril 22, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1. **Datos Generales**	Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
	Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **4266-2024**

Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Contratista: **MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES		14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.342.490.840						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

3. Contrato de Interventoría — CI No. **4310-2024**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR

Contratista:

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		509.150.832	-	-	-	-	-	-
Adición:		-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación. Semana Nº.14 — Fecha de co: 22-abr-25

Capítulos:	Fecha inicio	Final	Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Observaciones
MCA__IDRD_PSB_PRG_CONSULT_V 1.0 DEFINITIVA	**mié 15/01/25**	**mar 15/07/25**	**$ 1.342.490.840,00**	100%	**48%**	**19%**	-29,00%	
ACTA DE INICIO	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO	**mié 15/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 169.270.514,69**	13%	**100%**	**98%**	-2,00%	
VISITA AL PREDIO	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 172.972,17	0%	100%	100%	0,00%	
CONSULTA ENTIDADES Y TRÁMITES	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 4.189.414,40	0%	100%	95%	-5,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**mié 15/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 13.047.613,04**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES	**mié 15/01/25**	**mar 4/02/25**	**$ 8.521.402,40**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO	mié 29/01/25	mié 29/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP	**mié 15/01/25**	**vie 7/02/25**	**$ 8.776.037,60**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (CDE)	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.137.920,00	0%	100%	90%	-10,00%	
METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO	**mié 15/01/25**	**vie 14/02/25**	**$ 41.508.370,12**	3%	**100%**	**99%**	-1,00%	
CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO	vie 7/02/25	vie 7/02/25	$ 0,00	0%	100%	90%	-10,00%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 1.527.749,42**	0%	**100%**	**99%**	-1,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	**vie 31/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 7.684.200,76**	1%	**100%**	**99%**	-1,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	**mar 18/02/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 5.847.950,44**	0%	**100%**	**99%**	-1,00%	

COMPONENTE DE AMBIENTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.888.637,38	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.962.471,84	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.746.696,24	0%	100%	78%	-22,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.129.576,08	0%	100%	85%	-15,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.006.185,60	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	mar 25/02/25	sáb 15/03/25	$ 10.344.894,00	1%	100%	95%	-5,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 11.832.733,12	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.260.199,24	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.353.859,14	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 3.403.684,96	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 6.620.732,16	0%	100%	95%	-5,00%	
COMPONENTE URBANISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 7.613.841,98	1%	100%	95%	-5,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.303.827,68	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.485.059,04	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	lun 3/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.904.485,88	0%	100%	99%	-1,00%	
1. PRIMER PAGO - ESQUEMA BASICO 15%	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 32.103.111,31	2%	100%	0%	-100,00%	
CIERRE DE ETAPA ESQUEMA BÁSICO	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
ANTEPROYECTO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 338.354.512,98	25%	76%	2%	-74,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 7.243.779,00	1%	69%	0%	-69,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 12.673.754,89	1%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 10.941.236,03	1%	71%	36%	-35,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 1.607.357,89	0%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 6.216.207,28	0%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 14.574.974,40	1%	86%	0%	-86,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 32.049.484,80	2%	86%	0%	-86,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 97.931.651,92	7%	59%	0%	-59,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 19.647.840,58	1%	76%	0%	-76,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.536.819,44	0%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 27.018.312,38	2%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 24.218.527,60	2%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE URBANISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.260.661,25	0%	82%	0%	-82,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 18.367.384,64	1%	71%	0%	-71,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 25/04/25	jue 15/05/25	$ 9.135.191,52	1%	0%	0%	0,00%	
2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 64.392.739,02	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
PROYECTO FINAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 180.565.130,10	13%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.368.620,84	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.039.686,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 11.174.028,29	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 654.157,28	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 3.830.918,44	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.524.036,16	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 5.041.116,88	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 41.655.312,00	3%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 8.255.395,20	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 6.138.647,64	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 19.340.297,34	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 16.913.696,03	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE URBANISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 4.790.149,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.183.692,32	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SOCIAL	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 158.246.925,79	12%	52%	41%	-11,00%	

ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.579.512,80	0%	100%	100%	0,00%	
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA	**lun 10/02/25**	**sáb 22/03/25**	**$ 23.813.466,56**	2%	**100%**	**74%**	-26,00%	
PROGRAMA DE INFORMACION	**lun 10/02/25**	**lun 14/07/25**	**$ 47.535.342,86**	4%	**46%**	**23%**	-23,00%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	**mié 15/01/25**	**lun 14/07/25**	**$ 43.693.131,62**	3%	**54%**	**54%**	0,00%	
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL	**lun 3/02/25**	**dom 6/07/25**	**$ 6.411.317,92**	0%	**50%**	**50%**	0,00%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	**mié 15/01/25**	**lun 14/07/25**	**$ 9.296.410,98**	1%	**54%**	**54%**	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	**vie 23/05/25**	**dom 15/06/25**	**$ 22.917.743,04**	2%	**0%**	**0%**	0,00%	
3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 63.935.196,11	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL	lun 14/07/25	lun 14/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	**dom 15/06/25**	**mar 15/07/25**	**$ 169.220.360,56**	13%	**0%**	**0%**	0,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**dom 15/06/25**	**mar 15/07/25**	**$ 52.374.970,40**	4%	**0%**	**0%**	0,00%	
CIERRE ETAPA PRESUPUESTO	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 32.153.265,44	2%	0%	0%	0,00%	
TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN	**sáb 1/03/25**	**mar 15/07/25**	**$ 47.405.417,22**	4%	**11%**	**0%**	-11,00%	
TRAMITE SERVICIOS	**sáb 15/03/25**	**mar 15/07/25**	**$ 65.488.151,52**	5%	**22%**	**0%**	-22,00%	
5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 21.355.515,26	2%	0%	0%	0,00%	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	49
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB		OTROS		
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%		Informe 100%	

9. PAC 2025

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

10. Observaciones:

CONTRATISTA

Anexo No.1

·MCA325-2025-2502PSB-207 16/4/2025 Rta 246 observ inf SST 3
·MCA327-2025-2502PSB-209 16/4/2025 Inf semanal 13 digital
·MCA329-2025-2502PSB-211 20/4/2025 Rta observ y solicitud suspención cto
·MCA333-2025-2502PSB-213 22/4/2025 Rta 260 Inf Calidad 3 digital
·MCA335-2025-2502PSB-215 22/4/2025 Presentaciones ejecutiva

IDRD

Anexo No.1

En el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de la entidad contratante.

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

Anexo No.1

·IDRD-4310-2024-267 16/04/2025 Respuesta oficio MCA288-2025-2502PSB-181 - Esquema básico geotecnia
·IDRD-4310-2024-268 16/04/2025 Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico paisajismo
·IDRD-4310-2024-269 16/04/2025 Remisión presentación memoria esquema básico Radicado digital 20252100142472 el día 16-04-2025
·IDRD-4310-2024-270 16/04/2025 Traslado por competencia - MCA315-2025-2502PSB-200 Solicitud de orientación respecto a la realización de la reunión de inicio con la comunidad Radicado digital 20252100142522 el día 16-04-2025
·IDRD-4310-2024-271 21/04/2025 Remisión Informe mensual Calidad No.2 V.2 - INTERVENTORÍA Radicado digital 20252100144222 el día 21-04-2025
·IDRD-4310-2024-272 21/04/2025 Respuesta comunicado MCA324-2025-2502PSB-206- Aprobación informe SST N°2
·IDRD-4310-2024-273 21/04/2025 Alcance observaciones informe SST N°2 V3
·IDRD-4310-2024-274 21/04/2025 Respuesta MCA318-2025-2502PSB-203 - Pre aprobación informe técnico No.1 V5
·IDRD-4310-2024-275 21/04/2025 Solicitud cumplimiento del PAC
·IDRD-4310-2024-276 21/04/2025 Respuesta MCA319-2025-2502PSB-204 - Pre aprobación informe técnico No.2 V4
·IDRD-4310-2024-277 21/04/2025 Respuesta MCA320-2025-2502PSB-205 - Pre aprobación informe técnico No.3 V2
·IDRD-4310-2024-278 21/04/2025 Respuesta MCA309-2025-2502PSB-195 - DTS
·IDRD-4310-2024-279 21/04/2025 Apremio por cumplimiento de compromisos
·IDRD-4310-2024-280 21/04/2025 Respuesta comunicado MCA325-2025-2502PSB-207- Observaciones informe SST N°3 V2
·IDRD-4310-2024-281 21/04/2025 Solicitud ajuste listas de chequeo esquema básico
·IDRD-4310-2024-282 21/04/2025 Respuesta MCA298-2025-2502PSB-188 PMA
·IDRD-4310-2024-283 22/04/2025 Respuesta MCA290-2025-2502PSB-182 - Inventario forestal V2
·IDRD-4310-2024-284 22/04/2025 Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico componente hidráulico y arquitectónico
·IDRD-4310-2024-285 22/04/2025 Observaciones Producto riesgos Esquema básico V4
·IDRD-4310-2024-286 22/04/2025 Respuesta MCA299-2025-2502PSB-189 - Metodología de urbanismo
·IDRD-4310-2024-287 22/04/2025 Respuesta MCA306-2025-2502PSB-194 - Informe ambiental No.3 V2
·IDRD-4310-2024-288 22/04/2025 Remisión informe semanal No.11 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100146452 el día 22-04-2025

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

Metodologías

· IDRD-4310-2024-286 22/04/2025 Respuesta MCA299-2025-2502PSB-189 - Metodología de urbanismo

Diagnósticos

· IDRD-4310-2024-267 16/04/2025 Respuesta oficio MCA288-2025-2502PSB-181 - Esquema básico geotecnia
· IDRD-4310-2024-278 21/04/2025 Respuesta MCA309-2025-2502PSB-195 - DTS
·IDRD-4310-2024-285 22/04/2025 Observaciones Producto riesgos Esquema básico V4

Productos esquema básico

· IDRD-4310-2024-268 16/04/2025 Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico paisajismo
· IDRD-4310-2024-281 21/04/2025 Solicitud ajuste listas de chequeo esquema básico
· IDRD-4310-2024-284 22/04/2025 Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico componente hidráulico y arquitectónico
· IDRD-4310-2024-283 22/04/2025 Respuesta MCA290-2025-2502PSB-182 - Inventario forestal V2
· MCA335-2025-2502PSB-215 22/4/2025 Presentaciones ejecutiva
·IDRD-4310-2024-284 22/04/2025 Respuesta MCA312-2025-2502PSB-198 Esquema básico componente hidráulico y arquitectónico

COMPONENTES APROBADOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

N/A

COMPONENTE TÉCNICO

1. Se adelantó la revisión de los diagnósticos entregados por el consultor desde cada especialidad.
2. Se adelantó la revisión para cierre de las metodologías entregadas por el consultor desde cada especialidad, se aclara al mismo que hasta no contar con la validación de los profesionales pendientes por cumplir con lo indicado en la documentación contractual no se podrán validar los productos de estas especialidades.
3. Se adelantó la revisión de la presentación de esquema básico entregado por la consultoría, realizando las solicitudes a lugar, dado que es necesaria la entrega de todos los productos establecidos para esta fecha y etapa del proyecto.
4. En el periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:
Martes, 22 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN RESTAURACIÓN, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
Martes, 22 de abril(VIRTUAL) REUNIÓN PAISAJISMO, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
5. Se reitera al consultor la importancia de cumplir con los plazos contractuales mediante comunicaciones enviadas en el periodo y por ende se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad contratante el informe de presunto incumplimiento del contrato de consultoría No.4266-2024.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1. Mediante el comunicado IDRD-4310-2024-268 de fecha 16/04/25 se remite concepto de esquema básico.
2. En REUNIÓN PAISAJISMO (VIRTUAL) el Martes, 22 de abril, se acuerdan criterios para cierre de esquema básico entre consultor e interventor, para la correspondiente subsanación de la consultoría.

COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y FAUNA

1. Se remiten observaciones a la V2 del PMA mediante el comunicado IDRD-4310-2024-282 de fecha 21/04/25
2. Se remiten observaciones a la consultoría del informe mensual ambiental No.3 V2 mediante el comunicado IDRD-4310-2024-287de fecha 22/04/25

COMPONENTE SOCIAL

1.21 abril: reunión de seguimiento social en el cual se verifica cumplimiento de compromisos y se establecen compromisos.
2.21 Abril: se recibe soportes del taller de prevención de violencia, los cuales presentaron observaciones las cuales son subsanadas por el contratista.
3.21 Abril: Revisión de informe semanal presentado por el contratista en el cual se verifica actividades ejecutadas en el periodo.

COMPONENTE SST

1.Se recibe alcance a observaciones al informe SST N°2 de consultoría y remite aprobación por parte de la interventoría.
2.Se remite a la entidad mediante el comunicado IDRD-4310-2024-273 el día 21-04-2025 el alcance a observaciones al informe SST N°2 de interventoría

COMPONENTE DE CALIDAD

1. Se realiza revisión del registro de la información presentada por la consultoría correspondiente a los formatos de RVV por componente y se emiten observaciones a tener en cuenta por lo profesionales de interventoría.

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Reporte Semanal abril 23, 2025 al abril 29, 2025 Interventor: SOLIUN SAS

1. **Datos Generales**					
Nombre:	**PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR**	Código:	13-089	Localidad:	TEUSAQUILLO
Dirección:	AK 68 # 53 - 86			Barrio:	

2. Contrato de Obra — COP No. **4266-2024**

Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
Contratista:	**MC ARQUITECTOS S.A.**

F.I.	PLAZO		F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
15-ene-25	6 MESES		14-jul-25	N/A	14-jul-25	N/A	N/A	N/A	14-jul-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		1.342.490.840						
Adición No. 01 >:		-						
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

3. Contrato de Interventoría — CI No. **4310-2024**

Objeto:	REALIZAR LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR
Contratista:	

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
15-ene-25	7 MESES	14-ago-25	N/A	14-ago-25	N/A	N/A	N/A	14-ago-25

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		509.150.832	-	-	-	-	-	-
Adición:		-	-	-	-	-	-	-
Anticipo:		-	-	-	-	-	-	-
Retegarantía:		-	-	-	-	-	-	-
		Neto Acta	-	-	-	-	-	-
		Acumulado	-	-	-	-	-	-

4. Programación. Semana Nº.15 — Fecha de co: 29-abr-25

Capítulos:	Fecha inicio	Final	Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Observaciones
MCA__IDRD_PSB_PRG_CONSULT_V_1.0_DEFINITIVA	**mié 15/01/25**	**mar 15/07/25**	**$ 1.342.490.840,00**	100%	**51%**	**19%**	-32,00%	
ACTA DE INICIO	mié 15/01/25	mié 15/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO	**mié 15/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 169.270.514,69**	13%	**100%**	**99%**	-1,00%	
VISITA AL PREDIO	mié 15/01/25	jue 16/01/25	$ 172.972,17	0%	100%	100%	0,00%	
CONSULTA ENTIDADES Y TRÁMITES	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 4.189.414,40	0%	100%	95%	-5,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	**mié 15/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 13.047.613,04**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES	**mié 15/01/25**	**mar 4/02/25**	**$ 8.521.402,40**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO	mié 29/01/25	mié 29/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP	**mié 15/01/25**	**vie 7/02/25**	**$ 8.776.037,60**	1%	**100%**	**100%**	0,00%	
INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (CDE)	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 0,00	0%	100%	100%	0,00%	
TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.137.920,00	0%	100%	90%	-10,00%	
METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO	**mié 15/01/25**	**vie 14/02/25**	**$ 41.508.370,12**	3%	**100%**	**99%**	-1,00%	
CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO	vie 7/02/25	vie 7/02/25	$ 0,00	0%	100%	95%	-5,00%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	**vie 17/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 1.527.749,42**	0%	**100%**	**99%**	-1,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	**vie 31/01/25**	**sáb 15/03/25**	**$ 7.684.200,76**	1%	**100%**	**99%**	-1,00%	

COMPONENTE DE FORESTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.847.950,44	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.888.637,38	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.962.471,84	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.746.696,24	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.129.576,08	0%	100%	85%	-15,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.006.185,60	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	mar 25/02/25	sáb 15/03/25	$ 10.344.894,00	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	vie 31/01/25	sáb 15/03/25	$ 11.832.733,12	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 2.260.199,24	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 5.353.859,14	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 3.403.684,96	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 6.620.732,16	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE URBANISMO	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 7.613.841,98	1%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	jue 27/02/25	sáb 15/03/25	$ 1.303.827,68	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	mar 18/02/25	sáb 15/03/25	$ 4.485.059,04	0%	100%	99%	-1,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	lun 3/03/25	sáb 15/03/25	$ 2.904.485,88	0%	100%	99%	-1,00%	
1. PRIMER PAGO - ESQUEMA BASICO 15%	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 32.103.111,31	2%	100%	0%	-100,00%	
CIERRE DE ETAPA ESQUEMA BÁSICO	sáb 15/03/25	sáb 15/03/25	$ 0,00	0%	100%	0%	-100,00%	
ANTEPROYECTO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 338.354.512,98	25%	84%	2%	-82,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 7.243.779,00	1%	78%	0%	-78,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 12.673.754,89	1%	80%	0%	-80,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 10.941.236,03	1%	80%	36%	-44,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 1.607.357,89	0%	80%	0%	-80,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 6.216.207,28	0%	80%	0%	-80,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 14.574.974,40	1%	90%	0%	-90,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 32.049.484,80	2%	90%	0%	-90,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 97.931.651,92	7%	74%	0%	-74,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 19.647.840,58	1%	83%	0%	-83,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.536.819,44	0%	87%	0%	-87,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 27.018.312,38	2%	87%	0%	-87,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 24.218.527,60	2%	87%	0%	-87,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	87%	0%	-87,00%	
COMPONENTE URBANISMO	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 22.965.664,68	2%	87%	0%	-87,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 5.260.661,25	0%	87%	0%	-87,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	sáb 15/03/25	jue 15/05/25	$ 18.367.384,64	1%	80%	0%	-80,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 25/04/25	jue 15/05/25	$ 9.135.191,52	1%	18%	0%	-18,00%	
2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 64.392.739,02	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
PROYECTO FINAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 180.565.130,10	13%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AVIFAUNA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.368.620,84	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE FORESTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.039.686,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE AMBIENTAL	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 11.174.028,29	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 654.157,28	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 3.830.918,44	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE RESTAURACION	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 6.524.036,16	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PATRIMONIO	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 5.041.116,88	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE ARQUITECTURA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 41.655.312,00	3%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE GEOTECNIA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 8.255.395,20	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ESTRUCTURAL	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 6.138.647,64	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 19.340.297,34	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 16.913.696,03	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE PAISAJISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE URBANISMO	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 15.827.687,82	1%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEÑALETICA	vie 9/05/25	dom 15/06/25	$ 4.790.149,52	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA	jue 15/05/25	dom 15/06/25	$ 9.183.692,32	1%	0%	0%	0,00%	

COMPONENTE SOCIAL	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 158.246.925,79	12%	56%	44%	-12,00%	
ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL	mié 15/01/25	vie 24/01/25	$ 4.579.512,80	0%	100%	100%	0,00%	
PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA	lun 10/02/25	sáb 22/03/25	$ 23.813.466,56	2%	100%	74%	-26,00%	
PROGRAMA DE INFORMACION	lun 10/02/25	lun 14/07/25	$ 47.535.342,86	4%	50%	25%	-25,00%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 43.693.131,62	3%	58%	58%	0,00%	
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL	lun 3/02/25	dom 6/07/25	$ 6.411.317,92	0%	50%	50%	0,00%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	mié 15/01/25	lun 14/07/25	$ 9.296.410,98	1%	58%	58%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	vie 23/05/25	dom 15/06/25	$ 22.917.743,04	2%	0%	0%	0,00%	
3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 63.935.196,11	5%	0%	0%	0,00%	
CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL	lun 14/07/25	lun 14/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA	dom 15/06/25	mar 15/07/25	$ 169.220.360,56	13%	0%	0%	0,00%	
PLANES Y PROGRAMAS	dom 15/06/25	mar 15/07/25	$ 52.374.970,40	4%	0%	5%	5,00%	
CIERRE ETAPA PRESUPUESTO	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 0,00	0%	0%	0%	0,00%	
4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 32.153.265,44	2%	0%	0%	0,00%	
TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN	sáb 1/03/25	mar 15/07/25	$ 47.405.417,22	4%	14%	0%	-14,00%	
TRAMITE SERVICIOS	sáb 15/03/25	mar 15/07/25	$ 65.488.151,52	5%	22%	0%	-22,00%	
5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%	mar 15/07/25	mar 15/07/25	$ 21.355.515,26	2%	0%	0%	0,00%	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-jul-25
Adelanto/Atraso (Días):	58
Fecha Proyectada de Terminación:	14-jul-25

6. Pendientes

7. Licencias:

Construcción:		N/A	Ambiental:	N/A	Intervención del Espacio Público	N/A

8. Servicios Públicos:

TELEFONOS	*N/A*	CODENSA		EAAB	OTROS	
DAMA	Informe Preliminar	N/A	Informe 50%		Informe 75%	Informe 100%

9. PAC 2025

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

10. Observaciones:

CONTRATISTA

Anexo No.1

- MCA335-2025-2502PSB-214 23/4/2025 Rta 278 DTS
- MCA336-2025-2502PSB-216 23/4/2025 Rta 287 inf Amb 3 digital
- MCA338-2025-2502PSB-217 23/4/2025 Rta 280, observ inf SST
- MCA339-2025-2502PSB-218 23/4/2025 Rta 284 hidraulico y arquitectonico
- MCA332-2025-2502PSB-212 24/4/2025 Inf 2 SST, téc 1-2-3
- MCA343-2025-2502PSB-219 24/4/2025 Rta 281 solicitud ajuste lista chequeo
- MCA344-2025-2502PSB-220 24/4/2025 Rta 284 hidraulico y arquitectonico
- MCA345-2025-2502PSB-221 24/4/2025 Rta 268 paisajismos
- MCA346-2025-2502PSB-222 24/4/2025 Rta 279 apremio compromisos
- MCA347-2025-2502PSB-223 25/4/2025 Rta observ producto riesgo
- MCA348-2025-2502PSB-224 25/4/2025 Rta 282 PMA
- MCA353-2025-2502PSB-226 25/4/2025 Rta 252 restauración
- MCA354-2025-2502PSB-227 26/4/2025 Inf semanal 14
- MCA355-2025-2502PSB-228 27/4/2025 Rta 240 entregables
- MCA356-2025-2502PSB-229 27/4/2025 Solicitud aval profesional

IDRD

Anexo No.1

En el periodo no se recibieron comunicaciones por parte de la entidad contratante.

OTRAS ENTIDADES

N/A

INTERVENTORÍA

Anexo No.1

•IDRD-4310-2024-289 miércoles, 23 de abril de 2025 Remisión informe semanal No.12 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100147692 el día 23-04-2025
•IDRD-4310-2024-290 miércoles, 23 de abril de 2025 Remisión informe semanal No.13 - CIN 4310- 2025 Radicado físico 20252100147682 el día 23-04-2025
•IDRD-4310-2024-291 jueves, 24 de abril de 2025 RESPUESTA COMUNICADO - MCA329-2025-2502PSB-211 - Prorroga
•IDRD-4310-2024-292 jueves, 24 de abril de 2025 Remisión presentación ejecutiva esquema básico
•IDRD-4310-2024-293 jueves, 24 de abril de 2025 Respuesta al comunicado MCA333-2025-2502PSB-213- Inf Calidad N°3 V.2
•IDRD-4310-2024-294 jueves, 24 de abril de 2025 Remisión informe SST N°2 interventoría Radicado físico 20252100152462 el día 25-04-2025
•IDRD-4310-2024-295 viernes, 25 de abril de 2025 Respuesta comunicado MCA338-2025-2502PSB-217- Observaciones informe SST N°3
•IDRD-4310-2024-296 viernes, 25 de abril de 2025 Remisión cambio profesional ambiental de interventoría Radicado digital 20252100154592 el día 28-04-2025
•IDRD-4310-2024-297 lunes, 28 de abril de 2025 Respuesta MCA317-2025-2502PSB-202 Aprobación de Informe de Fauna No 3 V2
•IDRD-4310-2024-298 lunes, 28 de abril de 2025 Revisión lista de chequeo componente de patrimonio
•IDRD-4310-2024-299 lunes, 28 de abril de 2025 Remisión Informe de Calidad N°2 V.3 Radicado digital 20252100155042 el día 28-04-2025
•IDRD-4310-2024-300 lunes, 28 de abril de 2025 Respuesta MCA344-2025-2502PSB-220 - Esquema básico Arquitectura
•IDRD-4310-2024-301 martes, 29 de abril de 2025 Remisión informe semanal No.14 - CIN 4310- 2024 Radicado físico 20252100156082 el día 29-04-2025
•IDRD-4310-2024-302 martes, 29 de abril de 2025 Respuesta MCA345-2025-2502PSB-221 - Esquema básico Paisajismo
•IDRD-4310-2024-303 martes, 29 de abril de 2025 Respuesta MCA355-2025-2502PSB-228 - Hoja de vida arqueólogo y patrimonio
•IDRD-4310-2024-304 martes, 29 de abril de 2025 Respuesta MCA356-2025-2502PSB-229 - Cambio profesional ambiental

DESARROLLO POR PRODUCTOS ETAPA 1 ESQUEMA BÁSICO

Seguimiento productos esquema básico

·MCA335-2025-2502PSB-214 _ 23/4/2025 _ Rta 278 DTS
·MCA335-2025-2502PSB-214 _ 23/4/2025 _ Rta 278 DTS
·MCA339-2025-2502PSB-218 _ 23/4/2025 _ Rta 284 hidráulico y arquitectónico
·MCA343-2025-2502PSB-219 _ 24/4/2025 _ Rta 281 solicitud ajuste lista chequeo
·MCA344-2025-2502PSB-220 _ 24/4/2025 _ Rta 284 hidráulico y arquitectónico
·MCA345-2025-2502PSB-221 _ 24/4/2025 _ Rta 268 paisajismos
·MCA347-2025-2502PSB-223 _ 25/4/2025 _ Rta observó producto riesgo
·MCA353-2025-2502PSB-226 _ 25/4/2025 _ Rta 252 restauración
·IDRD-4310-2024-292 _ 24/04/2025 _ Remisión presentación ejecutiva esquema básico
·IDRD-4310-2024-298 _ 28/04/2025 _ Revisión lista de chequeo componente de patrimonio
·IDRD-4310-2024-300 _ 28/04/2025 _ Respuesta MCA344-2025-2502PSB-220 - Esquema básico Arquitectura
·IDRD-4310-2024-302 _ 29/04/2025 _ Respuesta MCA345-2025-2502PSB-221 - Esquema básico Paisajismo

COMPONENTE TÉCNICO

1. Se continua con la revisión de los productos de esquema básico entregados por el consultor desde cada especialidad.
2. Continua pendiente el cierre de las metodologías entregadas por el consultor desde cada especialidad, dado que hasta no contar con la validación de los profesionales pendientes por cumplir con lo indicado en la documentación contractual no se podrán validar los productos de estas especialidades (Arqueología, seguridad humana y patrimonio).
3. Se continua con la revisión de la presentación de esquema básico entregado por la consultoría, realizando las solicitudes a lugar, dado que es necesaria la entrega de todos los productos establecidos para esta fecha y etapa del proyecto.
4. En el periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:
5. Miércoles, 23 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN FORESTAL CTO IDRD-SG-4266-2024 EyD PLAZA DE EVENTOS SIMÓN BOLÍVAR, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
6. Miércoles, 23 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN ARQUITECTURA CTO IDRD-SG-4266-2024 EyD PLAZA DE EVENTOS SIMÓN BOLÍVAR, en la cual asisten los profesionales de interventoría y consultoría
7. Jueves 24 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN Forestal, Fauna, Ambiental, Riesgos y Paisajismo CTO IDRD-SG--4266-2024 EyD PLAZA DE EVENTOS SIMÓN BOLÍVAR en la cual asisten los profesionales de interventoría, consultoría y entidad.
8. Viernes 25 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN COORDINACIÓN RIESGOS IDRD- SG-4266-2024 en la cual asisten los profesionales de interventoría.
9.Se remite mediante el oficio IDRD-4310-2024-289miércoles, 23 de abril de 2025Remisión informe semanal No.12 - CIN 4310- 2024IDRD informe del 2 al 8 de abril de 2025
10.Se remite mediante el oficio IDRD-4310-2024-290miércoles, 23 de abril de 2025Remisión informe semanal No.13 - CIN 4310- 2025IDRD informe del 9 al 15 de abril de 2025
11. Se realiza el comité de seguimiento No.12 el 23/04/2025 de manera virtual, en la cual asistente interventoría, consultoría y representantes del IDRD, dado que se encuentra pendiente designación de supervisor para el contrato de interventoría No.4310 de 2024.

COMPONENTE DE PAISAJISMO

1.El día 23 de abril de 2025 se recibe por correo electrónico, la versión ejecutiva de las Memorias de Diseño, entregada por el Consultor.
2.El día 24 de abril se asiste a reunión virtual del componente ambiental, citada por la Supervisión del Contrato. Se citan a los representantes de Interventoría y Consultoría de los componentes ambiental, forestal, fauna, riesgos y paisajismo. La reunión tiene como finalidad informar a la Entidad sobre el estado de los productos de estos componentes.
3.El día 25 de abril de 2025 se asiste a una Mesa Técnica virtual de Interventoría, con presencia de los profesionales de los componentes ambiental, patrimonio y paisajismo, con el objetivo de preparar la respuesta al IDRD, desde el componente patrimonial, en cuanto a presencia de árboles patrimoniales o normativa específica de conservación relativa a los bienes patrimoniales presentes en el área del proyecto. También se solicita al profesional de patrimonio de la Interventoría, su concepto acerca del desfase que está presentando el eje compositivo del Esquema Básico (opción seleccionada), con respecto al eje original compositivo del parque Simón Bolívar, lo cual, según consideración del componente de paisajismo, requiere comentario o advertencia al Consultor desde el componente patrimonial.
4.El día 25 de abril de 2025 se recibe la versión actualizada de las Memorias de Diseño y Esquemas Básicos, entregados por la Consultoría.
5.El día 28 de abril de 2025 se envían a Coordinación de Interventoría, por correo electrónico, las observaciones al documento MEMORIAS DE DISEÑO VERSIÓN 5, entregado por el Consultor y recibidas el día 25 de abril de 2025. También se envía el cuadro actualizado de Revisión, Verificación y Validación del Diseño Paisajístico, como anexo al documento de observaciones, indicando que los productos de Diagnóstico y de Esquema Básico cumplen con los requerimientos para aprobación.

COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL Y FAUNA

1. El día 24 de abril se asiste a reunión virtual del componente ambiental, citada por la Supervisión del Contrato. Jueves 24 de abril (VIRTUAL) REUNIÓN Forestal, Fauna, Ambiental, Riesgos y Paisajismo CTO IDRD-SG--4266-2024 EyD PLAZA DE EVENTOS SIMÓN BOLÍVAR en la cual asisten los profesionales de interventoría, consultoría y entidad. La reunión tiene como finalidad informar a la Entidad sobre el estado de los productos de estos componentes.
2. Se recibe avance del PMA por parte del consultor mediante el comunicado MCA348-2025-2502PSB-224 _ 25/4/2025 _ Rta 282 PMA.
3. Se remite validación del informe de fauna No.3 de la consultoría mediante el comunicado IDRD-4310-2024-297 _ 28/04/2025 _ Respuesta MCA317-2025-2502PSB-202 Aprobación de Informe de Fauna No 3 V2.

COMPONENTE SOCIAL

1. Se remite al consultor el comunicado IDRD-4310-2024-295 el día 25/04/2025, reiterando observaciones al informe SST N°3 en su versión 3 1.
2. 28 abril: Asistencia a comité de seguimiento con la participación de interventoría y consultoría.
3. 28 Abril: Revisión de informe semanal presentado por el contratista en el cual se verifica actividades ejecutadas en el periodo.

COMPONENTE SST

1. 29 de abril: Se remite mediante el oficio IDRD-4310-2024-304 respuesta MCA356-2025-2502PSB-229 - Cambio profesional ambiental, pendiente concepto del IDRD.
2. Se radica en la entidad el informe SST N°2 aprobado mediante el radicado 20252100152462.
3. Se remiten observaciones al informe SST No.3 de consultoría mediante el comunicado IDRD-4310-2024-295 _ 25/04/2025 _ Respuesta comunicado MCA338-2025-2502PSB-217-Observaciones informe SST N°3.

COMPONENTE DE CALIDAD

1. Se realiza la atención de las observaciones emitidas por el IDRD al informe N°2 de interventoría el cual es aprobado y radicado mediante el comunicado IDRD-4310-2024-299 _ 28/04/2025 _ Remisión Informe de Calidad N°2 V.3 Radicado digital 20252100155042 el día 28/04/2025.
2. Se emiten observaciones a la segunda versión del informe N°3 de consultoría el día 24 de abril, mediante el comunicado IDRD-4310-2024-293 _ 24/04/2025 _ Respuesta al comunicado MCA333-2025-2502PSB-213- Inf Calidad N°3 V.2.

Anexo No.6 – Copia de Actas

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No.11 Contrato IDRD-SG-4266-2024	DD	MM	AA
ACTA No.11		9	4	2025

LUGAR:	IDRD - Subdirección técnica de construcciones	**HORA DE INICIO:**	9:10	**HORA FIN:**	12:30

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Verificación aprobación acta No.8 y No.10.	2. Verificación compromisos del acta anterior.
3. Revisión de avance del CTO 4266 de 2024	NA

TEMAS TRATADOS

1. Verificación aprobación acta anterior. Por parte de la entidad se informa nuevamente que se cuenta con anotaciones respecto al acta No.8 las cuales remitirán hoy y con relación al acta de comité No.10 esta no presenta observaciones por las partes, dado lo anterior, la misma se encontraría aprobada.

2. Verificación compromisos del acta anterior.

2.1 Subsanación diagnostico de geotecnia. Interventoría informa que este se recibió, observo y se remitió nuevamente por la consultoría para revisión el 08/04/25.

2.2 Subsanación informe mensual técnico No.1 y No.2 y No.2 de calidad. Interventoría informa que se recibieron estos y a la fecha el informe técnico No.1 y No.2 se observaron el 08/04/2025 y el informe No.2 de calidad se valido para radicación a interventoría. Respecto a los informes técnicos el consultor menciona que mañana subsana estos.

2.3 Radicado a SDP sobre aforo y áreas de seguridad. El contratista indica que de acuerdo a las condiciones del contrato la mejor opción es verificar el plan de emergencias que indica el aforo para la plaza de eventos con SDP y el comité SUGA en coordinación con IDRD, respecto a esto interventoría informa que remitió su concepto el 01/04/2025 al IDRD, teniendo en cuenta la normatividad vigente y lo indicado en la documentación contractual, dado que el plan de emergencias actual establece un aforo aproximado de 40 mil personas, el cual la entidad menciona que esta validando.

2.4 Seguimiento respuesta información interna del IDRD requerida por la consultoría. Interventoría informa que recibieron información, sin embargo, el consultor menciona si podrían contar con los planos de redes existentes, interventoría y entidad aclaran que este levantamiento debe realizarlo la consultoría, sin embargo, ellos elevaran la consulta a la subdirección de parques y en caso de contar con mayor información la remitirán al contratista e interventoría.

2.5 Subsanación diagnósticos RIESGOS, GEOTECNIA y PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE OBRA. Interventoría informa que se han venido subsanando los diagnósticos y a la fecha se encuentran observados los siguientes diagnósticos:

_ Componente social, respecto a este diagnostico el contratista indica que este se encuentra pendiente por completar, dado que se requiere el insumo de la reunión de inicio para completar el ejercicio de caracterización social, por lo anterior, el consultor dará respuesta a la subsanación del diagnostico, indicando alternativas para su cumplimiento e indica que remitirá un oficio de definición por parte de la entidad sobre la reunión de inicio, dado que el cumplimiento de esta obligación se encuentra pendiente

_ Componente de riesgos, con relación a este diagnostico el consultor solicita una mesa de trabajo para socializar la subsanación del documento la cual se programa para hoy.
2.6 Subsanación diagnósticos ELÉCTRICO y ESTRUCTURAL y definición de entrega de subsanación de diagnostico de RESTAURACIÓN. Interventoría informa que a la fecha el diagnóstico ELÉCTRICO y ESTRUCTURAL se encuentran validados, sin embargo, respecto al diagnostico de restauración se remitan observaciones hoy para atención inmediata por parte del consultor, conforme a lo indicado en el plan de acción del consultor.

2.7 Definición de reunión con comité director del Parque Simón Bolívar. Teniendo en cuenta que hoy se realizara la presentación del esquema básico, se establecerán acciones para coordinar por parte de la supervisión la reunión con comité director del Parque Simón Bolívar, es importante mencionar que este hito es relevante para el cierre de esta etapa, en este sentido el consultor indica que para presentar al comité director es importante contar con definiciones respecto al aforo.

2.8 Concepto de interventoría respecto a realizar cartografía social mediante otros mecanismos distintos a la reunión de inicio para evaluación y con esto considerar el cierre del diagnostico social. Se aclara que este punto se toco en lo indicado en el compromiso No.5.

2.9 Remisión informe mensual No.3. Interventoría informa que recibió el informe del componente técnico, ambiental, sst, social, forestal y fauna, los cuales se encuentran en revisión, sin embargo, no se allego por parte del consultor el informe de calidad, el cual mencionan que remiten hoy.

Por parte de la entidad se requiere eficiencia en cuanto a los informes y subsanación de productos, dada la coyuntura del contrato.

3. Seguimiento al contrato.

3.1 Interventoría informa que el avance del contrato según la programación vigente en V1 es del 41% programado vs 17% ejecutado a fecha del 08/04/2025, este atraso corresponde a que a la fecha se debería contar con el cierre de la etapa de esquema básico y según programación se debería contar con avances en anteproyecto, dado que han transcurrido 25 días desde que inicio esta segunda etapa del contrato.

Por lo anterior, desde interventoría se requiere la presentación de un plan de contingencia, el cual el contratista indica que no puede establecer un plan de contingencia, dado que no conoce la fecha en la que se cerrara el esquema básico conforme a presentación al comité director del IDRD, conforme a lo indicado en la documentación contractual.

El IDRD recomienda actualizar el estado del presunto incumplimiento, sin embargo, interventoría aclara que este se presento abierto a todas las fases dado que se evidenciaba en riesgo el cumplimiento de la totalidad del contrato para que la entidad tomase las acciones a lugar.

Por otro lado, la entidad aclara con relación a las listas de chequeo que no se encuentran en el PGC del IDRD, que consultor e interventoría pueden proponer unas y las puede remitir a la entidad para validación, del mismo modo la entidad informa que se remita una lisra con los productos o componentes que no cuenten con listas de chequeo con el fin de que la entidad verifique si cuenta con estas o puede remitir alguna de referencia.

Por otro lado el consultor menciona que hoy subsana la metodología de urbanismo, con el fin de cerrar las metodologías de todos los componentes y radicar a interventoría.

Con relación a las observaciones remitidas desde arquitectura a los esquemas básicos, así como todas las listas de chequeo, el contratista indica que entrega estas el viernes. Interventoría resalta el trabajo del contratista en los últimos quince días respecto al esquema básico y lo establecido en el plan de contingencia.

Con relación a los informes mensuales, interventoría informa que remitió observaciones del informe mensual SST No.2 el 08/04/2025, dado que el mismo no cumplía con los parámetros mínimos, por lo anterior, se requiere desde interventoría

si no se logra subsanar, una mesa de trabajo con el profesional aprobado, dado que el producto se ha presentado incompleto y respecto a los informes de interventoría se informa que se esta a la espera de la validación de los informes técnicos, ambientales y No.3 social por parte de la entidad contratante.

El IDRD aclara que la finalidad de la entidad es le ejecución de los proyectos, sin embargo, indica al consultor que se debe dar cumplimiento a los criterios normativos y documentación administrativa.

3.1 Presentación esquema básico.

Por parte del consultor se realiza la presentación de los esquemas básicos, la cual se anexa a la presente acta, respecto a esta se acuerda que el consultor realizara los ajustes requeridos a la presentación resumen y la enviara a interventoría para revisión y esta se enviara a la entidad para su verificación.

Desde la entidad se recomienda al consultor el manejo adecuado de palabras en el momento que se vaya a realizar la presentación del mismo modo, se presentan las siguientes observaciones por parte de los asistentes al comité, las cuales se requiere que el consultor subsane hoy para remisión a IDRD:

1.Utilizar el formato del IDRD para la presentación.

2.Establecer en el inicio de la presentación la necesidad del proyecto y la normatividad que aplica.

3.Incluir las estrategias que se incorporan en el diseño respecto a las zonas ambientales, la estructura ecológica principal y el respeto por el humedal.

4.Se requiere incluir el cuadro de balance de áreas de todo el parque sector central.

5.Se requiere incluir los individuos arbóreos que deberían tener algún tipo de tratamiento silvicultural por su ubicación en el diseño y mencionar los tratamientos propuestos.

6.Enfocar la presentación en la adecuación y no cambio total de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar y la multiplicidad de actividades en el mismo.

7.Relacionar los aspectos relevantes de la adecuación de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, en cuanto al componente ambiental, fauna, forestal, SUDs, movilidad y demás componentes en donde se evidencie que se están adoptando las oportunidades de mejora conforme a las problemáticas actuales.

8.Relacionar en los esquemas la huella del espacio existente y su distribución actual.

9.Ampliar información sobre el manejo de aguas lluvias.

10.Ampliar información sobre afectación patrimonial.

11.Ajustar las representaciones graficas con lo indicado en el discurso, ejemplo utilizar el termino de vegetación dispersa u ortogonal según aplique y se conceptúe en el diseño.

12.Definir si se realizara una barrera acústica con especies arbóreas y/o de jardinería, lo cual debe representarse en perfil, evaluando si esto afectara la seguridad en el espacio.

13.Relacionar de forma grafica las actividades que brindan flexibilidad en el uso del espacio.

14.Se requiere incluir perfiles claves de cada propuesta.

15. Relacionar bondades en la operación de los eventos, tales como, manejo de residuos, accesos y demás.

16.Verificar aforos relacionados en las diapositivas.

17.Tener en cuenta el alcance económico y relacionar análisis.

18.Analizar la inclusión de iluminación ornamental y su posible implantación, al igual que elementos como paneles solares, cargadores, etc.

IDRD, se debe tener en cuenta el tiempo de los integrantes del comité director, al igual que el IDRD informa que remitirá información con antelación a estos para que cuenten con el contexto del proyecto. Se aclara que al comité director solo se presenta un esquema básico.

El IDRD recomienda que el tipo de pasto o grama propuesta para la materialidad del proyecto se encuentre acorde con los lineamientos de la SDA,

El contratista solicita se remitan las observaciones de la presentación realizadas hoy para su atención y posterior envió a la entidad por parte de interventoría.

El IDRD reitera que se debe tener en cuenta el polígono contractual, el contratista indica que lo demás se mencionara como recomendaciones a la entidad.

Para la próxima etapa se recomienda verificar las especies que apliquen y diferentes texturas para los senderos innovando, el contratista indica que evaluara experiencias con uso de arena coralina, entre otros.

Se informa por parte de la entidad que de acuerdo a lineamientos de la supervisión las reuniones de paisajismo y urbanismo se programaran de acuerdo a necesidad, dado que la entidad solo verificara los productos posterior a aprobación de interventoría.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
1. Revisión acta de comité No.8.	IDRD	9/04/2025
2. Subsanación informe mensual técnico No.1 y No.2.	MC ARQUITECTOS S.A.	10/04/2025
3. Seguimiento concepto sobre coordinación del plan de emergencias con SDP y el comité SUGA.	IDRD	16/04/2025
4. Seguimiento revisión de información adicional de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar con la subdirección de parques.	IDRD	16/04/2025
5. Mesa de trabajo de presentación de subsanación diagnostico de riesgos.	MC ARQUITECTOS S.A. // SOLIUN SAS	10/04/2025
6. Subsanación diagnostico social.	MC ARQUITECTOS S.A.	9/04/2025
7. Remisión informe de calidad No.3.	MC ARQUITECTOS S.A.	9/04/2025
8. Subsanación metodología de urbanismo.	MC ARQUITECTOS S.A.	9/04/2025
9. Subsanación observaciones esquema básico del componente de arquitectura.	MC ARQUITECTOS S.A.	11/04/2025
10. Remisión listas de chequeo de esquema básico.	MC ARQUITECTOS S.A.	11/04/2025
11. Subsanación informe SST No.2.	MC ARQUITECTOS S.A.	9/04/2025
12. Remisión de subsanación de presentación de esquema básico.	MC ARQUITECTOS S.A.	10/04/2025
13. Radicación de solicitud al IDRD sobre reunión de inicio: Una vez formulada por la consultoría, radicar ante el IDRD una solicitud consultando formalmente la fecha prevista para la realización de la reunión de inicio del proyecto.	SOLIUN SAS	23/04/2025
14. Pronunciamiento oficial sobre cartografía social: Emitir un concepto oficial por parte de la interventoría en relación con la viabilidad de realizar la cartografía social mediante mecanismos alternativos a la reunión de inicio. Este concepto permitirá evaluar la pertinencia de considerar cerrado el diagnóstico social.	SOLIUN SAS	23/04/2025
15. Propuesta de fichas de productos: Radicar, por parte de la interventoría, una propuesta formal sobre el formato y contenido de las fichas correspondientes a los productos del proyecto.	SOLIUN SAS	23/04/2025
16. Informe de presunto incumplimiento: Radicar ante el IDRD un alcance al informe de presunto incumplimiento, fundamentado en la revisión y actualización de los productos entregados por la consultoría.	SOLIUN SAS	23/04/2025

17. Radicación del esquema básico aprobado: Presentar al IDRD el esquema básico aprobado por la interventoría, en cumplimiento de los compromisos establecidos.	SOLIUN SAS	23/04/2025
18. Informe previo al Comité Director: Entregar el informe del esquema básico antes de la realización del Comité Director del Parque Simón Bolívar, con el objetivo de que este órgano tenga conocimiento anticipado de su contenido.	SOLIUN SAS	23/04/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**	
Observaciones				
Sin observaciones				
Siendo las __12:30___ _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:				

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** **Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**		
FIRMA	No aplica	**FIRMA**	No aplica	No aplica
NOMBRE	No aplica	**NOMBRE**	No aplica	No aplica
CARGO	No aplica	**CARGO**	No aplica	No aplica

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Catalina Gómez Linares

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: COMITE DE SEGUIMIENTO N.011 CCC 4266-2024

RESPONSABLE DEL EVENTO: IDRD / CONSULTOR MC ARQUITECTOS / INTERVENTORIA

FECHA: DD 09 MM 04 AAAA 2025 HORA INICIAL: 9:20 HORA FINAL: 12:30 LUGAR: IDRD - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Angela María Hernández Mahecha	1.018.490.496	Arquitecta	Consultoria		MC Arquitectos	ahernandez@mcarquitectos.com	3133491318
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Francisco Ospina Gomez	80237676	Arquitectura	Consultoria		MC Arq.	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	7434052	ARQUITECTO	CONSULTOR		MC Arquitectos	franospi@gmail.com	3168121134
5	Ivonn Pérez Téllez	1026270000	Apoy upr	IDRD-STC		MC ARQUIT.	[illegible]	3158519892
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		IDRD	ivonn.perez@idrd.gov.co	3223578250
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IDRD. STC		IDRD	[illegible]	3134649125
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IDRD-STC		IDRD	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	IDRD		IDRD	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTIÓN DOCUMENTAL- V.5

MC
ARQUITECTOS

ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

IMPLANTACIONES ARQUITECTÓNICAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. IDRD-SG-4266-2024

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

SUPERVISIÓN

IDRD

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

BOGOTÁ

SOLIUN


CONSULTORÍA


MC ARQUITECTOS

CONTEXTO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL






El parque se presenta como el núcleo central de la estructura ecológica principal de la ciudad, actuando como un punto de convergencia a gran escala para los sistemas naturales que conforman la red verde urbana. Esta red integra elementos ecológicos clave, conectando corredores biológicos, áreas de conservación y espacios públicos verdes, albergando una diversidad de especies representativas del ecosistema local. Se percibe como un centro estratégico en el que convergen cinco grandes formas verdes que bordean la zona urbana, extendiendo su influencia ecológica y funcional. Además, estos corredores naturales se complementan con cuerpos de agua que refuerzan la conectividad ecosistémica, promoviendo la regulación hídrica y la biodiversidad, al tiempo que ofrecen espacios de recreación y bienestar para la comunidad

Cartografía histórica y futura de Bogotá POT Bogotá Reverdece 2022-2035

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL



Tomado de Mapa CU-2.1 - POT Bogotá Reverdece 2022-2035

La Estructura Ecológica Principal (EEP) del sector donde se encuentra el Parque Simón Bolívar, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 555 de 2021, está conformada por un conjunto de elementos naturales que garantizan la conectividad ecológica y la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Dentro de este contexto, el parque hace parte de la Estructura Funcional y del Cuidado, cumpliendo un gran papel en la provisión de servicios ecosistémicos, la regulación climática y la recreación de los habitantes.

- El Parque Simón Bolívar se encuentra dentro de la red de Corredores Ecológicos de la ciudad, los cuales articulan espacios verdes urbanos y periurbanos, conectando cuerpos de agua, zonas forestales y humedales.
- El parque se interconecta con el corredor ecológico del río Salitre, un eje fundamental de conectividad hídrica y ecológica que facilita el flujo de especies y la conservación de la vegetación ribereña.
- Está vinculado indirectamente a la red de humedales de Bogotá, como el humedal Juan Amarillo (Tibanica) y el humedal Córdoba, que favorecen la biodiversidad y el equilibrio ecológico
- Es una de las áreas verdes más grandes de la ciudad y es considerado un bosque urbano, proporcionando regulación climática, captura de carbono y refugio para la fauna local. es mucho más que un espacio recreativo; es un elemento esencial dentro de la infraestructura ecológica de Bogotá, asegurando la sostenibilidad ambiental, la conectividad ecológica y la calidad de vida de sus habitantes.


Cuerpos de agua naturales

Ríos, quebradas, drenajes, canales, humedales, embalses, lagos y lagunas con sus rondas

Parques urbanos y rurales

Parques contemplativos y parques estructurantes que hacen parte de la EEP

Proyecto de Proximidad - Bosques Urbanos



Tomado de Mapa CU-4.4.3 - POT Bogotá Reverdece 2022-2035

En el sector del Parque Simón Bolívar, la malla vial se organiza en función de su jerarquía.

Vías Arteriales Principales: Son las más relevantes en términos de movilidad metropolitana y estructuran el acceso al parque.

- **Avenida Carrera 68**: Principal corredor vial y de transporte público que conecta el norte y el sur de la ciudad, bordeando el parque por el occidente. Además, facilita el acceso a equipamientos importantes como el Parque Jardín Botánico de Bogotá y el Centro de Alto Rendimiento
- **Calle 63 (Avenida José Celestino Mutis):** Importante eje vial que atraviesa la ciudad de oriente a occidente y bordea el parque por el norte. Esta da acceso a la Plaza de Eventos
- **Calle 53:** Facilita el flujo de usuarios desde el oriente y conecta con otros sectores estratégicos, además de ser un corredor complementario de movilidad.
- **Avenida Calle 26:** Ubicada al sur del parque, permite la conexión con el Aeropuerto El Dorado y el centro de Bogotá, sirviendo como un eje estructurante del sistema de movilidad de la ciudad.
- **Carrera 30 (Avenida NQS):** Aunque no bordea directamente el parque, es una arteria principal que permite la conexión de la ciudad de norte a sur.

Vías Arteriales Complementarias: Permiten la distribución del tráfico hacia los accesos locales del parque.

- **Avenida Carrera 60 (Avenida la Esmeralda):** Conecta diferentes zonas del complejo el salitre con el parque y es un eje clave para el acceso a la Plaza de Eventos.
- Carrera 50: Vía de apoyo para la movilidad local y de conexión con sectores residenciales cercanos.


Vías Colectoras y Locales: Facilitan la movilidad interna y el acceso a las áreas específicas del parque.

MALLA VIAL ARTERIAL

- A-0
- A-1
- A-2
- A-3

- MALLA VIAL INTERMEDIA
- MALLA VIAL LOCAL

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL



El Parque Metropolitano Simón Bolívar es un nodo clave dentro de la EEP de Bogotá, con funciones ecológicas y urbanas fundamentales:

Conectividad Ecológica

- Hace parte del sistema de corredores ecológicos de la ciudad.
- Se conecta con el corredor ecológico del río Salitre, un eje hídrico estratégico.
- Contribuye a la interconexión con humedales cercanos como Juan Amarillo y Córdoba.

Protección Hídrica y Recursos Naturales

- Contiene el lago del Parque Simón Bolívar y su red de drenaje, esenciales para la regulación hídrica.
- Su vegetación contribuye a la filtración del agua y la reducción del riesgo de inundaciones.

Bosque Urbano y Biodiversidad

- Alberga una gran cantidad de especies arbóreas y es hábitat de diversas aves.
- Mejora la calidad del aire y la regulación térmica en su entorno.

Movilidad y Espacio Público Sostenible


- Se integra con ciclorrutas y senderos peatonales, promoviendo el transporte no motorizado.
- Es un punto de recreación y encuentro ciudadano, con un impacto positivo en la salud y bienestar.

CONVENCIONES

PRINCIPALES ESTRUCTURAS VERDES

PRINCIPALES ESTRUCTURAS HIDRICAS

COMPOSICIÓN Y EJES GENERADORES DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR



En la siguiente imagen se reconstruye el esquema geométrico planteado por Robledo sobre el plano redibujado de las aerofotografías históricas de los años 1982 y 2024. Se logran identificar los ejes ordenadores del espacio que permiten la radiación de círculos sobre los cuales se desarrolla la composición. Se concluye que el diseño se basó en dos ejes articuladores que organizan y articulan toda la composición; que parte de la pre existencia del templete Eucarístico que en la nueva propuesta del Parque se convierte en un punto de tensión que se relaciona mediante un eje con la Plazoleta de Eventos, ahora utilizada como pivote que permite un nuevo eje y giro de nuevos círculos.

Como revisión de las aerofotografías revisadas se puede decir que el Parque Simón Bolívar entre 1960 hasta loa años ochenta (1982_1985) mantuvo un trazado original que partía de la instalación del Templete Eucarístico a partir del cual se proyectaba una radiación de caminos sucesivos en honda que se conectaban a través de dos ejes perpendiculares hacia la avenida 68 y hacia la calle 63 y un eje diagonal en el cruce de la Calle 53 con la Avenida de La Esmeralda

se evidencian varias líneas de composición del nuevo Parque que plantean el punto central de la composición ya no en el Templete Eucarístico, si no en la Plazoleta de Eventos, lugar que determinó como el punto donde se marcaba el nivel cero del Parque y desde el cual trazó dos ejes perpendiculares, el primero en dirección hacia el Templete Eucarístico y el otro con ángulo a noventa grados conformando una cruz que relaciona el Parque en una nueva dirección diferente a los ejes que traía históricamente el Parque

ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MORFOLOGÍAS

CONVENCIONES

- Templete Eucarístico
- Ejes ordenadores
- Trazado Regulador - AR
- Vías
- Clave – Pivote
- Morfologías Nuevas

ZONA DE INTERVENCIÓN PLANTEADA / CONTRATO

POLÍGONO DE INTERVENCIÓN



Área: 72.413,92 m2



Este proyecto plantea **una propuesta de intervención de espacio público basándose en las necesidades actuales de la ciudad.** El área total de diseño está compuesta por cuatro (4) sectores:

Plaza para espectáculos con aforo para 90.000 personas.

Espacio destinado para la mejora del **paisajismo** e incluir las **zonas para instalación de servicios que requieran los promotores en cada evento.**

Mejoramiento del **acceso principal.**

Mejoramiento de **salidas y Car lobby.**



PUNTOS DE MONITOREO EN EL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Para esta actividad se establecen 2 puntos de muestreo de fauna con el fin de realizar inventarios de especies de animales, empleando el método de Censo de Búsqueda Intensiva.

PUNTOS DE MONITOREO

Entre la fauna potencial que se pueden llegar a encontrar en el parque metropolitano Simón Bolívar son:

ANFIBIOS POTENCIALES

- Rana Sabanera


REPTILES POTENCIALES


- Culebra sabanera
- Camaleón Andino

MAMIFEROS POTENCIALES

- Chucha fara
- Musaraña

Para el parque metropolitano Simón Bolívar según (Naturalist, 2025) se registran **105 especies diferentes de fauna silvestre entre las que están** (Aves, anfibios y reptiles). A través de la plataforma (EBIRD, 2025) se registra para el metropolitano Simón Bolívar **187 especies de aves con 408 individuos.**






- **Eje principal:** En general, la plaza está organizada a partir de un eje principal que atraviesa el espacio de manera longitudinal, conectando el centro del parque con los accesos y el resto del área recreativa. Este eje no solo organiza el flujo de personas, sino que también establece un diálogo visual con el entorno natural y urbano, como el lago y las zonas de acceso al parque.

- **Ejes secundarios:** Los ejes secundarios pueden observarse en las áreas de circulación, distribuidas de manera que facilitan el acceso y la salida de los visitantes, particularmente durante eventos de gran afluencia. Estos ejes secundan la funcionalidad del espacio, permitiendo tanto el tránsito de público como la disposición adecuada de los elementos como escenarios y áreas de descanso.

- **Tensión entre lo natural y lo construido:** El Parque Simón Bolívar tiene un entorno natural privilegiado, con grandes áreas verdes y cuerpos de agua. La Plaza de Eventos, al ser un espacio público de gran escala, establece una tensión entre la intervención arquitectónica y el paisaje natural circundante. El diseño de la plaza busca ser respetuoso con el entorno, pero también interviene de manera fuerte en la medida en que se convierte en un lugar de concentración masiva. La relación de la plaza con el parque se resuelve con la apertura visual hacia el lago y áreas ajardinadas, pero también genera una estructura formal que podría leerse como un contraste con la naturaleza.



CONCLUSIONES

Mejoras en Accesos: Los accesos actuales carecen de adecuaciones completas para personas con movilidad reducida. Se deben implementar rampas accesibles, caminos libres de obstáculos y señalización adecuada para garantizar accesibilidad universal

Protección de Especies: La presencia de árboles protegidos es una restricción significativa. Es fundamental rediseñar las áreas de intervención minimizando el impacto sobre las especies vedadas como el roble y la palma de cera.

Aprovechamiento de Recursos Hídricos: El parque carece de un sistema eficiente de captación de aguas lluvias. La instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y puntos de riego puede optimizar la gestión del agua.

Problemas en las Redes Hidrosanitarias: Las escorrentías se manejan de forma inadecuada, generando encharcamientos en zonas duras. Es prioritario diseñar un sistema eficiente para manejo y distribución de aguas.

Flujo de Personas: Los senderos no permiten un flujo continuo de público durante eventos masivos. Es necesario ampliar las rutas principales, con recorridos bien señalizados para evitar cuellos de botella.

Integración Vial: La conexión con las vías circundantes no está optimizada. Se recomienda rediseñar entradas y salidas vehiculares, priorizando una integración funcional con las avenidas principales.

Integración Visual: La relación de la plaza con el parque no aprovecha las visuales hacia el lago y áreas naturales. Es crucial diseñar un espacio que combine lo urbano y lo natural sin comprometer el paisaje.

Paisajismo Deteriorado: Las zonas verdes tienen problemas de mantenimiento. Se requieren planes sostenibles que mantengan la flora local y mejoren las áreas recreativas

Mitigación del Ruido: Aunque la arborización actúa como barrera acústica, el ruido vehicular de vías cercanas afecta la experiencia del visitante. Se proponen barreras fonoabsorbentes y densificación de vegetación estratégica.

Deficiencias Topográficas: Existen variaciones de nivel que dificultan la evacuación y movilidad. Las intervenciones deben respetar la topografía natural, minimizando movimientos de tierra innecesarios.

Limitaciones Eléctricas: La capacidad del sistema eléctrico existente no es suficiente para grandes eventos. Se requiere una red de distribución ampliada con infraestructura que soporte demandas temporales.

Iluminación Deficiente: La iluminación actual no cumple con las necesidades de los espectáculos. Se deben planificar soluciones modulares, eficientes y ambientalmente responsables.

Gestión de eventos: La capacidad de aforo y la funcionalidad de los accesos y espacios complementarios deben estar alineadas con las demandas de grandes espectáculos ya que actualmente no se cuenta con esto.

Valorización Histórica: El diseño debe respetar la historia del parque como centro cultural, destacando los elementos originales que conectan con la comunidad.


Evacuación y Seguridad: No existen rutas de evacuación suficientemente amplias para eventos multitudinarios. Es esencial integrarlas al diseño respetando normativas de seguridad.


Espacios Flexibles: La infraestructura actual limita configuraciones y servicios. temporales. Es necesario un diseño que facilite la instalación y desmontaje de escenarios


ESQUEMAS BÁSICOS

IMPLANTACIONES ARQUITECTÓNICAS POR DEPENDENCIAS

La nueva plaza de eventos del El parque Metropolitano Simón Bolívar debe consolidarse como un lugar de congregación y disfrute para el mundo, permitiendo la adaptabilidad del espacio público para la mayor cantidad de espectáculos y eventos regionales y de talla mundial. Para esto, el diseño plantea 4 pilares fundamentales para enfocar la visión hacia la consolidación de un **espacio icónico** dentro de la cultura Colombiana que permita tener **Flexibilidad y adaptabilidad** en eventos y conciertos, dentro de un contexto ecológico como reflejo de la **biodiversidad** de la sabana y el bosque andino y promueva la mejor experiencia e **inclusión** para sus usuarios .





1. DETONADOR URBANO


La opción 1 plantea un escenario multifuncional con un área para espectadores en prado natural con una textura de caminos que integra el parque hacia el costado occidental. Un sistema de senderos y dos plazoletas principales junto con senderos de salida de evacuación permiten su uso como equipamiento culturar de eventos, entretenimiento y ocio; integrado con la vegetación del parque y la ciudad.

OPCIÓN 1

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1

PLANTA ZONAS DURAS / VERDES




El esquema de implantación mantiene la relación del eje patrimonial principal oriente occidente planteado dos plazas de acceso adoquinadas en sentido sur norte. El espacio destinado para los eventos se convierte en una superficie plana de grama para permitir diferentes tipos de eventos con una textura radial que le da textura y composición asemejando olas que se desplazan hacia el norte.

Adicionalmente se plantea un sistema de senderos que conectan las plazas permitiendo tener superficies duras perimetrales que se conectan con las plazas y el sistema de circulación de la ciudad y el parque.

CONVENCIONES	
	ÁRBOL
	CICLORUTA EXISTENTE
	ADOQUÍN TIPO 1
	ADOQUÍN TIPO 2
	NUEVA ZONA DE GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	CURVAS DE NIVEL
	POLIGONO DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1



FLEXIBILIDAD DE EVENTOS / ESCENARIOS

El sistema de conformación de plazas y el espacio de grama para eventos posibilita la ubicación de 2 escenarios y su backstage en lugares estratégicos.


El primero es la plaza contigua al monumento a Bolívar ubicada al sur en donde es posible construir escenarios desmontables hasta de 70 mts de boca con espacios de backstage atrás y lateralmente al escenario.

El escenario secundario tiene una menor boca hasta 35 mts. Permitiendo tener eventos de una menor escala.


CONVENCIONES	
	POLIGONO DE INTERVENCIÓN
	ADOQUÍN TIPO 1
	ADOQUÍN TIPO 2
	GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	ESCENARIO PRINCIPAL
	ESCENARIO SECUNDARIO

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1

AXONOMETRÍA / RENDER



ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1



CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS



Plaza del Reencuentro




Sendero de la Reconciliación



Borde Activo

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1



CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS

Sendero de la Biodiversidad



Sendero de la Reconciliación




Plazoleta de los 7 Colores



ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1

ESQUEMA DE VEGETACIÓN





Sendero de la integración
Arbolado lineal
Vegetación arboles de gran porte
Acentos de colore amarillo



Sendero de la integracion
Arbolado lineal
Vegetación arboles de gran porte
Acentos de colore naranja



Arbolado disperso
Vegetación arboles de gran porte.
Diversas especies porte alto y medio



Grama para eventos
Flitro para espacios deportivos y de eventos



Drenaje Sostenible SUDS
Vegetación arbustiva diversa.
Acentos de color morado, fucsia y lilas



Vegetacion de borde
Vegetación arbustiva especies nativas
Acentos de colores diversos



Parche arbolado
Vegetación arboles de diverso porte
Acentos de colores cálidos




Plazoleta Principal de la Reconciliación
Vegetación arboles de gran porte.
Acentos de color blanco

CONVENCIONES VEGETACION

- ÁRBOL EXISTENTES
- ARBOLADO LINEAL EJES PRINCIPALES
- VEGETACION ARBUSTIVA BORDES
- VEGETACION ARBOLADO DISPERSO
- VEGETACION PARCHE ARBOLADO
- VEGETACION DRENAJES SOSTENIBLES SUDS
- PRADO PARA EVENTOS
- PRADO EXISTENTE

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 1



DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS OPCIÓN 1

- 2.170,49 m2
- 30.679,88 m2
- 18.152,94 m2
- 9.203,91 m2

NOTA 1: TENIENDO EN CUENTA LAS CAPACIDADES DE LOS ACCESOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA NO ES EL ADECUADO

NOTA 2: LAS ÁREAS DE LA PLAZA ACTUAL SE ESTÁN CONTANDO ABARCANDO TODO DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 75.797,87 M2

75.797,87 M2 ÁREA DE INTERVENCIÓN

AFORO TOTAL – 43.827

COMPARATIVOS	PLAZA DE EVENTOS ACTUAL ÁREAS	OPCIÓN 1 ÁREAS
ZONAS DURAS	28.270 m2	**28.147,86 m2**
ZONAS BLANDAS	64.549 m2	**47.653,41 m2**
ZONAS DURAS SUGERIDAS INTERVENIR FUERA DEL POLÍGONO		**1.340 m2**
ZONA DE AFORO	28333 personas	**43.827 personas**

CUADRO DE AREAS ZONIFICACION OPCION 1	
ZONAS	**AREAS m2**
ESCENARIO	2.170,49 m2
ÁREA EVENTO CON GRAMA	30.679,88 m2
ÁREAS DE SERVICIO / BACKSTAGE / MANIOBRAS	9.203,91 m2
PLAZAS DE ACCESO / CIRCULACIONES	18.152,94 m2



2. ONDAS


La opción 2 Corresponde a una tipología de escenario abierto tipo **anfiteatro** que está ubicado en el eje patrimonial oriente occidente. Cuenta con una red de espacio público principal conectando las plazas de acceso en sentido sur norte rodeado de vegetación y con un borde poroso con vegetación que se acopla a los andenes de la carrera 63 y la Avenida de la Esmeralda

OPCIÓN 2

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2

PLANTA ZONAS DURAS / VERDES



El esquema de implantación mantiene la relación de los ejes patrimonial principales oriente occidente y sur norte planteado la adecuación y ampliación de plazas de acceso adoquinadas en sentido sur norte. Hacia el norte se expande el área dura permitiendo una mayor accesibilidad a la plaza desde la Avenida 63.


El espacio destinado para los eventos se convierte en un anfiteatro inclinado hacia el occidente en grama para permitir condiciones de isóptica adecuadas para eventos unidireccionales.

Adicionalmente, cuenta con un sistema de circulaciones perimetrales que conectan las plazas y el escenario.

El área de operaciones para montaje y backstage funcionan lateralmente al escenario en el sector nor-occidental del proyecto.

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2

FLEXIBILIDAD DE EVENTOS / ESCENARIOS




La tipología de escenarios cultural y de eventos tipo anfiteatro posibilita la ubicación de un escenarios para eventos y conciertos de carácter metropolitano.

El escenario está ubicado hacia el occidente del predio permitiendo que hacia al norte se ubiquen áreas backstage zonas de maniobra y montaje. Hacia el sur se prevén áreas de servicio de baños, comidas y bebidas.

CONVENCIONES	
	POLIGONO DE INTERVENCIÓN
	ADOQUÍN TIPO 1
	ADOQUÍN TIPO 2
	GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	ESCENARIO PRINCIPAL
	ESCENARIO SECUNDARIO

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2

MANEJO DE SUPERFICIES-ACCESOS-SALIDAS-CERRAMIENTO




La plaza multi-eventos contará con 4 entradas y salidas principales 3 de ellas hacia las vías La Esmeralda y la Av. 63, la cuarta corresponde al circuito de senderos del Parque Simón Bolívar. A su vez existe una salida alterna adoquinada hacia la administración y la posibilidad de ubicar múltiples salidas hacia el parque por el costado occidental y el costado oriental hacia la avenida 63 si el evento lo requiriera.

CONVENCIONES	
	ÁRBOL
	ÁRBOL TALA
	NUEVA ZONA DE GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	ADOQUÍN ESCENARIO
	ADOQUÍN PLAZAS
	ADOQUÍN EXTERIOR
	CICLORUTA
	LINDERO ÁREA DE INTERVENCIÓN
	LINDERO PARQUE
	CERRAMIENTO VEGETAL
	CERRAMIENTO PROVICIONAL
	PUNTO DE ACCESO
	PUNTO DE SALIDA
	PUNTO DE SALIDA ADICIONALES

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2

AXONOMETRÍA / RENDER



CONTRATO

OBJETO: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO".

SUPERVISIÓN


IDRD | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE | BOGOTÁ

SOLIUN

CONSULTORÍA

MC ARQUITECTOS

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2



Plazoleta de la Reconciliación

CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS

Plaza de la Biodiversidad



Sendero de la Reconciliación




Plazoleta de los 7 Colores



ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2

CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS





Cortina verde
Arbolado lineal
Vegetación arboles de gran porte
Acentos de colores naranja



Cortina verde
Arbolado lineal
Vegetación arboles de gran porte
Acentos de colores amarillo



Arbolado disperso
Vegetación arboles de gran porte.
Diversas especies porte alto y medio




Grama para eventos
Flitro para espacios deportivos y de eventos



Drenaje Sostenible SUDS
Vegetación arbustiva diversa.
Acentos de color morado, fucsia y lilas



Vegetacion de borde
Vegetación arbustiva especies nativas
Acentos de colores diversos



Parche arbolado
Vegetación arboles de diverso porte
Acentos de colores cálidos




Parche arbolado
Vegetación arboles de diverso porte
Acentos de colores cálidos

CONVENCIONES VEGETACION

- ÁRBOL EXISTENTES
- ARBOLADO LINEAL EJES PRINCIPALES
- VEGETACION ARBUSTIVA BORDES
- VEGETACION ARBOLADO DISPERSO
- VEGETACION PARCHE ARBOLADO
- VEGETACION DRENAJES SOSTENIBLES SUDS
- PRADO PARA EVENTOS
- PRADO EXISTENTE

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 2



75.797,87 M2 ÁREA DE INTERVENCIÓN

AFORO TOTAL – 36.410

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS OPCIÓN 2

- **2.435,64 m2**
- **25.487,68 m2**
- **23.228,05 m2**
- **13.547,81 m2**

NOTA 1 :TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CAPACIDADES DE LOS ACCESOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA NO ES EL ADECUADO

NOTA 2 :LAS ÁREAS DE LA PLAZA ACTUAL SE ESTÁN CONTANDO ABARCANDO TODO DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 75.797,87 M2

COMPARATIVOS	PLAZA DE EVENTOS ACTUAL ÁREAS	OPCIÓN 1 ÁREAS
ZONAS DURAS	28.270 m2	**31.727,10 m2**
ZONAS BLANDAS	64.549 m2	**44.511,66 m2**
ZONAS DURAS SUGERIDAS INTERVENIR FUERA DEL POLÍGONO		**6.189,02 m2**
ZONA DE AFORO	28.333 personas	**36.410 personas**

CUADRO DE ÁREAS ZONIFICACIÓN OPCIÓN 2	
ZONAS	**ÁREAS m2**
ESCENARIO	2.435,64 m2
ÁREA EVENTO CON GRAMA	25.487,68 m2
ÁREAS DE SERVICIO / BACKSTAGE / MANIOBRAS	13.547,81 m2
PLAZAS DE ACCESO / CIRCULACIONES	23.228,05 m2



LA SEMILLA


La palabra semilla asociada a las **generaciones y tradiciones** generan una **conexión entre el nacimiento y el futuro** de nuestras sociedades en un contexto de **abundancia dentro** de un contexto de **prácticas ancestrales**. Por esta razón la plaza de eventos La Semilla se ubica enalteciendo el valor patrimonial de los ejes existentes y su figura de anillo simboliza el **ciclo de vida, y las comunidades**. Lo que **perdura, lo sacro**. El anillo funciona como eje infinito que vincula los nuevos servicios, circulaciones y lugares de escenario permitiendo tener tarimas y escenarios en cualquier posición dependiendo de su aforo rodeada de la vegetación del parque como con los cerros orientales como telón de hacia el oriente

OPCIÓN 3

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3

PLANTA ZONAS DURAS / VERDES




El esquema de implantación mantiene la relación del eje patrimonial principal y secundario. Amplía la forma de la plaza existente utilizando la elipse como figura ordenadora espacial y de uso. El espacio destinado para los eventos se convierte en una superficie plana de grama para permitir diversos tipos de eventos en distintas direcciones gracias a su forma junto con espacios de apoyo de servicio en los costados sur norte. El anillo de circulación perimetral une el parque y se acopla a las plazas de acceso y montaje adoquinadas. Por su geometría el anillo permite recorrer el lugar sacando provecho de las vistas de parque la ciudad y los cerros generando experiencias diversas.

CONVENCIONES	
	ÁRBOL
	CICLORUTA EXISTENTE
	ADOQUÍN TIPO 1
	ADOQUÍN TIPO 2
	NUEVA ZONA DE GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	CURVAS DE NIVEL
	POLIGONO DE INTERVENCIÓN

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3


FLEXIBILIDAD DE EVENTOS / ESCENARIOS



El sistema de conformación de plazas junto con el anillo de circulación y áreas para tarimas y maniobras posibilita la ubicación de 2 escenarios y su backstage con gran capacidad para conciertos y eventos en los sentidos sur y norte posibilitando el montaje de escenarios hasta de 80 mts. de boca con espacios de backstage atrás y lateralmente al escenario. Se plantea un área de aforo con grama plana que permitiría la fácil implementación de todo tipo de eventos.

CONVENCIONES	
	POLIGONO DE INTERVENCIÓN
	ADOQUÍN TIPO 1
	ADOQUÍN TIPO 2
	GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	ESCENARIO PRINCIPAL
	ESCENARIO SECUNDARIO

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3



FLEXIBILIDAD DE EVENTOS / ESCENARIOS

Existen diferentes configuraciones y eventos que podrían desarrollarse en este espacio tales como:

Conciertos frontales y festivales
Conciertos y eventos tipo anfiteatro
Conciertos con escenarios bajo aforo para festivales.
Conciertos inmersivos o temáticos
Conciertos 360 con configuración en ronda.

Adicionalmente la figura elíptica permite incluir escenarios dispersos con bajo aforo, actividades deportivas, culturales y de recreación para los usuarios.

CONVENCIONES	
	POLIGONO DE INTERVENCIÓN
	ADOQUÍN TIPO 1
	ADOQUÍN TIPO 2
	GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	ESCENARIO PRINCIPAL
	ESCENARIO SECUNDARIO


ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3



La plaza multi-eventos contará con 4 entradas y salidas principales 3 de ellas hacia las vías La Esmeralda y la Av. 63, la cuarta corresponde al circuito de senderos del Parque Simón Bolívar. A su vez se propones 2 salidas alternas adoquinadas al norte y sur de la administración y la posibilidad de ubicar múltiples salidas hacia el parque por el costado occidental si el evento lo requiriera.

CONVENCIONES	
	ÁRBOL
	ÁRBOL TALA
	NUEVA ZONA DE GRAMA PARA EVENTOS
	NUEVAS ZONAS VERDES
	ADOQUÍN ESCENARIO
	ADOQUÍN PLAZAS
	ADOQUÍN EXTERIOR
	CICLORUTA
	LINDERO ÁREA DE INTERVENCIÓN
	LINDERO PARQUE
	CERRAMIENTO VEGETAL
	CERRAMIENTO PROVICIONAL
	PUNTO DE ACCESO
	PUNTO DE SALIDA
	PUNTO DE SALIDA ADICIONALES

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3A




ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3A





Plazoleta de la Reconciliación



La Semilla – lugar de encuentro y eventos



El anillo circulación principal



Sendero de la Reconciliación

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3

CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS





Cortina natural
Arbolado lineal
Vegetación arboles de gran porte
Acentos de colores naranja



Sendero de encuentro
Arbolado lineal
Vegetación arboles de gran porte
Acentos de colore amarillo



Arbolado disperso
Vegetación arboles de gran porte.
Diversas especies porte alto y medio

- Celebrar la biodiversidad de la sabana y el bosque andino.
- Conectar y robustecer corredores de biodiversidad del parque.



Grama para eventos
Flitro para espacios deportivos y de eventos



Drenaje Sostenible SUDS
Vegetación arbustiva diversa.
Acentos de color morado, fucsia y lilas



Vegetacion de borde
Vegetación arbustiva especies nativas
Acentos de colores diversos




Parche arbolado
Vegetación arboles de diverso porte
Acentos de colores cálidos

Plazoleta Principal de la Reconciliación
Vegetación arboles de gran porte.
Acentos de color blanco

CONVENCIONES VEGETACION
ÁRBOL EXISTENTES
ARBOLADO LINEAL EJES PRINCIPALES
VEGETACION ARBUSTIVA BORDES
VEGETACION ARBOLADO DISPERSO
VEGETACION PARCHE ARBOLADO
VEGETACION DRENAJES SOSTENIBLES SUDS
PRADO PARA EVENTOS
PRADO EXISTENTE

ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN 3



DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS OPCIÓN 3A

- 2.400,00 m2
- 22.584,05 m2
- 17.482,23 m2
- 16.021,12 m2

NOTA 1 :TENIENDO EN CUENTA QUE LAS CAPACIDADES DE LOS ACCESOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA NO ES EL ADECUADO

NOTA 2 :LAS ÁREAS DE LA PLAZA ACTUAL SE ESTÁN CONTANDO ABARCANDO TODO DENTRO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE 75.797,87 M2

75.797,87 M2 ÁREA DE INTERVENCIÓN

AFORO TOTAL – 32.262

COMPARATIVOS	PLAZA DE EVENTOS ACTUAL ÁREAS	OPCIÓN 1 ÁREAS
ZONAS DURAS	28.270 m2	**32.481,10 m2**
ZONAS BLANDAS	64.549 m2	**43.428,42 m2**
ZONAS DURAS SUGERIDAS INTERVENIR FUERA DEL POLÍGONO		**4.609,64 m2**
ZONA DE AFORO	28.333 personas	**32.262 personas**

CUADRO DE AREAS ZONIFICACION OPCION 3	
ZONAS	**AREAS m2**
ESCENARIO	2.400,00 m2
ÁREA EVENTO CON GRAMA	22.584,05 m2
ÁREAS DE SERVICIO / BACKSTAGE / MANIOBRAS	16.021,12 m2
PLAZAS DE ACCESO / CIRCULACIONES	17.482,23 m2

PUNTUACIÓN MATRIZ

PUNTUACIONES COMPARATIVAS DE CADA UNA DE LAS OPCIONES

COMPONENTE	CALIFICACIÓN POR OPCIÓN			ARGUMENTO
	1	2	3	
GENERALES	81	72	95	La opción 1 no presenta el mayor puntaje, sin embargo destaca en varios criterios como la capacidad, y el funcionamiento logístico, al presentar un área para aforo similar a la opción 1 y al tener circulaciones de servicio que permiten mayor conectividad logística, en los demás criterios presenta un puntaje significativo.
PATRIMONIO Y RESTAURACIÓN	51	60	81	La opción 3 es la que mejor se relaciona con la geometría original del trazado regular planteado por el Arquitecto Arturo Robledo, respetando los ejes originales y ampliando ligeramente el ojo del diseño original. Amplía el conjunto urbano cóncavo, acoplándose mejor a la idea original de configurar un recinto urbano distante y resguardado. incluye los elementos patrimoniales y se relaciona geométrica, visual y espacialmente con ellos, integrándolos al diseño.
ARQUITECTURA	64	53	85	La opción 3 es la mejor opción porque Su diseño demuestra una mayor sensibilidad al contexto histórico y funcional de la plaza, a la vez que ofrece soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades actuales.
URBANISMO	72	96	128	La opción 3 es la más favorable desde una perspectiva urbana debido a su buena integración con el entorno, su generación de espacio público de calidad, su mejora en la movilidad peatonal, su conexión con el transporte público, su propuesta de equipamiento urbano y su menor impacto ambiental urbano.
PAISAJISMO	93	81	112	La opción 3 se adapta muy bien a la geomorfología del lugar, manteniendo la forma original y generando una superficie plana para favorecer la flexibilidad del espacio, tiene un planteamiento de óvalo que favorece las condiciones acústicas y visuales, mantiene su valor histórico y aporta a la conectividad ambiental del parque, robusteciendo servicios ecosistémicos.
ELÉCTRICO	102	99	105	La opción 3 se destaca por aprovechar mejor la infraestructura existente, evitar la intervención en redes de media tensión, requerir menos luminarias, tener un menor impacto ambiental en términos de iluminación y facilitar la integración con las redes telemáticas. Estas fortalezas en criterios importantes, especialmente en la conexión de energía y el impacto ambiental, la colocan como la opción más favorable desde la perspectiva eléctrica.

COMPONENTE	CALIFICACIÓN POR OPCIÓN			ARGUMENTO
	1	2	3	
HIDROSANITARIO	53	62	58	La opción 2 obtiene el mayor puntaje, permite un mejor manejo hidrosanitario sin necesidad de excavaciones profundas, las zonas de servicios están ubicadas más cerca de los puntos de conexión existentes, lo que facilita la conexión de las redes, aunque supera a la opción 1, no aprovecha el espacio disponible en las zonas verdes para SUDS tan eficientemente como la opción 3, al igual que la opción 1, las graderías no convergen a un punto central, lo que dificulta el manejo hidrosanitario.
ESTRUCTURAL	60	70	60	La opción 2 se destaca por requerir menos estructuras de contención, tener una construcción de estructuras enterradas más sencilla, generar un menor tiempo de construcción y presentar los menores costos asociados. Estas fortalezas combinadas la llevaron a obtener la puntuación más alta en la evaluación estructural.
FORESTAL	57	54	60	La opción 3 se destaca por minimizar la tala de árboles, especialmente de especies nativas, tener el menor impacto en árboles protegidos y preservar mejor las zonas verdes, lo que la convierte en la opción más favorable desde una perspectiva forestal según esta evaluación.
AVIFAUNA	52	26	52	La opción 3A comparte con la opción 1 la ventaja de minimizar la afectación al arbolado. Además, se destaca por su potencial de generar menor dispersión de ruido debido a su ubicación.
AMBIENTAL	33	52	54	la opción 3A es la más favorable desde una perspectiva ambiental debido a su menor impacto en la Estructura Ecológica Principal, menor endurecimiento de zonas verdes, potencial menor dispersión de ruido, menor generación de RCD y percepción positiva en cuanto al fortalecimiento del entorno y mejoramiento del paisaje. Presenta buen desempeño en los criterios de "Presencia de nidos por árbol" y "Dispersión del ruido".
SEGURIDAD HUMANA	57	77	79	La opción 3 obtiene la puntuación más alta debido a su excelente desempeño en accesibilidad, ancho de salidas y salidas, y buenas puntuaciones en zonas de descarga. Aunque no lidera en todos los criterios, su fortaleza en accesibilidad le da una ventaja

COMPONENTE	CALIFICACIÓN POR OPCIÓN			ARGUMENTO
	1	2	3	
RIESGOS	65	82	66	la opción 2 se destaca por ofrecer mejores condiciones para la circulación de vehículos de emergencia y por contar con mejores instalaciones logísticas, lo que la convierte en la opción con menor riesgo general según esta evaluación, a pesar de tener un mayor riesgo de propagación de incendios.
SOCIAL	59	70	88	La opción 3 es la de mayor puntaje, es la que mejor reduce el impacto del ruido en las comunidades cercanas y minimiza el impacto en la fauna de la zona occidental de la plaza, se ajusta de manera óptima a la solicitud de la comunidad de controlar el acceso a los eventos por la calle 63, permite el uso más flexible del espacio para distintas actividades culturales, recreativas y deportivas.
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	85	83	109	sus ventajas en la optimización del espacio, el aprovechamiento de zonas verdes y la reducción de la complejidad de ejecución son factores clave que contribuyen a su puntaje más alto en la evaluación presupuestal. se percibe como la más eficiente y con mejor gestión de recursos desde la perspectiva presupuestal y de programación.
GEOTECNIA	72	61	77	La opción 3A presenta las menores afectaciones a niveles freáticos y comportamiento de aguas subterráneas, podría presentar las menores opciones de mejoramiento a estabilización del terreno, lo que implica menos trabajo adicional. la opción 3A presenta el menor riesgo y requerirá menos intervenciones relacionadas con el agua subterránea y el movimiento de tierras.
TODOS LOS COMPONENTES	**1056**	**1098**	**1309**	

MC
ARQUITECTOS

GRACIAS.

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No.12 Contrato IDRD-SG-4266-2024	DD	MM	AA
ACTA No.12		23	4	2025

LUGAR: Virtual - Plataforma Meet **HORA DE INICIO:** 8:30 **HORA FIN:** 9:30

ASISTENTES


NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Monica Blanca Mendez Trivino	Profesional tecnico	IDRD
Andres Cabrera	Director de consultoría	MC ARQUITECTOS S.A.
Mauricio Fonseca	Profesional en arquitectura de consultoría	MC ARQUITECTOS S.A.
Edna Contanza Cepeda	Directora de interventoría	SOLIUN SAS
Maria del Rosario Cardenas	Profesional social de interventoría	SOLIUN SAS
Luis Rodriguez	Diseñador de interventoría	SOLIUN SAS
Carlos Figueroa	Profesional de apoyo de geotecnia de interventoría	SOLIUN SAS
Luis Carlos Verbel	Profesional en arquitectura de interventoría	SOLIUN SAS
Catalina Gomez	Profesional de apoyo a coordinación.	SOLIUN SAS

ORDEN DEL DIA

1. Autorización de grabación y presentación de los asistentes.	2. Verificación aprobación acta No.8 y No.11.
3. Verificación compromisos del acta anterior.	4. Revisión de avance del CTO 4266 de 2024

TEMAS TRATADOS

1. Autorización de grabación y presentación de los asistentes. Se autoriza la grabación del comité de seguimiento No.12 por parte de la entidad contratante, consultor e interventoría y se realiza la correspondiente presentación de los asistentes al comité.



2. Verificación aprobación acta No.8 y No.11. Respecto al acta de comité No.8 interventoría informa que recibió anotaciones por parte de la entidad contratante, las cuales se ajustaron en el acta, por lo cual se remitió el acta ajustada por correo electrónico, respecto a esta no se han recibido alguna observación, por lo anterior, la misma quedaría aprobada.

Con relación al acta de comité No.11 el consultor menciona que no cuenta con observaciones, sin embargo, la entidad remite observaciones respecto a los compromisos del acta los cuales se subsanaran en el acta de comité No.11 y del mismo modo se consignaran en el seguimiento a los compromisos de la presente acta de comité.

3. Verificación compromisos del acta anterior.

3.1. Revisión acta de comité No.8.Interventoría informa que recibió observaciones de la entidad, se ajustaron y se envió acta ajustada por correo a las partes.
3.2 Subsanación informe mensual técnico No.1 y No.2. Interventoría informa que recibió estos y a la fecha se encuentran pre aprobados para radicar, el consultor informa que radica estos en físico mañana, al igual que radica el informe mensual técnico No.3 que se encuentra pre aprobado en digital.
3.3 Seguimiento concepto sobre coordinación del plan de emergencias con SDP y el comité SUGA. La entidad informa que se encuentra validando la información, por lo anterior, el compromiso continuaría en seguimiento.
3.4 Seguimiento revisión de información adicional de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar con la subdirección de parques. La entidad informa que se encuentra validando la información, por lo anterior, el compromiso continuaría en seguimiento.

3.5. Mesa de trabajo de presentación de subsanación diagnostico de riesgos. Interventoría informa que se llevo a cabo esta mesa de trabajo y otra mesa de trabajo el viernes 11/04/2025, sin embargo, a la fecha el producto continua observado, el consultor se compromete a subsanar este mañana.

3.6 Subsanación diagnostico social. Interventoría informa que se recibió, pero continúan las observaciones realizadas respecto a la finalización de la cartografía social y análisis y tabulación de las encuestas aplicadas, por lo anterior, no se ha dado validación. Con relación al procesamiento de información de las encuestas aplicadas, notificadas en reunión de seguimiento social, el consultor informa que actualiza el diagnostico social el 30/04/2025 con dicha información.

Del mismo modo se aclara que con relación a la reunión de inicio, se remitió por consultor solicitud de concepto y se envió al IDRD para su revisión.

3.7 Remisión informe de calidad No.3. Interventoría informa que recibió este el 10/04/2025, se observo y ayer se recibió V2 para revisión de interventoría.

3.8. Subsanación metodología de urbanismo. Interventoría informa que a la fecha que se recibió y se encuentra validada para radicación en físico.

3.9 Subsanación observaciones esquema básico del componente de arquitectura. Interventoría informa que recibió ajuste, sin embargo, se enviaron observaciones para atención con el fin de complementar la información desde el componente de arquitectura, hidráulico y paisajismo, las cuales el consultor informa que:
Del componente de paisajismo las remite hoy
Del componente hidráulico las remite el viernes
Del componente arquitectura, solicita una reunión para acordar criterios, la cual se coordina para hoy.

3.10 Remisión listas de chequeo de esquema básico. Interventoría informa que recibió estas y se remitieron observaciones el 21/04/2025, con el fin de que estas se completen en su totalidad y se firmen por la consultoría, el consultor informa que las remite hoy subsanadas.

3.11. Subsanación informe SST No.2. Interventoría informa que a la fecha se encuentra validado el producto para radicar en físico, el consultor menciona que lo radica mañana.

3.12 Remisión de subsanación de presentación de esquema básico. Interventoría informa que recibió anoche la presentación ejecutiva ajustada para envió a la entidad, sin embargo, se había radicado la memoria arquitectónica al IDRD para adelantar la revisión de los especialistas.

Respecto a los compromisos que la entidad indico que no se incluyeron en el acta, se realiza el correspondiente seguimiento a continuación:

1.Radicación de solicitud al IDRD sobre reunión de inicio: Una vez formulada por la consultoría, radicar ante el IDRD una solicitud consultando formalmente la fecha prevista para la realización de la reunión de inicio del proyecto. Como se menciono en el compromiso 3.6 se recibió solicitud del consultor, se reviso por interventoría y se remitió solicitud de definición de reunión de inicio a la entidad.

2.Pronunciamiento oficial sobre cartografía social: Emitir un concepto oficial por parte de la interventoría en relación con la viabilidad de realizar la cartografía social mediante mecanismos alternativos a la reunión de inicio. Este concepto permitirá evaluar la pertinencia de considerar cerrado el diagnóstico social. Respecto a este punto Interventoría plantea diarios de campo, el consultor indica que requiere definición por parte de la entidad de la reunión de inicio para terminar la actividad.
Sin embargo, la entidad indica que estas alternativas se deben revisar junto con la profesional social de la entidad y coordinar de manera conjunta en el marco contractual, por lo anterior, continuara en seguimiento esta validación, de igual forma el consultor revisará la propuesta de interventoría y se verificaran decisiones en reuniones sociales adelantadas con periodicidad semanal.

3. Propuesta de fichas de productos: Radicar, por parte de la interventoría, una propuesta formal sobre el formato y contenido de las fichas correspondientes a los productos del proyecto. Como se menciono en el compromiso 3.10 el consultor presento las fichas y se están validando en conjunto.

4. Informe de presunto incumplimiento: Radicar ante el IDRD un alcance al informe de presunto incumplimiento, fundamentado en la revisión y actualización de los productos entregados por la consultoría. Interventoría informa que se hizo evaluación con relación a la solicitud de la entidad, evidenciando que se conceptuó y valido sobre riesgo general del contrato en el informe de presunto incumplimiento radicado a la entidad, es por esto, que interventoría se encuentra ala espera del concepto de la entidad, dado que en el informe se señala que mientras persistan los incumplimientos el contrato se encuentra en riesgo.

5. Radicación del esquema básico aprobado: Presentar al IDRD el esquema básico aprobado por la interventoría, en cumplimiento de los compromisos establecidos. Interventoría informa que se realizo la evaluación, pero estamos a la espera del pronunciamiento de la entidad respecto a la normativa en cuanto al aforo contractual, aun cuando se tenga una opción por el consultor y se evidencie pertinente, esta no cumple con el aforo y por lo mismo se requiere el pronunciamiento respecto a normativa.

En el mismo sentido, es importante aclarar que aun falta aprobación del 100% del personal contractual y estos perfiles se requieren para validar y cerrar los productos al 100% a nivel de esquema básico, esto de igual forma se ha notificado al consultor.

Sumado a lo anterior, el consultor informa que envió oficio de suspensión, dado que hay definiciones de normativa pendientes, interventoría recomienda cumplir con todo lo que se debe cumplir a la fecha y que no depende de terceros para posterior evaluación de otras determinaciones contractuales.

6. Informe previo al Comité Director: Entregar el informe del esquema básico antes de la realización del Comité Director del Parque Simón Bolívar, con el objetivo de que este órgano tenga conocimiento anticipado de su contenido. Interventoría informa que el contratista remitió la memoria y presentación y una vez validados todos los productos el consultor debe presentar un informe resumen y posteriormente interventoría debe presentar su informe resumen.

4. Revisión de avance del CTO 4266 de 2024. Interventoría informa que teniendo en cuenta el cronograma validado a la fecha a corte del 22/04/2025 se cuenta con un 48% programado vs un 19% ejecutado, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se debería contar con la primera entrega del anteproyecto y continuamos en cierre de esquema básico.

Respecto a los productos pendientes de esquema básico se establecen los siguientes compromisos:

- Entregable restauración en base a las reuniones establecidas 28/04/2025.
- Subsanación inventario forestal, el consultor solicita reunión para cerrar al nivel de esquema básico, por lo anterior se programara reunión para mañana.
- Respecto a arquitectura se programa reunión para hoy a las 2 pm.
- Subsanación hojas de vida pendientes del personal contractual, el consultor menciona que hoy subsanan dos y están revisando el profesional de seguridad humana.

Respecto a la subsanación del PMA se aclara que este es un producto transversal.

Por otro lado, el contratista informa que hoy subsana el informe ambiental No.3 y se encuentra a la espera de la revisión del informe de Fauna No.3 para la radicación del mismo.

El consultor solicita información respecto a la presentación con subdirección y posterior reunión con el Comité Director del Parque Simón Bolívar, interventoría reitera que debemos estar al día con las obligaciones al alcance de la consultoría para posterior solicitudes, interventoría recomienda adelantar informe con la propuesta favorable para posterior informe de interventoría.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
1. Radicación informe mensual técnico No.1, No.2 y No.3 y SST No.2.	MC ARQUITECTOS S.A.	24/04/2025
2. Seguimiento concepto sobre coordinación del plan de emergencias con SDP y el comité SUGA.	IDRD	30/04/2025
3. Seguimiento revisión de información adicional de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar con la subdirección de parques.	IDRD	30/04/2025
4. Subsanación diagnostico de riesgos.	MC ARQUITECTOS S.A.	24/04/2025
5. Diagnostico social incluyendo análisis de información de encuestas aplicadas.	MC ARQUITECTOS S.A.	30/04/2025
6. Subsanación observaciones esquema básico del componente de paisajismo.	MC ARQUITECTOS S.A.	23/04/2025
7. Subsanación observaciones esquema básico del componente hidráulico.	MC ARQUITECTOS S.A.	25/04/2025
8. Reunión de verificación de observaciones esquema básico del componente de arquitectura.	MC ARQUITECTOS S.A. Y SOLIUN SAS	23/04/2025
9. Remisión listas de chequeo de esquema básico ajustadas.	MC ARQUITECTOS S.A.	23/04/2025
10. Entregable restauración.	MC ARQUITECTOS S.A.	28/04/2025
11. Reunión de revisión de observaciones del inventario forestal.	MC ARQUITECTOS S.A. Y SOLIUN SAS	24/04/2025

12. Subsanación dos hojas de vida pendientes del personal contractual.	MC ARQUITECTOS S.A.	23/04/2025
13. Subsanación informe mensual ambiental No.3.	MC ARQUITECTOS S.A.	23/04/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	**SI**	x	**NO**	
Observaciones				
Sin observaciones				
Siendo las __9:30_____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:				

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		**SECRETARIO (S)** **Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.**		
FIRMA	No aplica	**FIRMA**	No aplica	No aplica
NOMBRE	No aplica	**NOMBRE**	No aplica	No aplica
CARGO	No aplica	**CARGO**	No aplica	No aplica

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Catalina Gómez Linares

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento No.13 Contrato IDRD-SG-4266-2024	DD	MM	AA
ACTA No.13		30	4	2025

LUGAR: Virtual - Plataforma Meet **HORA DE INICIO:** 8:00 **HORA FIN:** 8:40

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Andrea Delfina Gamero Góngora	Profesional técnico invitado	IDRD
Andrés Cabrera	Director de consultoría	MC ARQUITECTOS S.A.
Angela Maria Hernandez	Profesional de apoyo consultoría	MC ARQUITECTOS S.A.
Mauricio Fonseca	Profesional en arquitectura de consultoría	MC ARQUITECTOS S.A.
Edna Contanza Cepeda	Directora de interventoría	SOLIUN SAS
Maria del Rosario Cardenas	Profesional social de interventoría	SOLIUN SAS
Luis Carlos Verbel	Profesional en arquitectura de interventoría	SOLIUN SAS
Catalina Gomez	Profesional de apoyo a coordinación	SOLIUN SAS

ORDEN DEL DIA

1. Autorización de grabación y presentación de los asistentes.	2. Verificación aprobación acta No.12.
3. Verificación compromisos del acta anterior.	4. Revisión de avance del CTO 4266 de 2024

TEMAS TRATADOS

1. Autorización de grabación y presentación de los asistentes. Se autoriza la grabación del comité de seguimiento No.13 por parte de la entidad contratante, consultor e interventoría y se realiza la correspondiente presentación de los asistentes al comité.

2. Verificación aprobación acta No.12. Con relación al acta de comité No.12 el consultor y la entidad mencionan que están revisando la misma, por lo anterior, indican que ante observaciones hoy las remiten.

3. Verificación compromisos del acta anterior.

3.1 Radicación informe mensual técnico No.1, No.2 y No.3 y SST No.2. Interventoría informa que se dio cumplimiento al compromiso.

3.2 Seguimiento concepto sobre coordinación del plan de emergencias con SDP y el comité SUGA. La entidad contratante informa que continua haciendo la revisión, por lo anterior, continuaría en seguimiento el compromiso.

3.3 Seguimiento revisión de información adicional de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar con la subdirección de parques. La entidad contratante informa que continua haciendo la revisión, por lo anterior, continuaría en seguimiento el compromiso.

3.4 Subsanación diagnostico de riesgos. Interventoría informa que se recibió la subsanación, sin embargo, ayer se realizo acercamiento entre profesionales para el cierre del producto y contar con este validado y firmado por interventoría a mas tardar hoy.

3.5 Diagnostico social incluyendo análisis de información de encuestas aplicadas. Por parte de interventoría se informa que el 30/04/2025 en reunión social se planteo a la consultoría realizar diarios de cambio, sin embargo, el consultor propuso realizar entrevistas semiestructuradas a los administradores de conjuntos de la zona, dado lo anterior el consultor remitió ayer el formato para revisión, con esto se busca suplir la información que se planteaba tomar de la reunión de inicio.

3.6 Subsanación observaciones esquema básico del componente de paisajismo. Interventoría informa que se recibió la atención de las mismas, sin embargo, se encuentra pendiente el ajuste de los rótulos de los planos para las firmas correspondientes.

3.7 Subsanación observaciones esquema básico del componente hidráulico. Interventoría informa que se recibió la atención de las mismas, sin embargo, se encuentra pendiente el ajuste de los rótulos de los planos para las firmas correspondientes.

3.8 Reunión de verificación de observaciones esquema básico del componente de arquitectura. Interventoría informa que se se llevo a cabo la reunión y se recibió la información ajustada, sin embargo, se encuentra pendiente el ajuste de los rótulos de los planos para las firmas correspondientes.

3.9 Remisión listas de chequeo de esquema básico ajustadas. Interventoría informa que recibió la información para revisión, sin embargo, se enviaron observaciones de la lista de chequeo de patrimonio, la cual el consultor indica que subsano en el one drive, dada la notificación anterior, interventoría menciona que realizara la revisión.

3.10 Entregable restauración. Interventoría notifica que se recibió para revisión el producto el 25/04/2025.

3.11 Reunión de revisión de observaciones del inventario forestal. Interventoría informa que esta se llevo a cabo y hoy se recibió producto para revisión.

3.12 Subsanación dos hojas de vida pendientes del personal contractual. Interventoría informa que se recibió la HV del arqueólogo y patrimonio, las cuales no cumplen con los lineamientos de la entidad, por lo anterior, se enviaron observaciones.

3.13 Subsanación informe mensual ambiental No.3. Interventoría informa que recibió el informe el 23/04/2025 para revisión.

4. Revisión de avance del CTO 4266 de 2024. Interventoría informa que teniendo en cuenta el cronograma validado a la fecha a corte del 29/04/2025 se cuenta con un 51% programado vs un 19% ejecutado, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se debería contar con la primera entrega del anteproyecto y continuamos en cierre de esquema básico.

Con relación a los temas pendientes se acuerda:

- Hojas de vida del personal mínimo de consultoría: respecto al profesional de arqueología, el consultor requiere se especifique a que hace referencia estudios avanzados de arqueología, aclaración la cual interventoría menciona que remite hoy en cadena con el oficio de observaciones.

Del profesional de patrimonio, interventoría aclara que el posgrado debe ser taxativo con relación a lo indicado en la documentación contractual.

Del profesional de seguridad humana y seguridad humana eventos, el consultor menciona que estableció un anuncio en el periódico el Tiempo, el cual se publicara entre el lunes y miércoles con el fin de buscar estos perfiles, ya que la entidad no ha validado otra opción, desde interventoría se recomienda verificar en las universidades y entidades donde se pueda encontrar este perfil, del mismo modos, el consultor informa que valido de manera verbal en bomberos y estos informaron que no contaban con este perfil en base a los términos que la entidad estableció, así las cosas, el consultor indica que en esta semana se subsanaría este aspecto de las hojas de vida.

_ Esquema básico: respecto a la radicación en físico desde interventoría se aclara que la foliación debe ser consecutiva y cada producto debe estar separado por especialidad en la parte inicial con la lista de chequeo, documentos del profesional y producto, se aclara que estos documentos deben estar firmados por todas las partes y contener el CD.

Dado lo anterior, el consultor indica que el viernes radica una especialidad para revisión y continuar con las demás especialidades, se acuerda que esta especialidad contenga planos y demás documentos como muestra para revisión de las demás especialidades.

Por otro lado respecto a soportes de fotos y carteras, el consultor propone entregar estas en CD, interventoría aclara que si la entidad contratante lo requiere en físico se debe ajustar la foliación y el documento, dado que normalmente se entrega impreso todo el documento.

Sumado a lo anterior, se recomienda revisar una prueba de impresión para verificar que todo sea legible y adecuado para su presentación.

- Presentación comité director del parque Simón Bolívar: el consultor informa que ha realizado acercamiento con miembros del comité director del parque Simón Bolívar, que son designados por junta y estos informaron que la convocatoria toma su tiempo mientras reúnen y coordinan a los asistentes al comité director.

Del mismo modo se encuentra pendiente la presentación a la subdirectora, que se debe realiza con anterioridad a la presentación con el comité director, interventoría aclara que para esto debe estar cerrada la etapa de esquema básico y en el mismo sentido la entidad cuenta con las presentaciones, por lo que estamos a disposición de la entidad para el paso a seguir.

Por otro parte, respecto a los informe el consultor menciona que subsana el informe SST y calidad No.3 hoy y los informes mensuales No.4 los remite el 06/04/2025.

COMPROMISOS

TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
1. Seguimiento concepto sobre coordinación del plan de emergencias con SDP y el comité SUGA.	IDRD	30/04/2025
2. Seguimiento revisión de información adicional de la plaza de eventos del parque Simón Bolívar con la subdirección de parques.	IDRD	30/04/2025
3. Subsanación de hojas de vida pendientes del personal contractual. (Arqueólogo, patrimonio, seguridad humana y seguridad humana para eventos)	MC ARQUITECTOS S.A.	7/05/2025
4. Radicación de producto de esquema básico de una especialidad.	MC ARQUITECTOS S.A.	2/05/2025
5. Subsanación informe SST y calidad No.3.	MC ARQUITECTOS S.A.	30/04/2025
6. informes mensuales No.4.	MC ARQUITECTOS S.A.	6/05/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?			SI	x	NO
Observaciones					
Sin observaciones					
Siendo las __8:40_____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:					
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.			
FIRMA	No aplica	FIRMA	No aplica		No aplica
NOMBRE	No aplica	NOMBRE	No aplica		No aplica
CARGO	No aplica	CARGO	No aplica		No aplica

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Laura Catalina Gómez Linares

Anexo 07 – Programación V1

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Oficio MCA133-2025-2502PSB-072 - Respuesta oficio IDRD-4310-2024-076 - Contrato Simón Bolívar

1 mensaje

Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com> 20 de febrero de 2025, 20:28
Para: Interventoría IDRD <proyectos2@soliunsas.com>
Cc: Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, "camilo.dominguez@idrd.gov.co" <camilo.dominguez@idrd.gov.co>

Muy buenas noches

Estamos enviando oficio MCA133-2025-2502PBS-072 donde se da respuesta al oficio del asunto haciendo entrega de la programación de consultoría en su versión 4 actualizada de acuerdo a las observaciones y acuerdos realizados el día de hoy en la reunión de revisión de este componente por la interventoría para su revisión y comentarios.

MC ARQUITECTOS

Andres Cabrera
Gerente General

acabrera@mcarquitectos.com
Celular: (57) 316 2286628
Teléfono: (571) 6451586 - 3399011
Cra. 11A No. 94A-31 Oficina 402
Bogotá D.C. - Colombia

www.mcarquitectos.com

3 adjuntos

- **2502_MCA_PO_CONSULT_V4.0_FINAL.mpp** 6161K
- **2502_MCA_PO_CONSULT_V4.0_FINAL.pdf** 1063K
- **MCA133-2025-2502PSB-072-SIMON BOLIVAR RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-076.pdf** 132K

MCA133-2025-2502PSB-072
Bogotá D.C., 20 de febrero de 2025

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: RESPUESTA OFICIO IDRD-4310-2024-076 - Observaciones cronograma respuesta MCA109-2025-2502PSB-058

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente estamos enviando de la programación de la consultoría en su V4 atendiendo las observaciones realizadas por la interventoría en el oficio del asunto al igual que acatando las instrucciones y acuerdos discutidos en la reunión de revisión de este oficio del día de hoy, para su revisión y comentarios.

Quedamos atentos a su revisión y comentarios los cuales serán subsanados de manera inmediata

Se anexa:

- 2502_MCA_PO_CONSULT_V4.0_FINAL

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

IDRD-4310-2024-101 - Remisión Cronograma de ejecución CTO 4266-2024

2 mensajes

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 24 de febrero de 2025, 10:14
Para: IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>
Cc: Andrés Riveros Beltrán <ariveros@mcarquitectos.com>, Angela Hernández <ahernandez@mcarquitectos.com>, Andres Cabrera <acabrera@mcarquitectos.com>

Cordial saludo señores,

Se remite lo referido en el asunto.

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

LAURA CATALINA GÓMEZ
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

3 adjuntos

IDRD-4310-2024-101 - Remisión Cronograma de ejecución CTO 4266-2024.pdf
185K

2502_MCA_PO_CONSULT_V4.1_FINAL.mpp
6379K

2502_MCA_PO_CONSULT_V4.1_FINAL.pdf
1072K

IDRD Correspondencia <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co> 25 de febrero de 2025, 11:43
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Buen día;

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, informa que su solicitud

o comunicación ha sido recibida con el Radicado No IDRD ***20252100070022.***

De acuerdo con el tipo de trámite, se le resolverá según corresponda dentro

de los términos legalmente establecidos.

Si necesita hacer seguimiento a su requerimiento puede comunicarse con nuestra

línea de Servicio a la Ciudadanía 6016605400 Ext : 625-251-252 o al correo: serviciociudadania@idrd.gov.co

Este es un correo informativo.

Atentamente;

IDRD-4310-2024-101

Bogotá D. C., 24 de febrero de 2025

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. María Mercedes Molina Rengifo
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Remisión Cronograma de ejecución CTO 4266-2024**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente comunicado y conforme a lo establecido en la documentación contractual, la interventoría, Soliun SAS, se permite remitir el cronograma de ejecución del contrato de la referencia, una vez se validó el mismo conforme a lo indicado en la documentación contractual, para el correspondiente seguimiento del contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (01) PDF – (01) Project
Con copia: N/A
Elaboro: CG
Reviso: N/A

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores de los recursos	Costo
1		**MOA_JDRP_PBB_PRG_CONSULT_V_1.0_DEFINITIVA**	**204 días**	**15/01/25**	**15/07/25**		**$ 1,342,490,840.00**
2		***ACTA DE INICIO***	0 días	15/01/25	15/01/25		$ 0.00
3		**PRELIMINARES Y ESQUEMA BASICO**	**67 días**	**15/01/25**	**15/03/25**		**$ 169,270,514.69**
4		VISTA AL PREDIO	1 día	15/01/25	16/01/25	2CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 172,972.17
5		CONSULTA ENTIDADES Y TRAMITES	8 días	22/01/25	31/01/25	4CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 1,189,414.40
6		**PLANES Y PROGRAMAS**	**18 días**	**31/01/25**	**21/02/25**		**$ 13,047,613.04**
7		Elaboracion de Planes y Programas de Calidad	10 días	24/01/25	5CC ARQUITECTO DISEÑA		$ 4,273,552.00
8		**Entrega de Planes y Programas de Calidad**	0 días	24/01/25	7FF DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
9		Revision Interventoria	5 días	28/01/25	31/01/25	8 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
10		Ajuste observaciones	2 días	30/01/25	31/01/25	9 ARQUITECTO DISEÑA	$ 1,379,319.20
11		Aprobacion de Interventoria	1 día	31/01/25	31/01/25	10 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
12		Elaboracion de Planes y Programas de SG-SST	10 días	15/01/25	24/01/25	5CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 3,259,106.72
13		**Entrega de Planes y Programas de SG-SST**	0 días	24/01/25	12FF DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
14		Revision Interventoria	5 días	28/01/25	31/01/25	13 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
15		Ajuste observaciones	2 días	28/01/25	30/01/25	14 ARQUITECTO DISEÑA	$ 137,931.92
16		Aprobacion de Interventoria	1 día	30/01/25	31/01/25	15 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
17		Elaboracion de Planes y Programas Sociales	10 días	15/01/25	24/01/25	5CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 2,618,384.00
18		**Entrega de Planes y Programas Sociales**	0 días	24/01/25	17FF DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
19		Revision Interventoria	5 días	24/01/25	28/01/25	18 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
20		Ajuste observaciones	2 días	28/01/25	30/01/25	19 ARQUITECTO DISEÑA	$ 1,379,319.20
21		Aprobacion de Interventoria	1 día	30/01/25	31/01/25	20 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
22		**DIAGNÓSTICO INFORMACIÓN CONSULTORÍAS ANTERIORES**	**23 días**	**15/01/25**	**4/02/25**		**$ 8,521,402.40**
23		Elaboracion de Diagnostico Informacion Consultorias Anteriores	15 días	15/01/25	28/01/25	4CC ARQUITECTO DISEÑADOR	$ 4,458,456.00
24		**Entrega de Diagnostico Informacion Consultorias Anteriores**	0 días	28/01/25	23FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS		$ 0.00
25		Revision Interventoria	5 días	28/01/25	31/01/25	24 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
26		Ajuste observaciones	2 días	28/01/25	30/01/25	25 ARQUITECTO DISEÑA	$ 4,062,946.40
27		Aprobacion de Interventoria	1 día	30/01/25	31/01/25	26 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
28		**RESUMEN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO**	0 días	29/01/25	29/01/25	24FC	$ 0.00
29		**PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP**	**26 días**	**15/01/25**	**7/02/25**		**$ 8,776,037.60**
30		Elaboracion de Ejecución BIM - BEP	18 días	15/01/25	4CC ARQUITECTO DISEÑA		$ 4,713,091.20
31		**Entrega de Ejecución BIM - BEP**	0 días	31/01/25	30FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS		$ 0.00
32		Revision Interventoria	5 días	31/01/25	4/02/25	31 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
33		Ajuste observaciones	2 días	4/02/25	6/02/25	32 ARQUITECTO DISEÑA	$ 4,062,946.40
34		Aprobacion de Interventoria	1 día	6/02/25	7/02/25	33 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
35		**INICIO PLATAFORMA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (GDE)**	0 días	31/01/25	31/01/25	31FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
36		**TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS**	10 días	15/01/25	24/01/25	4CC DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 4,137,920.00
37		**METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO**	**34 días**	**15/01/25**	**14/02/25**		**$ 41,508,370.12**
38		Elaboracion de Metodologías y Planes de Trabajo Componente Tecnico	26 días	15/01/25	7/02/25	2CC DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 40,680,786.12
39		**Entrega de Metodologías y Planes de Trabajo Componente Tecnico**	0 días	7/02/25	7/02/25	38FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
40		Revision Interventoria	5 días	11/02/25	17/02/25	39 INTERVENTORIA	$ 0.00
41		Ajuste observaciones	2 días	11/02/25	13/02/25	40 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 827,584.00
42		Aprobacion de Interventoria	1 día	13/02/25	14/02/25	41 INTERVENTORIA	$ 0.00
43		**CIERRE DE ETAPA DE DIAGNOSTICO**	0 días	7/02/25	7/02/25	34,11	$ 0.00
44		**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**	**39 días**	**17/01/25**	**21/02/25**		**$ 1,522,749.42**
45		Tasiado de Coordenadas	3 días	17/01/25	20/01/25	4CC+;CADENERO 0.5];CONDUCTOR;TOPOGRAFO[0.5]	$ 122,196.00
46		Materializacion de Mojones	3 días	18/01/25	21/01/25	45FF+CADENERO 0.09];TOPOGRAFO[0.09]	$ 17,549.61
47		Levantamiento Topografico	12 días	21/01/25	1/02/25	46 CADENERO 0.15];TOPOGRAFO[0.15]	$ 116,997.41
48		Inspeccion de redes humedas y secas	12 días	21/01/25	1/02/25	47CC CADENERO 0.15];TOPOGRAFO[0.15]	$ 116,997.41
49		Nivelacion geometrica desde punto cerificado EAAb, de puntos de anarre y poligonal	12 días	21/01/25	1/02/25	47CC CADENERO 0.15];TOPOGRAFO[0.15]	$ 116,997.41
50		Nivelacion geometrica de elementos de inspeccion de redes humedas	12 días	21/01/25	1/02/25	47CC CADENERO 0.15];TOPOGRAFO[0.15]	$ 116,997.41
51		Poligonal cerrada	12 días	21/01/25	1/02/25	47CC CADENERO 0.15];TOPOGRAFO[0.15]	$ 116,997.41
52		Levantamientos especiales	12 días	21/01/25	1/02/25	47CC CADENERO 0.15];TOPOGRAFO[0.15]	$ 116,997.41
53		Digitalizacion	8 días	1/02/25	8/02/25	47,48TOPOGRAFO	$ 322,832.64
54		Planimetria	7 días	8/02/25	14/02/25	53 TOPOGRAFO	$ 282,478.56
55		**Entrega INFORME Preliminar (Según Anexo Tecnico) Topografia**	0 días	14/02/25	54FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS		$ 0.00
56		Revision Interventoria	5 días	14/02/25	18/02/25	55 INTERVENTORIA	$ 0.00
57		Ajuste observaciones y Entrega de informe Definitivo	2 días	18/02/25	20/02/25	56 TOPOGRAFO	$ 80,708.16
58		Aprobacion topografia	1 día	20/02/25	21/02/25	57 INTERVENTORIA	$ 0.00
59		**COMPONENTE AVIFAUNA**	**49 días**	**31/01/25**	**15/03/25**		**$ 7,684,200.76**
60		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar y PMA (Según Anexo Tecnico)**	**49 días**	**31/01/25**	**15/03/25**		**$ 7,684,200.76**
61		Recopilacion de Informacion Secundaria	3 días	31/01/25	2/02/25	47FC-PROFESIONAL BIOLOGO	$ 579,502.32
62		Reconocimiento de Campo	7 días	2/02/25	9/02/25	61 PROFESIONAL BIOLOGO	$ 1,352,172.08
63		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	22 días	9/02/25	28/02/25	62 PROFESIONAL BIOLOGO[0.49]	$ 2,082,345.00
64		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	28/02/25	63FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS		$ 0.00
65		Revision Interventoria	5 días	28/02/25	5/03/25	64 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
66		Ajuste observaciones	2 días	5/03/25	6/03/25	65 PROFESIONAL BIOLOGO	$ 193,167.44
67		Aprobacion de Interventoria	1 día	6/03/25	7/03/25	66 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
68		Elaboracion de fichas del PMA	7 días	28/02/25	6/03/25	63 PROFESIONAL BIOLOGO	$ 1,352,172.08
69		Plan de Manejo de Fauna Silvestre	7 días	1/03/25	7/03/25	68FF+PROFESIONAL BIOLOGO	$ 1,352,172.08
70		**Entrega de Plan de Manejo de Fauna Silvestre**	0 días	7/03/25	7/03/25	69 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
71		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	70 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
72		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	71 PROFESIONAL BIOLOGO	$ 772,669.76
73		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	72 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
74		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 5,847,950.44**
75		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Apendice 9)**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 5,847,950.44**
76		Reconocimiento de Campo	3 días	18/02/25	20/02/25	63CC;	$ 0.00
77		Identificacion de individuos arboreos	5 días	20/02/25	25/02/25	76 PROFESIONAL FORES	$ 0.00
78		Marcacion de individuos arboreos	5 días	25/02/25	1/03/25	77 PROFESIONAL FORES	$ 0.00
79		Taxonometria	5 días	1/03/25	5/03/25	78 PROFESIONAL FORES	$ 0.00
80		Dasometria	5 días	1/03/25	5/03/25	79CC PROFESIONAL FORES	$ 0.00
81		Evaluacion fisica y sanitaria	5 días	1/03/25	5/03/25	80CC PROFESIONAL FORES	$ 0.00
82		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)					
83		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	82FF DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS		$ 0.00
84		Revision Interventoria	6 días	7/03/25	13/03/25	83 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
85		Ajuste observaciones	3 días	13/03/25	15/03/25	84 PROFESIONAL FORES	$ 0.00
86		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	85 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
87		**COMPONENTE DE AMBIENTAL**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,888,637.38**
88		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Apendice 5)**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,888,637.38**
89		Avance de de Diagnostico Preliminar (Según Apendice 5)	7 días	18/02/25	24/02/25	76CC PROFESIONAL AMBIENTAL[0.8]	$ 1,629,545.79
90		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	10 días	26/02/25	6/03/25	89FF+	$ 0.00
91		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	90FC+	$ 0.00
92		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	91 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
93		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	92 PROFESIONAL AMBIE	$ 0.00
94		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	93 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
95		**COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 1,962,471.84**
96		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 1,962,471.84**
97		Avance Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)					
98		**Entrega** Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	10 días	26/02/25	6/03/25	97FF+	$ 0.00
99		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	98FC+	$ 0.00
100		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	99 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
101		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	100 ARQUEOLOGO	$ 373,804.16
102		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	101 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
103		**COMPONENTE DE GESTION DE RIESGOS**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 2,746,696.24**
104		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 2,746,696.24**
105		Avance Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	7 días	18/02/25	24/02/25	76CC PROFESIONAL EN GESTION DEL RIESGO	$ 1,011,940.72
106		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	10 días	26/02/25	6/03/25	105FF	$ 0.00
107		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	106FC	$ 0.00
108		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	107 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
109		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	108 PROFESIONAL EN GE	$ 0.00
110		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	109 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
111		**COMPONENTE DE RESTAURACION**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,129,576.08**
112		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)**					
113		Consulta Entidades	1 día	18/02/25	18/02/25	105CC	$ 0.00
114		Investigacion de informacion Secundaria	2 días	18/02/25	20/02/25	113 RESTAURADOR	$ 347,023.20
115		Investigacion de Informacion Primaria	2 días	20/02/25	22/02/25	114 RESTAURADOR	$ 347,023.20
116		Reconocimiento y Trabajo de Campo	2 días	22/02/25	24/02/25	115 RESTAURADOR	$ 347,023.20
117		Investigacion Historica	5 días	24/02/25	28/02/25	116 RESTAURADOR	$ 867,558.00
118		Definicion de Criterios de Restauracion	5 días	28/02/25	5/03/25	117 RESTAURADOR	$ 867,558.00
119		**Entrega** Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	3 días	5/03/25	7/03/25	118 RESTAURADOR	$ 520,534.80
120		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	119FF	$ 0.00
121		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	120 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
122		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	121 RESTAURADOR	$ 694,046.40
123		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	122 INGENIERO ESTRUCT	$ 0.00
124		**COMPONENTE DE PATRIMONIO**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,006,185.60**
125		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,006,185.60**
126		Consulta Entidades	1 día	18/02/25	18/02/25	113CC	$ 0.00
127		Investigacion de Informacion Secundaria	2 días	18/02/25	20/02/25	126 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
128		Investigacion de Informacion Primaria	2 días	20/02/25	22/02/25	127 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
129		Reconocimiento y Trabajo de Campo	2 días	22/02/25	24/02/25	128 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
130		Investigacion Historica	5 días	24/02/25	28/02/25	129 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
131		Definicion de Criterios de Patrimonio	5 días	28/02/25	5/03/25	130 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
132		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	3 días	5/03/25	7/03/25	131 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
133		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	132FF	$ 0.00
134		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	133 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
135		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	134 PROFESIONAL PATRI	$ 0.00
136		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	135 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
137		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**21 días**	**25/02/25**	**15/03/25**		**$ 10,344,894.00**
138		**ESQUEMA BASICO**	**21 días**	**25/02/25**	**15/03/25**		**$ 10,344,894.00**
139		Definicion de programa	3 días	25/02/25	27/02/25	64FC-	$ 0.00
140		Implantacion	3 días	27/02/25	2/03/25	139 ARQUITECTO DISEÑA	$ 0.00
141		Esquemas Funcionales	2 días	2/03/25	4/03/25	140 ARQUITECTO DISEÑA	$ 0.00
142		Elaboracion de Esquema Basico	4 días	4/03/25	7/03/25	141 ARQUITECTO DISEÑA	$ 0.00
143		**Entrega de Esquema Basico**	0 días	7/03/25	7/03/25	142 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
144		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	143 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
145		Ajuste observaciones	3 días	12/03/25	14/03/25	144 ARQUITECTO DISEÑA	$ 0.00
146		Aprobacion de Interventoria	1 día	14/03/25	15/03/25	145 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
147		**Aprobacion Esquema Basico Definitivo**	0 días	15/03/25	15/03/25	146	$ 0.00
148		**COMPONENTE GEOTECNIA**	**49 días**	**31/01/25**	**15/03/25**		**$ 11,832,733.12**
149		**Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)**					
150		Recopilacion de Informacion Secundaria	20 días	31/01/25	17/02/25	61CC INGENIERO GEOTECNISTA	$ 5,503,596.80
151		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	20 días	18/02/25	7/03/25	150 INGENIERO GEOTECNISTA	$ 5,503,596.80
152		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	151FF	$ 0.00
153		Revision Interventoria	6 días	7/03/25	13/03/25	152 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
154		Ajuste observaciones	3 días	13/03/25	15/03/25	153 INGENIERO GEOTECNISTA	$ 0.00
155		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	154FF	$ 0.00
156		**COMPONENTE ESTRUCTURAL**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 2,260,199.24**
157		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 2,260,199.24**
158		Revision de Anexo Tecnico	1 día	27/02/25	28/02/25	140CC	$ 0.00
159		Revision de determinantes del proyecto, según diagnostico preliminar	2 días	27/02/25	1/03/25	158CC	$ 0.00
160		Revision de implantaciones	2 días	27/02/25	1/03/25	159CC	$ 0.00
161		Levantamiento de estructuras existentes y su estado	6 días	1/03/25	6/03/25	160 INGENIERO ESTRUCT	$ 0.00
162		Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S)	7 días	1/03/25	7/03/25	161CC	$ 0.00
163		**Entrega Bases de Diseño (BOD'S)**	0 días	7/03/25	7/03/25	162 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
164		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	163 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
165		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	164 INGENIERO ESTRUCT	$ 0.00
166		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	165 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
167		**COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 5,353,859.14**
168		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOS'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 5,353,859.14**
169		Levantamiento de redes existentes	2 días	27/02/25	1/03/25	158CC	$ 0.00
170		Revision de Anexo Tecnico	1 día	27/02/25	28/02/25	169CC	$ 0.00
171		Revision de determinantes del proyecto, según diagnostico preliminar	1 día	28/02/25	1/03/25	170 INGENIERO HIDRAULICO O SANITARIO	$ 290,519.49
172		Revision de implantaciones	3 días	1/03/25	4/03/25	171 INGENIERO HIDRAULICO	$ 0.00
173		Elaboracion de bases de Diseño (BOD'S)	4 días	4/03/25	7/03/25	172 INGENIERO HIDRAULICO	$ 0.00
174		**Entrega bases de Diseño (BOD'S)**	0 días	7/03/25	7/03/25	173 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
175		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	174 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
176		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	175 INGENIERO HIDRAULICO	$ 0.00
177		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	176 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
178		**COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 3,403,684.96**
179		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOS'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 3,403,684.96**
180		Levantamiento de redes existentes	1 día	27/02/25	28/02/25	158CC	$ 0.00
181		Revision de Anexo Tecnico	1 día	28/02/25	1/03/25	180 PROFESIONAL ELECTRICO	$ 0.00
182		**Entrega** Determinantes del proyecto, según diagnostico preliminar	1 día	1/03/25	2/03/25	181 PROFESIONAL ELECTRICO	$ 261,821.92
183		Revision de implantaciones	2 días	2/03/25	4/03/25	182 PROFESIONAL ELECTRICO	$ 0.00
184		Avance Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S) e informe Preliminar					
185		**Entrega bases de Diseño (BOD'S) e informe Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	184 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
186		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	185 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
187		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	186 PROFESIONAL ELECTRICO	$ 0.00
188		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	187 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
189		**COMPONENTE PAISAJISMO**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 6,620,732.16**
190		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 6,620,732.16**
191		Revision de Anexo Tecnico	1 día	27/02/25	28/02/25	158CC	$ 0.00
192		Revision de determinantes del proyecto, según diagnostico preliminar	3 días	27/02/25	2/03/25	191CC	$ 0.00
193		Revision de implantaciones	3 días	27/02/25	2/03/25	192CC	$ 0.00
194		Avance Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S) e informe Preliminar	3 días	2/03/25	5/03/25	193 PROFESIONAL EN PAISAJISMO Y/O	$ 1,241,387.28
195		Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S)	6 días	2/03/25	7/03/25	193 PROFESIONAL EN PAISAJISMO	$ 0.00
196		**Entrega Bases de Diseño (BOD'S) e Informe Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	195 PROFESIONAL EN PAISAJISMO	$ 0.00
197		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	196 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
198		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	197 PROFESIONAL EN PAISAJISMO	$ 0.00
199		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	198 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
200		**COMPONENTE URBANISMO**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 7,613,841.98**
201		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 7,613,841.98**
202		Revision de Anexo Tecnico	1 día	27/02/25	28/02/25	158CC	$ 0.00
203		Revision de determinantes del proyecto, según diagnostico preliminar	3 días	27/02/25	2/03/25	202CC	$ 0.00
204		Revision de implantaciones	3 días	27/02/25	2/03/25	203CC	$ 0.00
205		Avance Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S) e informe Preliminar	3 días	2/03/25	5/03/25	204 PROFESIONAL EN DISEÑO URBANO	$ 1,241,387.28
206		Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S)	6 días	2/03/25	7/03/25	204 PROFESIONAL EN DISEÑO URBANO	$ 0.00
207		**Entrega bases de Diseño (BOD'S)**	0 días	7/03/25	7/03/25	206 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
208		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	207 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
209		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	208 PROFESIONAL EN DISEÑO URBANO	$ 0.00
210		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	209 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
211		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 1,303,827.68**
212		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**15/03/25**		**$ 1,303,827.68**
213		Revision de Anexo Tecnico	1 día	27/02/25	28/02/25	158CC	$ 0.00
214		Revision de determinantes del proyecto, según diagnostico preliminar					
215		Revision de implantaciones	3 días	27/02/25	2/03/25	214CC	$ 0.00
216		**Aprobacion** Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S) e informe Preliminar	3 días	2/03/25	5/03/25	215 DISEÑADOR SEÑALETICA	$ 240,128.96
217		Elaboracion de Bases de Diseño (BOD'S)	6 días	2/03/25	7/03/25	215 DISEÑADOR SEÑALETICA	$ 0.00
218		**Entrega Bases de Diseño (BOD'S)**	0 días	7/03/25	7/03/25	217 DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
219		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	218 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
220		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	219 DISEÑADOR SEÑALETICA	$ 0.00
221		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/03/25	15/03/25	220 INTERVENTORIA[0.1]	$ 0.00
222		**COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,485,059.04**
223		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BOD'S)**	**29 días**	**18/02/25**	**15/03/25**		**$ 4,485,059.04**
224		Avance Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	7 días	18/02/25	24/02/25	76CC PROFESIONAL SG-SST	$ 1,495,019.68
225		Elaboracion de Diagnostico Preliminar (Según Anexo Tecnico)	10 días	26/02/25	6/03/25	224FF	$ 0.00
226		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	0 días	7/03/25	7/03/25	225FC	$ 0.00
227		Revision Interventoria	5 días	7/03/25	12/03/25	226 INTERVENTORIA[0.0]	$ 0.00
228		Ajuste observaciones	4 días	12/03/25	15/03/25	227 PROFESIONAL SG-SST	$ 0.00
229		Aprob

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	Costo
255		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 10,941,236.03**
256		Avance de Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	PROFESIONAL AMBIENTAL[0.8]	$ 7,682,144.45
257		Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	256FF	PROFESIONAL AMBIE	$ 2,909,903.20
258		**Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	257	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
259		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	258	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
260		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	259	PROFESIONAL AMBIE	$ 349,188.38
261		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	260	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
262		**COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 1,607,357.89**
263		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 1,607,357.89**
264		Avance Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	ARQUEOLOGO[0.2]	$ 616,776.86
265		Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	264FF	ARQUEOLOGO[0.2]	$ 934,510.40
266		**Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	265	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
267		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	266	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
268		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	267	ARQUEOLOGO[0.2]	$ 56,070.62
269		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	268	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
270		**COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 6,216,207.28**
271		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 6,216,207.28**
272		Avance Elaboracion de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	PROFESIONAL EN GESTION DEL	$ 2,385,288.84
273		Elaboracion de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	272FF días	PROFESIONAL EN GESTION DEL RIESGO[0.5]	$ 3,614,074.00
274		**Entrega de boracion de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	273	DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
275		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	274	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
276		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	275	PROFESIONAL EN GE	$ 216,844.44
277		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	276	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
278		**COMPONENTE DE RESTAURACION**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 14,574,974.40**
279		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 14,574,974.40**
280		Levantamiento estado actual	30 días	15/03/25	11/04/25	147	RESTAURADOR[0.2]	$ 1,041,069.60
281		Documento de valoración	30 días	15/03/25	11/04/25	280CC	RESTAURADOR[0.5]	$ 2,602,674.00
282		Documento de diagnostico	30 días	15/03/25	11/04/25	281CC	RESTAURADOR[0.5]	$ 2,602,674.00
283		Documento de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	282CC	RESTAURADOR[0.2]	$ 1,041,069.60
284		Criterios de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	283CC	RESTAURADOR[0.3]	$ 1,561,604.40
285		Avance de Entrega de Anteproyecto	3 días	11/04/25	14/04/25	284	RESTAURADOR	$ 520,534.80
286		Consolidación de Anteproyecto	27 días	14/04/25	8/05/25	285	RESTAURADOR	$ 4,684,813.20
287		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	286	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
288		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	287	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
289		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	288	RESTAURADOR	$ 520,534.80
290		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	289	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
291		**COMPONENTE DE PATRIMONIO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 32,049,484.80**
292		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 32,049,484.80**
293		Levantamiento estado actual	30 días	15/03/25	11/04/25	147	PROFESIONAL PATRII	$ 6,009,278.40
294		Documento de valoración	30 días	15/03/25	11/04/25	293CC	PROFESIONAL PATRII	$ 7,010,824.80
295		Documento de diagnostico	30 días	15/03/25	11/04/25	294CC	PROFESIONAL PATRII	$ 7,010,824.80
296		Documento de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	295CC	PROFESIONAL PATRII	$ 2,003,092.80
297		Criterios de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	296CC	PROFESIONAL PATRII	$ 2,003,092.80
298		Avance de Entrega de Anteproyecto	3 días	11/04/25	14/04/25	297	PROFESIONAL PATRII	$ 701,082.48
299		Consolidación de Anteproyecto	27 días	14/04/25	8/05/25	298	PROFESIONAL PATRII	$ 6,309,742.32
300		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	299	DIRECTOR DE ESTUDI	$ 0.00
301		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	300	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
302		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	301	PROFESIONAL PATRII	$ 1,001,546.40
303		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	302	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
304		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 97,931,651.92**
305		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 97,931,651.92**
306		Definicion de áreas de uso definitivas	25 días	15/03/25	6/04/25	147	ARQUITECTO DISEÑA	$ 12,069,043.00
307		Definición de niveles arquitectónicos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 12,069,043.00
308		Definición de materialidad preliminar	25 días	15/03/25	6/04/25	307CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 12,069,043.00
309		Coordinacion Técnica entre especialidades	5 días	2/04/25	6/04/25	308FF	ARQUITECTO DISEÑA	$ 2,413,808.60
310		Avance de Entrega de Anteproyecto	8 días	7/04/25	14/04/25	309	ARQUITECTO DISEÑA	$ 3,862,093.76
311		Planimetría inicial	27 días	15/04/25	8/05/25	310;3	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
312		Coordinacion Técnica entre especialidades	27 días	15/04/25	8/05/25	311CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
313		Ajuste de Memorias y Planimetria	27 días	15/04/25	8/05/25	312CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
314		Consolidación de Anteproyecto	27 días	15/04/25	8/05/25	313CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
315		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	314	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
316		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	315FC	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
317		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	316	ARQUITECTO DISEÑA	$ 3,310,354.80
318		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	317	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
319		**COMPONENTE GEOTECNIA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 19,647,840.58**
320		Localización de las estructuras para estudio mediante topografía.	3 días	15/03/25	18/03/25	147	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 577,877.66
321		Plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias	3 días	15/03/25	18/03/25	320CC	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 577,877.66
322		Desplazamiento y trabajo de campo	3 días	18/03/25	21/03/25	320	INGENIERO GEOTECN	$ 577,877.66
323		Elaboracion de muestreo	18 días	21/03/25	6/04/25	322	INGENIERO GEOTECN	$ 3,467,265.98
324		Ensayos de laboratorio	18 días	21/03/25	6/04/25	322	INGENIERO GEOTECN	$ 3,467,265.98
325		Elaboracion INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico) de Geotecnia	18 días	21/03/25	6/04/25	322	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 3,467,265.98
326		Avance de Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico) de Geotecnia	9 días	6/04/25	14/04/25	325	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 1,733,632.99
327		Elaboracion de documentacion y planimetria	27 días	14/04/25	8/05/25	326	INGENIERO GEOTECN	$ 5,200,898.98
328		**Entrega INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico) Geotecn**	0 días	8/05/25	8/05/25	327	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
329		Revision interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	328	INTERVENTORIA[0.05	
330		Ajuste observaciones y Entrega de Informe Definitivo	3 días	12/05/25	15/05/25	329	INGENIERO GEOTECN	
331		Aprobacion estudio de geotecnia	0 días	15/05/25	15/05/25	330	INTERVENTORIA[0.05	
332		**COMPONENTE ESTRUCTURAL**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,536,819.44**
333		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,536,819.44**
334		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
335		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	334CC		
336		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	335CC		
337		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	336CC		
338		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	337	INGENIERO ESTRUCT	
339		Avance de Entrega de Anteproyecto	6 días	9/04/25	14/04/25	338	INGENIERO ESTRUCT	
340		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	339;3		
341		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	340	INGENIERO ESTRUCT	
342		**Entrega de Anteproyecto (Según Apendice 8)**	0 días	8/05/25	8/05/25	341	DIRECTOR DE ESTUD	
343		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	342	INTERVENTORIA[0.05	
344		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	343	INGENIERO ESTRUCT	
345		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	344	INTERVENTORIA[0.05	
346		**COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 27,018,312.38**
347		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 27,018,312.38**
348		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
349		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	348CC		
350		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	349CC		
351		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	350CC		
352		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	351	INGENIERO HIDRAUL	
353		Avance de Entrega de Anteproyecto	6 días	9/04/25	14/04/25	352	INGENIERO HIDRAUL	
354		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	353	INGENIERO HIDRAUL	
355		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	354	INGENIERO HIDRAUL	
356		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	355	DIRECTOR DE ESTUD	
357		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	356	INTERVENTORIA[0.05	
358		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	357	INGENIERO HIDRAUL	
359		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	358	INTERVENTORIA[0.05	
360		**COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 24,218,527.60**
361		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 24,218,527.60**
362		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
363		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	362CC		
364		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	363CC		
365		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	364CC		
366		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	365	PROFESIONAL ELECTI	
367		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	366	PROFESIONAL ELECTI	
368		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	367	PROFESIONAL ELECTI	
369		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	368	PROFESIONAL ELECTI	
370		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	369	DIRECTOR DE ESTUD	
371		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	370	INTERVENTORIA[0.05	
372		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	371	PROFESIONAL ELECTI	
373		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	372	INTERVENTORIA[0.05	
374		**COMPONENTE PAISAJISMO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
375		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
376		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
377		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	376CC		
378		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	377CC		
379		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	378CC		
380		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	379	PROFESIONAL EN PA	
381		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	380	PROFESIONAL EN PA	
382		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	381;3		
383		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	382	PROFESIONAL EN PA	
384		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	383	DIRECTOR DE ESTUD	
385		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	384	INTERVENTORIA[0.05	
386		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	385	PROFESIONAL EN PA	
387		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	386	INTERVENTORIA[0.05	
388		**COMPONENTE URBANISMO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
389		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
390		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
391		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	390CC		
392		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	391CC		
393		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	392CC		
394		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	393	PROFESIONAL EN DIS	
395		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	394	PROFESIONAL EN DIS	
396		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	395;4		
397		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	396	PROFESIONAL EN DIS	
398		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	397	DIRECTOR DE ESTUD	
399		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	398	INTERVENTORIA[0.05	
400		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	399	PROFESIONAL EN DIS	
401		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	400	INTERVENTORIA[0.05	
402		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,260,661.25**
403		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,260,661.25**
404		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
405		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	404CC		
406		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	405CC		
407		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	406CC		
408		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	407	DISEÑADOR SEÑALET	
409		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	408	DISEÑADOR SEÑALET	
410		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	409	DISEÑADOR SEÑALET	
411		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	410	DISEÑADOR SEÑALET	
412		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	411	DIRECTOR DE ESTUD	
413		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	412	INTERVENTORIA[0.05	
414		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	413	DISEÑADOR SEÑALET	
415		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	414	INTERVENTORIA[0.05	
416		**COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 18,367,384.64**
417		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 18,367,384.64**
418		Avance Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	PROFESIONAL SG-SST	$ 7,047,949.92
419		Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	418FF		
420		**Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	419	DIRECTOR DE ESTUD	
421		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	420	INTERVENTORIA[0.05	
422		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	421	PROFESIONAL SG-SST	
423		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	422	INTERVENTORIA[0.05	
424		**COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA**	**22 días**	**25/04/25**	**15/05/25**			**$ 9,135,191.52**
425		**Matriz de Presupuesto por Subcapitulos y bases de APUs**	**22 días**	**25/04/25**	**15/05/25**			**$ 9,135,191.52**
426		**Entrega de Presupuesto Preliminar y Bases de APU´s**	14 días	25/04/25	8/05/25	315FC		
427		Revision de interventoria	8 días	8/05/25	15/05/25	426	INTERVENTORIA[0.1]	
428		**2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%**	0 días	15/05/25	15/05/25	245;2		
429		**CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO**	0 días	15/05/25	15/05/25	245;2		
430		**PROYECTO FINAL**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 180,565,130.10**
431		**COMPONENTE DE AVIFAUNA**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,368,620.84**
432		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,368,620.84**
433		Cierre de fichas de manejo de fauna silvestre	20 días	15/05/25	1/06/25	245	PROFESIONAL BIOLO	
434		Cierre Plan de Manejo de Fauna Silvestre	20 días	15/05/25	1/06/25	433CC		
435		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	27 días	15/05/25	8/06/25	434CC		
436		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	435	DIRECTOR DE ESTUD	
437		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	436	INTERVENTORIA[0.05	
438		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	437	PROFESIONAL BIOLO	
439		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	438	INTERVENTORIA[0.05	
440		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,039,686.52**
441		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,039,686.52**
442		Avance de Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	253	PROFESIONAL FORESTAL[0.5]	$ 1,917,360.80
443		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	442FF días		
444		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	443	DIRECTOR DE ESTUD	
445		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	444	INTERVENTORIA[0.05	
446		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	445	PROFESIONAL FORES	
447		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	446	DIRECTOR DE ESTUD	
448		**COMPONENTE DE AMBIENTAL**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 11,174,028.29**
449		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 11,174,028.29**
450		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	261	PROFESIONAL AMBIE	
451		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	450FF		
452		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	451	DIRECTOR DE ESTUD	
453		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	452	INTERVENTORIA[0.05	
454		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	453	PROFESIONAL AMBIE	
455		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	454	INTERVENTORIA[0.05	
456		**COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 654,157.28**
457		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 654,157.28**
458		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	269	ARQUEOLOGO[0.1]	$ 186,902.08
459		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	458FF		
460		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	459	DIRECTOR DE ESTUD	
461		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	460	INTERVENTORIA[0.05	
462		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	461	ARQUEOLOGO	$ 280,353.12
463		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	462	INTERVENTORIA[0.05	
464		**COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 3,830,918.44**
465		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 3,830,918.44**
466		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	277	PROFESIONAL EN GE	
467		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	466FF		
468		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	467	DIRECTOR DE ESTUD	
469		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	468	INTERVENTORIA[0.05	
470		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	469	PROFESIONAL EN GE	
471		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	470	INTERVENTORIA[0.05	
472		**COMPONENTE DE RESTAURACION**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,524,036.16**
473		**PROYECTO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,524,036.16**
474		Directrices finales para diseños tecnicos	27 días	15/05/25	8/06/25	290	RESTAURADOR[0.5]	$ 2,342,406.60
475		Seguimiento de implementacion de criterios intervencion	27 días	15/05/25	8/06/25	474CC		
476		Detalles de intervención	27 días	15/05/25	8/06/25	475CC		
477		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	476FC		
478		Consolidacion de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	476FF		
479		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	478	DIRECTOR DE ESTUD	
480		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	479	INTERVENTORIA[0.05	
481		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	480	RESTAURADOR	$ 520,534.80
482		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	481	INTERVENTORIA[0.05	
483		**COMPONENTE DE PATRIMONIO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 5,041,116.88**
484		**PROYECTO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 5,041,116.88**
485		Directrices finales para diseños tecnicos	27 días	15/05/25	8/06/25	303		$ 0.00
486		Seguimiento de implementacion de criterios intervencion	27 días	15/05/25	8/06/25	485CC		
487		Detalles de intervención	27 días	15/05/25	8/06/25	486CC		
488		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	487FC días		
489		Consolidacion de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	488	PROFESIONAL PATRII	
490		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	489	DIRECTOR DE ESTUD	
491		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	490	INTERVENTORIA[0.05	
492		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	491	PROFESIONAL PATRII	
493		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	492	INTERVENTORIA[0.05	
494		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 41,655,312.00**
495		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 41,655,312.00**
496		Elaboracion de Proyecto General	26 días	9/05/25	1/06/25	315	ARQUITECTO DISEÑA	
497		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico) General**	0 días	1/06/25	1/06/25	496	DIRECTOR DE

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	Costo
514		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,138,647.64**
515		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	INGENIERO ESTRUCTURAL[0.3]	$ 1,364,143.92
516		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	515C	INGENIERO ESTRUCT	$ 1,364,143.92
517		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	516C	INGENIERO ESTRUCT	$ 1,364,143.92
518		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	517C	INGENIERO ESTRUCT	$ 1,364,143.92
519		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	518F días	INGENIERO ESTRUCTURAL[0.3]	$ 280,853.16
520		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	519	INGENIERO ESTRUCT	$ 280,853.16
521		**Entrega de Proyecto (Según Apendice 8)**	0 días	8/06/25	8/06/25	520	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
522		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	521	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
523		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	522	INGENIERO ESTRUCT	$ 120,365.64
524		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	523	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
525		**COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 19,340,297.34**
526		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 19,340,297.34**
527		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	INGENIERO HIDRAULICO O	$ 4,233,283.97
528		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	527C	INGENIERO HIDRAUL	$ 4,233,283.97
529		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	528C	INGENIERO HIDRAUL	$ 4,233,283.97
530		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	529C	INGENIERO HIDRAUL	$ 4,233,283.97
531		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	530F días	INGENIERO HIDRAULICO O	$ 290,519.49
532		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	531	INGENIERO HIDRAUL	$ 871,558.46
533		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	532	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
534		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	533	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
535		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	534	INGENIERO HIDRAUL	$ 1,245,083.52
536		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	535	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
537		**COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 16,913,696.03**
538		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 16,913,696.03**
539		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialida	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	PROFESIONAL ELECTI	$ 1,780,389.06
540		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	539C	PROFESIONAL ELECTI	$ 1,780,389.06
541		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	540C	PROFESIONAL ELECTI	$ 4,450,972.64
542		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	541C	PROFESIONAL ELECTI	$ 4,450,972.64
543		Avance de Informe ENEL – COLOMBIA / DISEÑO FOTOMETRICO / PLANOS Y DIBUJOS / EVALUACIÓN DE COSTOS	7 días	26/05/25	1/06/25	542F días	PROFESIONAL ELECTRICO	$ 1,832,753.44
544		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	543	PROFESIONAL ELECTI	$ 1,832,753.44
545		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	544	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
546		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	545	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
547		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	546	PROFESIONAL ELECTI	$ 785,465.76
548		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	547	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
549		**COMPONENTE PAISAJISMO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
550		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
551		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	PROFESIONAL EN PAISAJISMO Y/O	$ 3,517,263.96
552		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	551C	PROFESIONAL EN PAI	$ 3,517,263.96
553		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	552C	PROFESIONAL EN PAI	$ 3,517,263.96
554		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	553C	PROFESIONAL EN PAI	$ 3,517,263.96
555		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	554F días	PROFESIONAL EN PAISAJISMO Y/O	$ 724,142.58
556		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	555	PROFESIONAL EN PAI	$ 724,142.58
557		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	556	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
558		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	557	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
559		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	558	PROFESIONAL EN PAI	$ 310,346.82
560		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	559	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
561		**COMPONENTE URBANISMO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
562		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
563		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	PROFESIONAL EN DISEÑO	$ 3,517,263.96
564		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	563C	PROFESIONAL EN DIS	$ 3,517,263.96
565		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	564C	PROFESIONAL EN DIS	$ 3,517,263.96
566		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	565C	PROFESIONAL EN DIS	$ 3,517,263.96
567		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	566F días	PROFESIONAL EN DISEÑO	$ 724,142.58
568		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	567;5	PROFESIONAL EN DIS	$ 724,142.58
569		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	568	DIRECTOR DE ESTUDI	$ 0.00
570		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	569	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
571		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	570	PROFESIONAL EN DIS	$ 310,346.82
572		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	571	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
573		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 4,790,149.52**
574		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 4,790,149.52**
575		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	DISEÑADOR SEÑALETICA[0.25]	$ 963,698.72
576		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	575C	DISEÑADOR SEÑALET	$ 963,698.72
577		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	576C	DISEÑADOR SEÑALET	$ 963,698.72
578		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	577C		
579		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	578F		
580		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	579	DISEÑADOR SEÑALET	
581		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	580	DIRECTOR DE ESTUDI	
582		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	581	INTERVENTORIA[0.05	
583		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	582	DISEÑADOR SEÑALET	
584		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	583	INTERVENTORIA[0.05	
585		**COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,183,692.32**
586		**PROYECTO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,183,692.32**
587		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	423	PROFESIONAL SG-SST	$ 4,271,484.80
588		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	587FF		
589		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	588	DIRECTOR DE ESTUDI	
590		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	589	INTERVENTORIA[0.05	
591		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	590	PROFESIONAL SG-SST	
592		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	591	INTERVENTORIA[0.05	
593		**COMPONENTE SOCIAL**	**203 días**	**15/01/25**	**14/07/25**			**$ 158,246,925.79**
594		**ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL**	10 días	15/01/25	24/01/25	7FF;1		
595		**PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA**	**45 días**	**10/02/25**	**22/03/25**			**$ 23,813,466.56**
596		METODOLOGIA DIAGNOSTICO SOCIAL	7 días	10/02/25	17/02/25	594FC		
597		DX SOCIAL IMPLEMENTACION	30 días	10/02/25	9/03/25	596C		
598		ENTREGA DX SOCIAL	15 días	9/03/25	22/03/25	597	PROFESIONAL SOCIA	
599		**PROGRAMA DE INFORMACION**	**173 días**	**10/02/25**	**14/07/25**			**$ 47,535,342.86**
600		REUNIONES CON LA COMUNIDAD	173 días	10/02/25	14/07/25	596C		
601		REUNIONES ADICIONAL Y/O EXTRAORDINARIAS	173 días	10/02/25	14/07/25	600C		
602		**PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD**	**203 días**	**15/01/25**	**14/07/25**			**$ 43,693,131.62**
603		ATENCION PAC	203 días	15/01/25	14/07/25	2CC	PROFESIONAL SOCIA	
604		**SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL**	**172 días**	**3/02/25**	**6/07/25**			**$ 6,411,317.92**
605		TALLERES DE GENERO 1	7 días	3/02/25	9/02/25	594FC		
606		TALLERES DE GENERO 2	7 días	30/06/25	6/07/25	603FF		
607		**EVALUACION Y SEGUIMIENTO**	**203 días**	**15/01/25**	**14/07/25**			**$ 9,296,410.98**
608		COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL	203 días	15/01/25	14/07/25	603C		
609		**COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA**	**26 días**	**23/05/25**	**15/06/25**			**$ 22,917,743.04**
610		**Matriz de Presupuesto V.1.0**	**26 días**	**23/05/25**	**15/06/25**			**$ 22,917,743.04**
611		Elaboracion de APUS	15 días	23/05/25	5/06/25	502FF		
612		Consolidacion de Matriz de Presupuesto	3 días	5/06/25	8/06/25	611	PROFESIONAL EN PR	
613		**Entrega Matriz de Presupuesto V.1.0**	0 días	8/06/25	8/06/25	612	DIRECTOR DE ESTUD	
614		Revision de interventoria	8 días	8/06/25	15/06/25	613	INTERVENTORIA[0.05	
615		**3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%**	0 días	15/07/25	15/07/25	447;4		
616		**CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL**	0 días	14/07/25	14/07/25	505;6		
617		**COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA**	**34 días**	**15/06/25**	**15/07/25**			**$ 169,220,360.56**
618		**PLANES Y PROGRAMAS**	**34 días**	**15/06/25**	**15/07/25**			**$ 52,374,970.40**
619		**PROGRAMA DE GESTION SOCIAL DE OBRA**	26 días	15/06/25	8/07/25	608FF		
620		**PLAN DE CALIDAD DE OBRA**	26 días	15/06/25	8/07/25	589FF		
621		**PLAN SST DE OBRA**	26 días	15/06/25	8/07/25	589FF		
622		**BALANCE PRESUPUESTAL RCD´s**	26 días	15/06/25	8/07/25	452FF		
623		**PLAN DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA**	26 días	15/06/25	8/07/25	436FF		
624		**PMA RCD´s**	26 días	15/06/25	8/07/25	452FF		
625		Revision Interventoria	5 días	8/07/25	12/07/25	619;6		
626		Ajuste observaciones	3 días	12/07/25	15/07/25	625	PROFESIONAL EN GE	
627		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/07/25	15/07/25	626	INTERVENTORIA[0.05	
628		**Matriz de Presupuesto V.2.0**	**31 días**	**15/06/25**	**12/07/25**			**$ 104,304,875.54**
629		Estudio de mercado e insumos de presupuesto	26 días	15/06/25	8/07/25	611FC		
630		Cantidades a partir del Modelo de Proyecto Final	25 días	16/06/25	8/07/25	629FF		
631		Elaboracion de APUS y Coordinacion con Especificaciones Técnicas	25 días	16/06/25	8/07/25	630FF		
632		Consolidacion de Matriz de Presupuesto V.2.0	25 días	16/06/25	8/07/25	631FF		
633		**Entrega Matriz de Presupuesto V.2.0**	0 días	8/07/25	8/07/25	632	DIRECTOR DE ESTUD	
634		Revision de interventoria	5 días	8/07/25	12/07/25	633	INTERVENTORIA[0.05	
635		**Matriz de Presupuesto V.3.0**	**8 días**	**8/07/25**	**15/07/25**			**$ 12,540,514.62**
636		Elaboración de Programacion de obra y Flujo de Caja	3 días	8/07/25	11/07/25	633C		
637		Ajuste observaciones	3 días	8/07/25	11/07/25	636FF		
638		**Entrega Informe General de Presupuesto, Programación y Especificaciones Ténicas Versión 3**	0 días	11/07/25	11/07/25	637	DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
639		Revision de interventoria	3 días	11/07/25	13/07/25	638	INTERVENTORIA[0.1]	
640		Ajuste observaciones	2 días	13/07/25	15/07/25	639	PROFESIONAL EN PR	
641		**Aprobacion Presupuesto, Programación y Especificaciones Tenicas**	0 días	15/07/25	15/07/25	640	INTERVENTORIA	$ 0.00
642		**CIERRE ETAPA PRESUPUESTO**	0 días	15/07/25	15/07/25	641		$ 0.00
643		**4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%**	0 días	15/07/25	15/07/25	641		$ 32,153,265.44
644		**TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN**	**153 días**	**1/03/25**	**15/07/25**			**$ 47,405,417.22**
645		**ICANH**	**134 días**	**1/03/25**	**28/06/25**			**$ 10,371,750.72**
646		Registro	10 días	1/03/25	10/03/25	98CC		
647		Radicacion de Diagnostico y Prospección	10 días	15/05/25	24/05/25	269;4		
648		Atencion Observaciones	10 días	19/06/25	28/06/25	647FC		
649		**IDPC**	**80 días**	**27/03/25**	**6/06/25**			**$ 9,533,237.86**
650		Radicación IDPC	0 días	27/03/25	27/03/25	290FC		
651		Observaciones IDPC	65 días	27/03/25	24/05/25	650		$ 0.00
652		Respuesta a Observaciones a IDPC	10 días	24/05/25	1/06/25	651	ARQUITECTO DISEÑA	
653		Expedicion de Resolucion de Intervención	5 días	2/06/25	6/06/25	652		$ 0.00
654		**MINISTERIO DE CULTURA**	**44 días**	**6/06/25**	**15/07/25**			**$ 7,728,980.00**
655		Radicación Ministerio de Cultura	0 días	6/06/25	6/06/25	653	DIRECTOR DE ESTUD	
656		Observaciones Ministerio de Cultura	30 días	6/06/25	3/07/25	655		$ 0.00
657		Respuesta a Observaciones a Ministerio de Cultura	10 días	3/07/25	11/07/25	656	ARQUITECTO DISEÑA	
658		Expedicion de Resolucion de Intervención	4 días	12/07/25	15/07/25	657		$ 0.00
659		**SILVICULTURA**	**60 días**	**15/05/25**	**7/07/25**			**$ 3,620,448.00**
660		Radicación Permiso Silvicultural	0 días	15/05/25	15/05/25	253	DIRECTOR DE ESTUD	
661		Observaciones Secretaria Ambiente	30 días	15/05/25	10/06/25	660		$ 0.00
662		Respuesta a Observaciones a Secretaria Ambiente	15 días	10/06/25	24/06/25	661	PROFESIONAL FORES	
663		Expedicion de Permiso Silvicultural	15 días	24/06/25	7/07/25	662		$ 0.00
664		**JARDIN BOTANICO**	**60 días**	**15/05/25**	**7/07/25**			**$ 7,644,957.00**
665		Radicación Acta Paisajismo WR	0 días	15/05/25	15/05/25	387	DIRECTOR DE ESTUD	
666		Observaciones Jardin Botanico	30 días	15/05/25	10/06/25	665		$ 0.00
667		Respuesta a Observaciones a Jardin Botanico	15 días	10/06/25	24/06/25	666	PROFESIONAL FORES	
668		Expedicion de Acta de Aprobación Jardin Botanico	15 días	24/06/25	7/07/25	667		$ 0.00
669		**IDIGER**	**33 días**	**15/06/25**	**14/07/25**			**$ 1,458,220.44**
670		Cargue del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	0 días	15/06/25	15/06/25	471	DIRECTOR DE ESTUD	
671		Observaciones IDIGER	15 días	15/06/25	28/06/25	670		$ 0.00
672		Respuesta a Observaciones a IDIGER	3 días	28/06/25	1/07/25	671	PROFESIONAL EN GE	
673		Expedicion de Acta de Aprobación Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	15 días	1/07/25	14/07/25	672		$ 0.00
674		**Bogota Construcción Sostenible**	**34 días**	**15/06/25**	**15/07/25**			**$ 7,047,823.20**
675		Radicación Secretaria de Ambiente	0 días	15/06/25	15/06/25	455	DIRECTOR DE ESTUD	
676		Observaciones SDA	15 días	15/06/25	28/06/25	675		$ 0.00
677		Respuesta a Observaciones a SDA	10 días	28/06/25	7/07/25	676	DIRECTOR DE ESTUD	
678		Expedicion de Resolucion	9 días	7/07/25	15/07/25	677		$ 0.00
679		**TRAMITE SERVICIOS**	**137 días**	**15/03/25**	**15/07/25**			**$ 65,488,151.52**
680		Consulta EEAB	30 días	15/03/25	11/04/25	177	DIRECTOR DE ESTUD	
681		Licencia de excavacion - IDU	34 días	15/06/25	15/07/25	536	DIRECTOR DE ESTUD	
682		Factibilidad de Servicios Publicos - UAESP	40 días	9/05/25	13/06/25	315	DIRECTOR DE ESTUD	
683		Trámite de aprobación de diseños - UAESP	35 días	13/06/25	14/07/25	682	DIRECTOR DE ESTUD	
684		**5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%**	0 días	15/07/25	15/07/25	643Ff		$ 21,355,515.26



MARIO ANDRES CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

NICOLAS PINZON P
ESPECIALISTA PROGRAMACION

MCA149-2025-2502PSB-082
Bogotá D.C., 27 de febrero de 2025

Fecha: 27-02-2025
Hora: 4:25 pm
Recibe: Lithcastino
Recibido para estudio
No implica aceptación

Ingeniero
Raul Orlando Delgado Cubiativa
Representante Legal de Interventoría
SOLIUN S.A.S
Proyectos2@soliunsas.com
Carrera 70C N° 48 – 55
Bogotá D.C

Ref: CONTRATO DE CONSULTORÍA IDRD-SG-4266-2024- ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO UBICADA EN EL SECTOR CENTRAL DEL PARQUE, EL CUAL ESTÁ REGISTRADO CON EL CÓDIGO IDRD 13-089 EN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES, Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CARRERA 60 Y 68 CON CALLES 53 Y 64 (CHIP AAA0055TREA) DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO.

Asunto: ENTREGA FISICA PLAN DE GESTION SST, GESTION SOCIAL Y CRONOGRAMA

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente y de acuerdo con los compromisos y lo estipulado contractualmente estamos haciendo entrega de manera física los siguientes productos aprobados por la interventoría.

- Plan De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan de Gestión Social
- Cronograma de Consultoría

Quedamos atentos a la radicación de este documento en debida forma ante la entidad contratante.

Se anexa

- Carpeta Plan de Gestion Social
- Carpeta Cronograma
- Carpeta Plan de Gestion SST

Cordialmente,

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Gerente General

IDRD-4310-2024-122

Bogotá D. C., 28 de febrero de 2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20252100077322 Código Web: I3-T=U
FECHA:03-03-2025 09:38:13 FOLIOS: 1
RADICADOR: DOLLY ALEJANDRA MESA MORENO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO SANTA TERESA 28 RAUL ORLANDO
ASUNTO: REMISIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CTO 426
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 69A - 06 PBX: 660 5400

Señores:
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
Atn. María Mercedes Molina Rengifo
La ciudad

Referencia: Contrato No. IDRD-SG-4266-2024, cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO."**

Asunto: **Remisión Cronograma de ejecución CTO 4266-2024 en físico**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente comunicado y conforme a lo establecido en la documentación contractual, la interventoría, Soliun SAS, se permite remitir el cronograma en físico de ejecución del contrato de la referencia, una vez se validó el mismo conforme a lo indicado en la documentación contractual, para el correspondiente seguimiento del contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (01) CD – (03) Medios pliegos – Programación
Con copia: N/A
Elaboro: CG
Reviso: N/A

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACION DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLIVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras de ta...	Recursos	Costo	
1		**HOJA DE RUTA PARA EJECUCIÓN EL PLAZA DE EVENTOS**	**264 días**	**11/01/25**	**11/01/26**			**$ 1.242.295.468.00**	**$ 0.00**
2		**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**11/01/25**	**11/01/25**			**$ 619.750.564.00**	**$ 0.00**
3		FIRMA ACTA INICIO	1 día	11/01/25	11/01/25	1	2CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 172.972.17	$ 0.00
4		CONOCIMIENTO ANTECEDENTES Y TRAMITES	8 días	11/01/25	20/01/25	3	4CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 1.509.414.40	$ 0.00
5		**Entrega de Actas y Asignación de Contratistas**	**10 días**	**21/01/25**	**31/01/25**	4	5CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 1.887.968.00	$ 0.00
6		Elaboración de Planes y Programas de Calidad	10 días	21/01/25	31/01/25	4	5CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 4.273.512.00	$ 0.00
7		**Entrega de Actas y Asignación de Contratistas**	**10 días**	**21/01/25**	**31/01/25**	4	6CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 1.379.319.20	$ 0.00
8		Ajuste observaciones	2 días	28/01/25	30/01/25	7	8CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 344.829.80	$ 0.00
9		Elaboración de Planes y Programas de SG-SST	10 días	21/01/25	31/01/25	4	5CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 3.259.186.72	$ 0.00
10		**Entrega de Actas y Asignación de SG-SST**	**10 días**	**21/01/25**	**31/01/25**	4	6CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 1.379.319.20	$ 0.00
11		Ajuste observaciones	2 días	28/01/25	30/01/25	10	11CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 344.829.80	$ 0.00
12		Elaboración de Planes y Programas Sociales	10 días	21/01/25	31/01/25	4	5CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 2.618.384.00	$ 0.00
13		**Entrega de Actas y Asignación Sociales**	**10 días**	**21/01/25**	**31/01/25**	4	6CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 1.379.319.20	$ 0.00
14		Ajuste observaciones	2 días	28/01/25	30/01/25	13	14CC ARQUITECTO DISEÑA	$ 344.829.80	$ 0.00
15		**DIAGNOSTICO INFORMACION CONSOLIDADA ANTERIORES**	**23 días**	**11/01/25**	**4/02/25**			**$ 8.521.482.40**	**$ 0.00**
16		Elaboración de Diagnostico Información Consultorias Anteriores	15 días	11/01/25	28/01/25	4CC	ARQUITECTO DISEÑADOR	$ 6.458.458.00	$ 0.00
17		**Entrega de Diagnostico Información Contratistas Anteriores**	**0 días**	**28/01/25**	**28/01/25**	19FF	20 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
18		Revisión Información	5 días	28/01/25	1/02/25	24	25 ARQUITECTO DISEÑADOR	$ 1.290.916.40	$ 0.00
19		Ajuste observaciones	2 días	2/02/25	3/02/25	25	26 ARQUITECTO DISEÑADOR	$ 430.638.80	$ 0.00
20		**REUNIÓN - SOCIALIZACION ALCANCES DEL PROYECTO**	**0 días**	**28/01/25**	**28/01/25**	24FC	25 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
21		**Entrega de Actas y Asignación de SG-SST**	**0 días**	**28/01/25**	**28/01/25**	24FC	25 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
22		**PLAN DE EJECUCION BIM - HSP**	**26 días**	**11/01/25**	**7/02/25**	4CC	ARQUITECTO DISEÑADOR	$ 8.774.897.60	$ 0.00
23		**Entrega de Diagnostico BIM - HSP**	**0 días**	**7/02/25**	**7/02/25**	22FF	23 INTERVENTORIA 13	$ 4.458.458.00	$ 0.00
24		Revisión Intervventoria	5 días	31/01/25	5/02/25	19FF	DIRECTOR DE ESTUDIO		$ 0.00
25		Ajuste observaciones	2 días	6/02/25	7/02/25	24	25 INTERVENTORIA 13	$ 4.458.458.00	$ 0.00
26		**ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (10)**	**0 días**	**11/01/25**	**11/01/25**	1	2 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
27		**TRAMITES - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**10 días**	**11/01/25**	**24/01/25**	4CC	DIRECTOR DE ESTUDIO	$ 4.137.920.00	$ 0.00
28		**METODOLOGIAS Y PLANES DE TRABAJO**	**34 días**	**11/01/25**	**14/02/25**	4CC	ARQUITECTO DISEÑADOR	$ 14.586.784.12	$ 0.00
29		**Entrega de Actas y Asignación de Trabajo**	**0 días**	**14/02/25**	**14/02/25**	28FF	29 INTERVENTORIA 13	$ 1.379.319.20	$ 0.00
30		Complemento Técnico	7 días	7/02/25	14/02/25	29FF	30 INTERVENTORIA 13	$ 965.523.44	$ 0.00
31		**Entrega de Diagnostico y Planes de Trabajo Complemento Técnico**	**0 días**	**7/02/25**	**7/02/25**	28FF	29 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
32		Revisión Intervventoria	5 días	31/01/25	5/02/25	19FF	DIRECTOR DE ESTUDIO		$ 0.00
33		Ajuste observaciones	2 días	6/02/25	7/02/25	32	33 INTERVENTORIA 13	$ 4.458.458.00	$ 0.00
34		Aprobación de Intervventoria	0 días	7/02/25	7/02/25	33	34 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
35		**LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO**	**39 días**	**17/01/25**	**21/02/25**			**$ 13.527.748.42**	**$ 0.00**
36		Reconocimiento de Campo	1 día	17/01/25	17/01/25	4CC	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 172.972.17	$ 0.00
37		Materialización de Mojones	3 días	20/01/25	22/01/25	36	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 1.211.548.61	$ 0.00
38		Levantamiento Topográfico	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
39		Levantamiento de linderos y cercas	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
40		Nivelacion geometrica doble punto certificado (Cada_se	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
41		Nivelacion geometrica de elementos de inspeccion de medio	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
42		Poligonal cerrada	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
43		Levantamientos especiales	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
44		Perfiles	12 días	21/01/25	5/02/25	37	CADENERO (0) 15(TOPOGRAFO(0.5)	$ 3.456.972.17	$ 0.00
45		Planimetria	7 días	8/02/25	14/02/25	53	TOPOGRAFO	$ 861.478.56	$ 0.00
46		**Entrega de Diagnostico Información Contratistas Anteriores**	**0 días**	**14/02/25**	**14/02/25**	45FF	46 TOPOGRAFO	$ 861.478.56	$ 0.00
47		Revisión Intervventoria	5 días	14/02/25	18/02/25	55	INTERVENTORIA	$ 1.290.916.40	$ 0.00
48		Ajuste observaciones y Entrega de informe Definitivo	2 días	20/02/25	21/02/25	47	TOPOGRAFO	$ 430.638.80	$ 0.00
49		**COMPONENTE DE AVIFAUNA**	**31 días**	**31/01/25**	**11/03/25**			**$ 7.646.288.76**	**$ 0.00**
50		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**49 días**	**31/01/25**	**11/03/25**			**$ 7.646.288.76**	**$ 0.00**
51		Recopilación de Información Secundaria	3 días	31/01/25	2/02/25	47FC	PROFESIONAL BIOLO	$ 579.760.32	$ 0.00
52		Información Histórica	5 días	3/02/25	7/02/25	51	PROFESIONAL BIOLO	$ 966.267.20	$ 0.00
53		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	22 días	9/02/25	28/02/25	52	PROFESIONAL BIOLO	$ 2.082.340.00	$ 0.00
54		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	**0 días**	**28/02/25**	**28/02/25**	53FF	DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
55		Revisión Intervventoria	5 días	28/02/25	4/03/25	54	INTERVENTORIA 13	$ 1.290.916.40	$ 0.00
56		Ajuste observaciones	2 días	6/03/25	7/03/25	55	INTERVENTORIA 13	$ 430.638.80	$ 0.00
57		Aprobación de Intervventoria	0 días	7/03/25	7/03/25	56	INTERVENTORIA 13		$ 0.00
58		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 6.888.637.38**	**$ 0.00**
59		**COMPONENTE DE AMBIENTAL**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 6.888.637.38**	**$ 0.00**
60		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 6.888.637.38**	**$ 0.00**
61		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)	7 días	11/02/25	19/02/25	24FC	PROFESIONAL AMBIE	$ 1.425.541.79	$ 0.00
62		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)	10 días	6/03/25	19/03/25	89FF	90 INTERVENTORIA 13		$ 0.00
63		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	90FC	INTERVENTORIA 13		$ 0.00
64		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	91	INTERVENTORIA 13		$ 0.00
65		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	92	PROFESIONAL AMBI		$ 0.00
66		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**4 días**	**17/03/25**	**20/03/25**	93	INTERVENTORIA 13		$ 0.00
67		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 1.942.471.84**	**$ 0.00**
68		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)	10 días	6/03/25	19/03/25	89FF	90 INTERVENTORIA 13	$ 1.942.471.84	$ 0.00
69		Revisión Intervventoria	5 días	20/03/25	26/03/25	99FC	INTERVENTORIA 13		$ 0.00
70		Ajuste observaciones	2 días	27/03/25	28/03/25	100	INTERVENTORIA 13	$ 388.494.37	$ 0.00
71		Aprobación de Intervventoria	0 días	28/03/25	28/03/25	101	INTERVENTORIA 13		$ 0.00
72		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 2.746.098.24**	**$ 0.00**
73		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	10 días	6/03/25	19/03/25	76CC	PROFESIONAL EN GESTION DEL	$ 1.021.940.72	$ 0.00
74		Revisión Intervventoria	5 días	20/03/25	26/03/25	103FF	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
75		Ajuste observaciones	2 días	27/03/25	28/03/25	104	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
76		Aprobación de Intervventoria	0 días	28/03/25	28/03/25	105	PROFESIONAL EN GE		$ 0.00
77		**COMPONENTE DE RESTAURACIÓN**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 4.229.276.08**	**$ 0.00**
78		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 4.229.276.08**	**$ 0.00**
79		Investigación de Información Secundaria	2 días	18/02/25	19/02/25	113	RESTAURADOR	$ 547.023.20	$ 0.00
80		Investigación de Información Primaria	2 días	20/02/25	21/02/25	114	RESTAURADOR	$ 547.023.20	$ 0.00
81		Investigación histórica	5 días	24/02/25	28/02/25	115	RESTAURADOR	$ 1.367.558.00	$ 0.00
82		Elaboración de Informes de Restauración	5 días	3/03/25	7/03/25	116	RESTAURADOR	$ 1.367.558.00	$ 0.00
83		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	5 días	10/03/25	14/03/25	117	RESTAURADOR	$ 1.367.558.00	$ 0.00
84		**Entrega de Diagnostico Preliminar**	**0 días**	**7/03/25**	**7/03/25**	83FF	DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
85		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	84	PROFESIONAL FORES		$ 0.00
86		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	85	PROFESIONAL FORES		$ 0.00
87		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	86	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
88		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 4.888.637.38**	**$ 0.00**
89		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 4.888.637.38**	**$ 0.00**
90		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo 9)	10 días	26/02/25	6/03/25	78CC	ARQUITECTO(0.5) ARQUITECTO(0.5)	$ 1.425.541.79	$ 0.00
91		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	89FF	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
92		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	91	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
93		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	92	PROFESIONAL AMBI		$ 0.00
94		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**4 días**	**17/03/25**	**20/03/25**	93	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
95		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 1.942.471.84**	**$ 0.00**
96		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo	10 días	26/02/25	6/03/25	97FF+			$ 0.00
97		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	98FC	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
98		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	99	INTERVENTORIA 07	$ 388.494.37	$ 0.00
99		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	100	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
100		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**21 días**	**21/02/25**	**14/03/25**			**$ 10.344.894.00**	**$ 0.00**
101		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo**	**21 días**	**21/02/25**	**14/03/25**			**$ 10.344.894.00**	**$ 0.00**
102		Recopilación de Información Secundaria	2 días	21/02/25	24/02/25	64FC	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
103		Información Histórica	5 días	25/02/25	3/03/25	102	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
104		Elaboración del Esquema Básico	4 días	4/03/25	7/03/25	141	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
105		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	5 días	10/03/25	14/03/25	104	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
106		Ajuste observaciones	2 días	17/03/25	18/03/25	105	DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
107		**Aprobación Esquema Básico Definitivo**	**0 días**	**18/03/25**	**18/03/25**	106	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
108		**COMPONENTE ESOTERIA**	**49 días**	**31/01/25**	**11/04/25**			**$ 11.832.733.12**	**$ 0.00**
109		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)**	**20 días**	**31/01/25**	**27/02/25**			**$ 5.503.598.80**	**$ 0.00**
110		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	20 días	31/01/25	27/02/25	151CC	ESOTERICISTA GEOTE	$ 5.503.598.80	$ 0.00
111		Revisión Intervventoria	6 días	7/03/25	13/03/25	150	INGENIERO GEOTECTA		$ 0.00
112		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	111	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
113		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	112	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
114		**COMPONENTE DE ESTRUCTURAL DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**	154FF		**$ 2.560.199.24**	**$ 0.00**
115		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**	154FF		**$ 2.560.199.24**	**$ 0.00**
116		Levantamiento de estructuras existentes y su estado	2 días	27/02/25	28/02/25	140CC	INGENIERO ESTRUCT	$ 344.829.80	$ 0.00
117		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116	INGENIERO ESTRUCT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
118		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	117	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
119		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	118	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
120		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	119	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
121		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.283.827.68**	**$ 0.00**
122		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.283.827.68**	**$ 0.00**
123		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116CC	INGENIERO ESTRUCT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
124		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	123	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
125		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	124	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
126		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	125	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
127		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**64 días**	**11/02/25**	**14/05/25**			**$ 14.888.637.38**	**$ 0.00**
128		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Digán Anexo**	**64 días**	**11/02/25**	**14/05/25**			**$ 14.888.637.38**	**$ 0.00**
129		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo	10 días	26/02/25	6/03/25	78CC	PROFESIONAL FORES	$ 1.425.541.79	$ 0.00
130		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	129FF	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
131		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	130	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
132		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	131	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
133		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**4 días**	**17/03/25**	**20/03/25**	132	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
134		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 1.942.471.84**	**$ 0.00**
135		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo	10 días	26/02/25	6/03/25	97FF+			$ 0.00
136		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	98FC	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
137		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	99	INTERVENTORIA 07	$ 388.494.37	$ 0.00
138		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	100	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
139		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**21 días**	**21/02/25**	**14/03/25**			**$ 10.344.894.00**	**$ 0.00**
140		**EQUIPAR BÁSICO**	**21 días**	**21/02/25**	**14/03/25**			**$ 10.344.894.00**	**$ 0.00**
141		Recopilación de Información Secundaria	2 días	21/02/25	24/02/25	64FC	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
142		Información Histórica	5 días	25/02/25	3/03/25	102	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
143		Elaboración del Esquema Básico	4 días	4/03/25	7/03/25	141	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
144		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	5 días	10/03/25	14/03/25	104	ARQUITECTO DISEÑA		$ 0.00
145		Ajuste observaciones	2 días	17/03/25	18/03/25	105	DIRECTOR DE ESTUD		$ 0.00
146		**Aprobación Esquema Básico Definitivo**	**0 días**	**18/03/25**	**18/03/25**	106	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
147		**COMPONENTE ESOTERIA**	**49 días**	**31/01/25**	**11/04/25**			**$ 11.832.733.12**	**$ 0.00**
148		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)**	**20 días**	**31/01/25**	**27/02/25**			**$ 5.503.598.80**	**$ 0.00**
149		Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo Técnico)	20 días	31/01/25	27/02/25	151CC	ESOTERICISTA GEOTE	$ 5.503.598.80	$ 0.00
150		Revisión Intervventoria	6 días	7/03/25	13/03/25	150	INGENIERO GEOTECTA		$ 0.00
151		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	111	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
152		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	112	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
153		**COMPONENTE DE ESTRUCTURAL DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**	154FF		**$ 2.560.199.24**	**$ 0.00**
154		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 2.560.199.24**	**$ 0.00**
155		Levantamiento de estructuras existentes y su estado	2 días	27/02/25	28/02/25	140CC	INGENIERO ESTRUCT	$ 344.829.80	$ 0.00
156		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116	INGENIERO ESTRUCT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
157		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	117	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
158		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	118	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
159		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	119	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
160		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.283.827.68**	**$ 0.00**
161		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.283.827.68**	**$ 0.00**
162		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116CC	INGENIERO ESTRUCT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
163		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	123	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
164		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	124	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
165		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	125	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
166		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**64 días**	**11/02/25**	**14/05/25**			**$ 14.888.637.38**	**$ 0.00**
167		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Digán Anexo**	**64 días**	**11/02/25**	**14/05/25**			**$ 14.888.637.38**	**$ 0.00**
168		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo	10 días	26/02/25	6/03/25	78CC	PROFESIONAL FORES	$ 1.425.541.79	$ 0.00
169		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	129FF	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
170		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	130	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
171		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	131	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
172		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**4 días**	**17/03/25**	**20/03/25**	132	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
173		**Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo**	**29 días**	**11/02/25**	**21/03/25**			**$ 1.942.471.84**	**$ 0.00**
174		Avance Elaboración de Diagnostico Preliminar (Digán Anexo	10 días	26/02/25	6/03/25	97FF+			$ 0.00
175		Revisión Intervventoria	5 días	7/03/25	13/03/25	98FC	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
176		Ajuste observaciones	2 días	14/03/25	17/03/25	99	INTERVENTORIA 07	$ 388.494.37	$ 0.00
177		Aprobación de Intervventoria	0 días	17/03/25	17/03/25	100	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
178		**COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.403.484.96**	**$ 0.00**
179		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.403.484.96**	**$ 0.00**
180		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116CC	INGENIERO ELECTR	$ 1.034.489.40	$ 0.00
181		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	123	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
182		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	124	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
183		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	125	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
184		**COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.403.484.96**	**$ 0.00**
185		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.403.484.96**	**$ 0.00**
186		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S) e informe	6 días	3/03/25	10/03/25	116CC	INGENIERO ELECT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
187		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	123	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
188		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	124	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
189		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	125	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
190		**COMPONENTE DE ESTRUCTURAL DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 2.560.199.24**	**$ 0.00**
191		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 2.560.199.24**	**$ 0.00**
192		Levantamiento de estructuras existentes y su estado	2 días	27/02/25	28/02/25	140CC	INGENIERO ESTRUCT	$ 344.829.80	$ 0.00
193		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116	INGENIERO ESTRUCT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
194		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	117	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
195		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	118	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
196		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	119	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
197		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.283.827.68**	**$ 0.00**
198		**ELABORACION BASES DE DISEÑO (BIOD'S)**	**18 días**	**27/02/25**	**19/03/25**			**$ 1.283.827.68**	**$ 0.00**
199		Elaboración de Bases de Diseño (BIOD'S)	6 días	3/03/25	10/03/25	116CC	INGENIERO ESTRUCT	$ 1.034.489.40	$ 0.00
200		Revisión Intervventoria	5 días	11/03/25	17/03/25	123	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
201		Ajuste observaciones	2 días	18/03/25	19/03/25	124	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
202		Aprobación de Intervventoria	0 días	19/03/25	19/03/25	125	INTERVENTORIA 07		$ 0.00
203		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**64 días**	**11/02/25**	**14/05/25**			**$

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	Costo
255		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 10,941,236.03**
256		Avance de Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	PROFESIONAL AMBIENTAL[0.8]	$ 7,682,144.45
257		Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	256FF	PROFESIONAL AMBIE	$ 2,909,903.20
258		**Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	257	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
259		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	258	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
260		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	259	PROFESIONAL AMBIE	$ 349,188.38
261		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	260	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
262		**COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 1,607,357.89**
263		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 1,607,357.89**
264		Avance Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	ARQUEOLOGO[0.2]	$ 616,776.86
265		Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	264FF	ARQUEOLOGO[0.2]	$ 934,510.40
266		**Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	265	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
267		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	266	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
268		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	267	ARQUEOLOGO[0.2]	$ 56,070.62
269		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	268	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
270		**COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 6,216,207.28**
271		**ELABORACION DE INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 6,216,207.28**
272		Avance Elaboracion de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	PROFESIONAL EN GESTION DEL	$ 2,385,288.84
273		Elaboracion de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	272FF días	PROFESIONAL EN GESTION DEL RIESGO[0.5]	$ 3,614,074.00
274		**Entrega de boracion de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres e INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	273	DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
275		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	274	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
276		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	275	PROFESIONAL EN GE	$ 216,844.44
277		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	276	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
278		**COMPONENTE DE RESTAURACION**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 14,574,974.40**
279		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 14,574,974.40**
280		Levantamiento estado actual	30 días	15/03/25	11/04/25	147	RESTAURADOR[0.2]	$ 1,041,069.60
281		Documento de valoración	30 días	15/03/25	11/04/25	280CC	RESTAURADOR[0.5]	$ 2,602,674.00
282		Documento de diagnostico	30 días	15/03/25	11/04/25	281CC	RESTAURADOR[0.5]	$ 2,602,674.00
283		Documento de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	282CC	RESTAURADOR[0.2]	$ 1,041,069.60
284		Criterios de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	283CC	RESTAURADOR[0.3]	$ 1,561,604.40
285		Avance de Entrega de Anteproyecto	3 días	11/04/25	14/04/25	284	RESTAURADOR	$ 520,534.80
286		Consolidación de Anteproyecto	27 días	14/04/25	8/05/25	285	RESTAURADOR	$ 4,684,813.20
287		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	286	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
288		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	287	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
289		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	288	RESTAURADOR	$ 520,534.80
290		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	289	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
291		**COMPONENTE DE PATRIMONIO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 32,049,484.80**
292		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 32,049,484.80**
293		Levantamiento estado actual	30 días	15/03/25	11/04/25	147	PROFESIONAL PATRII	$ 6,009,278.40
294		Documento de valoración	30 días	15/03/25	11/04/25	293CC	PROFESIONAL PATRII	$ 7,010,824.80
295		Documento de diagnostico	30 días	15/03/25	11/04/25	294CC	PROFESIONAL PATRII	$ 7,010,824.80
296		Documento de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	295CC	PROFESIONAL PATRII	$ 2,003,092.80
297		Criterios de intervención	30 días	15/03/25	11/04/25	296CC	PROFESIONAL PATRII	$ 2,003,092.80
298		Avance de Entrega de Anteproyecto	3 días	11/04/25	14/04/25	297	PROFESIONAL PATRII	$ 701,082.48
299		Consolidación de Anteproyecto	27 días	14/04/25	8/05/25	298	PROFESIONAL PATRII	$ 6,309,742.32
300		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	299	DIRECTOR DE ESTUDI	$ 0.00
301		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	300	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
302		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	301	PROFESIONAL PATRII	$ 1,001,546.40
303		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	302	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
304		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 97,931,651.92**
305		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 97,931,651.92**
306		Definicion de áreas de uso definitivas	25 días	15/03/25	6/04/25	147	ARQUITECTO DISEÑA	$ 12,069,043.00
307		Definición de niveles arquitectónicos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 12,069,043.00
308		Definición de materialidad preliminar	25 días	15/03/25	6/04/25	307CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 12,069,043.00
309		Coordinacion Técnica entre especialidades	5 días	2/04/25	6/04/25	308FF	ARQUITECTO DISEÑA	$ 2,413,808.60
310		Avance de Entrega de Anteproyecto	8 días	7/04/25	14/04/25	309	ARQUITECTO DISEÑA	$ 3,862,093.76
311		Planimetría inicial	27 días	15/04/25	8/05/25	310;3	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
312		Coordinacion Técnica entre especialidades	27 días	15/04/25	8/05/25	311CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
313		Ajuste de Memorias y Planimetria	27 días	15/04/25	8/05/25	312CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
314		Consolidación de Anteproyecto	27 días	15/04/25	8/05/25	313CC	ARQUITECTO DISEÑA	$ 13,034,566.44
315		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	314	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
316		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	315FC	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
317		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	316	ARQUITECTO DISEÑA	$ 3,310,354.80
318		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	317	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
319		**COMPONENTE GEOTECNIA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 19,647,840.58**
320		Localización de las estructuras para estudio mediante topografía.	3 días	15/03/25	18/03/25	147	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 577,877.66
321		Plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias	3 días	15/03/25	18/03/25	320CC	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 577,877.66
322		Desplazamiento y trabajo de campo	3 días	18/03/25	21/03/25	320	INGENIERO GEOTECN	$ 577,877.66
323		Elaboracion de muestreo	18 días	21/03/25	6/04/25	322	INGENIERO GEOTECN	$ 3,467,265.98
324		Ensayos de laboratorio	18 días	21/03/25	6/04/25	322	INGENIERO GEOTECN	$ 3,467,265.98
325		Elaboracion INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico) de Geotecnia	18 días	21/03/25	6/04/25	322	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 3,467,265.98
326		Avance de Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico) de Geotecnia	9 días	6/04/25	14/04/25	325	INGENIERO GEOTECNISTA[0.7]	$ 1,733,632.99
327		Elaboracion de documentacion y planimetria	27 días	14/04/25	8/05/25	326	INGENIERO GEOTECN	$ 5,200,898.98
328		**Entrega INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico) Geotecn**	0 días	8/05/25	8/05/25	327	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
329		Revision interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	328	INTERVENTORIA[0.05	
330		Ajuste observaciones y Entrega de Informe Definitivo	3 días	12/05/25	15/05/25	329	INGENIERO GEOTECN	
331		Aprobacion estudio de geotecnia	0 días	15/05/25	15/05/25	330	INTERVENTORIA[0.05	
332		**COMPONENTE ESTRUCTURAL**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,536,819.44**
333		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,536,819.44**
334		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
335		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	334CC		
336		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	335CC		
337		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	336CC		
338		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	337	INGENIERO ESTRUCT	
339		Avance de Entrega de Anteproyecto	6 días	9/04/25	14/04/25	338	INGENIERO ESTRUCT	
340		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	339;3		
341		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	340	INGENIERO ESTRUCT	
342		**Entrega de Anteproyecto (Según Apendice 8)**	0 días	8/05/25	8/05/25	341	DIRECTOR DE ESTUD	
343		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	342	INTERVENTORIA[0.05	
344		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	343	INGENIERO ESTRUCT	
345		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	344	INTERVENTORIA[0.05	
346		**COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 27,018,312.38**
347		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 27,018,312.38**
348		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
349		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	348CC		
350		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	349CC		
351		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	350CC		
352		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	351	INGENIERO HIDRAUL	
353		Avance de Entrega de Anteproyecto	6 días	9/04/25	14/04/25	352	INGENIERO HIDRAUL	
354		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	353	INGENIERO HIDRAUL	
355		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	354	INGENIERO HIDRAUL	
356		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	355	DIRECTOR DE ESTUD	
357		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	356	INTERVENTORIA[0.05	
358		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	357	INGENIERO HIDRAUL	
359		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	358	INTERVENTORIA[0.05	
360		**COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 24,218,527.60**
361		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 24,218,527.60**
362		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
363		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	362CC		
364		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	363CC		
365		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	364CC		
366		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	365	PROFESIONAL ELECTI	
367		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	366	PROFESIONAL ELECTI	
368		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	367	PROFESIONAL ELECTI	
369		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	368	PROFESIONAL ELECTI	
370		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	369	DIRECTOR DE ESTUD	
371		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	370	INTERVENTORIA[0.05	
372		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	371	PROFESIONAL ELECTI	
373		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	372	INTERVENTORIA[0.05	
374		**COMPONENTE PAISAJISMO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
375		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
376		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
377		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	376CC		
378		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	377CC		
379		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	378CC		
380		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	379	PROFESIONAL EN PA	
381		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	380	PROFESIONAL EN PA	
382		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	381;3		
383		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	382	PROFESIONAL EN PA	
384		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	383	DIRECTOR DE ESTUD	
385		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	384	INTERVENTORIA[0.05	
386		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	385	PROFESIONAL EN PA	
387		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	386	INTERVENTORIA[0.05	
388		**COMPONENTE URBANISMO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
389		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 22,965,664.68**
390		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
391		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	390CC		
392		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	391CC		
393		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	392CC		
394		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	393	PROFESIONAL EN DIS	
395		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	394	PROFESIONAL EN DIS	
396		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	395;4		
397		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	396	PROFESIONAL EN DIS	
398		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	397	DIRECTOR DE ESTUD	
399		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	398	INTERVENTORIA[0.05	
400		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	399	PROFESIONAL EN DIS	
401		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	400	INTERVENTORIA[0.05	
402		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,260,661.25**
403		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 5,260,661.25**
404		Predimensionamiento de elementos	25 días	15/03/25	6/04/25	306CC		
405		Calculos iniciales de diseño	25 días	15/03/25	6/04/25	404CC		
406		Coordinacion Técnica entre especialidades	25 días	15/03/25	6/04/25	405CC		
407		Planimetría inicial	25 días	15/03/25	6/04/25	406CC		
408		Coordinacion Técnica entre especialidades	3 días	7/04/25	9/04/25	407	DISEÑADOR SEÑALET	
409		Avance de Informe Preliminar	6 días	9/04/25	14/04/25	408	DISEÑADOR SEÑALET	
410		Ajuste de Memorias y Planimetria	8 días	15/04/25	22/04/25	409	DISEÑADOR SEÑALET	
411		Consolidación de Anteproyecto	18 días	22/04/25	8/05/25	410	DISEÑADOR SEÑALET	
412		**Entrega de Anteproyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	411	DIRECTOR DE ESTUD	
413		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	412	INTERVENTORIA[0.05	
414		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	413	DISEÑADOR SEÑALET	
415		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	414	INTERVENTORIA[0.05	
416		**COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 18,367,384.64**
417		**ANTEPROYECTO**	**68 días**	**15/03/25**	**15/05/25**			**$ 18,367,384.64**
418		Avance Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	33 días	15/03/25	14/04/25	147	PROFESIONAL SG-SST	$ 7,047,949.92
419		Elaboracion de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)	50 días	24/03/25	8/05/25	418FF		
420		**Entrega de INFORME Preliminar (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/05/25	8/05/25	419	DIRECTOR DE ESTUD	
421		Revision Interventoria	5 días	8/05/25	12/05/25	420	INTERVENTORIA[0.05	
422		Ajuste observaciones	3 días	12/05/25	15/05/25	421	PROFESIONAL SG-SST	
423		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/05/25	15/05/25	422	INTERVENTORIA[0.05	
424		**COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA**	**22 días**	**25/04/25**	**15/05/25**			**$ 9,135,191.52**
425		**Matriz de Presupuesto por Subcapitulos y bases de APUs**	**22 días**	**25/04/25**	**15/05/25**			**$ 9,135,191.52**
426		**Entrega de Presupuesto Preliminar y Bases de APU´s**	14 días	25/04/25	8/05/25	315FC		
427		Revision de interventoria	8 días	8/05/25	15/05/25	426	INTERVENTORIA[0.1]	
428		**2. SEGUNDO PAGO - ANTEPROYECTO 30%**	0 días	15/05/25	15/05/25	245;2		
429		**CIERRE DE ETAPA ANTEPROYECTO**	0 días	15/05/25	15/05/25	245;2		
430		**PROYECTO FINAL**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 180,565,130.10**
431		**COMPONENTE DE AVIFAUNA**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,368,620.84**
432		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,368,620.84**
433		Cierre de fichas de manejo de fauna silvestre	20 días	15/05/25	1/06/25	245	PROFESIONAL BIOLO	
434		Cierre Plan de Manejo de Fauna Silvestre	20 días	15/05/25	1/06/25	433CC		
435		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	27 días	15/05/25	8/06/25	434CC		
436		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	435	DIRECTOR DE ESTUD	
437		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	436	INTERVENTORIA[0.05	
438		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	437	PROFESIONAL BIOLO	
439		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	438	INTERVENTORIA[0.05	
440		**COMPONENTE DE FORESTAL**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,039,686.52**
441		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,039,686.52**
442		Avance de Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	253	PROFESIONAL FORESTAL[0.5]	$ 1,917,360.80
443		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	442FF días		
444		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	443	DIRECTOR DE ESTUD	
445		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	444	INTERVENTORIA[0.05	
446		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	445	PROFESIONAL FORES	
447		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	446	DIRECTOR DE ESTUD	
448		**COMPONENTE DE AMBIENTAL**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 11,174,028.29**
449		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 11,174,028.29**
450		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	261	PROFESIONAL AMBIE	
451		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	450FF		
452		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	451	DIRECTOR DE ESTUD	
453		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	452	INTERVENTORIA[0.05	
454		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	453	PROFESIONAL AMBIE	
455		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	454	INTERVENTORIA[0.05	
456		**COMPONENTE DE ARQUEOLOGIA**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 654,157.28**
457		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 654,157.28**
458		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	269	ARQUEOLOGO[0.1]	$ 186,902.08
459		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	458FF		
460		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	459	DIRECTOR DE ESTUD	
461		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	460	INTERVENTORIA[0.05	
462		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	461	ARQUEOLOGO	$ 280,353.12
463		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	462	INTERVENTORIA[0.05	
464		**COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 3,830,918.44**
465		**ELABORACION DE INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 3,830,918.44**
466		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	277	PROFESIONAL EN GE	
467		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	466FF		
468		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	467	DIRECTOR DE ESTUD	
469		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	468	INTERVENTORIA[0.05	
470		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	469	PROFESIONAL EN GE	
471		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	470	INTERVENTORIA[0.05	
472		**COMPONENTE DE RESTAURACION**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,524,036.16**
473		**PROYECTO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,524,036.16**
474		Directrices finales para diseños tecnicos	27 días	15/05/25	8/06/25	290	RESTAURADOR[0.5]	$ 2,342,406.60
475		Seguimiento de implementacion de criterios intervencion	27 días	15/05/25	8/06/25	474CC		
476		Detalles de intervención	27 días	15/05/25	8/06/25	475CC		
477		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	476FC		
478		Consolidacion de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	476FF		
479		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	478	DIRECTOR DE ESTUD	
480		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	479	INTERVENTORIA[0.05	
481		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	480	RESTAURADOR	$ 520,534.80
482		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	481	INTERVENTORIA[0.05	
483		**COMPONENTE DE PATRIMONIO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 5,041,116.88**
484		**PROYECTO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 5,041,116.88**
485		Directrices finales para diseños tecnicos	27 días	15/05/25	8/06/25	303		$ 0.00
486		Seguimiento de implementacion de criterios intervencion	27 días	15/05/25	8/06/25	485CC		
487		Detalles de intervención	27 días	15/05/25	8/06/25	486CC		
488		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	487FC días		
489		Consolidacion de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	488	PROFESIONAL PATRII	
490		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	489	DIRECTOR DE ESTUD	
491		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	490	INTERVENTORIA[0.05	
492		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	491	PROFESIONAL PATRII	
493		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	492	INTERVENTORIA[0.05	
494		**COMPONENTE DE ARQUITECTURA**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 41,655,312.00**
495		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 41,655,312.00**
496		Elaboracion de Proyecto General	26 días	9/05/25	1/06/25	315	ARQUITECTO DISEÑA	
497		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico) General**	0 días	1/06/25	1/06/25	496	DIRECTOR DE

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	Costo
514		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 6,138,647.64**
515		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	INGENIERO ESTRUCTURAL[0.3]	$ 1,364,143.92
516		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	515C	INGENIERO ESTRUCT	$ 1,364,143.92
517		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	516C	INGENIERO ESTRUCT	$ 1,364,143.92
518		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	517C	INGENIERO ESTRUCT	$ 1,364,143.92
519		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	518F días	INGENIERO ESTRUCTURAL[0.3]	$ 280,853.16
520		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	519	INGENIERO ESTRUCT	$ 280,853.16
521		**Entrega de Proyecto (Según Apendice 8)**	0 días	8/06/25	8/06/25	520	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
522		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	521	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
523		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	522	INGENIERO ESTRUCT	$ 120,365.64
524		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	523	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
525		**COMPONENTE HIDROSANITARIO Y GAS**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 19,340,297.34**
526		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 19,340,297.34**
527		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	INGENIERO HIDRAULICO O	$ 4,233,283.97
528		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	527C	INGENIERO HIDRAUL	$ 4,233,283.97
529		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	528C	INGENIERO HIDRAUL	$ 4,233,283.97
530		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	529C	INGENIERO HIDRAUL	$ 4,233,283.97
531		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	530F días	INGENIERO HIDRAULICO O	$ 290,519.49
532		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	531	INGENIERO HIDRAUL	$ 871,558.46
533		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	532	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
534		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	533	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
535		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	534	INGENIERO HIDRAUL	$ 1,245,083.52
536		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	535	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
537		**COMPONENTE ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 16,913,696.03**
538		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 16,913,696.03**
539		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialida	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	PROFESIONAL ELECTI	$ 1,780,389.06
540		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	539C	PROFESIONAL ELECTI	$ 1,780,389.06
541		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	540C	PROFESIONAL ELECTI	$ 4,450,972.64
542		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	541C	PROFESIONAL ELECTI	$ 4,450,972.64
543		Avance de Informe ENEL – COLOMBIA / DISEÑO FOTOMETRICO / PLANOS Y DIBUJOS / EVALUACIÓN DE COSTOS	7 días	26/05/25	1/06/25	542F días	PROFESIONAL ELECTRICO	$ 1,832,753.44
544		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	543	PROFESIONAL ELECTI	$ 1,832,753.44
545		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	544	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
546		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	545	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
547		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	546	PROFESIONAL ELECTI	$ 785,465.76
548		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	547	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
549		**COMPONENTE PAISAJISMO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
550		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
551		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	PROFESIONAL EN PAISAJISMO Y/O	$ 3,517,263.96
552		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	551C	PROFESIONAL EN PAI	$ 3,517,263.96
553		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	552C	PROFESIONAL EN PAI	$ 3,517,263.96
554		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	553C	PROFESIONAL EN PAI	$ 3,517,263.96
555		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	554F días	PROFESIONAL EN PAISAJISMO Y/O	$ 724,142.58
556		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	555	PROFESIONAL EN PAI	$ 724,142.58
557		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	556	DIRECTOR DE ESTUD	$ 0.00
558		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	557	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
559		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	558	PROFESIONAL EN PAI	$ 310,346.82
560		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	559	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
561		**COMPONENTE URBANISMO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
562		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 15,827,687.82**
563		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	PROFESIONAL EN DISEÑO	$ 3,517,263.96
564		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	563C	PROFESIONAL EN DIS	$ 3,517,263.96
565		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	564C	PROFESIONAL EN DIS	$ 3,517,263.96
566		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	565C	PROFESIONAL EN DIS	$ 3,517,263.96
567		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	566F días	PROFESIONAL EN DISEÑO	$ 724,142.58
568		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	567;5	PROFESIONAL EN DIS	$ 724,142.58
569		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	568	DIRECTOR DE ESTUDI	$ 0.00
570		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	569	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
571		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	570	PROFESIONAL EN DIS	$ 310,346.82
572		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	571	INTERVENTORIA[0.05	$ 0.00
573		**COMPONENTE SEÑALETICA**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 4,790,149.52**
574		**PROYECTO**	**42 días**	**9/05/25**	**15/06/25**			**$ 4,790,149.52**
575		Coordinacion de Anteproyecto Aprobados entre Especialidades	34 días	9/05/25	8/06/25	496C	DISEÑADOR SEÑALETICA[0.25]	$ 963,698.72
576		Calculo definitivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	575C	DISEÑADOR SEÑALET	$ 963,698.72
577		Planimetria definitiva de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	576C	DISEÑADOR SEÑALET	$ 963,698.72
578		Detalles definivos de diseño	34 días	9/05/25	8/06/25	577C		
579		Avance Elaboracion de Proyecto (Según Anexo Técnico)	7 días	26/05/25	1/06/25	578F		
580		Consolidación de Proyecto	7 días	2/06/25	8/06/25	579	DISEÑADOR SEÑALET	
581		**Entrega de Proyecto (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	580	DIRECTOR DE ESTUDI	
582		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	581	INTERVENTORIA[0.05	
583		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	582	DISEÑADOR SEÑALET	
584		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	583	INTERVENTORIA[0.05	
585		**COMPONENTE SEGURIDAD HUMANA**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,183,692.32**
586		**PROYECTO**	**35 días**	**15/05/25**	**15/06/25**			**$ 9,183,692.32**
587		Avance Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	15/05/25	1/06/25	423	PROFESIONAL SG-SST	$ 4,271,484.80
588		Elaboracion de INFORME Final (Según Anexo Técnico)	20 días	21/05/25	8/06/25	587FF		
589		**Entrega de INFORME Final (Según Anexo Técnico)**	0 días	8/06/25	8/06/25	588	DIRECTOR DE ESTUDI	
590		Revision Interventoria	5 días	8/06/25	12/06/25	589	INTERVENTORIA[0.05	
591		Ajuste observaciones	3 días	12/06/25	15/06/25	590	PROFESIONAL SG-SST	
592		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/06/25	15/06/25	591	INTERVENTORIA[0.05	
593		**COMPONENTE SOCIAL**	**203 días**	**15/01/25**	**14/07/25**			**$ 158,246,925.79**
594		**ENTREGA PLAN DE GESTION SOCIAL**	10 días	15/01/25	24/01/25	7FF;1		
595		**PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LA ZONA**	**45 días**	**10/02/25**	**22/03/25**			**$ 23,813,466.56**
596		METODOLOGIA DIAGNOSTICO SOCIAL	7 días	10/02/25	17/02/25	594FC		
597		DX SOCIAL IMPLEMENTACION	30 días	10/02/25	9/03/25	596C		
598		ENTREGA DX SOCIAL	15 días	9/03/25	22/03/25	597	PROFESIONAL SOCIA	
599		**PROGRAMA DE INFORMACION**	**173 días**	**10/02/25**	**14/07/25**			**$ 47,535,342.86**
600		REUNIONES CON LA COMUNIDAD	173 días	10/02/25	14/07/25	596C		
601		REUNIONES ADICIONAL Y/O EXTRAORDINARIAS	173 días	10/02/25	14/07/25	600C		
602		**PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD**	**203 días**	**15/01/25**	**14/07/25**			**$ 43,693,131.62**
603		ATENCION PAC	203 días	15/01/25	14/07/25	2CC	PROFESIONAL SOCIA	
604		**SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL**	**172 días**	**3/02/25**	**6/07/25**			**$ 6,411,317.92**
605		TALLERES DE GENERO 1	7 días	3/02/25	9/02/25	594FC		
606		TALLERES DE GENERO 2	7 días	30/06/25	6/07/25	603FF		
607		**EVALUACION Y SEGUIMIENTO**	**203 días**	**15/01/25**	**14/07/25**			**$ 9,296,410.98**
608		COMITÉ DE SEGUIMIENTO SOCIAL	203 días	15/01/25	14/07/25	603C		
609		**COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA**	**26 días**	**23/05/25**	**15/06/25**			**$ 22,917,743.04**
610		**Matriz de Presupuesto V.1.0**	**26 días**	**23/05/25**	**15/06/25**			**$ 22,917,743.04**
611		Elaboracion de APUS	15 días	23/05/25	5/06/25	502FF		
612		Consolidacion de Matriz de Presupuesto	3 días	5/06/25	8/06/25	611	PROFESIONAL EN PR	
613		**Entrega Matriz de Presupuesto V.1.0**	0 días	8/06/25	8/06/25	612	DIRECTOR DE ESTUD	
614		Revision de interventoria	8 días	8/06/25	15/06/25	613	INTERVENTORIA[0.05	
615		**3. TERCER PAGO - DISEÑOS DEFINITIVOS 30%**	0 días	15/07/25	15/07/25	447;4		
616		**CIERRE DE ETAPA PROYECTO FINAL**	0 días	14/07/25	14/07/25	505;6		
617		**COMPONENTE DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA**	**34 días**	**15/06/25**	**15/07/25**			**$ 169,220,360.56**
618		**PLANES Y PROGRAMAS**	**34 días**	**15/06/25**	**15/07/25**			**$ 52,374,970.40**
619		**PROGRAMA DE GESTION SOCIAL DE OBRA**	26 días	15/06/25	8/07/25	608FF		
620		**PLAN DE CALIDAD DE OBRA**	26 días	15/06/25	8/07/25	589FF		
621		**PLAN SST DE OBRA**	26 días	15/06/25	8/07/25	589FF		
622		**BALANCE PRESUPUESTAL RCD´s**	26 días	15/06/25	8/07/25	452FF		
623		**PLAN DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA**	26 días	15/06/25	8/07/25	436FF		
624		**PMA RCD´s**	26 días	15/06/25	8/07/25	452FF		
625		Revision Interventoria	5 días	8/07/25	12/07/25	619;6		
626		Ajuste observaciones	3 días	12/07/25	15/07/25	625	PROFESIONAL EN GE	
627		Aprobacion de Interventoria	0 días	15/07/25	15/07/25	626	INTERVENTORIA[0.05	
628		**Matriz de Presupuesto V.2.0**	**31 días**	**15/06/25**	**12/07/25**			**$ 104,304,875.54**
629		Estudio de mercado e insumos de presupuesto	26 días	15/06/25	8/07/25	611FC		
630		Cantidades a partir del Modelo de Proyecto Final	25 días	16/06/25	8/07/25	629FF		
631		Elaboracion de APUS y Coordinacion con Especificaciones Técnicas	25 días	16/06/25	8/07/25	630FF		
632		Consolidacion de Matriz de Presupuesto V.2.0	25 días	16/06/25	8/07/25	631FF		
633		**Entrega Matriz de Presupuesto V.2.0**	0 días	8/07/25	8/07/25	632	DIRECTOR DE ESTUD	
634		Revision de interventoria	5 días	8/07/25	12/07/25	633	INTERVENTORIA[0.05	
635		**Matriz de Presupuesto V.3.0**	**8 días**	**8/07/25**	**15/07/25**			**$ 12,540,514.62**
636		Elaboración de Programacion de obra y Flujo de Caja	3 días	8/07/25	11/07/25	633C		
637		Ajuste observaciones	3 días	8/07/25	11/07/25	636FF		
638		**Entrega Informe General de Presupuesto, Programación y Especificaciones Ténicas Versión 3**	0 días	11/07/25	11/07/25	637	DIRECTOR DE ESTUDIO Y DISEÑOS	$ 0.00
639		Revision de interventoria	3 días	11/07/25	13/07/25	638	INTERVENTORIA[0.1]	
640		Ajuste observaciones	2 días	13/07/25	15/07/25	639	PROFESIONAL EN PR	
641		**Aprobacion Presupuesto, Programación y Especificaciones Ténicas**	0 días	15/07/25	15/07/25	640	INTERVENTORIA	$ 0.00
642		**CIERRE ETAPA PRESUPUESTO**	0 días	15/07/25	15/07/25	641		$ 0.00
643		**4. CUARTO PAGO - PPTO Y PROGRAMACION 15%**	0 días	15/07/25	15/07/25	641		$ 32,153,265.44
644		**TRÁMITE Y/O APROBACIONES DE INTERNVENCIÓN**	**153 días**	**1/03/25**	**15/07/25**			**$ 47,405,417.22**
645		**ICANH**	**134 días**	**1/03/25**	**28/06/25**			**$ 10,371,750.72**
646		Registro	10 días	1/03/25	10/03/25	98CC		
647		Radicacion de Diagnostico y Prospección	10 días	15/05/25	24/05/25	269;4		
648		Atencion Observaciones	10 días	19/06/25	28/06/25	647FC		
649		**IDPC**	**80 días**	**27/03/25**	**6/06/25**			**$ 9,533,237.86**
650		Radicación IDPC	0 días	27/03/25	27/03/25	290FC		
651		Observaciones IDPC	65 días	27/03/25	24/05/25	650		$ 0.00
652		Respuesta a Observaciones a IDPC	10 días	24/05/25	1/06/25	651	ARQUITECTO DISEÑA	
653		Expedicion de Resolucion de Intervención	5 días	2/06/25	6/06/25	652		$ 0.00
654		**MINISTERIO DE CULTURA**	**44 días**	**6/06/25**	**15/07/25**			**$ 7,728,980.00**
655		Radicación Ministerio de Cultura	0 días	6/06/25	6/06/25	653	DIRECTOR DE ESTUD	
656		Observaciones Ministerio de Cultura	30 días	6/06/25	3/07/25	655		$ 0.00
657		Respuesta a Observaciones a Ministerio de Cultura	10 días	3/07/25	11/07/25	656	ARQUITECTO DISEÑA	
658		Expedicion de Resolucion de Intervención	4 días	12/07/25	15/07/25	657		$ 0.00
659		**SILVICULTURA**	**60 días**	**15/05/25**	**7/07/25**			**$ 3,620,448.00**
660		Radicación Permiso Silvicultural	0 días	15/05/25	15/05/25	253	DIRECTOR DE ESTUD	
661		Observaciones Secretaria Ambiente	30 días	15/05/25	10/06/25	660		$ 0.00
662		Respuesta a Observaciones a Secretaria Ambiente	15 días	10/06/25	24/06/25	661	PROFESIONAL FORES	
663		Expedicion de Permiso Silvicultural	15 días	24/06/25	7/07/25	662		$ 0.00
664		**JARDIN BOTANICO**	**60 días**	**15/05/25**	**7/07/25**			**$ 7,644,957.00**
665		Radicación Acta Paisajismo WR	0 días	15/05/25	15/05/25	387	DIRECTOR DE ESTUD	
666		Observaciones Jardin Botanico	30 días	15/05/25	10/06/25	665		$ 0.00
667		Respuesta a Observaciones a Jardin Botanico	15 días	10/06/25	24/06/25	666	PROFESIONAL FORES	
668		Expedicion de Acta de Aprobación Jardin Botanico	15 días	24/06/25	7/07/25	667		$ 0.00
669		**IDIGER**	**33 días**	**15/06/25**	**14/07/25**			**$ 1,458,220.44**
670		Cargue del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	0 días	15/06/25	15/06/25	471	DIRECTOR DE ESTUD	
671		Observaciones IDIGER	15 días	15/06/25	28/06/25	670		$ 0.00
672		Respuesta a Observaciones a IDIGER	3 días	28/06/25	1/07/25	671	PROFESIONAL EN GE	
673		Expedicion de Acta de Aprobación Plan de Gestión del Riesgo de Desastres	15 días	1/07/25	14/07/25	672		$ 0.00
674		**Bogota Construcción Sostenible**	**34 días**	**15/06/25**	**15/07/25**			**$ 7,047,823.20**
675		Radicación Secretaria de Ambiente	0 días	15/06/25	15/06/25	455	DIRECTOR DE ESTUD	
676		Observaciones SDA	15 días	15/06/25	28/06/25	675		$ 0.00
677		Respuesta a Observaciones a SDA	10 días	28/06/25	7/07/25	676	DIRECTOR DE ESTUD	
678		Expedicion de Resolucion	9 días	7/07/25	15/07/25	677		$ 0.00
679		**TRAMITE SERVICIOS**	**137 días**	**15/03/25**	**15/07/25**			**$ 65,488,151.52**
680		Consulta EEAB	30 días	15/03/25	11/04/25	177	DIRECTOR DE ESTUD	
681		Licencia de excavacion - IDU	34 días	15/06/25	15/07/25	536	DIRECTOR DE ESTUD	
682		Factibilidad de Servicios Publicos - UAESP	40 días	9/05/25	13/06/25	315	DIRECTOR DE ESTUD	
683		Trámite de aprobación de diseños - UAESP	35 días	13/06/25	14/07/25	682	DIRECTOR DE ESTUD	
684		**5. QUINTO PAGO - ACTA DE RECIBO FINAL 10%**	0 días	15/07/25	15/07/25	643Ff		$ 21,355,515.26



MARIO ANDRES CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL

NICOLAS PINZON P
ESPECIALISTA PROGRAMACION

Anexo 08 – Matriz de seguimiento y control (CD)

https://mcarquitectos.sharepoint.com/sites/2502PSB-Parque-Simon-Bolivar/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000640 1F1FB483A1D42AAB96FEFE7F25607&id=%2Fsites%2F2502PSB%2DParque%2DSimon%2DBolivar%2FShared%20Documents%2F00%2DCD E%2F03%2DPUB%2F03%2E05%2DNTD