Fecha		
27	Abril	2025
DD	MM	AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA
EPUXUA

TÉCNICA
CONSTRUCCIONES
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No. 2 **DEL** 21/04/2025 **AL** 27/04/2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 11.00

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUPERVISORES LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (Físico)	13.00%	14.00%	Obra Ejecutada (Físico)	13.00%	14.00%
Valor de Proyecto Programado (Financiero $)	$ 84,498,428.82	$ 90,998,307.96	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero $)	$ 84,498,428.82	$ 90,998,307.96
Valor de Proyecto Programado (Financiero %)	13.00%	14.00%	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero %)	13.00%	14.00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERIA Y GESTIÓN VÍAL S.A.S. – GEVIAL	Interventor	GEO INTERVENTORÍAS S.A.S
Contrato No.	075 de 2025	Contrato No.	076 de 2025
Valor Inicial	$ 649,987,914.00	Valor Inicial	$ 45,500,000.00
Valor Actualizado	$ 649,987,914.00	Valor Actualizado	$ 45,500,000.00
Plazo Inicial	4 meses	Plazo Inicial	4 meses
Plazo Actualizado	4 meses	Plazo Actualizado	4 meses
Fecha de Iniciación	15/04/2025	Fecha de Iniciación	15/04/2025
Fecha de Terminación	14/08/2025	Fecha de Terminación	14/08/2025
No. de empleos generados	10	No. De empleos generados	3

Generalidades:
El proyecto se encuentra en su fase de Estudios y Diseños, desarrollándose dentro del plazo establecido en el contrato suscrito entre las partes el 15 de abril de 2025, con una duración de cuatro (4) meses, según lo estipulado en el contrato de obra No. 075 de 2025, con el objetivo de garantizar la finalización del mismo.

El presente informe corresponde a la semana número dos (2) del proyecto, la cual coincide con la semana correspondiente a la etapa de estudios y diseños.

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Topografía:

Se informa que se dio inicio a los trabajos topográficos, los cuales consisten en la ubicación de vértices de control y el levantamiento planimétrico y altimétrico de las zonas de estudio.

Geotecnia:

Se informa que se está llevando a cabo la evaluación de las cantidades de apiques requeridos en la zona de estudio, con el fin de definir la ubicación óptima y el número necesario para garantizar una adecuada caracterización geotécnica del terreno.

Veintisiete (Día en letras) (27) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

DIRECTOR DE CONSULTORÍA
ING. DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. JOSE JOAQUIN LARA RUIZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1,



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.