Fecha			ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA EPUXUA	TÉCNICA CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
20	Julio	2025			
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No. 14 **DEL** 14/07/2025 **AL** 20/07/2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 96.00

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUPERVISORES FABIAN ANDRÉS CUESTA CANTOR

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (Fisico)	7.00%	81.00%	Obra Ejecutada (Fisico)	8.00%	80.00%
Valor de Proyecto Programado (Financiero $)	$ 45,499,153.98	$ 526,490,210.34	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero $)	$ 51,999,033.12	$ 519,990,331.20
Valor de Proyecto Programado (Financiero %)	7.00%	81.00%	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero %)	8.00%	80.00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERIA Y GESTIÓN VÍAL S.A.S. – GEVIAL	Interventor	GEO INTERVENTORÍAS S.A.S
Contrato No.	075 de 2025	Contrato No.	076 de 2025
Valor Inicial	$ 649,987,914.00	Valor Inicial	$ 45,500,000.00
Valor Actualizado	$ 649,987,914.00	Valor Actualizado	$ 45,500,000.00
Plazo Inicial	4 meses	Plazo Inicial	4 meses
Plazo Actualizado	4 meses	Plazo Actualizado	4 meses
Fecha de Iniciación	15/04/2025	Fecha de Iniciación	15/04/2025
Fecha de Terminación	14/08/2025	Fecha de Terminación	14/08/2025
No. de empleos generados	10	No. De empleos generados	3

Generalidades:
El proyecto se encuentra en su fase de Estudios y Diseños, desarrollándose dentro del plazo establecido en el contrato suscrito entre las partes el 15 de abril de 2025, con una duración de cuatro (4) meses, según lo estipulado en el contrato de obra No. 075 de 2025, con el objetivo de garantizar la finalización del mismo.

El presente informe corresponde a la semana número trece (14) del proyecto, la cual coincide con la semana correspondiente a la etapa de estudios y diseños.

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Geotecnia y Pavimentos:

Se continúa con el desarrollo de los diseños de pavimentos, debido a los ajustes realizados en atención a las observaciones del componente de tránsito. Asimismo, se informa que el día diecisiete (17) de julio de 2025 se presentaron las nuevas estructuras, las cuales fueron avaladas por la Interventoría. En consecuencia, se da inicio a la elaboración del informe final, con el fin de realizar la entrega oficial de los diseños.

Hidráulica:

El día catorce (14) de julio de 2025 se entregó Informe de Hidrología, Hidráulica y Socavación Versión 01 mediante comunicado GEV-DIS-014-2025 conforme a las condiciones del terreno y los lineamientos establecidos en el proyecto.

Tránsito:

De acuerdo a las observaciones emitidas por parte de la interventoria el dia día siete (07) de julio de 2025 mediante radicado GEOINT-014-EPX-2025. Esta consultoría subsanó dichas observaciones, y remitió el informe subsanado el día dieciséis de julio de 2025 mediante comunicado GEV-DIS-016-2025

Geometría:

Se informa que el día dieciséis (16) de julio de 2025 se realizó entrega del Informe Diseño Geométrico Versión 01 mediante comunicado GEV-DIS-015-2025 conforme a las condiciones del terreno y los lineamientos establecidos en el proyecto.

Técnico:

A la fecha del presente informe semanal, el contrato contempla un avance programado del 81%, frente a un avance ejecutado del 80%, lo que representa un atraso del 1%. Esta variación se debe a que se continúa con el desarrollo de los diseños de pavimentos, debido a los ajustes realizados en atención a las observaciones del componente de tránsito. Asimismo, se informa que el día diecisiete (17) de julio de 2025 se presentaron las nuevas estructuras, las cuales fueron avaladas por la Interventoría. En consecuencia, se da inicio a la elaboración del informe final, con el fin de realizar la entrega oficial de los diseños.

Veinte (20) días del mes de Julio de 2025

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

DIRECTOR DE CONSULTORÍA
ING. DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. JOSE JOAQUIN LARA RUIZ

Fecha		
20	Julio	2025
DD	MM	AA


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA
EPUXUA

TÉCNICA
CONSTRUCCIONES
DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL


CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Fotografia 1:Trazado en Planta y Perfil Longitudinal – Diseño Geométrico del Proyecto Vial




Fotografia 2: Secciones Transversales Tipicas y Trazado en Planta – Diseño Geométrico del Proyecto Vial




Fotografia 3: Ejes_Equivalentes_Maestra1_Escenarios_Transito



Fotografia 4: Ejes_Equivalentes_Maestra1_Escenarios_Transito



Fotografia 5:Delimitación de Áreas Aferentes por Tramo – Análisis Hidrológico por Subcuenca



Fotografia 6: Cálculo de Caudales Pico por Cuenca – Sectores San Mateo, Barrio Chino, Ducales y Compartir"