Fecha			ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA EPUXUA	TÉCNICA CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
4	Agosto	2025			
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No. 17 **DEL** 04/08/2025 **AL** 10/08/2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 117.00

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUPERVISORES FABIAN ANDRÉS CUESTA CANTOR

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (Físico)	2.00%	83.00%	Obra Ejecutada (Físico)	2.00%	83.00%
Valor de Proyecto Programado (Financiero $)	$ 12,999,758.28	$ 539,489,968.62	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero $)	$ 12,999,758.28	$ 539,489,968.62
Valor de Proyecto Programado (Financiero %)	2.00%	83.00%	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero %)	2.00%	83.00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERIA Y GESTIÓN VÍAL S.A.S. – GEVIAL	Interventor	GEO INTERVENTORÍAS S.A.S
Contrato No.	075 de 2025	Contrato No.	076 de 2025
Valor Inicial	$ 649,987,914.00	Valor Inicial	$ 45,500,000.00
Valor Actualizado	$ 649,987,914.00	Valor Actualizado	$ 45,500,000.00
Plazo Inicial	4 meses	Plazo Inicial	4 meses
Plazo Actualizado	4 meses	Plazo Actualizado	4 meses
Fecha de Iniciación	15/04/2025	Fecha de Iniciación	15/04/2025
Fecha de Terminación	14/08/2025	Fecha de Terminación	14/08/2025
No. de empleos generados	10	No. De empleos generados	3

Generalidades:
El proyecto se encuentra en su fase de Estudios y Diseños, desarrollándose dentro del plazo establecido en el contrato suscrito entre las partes el 15 de abril de 2025, con una duración de cuatro (4) meses, según lo estipulado en el contrato de obra No. 075 de 2025, con el objetivo de garantizar la finalización del mismo.

El presente informe corresponde a la semana número trece (17) del proyecto, la cual coincide con la semana correspondiente a la etapa de estudios y diseños.

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Tránsito:

El dia primero (01) de agosto de 2025 a traves del comunicado GEOINT-020-EPX-2025 la interventoria dio aprobado el Volumen I. Estudio de transporte: I.

Topografía:

El dia primero (01) de agosto de 2025 a traves del comunicado GEOINT-020-EPX-2025 la interventoria dio aprobado el Volumen II. Estudio de topografía

Geometrico:

El dia primero (01) de agosto de 2025 a traves del comunicado GEOINT-020-EPX-2025 la interventoria dio aprobado el Volumen II. Trazado y diseño geométrico

Hidráulica:

El dia primero (01) de agosto de 2025 a traves del comunicado GEOINT-020-EPX-2025 la interventoria dio aprobado el Volumen IV. Estudio de hidrología, hidráulica y socavación:

Técnico:

El día cinco (05) de agosto de 2025, se radicó la Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025, mediante el comunicado No. GEV-DIS-0027-2025. Dicha solicitud obedece a que no ha sido posible culminar los Estudios y Diseños, debido a la necesidad de definición del área de diseño por parte de las entidades competentes, respecto al tramo vial de la Carrera 17, comprendido entre las calles 26 y 22 (sector Barrio Chino), con una longitud aproximada de cuatrocientos treinta (430) metros. Esta definición resulta fundamental para la implantación precisa del trazado, considerando la ubicación de los predios existentes y el cauce del río Soacha.

El día seis (06) de agosto de 2025, la Interventoría Geointerventoría S.A.S., mediante comunicado No. GEOINT-022-EPX-2025, emitió concepto favorable a la Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025.

De acuerdo al nuevo cronograma de actividades, el cual contempla el tiempo solicitado en la Prórroga No. 01 del Contrato No. 075 de 2025.A la fecha del presente informe semanal, el contrato contempla un avance programado del 83%, frente a un avance ejecutado del 83%, lo que representa un atraso del 0%.

diez (Día en letras) (10) (Día en números) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)


DIRECTOR DE CONSULTORÍA
ING. DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. JOSE JOAQUIN LARA RUIZ

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: COMUNICADO No. GEOINT-020-EPX-2025, Asunto: Aprobación de productos CTO 075 de 2025



Fotografía 2: COMUNICADO No. GEOINT-020-EPX-2025, Asunto: Aprobación de productos CTO 075 de 2025

	Fecha		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA EPUXUA	TÉCNICA CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
4	Agosto	2025			
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



Fotografía 3:COMUNICADO No. GEV-DIS-0027-2025, Asunto: Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025



Fotografía 4: COMUNICADO No. GEV-DIS-0027-2025, Asunto: Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025



Fotografía 5:COMUNICADO GEOINT-022-EPX-2025 Asunto: Aprobación de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025



Fotografía 6:COMUNICADO GEOINT-022-EPX-2025 Asunto: Aprobación de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025