Fecha			ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA EPUXUA	TÉCNICA CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
8	Septimbre	2025			
DD	MM	AA			

CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No. 21 **DEL** 01/09/2025 **AL** 07/09/2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO 145.00

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUPERVISORES FABIAN ANDRÉS CUESTA CANTOR

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (Físico)	3.00%	96.00%	Obra Ejecutada (Físico)	1.00%	94.00%
Valor de Proyecto Programado (Financiero $)	$ 19,499,637.42	$ 623,988,397.44	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero $)	$ 6,499,879.14	$ 610,988,639.16
Valor de Proyecto Programado (Financiero %)	3.00%	96.00%	Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero %)	1.00%	94.00%

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERIA Y GESTIÓN VÍAL S.A.S. – GEVIAL	Interventor	GEO INTERVENTORÍAS S.A.S
Contrato No.	075 de 2025	Contrato No.	076 de 2025
Valor Inicial	$ 649,987,914.00	Valor Inicial	$ 45,500,000.00
Valor Actualizado	$ 649,987,914.00	Valor Actualizado	$ 45,500,000.00
Plazo Inicial	4 meses	Plazo Inicial	4 meses
Prorroga No.1	38 dias	Prorroga No.1	38 dias
Plazo Actualizado	5 meses y 7 dias	Plazo Actualizado	5 meses y 7 dias
Fecha de Iniciación	15/04/2025	Fecha de Iniciación	15/04/2025
Fecha de Terminación	21/09/2025	Fecha de Terminación	21/09/2025
No. de empleos generados	10	No. De empleos generados	3

Generalidades:
El proyecto se encuentra en su fase de Estudios y Diseños, desarrollándose dentro del plazo establecido en la prorroga N°1 del contrato de consuloría No 075 de 2055, con una duración de cuatro (5) meses y siete (7) días, según lo estipulado en el contrato de obra No. 075 de 2025 y en la prorroga N°1, con el objetivo de garantizar la finalización del mismo.

El día cinco (05) de agosto de 2025, se radicó la Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025, mediante el comunicado No. GEV-DIS-0027-2025. Dicha solicitud obedece a que no ha sido posible culminar los Estudios y Diseños, debido a la necesidad de definición del área de diseño por parte de las entidades competentes, respecto al tramo vial de la Carrera 17, comprendido entre las calles 26 y 22 (sector Barrio Chino), con una longitud aproximada de cuatrocientos treinta (430) metros. Esta definición resulta fundamental para la implantación precisa del trazado, considerando la ubicación de los predios existentes y el cauce del río Soacha.

El día seis (06) de agosto de 2025, la Interventoría Geointerventoría S.A.S., mediante comunicado No. GEOINT-022-EPX-2025, emitió concepto favorable a la Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025.

El presente informe corresponde a la semana número veintiuno (21) del proyecto, la cual coincide con la semana correspondiente a la etapa de estudios y diseños.

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Tránsito y transporte:

Se desarrolló la simulación de la intersección ubicada en la Carrera 9 con Calle 17 Sur, en el barrio Compartir, implementando un modelo de control semafórico. La modelación permitió analizar parámetros de capacidad, tiempos de ciclo, demoras y niveles de servicio, evidenciando una mejora significativa en el desempeño operativo de la intersección frente al escenario sin control. Con esta alternativa se optimiza el flujo vehicular, se reducen los tiempos de espera y se incrementan las condiciones de seguridad vial para todos los usuarios

Diseño Geométrico

En el componente de Diseño Geométrico se realizaron ajustes en los planos correspondientes a los ejes 2, 3, 4 y 5 del municipio de Soacha, dejándolos listos para su respectiva impresión. De igual manera, se procedió con el envío de los planos de señalización asociados, con el fin de dar continuidad al proceso de revisión y validación técnica.

Técnico:

El día dos (02) de septiembre de 2025 mediante comunicado GEV-DIS-036-2025 se dio respuesta a las observaciones de la Cuenta 2 – GEVIAL, allegadas el día veintinueve (29) de septiembre de 2025.

Se recuerda que el día cinco (05) de agosto de 2025, se radicó la Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025, mediante el comunicado No. GEV-DIS-0027-2025. Dicha solicitud obedece a que no ha sido posible culminar los Estudios y Diseños, debido a la necesidad de definición del área de diseño por parte de las entidades competentes, respecto al tramo vial de la Carrera 17, comprendido entre las calles 26 y 22 (sector Barrio Chino), con una longitud aproximada de cuatrocientos treinta (430) metros. Esta definición resulta fundamental para la implantación precisa del trazado, considerando la ubicación de los predios existentes y el cauce del río Soacha.

El día seis (06) de agosto de 2025, la Interventoría Geointerventoría S.A.S., mediante comunicado No. GEOINT-022-EPX-2025, emitió concepto favorable a la Solicitud de Prórroga No. 01 del Contrato de Consultoría No. 075 de 2025.

De acuerdo al nuevo cronograma de actividades, el cual contempla el tiempo solicitado en la Prórroga No. 01 del Contrato No. 075 de 2025.A la fecha del presente informe semanal, el contrato contempla un avance programado del 96%, frente a un avance ejecutado del 94%, lo que representa un atraso del 2%. Esta variación se debe a la afectaciones en la definicion del area de diseño del barrio chino

Ocho (Día en letras) (8) (Día en números) días del mes de Septiembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

DIRECTOR DE CONSULTORÍA
ING. DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ING. JOSE JOAQUIN LARA RUIZ

Fecha			ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA EPUXUA	TÉCNICA CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
8	Septimbre	2025			
DD	MM	AA			


CONTRATO No. 075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: VOLUMEN I _ ESTUDIO DE TRÁNSITO MODELACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DEL BARRIO COMPARTIR



Fotografía 2: VOLUMEN I _ ESTUDIO DE TRÁNSITO MODELACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DEL BARRIO COMPARTIR



Fotografía 3: PLANOS CORRESPONDIENTES A LOS EJES 2, 3, 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE SOACHA



Fotografía 4: Comunicado GEV-DIS-036-2025-Respuesta a las observaciones de la Cuenta 2 – GEVIAL