	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 N.I.T. 901.915.452-1	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**FECHA**	lunes, 6 de octubre de 2025	**SEMANA No.**	**27**	DEL	**29-sep-25**	AL	**5-oct-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-220 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-139 de 2025
PLAZO INICIAL:	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	11 meses y quince días ò hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO YVY
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	1 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**		***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	
***FECHA DE REINICIACIÓN:**		***FECHA DE REINICIACIÓN:**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	187 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	187 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.025	**VALOR INICIAL :**	$ 34.436.321.680
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.025	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 34.436.321.680
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.865.474.025	**VALOR POR PAGAR:**	$ 34.436.321.680
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.805	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.330.896.504
SUPERVISOR:	Wilson Santander	**SUPERVISOR:**	Wilson Santander

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES DE ETAPA DE EJECUCIÓN

Alcantarillas: Se continua con las actividades de ejecución de alcantarillas en Susa a la fecha se han instalado 4 tubos, se tiene programado por parte del contratista (Según lo informado en comité de seguimiento) dar inicio a la actividad en La Palma y Manta para el 6 de octubre de 2025. Continúan las observaciones remitidas con comunicado ICCU-S-250-2025 y ICCU-S-253-2025 y notas de bitácora respecto a la presentación de la caracterización del material de relleno que se está implementando.

Tramo piloto: Se programa el tramo piloto en Simijaca para el día 6 de octubre 2025. Con el proveedor D-stepway.

.

N° ACTA	FECHA	ASUNTO
50	01-oct-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños
51	02-oct-25	Acta de comité de seguimiento al Cto. de obra 139-2025
52	03-oct-25	Reunión seguimiento. Inicio Alcantarillas - La Palma

Provincia	Mejoramiento vial	Mantenimiento alcantarillas
RIO NEGRO	Topaipí	
	Villagómez	
	La Palma	10.08
	Yacopí	
ALMEIDAS	Chocontá	0.5
	Sesquilé	
	Manta	43
UBATE	Ubaté	10
	Simijaca	
	Susa	31.5
	Tausa	4
		99.8

*Fuente: Interventoría

PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL
UBATÉ	15-jul-25	Iniciado
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025.
TAUSA	17-sep-25	Por iniciar
SIMIJACA	29-oct-25	Se informó por el Contratista que con base al recorrido de identificación solo se encontraron dos compuertas.
CHOCONTA	30-jul-25	iniciado
SESQUILE	30-sep-25	Por iniciar
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-
VILLAGOMEZ	14-ago-25	No ha iniciado
LA PALMA	5-ago-25	Iniciado
PROGRAMACION	**LIMPIEZA ALCANTARILLAS**	**ESTADO ACTUAL**
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado

ACTIVIDADES DE ETAPA DE CARACTERIZACIÓN

Diseños: En cuanto a la entrega del informe segunda fase de diseño por parte del contratista mediante comunicado YVY-268-25 del 25 de septiembre 2025, se realizó mesa de trabajo con los especialistas tanto de Interventoría y el contratista el día 1 de octubre 2025 (Acta reunión 50). En la reunión se indicó las observaciones por parte de la Interventoría, se informó que las respuestas a las observaciones y justificaciones que da el contratista en las mesas de trabajo no están quedando en el informe presentado, por lo que este carece de análisis de la información presentada.
Igualmente, se remitió de forma oficial las observaciones por parte de la Interventoría comunicado ICCU-S-256-2025 del 1 de octubre 2025. A la fecha éste no ha sido respondido por el contratista. Al respecto se continúa conceptuando por Interventoría acerca del estado de posible incumplimiento del contratista.
En cuanto a laboratorios: No se realizaron entregas en este periodo respecto a los ensayos realizados con los nuevos planteamientos de formulas de los aditivos, igualmente se está en espera de los ensayos de cepillado a realizar de acuerdo a lo informado por el contratista y ensayos de verificación de sectores con Materia orgánica alta.

.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Diseño de estabilización	26-may-25	30-jun-25	35	25-ago-25	En ejecución	42días	133	

Plazo del proyecto:


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100,00%	56,97%	-43,03%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	100,00%	56,97%	-43,03%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	188,00	86,00	-117,90

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

Pendiente por pago de Acta No 1 contratista (25% entrega Metodología, y Cronograma)

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.330.896.504	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 10.330.896.504	$ -	0%

El pasado 1 de agosto de 2025, el ICCU realizó el desembolso de los anticipos de los contratos de Obra e Interventoría, a al fecha el contratista presento la utilización de recursos del anticipo, solicitud que fue revisada por la Interventoría , encontrando inconsistencias, las cuales deben ser subsanadas.

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana anterior, el día 26 de septiembre de 2025, se recibió el comunicado YVY-269-25, por medio del cual manifiestan la presencia de 3 cuerpos de agua que están presentes en un sector de la vía de Chocontá, provincia de Almeidas. Durante la presente semana en evaluación (29 septiembre a 5 de octubre de 2025), La interventoría generó respuesta del comunicado manifestando que para definir qué hacer con los cuerpos de agua se requieren estudios adicionales y conceptos de especialistas como hidrogeólogos, finalmente se pone a consideración del ICCU si se interviene o no las zonas donde hay presencia de estos cuerpos de agua.
Durante la presente semana se dio inicio a la elaboración del informe mensual correspondiente al mes de septiembre de 2025.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana no se registraron actividades presenciales del componente social en las provincias de Rionegro, Ubaté y Almeidas. Las acciones se concentraron en la revisión documental de los informes mensuales de junio (V.3) y julio (V.2) presentados por el contratista YVY, los cuales solo incluyen información técnica, sin evidencia de avances en gestión social.
La interventoría mantuvo el seguimiento al cumplimiento del PGS y la trazabilidad de observaciones remitidas al contratista. Se reitera la necesidad de fortalecer la ejecución y el reporte del componente social conforme a los lineamientos contractuales.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se realizó seguimiento a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en los frentes de levantamiento topográfico y limpieza de alcantarillas ubicados en los municipios de Susa y Simijaca. Se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal operativo, así como la ejecución de pausas activas y el acompañamiento permanente del área SST del contratista.
En visita a campo se evidenciaron observaciones relacionadas con el incumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito y la ausencia de documentación técnica de la maquinaria empleada. Se adelantaron acciones preventivas frente al riesgo biológico por mordedura de serpiente, capacitando al personal sobre medidas de prevención y rutas de atención, con el apoyo del Hospital San José de La Palma.
Se efectuó reunión interna del equipo SST para la planificación de actividades de las próximas semanas y se remitieron comunicaciones al contratista por la falta de respuesta a requerimientos previos. Igualmente, se atendió solicitud del ICCU referente a la verificación de afiliación a ARL y entrega de EPP del personal de apoyo técnico.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha, el contratista sigue sin entregar los diseños de Fase I y Fase II de la Etapa de Caracterización, situación que motivó la presentación del informe de posible incumplimiento por parte de la Interventoría. Si bien se registra el avance del 100 % en la actividad de ensayos de laboratorio, aún está pendiente la entrega de los ajustes a los diseños para las vías de Susa, Simijaca y Manta, en atención a las observaciones formuladas por la Interventoría. El contratista se había comprometido a realizar dicha entrega el lunes 8 de septiembre de 2025, fecha que posteriormente se pospuso para el 19 de septiembre; posteriormente lo remitió en el periodo actual el 25 de septiembre 2025 comunicado YVY-268-25 al cual se realizaron observaciones por Intrerventoría mediante mesa de trabajo y comunicado del 1 de octubre 2025 ICCU-S-256-2025. En consecuencia, el contrato mantiene un atraso del 43,03 %, representado en la no entrega de los diseños de estabilización.
De acuerdo con el seguimiento a los cronogramas, el contratista debió ejecutar las siguientes actividades:
Municipio de Ubaté
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 31/07/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 02/08/2025.
Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro de sobrantes a menos de 5 km). Debió concluir el 14/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: limpieza manual de cunetas en concreto (incluye retiro de sobrantes a 5 km).
Municipio de Susa
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 01/05/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 01/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: excavaciones varias en material común seco a mano, rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Chocontá
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 01/08/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 02/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: excavaciones varias en material común seco a mano, rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Villagómez
Demolición de concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a 5 km). Debió finalizar el 04/05/2025.
Remoción de alcantarillas. Debió finalizar el 05/08/2025.
Actualmente debería ejecutarse: excavaciones varias en material común seco a mano, rocería y limpieza de alcantarillas.
Municipio de Topaipí
Actualmente debería ejecutarse: rocería y limpieza de alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NA

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

A la fecha, el contrato registra un atraso del 43,03% en la Etapa de Caracterización. En este sentido, la Interventoría continúa reiterando al contratista la necesidad de implementar medidas eficaces que garanticen la entrega oportuna de los diseños que hacen parte de la Fase I y Fase II de la Etapa de Caracterización.
Han transcurrido noventa y siete (97) días desde el vencimiento del plazo contractual de la Etapa de Caracterización y el contratista aún no ha cumplido con sus obligaciones, especialmente en lo relativo a la entrega de los informes finales de Fase I y Fase II. Pese a que el ICCU inició un proceso administrativo sancionatorio, el incumplimiento persiste.
En relación con dicho proceso, el ICCU otorgó un aplazamiento de 30 días en los términos establecidos para su desarrollo, asi mismo en el periodo se recibió auto en el que se informa de aplazamiento por 10 dias al proceso hasta la fecha de 15 de octubre 2025.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





LIMPIEZA ALCANTARILLAS LA PALMA





CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS SUSA






CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS SUSA






EQUIPOS - HERRAMIENTA - SUSA

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023







LA PALMA DEFINICIO DELTA TOPOGRAFIA





LLEGADA DE TUBERIA NOVAFORT 36"- LA PALMA (3 OCT LLEGAN 10TUBOS -COMPLETANDO 20 UND) - Manta 3 UND

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Ing. Edgar Beltrán