⑥. - SE REALIZA LIMPIEZA DE REZCLADORA, RECOLECCIÓN DE HERRAMIENTA, SE DEJA AREA DE OBRA ORGANIZADA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

OBSERVACIONES:

* SE RECIBE PRESENCIA POR PARTE DE INTERVENTORIA A CARGO DE LA PROFESIONAL PGIO MARIA JOSE LEYTON (9:00 AM A 11:20 AM) SE VERIFICARON LONGITUDES DE ACERO CONFORME A LO ESTABLECIDO ESTRUCTURAL PARA LA MALLA ELECTROSOLDADA Y PROSEGUIR A SU VACIADO.

• VIVIANA SALCEDO ANZ.
ING. RESIDENTE DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER.

• María Alejandra Cortes Avila
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER.

• Maria jose leyton Campos
PGIO interventoria.
19 JUNIO 2025.

19/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA:

- ING DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM WILLIAM FONTECHA
- SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM. MARIA ALEJANDRA CORTES
- HERNEY URUEÑA YARA MAESTRO GENERAL
- JOAN CARLOS POLGARIN AYUDANTE
- LUIS ARNOLDO GUTIERREZ AYUDANTE
- ARNUBIO FLOREZ AYUDANTE
- MICHAEL DUBAN RAMIREZ AYUDANTE
- JORGE ARMANDO PARRADO AYUDANTE
- YEISON JAVIER TORRES AYUDANTE

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA:

1. SE INICIO LA JORNADA CON CHARLA DIRIGIDA POR LA SST PROFESIONAL MARIA ALEJANDRA CORTES SOBRE MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTAS,
2. - SE CONTINUO CON LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA EN EN AREA
3. DE TRABAJO EN EL HABILITADO Y FIGURADO DE ACERO PARA CIMENTACIÓN DE MUROS,
4. - SE DIO INICIO A REALIZAR EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN DE MUROS
5. - SE REALIZA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE HERRAMIENTA, SE DEJA AREA DE OBRA ORGANIZADA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

• Maria Alejandra Cortes Ortiz
SST PROFESIONAL DE APOYO
CONSORCIO CASA DE LA MUJER

• DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER.

• Maria jose leyton C.
profesional PGIO inter
19/junio/2025.

20/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: OPACO CON POCA PRESENCIA DE SOL TARDE: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM	WILLIAM FONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM	MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY OROZCO YARA	MAESTRO GENERAL
JUAN CARLOS RUGARIN	AYUDANTE
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE
RENUBIO FLOREZ	AYUDANTE
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE
JORGE ARMANDO PARADO	AYUDANTE
YEISEN JAVIER TORRES	AYUDANTE

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA:

1. SE DIO INICIO A LA JORNADA CON CHARLA DIRIGIDA POR LA SST PROFESIONAL MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA SOBRE EL USO CORRECTO DE LOS EPP.
2. SE DIO FINALIZACION DE LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA EN EL AREA.
3. SE TRABAJO EN EL HABILITADO Y FIGURADO DE ACERO PARA CIMENTACION DE MUROS
4. SE CONTINUO CON LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE MUROS.
5. SE REALIZA RECOLECCION Y LIMPIEZA DE LA HERRAMIENTA, SE DEJA AREA DE OBRA ORGANIZADA.

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER	· Maria Alejandra Cortes Villa SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER
	· Mario jose leyton c. PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA 20 / agosto / 25.

21/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM		WILLIAM FONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM		MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY URDEÑA YARA	MAESTRO GENERAL	
JUAN CARLOS POVEDA	AYUDANTE	
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE	
ARNUBIO FLOREZ	AYUDANTE	
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE	
JORGE ARMANDO PARRADO	AYUDANTE	
YEISON JAVIER TORRES	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA:

1.- SE INICIA LA JORNADA LABORAL CON LA CHARLA DE 5 MINUTOS, DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MARIA ALEJANDRA CORTES, REFERENTE A EL RIESGO ERGONOMICO.

2.- SE EJECUTAN LABORES DE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LA CIMENTACIÓN DE MUROS.

3.- SE AVANZA CON LAS EXCAVACIONES DESTINADAS A LA CIMENTACIÓN DE MUROS PERIMETRALES.

4.- SE LLEVA A CABO LA RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, DEJANDO EL FRENTE DE TRABAJO LIMPIO Y ORGANIZADO.

- DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- María Alejandra Cortes Vila
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER

-

- Maria jose leyton c.
PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA
21/agosto/25.

22/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: SOLEADO TARDE: SOLEADO

PERSONAL EN OBRAS:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM		WILLIAM FONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM		MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY URDENA YARA	MAESTRO GENERAL	
JUAN CARLOS POLGARIN	AYUDANTE	
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE	
ARNULFO FLOREZ	AYUDANTE	
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE	
JORGE ARMANDO PARRADO	AYUDANTE	
YEISON JAVIER TORRES	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA:

1. SE INICIA LA JORNADA LABORAL CON CHARLA DIRIGIDA POR LA SST PROFESIONAL MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA SOBRE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
2. SE AVANZA EN EL HABILITADO Y EN EL FIGURADO DE ACERO PARA CIMENTACIÓN DE MUROS
3. SE DIO CONTINUIDAD A LA EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DE MUROS.
4. SE REALIZA LIMPIEZA DEL AREA, RECOLECCIÓN DE HERRAMIENTA, DEJANDO EL AREA DESPEJADA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
5. TERMINACIÓN DE LAS REDES EXTERNAS DE AGUAS NEGRAS Y RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, LLEVANDO A CABO LA INSTALACIÓN Y CONEXIÓN FINAL DE REDES INTERNAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, EMPLEANDO TUBERIAS DE 6 Y CAJAS DE INSPECCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

- María Alejandra Cortes Villa
SST PROFESIONAL DE APOYO
CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- Maria Jose Leyton C.
PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA.

22 / agosto / 25.

23/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: OPACO SIN SOL TARDE: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM		WILLIAM FONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM		MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY URREA YARA	MAESTRO GENERAL	
JOAN CARLOS POLGARIN	AYUDANTE	
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE	
ARNOBIO FLOREZ	AYUDANTE	
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE	
JORGE ARMANDO PARRADO	AYUDANTE	
YEISON JAVIER TORRES	AYUDANTE	

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA:

1.- SE DIO INICIO A LA JORNADA CON LA CHARLA DE 5 MINUTOS DIRIGIDA POR LA SST PROFESIONAL MARIA ALEJANDRA CORTES SOBRE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA.

2.- SE DIO INICIO EN LA INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA, GARANTIZANDO LA ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE LOS BLOQUES VERIFICANDO LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MORTERO Y LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES.

3.- SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE FIGURADO CORTE Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO.

4.- SE EJECUTO TRABAJO DE ACABADO EN MUROS MEDIANTE APLICACION DE ESTUCO EN CAPAS SUCESIVAS GARANTIZANDO ADHERENCIA Y UNIFORMIDAD.

5.- SE LLEVA A CABO LA RECOLECCION Y ORDENAMIENTO DE HERRAMIENTAS DEJANDO EL ESPACIO ORDENADO Y LIMPIO.

6.- PREPARACION DE MEZCLA PARA PAÑETES, SE EFECTUO EL MEZCLADO Y PREPARACIÓN DEL MORTERO PARA LA EJECUCIÓN DE PAÑETES.

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER	· María Alejandra Cortés Villa SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER
·	· Maria José Ladino C. PROFESIONAL PATIO INTERVENTORIA 23 / agosto / 2025

25/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: OPACO CON POCA PRESENCIA DE SOL

TARDE: OPACO CON PRONOSTICO DE LLUVIA.

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CH	WILLIAM CONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CH.	MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY URUEÑA YARA	MAESTRO GENERAL
JUAN CARLOS POLGARIN	AYUDANTE
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE
ARNOBIO FLOREZ	AYUDANTE
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE

Powered by CamScanner

YEISON JAVIER TORRES	AYUDANTE
DILAN JEFREY SALAZAR REYES	AYUDANTE

ACTIVIDADES EN OBRA:

1o- SE INICIA LA JORNADA CON LA CHARLA DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST MARIA ALEJANDRA CORTES SOBRE LAS POLITICAS DE SST.

2o- SE DIO CONTINUIDAD A MAMPOSTERIA CON APLICACIÓN DE MORTERO GARANTIZANDO LA ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE LOS BLOQUES.

3o. SE EJECUTARON LABORES DE AMARRE DE ACERO DE REFUERZO PARA MUROS GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

4o. SE ADELANTARON ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE ESTUCO EN CAPAS SUCESIVAS, LOGRANDO ADHERENCIA Y UNIFORMIDAD EN LA SUPERFICIE.

5o- FINALIZADA LA LABOR SE PROCEDIÓ CON LA RECOLECCION Y ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, DEJANDO EL FRENTE DE TRABAJO ORDENADO Y LIMPIO.

OBSERVACIONES: tras la visita de la Interventoria se hacen las siguientes observaciones.

- Dos trabajadores. se encontraron realizando sus actividades sin botas de seguridad. se encontraba laborando en zapatillas.
- Ingresaron dos trabajadores. nuevos. donde. no me. presentaron las afiliaciones. ni exames medicos.
- Se solicita nuevamente. los certificados de afiliacion de los trabajadores antiguos. ya que fueron desafiliados. en el tiempo de suspension

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- Maria Alejandra Cortes Villa
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- Maria jose leytes C.
PROFESIONAL PAZO INTERVENTORIA

25/ agosto/ 25.

Powered by CamScanner

26/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: OPACO SIN PRESENCIA DE SOL TARDE: OPACO CON POCO SOL

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM WILLIAM FONTECHA

SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM: MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA

HERNEY OCEDA YARA	MAESTRO GENERAL
JUAN CARLOS PULGARIN	AYUDANTE
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE
ARNOLDO NOREL	AYUDANTE
MICHAEL DORAN RAMIREZ	AYUDANTE
JORGE ARMANDO PARRADO.	AYUDANTE
YEISON JAVIER TORRES.	AYUDANTE.

ACTIVIDADES EN OBRA:

①.- SE DIO INICIO. A LA JORNADA LABORAL CON CHARLA DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA SOBRE MANIPULACION SEGURA DE CARGAS

② SE REALIZO LA TERMINACIÓN DEL PAÑETE EN LAS COLATAS INTERNAS, ASEGURANDO UN ACABADO UNIFORME Y DE CALIDAD EN LAS SUPERFICIES, LO QUE GARANTIZA LA PROTECCIÓN Y ESTÉTICA DE LOS MUROS. DE MANERA PARALELA

③.- SE ADELANTO LA INSTALACION DEL ANILLO INFERIOR EN COBRE PARA EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, ACTIVIDAD FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA CONDUCCIÓN DE DESCARGAS ELECTRICAS A TIERRA. CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA..

④ SE REALIZO LA APLICACIÓN DE MORTERO DE ESTUCO EN PARAMENTOS VERTICALES VERIFICANDO LA DOSIFICACIÓN DEL MATERIAL, EL ESPESOR UNIFORME DE LA CAPA.

⑤.- SE EJECUTO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE MUROS DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO EL ALINEAMIENTO, PLOMO Y NIVEL, ASI COMO EL CORRECTO CONFINAMIENTO DE LAS HILADAS CONFORME A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

⑥.- SE DESARROLLARON FINALIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES, ASEGURANDO LA CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS. LA HERMETICIDAD DE LAS UNIONES Y PROTECCIÓN DEL CONDUCTO.

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES: tras la visita de la interventoria se reitera el llamado de uso adecuado de elementos de protección

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER

SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER

PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA

26 / agosto / 25.

27/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: OPACO CON POCA PRESENCIA DE SOL

TARDE: OPACO CON PRESENCIA DE SOL

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM	WILLIAM TONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM	MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA
HERNEY OREJUELA YARA	MAESTRO GENERAL
JUAN CARLOS BULGARIN.	AYUDANTE
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE
RENCIZO FLOREZ	AYUDANTE
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE
JORGE ARMANDO PARRADO	AYUDANTE
YEISON JAVIER TORRES.	AYUDANTE

Powered by CamScanner

ACTIVIDADES EN OBRA:

1. SE INICIA LA JORNADA CON LA CHARLA DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST MARIA ALEJANDRA CORTES. SOBRE LA PROTECCIÓN ADDITIVA.
2. SE EJECUTARON LABORES DE CONFORMACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, ADECUANDO LAS SUPERFICIES MEDIANTE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, GARANTIZANDO LA GEOMETRIA Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DE ACABADO DE LOS MISMOS.
3. SE REALIZO CONTINUIDAD CON LA APLICACIÓN DE MORTERO DE ESTUCO EN PARAMETROS VERTICALES, VERIFICANDO LA DOSIFICACION DEL MATERIAL.
4. SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL ASEGURANDO EL ALINEAMIENTO, PLOMO Y NIVEL ADEMAS DEL CORRECTO AMARRE DE LA HILADA.
5. SE ADELANTO LA FINALIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUADA PROTECCION DEL CONDUCTO.
6. FINALIZADAS LAS LABORES SE PROCEDIO CON LA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACI DE HERRAMIENTAS, DEJANDO EL FRENTE DE TRABAJO ORDENADO Y LIMPIO.

OBSERVACIONES: Se reitera por parte de esta interventoria el uso adecuado de los elementos de protección (Botas de seguridad).

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- Maria Alejandra Cortes Villa
SST PROFESIONAL DE APOYO
CONSORCIO CASA DE LA MUJER

- Maria jose leytos C.
PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA.
27 de agosto 2025

Powered by CamScanner

28/ AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA= PARCIALMENTE NUBLADO SIN PRESENCIA DE SOL TARDE: SOLEADA.

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM.		WILLIAM FONTECHA
SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CM		MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA
HERNEY UBEDA YARA	AYUDANTE	
JUAN CARLOS RUGARIN	AYUDANTE	
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE	
ARNUBIO FLOREZ	AYUDANTE	
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE	
JORGE ARMANDO PARRADO	AYUDANTE	
YEISON JAVIER TORRES	AYUDANTE	

ACTIVIDADES EN OBRA:

① SE INICIA LA JORNADA CON LA CHARLA DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA SOBRE LA FATIGA LABORAL.

② DURANTE LA JORNADA SE AVANZÓ CON LA INSTALACIÓN DE LA TEJA DE LA CUBIERTA CUIDANDO LA CORRECTA FIJACIÓN Y ALINEACIÓN DE CADA PIEZA

③ TAMBIEN SE COLOCARON LAS CANALES METÁLICAS, LAS CUALES QUEDARÓN CONECTADAS A LAS BAJANTES PARA ASEGURAR UNA EVACUACIÓN EFICIENTE DE LAS AGUAS LLUVIAS

④ DE MANERA PARALELA, SE CONTINUÓ CON LA APLICACIÓN DE ESTUCO EN LOS MUROS, LOGRANDO SUPERFICIES MAS UNIFORMES.

⑤ EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LOS ANDENES SE REALIZÓ EL VACIADO DE LA VIGA DE AMARRE.

⑥ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE PROCEDIO CON LA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, DEJANDO EL ESPACIO DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO.

OBSERVACIONES: tras la visita de esta interventoría, se hace un llamado de atención por incumplimiento de entrega de dotación ya que el trabajador Dilon sulazar esta laborando sin botas de seguridad donde ya se les ha dicho llamado en varias ocasiones a la profesional SST.

Powered by CamScanner

• María Alejandra Cortes Villa
DIRECTOR DE OBRA CONDRCIO — SST PROFESIONAL DE APOYO
CASA DE LA MUJER — CONSORCIO CASA DE LA MUJER

• Maria jose leyton G.
PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA

28 de agosto 2025.

1/08/2025 29/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: SOLEADO — TARDE: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM. — WILLIAM TONTECHIA
SST PROFESIONAL APOYO CONSORCIO CM. — MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY OROZCO YARA — MAESTRO GENERAL
JOAN CARLOS POLEARIN. — AYUDANTE
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ — AYUDANTE
ARNOBIO MOREL — AYUDANTE
MICHAEL DAVID RAMIREZ — AYUDANTE
JORGE ARMANDO PALACIO — AYUDANTE
YEISON JAVIER TORRES — AYUDANTE

ACTIVIDADES EN OBRA:

①.- SE INICIA LA JORNADA CON LA CHARLA DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA SOBRE RIESGOS QUIMICOS Y COMO MANEJARLOS.

②.- EN ESTE DIA SE CULMINO LA INSTALACIÓN DE LA TEJA DE LA CUBIERTA DEJANDO COMPLETAMENTE TERMINADO EL TECHO PARA REFORZAR LA IMPERMEABILIDAD SE COLOCARON FLANCHES DE PROTECCIÓN EN LOS ENCUENTROS LATERALES, EVITANDO ASI FILTRACIONES DE AGUA.

③. AL MISMO TIEMPO, SE AVANZO EN EL ESTUCO DE MUROS.

④.- SE AVANZO EN LA CONSTRUCCIÓN CON LADRILLO ESTRUCTURAL, CUIDANDO LA PLOMADA Y EL ALINEAMIENTO.

⑤ SE LLEVA A CABO LA RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE HERRAMIENTAS

Powered by CamScanner

DEJANDO EL FRENTE LIMPIO Y ORDENADO PARA EL SIGUIENTE DIA.

OBSERVACIONES: Tras la visita de esta interventoria se reitera el llamado de los dias anteriores.

- Maria Alejandra Cortes Villa
SST PROFESIONAL DE APOYO
CONSORCIO CASA DE LA MUJER

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER.

- Maria jose leyton c.
PROFESIONAL PAIO INTERVENTORIA
29 de agosto 2025.

30/AGOSTO/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA:

INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CM.	WILLIAM FONTECHA
SST PROFESIONAL APOYO CONSORCIO CM	MARIA ALEJANDRA CORTES
HERNEY OROZCO YARA	MAESTRO GENERAL
JUAN CARLOS POLGARIN	AYUDANTE
LUIS ARNOLDO GUTIERREZ	AYUDANTE
ARNUBIO FLOREZ	AYUDANTE
MICHAEL DUBAN RAMIREZ	AYUDANTE
JORGE ARMANDO PARRADO	AYUDANTE
YEISON JAVIER TORRES	AYUDANTE

ACTIVIDADES EN OBRA:

①- SE DA INICIO A LA JORNADA CON LA CHARLA DIRIGIDA POR LA PROFESIONAL SST MARIA ALEJANDRA CORTES VILLA SOBRE IMPORTANCIA DEL ORDEN Y ASEO EN EL LUGAR DE TRABAJO.

②- EN ESTE DIA SE CULMINO LA INSTALACIÓN DE LA TEJA DE LA CUBIERTA

DEJANDO COMPLETAMENTE TERMINADO EL TECHO. PARA REFORZAR LA IMPERMEABILIDAD.

③o- LA JORNADA SE DEDICÓ A REALIZAR AJUSTES EN LOS DESAGÜES DE LAS CANALES METÁLICAS, OPTIMIZANDO EL FLUJO DEL AGUA. FINALMENTE SE VERIFICARON UNO A UNO LOS ANCLAJES DE LA CUBIERTA, CONFIRMANDO QUE TODA LA ESTRUCTURA QUEDARA FIRME Y LISTA PARA CONTINUAR CON LAS SIGUIENTE ETAPAS DE LA OBRA.

④o- SE EJECUTO EL PAÑETE DE LOS MUROS, CON EL FIN DE OBTENER UNA SUPERFICIE UNIFORME, PROTEGIDA A LA HUMEDAD. DE MANERA COMPLEMENTARIA SE REALIZO LA FUNDIDA DE LA VIGA DE AMARRE DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LOS ANDENES; POSTERIOR REFUERZA EL CONFINAMIENTO DEL TERRENO Y GARANTIZA LA DURABILIDAD DEL SISTEMA DE ANDEN.

⑤o- SE LLEVA A CABO FINALIZADAS LAS LABORES LA RECOLECCIÓN Y ORDENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, DEJANDO EL FRENTE DE TRABAJO ORDENADO Y LIMPIO.

OBSERVACIONES: tras la visita de esta interventoría se reitera el llamado anterior ante uso inadecuado de los elementos de protección.

• DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CASA DE LA MUJER	• María Alejandra Cortés Villa SST PROFESIONAL DE APOYO CONSORCIO CASA DE LA MUJER
•	• Maria jose leyton E. PROFESIONAL PAZO INTERVENTORIA

30 agosto 2025.

01/SEPTIEMBRE/2025

CLIMA EN OBRA:

MAÑANA: SOLEADO TARDE: OPACO SIN PRESENCIA DE SOL