SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
Ingeniero,
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO: Contrato de Obra 2220-2023 (Pondera – Atlántico) LP-001-2023 y 2221-2023 (Sabanagrande – Atlántico) LP-OP-004-2023
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 5043 DE 22 DE OCTUBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (PONEDERA)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL EN LA VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE PONEDERA CONECTANDO LOS SECTORES DE LA GIRALDA Y SANTA RITA EL VIEJO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,83 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA GIRALDA	NIT:	901.770.166 - 5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RK CONSTRUCTION GROUP SAS (50%) Nit: 901.514.977-5 BUNKER CONSTRUCCIONES SAS (40%) Nit. 901.460.958-1 LT BUILDING SAS (10%) Nit. 900.371.384-9		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA GIRALDA – SANTA RITA EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PONEDERA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
FECHA DE INICIO:	uno (01) de marzo de 2024	SVR	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	$ 6.230.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 14 de diciembre 2024

CONVENIO NO.	2220 DE 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PONEDERA	NIT:	890.116.278-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39732	N/A
VALOR INICIAL:	$ 12.460.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 12.460.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre del 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$9.968.000.000		
119923	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$2.492.000.000		
TOTAL				$12.460.000.000		12.460.000.000

1.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 1	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A

1.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 31/10/2024, para el periodo 01/10/2024 al 31/10/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$12.196.043.125,30	**100.0%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$8.743.444.995,67	**71,62%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$208.878.002,40	**1.70%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$30.248.266,00	**0,2%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$239.126.268,40	**2.0%**

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 71,7%
Meta física ejecutada %: 6,3%

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: POLIZA EN SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE PARTE DEL CONTRATISTA
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 400052346 Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.246.000.000	3	7/11/2024	1/2/2025
Buen Manejo Anticipo	$6.230.000.000	3	7/11/2024	1/8/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.492.000.000	3	7/11/2024	1/8/2027
Estabilidad de la Obra	N/A	3	NO PRESENTA	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$623.000.000,00	400052345	7/11/2024	1/8/2024

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO (SABANAGRANDE)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR VIAL DE VÍA TERCIARIA QUE SE LOCALIZADA AL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, CONECTANDO LOS SECTORES DE SABANANGRANDE A LOS LÍMITES CON POLONUEVO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,485 Km

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SG-LP-OP-004-2023		
CONTRATISTA:	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	NIT:	900.614.442-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SABANAGRANDE – POLONUEVO, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	Cuatro (04) de marzo de 2024	N/A	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.542.182.495,26		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.542.182.495,26		
ANTICIPO	$ 1.962.654.748,58		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 719.745.270,50		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 483.389.853,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 236.355.417,50
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	Seis (6) meses
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	N/A
REINICIO 1:	N/A
SUSPENSIÓN 2:	N/A
REINICIO 2:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 de diciembre de 2024

CONVENIO NO.	2221 de 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE - ATLANTICO	NIT:	890115982-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
FECHA DE INICIO:	12/07/2023	SVR 39735	N/A
VALOR INICIAL:	$ 6.586.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.586.000.000		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	12 (doce) meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta 31 de diciembre del 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

2.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$5.268.200.000	N/A	$5.268.200.000
120223	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$1.317.000.000	N/A	$1.317.000.000

2.4. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA N°1	$ 1.156.258.653,0	N/A	$ 346.877.596,0	$ 809.381.057,0
ACTA N°2	$ 999.185.151,0	N/A	$ 69.173.619,0	$ 930.011.532,0
AJUSTE	$ 50.351.244,0	N/A	$ 15.105.373,0	$ 35.245.871,0
ACTA N°3	$ 793.980.154,0	N/A	$ 52.233.265,0	$ 741.746.889,0

2.5. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 31/10/2024, para el periodo 01/10/2024 al 31/10/2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.542.182.495,26	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.895.970.093,07	62,7
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.113.309.408,03	50,1
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$32.002.342,75	0,5%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.145.311.750,78	50,6

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$1.962.654.748,58
Amortizado	$ 483.389.853,00
Devolución por Renuncia	$1.242.909.478,08
Saldo	$ 236.355.417,50

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El contratista no cuenta con un esquema de avance físico de obra ni planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.

Meta física programada %: 62.7
Meta física ejecutada %: 55.8

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A
N/A	N/A

2.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

CONVENIO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 5-44-101124914 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$654.218.249,53	5	4/3/2024	4/4/2025
Buen Manejo Anticipo	$1.962.654.748,58	5	4/3/2024	4/4/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.308.436.499,05	5	4/3/2024	4/12/2027
Calidad del servicio	$ 11.294.944,50	5	18/5/2024	19/5/2029
Estabilidad y de la Obra	$1.962.654.748,58	5	5 años y 1 días después de terminación.	5 años y 1 días después de terminación.

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 85-40-10105727 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$464.000.000,00	5	4/3/2024	4/12/2024

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4805 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ODESSA	NIT:	901.513.605-6.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CGR S.A.S (95%) Nit.830.076.603-9 CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. (5%) Nit. 900.804.544-0		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023	SVR-GGPR1 47438	SVR-GGPR1
VALOR INICIAL:	$ 1.529.977.628,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.529.977.628,00		
ANTICIPO	$ 257.139.097,00		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Diez (10) meses
SUSPENSIÓN 1:	19 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
REINICIO 1:	1 de febrero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 de diciembre del 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1354523	2023	11	N/A	$ 305.995.526	N/A	$ 305.995.526
1354523	2023	11	N/A	$ 1.223.982.102	N/A	$ 1.223.982.102
			N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				$ 1.529.977.628	N/A	$ 1.529.977.628

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.8	$ 78.927.560	$ 14.996.236,4	$ 51.302.914,0	**$ 42.620.882,4**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 09 de fecha 31/10/2024, para el periodo 01/10/2024 al 31/10/2024, se reporta un avance del 46,19 % para el contrato de interventoría, relacionado a continuación:

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 46.19%
Total inversión ejecutada: 46.19%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. M-100217062 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$152.997.762,80	5	19/12/2023	14/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$257.139.097,10	5	19/12/2023	14/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$305.995.525,60	5	19/12/2023	14/12/2027
Calidad del Servicio	458.993.288,40	5	19/12/2023	14/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 9/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: El anexo No. 5 de la garantía única de cumplimiento se aprueba en el SECOP II el 26 de Junio de 2024.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/03/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO__

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-T-135-326-2024	1/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO Reiteración - Apremio al Contratista por incumplimiento en la presentación de informes de seguimiento ambiental correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2024
C-T-135-327-2024	2/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Respuesta a la comunicación OBR-SOC-019 2024 del 01-10-2024 donde remiten el acta de vecindad de inicio con consecutivo N° 74 subsanada.
C-T-135-328-2024	2/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Remisión de Bitácora de obra 19 septiembre a 30 septiembre de 2024.
C-T-135-329-2024	2/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos.
C-T-135-330-2024	3/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Reiteración-Observaciones del INVIAS al documento PAGA comunicación C-T-135-234 2024 del 7 de agosto de 2024. Actualización documento PAGA
C-T-135-331-2024	3/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Proveedor de materiales pétreos
C-T-135-332-2024	3/10/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023
C-T-135-333-2024	3/10/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # No 0241 6999 6022 DEL CONVENIO 2221 DE 2023 (SABANAGRANDE).
C-T-135-334-2024	5/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.
C-T-135-335-2024	7/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Resultado de ensayo de laboratorio del material dispuesto en obra por parte de CONSORCIO LA GIRALDA
C-T-135-336-2024	8/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- REITERACIÓN 3 – SOLICITUD DE PRESENCIA DIRECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.
C-T-135-337-2024	8/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Vinculación Laboral del Personal de Topografía - Operadores.
C-T-135-338-2024	9/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG. Observaciones Informe de Seguimiento Ambiental correspondiente al mes de septiembre.

C-T-135-339-2024	9/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG-Aprobación del Informe mensual social N° 7 del mes de septiembre de 2024
C-T-135-340-2024	9/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Llamado de atención por el cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos
C-T-135-341-2024	11/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Aprobación informes ambientales No. 4 y 5, correspondientes a los meses de junio y julio de 2024.
C-T-135-342-2024	11/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación Informemensual social No. 4 del junio de 2024.
C-T-135-343-2024	16/10/2024	INVIAS	Respuesta al radicado No 2024S-VATL-073981 - Informe mensual de Interventoría No. 7 Contrato 4805-2023 - Agosto 2024 – Versión 02.
C-T-135-344-2024	12/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO – Planilla Seguridad Social Correspondiente a septiembre 2024 Personal en Obra
C-T-135-345-2024	12/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Recomendaciones en el proceso constructivo e inicio en la instalación del mejoramiento de la subrasante
C-T-135-346-2024	15/10/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Reiteración 2. Solicitud de documentos de forma PRIORITARIA para el seguimiento y control del contrato de obra.
C-T-135-347-2024	15/10/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- REITERACIÓN Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de julio de 2024.
C-T-135-348-2024	15/10/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- Reiteración 2. Solicitud de documentos de forma PRIORITARIA para el seguimiento y control del contrato de obra.
C-T-135-349-2024	15/10/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG REITERACIÓN- Solicitud de extracto del mes de Septiembre de 2024 de la cuenta corriente # No 0241 6999 6022 DEL CONVENIO 2221 DE 2023 (SABANAGRANDE).
C-T-135-350-2024	15/10/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de Septiembre de 2024
C-T-135-351-2024	15/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación Hoja de vida profesional social.

C-T-135-352-2024	15/10/2024	BANCO DAVIVIENDA	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE REDUCCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA CORRIENTE No 028069996776 DEL CONVENIO 2220 DE 2023 ENTRE EL INVIAS Y PONEDERA - ATLÁNTICO
C-T-135-353-2024	16/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación informe ambiental No. 6, correspondiente al mes de agosto de 2024.
C-T-135-354-2024	16/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES SAS	SG-Observaciones al acta de obra No3 presentada por parte del contratista.
C-T-135-355-2024	16/10/2024	ALCALDIA DE PONEDERA	PO- Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 028069996776 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2220-2023. Del periodo de Septiembre de 2024
C-T-135-356-2024	17/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Incumplimiento de compromisos, atraso de obra y respuesta plan de contingencia.
C-T-135-357-2024	18/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimientos PMT – Señalización Pendiente en Obra y Documentos SST Pendientes de Entrega Aportes a la Seguridad Social Correspondiente a septiembre 2024 - Vinculación Laboral del Personal Topografía - Operadores.
C-T-135-358-2024	18/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO – Requerimiento PMT – Señalización Pendiente por Instalar en obra.
C-T-135-359-2024	21/10/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- REITERACIÓN Consignación de rendimientos financieros de la cuenta corriente # 024169996022 aperturada en el banco DAVIVIENDA del convenio interadministrativo 2221-2023. Del periodo de JUNIO A SEPTIEMBRE de 2024. Y hallazgos de la cuenta del convenio
C-T-135-360-2024	18/10/2024	INVIAS	Informe mensual de Interventoría No. 8 Contrato 4805-2023 - Septiembre 2024 (SABANAGRANDE – ATLÁNTICO
C-T-135-361- 2024	22/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Incumplimiento en Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Correspondiente a septiembre de 2024.
C-T-135-362- 2024	21/10/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- Acta Parcial de Obra No 03
C-T-135-363- 2024	21/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES SAS	SG- Solicitud de inicio de construcción de Bordillos y Limpieza general de obra.

C-T-135-364- 2024	22/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES SAS	SG. Aprobación Informe Mensual Ambiental No. 7 correspondiente al mes de septiembre de 2024.
C-T-135-365- 2024	22/10/2024	ALCALDIA DE SABANAGRANDE	SG- Acta de Ajustes No 02
C-T-135-366- 2024	22/10/2024	INVIAS	PO- INFORME SOBRE DIFICULTADES Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO 2220-2023.
C-T-135-367- 2024	23/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.
C-T-135-368- 2024	23/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES SAS	SG-Solicitud Programación y plan de contingencia cumplimiento de las actividades sociales pendientes por ejecutar.
C-T-135-369- 2024	23/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Reiteración actualización y atención a observaciones del documento PAGA.
C-T-135-370- 2024	23/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Solicitud de entrega del informe de seguimiento mensual ambiental correspondiente al mes de septiembre de 2024.
C-T-135-371- 2024	24/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación Informemensual social No. 5 del julio de 2024.
C-T-135-372- 2024	25/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Respuesta – Revisión de hoja de vida para cambio de director de obra. Y reiteración entrega de soportes de hoja de vida del residente.
C-T-135-373- 2024	25/10/2024	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	SG- ATRASOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA, SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN A LOS DISEÑOS Y SOLICITUD DE ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA
C-T-135-374- 2024	26/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Aprobación Informe mensual social No. 6 del mes de agosto de 2024.
C-T-135-375- 2024	29/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO- Reiterativo - Incumplimiento en Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Correspondiente a septiembre de 2024.
C-T-135-376- 2024	30/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Requerimiento entrega de documentos sociales pendientes.
C-T-135-378- 2024	31/10/2024	CONSORCIO LA GIRALDA	PO-Respuesta a comunicación donde remiten presentación para la reunión de seguimiento con el CPC el día 31-102024

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

En el Municipio de Ponedera inicio a la ejecución de actividades de obra con explanaciones el 07 de octubre de 2024, sin embargo, la ejecución de las actividades de obra ha tenido rendimientos bajos y no se implementan frentes adicionales de obra para mitigar los atrasos de obra.

Acumulando así atrasos en estudios y diseños, ejecución de obra, en estudios y diseños, informes sociales, informes ambientales, entrega de soportes de pago de seguridad social, actualización de pólizas.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se presentan aspectos jurídicos dentro de este periodo.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- La interventoría presenta inconvenientes en el seguimiento contractual, debido a que los municipios de Sabanagrande y Ponedera de manera unilateral han suscrito modificaciones a los contratos de obra derivados de los convenios sin el debido concepto y justificación por parte de la interventoría. Dichas modificaciones no han sido notificadas oportunamente a la interventoría, lo cual provoca controversias en cuanto a los plazos del contrato y de las cláusulas de los convenios.

- Se tiene pendiente que el Municipio de Pondera retorne los recursos a la cuenta del convenio por un valor de $ 58.475.000, los cuales fueron pagados a una destinación diferente a las actividades del convenio 2220-2023 por parte del Municipio de Pondera y el banco Davivienda en el mes de noviembre de 2023, sin la autorización del INVIAS como una de las firmas autorizadas y en contravía de lo indicado en el Convenio 2220-2023. Así mismo se encuentra pendiente que el Municipio de Ponedera presente soporte del giro de los rendimientos por un valor de $ 10.468.553,28 correspondientes al mes de julio de 2024.

- El Municipio de Sabanagrande tiene pendiente el retorno de rendimientos financieros de la cuenta del convenio 2221-2023 por un valor de $11.256.765,42 correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024. La interventoría ha realizado los respectivos requerimientos al municipio como se evidencia en correspondencia enviada.

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento del proyecto derivado del contrato de interventoría 4805

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por
VANEGAS JARAMILLO
DIANA MARIA

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA