NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 1702 - 2024
Periodo:	Del 01 de enero del 2025 al 31 de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 5495 del 21/11/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO	N° CONVENIO	NOMBRE JAC
ATACO	3716-2023	VEREDA EL BRILLANTE
	3886- 2023	VEREDA CAMPOHERMOSO
	3535 - 2023	VEREDA POTRERITO
	3249-2023	VEREDA SAN SEBASTIAN
CHAPARRAL	3105-2023	VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA
	2937-2023	VEREDA LA ARGENTINA
	3027-2023	VEREDA RIONEGRO HERMOSAS
	4592-2023	GUANÁBANO BRASILIA
	3652-2023	LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS
	2991-2023	LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS
COYAIMA	3329 -2023	VEREDA CHILI
NATAGAIMA	2935-2023	YAVI
	4466-2023	LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
ORTEGA	3300-2023	VEREDA LA PRIMAVERA
	3080-2023	VEREDA OLAYA HERRERA
PLANADAS	4439-2023	VEREDA LA UNIÓN
	4730-2023	VEREDA EL OASIS BAJO
	4646-2023	VEREDA PUERTO LIMÓN
	4616-2023	VEREDA SAN JORGE
RIOBLANCO	4684-2023	SANTAFE
SAN ANTONIO	4652 - 2023	VEREDA VILLAHERMOSA
	4065-2023	VEREDA MESETAS VENTILLAS

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-440-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3716 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BRILLANTE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 199.168.098,00
REPRESENTANTE LEGAL	HENOS MONTES OVIEDO

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**		**$198.233.338.**		**$198.233.338.**
137423	2023	**C-2402-0600-12-0-2402112-02**		**$934.760.**		**$934.760.**
						$ 199.168.098

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.168.098,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 114.095.815,86	57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 46.038.662,54	23 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 199.168.098,00
Amortizado	$ 46.038.662,54
Saldo	$ 153.129.435,46

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 57%
Meta física ejecutada %: 23%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.033.619,60	I-100026873	31/10/2024	15/10/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.008.404,90	I-100026873	31/10/2024	15/12/2027
Estabilidad de la Obra		I-100026873	15/12/2024	15/12/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006157	6/10/2024	15/12/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006157	6/10/2024	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006157	6/10/2024	15/12/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.11. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-549-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3886 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMPO HERMOSO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	13/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 197.638.797,00
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA LUCENY CORRALES

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	196.704.037,00		196.704.037,00
159323	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	934.760,00		934.760,00
						197.638.797,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.638.797,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 121.169.666,17	61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 45.686.923,31	23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.638.797,00
Amortizado	$ 45.456.923,31
Saldo	$ 152.181.864

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 61%
Meta física ejecutada %: 23%

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ADICIOES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

3. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 4. NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 5. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.727.759,40	I-100027120	31/10/2024	15/10/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.931.939,85	I-100027120	31/10/2024	15/10/2027
Estabilidad de la Obra	$59.591.639,10	I-100027120	15/12/2024	15/12/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	I-100006236	17/10/2024	15/12/2024
Patronal	$232.000.000,00	I-100006236	17/10/2024	15/12/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000,00	I-100006236	17/10/2024	15/12/2024

5.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

5.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.3. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-316-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3535 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERITO DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERITO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 198.739.148,00
REPRESENTANTE LEGAL	DARWIN GILBERTO JIMÉNEZ LASSO

5.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.804.388		$197.804.388
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$198.739.148**

5.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

5.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.739.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 101.356.965,48	51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 41.735.221,08	21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

5.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.739.148,00
Amortizado	$ 41.735.221,08
Saldo	$ 157.003.926,92

5.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 51%
Meta física ejecutada %: 21%,

5.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	corrección o rechazado)

5.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.947.829,60	I-100026639	27/09/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.986.957,40	I-100026639	27/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.921.744,40	I-100026639	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	I-100006075	27/09/2023	31/12/2023
Patronal	232.000.000,00	I-100006075	27/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	232.000.000,00	I-100006075	27/09/2023	31/12/2023

5.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

5.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.15. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-194-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3249 – 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO ATACO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUANTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN SEBASTIÁN
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$196.164.411,00
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO

5.16. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$195.229.651,00		$195.229.651,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$196.164.411,00**

5.17. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

Acta de Ajuste ___ No.				

5.18. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.18.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 196.164.411,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 114.355.358,38	**58%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 51.262.746,86	**26%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

5.18.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 196.164.411,00
Amortizado	$ 51.262.746,86
Saldo	$ 144.901.664,14

5.18.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 58%
Meta física ejecutada %: 26%

5.19. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.20. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.21. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.22. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.23. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.24. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.432.882,20	I-10026640	21/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.858.220,55	I-10026640	21/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.149.323,30	I-10026640	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	I-100006076	21/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000,00	I-100006076	21/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000,00	I-100006076	21/09/2023	31/12/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

5.25. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.26. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-131-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3105 DE 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARTE ALTA DE LA VEREDA LA VIRGINIA DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA VIRGINIA PARTE ALTA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 197.388.593,00
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA PARAMERO

5.27. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.453.833,00		$196.453.833,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
						$197.338.593,00

5.28. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

Acta de Ajuste ___ No.				

5.29. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.29.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.388.593,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 180.946.123,20	91.67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 59.216.577,90	30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

5.29.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.388.593,00
Amortizado	$ 59.216.577,90
Saldo	$ 138.172.015,10

5.29.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91.67%
Meta física ejecutada %: 30%

5.30. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

5.31. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.32. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.33. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.34. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.35. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

6. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 7. NOMBRE: PREVISORA SEGUROS 8. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.667.719	3002665	5/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.919.430	3002665	5/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.516.578	3002665	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1005361	05/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	1005361	05/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	1005361	05/09/2023	31/12/2023

8.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

8.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.3. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-092-2023
NÚMERO DE CONVENIO	2937 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	18/04/2024
VALOR INICIAL	$ 197.537.851,00
REPRESENTANTE LEGAL	ELMER GARCÍA RODRÍGUEZ

8.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.603.091,00		$196.603.091,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
						$197.537.851,00

8.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

8.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.537.851,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 181.082.948,01	**91.67%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 57.285.976,79	**29%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

8.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.537.851,00
Amortizado	$ 57.285.976,79
Saldo	$ 140.251.874,21

8.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91.67%
Meta física ejecutada %: 29%

8.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

8.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

8.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

9. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 10. NOMBRE: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS 11. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.707.570,00	3002655	25/08/2023	25/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.926.893	3002655	25/08/2023	25/12/2028
Estabilidad de la Obra	$59.561.355	3002655	25/08/2023	25/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1005340	25/08/2023	25/12/2023
Patronal	$232.000.000	1005340	25/08/2023	25/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	10053400	25/08/2023	25/12/2023

11.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

11.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

11.3. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-105-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3027 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO HERMOSAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/12/202
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	18/04/2024
VALOR INICIAL	$ 197.005.869,00
REPRESENTANTE LEGAL	ALDEMAR OLIVEROS TORRES

11.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.071.109,00		$196.071.109,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$197.005.869,00

11.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

11.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

11.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.005.869,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 180.595.280,11	**91.67%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 55.161.643,32	**28%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

11.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.005.869,00
Amortizado	$ 55.161.643,32
Saldo	$ 141.844.225,68

11.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91.67%
Meta física ejecutada %: 28%

11.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

11.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

11.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

11.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

11.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.601.174	3002664	31/08/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.900.294	3002664	31/08/2023	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$59.401.761	3002664	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1005358	31/08/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	1005358	31/08/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	1005358	31/08/2023	31/12/2023

11.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

11.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

11.15. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-980-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4592 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUANABANO BRASILIA DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUANABANO BRASILIA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 199.908.994,00
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA LINARES GOMEZ

11.16. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

137423	**2023**	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	10	**$198.974.234**		**$198.974.234**
137423	2023	**C-2402-0600-14-0-2402112-02**	10	**$934.760**		**$934.760**
						$199.908.994

11.17. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

11.18. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

11.18.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.908.994,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 170.942.180,77	**85.51%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 50.058.252,74	**25.04%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

11.18.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 199.908.994,00
Amortizado	$ 50.058.252,74
Saldo	$ 149.850.741,26

11.18.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 85.51%
Meta física ejecutada %: 25.04%

11.19. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

11.20. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

11.21. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

11.22. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

11.23. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

11.24. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

12. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 13. NOMBRE: COMPAÑÍA DE MUNDIAL DE SEGUROS 14. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.181.798,80	I-100028345	22/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.045.449,70	I-100028345	22/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.272.698,20	I-100028345	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006638	22/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006638	22/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006638	22/11/2023	31/12/2023

14.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

14.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

14.3. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-400-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3652 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA LAS HERMOSAS DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA HERMOSAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
VALOR INICIAL	$ 198.031.302,00

REPRESENTANTE LEGAL	ARCEO BRAN BARRETO

14.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.096.542		$197.096.542
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$198.031.302

14.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

14.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

14.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.031.302,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 188.451.994,54	**94.68%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 65.709.390,60	**33.01%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

14.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 188.451.994,54
Amortizado	$ 65.709.390,60
Saldo	$ 132.321.911,40

14.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94.68%
Meta física ejecutada %: 33.01%

14.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

14.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

14.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

14.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

14.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

15. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 16. NOMBRE: La previsora 17. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.806.260	I-100028458	29/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.951.565	I-100028458	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.709.390	I-100028458	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006676	29/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006676	29/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006676	29/11/2023	31/12/2023

17.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

17.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

17.3. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-099-2023
NÚMERO DE CONVENIO	2991 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS, DEL MUNICIPIO CHAPARRAL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ROQUE HERMOSAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	18/04/2024
VALOR INICIAL	$ 198.090.295,00
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO COLLAZOS PERALTA

17.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.155.535,00		$197.155.535,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
						$198.090.295,00

17.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

17.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

17.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.090.295,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 181.589.373,43	**91.67%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 25.751.738,35	**13 %**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

17.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.090.295,00

Amortizado	$ $ 25.751.738,35
Saldo	$ 172.338.556,65

17.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91.67%
Meta física ejecutada %: 13%

17.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

17.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

17.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

17.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

17.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

17.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

18. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 19. NOMBRE: LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS 20. Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.818.059	3002657	30/08/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.954.515	3002657	30/08/2023	30/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.727.089	3002657	30/12/2023	30/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	1005343	30/08/2023	30/12/2023
Patronal	$232.000.000	1005343	30/08/2023	30/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	1005343	30/08/2023	30/12/2023

20.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

11. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

20.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-220-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3329 de 2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHILI DEL MUNICIPIO COYAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHILI
VALOR INICIAL	$ 198.090.295,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA CECILIA RODRIGUEZ

20.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.539.294		$197.539.294
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$198.474.054

20.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

20.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

20.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.474.054,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 61.400.596,05	**30.94%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 49.572.735,12	**24.98%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

20.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.474.054,00
Amortizado	$ 49.572.735,12
Saldo	$ 148.901.319,00

20.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 30.94 %
Meta física ejecutada %: 24.98 %

20.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

20.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

20.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

20.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

21. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 22. NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 23. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.894.810,80	I-100026621	13/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.973.702,70	I-100026621	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.842.216,20	I-100026621	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006070	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006070	13/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006070	13/09/2023	31/12/2023

23.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

23.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

12. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

23.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-091-2023
NÚMERO DE CONVENIO	2935 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YAVI DEL MUNICIPIO NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA YAVI
VALOR INICIAL	$ 198.811.826,00
PLAZO INICIAL	29/07/2024
FECHA DE INICIO	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO CADENA RIOS

23.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$197.877.066		$197.877.066
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
						$198.811.826

23.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

23.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

23.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.811.826,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 172.966.288,62	**87%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 109.346.504,3	**55%**

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

23.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.811.826,00
Amortizado	$ 109.346.504,3
Saldo	$ 89.465.321,70

23.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 87%
Meta física ejecutada %: 55%

23.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

23.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

23.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

23.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

23.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

23.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

24. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 25. NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO 26. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.962.365,20	18-44-101092451	25/08/2023	25/11/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.990.591,30	18-44-101092451	25/08/2023	25/01/2027
Estabilidad de la Obra	$59.943.547,80	18-44-101092451	25/08/2023	25/01/2027
Calidad	$59.943.547,80	18-44-101092451	25/08/2023	25/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	18-40-101067988	25/08/2023	25/01/2024
Patronal	$232.000.000	18-40-101067988	25/08/2023	25/01/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	18-40-101067988	25/08/2023	25/01/2024

26.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

26.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

13. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

26.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-897-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4466 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE DEL MUNICIPIO NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
VALOR INICIAL	$ 198.290.670,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	27/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RINCON ANCHIQUE
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025

26.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$197.355.910,00		$197.355.910,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$198.290.670,00**

26.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

26.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

26.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.290.670,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 83.282.081,4	**42%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 55.521.387,6	**28%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

26.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.290.670,00
Amortizado	$ 55.521.387,6
Saldo	$ 142.769.282,40

26.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 42%
Meta física ejecutada %: 28%

26.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

26.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

26.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

26.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

26.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

26.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

27. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 28. NOMBRE: La previsora 29. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.858.134	I-100028889	9/9/2024	28/12/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.964.533	I-100028889	9/9/2024	15/11/2027
Estabilidad de la Obra	$59.787.201	I-100028889	15/11/2024	15/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006815	30/11/2023	15/11/2024
Patronal	$232.000.000	I-100006815	30/11/2023	15/11/2024
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006815	30/11/2023	15/11/2024

29.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

29.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

14. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

29.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-210-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3300 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, DEPARTAMENTO DELTOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA
VALOR INICIAL	$ 196.031.601,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	18/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE TITO VILO

29.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$195.096.841		$195.096.841
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$196.031.601**

29.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

29.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

29.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 196.031.601,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 176.428.440,90	**90.00%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 174.370.109,09	**89.95%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	**0%**

29.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 196.031.601,00
Amortizado	$ 174.370.109,09
Saldo	$ 21.661.491,91

29.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90%
Meta física ejecutada %: 89%

29.6.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

29.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

29.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

29.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

29.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

29.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.406.320	I-100026635	14/09/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.851.580,05	I-100026635	14/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.109.480,30	I-100026635	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006073	14/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006073	14/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006073	14/09/2023	31/12/2023

29.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

29.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

15. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

29.14. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-110-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3080 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OLAYA HERRERA
VALOR INICIAL	$ 198.811.368,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	18/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS MARIA TAPIERO RODRIGUEZ

29.15. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$ 197.876.608		$ 197.876.608
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL						**$ 198.811.368,00**

29.16. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

29.17. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

29.17.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.811.368,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 151.096.639,68	76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 115.310.593,44	58%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

29.17.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 198.811.368,00
Amortizado	$ 115.310.593,44
Saldo	$ 83.500.774,56

29.17.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 76%
Meta física ejecutada %: 58%

29.18. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

29.19. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

29.20. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

29.21. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

29.22. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

29.23. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

30. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 31. NOMBRE: La previsora 32. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.762.273,60	I-100026829	28/09/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.940.568,40	I-100026829	15/11/2024	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.643.410,40	I-100026829	15/11/2024	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006143	29/08/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006143	29/08/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006143	29/08/2023	31/12/2023

32.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

32.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

16. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

32.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-885-2023

NÚMERO DE CONVENIO	4439 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION
VALOR INICIAL	$ 197.844.501,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL MOLANO ESQUIVEL

32.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$196.909.741		$196.909.741
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$197.844.501**

32.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

32.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

32.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.844.501,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 186.913.830,94	**94%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 107.376.030,54	**54%**

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

32.6.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 197.844.501,00
Amortizado	$ 107.376.030,54
Saldo	$ 90.468.470,46

32.6.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94%
Meta física ejecutada %: 54%

32.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

32.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

32.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

32.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

32.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

33. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 34. NOMBRE: COMAPÑIA MUNDIAL DE SEGUROS 35. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.762273,60	I-100026829	28/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.940.568,40	I-100026829	28/11/2023	31/10/2026
Estabilidad de la Obra	$59.643.410,40	I-100026829	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I100006143	28/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I100006143	28/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I100006143	28/11/2023	31/12/2023

35.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

35.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

17. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

35.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1071-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4730 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL OASIS BAJO DEL MUNICIPIO PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA OASIS BAJO
VALOR INICIAL	$ 198.822.863,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	26/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	FABIO NELSON ROBAYO MOGOLLON

35.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$197.888.103,00		$197.888.103,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$198.822.863,00**

35.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

35.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

35.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.822.863,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 175.844.119,44	88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 87.922.059,72	44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

ANTICIPO

Otorgado	$ 198.822.863,00
Amortizado	$ 87.922.059,72
Saldo	$ 110.900.803,28

35.6.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 88%
Meta física ejecutada %: 44%

35.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

35.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

			ESTADO (Aprobado, en

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	trámite, en corrección o rechazado)

35.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

36. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 37. NOMBRE: La previsora 38. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.964.572,60	I-100028820	28/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.991.143,15	I-100028820	28/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.946.143,90	I-100028820	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006780	30/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006780	30/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006780	30/11/2023	31/12/2023

38.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

38.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

18. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

38.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1018-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4646 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO LIMÓN DEL MUNICIPIO PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PUERTO LIMON
VALOR INICIAL	$ 199.817.877,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	26/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	OBERLY GONZALEZ OSORIO

38.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0- 2402041-02	10	$198.883.117		$198.883.117
137423	2023	C-2402-0600-14-0- 2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$199.817.877**

38.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

38.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

38.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.817.877,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 170.695.195,45	85%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 62.253.541,87	31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

ANTICIPO

Otorgado	$ 199.817.877,00
Amortizado	$ 62.253.541,87
Saldo	$ 137.564.335,13

38.6.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 85%
Meta física ejecutada %: 31%

38.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

38.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

38.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

38.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

38.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

39. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 40. NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 41. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.163.575,40	I-100028809	30/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.040.893,85	I-100028809	30/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.245.363,10	I-100028809	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006779	30/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006779	30/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006779	30/11/2023	31/12/2023

41.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

41.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

19. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

41.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-997-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4616 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JORGE, MUNICIPIO DE PLANADAS, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JORGE
VALOR INICIAL	$ 199.718.507,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	FAIR MURCIA RAMIREZ

41.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$198.783.747,00		$198.783.747,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL						**$199.718.507,00**

41.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

41.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

41.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.718.507,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 178.639.471,23	89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 60.215.552,10	30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

ANTICIPO

Otorgado	$ 199.718.507,00
Amortizado	$ 60.215.552,10
Saldo	$ 139.502.954,90

41.6.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 89%
Meta física ejecutada %: 30%

41.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

41.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

41.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

41.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

41.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

41.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.143.701,40	I-100028866	01/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.035.925,35	I-100028866	01/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.215.552,10	I-100028866	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006804	01/12/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006804	01/12/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006804	01/12/2023	31/12/2023

41.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

41.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

20. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

41.15. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1044-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4684 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFE DEL MUNICIPIO RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTAFE
VALOR INICIAL	$ 198.619.238,00
PLAZO INICIAL	19/07/2024
FECHA DE INICIO	20/03/2024
REPRESENTANTE LEGAL	DAIRO LOPEZ RUIZ

41.16. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$197.684.478		$197.684.478
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760		$934.760
TOTAL						**$198.619.238**

41.17. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

41.18. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

41.18.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 198.619.238,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 61.881.963,78	31 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 25.950.500,94	13 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

ANTICIPO

Otorgado	$ 198.619.238,00
Amortizado	$ 25.950.500,94
Saldo	$ 172.668.737,06

41.18.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 31%
Meta física ejecutada %: 13%,

41.19. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

41.20. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

41.21. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

41.22. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

41.23. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

			ESTADO (Aprobado, en trámite,

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	en corrección o rechazado)

41.24. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.923.847,60	I-100028844	29/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.980.961,90	I-100028844	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.885.771,40	I-100028844	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006795	29/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006795	29/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006795	29/11/2023	31/12/2023

41.25. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

41.26. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

21. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

41.27. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1021-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4652 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TOLIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VILLAHERMOSA
VALOR INICIAL	$ 199.597.152,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	21/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	LINA SOFIA MONCALEANO VEGA

41.28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	$198.662.392,00		$198.662.392,00
137423	2023	C-2402-0600-14-0-2402112-02	10	$934.760,00		$934.760,00
TOTAL						**$199.597.152,00**

41.29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

41.30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

41.30.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.597.152,00	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 79.838.860,80	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 41.915.401,92	21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

ANTICIPO

Otorgado	$ 199.597.152,00
Amortizado	$ 41.915.401,92
Saldo	$ 157.681.750,08

41.30.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 40%
Meta física ejecutada %: 21%

41.31. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

41.32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

41.33. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

41.34. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

41.35. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

41.36. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

42. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 43. NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 44. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$40.119.430,40	I-100028368	27/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$10.029.857,60	I-100028368	21/12/2024	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.179.145,60	I-100028368	15/11/2024	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006645	24/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006645	24/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006645	24/11/2023	31/12/2023

44.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

44.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

22. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

44.3. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-660-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4065 de 2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESETAS VENTILLAS DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MESETAS VENTILLAS
VALOR INICIAL	$ 197.320.788,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	19/12/2023
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ASTRID MENDOZA BARRERO

44.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	$196.386.028,00		$196.386.028,00
137423	2023	C-2402-0600-12-0-2402112-02	10	$ 934.760,00		$ 934.760,00
TOTAL						**$197.320.788,00**

44.5. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

44.6. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8, para el periodo del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

44.6.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 197.320.788,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 96.687.186,12	49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 39.464.157,60	20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

ANTICIPO

Otorgado	$ 197.320.788,00
Amortizado	$ 39.464.157,60
Saldo	$ 157.856.630,40

44.6.2. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 49%
Meta física ejecutada %: 20%

44.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

44.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

44.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

44.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

44.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

44.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

45. CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CONTRACTUALES 46. NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 47. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$39.664.57,60	I-100027750	25/10/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$9.916.039,40	I-100027750	25/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.496.226,40	I-100027750	31/10/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	I-100006444	25/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232.000.000	I-100006444	25/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000	I-100006444	25/10/2023	31/12/2023

47.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

47.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

48. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

48.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	1558 DEL 8 DE MAYO DE 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1702 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1
PLAZO INICIAL	28/09/2024
FECHA DE INICIO	28/05/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MUNICIPIOS DE ATACO, CHAPARRAL, COYAIMA, NATAGAIMA, ORTEGA, PLANADAS, RIOBLANCO Y SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE TOLIMA
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR INICIAL	$ 715.780.240,00
CONTRATISTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT. 900.916.608-4.

48.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
460124	2024	10		$14.315.605	$406.717.051.65	$309.063.188.35
460124	2024	10		$701.464.635		

48.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. (9)	$85.176.359	$16.183.508,21	-	$101.359.867,21

48.4. AVANCE DEL CONTRATO

A corte del 31 de enero de 2025, Gavinco Ingenieros Consultores ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales y debida diligencia, para lo cual ha efectuado las acciones de seguimiento y control de acuerdo a las características específicas y particulares de cada convenio solidario asignado mediante Contrato de Interventoría No. 1702 de 2024.

Para lo cual, la interventoría realizó:

- Mesas de trabajo con las juntas
- Mesas de trabajo con la Entidad
- Actualización de pólizas de las juntas de acción comunal
- Trámite de novedades contractuales
- Trámite prórrogas juntas de acción comunal
- Trámites ante otras entidades
- Revisión documentos comités operativos
- Revisión diseños
- Elaboración de informes semanales
- Elaboración de informes mensuales
- Solicitud de toma de acciones a las juntas de acción comunal
- Reporte de incumplimiento a la Entidad
- Reportes de visita

A corte del presente informe se tiene el siguiente estado:

22 proyecto en ejecución con prórroga hasta el 28 de febrero de 2025.

48.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $406.717.051,65 56,82%
Total, inversión ejecutada: $406.717.051,65 56,82%

48.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

48.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

48.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Suscripción del Contrato

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)		VIGENCIA								
				Desde				Hasta				
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00		14	5	2024		14	3	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00		14	5	2024		14	3	2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00		14	5	2024		14	9	2027		
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00		14	9	2024		14	9	2029		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CSC-100044551											
Certificado de modificación o anexo No.:	0											
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL											

Orden de Inicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES											
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)		VIGENCIA							
				Desde				Hasta			
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00		28	5	2024		28	3	2025	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00		28	5	2024		28	3	2025	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00		28	5	2024		28	9	2027	
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00		28	9	2024		28	9	2029	
GARANTÍA ÚNICA DE	CSC-										

CUMPLIMIENTO No.	100044551		
Certificado de modificación o anexo No.:	2		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		

Acta de inicio ajustada

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES											
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA								
			Desde				Hasta				
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00	28	5	2024		28	3	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00	28	5	2024		28	3	2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00	28	5	2024		28	9	2027		
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00	28	9	2024		28	9	2029		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CSC-100044551										
Certificado de modificación o anexo No.:	3										
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL										

Suscripción Prórroga No.1

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL											
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA								
			Desde				Hasta				
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00	28	5	2024		30	5	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00	28	5	2024		30	5	2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00	28	5	2024		30	11	2027		
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00	28	9	2024		28	9	2029		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CSC-100044551										
Certificado de modificación o anexo No.:	5										
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL										

Suscripción Prórroga No.2

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL												
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)		VIGENCIA								
				Desde				Hasta				
Cumplimiento	10,00%	$ 71.578.024,00		28	5	2024		28	8	2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 120.299.200,00		28	5	2024		28	8	2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 143.156.048,00		28	5	2024		28	2	2028		
Calidad del servicio	30,00%	$ 214.734.072,00		28	9	2024		28	9	2029		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CSC-100044551											
Certificado de modificación o anexo No.:	6											
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL											

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A
GAV-IVTOL-570-25	7/01/2025	Autorización desembolso No. 6- Pagos Varios - Convenio Solidario 3300 - 2023 – La Primavera, Ortega- Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-571-25	7/01/2025	Autorización desembolso No.10 - Convenio Solidario 3080 - 2023 – Olaya Herrera, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-572-25	7/01/2025	Autorización desembolso No.17 – Pagos Varios – Yavi, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-573-25	7/01/2025	Reiteración Solicitud aumento de rendimientos y plan de contingencia Convenio solidario No. 2935 - 2023 Yavi, Natagaima	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-574-25	8/01/2025	Autorización desembolso No. 8 Pago Distri Asevinal Convenio Solidario 4652 - 2023 Villahermosa, San Antonio	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-575-25	8/01/2025	Autorización desembolso No.5 Convenio 4065 Mesetas Ventillas - San Antonio, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-576-25	8/01/2025	Autorización desembolso No.11 - Convenio Solidario 3080 - 2023 – Olaya Herrera, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA

GAV-IVTOL-577-25	8/01/2025	Autorización desembolso No. 7 - Convenio Solidario 4730 - 2023 – Oasis Bajo, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-578-25	8/01/2025	Apremio por presunto incumplimiento de obligaciones del Convenio 4684 – 2023 Santafé, Rioblanco, Tolima.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTAFÉ
GAV-IVTOL-579-25	8/01/2025	Solicitud Desasociación de cuentas - Convenio Solidario 3080 - 2023 – Olaya Herrera, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-580-25	8/01/2025	Apremio por presunto incumplimiento de Obligaciones Contractuales - Convenio Solidario 2937 - 2023 – La Argentina.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ARGENTINA
GAV-IVTOL-581-25	8/01/2025	Apremio por presunto incumplimiento de Obligaciones Contractuales - Convenio Solidario 3652 - 2023 – Santa Bárbara.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA BÁRBARA
GAV-IVTOL-582-25	9/01/2025	Apremio por presunto incumplimiento de Obligaciones Contractuales – Convenio Solidario 3105 - 2023 La Virginia, Tolima.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VIRGINIA
GAV-IVTOL-583-25	9/01/2025	Apremio por presunto incumplimiento de Obligaciones Contractuales - Convenio Solidario 3027- 2023 – Rionegro.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO
GAV-IVTOL-584-25	9/01/2025	Apremio por presunto incumplimiento de Obligaciones Contractuales - Convenio Solidario 2991 - 2023 – San Roque.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ROQUE
GAV-IVTOL-585-25	10/01/2025	Atención oficio 2024S-VTOL-100526 Solicitud de información sobre motocicletas ingresadas a la interventoría 1702 de 2024	LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
GAV-IVTOL-586-25	10/01/2025	Autorización desembolso No.12 - Convenio Solidario 3080 - 2023 – Olaya Herrera, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-587-25	10/01/2025	Remisión acta de suspensión No. 2 CONV. 4592 – Guanábano Brasilia, Chaparral	LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
GAV-IVTOL-589-24	10/01/2025	Reiteración presunto incumplimiento de obligaciones del Convenio 3249 – 2023 San Sebastián, Ataco, Tolima.	SAN SEBASTIÁN
GAV-IVTOL-590-25	10/01/2025	Reiteración presunto incumplimiento de obligaciones del Convenio 3535 - 2023 – Potrerito, Tolima.	POTRERITO
GAV-IVTOL-591-25	10/01/2025	Reiteración presunto incumplimiento de obligaciones del Convenio 3716 - 2023 – El Brillante, Tolima.	EL BRILLANTE
GAV-IVTOL-592-24	10/01/2025	Reiteración presunto incumplimiento de obligaciones del Convenio Solidario 3886 - 2023 – Campohermoso, Tolima.	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-593-24	13/12/2024	Remisión informe semanal No. 29, 30, 31 y 32 Convenio 3249 San Sebastián – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-594-25	13/01/2025	Reiteración Solicitud aumento de rendimientos y plan de contingencia Convenio solidario No.	EDISON SUAREZ HERRERA

		2935 - 2023 Yavi, Natagaima	
GAV-IVTOL-595-25	13/01/2025	Autorización desembolso No. 6 – Pagos varios - Convenio Solidario 3249 - 2023 – San Sebastián, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-596-25	13/01/2025	Autorización desembolso No.5 – Pagos varios - Convenio Solidario 3535 - 2023 – Potrerito, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-597-25	14/01/2025	Reiteración remisión diseño y balance ajustados según modificación estructura de pavimento – CONV.4730 – 2023 Oasis Bajo, Planadas.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL OASIS BAJO
GAV-IVTOL-598-25	14/01/2025	Autorización desembolso No. 6 – Pagos Varios - Convenio Solidario 3716 - 2023 – El Brillante, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-599-25	14/01/2025	Autorización desembolso No.6 – Pagos varios - Convenio Solidario 3886 - 2023 – Campo Hermoso, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-600-25	14/01/2025	Autorización desembolso No. 9 – Reenvío pago materiales, exámenes y EPPs por devoluciones - Convenio Solidario 4652 - 2023 - Villahermosa, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-601-25	15/01/2025	Reiteración presunto incumplimiento de Obligaciones Contractuales - Convenio Solidario 2991 - 2023 – San Roque.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ROQUE
GAV-IVTOL-602-25	16/01/2025	Autorización desembolso No.2 – Reintegro de Pólizas Convenio Solidario 2991 - 2023 – San Roque.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-603-25	16/01/2025	Autorización desembolso No.7 - Pagos varios Convenio Solidario 2937 - 2023 – La Argentina.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-604-25	16/01/2025	Autorización desembolso No.18 – Pago nomina enero - pago contador – Yavi, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-605-25	16/01/2025	Reiteración entrega documentación - Convenio Solidario 2937 - 2023 – La Argentina.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ARGENTINA
GAV-IVTOL-606-25	17/01/2025	Autorización desembolso No. 6-Pagos Varios - Convenio Solidario 3652 - 2023 – Santa Barbara Hermosas, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-607-25	17/01/2025	Reiteración entrega documentación - Convenio Solidario 3027 - 2023 – Rionegro.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO
GAV-IVTOL-608-25	17/01/2025	Reiteración entrega documentación – Convenio Solidario 3105 - 2023 La Virginia, Tolima	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VIRGINIA
GAV-IVTOL-609-25	17/01/2025	Reiteración entrega documentación - Convenio Solidario 3652 - 2023 – Santa Barbara Hermosas, Tolima.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA BÁRBARA

GAV-IVTOL-610-25	17/01/2025	Autorización desembolso No. 5 – Pagos Varios Convenio Solidario 3329 - 2023 - Chili, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-611-25	17/01/2025	Autorización desembolso No.13 - Convenio Solidario 3080 - 2023 – Olaya Herrera, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-612-25	7/01/2025	Autorización desembolso No. 7- Pagos Varios - Convenio Solidario 3300 - 2023 – La Primavera, Ortega- Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-613-25	17/01/2025	Autorización desembolso No.7 – Pagos Varios- Convenio Solidario 3027 - 2023 – Rionegro.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-614-25	17/01/2025	Autorización desembolso No.7 – Pago nómina, RTE, residente de obra- Convenio Solidario 4439 - 2023 – La Unión, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-615-25	17/01/2025	Autorización desembolso No.7 – Pago nómina, RTE, residente de obra- Virginia	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-616-25	20/01/2025	Autorización desembolso No.6 Convenio 4065 Mesetas Ventillas - San Antonio, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-617-25	20/01/2025	Autorización desembolso No. 5 – Pago Antisol- Convenio Solidario 3329 - 2023 - Chili, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-618-24	20/01/2025	Autorización desembolso No. 5 – Pagos Varios – Rincón de Anchique, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-619-24	20/01/2025	Autorización desembolso No. 8 – Pago Varios – CONV.4730 – 2023 Oasis Bajo, Planadas.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-620-24	22/01/2025	Solicitud aprobación y autorización de ingreso – Profesional Ambiental de Interventoría CTO 1702 de 2024	LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
GAV-IVTOL-621-25	22/01/2025	Autorización desembolso No.19 – Pago residente - bodega formaleta– Yavi, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-622-25	22/01/2025	Autorización desembolso No. 9 – pago Varios CONV. 4646 – 2023 Puerto Limón, Planadas	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-623-25	31/01/2025	Autorización desembolso No.20 – pago nomina enero 2024– Yavi, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-624-25	31/01/2025	Autorización desembolso No.8, Pagos Varios, Convenio 4065 Mesetas Ventillas - San Antonio, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-625-25	31/01/2025	Autorización desembolso No.9 - Pago Subbase, Convenio Solidario 2937 - 2023 – La Argentina.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-626-25	31/01/2025	Autorización desembolso No. 8- Pagos Varios - Convenio Solidario 3300 - 2023 – La Primavera, Ortega- Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-627-25	31/01/2025	Autorización desembolso No.14 - Convenio Solidario 3080 - 2023 – Olaya Herrera, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-628-25	31/01/2025	Autorización desembolso No.8 – Pago Nomina, Convenio Solidario 3329 - 2023 - Chili, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA

GAV-IVTOL-665-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-29-30-31 y 32 Convenio 3535 Potrerito – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-666-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3716 El Brillante – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-667-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No.29-30-31-32 Convenio 3886 Campo Hermoso – Ataco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-668-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 2937 La Argentina - Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-669-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 2991 San Roque Hermosas - Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-670-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3027 Rionegro Hermosas - Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-671-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3105 La Virginia – Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-672-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3652 Santa Barbara Hermosas - Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-673-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4592 Guanábano Brasilia - Chaparral, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-674-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3329 Chili - Coyaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-675-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No.29-30-31-32 Convenio 2935 Yavi – Natagaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-676-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4466 Rincón Anchique – Natagaima, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-677-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3080 Olaya Herrera - Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-678-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 3300 La Primavera - Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-679-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4439 La Unión - Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-680-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4616 San Jorge - Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-681-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4646 Puerto Limón - Planadas, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-682-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No.29-30-31-32 Convenio 4730 Oasis Bajo - Ortega, Tolima.	JUAN DAVID TORRES

GAV-IVTOL-683-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4652 Villahermosa – San Antonio, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-684-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4065 Mesetas Ventillas - Rioblanco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-685-25	24/01/2025	Autorización desembolso No. 7- Pagos Varios - Conv. 3249 - 2023 S. Sebastián	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-686-25	24/01/2025	Aut. desembolso No.7 pagos varios Cv 3716-2023 El Brillante	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-687-25	24/01/2025	Aut.desembolso No.7 - Pagos varios CV 3886-2023 Campo hermoso	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-688-25	24/01/2025	Remisión informe semanal No. 29-30-31-32 Convenio 4684 Santafé - Rioblanco, Tolima.	JUAN DAVID TORRES
GAV-IVTOL-689-25	24/01/2025	Autorización desembolso No.7 – Pago Subsido Dignatario y Retención, Convenio Solidario 3329 - 2023 - Chili, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-690-25	24/01/2025	Remisión acta de costos No. 7 – CTO interventoría 1702 de 2024	Luis Alberto Rodríguez Rodríguez
GAV-IVTOL-691-25	24/01/2025	Autorización desembolso No.4 Pagos Varios, Convenio Solidario 4616 - 2023 - San Jorge, Planadas	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-692-25	28/01/2025	Autorización desembolso No.34– Pagos Varios Convenio Solidario 4592 - 2023 – Guanábano Brasilia.	EDISON SUÁREZ
GAV-IVTOL-693-25	28/01/2025	Remisión acta de costos No. 8 – CTO interventoría 1702 de 2024.	Luis Alberto Rodríguez Rodríguez
GAV-IVTOL-694-25	28/01/2025	Autorización desembolso No.10 – Pagos Varios - Convenio Solidario 4652 - 2023 - Villahermosa, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-695-24	28/01/2025	Solicitud Reinicio de Actividades en obra, Convenio Solidario No. 4592 de 2023, Guanabano Brasilia, Chaparral	GUANABANO BRASILIA
GAV-IVTOL-696-25	29/01/2025	Autorización desembolso No.7, Pago 2 Transporte Material, Convenio 4065 Mesetas Ventillas - San Antonio, Tolima.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-697-25	29/01/2025	Autorización desembolso No.7 – Pago Nomina – Rincón de Anchique, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-698-25	29/01/2025	Solicitud aumento de rendimientos en obra – CONV. 3249 – 2023 San Sebastián, Ataco.	SAN SEBASTIÁN
GAV-IVTOL-699-25	29/01/2025	Solicitud aumento de rendimientos en obra – CONV. 3535 – 2023 Potrerito, Ataco.	POTRERITO
GAV-IVTOL-700-25	29/01/2025	Solicitud aumento de rendimientos en obra – CONV. 3716 – 2023 El Brillante, Ataco.	EL BRILLANTE

GAV-IVTOL-701-25	29/01/2025	Solicitud aumento de rendimientos en obra – CONV. 3886 – 2023 Campohermoso, Ataco.	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-702-25	29/01/2025	Solicitud aumento rendimientos obra – CONV. 2937– 2023 La Argentina	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-703-25	29/01/2025	Solicitud aumento rendimientos obra – CONV. 2991- 2023 San Roque	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-704-25	29/01/2025	Solicitud aumento rendimientos obra – CONV. 3027-2023 Rionegro	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-705-25	29/01/2025	Solicitud aumento rendimientos obra – CONV. 3105 La Virginia	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-706-25	29/01/2025	Solicitud aumento rendimientos obra – CONV. 3652-2023 Santa Barbara	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-707-25	29/01/2025	Solicitud aumento de rendimientos en obra – CONV. 3329 - 2023 - Chili, Tolima	CAMPOHERMOSO
GAV-IVTOL-708-25	30/01/2025	Autorización desembolso No.8 – Pagos Varios- Convenio Solidario 3105 La Virginia, Tolima	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-709-25	30/01/2025	Autorización desembolso No. 7-Pagos Varios - Convenio Solidario 3652 - 2023 – Santa Barbara Hermosas, Tolima.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-710-25	30/01/2025	Autorización desembolso No.8 - Pagos varios, Convenio Solidario 2937 - 2023 – La Argentina.	EDISON SUAREZ HERRERA
GAV-IVTOL-711-25	30/01/2025	Autorización desembolso No.4 Conv. 4684 – Santefé. Rioblanco.	CARLOS HUMBERTO BULLA CASTRO
GAV-IVTOL-712-25	30/01/2025	Autorización desembolso No.8– Pagos varios - Convenio Solidario 3027 de 2023 Rionegro	EDISON SUAREZ HERRERA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el desarrollo de los convenios solidarios se han presentado demoras en la entrega adecuada de los diseños por parte de las JAC, lo cual ha repercutido en atrasos para la aprobación de cada componente. De igual forma se presentaron atrasos en la entrega documental por parte de las JAC, dificultando el desarrollo de los comités operativos.

Por otra parte, la interventoría ha realizado mesas de trabajo, ha dispuesto el personal en campo y realizado todas las acciones a su alcance, con el fin de apoyar a las juntas de acción comunal en el desarrollo de los convenios solidarios.

La interventoría ha realizado mesas de trabajo y ha brindado apoyo continuo a las JAC, se han remitido comunicaciones, con el fin de dar orientación en la entrega de la documentación, aclarando dudas y recomendaciones con el fin de que las JACs tengan los conocimientos y realicen la entrega de toda la documentación de forma adecuada.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

La interventoría ha realizado el acompañamiento a las JAC en el desarrollo de los convenios para lo cual las ha apoyado la entrega documental de los documentos para prorroga requeridos por la entidad.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoría ha realizado mesas de trabajo, ha dado apoyo continuo a las JAC y remitido comunicaciones, con el fin de dar orientación en la entrega de la documentación, aclarando dudas y recomendaciones con el fin de que las JACs tengan claridad y realicen la entrega de toda la documentación de forma adecuada.

Se presentaron demoras en la entrega documental por parte de las JAC, dificultando el desarrollo de los comités operativos

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La interventoría ha realizado las actividades correspondientes y ha requerido a las JAC la documentación requerida, no obstante, está pendiente la entrega de la misma.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el presente periodo, la interventoría no efectúa cobro por concepto de viatico para Director y/o Residente y/o Especialistas.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Reuniones con las JAC e INTERVENTORÍA
- Contacto constante con JAC con el fin de dar claridad a sus dudas e inquietudes

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No. 19202-356706 CAU
Supervisor de contrato 1702-2024