SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de diciembre al 31 del mes de diciembre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 5297 del 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	4080 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI	NIT:	901.872.406-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS, CC No. 9.523.864 (10%) Sociedad ECONINCI SAS, NIT 901.665.523-2 (30%) Sociedad ORGANIZACIÓN P&M SAS, NIT 901.161.675-1 (10%). y por D&F PROYECTOS S.A.S. identificado con NIT 901.757.009-3, con participación del 50%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.		
FECHA DE INICIO:	18 de noviembre del 2023	No. de Oficio	2024S-VBOG-085625
VALOR INICIAL:	$ 4.946.444.851		

VALOR ADICIONES:	-
ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$ 4.946.444.851
ANTICIPO	-
ANTICIPO OTORGADO:	-
ANTICIPO AMORTIZADO:	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31 de diciembre del 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
PRÓRROGA N:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1021124	2024	11	C-2406-0600 -7-30202A-2406001-02	$ 4.946.444.851	-	$ 4.946.444.851

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 noviembre 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 diciembre 2024	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 02 de fecha 11/12/2024, para el periodo DIC-24, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.946.444.851	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 180.000.000	2.9
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 20
Meta física ejecutada %: 0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
12 de diciembre 2024	1		12/12/2024 – 30/01/2025	31/01/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 494.644.485,10	Póliza No. 400059225 Anexo No.3	07/10/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 975.800.429,00	Póliza No. 400059225 Anexo No.3	07/10/2024	30/06/2025

Pago de salarios Prestaciones Sociales.	$989.288.970,20	Póliza No. 400059225 Anexo No.3	07/10/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.483.933.455,30.	Póliza No. 400059225 Anexo No.3	31/12/2024	31/12/2029
Revisión, ajuste y/o actualización de estudios y diseños.	$ 64.260.000,00	Póliza No. 400059225 Anexo No.3	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	400059228 ANEXO 4	07/10/2024	31 / 12 / 2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 520.000.000,00	400059228 ANEXO 4	07/10/2024	31 / 12 / 2024
GASTOS MEDICOS	$ 260.000.000,00	400059228 ANEXO 4	07/10/2024	31 / 12 / 2024
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 520.000.000,00	400059228 ANEXO 4	07/10/2024	31 / 12 / 2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 520.000.000,00	400059228 ANEXO 4	07/10/2024	31 / 12 / 2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 520.000.000,00	400059228 ANEXO 4	07/10/2024	31 / 12 / 2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CMT4080-COOR-003	12/12/2024	CAMILO ANDRES ROA ROJAS subdirector Marítimo, Fluvial Y Férrea	INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
CMT4080-COOR-004	05/12/2024	PROES INGENIERIA S.A.S	SOLICITUD DE SUSPENSION

		Ingeniero William Castellanos S. Director de Proyectos	DE CONTRATO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4081 DE 2024		
CONTRATISTA:	PROES INGENIERÍA S.A.S,	NIT:	901.286.572-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUI A ORILLAS DEL RIO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO:	18-11-2024	MEMORANDO 2024S-VBOG-085616	18-11-2024
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 703.687.174,00) IVA INCLUIDO		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 703.687.174,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1037524	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 703.687.174,00	$0.00	$ 703.687.174,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 02	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 02 De fecha 11/12/2024 para el período DIC-2024 el contrato reporta un avance de 0 % y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 15%
Total inversión ejecutada: $ 0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
12/12/2024	1		12/12/2024 – 3/01/2025	31/01/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 70.368.717,40	Póliza NB No. 100349287 Anexo No.0	07/10/2024	LIQUIDACION DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$ 118.266.752,00	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.0**	07/010/2024	LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 140.737.434,80	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.0**	07/10/2024	31/12/2029
Calidad del Servicio	$ 211.106.152,20	**Póliza NB No. 100349287 Anexo No.0**	Con una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad de los convenios objeto de interventoría en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la ley 1474 del 2011 y por una cuantía equivalente al (30%) del valor total del contrato. **NOTA:** Teniendo en cuenta que cada convenio puede tener fechas diferentes de acta de entrega y recibo definitivo, este amparo deberá estar vigente hasta el cumplimiento de los 5 años de la última acta que componen estos convenios.	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI __ O NO _X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-24C09-INV-TIM-4081-004-24	10 de diciembre de 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Solicitud de suspensión contrato de obra No. 4080 y contrato de interventoría No. 4081 de 2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...	...	...	...

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- El dia 12 de noviembre se realizó la suspensión No1 tanto al contrato de obra 4080-2024 y al contrato de interventoría 4081-2024, desde el dia 12 de diciembre de 2024 hasta el dia 30 de enero de 2024, reanudando el 31 de enero de 2025.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguna

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Se tramito la suspensión No 1 al contrato de obra y contrato de interventoría**.**

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguna

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Ninguna


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ninguna

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna

Cordialmente,



EDWIN AUGUSTO CAMARGO VARGAS
CC 79.923.821 de Bogotá
Supervisor del contrato