NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL TOLIMA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO A CARGO: Interventoría – Contrato 1407-2023
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de octubre 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 1835 del 27/05/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

MUNICIPIO:
Alvarado: 1
Flandes: 1
Guamo: 3
Ibagué: 7
Melgar: 2
Santa Isabel: 2
Valle de San Juan: 1

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-624-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4001 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS DEL MUNICIPIO ALVARADO, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUCE DE LOS GUAYABOS NIT. 900.383.062-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	25/2/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/2/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/4/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/4/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/5/2024
PRORROGA 1	6/6/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 199,698,099.00
REPRESENTANTE LEGAL	YASMIN CASTAÑEDA
TELÉFONO	3102289016

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1268123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.763.339,00	-	$197.763.339,00
1268123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$198.698.099,00**	**$0**	**$198.698.099,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´611.276,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la búsqueda de las cotizaciones para los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, inicio la búsqueda de las cotizaciones para materiales y maquinarias requeridas para la obra, inicio con la búsqueda de cotizaciones para la dotación y medidas de seguridad para la obra.

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%
Meta física ejecutada %: 1,11 %,

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´939.619,80	I-100027912	19/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´984.904,95	I-100027912	19/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.909.429,70	I-100027912	19/10/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006491	19/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006491	19/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006491	19/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.13. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-937-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4517 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARADERO II DEL MUNICIPIO FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PARADERO II NIT. 809.003.141-9
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	29/05/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 200,927,246.00
REPRESENTANTE LEGAL	NUBIA EDITH RODRIGUEZ CARVAJAL
TELÉFONO	3113629009

1.14. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1302223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.992.486,00	$1.679.107	$197.313.379,00
1302223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$199.927.246,00**	**$1.679.107**	**$198.248.139,00**

1.15. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.16. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.16.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´800.006,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 3.891.607	1,95%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.16.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.16.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%
Meta física ejecutada %: 4,00 %,

1.17. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.18. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.19. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.20. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.21. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.22. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´185.449,00	I-100028290	17/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´046.362,30	I-100028290	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	60.278.173,80	I-100028290	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006615	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006615	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006615	17/11/2023	31/12/2023

1.23. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.24. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.25. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-601-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3963 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOMA DE LUISA JAGUALITO NIT. 901.658.043-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024

DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 199,481,796.00
REPRESENTANTE LEGAL	YIMER MURILLO LEIVA
TELÉFONO	3214957949

1.26. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1268823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.547.036,00	$1.667.975	$195.879.061,00
1268823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$198.481.796,00**	**$1.667.975**	**$196.813.821,00**

1.27. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.28. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.28.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199´481.796,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.280.475	2,16%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.28.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.28.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%
Meta física ejecutada %: 5,00 %,

1.29. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.30. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.31. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.32. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.33. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.34. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´896.359,20	I-100028370	17/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´974.089,80	I-100028370	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	59.844.538,80	I-100028370	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006647	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006647	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006647	17/11/2023	31/12/2023

1.35. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.36. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.37. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-859-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4395 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJÓN DE GUADUAS SECTOR PORVENIR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CALLEJON DE GUADUAS SECTOR PORVENIR NIT. 901.019.747-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	9/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	42
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	59
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	4/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 200,201,281.00
REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES HERNANDEZ LOZANO
TELÉFONO	3112794559

1.38. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.266.521,0	$1.679.953	$196.586.568,0
1286723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.201.281,00**	**$1.679.953**	**$ 197.521.328,00**

1.39. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.40. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.40.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´097.912,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.292.453	2,15%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para

ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.40.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.40.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81 ,0%
Meta física ejecutada %: 5,0 %,

1.41. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.42. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.43. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.44. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.45. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.46. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´040.256,20	I-100028369	15/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´010.064,05	I-100028369	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.060.384,30	I-100028369	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006646	15/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006646	15/11/2023	31/12/2023

Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006646	15/11/2023	31/12/2023

1.47. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.48. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.49. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-913-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4485 DE 2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TOVAR DEL MUNICIPIO GUAMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TOVAR NIT:800.101.999-8
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	8/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	42
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	8/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 200,008,033.00
REPRESENTANTE LEGAL	ELPIDIA SANMIGUEL RAMIREZ
TELÉFONO	3122542012

1.50. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1289123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$198.073.273,0	$1.672.028	$196.401.245,0
1289123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.008.033,00**	**$1.672.028**	**$ 197.336.005,00**

1.51. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.52. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.52.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´911.018,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 4.284.528	2,15%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.52.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.52.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%
Meta física ejecutada %: 5,0 %,

1.53. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.54. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.55. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.56. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.57. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)

1.58. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´001.606,60	I-100028371	17/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´000.401,65	I-100028371	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.002.409,90	I-100028371	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006648	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006648	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006648	17/11/2023	31/12/2023

1.59. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

...					...

1.60. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.61. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1085-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4756-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA DE COCORA CORREGIMIENTO 3 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL VEREDA LOMA DE COCORA NIT. 809.000.463-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59

FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 198,108,085.00
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AMINTA COLLAZOS HERRERA
TELÉFONO	3125935525

1.62. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.173.325,00	$11.053.886	$186.119.439,00
1347023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.108.085,00**	**$11.053.886**	**$ 187.054.199,00**

1.63. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.64. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.64.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 11.053.886	5,58%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y envió cotizaciones para los valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, envió cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.64.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.64.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,0%
Meta física ejecutada %: 5,58 %,

1.65. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.66. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.67. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.68. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.69. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.70. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 39´821.617,00	I-100028760	02/12/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´955.404,25	I-100028760	02/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.732.425,50	I-100028760	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006755	02/12/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006755	02/12/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006755	02/12/2023	31/12/2023

1.71. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.72. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

7. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.73. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1028-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4662-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA, CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA NIT. NIT. 809.000.557-5
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 195,828,659.00
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MILENA LOZANO MACANA

TELÉFONO	3132357149

1.74. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1348023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$194.893.899,00	$1.615.454,16	$193.278.444,84
1348023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$195.828.659,00**	**$1.615.454,16**	**$ 194.213.204,84**

1.75. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.76. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.76.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 3.827.954,56	1,95%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.76.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.76.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,0%
Meta física ejecutada %: 1,95 %,

1.77. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.78. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.79. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.80. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.81. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.82. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´365.731,00	I-100028366	27/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´841.432,95	I-100028366	27/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.048.597,70	I-100028366	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores	$232´000.000,00	100006644		31/12/2023

y Operaciones			27/11/2023	
Patronal	$232´000.000,00	100006644	27/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006644	27/11/2023	31/12/2023

1.83. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.84. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

8. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.85. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1045-2023

NÚMERO DE CONVENIO	4686-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANO DEL COMBEIMA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANO DEL COMBEIMA NIT. 800.167.437-4.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/09/2024
VALOR INICIAL	$ 198,826,145.00
REPRESENTANTE LEGAL	MOISES MAX MEDINA
TELÉFONO	3208531378

1.86. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1331623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$193.975.337,00	$6.297.716	$187.677.621,00
1331623	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$4.850.808,00	-	$4.850.808,00
TOTAL				**$ 198.826.145,00**	**$0**	**$ 192.528.429,00**

1.87. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.88. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.88.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 8.435.216	4,24%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y envió cotizaciones para los valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, envió cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.88.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.88.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 84,00%
Meta física ejecutada %: 5,00 %,

1.89. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.90. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.91. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.92. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.93. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.94. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´965.229,00	I-100028398	28/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´991.307,25	I-100028398	28/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.947.843,50	I-100028398	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006651	28/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006651	28/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006651	28/11/2023	31/12/2023

1.95. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.96. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

9. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.97. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1103-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4786-2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA NIT. 809.006.806-1
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA SUSPENSIÓN 1	29/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	59
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024

FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	6/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 198,145,372.00
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY MARITZA MONTOYA
TELÉFONO	3025709238

1.98. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$197.210.612,00	-	$197.210.612,00
1347523	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.145.372,00**	**$0**	**$ 198.145.372,00**

1.99. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.100. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.100.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 2.212.500	1,12%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.100.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.100.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00%
Meta física ejecutada %: 4,00 %,

1.101. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.102. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.103. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.104. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.105. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.106. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´829.074,40	I-100028825	01/12/2023	31/10/2024

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´957.268,60	I-100028825	01/12/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.743.611,50	I-100028825	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006786	01/12/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006786	01/12/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006786	01/12/2023	31/12/2023

1.107. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.108. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

10.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.109. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE PROCESO	CONTRATACIÓN DIRECTA
NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-512-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3819 DE 2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS DEL MUNICIPIO IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS NIT. 800.253.117-0
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
FECHA SUSPENSIÓN 1	28/12/2023
FECHA DE REINICIO 1	26/02/2024
DÍAS SUSPENSIÓN 1	60
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	26/02/2024
FECHA DE REINICIO 2	9/04/2024
DÍAS DE SUSPENSION 2	43
AMPLIACION DE LA SUSPENSION 2	9/04/2024
FECHA DE REINICIO 2	28/05/2024
PRORROGA 1	5/06/2024
PRORROGA 2	13/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
VALOR INICIAL	$ 196,712,232.00
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDO MACHADO HERNÁNDEZ
TELÉFONO	3228183070

1.110. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1182923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 195.777.572,00	11.276.927,23	$ 184.500.644,77
1182923	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$196.712.332,00**	**$11.276.927,23**	**$ 185.435.404,77**

1.111. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.112. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.112.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 11.276.927,23	5,73%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para

ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y envió cotizaciones para los valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, envió cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.112.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.112.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,00%
Meta física ejecutada %: 5,73 %,

1.113. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.114. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.115. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.116. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.117. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.118. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´542.466,40	I-100027261	12/10/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´885.616,60	I-100027261	12/10/2023	31/10/2026
Estabilidad de la Obra	$59.313.699,60	I-100027261	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006287	12/10/2023	31/12/2023

Patronal	$232´000.000,00	100006287	12/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006287	12/10/2023	31/12/2023

1.119. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.120. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

11.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.121. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-930-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4507-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2023

OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ISABELA DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA NIT. 809.002.390-1
VALOR INICIAL	$ 198.631.123,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ARLEY SANCHEZ MARIN
TELÉFONO	3166447286

1.122. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1294923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.696.363,00	-	$ 197.696.363,00
1294923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.631.123,00**	**$0**	**$ 198.631.123,00**

1.123. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.124. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.124.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 2.212.500	1,11%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.124.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.124.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,00%
Meta física ejecutada %: 4,00 %,

1.125. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.126. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.127. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.128. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.129. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.130. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´926.244,60	I-100028317	27/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´981.561,15	I-100028317	27/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.889.366,90	I-100028317	27/11/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006624	27/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006624	27/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006624	27/11/2023	31/12/2023

1.131. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.132. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

12.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.133. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-1041-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4678-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO NIT. 809.005.809-9
VALOR INICIAL	$ 199.739.662,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE BONILLA VARGAS
TELÉFONO	3213109747

1.134. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1335723			C-2402-0600-14-	$ 198.804.902,00	-	$ 198.804.902,00

	2023	10	0-2402041-02			
1335723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.739.662,00**	**$0**	**$ 199.739.662,00**

1.135. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.136. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.136.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 2.212.500	1,11%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.136.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.136.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,00%
Meta física ejecutada %: 5,00 %,

1.137. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.138. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.139. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.140. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.141. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.142. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´147.932,40	I-100028424	24/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´036.983,10	I-100028424	24/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.221.898,60	I-100028424	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006667	24/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006667	24/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006667	24/11/2023	31/12/2023

1.143. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.144. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

13.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.145. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-928-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4504 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ÁGUILA DEL MUNICIPIO MELGAR NIT. 900.071.934-2
VALOR INICIAL	$ 199.759.372,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR GIOVANNY MORENO ORJUELA
TELÉFONO	3142105851

1.146. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1347923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.824.612,00	$1.650.809,95	$ 196.173.802,05
1347923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 198.759.372,00**	**$0**	**$ 197.108.562,05**

1.147. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.148. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.148.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 149´670.534,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.148.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.148.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00%
Meta física ejecutada %: 4,00 %,

1.149. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.150. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.151. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.152. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.153. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.154. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´951.874,40	I-100028402	23/11/2023	31/10/2024

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´987.968,60	I-100028402	23/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.927.811,60	I-100028402	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006654	23/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006654	23/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006654	23/11/2023	31/12/2023

1.155. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.156. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

14.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.157. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-623-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4000 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUILA ALTA MELGAR, DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÁGUILA ALTA MELGAR NIT. 809.001.738-8
VALOR INICIAL	$ 200.743.783,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN EDUARDO ARIAS ESPITIA
TELÉFONO	3124176606

1.158. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1268323	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 198.809.023,00	$1.743.000	$ 197.066.023,00
1268323	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.743.783,00**	**$0**	**$ 198.000.783,00**

1.159. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.160. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.160.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´622.576,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 3.955.500	1,98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la programación con los consultores que les prestarían los servicios para desarrollar los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y está cotizando valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, inicio con la búsqueda de cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.160.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$

Saldo	$

1.160.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00%
Meta física ejecutada %: 4,00 %,

1.161. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.162. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.163. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.164. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.165. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.166. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´148.756,60	I-100027355	19/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´037.189,15	I-100027355	19/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.223.134,90	I-100027355	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006317	19/10/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006317	19/10/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006317	19/10/2023	31/12/2023

1.167. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.168. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

15.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.169. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-892-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4454 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA LUCIA NIT. 809.003.641-1
VALOR INICIAL	$ 200.258.472,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MORENO VILLARRAGA
TELÉFONO	3186411694

1.170. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1292723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 198.323.712,00	$6.423.956	$ 191.899.756,00
1292723	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 199.258.472,00**	**$6.423.956**	**$ 192.834.516,00**

1.171. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.172. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.172.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´153.222,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 6.423.956	3,22%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y envió cotizaciones para los valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, envió cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.172.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.172.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,00%
Meta física ejecutada %: 5,00 %,

1.173. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.174. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.175. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.176. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.177. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.178. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´051.694,40	I-100028771	17/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´012.923,60	I-100028771	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.077.541,60	I-100028771	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006761	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006761	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006761	17/11/2023	31/12/2023

1.179. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.180. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

16.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.181. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-900-2023
NÚMERO DE CONVENIO	4469 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COLON DEL MUNICIPIO SANTA ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COLON NIT. 809.003.073-6
VALOR INICIAL	$ 200.250.666,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	JHON FREDY RIOS VANEGAS
TELÉFONO	3123227386

1.182. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1294823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 197.937.030,00	$9.524.736,75	$ 188.412.293,25
1294823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	$1.313.636,00	-	$1.313.636,00
TOTAL				**$ 199.250.666,00**	**$0**	**$ 189.725.929,25**

1.183. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.184. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.184.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150´145.673,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 6.024.736,75	3,02%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC desarrolló los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, realizó la topografía del área a intervenir y envió cotizaciones para los valores correspondientes a los materiales necesarios para el desarrollo del convenio, envió cotizaciones referentes a los materiales y maquinaria a utilizar, inicio la búsqueda de cotizaciones referentes a la dotación y temas de seguridad en la obra.

1.184.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.184.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,00%
Meta física ejecutada %: 5,00 %,

1.185. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.186. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.187. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.188. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.189. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.190. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40´050.133,20	I-100028342	17/11/2023	31/12/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10´012.533,30	I-100028342	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$60.075.199,80	I-100028342	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006636	17/11/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006636	17/11/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006636	17/11/2023	31/12/2023

1.191. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.192. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIOS: 4001-2023, 4517-2023, 3963-2023, 4395-2023, 4485-2023, 4756-2023, 4662-2023, 4686-2023, 4786-2023,3819-2023, 4507-2023, 4678 -2023, 4504-2023, 4000-2023, 4454 – 2023, 4469 – 2023, 3247-2023

17.CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.193. INFORMACIÓN GENERAL

NÚMERO DE PROCESO DE SELECCIÓN	SPSC-CD-CS-192-2023
NÚMERO DE CONVENIO	3247 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2023
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL NEME DEL MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN NIT 900994016-7
VALOR INICIAL	$ 198.430.649,00
PLAZO INICIAL	31/12/2023
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15/11/2024
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL ANTONIO GUZMAN
TELÉFONO	321 2117193

1.194. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$196.495.889,00	-	$196.495.889,00
1088723	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$934.760,00	-	$934.760,00
TOTAL				**$ 197.430.649,00**	**$0**	**$ 197.430.649,00**

1.195. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.196. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 08/11/2024, para el periodo 1 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.196.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 148´433.858,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 2.212.500	1,12%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

NOTA: En el presente periodo, el contratista OAC realizó la búsqueda de las cotizaciones para los ítems de Topografía, laboratorios, Revisión y/o ajuste de estudios y diseños, inicio la búsqueda de las cotizaciones para materiales y maquinarias requeridas para la obra,

inicio con la búsqueda de cotizaciones para la dotación y medidas de seguridad para la obra.

1.196.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	$
Saldo	$

1.196.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,00%
Meta física ejecutada %: 1,12 %,

1.197. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.198. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.199. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.200. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.201. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.202. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: La previsora Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39´686.129,80	I-100026747	13/09/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 9´921.532,45	I-100026747	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$59.529.194,70	I-100026747	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232´000.000,00	100006112	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	$232´000.000,00	100006112	13/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$232´000.000,00	100006112	13/09/2023	31/12/2023

1.203. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.204. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

Resolución No	1558 del 8 de mayo de 2024
No concurso de méritos	CMA-DEO-SVR-CCPT-012-2024
No de contrato	1704 de 2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
PLAZO INICIAL	28/05/2024
FECHA DE INICIO	28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2024
LUGARES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipios de Alvarado, Flandes, Guamo, Ibagué, Melgar, Santa Isabel y Valle de San Juan departamento de Tolima

PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
VALOR INICIAL	$ 601.665.190,00
CONTRATISTA	ING INGENIERÍA NIT 890.405.995-1
TELÉFONO 1	3138870345
TELÉFONO 2	3138870331
CORREO ELECTRÓNICO	info@ingingenieria.com.co

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	$ 12.033.304,00	$12.033.304	$ 0,0
459924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$589.631.886,00	$264.851.136	$589.631.886,00
TOTAL				$ 601.665.190,00	$276.884.440	$ 324.780.750,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. ()	-	-	-	-

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6, para el período del 1 al 31 de octubre de 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 46,02 %.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $464.247.084,0 77,16%
Total, inversión ejecutada: $276.884.440,0 46,02%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: Seguros del estado Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 60.166.519,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/03/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 101.120.200,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	$ 120.333.038,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/09/2027

indemnizaciones.				
Calidad del Servicio	$ 180.499.557,00	11-44-101225884 Anexo 4	28/05/2024	28/09/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA	EMPRESA	DIRIGIDO A	ASUNTO
INGI-50255-064-24	1/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS	RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES VINCULADOS AL CONVENIO SUSCRITO 3819 DE 2023 DE LA VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DANTAS.
INGI-50255-066-24	1/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOMA DE COCORA	RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES VINCULADOS AL CONVENIO SUSCRITO 4756 DE 2023 DE LA VEREDA LOMA DE COCORA.
INGI-50255-067-24	1/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	REVISIÓN COTIZACIONES DE TOPOGRAFÍA, LABORATORIOS, REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS.
INGI-50255-068-24	1/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA	SOLICTUD CONTRATOS PROFESIONALES VINCULADOS AL CONVENIO 4507 DE 2023 DE LA VEREDA LA ISABELA, MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
INGI-50255-069-24	4/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ISABELA	REVISIÓN COTIZACIONES DE TOPOGRAFÍA, LABORATORIOS REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS.
INGI-50255-070-24	4/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE LA CHINA	SOLICITUD DE OMISIÓN AL COMUNICADO INGI-50255-067-24
INGI-50255-071-24	11/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SAN ANTONIO	REVISION CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE TOPOGRAFIA ENSAYOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS
INGI-50255-072-24	31/10/2024	ING INGENIERIA SAS	INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS	SOLICIALIZACION SOLIDARIO CONVENIO SOLIDARIO 4001 DE 2023
INGI-50255-073-24	31/10/2024	ING INGENIERIA SAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE CATAIMA CORREGIMIENTO 03	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL PARA LA VEREDA CATAIMA CORREGIMIENTO 03 DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Pendiente entrega guía procedimiento ambiental de parte del INVIAS.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo No se realizan comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión, aprobación y suscripción de informe semanal y mensual de interventoría.
- Conciliación y Trámite de acta de costos de interventoría.
- Reunión semanal de seguimiento de obra e interventoría vía Teams.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Reuniones semanales y/o mensuales para control y seguimiento de los contratos de obra e interventoría, bajo supervisión vía Teams.

Cordialmente,



_____

Sergio A. Rodriguez Cespedes
C.C. 93116394
Profesional Especializado 2028-20