# ACTAS DE REUNIONES

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 2.

FECHA: 17-10-2024 HORA: 2:00PM LUGAR: Sitio de Obra

**Orden del Día**

1. 
2. Recorrido de obra
3. Revisión de compromisos.
4. Revisión Diseño de pavimento
5. Compromisos.
6. 

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista de obra, Unión Temporal SSI 2023 y de la interventoria, el consorcio Inter Mejoramientos.

Se inicia el recorrido en la carrera 5 y se verifican profundidades de excavación, en ese momento el contratista manifiesta que esa profundidad es la que está siendo objeto de estudio y la que se está midiendo corresponde al diseño inicial. Se les indica por parte de la interventoria que no se ha recibido el diseño para aprobación y que, si quieren continuar ejecutando actividades, deben seguir con esos niveles de manera opcional.

El contratista considera necesario continuar con las excavaciones y se compromete a agilizar la entrega del diseño de pavimento. Se propone un comité con los especialistas de contratista e interventoria con la finalidad de concretar y unificar conceptos del diseño.

Se realiza inspección visual de algunas zonas de algunas zonas donde la comisión topográfica de la interventoria solicitó pequeños ajustes en los lineamientos con la finalidad de conservar la estética de las áreas peatonales y optimizar los recursos, se obtiene aprobación de las modificaciones y se le solicita al contratista generar las nuevas áreas para incluirlas dentro del balance.

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| ENTREGA DEL DISEÑO DE PAVIMENTO CON LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS | CONTRATISTA DE OBRA. | 30-10-2024. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | Firma |
|---|---|---|
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO |  |
| En Representación de | RESIDENTE INTERVENTORIA | |
| Correo electrónico | Consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Edgar Jesús Rojas | Firma |
| En Representación de | Director Inter. | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Giovanna Ramírez | Firma |
| En Representación de | Residente de obra U.T. Urbanas | |
| Correo electrónico | unionteporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Elkin Sierra Delgado | Firma |
| En Representación de | Director obra. | |
| Correo electrónico | unionteporalurbanasssi@gmil.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

CONSORCIO
INTER MEJORAMIENTOS

# ACTA DE REUNIÓN

República de Colombia
Gobernación de Santander

ACTA No. 3.

FECHA: 31-10-24 HORA: 8:00AM LUGAR: SITIO DE OBRA.

**Orden del Día**

1. Recorrido de Obra.
2. Revisión de Compromisos
3. Verificación levantamiento Topográfico
4. Compromisos.
5.
6.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista de Obra, Unión Temporal Urbanas SS1 2023 y de la interventoría, el Consorcio inter mejoramientos.

Se realiza recorrido de obra y se evidencia un avance en las excavaciones de la Carrera 5 Calles 3 y 4 y de la Calle 4 entre Carreras 4 y 5, que a pesar de presentar avance, también se manifiesta una preocupación por el hecho de tener expuesta la Sobrasante, aunque ésto ocurre de manera parcial ya que el contratista dice que tiene cubiertas las áreas para evitar este suceso. Cómo se tenía compromiso de entrega de los ajustes de los diseños para el día de ayer y al momento del comité, no se tiene la información por el canal oficial que es el correo electrónico de la interventoría, se le reitera al contratista la necesidad de hacer la entrega de las observaciones de carácter urgente, el contratista afirma que el envío se hace el día de hoy con todos los anexos necesarios.
Cómo actividad adicional y con el propósito de agilizar la revisión del balance derivado en los cambios en los diseños de Pavimento, se realiza por parte de los topógrafos tanto de obra cómo de interventoría, la implantación del levantamiento entregado y actualizado con las modificaciones propuestas, resultado de este ejercicio un visto bueno por parte del topógrafo de la interventoría.

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Entrega del acta de mayores y menores ajustadas al nuevo diseño de pavimento | Contratista de obra | 15-11-2024. |
| Revisión acta de mayores y menores para aprobación | Interventoría | 21-11-2024. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO | Firma |
| En Representación de | RESIDENTE INTERVENTORIA | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Deiber Gamboa | Firma |
| En Representación de | Topografo interventoria | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | 321 2600938. | |
| NOMBRE | Giovanna Ramírez | Firma |
| En Representación de | Residente de obra U.T. Urbanas | |
| Correo electrónico | Unionemporalurbanasss1@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | FAVER GUERRERO REYES. | Firma |
| En Representación de | Topografo obra. | FAVER GUERRERO R. |
| Correo electrónico | Unionemporalurbanasss1@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 4

FECHA: 22-11-24 HORA: 10:00 am LUGAR: Sitio en Obra.

**Orden del Día**

1. Recorrido de obra
2. Revisión de Compromisos
3. Revisión y observaciones al acta mayores y menores.
4. Compromisos
5. 
6. 

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista de obra y la interventoría.
Se hace revisión en la oficina del contratista de obra de los compromisos adquiridos en el comité anterior y se hace la observación que la entrega de los diseños se hizo el 18 de noviembre de 2024, previa revisión preliminar por parte de la interventoría y que desde ese día se inició la verificación exhaustiva en los documentos, con el Fin de cumplir de parte de la interventoría también el compromiso de entregar el resultado de la evaluación de los mismos, Se procederá entonces a la elaboración de los informes pertinentes y de esta manera realizar entrega formal a la Gobernación de Santander para radicado de las mismas.
Dente de la realización de este comité Se presenta por parte del contratista el anexo del acta de mayores y menores por lo que se aprovecha el espacio para realizar observaciones de Forma al dicho documento con el Fin de agi-

lizar la recopilación de los anexos necesarios para la radicación del modificatorio ante la entidad.

En el recorrido de obra que sirvió para la revisión de las cantidades consignadas en el anexo del modificatorio se encontró que el contratista le quedan unas semanas de actividades en los tramos que presentan intervención, manifiestan la urgencia de la radicación del modificatorio y que no ven viable seguir tomando el riesgo de abrir más tramos sin tener certeza de las actividades a ejecutar con las medidas con las que vienen trabajando.

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Entrega del informe y los anexos necesarios para radicación de Modificatorio. No. 1 | Contratista<br>Interventoría | 05-12-2024. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Edgar Jesus Rojas | Firma |
| En Representación de | Director Interventoria | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO | Firma |
| En Representación de | RESIDENTE INTER. | |
| Correo electrónico | Consorcio inter mejora 2024 @gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Giovanna Ramirez | Firma |
| En Representación de | Ing. Residente de obra | |
| Correo electrónico | UnionTemporalurbanusssi@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Elkin Sierra Delgado. | Firma |
| En Representación de | Director de obra | |
| Correo electrónico | unartemporalurbanusssi@gmail.com. | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 5

FECHA: 06-12-24 HORA: 3:00 PM LUGAR: Sitio en Obra.

**Orden del Día**

1. Recorrido de Obra
2. Revisión de compromisos
3. Solicitud Plan de Contingencia para agilización de actividades
4. Compromisos.
5.
6.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista de obra, UNIÓN TEMPORAL URBANAS SSI 2023, y de la interventoría, CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS.
Se realiza recorrido de obra para identificar tramo por tramo las actividades adicionales a realizar en cada uno debido a la aprobación de los nuevos diseños de pavimentos ya radicados ante la Gobernación de Santander en su calidad de entidad contratante, se evidencia que las profundidades de excavación cambiaron y que deben excavar más en los dos tramos que tienen intervenidos para alcanzar los espesores de la nueva estructura de pavimento. El contratista presenta la Solicitud de actividades adicionales con la intención de mitigar o eliminar los Fallos presentados en las subrasantes de los tramos que se han intervenido, se consulta con el especialista y se da visto bueno para realizar los rellenos de la sobre excavación con el mismo material aprobado para el mejoramiento, en cada tramo, previa verificación por parte de la interventoría de la mejora en la

Capacidad portante de la Sobrasante.
Se le indica al contratista la necesidad de realizar reprogramación de las actividades y aumentar el personal para recuperar el atraso presentado por el cambio en los diseños, el contratista presenta un plan de contingencia que incluye la incorporación de una cuadrilla adicional con retro excavadora incluida y de esta manera abarcar al tiempo dos tramos distintos; Se le solicita revisión del PMT para evitar traumatismos generados por la intervención de dos sectores al tiempo y responden que ya tienen evaluadas las alternativas, las presentan y la interventoría da visto bueno a lo expuesto, se le indica al contratista comunicar los cierres con anterioridad ala inspección de policía del municipio, como entidad encargada del manejo de tránsito.

Se le realiza al contratista una observación con respecto al uso de la dotación y los elementos de protección personal del personal operativo y al correcto cargue de combustible de la maquinaria amarilla presente en la obra, resaltan que la entrega de dotación y EPPIS se ha realizado pero que los operativos manifiestan que hay actividades muy específicas dónde se les dificulta el uso de los guantes, la interventoría Solicita una capacitación específica para estas actividades y de esta manera cumplir con los requerimientos de la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de la ejecución del contrato.

Se da por terminado el comité con la comunicación informal que realiza el alcalde del municipio y que corresponde a unas actividades realizadas por las Festividades de Fin de año por lo que solicita la suspensión de actividades durante ese periodo, se le envía mensaje solicitando la información con respecto al tema de manera formal.

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Hometo en capacidad operativa | Contratista de obra | 02-01-2025. |
| Seguimiento a la reprogramación presentada por el contratista de obra | Interventoría | Permanente. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO | Firma |
| En Representación de | RESIDENTE INTERVENTORIA | |
| Correo electrónico | consorciointermejoras2021@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Andres López | Firma |
| En Representación de | R.L. Interventoria | |
| Correo electrónico | Consorciointermejoras224@gmail.com. | |
| Teléfono | 301 385 2940. | |
| NOMBRE | Giovanna Ramirez. | Firma |
| En Representación de | Residente de obra U.T. Urbanus | |
| Correo electrónico | Uniontemporalurbanusss91@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Guillermo Ramirez Garcia. | Firma |
| En Representación de | R.L. obra. | |
| Correo electrónico | uniontemporalurbanusss1@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 6

FECHA: 17-01-24 HORA: 9:00 AM LUGAR: Sitio de Obra

**Orden del Día**

1. Recorrido de obra
2. Revisión de Compromisos
3. Compromiso
4. 
5. 
6. 

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra luego del reinicio suscitado por la Suspensión que requirió el contratista, respaldado por la solicitud de la alcaldía municipal debido a los eventos durante las Fiestas de Fin de año; en el comité se cuenta con la participación del Contratista e interventoría.

Se realiza recorrido de obra por los tramos ya pavimentados y que corresponden a la Carrera 5 entre calles 4 y 5, y la Calle 4 entre Carreras 2 y 5; y la carrera 4 entre calles 3 y 4, encontrando un pavimento uniforme, debidamente instalado, con superficie texturizada y las dilataciones marcadas, pero con ausencia de tapas de pozos de inspección, además se presentan micro fisuras, y Fracturas en varias losas, Se le manifiesta al Contratista la necesidad de realizar la reparación de estos Hallazgos para aprobación de las actas de cobro de la actividad: "Concreto MR 41 para losa de pavimento E=0.18m" ante la Gobernación de Santander.

Se realiza recorrido por los tramos en los que reportaron inicio de actividades y se realizan observaciones a las señalizaciones de los cierres viales y de los senderos peatonales, el Contratista dispone de personal operativo para subsanar de inmediato las observaciones, también se verifica que la implementación de las acciones dispuestas para disminuir el retraso se estén llevando a cabo y se encontró que aunque ya tienen las dos cuadrillas dispuestas, en obra, en el momento

CONSORCIO
INTER MEJORAMIENTOS

# ACTA DE REUNIÓN

República de Colombia
Gobernación de Santander

Sob están ejecutando actividades en la calle 4 entre carreras 4 y 5, se espera terminar la elaboración de las actas de vecindad para comenzar trabajos en el sector, se pide celeridad en la Función para aprobación de labores en el tramo.

Con èrto, se da Finalitación del comité.

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Reparación losas en los tramos entregados. | Contratista de Obra | 15-02-25 |
| Seguimiento a la reprogramación presentada por el Contratista de obra | Interventoría | Permanente. |
| | | |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Dario Ricardo Pacheco | Firma |
| En Representación de | Residente Interventoría | |
| Correo electrónico | Consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Giovanna Ramírez | Firma |
| En Representación de | Residente de obra O.T. Urbanas | |
| Correo electrónico | Uniontemporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 7

FECHA: 04-02-2025 HORA: 9:00 AM LUGAR: SITIO DE OBRA GÜEPSA

**Orden del Día**

1. Recorrido de obra
2. Revisión de compromisos
3. Compromisos

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista, la Unión Temporal Urbanas SSI y de la interventoría, el Consorcio Inter Mejoramientos.

Se realiza recorrido de obra por los tramos intervenidos, se verifica que se están realizando actividades en dos frentes, se le recomienda al contratista mantener activas las dos cuadrillas durante el resto de la duración del contrato con el fin de entregar la obra a conformidad y dentro de los plazos consignados en el contrato.

Durante el recorrido se evidencia que no se han comenzado las acciones necesarias para sanear las patologías presentadas en las losas de concreto y se le hace el llamado una vez más al contratista de iniciar con esta labor, el contratista solicita un plazo adicional para este trabajo.

Además, se realizan correcciones a los niveles de excavación en la calle 4 entre carreras 5 y 6; y el contratista comunica el hallazgo de una falla en la subrasante cerca a la entrada del hospital, se da aprobación para la sobre excavación en la zona y se les indica a los topógrafos la novedad con el fin de consignar las cantidades. Termina el recorrido y se le reitera al contratista la necesidad de mantener el personal y trabajar en jornadas adicionales.

## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Reparación losas en los tramos entregados | Contratista de obra | 28-02-2025 |
| Seguimiento a la reprogramación presentada por el contratista de obra | Interventoría | Permanente |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDAR JESÚS ROJAS | Firma |
| En Representación de | Director Interventoría | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | 3013852940 | |
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO | Firma |
| En Representación de | Residente de Interventoría | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | INGRID GIOVANNA RAMÍREZ SANDOVAL | Firma |
| En Representación de | Residente de obra | |
| Correo electrónico | uniontemporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | 3167518582 | |
| NOMBRE | Elkin Sierra Delgado. | Firma |
| En Representación de | Director obra. | |
| Correo electrónico | uniontemporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | ACTA DE REUNIÓN | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 8

FECHA: 24-02-2025 HORA: 11:00 AM LUGAR: SITIO DE OBRA
GÜEPSA

**Orden del Día**

1. Recorrido de obra
2. Revisión de compromisos
3. Verificación cantidades para adicional
4. Compromisos

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista, la Unión Temporal Urbanas SSI; de la interventoría, el Consorcio Inter Mejoramientos y de la entidad contratante, la Gobernación de Santander.

Se realiza recorrido de obra por los tramos terminados y se hace evidente la necesidad de construir bordillos que sirvan como confinamiento de la vía, el contratista manifiesta que dentro del presupuesto no incluyeron actividades de urbanismo entonces se propone utilizar el remanente del Registro presupuestal por lo que se debe realizar un Modificatorio para solicitud del adicional, además se hace la observación de las dilataciones expuestas sin ninguna clase de tratamiento y se ve viable incluir también esa actividad dentro del mismo.

El supervisor del contrato revisa las losas con patologías y refiere al contratista la necesidad de realizar las reparaciones de manera urgente, se le indica por parte de la interventoría que ya se tienen identificados todos los sectores donde es necesario realizar intervención y el contratista se compromete a comenzar las labores requeridas; se solicita identificar cuales losas se deben demoler y a cuales se les puede realizar reparación con los productos epóxicos con el fin de evitar generar mayores daños al momento de las demoliciones.

El contratista ha mantenido los dos frentes de obra activos y se le sugiere continuar con esta dinámica de trabajo, el supervisor señala que, si bien se puede aprobar el adicional para la obra, el plazo continuaría siendo el mismo debido a que la interventoría no cuenta con recursos adicionales, por lo que se puede presentar un retraso por las obras complementarias.

Se termina el recorrido con la sugerencia de la supervisión de identificar los tramos de bordillo que se requieren con mayor urgencia ya que el remanente no es suficiente para cubrir la totalidad de los mismos.





## COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Reparación losas en los tramos entregados | Contratista de obra | 10-03-2025 |
| Seguimiento a la reprogramación presentada por el contratista de obra | Interventoría | Permanente |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDAR JESÚS ROJAS | Firma  |
| En Representación de | Director Interventoría | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | 3013852940 | |
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO | Firma  |
| En Representación de | Residente de Interventoría | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | ANDRÉS RICARDO LÓPEZ | Firma  |
| En Representación de | R.L. INTERVENTORÍA | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | 3013852940 | |
| NOMBRE | Giovanna Ramirez | Firma  |
| En Representación de | Residente de Obra | |
| Correo electrónico | Unionlenfoquurbanosssi@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Elkin Sierra Delgado | Firma  |
| En Representación de | Director obra. | |
| Correo electrónico | unionlenfoqueurbanosssi@gmail.com | |
| Teléfono | | |

CONSORCIO
INTER MEJORAMIENTOS

# ACTA DE REUNIÓN

República de Colombia
Gobernación de Santander

ACTA No. 9

FECHA: 12-03-25 HORA: 3:00 PM LUGAR: Sitio de Obra

**Orden del Día**

1. Recorrido de Obra
2. Reunión de compromisos
3. Verificación de cantidades para adicional.
4. Compromisos
5.
6.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista y la interventoría.

Se realiza reconocimiento de los tramos intervenidos y se verifican las labores que ha realizado el contratista en cuanto a reparación de losas con presencia de Fisuras, en algunos casos se realizó la demolición con su respectiva reposición y en las losas que revelan Fisuras superficiales se presentan propuesta para aplicación a estas de un adhesivo de la marca Sika y para ello asiste un asesor de la marca y realiza una demostración del producto se aprueba por parte de la interventoría estas reparaciones y Se solicita mayor información en cuanto a la correcta aplicación, las condiciones y todas las especificaciones técnicas del epóxico.

El contratista reporta el Hallazgo de dos nuevos Fallos en la Subrasante y entrega las carteras de topografía para la verificación por parte de la interventoría, se autoriza del mismo material de mejoramiento que se está utilizando en cada tramo.

Finalmente se programa reunión con la comunidad de la Cra 9 para una nueva socialización del proyecto y entrega de los tiempos de cierre de la vía, apoyada por la Alcaldía Municipal, la inspectora de Policía y el Concejo, con un segundo objetivo que consistirá en la concientización a la comunidad del respeto a los cierres viales con el propósito de garantizar la estabilidad y calidad de la obra.

CONSORCIO
INTER MEJORAMIENTOS

# ACTA DE REUNIÓN

República de Colombia
Gobernación de Santander

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Reparación losas en los tramos entregados. | Contratista de Obra. | 30-03-25. |
| Seguimiento a la reprogramación presentada por el contratista de obra. | Interventoría | Permanente. |
| | | |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | DARIO R. PACHECO | Firma |
| En Representación de | RESIDENTE INTERVENTORIA | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Andrés Ricardo López | Firma |
| En Representación de | Representate legal Inter | |
| Correo electrónico | consorcio intermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Gruvanna Ramirez | Firma |
| En Representación de | Residente de obra U.T. Urbanas | |
| Correo electrónico | Unionteniporalurbanas@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | Guillermo Ramirez. | Firma |
| En Representación de | Representante legal. | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Correo electrónico | omar.lopezalvarez1@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA DE REUNIÓN** | República de Colombia — Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No. 10

FECHA: 01-04-2025 HORA: 8:00 AM LUGAR: SITIO DE OBRA GÜEPSA

**Orden del Día**

1. Recorrido de obra
2. Revisión de compromisos
3. Verificación cantidades para adicional
4. Compromisos

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista, la Unión Temporal Urbanas SSI y la interventoría, el Consorcio Inter Mejoramientos.

Se realiza recorrido por los tramos ya concluidos en cuanto a vía y se mencionan las actividades pendientes en cada tramo ya que a hoy queda 3 días de tiempo de ejecución del contrato razón por la que se deben agilizar trabajos, se observan dos cuadrillas trabajando en la instalación de sello de juntas y dos más en la construcción de bordillos, adicional se encuentra un oficial con su ayudante realizando resanes y correcciones menores.

Se le indica al contratista la necesidad de iniciar con la elaboración de actas de cierre y demás actividades que se requieren para la liquidación parcial del contrato, además la solicitud de paz y salvo de todos los proveedores, contratistas y empleados.

Se realiza inspección a los tramos con ejecución al 100% de las actividades correspondientes a la vía y se evidencia que ya están subsanadas las reparaciones indicadas en el comité anterior, se deja claridad que la aprobación de la actividad queda sujeta a una revisión final, previo cumplimiento a la etapa de curado de las losas de concreto fundidas recientemente.

Se termina el comité con la socialización del balance presentado por el contratista para aceptación de la interventoría y supervisión del contrato.

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Verificación estado de losas en concreto de los últimos tramos fundidos | Interventoría | 25-04-2025 |
| Elaboración actas de vecindad de cierre, paz y salvo y demás documentación necesaria para la liquidación | Contratista de obra | 25-04-2025 |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | ACTA DE REUNIÓN | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | DARIO RICARDO PACHECO | Firma |
| En Representación de | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | INGRID GIOVANNA RAMÍREZ SANDOVAL | Firma |
| En Representación de | Residente de obra | |
| Correo electrónico | uniontemporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | 3167518582 | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: 03-05-2025 HORA: 8:00 AM LUGAR: VIRTUAL

**Orden del Día**

1. Apertura del comité
2. Revisión del proyecto en el municipio de Güepsa
3. Revisión del proyecto en el municipio de Puente Nacional
4. Revisión del avance del proyecto en el municipio de San Gil
5. Revisión del avance del proyecto en el municipio de Barbosa
6. Definición de compromisos y fechas de entrega
7. Observaciones generales y cierre del comité

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se da inicio al comité con la participación de los representantes del contratista, la interventoría y el supervisor del contrato, con el propósito de revisar el estado actual de los proyectos vinculados al contrato No.CO1.PCCNTR.5593831.

Municipio de Güepsa: Se encuentra pendiente la entrega del acta parcial correspondiente a este proyecto. En este sentido, se solicita al contratista remitir dicho documento a la mayor brevedad posible, con el fin de proceder con su respectiva revisión por parte de la interventoría.

Municipio de Puente Nacional: El supervisor del contrato manifiesta que, a la fecha no se ha evidenciado avance financiero en este proyecto, a pesar de que existe un avance físico registrado. En consecuencia, se solicita al contratista realizar la entrega del acta parcial correspondiente, para poder formalizar los avances ejecutados y reflejarlos en el componente financiero del contrato.

Municipio de San Gil: El contratista realizó la entrega del documento Modificatorio que se encontraba pendiente. La interventoría informa que dicho documento se encuentra en proceso de revisión técnica, y que el concepto correspondiente será emitido dentro del plazo establecido. (20 de mayo de 2025).

Municipio de Barbosa: La interventoría informó que, tras la revisión del trazado entregado inicialmente por el contratista, se encontraron inconsistencias en el manejo de pendientes. Por esta razón, la semana anterior se sostuvo una reunión en sitio entre la interventoría, el contratista y la administración municipal, con el propietario del predio involucrado, a fin de evaluar las alternativas de trazado que permitieran el cumplimiento de los criterios técnicos. Como resultado de dicha reunión, se logró un acuerdo con el propietario, y el topógrafo del contratista se encuentra actualmente en el proceso de elaboración del nuevo trazado. En cuanto al estudio de la geotecnia, la interventoría manifiesta que se encuentra en proceso de revisión, y emitirá su concepto el 23 de mayo del presente año.

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | **ACTA** | República de Colombia<br>Gobernación de Santander |
|---|---|---|

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Entrega Acta Parcial del proyecto de Güepsa | Contratista de obra | 30 de mayo de 2025 |
| Entrega de revisión de acta de parcial de Güepsa y emisión de observaciones o concepto favorable, según corresponda. | Interventoría | 06 de junio de 2025 |
| Entrega Acta parcial del proyecto de Puente Nacional | Contratista de obra | 12 de mayo de 2025 |
| Entrega de revisión de acta parcial de Puente Nacional y emisión de observaciones o concepto favorable. | Interventoría | 20 de mayo de 2025 |
| Revisión del documento Modificatorio correspondiente al proyecto de San Gil | Interventoría | 20 de mayo de 2025 |
| Entrega del nuevo trazado del proyecto de Barbosa | Contratista de obra | 09 de mayo de 2025 |
| Entrega de revisión técnica del trazado del proyecto de Barbosa presentado por el contratista. | Interventoría | 14 de mayo de 2025 |
| Entrega del diseño hidráulico del proyecto de Barbosa | Contratista (especialista) | 23 de mayo de 2025 |
| Emisión de concepto sobre el estudio de geotecnia del proyecto de Barbosa | Interventoría | 23 de mayo de 2025 2025 |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | LINETH PAOLA MACHADO SUÁREZ | Firma |
| En Representación de | Director de Obra | |
| Correo electrónico | uniontemporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | 3132822629 | |
| NOMBRE | ANDRÉS RICARDO LÓPEZ SAURITH | Firma |
| En Representación de | Representante Legal Interventoría | |
| Correo electrónico | consorciointermejora2024@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO | Firma |
| En Representación de | Supervisor del contrato | |
| Correo electrónico | ca.frios@santander.gov.co | |
| Teléfono | | |

| CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS | ACTA DE REUNIÓN | República de Colombia Gobernación de Santander |
|---|---|---|

ACTA No.

FECHA: 13-05-2025 HORA: 3:00 PM LUGAR: CRA 5 # 3 – 65 GÜEPSA

**Orden del Dia**

1. Reconocimiento del área afectada
2. Conciliación con la propietaria del predio
3. Definición de área a intervenir para subsanación

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se inicia comité de obra con la participación de representantes del contratista, la Unión Temporal Urbanas SSI; de la interventoría, el Consorcio Inter Mejoramientos y de la propietaria del predio, la señora Carmen Edilia Pardo.

Se realiza reconocimiento de la zona afectada en el andén correspondiente y se le comunica a la Señora Carmen la actividad proyectada por el contratista para subsanar los daños ocasionados durante la excavación realizada, el arreglo consistirá en el corte de las 3 primeras filas de losas y dos columnas, además del área con acabado en granito hasta la fisura presente antes del poste de energía, a dicha área se le aplicara concreto de 3000 psi texturizado y se nivelara de acuerdo a las superficies existentes. Se le socializa a la propietaria y nos manifiesta que esta de acuerdo con las soluciones que se le plantean.

La ing. Giovanna le indica a la señora Carmen que las reparaciones se realizarán el día viernes 16 de mayo de 2025 y la interventoría avalara las actividades. Además, el contratista manifiesta que el retiro de los pines en acero corrugado que se instalaron durante la reparación inicial del andén, ya fueron retirados en su totalidad para de esta manera cubrir todos los numerales del derecho de petición.

**COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO |
|---|---|---|
| Reparación zona de anden afectada | Contratista de obra | 16-05-2025 |

**PARTICIPANTES**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Carmen Edilia Pardo Zárate | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | carmenpardozarate231@gmail.com | |
| Teléfono | 3114799375 | |

Scanned with CamScanner

CONSORCIO
INTER MEJORAMIENTOS

# ACTA DE REUNIÓN

República de Colombia
Gobernación de Santander

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Giovanna Ramírez S. | Firma |
| En Representación de | U.T. Urbanas S.S.I. 2023 | |
| Correo electrónico | Uniontemporalurbanasssi@gmail.com | |
| Teléfono | 3167518582 | |
| NOMBRE | Julian f. Villamizar | Firma |
| En Representación de | Consorcio Inter Mejoramientos | |
| Correo electrónico | ing.julianvillamizar@gmail.com | |
| Teléfono | 3128409006 | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | | Firma |
| En Representación de | | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |

Scanned with CamScanner

# ESTADO DEL TIEMPO

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER** |

**TIPO DE CONTRATO:** Interventoría
**CONTRATO Y No. FECHA:** CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024
**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS

**Mes:** NOVIEMBRE

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 20 | 22 | 18 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 682 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **728,5** |

**OBSERVACIONES**: Durante el mes de noviembre, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 682 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 30 días del mes. En contraste, las horas lluvia moderada fueron significativamente menores, totalizando solo 38 y lluvias intensas un total de 8,5 horas en el mismo periodo. Esto indica que las condiciones climáticas fueron en su mayoría secas, con muy pocas interrupciones por lluvias moderadas.

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **Interventoría** |
| **CONTRATO Y No. FECHA:** | **CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS** |
| **Mes:** | **DICIEMBRE** |

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | 619 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 5 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | **624** |

**OBSERVACIONES**: Durante el mes de diciembre, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 619 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 26 días del mes en ejecuciòn. En contraste, las horas lluvia moderada fueron significativamente menores, totalizando solo 5 y lluvias intensas un total de 0 horas en el mismo periodo. Esto indica que las condiciones climáticas fueron en su mayoría secas, con muy pocas interrupciones por lluvias moderadas.

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER** |

**TIPO DE CONTRATO:** Interventoría
**CONTRATO Y No. FECHA:** CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024
**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS

**Mes:** ENERO

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 432 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **432** |

**OBSERVACIONES**: Durante el mes de enero, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 432 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 18 días del mes que se ejecutaron,. Esto indica que las condiciones climáticas fueron secas, sin interrupciones significativas.

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **Interventoría** |
| **CONTRATO Y No. FECHA:** | **CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS** |
| **Mes:** | **FEBRERO** |

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 663 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **672** |

**OBSERVACIONES**: Durante el mes de febero, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 663 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 28 días del mes. En contraste, las horas lluvia moderada fueron significativamente menores, totalizando solo 6 y lluvias intensas un total de 3 horas en el mismo periodo. Esto indica que las condiciones climáticas fueron en su mayoría secas, con muy pocas interrupciones por lluvias moderadas.

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | **Interventoría** |
| **CONTRATO Y No. FECHA:** | **CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS** |
| **Mes:** | **MARZO** |

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 719 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **744** |

**OBSERVACIONES**: Durante el mes de marzo, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 719 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 31 días del mes. En contraste, las horas lluvia moderada fueron significativamente menores, totalizando solo 14 y lluvias intensas un total de 11 horas en el mismo periodo. Aunque hubo un aumento de lluvias intensas este mes, no fue inpedimento para mostrar un buen avance de obra.

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE GUEPSA, SANTANDER** |

**TIPO DE CONTRATO:** Interventoría
**CONTRATO Y No. FECHA:** CO1.PCCNTR.5701677 DEL 15/02/2024
**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTER MEJORAMIENTOS

**Mes:** ABRIL

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco | 21 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **96** |

**OBSERVACIONES**: Durante el mes de abril, se observó una marcada predominacia de horas secas, con un total del 93 Horas de clima sin precipitaciones, lo que corresponde a la mayoría de los 4 días laborales de ese mes. En contraste, luvias intensas un total de 3 horas en el mismo periodo. obra.