MARTES 21 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: ALCANTARILLADO PLUVIAL. RED DE COLECTORES. TP-16 (PP18-PP17) REPLANTEO Y LOCALIZACION DE TUBERIAS (ALINEAMIENTO Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA Y A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ18"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

POZO DE INSPECCION PLUVIAL PP-17. REPLANTEO Y LOCALIZACION (ALINEAMIENTO Y NIVELES); EXCAVACION MECANICA; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; PLACA DE FONDO EN CONCRETO REFORZADO.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SONDEO PP-15 SL-15-01. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No.3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION MECANICA (CA/20); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO. POZO DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO PS-17 NUEVO. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; CAÑUELAS EN CONCRETO; PAÑETE MURO (EXTERIOR).

FRENTE No.4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-18 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 1 Y 3. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; PAÑETES MURO (EXTERIOR - INTERIOR).

FRENTE No.5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T9 - CALLE 5 ENTRE CRAS 3 Y 4. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No.6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y

ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

MIERCOLES 22 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CIELO SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T5.- CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

INSTALACIONES ELECTRICAS: SE REALIZA ARREGLO ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA LA CUAL SE DESCONECTO AL EJECUTARSE EL CAJEO DE LA VIA.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP-16. SL-16-01. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO ϕ12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No.3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO. POZO DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO PS-17 NUEVO. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; PAÑETES MURO (EXTERIOR - INTERIOR); COLOCACION GEOTEXTIL PERIMETRAL TIPO NT2000; RELLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION.

FRENTE No.4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-18 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. MURO MAMPOSTERIA EN

NKA

/ARRIJO TOLETE; PAÑETES MURO (EXTERIOR - INTERIOR); COLOCACION GEOTEXTIL PERIMETRAL NT2000.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T9 - CALLES ENTRE CRAS 3 y 4. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

JUEVES 23 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO y SOLEADO.

ACTIVIDADES.

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T5 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 y 3. EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP-16. SL-16-02. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 y 4. EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO DE RIO. SE REALIZA ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCAN-

TARJILLADO SANITARIO: EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA YEE 8X6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6", RELLENO EN ARENA APISONADA PLACA ATRAQUE TUBERIA Ø6"

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-18 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

PP-17 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; PAÑETE MUERO (EXTERIOR); CAÑUELAS EN CONCRETO.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T-10. CALLE 5 ENTRE CRAS 4 Y 5 SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE | DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 24 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLARO SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIA T5 — CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CAPA); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP16 SL-16-03. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC

ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No.3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIA/ T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO. SE REALIZA ACOMETIDA DOMICILIARIA. ALCANTARILLADO SANITARIO. SE ENCUENTRA SILLA YEE DEFECTUOSA INSTALADA SE CAMBIA LA SILLA YEE Ø8x6; REPOSICION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE TUBERIA

FRENTE No.4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP17 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; PAÑETES. MURO (EXTERIOR-INTERIOR).

FRENTE No.5: OBRAS COMPLEMETARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA/ T10 - CALLE 5 ENTRE CRAS 4 Y 5. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No.6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ARMADO PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

SABADO 25 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIA/ T5 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUB-

RASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP21 SL-21-01. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION MECANICA (CAJON); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO. SE REALIZA ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO SANITARIO. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA YEE Ø8x6; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE TUBERIA.

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-17 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. MURO MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE, PAÑETES MURO (EXTERIOR-INTERIOR); COLOCACION GEOTEXTIL PRIMERA? TIPO NT 2000.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T10 - CALLE 5 ENTRE CRA 4 Y 5. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

DOMINGO 26 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLARA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES: NO SE EJECUTARON.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA.

LUNES 27 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLARA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No.1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES TRAMO VIAL T5 – CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3.

EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP-21. SL-21-02. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No.3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES TRAMO VIAL T6 – CALLE 4 ENTRE CRAS. 3 Y 4.

EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO.

ACOMETIDA DOMICILIARIA. ALCANTARILLADO SANITARIO. EXCAVACION A MANO; INSTALACION SILLA YEE Ø8"x6"; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø6"; RELLENO EN ARENA APISONADA PARA ATRAQUE TUBERIA.

FRENTE No.4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-17 – CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

NKB

ALCANTARILLADO SANITARIO. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 y 4. EXCAVACION A MANO. CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60x60.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T16 - CRAS ENTRE CALLES 2 y 5. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE | DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA | INSPECTOR INTERVENTORIA

MARTES 28 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA FRIO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

FRENTE No 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T5 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 y 3. EXCAVACION MECANICA (CARGUE); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL COMUN DE RIO.

ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE. RED DE COLECTORES. T5-18E (P5-16E A P5-18E). EN ESTE TRAMO SE EVIDENCIA QUE EL SENTIDO ES CONTRARIO A LO QUE SE TENIA ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE LA RED EXISTENTE. SE EVIDENCIO QUE EN EL POZO SANITARIO P5 18E SE ENCUENTRA COLMATADO Y LLENO DE AGUAS RESIDUALES ESTANCADAS. SE INFIERE QUE EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN CONTRAPENDIENTE Y PRESENTA DEPRESIONES GENERANDO COLMATACIONES EN LA TUBERIA DEL SECTOR Y SOBRE TODO

AUMENTO DE NIVEL SIN EVACUACION EFICIENTE DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL POZO. PO18E.

FRENTE No.2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP21. SL-21-03. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Φ12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No.3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 y 4. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL TRIADO DE RIO.

FRENTE No.4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-19 - CALLE 4 CON CRA 3. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; PAÑETE MURO (EXTERIOR); CAÑUELAS EN CONCRETO.

ALCANTARILLADO SANITARIO. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 y 4. CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION 60x60.

FRENTE No.5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T16 - CRA 5 ENTRE CALLES 2 y 5. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No.6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60: CORTE Y ANCLAJE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

NK2

MIERCOLES 29 DE ENERO 2025

ESTADO DEL TIEMPO: CLARO SECO Y SOLEADO

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIA T5 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP-23. SL-23-01. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION MECANICA (CARGO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-19 - CALLE 4 CON CRA 3. MURO EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE; PAÑETES MURO (EXTERIOR-INTERIOR). ALCANTARILLADO SANITARIO. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS 3 Y 4. EXCAVACION A MANO; CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60 x 60.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIA T16 - CRA 5 ENTRE CALLES 2 Y 5. SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y AMARRE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

NKB

JUEVES 30 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: CLIMA EL DIA ESTUVO NUBLADO PRESENTANDOSE LLOVIAS MODERADAS 8:00 - 8:30 AM Y DE 10:30 AM - 12:00 M.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES, TRAMO VIAL TS - CALLE 4 ENTRE CRA 1 Y 3. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DE MATERIAL DE LA EXCAVACION.

ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE. RED DE COLECTORES Y POZOS DE INSPECCION. TRAMOS (TS30E, TS31E, TS32E, TS33E Y TS34E. SE REALIZO LA REVISION DEL ESTADO DE LOS POZOS QUE HACEN PARTE DE LA RUTA DE ESTOS COLECTORES SANITARIOS, EVIDENCIANDOSE QUE LOS POZOS DE INSPECCION PRESENTAN ESTANCAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP23. SL-23-02. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE CON BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIA T6 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 4. EXCAVACION MECANICA (CAJEO); CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO PLUVIAL. POZOS DE INSPECCION. PP-19 - CALLE 4 CON CARRERA 3. MURO MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE; PAÑETES MURO (EXTERIOR - INTERIOR); COLOCACION GEOTEXTIL PERIMETRAL TIPO NT-2000; RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. TRAMO VIAL T16 - CRA 5 ENTRE CALLES 2 Y 5.

SUB BASE GRANULAR TRITURADA.

FRENTE No. 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y ARMADO PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

VIERNES 31 DE ENERO 2025.

ESTADO DEL TIEMPO: AMANECE NUBLADO HASTA LAS 10:00AM. RESTO DEL DIA PERMANECE EL CIMA SECO Y SOLEADO.

ACTIVIDADES:

FRENTE No. 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T5 - CALLE 4 ENTRE CRAS 1 Y 3. MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 2: ALCANTARILLADO PLUVIAL. SUMIDERO PP-23: SL-23-03. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Ø12"; RELLENO ZONA DE ATRAQUE TUBERIA CON BASE GRANULAR.

FRENTE No. 3: OBRAS COMPLEMENTARIAS. EXPLANACIONES. TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CARRERAS 3 Y 4. EXCAVACION A MANO; CARGUE Y RETIRO MECANICO DEL MATERIAL EXCAVADO; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO.

FRENTE No. 4: ALCANTARILLADO SANITARIO. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60X60 EN TRAMO VIAL T6 - CALLE 4 ENTRE CRAS. 3 Y 4.

FRENTE No. 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA DEL

NKB

PAVIMENTO_TRAMO VIAL T16- CRA 5 ENTRE CALLES 2 y 8_
SUB BASE GRANULAR TRITURADA.
FRENTE No. 6 : OBRAS COMPLEMENTARIAS. ESTRUCTURA
DE/ PAVIMENTO_ ACERO DE REFUERZO GRADO 60. CORTE Y
ANCLE PARRILLAS DE REFUERZO PARA PLACAS ESPECIALES.

INGENIERO RESIDENTE

DIRECTOR INTERVENTORIA

INSPECTOR OBRA

INSPECTOR INTERVENTORIA

5.12.7 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CÓDIGO: DOC-RH-001
	CORRESPONDENCIA	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	REVISIÓN: 30-06-2023

Yopal, 09 de Enero del 2025

OF-PROY-TIL

Señor:
NELSON RICARDO CAMARGO PÉREZ
Secretario de Movilidad
Yopal

Asunto: Solicitud de ampliación de la resolución No. 06780 del 02 septiembre de 2024.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar la ampliación al plazo de la resolución en referencia, para los cierre totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodirán del municipio de Yopal, debido a que se presentó una suspensión al contrato de obra, de tal manera es necesario que se actualicen las nuevas fechas de cierres viales del proyecto, ya que el plazo actual está del 02 de septiembre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024, dicho lo anterior, se solicita la ampliación hasta el 8 de abril del 2025.

ALCALDÍA DE YOPAL
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
09 ENE 2025
2025100548
RAD No.
HORA 11:26

Atentamente,

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

Anexo:
-Acta de reinicio.
-Pólizas

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

ANEXOS CAPÍTULO 6

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

ANEXO 6.6.1.
PLANILLAS DE ASISTENCIA CHARLAS DE SST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 08-01-2025 LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de permisos de trabajos y ATS

PROYECTO: Illodiyan

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min) 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Rafael Lemuz	9'398191	Almacen	
2	Luis Fernando Lemos	1057602737	topografo	
3	OMAR VILLAMIZAR	13.475.370	Res. OBRA	
4	Angelica Rodriguez	1069154028	Topografo	
5	JOSE PACHECO	1168032	OFICIAL	JOSE
6	Teodoro Gutierrez P	11159143 95	operador.	
7	PABLO PEREZ M.	9431542	of	
8	Yeffersan stiven Vargas Lopez	1118528687	Aux. obra	
9	Nelson fernando salazar Gomez	1.118.574.191	Aux. Obra	
10	Didier Vargas	13486960	OP	
11	Brandon stiven [illegible]	1006955542	Aux	
12	Jordan Rodrigo Antpara	1116667409	Auxilio. de obra	Jordan R A.
13	[illegible]	74 858182	Operador	
14	Juan Javier Vega Romero	1003518463	Aux. Obra	
15	Franklin Alexander Aguirre	1118573676	Aux	
16	Kevin Esteban Zambrano Bonilla	1003826964	Ax	
17	KAROL LIZETH QUIMBAYO	1006834574	C. Vial	
18	Genny Chicunque	1.118.582.363	Aux	
19	Alvito Junta	7085801	OP	
20	[illegible]	17343403	Condu	
21	Jhonel Vulcano	1122126286	OP	
22	Jorge Barrilenos	95247498	conductor	
23	CARLOS HARPA	1118538787	TOPOGRAFO	CARLOS H
24	Julian Cuya	1003630828	Conductor	Julian Cuya
25	Alexander pairan	7020600369	conductor	
26	Pascual Barrera	1118535954	conductor	Pascual B
27	Edgar Jimenez	1057602899	conductor	
28	Cristian Chaparro	1002726973	Conductor	
29	Andrey Amezquita	1058352445	conductor	
30	Juan Huno	421408	CH	Juan Huno

Observaciones: Riesgos y peligros que se presentan en las actividades a realizar

Vo.Bo Responsable: [illegible]

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA:	08-01-2025	LUGAR	
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajo y ATS		
PROYECTO:	Hidroiran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min)	30 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Camilo Castro López	1007854262	Ing Res	
2	Edilio Molina M.	4743763.	Contratista	
3	ELVIS GUIMA	14770.319	OFICIAL	
4	Diego Narvaez	1066727772	Coordinador	
5	Dagoberto AVIZA	77202787	AUX	
6	Alvaro Ortiz Tobaco	1006557607	Auxiliar	
7	Alberto Escorcia	1082 851 824	OFICIAL	Alberto
8	Jairo Mino M	9'65 7. 771	Auxiliar	
9	José Antonio Vargas Agudelo	1116545786	Auxiliar	
10	Nilson Andres Millan	1118524603	Auxiliar	
11	Ismael Vasquez T.	77857085	Auxiliar	
12	Javier Gonzalez Orozco	1006041984	conductor	
13	Javier Antonio Aquino	74859382	oficial	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Madeleine Rodriguez Gonzalez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 9-01-2025 LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de la politica de seguridad vial

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min) 30 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	DEIVIS GUIVA	74770319	OFICIAL	
2	Nilson Andres Millan G	1118529643	Aux	
3	Diego Andres Ramirez Vertel	1066727772	Cadenero	
4	Aidan Ortiz Tobasco	1006552607	auxiliar	
5	Jorge Nieto M	9'657.771	oficio	
6	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
7	KAROL QUIMBAYO B.	1006839577	C. Vial	
8	Luis Fernando Lemos	1057602737	topografo	
9	Jordan Rodrigo Antipara	1116667409	Auxiliar	
10	Dagoberto AVIZA	77 202 784	AUX	
11	Ismael VASQUEZ T.	1114577095	AUX	
12	Jorge Antonio Aquino	74859382	oficial	
13	Alberto Vayen	7475879	CP	
14	Genaro Chicahuala	1.118.582 363	AUX	
15	Brandon Steven Acosta	1006[illegible]7	Aux	
16	PABLO PEREZ	9431572	OF	
17	Juan Fernando Salazar	1.118574191	AXU	
18	Waleo Mario Rodriguez	1.28[illegible]40	Cadenero	
19	Jose Antonio Vallejos	1116548786	Auxiliar	
20	Gustavo Chepome	1002726973	Conductor	
21	Julian Cusap	1003630828	Conductor	
22	Silvia Vega Ramirez	1003548463	Aux. obra	
23	Yefferson Stiven Varela	1118578687	Auxiliar	
24	Juan Alvarez	9216408	CI	
25	Jose Jose Correa	1116809321	OFICIAL	
26	Jhonier Calcano	1122126286	CP	
27	Angelica Rodriguez	1069154628	Topografa	
28	Alberto Escorcia	1082 831 824	OFICIAL	
29	Bonaventura Pacheco	7.020.660.369	conductor	
30	Franklin Higuera	1118573676	Ax	

Observaciones: Velocidades maximas en vias internas y externas del corregimiento de tilodiran

Vo.Bo Responsable: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria ☐ | Capacitación ☐ | Inducción ☐ | Otros

FECHA: | LUGAR:

TEMA(S):

PROYECTO:

NSTRUCTOR: | Duracion: (Min)

M	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
	Yesid Alexandro Verdugo	1.118568716	Conductor	
	Pascual Alfonso Barrera	1.118535454	conductor	
	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
	OMAR VILLANIZAR	13.474.370	Res. OBRA	
	Jorge Cardenas	95241798	conductor	
	Yon Tapa	74858182	OPR	
	Teodolo Gutierrez. P	1115914595.	OPE	
	Delmar Yarza	1326869620	OP	
	Kevin Sarabia.	1005826964	AX	
0	Javier Gonzalez Cruz	1106041984	conductor	
1	Eva Alexandra Quevedo	1734340?	conductor	
2	Jaime Lopez Oyola	1017725?6	OPR	
3	Emilia Molina M.	42437763.	[illegible]	
4	Francisco Quintero	4245556	Mto. 6	
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				

Observaciones | Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Reglamento interno de trabajo Deberes y		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Calvo	Duracion: (Min	1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	derechos del trabajador	Yo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	11-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Yesid Alejandro V.	1.118568716	Conductor	
18	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
19	Ma Angelica Trujillo D	23914837	Socio	
20	Jorge Cordero	95248798	conductor	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	13-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros al conducir bajo los		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Efectos del Alcohol	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 13-01-2024 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Riesgos y peligros al conducir bajo los

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelein Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Pascual Alfonso Borroa	1118575954	Conductor	
18	Yesid Alejandra Cubillos	1-1185768716	Conductor	
19	Luis Carlos Candia	74860708	Soldador	
20	Jorge Barrientos	9521179	conductor	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: efetus del alcohol

Vo.Bo Responsable

3137199131

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	14-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Porque y como hacer ojo del Medevak		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	14-ENE-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Porque y como usar el Medevack		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rojas	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	Conductor	
18	Yesid Alejandro Vergara	1.118568216	Conductor	
19	Jorge Barrera	9524798	Conductor	
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mie 15 enero 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Uso adecuado del Equipo de Rescate		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine R C	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	ALBERTO
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	JOSE
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	Wilson Padilla
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Pascoal Alfonso Barrera	1118535954	Conductor	
18	Yesid Alejandro verdoso	1.118568716	Conductor	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 16-01-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Los Procedimientos son exactos para

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodrigu Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: realizar las actividades

Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:		LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA cardenas	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Oscar Stiven CP	1002621784	auxiliar	
18	Roscoal Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
19	Yesid Alejandro Verdugo	1.118568716	Conductor	
20	Jorge Cardenas	75247998	conductor	
21	Rene Cardenas	1116506761	Auxiliar	
22	David Maldonado	1118537981	Oficial	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		V° Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	La prioridad son los peatones, ciclistas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	en la via	Ve.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	NO SE PRESENTO
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Jorge Cordero	7524798	Conductor	
	Andres Amaya Ruiz	1058 352 445	conductor	
28	Johan Fernandez	1057606299	conductor	
29				
30				

Observaciones		Vo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	18-ENE-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Uso del cinturon de seguridad mientras se conduce		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria ☐ Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros

FECHA: 18-ENE 2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): USO del cinturon de seguridad mientras se

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan A.
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Ma. Angelica Tnyllo D	2391435 7	Social	
18	Oscar Stiven Cap.	1002621+84	auxiliar	
19	Rene Cardenas T.	1116546761	Auxiliar	
20	Yesid Aleiandro Verdugo	1.118568716	Conductor	
21	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	Pascual B
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: conduce

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	20-ENE-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Golpe de calor - hidratacion		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hackleine Restrepo	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Golpe de calor	Yo Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	10-ENE 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Golpe de Calor		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Ruben Daza	1250/929	Auxiliar de obra	
18	Oscar Stiven CP	1002621794	auxiliar	
19	David Maldonado	1118537991	Oficial	
20	Jose cardenas T.	1116,546761	Auxiliar	
21	Jhon Wilmer Acosta	1006863170	O D V.610	
22	Yesid Alejandro Urquiza	1.118568716	Conductor	
23	Gerardo Flórez Mendoza	80'501.779	Topografo	
24	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
25	Maria Angelica Trujillo	23914317	Aseo	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 21 - ENERO - 2025 | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Intoxicacion por Alimentos y Farmacos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Rodriguez | Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 21-01-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Jose Fernández	10'304.139	Operador	
18	Gerardo Flórez Mendoza	80'501.729	Topógrafo	
19	Rene cardenas T.	1116546761	Auxiliar	
20	David Maldonado	1118537981	Oficial	
21	Jose. Sivery CP	1002621784	Oficiar	
22	Yesid Alexandro Verdugo	1.118568716	Conductor	
23	Jhon Wilmer Acosta	1006865120	OP. Libro	
24	Ruben Dario PATR	1250l929	Auxiliar de obra	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Mie 22 enero | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Riesgo Biologico "virus Gripes"

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodrigu | Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	Juan Humo.
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	22-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rojas	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE ~~BARRERA~~ Cardenas	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	David Maldonado	1118537921	Oficial	
25	JHON ALEXANDER HOSTH	1006863170	OP Vibro	
26	Adria David Solarzano	1118530260	Auxiliar	
27	Stiven CP	1002621784	auxiliar	
28	Ruben DAZA	12507929	Auxiliar	
29	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
30				
31				
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Jueves 23 enero LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): porque se debe realizar los mantenimientos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodr Duracion: (Min 30 minut

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Los preventivos a los vehiculos en su debido tiempo?

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	23-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodney	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Solorzano A.	1118530260	Auxiliar	
25	Carlos Edu.d Bohorquez P.	1118570058	Auxilio	
26	Pascual Alfonso Barrera	1118535954.	conductor	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Enero 24 -2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Uso adecuado de los tapa oidos de		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Insercion y de capa	VoBo Responsable	Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Enero 24 - 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Magdalena Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Solorzano	1778530260	Auxiliar	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		V°B° Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 25-01-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Prohibido el uso del celular en horas laborales

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Distracción y accidentes por el uso del celular en las horas de la labor

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	25-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Hadelene Padmore	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA Cardenas	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Jhon Wilmar Acosta	1006867170	OP Victo	
18	David Maldonado	1118537981	Oficial	
19	OSOR Steven Camacho Ruiz	1007621784	auxiliar	
20	Jose Cardenas T	1116546761	Auxiliar	
21	Yesid Alejandro Iordoso	1.118768716	conductor	
22	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	Conductor	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Lun 27 enero 2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Riesgos y peligros en el movimiento de

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madelene Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS H
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1,006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Maquinaria a los puestos de trabajo

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	27-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Restrepo	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Idarraga	1118530760	Auxiliar	
25	Rascon Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
26	Pablo Eduardo Bermudez	1118700038	A. Obra	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mart 28 enero 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Cuidado de manos y uso de guantes para manipular		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:		Duracion: (Min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Herramientas - equipos - maquinaria	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Mart 28 enero 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Cuidado de manos "uso de guantes para manipular		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan A A.
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Fdorrano	1118530260	Auxiliar	Adrian
25	Carlos Eduardo Bohorquez	1118540058	Auxiliar	
26	Pascoal Alfonso Barrera	1118535954	Conductor	
27	Anderson Garcia.	1057573579	Camionero	
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: Herramental - equipos - maquinas

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	29-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Politica de Alcohol y Drogas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 29-01-2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S):

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	NO SE PRESENTO
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan B A.
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Solorzano A.	1178530260	Auxiliar	
25	Anderson Garcia Perez	1057573579	Lumionero	
26	Cristian Zuñiga L.	1006497850	Of.	
27	David Maldonado	1118537981	Oficial	
28	Carlos Eduardo Bohorquez	1118540058	Ayuda	
29	Pascual Alfonso Barrera	1119535954	Conductor	Pascual B
30				
31				
32				

Observaciones

Vo.Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Mie 30 - enero 30-01-23 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): Destino Final de los Residuos Solidos y

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: Aceites.

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	30-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Destino Final de los Residuos Solidos y Aceites		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan. R. A
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	Jorge
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adryan David Solorzano	1418538260	Auxiliar	
25	Cristian Enrique Zuñiga L	1006447856	Conductor	
26	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
27	Carlos Eduardo Bohorquez P.	1185200358	A. de obra	
28	Anderson Garcia Perez	1059573579	Camionero	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	31 enero 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	El Respeto entre compañeros y Superiores		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones		Vo Bo Responsable
		Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Vie 3 enero 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Solorzano	1118530260	Auxiliar	
25	Cristian Fernando Zuñiga L	1006442850	OP	
26	Anderson Garcia Perez	1007573579	Camionero	
27	Carlos Eduardo Bohorquez	1118570038	A. Obra	
28	Pascual Alfonso Barrera	1118535054	Conductor	
29				
30				
31				
32				

Observaciones		No. Id Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.2.
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9481722392	9481722392	E	2025/02/11	2025/02/17	BANCO DE BOGOTA	6	$33,252,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (14 Afiliados)																							$17,006,750	$1,721,300			$22,206,750	$888,900			$22,206,750	$889,500			$22,206,750		$1,361,300		$0	$0		$5,879,600
Centro de Trabajo: OROCUÉ 6.96 (1 Afiliados)																							$47,450	$7,600			$47,450	$1,900			$47,450	$1,900			$47,450		$3,400		$0	$0		$14,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$47,450	$7,600			$47,450	$1,900			$47,450	$1,900			$47,450		$3,400		$0	$0		$14,800
1	CC	74860327	SANCHEZ YELANDIA JUAN MAGDIEL	X	X																25-14	1	$47,450	$7,600	MIN002	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (2 Afiliados)																							$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$102,600			$2,562,300		$13,500		$0	$0		$628,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$2,562,300	$410,100			$2,562,300	$102,600			$2,562,300	$102,600			$2,562,300		$13,500		$0	$0		$628,800
2	CC	47436168	BARRERA ALFONSO MARIA DIOMY							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	1118560320	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO	X																	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$45,600	CCF69	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	0.522%	$6,000	24	$0	$0	SI	$279,500
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (11 Afiliados)																							$14,397,000	$2,303,600			$19,597,000	$784,000			$19,597,000	$784,000			$19,597,000		$1,364,400		$0	$0		$5,236,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (11 Afiliados)																							$14,397,000	$2,303,600			$19,597,000	$784,000			$19,597,000	$784,000			$19,597,000		$1,364,400		$0	$0		$5,236,000
4	CC	1007387019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
5	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
6	CC	1007767067	BERNAL GODOY YILVER FABIAN																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
7	CC	1007854262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO																		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPSC25	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
8	CC	5415197	CRUZ MONOGA MIGUEL ANGEL							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	MIN001	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	6761218	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	X																		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
10	CC	86066292	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
11	CC	7161696	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	X																	23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	68285674	PACHECO REINA EDICT JASMIN	X																		0	$0	$0	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$389,000
13	CC	1116545768	PEDRAZA AYALA JAMES ALEXIS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	23914357	TRUJILLO DELGADO MARIA ANGELICA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA BOCAS DEL PAUTO (28 Afiliados)																							$24,800,362	$3,987,400			$24,223,862	$1,050,500			$25,863,112	$1,036,160			$26,223,867		$1,796,800		$0	$0		$7,892,800

2025/02/17 02:40 PM

259

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SYNERGIA TILODIRAN (52 Afiliados)																							**$58,025,507**	**$9,284,600**			**$59,128,462**	**$2,335,200**			**$58,361,030**	**$2,335,100**			**$59,128,462**		**$4,002,100**		**$0**	**$0**		**$17,927,000**
Centro de Trabajo: SYNERGIA TILODIRAN (52 Afiliados)																							$58,025,507	$9,284,600			$59,128,462	$2,335,200			$58,361,030	$2,335,100			$59,128,462		$4,002,100		$0	$0		$17,927,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (52 Afiliados)																							$58,025,507	$9,284,600			$59,128,462	$2,335,200			$58,361,030	$2,335,100			$59,128,462		$4,002,100		$0	$0		$17,927,000
47	CC	1006455507	ACEVEDO MATEUS BRANDON ESTIVEN	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
48	CC	74859382	AGUIRRE DIAZ JAVIER ANTONIO	X								X									25-14	23	$1,102,955	$176,500	EPS005	23	$1,102,955	$44,200	CCF69	23	$1,102,955	$44,200	14-23	23	$1,102,955	6.960%	$76,800	23	$0	$0	SI	$341,700
49	CC	1116667409	ANTIPARA JORDAN RODRIGO	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
50	CC	11202787	ARIZA MURCIA DAGOBERTO	X								X									23030 1	23	$1,153,241	$184,600	EPS037	23	$1,153,241	$46,200	CCF69	23	$1,153,241	$46,200	14-23	23	$1,153,241	6.960%	$80,300	23	$0	$0	SI	$357,300
51	CC	1118570058	BOHORQUEZ PEREZ CARLOS EDUARDO	X																	23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF69	9	$427,050	$17,100	14-23	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$132,400
52	CC	1118563203	BURGOS PEREZ LINA YANELY	X																	23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
53	CC	1002621784	CAMACHO PEREZ OSCAR STIVEN	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPSC25	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
54	CC	74860708	CANELO FRANCO LUIS CARLOS	X																	23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS005	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
55	CC	1118650250	CARDENAS CAMACHO KAROL FABIANA							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
56	CC	1116546761	CARDENAS TOBIAN RENE	X																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS041	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
57	CC	1118582363	CHICUNQUE CISNEROS GENRRY JESUS	X								X									25-14	23	$1,099,086	$175,900	EPS005	23	$1,099,086	$44,000	CCF69	23	$1,099,086	$44,000	14-23	23	$1,099,086	6.960%	$76,500	23	$0	$0	SI	$340,400
58	CC	12501929	DAZA CLAVIJO RUBEN DARIO	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF69	11	$521,950	$20,900	14-23	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	SI	$161,800
59	CC	1082851829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO	X								X									23030 1	23	$1,122,296	$179,600	EPS041	23	$1,122,296	$44,900	CCF69	23	$1,122,296	$44,900	14-23	23	$1,122,296	6.960%	$78,200	23	$0	$0	SI	$347,600
60	CC	80501779	FLOREZ MENDOZA GERARDO	X																	23030 1	11	$1,043,900	$167,100	EPS037	11	$1,043,900	$41,800	CCF69	11	$1,043,900	$41,800	14-23	11	$1,043,900	6.960%	$72,700	11	$0	$0	SI	$323,400
61	CC	17387640	GOMEZ GOMEZ JUAN ALIRIO							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
62	CC	74770319	GUINA MALDONADO DEIVIS	X																	23100 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
63	CC	1118538782	HERRERA CARDENAS CARLOS ANDRES	X																	23030 1	23	$2,182,700	$349,300	EPS037	23	$2,182,700	$87,400	CCF69	23	$2,182,700	$87,400	14-23	23	$2,182,700	6.960%	$152,000	23	$0	$0	SI	$676,100
64	CC	1118573676	HIGUERA FLOREZ FRANKLIN ALEXANDER	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPSC25	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
65	CC	4214408	HUMO GAITAN JUAN RODULFO							X		X									23030 1	30	$1,446,709	$231,500	EPS037	30	$1,446,709	$57,900	CCF69	30	$1,446,709	$57,900	14-23	30	$1,446,709	6.960%	$100,700	30	$0	$0	SI	$448,000
66	CC	1057602737	LEMUS MELO LUIS FERNANDO	X								X									23030 1	23	$1,102,955	$176,500	EPS005	23	$1,102,955	$44,200	CCF69	23	$1,102,955	$44,200	14-23	23	$1,102,955	6.960%	$76,800	23	$0	$0	SI	$341,700
67	CC	9398191	LEMUZ PATARROYO RAFAEL ALBERTO	X																	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
68	CC	1118537981	MALDONADO BONILLA JOSE DAVID	X								X									23030 1	15	$742,696	$118,900	ESSC24	15	$742,696	$29,800	CCF69	15	$742,696	$29,800	14-23	15	$742,696	6.960%	$51,700	15	$0	$0	SI	$230,200
69	CC	1128845460	MARIN RODRIGUEZ MATEO	X								X									25-14	23	$1,414,732	$226,400	EPS005	23	$1,414,732	$56,600	CCF69	23	$1,414,732	$56,600	14-23	23	$1,414,732	6.960%	$98,500	23	$0	$0	SI	$438,100
70	CC	1118529643	MILLAN GUANARO NILSON ANDRES							X		X									23030 1	30	$1,481,523	$237,100	EPS037	30	$1,481,523	$59,300	CCF69	30	$1,481,523	$59,300	14-23	30	$1,481,523	6.960%	$103,200	30	$0	$0	SI	$458,900
71	CC	47437763	MOLINA MOLINA EDILIA	X								X									23030 1	23	$1,099,086	$175,900	EPS037	23	$1,099,086	$44,000	CCF69	23	$1,099,086	$44,000	14-23	23	$1,099,086	6.960%	$76,500	23	$0	$0	SI	$340,400
72	CC	1006553010	MORENO DURAN ESTEBAN JUNIOR							X											23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
73	CC	1118565411	MORENO RAMIREZ JASBLEIDY	X																	23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF69	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
74	CC	1066727172	NARVAEZ VERTEL DIEGO ANDRES	X																	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPSC25	23	$1,091,350	$43,700	CCF69	23	$1,091,350	$43,700	14-23	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$338,100
75	CC	9657771	NIÑO MOLINA JORGE	X								X									23030 1	23	$1,303,328	$208,600	EPSC25	23	$1,303,328	$52,200	CCF69	23	$1,303,328	$52,200	14-23	23	$1,303,328	6.960%	$90,800	23	$0	$0	SI	$403,800
76	CC	1006557607	ORTIZ TABACO ALDAIR	X								X									23030 1	23	$1,153,241	$184,600	EPSC25	23	$1,153,241	$46,200	CCF69	23	$1,153,241	$46,200	14-23	23	$1,153,241	6.960%	$80,300	23	$0	$0	SI	$357,300
77	CC	74857511	ORTIZ LUIS REY							X											23030 1	12	$569,400	$91,200	EPSC25	12	$569,400	$22,800	CCF69	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	SI	$176,500
78	CC	74857511	ORTIZ LUIS REY											X							23030 1	18	$854,100	$136,700	EPSC25	18	$854,100	$34,200	CCF69	18	$854,100	$34,200	14-23	18	$854,100	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$205,100

2025/02/17 02:40 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	9481722392	9481722392	E	2025/02/11	2025/02/17	BANCO DE BOGOTA	6	$33,252,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				95	$16,699,500	$66,600	$0	$16,766,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$851,300	$3,400	$0	$854,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$3,384,400	$13,500	$0	$3,397,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	$11,966,700	$47,700	$0	$12,014,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$497,100	$2,000	$0	$499,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$7,508,400	$30,000	$0	$7,538,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	99	$7,508,400	$30,000	$0	$7,538,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	$4,449,400	$17,800	$0	$4,467,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	99	$4,449,400	$17,800	$0	$4,467,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				99	$4,462,900	$18,200	$0	$4,481,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	19	$751,900	$3,000	$0	$754,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$5,700	$100	$0	$5,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$73,500	$300	$0	$73,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$14,400	$100	$0	$14,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$57,000	$300	$0	$57,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$58,900	$300	$0	$59,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$1,274,300	$5,100	$0	$1,279,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$526,200	$2,100	$0	$528,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$44,000	$200	$0	$44,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	$1,657,000	$6,700	$0	$1,663,700
TOTAL				99	$33,120,200	$132,600	$0	$33,252,800

263

2025/02/17 02:40 PM

ANEXO 6.6.3.
PT Y AST

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: Tilodiran yopal — Permiso N°: 004-2025

Fecha de expedición Día / Mes / Año: 01 / 01 / 25 — Válido: Desde hora 7 min 00 — Hasta hora 5: min 00

Ejecutante: Alberto Escalante — N° de Personas

Frente de trabajo: Frente 2 — % de Avance

Área de Trabajo: Vias urbanas Tilodiran

Descripción del Trabajo: Excavacion mecanica, manual e instalacion de tuberia.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas	X			Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas	X			Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS	X		AHOGAMIENTO		X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X		ELECTRICIDAD	X		PRESENCIA DE LLUVIA	X	
EXCAVACION	X		RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS	X	
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO	X	
TRABAJO EN ALTURAS	X		SUPERFICIES IRREGULARES	X		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X
CAIDA DE OBJETOS	X		GASES TOXICOS	X				
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS: presencia de tuberia de gas natural

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	✓		ENTIBADO	✓		MSDS	✓	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	✓		ILUMINACIÓN		✓	PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		✓	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	✓		VENTILACION MECANICA		✓
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		✓	MONITOR DE ADMOSFERAS		✓	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	✓	

NOTAS: Las excavaciones son a cielo abierto

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	✓			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			✓	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			✓
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO		✓	
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	✓		
OTROS				CUAL? polipasto 1 a 1			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad para asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: ALBERTO — CARGO: 1082851824 — FIRMA: ALBERTO Escalante

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE: OMAR VILLANUEVA — cc 13.475.370 — FIRMA

SUP. SST: Madeleine Rodriguez — cc 41 926 638 — FIRMA

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: ALBERTO — cc 1082851824 — FIRMA: ALBERTO Escalante

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE: OMAR VILLANUEVA — cc 13.475.370 — FIRMA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 30-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

NG- RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL | OFICIAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE				**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN				
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO				**Desde:**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR				**Hasta:**
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTIVADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALCION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde:
		hasta
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECIDUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
9	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECIDUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
11	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde:
		hasta
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
12	INSTALACION DE SILLA TE O SILLA Y DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AL TUBO PRINCIAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO,: MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
13	REPARACIONE DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE POLIETILENO O MANGUERA	MECANICO,: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL , RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN ESTREMIDADES SUERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE	SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL	OFICIAL

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	FOR-HH-001
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	VERSION:03
		REVISION: 05-01-2024

Disris | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 01-01-2024 | LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de permisos de trabajo y ATS

PROYECTO: Filodiran

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Gamez | Duracion: (Min) 9 Hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Jon Tapia	74859112	Operador	Jon Tapia
2	Bryan Vasquez T.	1193677095	Auxiliar	Bryan V.
3	Jorge Niño M	9'657. 771	Auxiliar	Jorge
4	José Antonio Vargas Agudelo	1116545 786	Auxiliar	José A
5	Omar Villamizar	13.475.370	Res. Obra	
6	Francisco Quintero	1245556	Mto G	
7	Alberto Escorcia	1088 851 829	OPICAI	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar: Mlodiran yopal — Permiso N°: 003-2025

Fecha de expedición Dia / Mes / Año: 01 / 01 / 25 — Válido: Desde: [illegible] 7 min 00 — Hasta: hora 5 min 00

Ejecutante: Deivid Guinea. — N° de Personas:

Frente de trabajo: Frente 3 — % de Avance:

Área de Trabajo: Vias urbanas Mlodiran

Descripción del Trabajo: Excavacion manual - mecanica e instalacion de tuberia.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	✓			A.S.T.	✓			Hojas de Seguridad			✓
Procedimiento Escrito	✓			Listas de Chequeo	✓			Planos/Esquemas/Fotos			✓

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			✓	Manejo de cargas	✓			Excavación	✓		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			✓	Trabajo en Alturas	✓			Espacios Confinados			✓

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		✓	IZAJE DE CARGAS	✓		AHOGAMIENTO		✓
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	✓		ELECTRICIDAD		✓	PRESENCIA DE LLUVIA	✓	
EXCAVACION	✓		RADIACION NO IONIZANTE	✓		BIOLOGICOS	✓	
PRESIÓN		✓	ELECTRICIDAD		✓	RUIDO	✓	
TRABAJO EN ALTURAS	✓		SUPERFICIES IRREGULARES	✓		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		✓
CAIDA DE OBJETOS	✓		GASES TOXICOS		✓			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		✓	AMBIENTALES	✓				

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	✓		ENTIBADO	✓		MSDS		✓
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES	✓		ILUMINACIÓN		✓	PROTECCIÓN AUDITIVA	✓	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		✓	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	✓		VENTILACION MECANICA		✓
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		✓	MONITOR DE ADMOSFERAS		✓	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	✓	

NOTAS gafas - guantes, puntera y tapa oidos de Insercion

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	✓			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	✓		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			✓	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			✓
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	✓			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			✓
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	✓			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS	✓		
OTROS				CUAL? plan polipasto 4 - 1 (rescate)			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: DEIVIS — CARGO: OFICIAL — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — ✓

ING. RESIDENTE: OMAR VILLANIZAR — cc 13.427.370 — FIRMA:

SUP. SST: MARLON RONDON — cc 47436638 — FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — ✓

AUTORIDAD EJECUTANTE: DEIVIS — cc 74770319 — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — ✓

ING. RESIDENTE: OMAR VILLANIZAR — cc 13.427.370 — FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	TRASLADO DE MAQUINARIA A PUNTOS DE TRABAJO	MECANICO EQUIPOS EN MOVIMIENTO	ATRAPAMIENTO, GOLPES	CONTAR CON SEÑALIZACION Y CONTROL VIAL HACER ACOMPAÑAMIENTO A LA MAQUINARIA DURANTE SU TRASLADO SERRAR VIA SI SE REQUIERE HACER USO DE TABLONES	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE | SUPERVISOR SSTAC | MAESTRO GENERAL | OFICIAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE		**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS TILODIRAN		
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LICIONI Y JOSE EUSTACIO RIVERO		**Desde:**
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, VOLQUETA, HERRAMIENTA MENOR		**Hasta:**
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		

4	CARGUE Y DESCARGUE DE TUBERIA DE PVC EN EL CAMPAMENTO Y FRENTES DE TRABAJO	MECANICO: EQUIOS EN MOVIMIENTO IZAJE DE CARGAS BIOMECANICO:SOBRE ESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	ATRAPAMIENTOS, CIADA DE OBJETOS, MACHUCONES, RADIACION SOLAR CAIDAS A DIFERENTE NIVEL DOLORES OSTEOMUSCULARES, ESPASMOS, ERNIAS DISCALES	ESTAR ATENTO A LA ACTIVIDAD, USO ADECUADO DELOS EPP MANTENERSE FUERA DEL AREA DE PELIGRO VERIFICACION DE EQUIPOS Y MATERIALES ASEGURAR BIEN EL AREA RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
5	EXCAVACION MECANICA PARA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES	FALLA DE MAQUINARIA AMARILLA, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL ACCIDENTE DE TRANSITO, ATRAPAMIENTOS DAÑO A EQUIPOS POR ENERGIZACION RUIDO CONTINUO, GENERACION DE POLVOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS PROTECION AUDITIVA	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
6	INSTALACION DE ENTIVADO EN EXCAVACIONES PARA INSTALCION DE TUBERIA SANITARIA, PLUVIAL Y DE ACUEDUCTO PVC Y POLIETILENO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
7	UBICACIÓN DEL TUBO DE PVC NOVAFOR DENTRO DE LA EXCAVACION	MECANICO (EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO), NATURAL Y FISICO (AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS)	ATRAPAMIENTOS, DESCARGAS ELECTRICAS, CEFALEA, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LECIONES LUMBARES, RUIDO CONTINUO AL OIDO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL,AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS	HACER SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS Y LANCHA, PERSONAL CERTIFICADO USO ADECUADO DE LOS EPP RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO, VERIFICAR Y AISLAR LIEAS VIVAS EXTENCIONES ELECTRICAS PROTECION AUDITIVA, PAUSAS ACTIVAS.	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-01-2023 **hasta** 31-01-2025
PROYECTO		
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
8	INSTALACION BASE CAMA PARA LA TUBERIA / INSTACION DE TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECIDUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: EQUIPOS Y MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
9	ATRAQUE DE SUBBASE PARA LA TUBERIA DE PVC NOVAFOR PARA ALCANTARILLADO AGUA PLUVIAL, RECIDUA Y ACUEDUCTO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL	ATRAPAMIENTOS, LESIONES LUMBARES, GOLPES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS	ISNPECCION VISUAL, ESTAR ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, MANTENER UNA HIGIENE POSTURAL ADECUADA, USO ADECUADO DE EPP Y PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
10	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
11	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-01-2025
PROYECTO		hasta 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
12	INSTALACION DE SILLA TE O SILLA Y DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AL TUBO PRINCIAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	MECANICO,: MAQUINARIA EN MOVIMIENTO PROYECCION DE PARTICULAS ACCIDENTES VIALES, RADIACION SOLAR GOLE DE CALOR, BIOLOGICOS	ATRAPAMIENTOS GOLPES, LESIONES LUMBARES LESIONES EN MANOS Y PIES AGOTAMIENTO SUDORACION EXCESIVA , MAREOS Y DESMAYOS, HONGOS Y DERMATITIS AGUDAS	ISNPECCION VISUAL EN DESPLAZAMIENTOS ATENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP HSE PERSONAL DE OBRA
13	REPARACIONE DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE TUBERIA DE POLIETILENO O MANGUERA	MECANICO,: MANIPULACION DE HERRAMIENTA MANUALES, TRABAJO A DIFERENTE NIVEL , RIESGO FISICO, RIESGO ERGONOMICO	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN ESTREMIDADES SUERIORES, DOLENCIAS LUMBARES, GOLPES Y MACHUCONES SOBRE ESFUERZOS, POSTURAS INADECUADAS, CEFALEA	MANTENER UNA HIGIENE POSTURA ADECUADA NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25 KG POR PERSONA ADECUAR UNA HIGIENE POSTURAL EN MANEJO DE CARGAS PUNTO DE HIDRATACION, PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
14	REPLANTEO MANUAL/ RELLENO A LAS AREAS ASFERENTES	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, PROYECCION DE PARTICULAS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP HIDRACION SOLAR PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
15	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

ING- RESIDENTE	SUPERVISOR SSTAC	MAESTRO GENERAL	OFICIAL

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	FOR-RH-001
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	VERSION:03
		REVISION: 05-01-2024

Inicio Diario | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 08-01-2025 | LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de permisos de trabajo y ATS

PROYECTO: Hidrican

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Gutierrez | Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLANUEVA	13.476.370	Res. Obra	
2	DEWIS GUINA	74778319	OFICIAL	
3	Francisco Quintero	4243536	Ayte 6	
4	Adan OAR Tabaco	1006576093	ayudante	
5	Yefferson Vargas	1118528687	Auxiliar	
6	Dagoberto Ariza	77002781	AUX	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones:

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar:	Tilodiran yopal						Permiso N°	002-2025			
Fecha de expedición Día / Mes / Año	01/01/25	Válido: Desde	[illegible]	7	min 00	Hasta	hora	5	min	00	
Ejecutante:	Jose pacheco						N° de Personas				
Frente de trabajo:	construccion pozos y cajas de inspeccion						% de Avance				
Área de Trabajo:	Vias urbanas tilodiran										
Descripción del Trabajo:	Construccion de pozos y cajas de inspeccion										

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad	X		
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo	X			Planos/Esquemas/Fotos	X		

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas			X	Excavación	X		
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas			X	Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS		X	AHOGAMIENTO		X
EQUIPOS EN MOVIMIENTO	X		ELECTRICIDAD		X	PRESENCIA DE LLUVIA	X	
EXCAVACION	X		RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS	X	
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO	X	
TRABAJO EN ALTURAS		X	SUPERFICIES IRREGULARES	X		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		X
CAIDA DE OBJETOS	X		GASES TOXICOS		X			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X		ENTIBADO	X		MSDS	X	
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		X	ILUMINACIÓN		X	PROTECCIÓN AUDITIVA	X	
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO	X		VENTILACION MECANICA		X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X	MONITOR DE ADMOSFERAS		X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X	

NOTAS Hoja segunda del cemento - gafas - mascarilla desechable, tapa oidos

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO	X			BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO			X
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS			X
OTROS				CUAL?			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Aceptó la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE	Pacheco	CARGO	OFICIAL	FIRMA	Pacheco

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE	OMAR VILLAMIZAR	cc	13.475.370	FIRMA	
SUP. SST	Hodelpine Vesga	cc	47456651	FIRMA	

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE	Pacheco	cc	1120881321	FIRMA	Pacheco

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE	OMAR VILLAMIZAR	cc	13.475.370	FIRMA	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

SUPERVISOR SSTAC — MAESTRO GENERAL

Pacheco

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNDICION PLACA DE FONDO DEL POZO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	PEGUE DE LADRILLOS A POZOS	MECANICO, QUIMICO,:FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, .ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	PAÑETES Y PEGUE DE LADRILLO	MECANICO, FISICO, QUIMICO, SICOSOCIAL TRABAJO EN ALTURAS	LESIONES EN MANOS, SOBRE ESFUERZO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS, .ALTAS TEMPERATURAS, INTOXICASION POR QUIMICO ALERGIAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP, USO DE EQUIPO TSA MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES EN CASO DE INTOXICASION Y ALERGIAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	ENPRADIZACION DE LA VIA DESDE LA PETAR HASTA LA ESTRUCTURA DE LA DESCARGA	ERGONOMICO, QUIMICO, FISICO, BIOLOGICOS, NATURALES	CAIDAS A DIFERENTE NIVEL LESIONES LUMBARES ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO OR TERRENO. MANTER UNA HIGIENE POSTURAL USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA USO DE BLOQUEADOR O CAPUCHON	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS , FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

OFICIAL

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA	FOR-RH-001
SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	VERSION:03
		REVISION: 06-01-2024

Inducción de Distrito	Capacitación ☐	Inducción ☐	Otros ☐
FECHA:	08-01-2025	LUGAR	
TEMA(S):	Divulgacion de permisos de trabajo y ATS		
PROYECTO:	Tlobiran		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez Guzman	Duracion: (Min)	1 Hora

	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	JACLPz-CRE	7116809320	OFICIAL	
2	Stiven Sanchez		Ay Obra	
3	Francisco Durango	1214555	Ayte. G	
4	Luis Fernando Lemus	1054602737	topografo	
5	OMAR VILLAMIZAR	13.425.320	Res. Obra	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ **PERMISO DE TRABAJO** SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CODIGO: FR-SST- 05 VERSION:1 REVISION: 10-05-2022

DATOS GENERALES DEL PERMISO DE TRABAJO

Área o Lugar:	Tilodiran yopal						Permiso N°	001-2025			
Fecha de expedición Dia / Mes / Año	01	01	25	Válido: Desde	[illegible]	7 min 00	Hasta	hora	5	min	00
Ejecutante:	David Maldonado						Nº de Personas				
Frente de trabajo:	Amarre de hierro y Fabricacion de tapas						% de Avance				
Área de Trabajo:	Vias urbanas de Tilodiran										
Descripción del Trabajo:	Amarre de hierro concreto para tapas y placas vias										

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PARA VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO (Marque los documentos con los que se cuenta)

Pago seguridad social	X			A.S.T.	X			Hojas de Seguridad			X
Procedimiento Escrito	X			Listas de Chequeo			X	Planos/Esquemas/Fotos			X

TAREAS CRÍTICAS

Trabajo en Caliente			X	Manejo de cargas	X			Excavación			X
Aislamiento Mecánico / Eléctrico			X	Trabajo en Alturas			X	Espacios Confinados			X

OBSERVACIONES:

LISTA DE PELIGROS (Marque cuáles de estos peligros están implícitos dentro de la ejecución de la tarea, para el Diligenciamiento de este permiso de Trabajo.

PRESENCIA DE GAS		X	IZAJE DE CARGAS	X		AHOGAMIENTO		
EQUIPOS EN MOVIMIENTO		X	ELECTRICIDAD		X	PRESENCIA DE LLUVIA		
EXCAVACION		X	RADIACION NO IONIZANTE	X		BIOLOGICOS		
PRESIÓN		X	ELECTRICIDAD		X	RUIDO		
TRABAJO EN ALTURAS		X	SUPERFICIES IRREGULARES	X		COMUNICACIÓN DEFICIENTE		
CAIDA DE OBJETOS		X	GASES TOXICOS		X			
VISIVILIDAD DEFICIENTE		X	AMBIENTALES	X				

NOTAS

REQUERIMIENTOS DE PREVENCION / MITIGACION (Marque cuáles medidas de prevención y/o mitigación son necesarios en la ejecución de la tarea de forma segura)

PROTECCIÓN PARA CARA / OJOS	X		ENTIBADO		X	MSDS		X
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS/ARNESES		X	ILUMINACIÓN		X	PROTECCIÓN AUDITIVA		X
EQUIPO RESPIRACIÓN AUTOCONTENIDO		X	BARRERAS Y SEÑALES DE PELIGRO		X	VENTILACION MECANICA		X
MÁSCARA DE AUTOCONTENIDO		X	MONITOR DE ADMOSFERAS		X	RUTA DE ACCESO DESPEJADA	X	

NOTAS Gafas, Guantes, camisa manga larga

ELEMENTOS DE REMEDIACIÓN (Marque cuáles medidas de remediación son necesarias implementar en caso de presentarse un incidente en la ejecución de la tarea)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA	X			KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y CAMILLA	X		
SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA PROBADO			X	BRIGADA CONTRA INCENDIO INFORMADA			X
RUTA DE ESCAPE CONOCIDA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	X			VERIFICAR SEGURIDADES DEL PROCESO	X		
PROCEDIMIENTO CONOCIDO DE MEDEVAC	X			EQUIPO PARA RESCATE EN ALTURAS			X
OTROS				CUAL?			

APROBACIÓN DE TRABAJO POR PARTE DE AUTORIDADES (Involucra Ing residente, Ejecutante, sup. sst)

En relación con este permiso certifico que conozco y entiendo el trabajo a realizar. Acepto la responsabilidad pora asegurar que se han tomado todas las precauciones para hacer el trabajo de forma segura — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: David — CARGO: Oficial — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido planificado de acuerdo con el permiso de trabajo y apruebo la ejecución del trabajo según lo especificado en este permiso — X

ING. RESIDENTE: OMAR VILLAMIZAR — cc 13.471.370 — FIRMA:

SUP. SST: YADDENI PONTON — cc 47436638 — FIRMA:

CIERRE DEL PERMISOS DE TRABAJO (Esta sección involucra a ING. Residente y Ejecutante en el cierre diario, para el diligenciamiento de este permiso de trabajo)

El trabajo se concluyó con lo planeado y queda en condiciones seguras. Las herramientas/materiales/equipos se retiraron y el área está limpia y ordenada. La operación normal puede reiniciarse. Las restricciones del sistema de seguridad se han retirado y en caso de aislamiento se han restablecido completamente sus funciones — X

AUTORIDAD EJECUTANTE: David — cc 1119537941 — FIRMA:

Estoy satisfecho de que el trabajo ha sido Ejecutado acorde con este permiso de trabajo y apruebo el cierre — X

ING. RESIDENTE: OMAR VILLAMIZAR — cc 13.471.370 — FIRMA:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde: 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta: 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
1	CHARLA 5 MINUTOS	RIESGO FISICO, RIESGO PUBLICO, RIESGO NATURAL, RIESGO BIOLOGICO	DESCARGAS ELECTRICAS, ATAQUES DE LA COMUNIDAD O FRENTES AL MARGEN DE LA LEY, LLUVIAS Y CONTAMINACION DEL AMBIENTE DE ENFERMEDADES PULMONARES (VIRUS)	MANTENER DISTANCIAMIENTO HACER USO DEL TAABOCAS, REALIZAR LAS CHARLAS BAJO TECHO, ESTAR ATENTOS A CUALQUIER MOVIMIENTO SOSECHOSOS Y ACATAR LAS RUTAS DE EVACUACION	SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
2	INGRESO E INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	MECANICO: MANIPULACION MANUAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	ATRAPAMIENTOS, LESIONES EN MANOS Y PIES	USO ADECUADO DE EPP INSPECCION VISUAL DEL AREA Y EQUIPOS, EQUIPO EN MAL ESTADO ENVIAR AREPARACION Y DAR DE BAJA	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOMECANIO: SOBREESFUERZO, POSTURAS MANTENIDAS	LESIONES LUMBARES, DESGARRES, ESPASMOS	IREALIZAR CALISTENIA, NO EXCEDER 25KG POR PERSONA, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
		BIOLOGICO PICADURAS Y MORDEDURAS	AFECCIONES RESPIRATORIAS, ALERGIAS	INPECCION VISUAL, FUMIGAR AREAS COMUNES DE ALMACENAMIENTO	
3	FIGURADO / AMARRE E INSTALACION DE HIERRO REFORZADO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS	AUTORIDAD EJECUTANTE SUP.HSE PERSONAL DE OBRA

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	Aplicación:
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Desde:
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Hasta:
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
4	APLICACIÓN DE SOLADO/FUNDICION PLACA DE FONDO DEL POZO	MECANICO: MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES RUIDO CONTINUO POLVO INORGANICOS ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO DESHIDRATACION ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS	USO ADECUADO DE LOS EPP NO SOBRE PASAR PESO MAXIMO 25KG POR PERSONA VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO ASEGURAR TERRENO HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL PROTECION AUDITIVA USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	AUTORIDAD EJECUTANTE OPERADORES SUP.HSE PERSONAL DE OBRA
5	PEGUE DE LADRILLOS A POZOS	MECANICO, QUIMICO,:FISICO MANIPULACION DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS	LESIONES EN MANOS SOBRE ESFUERZO CAIDAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS LESIONES LUMBARES ATRAPAMIENTOS LESIONES A TERSEROS, INTOXICASION POR QUIMICO TOXEMENT, .ALTAS TEMPERATURAS	USO ADECUADO DE LOS EPP HACEGURAR BIEN E INPSECCIONAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS CONTROL VIAL Y RESTRINGIR EL PASO A PERSONAL AGENO A LA ACTIVIDAD	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
6	PAÑETES Y PEGUE DE LADRILLO	MECANICO, FISICO, QUIMICO, SICOSOCIAL TRABAJO EN ALTURAS	LESIONES EN MANOS, SOBRE ESFUERZO, CAIDAS A DIFERENTE NIVEL, CAIDA DE OBJETOS Y/O HERRAMIENTAS, .ALTAS TEMPERATURAS, INTOXICASION POR QUIMICO ALERGIAS,	USO ADECUADO DE LOS EPP, USO DE EQUIPO TSA MANTER UNA HIGIENE POSTURAL SUSPENDER ACTIVIDADES EN CASO DE INTOXICASION Y ALERGIAS PAUSAS ACTIVAS, USO DE TAABOCAS O MASCARILLAS	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC	FOR-SSTAC-014
	ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)	VERSION : 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION : 09-04--2022

LUGAR:	TILODIRAN CASANARE	**Aplicación:**
EQUIPO OBJETO DEL TRABAJO:	VIAS URBANAS DE TILODIRAN CASANARE	
TRABAJO A REALIZAR:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Desde:** 01-01-2025
PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**Hasta:** 31-01-2025
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS:	RETROEXCAVADORA, MINIEXCAVADORA, MINICARGADOR, VOLQUETA Y HERRAMIENTA MENOR	

ITEN	PASO APASO ADTIVIDAD DESARROLLAR	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Fuente, medio, trabajador)	RESPONSABLE
7	ENPRADIZACION DE LA VIA DESDE LA PETAR HASTA LA ESTRUCTURA DE LA DESCARGA	ERGONOMICO, QUIMICO, FISICO, BIOLOGICOS, NATURALES	CAIDAS A DIFERENTE NIVEL LESIONES LUMBARES ALTAS TEMPERATURAS TORMENTAS ELECTRICAS CANSANCIO, CEFALEA	VERIFICACION VISUAL EN DESPLAZAMIENTO OR TERRENO. MANTER UNA HIGIENE POSTURAL USO DE EPP PAUSAS ACTIVAS HIDRACION CONTINUA USO DE BLOQUEADOR O CAPUCHON	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
8	ORDEN Y ASEO	BIOMECANICO: SOBREESFUERZOS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, QUIMICOS , FISICOS, NATURALES	CONTAMINACION VISUAL CAIDAS AL MISMO NIVEL HONGOS VIRUS Y BACTERIAS PICADURA Y MORDEDURAS DE ANIMALES PELIGROSOS, ALTAS TEPERATURAS, ALERGIAS	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORDEN Y ASEO USO ADECUADO DE LOS EPP DESINFECCION Y LAVADO DE MANOS ISNPECCION Y ASEGURAR EL AREA DE TRABAJO	SUP HSEQ PERSONAL DE OBRA Y EJECUTANTES
9					

ING- RESIDENTE

SUPERVISOR SSTAC

MAESTRO GENERAL

OFICIAL

Powered by CamScanner

	CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-RH-001 VERSION:03 REVISION: 05-01-2024

Tipo: Capacitación ☐ Inducción ☐ Otros ☐

FECHA: 08-01-2025 LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de los permisos de trabajo y ATS

PROYECTO: Modiran

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Gutierrez Duracion: (Min) 1 hora

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Pedro Cardenas T.	1116596761	Auxiliar	
2	Franklin Alexander Higuera	1118573676.	Auxiliar.	
3	Ruben Dario Daza	12501929	Auxiliar	
4	Francisco Quintero	47.45550	Ayudante	
5	David Maldonado	1118537981	Oficial	
6	OMAR VILLAMIZAR	B47.370	Res. Obra	
7	Teodoro Gutierrez P	1118964395.	operador.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.4.
INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Excavacion mecanica Instalacion tuberi		
CIUDAD	Tilodiran	FECHA	22-01-2024
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madelene Rodnqu	Firma:	
CARGO	Asty		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	/			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	/			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa — Delvid Guinc

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCI	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO:FOR-SST-017
	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION:08-02-2022

DATOS GENERALES			
TIPO DE ESTRUCTURA LOCATIVA	Excavacion mecanica instalacion tuberia		
CIUDAD	Tilodiran	FECHA	17-01-2025
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Madeleine Rodriguez	Firma:	
CARGO	Aseo		

DESCRIPCION	Revision SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Almacenaje				
Las condiciones de orden y limpieza en las áreas de almacenamiento de insumos, productos en proceso y producto terminado son adecuadas.	✓			
Los productos inflamables o combustibles y los productos químicos están almacenados correctamente.	✓			
Las zonas de almacenaje están debidamente señalizadas.	✓			
Pasillos				
Están libres de obstáculos.	✓			
La señalización es clara y visible, incluyendo la de evacuación.	✓			
Maquinaria y equipo				
Están limpios y libres de elementos innecesarios.	✓			
Están demarcadas las zonas de seguridad.	✓			
Herramientas				
Están guardadas en el lugar adecuado.	✓			
Se guardan libres de grasa y aceite.	✓			
Pisos				
Las superficies son seguras y adecuadas para el trabajo.	✓			
Se mantienen limpios, secos, sin obstrucciones, y libres de aceite o grasas.	✓			
Lockers , Armarios o Estanterías				
Se encontraron ropas impregnadas de aceite, grasas o pinturas.			✓	
Hay fuentes de calor cerca de estos elementos.			✓	
Techos y bajantes				
Se realiza limpieza permanente de los techos y de los bajantes de la empresa.			✓	
Recolección de basura				
Se está siguiendo el programa de recolección de basuras estipulado en este mantenimiento. Se están utilizando adecuadamente los recipientes destinados para este fin.	✓			
Otros				
El orden y limpieza en las oficinas refleja el compromiso de los directivos.	✓			
Los procedimientos de trabajo están contribuyendo a mejorar el orden y la limpieza.	✓			
Se está cumpliendo la regla de prohibición de fumar donde está estipulado.	✓			
Se está llevando a cabo el programa de orden y limpieza exterior.	✓			

Vo.Bo del Administrador o Encargado de la Estructura locativa	Alberto

Desviaciones detectadas:

La estructura locativa se encuentra en condiciones Optimas:	SI	NO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCION	17-02-2025

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.5.
INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Dagoberto Anaya — FRENTE DE TRABAJO: frente 2
SEMANA Del (dia): 20 al 26-01-20 — PROYECTO: Tibitran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Alcir Ortiz — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2

SEMANA Del (dia): 13 al 19-01-2025 — PROYECTO: Tibirican

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras											✓			
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Alcir		Alcir		Alcir		Alcir		Alcir		Alcir			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Deivid Gomez — FRENTE DE TRABAJO: Frente 3
SEMANA Del (dia): 09 al 12-01-25 — PROYECTO: Tilodiran

HERRAMIENTA	REVISION	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci					✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general					✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general					✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general					✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazón														
Palustres	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal					✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general					✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
						✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa: Andres Bonilla						✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Alberto tratante — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2
SEMANA Del (dia): 27 al 01-3-25 — PROYECTO: Gimnasio

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala drage	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Quien Supervisa: Marcus Romero

OBSERVACIONES: Alberto Alberto

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Ismael Vasquez — FRENTE DE TRABAJO: frente 2
SEMANA Del (dia): 13 al 19-01-25 — PROYECTO: Tilorra

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci			✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		/		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras			✓											
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		/		/		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estádo general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
Pison metalico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motobomba 2"		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:	MADELGNE Ramirez														

OBSERVACIONES: Ismael Vasquez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Andres Millan — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2

SEMANA Del (dia): 20 al 26-01-2023 — PROYECTO: Trautran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
Pison Metalico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motobomba de 2"		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa: MODELO-Ramirez		Ant		Ant		Ant		Ant		Ant		Ant			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.5.
INSPECCIÓN A HERRAMIENTAS MENORES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Dagoberto Anaya — FRENTE DE TRABAJO: frente 2
SEMANA Del (dia): 20 al 26-01-20 — PROYECTO: Tlaquiran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevacio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Quien Supervisa: Dagoberto Anaya — Dago Dago Dago Dago Dago Dago Dago

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Aldair Ortiz — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2
SEMANA Del (dia): 13 al 19-01-2025 — PROYECTO: Tibiran

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Maseta	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala drage	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:		Alexander		Alexander		Alexander		Alexander		Alexander		Alexander			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Deivid Gomez — FRENTE DE TRABAJO: frente 3

SEMANA Del (dia): 09 al 12-01-25 — PROYECTO: Tilodiran

HERRAMIENTA	REVISION	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUE. B	JUE. M	VIE. B	VIE. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas					✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci					✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general					✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	mango estado general														
Plomadas	estado general														
Macetas	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general					✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general					✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal					✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general					✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala drage	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general					✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
						✓		✓		✓		✓			
						✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Quien Supervisa: [signature]

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Alberto Ucatanze — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2

SEMANA Del (dia): 27 al 01-37-25 — PROYECTO: [illegible]

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Painilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo. Quien Supervisa: [illegible]

OBSERVACIONES: Alberto Alcato

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Ismael Vasquez — FRENTE DE TRABAJO: frente 2
SEMANA Del (día): 13 al 19-01-25 — PROYECTO: Tibirra

HERRAMIENTA	REVISIÓN	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, límite de elevaci					✓		✓		✓		✓			
Barrra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras			✓											
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estádo general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
Pison metalico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motobomba 3"		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa:	MADELEINE Ramirez														

OBSERVACIONES: Ismael Vasquez

Powered by CamScanner

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-024
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA MENOR	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-01-2022

INSPECCIONADO POR: Andres Millan — FRENTE DE TRABAJO: Frente 2

SEMANA Del (dia): 20 al 26-01-2023 — PROYECTO: Ricaurte

HERRAMIENTA	REVISION	LUN.		MAR.		MIER.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palin con cabo	revisar ajuste del mango, astillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cizalla	zapatas de la cizalla, filo, brazo, tornillo, limite de elevaci	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barrra	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Picas con cabo	,mango estado general														
Plomadas	estado general														
Masetas	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Peinilla con funda	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tanques	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baldes	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llanas	hoja rectangular de acero, mango														
Niveles	tubos con burbujas, cuerpo o armazon														
Palustres	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicates	mango, tornillo de union, zona de corte														
Sepillo de acero	mango, cebras														
Boquilleras	estado geneal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Decametro	estado general														
Escuadra	mango, estado general														
Espatula	mango, estado general														
Simbra	estado general														
Martillo	mango, estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Flexometro	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Marcos de segueta	marco, mango, tornillo para apretar la hoja														
Hojas de segueta	estado general														
Chapulin	mango, estado general														
Metros	estructura, carcasa, seguro cta flexible, tope de la cinta														
Decametro	estado general														
Limas	estado general														
Pala draga	mangos, cortes, ejes														
Porras	estado general														
Prensas	estado general														
Serruchos	mango, dientes, trabado														
Termos para agua	estado general														
Carretilla	estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tijeras	estado general														
otros															
Pison Metalico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Motobomba de 2"		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. Quien Supervisa: MODELO-Ramirez		Bue		Bue		Bue		Bue		Bue		Bue			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.6.
INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☒ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 003-2025 | Fecha de inspección: 14-01-2025

Nombre del trabajo o proyecto: Escavacion mecanica e instalacion tubera Sanitaria

Área / localización: Frente # 2 | Supervisor del trabajo: Alberto Escalante

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos están etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Alberto Estrada	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: Oficial	CARGO: Asist SST
FIRMA: Alberto FECHA: 14-01-2025	FIRMA: FECHA: 14-01-2025
Observaciones :	

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

Inspección HSE ☐ Inspección Gerencia ☐ RESIDENTE ☐

No. Permiso de trabajo 004-2025 | Fecha de inspección: 10-01-2025

Nombre del trabajo o proyecto: Excavacion mecanica e instalacion de tuberia Sanitaria

Área / localización: Frente 3 | Supervisor del trabajo: Deivid Ochoa

	PERSONAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Los ejecutantes poseen los elementos de protección adecuados para la tarea	✓			
2.	Los ejecutantes usan correctamente los elementos de protección	✓			
3.	Los ejecutantes conocen y desarrollan la tarea de forma segura	✓			
4.	El personal demuestra actitud positiva frente a la inspección	✓			
5.	El trabajo se desarrolla en equipo y coordinadamente	✓			
6.	Los trabajadores están motivados en la ejecución del trabajo	✓			
7.	Los ejecutantes identifican los peligros de la tarea y conocen las medidas de control.	✓			
	ÁREA DE TRABAJO				
8	Se encuentra el sitio de trabajo señalizado	✓			
9.	Se encuentra el área de trabajo libre de obstáculos (ordenado y aseado)	✓			
10.	Se encuentra en el sitio los elementos básicos para manejo de una emergencia (botiquín, camilla, radio de comunicaciones)	✓			
11.	El extintor esta en el área de trabajo	✓			
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				
12	Están completamente diligenciadas las listas de chequeo de herramientas equipos y documentación anexa	✓			
13	Utilizan las herramientas y equipos adecuados para el trabajo	✓			
14	Utilizan correctamente las herramientas y equipos	✓			

Elaboro: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CÓDIGO: FOR-SST-016
	INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO	VERSIÓN: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	FECHA: 09-07-2022

15	Se encuentran en buen estado las herramientas y los equipos	✓			
	DOCUMENTACIÓN				
16	Existe un permiso de trabajo para desarrollar la tarea	✓			
17	El permiso de trabajo está firmado por las autoridades competentes	✓			
18	Se tiene un plan de emergencias	✓			
19	El procedimiento de trabajo está en sitio	✓			
20	Se cumple el paso a paso del procedimiento	✓			
21	El análisis de riesgos esta en sitio y es conocido por todos los trabajadores	✓			
	MEDIO AMBIENTE				
22	Existe un lugar adecuado para la disposición de desechos	✓			
23	En sitio están las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
24	Los productos químicos estan etiquetados	✓			
25	Los ejecutantes conocen la hoja de seguridad de los productos químicos que están manejando	✓			
	ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD				
26	El trabajo se desarrolla bajo los diseños y especificaciones del cliente?	✓			
27	Los materiales se han suministrado oportunamente?	✓			
28	Los materiales utilizados corresponden a las especificaciones?	✓			
29	Los equipos empleados son los adecuados para el desarrollo de la obra	✓			

RESPONSABLE DEL TRABAJO: Deivid Cano	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
CARGO: OFICIAL	CARGO: AUXILIAR
FIRMA: [signature] FECHA: 10-01-2025	FIRMA: [signature] FECHA: 10-01-2025
Observaciones:	

Elaboró: Supervisor SST	Aprobó: GERENTE

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.7.
LISTA DE CHEQUEO DE EXCAVACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Illodiran FECHA 10-01-25 PTW N° 004-2025
ACTIVIDAD Excavacion Mecanica e Instalacion de tubera Sanitaria
RESPONSABLE Alberto Escalante

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.			✓
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.	✓		
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	✓		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		
RESPONSABLE DE AREA * Alberto Escalante	* Alberto		
SUPER. SST Madeleine Rodriguez Guterma			
OBSERVACIONES			

Powered by CamScanner

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
SYNERGIA	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilodiran FECHA 4-2-25 PTW N° 003-2025
ACTIVIDAD Excavacion Mecanica e Instalacion de tubera
RESPONSABLE Deivid Guino

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarillapara polvo.	V		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	V		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	V		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	V		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.	V		
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se hanimplantado medidas correctivas.	V		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.	V		
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	V		
Se escoge la medida de protección apropiada.	V		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	V		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.	V		
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	V		
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	V		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	V		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	V		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	V		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	V		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	V		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	V		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	V		

RESPONSABLE DE AREA Deivid Guino
SUPER. SST Madeleine Rodriguez
OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	PROGRAMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-023
SYNERGIA	LISTA CHEQUEO EXCAVACIONES	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-01-24

PROYECTO Tilodiran FECHA 10-7-25 PTW N° 001-2025
ACTIVIDAD Construccion de pozos y amarre de Hierro.
RESPONSABLE Jose Pacheco / DAVID HOLDONADO

CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal básicos: Casco, botas con puntera y plantilla de acero, guantes, gafas de seguridad y mascarilla para polvo.	✓		
Los trabajadores tienen los elementos de protección personal adicionales de acuerdo con otros riesgos específicos identificados (como protección respiratoria, protección contra caída, etc.).	✓		
El área de trabajo se encuentra señalizada, delimitada o demarcada.	✓		
Hay plano de interferencia.			
Se identifican las interferencias.			
Se ha revisado el área, las cajas de conexiones, las marcas del terreno, instalaciones y se han marcado en el terreno para evitar dañarlas al excavar.	✓		
Se ha revisado el área con un detector de metales o detector de cables.		✓	
Se ha identificado el impacto sobre las vías y rutas de evacuación y se han implantado medidas correctivas.	✓		
Si la excavación es "espacio confinado" se tiene al menos una Persona Competente actuando como Vigía.	✓		
Se identifica la necesidad y se realizan las medidas de protección.	✓		
Se escoge la medida de protección apropiada.	✓		
El material sobrante y herramientas, están a la distancia indicada.	✓		
Tienen escaleras o sistemas de ingreso/salida a menos de 7 metros de distancia dentro de la excavación.			✓
Se conserva la distancia apropiada entre excavadores.	✓		
Se cuenta con la evidencia de la inspección previa y periódica de la excavación.	✓		
Se han corregido las deficiencias identificadas en inspecciones previas.	✓		
Se cuenta con motobombas disponibles en caso de inundación.	✓		
Se reubican o retiran los elementos que ofrecen peligro.	✓		
Se cuenta con talud o apuntalamiento acorde al diseño.	✓		
El material sobrante se retira en el tiempo indicado.	✓		
El área se encuentra despejada cuando haya equipos pesados trabajando.	✓		
Las volquetas y los vehículos en general, circulan a la distancia segura.	✓		

RESPONSABLE DE AREA ~~DAVID~~ Jose DAVID HALDONADO Jose Pacheco
SUPER. SST Madeleine Rodriguez Gutierrez
OBSERVACIONES las Escaleras estan ubicados para salida e ingreso a los pozos NO Aplica ta las 7 metros

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.8.
INSPECCIONES DE ARNES Y ESLINGAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran yopal — Número Permiso de Trabajo: 004-2025

Area de Trabajo: Frente # 3

Actividad a Realizar: excavacion mecanica y manual instalacion de tubera sanitario

Responsable del Area de Trabajo: Jorge Niño — Cargo:

Marca Ármes: First line — Serie: 1910100005047

Marca Eslinga: First line — Serie:

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Ármes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO_____Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

		08-01			09-01			10-01			11-01			13-01			14-01			15-01		
ITEM	ARNES	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Madelene Rodriguez		Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge			Jorge		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran casanare — Número Permiso de Trabajo: 004-2025

Area de Trabajo: Frente # 3

Actividad a Realizar: Excavacion mecanica y manual Instalacion de tubena. Sanitario

Responsable del Area de Trabajo: Nelson Solano — Cargo:

Marca Arnes: First line — Serie: 2995402020378

Marca Eslinga: First line — Serie: 352422030130

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO 2025 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diaz de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	24-01			25-01			27-01			28-01			29-01			30-01			31-01		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Madelene Rodriguez																						

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: tilodiran yopal casanare — Número Permiso de Trabajo: 004-2025

Area de Trabajo: Frente de trabajo #3

Actividad a Realizar: Excavacion mecanica- manual, entivado e instalacion de tubena Sanitaria

Responsable del Area de Trabajo: Deivids Guima — Cargo: OFicial

Marca Arnes: First line — Serie: 2995402029 1

Marca Eslinga: First line — Serie: 2984070143

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes 2995402029 1		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

ITEM	ARNES	13-01			14-01			15-01			16-01			17-01			18-01			20-01		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR: Madeleine Rodriguez																						

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC NSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	FOR-SST-020 VERSION:01 REVISION: 27-02-2022

Proyecto: Tilodiran yopal — Número Permiso de Trabajo: 004-2025

Area de Trabajo: Frente #3

Actividad a Realizar: excavacion mecanica y manual instalacion de tubera Sanitaria

Responsable del Area de Trabajo: Dagoberto Arila — Cargo: Aux obra

Marca Arnes: First line — Serie: 46219736

Marca Eslinga: First line — Serie: 352422030130

DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Certificación Arnes		
Certificación para realizar Trabajos en alturas (Persona)		

AÑO 2024 Nota: Diligencie el dia y mes en número de 2 digitos Ej. Diez de Febrero 10/02

C: CONFORME NC: NO CONFORME N.A. NO APLICA

		20-01			21-01			22-01			23-01			24-01			25-01			27-01		
ITEM	ARNES	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	Faja principal	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Faja pecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
3	Faja espalda	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
4	Faja piernas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
5	Cinturón	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
6	Hebillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
7	Pasadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
8	Pestillos	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
9	Costuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
10	Remaches	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
11	Ojales	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
12	Anillos D	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
13	Eslinga	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
14	Lenguetas	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
15	La eslinga se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
INSPECCIONADO POR:	Madelene Rodriguez	Dagobert			Dagober			Dagober			Dagober			Dagova			Dagobt			Dagw		

NOTA: Evite que el arnés y eslingas, tenga contacto con hidrocarburos, bordes filosos, dejarlos por largos periodos expuestos al sol, someterlos al fuego.

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.9.
INSPECCIÓN DE BOTIQUIN

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-019
	INSPECCION DE BOTIQUIN	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 08-01-2021

BOTIQUIN Nº 1 **VEHICULO** Campamento **FECHA** ENERO

ITEM	CANTIDAD	S.C	N.C	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
MASCARILLA DESECHABLE	2				20 unidades
ISODINE SOLUCION	1				
SUERO FISIOLOGICO	1			02-2025	1 Frasco
VENDAS ELASTICAS DE 2"X 5	2				1 de 2" y 1 5"
CURITAS UND	5				
BAJA LENGUAS (PAQ)	1			03-20-2025	1 paq x 20 uni
ESPARADRAPO GRANDE	1				2 Unidades paquete.
APOSITOS OCULARES	1				
TERMOMETRO DIGITAL	1				
TIJERAS	1				Completos
GUANTES QUIRURGICOS	2			07-01-2027	1 Caja x 100 unidades
JABON BACTERICIDA	1				1 galon 400 ml
GASAS	5				
CINTA MICROPORE	1				
APLICADORES(copitos) PAQ	1			19-07-2027	1 paq 20 uni
LINTERNA	1				

SC = SI CUMPLE NC = NO CUMPLE

OBSERVACIONES: 1 venda de Algodon 6" 2 trajes Tyveck 1 jeringa de 10ml 10 sales hidratantes + 1 toalla higienica + 1 agua oxigenada

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: [illegible]

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.10.
PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ	CODIGO: FOR
	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	REVISION: 06

FECHA: 08-01-2025
PROYECTO: Modiran
REALIZADAS POR: Madelaine Rodriguez
CARGO Obra

Acepto libremente los requerimientos, Reg interno de trabajo y politicas de la Empresa sometо a las pruebas de alcohol en aliento aceptando las sanciones que profiera la em caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora
1	Madelein			0,0	7:22			
2	Jose Pacheco			0,0	7:22			
3	Teodoro Gutierrez			0,0	7:22			
4	Pablo Perez			0,0	7:23			
5	Jefferson Vargas			0,0	7:23			
6	Nelson Solano			0,0	7:23			
7	Brandon Acevedo			0,0	7:24			
8	Jordan Antiparra			0,0	7:24			
9	Jose Tapias			0,0	7:24			
10	Julian Vega			0,0	7:25			
11	Franklin Higuera			0,0	7:25			
12	Sthen Gongora			0,0	7:25			
13	Karon Quimbayo			0,0	7:26			
14	Henry Cisneros			0,0	7:26			
15	Alberto Vargas			0,0	7:26			
16	José Quevedo			0,0	7:27			
17	Thonier Galeano			0,0	7:27			
18	Angélica Rodríguez			0,0	7:27			
19	Jorge Cardenas			0,0	7:28			
20	Carlos Herrera			0,0	7:28			
21	Luis Lemus			0,0	7:28			
22	Julian Casas			0,0	7:29			
23	Camilo Castro			0,0	7:29			
24	Jhonatan Paipa			0,0	7:29			
25	Omar Villamizar			0,0	7:29			
26	Pascual Guerrero			0,0	7:30			
27	Fabian Fernandez			0,0	7:30			
28	Rafael Lemus			0,0	7:30			
29	Gustavo Chaparro			0,0	7:31			
30	Andrey Amezquita			0,0	7:31			
31	Jaqan Humo			0,0	7:31			

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 08-01-2025
PROYECTO: MADIMAN
REALIZADAS POR: MARLENIS RODRIGUEZ
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Francisco Quintero			0,0	7:52				
2	Edilia Molina			0,0	7:53				
3	Mateo Marín			0,0	7:53				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Marlenis Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 10-01-2024
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO Hstp

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodrigue			0,0	7:08				
2	Jaime Lopez			0,0	7:08				
3	Teodoro Gutierrez			0,0	7:09				
4	Carlos Herrera			0,0	7:09				
5	Diego Vertel			0,0	7:09				
6	Aldair Ortiz			0,0	7:09				
7	David Giiina			0,0	7:10				
8	Jose Tapias			0,0	7:10				
9	Alberto vargas			0,0	7:16				
10	Ismael vazquez			0,0	7:11				
11	Nelson Solano			0,0	7:11				
12	Jhonier Golcano			0,0	7:11				
13	Pablo Perez			0,0	7:11				
14	Jose Pacheco			0,0	7:12				
15	Jader Gonzalez			0,0	7:12				
16	Julian Casas			0,0	7:12				
17	Pascual Barrera			0,0	7:13				
18	Jorge Cardenas			0,0	7:13				
19	Alberto Escobante			0,0	7:13				
20	Didimo Vargas			0,0	7:14				
21	Jefferson Vargas			0,0	7:14				
22	Julian Vega			0,0	7:14				
23	Franklin Higuera			0,0	7:14				
24	Antonio Vargas			0,0	7:15				
25	Dagoberto Anza			0,0	7:15				
26	Javier Aguirre			0,0	7:15				
27	Jordan Antipora			0,0	7:15				
28	Jorge Niño			0,0	7:15				
29	Angelica Rodriguez			0,0	7:16				
30	Luis Lemus			0,0	7:16				
31	Gustavo Chaparro			0,0	7:16				
32	Andrey Amezquita			0,0	7:17				
33	Jhondian Paipa			0,0	7:17				
34	Jyair Hyno			0,0	7:17				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 10-ENE-2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Pedraza
CARGO Hseq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Yesid Verdugo			0,0	7:18				
2	Andres Millan			0,0	7:18				
3	Wilson Padilla			0,0	7:18				
4	Stiven Gongora			0,0	7:19				
5	Brandon Acevedo			0,0	7:19				
6	Henry Cisneros			0,0	7:19				
7	Rafael Lemus			0,0	7:20				
8	Omar Villamizar			0,0	7:20				
9	Camilo Castro			0,0	7:21				
10	Francisco Quintero			0,0	7:21				
11	Edilia Molina			0,0	7:21				
12	Karol Quimbayo			0,0	7:21				
13	Mateo Marín			0,0	7:32				
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

AlcoStep 2010

Version No:1.5.2
Serial No:A107748

Record No:06859
Date: 11/01/2025
Time: 07:18

Active mode:
BAC: 24 mg/100ml

Car No: Kelin Sanabria

Crew ID: OFF

Driver No:

Place:
100.582.69.64

Signature:

Police No:

Witness:

Place:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-007
TIA	REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS	VERSION: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	FECHA: 06-12-2021

ULS
21RON
ADOLFINA Rodriguez

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

	ES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
				0,0	7:08				
				0,0	7:08				
	ez			0,0	7:08				
	para			0,0	7:08				
	gas			0,0	7:09				
	liano			0,0	7:09				
	as			0,0	7:09				
	rrera			0,0	7:09				
	ugo			0,0	7:10				
				0,0	7:10				
				0,0	7:10				
	a			0,0	7:11				
	uez			0,0	7:11				
				0,0	7:11				
	as			0,0	7:12				
	ra			0,0	7:12				
	ierrez			0,0	7:12				
18	Julian Casas			0,0	7:13				
19	Adalberto Ariza			0,0	7:13				
20	Juan Humo			0,0	7:13				
21	Jefferson Vargas			0,0	7:13				
22	Brandon Acevedo			0,0	7:14				
23	Andres Millan			0,0	7:14				
24	Franklin Higuera			0,0	7:14				
25	Nelson Solano			0,0	7:14				
26	Antonio Vargas			0,0	7:15				
27	Jorge Cardenas			0,0	7:15				
28	Javier Aguirre			0,0	7:15				
29	Angelica Rodriguez			0,0	7:16				
30	Jhonatan Parra			0,0	7:16				
31	Francisco Quintero			0,0	7:17				
32	Andrey Amezquita			0,0	7:17				
33	Julian Vega			0,00	7:18				
34	Steven Sanabria			0.029	7:18		0.019	7:3R	

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 11-01-2023
PROYECTO: TITODIRON
REALIZADAS POR: MADELEIN RODRIGUEZ
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento Interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelein			0,0	7:08				
2	Diego Vertel			0,0	7:08				
3	Jaime Lopez			0,0	7:08				
4	Jordan Antupara			0,0	7:08				
5	Didimo Vargas			0,0	7:09				
6	Thomier Galeano			0,0	7:09				
7	José Tapias			0,0	7:09				
8	Parcual Barrera			0,0	7:09				
9	Yesid Verdugo			0,0	7:10				
10	Aldair Ortiz			0,0	7:10				
11	Jorge Nino			0,0	7:10				
12	Deivid Guina			0,0	7:11				
13	Ismael Vazquez			0,0	7:11				
14	Pablo perez			0,0	7:11				
15	Alberto Vargas			0,0	7:12				
16	Carlos Herrera			0,0	7:12				
17	Teodoro Gutierrez			0,0	7:12				
18	Julian Casas			0,0	7:13				
19	Adalberto Ariza			0,0	7:13				
20	Julian Humo			0,0	7:13				
21	Jeferson Vargas			0,0	7:13				
22	Brandon Acevedo			0,0	7:14				
23	Andres Millan			0,0	7:14				
24	Franklin Higuera			0,0	7:14				
25	Nelson Solano			0,0	7:14				
26	Antonio Vargas			0,0	7:15				
27	Jorge Cardenas			0,0	7:15				
28	Javier Aguirre			0,0	7:15				
29	Angelica Rodriguez			0,0	7:16				
30	Jhonatan Pajoy			0,0	7:16				
31	Francisco Cuntero			0,0	7:17				
32	Andrey Amezquita			0,0	7:19				
33	Julian Vega			0,00	7:18				
34	Steven Sanabria			0.024	7:18		0.017	7:33	

MANUEL SANTIAGO
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 11-01-2025
PROYECTO: FILODIRON
REALIZADAS POR: MADELEINE RODRIGUEZ
CARGO

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Luis Lemus			0,0	7:19				
2	Karol Quimbaya			0,0	7:20	KaBuM			KaBuM
3	Alberto Escalante			0,0	7:21				
4	Gustavo Chaparro			0,0	7:21				
5	Wilson Padilla			0,0	7:21				
6	Henry Cuncios			0,0	7:22				
7	Camilo Castro			0,0	7:22				
8	Jose Pacheco			0,0	7:22				
9	Angelico Trujillo			0,0	7:22				
10	Omar Villamizar			0,0	7:23				
11	Edilia Molina			0,0	7:23				
12	Mateo Marin			0,0	7:24				
13	Jader Gonzalez			0,0	7:25				
14	Rafael Lemus			0,0	7:25				
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 13-01-2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: AIU

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:11				
2	Diego Vertel			0,0	7:11				
3	Jordan Antigard			0,0	7:12				
4	Wilson Padilla			0,0	7:12				
5	Jhonier Galeano			0,0	7:12				
6	Didimo Vargas			0,0	7:12				
7	Alberto Vargas			0,0	7:13				
8	Teodoro Gutierrez			0,0	7:13				
9	José Tapias			0,0	7:13				
10	Pascual Barrera			0,0	7:14				
11	Genarry Cisneros			0,0	7:14				
12	Carlos Herrera			0,0	7:14				
13	Jose Pachero			0,0	7:15				
14	Yesid Verdugo			0,0	7:15				
15	Jaime Lopez			0,0	7:16				
16	Alcair Ortiz			0,0	7:16				
17	Javier Aguirre			0,0	7:16				
18	Karol Quimbaya			0,0	7:16				
19	Jorge Nino			0,0	7:17				
20	Ismael Vazquez			0,0	7:17				
21	Yerferson Vargas			0,0	7:17				
22	Nelson Sobano			0,0	7:18				
23	Brandon Acevedo			0,0	7:18				
24	Deivid Güiza			0,0	7:18				
25	Pablo Perez			0,0	7:19				
26	Luis Canelo			0,0	7:19				
27	Angelica Rodriguez			0,0	7:19				
28	Dagoberto Anza			0,0	7:20				
29	Antonio Vargas			0,0	7:20				
30	Andres Villar			0,0	7:20				
31	Alberto Escalante			0,0	7:20				

Madeleine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 13-01-2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jorge Cardenas			0,0	7:20				
2	Luis Lemus			0,0	7:20				
3	Julian Casas			0,0	7:21				
4	Gustavo Chaparro			0,0	7:21				
5	Jhonatan Palpa			0,0	7:22				
6	Juan Humo			0,0	7.22				
7	Camilo Castro			0,0	7:22				
8	Omar Villamizar			0,0	7:23				
9	Francisco Quintero			0,0	7:23				
10	Edilia Molina			0,0	7:24				
11	Julian Vega			0,0	7:24				
12	Stiven sandoval			0,0	7:25				
13	Mateo Marin			0,0	7:25				
14	Andrey Amezquita			0,0	7:26				
15	Rafael Lemus			0,0	7:26				
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17 - ENE - 2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Alberto Vargas			0,0	7:09				
2	Madeleine Rodriguez			0,0	7:07				
3	Didimo Vargas			0,0	7:07				
4	Jose pacheco			0,0	7:08				
5	Antonio Vargas			0,0	7:08				
6	Aldair Ortiz			0,0	7:08				
7	Yefferson Vargas.			0,0	7:09				
8	Juan Humo			0,0	7:09				
9	Jordan Antiparo			0,0	7:10				
10	Jaime Lopez			0,0	7:10				
11	Jhonier Galeano			0,0	7:10				
12	Teodoro Gutierrez			0,0	7:10				
13	Diego Vertel			0,0	7:11				
14	Carlos Herrera			0,0	7:11				
15	Andrey Amezquita			0,0	7:11				
16	Jhonatan Pardo			0,0	7:11				
17	Javier Gonzalez			0,0	7:12				
18.	Jose Tapias			0,0	7:12				
19	Pablo Perez			0,0	7:12				
20	Jorge Niño			0,0	7:13				
21	Ismael Vazquez			0,0	7:13				
22	Javier Aguirre			0,0	7:13				
23	David Maldonado			0,0	7:13				
24	Oscar Camacho			0,0	7:14				
25	Jhon Acosta			0,0	7:14				
26	Deivid Giraldo			0,0	7:14				
27	Rene cardenas			0,0	7:15				
28	Franklin Higuera			0,0	7:15				
29	Brandon Acevedo			0,0	7:15				
30	Andrel Millan			0,0	7:16				
31	Angelica Rodriguez			0,0	7:16				
32	Nelson Jolond			0,0	7:17				
33	Onoberto Anza			0,0	7:17				
34	Jhon Casas			0,0	7:17				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 17-ENE-2025
PROYECTO: Modiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Jorge Cardenas			0,0	7:17				
2	Karol Quimbaya			0,0	7:18				
3	Julian Vega			0,0	7:18				
4	Luis Lemus			0,0	7:18				
5	Alberto Escalante			0,0	7:18				
6	Yeni Verdugo			0,0	7:19				
7	Porcino Barbara			0,0	7:19				
8	Henry Cisneros			0,0	7:19				
9	Gustavo Chaparro			0,0	7:19				
10	Omar Villamizar			0,0	7:20				
11	Steven Sanabria			0,0	7:20				
12	Wilson Padilla			0,0	7:20				
13	Mateo Marin			0,0	7:21				
14	Rafael Lemus			0,0	7:21				
15	Edilia Molina			0,0	7-22				
16	Francisco Rueda			0,0	7-22				
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 18-01-2023
PROYECTO: Illodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez G
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez G			0,0	7:00				
2	Yordan antipara			0,0	7:01				
3	Jefferson vargas			0,0	7:01				
4	Jorge Niño			0,0	7:01				
5	Isabella Gutierrez			0,0	7:02				
6	Jaime lopez			0,0	7:02				
7	Jhonier Gallego			0,0	7:02				
8	Jose toscas			0,0	7:03				
9	Alberto Vargas			0,0	7:03				
10	Carlos Guina			0,0	7:03				
11	David Maldonado			0,0	7:03				
12	Franklin Higuera			0,0	7:03				
13	Pablo Perez			0,0	7:04				
14	Nelson Solano			0,0	7:04				
15	Oscar Estiven			0,0	7:04				
16	Juan Hurtado			0,0	7:05				
17	Luis Lemus			0,0	7:05				
18	Jhon Acosta			0,0	7:05				
19	Jorge Cabrera			0,0	7:06				
20	Rene Cordenas			0,0	7:06				
21	Gustavo chamorro			0,0	7:06				
22	Carlos Herrera			0,0	7:06				
23	Didier Vargas			0,0	7:07				
24	Julian casas			0,0	7:07				
25	Alberto excelente			0,0	7:07				
26	Gabriela mena			0,0	7:08				
27	Antonio vargas			0,0	7:08				
28	Andres millon			0,0	7:09				
29	Brandon acevedo			0,0	7:09				
30	Angelica trujillo			0,0	7:09				
31	Rafael Lemus			0,0	7:10				
32	Ligia chinchilla			0,0	7:11				
33	Adler Gonsales			0,0	7:11				
34	Isaac Vasquez			0,0	7:11				

Madeleine Rodriguez G
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 18-01-2023
PROYECTO: Ninguna
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez G
CARGO Hseq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Edelra Molina			0,0	7:12				
2	Fransisco Quintero			0,0	7:12				
3	Jorge Cadena			0,0	7:13				
4	Yesid Verdugo			0,0	7:13				
5	Pascual Barrera			0,0	7:13				
6	Jhonaton Parra			0,0	7:14				
7	Melkeo Karol Quintero			0,0	7:14				
8	Mateo Mora			0,0	7:14				
9	Camilo Castro			0,0	7:15				
10	Angelica Rodriguez			0,0	7:15				
11	Omar Villamizar			0,0	7:15				
12	Jose Pacheco			0,0	7:16				
13	Wilson Pedilla			0,0	7:16				
14	Diego Navarro			0,0	7:16				
15	Julian Vega			0,0	7:16				
16	Kevin Sanabria			0,0	7:17				
17	Andrea Arevalo			0,0	7:17				
18	Aldair Ortiz			0,0	7:18				
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 20-01-2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madelaine Rodriguez
CARGO: HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madelaine Rodriguez			0,0	7:04				
2	Aldair Ortiz			0,0	7:05				
3	Diego Narvaez			0,0	7:05				
4	Jaime Lopez			0,0	7:06				
5	Jhonier Galeano			0,0	7:06				
6	Reimo Vargas			0,0	7:07				
7	Jadan Antiparo			0,0	7:07				
8	Brandon Acevedo			0,0	7:07				
9	Nelson Solano			0,0	7:07				
10	Teodoro Gutierrez			0,0	7:09				
11	Jose Tapias			0,0	7:10				
12	Frankil Higuera			0,0	7:08				
13	Yefferson Vargas			0,0	7:08				
14	Alberto Yarsa			0,0	7:09				
15	Oscar Camacho			0,0	7:09				
16	David Maldonado			0,0	7:09				
17	Ruben Daza			0,0	7:10				
18	Juan Romo			0,0	7:10				
19	Rene Vargas			0,0	7:10				
20	Jhon Acosta			0,0	7:11				
21	Jorge Niño			0,0	7:11				
22	Alberto Escalante			0,0	7:11				
23	Pablo Perez			0,0	7:12				
24	Deivid Guerra			0,0	7:12				
25	Carlos Herrera			0,0	7:12				
26	Wilson Padilla			0,0	7:13				
27	Javier Aguirre			0,0	7:13				
28	Jorge Cardenas			0,0	7:13				
29	Osvaldo Arizo			0,0	7:14				
30	Yesid Verdoso			0,0	7:14				
31	Mateo Mazo			0,0	7:14				

Madelaine Rodriguez
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 20-01-2025
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Gerry Chicunque			0,0	7:15				
2	Angelica Rodriguez			0,0	7:15				
3	Gerado Florez			0,0	7:15				
4	Luis Lemus			0,0	7:15				
5	Gustavo Chaparro			0,0	7:16				
6	Andres Millan			0,0	7:16				
7	Pascual Barrera			0,0	7:17				
8	Julian Casas			0,0	7:17				
9	Jhonatan Paipa			0,0	7:17				
10	Andrey Amezquita			0,0	7:18				
11	Angelica Trujillo			0,0	7:19				
12	Julian Vega			0,0	7:19				
13	Estiven Sonoba			0,0	7:19				
14	Ismael Vasquez			0,0	7:19				
15	Antonio Vargas			0,0	7:19				
16	Edilia Molina			0,0	7:19				
17	Farol Quimbaya			0,0	7:20				
18	Camilo Castro			0,0	7:21				
19	Francisco Quintero			0,0	7:21				
20	Omar Villamizar			0,0	7:21				
21	Rafael Lemus			0,0	7:22				
22	Javier Gonzalez			0,0	7:22				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Madeleine Rodriguez G
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 24-ENERO-2025
PROYECTO: Illodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO Hsteq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:07				
2	Diego Vertel			0,0	7:08				
3	Jefferson Vargas			0,0	7:08				
4	Jaime Lopez			0,0	7:08				
5	Jose Fernandez			0,0	7:09				
6	Oscar Steven Camacho			0,0	7:09				
7	Jose Tapias			0,0	7:09				
8	Yesid Verdugo			0,0	7:10				
9	Henry Chicunque			0,0	7:10				
10	Rene Cardenas			0,0	7:10				
11	David Maldonado			0,0	7:10				
12	Jhon Wilmer Acosta			0,0	7:11				
13	Adrian Solorzano			0,0	7:11				
14	Gustavo Chaparro			0,0	7:11				
15	Jorge Niño			0,0	7:11				
16	Eduardo Bohorquez			0,0	7:12				
17	Alberto Vargas			0,0	7:12				
18	Ruben Dario Daza			0,0	7:13				
19	Carlos Herrera			0,0	7:13				
20	Teodoro Gutierrez			0,0	7:14				
21	Pablo Perez			0,0	7:14				
22	Nelson Sdano			0,0	7:14				
23	Angelica Rodriguez			0,0	7:15				
24	Jordan Antppara			0,0	7:15				
25	Julian Casas			0,0	7:15				
26	Deivis Güina			0,0	7:16				
27	Dagoberto Ariza			0,0	7:16				
28	Brandon Acevedo			0,0	7:16				
29	Franklin Higuera.			0,0	7:16				
30	Luis Lemus			0,0	7:17				
31	Julian Vega			0,0	7:17				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 24-01-2025
PROYECTO: Tlodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez G
CARGO Hsto

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Kevin Sanabria			0,0	7:18				
2	Jorge Cardenas			0,0	7:18				
3	Wilson Padilla			0,0	7:18				
4	Didimo Vargas			0,0	7:19				
5	Alberto Escalante			0,0	7:19				
6	Juan Humo			0,0	7:19				
7	Luis Ray Ortiz			0,0	7:20				
8	Javier Aguirre			0,0	7:20				
9	Aldair Ortiz			0,0	7:20				
10	Javier Galeano			0,0	7:21				
11	Andrés Millán			0,0	7:21				
12	Javier Gonzalez			0,0	7:21				
13	José Antonio Vargas			0,0	7:21				
14	José Pacheco			0,0	7:22				
15	Jonatan Paipa			0,0	7:22				
16	Andrey Amezquita			0,0	7:22				
17	Camilo Castro			0,0	7:23				
18	Rafael Lemos			0,0	7:23				
19	Ismael Vásquez			0,0	7:23				
20	Omar Villamizar			0,0	7:23				
21	Edilia Molina			0,0	7:24				
22	Francisco Quintero			0,0	7:24				
23	Gerardo Flórez			0,0	7:24				
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 27- ENERO - 2025
PROYECTO: TILODIRAN
REALIZADAS POR: MADELEINE RODRIGUEZ G
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	MADELEINE RODRIGUEZ			0,0	7:07				
2	Ferney Gutierrez			0,0	7:08				
3	Jaime Lopez			0,0	7:08				
4	Jordan antiparra			0,0	7:08				
5	Deivid Cuni			0,0	7:08				
6	Yesid Verdugo			0,0	7:09				
7	Jorge Niño			0,0	7:09				
8	Luis Ferrus			0,0	7:09				
9	Nelson Solano			0,0	7:09				
10	Aldair Ortiz			0,0	7:10				
11	Javier Aguirre			0,0	7:10				
12	Ismael Vasquez			0,0	7:10				
13	Adrian Solorzano			0,0	7:11				
14	David Maldonado			0,0	7:11				
15	Ruben Daza			0,0	7:11				
16	Oscar Steven Rapé			0,0	7:11				
17	Brandon Acevedo			0,0	7:12				
18	Andres Guararo			0,0	7:12				
19	Pablo Perez			0,0	7:12				
20	Alberto Vargas			0,0	7:13				
21	Jose Tapias			0,0	7:13				
22	Angelica Rodriguez			0,0	7:13				
23	Jade Humo			0,0	7:14				
24	Jhon Wilmer Acosta			0,0	7:14				
25	Jose Fernandez			0,0	7:14				
26	Rard Quimbaya			0,0	7:15				
27	Didimo Vargas			0,0	7:15				
28	Dagoberto Arteza.			0,0	7:15				
29	Jose Antonio Vargas			0,0	7:16				
30	Rene Cardenas.			0,0	7:16				
31	Eduardo Bohorquez								

MADELEINE RODRIGUEZ GUTIERREZ
Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTQ REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 REVISION: 06-01-2024

FECHA: 27-01-2025
PROYECTO: Monterrey
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO: Hseq

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Pascual Barrera			0,0	7:16				
2	Jorge Cárdenas			0,0	7:17				
3	Julian Casas			0,0	7:17				
4	Yefferson Varga			0,0	7:17				
5	Henry Chicunque			0,0	7:18				
6	Steven Gongora.			0,0	7:19				
7	Julian Vega			0,0	7:19				
8	Franklin Higuera			0,0	7:19				
9	Carlos Herrera			0,0	7:19				
10	Mateo Marin			0,0	7:19				
11	Alberto Escalante			0,0	7:19				
12	Diego Vertel			0,0	7:20				
13	Jaber Gonzalez			0,0	7:20				
14	Jhonier Galeano			0,0	7:20				
15	Gustavo Chaparro			0,0	7:20				
16	Wilson Padilla.			0,0	7:21				
17	Jhonatan Paipa			0,0	7:21				
18	Andrey Amezquita			0,0	7:21				
19	Omar Villamizar			0,0	7:22				
20	Camilo Castro			0,0	7:23				
21	Luis Rey Ortiz			0,0	7:23				
22	Francisco Quintero			0,0	7:23				
23	Jose Pacheco			0,0	7:23				
24	Edilia Molina			0,0	7:23				
25	Rafael Lemos			0,0	7:24				
26	Gerardo Florez			0,0	7:25				
27									
28									
29									
30									
31									

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 31-01-2025
PROYECTO: Tribodiesel
REALIZADAS POR: Madeleine Rodriguez
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Madeleine Rodriguez			0,0	7:11				
2	Diego Vertel			0,0	7:11				
3	Jaime lopez			0,0	7:12				
4	Teodoro Gutierrez			0,0	7:12				
5	Adrian Solartano			0,0	7:12				
6	Brandon Acevedo			0,0	7:12				
7	Jordan Antioqua			0,0	7:13				
8	Alberto Escalante			0,0	7:13				
9	Jhonier Galeano			0,0	7:13				
10	Jorge Niño			0,0	7:14				
11	Pablo Perez			0,0	7:15				
12	Oscar F. C. P			0,0	7:15				
13	Genry Chicunque			0,0	7:16				
14	Alberto Vargas			0,0	7:16				
15	Anderson Garcia			0,0	7:16				
16	Jose Tapias			0,0	7:17				
17	Deiby Guina			0,0	7:17				
18	Yeferson Vargas			0,0	7:19				
19	Alder Ortiz			0,0	7:18				
20	Pablo Arana			0,0	7:18				
21	David Maldonado			0,0	7:19				
22	Eduardo Baharque			0,0	7:20				
23	Franklin Higuera			0,0	7:20				
24	Ruben dota			0,0	7:20				
25	Didima Vargas			0,0	7:20				
26	Pagobeto Avila			0,0	7:21				
27	Jose Antonio Vargas			0,0	7:21				
28	Nelson Salano			0,0	7:22				
29	Jose Fernandez			0,0	7:22				
30	Jorge cardenas			0,0	7:22				
31	Jhon wilmer Acosta			0,0	7:22				
32	Cristian Zuñiga			0,0	7:23				
33	Rene cardenas			0,0	7:23				
34	Manuel Barrera			0,0	7:23				

Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST REGISTRO DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA	CODIGO: FOR-SST-007 VERSION: 03 FECHA: 06-12-2021

FECHA: 31-01-2023
PROYECTO: Tilodiran
REALIZADAS POR: Madeleine Paternina
CARGO HSEQ

Acepto libremente los requerimientos, Reglamento interno de trabajo y politicas de la Empresa Y me someto a las pruebas de alcohol en aliento, aceptando las sanciones que profiera la empresa en caso de resultado positivo.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Lec. 1	Hora	firma	Lec. 2	Hora	firma
1	Julian Calel			0,0	7:23				
2	Luis Lemus			0,0	7:23				
3	Gustavo Chaparro			0,0	7:24				
4	Carlos Herrera			0,0	7:24				
5	Angelica Rodriguez			0,0	7:25				
6	Gerardo Florez			0,0	7:25				
7	Julian Vega			0,0	7:25				
8	Andrey Hernandez			0,0	7:26				
9	Andres Guevara			0,0	7:26				
10	Steven Sandrea			0,0	7:26				
11	Ismael Tobaco			0,0	7:27				
12	Jonathan Parra			0,0	7:27				
13	Javier Aguirre			0,0	7:27				
14	Rey Ortiz			0,0	7:28				
15	Juan Hurno			0,0	7:28				
16	Willan Padilla			0,0	7:28				
17	Omar Villamizar			0,0	7:28				
18	Camilo Castro			0,0	7:29				
19	Rafael Lemus			0,0	7:29				
20	Edilia Ardila			0,0	7:29				
21	Jose Pacheco			0,0	7:30				
22	Karol Quimbaya			0,0	7:30				
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Responsable

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.11.
ENTREGA DE EPP

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP)	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-03-22

PROYECTO : Tilodiran LUGAR: Campamento

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1-2-3-4- pozos MES: Enero

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				Insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Jose pacheco	8-1-25	Vaqueta							
Steven Sanabria	8-1-25	Vaqueta	lente oscuro						Steven S
Julian Vega	8-1-25	Vaqueta		✓					
Brandon Acevedo	8-1-25	Vaqueta							
Aldair Ortiz	8-1-25	Vaqueta							
Dagoberto Ariza	8-1-25	Vaqueta	lente oscuro						
Antonio Vargas	8-1-25	Vaqueta		✓					
Franklin Higuera	8-1-25	Vaqueta							
pablo peret	8-1-25	Vaqueta							
Alberto Escalante	8-1-25	Vaqueta		✓					Alberto
Deivid Guina	8-1-25	Vaqueta	Lente Osc.						
Andres Millan	8-1-25	Vaqueta							
Genry Chicunque	8-1-25	Vaqueta							
Javier Aquimer	14-1-25	Vaqueta							
Jorge Nino	20-1-25	Vaqueta							Jorge
Ruben Daza	20-1-25	Vaqueta		✓					
Yordan Antunez	28-1-25	Vaqueta							Jordan. M.A.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAQ	CODIGO: FOR-SST-001
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL (EPP)	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES EINGENIERIA SAS	REVISION: 10-03-22

PROYECTO : Tlodiran **LUGAR:** Campamento

FRENTE DE TRABAJO: Frente 1-2-3- pozos **MES:** Enero

NOBRE	FECHA DE ENTREGA	GUANTES	GAFAS	PROTECCION AUDITIVA		MASCARILLA		OTROS	FIRMA
				insersion	copa	DESECHABLES GRIS/ BLANCA	MANEJO DE QUIMICOS (3M, / RESPIRADOR)		
Jose pacheco	Voqueta	31-1-25							
Stiven Sanabria	Voqueta	31-1-25							
Rene Cardenas	Voqueta	31-1-25							
Franklin Higuera	Voqueta	31-1-25							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.12.
CERTIFICADO RESIDUOS SÓLIDOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS S.A.S.
Nit. 844.000.147-6

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 133-2025

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de diciembre del 2024, se realizó la recepción de los residuos mencionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA** identificada con el número de **Nit. 844,004,840-0**.

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

Mes/ entrega	Mes/ generación	Empresa generadora	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestor Final	Aprovechamiento / Comercialización / Disposición final	Cant	Und
Diciembre	Noviembre y diciembre	Synergia Construcciones e Ingenieria	844,004,840-0	Peligrosos contaminados con (HC)	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	Geocycle	Co procesamiento	2015,56	Kg

En constancia se firma en Yopal, el 10 de febrero del 2025.

Atentamente

MAURICIO HOLGUIN
Líder Comercial

JUAN FERNANDO VEGA
Lider Administrativo y Financiero

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Uniforme para Contratistas

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

HOLCIM

NRO. CERTIFICADO **005814**
Fecha de emisión 09.01.2025
Página 1/1

Hacemos constar que los residuos abajo indicados fueron gestionados por nuestra empresa para su co-procesamiento, en nuestra planta de producción de cemento ubicada en Nobsa (Boyacá), autorizado mediante Resolución N° 620 de 1994, modificada por las Resoluciones 704 de 2002 y 005 de 2003 del MAVDT.

Datos Generador / Cliente / Proveedor

Nombre:	SIMA INGENIEROS S.A.S.
NIT:	8440001476
Dirección:	CL 38 19 68 BRR AEROCIVIL

Datos del Gestor

Planta:	Geocycle Ltda.
NIT:	900.043.705-3
Dirección:	KM 15 Via Duitama- Belencito

FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO TRAZABLE	RESIDUO	NO. MAN.	CANT.	UM
23.12.2024	85365739	Sólidos Contaminados		9.250	T

Ariam Lozano Perez
Gerente de Produccion

geocycle
Por un futuro sin residuos

Holcim (Colombia) S.A.
NIT: 860.009.808-5

347

Geocycle Ltda.
Calle 113 # 7-45, torre B,
Oficina 1201
Teleport Business Park
Bogotá, D.C.

Teléfono: 6575375
PBX: 6575300 ext. 345375

ANEXO CERTIFICADO 005814

23 de diciembre de 2024

Geocycle Ltda., identificada con NIT 900.043.705-3; empresa filial de **Holcim (Colombia) S.A.**, certifica que gestiono los materiales abajo relacionados para su co-procesamiento en el horno de producción de clinker propiedad de **Holcim (Colombia) S.A.**, autorizado mediante Resoluciones 620 de 1994, modificada por Resoluciones 704 de 2002 y 005 de 2003 del MAVDT.

El peso relacionado hace parte integral del certificado de co-procesamiento emitido por **Holcim (Colombia) S.A.** N°**005814** y se expide a solicitud de **SIMA INGENIEROS SAS.**

FECHA DEL SERVICIO	PLACA	CLIENTE	NIT	GENERADOR	PROYECTO	TIPO DE RESIDUO	Cantidad (Kg)
23 de Diciembre de 2024	TAU 936	Sima Ingenieros SAS	844.004.840-0	Synergia Construcciones e Ingeniería Diciembre del 2024	Construccion alcantarillado pluvial, optimización redes de acueducto y del alcantarillado sanitario y obras complementarias, para el centro poblado de Tilodiran, municipio de Yopal.	Y18 -Disposición final de residuos Peligrosos (trapos, estopas, guantes, EPP, filtros, plástico, bolsas de cemento).	2.015,86
TOTAL							2.015,86

José Ramón Méndez
Gerente Geocycle Ltda.

348

ANEXO 6.6.13.
SOPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

DICIEMBRE DEL 2024.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SIMA INGENIEROS S.A.S.
Nit. 844.000.147-6

"Generamos huella verde"

ACTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
No. 026-2025

La empresa **SIMA INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT 844.000.147-6 sociedad legalmente constituida en Colombia, titular de la Licencia Ambiental No. 200.41-11 -1523 de septiembre del 2011 expedida por CORPORINOQUIA para el desarrollo de sus actividades, se permite certificar que, durante el mes de diciembre de 2024, se realizó la recepción de los residuos relacionados en el cuadro.

Los residuos fueron entregados por la empresa **J&M INGENIERÍA S.A.S** identificada con el número de **Nit. 900.103.645-8.**

A continuación, se hace referencia al tipo y peso a cada uno de los residuos:

Mes/ generación	Empresa	Nit	Tipo de Residuo	Origen	Gestos Final	Aprovechamiento/ Comercialización/ Disposición final	Cant	Und
DICIEMBRE	SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	844.004.840-0	ARD (Aguas residuales provenientes de baños portatiles)	TILODIRAN	Sima Ingenieros SAS	Tratamiento Lechos Filtrantes	12,15	Gal

En constancia se firma en Yopal el 21 de enero del 2025.

Atentamente,

MAURICIO HOLGUIN
Líder Comercial


JUAN FERNANDO VEGA
Lider Administrativo y Financiero

Oficina: Calle 38 No. 19 – 68,
Barrio Aerocivil - Yopal, Casanare
contacto@simaingenieros.com.co
313 262 2971
(57+608) 635 3697 / 635 7694

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC Registro Uniforme para Contratistas

FACTURA DE MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2025.

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



J&M INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.103.645-8

"Soluciones Ambientales"
J&M Ingeniería S.A.S.

FECHA: 2018 05 21
COMPROBANTE DE VISITA: 6563

Hora:

Lugar: Tilodiran

Cliente: Synergica

SERVICIO		BAÑO No	CANTIDAD ARO
ENTREGA		01	12
MANTENIMIENTO	✓	02	13
SALIDA			
OTROS			

CUAL?

SE ENTREGA (SI APLICA)

PAPEL HIGIENICO BLANCO	✓	GEL ANTIBACTERIAL	
TOALLAS DE MANOS		JABÓN LIQUIDO	
BOLSAS DE BASURA	✓	AMBIENTACIÓN INTERNA	✓
QUÍMICO DMO	✓	AMBIENTACIÓN EXTERNA	✓

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Funcionario J&M Ingeniería SAS
Nombre y apellido: Rony Velasquez

Aceptación del Cliente
Nombre y Apellido: [illegible] 1096 638 [illegible]

Fecha 21/05/2018

Código: FG-HSEQ-127 Versión: 03

Carrera 16 No. 14-59 - Tel: 538 3234 - E-mail: administracion@jymingenieria.com, comercial@jymingenieria.com - Aguazul- Casanare

ANEXO 6.6.14.
PREOPERACIONALES DE LA MAQUINARIA

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: T.lo LUGAR: T.lo SERIE CAT420FZ

OPERADOR: Teodoro Gutierrez SEMANA DEL 06 DE 01 AL 12 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓				✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1		✓				✓		✓		✓		✓		
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓				✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	✓				✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓				✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓				✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓				✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓				✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓				✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4	✓				✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓				✓		✓		✓					
	OTROS															
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: T.I.O LUGAR: T.I.O SERIE CAT420F2

OPERADOR: Trabajo Gutierrez P SEMANA DEL 13 DE 01 AL 19 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓								✓		✓			
	OTROS		✓													
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner



PROGRAMA DE GESTION DE SST

INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA

DIEGO DIAZ CASTELBLANCO

CODIC

VER

REVISION.

PROYECTO: T.10 LUGAR: T.10 SERIE

OPERADOR: Teodoro Gutierrez. SEMANA DEL 20 DE 01 AL 26 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1		✓		✓		✓		✓		✓				
	Indicadires (Hidraulico-Refrigernate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANTA	En buen estado sin abultamientos , cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	huella en buen estado- labrado	4	✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General	✓		✓		✓		✓		✓					
	OTROS		✓		✓		✓				✓					
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR		✓		✓		✓		✓		✓					
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	PROGRAMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS - PAJARITA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 02-02-2022

PROYECTO: _____ LUGAR: _____ SERIE _____

OPERADOR: _____ SEMANA DEL 27 DE 01 AL 2 DE 02 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras -parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo y giro	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	proteccion antivuelco (R.O.P.S) Certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturon de Seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado (dispositivo de giro y amortiguacion)	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Indicadires (Hidraulico-Refrigerate-Horometro-Corriente-Aceite de motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de ingreso de humo (tubo de escape)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palancas de mando en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pedales en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas Hidraulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores (Bastidor, Degarrador)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasador (Brazo y Balde)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos estabilizador en buen estado	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Brazo Excavador)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcion Hidraulica en buen funcionamiento	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de sevicio en buen estado	4 llantas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (Desgarrador - Balde)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante del brazo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Gatos hidraulicos en buen estado	Todos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento de motor aseado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	En buen estado sin abultamientos ,cortadas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	huella en buen estado- labrado	4		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
GENERAL	Latoneria, NO rallones, golpes	General		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	OTROS			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Proceso de desonfecion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA OPERADOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilo

OPERADOR: Alberto Vargas

SERIE: 600112 MODELO PC-210 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 08 DE 01 AL 11 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2					✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos						✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1					✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1					✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1					✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1					✓		✓		–		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1					✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1					✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Baterías y cables	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2					✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1					✓		✓		✓		✓			
	estado	1					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos					✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1					✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo						✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1					✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1					✓		–		–		✓			
	Zapatas	Completas					✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes							✓		✓		✓		✓		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tollachican LUGAR: campamento

OPERADOR: Alberto Vargas

SERIE: MODELO PC 210 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 13 DE 01 AL 18 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓				✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			R		R		R		R		R		R		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		[signature]		[signature]		[signature]									

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

[signature]

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilodiran

OPERADOR: Alberto vargas

SERIE: 600112 MODELO PC 210 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 20 DE 01 AL 25 DE ____ DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes			R		R		R		R		R		R		
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		SP		B/9		B/-		SP		SP					

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Titadiran LUGAR: campamento

OPERADOR: Alirio Vanegas

SERIE: MODELO PC 210 MARCA KOMATSU

SEMANA DEL 27 DE 01 AL 31 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓				✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterías y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general rallones, golpes			R		R		R		R		R				
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: filodiran LUGAR: filo

OPERADOR: Jaime lopez

SERIE: 98668 MODELO PC-130-8 MARCA komatsu

SEMANA DEL 09 DE 01 AL 17 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2							X		X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos								X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1							X		X		X			
	Extintor de incendio	1							X		X		X			
	Asiento en buen estado	1							X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1							X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1							X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1							X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos							X		X		X			
	Baterias y cables	Completos							X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos							X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos							X		X		X			
	Orugas tensionadas	2							X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1							X		X		X			
	estado	1							X		X		X			
	Mandos de avance	Completos							X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	1							X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1							X		X		X			
	Mandos de levante del brazo								X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	Completos							X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1							X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1							X		X		X			
	Zapatas	Completas							X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos							X		X		X			
	Estado general rallones, golpes								X		X		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN								Jaime lopez		Jaime lopez		Jaime lopez			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Se empeso a trabajar el dia Jueve 9

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Filadiran LUGAR: filo

OPERADOR: Jaime lopez

SERIE: 08668 MODELO PC-130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 13 DE 01 AL 19 DE 19 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X	X	X	X	X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Fabian		Fabian		Fabian		Fabian		Fabian		Fabian			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Filadiran LUGAR: Filo

OPERADOR: Jaime Lopez

SERIE: 88668 MODELO PC-130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 20 DE 01 AL 26 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT.	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X					
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X					
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X					
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X					
	estado	1	X		X		X		X		X					
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X					
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X					
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X					
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X					
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X					
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X					
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Jaime L		Jaime L		Jaime L		Jaime L		Jaime L					

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: No se trabaja el dia 25 Sabado

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tladiran LUGAR: Tilo

OPERADOR: Jaime lopez

SERIE: 88668 MODELO PC-130-8 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 27 DE 01 AL 02 DE 07 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	2														
CABINA	Espejos		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (exhosto)	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Baterias y cables	Completos	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	2	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	X		X		X		X		X		X			
	estado	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	Completos	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo		X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	1	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	Completas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	X		X		X		X		X		X			
	Estado general rallones, golpes		X		X		X		X		X		X			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN		Jaime		Jaime		Jaime		Jaime		Jaime		Jaime			

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
	INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
	DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TILO LUGAR: TILODIRAN

OPERADOR: JR Fernandez

SERIE: Retroexcavadora Nº2 MODELO PC130- MARCA Komatsu

SEMANA DEL 20 DE 01 AL 25 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		X		X		X		X		X		X		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	·	X		X		X		X		X		X		
	Estado de pasadores	Completos		X		X		X		X		X		X		
	Orugas tensionadas	2		X		X		X		X		X		X		
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓	X		X		X		X		X		X		
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: fuga en botella de levante - fuga en laterales de la bomba - Rasador de aceite deteriorado

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TIIO LUGAR: TILODIRAN

OPERADOR: JR FERNANDEZ

SERIE: Retro excavadora Nº 2 MODELO PC130 MARCA Komatsu

SEMANA DEL 27 DE 01 AL 01 DE 02 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		X		X	✓	X		X		X		✓		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos		X		X		X		X		X		X		
	Orugas tensionadas	2		X		X		X		X		X		X		
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Pasador de oruga desgastado-
Pasador del valde tapado no entra grasa.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilodiran LUGAR: Tilodiran

OPERADOR: Didimo Vargas

SERIE: 210 MODELO _____ MARCA Komatzu

SEMANA DEL 03 DE 01 AL 09 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Yeraldi Ramirez

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Alcantaras LUGAR: campamento

OPERADOR: Didimo Vargas

SERIE: 210 MODELO _____ MARCA Komatzu

SEMANA DEL 10 DE 01 AL 16 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: HORAS

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Illodiran LUGAR: Campamento

OPERADOR: Didmo Vargas

SERIE: 210 MODELO _____ MARCA Komatsu

SEMANA DEL 17 DE 01 AL 23 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓		\	
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tlloduran LUGAR: Campamento

OPERADOR: Didimo Vargas.

SERIE: 210 MODELO _____ MARCA Komatsu

SEMANA DEL 24 DE 01 AL 30 DE 01 DEL 2025

	ÍTEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes				✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Ninguna

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TILO LUGAR: TILO

OPERADOR: Jose Tapias

SERIE: _____ MODELO PC030 MARCA Comatsu

SEMANA DEL 8 DE 01 AL 17 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2					✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos						✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1					✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1						A/D		N/I		N/I		N/I		
	Asiento en buen estado	1					✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1					✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1					✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1					✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2					✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1					✓		✓		✓		✓			
	estado	1					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos					✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1					✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo						✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1					✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1					✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas					✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos					✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes						✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SST	CODIGO: FOR-SST-011
INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA	VERSION: 01
DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tilo LUGAR: Tilo

OPERADOR: Jose Tapias

SERIE: MODELO PC.130 MARCA COMATSU

SEMANA DEL 13 DE 01 AL 19 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio	1		ND		ND		ND		ND		ND		ND		
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidraulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: TPIO LUGAR: TPIO

OPERADOR: JOSE TAPIAZ

SERIE: _____ MODELO PC 130 MARCA COMATSU

SEMANA DEL 20 DE 01 AL 26 DE 01 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De trabajo traseras	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendio	1		N/D		N/D		N/D		N/D		N/D				
	Asiento en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio panoramico en buen estado	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Tubo de escape (exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso-pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Baterias y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pasadores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Orugas tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mecanismo de giro (tornamesa)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	estado	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de avance	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Mando de estacionamiento	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general (desgarrador/balde)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓					
	* Cilindros en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Compartimiento del motor aseado	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera de agua y de alta presión	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Zapatas	Completas	✓		✓		✓		✓		✓					
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general rallones, golpes		✓		✓		✓		✓		✓					
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION DIARIA RETROEXCAVADORA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-011 VERSION: 01 REVISION: 01-02-2022

PROYECTO: Tulio LUGAR:

OPERADOR: Jose Tapias

SERIE: MODELO PC 130 MARCA COMATSU

SEMANA DEL 27 DE 01 AL 02 DE 02 DEL 2025

	ITEM	CANT	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	2	√		√		√		√		√		√			
	De trabajo traseras	2	√		√		√		√		√		√			
CABINA	Espejos		√		√		√		√		√		√			
	Cinturón de seguridad	1	√		√		√		√		√		√			
	Extintor de incendio	1		N/D		N/D		N/D		N/D		N/D		N/D		
	Asiento en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Vidrio panoramico en buen estado	1	√		√		√		√		√		√			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Tubo de escape (exhosto)	1	√		√		√		√		√		√			
	Alarma de retroceso-pito	1	√		√		√		√		√		√			
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Baterias y cables	Completos	√		√		√		√		√		√			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado de pasadores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Orugas tensionadas	2	√		√		√		√		√		√			
	Mecanismo de giro (tornamesa)	1	√		√		√		√		√		√			
	estado	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de avance	Completos	√		√		√		√		√		√			
	* Mando de estacionamiento	1	√		√		√		√		√		√			
	Estado general (desgarrador/balde)	1	√		√		√		√		√		√			
	Mandos de levante del brazo		√		√		√		√		√		√			
	* Cilindros en buen estado	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Compartimiento del motor aseado	1	√		√		√		√		√		√			
	Manguera de agua y de alta presión	1	√		√		√		√		√		√			
	Zapatas	Completas	√		√		√		√		√		√			
	Rodillos inferiores-superiores	Completos	√		√		√		√		√		√			
	Estado general rallones, golpes		√		√		√		√		√		√			
	proceso de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMAS DE APROBACIÓN															

PUNTO CRITICO: SI ESTE ELEMENTO NO SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO NO DEBE PERMITIRSE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.15.
ACTAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	ACTA DE COMITÉ SOCIO AMBIENTAL	
		FECHA: 31 DE ENERO DE 2025	No: 14
CONTRATO No.:	032 DE 2023	VALOR:	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO:	10 MESES
INTERVENTOR:	SICAL S.A.S.		

ASUNTO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA Y PGS

ASISTENTES

No.	NOMBRE	CARGO	Firma
1	MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO	REPRESENTANTE LEGAL DE SYNERGIA	
2	DIEGO ONLEY PEREZ PACHON	RESIDENTE DE OBRA	
3	EDICT JASMIN PACHECO REINA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
4	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	RESIDENTE SOCIAL	

DESARROLLO

Siendo las 7.30 a.m. de hoy 31 de enero del 2025, se reune en las instalaciones del campamento, el Grupo de Gestión Socio Ambiental, con el fin de tratar el tema relacionado con los avances y requerimientos que tiene el proyecto en relación con la implementación del PAGA y el PSG.

El ing. Diego Pérez toma la palabra y da inicio a la lectura al acta anterior. También socializa el acta del comité que se sostuvo en el día anterior con la interventoria para analizar los temas tratados y compromisos adquiridos.

Terminada la lectura del acta anterior, el ingeniero Diego le concede la palabra a la ing. Edict Pacheco, quien inicia su intervención manifestando lo siguiente:

SYNERGIA continua realizando jornadas de orden y aseo en el campamento.

La empresa SIMA INGENIEROS S.A.S. ya emitió la respectiva certificación de residuos sólidos del mes de diciembre de 2024. En en el mes de enero de 2025 no se hizo entrega de residuos sólidos.

En relación con el agua, la ingeniera Edict informa que a la fecha aún no ha sido necesario la adquisición de agua por parte de terceros, ya que se sigue extrayendo de los pozos de inspección en construcción, donde aún aflora agua, además en la estructura de descarga se almacenó un gran volumen, de donde se ha está supliendo este requerimiento.

Se tiene prevista la adecuación de un lote para el acopio de materiales pétreo para la fabricación del concreto para cuando se inicie la pavimentación de las vias. Igualmente, en ese mismo lote se acopiaran sardineles, de manera que queden más cerca a los sitios de trabajo.

La ing. Edict resalta que no se han presentado ninguna dificultad en relación con el componente ambiental y que se continua con el tema de charlas ambientales, con el cual se busca crear conciencia ambiental en el personal de obra para dar un manejo ambiental adecuado al proyecto.

Luego continua la reunión con la intervención de la social del proyecto, quien indica que así como manifestó en el dia anterior en la reunión que se sostuvo con la interventoría, durante el mes de noviembre en el tema social se han adelantado las siguientes acciones:

Se da cierre de compromisos con el señor Carlos Rodriguez, propietario del lote ubicado en la reserva callejuela Aguafinda, quien habia dado acceso para la entrada y salida de vehiculos por dentro de su lote, en contraprestación la empresa contratista Synergia construcciones e ingeniería S.A.S., le cumple los siguientes compromisos:

*Se realizó excavación por el lado izquierdo promedio 50cm de ancho por 60 metros de de fondo.
*se arregló el acceso al predio del propietario
*se hace entrega de 30 viajes de material de excavación
* se dejó en óptimas condiciones la entrada a la callejuela

Se realizó reparación de la acometida subterránea eléctrica a un usuario, informando al usuario que la empresa contratista al causar este daño repararía la acometida y se verifica con el propietario que los materiales son totalmente nuevos y se procedió a la instalación y se verificó que la vivienda tenga luz y que los electrodomésticos les llegue energía adecuadamente.

La Dra. Maria Diomy manifiesta que por parte de la gerencia, como siempre pueden contar con el apoyo para que se implemente el PAGA y el PSG de acuerdo con los requerimientos que cada uno de los profesionales ha manifestado, de manera tal que se de cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones contractuales que la empresa ha adquirido en el marco del Contrato de Obra Pública 032 de 2023.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Continuar con la implementación del PAGA	Ing. Edict Pachecho
Continuar con la implementación del PGS	Dra. María Angélica Trujillo

ANEXO 6.6.16.
PLANILLAS DE ASISTENCIA A CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Enero 14 de 2025			LUGAR		Campamento	
TEMA (S):	Calendario Ambiental 2025 - Día de la Educación Ambiental						
PROYECTO:	Agentes infecciosos plural y pav. de vías y tío						
INSTRUTOR:	Edict Pacheco.			Duración (Min)		20 min	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	David Maldonado	1118537941		
2	Alberto Jaya.	74158 076	O.P	
3	Rene Cardenas	1116546761	AyT	
4	Franklin Figueroa	1118573676	Ax	
5	Dilmer Vargas	1118569682	OP	
6	Nilson Andres Millan	1118521543	Aux	
7	José Dario Vargas A.	1116545786	Auxiliar	
8	Alberto Escorcia	1082 851 824	OFICINA	
9	[illegible]	7 029 662 364	Contratista	
10	Andrey Amezquita	1058 352 445	Conductor	
11	Pascual Alfonso Bonoa	1118535954	conductor	
12	Dhonis Cabrera	1121216286	OP	
13	Edilsa Melina M.	42 432763	Contratista	
14	wilson Fernando solano	1118548191	Aux de obra	
15	Jaico Luis Rodriguez	42689460	cadenero	
16	[illegible]	1002621784	auxiliar	
17	Kevin Cantabria	1005826964	AX	
18	Karol Quimbayo	1006839524	C. Vigi	
19	Pablo Perez M.	9431572	OP	
20	Omar Villamizar	13475370	Res. Obra	
21	Camilo Castro Lopez	1037854262	Ing Res	
22	Angelica Rodriguez	1069154020	Topografo	
23	Rafael Ramos	91348191	Almacen	
24	Jairo Gonzalez Ochoa	91160419841	conductor	
25	Carlos Herrera	1118538787	TOPOGRAFO	CARLOS H
26	Yesid Alejandro Ladino	1118568716	Conductor	
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros,	Campamento,
FECHA:	Enero 14 de 2024			LUGAR			
TEMA (S):	Calendario Ambiental 2025 - Día de la educación Amb.						
PROYECTO:	Reconstrucción Pozuzal y Pav. de Uiza - Tibasosa						
INSTRUTOR:	Edier Prieto					Duración (Min)	20 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Juan Humo	4214.408	(1)	
2	Fabian Gutierrez P	1115914395	operador	
3	[illegible]	74858132	Operador	
4	Dagoberto Ariza	77202784	Aux	
5	Adan Orta Tabaco	1006557609	Aux	
6	Diego Andres Narvaez Vidal	1066227727	Cadenero	
7	Jordan Rodrigo Antipara	1116667409	Auxiliar	Jordan R A.
8	Ismael Vasquez Tabaco	1118577085	Auxiliar	
9	Brandon Steven [illegible]	[illegible]	Auxiliar	
10	Jaime Leal Ospino	1017757[illegible]	Op.	
11	Jorge Rojas	9'659.771	auxiliar	Jorge
12	Javier Aguirre	74859382	Oficial	
13	Gustavo Chaparro	1007726973	conductor	
14	Fermin Quintero	4245556	Aux G.	
15	Jorge Cordero P	95211498	conductor	
16	Jesus Goina	7477031[illegible]	OFICIAL	
17	Luis Fernando Lemus	1057602737	topografo	
18	Helen Julian Cano Castellanos	1007630828	Cadenero	
19	Genery Chicunque	1.118.582.363	Aux	
20	Yefferson Stiven Vargas Lopez	1.118.528.687	Aux	
21	Julian Ivan Romero	1003518463	Aux	
22	Kevin Sanabria	1005876964	Aux	
23	Nelson Padilla.	74860237	Cadenero	Nelson Padilla.
24	Jose Pacheco	1116 80[illegible]	OFICIAL	Jose
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	
FECHA:	Enero 23 de 2025		LUGAR		Campamento		
TEMA (S):	Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO_2						
PROYECTO:	Alcantarillado pluvial y pav de vías - T1b						
INSTRUTOR:	Edict Pabón.			Duración (Min)	20 min		

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Aidar Ortiz Tabaco	1006557607	auxiliar	
2	Adrian David Sarzano	1098530260	Auxiliar	
3	Ruben Baza	12501929	Auxiliar	
4	Oscar Stiven CP	1002621784	auxiliar	
5	Jorge Niño R	9'659.771	auxiliar	
6	Ismael Vasquez T.	1114577085	Auxiliar	
7	Jordan Rodrigo Antiparra	1116667409	Auxiliar	
8	Teodoro Gutierrez P	1115914595	operador.	
9	Juan Luis ayala	1077529	Op.	
10	Juan Alano	4212.408	CIJ	
11	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
12	David Maldonado	1118537981	Oficial	
13	Javier Antonio Aquino	74859382	oficial	
14	José Antonio Vargas Ag.	1116995786	Auxiliar	
15	Karol Quintero.	1066839524	C. vial	
16	Alfredo Vuelta	711.58079	Op	
17	Diana Vargas	1324869 60	Op	
18	Edilma Martínez	44437763	contable	
19	Jose Fernández	10'304.139	Op.	
20	Pascual Alfonso Barrera	1118535951	conductor	Pascual B
21	OMAR VILLAMIZAR	13.477.370	Res Obra	
22	Juan Wilmer NOSTH	1006863127	OPVIAL	
23	Jhonatan osipa	7029600369	conductor	
24	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
25	CARLOS ANDRES HERRERA	1119538982	TOPOGRAFO	CARLOS H
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SST	FOR-RH-01
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN: 03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S.	REVISIÓN: 09-03-2022

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	
FECHA:	Enero 23 de 2023	LUGAR		Campamento
TEMA (S):	Día mundial de la reducción de Emisión de CO_2			
PROYECTO:	Abastecimiento plural y PAV. de vías - Tilo			
INSTRUTOR:	Edict Pedro	Duración (Min)	20 minutos	

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C.	CARGO	FIRMA
1	Shoniel Galeano	1124216286	OP	
2	Luis Fernando Lemus	1057602737	topografo	
3	Dennis Guiliana	94772319	OFICIAL	
4	Francisco Quiroba	4295556	Mto G	
5	[illegible]	74857511	aux	
6	Oscar Stiven C.	1002621784	AUXILIAR	
7	Pablo Perez M.	94531572	op	
8	Yefferson Stiven Vanegas	1118528687	AUX	
9	Brandon Steven Arenas	1004958502	Aux	
10	Wilson Leonardo Solano	1119574191	Aux	
11	Dagoberto ARIZA	77002787.	AUX	
12	Franklin Higuera	1118573676	Aux.	
13	Jose Lopez	74838052	Op.	
14	Carlos Eduardo Bahamon	1118570058	Aux.	
15	Anderson Garcia	1057573579	Camionero	
16	Nilson Andres Millan G	1118524643	Aux	
17	Gerardo Flórez Mendoza	80'501.779	Topografo	
18	Alberto Escalante	1090851824	OFICIAL	
19	Julian Castro	1003630929	Conductor	
20	Jorge Contreras	94574798	conductor	
21	Daren Gonzalez Cres	1006011484	candelero	
22	Rene Cardenas T.	1116.546.761	Auxiliar	
23	Marco Mani	1128895460	Cadenero	
24	Gerry Chicunque	1.118.582.363	Aux	
25	Diego Andres Navarro V.	1066227772	Cadenero	
26	Gustavo Chaparro	1002726973	Conductor	
27	Camilo Castro López	1007854262	Ing Residente	
28	Rosalia Rodriguez	1069154020	Topografo	
29	Norbert Dominguez G	4443663	Aux	
30	[illegible]	1116809329	OFICIAL	

OBSERVACIONES		Vo. Bo. Responsable
		Edict Pedro

Powered by CamScanner

ANEXO 6.6.17.
CONTENIDO DE CHARLAS AMBIENTALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

CALENDARIO AMBIENTAL 2025

ENERO

- 26: Día Nacional de la Educación Ambiental
- 28: Día Internacional por la Reducción de las emisiones de CO_2

FEBRERO

- 2: Día mundial de los humedales
- 3: Día internacional sin pitillo
- 11: Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia
- 12: Día de la Amazonia
- 21: Día internacional para la protección de los osos del mundo

MARZO

- 1: Día nacional del reciclador y del reciclaje
- 3: Día mundial de la vida silvestre
- 4: Día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible
- 5: Día mundial de la eficiencia energética
- 14: Día internacional de acción por los ríos
- 15: Día internacional del consumo responsable
- 21: Día internacional de los bosques
- 22: Día mundial del agua
- 23: La hora del planeta - Día meteorológico mundial
- 26: Día mundial del clima

ABRIL

- 22: Día internacional de la Tierra
- 24: Día internacional de concienciación sobre el ruido
- 27: Día internacional para la conservación de los anfibios
- 29: Día nacional del árbol

Powered by CamScanner

MAYO

- 4: Día internacional del combatiente de incendios forestales
- 11: Día mundial de las aves migratorias
- 12: Día del Río Bogotá
- 16: Día internacional de la luz
- 17: Día mundial del reciclaje
- 20: Día mundial de las abejas
- 21: Día de la afrocolombianidad
- 22: Día internacional de la diversidad biológica
- 23: Día mundial de las tortugas
- 31: Día mundial sin tabaco

JUNIO

- 1: Día mundial de los arrecifes
- 3: Día mundial de la bicicleta
- 4: Día nacional del campesino
- 5: Día mundial del medio ambiente - Día mundial de la lucha contra la pesca ilegal
- 8: Día mundial de los océanos
- 16: Día mundial de las tortugas marinas
- 17: Día mundial contra la desertificación y la sequía
- 21: Día internacional de la celebración del solsticio
- 22: Día mundial del suelo y de la tierra fértil
- 24. Día de la lucha contra la contaminación electromagnética
- 25: Día de la gente del mar
- 26: Día internacional de los bosques tropicales
- 28: Día mundial del árbol
- 29: Día internacional de los trópicos

Powered by CamScanner

JULIO

- 3: Día internacional libre de bolsas de plástico
- 4: Día internacional de la vida silvestre
- 7: Día internacional de la conservación del suelo
- 23: Día mundial de las ballenas y los delfines
- 26: Día internacional de la defensa del manglar
- 30: Día nacional de la vida silvestre
- 31: Día mundial de los guardaparques y guardabosques

AGOSTO

- 9: Día internacional de los pueblos indígenas - Día interamericano de la calidad del aire
- 12: Día internacional de la juventud
- 13: Día nacional de las organizaciones ecologistas y ambientales
- 25 a 29 de agosto: Semana mundial del agua
- 29: Día internacional contra el ruido
- 30: Día internacional del puma
- 31: Día internacional de los afrodescendientes

SEPTIEMBRE

- 1: Día internacional de los primates
- 5: Día internacional de la mujer indígena
- 7: Día internacional del aire limpio por un cielo azul
- 11: Día nacional de la biodiversidad
- 16: Día internacional de la preservación de la capa de ozono
- 17: Día mundial de las playas - Día mundial de la limpieza
- 21: Día internacional de la Paz
- 22: Día mundial sin carro
- 27: Día mundial del turismo
- 29: Día internacional de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos

Powered by CamScanner

OCTUBRE

- 1: Día del mar y la riqueza pesquera
- 4: Día nacional de las aves - Día mundial de los animales
- 5: Día interamericano del agua
- 7: Día mundial del hábitat
- 12: Día del árbol - Día mundial de las aves migratorias
- 13: Día internacional de la reducción de los desastres ambientales
- 15: Día mundial de la mujer rural
- 21: Día mundial del ahorro de energía
- 24: Día internacional contra el cambio climático
- 31: Día mundial de las ciudades.

NOVIEMBRE


- 1: Día Mundial de la Ecología - Día del Ecólogo
- 9: Día de los Parques Nacionales Naturales
- 17: Día del ambientalista latinoamericano - Día internacional del aire puro
- 22: Día nacional de la Orquídea
- 29: Día mundial de la conservación del Jaguar

DICIEMBRE

- 5: Día mundial del voluntario y ciudadano ambiental - Día nacional del Arrecife Coralino - Día mundial del suelo
- 11: Día internacional de las montañas
- 14: Día mundial del mono

Powered by CamScanner

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA



Powered by CamScanner


EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación ambiental es un proceso educativo que busca crear conciencia sobre el medio ambiente y promover el uso responsable de los recursos naturales. Su objetivo es que las personas adopten comportamientos que contribuyan a la sostenibilidad del planeta.

La educación ambiental tiene como objetivos:

- Formar ciudadanos conscientes de la importancia del medio ambiente
- Desarrollar actitudes que promuevan la conservación del medio ambiente
- Fomentar la adopción de hábitos que contribuyan a la sostenibilidad
- Contribuir a la formación de una ciudadanía que se responsabilice de preservar el medio ambiente

La educación ambiental se puede implementar en espacios de educación formal, no formal e informal.



Powered by CamScanner

El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra el 26 de enero de cada año. Esta fecha fue designada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El objetivo de esta celebración es generar conciencia en la ciudadanía y en los gobiernos para proteger y conservar el medio ambiente.

Algunas acciones que se promueven en este día son:

- Proteger el agua
- Reciclar
- Reducir el uso de bolsas plásticas
- Reducir el uso de transportes contaminantes
- Ahorrar energía eléctrica
- Respetar a todos los seres vivos
- Llevar una alimentación saludable

El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra desde 1975.

Powered by CamScanner

Día **Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2**

Se celebra el 28 de enero.

Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para generar conciencia sobre el cambio climático y sus efectos en el planeta.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero; es decir, atrapa el calor, por lo que contribuye al calentamiento global.

El dióxido de carbono (CO2) se origina en la Tierra de forma natural y por la quema de combustibles fósiles.

De forma natural:

- La respiración de los animales
- La descomposición de la biomasa
- Las emanaciones de los volcanes
- Los incendios forestales naturales
- Los eructos de los animales rumiantes
- La emisión de gases del océano

Origen por la quema de combustibles fósiles:

- La combustión de carbón
- La combustión de petróleo
- La combustión de gas natural.

Medidas para reducir las emisiones de CO2:

- Reducir el consumo de energía
- Reutilizar y reciclar
- Usar transporte público, bicicleta o caminar
- Apoyar el uso de energías renovables
- Adoptar prácticas sostenibles en la vida diaria

El aumento de las emisiones de CO2a la atmósfera se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles.

Las empresas y los gobiernos también pueden ayudar a reducir las emisiones de CO2, por ejemplo, invirtiendo en tecnologías limpias y adoptando políticas ambientales responsables.

Powered by CamScanner

¿Qué es el combustible fósil?

Los combustibles fósiles son una fuente de energía que procede de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos, cuyo proceso de transformación tarda millones de años.

Se clasifican en tres tipos -petróleo, carbón y gas natural

según las Naciones Unidas, comprenden el 80% de la demanda actual de energía primaria a nivel mundial.

Powered by CamScanner

7.8 ANEXOS

7.8.1 REMISIÓN DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPOS

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Golan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 08 Enero 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JHX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Tabloncillo vigetas alquiladas x50 lugal	6	✓				3801 al 4100
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GOLAN
TRANSPORTADOR

PROF. RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
FECHA: 08 Enero 2025
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
LUGAR: YOPAL
CONDUCTOR: Javier Gonzalez
VEHICULO/PLACA: CNC 973
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Disenar de guante) vaqueta reforzado	2	✓			61	
2	Galones Aceite 20w50	2	✓			61	Motores gasolina
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	Javier Gonzalez		

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Javier Gonzalez
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 08 Enero 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: GOC 973
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Cuarto de galon Vaseta refrigerada	2	✓			61	
2	Galones Aceite 20w50	2	✓			61	motores gasolina
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 20 Enero 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JVX 653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Ratones	3	✓			63	
2	Metros de cable trifasico antifraude	26	✓			63	de cobre
3	Marcar de sequeta	2	✓			63	
4	Rollo de lona verde de 2m x 100 largo	4	✓			63	
5	Metros de manila para yugos	15	✓			63	nuevos bambas
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	LIBARDO GALAN PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 20 Enero 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JMX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Canera de aceite 15W40 x 5 galones	1	✓			62	
2	Cuñete de desengrasante industrial	1	✓			62	x 20 litros
3	Dira de corte x 7" x 1/16 - corta varilla	10	✓			62	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
		LIBARDO GALAN	

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Edwardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 24 Enero 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: JJX653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Lonas blancas	3000	✓			65	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
	LIBARDO GALAN		

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 27/01/2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: J4X653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Bota de caucho reforzada	1	✓			64	reforzados
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA | TRANSPORTADOR | PROF. RESPONSABLE | FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
CONDUCTOR: Libardo Galan
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ

FECHA: 30 Enero 2025
LUGAR: YOPAL
VEHICULO/PLACA: J4X653
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Bulto de cal	1	✓			64	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN ENTREGA

LIBARDO GALAN
TRANSPORTADOR

PROF.-RESPONSABLE

FIRMA ALMACEN

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAC REMISION MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPOS SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	CODIGO: FOR-PROY-007 VERSION: 02 REVISION: 15-03-22

PROYECTO: TILODIRAN
FECHA: 20 ENERO 2025
QUIEN ENTREGA: MARCELA ESPITIA
LUGAR: YOPAL
CONDUCTOR: Lisardo Calan
VEHICULO/PLACA: JUX653
QUIEN RECIBE: RAFAEL LEMUZ
LUGAR: CAMPAMENTO- TILODIRAN

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ESTADO			ORDEN N°	OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	NUEVO		
1	Adrisador banda rasalta	1			✓		"canguro"
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

OBSERVACIONES: Equipo nuevo.

FIRMA QUIEN ENTREGA	TRANSPORTADOR	PROF. RESPONSABLE	FIRMA ALMACEN
		LISARDO CALAN	

7.8.2 SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: ENERO 15 DEL 2025 | NÚMERO DE PEDIDO: 064

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA | AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	400	KG	VARILLA 1/2" CHIPA	PARA REFUERZO PLACAS DE POZOS	
2	25	UND	TUBO PVC NOVAFORT 12"	PARA RED DE SUMIDEROS	
3	12	UND	UNION RÁPIDA PEAD 3"	PARA RED DE ACUEDUCTO	URGENTE
4	2	UND	FLEXÓMETRO DE 5 M		
5	2	UND	FLEXÓMETRO DE 8 M		
6	1	BULTO	CAL	PARA TOPOGRAFÍA	
7	10	KG	JABÓN EN POLVO		
8	1	UND	USB		
9	3	UND	MARCADOR SHARPIE	1 ROJO, 1 AZUL, 1 NEGRO	
10	20	UND	BARBUQUEJO		
11	20	PAR	TAPAOÍDOS DE INSERCIÓN		
12	4	UND	MARCADOR BORRABLE		
13	1	CAJA	ESFEROS		
14	1	RESMA	PAPEL TAMAÑO CARTA		
15	6	UND	CORRECTOR (PAPELERÍA)		
16	8	VIAJES	PIEDRA BOLO 12"	PARA MEJORAMIENTO TRAMO VIAL N°3	URGENTE
17	3	DOCENA	GUANTES VAQUETA		
18	10	UND	TALONARIOS OPERADORES		
19	10	UND	TALONARIOS VOLQUETAS SENCILLAS		
20	500	UND	ESTACAS DE 30 CM 4X4	PARA TOPOGRAFÍA	URGENTE

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: ENERO 22 DEL 2025

NÚMERO DE PEDIDO: 065

QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA

AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	1	PAQUETE	PITILLOS ALCOHOLIMETRIA		
2	3000	UND	COSTALES		URGENTE
3	1	UND	CARTERA DE NIVEL		
4	1	UND	CARTERA DE TOPOGRAFÍA		
5	2	UND	FLEXÓMETRO DE 5 M	PARA TOPOGRAFÍA	
6	3	DOCENA	GUANTES DE VAQUETA		
7	1	DOCENA	GUANTES DE PRECISIÓN		
8	1	GAL	JABÓN PARA MANOS		
9	10	UND	VÁLVULAS ALCOHOLÍMETRO		
10	5	UND	CORRECTORES (PAPELERÍA)		
11	2	UND	RESALTADORES (1 VERDE Y 1 NARANJA)		
12	1	CAJA	LAPICEROS		
13	1	CAJA	CHINCHES		
14	1	UND	BORRADOR PARA TABLERO		
15	1	CAJA	SALES HIDRATANTES		
16	3	PAQUETE	BOLSA INDUSTRIAL NEGRA		
17	700	UND	CEMENTO	PARA FUNDIDA DE TAPAS DE CONCRETO	
18	4	CAJA	MANTECA	PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	
19	12	KG	ESTOPA		
20	30	UND	TUBO PVC NOVAFORT 8"	PARA REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	URGENTE
21	1	CAJA	GUANTES LATEX		
22	1	PAQUETE	BOLSA ROJA APARTAMENTERA		
23	50	KG	ALAMBRE GALVANIZADO N°12		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS. Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSTAC SOLICITUD DE MATERIALES SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	CÓDIGO: FOR-COM-001 VERSIÓN: 01 REVISION: 15-03-2022

FECHA: ENERO 29 DEL 2025	NÚMERO DE PEDIDO: 066
QUIEN SOLICITA: ING. RESIDENTE DE OBRA	AREA DE COMPRAS:

CONTRATO Y/O PROYECTO: CONTRATO No. 032 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRÁN MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION / ELEMENTO O MATERIALES	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PLAZO DE ENTREGA
1	21	UND	TAPA BASCULANTE CON LLAVE DE SEGURIDAD EN 3 APOYOS PARA POZO INSP. EN VIA (INC. MARCO Y TAPA)		
2	1	UND	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA		

* ESPECIFICACIONES TECNICAS: Proveedor especifico, Marca especifica, Norma Técnica que le aplica, color, referencias de catálogo, etc.

Ing. Residente Omar Villamizar Nova
FIRMA SOLICITANTE

FIRMA RECIBE

7.8.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-196
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad	Revisa: Coordinador Control Calidad	Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 27/08/2024
Periodo de análisis de: 12/08/2024
a : 18/08/2024

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor: Holcim Colombia S.A.
Planta: Nobsa
Direccion: Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono: 608-7730555
Cliente: Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química	
Oxido	**Resultado Promedio**
SiO2 (%)	31.7
Al2O3 (%)	4.8
Fe2O3 (%)	2.55
CaO (%)	45.8
MgO (%)	0.7
SO3 (%)	2.00
P.I. (%)	11.3
Na2O (%)	0.05
K2O (%)	0.80
TiO2 (%)	0.32
P2O5 (%)	0.25
Mn2O3 (%)	0.160
Cl (%)	0.030
Suma (%)	100.5

Ensayos Físicos			
Ensayo	**Unidad**	**Resultado Promedio**	**Especificación NTC 121_2021**
Blaine	m2/kg	590	N/A
Densidad	g/cm3	2.85	N/A
Finura 45 µm	%	10.2	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	140	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	260	N/A
Consistencia Normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6.3	N/A
Resistencia 3 días	MPa	12.0	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	15.1	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.0	N/A
Contenido de aire	%	4.00	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:
Juan Carlos Leguizamón
Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:
Paola Pineda
Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-197
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad	Revisa: Coordinador Control Calidad	Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 27/08/2024
Periodo de análisis de: 19/08/2024
a : 25/08/2024

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor: Holcim Colombia S.A.
Planta: Nobsa
Direccion: Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono: 608-7730555
Cliente: Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un Informe de Resultados Parcial. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.

La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado,** y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química

Oxido	Resultado Promedio
SiO2 (%)	32.1
Al2O3 (%)	4.3
Fe2O3 (%)	2.47
CaO (%)	44.8
MgO (%)	0.7
SO3 (%)	2.06
P.I. (%)	11.3
Na2O (%)	0.07
K2O (%)	0.75
TiO2 (%)	0.30
P2O5 (%)	0.24
Mn2O3 (%)	0.090
Cl (%)	0.030
Suma (%)	99.1

Ensayos Físicos

Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	610	N/A
Densidad	g/cm3	2.84	N/A
Finura 45 µm	%	9.1	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	130	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	235	N/A
Consistencia Normal	%	28.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	6.7	N/A
Resistencia 3 días	MPa	12.3	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	52.6	N/A
Contenido de aire	%	4.00	≤ 12
Expansión Autoclave	%	N/D	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan Carlos Leguizamón

Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

8.6 ANEXOS
8.6.1 ACTA DE REUNION No. 020

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
20	01	2025.	Inicio	9:00am	Fin	10:00am	Predio, lote Carlos Rodriguez.

Tipo de Reunion:

ACTA DE REUNION No. 020.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Reunion Acta Cierre de Compromisos pactados en Contraprestacion con el Señor Carlos Rodriguez

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza acta de Cierre de Compromisos. entre el Señor Carlos Rodriguez Usuario del Concejimiento de Tilodiran y propietario del lote ubicado en la Reserva del Corredor vial entrada a la vereda Aqualinda y la empresa Synergia Construcciones e Ingenieria SAS como representante de ella la profesional Social Ma. Angelica Trujillo Delgado El Señor Carlos Rodriguez le permitio a la empresa en mencion la entrada y Salida de los vehiculos de la empresa que Comunicaban con la Colleje la en ese momento y como Contraprestacion

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se hicieron unos Compromisos que ya la empresa le Cumplio al Señor Carlos Rodriquez Como fueron:

- Se le realizá una excavación por el lado izquierdo de la Calle vela. promedio de 50cm de ancho por 60 de fondo de la via. desde donde inicio hasta donde finaliza.
- Se le hizo arreglo al acceso al predio donde se utilizo
- Se le instalo un broche Cuando se inicio y se quito Cuando se finalizo estre Compromiso
- Se le hizo entre de 30 viajes de material de excavación para el mejoramiento de su predio
- Se dejo en optimas Condiciones la via utilizada en su predio.

Se da por terminado el Cumplimiento de estos Compromisos, agradeciendole al señor Carlos Rodriquez por su Colaboración y apoyo para. que el proyecto se Continuara ejecutando. en este Sector Sin ningun problema.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Ma. Angelica Trujillo O	2391435-7	Social	
2	Carlos Rodriguez	19219 394.	Propietario.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		
dd	mm	aaaa

Powered by CamScanner

8.6.2 ACTA DE REUNION No. 021

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. (608) 632 7178
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SSTAQ	FOR-RH-004
	ACTA DE REUNION	VERSION: 02
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS	REVISION: 02-03-2022

Fecha de la Reunion			Hora de la Reunion				Lugar
22	01	2025	Inicio	10:000m	Fin	11:00 am	Comq. Trioctiron.

Tipo de Reunion: Cierre Acta

ACTA DE REUNION No. 021.

I. OBJETO

II. ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR (SI APLICA)
2. DESARROLLO DE LA REUNION
3. IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.
4. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES.
5. COMPROMISOS PROPOSICIONES Y VARIOS
6. PROGRAMACION PROXIMA REUNION

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Reparación Acometida electrica

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

Se realiza reunion con el Señor Hector Barrera y profesional Social Ma. Angelica Trujillo D. de la empresa Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S, a quien se le realizó la reparación de la acometida subterranea electrico. en donde se le informo al usuario que la empresa contratista al causar este daño la reparara, por ende se le hizo entrega y la reparacion. consta de: instalacion tuberia PVC electrica 1 1/2", cambio del Cable

Powered by CamScanner

IV. DESARROLLO DE LA AGENDA

trifasico; instalación Capacete, bajante tubería, Conexión a la red y al Contador de la vivienda; estos son los materiales que se requerían para la instalación y al finalizar se verificó que toda la vivienda tenga luz y que los electrodomesticos les llegue la energía adecuadamente. El Señor Hector Borrero manifiesta que la instalación y los elementos quedaron bien, sin embargo queda pendiente los sellos del Contador, en donde el profesional electrico debe hacerlos llegar.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES

No	NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Mo. Angelica Trujillo D	23914357	Social	
2	Hector Barrera.		Comunidad	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

VII. OBSERVACIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de la proxima Reunion		

Powered by CamScanner

9.3 ANEXOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

9.3.1 RELACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS


Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RELACION DE VEHICULOS					
SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS					
PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025					
CANT	**VEHICULO**	**CONDUCTOR**	**PLACA**	**MARCA**	**MODELO**
1	TURBO	LIBARDO GALAN	JYX653	CHEVROLETH	2023
2	CARROTANQUE	OBERT GARCIA	WCU105	FREIGHTLINER	2015
3	CAMA BAJA	GERARDO QUEVEDO	SKH924	CHEVROLET	1997

RELACION DE VOLQUETAS DOBLETROQUES					
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS					
PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025					
CANT	**VEHICULO**	**CONDUCTOR**	**PLACA**	**MARCA**	**MODELO**
1	DOBLETROQUE	DIEGO SOTO	SOS 273	KENWORTH	2013
2	DOBLETROQUE	ALVARO QUEVEDO	SZZ773	KENWORTH	2018
3	DOBLETROQUE	JAIRO LEGUIZAMON	WFG 973	KENWORTH	2015

9.3.2 DOCUMENTACIÓN DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com




REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10031041500

PLACA: JNX653C
MARCA: CHEVROLET
LINEA: NQR
MODELO: 2023
CILINDRADA CC: 5.193
COLOR: BLANCO NIEBLA
SERVICIO: PUBLICO
CLASE DE VEHICULO: CAMION
TIPO CARROCERIA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 4627
NUMERO DE MOTOR: 4HK1-TCN1622
REG: N
VIN: 9GDN1R75PB001014
NUMERO DE SERIE: 9GDN1R75PB001014
REG: N
NUMERO DE CHASIS: 9GDN1R75PB001014
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES / IDENTIFICACION
TRANSPORTES CELESTE HORUS SAS NIT 901542809



RESTRICCION MOVILIDAD:
CILINDRAJE: 5193
POTENCIA HP: 153
DECLARACION DE IMPORTACION: 032022000648213081
VIN: 1
FECHA MATRICULA: 27/04/2022
PUERTAS: 2
FECHA EXP. LIC. TTO.: 05/02/2024
FECHA VENCIMIENTO:
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO: STRIA TTO Y TTO BARRANQUILLA

C1000007986455

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-05-14	2024-05-25	2025-05-24

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004200153000	JYX653	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2023

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	CHEVROLET	ESTACAS

LINEA VEHICULO: NQR

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK10KU022	9GDN1R758PB001014	9GDN1R758PB001014	4.63

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUES SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICION
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 535000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 868800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	701,68 [2]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	8,77	
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza del SOAT por impresa o medio de entrega elegido ante La Previsora S.A.
•Las autoridades de tránsito podrán requerir la póliza en cualquier momento. Usted podrá presentarla en las siguientes medidas: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel normal tamaño carta con código QR en formato PDF con código QR el cual se puede descargar de correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener novedades sobre el producto, marque desde su teléfono móvil #345 para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono movil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde verificar que su póliza esta registrada en el RUNT.
•Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el pago por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•El siguiente resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mas cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito. Artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993. En caso contrario denúncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos ir luego ante la aseguradora o a Fosyga si debe realizar la solicitud prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Exclusiones de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 029 de 2017 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor financiero modificar la vigencia de la póliza cuando al momento de registrar la misma en el RUNT se advierta que existe una póliza vigente. En estos casos LA PREVISORA S.A. modificará la vigencia en su fecha de inicio teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. envíarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demas servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podre ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del telefono 3487555, y que para mas información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la pagina de internet www.previsora.gov.co

424

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 175452012

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	No. de Certificado de Acreditación:	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2024/08/26	Fecha de vencimiento:	2025/08/26


DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JYX653	CLASE:	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	MODELO:	2023
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	NRO. MOTOR:	4HK1-0KU022
NRO. CHASIS:	9GDN1R758PB001014	VIN:	9GDN1R758PB001014
LÍNEA:	NQR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10015822547


PLACA: WCH165 | MARCA: FREIGHTLINER | LÍNEA: M2 106 | MODELO: 2015

CILINDRADA: 6370 | COLOR: AMARILLO | SERVICIO: PÚBLICO

TIPO CARROCERÍA: EQUIPO DE | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD Kg/PSJ: 15500

NIV: 3AKJHCYCS6FDGN7961

SEC: 3AKJHCYCS6FDGN7961 | RES: N



RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP: 280

FECHA DE IMPORTACIÓN: 19201400043532/4 | DE | FECHA IMPORT: 05/12/2014 | PUERTAS: 2

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA: 15/02/2015 | FECHA EXPEDICIÓN TÍTULO: 02/04/2018 | FECHA VENCIMIENTO

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-12-06		2024-12-07		2025-12-06

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/NATOS	MODELO
2608004214028000	WCU105	CARGA O MIXTO	PUBLICO	6370	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	FREIGHTLINER	EQUIPO DE RIEGO

LINEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M2 106	906980C1081930	3ALHCYCS6FDGN7981	3ALHCYCS6FDGN7981	15.50

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual acepto y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178709440

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2025/01/13	**Fecha de vencimiento:**	2026/01/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WCU105	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	FREIGHTLINER	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	6370	**NRO. MOTOR:**	906980C1081930
NRO. CHASIS:	3ALHCYCS6FDGN7981	**VIN:**	3ALHCYCS6FDGN7981
LÍNEA:	M2 106		
COLOR:	AMARILLO		

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023350026

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SKH924	CHEVROLET	SUPER BRIGADIER	1997

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
14.011	ROJO PERLADO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
TRACTOCAMION	SRS	DIESEL	

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
79155320	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDSDBJX7VB973109	N	9GDSDBJX7VB973109	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.	NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
080140107099	I	26/06/1997	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/08/1997	09/07/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA DPTAL TTE Y TTO CUNDICAJICA



LT07000801356

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024-12-19	2024-12-22	2025-12-21

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MTOS	MODELO
2608004215320000	SKH924	CARGA O MIXTO	PUBLICO	14011	1997

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	SRS

LÍNEA VEHÍCULO	No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
SUPER BRIGADIER	79155320	9GDSDBJX7VB973109		3.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 968800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.

•La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento. usted podrá presentarla en los siguientes medios impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.

•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento

•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT

•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente

•Adquiera su SOAT en lugares autorizados

En caso de accidente de tránsito

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas

•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud

•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud

•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros

Cláusula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o afiliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, como electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172043611

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2024/02/26

Fecha de vencimiento: 2025/02/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SKH924

CLASE: TRACTOCAMION

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1997

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 14011

NRO. MOTOR: 79155320

NRO. CHASIS: 9GDSDBJX7VB973109 .

VIN:

LÍNEA: SUPER BRIGADIER

COLOR: ROJO PERLADO

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10003903451

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
SZZ778	KENWORTH	T800	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.360	ROJO	PUBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD TONELADAS
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	17.50

NUMERO DE MOTOR	VIN
95390557	N 3BKDLD0X3DF713171

NUMERO DE SERIE	VIN	NUMERO DE CHASIS	VIN
	N	713171	N

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES

DIAZ CASTELBLANCO DIEGO HERNANDO

IDENTIFICACION

C.C. 79793430

RESTRICCION MOVILIDAD	CILINDRAJE	POTENCIA HP
		0


DECLARACION DE EXPORTACIÓN	DE	FECHA EXPORT.	Pulgrine
19203120000042927		06/06/2012	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
19/07/2012	19/07/2012	

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMOSQUERA





LTO1002993636

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	
2024-12-06		2024-12-14		2025-12-13

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2608004214027000	SZZ773	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON
LÍNEA VEHÍCULO	T800	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
35300357	713171	3BKDL00X3DF713171	17.45

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS	3208545525	NI	9015420091	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
	701,68 [2]	
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR en formato PDF con código QR el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono movil al #345, para recibir la asesoría necesaria

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT
-Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados

En caso de accidente de tránsito

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros

Cláusula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se compruebe que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

433

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178569108

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT: 900122353

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-044-010

Fecha de expedición: 2025/01/07

Fecha de vencimiento: 2026/01/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SZZ773

CLASE: VOLQUETA

MARCA: KENWORTH

MODELO: 2013

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10800

NRO. MOTOR: 35300357

NRO. CHASIS: 713171

VIN: 3BKDL00X3DF713171

LÍNEA: T800

COLOR: ROJO

NOMBRE PROPIETARIO: DIEGO H. DIAZ C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019561181

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WFG973	KENWORTH	T800	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.800	NARANJA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16980

NÚMERO DE MOTOR
35328902

REG
N

VIN
3BKDL00X7FF721180

NÚMERO DE SERIE
******

REG - NÚMERO DE CHASIS
N 721180

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
TEKMKJ&D E U

IDENTIFICACIÓN
NIT 900361915

RESTRICCIÓN MOVILIDAD:

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
19201400012144 6

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
****

UE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	06/11/2014	2



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
21/11/2014	01/11/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEVBIOV CUNDINOSQUERA

LT07000093932

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178283895

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA DE YOPAL

NIT:	900122353	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-044-010
Fecha de expedición:	2024/12/26	**Fecha de vencimiento:**	2025/12/26

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFG973	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	KENWORTH	**MODELO:**	2015
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10800	**NRO. MOTOR:**	35328802
NRO. CHASIS:	721180	**VIN:**	3BKDL00X7FF721180
LÍNEA:	T800		
COLOR:	NARANJA		

NOMBRE PROPIETARIO: TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ

437

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2024-11-14	2024-11-30	2025-11-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
2608004212249000	WFG973	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10800	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	KENWORTH	PLATON

LÍNEA VEHÍCULO: T800

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35328802	721180	3BKDL00X7FF721180	16.98

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
TRANSPORT AMERICAN DIHEDI SAS	3175737308	NI	9003619157	YOPAL

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPENDEDORA	CLASE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	26	999926	0	YOPAL

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1162400	$ 604400	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1768900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA

	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

-Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
-La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
-En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

-Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
-Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
-Está atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
-Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

-Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
-Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
-Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a abogados.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de Internet www.previsora.gov.co

438

9.3.3 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS Y VEHÍCULOS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: DIEGO SOLO LUGAR Yopal Tilo PLACA SZE 873
PERÍODO: SEMANA DEL 13 AL 19 DE Enero AÑO: 25 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	botiquin (gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DEL SOAT	11-04-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION	22-09-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES	25-01-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado manual	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		Diego		Diego		Diego		Diego		Diego		Diego			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Sistema Hidraulica Sirve Para mantenimiento,

Bomba sistema levante del volco, sin fuerza
Hay que ayudarle acelerando minimo 1300 Para que suba

440

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: Diego SOTO LUGAR: Patio PLACA: SZZ 873
PERIODO: SEMANA DEL 27 AL 31 DE Enero AÑO: 025 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIGENCIA DEL SOAT	11-04-25	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION	12-09-26	✓		✓		✓		✓		✓					
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES	25-07-23	✓		✓		✓		✓		✓					
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Sistema de carpado manual	Completo		X		X		X		X		X				
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓					
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: Sistema Hidraulico dro a, Para mantenimiento

Bomba sistema de levanto del volco sin fuerza para mantenimiento, se asolera 1300. 740 Para que suba

491

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: Diego Soto LUGAR: Jofal Filo PLACA: SZZ873

PERÍODO: SEMANA DEL 20 AL 25 DE Enero AÑO: 25 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conos reflectivos	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DEL SOAT	11-04-25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION	12-09-26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES	25-07-23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-horometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	Completo	✓		✓		/		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera para suministrar aire	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general del volco	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soporte del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado manual	Completo		X		X		X		X		X		X		
	Guarda Polvos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ganchos compuerta volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes o Bujes del Volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: José Alvaro Quevedo LUGAR YOPAL PLACA SZZ 773

PERÍODO: SEMANA DEL 20 AL 25 DE 01 AÑO 2025 KM INICIAL: 468230 KM FINAL 469686

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquín (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin contaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	2														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR		José	José	José	José	José	José								
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: José Mauro Quevedo LUGAR YOPAL PLACA XGE039

PERÍODO: SEMANA DEL 08 AL 12 DE 01 AÑO: 2025 KM INICIAL: ___ KM FINAL ___

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2					/		/		/		/		/	
	traseras de trabajo (reflector)	1					/		/		/		/		/	
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2					/		/		/		/		/	
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2					/		/		/		/		/	
	De Stop y señal trasera	2					/		/		/		/		/	
CABINA	Espejos laterales	2					/		/		/		/		/	
	Alarma de retroceso	1					/		/		/		/		/	
	Pito	1					/		/		/		/		/	
	Freno de servicio	Completa					/		/		/		/		/	
	Freno de emergencia	Completa					/		/		/		/		/	
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa					/		/		/		/		/	
	Cinturón de seguridad	2					/		/		/		/		/	
	Vidrio frontal (en buen estado)	1					/		/		/		/		/	
	Limpia brisas	2					/		/		/		/		/	
	Extintor de incendios (20 lbs)	1					/		/		/		/		/	
	botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo					/		/		/		/		/	
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo					/		/		/		/		/	
	Conos reflectivos	2					/		/		/		/		/	
	VIGENCIA DEL SOAT						/		/		/		/		/	
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION						/		/		/		/		/	
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES						/		/		/		/		/	
	Asiento en buena condición	1					/		/		/		/		/	
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo					/		/		/		/		/	
	Motor-refrigerante-horometro, aire)						/		/		/		/		/	
	Bateria y cables	Completo					/		/		/		/		/	
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos						/		/		/		/		/	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					/		/		/		/		/	
	Pasadores, suspensión	Completo					/		/		/		/		/	
	Control fugas de aire	Completo					/		/		/		/		/	
	Grapas y anclaje de chasis	Completo					/		/		/		/		/	
	Cadena del cardam	Completo					/		/		/		/		/	
	Acoples rapidos	Completos					/		/		/		/		/	
	Manguera para suministrar aire	Completos					/		/		/		/		/	
	Estado general del volco	1						/		NA	NA		NA		NA	
	Soporte del volco	Completo						/		NA	NA		NA		NA	
	Motor	Completo						NA		NA	NA		NA		NA	
	Sistema de carpado	Completo						NA		NA	NA		NA		NA	
	Guarda Polvos	4					/		/		/		/		/	
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo						NA		NA	NA		NA		NA	
	Ganchos compuerta volco	Completo						NA		NA	NA		NA		NA	
	Soportes o Bujes del Volco	Completo						NA		NA	NA		NA		NA	
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: ___

944

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: Jose Alberto Quintero LUGAR YOPAL PLACA SZZ773

PERIODO: SEMANA DEL 13 AL 18 DE 01 AÑO: 2025 KM INICIAL: 466967 KM FINAL 468230

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2	1		1		1		1		1		1			
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	4														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

	SISTEMA DE GESTION DE SST INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA DIEGO DIAZ CASTELBLANCO	CODIGO: FOR-SST-014 VERSION: 01 REVISION: 09-03-24

INSPECCIONADO POR: José Alvaro Quevedo LUGAR Yopal PLACA SZZ773

PERIODO: SEMANA DEL 27 AL 31 DE 01 AÑO 2025 KM INICIAL: 469686 KM FINAL 471218

	ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2														
	traseras de trabajo (reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2														
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2														
	De Stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Freno de servicio	Completa														
	Freno de emergencia	Completa														
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa														
	Cinturón de seguridad	2														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpia brisas	2	1		1		1		1		1					
	Extintor de incendios (20 lbs)	1														
	Botiquin (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, .curitas, micropore, vendas, protector ocular)	Completo														
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave	Completo														
	Conos reflectivos	2														
	VIGENCIA DEL SOAT															
	VIGENCIA DE LA LICENCIA CONDUCCION															
	VIGENCIA REVISION TECNOMECANICA-GASSES															
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
	Motor-refrigerante-horometro, aire)															
	Bateria y cables	Completo														
LLANT	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	Completo														
	Pasadores, suspensión	Completo														
	Control fugas de aire	Completo														
	Grapas y anclaje de chasis	Completo														
	Cadena del cardam	Completo														
	Acoples rapidos	Completos														
	Manguera para suministrar aire	Completos														
	Estado general del volco	1														
	Soporte del volco	Completo														
	Motor	Completo														
	Sistema de carpado	Completo														
	Guarda Polvos	4														
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	Completo														
	Ganchos compuerta volco	Completo														
	Soportes o Bujes del Volco	Completo														
	protocolo de desinfeccion		M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T
	FIRMA DEL CONDUCTOR															
	FIRMA SUPERVISOR															

OBSERVACIONES: _____

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camioneta PLACA: _____ MARCA Nissan

Semana del 8 de 01 Al 11 de 01 de 2025 PROYECTO: TILO

Conductor Javier Gonzalez Ordoz Localización: TILO

Lic. Condución: 1.116041980 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)					X		X		X		X				
De trabajo traseras					X		X		X		X				
Direccionales					X		X		X		X				
De parqueo					X		X		X		X				
Stop					X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central					X		X		X		X				
Espejos laterales					X		X		X		X				
Alarma de Retroceso					X		X		X		X				
Pito					X		X		X		X				
Seguro del capot					X		X		X		X				
Freno de Servicio					X		X		X		X				
Freno de emergencia					X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).					X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad					X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros,					X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)					X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S															
Boliquin					X		X		X		X				
Asientos en buena condicion					X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -					X		X		X		X				
Acondicionador de aire.						X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X				
Equipo carretera completo					X		X		X		X				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,					X		X		X		X				
Llanta de repuesto					X		X		X		X				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidraulicas, de aceite					X		X		X		X				
Estado de correas					X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)					X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)					X		X		X		X				
Tanque de combustible(Abrasaderas-					X		X		X		X				
Mangueras					X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneta PLACA: _____ MARCA Nissan

Semana del 13 de 01 Al 18 de 01 de 2025 PROYECTO: Tilo

Conductor Larry Gonzalez Ortiz Localización: Tilo

Lic. Condución: 1116 041 984 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X		X				
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
Direccionales	X		X		X		X		X		X				
De parqueo	X		X		X		X		X		X				
Stop	X		X		X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X		X				
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
Pito	X		X		X		X		X		X				
Seguro del capot	X		X		X		X		X		X				
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X				
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S															
Botiquin	X		X		X		X		X		X				
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	X		X		X		X		X		X				
Acondicionador de aire.		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X		X				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	X		X		X		X		X		X				
Llanta de repuesto	X		X		X		X				X				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X				
Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X		X				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X		X				
Mangueras	X		X		X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

1118

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneto PLACA: _____ MARCA Nissan

Semana del 20 de 01 Al 25 de 01 de 2025 PROYECTO: _____

Conductor Jairo Gonzalez Ort Localización: Tib

Lic. Condución: 1116041984 Categoria: C2 Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X		X				
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
Direccionales	X		X		X		X		X		X				
De parqueo	X		X		X		X		X		X				
Stop	X		X		X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X		X				
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
Pito	X		X		X		X		X		X				
Seguro del capot	X		X		X		X		X		X				
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X				
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros.	X		X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X		X				
Botiquin	X		X		X		X		X		X				
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	X		X		X		X		X		X				
Acondicionador de aire.		X		X		X		X		X		X			
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X		X				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	X		X		X		X		X		X				
Llanta de repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X				
Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
Batería (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X		X				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X		X				
Mangueras	X		X		X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM): _____

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camioneto PLACA: _____ MARCA Nissan

Semana del 27 de 01 Al 31 de 01 de 2025 PROYECTO: TILO

Conductor Jaker Osmain Ord Localización: TILO

Lic. Condución: 1116 au 994 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X						
De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
Direccionales	X		X		X		X		X						
De parqueo	X		X		X		X		X						
Stop	X		X		X		X		X						
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X						
Espejos laterales	X		X		X		X		X						
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X						
Pito	X		X		X		X		X						
Seguro del capot	X		X		X		X		X						
Freno de Servicio	X		X		X		X		X						
Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X						
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X						
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X						
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X						
Boliquin	X		X		X		X		X						
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X						
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	X		X		X		X		X						
Acondicionador de aire.		X		X		X		X		X					
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X						
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	X		X		X		X		X						
Llanta de repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X		X		X						
Estado de correas	X		X		X		X		X						
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X						
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X						
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X						
Mangueras	X		X		X		X		X						
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: Camion PLACA: XGC 034 MARCA International

Semana del 08 de 01 Al 11 de 01 de 2026 PROYECTO: Tilo

Conductor Javier Gomez Ortiz Localización: Tilo

Lic. Condución: 1116 011 934 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)					X		X		X		X				
De trabajo traseras					X		X		X		X				
Direccionales					X		X		X		X				
De parqueo					X		X		X		X				
Stop					X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central					/										
Espejos laterales					X		X		X		X				
Alarma de Retroceso					X		X		X		X				
Pito					X		X		X		X				
Seguro del capot					X		X		X		X				
Freno de Servicio					X		X		X		X				
Freno de emergencia					X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).					X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad					X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros,					X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)					X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S 2026					X		X		X		X				
Botiquin					X		X		X		X				
Asientos en buena condicion					X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -						X		X		X		X			
Acondicionador de aire.									/						
Caja de cambios en buen estado.					X		X		X		X				
Equipo carretera completo					X		X		X		X				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,					X		X		X		X				
Llanta de repuesto					X		X		X		X				
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite					X		X		X		X				
Estado de correas					X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)					X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)					X		X		X		X				
Tanque de combustible(Abrasaderas-					X		X		X		X				
Mangueras					X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
SYNERGIA	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

DE VEHICULO: Camion PLACA: X6C 034 MARCA Internacional

del 08 de 01 Al 11 de 01 de 2026 PROYECTO: TLO

or Jaime Gomez Orjuela Localización: TLO

ducción: 1116 on 9956 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

ECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ajo delanteras(altas, bajas)					X		X		X		X				
ajo traseras					X		X		X		X				
ciales					X		X		X		X				
queo					X		X		X		X				
					X		X		X		X				
CABINA															
central							/		.						
s laterales					X		X		X		X				
de Retroceso					X		X		X		X				
					X		X		X		X				
del capot					X		X		X		X				
de Servicio					X		X		X		X				
de emergencia					X		X		X		X				
ción(desajuste, ruido).					X		X		X		X				
ones de Seguridad					X		X		X		X				
as (estado, vidrios, seguros,					X		X		X		X				
frontal en buen estado.					X		X		X		X				
a vidrios(plumilla,agua)					X		X		X		X				
guidor (10 lbs) P.Q.S 2026					X		X		X		X				
uin					X		X		X		X				
tos en buena condicion					X		X		X		X				
adores (Hidráulico- voltimetro -						X		X		X		X			
ndicionador de aire.									/						
de cambios en buen estado.					X		X		X		X				
po carretera completo					X		X		X		X				
platón (camioneta)															
mbiental															
do del platón (fibra)															
LLANTAS															
tas(fisas, abultamientos, cortaduras,					X		X		X		X				
fa de repuesto					X		X		X		X				
ESTADO MECANICO															
trol de fugas hidráulicas, de aceite					X		X		X		X				
ado de correas					X		X		X		X				
ria (cables,bornes,niveles)					X		X		X		X				
iador(fugas, tapa)					X		X		X		X				
que de combustible(Abrasaderas-					X		X		X		X				
gueras					X		X		X		X				
eso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

OXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

SERVACIONES: _____

SPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

ASE DE VEHICULO: Camion PLACA: XGC 034 MARCA International

mana del 13 de 01 Al 18 de 01 de 2025 PROYECTO: TLO

onductor Jose Gonzalez Orozco Localización: TLO

. Condución: 1116 041 984 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-26

DAT FECHA: Revisión Técn. Mecánica fecha Poliza Todo Riesgo fecha:

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
e trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X		X				
ie trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
direccionales	X		X		X		X		X		X				
de parqueo	X		X		X		X		X		X				
Stop	X		X		X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X		X				
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
Pito	X		X		X		X		X		X				
Seguro del capot	X		X		X		X		X		X				
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X				
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S 2026	X		X		X		X		X		X				
Boliquin	X		X		X		X		X		X				
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -			/												
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X		X				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,															
Llanta de repuesto															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X				
Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X		X				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X		X				
Mangueras	X		X		X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM):

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE INSPECCION: FIRMA CONDUCTOR:

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camion PLACA: X6C034 MARCA Internotional

Semana del 20 de 01 Al 25 de 01 de 2025 PROYECTO: TILO

Conductor Jever Gonzalez 0105 Localización: TILO

Lic. Condución: 11604198A Categoria: C2 Vigencia: _____

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X		X				
De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
Direccionales	X		X		X		X		X		X				
De parqueo	X		X		X		X		X		X				
Stop	X		X		X		X		X		X				
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X		X				
Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
Pito	X		X		X		X		X		X				
Seguro del capot	X		X		X		X		X		X				
Freno de Servicio	X		X		X		X		X		X				
Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X		X				
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X		X				
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X		X				
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S 2026	X		X		X		X		X		X				
Botiquín	X		X		X		X		X		X				
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X		X				
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -															
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X		X				
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platon (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(fisas, abultamientos, cortaduras,	X		X		X		X		X		X				
Llanta de repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X		X		X		X				
Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X		X				
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X		X				
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X		X				
Mangueras	X		X		X		X		X		X				
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM): _____

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SSTAQ	CODIGO: FOR-PROY-008
	INSPECCIÓN DIARIA VEHICULOS LIVIANOS	VERSION: 01
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

CLASE DE VEHICULO: camion PLACA: XGC 034 MARCA Internacional

Semana del 27 de 01 Al 31 de 01 de 2025 PROYECTO: _____

Conductor Juan Camilo Ospina Localización: Tulua

Lic. Condución: 1116 911 984 Categoria: C2 Vigencia: 23-08-2026

SOAT FECHA: _____ Revisión Técn. Mecánica fecha _____ Poliza Todo Riesgo fecha: _____

ELEMENTOS DE OPERACION	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.		OBSERVACIONES
LUCES	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
De trabajo delanteras(altas, bajas)	X		X		X		X		X						
De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
Direccionales	X		X		X		X		X						
De parqueo	X		X		X		X		X						
Stop	X		X		X		X		X						
CABINA															
Espejo central	X		X		X		X		X						
Espejos laterales	X		X		X		X		X						
Alarma de Retroceso	X		X		X		X		X						
Pito	X		X		X		X		X						
Seguro del capot	X		X		X		X		X						
Freno de Servicio	X		X		X		X		X						
Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
Dirección(desajuste, ruido).	X		X		X		X		X						
Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
Puertas (estado, vidrios, seguros,	X		X		X		X		X						
Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
Limpia vidrios(plumilla,agua)	X		X		X		X		X						
Extinguidor (10 lbs) P.Q.S	X		X		X		X		X						
Botiquín	X		X		X		X		X						
Asientos en buena condicion	X		X		X		X		X						
Indicadores (Hidráulico- voltimetro -	X		X		X		X		X						
Acondicionador de aire.															
Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
Equipo carretera completo	X		X		X		X		X						
Tapa platón (camioneta)															
Kit Ambiental															
Estado del platón (fibra)															
LLANTAS															
Llantas(lisas, abultamientos, cortaduras,	X		X		X		X		X						
Llanta de repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas, de aceite	X		X		X		X		X						
Estado de correas	X		X		X		X		X						
Bateria (cables,bornes,niveles)	X		X		X		X		X						
Radiador(fugas, tapa)	X		X		X		X		X						
Tanque de combustible(Abrasaderas-	X		X		X		X		X						
Mangueras	X				X		X		X						
proceso de desinfeccion	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
FIRMA															

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE(KM): _____

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE INSPECCION: _____ FIRMA CONDUCTOR: _____

Powered by CamScanner

9.3.4 PLANILLA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

SYNERGIA	CONTROL DE ASISTENCIA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	VERSION:03 REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria | Capacitación | Inducción | Otros

FECHA: 9-01-2025 | LUGAR:

TEMA(S): Divulgacion de la politica de seguridad vial

PROYECTO: Tilodiran

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez | Duracion: (Min) 30 min

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	DEIVIS GUIVA	74770319	OFICIAL	
2	Nilson Andres Murillan G	1118529643	Aux	
3	Diego Andres Ramirez Varela	1066727772	Cadenero	
4	Aidan Ortiz Tobaco	1006557607	auxiliar	
5	Jorge Mateo M	9'657.771	oficio	
6	Wilson Padilla	74860237	Cadenero	
7	KAROL QUIMBAYO B.	1006839577	C. Vial	
8	Luis Fernando Lemos	1057602737	topografo	
9	Jordan Rodrigo Antipara	1116667409	Auxiliar	
10	Dagoberto AVIZA	77 202 784	AUX	
11	Ismael VASQUEZ T.	1114577095	AUX	
12	Jorge Antonio Aquino	72485382	oficial	
13	Alvaro Vargas	7175079	C.P	
14	Carlos Chicangana	1118.582 363	Aux	
15	Brandon Steven Acevedo	1006[illegible]7	Aux	
16	PABLO PEREZ	9431572	of	
17	Juan Fernando Salazar	1.118537191	Aux	
18	Mateo Yarin Rodriguez	1128[illegible]	cadenero	
19	JOSE Antonio Vallejos	1116545786	Auxiliar	
20	Gustavo Chepave	1002726973	Conductor	
21	Julian Cuspa	1003630828	Conductor	
22	Yilmer Vega Ramirez	1003584463	Aux. obra	
23	Yeferson Stiven Varela	1118578687	Auxiliar	
24	Cesar Alzate	9216408	CI	
25	Jose Loaiza	1116809321	OFICIAL	
26	Yhoriz Valencia	1122116286	CP	
27	Angelica Rodriguez	1059151678	Topografa	
28	Alberto Escobar	1082 831 824	OFICIAL	
29	Yhonatan Jaramillo	7.020 660 369	conductor	
30	Franklin Higuita	1118573676	Aux	

Observaciones: velocidades maximas en vias internas y externas del corregimiento de tilodiran

Vo.Bo Responsable: Madeleine Rodriguez

Powered by CamScanner

NERGIA	CONTROL DE ASISTENCIA	
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 05-01-2024

Charla Diaria	Capacitación	Inducción	Otros	

FECHA:		LUGAR	
TEMA(S):			
PROYECTO:			
NSTRUCTOR:		Duracion: (Min)	

#	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	Yesid Alejandro Verdugo	1.118568716	Conductor	
2	Pascual Alfonso Barrera	1.118535454	conductor	Pascual B
3	Andrey Amezquita	1058 352 445	conductor	
4	OMAR VILLANIZAR	13.474.370	Res. OBRA	
5	Jorge Cardenas	95241798	conductor	
6	[illegible]	74858132	OPV	
7	Teodolo Gutierrez. P	1115914595.	OPE	
8	[illegible] Yarga	13426960	OP	
9	[illegible]	1005826964	AX	
10	Jairo Gonzalez Cruz	1116041484	conductor	
11	Eu Alvaro Acevedo	17343407	conductor	
12	Jaime Lopez Ayala	10177526	OP.	
13	Emilia Molina M.	42437763.	contratista	
14	Francisco Quintero	4245558	Ayto. 6	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Observaciones	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	13-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y Peligros al conducir bajo los		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
12	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
13	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
14	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
15	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
16	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
17	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
18	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
19	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
20	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
21	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
22	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
23	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
24	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
25	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
26	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
27	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
28	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
29	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
30	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Efectos del Alcohol	Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria | | Capacitación | | Inducción | | Otros |

FECHA:	13-01-2024	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros al conducir bajo los		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodney	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Pascual Alfonso Barroca	1118535954	Conductor	
18	Yeni Alejandra Castro	1-1185686716	Conductor	
19	Luis Carlos Sanchez	74860708	Soldador	
20	Jorge Barbosa	9521179?	conductor	
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: efectos del alcohol

Vo.Bo Responsable

3152199121

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	La prioridad son los peatones, ciclistas		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Cadena	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
9	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
10	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
11	LUIS RIVEROS	9.658.642	OFICIAL	
12	RAMON SOGAMOSO	1115852528	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	74.081.324	OFICIAL	
15	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
16	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
17	DEIVIS GONZALO BAYONA	74860941	OFICIAL	
18	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
19	WILMER FERNANDO VARGAS	111.562.072	CADENERO	
20	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
21	WILMER ROA	9430674	OPERADOR	
22	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
23	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
24	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
25	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
26	WILMER AMAYA	1118540503	OPERADOR	
27	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
28	MARCELA ESTUPIÑAN	1118581788	CONTROLADORA	
29	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
30	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	

Observaciones	en la via	Ve.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	17-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeline Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos)

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
2	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
3	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
4	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
5	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
6	JOSE MARIA SALCEDO	9656888	AUXILIAR DE OBRA	
7	ROISON GALAN	9659199	AUXILIAR DE OBRA	
8	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	
9	DARWIN GOMEZ	1065237812	AUXILIAR DE OBRA	
10	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
11	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
12	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
13	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
14	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
15	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
16	BREINEX JOEL TORREZ	1127921732	AUXILIAR DE OBRA	NO AF
17	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
18	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
19	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
20	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
21	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
22	JOSUE MOLINA	9531718	CONDUCTOR	
23	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
24	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
25	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
26	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
27	ESTEBAN MORENO	1006553010	AUXILIAR DE OBRA	
	Jorge Gordon	9524793	Conductor	
	Andrey Amaya Ruda	1058 352 445	conductor	
28	Johan Gonzalez	7057066299	conductor	
29				
30				

Observaciones		Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: 18-ENE 2025 LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): USO del cinturon de seguridad mientras se

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodriguez Duracion: (Min 30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1029642636	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
12	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
13	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
14	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
15	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
16	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
17	Ma. Angelica Trujillo	2391435?	Social	
18	Oscar Stiven Cap.	1002621484	auxiliar	
19	Rene Cardenas T.	1116546761	Aux. lion	
20	Yesid Alejandro Verdugo	1.118168716	Conductor	
21	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	Pascual B
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones: conduce

Vo.Bo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria [ ] Capacitación [ ] Inducción [ ] Otros [ ]

FECHA: Jueves 23 enero | LUGAR: CAMPAMENTO

TEMA(S): porque se debe realizar los mantenimientos

PROYECTO: TILODIRAN

INSTRUCTOR: Madeleine Rodr | Duracion: (Min 30 minut

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	CARLOS HERRERA
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones: preventivos a los vehiculos en su debido tiempo?

VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	23-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Modelene Rodney	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	Jordan. A.A
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	Ismael V.
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Solarzano A.	1118530260	Auxiliar	
25	Carlos Edo. de Bohorquez P.	1118570058	Auxilio	
26	Pascual Alfonso Barrera	1118535954.	conductor	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	Lun 27 enero 2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):	Riesgos y peligros en el movimiento de		
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madelene Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	OMAR VILLAMIZAR	13475370	RESIDENTE	
2	FRANCISCO QUINTERO	4245556	MAESTRO GENERAL	
3	CAMILO CASTRO	1007854262	ING CIVIL	
4	CARLOS HERRERA	1118538782	TOPOGRAFO	
5	ANGELICA RODRIGUEZ	1069154028	TOPOGRAFO	
6	LUIS FERNANDO LEMUS	1057602737	CADENERO 1	
7	JUAN HUMO	4214408	CADENERO 1	
8	GERARDO FLORES MENDOZA	80501779	TOPOGRAFO	
9	RAFAEL LEMUZ	9398191	ALMACENISTA	
10	DEIVID GUINA	74770319	OFICIAL	
11	ALBERTO ESCALANTE	1082851829	OFICIAL	
12	DAVID MALDONADO	1118537981	OFICIAL	
13	JOSE PACHECO	1116804321	OFICIAL	
14	JAVIER AGUIRRE	74859382	OFICIAL	
15	PABLO PEREZ	9431572	OFICIAL	
16	WILSON PADILLA	74860237	CADENERO	
17	MATEO MARIN RODRIGUEZ	1128845460	CADENERO	
18	DIEGO ANDRES NARVAEZ	1066727172	CADENERO	
19	JHON WILMER ACOSTA	1.006.865.120	OPERADOR	
20	JAIME LOPEZ	10177529	OPERADOR	
21	JOSE TAPIAZ	74858152	OPERADOR	
22	JHONNIER GALEANO	1.124.216.286	OPERADOR	
23	DIDIMO VARGAS	13486960	OPERADOR	
24	TEODORO GUTIERREZ	1115914395	OPERADOR	
25	ALBERTO VARGAS	74858074	OPERADOR	
26	JOSE FERNANDEZ	10304139	OPERADOR	
27	KAROL QUIMBAYO	1006839527	CONTROLADORA	
28	EDILIA MOLINA	47437763	CONTROLADORA	
29	ALDAIR ORTIZ TABACO	1006557607	AUXILIAR DE OBRA	
30	DAGOBERTO ARIZA	11202784	AUXILIAR DE OBRA	

Observaciones	Maquinaria a los puestos de trabajo	Vo.Bo Responsable	

Powered by CamScanner

SYNERGIA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SST	FOR-RH-001
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSION:03
	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS	REVISION: 09-03-2022

Charla Diaria		Capacitación		Inducción		Otros	

FECHA:	27-01-2025	LUGAR	CAMPAMENTO
TEMA(S):			
PROYECTO:	TILODIRAN		
INSTRUCTOR:	Madeleine Rodriguez	Duracion: (Min	30 minutos

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN C.C	CARGO	FIRMA
1	STIVEN SANABRIA	1005826964	AUXILIAR DE OBRA	
2	NELSON SOLANO	1118574191	AUXILIAR DE OBRA	
3	NILSON ANDRES MILLAN	1118529643	AUXILIAR DE OBRA	
4	BRANDON ACEVEDO	1006455507	AUXILIAR DE OBRA	
5	FRANKLIN HIGUERA	1118573676	AUXILIAR DE OBRA	
6	GENRRY CHICUNQUE	1118582363	AUXILIAR DE OBRA	
7	JULIAN VEGA	1003516463	AUXILIAR DE OBRA	
8	JORDAN ANTIPARA	1116667409	AUXILIAR DE OBRA	
9	YEFFERSON VARGAS	1118528687	AUXILIAR DE OBRA	
10	LUIS REY ORTIZ	74857511	AUXILIAR DE OBRA	
11	JORGE NIÑO MOLINA	9657771	AUXILIAR DE OBRA	
12	JOSE ANTONIO VARGAS	1116545786	AUXILIAR DE OBRA	
13	ISMAEL VASQUEZ	1118577095	AUXILIAR DE OBRA	
14	RENE CARDENAS	1116546761	AUXILIAR DE OBRA	
15	OSCAR STIVEN C P	1002621784	AUXILIAR DE OBRA	
16	RUBEN DAZA	12501929	AUXILIAR DE OBRA	
17	JAVER GONZALEZ	1116041984	CONDUCTOR	
18	JHONATAN PAIPA	1029660364	CONDUCTOR	
19	GUSTAVO CHAPARRO	1002726973	CONDUCTOR	
20	ANDREY AMEZQUITA	1058352445	CONDUCTOR	
21	JORGE BARRERA	9524798	CONDUCTOR	
22	JULIAN CASAS	1003630828	CONDUCTOR	
23	YESID ALEJANDRO VERDUGO	1118568716	CNDUCTOR	
24	Adrian David Sdorzano	1118530760	Auxiliar	
25	Pascual Alfonso Barrera	1118535954	conductor	
26	Pablo Eduardo Bohorquez	1118770018	A. Obra	
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Observaciones		VoBo Responsable

Powered by CamScanner

9.3.5 PERMISO CIERRE TEMPORAL DE VIAS

Calle 38 No 24 – 82 Barrio Villas de San Juan
Tel. 317 363 9276
Correo Electrónico synergiaconstrucciones@gmail.com

RESOLUCIÓN

1160.173.

RESOLUCIÓN No. 00025 DEL 17 DE ENERO DE 2025

"Por la cual se concede permiso para Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"

El Secretario de Movilidad de Yopal en uso de sus facultades legales, constitucionales y conferidas por la Ley 105 de 1993, la ley 769 de 2002 y,

CONSIDERANDO...

Que el **artículo 24 de la Constitución Política** consagra el derecho de todo colombiano a circular libremente por el territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que establezcan, entre otras, las autoridades respectivas para garantizar y preservar la vida, la integridad personal y la salud de los seres humanos, además de la salvaguarda del interés general. En este sentido, transitar de manera segura, es un derecho que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, siendo inaceptable poner en riesgo la vida de un ser humano.

Que no obstante lo anterior y de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 769 de 2002** la Secretaria de Movilidad de Yopal como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleven al mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura vial.

Que la Ley 769 de 2002, en el título I, capítulo II, artículo 3 Modificado. Art 2º. Ley 1383 de 2010. **Autoridades de tránsito**. Para los efectos de la presente Ley entiéndase que las autoridades de tránsito, en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte, Los gobernadores y los Alcaldes, **los organismos de tránsito de carácter** Departamental, **Municipal** o Distrital, La Policía Nacional a través de la dirección de tránsito y transporte, los Inspectores de Policía, los inspectores de tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transportes. Las fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte.

Que el título III, capitulo XIII, artículo 119 de la Ley 769 del 2002, Jurisdicción y Facultades. sólo las autoridades de tránsito, dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos, así mismo en el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002, establece que las autoridades de tránsito deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas o privadas abiertas al público y que sus funciones son de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969

469

Que, en concordancia con los postulados constitucionales, el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. **Ámbito de Aplicación y Principios**. Las nomas del presente Código rigen en todo el Territorio Nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito; definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, y entre los principios rectores del Código se establece la seguridad de los usuarios.

Que la Ley 769 de 2002, En el Titulo III **NORMAS DE COMPORTAMIENTO** - Capitulo VIII Trabajos eventuales en la vía Pública, **Artículo 101.** Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. **Artículo 102. Manejo de escombros**. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Que, para los cierres parciales y totales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del municipio de Yopal, se acatará estrictamente los lineamientos indicados en el "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**. adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024.

Que la Secretaría de Movilidad de Yopal tiene como misión asegurar la organización y funcionamiento de tránsito y transporte con la finalidad de facilitar el derecho fundamental de la movilidad y de las demás personas que circulen por el Municipio, así como dirigir, coordinar y controlar mecanismos y procedimientos que permitan el cumplimiento y aplicación del Código Nacional de Tránsito en el Departamento

170

Que, de acuerdo al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA. Según lo establecido en el Artículo 135 del Código Nacional de Policía, (corregido por el art. 10 del Decreto Nacional 555 de 2017): **Comportamientos contrarios a la integridad urbanística**. "Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada":

"D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales, maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas, salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área.
15. Instalar protecciones o elementos especiales en los frentes y costados de la obra y señalización, semáforos o luces nocturnas para la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y evitar accidentes o incomodidades.
16. Limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra para evitar que se arroje barro o cemento en el espacio público.
17. Limpiar el material, cemento y los residuos de la obra, de manera inmediata, cuando caigan en el espacio público.
18. Retirar los andamios, barreras, escombros y residuos de cualquier clase una vez terminada la obra, cuando esta se suspenda por más de dos (2) meses, o cuando sea necesario por seguridad de la misma.
20. Tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción, demolición o desecho, de conformidad con las leyes vigentes.
21. Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen aledañas a canales o fuentes de agua, para evitar la contaminación del agua con materiales e implementar las acciones de prevención y mitigación que disponga la autoridad ambiental respectiva.
22. Reparar los daños o averías que en razón de la obra se realicen en el andén, las vías, espacios y redes de servicios públicos.
23. Reparar los daños, averías o perjuicios causados a bienes colindantes o cercanos.
24. Demoler, construir o reparar obras en el horario comprendido entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana, como también los días festivos, en zonas residenciales".

Que le corresponde a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, etc., necesarios para la ejecución de las obras materia de la presente resolución, que se deban otorgar por las autoridades competentes, toda vez que la competencia de la Secretaría de Movilidad para otorgar el permiso de ocupación comprende única y exclusivamente a los tramos de vías descritas y a las obras descritas.

4171

Que mediante oficio allegado a esta secretaría el día 09 de Enero de 2025, mediante radicado No. 2025100548, la Señora **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 expedida en Yopal, en calidad de representante legal de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, contratista de la **EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P,** con contrato de Obra No. 032 de 2023, quien solicita autorización para realizar Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Municipio de Yopal; cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dicha actividades se ejecutaran entre el 17 de Enero de 2025 hasta el 08 de Abril de 2025, dicho cierres Totales y Parciales se harán en las siguientes direcciones:

ACTIVIDAD	FECHAS	HORARIOS
"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"	17 de Enero de 2025 hasta 08 de Abril de 2025	**Horas Diurnas** Lunes a Viernes: 07:00 am hasta las 06:00 pm Sábado: 07:00 am – 12:30 pm **Horas Nocturnas** De acuerdo al cronograma de Actividades establecidas por la empresa

CIERRES PARCIALES Y TOTALES DE VIAS

No TRAMOS	SUBTRAMO	VIAS A INTERVENIR	FECHA DE INTERVENCION	HORARIOS DE TRABAJO	TIPO DE CIERRE
1	1	CALLE 1 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	27 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025	LUNES A VIERNES 7 AM A 6 PM Y SABADOS 7 AM A 12:30 PM	PARCIAL-TOTAL
2	2	CALLE 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	27 ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
3	3	CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	13 ENERO DE 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
4	4	CALLE 3 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	27 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
5	5	CALLE 4 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
6	6	CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
7	7	CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 CARRERA 5	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
8	8	CALLE 5 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 3	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
9	9	CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 4	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
10	10	CALLE 5 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
11	11	CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	3 DE FEBRERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
12	12	CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 CALLE 3	3 DE FEBRERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
13	13	CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	3 DE FEBRERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
14	14	CARRERA 4 ENTRE VIA LOS MANGOS Y CALLE 2	7 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
15	15	CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5	13 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
16	16	CARRERA 5 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5	13 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL
17	17	CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2	27 DE ENERO DEL 2025 AL 8 DE ABRIL DEL 2025		PARCIAL-TOTAL

Nota 1: Una vez se finalicen las actividades de obra a las horas señaladas, las vías quedaran habilitadas para su circulación normal.

Nota 2: Si dentro de las actividades se localizan centros educativos se debe identificar y acatar los horarios a los que estén relacionados dentro del centro educativo.

Nota 3: Es muy importante que el contratista notifique oportunamente a la comunidad e instituciones educativas de las obras o actividades que se van a realizar en las direcciones mencionadas en la resolución, su información puede comprender: medios de comunicación, avisos, folletos, vallas informativas, volantes, etc. Además, se debe notificar y evidenciar a la secretaría de Movilidad de Yopal la información de estas mismas.

Nota 4: El suministro de materiales para las diferentes obras y el transporte de escombros, se deberá programar durante horas no pico del día, con el fin de mitigar el impacto generado por la obra. Igualmente

471

deberá especificarse las condiciones para la movilización de la maquinaria de construcción, acorde con las normas del Código Nacional de Tránsito.

Nota 5: Atender cualquier sugerencia de carácter técnico que la secretaría de Movilidad de Yopal considere pertinente para el desarrollo de los trabajos, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

Nota 6: El responsable de la obra deberá disponer, como mínimo, de un Kit de señalización vertical fija en las vías donde se realizará los ingresos y salidas de los vehículos.

Nota 7: Se debe investigar detalladamente la presencia de redes, tales como energía, acueducto, gas, teléfonos, alcantarillado y otros; en las zonas a intervenir y aledaña a las mismas, siendo responsable de los eventuales daños ocasionados durante la ejecución de los trabajos

Que, para garantizar la seguridad de los usuarios de estas vías, mientras se realiza las actividades, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta un Plan de Manejo de Tránsito, avalado por el Ingeniero en Transportes y Vías, **EVER MAURICIO MARTINEZ FLOREZ,** con cedula de ciudadanía No. 91.288.975 y M.P No. 01102-0629 CPITVC.

Que a efectos de amparar posibles daños y/o perjuicios ocasionados por un tercero con ocasión al desarrollo de la actividad, la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, presenta póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 5, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Mayo de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 00 de enero de 2025 al 08 de Abril de 2025.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: AUTORIZAR a la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, para establecer medidas de restricción del tránsito con el Cierres Totales y Parciales de Vías Urbanas del Centro Poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal, enunciadas en la parte considerativa de la presente resolución en las fechas y horarios establecidos, para que realicen la actividad: **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, dentro de las direcciones mencionadas anteriormente, tendientes a garantizar la seguridad, integridad personal y vida de todos los usuarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez otorgado el permiso provisional por parte de la secretaría de Movilidad de Yopal, ejercerá mediante visitas técnicas a través de un funcionario, la supervisión, vigilancia y control de las obras a fin de determinar si están cumpliendo con los términos del presente acto administrativo. Se dejará constancia de la visita técnica mediante un **ACTA DE VISITA** suscrita entre un representante de la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, y los funcionarios supervisores de la Secretaría de Movilidad de Yopal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la obra no se inicia en el plazo otorgado mediante esta resolución, se entenderá que el beneficiario de este permiso provisional desiste de su solicitud y en consecuencia se deroga este acto administrativo.

PARARAFO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no vincula a la entidad otorgante de responsabilidad civil, penal, laboral, extracontractual y de incumplimiento derivada de la realización y desarrollo de las obras.

PARAGRAFO CUARTO: La empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, deberá informar a la Secretaría de Movilidad de Yopal, sobre la suspensión y/o terminación de las obras que están contempladas en el Artículo 1 de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá efectuar las obras cumpliendo de manera obligatoria las recomendaciones y requerimientos de la Secretaría de Movilidad de Yopal, expresados en las consideraciones y la parte resolutiva de la presente resolución, sin afectar ninguna de las obras o servicios públicos existentes.

ARTICULO TERCERO. OBLIGACIONES: El permiso que se otorga mediante acto administrativo es de carácter provisional y por tanto la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, una vez termine los trabajos objeto de este permiso, en el marco de sus competencias es responsable de la actividad y quien dejará las vías en el estado en que las encontró o en mejores condiciones, so pena de sanciones. Además, deberá realizar la conformación de la estructura de la vía que resulte afectada por las obras objeto del permiso provisional, cumpliendo con las exigencias técnicas contenidas en las especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, las normas de ensayos de materiales para carreteras, y manual de Drenajes para carreteras, del instituto Nacional de Vías – INVIAS, y demás normas y actos que la modifiquen.

PARAGRAFO PRIMERO: Los trabajos que impliquen el cargue y retiro de material producto de las excavaciones, cortes o demoliciones deben llevarse a los sitios de disposición final, estos no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

PARAGRAFO SEGUNDO: Será sancionado por el Organismo de Tránsito que corresponda con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien transportando agregados minerales como: Asfalto, Arena, triturado o concretos, no aislé perfectamente la carga y permita que ella se esparza por las vías públicas, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos, de acuerdo a lo establecido por la Ley.

PARAGRAFO TERCERO: Si las obras no llegasen a terminarse dentro del plazo estipulado, la empresa contratista podrá solicitar a la Secretaria de Movilidad de Yopal, una ampliación del plazo, justificando técnicamente las causales que impidieron dar cumplimiento; con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la terminación estipulada del permiso provisional, con el fin de surtir los trámites administrativos pertinentes, en caso contrario no se tendrá en cuenta la solicitud. Lo anterior está sujeto a ley 1801 de 2016 "Por la Cual se Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. **Articulo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público. Numeral 2.** *"Realizar Obras de Construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente."*

PARAGRAFO CUARTO: Las Condiciones de drenaje y estabilidad de la vía en el sitio de las obras no deberán ser alteradas por ningún motivo, lo anterior en caso de su existencia de estas obras.

ARTICULO CUARTO: GARANTÍAS: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá responder por los accidentes y/o daños ocurridos durante el desarrollo de la actividad a realizar **"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL, OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL CENTRO POBLADO DE TILODIRAN, MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, comprendida desde el **17 de Enero de 2025 hasta el 08 de Abril de 2025**, teniendo en cuenta la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 57-40-101001902 de Compañía Seguros del Estado S.A, Anexo 5, con vigencia desde las 00:00 horas del 10 de Octubre de 2023 hasta las 23:59 horas del 12 de Mayo de 2025, es de precisar que la Póliza solamente tendrá cobertura y vigencia desde el 00 de enero de 2025 al 08 de Abril de 2025.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, deberá mantener vigentes durante los plazos establecidos en la resolución, las pólizas antes citadas. Así mismo, es caso de prorroga o suspensión de los trabajos, el peticionario deberá ampliar las pólizas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal o quien haga sus veces, como entidad solicitante del permiso y ejecutora de las obras, mantendrá indemne a la Secretaría de Movilidad de Yopal, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes.

Así mismo la citada empresa se compromete a responder de cualquier daño que durante y después de ejecutadas las obras se llegaren a presentar con ocasión de la permanencia de las obras en la vía objeto de este permiso, aun después de terminada la vigencia de los amparos contenidos en la póliza de garantía.

ARTICULO QUINTO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer e instalar los dispositivos reguladores de tránsito, elementos que se deben ubicar o localizar antes de iniciar actividades, estos deberán permanecer durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación como está establecido en el **MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024** adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución No. 20243040045005 del 17 de Septiembre de 2024, tales como señalización de obras como; preventivas, informativas, reglamentarias, vallas, bandas y auxiliares de tráfico (sin son necesarios), dispositivos de canalización u otros dispositivos para la regulación de tránsito para dar cumplimiento al plan de manejo de transito presentado durante los cierres totales y parciales de vías urbanas del centro poblado de Tilodiran del Municipio de Yopal.

PARAGRAFO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá disponer de personal suficiente y necesario (controladores auxiliares de tránsito o personal de apoyo), ya que estos son los responsables de la seguridad de los diferentes usuarios de las vías, se deben tener una cantidad que pueda solventar la necesidad de las intersecciones o cruces de vías que están contempladas y relacionadas dentro del Plan de manejo de Transito (PMT) como cierres parciales y totales de vías Urbanas del Municipio de Yopal, durante la realización de las diferentes actividades contempladas dentro de la parte resolutiva.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá adelantar todas las acciones necesarias tendientes a la seguridad del paso de los peatones en la zona a intervenir y su zona de influencia.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá garantizar la circulación de los diferentes actores viales, eliminar las eventuales interrupciones del servicio, disponer y ubicar los elementos de señalización requeridos para garantizar la seguridad de los conductores, peatones y trabajadores de la obra, específicamente en la zona a intervenir y su zona de influencia. Todo control y/o desvío vehicular debe formar parte del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y ser aprobado por la autoridad de tránsito competente.

ARTICULO SEXTO: El permiso que mediante la presente resolución se concede, no podrá ser destinado para un fin distinto al estipulado en el artículo primero del presente acto administrativo y, la secretaria de Movilidad de Yopal podrá revocar cuando la Empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en

476

calidad de contratista, o quien haga sus veces, incumpla cualquiera de las obligaciones en ella establecidas.

ARTICULO SEPTIMO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, será el encargado de remitir sendas copias del presente acto administrativo al Subcomandante de Agentes de Tránsito de la Secretaria de Movilidad de Yopal para que realice el seguimiento al cierre, al comando del Departamento de Policía Nacional de Casanare, a la Secretaria de Gobierno Municipal y al despacho de la Alcaldía de Yopal para su conocimiento, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE, Bomberos Yopal, Defensa Civil Colombiana y demás empresas prestadoras de servicio de ambulancias, así mismo a las diferentes empresas que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal de Pasajeros.

ARTICULO OCTAVO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, es responsable si dentro de las actividades a realizan se efectúan trabajos nocturnos o se dejan cierres temporales o totales de vías, es necesario que el contratista utilice la señalización necesaria y suficiente para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, de forma visible, legible y de acuerdo a las condiciones establecidas dentro del nuevo "**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL - DISPOSITIVOS UNIFORMES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD VIAL 2024**..

ARTICULO NOVENO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de contratista, deberá contener en el lugar de la actividad el acto administrativo, documento expedido por la Secretaría de Movilidad de Yopal en caso de ser requerido por las demás autoridades competentes.

ARTICULO DECIMO: SANCIONES: En caso de incumplimiento por parte la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, se dará trámite y aplicara lo estipulado al Código Nacional de Policía y Convivencia, Título XIV del URBANISMO, CAPITULO I: COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANISTICA, específicamente el Articulo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística, concretamente la modalidad señalada, Ítem D, numerales del 13 al 24. CAPITULO II, DEL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PUBLCIO. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio Público.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Que la empresa **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, identificada con NIT No. 844.004.840-0. representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 47.436.168 de Yopal, en calidad de

473

contratista, deberá INFORMAR ampliamente a la comunidad que, durante las horas señaladas, tendrán parcialmente restringida la libre circulación vehicular

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Yopal Casanare a los Diecisiete (17) días del mes de Enero de 2025.

NELSON RICARDO CAMARGO PEREZ
Secretario de Movilidad de Yopal

Elaboró: Nelson Ricardo Camargo Pérez
Cargo: Secretario de Movilidad

Revisó: Ramiro Antonio Mariño Caro
Cargo: Profesional Universitario

SE... TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL
...CACIÓN PERSONAL
JUAN ESTEBAN PEREZ Se Hizo Presente
...Diligencia Del Día 27 Del Mes 01 Del Año 2025
...Identificado Con La C.C. No. 1 118 576 918
...Expedida En Yopal.
...Que Se Notifica De La Resolución No. 00025.
...Fecha 17 Enero 2025.
LA SECRETARIO

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913
Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2
DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL –CASANARE Código Postal 850001
www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

LAT-0969