Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio:;**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14	**Valor Total**	$ 692.999.995							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 692.999.995							

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	$ 109.147.497	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 109.147.497	Número CDP	3808-2024	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 109.147.497	Número RP	10728-2024	Fecha RP	22/04/2024		
Cantidad de meses de prórroga 1	4,50	**Subtotal**	$ 109.147.497							
		Valor Total (inicial + Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique	$ 802.147.492		**Descripción**					
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	18,5	**Valor Total**	$ 802.147.492							
Valor Adición No. ___ del contrato/convenio	$ 0	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio:**	3-feb-23		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9		
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746		
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Cantidad de meses de prórroga 2	3,5	**Subtotal**										
		Valor Total (Inicial + Adición 1)										
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	22,0	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**						**Descripción**				
		Valor Total	$ 0									
Valor Adición No. 2 del contrato/convenio	$ 136.694.984	**Aporte IDIGER**	Valor CDP					Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos
			Valor RP					Número RP		Fecha RP		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 137.000.000				Número CDP	4266-2025	Fecha CDP	10/062025	Fuente de Recursos
			Valor RP	$ 136.694.984				Número RP	12200-2025	Fecha RP	11/06/2025	FONDIGER
Cantidad de meses de prórroga 2	3,5	**Subtotal**	$ 136.694.984									
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 938.842.476									
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	25,5	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**						**Descripción**				
		Valor Total	$ 938.842.476									

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio:**	3-feb-23		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9		
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746		
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	1	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 802.147.492	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	22

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1. 20 de feb al 19 de marzo 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
2. 20 de marzo al 19 de abril 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
3. 20 de abril al 19 de mayo 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
4. 20 de mayo al 19 de junio 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
5. 20 de junio al 19 de julio 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
6. 20 de julio al 19 de agosto 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
7. 20 de agosto al 19 de septiembre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
8. 20 de septiembre al 19 del octubre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
9. 20 de octubre al 19 de noviembre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
10. 20 de Noviembre al 19 de Diciembre	20 de febero 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
11. 20 de Diciembre 2023 al 19 de Enero 2024	04 de Marzo 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
12. 20 de Enero 2024 al 19 de Febrero 2024	11 de abril 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12
13. 20 de Febrero 2024 al 19 de Marzo 2024	11 de abril 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 13- 2024ER7248 _ Pago 13

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) SI Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (SI Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

14. 20 de Marzo 2024 al 19 de Abril 2024	20 de mayo 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 14- 2024ER9698 _ Pago 14
15. 20 de abril 2024 al 19 de mayo 2024	19 de junio 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 15- 2024ER11798 _ Pago 15
16. 20 de mayo 2024 al 19 de junio 2024	1 de agosto 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 16- 2024ER15211 _ Pago 16
17. 20 de junio 2024 al 19 de julio 2024	10 de septiembre 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 17- 2024ER18009 _ Pago 17
18. 20 de julio 2024 al 19 de agosto 2024	1 de octubre 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 18- 2024ER19845 _ Pago 18
19. 20 de agosto 2024 al 03 de septiembre 2024	12 de noviembre 2024	19.057.512	Corresponde al mensual 19- 2024ER22095 _ Pago 19

6. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Mensual 1	24.254.999	OP 23296 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
Mensual 2	24.254.999	OP 23298 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
Mensual 3	24.254.999	OP 23672 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
Mensual 4	24.254.999	OP 23671 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
Mensual 5	24.254.999	OP-23971 (27-10-2023)	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
Mensual 6	24.254.999	OP-23968 (25-10-2023)	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
Mensual 7	24.254.999	OP-24558 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7

Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-55 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79,345,746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Mensual 8	24.254.999	OP-24560 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
Mensual 9	24.254.999	OP-24561 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
Mensual 10	24.254.999	OP-25131 (26-02-2024)	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
Mensual 11	24.254.999	OP-25205 (08-03-2024)	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
Mensual 12	24.254.999	OP-25493 (15-04-2024)	Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12
Mensual 13	24.254.999	OP-25494 (15-04-2024)	Corresponde al mensual 13- 2024ER7248 _ Pago 13
Mensual 14	24.254.999	OP 25676 (22-05-2024)	Corresponde al mensual 14- 2024ER9698 _ Pago 14
Mensual 15	24.254.999	OP 25840 (21-06-2024)	Corresponde al mensual 15- 2024ER11798 _ Pago 15
Mensual 16	24.254.999	OP 26157 (14-08-2024)	Corresponde al mensual 16- 2024ER15211 _ Pago 16
Mensual 17	24.254.999	OP 26357 (19-09-2024)	Corresponde al mensual 17- 2024ER18009 _ Pago 17
Mensual 18	24.254.999	OP 26512 (16-10-2024)	Corresponde al mensual 18- 2024ER19845 _ Pago 18
Mensual 19	19.057.512	OP 26728 (18-11-2024)	Corresponde al mensual 19- 2024ER22095 _ Pago 19
TOTALES	**455.647.494,0**		

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-55 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.654.9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año)	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	20/04/2025	10/03/2023	138.599.999
Pago de salarios			20/02/2023	20/04/2027	10/03/2023	34.650.000
Calidad del servicio			20/02/2023	20/042027	10/03/2023	138.599.999
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	20/04/2024	6/03/2023	232.000.000

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-85 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio:**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684,9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC ,79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
MODIFICACIÓN 1						
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	3/09/2025	3/09/2024	160.429.498
Pago de salarios			20/02/2023	3/09/2027	3/09/2024	40.107.375
Calidad del servicio			20/02/2023	3/09/2027	3/09/2024	160.429.498
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	3/09/2024	3/09/2024	260.000.000
MODIFICACIÓN 2						
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	28/12/2025	29/10/2024	160.429.498
Pago de salarios			20/02/2023	28/12/2027	29/10/2024	40.107.375

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-55 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Calidad del servicio			20/02/2023	28/12/2027	29/10/2024	160.429.498
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	28/12/2024	29/10/2024	260.000.000
MODIFICACIÓN 3 (Suspesión - reinicio)						
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	6/07/2026	Pendinte OJ	160.429.498
Pago de salarios			20/02/2023	27/06/2028	Pendinte OJ	40.107.375
Calidad del servicio			20/02/2023	27/06/2028	Pendinte OJ	160.429.498
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	5/07/2025	Pendinte OJ	264.700.000
MODIFICACIÓN 4						
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	11/10/2026	Pendinte OJ	187.768.495
Pago de salarios			20/02/2023	11/10/2028	Pendinte OJ	46.942.123
Calidad del servicio			20/02/2023	11/10/2028	Pendinte OJ	187.768.495
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	11/10/2025	Pendinte OJ	284.700.000

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-85 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23		
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS		
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9		
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746		
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA		
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO										

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el vigésimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al tercer mes posterior a la aprobación de la tercer prórroga al contrato, de conformidad con las solicitudes de prórroga con radicados IDIGER 2025ER12293 y 2025ER12310.

Frente a las actividades ejecutadas, en el periodo correspondiente al informe se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, y se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

A la fecha, la interventoría ha aprobado los entregables 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como el producto 1 correspondiente a la adición, mediante las actas de aprobación de productos y cumplimiento de obligaciones, los cuales cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia del contrato de Consultoría.

En el marco de los alcances y el cronograma vigente del proyecto, y conforme a la estructura de valor ganado, los avances registrados durante el mes correspondiente al presente informe para la consultoría son: Avance programado consultoría : 97,0 % Avance Real Consultoría 79,1 %.

La interventoría informa que "Durante el mes 24 de ejecució no se aprobaron productos relacionados con el Meandro Carrillo ni con los componentes de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, dado que estos permanecen en desarrollo. Si bien se han adelantado mesas técnicas de revisión y los productos presentados se ajustan al anexo técnico del contrato, persisten retrasos significativos en la entrega de resultados definitivos. Esta situación motivó la recomendación al IDIGER de iniciar un proceso de verificación de posible incumplimiento, considerando los atrasos acumulados y la falta de atención a las recomendaciones formuladas en anteriores oportunidades"

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
Resumen financiero:

Se anexa el informe de seguimiento de supervisión

Técnicos	79,1% Técnico	79,1%
Financieros consultoría	36% Financieros Interventoría	48,5%

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	22							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	1	8	2025	al	31	8	2025	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	15	9	2025

Firma

Darwin Javier Ortiz González
Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
Supervisor del Contrato

Carolina Castañeda Jiménez
Profesional Especializado 222-23
Apoyo a la Supervisión

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	15 de septiembre de 2025
Periodo de seguimiento	1 de agosto de 2025 - al 31 de agosto 2025
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	11 de octubre de 2025
Valor del Contrato	$938.842.476 Incluido IVA
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	25.5 meses

Avance

(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el vigésimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al tercer mes posterior a la aprobación de la tercer prórroga al contrato, de conformidad con las solicitudes de prórroga con radicados IDIGER 2025ER12293 y 2025ER12310.

Frente a las actividades ejecutadas, en el periodo correspondiente al informe se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, y se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

A la fecha, la interventoría ha aprobado los entregables 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como el producto 1 correspondiente a la adición, mediante las actas de aprobación de productos y cumplimiento de obligaciones, los cuales cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia del contrato de Consultoría.

En el marco de los alcances y el cronograma vigente del proyecto, y conforme a la estructura de valor ganado, los avances registrados durante el mes correspondiente al presente informe para la consultoría son: Avance programado consultoría : 97,0% Avance Real Consultoría 79,1 %.

La interventoría informa que "*Durante el mes 24 de ejecución no se aprobaron productos relacionados con el Meandro Carrillo ni con los componentes de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, dado que estos permanecen en desarrollo. Si bien se han adelantado mesas técnicas de revisión y los productos presentados se ajustan al anexo técnico del contrato, persisten retrasos significativos en la entrega de resultados definitivos. Esta situación motivó la recomendación al IDIGER de iniciar un proceso de verificación de posible incumplimiento, considerando los atrasos acumulados y la falta de atención a las recomendaciones formuladas en anteriores oportunidades* "

	Técnicos	79,1%	**Técnico**	79,1%
	Financieros consultoría	36%	**Financieros Interventoría**	48,5%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Fecha	Actividad	Soporte
1/08/2025	Respuesta radicado 2025ER15729. Se remiten observaciones al informe mensual 22 V1 de interventoría.	CORDIS 2025EE14236 RO-156529
5/08/2025	Solicitud entrega de productos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo – Contrato FONDIGER 010-2023	Correo
11/08/2025	Remisión informe semanal 101 de interventoría - Contrato FONDIGER 010 y 013-2023	CORDIS 2025ER17447
11/08/2025	Respuesta oficio GE-25-1097/498-0677 – Informe mensual de consultoría No. 21. Contrato FONDIGER 010-2023	Correo
12/08/2025	Comincación IDIGER a interventoría con respecto al Seguimiento a Obligaciones Contractuales – Contrato de Interventoría FONDIGER-013-2023	CORDIS 2025EE14833 CR-57389
12/08/2025	Reunión de seguimiento Río Tunjuelo	ACTA
12/08/2025	Respuesta al oficio 2025EE14236. Entrega informe mensual 22 V2	CORDIS 2025ER17699
14/08/2025	Remisión del informe mensual 23 contrato FONDIGER 013-2023	CORDIS 2025ER17839
14/08/2025	Remisión acta de reunión 186 del 12 de agosto de 2025 – Solicitud cumplimiento al cronograma y de compromisos pactados durante la reunión	Correo
19/08/2025	Atención al oficio 2025EE14833 – Solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio Contrato FONDIGER 010-2023	CORDIS 2025ER18295
21/08/2025	Reunión de seguimiento Río Tunjuelo	ACTA
25/08/2025	Respuesta Radicado IDIGER 2025ER17839 - Informe mensual 23 V1 de interventonía	CORDIS 2025EE15640 RO-157114
25/08/2025	Mesa de trabajo revisión del estado de los productos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y medidas de intervención	ACTA
25/08/2025	Remisión acta de reunión 187 y presentación reunión de seguimiento del 21/08/2025	Correo
26/08/2025	Rèmisión acta 188 compromisos establecidos en mesa de trabajo del 25/08/2025	Correo

27/08/2025	Seguimiento Estudio río Tunjuelo con énfasis en hidráulica y medidas	ACTA
28/08/2025	Convocatoria mesa de trabajo – Dimensión ambiental y Componente de medida	Correo
29/08/2025	Convocatoria mesa de trabajo – Revisión modelos hidráulicos Falla del sistema	Correo
29/08/2025	Relación de compromisos y fechas de entrega de productos contractuales	Correo
29/08/2025	Solicito de seguimiento a los compromisos establecidos IDIGER a Interventoría	Correo
29/08/2025	Respuesta Radicado IDIGER 2025ER18295 solicitud de inicio proceso administrativo sancionatorio.	CORDIS 2025EE16247 RO-157360

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
12/08/2025		Remisión del informe mensual 22 contrato FONDIGER 013-2023 V2	CORDIS 2025ER17699
14/08/2025		Remisión del informe mensual 23 contrato FONDIGER 013-2023 V1	CORDIS 2025ER17839

PROFESIONAL RESPONSABLE

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CAROLINA CASTAÑEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN