| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 6 de octubre de 2025 | **SEMANA No.** | **27** | DEL | **29-sep-25** | AL | **5-oct-25** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA. |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2025 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de diciembre de 2025 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 274 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 274 días |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 187 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 187 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL :** | $ 32.246.753.687 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 32.246.753.687 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 32.246.753.687 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*No se realizaron actividades de obra durante la presente semana 26.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | Caracterización vial y ensayos | 2-abr-25 | 22-jun-25 | 82 | 14-abr-25 | | ejecución | -12 | ejecución |
| 2 | Explanación y excavaciones, replanteo vial | 24-jun-25 | 31-dic-25 | 191 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 3 | Mantenimiento Rasante | 24-jun-25 | 31-dic-25 | 191 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | | | | | | | | | |

**Plazo del proyecto:** 274 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 74,14% | 12,10% | -62,04% |
| Durante el periodo | 1,79% | 0,00% | -1,79% |
| Acumulado Actual | 75,93% | 12,10% | -63,83% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 274 días | 187,00 | 87,00 | -174,89 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 15.952.053.419,00 | $ 1.709.402.076,67 | 5,30% |
| Durante el periodo | $ 1.483.287.810,00 | $ 5.023.386,67 | 0,02% |
| Acumulado Actual | $ 17.435.341.229,00 | $ 1.714.425.463,33 | 5,32% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 15.720.915.766


**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**




**AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO**


| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ | 4.424.781.996 | #N/D | 0% |
| Durante el periodo | $ | 491.400.936 | #N/D | 0% |
| Acumulado Actual | $ | 4.916.182.932 | #N/D | 0% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada se realizaron las siguientes actividades:

- Se remite al Contratista el comunicado 25C02_DTO_156 del 02 de octubre de 2025, solicitando un recorrido ambiental con el fin de verificar diferentes aspectos del área.
- El 03 de octubre de 2025 se realiza acompañamiento al Comité de seguimiento de manera virtual a partir de las 3:00 pm, en compañía del ICCU, la Interventoria y el Contratista. Desde el componente ambiental se mencionan los comunicados remitidos al Contratista para solicitar el cumplimiento del PAGA previo al inicio de obras, el concepto sobre ocupación de cauce en las provincias de Alto Magdalena y Tequendama, y la entrega del Plan de Contingencia de acuerdo a los productos químicos a aplicar, entre otros aspectos.
- Revisión de la documentación de la cantera La Colina, remitidos por parte del Contratista por medio del comunicado CVG – ICCU –OF-0193-2025 del 01 de octubre de 2025
- Se presenta el informe semanal

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 6 al 12 de octubre de 2025, fueron remitidas las observaciones al informe social mensual del contratista para que fueran atendidas. Por otro lado, la supervisora social del ICCU, Alexandra Martínez, presentó a la profesional Lida Rey, quien también apoyará el proceso de supervisión.

En el espacio de comité técnico del 9 de octubre de 2025, se acordó que el contratista de obra sectorizaría y priorizaría los tramos a intervenir, teniendo en cuenta las zonas con mayor presencia de comunidad. Esta actividad deberá contar con la presencia del alcalde municipal o del delegado que este asigne. Una vez se socialicen los resultados de esta gestión, el equipo social realizará las actividades correspondientes desde su componente.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, en las que se recibieron y revisaron las planillas de pago correspondientes al mes de agosto, verificando su consistencia y cumplimiento normativo. Se participó en el comité de obra, espacio en el que se revisaron avances, se analizaron aspectos técnicos y se concertaron acciones para optimizar la ejecución de actividades de prueba en los proximos dias. Así mismo, el contratista entregó los planos de las instalaciones provisionales, los cuales fueron recibidos como insumo fundamental para la planeación y el inicio de actividades en campo. Estas acciones permitieron fortalecer la articulación con el contratista y garantizar el orden administrativo previo a las siguientes fases constructivas.

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.
* Para la semana 27 el contratista presenta un avance fisico del contrato del 12.10% vs un programado fisico del 75.93%.
* Para la presente semana 27 segun programacion de obra el contratista debio iniciar actividades correspondientes la fase 2 de ejecucion de obra con actividades de (Preliminares, Explanacion y excavaciones replanteo de vias, Muros, PMT, PAGA)

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

No se evidencia disponibilidad de recursos en obra esto teniendo en cuenta que el contratista no a iniciado las actividades de obra.

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la semana 27 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $17.435.341.229 vs un acumulado ejecutado de $1.714.425.463 por lo que se presenta un atraso de $15.720.915.766

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

No se han iniciado actividades de obra.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

## 9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | FECHA PROGRAMADA | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| Elaborar y entregar resultados completos de los ensayos y pruebas para caracterización. | 02 de julio de 2025 8 (incumplido) se fija nuevamente entrega en próximas semanas (17 de octubre de 2025, urgente) | CONSORCIO VICGER 2021 |
| Definir especificación particular para estabilización con fisuramiento y condiciones de garantía. | Después de recibir resultados de laboratorio tramo de prueba | CONSORCIO VICGER 2021 |
| Iniciar tramo de prueba piloto de 100 metros para validar proceso constructivo y materiales, en el municipio de cabrera | Miercoles, 8 de octubre de 2025 | CONSORCIO VICGER 2021 |
| Autorización y ejecución del conteo de tráfico en días típicos y atípicos para análisis de impacto en el municipio del colegio | Lunes, 05 de octubre de 2025. | CONSORCIO VICGER 2021 |
| Definir metodología de recibo con LWD (deflector dinámico de carga) para evaluación de compactación. | Durante tramo de prueba | CONSORCIO VICGER 2021 |
| Establecer y aprobar procedimientos para mantenimiento y supervisión de fisuramientos. | Durante tramo de prueba | CONSORCIO VICGER 2021 |
| Establecer y aprobar procedimientos para mantenimiento y supervisión de fisuramientos. | Durante tramo de prueba | CONSORCIO VICGER 2021 |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

Se evidencian mayores cantidades en la actividad de Apiques correspondiente a la fase de Caracterizacion y ensayos.

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**






















**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: Luis Alejandro Rodríguez