Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSION: 3 CODIGO: E-DE-FP-F-014
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (PG)		FECHA: 25/Feb/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALGUNAS SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**
ID/BPIN:	**TIEMPO** **2 MESES**

		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	**INSTALAR CUBIERTA**								
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	X							
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	X							
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	X							
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	X							
2	**REALIZAR REPARACIONES A PISOS, PAREDES Y ENCHAPES**								
2,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3		X						
2,02	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.		X						
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTILACIÓN DE 20 X 20 CM. EN ALUMINIO		X						
3	**REALIZAR MEJORAMIENTO DE PISOS**								
3,01	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)		X						
3,02	ADOQUÍN DE CONCRETO TIPO "HUESO DE PERRO" O "I" DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM (NORMA NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR).		X						
4	**REALIZAR ADECUACION ESPACIOS EXTERNOS**								
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO MUROS		X						
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.		X						
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS		X						

ANDERSON YESID TORRALES HERNANDEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
T.P. 15202-437[illegible]4 BYC

Aprobó:

Revisó: