ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO	DE OBRA	No.	287	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	10	2025

OBJETO:	AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS BELLA VISTA, BUENA VISTA, ISIMENA, IGUARO,TIERRA GRATA, LA TIGRANA, GUADUALITO, BRISAS DEL LLANO, MARENAO, GUAFAL LA HORQUETA, CAÑO RICO, LA VIGIA Y PALO NEGRO MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
DERIVADO DEL OCAD	2102-1900-2023-00585-0047				
CONTRATISTA:	LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO			NIT:	7.176.563-6
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			C.C:	N/A
FECHA SUSCRIPCIÓN:	28/12/2023	FECHA LEGALIZACIÓN:	15/02/2024	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL:	$ 6.087.680.663,00	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	40%	VALOR ANTICIPO	$ 2.435.072.265
FECHA ACTA No 1 INICIO	22/02/2024	FECHA ACTA No 2 SUSPENSIÓN No 1	8/04/2024	PERIODO SUSPENSIÓN No 1:	UN (1) MES
FECHA ACTA No 3 AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	8/05/2024	PERIODO AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 1	QUINCE (15) DÍAS	FECHA ACTA No 4 AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1	23/05/2024
PERIODO AMPLIACIÓN No 2 A LA SUSPENSIÓN No 1:	QUINCE (15) DÍAS	FECHA ACTA No 5 DE REINICIACIÓN No 1	7/06/2024	FECHA PREVISTA TERMINACION:	19/02/2025
FECHA ACTA No 7 SUSPENSIÓN No 2	28/01/2025	PERIODO SUSPENSIÓN No 2	DOS (02) MESES	FECHA ACTA No 8 AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 2:	28/03/2025
PERIODO AMPLIACIÓN No 1 A LA SUSPENSIÓN No 2	UN (1) MES	FECHA ACTA No 9 DE REINICIACIÓN No 2	28/04/2025	PRORROGA No 1	CINCO (05) MESES
FECHA DE PLAZO PRORROGA No 1	19/05/2025	FECHA ACTA No 11 PRECIOS NO PREVISTOS	3/09/2025	FECHA ACTA No 12 MODIFICACIÓN DE OBRA	3/09/2025
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	20/10/2025	SUPERVISOR:	OSCAR LEONARDO RINCÓN PÚLIDO	INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA RED MONTERREY

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veinte (20) días del mes de octubre de 2025, se reunieron: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO identificado con cédula de ciudadania No 7.176.563 expedida en Tunja, en su calidad de Contratista, y JOHN ALEXANDER ROSERO VILLAREAL, identificado con cedula de ciudadanía No 1.118.564.499 expedida en Yopal, como representante legal de CONSORCIO INTERVENTORIA RED MONTERREY con NIT No 901 796 348-1, como interventor contratado, y el Ingeniero OSCAR LEONARDO RINCÓN PULIDO, Gerente de Distribución; como supervisor de la interventoría designado por parte de la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P.; con el fin de suscribir la presente Acta No 13 de ejecución Parcial No 3 del Contrato de Obra No. 287 del 2023, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCIÓN

Si las condiciones contractuales actuales difieran de las condiciones contractuales inicialmente pactadas, por favor relacione los documentos de las actuaciones que respalden o soporten dichas modificaciones y demás información pertinente en el punto B.1

ITÉM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Und	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	RED DE MEDIA TENSIÓN								
1.1	Replanteo en media tensión.	km	22,09	$ 682.846,00	$ 15.084.068,14	0,12	$ 81.941,52	22,09	$ 15.084.068,14
1.2	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	376,00	$ 116.014,00	$ 43.621.264,00	51,00	$ 5.916.714,00	360,00	$ 41.765.040,00
1.3	Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	117,00	$ 2.371.158,00	$ 277.425.486,00	9,00	$ 21.340.422,00	115,00	$ 272.683.170,00
1.4	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	56,00	$ 3.583.413,00	$ 200.671.128,00	24,00	$ 86.001.912,00	50,00	$ 179.170.650,00
1.5	Poste metálico tronco cónico seccionado de 12 m x 510 kgf galvanizado en caliente, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	56,00	$ 3.794.190,00	$ 212.474.640,00	5,00	$ 18.970.950,00	52,00	$ 197.297.880,00

Powered by CamScanner

ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3										
CONTRATO	DE OBRA		No.	287	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
								20	10	2025
1.6	Templete en M.T. Suministro e instalación	und	147.00	$ 346.212.00	$ 50.893.164.00	14.00	$ 4.846.968.00	144.00	$ 49.854.528.00	
1.7	Cimentación para poste de 10/12 m	und	112.00	$ 190.822.00	$ 21.372.064.00	28.00	$ 5.343.016.00	101.00	$ 19.273.022.00	
1.8	Estructura P-510, suministro, transporte y montaje.	und	61.00	$ 436.333.00	$ 26.616.313.00	4.00	$ 1.745.332.00	59.00	$ 25.743.647.00	
1.9	Estructura P-512, suministro, transporte y montaje.	und	13.00	$ 779.691.00	$ 10.135.983.00	3.00	$ 2.339.073.00	12.00	$ 9.356.292.00	
1.10	Estructura P-101 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje.	und	0.00	$ 555.019.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	
1.11	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje.	und	32.00	$ 508.123.00	$ 16.259.936.00	2.00	$ 1.016.246.00	31.00	$ 15.751.813.00	
1.12	Estructura P-110 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje.	und	4.00	$ 951.619.00	$ 3.806.476.00	2.00	$ 1.903.238.00	4.00	$ 3.806.476.00	
1.13	Estructura R-514 con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	51.00	$ 891.347.00	$ 45.458.697.00	5.00	$ 4.456.735.00	49.00	$ 43.676.003.00	
1.14	Estructura R-515 con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	19.00	$ 1.218.086.00	$ 23.143.634.00	5.00	$ 6.090.430.00	17.00	$ 20.707.462.00	
1.15	Estructura R-550 con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	20.00	$ 1.125.187.00	$ 22.503.740.00	6.00	$ 6.751.122.00	18.00	$ 20.253.366.00	
1.16	Estructura R-560 con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	5.00	$ 1.571.587.00	$ 7.857.935.00	2.00	$ 3.143.174.00	5.00	$ 7.857.935.00	
1.17	Estructura RH-214-2F para 13.2 KV, con cruceta metálica doble de 4 m, aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	2.00	$ 1.466.634.00	$ 2.933.268.00	1.00	$ 1.466.634.00	2.00	$ 2.933.268.00	
1.18	Estructura RH-231-2F para 13.2 KV, con cruceta metálica doble de 4 m, aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje.	und	5.00	$ 1.871.070.00	$ 9.355.350.00	1.00	$ 1.871.070.00	5.00	$ 9.355.350.00	
1.19	Estructura RE-200 para 13.2 KV con retenida poste a poste. Suministro, transporte y montaje	und	9.00	$ 1.921.858.00	$ 17.296.722.00	4.00	$ 7.687.432.00	7.00	$ 13.453.006.00	
1.20	Estructura RE-200T para 13.2 KV con retenida poste a poste. Suministro, transporte y montaje	und	2.00	$ 1.090.681.00	$ 2.181.362.00	1.00	$ 1.090.681.00	2.00	$ 2.181.362.00	
1.21	Estructura 731 derivación monofásica con cortacircuitos, con cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	26.00	$ 1.662.513.00	$ 43.225.338.00	4.00	$ 6.650.052.00	24.00	$ 39.900.312.00	
1.22	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuitos, con cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	7.00	$ 2.165.451.00	$ 15.158.157.00	1.00	$ 2.165.451.00	7.00	$ 15.158.157.00	
1.23	Red primaria tres hilos 3 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	3.191,00	$ 23.394.00	$ 74.650.254.00	72.00	$ 1.684.368.00	3191.00	$ 74.650.254.00	
1.24	Red primaria dos hilos 2 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	18.238,00	$ 16.011,00	$ 292.008.618,00	3421.00	$ 54.773.631.00	17737.00	$ 283.987.107.00	
1.25	Red primaria un hilo 1 N° 2 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	976,00	$ 8.629.00	$ 8.421.904.00	98.25	$ 847.799,25	962,00	$ 8.301.098.00	
1.26	Amortiguador para vibración calibre 2, suministro, transporte y montaje	und	66,00	$ 106.814.00	$ 7.049.724.00	8.00	$ 854.512,00	66.00	$ 7.049.724.00	
				TOTAL	**$ 1.449.605.225,14**		**$ 249.038.903,77**		**$ 1.379.250.990,14**	
	ITEMS NO PREVISTO									
N.P 1.27	Despeje de corredor de linea en media y baja tension	km	20.00	$ 679.127.00	$ 13.582.540.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	
N.P 1.28	Suministro e instalacion de aisladores de suspension y tipo pin para montaje de tercera linea entre las estructuras EM43 a EM50	und	1.00	$ 1.368.359.00	$ 1.368.359.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	
				TOTAL	**$ 14.950.899,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
2	RED DE BAJA TENSIÓN									

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

GESTROY

Powered by CamScanner

ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO	DE OBRA	No.	287	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	10	2025

2.01	Replanteo en baja tensión.	km	32,05	$ 682.846,00	$ 21.885.214,30	2,34	$ 1.597.859,64	32,05	$ 21.885.214,30
2.02	Apertura de hueco para poste o templete en B.T.	und	864,00	$ 98.119,00	$ 84.774.816,00	119,00	$ 11.676.161,00	787,00	$ 77.219.653,00
2.03	Poste de Concreto 8 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	367,00	$ 1.423.540,00	$ 522.439.180,00	51,00	$ 72.600.540,00	358,00	$ 509.627.320,00
2.04	Poste de Concreto 8 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	269,00	$ 2.023.205,00	$ 544.242.145,00	49,00	$ 99.137.045,00	264,00	$ 534.126.120,00
2.05	Poste de Concreto 10 m x 510 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	4,00	$ 1.793.035,00	$ 7.172.140,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 7.172.140,00
2.06	Poste de Concreto 10 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	und	3,00	$ 2.392.157,00	$ 7.176.471,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 7.176.471,00
2.07	Suministro, armada, hincada y plomada de Poste metálico tronco cónico seccionado (3) de 8m x 510 kgf galvanizado en caliente.	und	60,00	$ 2.135.988,00	$ 128.159.280,00	11,00	$ 23.495.868,00	55,00	$ 117.479.340,00
2.08	Percha galvanizada de tres (3) puestos, suministro, transporte y vestida.	und	239,00	$ 135.226,00	$ 32.319.014,00	89,00	$ 12.035.114,00	232,00	$ 31.372.432,00
2.09	Percha galvanizada de cuatro (4) puestos, suministro, transporte y vestida.	und	16,00	$ 165.796,00	$ 2.652.736,00	4,00	$ 663.184,00	14,00	$ 2.321.144,00
2.10	Templete en B.T. Suministro e Instalación.	und	161,00	$ 307.173,00	$ 49.454.853,00	36,00	$ 11.058.228,00	149,00	$ 45.768.777,00
2.11	Cimentación para poste de 8 m.	und	329,00	$ 139.176,00	$ 45.788.904,00	51,00	$ 7.097.976,00	310,00	$ 43.144.560,00
2.12	Cimentación para poste de 10/12 m.	und	3,00	$ 190.822,00	$ 572.466,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 572.466,00
2.13	Red secundaria tres hilos ACSR (3 N° 2), suministro, tendido y tensionado.	m	7652,00	$ 22.164,00	$ 169.598.928,00	3420,00	$ 75.800.880,00	7282,00	$ 161.398.248,00
2.14	Red secundaria cuatro hilos ACSR (4 N° 2), suministro, tendido y tensionado.	m	657,00	$ 28.919,00	$ 18.999.783,00	29,00	$ 838.651,00	656,00	$ 18.970.864,00
2.15	Red secundaria tres hilos ACSR (3 N° 1/0), suministro, tendido y tensionado.	m	1954,00	$ 35.528,00	$ 69.421.712,00	241,00	$ 8.562.248,00	1942,00	$ 68.995.376,00
				TOTAL	**$ 1.704.657.642,30**		**$ 324.563.754,64**		**$ 1.647.230.125,30**
3	**RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN**								
3.01	Estructura de suspensión LA-320, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida.	und	265,00	$ 131.473,00	$ 34.840.345,00	24,00	$ 3.155.352,00	254,00	$ 33.394.142,00
3.02	Estructura de retención sencilla LA-321, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida.	und	207,00	$ 170.211,00	$ 35.233.677,00	31,00	$ 5.276.541,00	195,00	$ 33.191.145,00
3.03	Estructura de paso con derivación LA-322, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida.	und	34,00	$ 309.782,00	$ 10.532.588,00	0,00	$ 0,00	34,00	$ 10.532.588,00
3.04	Estructura de paso con derivación LA-324, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida.	und	69,00	$ 205.835,00	$ 14.202.615,00	11,00	$ 2.264.185,00	62,00	$ 12.761.770,00
3.05	Estructura de retención doble LA-327, sin caja de distribución de acometidas, suministro y vestida.	und	107,00	$ 407.484,00	$ 43.600.788,00	41,00	$ 16.706.844,00	95,00	$ 38.710.980,00
3.06	Caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas). Suministro e instalación.	und	251,00	$ 920.946,00	$ 231.157.446,00	101,00	$ 93.015.546,00	219,00	$ 201.687.174,00
3.07	Estructura de transición red abierta a trenzada LA-334, suministro y vestida.	und	12,00	$ 214.668,00	$ 2.576.016,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.576.016,00
3.08	Red trenzada aluminio XLPE 2 x 2 + 1 x 2 (2x35 mm² + 1x35 mm²), suministro, tendida y tensionada.	m	12167,00	$ 35.446,00	$ 431.271.482,00	1314,00	$ 46.576.044,00	11779,00	$ 417.518.434,00
3.09	Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2 + 1 x 1/0 (3x35 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada.	m	6567,00	$ 49.714,00	$ 326.471.838,00	432,00	$ 21.476.448,00	6281,00	$ 312.253.634,00

Powered by CamScanner

ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO	DE OBRA	No. 287 DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
				20	10	2025

3.10	Red trenzada aluminio XLPE 2 x 1/0 + 1 x 1/0 (2x50 mm² + 1x50 mm²), suministro, tendida y tensionada	m	2784,00	$ 45.745,00	$ 127.354.080,00	162,00	$ 7.410.690,00	2784,00	$ 127.354.080,00
3.11	Suministro e instalación de puesta a tierra para Terminal de ramal en baja tensión en acero inoxidable	und	158,00	$ 805.532,00	$ 127.274.056,00	88,00	$ 70.886.816,00	137,00	$ 110.357.884,00
3.12	Medidor y acometida usuario, suministro, transporte e instalación.	und	0,00	$ 1.942.123,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				TOTAL	**$ 1.384.514.931,00**		**$ 266.768.466,00**		**$ 1.300.337.847,00**
	ITEMS NO PREVISTO								
N.P.3.13	Medidor y acometida usuario ajustado, suministro, transporte e instalación.	und	217,00	$ 2.254.467,00	$ 489.219.339,00	108	$ 243.482.436,00	108	$ 243.482.436,00
				TOTAL	**$ 489.219.339,00**		**$ 243.482.436,00**		**$ 243.482.436,00**
4	**TRANSFORMADORES**								
4.01	Estructura 710 Transformador monofásico 3 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje	und	16,00	$ 6.484.524,00	$ 103.752.384,00	1,00	$ 6.484.524,00	15,00	$ 97.267.860,00
4.02	Estructura 710 Transformador monofásico 5 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje	und	12,00	$ 8.977.453,00	$ 107.729.436,00	1,00	$ 8.977.453,00	10,00	$ 89.774.530,00
4.03	Estructura 710 Transformador monofásico 10 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje	und	20,00	$ 11.360.327,00	$ 227.206.540,00	6,00	$ 68.161.962,00	18,00	$ 204.485.886,00
4.04	Estructura 710 Transformador monofásico 15 KVA 13.2 KV/240-120V, suministro, transporte y montaje	und	2,00	$ 13.296.120,00	$ 26.592.240,00	1,00	$ 13.296.120,00	2,00	$ 26.592.240,00
4.05	Estructura 711 Transformador trifásico 15 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	3,00	$ 22.382.665,00	$ 67.147.995,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 67.147.995,00
4.06	Estructura 711 Transformador trifásico 30 KVA 13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y montaje	und	5,00	$ 23.698.755,00	$ 118.493.775,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 118.493.775,00
4.07	Suministro e instalación de tablero de protección de baja tensión para montaje en poste. Incluye Interruptores termomagnéticos de 2(3x25-40) A.	und	0,00	$ 3.448.035,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.08	Suministro e instalación de tablero de protección de baja tensión para montaje en poste. Incluye Interruptores termomagnéticos de 2(4x25-50) A.	und	0,00	$ 3.971.171,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.09	Puesta a tierra transformador en acero inoxidable, incluye contrapeso y varillas 2.4 m x 5/8". Suministro e instalación.	und	58,00	$ 2.928.219,00	$ 169.836.702,00	9,00	$ 26.353.971,00	56,00	$ 163.980.264,00
				TOTAL	**$ 820.759.072,00**		**$ 123.274.030,00**		**$ 767.742.550,00**
	ITEMS NO PREVISTOS								
N.P.4.10	Protección con Interruptor termo magnético tripolar-(3x16-40A), tablero de protección de baja tensión para montaje en poste, incluye accesorios sistema puesta a tierra y cable	und	50,00	$ 2.963.809,00	$ 148.190.450,00	41,00	$ 121.516.169,00	41,00	$ 121.516.169,00
N.P.4.11	Protección con Interruptor termo magnético tetrapolar-(4x2-50A), tablero de protección de baja tensión para montaje en poste, incluye accesorios sistema puesta a tierra y cable	und	8,00	$ 3.225.377,00	$ 25.803.016,00	6,00	$ 19.352.262,00	6,00	$ 19.352.262,00
				TOTAL	**$ 173.993.466,00**		**$ 140.868.431,00**		**$ 140.868.431,00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 6.037.700.574,44**		**$ 1.347.996.021,41**		**$ 5.478.912.379,44**
				SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$ 6.037.700.574,00**		**$ 1.347.996.021,00**		**$ 5.478.912.379,00**
				RETIE	**$ 49.979.996,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
				TOTAL OBRAS	**$ 6.087.680.570,00**		**$ 1.347.996.021,00**		**$ 5.478.912.379,00**

Powered by CamScanner

ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO	DE OBRA	No.	287	DE	2023	Fecha	DD	MM	AAAA
							20	10	2025

Subtotal Costos directos	$ 4.505.746.697,01		$ 1.005.967.179,85		$ 4.088.740.581,34
ADMINISTRACIÓN (27%) SUBTOTAL OBRA	$ 1.216.551.608,19		$ 271.611.138,56		$ 1.103.959.956,96
IMPREVISTOS (2%) SUBTOTAL OBRA	$ 90.114.933,94		$ 20.119.343,60		$ 81.774.811,63
UTILIDAD (5%) SUBTOTAL OBRA	$ 225.287.334,85		$ 50.298.358,99		$ 204.437.029,07

B. ESTADO DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS

B.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ADICIONALES, PRÓRROGRAS, OTROSÍS, ACTAS MODIFICATORIAS Y OTROS).

La presente relación contractual ha sufrido modificaciones contractuales a las cláusulas y/o condiciones iniciales? SÍ [X] NO [ ]

En caso de que su respuesta se afirmativa, por favor relacione dichas modificaciones a continuación:

FECHA	NOMBRE DOC.	No.	OBJETO MODIFICACIÓN	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.
19/05/2025	PRORROGA AL PLAZO No 1 DEL CONTRATO DE OBRA 287 DE 2023	1	PRORROGA AL PLAZO CONTRACTUAL No 1	PRORROGAR POR EL TERMINO DE CINCO (5) MESES EN PLAZO PACTADO EN LA CLASULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA 287 DE 2023

B.2 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SÍ ☑VERDADERO NO ☐ALSO En que cláusula? QUINTA (5)

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFICADO MODIFICATORIO	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	73476	Berkley International Seguros Colombia S.A	$ 2.435.072.265,20	13/05/2025	22/02/2024	20/02/2026
Cumplimiento del contrato	73476	Berkley International Seguros Colombia S.A	$ 608.768.066,30	13/05/2025	22/02/2024	20/02/2026
Prestaciones sociales	73476	Berkley International Seguros Colombia S.A	$ 608.768.067,30	13/05/2025	22/02/2024	20/10/2028
Correcto Funcionamiento de los equipos	73476	Berkley International Seguros Colombia S.A	$ 1.217.536.133,00	13/05/2025	20/10/2025	20/10/2026
Estabilidad de la obra	73476	Berkley International Seguros Colombia S.A	$ 1.217.536.133,00	13/05/2025	20/10/2025	20/10/2030
Otro	21387	Berkley International Seguros Colombia S.A	$ 608.768.066,30	13/05/2025	20/09/2025	20/02/2026

Cual? Resp. civil extracontractual

B.3 TRIBUTOS Y TASAS

De acuerdo a la naturaleza y desarrollo de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes pagos de carácter impositivo:

Origen	N° Recibo	Fecha	Procultura	Proadulto mayor	Prodesarrollo departamental	Prodeporte	Prounitropico	Otro:
Contrato de Obra 287-2023	16769	15/02/2024	$60.876.800,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contrato de Obra 287-2023	4738	15/02/2024	N/A	$182.630.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A
Contrato de Obra 287-2023	5026	15/02/2024	N/A	N/A	$60.876.800,00	N/A	N/A	N/A
Contrato de Obra 287-2023	2445	15/02/2024	N/A	N/A	N/A	$152.192.000,00	N/A	N/A
Contrato de Obra 287-2023	1059	15/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	$91.315.200,00	N/A

B.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner

ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO	DE OBRA	No. 287	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	10	2025

PERIODO DE COTIZACIÓN	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	SENA	ICBF	CAJA COMPENS.	FIC	OTRO:
may-25	9487366963	$ 331.000,00	$ 1.323.400,00	$ 569.100,00	-	-	$ 327.200,00	$ 213.525,00	-
jun-25	9488713614	$ 389.000,00	$ 1.554.100,00	$ 676.200,00	-	-	$ 391.200,00	$ 249.112,00	-
jul-25	9490167134	$ 332.500,00	$ 1.328.500,00	$ 577.900,00	-	-	$ 332.300,00	$ 117.938,00	-
ago-25	9491654976	$ 333.200,00	$ 1.331.800,00	$ 579.400,00	-	-	$ 333.100,00	$ 177.938,00	-

B.5 RECIBO DE DOCUMENTOS

De acuerdo a las obligaciones del contratista, se deja constancia de que éste entregó los soportes documentales necesarios para suscribir la presente acta:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO SOPORTE	PRESENTACIÓN	N° FOLIOS	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	CANT. COPIAS
INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTA No 13 PARCIAL No 3	FISICO/ MAGNETICO	CARPETA CUATRO SOLAPAS	465	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTA PARCIAL, ANEXOS REQUERIDOS Y UN CD	1

C. ESTADO FINANCIERO

C.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2023-00585-0047	AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS BELLA VISTA, BUENA VISTA, ISIMENA, IGUARO,TIERRA GRATA, LA TIGRANA, GUADUALITO, BRISAS DEL LLANO, MARENAO, GUAFAL LA HORQUETA, CAÑO RICO, LA VIGIA Y PALO NEGRO MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	10023	11/12/2023	$ 6.087.680.663,00	924	1/02/2024	$ 6.087.680.663,00
00AD-2102-1900-2023-00585-0047	AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS BELLA VISTA, BUENA VISTA, ISIMENA, IGUARO,TIERRA GRATA, LA TIGRANA, GUADUALITO, BRISAS DEL LLANO, MARENAO, GUAFAL LA HORQUETA, CAÑO RICO, LA VIGIA Y PALO NEGRO MUNICIPIO DE MONTERREY, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	4525	20/01/2025	$ 1.835.086.522,00	4525	20/01/2025	$ 1.835.086.522,00

C2. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
ACTA No 6 PARCIAL No 1	189721024	9/12/2024	$ 3.029.203.127,00	$ 1.211.681.251,00	$ 1.223.391.014,00
ACTA No 10 PARCIAL No 2		17/06/2025	$ 1.101.713.231,00	$ 440.685.292,00	$ 782.705.722,00
TOTALES			**$ 4.130.916.358,00**	**$ 1.652.366.543,00**	**$ 782.705.722,00**

N/A = no aplica

C.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

CONCEPTO A PAGAR	VALOR CONCEPTO A PAGAR	CONCEPTO A AMORTIZAR	VALOR AMORTIZACIÓN	VALOR NETO A PAGAR
ACTA No 13 PARCIAL DE OBRA No 3	$ 1.347.996.021,00	ANTICIPO	$ 782.705.722,00	$ 565.290.299,00

El valor neto a pagar en la presente acta es:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner

ACTA N° 13 PARCIAL DE OBRA N° 3

CONTRATO	DE OBRA	No. 287	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					20	10	2025

C.4. BALANCE ECONÓMICO

PROYECTO O CONTRATO O CONVENIO DEL CUAL SE DERIVA		2102-1900-2023-00585-0047					
Concepto	**Nombre documento**	**N° documento**	**Fecha**	**Contratado**	**Ejecutado**	**Amortizaciones**	**Orden de pago**
Valor Inicial	Contrato de obra	287-2023	28/12/2023	$ 6.087.680.663,00			
Valor modificado No 1	Modificación de Obra	287-2023	03/09/2025	$ 6.087.680.570,00			
Valor anticipo	Acta de Inicio	1	22/02/2024				$ 2.435.072.265,00
Acta Parcial No 1	Acta Parcial No 1	6	09/12/2024		$ 3.029.203.127,00	$ 1.211.681.251,00	$ 1.817.521.876,00
Acta Parcial No 2	Acta Parcial No 2	10	17/06/2025		$ 1.101.713.231,00	$ 440.685.292,00	$ 661.027.939,00
Acta Parcial No 3	Acta Parcial No 3	13	20/10/2025		$ 1.347.996.021,00	$ 782.705.722,00	$ 565.290.299,00
			TOTALES	**$ 6.087.680.570,00**	**$ 5.478.912.379,00**	**$ 2.435.072.265,00**	**$ 5.478.912.379,00**
Valor pendiente por amortizar						$ 0,00	
Valor pendiente por ejecutar (a favor de ENERCA)					$ 608.768.191,00		$ 608.768.191,00
Valor pendiente por pagar (a favor del Contratista)							$ 0,00
			SUMAS IGUALES	**$ 6.087.680.570,00**	**$ 6.087.680.570,00**		**$ 6.087.680.570,00**

D. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES ADICIONALES

En aras evitar confusiones, ampliar información y hacer más trasparente la presente acta, las partes consideran pertinente aclarar lo siguiente:

La ejecución parcial del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día: 20 de octubre de 2025

Firma
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
CONTRATISTA

Firma
OSCAR LEONARDO RINCÓN PÚLIDO
SUPERVISOR

Firma
JOHN ROSERO VILLAREAL
R/L. CONSORCIO INTERVENTORÍA RED MONTERREY
INTERVENTOR

Enterado
N/A
N/A

Firma
DIANA CONSTANZA GONZALEZ
OFICINA JURIDICA

Original: oficina Contratación **1era copia : Interventor** **2da copia : Contratista**

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Powered by CamScanner