Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Agencia Nacional de Seguridad Vial

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° PA-099-2025

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA NO. 2"

INFORME No. 2



VERSIÓN 2

29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2025

JULIO DE 2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

	ESTADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
INTERVENTORÍA	ELABORÓ	Ing. Isabel Afanador Rosas José Mario Alba Nestor Cuaspud	Ing. Residente Especialista de transito Especialista Pavimentos		
		Julieth Africano Julieth Carolina Galvis Tatiana Sabogal	Profesional Social Profesional SST Profesional Ambiental		
	REVISÓ	Ing. Roberto Pablo Silva	Director		
ANSV		Ing. Edwin Barreto	Apoyo a la Supervisión Supervisor		

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONTENIDO

Página

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETIVOS 6

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ALCANCE 7

4. SEGUIMIENTO LEGAL 17

5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 18

5.1 DIRECTOR DE PROYECTO 18
5.1 ESPECIALISTAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 18
5.2 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 18
5.4 INGENIERO AMBIENTAL 19
5.5 PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 19
5.6 INGENIEROS RESIDENTES DE OBRA 19
5.7 INGENIERO AUXILIAR DE APOYO 19
5.8 TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST 19

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO 32

7. SEGUIMIENTO TECNICO 33

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-003 55

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-008 57

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 08770-001 59

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 08560-001 60

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST 62

9. SEGUIMIENTO SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 63

10. CONSOLIDADO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 64

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 65

12. ANEXOS 66

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

LISTA DE TABLAS

Página

Tabla 1. Municipios de Intervención Zona 2. 7
Tabla 2. Diseños integrales de seguridad vial asignados a la zona 2 para intervención en el marco del programa OPV 8
Tabla 3. Datos generales del contrato de Interventoría 9
Tabla 4. Datos generales del contrato de obra 10
Tabla 5. Estado de los contratos de obra e interventoría 11
Tabla 6 Fases del proyecto 11
Tabla 8. Estado de avance en cada fase 14
Tabla 9. Pólizas contrato de obra 15
Tabla 10. Pólizas del Contrato de interventoría 16
Tabla 11. Seguimiento Legal contrato de obra 17
Tabla 10. Seguimiento Legal contrato de interventoría 17
Tabla 12. Personal de Obra 20
Tabla 13. Personal Mínimo requerido Interventoría 20
Tabla 14. Seguimiento a los informes semanales del contratista 21
Tabla 15. Seguimiento a los informes semanales de la interventoría 21
Tabla 16. Seguimiento al l cronograma 21
Tabla 17. Correspondencia enviada 22
Tabla 18. Correspondencia Recibida 26
Tabla 19. Plan de intervenciones 32
Tabla 20. Plan de intervenciones 32
Tabla 21. Relación de informe de visitas aprobados 33
Tabla 22. Relación aprobación de informes 36
Tabla 23. Resultado de Visita 37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización de los municipios que hacen parte de la Zona 2 - OPV 7

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

ABREVIATURAS

ANSV	Agencia Nacional de Seguridad Vial
APU	Análisis de precios unitarios
EDT	Estructura de desglose del trabajo
ET	Entidad Territorial
OPV	Obras por la vida
PMT	Plan de manejo de tráfico
SIG	Sistema de información geográfica
SST	Seguridad y salud en el trabajo

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV considera necesario atender prioritariamente los puntos o tramos críticos con mayor siniestralidad del país, en la red vial departamental, municipal y nacional no concesionada en el territorio nacional, realizando medidas de seguridad vial para mitigar los riesgos identificados.

En este sentido, la ANSV ha suscrito convenios interadministrativos, en el marco del programa "*Obras por la Vida*", con los entes territoriales u organismos responsables de la administración vial de los tramos críticos priorizados, con el objeto de: "*Aunar esfuerzos entre la ANSV y el organismo o entidad responsable, con el fin de implementar programas tendientes a mejorar las condiciones de seguridad vial en los puntos, tramos y sectores críticos de siniestralidad priorizados en la red vial no concesionada a cargo del ente territorial o entidad responsable, y favorecer la mitigación de riesgos para proteger a los actores viales más vulnerables*".

Como parte del desarrollo de este programa, se llevó a cabo una invitación abierta privada N° 004 DE 2024 cuyo objeto es "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV.*

En el marco del contrato de interventoría N° PA-099-2025, se adjudica a CONSORCIO INTERSEG la zona 2 de intervención, correspondiente a los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.

El contrato tiene una duración de 10,5 meses, a ejecutar en cuatro fases así:

- Fase I: Plan de gestión y cronograma de actividades.
- Fase II: Implementación de diseños integrales de seguridad vial.
- Fase III: Toma, procesamiento y análisis de información para la evaluación de impacto.
- Fase IV: Resultados e informa final de obra.

Como parte de la fase I, este documento presenta el INFORME MENSUAL No. 2 comprendido entre el 29 de Mayo y el 28 de junio de 2025, servirá para el desarrollo de los compromisos contractuales adquiridos, el cual contiene el alcance del contrato.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

2. OBJETIVOS

GENERALES

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 2"

ESPECÍFICOS

1. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el logro del objeto contractual y, tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de riesgos y el tratamiento recomendado en los documentos del proceso.

2. Reportar el seguimiento del cumplimiento en cuanto a los plazos del contrato en sus diferente etapas y del cronograma aprobado para la ejecución, solicitando las medidas de ajuste y las alertas pertinentes por desviación de los mismos.

3. Identificar las necesidades de cambio o ajuste, evaluarlas y transmitirlas oportunamente a la ANSV para su validación y autorización según corresponda.

4. Establecer el enlace oportuno y eficiente para el cumplimiento del objeto contractual entre el contratista, la Entidad y demás actores externos.

5. Controlar el recibo de los bienes, obras o servicios; en cuanto a su cantidad, la calidad, las especificaciones y demás atributos establecidos en los documentos contractuales y demás especificaciones.

6. Aprobar o rechazar oportunamente y de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.

7. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los soportes técnicos y demás acciones documentales correspondientes.

8. Solicitar los informes periódicos de los diferentes componentes y convocar a las reuniones requeridas para el seguimiento de las obligaciones contractuales.

9. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes

10. Presentar el avance de las actividades desarrolladas por el contratista de obra e interventoría en el periodo del reporte.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

3 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ALCANCE

Datos generales del contrato


El contrato de **interventoría** hace parte del programa "Obras por la Vida" (OPV), el cual contempla la intervención en lugares que la ANSV ha identificado con alta incidencia de siniestros viales graves o con un riesgo potencial. A cargo de Ingenieros Civiles en Tráfico, Transporte y Vías se adjudica la zona 2 de intervención, correspondiente a los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico. Para esta zona la ANSV ha asignado un total de 8 municipios,

Tabla 1. Municipios de Intervención Zona 2.

Suan _Atlántico
Ponedera -Atlántico
Aguachica -Cesar
Valledupar -Cesar
Fonseca-Guajira
Riohacha-Guajira
Ciénaga-Magdalena
Santa marta Magdalena

cuya localización general se muestra en la siguiente figura.

Figura 1 Localización de los municipios que hacen parte de la Zona 2 – OPV



Fuente: Elaboración propia.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

En total se han asignado a la zona 2 un total de 32 diseños integrales de seguridad vial, para intervención en el marco del programa OPV.

En la siguiente tabla se indican los puntos y/o tramos específicos a intervenir.

Tabla 2. Diseños integrales de seguridad vial asignados a la zona 2 para intervención en el marco del programa OPV

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DIVIPOLA DEL DISEÑO	COORDENADAS O PR INICIAL Y PR FINAL	DIRECCIÓN O CÓDIGO VÍA
1	Cesar	Aguachica	20011-003	8.30499, -73.62106	Calle 9 con Carrera 12
2			20011-001	8.30668, -73.62646	Calle 7 con Carrera 8
3			20011-002	8.30975, -73.60339	Calle 5 con Carrera 33
4			20011-008	8.3144, -73.6069	Carrera 29 con calle 1ra
5			20011-017	8.3056, -73.5999	Carrera 37 Calle 10N
6		Valledupar	20001-012	10.4824, -73.25661	I.E. SAN JOAQUÍN Calle 9A 13-44
7			20001-015	10.46356, -73.23564	I.E. MANUEL GERMAN CUELLO Calle 24 No. 4D-015
8			20001-017	10.45007, -73.25102	I.E. ALFONSO ARAUJO COTES Carrera 22 No.35-42
9			20001-014	10.46953, -73.2471	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80
10			20001-016	10.45896, -73.25948	I.E. TÉCNICO UPAR Diagonal 19 No.23-014
1	Magdalena	Ciénaga	47189-001	11.0119, -74.2549	Calle 7 con Carrera 7
2			47189-002	11.0122, -74.2537	Calle 7 con Carrera 9
3			47189-012	11.0072, -74.2488	Calle 18 entre Carrera 14 y 17
4			47189-016	11.0120, -74.2543	Calle 7 con Carrera 8
5			47189-022	11.0131, -74.2493	Calle 7 con Carrera 15
6		Santa Marta	47001-002	11.2423, -74.2041	Carrera 12 Avenida de los Estudiantes desde la Calle 14 o Avenida del Libertador hasta la Calle 30.
7			47001-014	11.2422, -74.1940	Carrera 19 con Calle 12 Esquina Intersección
8			47001-015	11.2411, -74.1902	Avenida del Libertador con Carrera 21
9			47001-017	11.2254, -74.1980	Prolongación Carrera 19 en intersección con la Carrera 23 (Ciudadela 29de Julio) y la Calle 23
10			47001-001	11.2398, -74.2091	Calle 22 con Carrera 7
1	Atlántico	Suan	08770-001	10.3385, -74.8791	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR – CLL 5 No. 22 - 30
2		Ponedera	08560-001	10.510030, -74.812448	I.E. RAFAEL NUÑEZ- CARRERA 19 No. 3-50
1	Guajira	Fonseca	44279-007	10.8857, -72.8497	Carrera 17 con Calle 17
2			44279-008	10.8949, -72.8292	Instituto Cristo Rey ubicado en la Salida Fonseca, Barrancas.
3			44279-010	10.8896, -72.8622	Institución Educativa Técnica - Agropecuaria De Fonseca
4			44279-005	10.8851, -72.8553	Carrera 21 entre 16 y 17
5		Riohacha	44001-003	11.541317, -72.911391	Carrera 15 con Calle 11

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DIVIPOLA DEL DISEÑO	COORDENADAS O PR INICIAL Y PR FINAL	DIRECCIÓN O CÓDIGO VÍA
6			44001-018	11.539635, -72.912236	Calle 16 Carrera 12
7			44001-019	11.5366, -72.9180	Calle 18 Carrera 16 – Institución educativa
8			44001-012	11.5460, -72.9153	Carrera 15 entre Calle 12 y 13, Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla
9			44001-014	11.5434, -72.9201	Calle 13 entre Carrera 17 y 18, colegio nuestra señora de los remedios
10			44001-023	11.545118, -72.908302	Calle 14 entre Carrera 8 y 10

a) Datos generales del contrato de la Interventoría

Tabla 3. Datos generales del contrato de Interventoría

Datos del CONTRATANTE y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. NIT. 830.053.630-9.
Nombre del CONTRATISTA y documento de identificación:	CONSORCIO INTERSEG NIT: 901907415-5 Representante Legal Principal SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA C.C. N° 1.062.398.686 de San Diego, Cesar. Representante Legal Suplente: ADRIANA LUCIA ORTIZ TORRES C.C. N° 52.093.613 de Bogotá D.C.
Objeto del contrato:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV, ZONA No. 2"
Valor del contrato:	**MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.275.343.944),** incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia definitivos.
Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión	569 del 16 de junio de 2024.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Plazo del contrato:	Diez meses y medio (10,5), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
Identificación garantía	Responsabilidad Civil Extracontractual NB-100097143 Seguros mundial Póliza de cumplimiento NB-100375248 de Seguros mundial
Fecha de aprobación de garantía	Póliza de cumplimiento, aprobada en fecha veinte (20) de marzo de 2025 póliza RCE, aprobada en fecha treinta y uno (31) de marzo de 2025
Fecha de inicio	Veintinueve (29) de abril de 2025
Fecha de terminación:	Quince (15) de marzo de 2026
Secop enlace	https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.6618616%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse

b) Datos generales del contrato de obra

Tabla 4. Datos generales del contrato de obra

Datos del CONTRATANTE y documento de identificación:	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA, el cual es administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. NIT. 830.053.630-9.
Nombre del CONTRATISTA y documento de identificación:	**ICOVIAS S.A.S.** NIT 830.128.149-0
Objeto del contrato:	IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV, ZONA 2.
Valor del contrato:	El valor del contrato será por un valor de **hasta SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($6.800.000.000)**, incluidos costos, gastos, impuestos, tasas, garantías y demás contribuciones a que hubiere lugar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de acuerdo con lo señalado en los Términos de Referencia y en su propuesta económica presentada en la plataforma SECOP II. El valor del contrato será ejecutado a monto agotable.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Número del Consecutivo de Verificación y fecha del formato de verificación del objeto del contrato respecto al plan de acción y a los proyectos de inversión	532 del 23 de mayo de 2024.
Plazo del contrato:	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
Identificación garantía	Responsabilidad civil extracontractual 11-40-101074295 de Seguros del Estado Póliza de cumplimiento 11-45-101160079 de Seguros del Estado
Fecha de aprobación de garantía	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual veintiséis (26) de mayo de 2025 Póliza de cumplimiento veintiséis (26) de mayo de 2025
Fecha de inicio	Veintinueve (29) de abril de 2025
Fecha de terminación:	Veintiocho (28) de febrero de 2026
Secop Enlace	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6343468&isFromPublicArea=True&isModal=False

c) Estado de los contratos de obra e interventoría

Tabla 5. Estado de los contratos de obra e interventoría

No. Contrato	Tipo	Estado
024-2025	OBRA	EN EJECUCION
099 -2025	INTERVENTORIA	EN EJECUCION

Se presenta el Balance Técnico del contrato. Este balance involucra los aspectos establecidos en el anexo técnico del contrato llevados a cabo hasta la fecha de este informe, como son:

- Estado de avance por cada una de las fases y productos requeridos en el contrato
- Estado de apropiación de los diseños entregados
- Gestión, avances y particularidades sobre los PMT tramitados por punto
- Estado de las actividades realizadas en cada punto
- Aspectos técnicos, modificaciones surgidas en desarrollo de las actividades, problemas y soluciones adoptadas.

Tabla 6 Fases del proyecto

FASE	PRODUCTO
I. PLAN DE GESTIÓN Y CRONOGRAMA	Plan de gestión, metodología y cronograma.
	Plan de inspección y ensayos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

FASE	PRODUCTO
	Planes ambientales, sociales y SST
	APU y listado de insumos
	Revisión información secundaria y plan de intervenciones
II. IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS INTEGRALES DE SEGURIDAD VIAL	Informe de Visita técnica de viabilidad de implementación
	Diseño apropiado por el contratista
	Plan de manejo de tránsito (PMT) por municipio de intervención.
	Matriz de garantías
	Actas de vecindad de inicio
	Actas de aceptación
	Actas de entorno (si aplica)
	Actas de vecindad cerradas
	Reportes de certificados de calibración, seguimiento a estado de los equipos y control de obra.
	Resultados de ensayos de campo
	Registro fotográfico y de video antes, durante y después de implementación de la obra.
	Actas y archivos de entrega de las medidas implementadas.
	Bitácoras de obra
	Registro vinculación personal grupos vulnerables
III. TOMA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO	Informes de análisis y resultados escenario Ex-ante
	Informes de análisis y resultados escenario Ex-post
IV. INFORMES DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL	Informe final por zona intervenida
	Archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato, de la correspondencia que se produzca y de todas las actas de las reuniones que se adelanten en el desarrollo del contrato, junto con los documentos que soporten el contenido de estas.

Descripción del avance y estado actual del contrato de obra

El contrato de obra inició con la asignación de los diseños, a los cuales se realizó la verificación y definición de viabilidad de implementación, y con incorporación de información secundaria disponible; se pudo establecer la viabilidad para la intervención de cada punto o tramo asignado, cuyo análisis determinó si se continúa o no con el proceso de apropiación de los diseños.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

En el periodo del presente informe se realizó las visitas técnicas consignadas en la tabla 4, donde se relación el punto, ID, dirección y fecha de ejecución.

Tabla 7. Ejecución de visitas de verificación de implementación

MUNICIPIO	CODIGO	Dirección	Fecha Visita
RIOHACHA	44001-023	Calle 14 entre Carrera 8 y 10	30/05/2025
	44001-018	Calle 16 Carrera 12	30/05/2025
	44001-014	Calle 13 entre Cra 17 y 18. colegio nuestra señora de los remedios	30/05/2025
	44001-019	Calle 18 Carrera 16 — Institución educativa	30/05/2025
	44001-003	Carrera 15 Calle 1 1	3/06/2025
	44001-012	Cra 15 entre Calle 12 y 13, Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla	3/06/2025
FONSECA	44279-007	Carrera 17 con Calle 1 7	4/06/2025
	44279-008	Instituto Cristo Rey ubicado en la Salida Fonseca, Barrancas.	4/06/2025
	44279-010	Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca	4/06/2025
	44279-005	Carrera 21 entre 16 y 17	4/06/2025
VALLEDUPAR	20001-012	I.E. SAN JOAQUÍN Calle 9A 13-44	5/06/2025
	20001-015	I.E. MANUEL GERMAN CUELLO Calle 24 No. 4001.5	5/06/2025
	20001-017	I.E. ALFONSO ARAUJO COTES Carrera 22 NO.35-42	5/06/2025
	20001-014	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80	6/06/2025
	20001-016	LE. TÉCNICO UPAR Diagonal 19 No.23-14	6/06/2025
AGUACHICA	2001 1-001	Calle 7 con Cra 8	9/06/2025
	2001 1-002	Calle 5 Cra 33	9/06/2025
	2001 1-003	Calle 9 con Cra 12	9/06/2025
	2001 1-008	Cra 29 con calle 1ra	10/06/2025
	2001 1-017	Carrera 37 Calle 10N	10/06/2025
Suan	08770-001	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLIVAR - CLI 5 NO. 22 - 30	17/06/2025
Ponedera	08560-001	I.E. RAFAEL NUÑEZ- CRA 1 9 No. 3-50	17/06/2025

Para continuar con el proceso de apropiación de los diseños, se partió de la visita conjunta entre el delegado de la autoridad de tránsito de la entidad territorial, la Entidad rectora del proyecto (ANSV), la interventoría y del contratista. En estas visitas se revisó la pertinencia del diseño, se identificó posibles generadores de riesgos de seguridad vial y verificó las

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

condiciones operativas, de movilidad, de infraestructura, geométricas y ambientales actuales, en contraste con las existentes en el momento de elaboración del diseño. Como resultado de estas visitas, se generó informes ejecutivos de visita en donde se indicó los resultados de la inspección con sus respectivos soportes.

Se tuvo en cuenta lo reglamentado en Resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024 del Ministerio de Transporte, donde se adoptó la actualización del "Manual de Señalización Vial de Colombia, dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial", se evidenció la necesidad de realizar la actualización a los diseños de señalización suministrados, con el objeto de alinearlos a los nuevos criterios y parámetros establecidos, a la vez, para incorporar los ajustes, modificaciones o actualizaciones de diseño necesarios.

El estado general del contrato con las acciones descritas previamente y al corte del presente informe, no reporta atrasos, ni no conformidades que deban gestionarse para corrección del cumplimiento contractual, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría.
A continuación, se reporta el estado de avance de cada fase en desarrollo:

Tabla 8. Estado de avance en cada fase

FASE	ACTIVIDAD / PRODUCTO	ESTADO
I. PLAN DE GESTIÓN Y CRONOGRAMA	Plan de gestión, metodología y cronograma.	CUMPLIDO
	Plan de inspección y ensayos	CUMPLIDO
	Planes ambientales, sociales y SST	CUMPLIDO
	APU y listado de insumos	CUMPLIDO
	Revisión información secundaria y plan de intervenciones	CUMPLIDO
II. IMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS INTEGRALES DE SEGURIDAD VIAL	Informe de Visita técnica de viabilidad de implementación	EN DESARROLLO. Se cumple con los tiempos de entrega de los informes a los puntos visitados por parte del contratista. Informes de algunos puntos aún en revisión de la Interventoría, para ser remitidos a la Entidad.
	Diseño apropiado por el contratista	SIN INICIO. Aún no se cuenta con la información completa de alguno de los puntos para apropiación. Dentro de los tiempos de entrega, no se reporta atraso o incumplimiento
	Plan de manejo de tránsito (PMT) por municipio de intervención.	SIN INICIO. Aún no se cuenta con documentos para revisión o aprobación de alguno de los Municipios para intervención. Dentro de los tiempos de entrega, no se reporta atraso o incumplimiento
	Matriz de garantías	SIN INICIO. Aún no se cuenta con el insumo para revisión o aprobación de alguno de los Puntos para intervención. Dentro de los tiempos de entrega, no se reporta atraso o incumplimiento

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

FASE	ACTIVIDAD / PRODUCTO	ESTADO
	Actas de vecindad de inicio	SIN INICIO. Dentro de los tiempos para el desarrollo de la actividad, no presenta incumplimiento o atraso.
	Actas de aceptación	SIN INICIO
	Actas de entorno (si aplica)	NA
	Actas de vecindad cerradas	SIN INICIO
	Reportes de certificados de calibración, seguimiento a estado de los equipos y control de obra.	SIN INICIO
	Resultados de ensayos de campo	SIN INICIO
	Registro fotográfico y de video antes, durante y después de implementación de la obra.	SIN INICIO. El contratista no ha realizado entrega de la información para revisión. Dentro de los tiempos de entrega.
	Actas y archivos de entrega de las medidas implementadas.	SIN INICIO
	Bitácoras de obra	SIN INICIO
	Registro vinculación personal grupos vulnerables	SIN INICIO
III. TOMA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO	Informes de análisis y resultados escenario Ex-ante	SIN INICIO
	Informes de análisis y resultados escenario Ex-post	SIN INICIO
IV. INFORMES DE SEGUIMIENTO E INFORME FINAL	Informe final por zona intervenida	SIN INICIO
	Archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato, de la correspondencia que se produzca y de todas las actas de las reuniones que se adelanten en el desarrollo del contrato, junto con los documentos que soporten el contenido de estas.	SIN INICIO

d) Información de pólizas de garantías de los contratos de obra e interventoría

Tabla 9. Pólizas contrato de obra

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	29/04/2025	28/12/2026	2.040.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Calidad del servicio	26/02/2026	28/02/2029	2.040.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Calidad y correcto funcionamiento	28/12/2026	28/12/2029	680.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Salarios y prestaciones sociales	29/04/2025	28/02/2029	680.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.
Estabilidad de Obra	28/12/2026	28/12/2031	1.360.000.000	11-45-101160079	Seguros del Estado S.A.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Predios labores y operaciones	29/04/2025	28/02/2026	711.750.000	11-40-101074295	Seguros del Estado S.A.
Daño emergente y lucro cesante	29/04/2025	28/02/2026	711.750.000	11-40-101074295	Seguros del Estado S.A.
Perjuicios Extrapatrimoniales	29/04/2025	28/02/2026	711.750.000	11-40-101074295	Seguros del Estado S.A.

Tabla 10. Pólizas del Contrato de interventoría

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	29/04/2025	14/01/2027	$382.603.185,00	100375248	Seguros Mundial
Salarios y prestaciones sociales	29/04/2025	16/03/2029	$127.534.395,00	100375248	Seguros Mundial
Calidad del servicio	29/04/2025	16/03/2031	$382.603.185,00	100375248	Seguros Mundial
RCE	29/04/2025	26/03/2026	$284.700,00	100097143	Seguros Mundial

Nota: En el anexo (i) se relacionan las pólizas expedidas.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

4. SEGUIMIENTO LEGAL

Seguimiento Legal del contrato de obra:

Tabla 11. Seguimiento Legal contrato de obra

Acta de inicio	Contrato	fecha	Representante Legal
Contrato	024-2025	29 de abril de 2025	EDUL JAIRO RUBIANO BARRERO

Seguimiento legal del contrato de interventoría:

Tabla 10. Seguimiento Legal contrato de interventoría

Acta de inicio	Contrato	Fecha	Representante Legal
Contrato	099 -2025	29 de Abril de 2025	SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA

El día 29 de abril de 2024, se recibió el acta de inicio, la cual fue firmada por el representante legal Del Consorcio INTERSEG, dando con este documento inicio a las labores para el desarrollo del Contrato de obra No. PA-099-2025.

a) Seguimiento a la apertura y cierre de informes de presunto incumplimiento al contrato de obra.
En el periodo reportado no se adelanta ningún informe producto de algún incumplimiento al contrato de obra.

b) Reporte de situaciones que deben ser del conocimiento de la ANSV y que puedan afectar la ejecución del contrato en el cumplimiento del cronograma.
En el periodo reportado la ANSV no ha remitido algún reporte que afecte la ejecución contractual.

c) Seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio del contrato de obra.

Se ha realizado el seguimiento semanal a los productos de la Fase 1, como se evidencia en el formato seguimiento 001OPV-INT-NA-FOR-GEA-001-SeguimientoDelContrato-V001, verificando la casilla estado y punto de control.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Para el presente periodo del informe se cuenta con la aprobación plena de los profesionales y especialistas tanto del Contratista de Obra como de la Interventoría.

Las funciones y obligaciones de los profesionales aprobados por la Entidad se describen a continuación:

5.1 DIRECTOR DE PROYECTO

El profesional, en el periodo del reporte, en general, realizó lineamientos y coordinación de las actividades administrativas, documentales y de campo. Así como coordinación y dirección de los comités de seguimiento semanales (4 comités) y suscripción de documentación contractual. Informes semanales y mensual, e informes ejecutivo de visita de reconocimiento de los diferentes Municipio (Santa Marta, Ciénaga, Riohacha, Fonseca, Valledupar, Aguachica, Suan y Ponedera.

Adelantó las actividades pertinentes a la disposición de los recurso técnicos y logísticos para la realización de las actividades de campo proyectadas según la tabla de visitas llevadas a cabo en el periodo del informe. Suscripción de las aprobaciones a los informes de visita técnicos como los referenciados en la tabla 7.

Realiza la convocatoria a los comités y la dirección de los mismos durante el periodo.

5.2 ESPECIALISTAS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

El profesional especialista realizó la revisión previa de la información, y realización de las visitas de campo a los puntos de intervención informe a la tabla 7, de ejecución de visitas de campo. Elaboración, revisión y suscripción de las actas de visita (Municipio de Santa Marta, Ciénaga, Riohacha, Fonseca, Valledupar, Aguachica, Suan y Ponedera).
Revisión y suscripción de los informes de visita emitidos por el contratista de obra (Santa Marta, Ciénaga, Valledupar, Riohacha, Aguachica, ponedera y Suan.
Emitió demás conceptos y recomendaciones solicitados por la interventoría en desarrollo de sus funciones contractuales.

5.3 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

El profesional especialista realizó la revisión de la información previa a las visitas, y realización de las visitas de campo a los puntos de intervención informe a la tabla 7 Ejecución de visitas de verificación de implementación. Elaboración, revisión y suscripción de las actas de campo y revisión y suscripción de los informes de visita emitidos por el contratista de obra. Emitió demás conceptos y recomendaciones solicitados por la interventoría en desarrollo de sus funciones contractuales. Asistió a los comités de seguimiento programados.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

5.4 INGENIERO AMBIENTAL

La profesional, en el periodo, asistió a los comités programados, revisión de los informes semanales del periodo, caracterización de frentes de trabajo, y documentos en lo ateniente a su componente

5.5 PROFESIONAL SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

La profesional social, realizó en el periodo reportado, el acompañamiento de las visitas de inspección a los Municipios referido en la tabla 7, Revisión y aprobación de los informes ejecutivos, asistencia a los comités semanales de seguimiento realizado en el periodo presénciales y virtuales, realización de informes semanales, levantamiento de información social, revisión del Plan de Gestion social, y planificación de las actividades a desarrollar en el proyecto pertinentes al componente.

5.6 INGENIEROS RESIDENTES DE OBRA

Los profesionales, en el periodo de reporte del presente informe realizaron el seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución de la fase en desarrollo, la revisión de los informes semanales y mensual entregados por el contratista de obra generados en el periodo y la elaboración de los informes semanales y mensual de Interventoría para ser presentados a la Entidad.

5.7 INGENIERO AUXILIAR DE APOYO

En el periodo del reporte, el profesional realizó la gestión pertinente al registro de la correspondencia enviada y recibida.

5.8 TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SST

En el periodo del informe la Profesional SST, realizó la revisión de documentos contractuales de personal de Obra e interventoría, asistencia a comités, revisión del plan SST, realización de informes semanales, Planificación de las actividades con la ARL. Verificación de documentación del contratista y tramite de dotación y EPP, recopilación de la información correspondiente a las planillas de aportes a la seguridad social.

a) Seguimiento al personal mínimo requerido para el contrato de obra:

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Tabla 12. Personal de Obra

N°.	NOMBRE	CARGO
1	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director
2	Diana Paola Parada Sierra	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial
3	Alba Zuleidy Avendaño Cipagauta	Especialista de Tránsito y Seguridad Vial
4	Margarita Rosa Pardo	Especialista en Pavimentos
5	Diego Ignacio Gualteros Chávez	Ingeniero Residente de Obra
6	Víctor Andrés Moreno Cristancho	Ingeniero Residente de Obra
7	Anderson Yecid Niño Castillo	Ingeniero Auxiliar de Apoyo
8	Antonio de Jesús Rivas	Ingeniero Auxiliar de Apoyo
9	Giovani Alexander Brito Núñez	Tecnólogo en SIG
10	Luis Alfredo Carrillo Morales	Tecnólogo en Dibujo
11	Michel Virginia López España	Tecnólogo en Dibujo
12	Irina Rocío Gutiérrez Durán	Ingeniero Ambiental
13	Yulid Liliana Gelves	Tecnólogo en STT
14	Jesús Guillermo Hernández Cervantes	Tecnólogo en STT
15	Jenifer Yudith Rodríguez	Profesional Social y de Comunicaciones
16	Elizabeth Suárez Garcés	Profesional Social y de Comunicaciones
17	Vanessa Fernanda Cabrales Yépez	Profesional Social y de Comunicaciones

Las hojas de vida iniciales se recibieron por parte de la interventoría el día 29 de marzo de 2025. Se envío aprobación por parte de la interventoría el día 15 de abril de 2025.

b) Seguimiento al personal mínimo requerido para el contrato de interventoría

Tabla 13. Personal Mínimo requerido Interventoría

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
1.	ROBERTO SILVA	Director
2.	JOSE MARIO ALBA RUIZ	Especialista de Transito
3	NÉSTOR ARTURO CUASPUD GUAYTARILLA	Especialista de Pavimentos
4	JULIETH AFRICANO	Profesional Social
5	ISABEL AFANADOR	Residente de Interventoría
6	JUAN CAMILO CRUZ	Residente de Interventoría
7	JONATHAN DUQUE	Auxiliar de apoyo
8	JULIETH GALVIS	Profesional SST
9	HUMBERTO CRUZ	Profesional SIG
10	LIZETTE TATIANA SABOGAL	Profesional Ambiental

c) Seguimiento a los informes semanales y mensuales del contratista:

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Tabla 14. Seguimiento a los informes semanales del contratista

INFORMES SEMANALES OFICIO DE ENTREGA	FECHA	FECHA APROBACIÓN
001OPV-INT-ZO2-AIT-GEA-002-AprobacioninformeSemanal5-V001	2 de junio	7 junio 2025
001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-035-RemisiónInfSem6-V001	9 junio 2025	17 junio 2025
001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-001-RemisiónInfSem7-V001	16 junio 2025	17 junio de 2025
001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-008-RemisiónInfSem8-V001	23 junio 2025	24 junio de 2025

d) Seguimiento a los informes semanales y mensuales de interventoría:

Tabla 15. Seguimiento a los informes semanales de la interventoría

INFORMES SEMANALES	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DE OBSERVACIONES	VERSIÓN PRESENTADA	FECHA DE ATENCIÓN	APROBACIÓN
Informe N 5	3 junio 2025	6/06/2025	V3		18 de julio
Informe N 6	10 junio 2025	17/06/2025	V3	1/07/2025	18 de julio
Informe N 7	17 junio 2025	20/06/2025	V2		18 de julio
Informe N 8	24 junio 2025	26/06/2025	V2		18 de Julio

e) Seguimiento al cumplimiento del cronograma y plan de trabajo durante el periodo informado

Se hace control con las acciones de revisión y ajuste a los entregables y actividades desarrolladas de La Fase 1 y fase II, conforme a la siguiente Tabla de planeación del proyecto obtenida del seguimiento del contrato.

Tabla 16. Seguimiento al I cronograma

No.	Producto	Estado	Versión 1	Versión 2	Versión 3	P.C.
1	**Plan de Gestión, metodología y Cronograma (10 días)**	**Aprobado**	2025/05/06	2025/05/09		✓
	Metodología	Cumple				✓
	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Plan de actividades de seguimiento	Cumple				✓
	Cronograma.	Cumple				✓
	Presupuesto.	Cumple				✓
	Suministro de equipos, maquinaria e insumos.	Cumple				✓
	Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos.	Cumple				✓
	Organigrama.	Cumple				✓
	Gestión de Riesgos.	Cumple				✓
	Plan de comunicación.	Cumple				✓
1,1	**Plan de inspección y ensayos (10 días)**	**Aprobado**	2025/05/06			✓
	Certificados de calibración de los equipos	Cumple				✓
	Formatos de seguimiento al estado de los equipos	Cumple				✓
	Elementos de control de obra mínimos.	Cumple				✓
1,2	**Planes Ambientales, Sociales y SST (15 días)**	**Aprobado**	2025/05/06	2025/05/15		✓
	A. Presentación del Plan de Gestión Social y Comunicación estratégica y cronograma. Según los lineamientos establecidos en el Apéndice E. Especificaciones para el componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas.	Cumple				✓
	B. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple				✓
	Plan de Manejo Ambiental.	Cumple	6/05/2025	19/05/2025	3/06/2023	✓
	C. Plan de Gestión Integral de los residuos o desechos peligrosos.	Cumple				✓
	D. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.	Cumple				✓
	E. Plan de aseguramiento de calidad de obra.	Cumple				✓
2	**Revisión de información secundaria y plan de intervenciones (15 días)**	**Aprobado**				✓
	Interés por parte del administrador vial en la implementación del diseño.	Cumple				✓
	Estado de la vía.	Cumple				✓
	Cambios significativos en la infraestructura.	Cumple				✓
	Obras en ejecución o próximas a ejecutar.	Cumple				✓
	Proyectos concesionados o próximos a concesionar.	Cumple				✓
A	**Análisis de Precios Unitarios (APU) y listado de insumos (15 días)**	**Aprobado**	2025/05/06	2025/05/15		✓
	APUS	Cumple				✓
	Listado de insumos	Cumple				✓

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

La anterior tabla consigna el estado de los productos fase 1, en el formato de control diseñado por la entidad y gestionado por la interventoría.

f) Relación de las comunicaciones enviadas y recibidas:

Tabla 17. Correspondencia enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
Fecha	**Radicado Interventoría**	**Radicado Destinatario**	**Destinatario**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
3/06/2025	Actas No. 3 y No. 4	428.203	ICOVIAS	Actas de comité No. 3 y 4 ajustadas por formato para firma	Se recibe actas firmadas	3/06/2025
4/06/2025	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-012-	427.369	ICOVIAS	Aprobación Informes Visitas Santa Marta	Se reciben informes firmados	4/06/2025
5/06/2025	Correo		ICOVIAS	Actas visitas inspección y asistencia Riohacha		
6/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GAM-001-ObservacionesPMAV3-V001	428.642	ICOVIAS	Observaciones PMA V3	01OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-028-V001-	6/09/2025
7/06/2025	Correo		ICOVIAS	Actas visitas inspección y asistencia Fonseca		
8/06/2025	001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-013-Remisionplaninspeccensalnter-V001	428.202	ANSV	Remisión del plan de inspección de ensayos V1	Observaciones mediante correo electrónico	12/06/2025
9/06/2025	Correo		ICOVIAS	Acta Comité No. 5 para firma	Se recibe firmada por Icovias	5/06/2025
10/06/2025	Correo		ICOVIAS	Formatos Sociales		
11/06/2025	001OPV-INT-ZO2-AIT-GEA-002-AprobacioninformeSemanal5-V001	correo	ICOVIAS	Aprobación Informe Semanal No. 5		7/06/2025
12/06/2025	01OPV-INT-ZO2-COE-GEA-001-	428.217		Informe Mensual No. 1 de Interventoría	55881	13/06/2025
13/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-002-AprobacioninformeMensual-V001	428.609	ICOVIAS	Aprobación Informe Mensual No. 1	001OPV-ASV-ZO2-ACT-COO-001-IMensual1-V001	10/06/2025
9/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GAM-001-AprobaciónPMAV4-V003	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	Aprobación PMA V4	429627	9/06/2025
9/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-001-RemisioninformemensualN1-V001	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	Remisión informe mensual N1 de Interventoría	428641	9/06/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
Fecha	**Radicado Interventoría**	**Radicado Destinatario**	**Destinatario**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
10/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-003-AprobacionInformesvisiCienaga-V001	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	Aprobación Informes de Visita Ciénaga		9/06/2025
10/06/2025	correo electrónico	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	Informes Visitas Santa Marta firmados		10/06/2025
10/06/2025	Documentos Semanales No. 6		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	Radicación de documentos Semana 6	428902	10/06/2025
10/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-SST-001-RemisionplanSST		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	Remisión plan SST V2		10/06/2025
10/06/2025	01OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-002		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	Documentos de vinculación Interventoría	428881	10/06/2025
10/06/2025	001OPV-INT-ZO2-POP-GAM-001-RemisionPlanAmbientalV4-V001		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	Remisión Plan Ambiental V4-V002	428642	10/06/2025
10/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-004-RemisioninformeMensual1contra-	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	Remisión Informe Mensual N1 contratista.	428609	10/06/2025
10/06/2025	001OPV-INT-ZO2-POP-GAM-001-PMA firmado y sus anexos	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	PMA firmado y sus anexos		10/06/2025
10/06/2025	correo electrónico	N/A	ICOVIAS	Aprobación afiches y valla móvil		10/06/2025
10/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006-Respuestaoficioobser APUS-V001	N/A	LUIS FERNANDO RUBIANO	Respuesta de la interventoría a oficio de Observaciones a los APUs		10/06/2025
10/06/2025	correo electrónico	N/A	ICOVIAS	Informes Visitas Ciénaga y RF firmados	correo	10/06/2025
11/06/2025	correo electrónico	N/A	ICOVIAS	Actas visitas y asistencias Valledupar y Aguachica	correo	11/06/2025
11/06/2025	correo electrónico	N/A	ICOVIAS	Registro fotográficos firmados Santa Marta	correo	12/06/2025
12/06/2025	correo electrónico	N/A	ICOVIAS	Confirmación visitas Suan y Ponedera	correo	13/06/2025
12/06/2025	correo electrónico	N/A	ICOVIAS	Reenvío correo de la ANSV - Trámite PMT INVIAS	correo	13/06/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
Fecha	**Radicado Interventoría**	**Radicado Destinatario**	**Destinatario**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
16/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-032-RespuestacomunicadoAreasInfl-V001		ICOVIAS	Respuesta comunicación ampliación áreas de influencia	429627	16/06/2025
17/06/2025	correo electrónico		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	Documentos de la Semana 7 (9-15 de junio)	429722	17/06/2025
17/06/2025	correo electrónico		ICOVIAS	Presentación Comité semanal 7	correo	17/06/2025
18/06/2025	correo electrónico		ICOVIAS	Acta Comité de obra 18 de junio de 2025	430335	20/06/2025
18/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-033-ObservaInformevisitaAguach-V001		ICOVIAS	Observación Componente Social Punto AG- 20011-002	Correo	20/06/2025
18/06/2025	correo electrónico		ICOVIAS	Actas de comité 3,4 y 5 para firma aprobadas por la supervisión	Correo	20/06/2025
19/06/2025	001OPV-INT-ZO2-ARE-GEA-027-ActadeReunion		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	Acta de reunión No. 7	429785	20/06/2025
19/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COR-GEA-001-ConceptointerventAPUS-V002		ICOVIAS	Concepto de interventoría a Análisis de precios Unitarios		20/06/2025
19/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-035-RespComunicareaainfldiseñ-V001		ICOVIAS	Concepto ampliación áreas de diseño	430231	20/06/2025
19/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-034-RemisionInfo		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	: Remisión de Informes de visita aprobados por Interventoría	430167	20/06/2025
19/06/2025	Correo electrónico		PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE SEGURIDAD VIAL ADMINI	ACTAS DE REUNION	430165	20/06/2025
20/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-036-aprobaciónInformesAguachic-V001		ICOVIAS	Aprobación informes Aguachica		
24/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-038-AprobacioninformeSuan-V001	Sin radicado	ICOVIAS	Aprobación Informe SUAN		

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
Fecha	**Radicado Interventoría**	**Radicado Destinatario**	**Destinatario**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
24/06/2025	01OPV-INT-ZO2-COE-GEA-037-ObservaInformevisitaPoneder-V001	Sin radicado	ICOVIAS	Observación Informe Ponedera, componente social		
24/06/2025	Correo electrónico	Sin radicado	ICOVIAS	Informes Aguachica Firmados		
25/06/2025	Correo electrónico	Sin radicado	ICOVIAS	Informe SUAN firmado	432353	
26/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-039-AprobacioninformPonedeV2-V002	Sin radicado	ICOVIAS	Aprobación Informe Ponedera		
26/06/2025	Correo electrónico	Sin radicado	ICOVIAS	Fechas tentativas implementación tramos INVIAS Fonseca		
26/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-040-observacionesDiseñosSanMart-V001	sin radicado	ICOVIAS	Observaciones PDD Santa Marta		
26/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-041-observacionesDiseñCienaga-V001	sin radicado	ICOVIAS	Observaciones PDD Ciénaga		
26/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-042-ObservacionesPMT-V001	Sin radicado	ICOVIAS	Observaciones a los PMTS Santa Marta y Ciénaga		
26/06/2025	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-043-Reminformesdevisitaaprobados-V001	431.254	ANSV	Remisión Informes de visita aprobados por Interventoría		
26/06/2025	Correo electrónico	Sin radicado	ICOVIAS	Informe Ponedera		
27/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Acta de comité 8 para firma		

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Tabla 18. Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
Fecha	**Radicado Destinatario**	**Radicado Interventoría**	**Remitente**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
2/06/2025	ICV-341-C049 001OPV-ASV-ZO2-COEGEA-030-V001	427.422	ICOVIAS	Informe Semanal No. 5	001OPV-INT-ZO2-AIT-GEA-002-AprobacioninformeSemanal5-V001	6/06/2025
3/06/2025	Correo electrónico Acta de comité No. 3 y 4		ICOVIAS	Actas de comité No. 3 y 4 ajustadas por formato		
3/06/2025	ICV-341-C050 001OPV-ASV-ZO2-COEGEA-032-V001	428.915	ICOVIAS	Doc. Ingreso conductor	001OPV-INT-ZO2-PYE-GEA-004-Documentosdevinculacion contr-V001	9/06(2025
3/06/2025	ICV-341-C051 001OPV-ASV-ZO2-COEGEA-031-V001	429.242	ICOVIAS	Entrega informes visitas Ciénaga	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-003-AprobacionInformesvisiCienaga-V001	9/06/2025
3/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-033-V001	428.917	ICOVIAS	Información Oficina - Bodega		3/06/2025
3/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-COO-008-V001	428.908	ICOVIAS	Respuesta Observaciones APUS.	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006-RespuestaoficioobserAPUS-V001	10/06/2025
4/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COECOO-009-V001	428.140	ICOVIAS	Envío informe mensual Mes 1	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-002-AprobacioninformeMensual-V001	7/06/2025
5/06/2025	Correo		ICOVIAS	Envío acta comité firmada		
5/06/2025	Correo	428.108	ICOVIAS	Envío informes de SM aprobados, firmados por contratista	Se remiten informes firmados	10/0/2025
5/06/2025	Correo		ICOVIAS	Doc. Personal Contratista ajustados por carpetas		
6/06/2025	Envío documentos semana No. 5	428134	ANSV	Envío documentos semanales semana No. 5	299352	6/06/2025
6/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COEGEA-034-V001	429.100	ICOVIAS	PMA V4	001OPV-INT-ZO2-COE-GAM-001-AprobaciónPMAV4-V003	9/06/2025
6/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-COO-010-EntregaInfVisRH-V001	428.594	ICOVIAS	Entrega informes visitas Riohacha	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-007-Obserinformesdevisita-V001	10/06/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
Fecha	**Radicado Destinatario**	**Radicado Interventoría**	**Remitente**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
9/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-035-RemisiónInfSem6-V001	428.709	ICOVIAS	Entrega informe semanal No. 6	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-009-Aprobacioninformesemanal6-V001	11/06/2025
9/06/2025	Correo	428.712	ICOVIAS	Envío Informes Mensual y anexos firmados por contratista	001OPV-INT-ZO2-IFM-GEA-002-InformeMensualN1contratista-V001	9/06/2025
9/06/2025	ICV-341-C058 001OPV-ANSV-ZO2-COE-COO-011-V001	429.743	ICOVIAS	Entrega informes de visitas de inspección Fonseca	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-010-AprobInformvisitFonRiohV2-V002	15/06/2025
9/06/2025	Correo	429.293	ICOVIAS	Informes ciénaga aprobados firmados contratista para firma interventoría	Correo	
10/06/2025	Correo	429.100	ICOVIAS	Cargue en la carpeta 3P del informe Mensual y el PMA aprobados. Con sus respectivos anexos	Informativo	10/06/2025
10/06/2025	Correo	429.203	ICOVIAS	Informes visitas Ciénaga firmados. Se cargan en la carpeta 3P	Informativo	
11/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-034-EntregaPMAV4-V001	429.100	ICOVIAS	Entrega de PMA V4 para firmas	299.870	11/06/2025
11/06/2025	001OPV-ANSV-ZO2-COE-COO-012-V001	431.050	ICOVIAS	Entrega informes visitas de inspección Valledupar		
12/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-033-Oficinabodegacontratista-V001	428.917	ICOVIAS	Ubicación de la oficina del contratista	Informativo	11/06/2025
11/06/2025	Correo	429.214	ICOVIAS	Informes visitas Santa Marta firmados. Se	Informativo	

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
Fecha	**Radicado Destinatario**	**Radicado Interventoría**	**Remitente**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
				cargan en la carpeta 3P		
12/06/2025	001OPV-ANSV-ZO2-COE-COO-013-V001	432.276	ICOVIAS	Respuesta Oficio APUS	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-006-RespuestaoficioobserAPUS-V001	
12/06/2025	00001OPV-ANSV-ZO2-COE-COO-015-V001	429.781	ICOVIAS	Área influencia Diseños	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-032-RespuestacomunicadoAreasInfl-V001	17/06/2025
13/06/2025	Correo	432.278	ICOVIAS	Informes Visitas Valledupar Aprobados en PDF para firma	300..784	
13/06/2025	Correo	429.790	ICOVIAS	Atención Observaciones Inf Visitas Riohacha y Fonseca	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-010-AprobInformvisitFonRiohV2-V002	13/06/2025
13/06/2025	Correo	432.720	ICOVIAS	Informes Visitas Aguachica	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-033-ObservaInformevisitaAguach-V001	
13/06/2025	Correo	429.544	ICOVIAS	Informes visitas Valledupar firmados. Se cargan en la carpeta 3P	Informativo	
13/06/2025	Correo	429.743	ICOVIAS	Se envían informes aprobados de Riohacha y Fonseca en PDF para firma	Se envían firmados	13/06/2025
16/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-001-V001	429.762	ICOVIAS	Entrega informes semanal No. 7	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-053-Aprobacíoninformesemanal7-V001	18/06/2025
17/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-002-V001		ICOVIAS	Entrega PDD SM - 001-014-017	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-040-ObservacionesDiseñosSanMart-V001	26/06/2025
17/06/2025	Correo electrónico	429.544	ICOVIAS	Cargue Visitas Valledupar carpeta 3P	Informativo	17/06/2025
17/06/2025	Correo electrónico	429.790	ICOVIAS	Cargue Visitas Riohacha y	Informativo	17/06/2025

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
Fecha	**Radicado Destinatario**	**Radicado Interventoría**	**Remitente**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
				Fonseca carpeta 3P		
18/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COEGEA-004-V001	430.302	ICOVIAS	Atención Observaciones Componente Social informe AGUACHICA	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-036-aprobaciónInformesAguachic-V001	20/06/2025
18/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Actas de comité 3,4 y 5 aprobadas por la supervisión firmadas	Se reciben actas firmadas	18/06/2025
19/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Solicitud de datos de siniestralidad	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-047-Informedesiniestralidad-V001	4/07/2025
19/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COEGEA-003-V001		ICOVIAS	Entrega PDD SM - 002	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-059-AprobaciondiseñosSMyCG-V001	7/07/2025
19/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-005-V001	430.274	ICOVIAS	Puntos Evaluación Impactos	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-044-Respuestaoficiopuntoevaimpact-V001	3/07/2025
20/06/2025	001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-006-V001	432.406	ICOVIAS	Informes Visitas Suan y Ponedera	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-038-AprobacioninformeSuan-V001	24/06/2025
20/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Informes Aguachica para firma	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-036-AprobaciónInformesAguachic-V001	20/06/2025
20/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-007-V001	432.716	ICOVIAS	Entrega PDD Ciénaga	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-041-ObservacionesDiseñCienaga-V001	20/06/2025
23/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-001-V001	Correo	ICOVIAS	Entrega Informe Semanal 8		
24/06/2025	Correo electrónico	Correo	ICOVIAS	Se informa del cargue de los informes de visita de AGUACHICA en la carpeta 3P		
24/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Se envía informe de Suan aprobado,		

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
Fecha	**Radicado Destinatario**	**Radicado Interventoría**	**Remitente**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
				firmado por el contratista para firma de la interventoría		
24/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-009-V001	correo	ICOVIAS	Información Director		
24/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-010-V002	432.820	ICOVIAS	Atención Observaciones Visita Ponedera	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-039-AprobacioninformPonedeV2-V002	26/06/2025
25/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-011-V001	432.372	ICOVIAS	Entrega PMTs Santa Martha y Ciénaga	001OPV-INT-ZO2-COE-GEA-042-ObservacionesPMT-V001	
26/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-012-V002	431.050	ICOVIAS	Envío Metodología talleres, presentación socialización de inicio de obra y taller de adultos IDSM47001001	001OPV-INT-ZO2-POP-GSO-002-AprobMettalle	
26/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Se envía informe de Ponedera aprobado, firmado por el contratista para firma de la interventoría		
26/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Se informa cargue en la carpeta 3P del informe de SUAN		
26/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-013-V001	432.294	ICOVIAS	Programación Inicio Actividades Sociales		
26/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-014-V001	432.289	ICOVIAS	Fechas tentativas tramos invias Fonseca		
26/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Información cargue informe visita Ponedera Carpeta 3P		

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
Fecha	**Radicado Destinatario**	**Radicado Interventoría**	**Remitente**	**Asunto**	**Radicado Rta**	**Fecha**
27/06/2025	001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-015-V001	433.504	ICOVIAS	Entrega PDD Aguachica y Riohacha (primera parte)		
27/06/2025	Correo electrónico		ICOVIAS	Acta de comité firmada		

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

a) Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal del contrato de obra para el periodo del informe.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 28 de junio de 2025, se efectuaron las actividades de la fase 1, y se inició actividades de la fase II.

La proyección estimada e incluida en el Plan de intervenciones, se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 19. Plan de intervenciones

MES	MES	% CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR CONTRACTUAL ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO
may-25	1	0%	$ -	$ -	$ -	$ -
jun-25	2	0%	$ -	$ -	$ -	$ -

b) Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal del contrato de interventoría para el periodo del informe.

Tabla 20. Plan de intervenciones

RELACIÓN DE FACTURAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA (CI)					
Cuenta No.	Informe mensual	Obras entregadas CO	Valor	Factura No.	Fecha emisión
1	$C$27/10	$ -	$ -		
2	$C$27/10	$ -	$ -		
3	$C$27/10	(C12/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
4	$C$27/10	(C13/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
5	$C$27/10	(C14/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
6	$C$27/10	(C15/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
7	$C$27/10	(C16/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
8	$C$27/10	(C17/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
9	$C$27/10	(C18/($C$4+$C$5))*(0.5*$C$31)	$ -		
10	$C$27/10	$ -	$ -		
11- Informe final CO	$C$29	$ -	$ -		
12 - Informe final CI	$C$30	$ -	$ -		
Total	$ -	$ -	$ -		

A la fecha no se ha realizado la ejecución del cobro para los costos fijos del contrato de Interventoría, y variables puesto que no se ha iniciado la ejecución del contrato de obra.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

7. SEGUIMIENTO TÉCNICO

7.1 COMPONENTE DE OBRA

Como productos a entregar dentro del desarrollo del contrato se tienen los indicados en la tabla 5 del presente informe, correspondiente a Fase I y fase II

a) Seguimientos al cumplimiento del cronograma y de las metas contractuales establecidas para la fase de obra.

b) Seguimientos al cumplimiento del cronograma y de las metas contractuales establecidas para la fase de obra
c) Relación de visitas técnicas realizadas a los puntos de intervención

Durante el periodo informado, se desarrollaron las visitas en los puntos de implementación en los municipios de Ciénaga- Magdalena, Riohacha -Guajira, Fonseca -Guajira, Valledupar -Cesar, Aguachica-Cesar, Suan y Ponedera -Atlántico, cumpliendo con el desarrollo del cronograma inicial establecido.

Tabla 21. Relación de informe de visitas aprobados

Informe visita	Municipio	Fecha de presentación del informe	Anexos
001OPV-ASV-ZO2-IEP-SVL-006-VisitaCG47189001-V001	Ciénaga	20/06/2025	Acta_CG47189-001 ActaVR_CG47189-001 Asistencia_250528_CG47189 Plano_47189-001 RF_CG47189-001
001OPV-ASV-ZO2-IEP-SVL-007-VisitaCG47189016-V001	Ciénaga	20/06/2025	ActaVR_CG47189-016.pdf Acta_CG47189-016.pdf Asistencia_250528_CG47189.pdf Plano_47189-016.pdf RF_CG47189-016.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IEP-SVL-008-VisitaCG47189002-V001.pdf	Ciénaga	20/06/2025	ActaVR_CG47189-002.pdf Acta_CG47189-002.pdf Asistencia_250528_CG47189.pdf Plano_47189-002.pdf RF_CG47189-002.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IEP-SVL-009-VisitaCG47189022-V001.pdf	Ciénaga	20/06/2025	ActaVR_CG47189-022.pdf Acta_CG47189-022.pdf Asistencia_250528_CG47189.pdf Plano_47189-022.pdf RF_CG47189-022.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IEP-SVL-010-VisitaCG47189012-V001.pdf	Ciénaga	20/06/2025	ActaVR_CG47189-012.pdf Acta_CG47189-012.pdf Asistencia_250528_CG47189.pdf Plano_47189-012.pdf RF_CG47189-012.xlsx
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-012-	Fonseca	11/06/2024	1-Asistencia_250604_FO44279.pdf 2-Acta_FO44279-007.pdf

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Informe visita	Municipio	Fecha de presentación del informe	Anexos
VisitaFO44279007-V001.pdf			3-ActaVR_FO44279-007.PDF 4-Plano_FO44279-007.pdf 5-RF_FO44279-007.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-024-VisitaFO44279008-V002 (2).pdf	Fonseca	13/06/2024	1-Asistencia_250604_FO44279.pdf 2-Acta_FO44279-008.pdf 3-ActaVR_FO44279-008.PDF 4-Plano_FO44279-008.pdf 5-RF_FO44279-008.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-014-VisitaFO44279010-V001.pdf	Fonseca	11/06/2024	1-Asistencia_250604_FO44279.pdf 2-Acta_FO44279-010.pdf 3-ActaVR_FO44279-010.PDF 4-Plano_FO44279-010.pdf 5-RF_FO44279-010.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-015-VisitaFO44279005-V001.pdf	FONSECA	11/06/2024	1-Asistencia_250604_FO44279.pdf 2-Acta_FO44279-005.pdf 3-ActaVR_FO44279-005.PDF 4-Plano_FO44279-005.pdf 5-RF_FO44279-005.pdf
001OPV-CTA-ZO2-IGN-COO-003-VisitaPO08560001-V002 (2).pdf	PONEDERA	15/06/2025	ActaVR_PN08560-001.pdf Acta_ PN08560-001.pdf Asistencia_250617_PN08560.pdf Plano_PN06560_001.pdf RF_PN08560-001.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-021-VisitaRH44001023-V002 (3).pdf	Riohacha	13/06/2025	1-Asistencia_250603_RH44001.pdf 2-Acta_RH44001-023.pdf 3-ActaVR_RH44001-023.PDF 4-Plano_RH44001-023.pdf 5-RF_RH44001-023.pdf
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-022-VisitaRH44001018-V002	Riohacha	13/06/2025	1-Asistencia_250603_RH44001 2-Acta_RH44001-018 3-ActaVR_RH44001-018 4-Plano_RH44001-018 5-RF_RH44001-018
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-008-VisitaRH44001019-V001	Riohacha	11/06/2025	1-Asistencia_250603_RH44001 2-Acta_RH44001-019 3-ActaVR_RH44001-019 4-Plano_RH44001-019 5-RF_RH44001-019
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-021-VisitaRH44001012-V002	Riohacha	13/06/2025	1-Asistencia_250603_RH44001 2-Acta_RH44001-012 3-ActaVR_RH44001-012 4-Plano_RH44001-012 5-RF_RH44001-012
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-010-VisitaRH44001014-V001	Riohacha	11/06/2025	1-Asistencia_250603_RH44001 2-Acta_RH44001-014 3-ActaVR_RH44001-014 4-Plano_RH44001-014 5-RF_RH44001-014
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-011-	Riohacha	11/06/2025	1-Asistencia_250603_RH44001 2-Acta_RH44001-003

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Informe visita	Municipio	Fecha de presentación del informe	Anexos
VisitaRH44001003-V001			3-ActaVR_RH44001-003 4-Plano_RH44001-003 5-RF_RH44001-003
001OPV-CTA-ZO2-IGN-COO-002-VisitaSU08770001-V001	SUAN	20/06/2025	1-Asistencia_250617_SU08770 2-Acta_ SU08770-001 3-ActaVR_ SU08770-001 4-Plano_ SU08770-001 5-RF_ SU08770-001 (3)
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-016-VisitaVL20001012-V001 (1)	Valledupar	11/06/2025	1-Asistencia_250605_VL20001 2-Acta_ VL20001-012 3-ActaVR_VL20001-012 4-Plano_VL20001-012 5-RF_VL20001-012
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-017-VisitaVL20001014-V001 (2)	Valledupar	11/06/2025	1-Asistencia_250605_VL20001 2-Acta_ VL20001-014 3-ActaVR_ VL20001-014 4-Plano_VL20001-014 5-RF_VL20001-014
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-018-VisitaVL20001016-V001 (1)	Valledupar	11/06/2025	1-Asistencia_250605_VL20001 2-Acta_ VL20001-016 3-ActaVR_ VL20001-016 4-Plano_20001-016 5-RF_VL20001-016
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-019-VisitaVL20001017-V001 (1)	Valledupar	13/06/2025	1-Asistencia_250606_VL20001 2-Acta_VL20001-017 3-ActaVR_ VL20001-017 4-Plano_20001-017 5-RF_VL20001-017
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-020-VisitaVL20001015-V001 (1)	Valledupar	13/06/2025	1-Asistencia_250606_VL20001 2-Acta_ VL20001-015 3-ActaVR_ VL20001-015 4-Plano_20001-015 5-RF_VL20001-015
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-025-VisitaAG20011001-V001 (1)	Aguachica	16/06/2025	Acta_AG20011-001 ActaVR_AG20011-001 Asistencia_250609_AG20011 Asistencia_250610_AG20011 Plano_AG2001_001 RF_AG20011-001 (1)
001OPV-CTA-ZO2-IGN-COO-001-VisitaAG20011002-V002 (1)	Aguachica	16/06/2025	Acta_AG20011-002 ActaVR_AG20011-002 Asistencia_250609_AG20011 Asistencia_250610_AG20011 Plano_AG2001_002 RF_AG20011-002 (1)
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-027-VisitaAG20011003-V001 (1)	Aguachica	16/06/2025	Acta_AG20011-003 ActaVR_AG20011-003 Asistencia_250609_AG20011 Asistencia_250610_AG20011 RF_AG20011-003 (1)
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-028-	Aguachica	16/06/2025	Acta_AG20011-008 ActaVR_AG20011-008

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

Informe visita	Municipio	Fecha de presentación del informe	Anexos
VisitaAG20011008-V001 (1)			Asistencia_250609_AG20011 Asistencia_250610_AG20011 Plano_AG2001_008 RF_AG20011-008 (1)
001OPV-ASV-ZO2-IGN-COO-029-VisitaAG20011017-V001 (2)	Aguachica	16/06/2025	Acta_AG20011-017 ActaVR_AG20011-017 Asistencia_250609_AG20011 Asistencia_250610_AG20011 Plano_AG2001_017 RF_AG20011-017 (1)

Registro fotográfico visitas de campo:

En al anexo h, se incluye los archivos;

001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-001-RegistrofotograficoSuan-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-002-RegistrofotograficoFonseca-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-003-RegistrofotograficoValledupar-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-004-RegistrofotograficoValledupar2-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-005-RegistrofotograficoRiohacha-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-006-RegistrofotograficoAguachica-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-008-RegistrofotograficoPonedera-V001
001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-012-Registrofotograficovisitasdeinspeccion-V001

donde se registran algunas fotografías pertinentes a la actividad de visitas de inspección.

d) Gestión de la interventoría con relación a la aprobación de los informes mensuales y semanales, de la ejecución del contrato.

Tabla 22. Relación aprobación de informes

INFORMES SEMANALES OFICIO DE ENTREGA	FECHA	FECHA APROBACIÓN
001OPV-INT-ZO2-AIT-GEA-002-AprobacioninformeSemanal5-V001	2 de junio	7 junio 2025
001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-035-RemisiónInfSem6-V001	9 junio 2025	17 junio 2025
001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-001-RemisiónInfSem7-V001	16 junio 2025	17 junio 2025
001OPV-CTA-ZO2-COE-GEA-008-RemisiónInfSem8-V001	23 junio 2025	17 junio 2025

7.2 SEGUIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Durante el periodo infirmado, se desarrollaron las visitas en los puntos de implementación en los municipios de Riohacha y Fonseca en el Departamento de la Guajira de manera inicial y posteriormente se visitó los puntos en el Departamento del Cesar en los Municipios de Valledupar y Aguachica. Finalmente se culminó las visitas el 17 de junio en cumplimiento del cronograma establecido, en el Departamento del Atlántico, visitando los municipios de Ponedera y Suan. Tabla 5.

Cada una de las visitas se realizó con el acompañamiento, del supervisor de la agencia nacional de seguridad vial, el contratista con su personal de apoyo desde el componente técnico, social y de seguridad vial. También se contó con el acompañamiento técnico de las secretarias de tránsito de los entes territoriales y la persona designada como supervisor de los convenios puntualmente en el Departamento del Atlántico.

Durante la vista y evaluación de la implementación de los diseños se tuvieron en cuenta lo siguiente:

- Condiciones de operación actual y concepto de las entidades de tránsito de cada ente territorial.
- Condiciones actuales de la infraestructura
- Actualización de los diseños a la normatividad vigente (Manual de señalización 2024).
- Coexistencias de proyectos en las zonas de intervención.
- Condiciones de acceso en zonas peatonales en condición de movilidad reducida.
- Equipamientos nuevos en los sectores a intervenir.
- Condiciones de seguridad vial teniendo en cuenta accesos de zonas escolares.
-

De acuerdo con lo anterior se generaron actas de reunión referente a cada visita, donde se establecieron observaciones a los diseños iniciales, y se estableció la viabilidad o no viabilidad de los puntos visitados. **Ver anexo de actas de visitas**.

Tabla 23. Resultado de Visita

MUNICIPIO	CÓDIGO	Dirrección	Fecha Visita	RESULTADO DE VISITA
RIOHACHA	44001-023	Calle 14 entre Carrera 8 y 10	30/05/2025	VIABLE
	44001-018	Calle 16 Carrera 12	30/05/2025	VIABLE
	44001-014	Calle 13 entre cra 17 y 18, colegio nuestra señora de los remedios	30/05/2025	VIABLE
	44001-019	Calle 18 Carrera 16 – Institución educativa	30/05/2025	VIABLE
	44001-003	Carrera 15 con Calle 11	3/06/2025	VIABLE
	44001-012	Cra 15 entre Calle 12 y 13, Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla	3/06/2025	VIABLE
FONSECA	44279-007	Carrera 17 con Calle 17	4/06/2025	VIABLE
	44279-008	Instituto Cristo Rey ubicado en la Salida Fonseca, Barrancas.	4/06/2025	VIABLE
	44279-010	Institución Educativa Técnica - Agropecuaria De Fonseca	4/06/2025	VIABLE
	44279-005	Carrera 21 entre 16 y 17	4/06/2025	VIABLE
	20001-012	I.E. SAN JOAQUÍN Calle 9A 13-44	5/06/2025	VIABLE
	20001-015	I.E. MANUEL GERMAN CUELLO Calle 24 No. 4D-015	5/06/2025	VIABLE

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VALLEDUPAR	20001-017	I.E. ALFONSO ARAUJO COTES Carrera 22 No.35-42	5/06/2025	VIABLE
	20001-014	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80	6/06/2025	VIABLE
	20001-016	I.E. TÉCNICO UPAR Diagonal 19 No.23-014	6/06/2025	VIABLE
AGUACHICA	20011-001	Calle 7 con cra 8	9/06/2025	VIABLE
	20011-002	Calle 5 con cra 33	9/06/2025	VIABLE
	20011-003	Calle 9 con cra 12	9/06/2025	VIABLE
	20011-008	Cra 29 con calle 1ra	10/06/2025	VIABLE
	20011-017	Carrera 37 Calle 10N	10/06/2025	VIABLE
SUAN	08770-001	INSTITUCION EDUCATIVA ADOLFO LEON BOLÍVAR – CLL 5 No. 22 - 30	17/06/2025	VIABLE
PONEDERA	08560-001	I.E. RAFAEL NÚÑEZ- CRA 19 No. 3-50	17/06/2025	VIABLE

Es importante resaltar que la viabilidad va sujeta a observaciones realizadas en sitio, por esta interventoría y por las entidades de tránsito territorial, las cuales quedaron establecidas en el acta de apropiación de diseño durante la visita.

7.3. PAVIMENTOS

Se llevó a efecto, desde el componente de pavimentos la inspección de la superficie de rodadura de los diferentes tramos viales objeto de implementación de los diferentes dispositivos y elementos constitutivos del proyecto de señalización horizontal y vertical en el marco del desarrollo del proyecto.
Esencialmente se conceptuó desde el punto de vista del estado asociado a las diferentes patologías tipificadas en la valoración de pavimentos flexible y rígidos bajo la orientación de los parámetros a valorar de acuerdo a la literatura técnica como, por ejemplo, el Manual de inspección de pavimento rígido y flexible INVIAS.
Para alcance del concepto pertinente a la viabilidad de implementación, se orienta la valoración a las condiciones de la superficie, que es la variable determinante para la aplicación de la matriz de garantía del contratista para los trabajos a realizar, específicamente en lo pertinente a la señalización horizontal (líneas de eje, líneas de borde, pictogramas), pues el estado de la superficie determina la propiedad de adherencia de los diferente materiales a utilizar para las marcaciones mencionadas. Así patologías identificadas como desgastes, exposición del agregado grueso (cabezas duras), por perdida de finos en la capa superficial; baches, áreas en evidente meteorización de las placas, fisuras en bloque, o destornillamientos en gran área de las placas en caso del pavimento rígido, son valoradas y consignadas para el concepto de viabilidad.

también es objeto de registro y valoración afectaciones subsanables como contaminación, suciedad entre otros que serían objeto de tratamiento o subsanación antes de proceder a la aplicación de los materiales de demarcación.

La visita se llevó a cabo concomitante con los componentes Tránsito y Social, en los mismos puntos y horarios referenciados en la Tabla 6. Ejecución de visitas de verificación de implementación

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

La información y conceptos recopilados por el área de pavimentos fueron objeto de consignación en las actas de visita de obra firmadas en la misma jornada por los diferentes actores involucrados como Ente territorial local, generalmente oficina de tránsito y transporte o Movilidad, Contratista de Obra y Contratista de interventoría.

El alcance de los conceptos y sugerencias emitidas para los diferentes tramos finalmente serán revisados en los planos y documentos que presente el contratista de obra, con los ajustes propuestos para apropiación final de los diseños e implementación de estos.

A continuación, se presenta resumen tabulado de las valoraciones encontradas para el componente:

MUNICIPIO DE RIOHACHA:

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA, ID 44001-018									
ID	**TRAMO**	**DESDE – HASTA**	**PAVIMENTO**					**ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO**	
			TIPO DE PAVIMENTO	**ESTADO [B-R-M]**	**CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]**	**AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICA**	**CONTAMINACIÓN [B-M-A]**	**ID ASPECTO**	**DESCRIPCIÓN**
1	Calle 16A	Carrera 11 y Carrera 11ª	RI	R	M	B	M	13,6	Cambios en equipamientos.
2	Calle 16A	Carrera 11A y Carrera 12	RI	R	M	A	M	13	
3	Calle 16A	Carrera 12 y Carrera 12ª	RI	R	M	A	M	13	
4	Calle 16A	Carrera 12A y Carrera 12B	RI	R	M	M	M	13	
5	Carrera 11ª	Calle 17 y Calle 16ª	RI	R	M	M	M	13	
6	Carrera 11ª	Calle 16A y Calle 15	RI	R	A	A	A	13,711	Cambio de acceso, complementar manejo de velocidades.
7	Carrera 12	Calle 15 y Calle 16ª	RI	R	M	M	M	13	
8	Carrera 12	Calle 16A y Calle 17	RI	R	B	M	M	13	
9	Carrera 12ª	Calle 15 y Calle 16ª	RI	M	M	M	M	13	Se encuentran sectores en regular estado
10	Carrera 12ª	Calle 16A y Calle 17	RI	R	M	M	M	13	
CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS									
El pavimento se encuentra en regular estado observado. Patologías puntuales y perdidas de agregado, excepto la Carrera 12A entre Calle 15 y Calle 16A tramo en mal estado con baches y alta perdida de agregado, se tienen zonas puntuales donde se puede intervenir.									

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-023

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 8	Calle 15 y 14	RI	R	M	B	M	13	
2	Carrera 8	Calle 14 y 13	RI	R	M	M	M	13	
3	Carrera 8	Calle 13 y 12A	RI	R	M	M	M	13	
4	Carrera 8	Calle 12A y 12	RI	R	M	M	M	13	
5	Carrera 10	Calle 14A y 14	RI	M	M	B	A	13,14	Afectación por entorno
6	Carrera 10	Calle 14 y 13	RI	R	M	M	A	13	
7	Carrera 10	Calle 13 y 12A	RI	R	M	B	M	13	
8	Carrera 10	Calle 12A y 12	RI	R	M	B	M	13	
9	Calle 13	Carrera 7 y 8	RI	M	M	M	M	13,11	
10	Calle 13	Carrera 8 y 9	RI	M	M	A	A	13,14 11	Afectación por entorno
11	Calle 13	Carrera 11 y 10	RI	R	M	M	M	13,6 11	
12	Calle 14	Carrera 10 y 11	RI	B	M	M	M	13,6 11	
13	Calle 14	Carrera 10 y 8	RI	R	M	M	M	13,6 11	
14	Calle 14	Carrera 8 y 7	RI	R	M	M	M	13 11	
15	Calle 13A	Carrera 10	RI	R	B	B	M	13	Bocacalle
16	Calle 12A	Carrera 10	RI	R	B	B	M	13	Bocacalle (2)
17	Calle 12A	Carrera 8	RI	R	B	B	M	13	Bocacalle

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

Se encuentran tramos viales con alto estado de deterioro del pavimento, patologías como baches, perdida de agregado, escalonamiento, con alta contaminación como se presenta en la página de evaluación de pavimentos

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-019

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 15	Calle 19 y Calle 18	RI	R	M	M	M	13	
2	Carrera 15	Calle 18 y Calle 17	RI	R	M	M	M	13	
3	Calle 18	Carrera 14 y Carrera 15	RI	R	M	B	M	13,6	No está el hogar sustituto ICBF
4	Calle 18	Carrera 15 y Carrera 15A	RI	R	M	M	M	13	
5	Carrera 15A	Calle 19 y Calle 18	FL	B	A	M	M	13	Capa rodadura sobre carpeta en asfalto sobre pavimento rígido.
6	Carrera 15A	Calle 18 y Calle 17	RI	B	A	M	M	13	Capa rodadura sobre carpeta en asfalto sobre pavimento rígido.
7	Calle 18	Carrera 15A y Carrera 17	RI	R	M	M	M	13	Presenta zonas en mal estado que no permiten demarcar.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

En términos generales el pavimento se encuentra en regular estado, la Calle 18 entre Carrera 15 y Carrera 17 presenta diferentes patologías que dificultan la demarcación. Se tienen baches y perdida de material. La Carrera 15A se encuentra en buen estado, se evidencia una capa de rodadura en asfalto sobre el pavimento.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-012

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 15	Calle 14 y Calle 13	RI	R	A	M	M	11,13	
2	Carrera 15	Calle 13 y Calle 14	RI	R	A	M	M	11,13	Se tiene una sobrecarpeta en asfalto
3	Carrera 15	Calle 13 y Calle 12B	RI	M	A	M	M	13	Se tienen placas escalonadas
4	Carrera 15	Calle 12B y Calle 13	RI	R	A	M	M	3,13	
5	Carrera 15	Calle 12B y Calle 12A	RI	R	A	B	M	3,13	
6	Carrera 15	Calle 12A y Calle 12B	RI	R	A	B	M	13	
7	Carrera 15	Calle 12A y Calle 12	RI	R	A	M	M	13	
8	Carrera 15	Calle 12 y Calle 12A	RI	R	A	M	M	13	

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-012

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
9	Carrera 15	Calle 12 y Calle 11B	RI	R	A	B	M	13	
10	Carrera 15	Calle 11B y Calle 12	RI	M	A	M	M	13	La vía presenta un hundimiento.
11	Calle 12A	Carrera 12ª y Carrera 15	RI	R	B	M	B	13	
12	Calle 12B	Carrera 12ª y Carrera 15	RI	R	M	B	M	6,13	
13	Calle 13	Carrera 12ª y Carrera 15	RI	R	M	B	M	13	
14	Calle 13	Carrera 15 y Carrera 16	RI	B	A	M	M	3,13	
15	Calle 12	Carrera 15 y Carrera 16	RI	M	M	M	M	6,13	
16	Calle 12	Carrera 14 y Carrera 15	RI	R	B	M	M	13	

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

El pavimento sobre la Carretera 15 se encuentra en regular estado, en algunos sectores se evidencia sobre carpeta en asfalto; se tienen dos sectores con pavimento en mal estado placas escalonadas y hundimientos.
La Carrera 15 entre Calle 11B y 12 no se puede demarcar.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-014

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 13	Carrera 17 y callejón del barrio	RI	R	M	M	M	13	Hundimiento en la intersección
2	Calle 13	Carrera 17 y Carrera 18	RI	R	M	M	M	8,9 13	
3	Calle 13	Carrera 18 y Carrera 18A	RI	R	M	M	M	13	
4	Carrera 17	Calle 12c y Calle 13	RI	B	B	B	M	13	Losas escalonadas
5	Carrera 17	Calle 13 y Calle 13B	RI	M	B	M	M	13	
6	Carrera 18	Calle 12C y Calle 13	RI	R	M	M	M	13	
7	Carrera 18	Calle 13 y Calle 13B	RI	M	M	B	M	13	

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-014

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
El pavimento se encuentra en regular estado la Calle 13. Sobre la Carrera 17 y Carrera 18 se encuentran tramos en mal estado, pero se puede implementar la demarcación en algunas losas que están en mejor estado.									

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44001-003

I	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 15	Carrera 12 y Carrera 11A	RI	B	A	M	B	6,11	Presenta sobrecarpeta en asfalto
2	Calle 15	Carrera 11A y Carrera 11	RI	B	A	B	M	11,13	Presenta sobrecarpeta en asfalto
3	Calle 15	Carrera 11 y Carrera 10	RI	B	A	B	M	3,13	Presenta sobrecarpeta en asfalto. Puente peatonal ya no existe.
4	Carrera 11A	Calle 14B y Calle 14C	RI	B	M	M	M	13	Baches puntuales
5	Carrera 11A	Calle 14C y Calle 15	RI	M	M	M	M	13	
6	Carrera 11	Calle 14B y Calle 15	RI	R	M	B	M	13	
7	Carrera 11	Calle 15 y Calle 16Bis	RI	R	M	B	M	13,3	Calle 15 con Carrera 11. Intersección semaforizada. Carrera 11. unidireccional
8	Calle 14C	Carrera 11A y Carrera 11	RI	R	M	M	M	13	Contaminación lavado de autos
CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS									
El pavimento sobre la calle 15 se encuentra en buen estado con afectaciones puntuales como baches, pérdida de agregado. La carrera 11ª entre Calle 14C y Calle 15 se encuentran en mal estado que dificulta su demarcación.									

MUNICIPIO DE FONSECA:

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44279-007

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 17	Carrera 16 y Carrera 17	RI	R	M	M	B	8,9 13	Pulimento, baches puntuales, bache en intersección Calle 17 con carrera 17desplazar cebra.
2	Carrera 17	Calle 17- Vía cerrada	RI	B	B	B	B	6	Pulimento agrietado

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44279-007

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
3	Calle 17	Carrera 17 y Carrera 18	RI	B	M	M	B	8,9 13,6	Baches puntuales, no afectan demarcación
4	Carrera 17	Calle 17 y calle 16	RI	R	M	B	M	13	bache en intersección Calle 17 con carrera 17, desplazar cebra.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

El pavimento se encuentra en bueno o regular estado, presenta desgaste superficial, pulimento del agregado y algunos baches. En la intersección de la Calle 17 con Carrera 17 se debe retroceder los pasos peatonales.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44279-008

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Ruta 8801	PR7+600-SENA	FL	B	A	M	A	6,8 9,13	
2	Ruta 8801	Sena- Colegio Cristo Rey	FL	B	A	M	A	13	
3	Ruta 8801	Sena- Colegio Cristo Rey y vivero el jardín	FL	B	A	M	A	13	
4	Ruta 8801	Vivero el jardín – PR7	FL	B	A	M	A	13	
5	Ruta 8801	PR7 - CoorpoGuajira	FL	B	A	M	A	13	
6	Ruta 8801	CoorpoGuajira – PR6+880	FL	B	A	M	A	13	
7	Ciclo ruta W3	PR7+600-SENA	FL	M	B	M	A	-	Alta contaminación, pérdida de márgenes por crecimiento de vegetación y materiales de escorrentía.
8	Ciclo ruta W3	SENA- Colegio Cristo Rey	FL	M	B	M	A	-	Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
9	Ciclo ruta W3	Colegio Cristo Rey - vivero el jardín	FL	M	B	M	A	-	Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
10	Ciclo ruta W3	Vivero el jardín – PR7	FL	M	B	M	A	-	Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
11	Ciclo ruta W3	PR7 - CoorpoGuajira	FL	R	B	M	A		Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
12	Ciclo ruta W3	CoorpoGuajira – PR6+870	FL	R	B	M	A		Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
13	Ciclo ruta W3	SENA- Colegio Cristo Rey	FL	M	B	M	A		Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
14	Ciclo ruta W3	Colegio Cristo Rey - vivero el jardín	FL	R	B	M	A		Tramo en mal estado, no continuos, no viable, intervención sobre boca calles, alta contaminación.
15	Ciclo ruta W3	Vivero el jardín – PR7	FL	M	B	M	A		Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
16	Ciclo ruta W3	PR7 - CoorpoGuajira	FL	M	B	M	A		Alta contaminación, presencia vegetación y materiales de escorrentía.
17	Ciclo ruta W3	CoorpoGuajira – PR6+870	FL	R	B	M	A		Tramo en mal estado, no continuos, no viable, intervención sobre boca calles, alta contaminación.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44279-008

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

Ruta 8801 en el tramo del diseño se encuentra en buen estado. Las ciclo rutas existentes se encuentran en mal estado, al igual que las bocacalles que hacen parte de la misma; presenta alta contaminación, crecimiento de vegetación y materiales de escorrentía que no hacen viable la intersección de las mismas.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. id: 44279-010

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICA	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Diagonal 12	Carrera 25 y Carrera 26	FL	B	A	A	A	8,9 13	Demarcación líneas y señales
2	Diagonal 12	Carrera 26 y Limite de diseño	FL	B	A	A	A	8,9 13	Demarcación líneas y señales
3	Carrera 26	Diagonal 12 y Calle 8	RI	B	B	M	A	13	
4	Ciclo ruta	Carrera 25 y Limite de diseño	FL	M	B	M	A	-	Alta contaminación, crecimiento de vegetación, materiales de escorrentía.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

Pavimento sobre la diagonal 12 en buen estado, recién demarcado permite complementar las intervenciones de la zona escolar. La Carrera 26 se encuentra en buen estado, presenta alta contaminación, se requiere limpieza previa a intervención.
El ciclo ruta se encuentra con pavimento en mal estado, alta contaminación por crecimiento de vegetación y materiales de escorrentía no es viable la intervención de esta.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44279-005

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 17	Carrera 21 y Carrera 22	RI	B	M	M	M	13	
2	Calle 17	Carrera 20 y Carrera 21	RI	R	M	M	M	13	Presenta baches, alta pérdida de agregado, desgaste superficial
3	Calle 16	Carrera 21 y Carrera 22	RI	R	B	M	M	6,89	
4	Calle 16	Carrera 20 y Carrera 21	RI	R	B	M	M	13	Fisuras, pulimento, desportillamento.
5	Carrera 21	Calle 16 y Calle 17	RI	R	M	M	M	13	
6	Carrera 21	Calle 17 y Calle 17A	RI	R	M	M	M	13	

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 44279-005

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

El pavimento se encuentra en bueno o regular estado, presenta desgaste superficial, pulimento del agregado, fisuras y desportillamiento de lagunas losas, se tienen baches puntuales que no afectan la demarcación.

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR:

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-012

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 9A	Carrera 12 y Carrera 13	RI	R	B	M	M	8,9 13	Hundimiento, abultamiento, fisuras, baches, separación de juntas
2	Calle 9A	Carrera 13 y Carrera 14	RI	R	B	M	M	8,9 13	Baches puntuales, separación de juntas, 10 losas con pulimento del agregado
3	Calle 9A	Carrera 14 y Carrera 14A	RI	B	B	M	A	8,9 13	Presenta bajantes de aguas lluvias y zonas de anden sin conformar
4	Calle 9	Carrera 12 y Carrera 13	RI	M	M	M	M	8,9 13	Alta afectación en la esquina la calle 12. Pulimento, baches, fisuras
5	Calle 9	Carrera 13 y Carrera 14	RI	R	M	M	M	8,9 13	Fisuras longitudinales, baches, separación de juntas, escalonamiento entre carriles
6	Calle 9	Carrera 14 y Carrera 14A	RI	R	M	M	M	8,9 13	Presenta fisuras en bloque, longitudinales y transversales
7	Carrera 13	Calle 8 y Calle 9	RI	R	M	M	M	8,9 4,13	Baches, pulimento agregado, huecos, Fisuras longitudinales, transversales y bloques
8	Carrera 13	Calle 9 y Calle 9A	RI	M	M	M	M	8,9 4,13	Baches, pulimento agregado, huecos
9	Carrera 13	Calle 9A y Calle 9C	RI	R	M	M	M	8,9 4,13	Baches, separación de juntas, fisuras.
10	Carrera 13	Calle 9C y Calle 10	RI	R	M	M	M	8,9 4,13	Baches, separación de juntas, fisuras, losas fracturadas
11	Carrera 14	Calle 8 y Calle 8A	RI	R	B	B	B	8,9 13	
12	Carrera 14	Calle 8A Y Calle 9	RI	R	B	M	M	8,9 13	Losas fracturadas, baches, separación de juntas, desportilla miento, paso peatonal no viable
13	Carrera 14	Calle 9B Y Calle 9A	RI	B	M	M	M	8,9 13	Separación de juntas y desportillamiento
14	Calle 9B	Carrera 14 y Carrera 14A	RI	R	B	B	M	8,9 13	Vía cerrada
15	Carrera 14	Calle 9A Y Calle 9C	RI	B	M	M	M	8,9 13	Baches puntuales, ausencia de sello
16	Carrera 14	Calle 9C Y Calle 10	RI	R	M	M	M	8,9 13	
17	Carrera 14	Calle 10 Y Calle 11	RI	M	M	B	M	8,9 13	Baches, fisuras en media luna, alta pérdida de agregado
18	Calle 9C	Carrera 12 y Carrera 13	RI	B	M	M	M	8,9 13	Baches puntuales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-012

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
19	Calle 9C	Carrera 13 y Carrera 14	RI	B	M	M	M	8,9 13	Se encuentran 4 losas en mal estado, no afecta demarcación
20	Calle 9C	Carrera 14 y Carrera 14A	RI	B	M	M	M	8,9 13	Baches y fisuras
21	Calle 10	Carrera 12 y Carrera 13	RI	R	M	B	A	8,9 13	Presenta losas fracturadas, baches, fisuras, abultamientos
22	Calle 10	Carrera 13 y Carrera 14	RI	R	M	M	M	8,9 13	Baches, fisuración
23	Calle 10	Carrera 14 Y Carrera 14A	RI	M	M	M	A	8,9 13	Pulimento del agregado, alto desgaste superficial media calzada
24	Carrera 14A	Calle 10 y Calle 9C	RI	B	B	B	M	8,9 13	
25	Carrera 14A	Calle 10 y Calle 11	RI	M	B	B	M	8,9 13	Alto desgaste superficial, baches, pulimento agregado no viable
26	Carrera 14A	Calle 9C y Calle 10	RI	M	B	B	M	8,9 13	Fisura transversal, desgaste y baches. No viables
27	Carrera 14A	Calle 9A y Calle 9C	RI	R	B	B	M	8,9 13	Fisuras, pérdida de sello de juntas
28	Carrera 14A	Calle 9C y Calle 9A	RI	B	B	B	B	8,9 13	
29	Carrera 14A	Calle 9A y Calle 9	RI	B	B	B	B	8,9 13	
30	Carrera 14	Calle 9B y Calle 9	RI	R	B	B	M	8,9 13	Pulimento agregado, falta sello
31	Carrera 14A	Calle 9 y Calle 9B	RI	B	B	B	B	8,9 13	
32	Carrera 14A	Calle 9 y Calle 8	RI	B	B	B	B	8,9 13	
33	Calle 8A	Carrera 14 y carrera 13	RI	R	B	B	B	8,9 13	Fisuras puntuales, resalto en concreto
34	Calle 8	Carrera 14 y carrera 13	RI	R	B	B	M	8,9 13	Pulimento agregado, no viable accesos, separación de juntas sobre la Calle 8 con Carrera 13.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

En términos generales el pavimento presenta diferentes patologías, baches, fisuras transversales y longitudinales y en bloque, desgaste superficial, cabezas duras y pulimento del agregado. Se tienen tramo con mal estado del pavimento donde se observa alto pulimento del agregado y cabezas duras que dificultan la demarcación como se muestra en el detalle en el punto 5 del presente formato

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-014

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 14	Calle 19 y Calle 19B	RI	B	B	B	M	8,9 13	

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-014

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
2	Calle 19	Carrera 14 y Carrera 15	RI	B	B	B	M	8,9 13	
3	Calle 19	Carrera 14 y Carrera 13	RI	R	M	M	M	8,9 13	Baches, pulimento agregado, cabezas duras
4	Carrera 13	Calle 18 y Calle 19	RI	R	B	B	M	8,9 13	Baches puntuales, losas con amplias separaciones de juntas
5	Carrera 13	Calle 19 y Calle 19B	RI	B	M	M	M	8,9 13	Baches puntuales, perdida de sello de juntas.
6	Calle 19B	Carrera 13 y Carrera 14	RI	M	M	M	A	8,9 13	Baches, pulimento agregado, cabezas duras, contaminación moderada.
7	Carrera 14	Calle 19B y Calle 19D	RI	R	M	B	A	8,9 13	Baches, pulimento agregado, cabezas duras.
8	Calle 19B	Carrera 14 y Carrera 13	RI	R	M	B	A	8,9 13	Fisuración
9	Carrera 13	Calle 19B y Calle 19D	RI	R	M	M	A	8,9 13	Baches, separación de juntas, losas fracturadas.
10	Calle 19D	Carrera 14 y Carrera 15	RI	M	M	B	A	8,9 13	Pulimento agregado, medio carril deteriorado, cabezas duras.
11	Calle 19D	Carrera 12 y Carrera 13	RI	R	M	B	A	8,9 13	Intersección se puede marcar
12	Carrera 12	Calle 19D y Calle 19C	RI	R	A	M	A	8,9 13	Falta sello de fisuras, desgaste superficial
13	Carrera 12	Calle 19D y Calle 19B	RI	M	A	B	A	8,9 13	Baches y pulimento agregado
14	Calle 19C	Carrera 12 y Carrera 11	RI	B	M	M	A	8,9 13	Patologías puntuales
15	Carrera 12	Calle 19C y Calle 19B	RI	R	A	M	A	8,9 13	Fisuras de borde, pulimento agregado, fisuras transversales
16	Calle 19B	Carrera 12 y Carrera 11	RI	R	M	M	A	8,9 13	Baches, pulimento agregado, desportillamiento
17	Calle 19B	Carrera 12 y Carrera 13	RI	R	M	A	A	8,9 13	Baches, fisuración en bloque, desportillamiento y hundimiento.
18	Carrera 12	Calle 19 y Calle 19B	RI	R	A	M	A	8,9 4,13	Baches, fisuras transversales y longitudinales.
19	Carrera 12	Calle 19B y Calle 19	RI	R	A	M	A	8,9 13	Baches y pulimento agregado.
20	Calle 19	Carrera 12 y Carrera 11	RI	M	M	M	A	8,9 13	Baches, piel de cocodrilo, fracturación en bloque, contaminación alta y pulimento en agregado, no viable.
21	Carrera 12	Calle 19 y Calle 18	RI	R	M	B	A	8,9 13	Baches puntuales, perdida de sello de juntas.
22	Carrera 12	Calle 18 y Calle 19	RI	R	M	M	M	8,9 13	Baches puntuales, perdida de sello de juntas.
23	Calle 19	Carrera 12 Y Carrera 13	RI	M	M	M	A	8,9 13	Baches puntuales, perdida de sello de juntas y fisuras transversales

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

En términos generales el pavimento presenta diferentes patologías, baches, fisuras en bloque, tipo piel de cocodrilo, longitudinales y transversales, desgaste superficial y cabezas duras; se observan algunas losas fracturadas y escalonamiento.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-014

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Se tienen tramos en mal estado del pavimento donde se observa alto pulimento del agregado y cabezas duras que dificultan su demarcación como se muestra en detalle en el punto 5 del presente formato. El tramo de la Calle 19 entre la Carrera 12 y Carrera 11 presenta mal estado del pavimento y alta contaminación que no permite su demarcación.									

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-016

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Diagonal 19	Transversal 22 y Transversal 23	RI	R	B	M	M	8,9 13	Intersección Diagonal 19 con Transversal 22 mal estado, no se puede demarcar, viables hasta placa Diagonal 19 #22-20.
2	Transversal 23	Diagonal 19 Diagonal 19A	RI	R	A	A	A	8,9 13	Baches Puntuales y pulimento agregado.
3	Diagonal 19A	Transversal 22 y Transversal 23	RI	R	B	B	A	8,9 13	Pulimento agregado, fisuras longitudinales.
4	Diagonal 19A	Transversal 23 y Transversal 24	RI	B	B	B	M	8,9 13	
5	Transversal 23	Diagonal 19 Y Diagonal 18D	RI	R	A	A	A	8,9 13	Baches, fisuras transversales y longitudinales, pulimento agregado, desportillamiento.
6	Transversal 23	Diagonal 18D Y Diagonal 18C	RI	R	A	A	A	8,9 13	Baches, fisuras transversales y longitudinales, pulimento agregado.
7	Transversal 23	Diagonal 18C Y Diagonal 18B	RI	R	A	B	A	8,9 13	Pulimento agregado.
8	Diagonal 18C	Transversal 23 y Transversal 24	RI	R	M	B	A	8,9 13	Un carril presenta pulimento del agregado y cabezas duras
9	Diagonal 18C	Transversal 22 y Transversal 23	RI	R	M	B	A	8,9 13	Pulimento agregado.
10	Diagonal 18D	Transversal 22 y Transversal 23	RI	R	B	B	A	8,9 13	Pulimento agregado, baches puntuales
11	Diagonal 18	Transversal 22 y Transversal 23	RI	R	M	B	A	8,9 13	Pulimento agregado, baches puntuales Y fisuras- retícula
12	Transversal 22	Diagonal 18D Y Diagonal 19	RI	R	M	B	M	8,9 13	Un carril presenta pulimento, pero se puede demarcar la cebra
13	Diagonal 18D	Transversal 24 y Transversal 24A	RI	R	M	M	M	8,9 13	Desgaste superficial, losas con pulimento, separación de juntas.
14	Diagonal 18D	Transversal 24A y Transversal 25	RI	R	M	B	M	8,9 13	Alto desgaste y pulimento agregado.
15	Transversal 24A	Diagonal 18D Y Diagonal 19	RI	R	B	B	M	8,9 13	Pulimento agregado.
16	Transversal 24	Diagonal 18D Y Diagonal 18C	RI	R	B	B	M	8,9 13	Pulimento agregado.
17	Transversal 24A	Diagonal 18D Y Diagonal 18C	RI	R	M	M	M	8,9 13	Baches, huecos, pulimento agregado y ojos de pescado
18	Transversal 24	Diagonal 18C Y Diagonal 18B	RI	R	M	B	M	8,9 4,13	
19	Diagonal 18C	Transversal 24 y Transversal 24A	RI	R	B	B	M	8,9 13	

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-016

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
20	Diagonal 18C	Transversal 24 y Transversal 23	RI	B	B	B	M	8,9 13	

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

En términos generales el pavimento presenta diferentes patologías, baches, fisuras en bloque, longitudinales y transversales, desgaste superficial y cabezas duras; se observan tramos en mal estado del pavimento donde las patologías presentadas dificultan su demarcación como se muestra en detalle en el punto 5 del presente formato.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-017

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 22	Calle 34 y Calle 35	RI	R	M	M	M	8,9 13	Fisuras, cabezas duras, baches y ojos de pescado.
2	Carrera 22	Calle 35 y Calle 36	RI	R	M	M	M	8,9 13	Pulimento agregado, cabezas duras, baches.
3	Carrera 22	Calle 36 y Calle 37	RI	M	M	M	M	8,9 13	Losas fracturadas, pulimento agregado y cabezas duras.
4	Carrera 22	Calle 37 y Calle 38	RI	B	M	M	M	8,9 13	
5	Carrera 23	Calle 34 y Calle 35	RI	R	A	M	M	8,9 13	Baches, fisuras transversales, fisuración en bloque (paradero).
6	Carrera 23	Calle 35 y Calle 36	RI	M	A	M	M	8,9 13	Alto desgaste, cabezas duras, losas fracturadas y fisuras transversales y longitudinales (paradero).
7	Carrera 23	Calle 36 y Calle 37	RI	M	A	M	M	8,9 13	Losas fracturadas, pulimento agregado, desgaste superficial, y baches.
8	Carrera 23	Calle 38 y Calle 37	RI	R	A	M	M	8,9 13	Losas fracturadas, pulimento agregado, desgaste superficial, y baches.
9	Calle 35	Carrera 22 y carrera 21	RI	R	M	M	M	8,9 13	Fisuras, cabezas duras y desgaste superficial.
10	Intersección 35	Carrera 21	RI	R	M	M	M	8,9 13	Fisuras, cabezas duras, baches y ojos de pescado.
11	Calle 34	Carrera 22 y carrera 21	RI	R	B	B	M	8,9 13	Desgaste, perdida de sello de juntas, pulimento de agregado.
12	Calle 34	Carrera 22 y carrera 23	RI	M	B	B	A	8,9 13	Desgaste y pulimento alto, cabezas duras, contaminación taller.
13	Calle 34	Carrera 22 y carrera 21	-	-	-	-	-	-	No conformada, no tiene pavimento.
14	Calle 34	Carrera 22 y carrera 21	RI	R	M	M	M	8,9 13	Fisuras, cabezas duras y desgaste superficial.
15	Calle 34	Carrera 21 y carrera 20	RI	M	M	B	M	8,9 13	Cabezas duras, Pulimento del agregado, desgaste alto. No viables

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-017

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
16	Calle 34	Acceso a la Calle 37	RI	M	B	B	M	8,9 13	Hundimiento, pulimento del agregado, cabezas duras, levantamiento de pavimento por raíces de árboles. No viable
17	Calle 34	Carrera 22 y carrera 21	RI	B	M	B	M	8,9 13	Fisuras puntuales, pérdida de sello.
18	Calle 34	Carrera 22 y carrera 23	RI	B	M	B	M	8,9 4,13	Fisuras puntuales, desgaste superficial.
19	Carrera 22	Calle 38 y Calle 39	RI	B	M	B	M	8,9 13	Fisuras puntuales, pérdida de sello.
20	Calle 34	Carrera 22 y carrera 23	RI	B	M	M	M	8,9 13	Contaminación por bajantes
21	Calle 37	Carrera 23 y carrera 24	RI	B	M	B	M	8,9 13	
22	Calle 36	Carrera 23 y carrera 24	RI	R	B	B	M	8,9 13	Desgaste superficial, fisuras.
23	Calle 35	Carrera 23 y carrera 24	RI	R	B	M	M	8,9 13	Desgaste superficial, baches.
24	Calle 34	Carrera 23 y carrera 24	RI	R	M	B	M	8,9 13	Desgaste superficial.
25	Calle 34	Carrera 22 y carrera 23	RI	M	M	B	M	8,9	Alto desgaste, cabezas duras. No viable
26	Calle 35	Carrera 22 y carrera 23	RI	M	M	M	M	13	Alto desgaste, cabezas duras. Intersección Carrera 23.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

En términos generales el pavimento presenta diferentes patologías como baches, fisuras en bloque, longitudinales y transversales, desgaste superficial, cabezas duras y pérdida o ausencia de sello. Se evidencian segmentos en buen estado y tramos en mal estado del pavimento donde las patologías presentadas dificultan su demarcación como se detalla en el punto 5 del presente formato.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-015

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 24	Carrera 44A y Carrera 4G	RI	B	M	M	M	8,9 13	Fisuras longitudinales, baches puntuales.
2	Calle 24	Carrera 4G a Calle 22A	RI	R	M	A	M	8,9 13	Baches, pulimento agregado, desgaste superficial – retícula.
3	Calle 24	Carrera 4G a Calle 22	RI	M	M	B	A	8,9 13	Baches, pulimento agregado, cabezas duras, contaminación con materiales de construcción.
4	Diagonal 21	Calle 22 a Carrera 4D	RI	M	M	M	M	8,9 13	Cabezas duras, desgaste, baches, pulimento del agregado – retícula.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-015

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
5	Calle 22	Carrera 4F a Carrera 4G	RI	M	M	A	M	8,9 13	Cabezas duras, desgaste, baches, pulimento del agregado y fisuras en bloque.
6	Calle 21	Carrera 4D a Carrera 4G	RI	R	M	M	M	8,9 13	Fisuras, desgaste superficial.
7	Carrera 4C	Calle 21 a Calle 22	RI	R	B	B	M	8,9 13	Fisuras puntuales, pérdida de sello.
8	Carrera 4C	Calle 21B a Calle 24	RI	B	M	M	M	8,9 13	
9	Calle21B	Carrera 4C a Carrera 4F	RI	B	B	B	M	8,9 13	
10	Carrera 4C	Calle 21B a Calle 22	RI	B	M	M	M	8,9 13	
11	Calle 21	Carrera 4C a Carrera 4F	RI	B	B	B	M	8,9 13	
12	Calle 22A	Calle 24 a Carrera 4J	RI	R	B	A	M	8,9 13	Baches, desgaste superficial y pulimento del agregado.
13	Carrera 4J	Calle 22A a Calle 22	RI	R	B	M	M	-	Baches, desgaste superficial y pulimento del agregado.
14	Calle 22	Intersección a Carrera 4J	RI	M	B	B	M	8,9 13	Se puede realizar la Calle 22 entre Carrera 4J y Carrera 4H
15	Calle 22A	Carrera 4C a Carrera 4F	RI	B	B	M	M	8,9 13	Pérdida de sello, bajo desgaste superficial.
16	Carrera 4J	Calle 22A a Calle 22	RI	R	B	B	M	8,9 13	Pulimento del agregado, pérdida de sello.
17	Calle 22	Intersección a Carrera 4J	RI	R	B	B	M	8,9 13	Pulimento del agregado, pérdida de sello.
18	Calle 22A	Carrera 4C a Carrera 4F	RI	R	B	M	M	8,9 4,13	Desgaste superficial, perdida de sello y baches puntuales.
19	Carrera 4K	Intersección a Calle 22B	RI	R	B	B	M	8,9 13	Desgaste superficial, pérdida de sello.
20	Carrera 4J	Calle 22A a Calle 22B	RI	B	B	M	M	8,9 13	Desgaste superficial.
21	Carrera 4J	Calle 22B a Calle 23	RI	M	B	A	A	8,9 13	Pulimento del agregado, cabezas duras, baches y retícula no se puede hacer donde está planteada.
22	Carrera 4J	Calle 22B a Calle 23	RI	R	B	M	M	8,9 13	Escalonamiento en losas, fisuras y pulimento del agregado.
23	Calle 23	Carrera 4J a carrera 4K	RI	R	M	M	M	8,9 13	La esquina de la 4J se encuentra en mal estado, no permite demarcar. En los demás accesos y el tramo se puede.
24	Carrera 4K	Intersección a Calle 23	RI	R	M	B	M	8,9 13	Desgaste superficial.
25	Calle 24	Calle 23 y Diagonal 21B	RI	B	B	B	M	8,9 13	
26	Diagonal 21B	Calle 24 a Calle 24A	RI	B	B	B	M	8,9 13	
27	Calle 24	Calle 21B y Carrera 4K	RI	M	M	B	M	8,9 13	Cabezas duras, hundimiento, baches, fisuras transversales y longitudinales. No viable.
28	Carrera 4H	Calle 24 a Calle 24A	RI	R	B	B	M	8,9 13	Desgaste superficial y baches puntuales.
29	Carrera 4H	Intersección a calle 24	RI	R	B	B	M	8,9 13	Desgaste superficial.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20001-015

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
30	Calle 24	Carrera 4H a Diagonal 22A	RI	R	M	M	M	8,9 13	Baches, fisuras en bloque y desgaste superficial.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS

En términos generales el pavimento se encuentra en regular o mal estado, se evidencian sectores con alto pulimiento del agregado, baches, fisuras en bloque, losas fracturas y cabezas duras que dificultan su demarcación. En particular se tiene pavimento deteriorado en alto grado en las intersecciones donde se plantean retículas en el diseño en Diagonal 21 con Calle 22 por Carrera 4D y Carrera 4J por Cale 23. El detalle del estado del pavimento en cada segmento se observa en el punto 8 del presente formato.

MUNICIPIO DE AGUACHICA:

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-001

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 7	Carrera 6 y 7	RI	R	M	M	M	13	Fisuras longitudinales, desgaste superficial, baches puntuales
2	Calle 7	Carrera 6 y 8	RI	R	M	A	A	13	Baches, fisuras en bloque, desgaste superficial, zona con cabeza cortada, escalonamiento losas
3	Carrera 6	Calle 7 y 8A	RI	B	M	B	M	13	
4	Carrera 6	Calle 6 y 7	RI	B	M	B	M	13	
5	Carrera 7	Calle 7 y 8A	RI	R	M	M	M	13	Fisura en media luna, desgaste superficial, baches
6	Carrera 7	Calle 6 y 7	RI	R	M	M	M	13	Fisuras longitudinales, baches puntuales
7	Calle 6	Carrera 6 y 7	RI	B	M	B	M	13	Desgaste superficial, falta sello juntas
8	Calle 6	Carrera 7 y 8	RI	B	M	B	M	13	Desgaste superficial, fisura puntual
9	Carrera 7	Calle 7 y 6	RI	R	M	B	M	13	Fisuras en bloque, desgaste superficie
10	Calle 7	Carrera 6 y 7	RI	R	M	M	M	13	Fisuras longitudinales, desgaste superficial, baches puntuales
11	Calle 8A	Carrera 7 y 6	RI	B	B	B	M	13	El pavimento en la zona del paso peatonal está bueno
12	Carrera 7	Calle 8A y 9	RI	R	M	M	B	13	Desgaste superficial, fisuras, falta de sello
13	Carrera 8	Calle 7 y 8	RI	R	A	M	M	13	Desgaste superficial, fisura longitudinal borde
14	Carrera 8	Calle 8 y 7	RI	R	A	M	M	13	Desgaste superficial, nivel desigual entre un par de losas puntuales, fisuras longitudinales y transversales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-001

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
15	Carrera 8	Calle 8 y 9	RI	R	A	M	M	13	Pérdida de sello, desgaste superficial
16	Calle 8	Carrera 8 y 9	RI	R	B	B	M	13	Pérdida de sello, pulimiento agregado, cabezadura
17	Carrera 8	Calle 7 y 6	RI	R	A	M	M	13	Zona int. con calle presenta cabezadura, fisura en bloque, desgaste superficial
18	Carrera 8	Calle 6 y 7	RI	R	A	M	M	13	Fisuras longitudinales, transversales, pulimiento agregado
19	Calle 6	Carrera 8 y 7	RI	R	M	M	M	13	Fisuras en bloque, desgaste superficial
20	Calle 6	Carrera 8 y 9	RI	M	M	M	B	13	Pérdida de capa de rodadura. No viable
21	Calle 7	Carrera 8 y 9	RI	R	A	M	M	13	Desportillamiento de losa, baches, alto pulimiento, escalonamiento en bordes.
22	Calle 7	Carrera 9 y 10	FL	B	A	B	M	13	Sobre carpeta en asfalto sobre pavimento, fisuras incipientes.
23	Carrera 9	Calle 7 y 6	RI	R	M	M	M	13	Losas rotas, desgaste superficial, fisuras longitudinales.
24	Carrera 9	Calle 8 y 7	RI	B	B	B	M	13	Desgaste superficial.

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE PAVIMENTOS

El pavimento en términos generales se encuentra en regular estado. Presenta fisuras longitudinales, desgaste superficial, desportillamiento, baches, falta de sello de juntas y pulimiento del agregado en algunos sectores puntuales. Como particularidades se tiene que la Calle 6 entre Carrera 8 y 9 presenta pérdida de la capa de rodadura, por lo que no es viable su intervención. En la intersección de la Calle 7 con Carrera 8 se encuentra en mal estado, presentando cabeza duras y fisuras en bloque que dificultan la demarcación de pasos peatonales. El tramo de la Calle 7 entre Carrera 9 y 10 se encuentra en buen estado; se evidencia la colocación de una sobre carpeta mejorando la capa de rodadura.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-002

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 35	Calle 5 - 4A	RI	R	B	M	M	13	
2	Carrera 35	Calle 5 - 6	AF	-	-	-	-	-	Sin pavimento
3	Calle 5	Carrera 35-34	FL	R	A	B	N	13	Baches, fisuras transversales, desgaste superficial
4	Carrera 34	Calle 5 - 4A	RI	R	M.	A	N	13	Desgaste superficial, pulimento agregado, desportillamiento, cabezas duras, losas fracturadas
5	Calle 5	Carrera 34-33	FL	R	A.	B	N	13	Baches sobre carpeta en mal estado, fisuras transversales y longitudinales
6	Carrera 33	Calle 5 - 4A	RI	R	M.	A	B	13	Cabezas duras, baches, pulimento agregado
7	Calle 5	Carrera 32-32	FL	R	A	M	N	13	Baches sobre carpeta en mal estado, desgaste, fisuras transversales y longitudinales, cabezas duras

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-002

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
8	Carrera 32	Calle 5 - 4A	RI	B	B	A	M	13	-
9	Calle 5	Carrera 32-31	FL	R	A	M	M	13	Fisuras transversales y longitudinales, pulimento del agregado, cabezas duras
10	Carrera 31	Calle 5 - 4A	RI	M	A	B	A	13	Baches, losas fracturadas, cabeza dura
11	Calle 5	Carrera 31-30	FL	R	A	M	M	13	Baches, fisuras transversales, longitudinales y en bloque, desgaste superficial
12	Calle 5	Carrera 30-30B	FL	B	A	N	M	13	Desgaste superficial
13	Carrera 30B	Calle 5 - 6	RI	M	B	A	M	13	Cabezas duras, baches, pulimento del agregado
14	Calle 5	Carrera 30B-32	FL	B	A	M	M	13	
15	Carrera 32	Calle 5 - 6 Cicloruta	FL	M	B	A	M	13	Fisuras tipo piel de cocodrilo (paso cicloruta)
16	Calle 5	Carrera 32-33	FL	B	A	N	M	13	
17	Carrera 33	Calle 5 - 6	RI	M	M	A	M	13	Baches, cabezas duras, pulimento agregado
18	Calle 5	Carrera 33-35	FL	B	A	M	M	13	
19	Cicloruta	Carrera 35-30	FL	R	B	N	M	13	Fisuras puntuales
20	Carrera 34	Calle 5 - 6	RI	R	M	A	M	13	
21	Cicloruta	Carrera 30-35	FL	R	B	M	M	13	Presenta una zona con baches y fisuras puntuales

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE PAVIMENTOS

El pavimento en términos generales se encuentra en regular o mal estado, se evidencian sectores que requieren mantenimiento y/o rehabilitación. Se evidencian fisuras longitudinales, transversales y en bloque, losas fracturadas, baches, pulimento del agregado y cabezas duras, ver detalle en el punto 15 del presente formato. En particular se tiene que la carrera 35 entre calle 5 y 6 se encuentra en afirmado. La ciclorruta en ambos costados se encuentra en regular estado, se presentan fisuras puntuales y baches. La intersección de la carrera 32 entre calle 5 y 6 presenta fisuras piel de cocodrilo lo que dificulta su demarcación.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-003

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 7	Carrera 15 - Carrera 14	RI	M	A	M	A	13	Losas fracturadas, desportillamiento, pulimento agregado, cabezas duras
2	Carrera 15	Calle 7 - 8	RI	R	M	A	B	13	Losas fracturadas, desportillamiento, desgaste superficial, fisura de borde

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-003

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
3	Carrera 15	Calle 7 - 6	RI	R	M	M	B	13	Losas fracturadas, pulimento del agregado, cabezas duras, baches
4	Calle 7	Carrera 16 - Carrera 15	RI	M	A	M	M	13	Losas fracturadas, baches, pulimento agregado, cabezas duras
5	Calle 7	Carrera 15 - Carrera 16	RI	M	A	M	M	13	Losas fracturadas, cabezas duras, pulimento del agregado, baches
6	Calle 7	Carrera 14 - Carrera 15	RI	M	A	A	M	13	Losas fracturadas, fisuración en bloque, cabezas duras, baches
7	Carrera 14	Calle 2 - 6	RI	M	A	B	A	13	Cabezas duras, baches, fisuras, vegetación
8	Carrera 14	Calle 7 - 8	RI	R	A	B	A	13	Baches puntuales, pulimento agregado, fisuras transversales
9	Carrera 14	Calle 8 - 7	RI	R	A	B	M	13	Baches, losas fracturadas, pulimento agregado, separación de juntas
10	Calle 7	Carrera 14 - Carrera 13	RI	M	A	M	M	13	Losas fracturadas, baches sobre carpeta en mal estado, fisura en bloque, cabezas duras
11	Calle 7	Carrera 13 - Carrera 14	RI	M	A	B	M	13	Cabezas duras, losas fracturadas, baches, fisuración en bloque
12	Carrera 13	Calle 7 - 6	RI	B	B	B	M	13	Separación losa, fisuras puntuales
13	Calle 7	Carrera 13 - Carrera 12	RI	M	A	A	M	13	Pulimento deteriorado, cabezas duras, losa fracturada, fisuras, pérdida de capa rodadura
14	Calle 7	Carrera 12 - Carrera 13	RI	M	A	M	M	13	
15	Carrera 12	Calle 7 - 6	RI	M	A	B	M	13	Fisuras transversales, baches puntuales, losa fracturada
16	Carrera 11	Calle 7 - 6	RI	M	A	B	M	13	Losas fracturadas, hundimiento, fisuras en bloque, longitudinales y transversales, cabeza dura
17	Calle 7	Carrera 12 - Carrera 11	RI	M	A	A	M	13	Losas fracturadas, cabezas duras, pulimento agregado, baches
18	Calle 7	Carrera 11 - Carrera 12	RI	R	A	A	M	13	Losas fracturadas, cabezas duras, fisuras longitudinales
19	Carrera 12	Calle 7 - Calle 8A	RI	R	A	A	A	13	Intersección con la C7 en mal estado, no se puede demarcar, baches, pulimento del agregado, cabezas duras, losa fracturada
20	Calle 8A	Carrera 12 - Carrera 11	RI	R	M	A	M	13	Fisuras en bloque, pulimento agregado
21	Carrera 11	Calle 8A - 8A	RI	B	A	B	M	13	Fisuras puntuales, pulimento agregado, desgaste superficial
22	Carrera 11	Calle 8A y 9	FL	M	A	M	M	13	Cabezas duras, pulimento agregado, baches, losa fracturada
23	Carrera 11	Calle 9 y 10	FL	M	M	A	M	13	Baches puntuales, fisuras longitudinales, desgaste superficial, baches, piel de cocodrilo
24	Calle 9	Carrera 14 y 12	FL	R	B	A	M	13	Fisuras puntuales, pulimento agregado
25	Calle 9	Carrera 12 y 11	FL	R	B	M	M	13	
26	Calle 9	Carrera 11 y 10B	FL	R	B	M	M	13	
27	Carrera 10B	Calle 8 y 9	RI	R	M	B	M	13	Fisuras puntuales, pulimento agregado
28	Carrera 10B	Calle 9 y 10	RI	R	M	B	M	13	Fisuras puntuales, pulimento agregado

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-003

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
29	Calle 10	Carrera 10B y 11	FL	B	B	B	M	13	Desgaste superficial, desportillamiento
30	Calle 10	Carrera 11 y 12	RI	R	M	B	M	13	Desportillamiento, desgaste superficial
31	Carrera 12	Calle 8A y 9	FL	B	A	M	M	13	
32	Carrera 12	Calle 9 y 10	FL	B	A	M	M	13	
33	Carrera 12	Calle 10 y 11	FL	B	A	M	M	13	

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE PAVIMENTOS

En términos generales, el pavimento se encuentra en regular y mal estado. Se evidencian diversas patologías como losas fracturadas, fisuras longitudinales, transversales, en bloque, de media a lona y tipo piel de cocodrilo; baches, pulimiento del agregado y cabezas duras.
En particular, se tiene que sobre la **Carrera 11** se presenta un alto desgaste, hundimientos y sectores con pérdida de la capa de rodadura, lo que no permite su demarcación. Sobre la **Calle 7**, el nivel de severidad de las patologías señaladas es alto, afectando las condiciones para su demarcación. El detalle se observa en el punto 5 del presente formato.
El sector de la **Carrera 12**, entre la **Calle 8A** y la **Calle 9**, se encuentra en buen estado.

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-008

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 10AN	Carrera 30 - Carrera 29A	RI	R	A	A	A	13	Pulimento agregado
2	Carrera 29A	Calle 10AN - 11	RI	B	B	B	A	13	
3	Calle 10AN	Carrera 29A - 29A2	RI	R	A	B	A	13	Baches puntuales y pulimento agregado, desgaste superficial
4	Carrera 29A2	Calle 10AN - 9A	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
5	Calle 10AN	Carrera 29A2 - Carrera 29A	RI	R	A	B	A	13	
6	Carrera 29A	Calle 10AN - 9N	RI	B	B	B	A	13	
7	Calle 10AN	Carrera 29A - Carrera 29	RI	M	A	A	A	13	Alto pulimento del agregado, cabezas duras
8	Carrera 29	Calle 10A - 11	RI	B	B	B	A	13	
9	Calle 10AN	Carrera 29 - Carrera 28	RI	B	A	M	A	13	Desgaste superficial
10	Carrera 29A	Calle 10A - vía norte 29AN	RI	B	M	B	A	13	Pérdida de sello
11	Calle 1AN	Carrera 29 - 28	RI	-	-	-	-	13	Sin Pavimento

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-008

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
12	Carrera 29	Calle 1BN - 1AN	RI	B	M	B	A	13	Baches puntuales, falta sello juntas
13	Calle 1AN	Carrera 29 - 30	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
14	Calle 1AN	Carrera 29 - 28	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
15	Carrera 29	Calle 1AN - 1N	RI	B	M	B	A	13	
16	Calle 1N	Carrera 29 - 28	RI	R	B	B	A	13	Pulimento agregado, cabezas duras, baches
17	Calle 1N	Carrera 29 - 30	RI	R	B	B	M	13	Pulimento agregado, desgaste superficial
18	Carrera 29	Calle 1N - 0	RI	R	M	B	A	13	Escalonamiento, losas fracturadas en la int. de la Calle 1N
19	Calle 0	Carrera 29 - 28	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
20	Carrera 29	Calle 0 - Calle 1	RI	R	M	N	A	13	Figuras transversales, desportillamiento losas
21	Carrera 29	Calle 1 - 2	FL	R	M	M	A	13	Cortado intersección Calle 1 en mal estado, no se puede demarcar paso peatonal (bache, cabeza dura)
22	Calle 2	Carrera 29 - 30	FL	R	M	B	A	13	Cabezas duras, desgaste superficial, bache
23	Carrera 29	Calle 2 - 3	FL	R	M	B	A	13	Desgaste superficial, cabezas duras
24	Calle 2	Carrera 29 - 28	FL	R	M	B	A	13	Desgaste superficial
25	Calle 1	Carrera 29 - 28	RI	R	M	B	A	13	Baches, pulimento agregado
26	Calle 1	Carrera 28 - 27	RI	R	M	M	M	13	Pulimento agregado en zonas puntuales
27	Carrera 28	Calle 1 - 2	RI	B	B	M	A	13	
28	Carrera 28	Calle 1 - 0	RI	B	B	B	M	13	
29	Calle 0	Carrera 28 - 27	RI	B	B	B	B	13	
30	Calle 1	Carrera 29 - 30	RI	R	A	B	A	13	Baches, losas fracturadas, desgaste, desportillamiento
31	Carrera 30	Calle 1 - 2	RI	M	A	B	A	13	Pavimento deteriorado, no se puede implementar
32	Carrera 30	Calle 1 - 0	RI	B	A	B	A	13	
33	Calle 1	Carrera 30 - 31	RI	M	A	M	A	13	Baches, hundimientos, cabezas duras, fisuración en bloque, fisuras en media luna
34	Carrera 30	Calle 1N - 1AN	RI	B	A	B	A	13	
35	Calle 1AN	Carrera 30 - 31	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
36	Carrera 30	Calle 1AN - 2N	RI	B	A	B	A	13	

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 20011-008

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
37	Calle 2N	Carrera 30 - 31	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
38	Calle 2N	Carrera 29 - 30	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento
39	Carrera 30	Calle 2N - 3N	RI	B	A	B	A	13	
40	Calle 3N	Carrera 30 - 31	-	-	-	-	-	13	Sin Pavimento

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE PAVIMENTOS
En términos generales se evidencia un pavimento en regular estado con patologías como desgaste superficial, baches puntuales, pulimento del agregado, desportillamiento, pérdida de sello, fisuras transversales y longitudinales. En particular, se tienen los siguientes tramos en mal estado: Calle 10AN entre Carrera 27A y Carrera 29, que registra cabezas duras y alto pulimento del agregado; el tramo de la Carrera 30 entre Calle 1 y Calle 2, el pavimento no se puede implementar ya que se encuentra totalmente deteriorado; la Calle 1 entre Carrera 30 y 31 presenta patologías como hundimientos, cabezas duras, fisuración en bloque y en media luna, por lo que se recomienda no demarcar. Se tienen tramos en afirmado detallados en el punto 5 del presente formato.

MUNICIPIO DE SUAN:

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 08770-001

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Calle 5	Carrera 22 y Carrera 23	AF	-	-	-	-	-	
2	Carrera 22	Calle 5 y Calle 7	RI	B	B	B	M	10	
3	Calle 5	Carrera 21 y Carrera 22	RI	M	B	M	M	8	Baches, piel de cocodrilo, fisura y cabezas duras
4	Calle 5	Carrera 21 y Carrera 22	RI	M	B	M	M	8	Baches, piel de cocodrilo y cabezas duras
5	Carrera 4	Calle 5 y Calle 7	RI	M	B	M	A	8,10	Piel de cocodrilo, fisura, pérdida de finos y cabezas duras
6	Calle 5	Carrera 21 y Carrera 20	RI	R	B	M	A	-	Baches, fisuras en bloque y cabezas duras (obra de acueducto).
7	Calle 5	Carrera 21 y Carrera 20	RI	M	B	M	A	-	Baches, fisuras en bloque y cabezas duras (obra de acueducto).
8	Carrera 20	Calle 5 y Calle 7	RI	B	B	M	M	8,10	(Carrera 20 con calle 7. No cebra)
9	Calle 5	Carrera 20 y Carrera 19	RI	R	B	M	M	-	Fisuras longitudinales y transversales
10	Calle 5	Carrera 19 y Carrera 20	RI	R	B	M	M	-	
11	Calle 4	Carrera 19 y Carrera 20	RI	R	B	M	M	-	Fisuras longitudinales y transversales, cabezas duras
12	Calle 4	Carrera 20 y Carrera 19	RI	R	B	B	M	-	Fisuras longitudinales y transversales, cabezas duras
13	Carrera 20	Calle 4 Y Calle 3	RI	B	B	B	M	-	Filtración agua por desagüe

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 08770-001

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
14	Carrera 20	Calle 4 Y Calle 5	RI	R	B	M	M	-	Fisuras longitudinales y transversales, pulimento agregado
15	Calle 4	Carrera 20 y Carrera 21	RI	B	B	B	M	10	En la esquina de la Carrera 20 con Calle 4 cabezas duras. (cebra)
16	Calle 4	Carrera 21 y Carrera 20	RI	B	B	B	M	-	En la esquina de la Carrera 20 con Calle 4 cabezas duras. (cebra)
17	Carrera 21	Calle 4 Y Calle 3	RI	B	B	B	M	-	Fisuras transversales
18	Carrera 21	Calle 5 Y Calle 4	RI	R	B	M	M	-	Pulimento agregado
19	Calle 4	Carrera 21 y Carrera 22	RI	R	B	M	M	-	En la esquina de la Carrera 21 con Calle 4 cabezas duras. (cebra)
20	Calle 4	Carrera 22 y Carrera 21	RI	B	B	M	M	-	
21	Calle 10	Carrera 12 y Carrera 13	RI	B	B	B	M	-	Desgaste aguas lluvias
22	Calle 10	Carrera 13 y Carrera 14	RI	B	B	B	B	-	
23	Calle 10	Carrera 14 Y Carrera 14A	RI	B	B	B	B	-	
24	Carrera 14A	Calle 10 y Calle 9C	RI	R	B	B	A	-	Presencia de material de construcción y pulimento agregado.

CONCLUSIONES COMPONENTE PAVIMENTOS
En términos generales el pavimento se encuentra en bueno o regular estado, se presentan patologías como fisuras longitudinales y transversales, pulimento del agregado y pérdida de finos. El tramo de la Calle 5 entre Carrera 22 y Carrera 23 se encuentra en afirmado, y la Calle 5 entre Carrera 21 y Carrera 22 se encuentra en mal estado; por lo tanto, estos dos tramos no es viable su demarcación.

CORREGIMIENTO DE PONEDERA:

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 08560-001

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
1	Carrera 19	Calle 2A – 3	RI	B	M	M	A	—	—

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

VERIFICACIÓN DE DISEÑO VS CONDICIONES DE VISITA. ID 08560-001

ID	TRAMO	DESDE - HASTA	PAVIMENTO					ASPECTO DE VERIFICACIÓN DE DISEÑO	
			TIPO DE PAVIMENTO [FL/RI/AF]	ESTADO [B-R-M]	CATEGORÍA DEL TPD [B-M-A]	AFECTACIÓN COND. GEOMÉTRICAS [B-M-A]	CONTAMINACIÓN [B-M-A]	ID ASPECTO	DESCRIPCIÓN
2	Calle 3	Carrera 20 y 19	RI	B	M	M	M	—	—
3	Calle 3	Carrera 19 y 18	RI	R	B	M	A	—	Losas escalonadas entre carriles. Figuras transversales
4	Carrera 19	Calle 3A y 4	RI	B	M	M	A	8, 10, 3	—
5	Calle 4	Carrera 20 y 19	RI	B	B	M	A	—	—
6	Calle 4	Carrera 19 y 18	RI	B	B	M	A	—	—
7	Carrera 19	Calle 4 y 5	RI	B	M	M	A	—	—

CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE PAVIMENTOS
En términos generales el pavimento se encuentra en buen estado, se evidencia alta contaminación por aposamiento de aguas lluvias por bajantes sobre la calzada, vías aledañas no pavimentadas, arena y tierra, evidencia de escorrentía superficial.

En al anexo h, se incluye el archivo 001OPV-INT-ZO2-ANX-GEA-011-RegistroFotograficodepavimentos-V001; donde se registran algunas fotografías pertinentes a la actividad de inspección de pavimentos en los sitios visitados para inspección.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

8. SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST

a) Seguimiento a los productos contenidos en las especificaciones del Apéndice D componente Ambiental y SST para el contrato de obra e interventoría.

b) Relación de los eventuales incidentes viales, ambientales y accidentes de trabajo, durante el periodo informado.

c) Seguimiento al pago de aportes parafiscales por parte del contratista, durante el periodo informado.

d) Seguimiento al pago de aportes parafiscales por parte de la interventoría, durante el periodo informado.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

9. SEGUIMIENTO SOCIAL Y DE COMUNICACIONES

El balance social del contrato se detalle en el anexo. Este informe contempla el resumen de las actividades desarrolladas durante el período del primer mes, según lo establecido en el anexo técnico.

Contempla:

1. Reporte de las actividades de socialización adelantadas
2. El informe social y de comunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el apéndice E.

El balance del componente social, además se ciñe a las pautas socializadas por la supervisión por parte de la ANSV.

Con base en el objeto del contrato y las actividades establecidas contractualmente, se identifican los siguientes actores principales.

- Equipo entidad contratante (ANSV)
- Equipo Interventoría
- Equipo Contratista
- Entidades territoriales (ET) y nacionales

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

10. CONSOLIDADO Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

El Reporte y análisis de los resultados de Ensayos de Laboratorio ejecutados por el contratista de obra e interventoría: Para este periodo no se realizaron actividades de ensayos e inspección aplicable a materiales y procedimientos de obra porque no se iniciado la etapa de ejecución de obra.

El contratista presento el Plan de Inspección de ensayos mediante el comunicado ICV-341-C006001OPV-ASV-ZO2-COE-GEA-001 Entrega Plan Gestión General – Plan Social y Plan de Inspección y ensayos y fue aprobado por la interventoría mediante 762-018 001OPV-INT-ZO2-IGN-COO-001-Aprobacionplaninspeccion-V002, el 12 de mayo de 2025.

El plan de inspección de Ensayos de Interventoria se entregó a la entidad el 25/06/2025 001OPV-INT-ZO2-ACT-GEA-025-InformePlaninspeccionensIntV3-V001, y fue aprobado mediante Radicado No. 20253000060631 del 3 de julio de 2025.

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizó el seguimiento al contrato en el aspecto administrativo, Financiero, técnico, social, ambiental y jurídico, bajo los lineamientos y obligaciones estipuladas en la documentación contractual, y demás documentos aplicables al desarrollo del proyecto. Se dispuso de los recursos de personal, tecnológicos, administrativos y financieros, para el desarrollo del contrato de interventoría y cumplimiento de las obligaciones contractuales y las metas y objetivos proyectados para el periodo del presente informe.

- Se dispuso y se cumplió con los acompañamientos de los profesionales contractuales en las actividades de campo programadas para el periodo, así como la gestión previa con las Entidades territoriales para estableces su participación en las visitas correspondientes.

- Se valoró, desde el aspecto técnico y operativo los diferentes diseños de señalización en cada punto con los actores involucrados; evaluando su implementación de forma parcial, total o descartando cada punto según las condiciones determinadas en campo y la pertinencia d ellos diseños proyectados, evaluaciones documentadas en los respectivos informes ejecutivos preliminares, que serán insumo para establecer los diseños proyectados en un ajuste y diseño final para aprobación, de la entidad y los entes territoriales.

- Se dio cumplimiento a los entregables de la fase 1, conforme al cronograma de las fechas de entrega y dando cumplimiento a los tiempos estipulados.

- Se entregó la documentación del personal contractual cumpliendo con los requisitos de competencia de cada profesional presentado, y realizando los ajustes emitidos por la Entidad.

- No se adelantaron acciones por motivaciones de incumplimientos o retrasos en el contrato de obra como el contrato de interventoría

- Durante el mes que comprende este informe se completaron las visitas de reconocimiento de los diseños asignados, para un total de 32 visitas realizadas, con sus respectivos informes y se dio aprobación por parte de interventoría.

RECOMENDACIÓN

- Dado los registros de avance de cumplimiento en los tiempos establecidos y la disposición de los recursos humanos, físicos, administrativos financieros tanto del contratista como de interventoría para dar cumplimiento al desarrollo; se recomienda seguir con la misma disposición y pertinencia en la presentación de los diferentes entregables y desarrollo de actividades programadas, para llevar cabalidad las metas y objetivos del contrato.

,

Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

12. ANEXOS

a) Actas de reunión para el periodo informado.
b) Actas de comités semanales para el periodo informado.
c) Actas de mesas técnicas para el periodo informado.
d) Actas de apropiación de diseños para el periodo informado.
e) Actas de señalización vial y SCV retiradas, suscritas por las partes.
f) Informe ambiental y SST
g) Informe Social y de comunicaciones
h) Registro fotográfico
i) Pólizas
j) Formato de seguimiento del contrato