# NUEVA EPS S.A

**NIT: 900156264 -2**

**CERTIFICA QUE:**

El 2022 -06-15 16:41:21, el empleador **CONSORCIO TERRON** identificado con **NI** número **901548742**
registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro Sistema de Afiliación Electrónica **VALE**.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 131345888320 | 2022 -06-15 16:41:21 | REINGRESO |

**DETALLE**

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA REINGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1003717904 | ELIAS EDIEL HERNANDEZ | 1000000 | OBREROS Y PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 2022 -06-15 |

**La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Junio del año 2022.**

# NUEVA EPS S.A

**NIT: 900156264 -2**

**CERTIFICA QUE:**

El 2022 -06-16 08:52:28, el empleador **CONSORCIO TERRON** identificado con **NI** número **901548742**
registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro Sistema de Afiliación Electrónica **VALE**.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 366799335012 | 2022 -06-16 08:52:28 | REINGRESO |

**DETALLE**

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA REINGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| CC | 7380398 | FREDY FRANCISCO PALOMINO | 1000000 | OBREROS Y PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 2022 -06-15 |

**La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Junio del año 2022.**

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **CEBALLOS ROSSO DAIRO LUIS** identificado(a) con **CC** número **7.384.899** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de septiembre de 2015 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de junio de 2022.

Cordialmente,




***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202206151420

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **HERNANDEZ GONZALEZ ELIAS EDIEL** identificado(a) con **CC** número **1.003.717.904** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 06 de abril de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de junio de 2022.

Cordialmente,




***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202206151421

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) EVANGELISTA ANTONIO PENATA GUZMAN identificado(a) con C.C No. 7.376.091, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 15 de junio del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**FREDY FRANCISCO PALOMINO QUINTERO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **7.380.398**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Junio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.*

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**JAIVER ORLANDO MONTES CANTERO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.019.046.386**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Junio del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **MONTES SAEZ JUAN CARLOS** identificado(a) con **CC** número **1.073.812.946** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 09 de abril de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de junio de 2022.

Cordialmente,




***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202206151422

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **GUEVARA DORIA JOSE GUSTAVO** identificado(a) con **CC** número **1.003.717.000** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 23 de abril de 2022 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de junio de 2022.

Cordialmente,




***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202206151418

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **HERNANEZ PADILLA KEVIN ANDRES** identificado(a) con **CC** número **1.003.718.773** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 15 de julio de 2016 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de junio de 2022.

Cordialmente,

**Laura Patricia Merchan Metaute**
Equipo Gestión de Operaciones.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202206151424

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**LEONARDO ANTONIO FABRA PEÑATA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **7.384.160**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Junio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) LUIS ALBERTO CEBALLO MAUSSA identificado(a) con C.C No. 1.073.816.397, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 15 de junio del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) MARIO JOSE CEBALLOS ARTEAGA identificado(a) con C.C No. 7.383.005, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 15 de junio del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías

# Protección

**Fondo de Pensiones Obligatorias Protección**

**NIT 800.229.739**

**Hace constar que:**

El(la) Señor(a) **HERNANDEZ RAMOS RICARDO JAVIER** identificado(a) con **CC** número **1.003.720.104** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 17 de agosto de 2013 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 15 de junio de 2022.

Cordialmente,




***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

202206151425

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del**

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**RUDY DANIEL HERNANDEZ RAMOS,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.003.716.038**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 15 de Junio del 2022.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

# Listado de personal directo o subcontratado, control de asistencias

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Cod: PGIO-F49 |
|---|---|---|
| | Listado del personal - Subcontratado | Pag. 1 de 1 |

**PROYECTO :** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

**PERIODO :** JUNIO 2022

| No. | Apellidos/Nombres | CEDULA | EMPRESA | NIT | Cargo | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | ARL | EPS | AFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | miguel rojollo carvajal | 78022027 | petrovias | 9013630378 | operador | | | sura | cajacopia | proteccion |
| 2 | jose yances lagares | 1073815214 | petrovias | 9013630378 | operador | | | sura | nueva EPS | porvenir |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |

lelebeth Hormista Segura.
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F01 |
| | Listado del personal - Vinculación directa | Pag. 1 de 1 |

**PROYECTO :** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

**PERIODO :** JUNIO 2022

| No. | Apellidos/Nombres | CEDULA | Cargo | SALARIO | Fecha Inicio dd/mm/aaaa | Fecha Fin dd/mm/aaaa | ARL | EPS | AFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo mangones | 78 717 350 | ing residente | | 06-03-22 | | Sura | Sanitas EPS | protección |
| 2 | Andres Bustillos serpa | 1067892739 | Rep legal | | 02-03-22 | | Sura | Salud total | colfondos |
| 3 | Dayana cardenas f | 1067917665 | secretaria | | 23-04-22 | | Sura | Sanitas EPS | porvenir |
| 4 | Luis Eduardo Salgado | 1067280132 | prof SST | | 16-03-22 | | Sura | Salud total | porvenir |
| 5 | Carlos Alberto negrete | 1067860843 | ing residente | | 26-03-22 | | Sura | mutual ser | colfondos |
| 6 | Ines segura teran | 50896562 | trabajo social | | 16-03-22 | | sura | caja copia | porvenir |
| 7 | Luis Barreta Espitia | 78028944 | topografo | | 07-04-22 | | Sura | caja copia | porvenir |
| 8 | Pablo Barrios Espitia | 78752919 | cadenero | | 06-04-22 | | Sura | salud total | colfondos |
| 9 | Walter sibaja Jaraba | 12646744 | maestro | | 11-03-22 | | Sura | cajacopia | porvenir |
| 10 | Romelo Solis Arguello | 6889838 | oficial | | 09-04-22 | | Sura | coosalud | porvenir |
| 11 | Dario Alberto negrete | 78690840 | paletero | | 27-04-22 | | Sura | mutual ser | colpensione |
| 12 | Jose paez Barces | 78022786 | paletero | | 09-04-22 | | Sura | caja copia | |
| 13 | Manuel paez Barces | 7379209 | almacenista | | 05-04-22 | | Sura | caja copia | |
| 14 | Evangelista peñata B. | 7376091 | paletero | | 16-06-22 | | Sura | nueva EPS | colfondos |
| 15 | Jelibeth Hormista S. | 1233342274 | AUX SST | | 07-04-22 | | Sura | nueva EPS | protección |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |

Jelibeth Hormista Segura.
FIRMA AUXILIAR SST

FIRMA COORDINADOR SST

Escaneado con CamScanner

# CONSORCIO EL TERRÓN

## CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

Versión: 1
Cod: PG05-F22
Pag. 1 de 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

MES: JUNIO — AÑO: 2022

| NOMBRE Y APELLIDO | CC | CARGO | FRENTE DE OBRA | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Albonis | 1067860843 | Ing residente | obra | 1 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Luis Arrieta | 1002829444 | topografo | obra | 2 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Luis Barros | 78752979 | Cadenero | obra | 3 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Manuel Paez | 78022736 | Almacenista | obra | 4 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Dario Albonis | 78690840 | Paletero | obra | 5 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Jose Paez | 7379209 | Paletero | obra | 6 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Dairo montes | 78805610 | Paletero | obra | 7 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | N | N | N | N | | | | R | R | R | R | | | | | | | |
| Walter Sibaja | 12646144 | Maestro | obra | 8 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Lilibeth Hormiga | 1233342274 | Aux SST | obra | 9 | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Evangelista peñata | 7376091 | Paletero | obra | 10 | | | • | | | | | I | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| Luis Ceballos | 1073816397 | obrero | obra | 11 | | | X | | | | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Javier montes | 1049046386 | obrero | obra | 12 | | | | | | | | T | | X | X | | N | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kevin hernandez | 1003718773 | obrero | obra | 13 | | | | | | | | I | | X | X | | N | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elias hernandez | 1003717904 | obrero | obra | 14 | | | | | | | | I | | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sherney montes | 7383774 | obrero | obra | 15 | | | | | | | | I | | X | X | | N | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cesar ochoa | 1073824018 | obrero | obra | 16 | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| silvio romero | 7380450 | obrero | obra | 17 | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dairo ceballos | 7384699 | obrero | obra | 18 | | | | | | | | I | | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| leonardo fabra | 7384760 | obrero | obra | 19 | | | | | | | | I | | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan villadiego | 7380047 | obrero | obra | 20 | | | | | | | | I | | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jose Acevedo | 1003777000 | obrero | obra | 21 | | | | | | | | | | I | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freddy palomino | 7380298 | obra | obrero | 22 | | | | | | | | | | | | | I | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rafael montes | 1003804457 | obrero | obra | 23 | | | | | | | | I | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juan montes | 1073812946 | obrero | obra | 24 | | | | | | | | | | | | | | I | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rudy hernandez | 1003716038 | obrero | obra | 25 | | | | | | | | | | | | | | I | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luis romero | 1003718208 | obrero | obra | 26 | | | | | | | | | | | | | | I | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODIGOS DE DILIGENCIA: MARCAR CON "X" ASISTENCIA, "A" AUSENCIA, "S" SUSPENSIONES, "NL" DIAS NO LABORADOS EN EL PROYECTO, "I" INGRESO FRENTE DE OBRA, "R" NO SE PRESENTO, "AT" TRABAJADOR ACCIDENTADO, "EC" ENFERMEDAD COMUN

| TOTAL DIAS PERDIDOS | 0 | TOTAL TRABAJADOS | 26 | No. AT | 0 | No. SUSPENSIONES | 1 | No. PRESENTES | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Escaneado con CamScanner

# Anexo 3. Plan de trabajo P vs E

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA GESTION INTEGRAL | VERSION 1 |
|---|---|---|
| | PLAN DE TRABAJO SST | COD. PGIO- F 041 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

| ACTIVIDADES | P/E | FECHA: Periocidad en que se debe realizar la actividad | A PARTIR INICIO DE ACTIVIDADES: Responsable de realizar la actividad | A quien o a que va dirigida la actividad | mar-22 S1 | S2 | S3 | S4 | abr-22 S1 | S2 | S3 | S4 | may-22 S1 | S2 | S3 | S4 | jun-22 S1 | S2 | S3 | S4 | jul-22 S1 | S2 | S3 | S4 | ago-22 S1 | S2 | S3 | S4 | sep-22 S1 | S2 | S3 | S4 | oct-22 S1 | S2 | S3 | S4 | EJECUTADO | PROGRAMADO | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social | P | según los plazos limetes de pago decreto 1990 de 2016 | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 25% |
| | E | | | | | | | | E | | | | E | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Examenes medicos ocupacionales | P | cuando ingrese el trabajador | Director de obra | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | 14% |
| | E | | | | | | | | E | | | | E | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicacion de Madidas de prevencion y proteccion covid 19 | P | Mensual | ENCARGADO SST | todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | 14% |
| | E | | | | | | | | E | | | | E | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicacion de politicas | P | Inicio de proyecto y según estado durante la ejecucion de la obra | ENCARGADO SST | todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | 14% |
| | E | | | | | | | | E | | | | E | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de estadisticas de ausentismo y accidentalidad. | P | Mensual | Profesional SST | Componente de Seguridad del Sistema Integral de Gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 25% |
| | E | | | | | | | | | | | E | | | | E | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal cumplimiento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 37 | 19% |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INDUCCION- REINDUCCION - CAPACITACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| induccion en SST y MA | P | Según ingreso de trabajadores | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 29 | 17% |
| | E | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notificacion de riesgo a los que se esta expuesto en la ejecucion de las actividades. | P | Según ingreso de trabajadores | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 28 | 18% |
| | E | | | | | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perfil sociodemografico a todo el personal de obra | P | Según ingreso de trabajadores | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 28 | 14% |
| | E | | | | | | | | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autocuidado protocolo de bioseguridad | P | Según ingreso de trabajadores | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | E | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adecuado uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | E | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| medidas de orden y aseo bodega frente de obra | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejercicios para pausas activas saludables. | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estilos de vida y trabajo saludable sustancas psicoactivas | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Higiene postural y manejo de cargas | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qué es el acoso laboral y medida preventivas | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesgos asociados al consumo de alcohol, droga y sustancias psicoactivas. | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agotamiento por calor - golpe de calor | G | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedimiento de Herramientas electricas, manuales y pequeños implementos | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proteccion partes del cuerpo: manos, oidos, ojos, pies etc | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socialización del Plan de emergencias | P | Programada | ENCARGADO SST | Todo el personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manejo de Extintores de incendios | P | Programada | ENCARGADO SST | Brigada de emergencia de manejo de incendio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primeros auxilios | P | Programada | ENCARGADO SST | Brigada de emergencias de primeros auxilios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socialización del procedimiento trabajo seguro excavacion y alturas | P | Programada | ENCARGADO SST | Frentes de obra donde se realiza la actividad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medidas de bioseguridad efectivas resolucion 777 | P | Programada | ENCARGADO SST | Frentes de obra donde se realiza la actividad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| síntomas y signos COVID 19 | P | Programada | ENCARGADO SST | Frentes de obra donde se realiza la actividad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socializacion del procedimiento seguro en alturas | P | Programada | ENCARGADO SST | Frentes de obra donde se realiza la actividad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socializacion de fichas tecnicas de sustancias quimicas | P | Programada | ENCARGADO SST | Frentes de obra donde se utilizan sustancias quimicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Simulacro de emergencias | P | Programada | ENCARGADO SST | Frentes de obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redicion de cuentas | P | Anual | Responsable del SGSST | Responsable SGSST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Actualizacion de la matriz de requisitos legales | P | Anual | Responsable del SGSST | Responsable SGSST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión y Actualizacion de la matriz de IP y VR | P | Anual | Responsable del SGSST | Responsable SGSST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asignacion de recursos | P | inicio del proyecto | Responsable del SGSST | alta direccion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0% |
| | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |

# Anexo 4, Pago de seguridad social y certificado de paz y salvo emitido por el representante legal

# CONSORCIO TERRON

## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
## SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**CONSORCIO TERRON,** identificado con **NIT. 901548742 - 8,** certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal del mes de **mayo de 2022**, según planillas **No. 9436102972** del personal vinculado como dependiente del proyecto cuyo objeto es: **Contrato LP-006-2020, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**. Dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art 1° de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide el presente certificado el día 17 de junio del 2022 en la ciudad de Montería departamento de Córdoba

Atentamente,

**ANDRES BUELVAS SERPA**
**Representante Legal Consorcio Terrón**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901548742 | 8 | CONSORCIO TERRON | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TERRON | cr 14f no 2-46 | MONTERIA-CORDOBA | 7851168 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1000000707 | 9436102972 | E | 2022/06/09 | 2022/06/15 | BANCO BOGOTA | 5 | $5,342,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1067860843 | ALBONIS CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 2 | CC | 78690840 | ALBONIS DARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 3 | CC | 78028944 | ARRIETA LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC55 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 4 | CC | 78752919 | BARRIOS ROIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 5 | CC | 52707120 | BEJARANO JOHANNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS042 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 6 | CC | 1067892139 | BUELVAS ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 7 | CC | 1067917665 | CARDENAS DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 8 | CC | 1073816397 | CEBALLO LUIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 3 | $100,000 | $16,000 | CCFC55 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 9 | CC | 1073817018 | CEBALLO NEDER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3 | $100,000 | $16,000 | CCFC55 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 10 | CC | 1073815079 | DURANGO MARTIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPS041 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF16 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-11 | 1 | $33,334 | $2,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $10,600 |
| 11 | CC | 7379330 | GAVIRIA JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 24 | $800,000 | $32,000 | CCF16 | 24 | $800,000 | $32,000 | 14-11 | 24 | $800,000 | $55,700 | 24 | $0 | $0 | Si | $119,700 |
| 12 | CC | 7380658 | GUZMAN ANGEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $100,000 | $16,000 | CCFC55 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 13 | CC | 1003719727 | HERNANDEZ JHAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPS041 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF16 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-11 | 1 | $33,334 | $2,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $10,600 |
| 14 | CC | 1003718773 | HERNANEZ KEVIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3 | $100,000 | $16,000 | ESSC07 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 15 | CC | 1233342274 | HORMISTA LILIBETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 16 | CC | 1067843609 | JABIB SALIM | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 18 | $600,000 | $96,000 | EPS037 | 18 | $600,000 | $24,000 | CCF16 | 18 | $600,000 | $24,000 | 14-11 | 18 | $600,000 | $41,800 | 18 | $0 | $0 | Si | $185,800 |
| 17 | CC | 78717350 | MANGONES ALFREDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS005 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 18 | CC | 7385610 | MONTES DAIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS041 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 19 | CC | 1019046386 | MONTES JAIVER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $100,000 | $16,000 | ESSC07 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 20 | CC | 78022786 | PAEZ JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | CCFC55 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $149,600 |
| 21 | CC | 7379209 | PAEZ MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | ESSC07 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $149,600 |
| 22 | CC | 7376091 | PEÑATA EVANGELISTA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 24 | $800,000 | $128,000 | EPS041 | 24 | $800,000 | $32,000 | CCF16 | 24 | $800,000 | $32,000 | 14-11 | 24 | $800,000 | $55,700 | 24 | $0 | $0 | Si | $247,700 |
| 23 | CC | 71935034 | PETRO AMAURY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | CCFC55 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 24 | CC | 1068670781 | PRETELT MANUEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $600,000 | $96,000 | MIN002 | 18 | $600,000 | $24,000 | CCF16 | 18 | $600,000 | $24,000 | 14-11 | 18 | $600,000 | $41,800 | 18 | $0 | $0 | Si | $185,800 |
| 25 | CC | 7380450 | ROMERO SILVIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3 | $100,000 | $16,000 | CCFC55 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 26 | CC | 1067280132 | SALGADO LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 27 | CC | 50896562 | SEGURA INES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS048 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF16 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $69,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $309,600 |
| 28 | CC | 12646144 | SIBAJA WALTER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $100,000 | $16,000 | CCFC55 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 29 | CC | 6889938 | SOLIS ROMULO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3 | $100,000 | $16,000 | ESSC24 | 3 | $100,000 | $4,000 | CCF16 | 3 | $100,000 | $4,000 | 14-11 | 3 | $100,000 | $7,000 | 3 | $0 | $0 | Si | $31,000 |
| 30 | CC | 1003716367 | VIDAL LORENZO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $33,334 | $5,400 | EPS010 | 1 | $33,334 | $1,400 | CCF16 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-11 | 1 | $33,334 | $2,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $10,600 |
| **Total** | **Afiliados( 30)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $15,900,002 | $2,544,200 | | | $18,700,002 | $748,200 | | | $18,700,002 | $748,200 | | | $18,700,002 | $1,302,200 | | $0 | $0 | | $5,342,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901548742 | 8 | CONSORCIO TERRON | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | TERRON | cr 14f no 2-46 | MONTERIA-CORDOBA | 7851168 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1000000707 | 9436102972 | E | 2022/06/09 | 2022/06/15 | BANCO BOGOTA | 5 | $5,342,800 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 27 | $2,544,200 | $0 | $0 | $2,544,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 7 | $944,000 | $0 | $0 | $944,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $256,000 | $0 | $0 | $256,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | $810,800 | $0 | $0 | $810,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $533,400 | $0 | $0 | $533,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 30 | $1,302,200 | $0 | $0 | $1,302,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 30 | $1,302,200 | $0 | $0 | $1,302,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 30 | $748,200 | $0 | $0 | $748,200 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 30 | $748,200 | $0 | $0 | $748,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 30 | $748,200 | $0 | $0 | $748,200 |
| CAJACOPI ATLANTICO | CCFC55 | 890,102,044 | 1 | 8 | $140,000 | $0 | $0 | $140,000 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $4,000 | $0 | $0 | $4,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $1,400 | $0 | $0 | $1,400 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $24,000 | $0 | $0 | $24,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 5 | $128,000 | $0 | $0 | $128,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $24,000 | $0 | $0 | $24,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 6 | $146,800 | $0 | $0 | $146,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $120,000 | $0 | $0 | $120,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| TOTAL | | | | 30 | $5,342,800 | $0 | $0 | $5,342,800 |

# Pago proveedor de maquinarias

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901363037-8 | COMERCIALIZADORA PETROVIAS SAS | Cr 6 36 A 47 | 3145350138 | j8petro@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | CÓRDOBA | MONTERÍA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 14 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-06 | 2022-05 | E | 13/06/2022 | 59599108 | $4.716.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| CCFC55 | EPS-S Cajacopi | 890102044-1 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 200.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 5 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 169.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 5 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 40.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 1 |
| EPS048 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 120.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480.000 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 517.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 517.400 | 4 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 800.000 | 3 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 640.000 | 4 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 1.060.300 | | | | 1.060.300 | 0 | 0 | 1.060.300 | | | 10.603 | 1.060.300 | 14 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF16 | Comfacor | 891080005-1 | 609.400 | 0 | 0 | 609.400 | 14 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901363037-8 | COMERCIALIZADORA PETROVIAS SAS | | Cr 6 36 A 47 | 3145350138 | j8petro@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | CÓRDOBA | MONTERÍA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 14 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-06 | 2022-05 | E | 13/06/2022 | 59599108 | $4.716.500 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 6 | 609.400 | 609.400 |
| Pensión | 4 | 2.437.400 | 2.437.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.060.300 | 1.060.300 |
| CCF | 1 | 609.400 | 609.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 12 | 4.716.500 | 4.716.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901363037-8 | COMERCIALIZADORA PETROVIAS SAS | | Cr 6 36 A 47 | 3145350138 | j8petro@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | CÓRDOBA | MONTERÍA | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 14 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-06 | 2022-05 | E | 13/06/2022 | 59599108 | $4.716.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1064997060 | ANGULO MONTIEL ANTONIO LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1073815214 | YANCES LAGARES JOSE DOMINGO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 10967335 | ASCENCIO LOPEZ CARLOS MARIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 11001690 | LOPEZ DE VARGAS EVARISTO ESTEBAN | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 11004782 | DIAZ DIAZ EUSEBIO JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 6886761 | ORTIZ GANEM HERIBERTO MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 78022021 | COGOLLO CARVAJAL MIGUEL ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | CCFC55 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 78023394 | FLOREZ REYES GERMAN ANTONIO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 233.334 | 37.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 233.334 | 9.400 | 14-11 | 233.334 | 5 | 16.300 | CCF16 | 233.334 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 78028990 | PETRO COGOLLO JOSE JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 3.000.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS048 | 3.000.000 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 5 | 208.800 | CCF16 | 3.000.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 78688382 | GONZALEZ VILLARREAL RUSBEL ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 78750814 | MESTRA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 92512079 | SOLIPA OSORIO OSCAR LUIS | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 7381083 | DIAZ JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 78017507 | GONZALEZ VILLARREAL PLINIO JOSE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.000.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.000.000 | 40.000 | 14-11 | 1.000.000 | 5 | 69.600 | CCF16 | 1.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

# Anexo 5, Inducción del personal

| CONSORCIO EL TERRÓN | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES | |
|---|---|---|
| | COD: PGIO F 002 | versión 1 |

| INFORMACIÒN DEL TRABAJADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Completo | Luis fernando romero M. | | Nº de Identificación | 1003718208 | |
| Cargo | | | Fecha | 15-06-2022 | |
| Seleccione el tipo de inducción | Nuevo colaborador ☑ | | Reinducción ☐ | Otro: _____ | |
| Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción | Fijo ☑ | Indefinido ☐ | Prestación de Servicios ☐ | Otro: _____ | |

| I. INDUCCION GENERAL | RESPONSABLE |
|---|---|
| ☑ Explicación de las generalidades de la empresa. | Luis Salgado<br>Nombre del Coordinador o auxiliar SST<br>Luis salgado<br>Firma |
| ☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros). | |
| ☑ Políticas, Valores. | |
| ☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos). | |
| ☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,). | |
| ☑ Horarios de llegada – sitio de llegada | |
| ☑ Funciones del Cargo. | |

| II. INDUCCIÒN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | RESPONSABLE |
|---|---|
| ☑ Socialización de la Política del SGI. | Luis salgado<br>Nombre del Coordinador o auxiliar SST<br>Luis salgado<br>Firma |
| ☑ Deberes y Derechos de los Trabajadore -Rlamento de higiene y seguridad. | |
| ☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos inseguros. | |
| ☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo. | |
| ☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común | |
| ☑ Exámenes Médicos Ocupacionales | |
| ☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias | |
| ☑ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición | |
| ☑ Medidas de bioseguridad / protocolo de bioseguridad | |
| Otro? Cual?: _____ | |

| III. Otras actividades al ingreso del trabajador | RESPONSABLE |
|---|---|
| ☑ PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |
| ☑ NOTIFICACIÓN DE RIESGO | |
| ☑ PERFIL DE DESORDEN MUSCOESQUELETICO | |

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA) Luis fdo Romero. M.

OBSERVACION:

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE COLABORADORES | |
|---|---|---|
| | COD: PGIO F 002 | versión 1 |

| INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Completo | Rudy Hernandez ramos | | Nº de Identificación | 1003716038 | |
| Cargo | obrero | | Fecha | 14-06-2022 | |
| Seleccione el tipo de inducción | Nuevo colaborador ☑ | Reinducción ☐ | Otro: _____ | | |
| Seleccione tipo de contrato de quien recibe la inducción | Fijo ☑ | Indefinido ☐ | Prestación de Servicios ☐ | Otro: _____ | |

| I. INDUCCION GENERAL | RESPONSABLE |
|---|---|
| ☑ Explicación de las generalidades de la empresa. | Luis Salgado<br>Nombre del Coordinador o auxiliar SST<br>Luis Salgado<br>Firma |
| ☑ Recorrido por frente de obra y presentación del equipo de trabajo (compañeros). | |
| ☑ Políticas, Valores. | |
| ☑ Reglamento Interno de Trabajo (Horario, Formas de pago, faltas y sanciones, solicitud de permisos). | |
| ☑ Seguridad Social (ARL, AFP, EPS, Caja de Compensación,). | |
| ☑ Horarios de llegada – sitio de llegada | |
| ☑ Funciones del Cargo. | |

| II. INDUCCIÒN EN ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | RESPONSABLE |
|---|---|
| ☑ Socialización de la Política del SGI. | Luis Salgado<br>Nombre del Coordinador o auxiliar SST<br>Luis Salgado<br>Firma |
| ☑ Deberes y Derechos de los Trabajadore -Rlamento de higiene y seguridad. | |
| ☑ Definiciones de Peligro, Riesgo, Condiciones y Actos inseguros. | |
| ☑ Identificación y control de peligros y riesgos en su puesto de trabajo. | |
| ☑ Procedimiento de Accidente de trabajo / enfermedad laboral/ Enfermedad común | |
| ☑ Exámenes Médicos Ocupacionales | |
| ☑ Rutas de evacuación y puntos de encuentro / plan de emergencias | |
| ☑ Entrega de elementos de protección personal, recomendaciones de uso y reposición | |
| ☑ Medidas de bioseguridad / protocolo de bioseguridad | |
| Otro? Cual?: _____ | |

| III. Otras actividades al ingreso del trabajador | RESPONSABLE |
|---|---|
| ☑ PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |
| ☑ NOTIFICACIÓN DE RIESGO | |
| ☑ PERFIL DE DESORDEN MUSCOESQUELETICO | |

MANIFIESTO HABER COMPRENDIDO CADA ASPECTO EXPLICADO (FIRMA) x Rudy Hrdz

**OBSERVACION:**

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 10-06-2022 | DURACIÓN: | 30 MINUTOS |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Lilibeth Hormista Segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN | Reinducción |
| ☑ CAPACITACIÓN | |
| ☐ ENTRENAMIENTO | |
| ☐ REUNIÓN | |
| ☐ ACTIVIDAD | |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangelista peñata Guzman | paletero | terrón | Evagelista Peñata |
| 2 | Jaiver montes cantero | obrero | terrón | Jaiver Montes |
| 3 | Kevin hernandez padilla | obrero | terrón | Kevin Hernandez |
| 4 | Jose Gustavo Guevara Doria | obrero | terrón | Gustavo Guevara |
| 5 | Rudy hernandez ramos | obrero | terrón | Rudy Hernandez |
| 6 | leonardo fabra peñata | obrero | terrón | Leonardo fabra |
| 7 | mario ceballos arteaga | obrero | terrón | Mario Ceballos |
| 8 | Dairo ceballos rasso | obrero | terrón | Dairo ceballos |
| 9 | luis ceballos maussa | obrero | terrón | Luis ceballos |
| 10 | Juan villadiego Quiendo | obrero | terrón | Juan Villadiego |
| 11 | Fredy palomino quintero | obrero | terrón | Fredy Palomino |
| 12 | luis fe | | | |
| 13 | Elias hernandez gonzalez | obrero | terrón | Elias Gonzalez |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Lilibeth Hormista Segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

# Anexo 6, Notificación de riesgo

| CONSORCIO EL TERRÓN | NOTIFICACION DE RIESGO | VERSION 1<br>COD. PGIO. F-003<br>PAG 1 DE 2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
| FECHA DE NOTIFICACION | 15-06-2022 | NUMERO DE TRABAJADORES NOTIFICADOS: | 1 |
| ACTIVIDAD: | mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la via. | | |
| TAREAS: | Excavación, limpieza en los Boxculver | | |
| CARGOS: | obrero | | |

| RIESGOS | | EFECTOS POSIBLES A LA SALUD | MEDIDAS / SISTEMAS DE PREVENCION Y CONTROL EXISTENTES | MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CLASIFICACIÓN | | | |
| Superficies de trabajo inadecuadas | Condiciones de Seguridad | Contusiones<br>Esguinces y torceduras<br>Golpes<br>Fracturas<br>Raspones<br>Caídas al mismo nivel<br>Cortadas | Charlas de Seguridad<br><br>Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos)<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Atrapamientos entre maquinas en movimiento, cuando se abastece la mezdadora | Condiciones de Seguridad | Atrapamiento, fracturas, amputación. | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Procedimientos de trabajo<br>Normas de seguridad<br>Educación al personal | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Accidentes (Volcaduras, Atropellamiento y/o aplastamiento) | Condiciones de Seguridad | Golpes<br>Fracturas<br>Heridas<br>Contusiones<br>Muerte | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Procedimientos de trabajo<br>Normas de seguridad<br>Educación al personal | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Manipulación de Objetos Corto punzantes | Condiciones de Seguridad | Heridas<br>Laceraciones | Charlas de Seguridad<br><br>Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos)<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Contactos con bacterias y hongos por las aguas estancadas. | Biológico | Mareos, vómitos, alergias, afecciones en la piel y del Sistema Respiratorio | Charlas de Seguridad<br><br>Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos)<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados) | Biológico | Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte. | Capacitación frente al riesgo<br>Lavado de manos cada 3 horas<br>Distanciamiento social<br>Desinfección de herramientas y/o vehículos<br>Hidratación constante del personal<br>Disposición de lavamanos en cada frente de trabajo<br>Disposición de insumos para la desinfección (Alchol, hipoclorito, detergente, jabón) | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Manipulación de cargas por encima de 25 kg | Biomecánico | Fatiga muscular<br>Lesiones osteomusculares<br>Hernias Discales | Charlas de Seguridad<br><br>Realización de exámen medico ocupacional<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br><br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Vibraciones cuerpo entero | Físico | En columna vertebral: Lumbalgias, espondilitis, osteocondilitis intervertebral, calcificación de discos, etc.<br>Aparato digestivo: Hemorroides, enfermedades gástricas.<br>Aparato urogenital: Prostatitis, hematuria<br>Visión: Pérdida de agudeza visual.<br>Comportamiento: Retardo en el tiempo de reacción, menor habilidad manual, irritación nerviosa<br>Síndrome de Raynaud | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br><br>Procedimientos de trabajo<br><br>Normas de seguridad<br><br>Educación al personal<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br><br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Ruido Continuo originado por (Máquina cortadora - Taladro Retroexcavadora) | Físico | Fatiga<br>Desconcentración<br>Disconfort | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br><br>Procedimientos de trabajo<br><br>Normas de seguridad<br><br>Educación al personal<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br><br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contacto con sustancias | Químico | Efectos solo cuando se ingiere o inhala, como irritaciones, dolor de cabeza y vértigo | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Publicación y socialización de las hojas de seguridad<br>Educación al personal<br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Presencia de Polvos<br>Generación de polvos al realizar las labores de excavación y durante el traslado de escombros a los puntos de recolección | Químico | Alergias y dermatitis<br>Quemaduras químicas<br>irritación ocular<br>asfixia | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Publicación y socialización de las hojas de seguridad<br>Educación al personal<br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Trabajo bajo presión, por atrasos o entregas parciales | Psicosocial | Estrés, cansancio, fatiga, ansiedad, | Comités de Convencial Laboral operativo | |
| OTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | IDENTIFICACION | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Luis fernando romero | 1003718208 | obrero | Luis fdo Romero. M. |
| | | | |
| | | | |
| | | |

| CONSORCIO EL TERRÓN | NOTIFICACION DE RIESGO | VERSION 1<br>COD. PGIO. F-003<br>PAG 1 DE 2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
| FECHA DE NOTIFICACION | 14-06-2022 | NUMERO DE TRABAJADORES NOTIFICADOS : | 7 |
| ACTIVIDAD: | mejoramiento, mantenimiento y Rehabilitación de la via | | |
| TAREAS: | Excavación, limpieza y en los Boxculver | | |
| CARGOS: | obrero | | |

| RIESGOS | | EFECTOS POSIBLES A LA SALUD | MEDIDAS / SISTEMAS DE PREVENCION Y CONTROL EXISTENTES | MEDIDAS DE CONTROL QUE DEBE CUMPLIR EL TRABAJADOR |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CLASIFICACIÓN | | | |
| Superficies de trabajo inadecuadas | Condiciones de Seguridad | Contusiones<br>Esguinces y torceduras<br>Golpes<br>Fracturas<br>Raspones<br>Caidas al mismo nivel<br>Cortadas | Charlas de Seguridad<br><br>Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos)<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Atrapamientos entre máquinas en movimiento, cuando se abastece la mezcladora | Condiciones de Seguridad | Atrapamiento, fracturas, amputación. | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Procedimientos de trabajo<br>Normas de seguridad<br>Educación al personal | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Accidentes (Volcaduras, Atropellamiento y/o aplastamiento) | Condiciones de Seguridad | Golpes<br>Fracturas<br>Heridas<br>Contusiones<br>Muerte | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Procedimientos de trabajo<br>Normas de seguridad<br>Educación al personal | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Manipulación de Objetos Corto punzantes | Condiciones de Seguridad | Heridas<br>Laceraciones | Charlas de Seguridad<br><br>Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos)<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Contactos con bacterias y hongos por las aguas estancadas. | Biológico | Mareos, vómitos, alergias, afecciones en la piel y del Sistema Respiratorio | Charlas de Seguridad<br><br>Implementar análisis de trabajo seguro (Para actividades no contempladas en los riesgos)<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Exposición a agentes biológicos como virus SARS-CoV-2 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados) | Biológico | Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonia o muerte. | Capacitación frente al riesgo<br>Lavado de manos cada 3 horas<br>Distanciamiento social<br>Desinfección de herramientas y/o Vehículos<br>Hidratación constante del personal<br>Disposición de lavamanos en cada frente de trabajo<br>Disposición de insumos para la desinfección (Alchol, hipoclorito, detergente, jabon) | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Manipulación de cargas por encima de 25 kg | Biomecánico | Fatiga muscular<br>Lesiones osteomusculares<br>Hernias Discales | Charlas de Seguridad<br><br>Realización de exámen medico ocupacional<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor. | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br><br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Vibraciones cuerpo entero | Físico | En columna vertebral: Lumbalgias, espondilitis, osteocondilitis intervertebral, calcificación de discos, etc.<br>Aparato digestivo: Hemorroides, enfermedades gástricas.<br>Aparato urogenital: Prostatitis, hematuria<br>Visión: Pérdida de agudeza visual.<br>Comportamiento: Retardo en el tiempo de reacción, menor habilidad manual, irritación nerviosa<br>Síndrome de Raynaud | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br><br>Procedimientos de trabajo<br><br>Normas de seguridad<br><br>Educación al personal<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br><br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Ruido Continuo originado por (Máquina cortadora - Taladro Retroexcavadora) | Físico | Fatiga<br>Desconcentración<br>Disconfort | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br><br>Procedimientos de trabajo<br><br>Normas de seguridad<br><br>Educación al personal<br><br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br><br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br><br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |

Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contacto con sustancias | Químico | Efectos solo cuando se ingiere e inhala, como irritaciones, dolor de cabeza y vértigo | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Publicación y socialización de las hojas de seguridad<br>Educación al personal<br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Presencia de Polvos<br><br>Generación de polvos al realizar las labores de excavación y durante el traslado de escombros a los puntos de recolección | Químico | Alergias y dermatitis<br>Quemaduras químicas<br>Irritación ocular<br>asfixia | Programa de inspecciones y mantenimiento de equipos<br>Publicación y socialización de las hojas de seguridad<br>Educación al personal<br>Dotación de elementos de protecció personal acordes a la labor | Utilización de los elementos de protección personal.<br>Acatamiento a los procedimietno de seguridad.<br>Asistir a la programación de exámenes ocupacionales |
| Trabajo bajo presión, por atrasos o entregas parciales | Psicosocial | Estrés, cansancio, fatiga, ansiedad, | Comités de Convencial Laboral operativo | |
| OTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Declaro que he sido notificado de todos los riesgos a los cuales puedo estar expuesto durante la jornada laboral y me comprometo a cumplir con las normas de seguridad y otras disposiciones establecidas por la empresa para prevenir la ocurrencia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales, de conformidad firmo este documento:

| NOMBRE DEL TRABAJADOR | IDENTIFICACION | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Rudy hernandez | 1003716038 | obrero | Rudy Hrdz |
| | | | |
| | | | |
| | | |

# Anexo 7, Capacitaciones

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 21-06-2022 | DURACIÓN: | 30 MINUTOS |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | lelebeth Hormista segura. | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Proteccion de la flora y fauna. |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy hernandez ramos | obrero | terron | Rudy Hdez |
| 2 | luis ceballos acuña | obrero | terron | Luis ceballo |
| 3 | Dairo ceballos rosso | obrero | terron | Dairo ceballos |
| 4 | Mario ceballos arteaga | obrero | terron | Mario Ceballos |
| 5 | Eredy Palomino quintero | obrero | terron | Freddy Palomino |
| 6 | Juan montes saez | obrero | terron | Juan carlos montes |
| 7 | Gustavo Guevara doria | obrero | terron | Gustavo Guevara |
| 8 | Kevin hernandez padilla | obrero | terron | Kevin Hernandez |
| 9 | Jaiver montes cantero | obrero | terron | Jaiver montes |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

lelebeth Hormista segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 21-06-2022 | DURACIÓN: | 30 minutos |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | lelebeth Hormista segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | • Protección partes del cuerpo: manos, oidos, ojos, pies etc.<br>• Capacitación hojas de seguridad. |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy hernandez ramos | obrero | terron | Rudy Hdez |
| 2 | luis reballos maussa | obrero | terron | Luis ceballo |
| 3 | Dairo ceballos maussa | obrero | terron | Dairo ceballos |
| 4 | mario ceballos arteaga | obrero | terron | Mario ceballos. |
| 5 | fredy palomino quintero | obrero | terron | Fredy Palomino |
| 6 | juan montes saez | obrero | terron | Juan carlos M. S |
| 7 | Gustavo guevara doria | obrero | terron | Gustavo Guevara |
| 8 | Kevin hernandez padilla | obrero | terron | Kevin Hernandez |
| 9 | Javier montes cantero. | obrero | terron | Javier montes |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

lelebeth Hormista segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
| FECHA: | 17-06-2022 | DURACIÓN: | 30 minutos |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Lelibeth Hormista Segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Capacitación en Gestión de residuos solidos (separados, Almacenamiento y disposición final) |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy hernandez ramos | obrero | terron | Rudy Hdez |
| 2 | Luis ceballos mawssa | obrero | terron | Luis ceballos |
| 3 | Dairo ceballos rosso | obrero | terron | Dairo ceballos |
| 4 | Mario ceballos Arteaga | obrero | terron | Mario Ceballos |
| 5 | Fredy Palomino Quintero | obrero | terron | Fredy Palomino |
| 6 | Juan carlos montes saez | obrero | terron | Juan carlos M.S |
| 7 | Gustavo Guevara Doria | obrero | terron | Gustavo Guevara |
| 8 | Kevin hernandez padilla | obrero | terron | Kevin Hernandez |
| 9 | Jaiver montes Cantero | obrero | terron | Joiver Montes |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Lelibeth Hormista Segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 17 - 06 - 2022 | DURACIÓN: | 30 minutos. |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Jelebeth Hormista segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Procedimiento de herramientas electricas, manuales y pequeños implementos. |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy hernandez ramos | obrero | C terron | |
| 2 | luis ceballos maussa | obrero | C terron | Luis ceballo |
| 3 | Dairo ceballos rosso | obrero | C terron | Dairo Ceballos |
| 4 | mario ceballos arteaga | obrero | terron | Mario Ceballos. |
| 5 | Fredy Palomino quintero | obrero | terron | Fredy Palomino |
| 6 | juan carlos montes suez | obrero | terron | Juan carlos M. S |
| 7 | Gustavo Guevara Dona | obrero | terron | Gustavo Guevara |
| 8 | Kevin hernandez padilla | obrero | terron | Kevin HERNANDEZ |
| 9 | jaiver montes cantero | obrero | terron | Jaiver MONTES |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Jelebeth Hormista segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 11-08-2022 | DURACIÓN: | 30minutos |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Plebeth Hormista segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Capacitación de la herramienta de las 5s |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherney montes Botonero | obrero | C terrón | Sherney Montes |
| 2 | Dairo ceballos rosso | obrero | C terrón | Dairo ceballos |
| 3 | mario ceballos arteaga | obrero | C terrón | Mario José ceballos |
| 4 | leonardo fabra peñata | obrero | C terrón | Leonardo fabra |
| 5 | Juan fernando villadiego | obrero | C terrón | Juan villadiego |
| 6 | Rafael montes contreras | obrera | C terrón | Rafael montes |
| 7 | Jose Gustavo Guevarra Doria | obrero | C terrón | Jose Gustavo |
| 8 | Luis ceballos mawssa | obrero | C terrón | Luis ceballo |
| 9 | Evangelista peñata Guzman | obrero | C terrón | Evangelista peñata |
| 10 | Jaiver montes cantero | obrero | C terrón | Jaiver Montes |
| 11 | Kevin hernandez padilla | obrero | C terrón | Kevin Hernandez |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Plebeth Hormista segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 11-06-2022 | DURACIÓN: | 30 minutos |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Lelebeth Hormista segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Riesgo asociado al consumo de alcohol, drogas y sustancias psicoactivas. |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier montes cantero | obrero | C. Terrón | JavierMontes |
| 2 | Kevin hernandez padilla | obrero | C Terrón | Kevin Hernandez |
| 3 | Jose Gustavo Guevarra Doria | obrero | C terrón | Jose Gustavo |
| 4 | Luis ceballos maussa | obrero | C terrón | Luis Ceballos |
| 5 | Dairo ceballos rosso | obrero | C terrón | Dairo Caballos |
| 6 | Juan fernando villadiego. | obrero | C Terrón | Juan. Villadiego |
| 7 | leonardo fabra peñata | obrero | C Terrón | leonardo fabra |
| 8 | maria ceballos arteaga | obrero | C terrón | Mario José Ceballos. |
| 9 | Shemey montes Botonero | obrero | C terrón | Shemey Montes |
| 10 | Rafael montes correras | obrero | C terrón | Rafael montes. |
| 11 | Evangelista peñata Guzman | paletero | C Terrón | Evangelista peñata |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Lelebeth Hormista segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 03-06-2022 | DURACIÓN: | 30 minutos |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Lisbeth Hormiga | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Que es el acoso laboral y medida preventivas capacitación en uso eficiente de recursos naturalez. |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | manuel paez Garces | Almacenista | C. terron | Manuel Paez |
| 2 | Dairo montes paez | paletero | C. terron | Dairo montes |
| 3 | Dario Albanis negrete | paletero | C. terron | Dario Albanis |
| 4 | jose paez Garces | paletero | C. terron | Jose Paez |
| 5 | Geovanys Ballesteros | operador | C. terron | Geovanys Ballesteros Avila |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Lisbeth Hormiga Segura.
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F12 |
| | ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 03 - 06 - 2022 | DURACIÓN: | 30 minutos |
| NOMBRE DE QUIÉN PRESIDE : | Ipibeth Hormista segura | | |

| DIVULGACION DE ; | TEMAS DE LA CHARLA, CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO |
|---|---|
| ☐ INDUCCIÓN<br>☑ CAPACITACIÓN<br>☐ ENTRENAMIENTO<br>☐ REUNIÓN<br>☐ ACTIVIDAD | Abotamiento por golpe de calor |

| N | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | EMPRESA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | manuel paez Garces | Almacenista | C.terron | Manuel Paez |
| 2 | Dairo montes saez | Paletero | C terron | Dairo montes |
| 3 | Dario Albonis negrete | Paletero | C Terron | Dario Albonis |
| 4 | Jose paez Garces | Paletero | C terron | Jose Paez |
| 5 | Giovanys Ballesteros Avila | operador | C terron | Giovanys Ballesteros Avila |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | | | | |
| 36 | | | | |

Ipibeth Hormista segura
RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

# Anexo 8, Perfil sociodemográfico.

| CONSORCIO, EL TERRÓN | PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | PGIO-F030 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada.

| | |
|---|---|
| Nombre | Rudy hernandez ramos |
| DIRECCION | Terrón |
| MUNICIPIO | San pelayo |
| Cargo | obrero |
| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |

FECHA 14-06-2022

Encierre en un circulo:

**1. EDAD**
a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
X 38 - 47 años
e. 48 años o mas

**2. ESTADO CIVIL**
a. Soltero (a)
X Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

**3. GÉNERO**
X Masculino
b. Femenino

**4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO**
a. Ninguna
X 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

**5. NIVEL DE ESCOLARIDAD**
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

**6. TENENCIA DE VIVIENDA**
a. Propia
b. Arrendada
X Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

**7. USO DEL TIEMPO LIBRE**
a. Otro trabajo
X Labores domésticas
X Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

**8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)**
X Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

**9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA**
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

**10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL**
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

**11. TIPO DE CONTRATACIÓN**

a. Carrera Administrativa
b. Provisionalidad
c. Libre nombramiento y remoción
d. Contrato de Prestación de Servicios
X Honorarios/servicios profesionales

**12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA**
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
X Ninguna

**13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD**
a. Si
X No
CUAL: _____

**14. FUMA**
a. Si
X No
Promedio diario _____

**15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS**
a. No
X SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

**16. PRACTICA ALGUN DEPORTE**
a. No
X SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

**17-CONSENTIMIENTO INFORMADO**
a. No
X SI

Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | PERFIL SOCIODEMOGRAFICO | PGIO-F030 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

Esta encuesta hace parte de la estructura del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y el contenido de la misma es información clasificada

| | |
|---|---|
| Nombre | Luis Fernando romero Madera |
| DIRECCION | B/ Dorado |
| MUNICIPIO | Montería |
| Cargo | Obrero |
| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |

FECHA 15-06-2022

Encierre en un circulo:

**1. EDAD**
a. Menor de 18 años
X 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas

**2. ESTADO CIVIL**
X Soltero (a)
b. Casado (a)/union libre
c. Separado (a)/Divorciado
d. Viudo (a)

**3. GÉNERO**
X Masculino
b. Femenino

**4. NÚMERO DE PERSONAS A CARGO**
X Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas

**5. NIVEL DE ESCOLARIDAD**
a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista / Maestro

**6. TENENCIA DE VIVIENDA**
a. Propia
b. Arrendada
X Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

**7. USO DEL TIEMPO LIBRE**
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas
c. Recreacion y deporte
d. Estudio
X Ninguno

**8. PROMEDIO DE INGRESOS (S.M.L.)**
X Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.
e. Mas de 7 S.M.L.

**9. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA**
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

**10. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL**
X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

**11. TIPO DE CONTRATACIÓN**

a. Carrera Administrativa
b. Provisionalidad
c. Libre nombramiento y remoción
d. Contrato de Prestación de Servicios
X Honorarios/servicios profesionales

**12. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA**
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)
f. Capacitaciones en Salud Ocupacional
X Ninguna

**13. LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA ENFERMEDAD**
a. Si
X No
CUAL: _____

**14. FUMA**
a. Si
b. No
Promedio diario _____

**15. CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS**
a. No
X SI
Semanal _____
Mensual _____
Quincenal _____
Ocasional X

**16. PRACTICA ALGUN DEPORTE**
a. No
X SI
Diario _____
Semanal _____
Quincenal _____
Mensual _____
Ocasional X

**17-CONSENTIMIENTO INFORMADO**
a. No
X SI

**Ley 1581 de 2012: de protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.**

Escaneado con CamScanner

# Anexo 9, Reporte e investigación de AT y ausentismo laboral

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F07 |
| | CONTROL DE AUSENTISMO | Pag. 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA** | | |
| **FECHA DE ACTUALIZACION** | **junio de 2022** | | |
| **AUXILIAR SST** | **LILIBETH HORMISTA** | **COORDINADOR SST** | **LUIS SALGADO** |

| NOMBRE Y APELIDOS | N° CC | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | CLASES DE AUSENTISMO | | TOTAL DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AT | EC | |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO
ESCRIBA NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS
ESCRIBA LA FECHA INICIAL DEL EVENTO DD/MM/AAAA
ESCRIBA LA FECHA FINAL DEL EVENTO DD/MM/AAAA

TOTAL DIAS AUSENTES 0


**AT** ACCIDENTE DE TRABAJO
**EC:** ENFERMEDAD COMUN

# Anexo 10, Cálculo de indicadores


CONSORCIO EL TERRÓN

# INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO

| Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Interpretación | Periodicidad Mínima | RESULTADOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 |
| Frecuencia de accidentalidad | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo | Mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Proporcion | Proporción de accidentes de trabajo mortale | (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año ) * 100 | En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales | Anual | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Severidad de accidentalidad | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo | Mensual | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Prevalencia de la enfermedad laboral | Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un período de tiempo | (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z | Anual | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Incidencia de la enfermedad laboral | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo | (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período "Z" / Promedio de trabajadores en el período "Z") * 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | Anual | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Ausentismo por causa médica | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica | (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes ) * 100 | En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica | Mensual | 0% | 8% | 0% | 0% | | | | | | | |





| | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de accidentalidad | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Severidad de accidentalidad | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | |
| Ausentismo por causa médica | 0% | 8% | 0% | 0% | | | | | | | |




| | RESULTADO ACUMULADO DEL PROYECTO |
|---|---|
| Proporción de accidente de trabajo | 0% |
| Prevalencia de la enfermedad laboral | 0% |
| Incidencia de la enfermedad laboral | 0% |

| FORMULA FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia de accidentalidad | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 |
| Numerador | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Denominador | 12 | 50 | 21 | 29 | | | | | | | | |
| Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| Interpretación | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron cero 0 accidentes de trabajo | | | | | | | | | | | |




| FORMULA SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 | | | | | | | | | | | | |
| Severidad de accidentalidad | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 |
| Numerador | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Denominador | 12 | 50 | 21 | 29 | | | | | | | | |
| Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| Interpretación | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo | | | | | | | | | | | |




| FORMULA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Prevalencia de | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | TERMINACIÓN |
| Numerador | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Denominador | 12 | 50 | 21 | 29 | | | | | | | | | 28 |
| Resultado | 0% | 0% | 0% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 0% |
| Interpretación | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z | | | | | | | | | | | | |



**FORMULA AUSENTIMOS POR CAUSA MEDICA**

**(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes ) * 100**

| Ausentismo por causa | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Denominador | 19 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | | |
| **Resultado** | **0%** | **8%** | **0%** | **0%** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** |
| Interpretación | En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica | | | | | | | | | | | |




**FORMULA INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL**

**(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z") * 100.000**

| Incidencia de la enfermedad laboral | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | TERMINACIÓN DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Denominador | 0 | 50 | 21 | 29 | | | | | | | | | 25 |
| **Resultado** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **0%** |
| Interpretación | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | | | | | | | | | | | | |




**FORMULA PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

**Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año ) * 100**

| ACCIDENTES MORTALES | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | ene-23 | feb-23 | TERMINACIÓN DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerador | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| Denominador | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| **Resultado** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** | **#¡DIV/0!** |
| Interpretación | En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales | | | | | | | | | | | | |



# Anexo 11, Acta entrega de epp y dotación

# CONSORCIO EL TERRÓN

## ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

| VERSION: 1 |
|---|
| CODIGO: PGIO - F -046 |
| PAGINA: 1 DE 1 |

**NOMBRE DEL PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.

| FECHA | NOMBRE DEL EMPLEADO | CÉDULA | TIPO DE ENTREGA | | | | | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reposición | Perdida | ENTREGA PERIÓDICA: Primera del año | Segunda del año | Tercera del año | Cascos de seguridad | Gafas de seguridad | Protección facial | Protectores Auditivos tipo copa | Protectores Auditivos de inserción | Protector respiratorio | Camisa manga larga | Overol | Botas Pantaneras punta acerada | Botas de cuero con punta acerada | Guantes de Vaqueta | Guantes de camaza | Antifaz de seguridad | Careta para soldar | Peto y polaina soldar | Chaleco reflectivo | |
| 23-06-2022 | Carlos Albonis | 1067860843 | ✓ | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | Carlos Albonis |
| 23-06-2022 | manuel paez | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | Manuel Paez |
| 23-06-2022 | Dario Albonis | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | Dario Albonis |
| 23-06-2022 | Rois Barrios | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | Rois Barrios |
| 23-06-2022 | Jose paez | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | Jose Paez |
| 23-06-2022 | Evangelista Peñata | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | Evangelista Peñata |
| 23-06-2022 | Amaury perro | | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | Amaury perro |

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos. Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP mismo so pena de verme inmerso en faltas penales o disciplinarias. El presente compromiso quedará archivado en el área de seguridad y salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimento de mis deberes y derechos como empleado del CONSORCIO EL TERRON..

Elizabeth Hormista Segura.

RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

# Anexo 12 – Registros de Inspecciones de seguridad y cronograma

CONSORCIO
# EL TERRÓN

## CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

**TIPO DE CRONOGRAMA:** INSPECCIONES PLANEADAS **PERIODO CRONOGRAMA:** MENSUAL

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

| ACTIVIDAD/TEMA | FRECUENCIA | RESPONSABLE | FEBRERO 2022 | | | | | | | | MARZO 2022 | | | | | | | | ABRIL 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Inspección estado de EPP y dotacion | SEMANAL | Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección:<br><br>Auxiliar HSE<br>A: PROGRAMADA E: EJECUTADA<br>NA- No aplico en actividades del periodo | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | A | E | A | E | | |
| Inspección de maquinaria | SEMANAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | A | E | A | E | A | E |
| Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos) | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | | |
| Inspección de botiquín de primeros auxilios | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | | |
| Inspección de orden y aseo | SEMANAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | A | E | A | E | A | E |
| Inventario de equipos y herramienta | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | | |
| Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | | |
| Inspección ambiental general | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | | |
| inspeccion de kit antiderrame | SEMANAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | A | E | A | E | A | E |
| inspeccion/inventario señalizacion | MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | | |
| Inspeccion preoperacional de compactador manual | DIARIO-SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA |
| Inspeccion preoperacional de Motobomba | DIARIO-SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA |
| Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto | DIARIO-SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA |
| Inspeccion preoperacional de pulidora | DIARIO-SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | E | A | NA | A | E | A | NA |
| Inspeccion preoperacional cortadora | DIARIO-SEMANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA |
| inspeccion equipos contracaida | SEGÚN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | NA | | |

| ACTIVIDAD/TEMA | FRECUENCIA | RESPONSABLE | MAYO 2022 | | | | | | | | JUNIO 2022 | | | | | | | | JULIO 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Inspección estado de EPP y dotacion | SEMANAL | Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección:<br><br>Auxiliar HSE<br>A: PROGRAMADA E: EJECUTADA<br>NA- No aplico en actividades del periodo | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | | | | | A | | A | | | |
| Inspección de maquinaria | SEMANAL | | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos) | MENSUAL | | | | | | A | E | | | | | | | A | E | | | | | | | A | | | |
| Inspección de botiquín de primeros auxilios | MENSUAL | | | | | | A | E | | | | | | | A | E | | | | | | | A | | | |
| Inspección de orden y aseo | SEMANAL | | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inventario de equipos y herramienta | MENSUAL | | | | | | A | E | | | | | | | A | E | | | | | | | A | | | |
| Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas | MENSUAL | | | | | | A | E | | | | | | | A | E | | | | | | | A | | | |
| Inspección ambiental general | MENSUAL | | | | | | A | E | | | | | | | A | E | | | | | | | A | | | |
| inspeccion de kit antiderrame | SEMANAL | | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | E | A | | A | | A | | A | | A | |
| inspeccion/inventario señalizacion | MENSUAL | | | | | | A | E | | | | | | | A | E | | | | | | | A | | | |
| Inspeccion preoperacional de compactador manual | DIARIO-SEMANA | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional de Motobomba | DIARIO-SEMANA | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto | DIARIO-SEMANA | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional de pulidora | DIARIO-SEMANA | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional cortadora | DIARIO-SEMANA | | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | NA | A | | A | | A | | A | | A | |
| inspeccion equipos contracaida | SEGÚN ACTIVIDAD | | | | | | A | NA | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |

| ACTIVIDAD/TEMA | FRECUENCIA | RESPONSABLE | AGOSTO 2022 | | | | | | | | SEPTIEMBRE 2022 | | | | | | | | OCTUBRE 2022 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | | | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Inspección estado de EPP y dotacion | SEMANAL | Ver letra del responsable marcando la fecha planeada de la inspección:<br><br>Auxiliar HSE<br>A: PROGRAMADA E: EJECUTADA<br>NA- No aplico en actividades del periodo | | | A | | A | | | | | | A | | A | | | | | | A | | A | | | |
| Inspección de maquinaria | SEMANAL | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspección de extintores (de campo, oficina y vehículos) | MENSUAL | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |
| Inspección de botiquín de primeros auxilios | MENSUAL | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |
| Inspección de orden y aseo | SEMANAL | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inventario de equipos y herramienta | MENSUAL | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |
| Inventario/Inspeccion de sustancias quimicas | MENSUAL | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |
| Inspección ambiental general | MENSUAL | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |
| inspeccion de kit antiderrame | SEMANAL | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| inspeccion/inventario señalizacion | MENSUAL | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |
| Inspeccion preoperacional de compactador manual | DIARIO-SEMANA | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional de Motobomba | DIARIO-SEMANA | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional de Mezcladora de concreto | DIARIO-SEMANA | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional de pulidora | DIARIO-SEMANA | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| Inspeccion preoperacional cortadora | DIARIO-SEMANA | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | | A | |
| inspeccion equipos contracaida | SEGÚN ACTIVIDAD | | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | | A | | | |

| CONTROL DE DOCUMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| ELABORADO POR: | | APROBADO POR: | |
| FIRMA ESPECIALISTA: | | FIRMA REP. LEGAL | |
| NOMBRE | LUIS EDUARDO | NOMBRE | ANDRES BUELVAS |
| CARGO | PROFESIONAL PGIO | CARGO | REPRESENTANTE |
| FECHA | 1/03/2022 | FECHA | 1/03/2022 |

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F16 |
| | INSPECCION EXTINTOR | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
|---|---|
| FECHA INSPECCIÓN | 24-06-2022 |
| COORDINADOR SST | [illegible] |
| AUXILIAR SST | Lilibeth Hormiga Segura |

| TIPO DE EXTINTOR | CAPACIDAD | FECHA | | UBICACIÓN | CONDICIONES DEL EXTINTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACTUAL | PROXIMA | | PRESIÓN | | ETIQUETA | | MANÓMETRO | | RECIPIENTE | | MANIJA | | PALANCA | | MANGUERA | | BOQUILLA | | PERNO | |
| | | | | | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M |
| multiproposito | 10L | mar 7 2022 | mar 7 2023 | Bodega | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| multiproposito | 10 L | mar 7 2022 | mar 7 2023 | Bodega | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENCIONES: B (Bueno) M ( Malo)

| # | ESTADO DE EXTINTORES | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIACIÓN | TERMINACIÓN |
| 1 | En buen estado | | | | |
| 2 | En buen estado | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Partes de un extintor




**Observaciones**

**Perno y sello:** El perno que bloquea la manija del extintor en su lugar tiene que estar presente y no doblada o dañada de alguna manera, de lo contrario es necesario sustituirlo. El perno también debe tener un sello intacto alrededor de él, que significa que nadie haya utilizado el extintor y haya simplemente reemplazado el perno.

**Medidor de presión:** Si el extintor tiene un medidor de presión, compruébalo para ver si el extintor debe ser recargado. La aguja del indicador debería estar dentro de la parte verde del indicador. Un extintor que no tiene suficiente presión no podrá disparar su contenido de forma normal, causando que la lucha contra un incendio sea más peligrosa. Si la aguja indica que el extintor debe ser recargado, llama a un técnico de servicio profesional para que realice el trabajo. Algunos extintores no tienen un medidor de presión, pero el mismo se puede medir para asegurarse de que está correctamente presurizado.

**Cilindro:** El cilindro de metal del extintor de fuego debe estar intacto, o podrías experimentar problemas con el funcionamiento más tarde. Reemplaza el extintor si observas abolladuras, signos de oxidación o corrosión, depósitos o acumulación de químicos o cualquier otro signo de que el cilindro haya sido manipulado bruscamente. Un extintor dañado es potencialmente peligroso y debe manipularse lo menos posible.

**Manguera y boquilla:** La manguera y la boquilla en el extintor no deberían mostrar ninguna señal de daños o grietas, ya que esto también disminuirá el rango del extintor. La manguera podría lucir bien, pero si se aprieta suavemente podrás sentir si la manguera es frágil y quebradiza. Si la manguera o la boquilla están podridas o dañadas reemplaza el extintor para que puedas tenerlo en servicio profesional.

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSION 1 |
|---|---|---|
| | | COD. PGIO-F99 |
| | INSPECCIÓN DE BOTIQUIN | PAG. 1 DE 1 |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
| FECHA INSPECCION: | 23-06-2022 |
| UBICACION: | Bodega — SEÑALIZACIÓN: SI ✓ NO |

| ITEM | INSUMO | CANTIDAD | CONTIENE | NO CONTIENE | FECHA DE EXPIRACION | REGISTRO INVIMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodine espuma | 0 | | ✓ | | | |
| 2 | Isodine solución | 0 | | ✓ | | | |
| 3 | Gasa aséptica | 1 | ✓ | | | | |
| 4 | Curas | 0 | | ✓ | | | |
| 5 | Venda elastica 3x5 | 1 | | ✓ | | | |
| 6 | Alcohol | 0 | | ✓ | | | |
| 7 | Micropore Rollo | 0 | | ✓ | | | |
| 8 | Algodón paquete (25 gr) | 1 | ✓ | | | | |
| 11 | Sales de rehidratación oral, | 0 | | ✓ | | | |
| 12 | Baja lenguas (paquete x 20) | 1 | ✓ | | | | |
| 13 | Solución salina o agua esteril 250 ml | 0 | | ✓ | | | |
| 14 | acetamofen | 0 | | ✓ | | | |
| 15 | tijeras | 0 | | ✓ | | | |
| 16 | Jabón | 0 | | ✓ | | | |
| 17 | Tapabocas | 1 | ✓ | | | | |
| 18 | Baja lenguas | 1 | ✓ | | | | |
| | Otros: | | | | | | |
| | Visturin | 1 | ✓ | | | | |
| | jeringa | 1 | ✓ | | | | |
| | preservativo | 1 | ✓ | | | | |
| | nosotros | 1 | ✓ | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN

Doris Salgado

FIRMA COORDINADOR SST

Lilebeth Hormiga segura.

FIRMA AUXILIAR SST

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F19 |
| | INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | Pag. 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
| FECHA INSPECCION: | 27-06-2022 |

| NOMBRES Y APELLIDOS | LISTA DE VERIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASCO | | TAPABOCAS | | GAFAS DE SEGURIDAD | | VISOR FACIAL | | PROTECCION RESPIRATORIA | | PROTECCION AUDITIVA | | GUANTES VAQUETA | | GUANTES NITRILO | | OVEROL | | CAMISA | | BOTAS DE SEGURIDAD | | BOTAS PANTANERAS | | ENALGO | |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| Carlos Albanis negrete | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación |
| manuel Paez Garces | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| Luis Arneta Espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO tiene ropa de dotación |
| Rois Barros Espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | " " " " " |
| Walter Sibaja Jaraba | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación |
| Romulo solis Arguello | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | " " " " |
| Dario Albanis negrete | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | . | | | | ✓ | | Suministrar dotación y EPP |
| Jose Paez Garces | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | " " " |
| Evangelista peñata Guzman | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | " " " |
| Ipipbeth Hormista Segura | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | suministrar dotación |

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

| RESPONSABLES: | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NOMBRE | Ipipbeth Hormista Segura |
| FIRMA COORDINADOR SST | | FIRMA AUXILIAR SST | Ipipbeth Hormista Segura. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F19 |
| | INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | Pag. 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
| FECHA INSPECCION: | 13-06-2022 |

| NOMBRES Y APELLIDOS | LISTA DE VERIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASCO | | TAPABETE CASCO | | BARBUQUEJO | | GAFAS DE SEGURIDAD | | VISOR FACIAL | | PROTECCION RESPIRATORIA | | PROTECCION AUDITIVA | | GUANTES VAQUETA | | GUANTES NITRILO | | OVEROL | | CAMISA | | BOTAS DE SEGURIDAD | | BOTAS PANTANERAS | | CHALECO | |
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| Carlos Albonis negrete | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| Luis Arrieta espitia | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 |
| Rois Barros espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suministrar todo |
| manuel paez barces | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| Dario Albonis negrete | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 〃 〃 〃 |
| Dairo montes suárez | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 〃 〃 〃 |
| Jose Paez Barces | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 〃 〃 〃 |
| Evangelista peñata Guzman | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 |
| walter sibaja jaraba | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| lilibeth Hormista Segura | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| luis ceballos marrsa | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| Jaiver montes Carrero | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| Kevin hernandez padilla | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| sherney montes Bonnero | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| Rudy hernandez ramos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| juan montes suárez | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| jose Guevara doria | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| mario ceballos arteaga | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| Dairo ceballos rosso | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| leonardo fabra peñata | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | 〃 〃 〃 〃 |
| Elias hernandez Gonzalez | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| juan villadiego oquendo | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |
| fredy palomino | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〃 〃 〃 〃 |

B: BUEN ESTADO · M: MAL ESTADO

| RESPONSABLES: | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Luis Salgado | NOMBRE | Lilibeth Hormista Segura. |
| FIRMA COORDINADOR SST | Luis Salgado | FIRMA AUXILIAR SST | Lilibeth Hormista Segura. |

Escaneado con CamScanner

**CONSORCIO EL TERRÓN**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Versión. 1 | Cod: PGIO-F19 | Pag. 1 de 1

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

**FECHA INSPECCION:** 06 - 06 - 2022

LISTA DE VERIFICACION

| NOMBRES Y APELLIDOS | CASCO | | TAFILETE CASCO | | BARBUQUEJO | | GAFAS DE SEGURIDAD | | VISOR FACIAL | | PROTECCION RESPIRATORIA | | PROTECCION AUDITIVA | | GUANTES VAQUETA | | GUANTES NITRILO | | OVEROL | | CAMISA | | BOTAS DE SEGURIDAD | | BOTAS PANTANERAS | | CHALECO | | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| Carlos Albonis negrete | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| manuel Paez Garces | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| Luis Arrieta espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | no tiene ni dotación ni EPP |
| Rois Ramos espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | " " " " |
| Walter Sibaja Jaraba | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación y EPP |
| Romulo Solis Arguello | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | " " " |
| Dario Albonis negrete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | no tiene dotación ni EPP |
| Doiro montes saez | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | Suministrar dotación y EPP |
| Jose Paez Garces | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | " " " |
| Ilibeth Hormista Segura | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar de dotación y EPP |

B: BUEN ESTADO - M: MAL ESTADO

**RESPONSABLES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Luis Salgado | NOMBRE | Ilibeth Hormista Segura |
| FIRMA COORDINADOR SST | Luis Salgado | FIRMA AUXILIAR SST | Ilibeth Hormista Segura. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F19 |
| | INSPECCIÓN A ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | Pag. 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
| FECHA INSPECCION: | 07 - 06 - 2022 |

LISTA DE VERIFICACION

| NOMBRES Y APELLIDOS | CASCO | | TAPABOCA CASCO | | BARBIQUEJO | | GAFAS DE SEGURIDAD | | VISOR FACIAL | | PROTECCION RESPIRATORIA | | PROTECCION AUDITIVA | | GUANTES VAQUETA | | GUANTES NITRILO | | OVEROL | | CAMISA | | BOTAS DE SEGURIDAD | | BOTAS PANTANERAS | | CHALECO | | ACCIÓN CORRECTIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | B | M | |
| Carlos Albanis negrete | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Dotar de pantalon y camisa. |
| manuel Paez Garces | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dotar de EPP y Dotación |
| luis Arrieta espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | no tiene nada hay que dotar. |
| Rais Barrios espitia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | no tiene nada hay que dotar |
| walter sibaja jaraba | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación |
| Romulo solis Arguello | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | Suministrar dotación |
| Dario Albanis negrete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | Suministrar dotación |
| Dairo montes saez | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | 11 11 11 |
| Jose Paez Garces | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | . | | | | ✓ | | 11 11 11 |
| Yelebeth Hormista segura | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | 11 11 11 |

B: BUEN ESTADO · M: MAL ESTADO

| RESPONSABLES: | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | | NOMBRE | Yelebeth Hormista segura |
| FIRAMA COORDINADOR SST | Luis Sibaja | FIRMA AUXILIAR SST | Yelebeth Hormista segura. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSION. 1 |
|---|---|---|
| | INSPECCION DE HERRAMIENTAS | Cod: PGIO-F024 |
| | | PAG. 1 DE 1 |

| PROYECTO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
|---|---|
| FECHA | 24-06-2022 |

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESTADO | | | NO/SI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENO | MALA | NA | |
| A | **HERRAMIENTAS MANUALES** | | | | SI |
| 1 | Se usa la adecuada al trabajo | ✓ | | | |
| 2 | Se encuentran en buen estado | ✓ | | | |
| 3 | Se guardan y portan adecuadamente | ✓ | | | |
| 4 | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos. | ✓ | | | |
| 5 | Se usan prensas de banco para sujetas | | | ✓ | |
| B | **HERRAMIENTAS DE CORTE** | | | | NO |
| 1 | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo | | | ✓ | |
| 2 | Los cinceles se encuentran afilados | | | ✓ | |
| 3 | Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos | | | ✓ | |
| 4 | Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias | | | ✓ | |
| 5 | Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos | | | ✓ | |
| 6 | Los cuchillos disponen de mangos y fundas | | | ✓ | |
| 7 | Se usa correctamente por parte del trabajador | | | ✓ | |
| C | **HERRAMIENTAS DE GOLPE** | | | | SI |
| 1 | Se emplea el martillo adecuado según la labor | ✓ | | | |
| 2 | Sus caras y bordes están en buen estado | ✓ | | | |
| 3 | Su mango no está quebrado, astillado ni flojo | ✓ | | | |
| D | **HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES** | | | | NO |
| 1 | Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas | | | ✓ | |
| 2 | Se observan en la llave huellas y palancas | | | ✓ | |
| 3 | Se dispone de llaves para golpear | | | ✓ | |
| 4 | Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas | | | ✓ | |
| 5 | La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente | | | ✓ | |
| 6 | La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado | | | ✓ | |
| 7 | Se dispone de herramientas que no produzcan chispas. | | | ✓ | |
| E | **HERRAMIENTAS ELECTRICAS** | | | | NO |
| 1 | Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores) | | | ✓ | |
| 2 | Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada | | | ✓ | |
| 3 | Están limpia y lubricadas | | | ✓ | |
| 4 | Tienen sus guardas | | | ✓ | |
| 5 | Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas | | | ✓ | |
| 6 | El cable y enchufe no presentan daños | | | ✓ | |
| 7 | En los taladros se observa el mandil con golpes | | | ✓ | |
| 8 | Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños | | | ✓ | |
| 9 | Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados | | | ✓ | |
| 10 | Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve | | | ✓ | |
| 11 | Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas. | | | ✓ | |
| 12 | Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados | | | ✓ | |
| F | **HERRAMIENTA NEUMATICA** | | | | NO |
| 1 | Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado | | | ✓ | |
| 2 | Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta | | | ✓ | |
| 3 | Se trabaja a las presiones indicadas | | | ✓ | |
| 4 | La herramienta es descargada al terminar. | | | ✓ | |

OBSERVACIONES

Luis Salgado
COORDINADOR SST

Ielebeth Hormiga Segura
AUXILIAR SST

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** motoniveladora

**OPERADOR:** miguel cogollo **FECHA:** 21-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (X) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (V) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (V) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | Jelebeth Hormiga segura |
| Miguel Cogollo | | | | | |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** motoniveladora

**OPERADOR:** miguel cogollo **FECHA:** 13-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (X) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (V) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (V) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | |
| Miguel Cogollo | | | | Iplebeth Hormiga Segura. |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** motoniveladora

**OPERADOR:** miguel cogollo **FECHA:** 06-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (X) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (V) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (V) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | |
| Miguel Cogollo | | | | | Lilebeth Hormista Segura |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** Motoniveladora

**OPERADOR:** Miguel cogollo **FECHA:** 01-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (X) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (X) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (V) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (V) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | |
| Miguel Cogollo. | | | | | x Lilibeth Hormiga segura |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** Vibrocompactadora.

**OPERADOR:** Jose yances **FECHA:** 01-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (V) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (N) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (N) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | |
| Josi Yances | | | | | Lilibeth Hormista segura |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** Vibrocompactadora

**OPERADOR:** Jose yances **FECHA:** 06-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (V) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (N) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (N) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | |
| Josi yance | | | | | Ielebeth Hormista segura |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** Vibrocompactadora

**OPERADOR:** Jose yances **FECHA:** 13-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (V) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (N) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (N) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | |
| Jose Yance | | | | | Lelebeth Hormesta segura - |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCIÓN DE MAQUINAS | COD: PGIO F035 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**EQUIPO A INSPECCIONAR** Vibrocompactadora

**OPERADOR:** Jose yances **FECHA:** 21-06-2022

**(V) Satisfactorio** **(X) No satisfactorio** **(N) No aplica**

| RESPECTO A LA MAQUINARIA | | CONOCE Y CUMPLE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS EL OPERADOR | |
|---|---|---|---|
| - Autorización de chequeo para operador y máquina | (V) | - Controla límites de carga – volumen | (N) |
| - Estado de orugas o llantas | (V) | - Inspecciona diariamente el equipo | (V) |
| - El sistema hidráulico no tiene fugas | (V) | - Lleva registros de inspección y mantenimiento | (N) |
| Estado de mangueras y acoples para el sistema hidráulico y neumático | (V) | - Verifica que el área esté despejada antes de iniciar trabajos. | (V) |
| - Estado de cabina, guardas | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o iniciar trabajos | (N) |
| - Estado guardas de protección | (V) | - No transporta pasajeros en la cabina y/o cucharón | (N) |
| - Condiciones de los frenos | (V) | - No mueve cargas sobre los trabajadores | (N) |
| - Estado de instrumentos y mandos | (V) | - Arranca y para suavemente la carga | (N) |
| - Estado del pito | (V) | - No excede la velocidad | (N) |
| - Alarma de retroceso | (V) | - No corre distancias largas con el cucharón o pala arriba | (N) |
| - Estado de las luces | (V) | - No deja la máquina prendida en pendiente. | (N) |
| - Estado de limpia-brisas | (N) | - Estaciona fuera del camino y en terreno nivelado | (V) |
| - Estado del freno de emergencia | (V) | - Deja el equipo asegurado para impedir su movimiento | (V) |
| - Estado de lubricación | (V) | - Para el motor antes de cargar combustible | (V) |
| - Estado de cuchilla y soporte | (N) | - Instala señales de advertencia a la carga que sobresale | (N) |
| - Estado de cargador y balde | (N) | - Verifica en el área existencia de tuberías, cableado eléctrico o ductos. | (N) |
| - Estado de retrovisores | (N) | - Emplea el lenguaje de señales con sus ayudantes | (V) |
| - Estado malacates o diferenciales | (N) | OTROS: | ( ) |
| - Está dotado de banderas de señalización | (V) | - Desinfección de controles de mando | (V) |
| - Está dotado de extintor | (V) | - Desinfección de cabina en general | (V) |
| - La cabina está despejada y no se almacenan combustibles en ella. | (V) | - Retiro de elementos innecesarios | (V) |
| - La maquinaria está correctamente pinada y los pasadores se encuentran en buen estado. | (V) | | ( ) |
| - El tanque de combustible no presenta fugas y está dotado de su tapa. | (V) | | ( ) |

**ACCION CORRECTIVA**

| APROBADO SI | ✓ | NO | | | FIRMA SST |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRMA OPERADOR | | | | | Elizabeth Hormiga Segura |
| Jose yance | | | | | |

Escaneado con CamScanner

# Anexo 13, Inspección – listado de sustancias químicas

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F11 |
| | INVENTARIO E INSPECCION SUSTANCIAS QUIMICAS | Pag. 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
| AREA O FRENTE INSPECCIONADO: | Bodega |
| FECHA INSPECCION: | 24-06-2022 |

| LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | Nº | INSPECCION DE SUSTANCIAS QUIMICAS | SI | NO | ACCIONES DE MEJORA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemento | 1 | El piso del depósito de productos químicos es plano, para un manejo sencillo y seguro y evitar derrames | ✓ | | | |
| ACPM | 2 | Está suficientemente identificado y correctamente señalizado las sustancias químicas | ✓ | | | |
| | 3 | Se dispone de las fichas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan | | ✓ | | |
| | 4 | Las hojas de seguridad del producto químico están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando. | | ✓ | | |
| | 5 | Las personas que manipulan las Sustancias Químicas, cuentan con los respectivos EPP ( guantes, tapabocas con cartuchos, monogafas) | ✓ | | | |
| | 6 | Conocen las personas que tienen contacto con las sustancias químicas las hojas de seguridad. | | ✓ | | |
| | 7 | Se cumplen con las indicaciones de almacenaje de las sustancias químicas según las hojas de seguridad que entregan los proveedores. | ✓ | | | |
| | 8 | Se almacenan las sustancias químicas agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando proximidad con incompatibles. | ✓ | | | |
| | 9 | Los estantes donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames. | ✓ | | | |
| | 10 | Son totalmente seguros los envases de sustancias químicas que se utilizan | ✓ | | | |
| | 11 | Los residuos de envases de productos químicos se almacenan y disponen adecuadamente. | ✓ | | | |
| | 12 | Se evita transvasar productos químicos a otros envases y si se realiza, se etiqueta o rotula. | ✓ | | | |
| | 13 | El Cuarto de almacenamiento cuenta con suficiente iluminación y ventilación. | ✓ | | | |
| | 14 | El cuarto de almacenamiento debe tener paredes y pisos impermeables de facil limpieza. | ✓ | | | |
| | 15 | Se cuenta con Kits antiderrames para controlar un eventos por derrames de Sustancias Químicas | ✓ | | | |
| | 16 | Se cuenta con minimo 1 extintor multiproposito ABC en el frente de obra o lugar de almacenamiento en caso de incendio. | ✓ | | | |
| | 17 | Se transportan las sustancias quimicas teniendo encuenta las indicaciondes de la ficha tecnica. | | ✓ | | |
| | 18 | Se manipulan las sustancias químicas a distancia de cualquier equipo electico o electronico que puedan general chispas o energia estatica. | ✓ | | | |
| | 19 | Se controla el acceso al espacio donde se deponen las sustancias químicas (PROHIBIDO ENTRADA) | ✓ | | | |

| RESPONSABLES: | |
|---|---|
| FIRMA COORDINADOR SST | Lilibeth Hormista Segura. |
| | FIRMA AUXILIAR SST |

Escaneado con CamScanner

# Anexo 14, Inv maquina y equipo

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>INVENTARIO E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | Version. 1<br>Cod: PGIO-F15<br>Pag. 1 de 1 |
|---|---|---|

| PROTECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
|---|---|

| FECHA DE INSPECCIÓN: | 24-06-2022 |
|---|---|

| HERRAMIENTA / EQUIPOS | CANTIDAD | ESTADO | |
|---|---|---|---|
| | | CANT. BUENO | CANT. DEFECTUOSA |
| Palas | 16 | 15 | 1 |
| Picas | 11 | 10 | 1 |
| Barras | 5 | 5 | 0 |
| Buggis | 6 | 6 | 0 |
| monas | 2 | 2 | 0 |
| cepillo o escobas | 2 | 1 | 1 |
| rollos de Alambres | 4 | 4 | 0 |
| monas pequeñas | 3 | 0 | 0 |
| llanas | 3 | 3 | 0 |
| caja de clavos | 1 | 1 | 0 |
| caja de discos polidora | 2 | 2 | 0 |
| Baldes | 6 | 4 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RESPONSABLES

| NOMBRE | NOMBRE Ielebeth Hormista Segura. |
|---|---|
| FIRMA COORDINADOR SST | Ielebeth Hormista Segura<br>FIRMA AUXILIAR SST |

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F05 |
| | RELACIÓN MAQUINAS | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
|---|---|

| FECHA SEGUIMIENTO | 24-06-2022 |
|---|---|

| Ítem. | TIPO DE MAQUINA | PLACA | OPERADOR | MARCA | TIPO DE VINCUALACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | motoniveladora | | miguel cogollo arrojal | CAT | Subcontratado |
| 2 | vibrocompactadora | | jose yances lagares | JBC | Subcontratado |

**OBSERVACION GENERAL:**

| FIRMA COORDINADOR SST | FIRMA AUXILIAR SST |
|---|---|
| | Lolebeth Hormista segura. |

Escaneado con CamScanner

# Anexo 15, Seguimiento de mantenimiento a maquinaria

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Version. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F18 |
| | SEGUIMIENTO DE MANTENIMIENTO - EQUIPOS - MAQUINA - VEHICULO | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Mantenimiento: | Preventivo | | Correctivo | X |

**NOMBRE EQUIPO - MAQUINA O VEHICULO**

Vibrocompactadora Dynapac.

**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO REQUERIDO**

Se le cambio el regulador que estaba roto y se le realizo mantenimiento al alternador tambien se tencionaron las correas.

Nombre solicitante: Giovanys Ballesteros Avila

**DETALLE DEL MANTENIMIENTO EJECUTADO**
**(Espacio a diligenciar por el mantenedor)**

| ITEM | HALLAZGOS / SINTOMAS / PROBLEMAS / CAUSAS | ITEM | SOLUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | El regulador estaba dañado | | Se compro uno nuevo y se le hizo cambio |

**COMENTARIOS - RECOMENDACIONES (por el mantenedor)**

| Fecha Ejecución | | | Nombre Mantenedor | Firma Mantenedor |
|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | | |
| 01 | 06 | 2022 | Giovanys Ballesteros A. | Giovanys Ballesteros Avila. |

**OBSERVACIONES - PENDIENTES**

SM: Seguimiento de Mantenimiento



Escaneado con CamScanner

# Anexo 16, Inventario de señalización

| CONSORCIO EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión. 1 |
|---|---|---|
| | | Cod: PGIO-F14 |
| | INSPECCION E INVENTARIO DE SEÑALIZACION | Pag. 1 de 1 |

| PROYECTO: | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA |
|---|---|
| FECHA DE INSPECCIÓN | 24-06-2022 |

| TIPO DE SEÑALIZACION | CANTIDAD | INSPECCION SAÑALIZACION | | REPOSICIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CANT. BUENO | CANT. MALO | | |
| Inicio de obra | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| maquinaria | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| excavación | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Velocidad 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Vía cerrada | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Desvios | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| entrada y salida de vehículos | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| obra en la vía | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| fin de obra | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Salida de emergencia | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| ruta de evacuación | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| punto ecologico | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| punto de encuentro | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| punto de hidratación | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| peligro riesgo químico | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Alcantarilla | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Baño | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Uso de EPP | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| camilla | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Acopio de material | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| colombinas | 10 | 10 | 0 | 0 | |

| RENPONSABLE: | |
|---|---|
| FIRMA COORDINADOR SST | FIRMA AUXILIAR SST |

Yolobeth Hormista segura.

Escaneado con CamScanner

# Anexo 17, Inspección KIT antiderrame

| CONSORCIO, EL TERRÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | VERSION 1 |
|---|---|---|
| | INSPECCION KIT ANTIDERRAME | PGIO COD F040 |
| | | PAG. 1 DE 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA"**

Lugar: Bodega.

| DATOS BÁSICOS | | | | KIT ANTIDERRAME / KIT ANTIDERRAME EN VEHÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° IDENTIFICACIÓN DEL KIT / UBICACIÓN: | | | | Bodega. | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA INSPECCIÓN: | | | | 01-06-2022 | | | 06-06-22 | | | 13-06-2022 | | | 21-06-2022 | | | dd/mm/aa | | |
| N° | COMPONENTES | Unidad | Cantidad Mínima | B | M | F | B | M | F | B | M | F | B | M | F | B | M | F |
| 1 | Ubicación (Protección condiciones ambientales) | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 2 | Señalización y visibilidad | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 3 | Acceso (facilidad de puesta en uso - no candados, no obstáculos en el área para acceso) | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 4 | Estado de empaque (maletin o barril...) | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 5 | Maletin / Contenedor | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 6 | Bolsas Rojas | 4 | 4 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 7 | Paño Absorbente tela Oleofilica | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 8 | Pala plástica | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 9 | Cinta de Señalización | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 10 | Etiquetas de residuos peligrosos | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 11 | Overol Tyvek | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 12 | Gafas de seguridad | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 13 | Guantes de Nitrilo | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 14 | Mascarilla protección vapores orgánicos | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 15 | Otros | | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 16 | Internad led | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| 17 | martillo de cauchо | 1 | 1 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | |

Convenciones B Bueno M Malo o defectuoso F Faltante * En caso de que algun componente no exista debido a que no es parte constituyente del tipo de kit antiderrame, marcar N.A. (No Aplica) en la casilla B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTOR: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DE INSPECTOR: | | | | Ilibeth Hormista Segura. | | | Ilibeth Hormista Segura | | | Ilibeth Hormista Segura. | | | Ilibeth Hormista Segura | | | | |
| CUMPLIMIENTO: Yo como autoridad en SST del área he verificado que el elemento inspeccionado cumple para permanecer en sitio | | | | SI ✓ | NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato) | | SI ✓ | NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato) | | SI ✓ | NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato) | | ✓ | NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato) | | SI | NO (Debe ser retirado del área y notificado a mi jefe inmediato) |

| | OBSERVACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | | | | | |



Escaneado con CamScanner

# Anexo 18, Inspección orden y aseo

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO | Cod: PGIO-F06 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**QUIEN INSPECCIONA:** Yelbeth Hormista Segura

**FRENTE O AREA A INSPECCIONAR:** obra en general

| 5 "S" | ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO | Fecha de ejecución: 21-06-2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Insp. 1 | | |
| | | Nivel 1 | Nivel 3 | Nivel 5 |
| SEIRI Clasificar | 1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación. | | | ✓ |
| | 2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles) | | ✓ | |
| | 3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehiculos señalizada. | | | ✓ |
| | 4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique | | | ✓ |
| | 5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos. | | | ✓ |
| | 6. Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos. | | | ✓ |
| | 7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo. | | | ✓ |
| | 8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas. | | | ✓ |
| | 9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra. | | | ✓ |
| | 10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones. | | | ✓ |
| | 11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente. | | ✓ | |
| | 12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente. | | | ✓ |
| SEITON Ordenar | 13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados. | | | ✓ |
| | 14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia. | | | ✓ |
| | 15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia. | | | ✓ |
| | 16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo. | ✓ | | |
| | 17. Las vias de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos. | | | ✓ |
| | 18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas. | | | ✓ |
| | 19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a residuos generados en la obra. | | | ✓ |
| | 20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas. | | | ✓ |
| | 21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente. | | | ✓ |
| | 22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables | | | ✓ |
| SEISO Limpiar Inspeccionar | 23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias. | | | ✓ |
| | 24, Las baterias sanitarias se encuentran limpias. | | | ✓ |
| | 25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro. | ✓ | | |
| | 26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios. | | | ✓ |
| | 27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP | | ✓ | |
| | 28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad. | | ✓ | |
| Seikesu ESTANDARIZAR. | 29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo. | | ✓ | |
| | 30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante) | | ✓ | |
| Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO. | 31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s" y los de SST? | | ✓ | |
| | 32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores? | | | ✓ |
| | 33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo? | | | ✓ |
| | 34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones? | | | ✓ |

**Calificación para cada estandar**

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones:

Inspección 1:

**Firma de quien realiza la inspección:** Yelbeth Hormista Segura.

**Firma del coordinador SST:**

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO | Cod: PGIO-F06 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**QUIEN INSPECCIONA:** Lilibeth Hormista Segura

**FRENTE O AREA A INSPECCIONAR:** obra en general

| 5 "S" | ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO | Fecha de ejecución: 13-06-2022 Insp. 1 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nivel 1 | Nivel 3 | Nivel 5 |
| SEIRI Clasificar | 1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación. | | | ✓ |
| | 2 Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles) | | ✓ | |
| | 3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehiculos señalizada. | | | ✓ |
| | 4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique | ✓ | | |
| | 5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos. | | | ✓ |
| | 6. Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos. | | | ✓ |
| | 7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo. | ✓ | | |
| | 8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas. | | | ✓ |
| | 9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra. | | | ✓ |
| | 10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones. | | | ✓ |
| | 11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente. | ✓ | | |
| | 12.Los matenales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente. | | | ✓ |
| SEITON Ordenar | 13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados. | | | ✓ |
| | 14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia. | | | ✓ |
| | 15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia. | | | ✓ |
| | 16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo. | ✓ | | |
| | 17. Las vias de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos. | ✓ | | |
| | 18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas. | | | ✓ |
| | 19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a residuos generados en la obra. | | | ✓ |
| | 20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas. | | | ✓ |
| | 21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente. | | | ✓ |
| | 22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables | | | ✓ |
| SEISO Limpiar Inspeccionar | 23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias. | | | ✓ |
| | 24, Las batenas sanitarias se encuentran limpias. | | | ✓ |
| | 25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro. | ✓ | | |
| | 26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios. | | | ✓ |
| | 27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP | ✓ | | |
| | 28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad. | | ✓ | |
| Seikesu ESTANDARIZAR. | 29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo. | | ✓ | |
| | 30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante) | | | ✓ |
| Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO. | 31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s" y los de SST? | | | ✓ |
| | 32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores? | | | ✓ |
| | 33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo? | | | ✓ |
| | 34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones? | | | ✓ |

**Calificación para cada estandar**

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones:

Inspección 1:

**Firma de quien realiza la inspección:** Lilibeth Hormista segura.

**Firma del coordinador SST:**

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO EL TERRÓN | INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO | Cod: PGIO-F06 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**QUIEN INSPECCIONA:** Yelebeth Hormista Segura

**FRENTE O AREA A INSPECCIONAR:** obra en general

| 5 "S" | ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO | Fecha de ejecución: 06-06-2022 (DD/MM/AA) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Insp. 1 | | |
| | | Nivel 1 | Nivel 3 | Nivel 5 |
| SEIRI Clasificar | 1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación. | | | ✓ |
| | 2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles) | ✓ | • | |
| | 3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada. | | | ✓ |
| | 4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique | ✓ | | |
| | 5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos. | | | ✓ |
| | 6, Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos. | | | ✓ |
| | 7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo. | | | ✓ |
| | 8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas. | | | ✓ |
| | 9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra. | | | ✓ |
| | 10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones. | | | ✓ |
| | 11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente. | | | ✓ |
| | 12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente. | | | ✓ |
| SEITON Ordenar | 13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados. | | | ✓ |
| | 14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia. | | | ✓ |
| | 15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia. | | ✓ | • |
| | 16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo. | ✓ | | |
| | 17. Las vias de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos. | • | | ✓ |
| | 18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas. | | | ✓ |
| | 19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a resIduos generados en la obra. | | | ✓ |
| | 20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas. | | | ✓ |
| | 21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente. | | | ✓ |
| | 22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables | | | ✓ |
| SEISO Limpiar Inspeccionar | 23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias. | | | ✓ |
| | 24, Las baterias sanitarias se encuentran limpias. | | | ✓ |
| | 25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro. | ✓ | | |
| | 26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios. | | | ✓ |
| | 27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP | ✓ | | |
| | 28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad. | | | ✓ |
| Seikesu ESTANDARIZAR. | 29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo. | | ✓ | |
| | 30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante) | | | ✓ |
| Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO. | 31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s" y los de SST? | | ✓ | |
| | 32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores? | | | ✓ |
| | 33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo? | | | ✓ |
| | 34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones? | | | ✓ |

**Calificación para cada estandar**

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones:

Inspección 1:

**Firma de quien realiza la inspección:** Yelebeth Hormista Segura.

**Firma del coordinador SST:**

Escaneado con CamScanner

| CONSORCIO, EL TERRÓN | INSPECCION DE ORDEN Y ASEO CAMPO | Cod: PGIO-F06 |
|---|---|---|
| | | VERSION 1 |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

**QUIEN INSPECCIONA:** Lilibeth Hormiga Segura

**FRENTE O AREA A INSPECCIONAR:** obra en general

| 5 "S" | ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO | Fecha de ejecución: 07-06-2022 (DD/MM/AA) Insp. 1 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nivel 1 | Nivel 3 | Nivel 5 |
| SEIRI Clasificar | 1.En la zona de trabajo existe señalización y demarcación. | | | ✓ |
| | 2.Existen acopio de materiales (Mecanicos o civiles) | | ✓ | |
| | 3. Existe zona de parqueo de maquinas y/o vehículos señalizada. | | | ✓ |
| | 4. El almacenamiento de combustible es adecuado/Dique | | | ✓ |
| | 5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos. | | | ✓ |
| | 6, Existe puesta a tierra de los contenedores, las carpas, las herramientas y los equipos. | | | ✓ |
| | 7. Los recipientes de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo. | | | ✓ |
| | 8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiologicas. | | | ✓ |
| | 9. Existe punto ecologico de residuos generados en obra. | | | ✓ |
| | 10. Existe delimitación /Señalización de Excavaciones. | | | ✓ |
| | 11. Los escombros se encuentran acumulados y dispuestos correctamente. | | ✓ | |
| | 12.Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente. | | | ✓ |
| SEITON Ordenar | 13. Los frentes y puestos de trabajo se encuentran ordenados. | | | ✓ |
| | 14. Se dispone de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia. | | | ✓ |
| | 15. La maquinaria se encuentera correctamente ordenada y limpia. | | | ✓ |
| | 16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo. | ✓ | | |
| | 17. Las vias de acceso se encuentran libres de obnstaculos como herramientas y demas objetos. | | | ✓ |
| | 18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas. | | | ✓ |
| | 19. El punto ecologico se encuentra ordenadoen cueanto a residuos generados en la obra. | | | ✓ |
| | 20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas. | | | ✓ |
| | 21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente. | | | ✓ |
| | 22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables | | | ✓ |
| SEISO Limpiar Inspeccionar | 23. Los trabajadores disponen de un area para ubicar sus pertenencias. | | | ✓ |
| | 24, Las baterias sanitarias se encuentran limpias. | | | ✓ |
| | 25. Los Puentes /Pasarelas provisionales se encuentran libres de obstaculos, grasas y barro. | ✓ | | |
| | 26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios. | | | ✓ |
| | 27, Se dispone de elementos para el aseo de los EPP | | ✓ | |
| | 28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad. | | ✓ | |
| Seikesu ESTANDARIZAR. | 29. Se aplican correctamente las 3 "s" anteriores, en la zona de trabajo. | | ✓ | |
| | 30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante) | | ✓ | |
| Shitzuke. DISCIPLINA Y SEGUIMIENTO. | 31.Se mantiene como habito o constumbre normal, la puesta en practica de procedimientos de las 5 "s" y los de SST? | | ✓ | |
| | 32.El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se le recuerde a los trabajadores? | | | ✓ |
| | 33.La gente sigue los consejos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo? | | | ✓ |
| | 34.La limpieza es continua y constante respecto a las anteriores inspecciones? | | | ✓ |

**Calificación para cada estandar**

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorios (se cumple con el estándar).

Observaciones:

Inspección 1:

**Firma de quien realiza la inspección:** Lilibeth Hormiga Segura.

**Firma del coordinador SST:**

Escaneado con CamScanner

# Anexo 19. Inspección general ambiental

| CONSORCIO, EL TERRÓN | INSPECCIÓN AMBIENTAL GENERAL | VERSION 1<br>COD: PGIO -026 |
|---|---|---|

**PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA**

FRENTE obra en general FECHA 24-06-2022

CALIFICAR COMO: B: BUENO; M: MALO; N/A: NO APLICA

| ASPECTO A INSPECCIONAR | CALIFICACION B | M | N/A |
|---|---|---|---|
| **1. MANEJO DE RECURSOS NATURALES** | | | |
| Esta disponible el plan de manejo ambiental del proyecto para consulta | ✓ | | |
| La matriz de aspectos e impactos ambientales está disponible en el sitio y está divulgada | ✓ | | |
| Registro de Charla Ambiental por lo menos 1 a la semana (se verifica la última semana) | ✓ | | |
| Se tienen los registros de entrega de residuos diligenciados adecuadamente | | | ✓ |
| Se han realizado los trámites y permisos para el manejo de especies forestales (traslado o derrumbe de arboles) | | | ✓ |
| Adecuada manipulación / disposición de capa vegetal de descapote | ✓ | | |
| Proveedor de madera posee permiso de Tala, Salvoconducto de movilización de madera y permiso de comercialización | ✓ | | |
| Proveedor de materiales petreos cuentan con los Títulos Mineros (Canteras de materiales pétreos) o Permiso de explotación (Material de arrastre de rio) | ✓ | | |
| La última entrega de agua industrial la realizó una compañía autorizada con permiso de concesión de aguas | ✓ | | |
| Ninguna actividad de mantenimiento realizada en este periodo provocó vertimientos al sistema de alcantarillado | | | ✓ |
| Señalización alusiva al cuidado y preservacion del medio ambiente | ✓ | | |
| **2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS** | | | |
| Punto(s) Ecológico(s) para residuos aprovechables y no aprovechables | ✓ | | |
| Señalización para la clasificación de residuos (en canecas o en el punto ecológico) | ✓ | | |
| Los residuos depositados se encuentran bien clasificados de acuerdo al código de colores establecido | ✓ | | |
| Punto(s) Ecológico(s) y sitio(s) de acopio para residuos sin exceder capacidad de almacenamiento | ✓ | | |
| Sitio(s) de acopio no evidencia la presencia de vectores como moscas, roedores, cucarachas, etc. | | | ✓ |
| Lavado y desinfección de canecas | | | |
| Los escombros bien almacenados (protegidos del sol y agua) y debidamente señalizados | | | ✓ |
| Escombrera autorizada para la disposición de escombros | | | ✓ |
| Las llantas están bien almacenadas (sin contacto directo con piso, protegidos del sol y agua) y debidamente señalizadas. | | | ✓ |
| Disposición de llantas con programa post-consumo o proveedor Lic. Ambiental | | | ✓ |
| La chatarra está bien almacenada (sin contacto directo con piso, protegidos del sol y agua) y debidamente señalizada | | | ✓ |
| Disposición de chatarra con proveedor autorizado | | | ✓ |
| **3. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS** | | | |
| Los residuos peligrosos tienen un almacenamiento inferior a 1 año y sin contacto directo con piso, protegidos del sol y agua | | | ✓ |
| Proveedor con Licencia Ambiental para la disposición de residuos peligrosos | | | ✓ |
| Proveedor en la recolección cumple con el Decreto 1609 de 2002 para transporte de Sust. Químicas | | | ✓ |
| Certificado de la última entrega de residuos peligros (si ya se tiene: certificado de disposición) | | | ✓ |
| Se tiene un contenedor especial para residuos peligrosos biosanitarios provenientes de la atención de emergencias | ✓ | | |
| Si se hace mantenimiento en sitio se disponen los residuos peligrosos resultantes | ✓ | | |
| Los envases impregandos de derivados de hidrocarburos se disponen como residuos peligrosos | ✓ | | |

| ASPECTO A INSPECCIONAR | CALIFICACION B | M | N/A |
|---|---|---|---|
| **4. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS (Unidades Sanitarias)** | | | |
| Unidades sanitarias en buena condición, funcionalidad, sin posibles filtraciones o derrames y normas mínimas de higiene | ✓ | | |
| Disposición de residuos líquidos contaminados con proveedor autorizado | | | ✓ |
| Certificado de la última entrega de residuos liquidos contaminados | | | ✓ |
| Canecas o tanques de almacenamiento de resiudos liquidos contaminados en buen estado (condición, funcionalidad, posibles filtraciones o derrames) y dentro de un sistema de contencion en caso de derrame | | | ✓ |
| **5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES** | | | |
| No se evidencian derrames ni contaminacion del suelo por aceites | | | ✓ |
| El área de almacenamiento de combustible evitando contacto directo con el piso, está señalizada, lejos de fuentes de chispa y dentro de un sistema de contencion en caso de derrame | | | ✓ |
| Los tambores o envases de aceites se encuentran rotulados y la tarjeta de emergencia de aceite usado | ✓ | | |
| Disposición con proveedor autorizado para tratamiento de aceites o disposición de residuos peligrosos | ✓ | | |
| Certificado de la última entrega de aceites usados | | | ✓ |
| **6. COMBUSTIBLES FÓSILES (ACPM, Gasolina, etc.)** | | | |
| El área de almacenamiento de combustible evitando contacto directo con el piso, está señalizada, lejos de fuentes de chispa y dentro de un sistema de contencion en caso de derrame | | | ✓ |
| Certificado de Calidad combustible disponible | | | ✓ |
| Control del uso eficiente del combustible fósil (ACPM, Gasolina) | ✓ | | |
| Se mantienen los equipos apagados en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo | ✓ | | |
| **7. ATENCION DE EMERGENCIAS** | | | |
| El kit de derrames cuenta como mínimo con: Bolsas rojas, tela olefílica, pala, guantes nitrilo y monogafas | ✓ | | |
| Se tiene Kit de derrames cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos | ✓ | | |
| Se tiene Kit de derrames cerca de equipo estacionario con potencialidad de derrame de derivados de hidrocarburos | ✓ | | |
| Se tiene Kit de derrames para vehiculo dentro del mismo | | ✓ | |
| Extintor de 20 lb multiproposito, cerca al lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos | | ✓ | |
| Hojas de seguridad de las sustancias químicas disponibles y divulgadas | | ✓ | |
| Dique provisional en cada equipo estacionario con potencialidad de derrame de derivados de hidrocarburos | | | ✓ |
| Procedimiento operativo para atención de emergencias ambientales (derrames menores, mayores, fugas) disponible | | | ✓ |
| Telefonos de contacto de policia ambiental en caso de encuentro con animales (abejas, serpientes, otros) | ✓ | | |
| Se han realizado simulacros para posibles emergencias ambientales | | | ✓ |
| Las brigadas han recibido capacitación en control de derrames, manejo del kit antiderrames, compatibilidad de sustancias quimicas, manejo de residuos peligrosos | | | ✓ |
| Se tiene un contenedor especial para residuos peligrosos biosanitarios provenientes de la atención de emergencias médicas | | | ✓ |

Escaneado con CamScanner

# EL TERRÓN

## INSPECCIÓN AMBIENTAL GENERAL

COD: PGIO -026

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los residuos de actividades metalmecánicas se disponen como residuos peligrosos (discos pulidora, colillas) | | | ✓ | Se disponen los medicamentos vencidos provenientes de los botiquines en los puntos de recolección autorizados | | | ✓ |

| ASPECTO A INSPECCIONAR | CALIFICACIÓN B | M | N/A | ASPECTO A INSPECCIONAR | CALIFICACIÓN B | M | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8. EMISIONES Y RUIDO AMBIENTAL** | | | | **9. TOMA DE CONCIENCIA** | | | |
| Se observan emisiones de material particulado a la atmosfera | | | ✓ | Los trabajadores conocen y entienden la política ambiental | ✓ | | |
| Aislamiento de áreas a traves de polisombra, barreras o medidas para la disminución de emisiones | | | ✓ | Se realizan actividades que involucren a los trabajadores con la preservación del medio ambiente | ✓ | | |
| Se observan emisiones móviles anormales provenientes de una máquina, equipo o vehículo | ✓ | | | Los trabajadores conocen los aspectos e impactos ambientales asociados a sus actividades | ✓ | | |
| Certificados vigentes de gases y Revisión Técnico Mecánica de vehículos | ✓ | | | El personal conoce e identifica la clasificación de residuos. (Entrevistar personal) | ✓ | | |
| Placa: Fecha vencimiento RTM: Kilometraje: Fecha último Mtto: | ✓ | | | Capacitaciones promoviendo la conciencia ambiental | ✓ | | |
| Placa: Fecha vencimiento RTM: Kilometraje: Fecha último Mtto: | ✓ | | | Condiciones de orden y aseo: residuos no dispuestos en los puntos ecológicos, canecas tumbadas, sustancias químicas fuera de su dique de almacenamiento | ✓ | | |
| Mantenimientos vigentes de máquina, equipo o vehículo | ✓ | | | | | | |
| Tipo: Modelo: Horas: Fecha último Mtto: | ✓ | | | Se evidencia el conocimiento por parte del personal de como actuar ante un derrame o fuga | | | ✓ |
| Tipo: Modelo: Horas: Fecha último Mtto: | ✓ | | | Se conoce las medidas ambientales de las sustancias químicas de las Hojas de Seguridad: Medidas en caso de incendio; Manejo y almacenamiento; Estabilidad y Reactividad; Información ecológica; Consideraciones de disposición; Información sobre transporte | | | ✓ |
| Tipo: Modelo: Horas: Fecha último Mtto: | ✓ | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

**HALLAZGOS**

Se debe realizar divulgación al responsable en el área junto con el personal HSE del área, para asegurar el entendimiento y necesidades para el cierre de los hallazgos:

| HALLAZGOS | PLAN ACCIÓN | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| INSPECCIONÓ | | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE Y CARGO: | [illegible] Inspector | NOMBRE Y CARGO: | Elizabeth Hormista Segura Aux SST |
| FIRMA: | [signature] | FIRMA: | Elizabeth Hormista Segura FECHA SEGUIMIENTO: |

Escaneado con CamScanner

# Anexo 20, Registro fotográfico general

| CONSORCIO EL TERRÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | PGIO F-055 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO TERRON | **CONTRATO N°** | **LP-009-2021** | **PLAZO** | 8 |
| **INTERVENTORÍA** | CONSORCIO NACIONAL ET | **CONTRATO N°** | | | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA** | | | | |
| **PERIODO** | **JUNIO DE 2022** | | | | |

**EVIDENCIA FOTOGRAFICAS DE CADA COMPONENTE A EVALUAR**

| **REGISTRO No.** | **1** | **REGISTRO No.** | **2** |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | | **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | |
| **INSTALACIÓN DE VALLA APRINCIPAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATANTE** | | **SEÑALIZACION CAMPAMENTO** | |
| **REGISTRO No.** | **3** | **REGISTRO No.** | **4** |
|  | |  |  |
| **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | | **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | |
| **PUBLICACIONES: REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y POLITICAS DEL SGSST** | | **INSPECCION KIT ANTIDERRAME** | |
| **REGISTRO No.** | **5** | **REGISTRO No.** | **6** |
|  |  |  | |
| **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | | **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | |
| **KIT ANTIDERRAME** | | **PUNTO DE HIDRATACION DEL PERSONAL** | |
| **REGISTRO No.** | **7** | **REGISTRO No.** | **8** |
|  | |  | |
| **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | | **BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO** | |
| **INSPECCION DE BOTIQUIN** | | **INSPECCION DE EXTINTOR** | |

| CONSORCIO EL TERRÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | PGIO F-055 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| REGISTRO No. | 11 | REGISTRO No. | 12 |
|---|---|---|---|
|  | |   |  |
| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS QUIMICAS | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | INVENTARIO DE SEÑALIZACION |
| REGISTRO No. | 13 | REGISTRO No. | 14 |
|  |   |   |  |
| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | PUNTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | INSPECCION E INVENTARIO DE HERRAMIENTA |
| REGISTRO No. | 15 | REGISTRO No. | 16 |
|  | |  |   |
| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | INSPECCION DE MAQUINA | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | PUNTO DE DESINFECCION- CAMILLA Y PUBLICACION COVID |
| REGISTRO No. | 17 | REGISTRO No. | 18 |
|  | |  |  |
| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | INSPECCION DE MAQUINA | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | CONFORMACION DE CALZADA |

| CONSORCIO EL TERRÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | PGIO F-055 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| REGISTRO No. | 19 | REGISTRO No. | 20 |
|---|---|---|---|





| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA | SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA |

| REGISTRO No. | 21 | REGISTRO No. | 22 |
|---|---|---|---|





| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| INSPECCION DE MAQUINA | SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA |

| REGISTRO No. | 23 | REGISTRO No. | 24 |
|---|---|---|---|







| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| AYUDANTE MAQUINA CONTROL VIAL | JORNADA DE PROCION Y PREVENCION |

| REGISTRO No. | 25 | REGISTRO No. | 26 |
|---|---|---|---|







| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| JORNADA DE ORDEN Y ASEO | REALIZACION DE ENSAYO TOMA DE DENSIDAD |

| CONSORCIO EL TERRÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | PGIO F-055 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| REGISTRO No. | 27 | REGISTRO No. | 28 |
|---|---|---|---|




BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO
ENTREGA DE EPP



BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO
JORNADA DE PROMOCION Y PREVENCION

| REGISTRO No. | 29 | REGISTRO No. | 30 |
|---|---|---|---|



BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO
CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL




BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO
PUNTO ECOLOGICO

| CONSORCIO EL TERRÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CÓDIGO | PGIO F-055 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

| REGISTRO No. | 31 | REGISTRO No. | 32 |
|---|---|---|---|







| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| CAMPAMENTO DE OBRA | PUNTO DE DESINFECCION |

| REGISTRO No. | 33 | REGISTRO No. | 34 |
|---|---|---|---|





| BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO | BREVE DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO |
|---|---|
| | INSPECCION DE EPP |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **INFORME INGENIERO AUXILIAR** |

**CONSORCIO NACIONAL ET**
**NIT. 901.551.949-6**

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA**

**INTERVENTORIA: N° 2274-2021**

**OBJETO: técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vias terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3**

**Montería – Córdoba - Colombia**

# INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO-2022.

**Elaborado**:


**JUAN CAMILO MARTINEZ PEREZ**
**Ingeniero Auxiliar.**

**Diagonal. 50ª # 4 – 134.**
**Villa del Rio.**
**TEL; 7931026**

EMAIL: **consorcionacionalet@gmail.com**

# INTRODUCCION

El presente informe está orientado a la labor de Ingeniero Auxiliar realizada al Contrato de Obra No N° 2274-2021, que tiene por objeto técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento de vías terciarias del programa Colombia rural en los municipios del departamento de córdoba- grupo 3, la cual se encuentra a cargo de la Territorial Córdoba del INVIAS, suscribió convenios interadministrativos con municipios del Departamento de Córdoba cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", en los Municipios de Sahagún, San Carlos y San Pelayo, donde adelantaron los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública, para los cuales se contrataron las siguientes obras cuyo objeto son:

1. AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN donde se suscribió el convenio No. 917 de 2021.
2. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, donde se suscribió el convenio No. 919 de 2021
3. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL, donde se suscribió los convenios 937
4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA- CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Mediante convenio suscrito 1180 de 2021 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Las tareas realizadas corresponden al seguimiento control y dirección de los procesos que ejecutan los contratistas de obra y en el periodo en curso de garantizar la calidad de los ajustes a los estudios y diseños realizados por los contratistas, e inicio de las obras.

De igual manera se realiza seguimiento administrativo y financiero del contrato de obra.

# INFORME EJECUTIVO DE INGENIERO AUXILIAR

## FUNCIONES DE INGENIERO AUXILIAR

- Conocer en detalle las especificaciones técnicas del Proyecto.
- Elaborar un informe ejecutivo mensual relacionando las actividades y recomendaciones dirigidas a la interventoría de acuerdo a su cargo.
- Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar por la Interventoría, durante la ejecución del contrato, el cual deberá estar acorde con el desarrollo de la construcción.
- Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
- Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para el contratista.
- Controlar el programa de inversión del constructor.
- Efectuar la revisión de cada informe soporte de los cobros por parte del constructor.
- Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de la obra, en relación con el cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a este proyecto.
- Elaborar el acta mensual de recibo del informe de pago de acuerdo con las Reglas de participación y con los trabajos ejecutados por el constructor

- Solicitar las fichas técnicas, catálogos, planos de instalación y demás documentos.
- Verificar que las instalaciones eléctricas y especiales se ejecuten de acuerdo a lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de construcción.
- Inspeccionar la instalación y montaje de cada uno de los equipos.
- Exigir al contratista la correcta protección y almacenamiento de los equipos.

- Realizar las pruebas de cada uno de los sistemas de tal forma que se garantice su correcto funcionamiento.
- Resolver al contratista las inquietudes acerca del montaje e instalación de equipos y redes a instalar en la edificación de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas deconstrucción y normas vigentes.
- Realizar las mediciones y elaborar las preacta de obra de las actividades a su cargo.
- Verificar los documentos que soportan la documentación legal de los equipos y las garantías otorgadas que respaldan su calidad.
- Supervisar y gestionar ante el contratista la prueba en vacío de la edificación antes de su puesta en funcionamiento.
- Revisar y aprobar los manuales de operaciones y mantenimiento de las actividades ejecutadas bajo su supervisión.
- Verificar que el contratista realice actualizaciones permanentes a los planos de construcción, consignando la modificación que se realice durante la ejecución de la actividad.
- Revisar y aprobar los planos récords de las actividades a su cargo.
- Coordinar con el Diseñador y los asesores de la Interventoría las soluciones que motiven un cambio en el diseño inicial.
- Realizar el inventario final de los equipos e instalaciones ejecutadas bajo su supervisión
- Elaborar informes mensuales de avance de las actividades a su cargo, los cuales deben entregarse a la dirección de Interventoría los 15 de cada mes
- Coordinar con los demás profesionales de la Interventoría y el Contratista, la ejecución de las actividades a su cargo, de tal forma que se eviten traumatismos por causa de interferencias o sobreasignación de recursos.
- Mantener informado a la dirección de la Interventoría acerca de los hechos que se presenten durante la ejecución de las actividades.
- Las demás que sean asignadas por el jefe inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo.

## DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

Las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2022,
Son las siguientes:

- Conocer en detalle las especificaciones técnicas del Proyecto.
- Elaborar un informe ejecutivo mensual relacionando las actividades y recomendaciones dirigidas a la interventoría de acuerdo a su cargo.
- Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato.
- Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para el contratista.
- Verificar que el contratista realice actualizaciones permanentes a los planos de construcción, consignando la modificación que se realice durante la ejecución de la actividad.
- Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar por la Interventoría, durante la ejecución del contrato, el cual deberá estar acorde con el desarrollo de la construcción.

**Nota:** En el mes de junio viaje frecuentemente a las obras en San Carlos, madera y terrón para apoyar y verificar los trabajos realizados las distintas vías, algunas en la toma de densidades y otras haciendo acompañamiento al correcto proceso constructivo.

Se hizo el correspondiente apoyo en la organización de toda la documentación requerida para la prórroga de los contratos por el atraso debido a las dificultades climáticas en toda la región.

Siempre hacer la revisión de todos los informes semanales enviados por los residentes para posteriormente mantener al día el CIFRA con la información actualizada y puntual.

Velar por que la programación proyectada se cumpla de manera correcta y en caso de cambios hacer una reprogramación basada en las necesidades de cada residente para las obras.

## RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

- Se recomienda a los contratistas entregar todas las afiliaciones y exámenes de ingreso de todo el personal de trabajo para cada uno de los frentes de Sahagún.
- Se recomienda a los contratistas la entrega de los equipos de protección y seguridad para todo el personal en obra: Cascos, botas, guantes, gafas de seguridad, cubre bocas, entre otros.
- Los contratistas deben presentar Oficios por atrasos debido al mal clima en toda la zona
- Se recomienda agilizar los trabajos en los tiempos de buen clima, debido a que esto a generado un atraso considerable en cada obra
- Se recomienda a los contratistas tener la maquinaria necesaria para los trabajos en campo y así evitar retrasos.




JUAN CAMILO MARTINEZ PEREZ
INGENIERO AUXILAIR
C.C: 1.067.892.011

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **INFORME RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** |

# INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – GRUPO 3

## INFORME DE ACTIVIDADES
## PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

**ELABORÓ,**



**RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA**
**Ingeniero Civil**
**Residente de Interventoría**

Dirección: Diagonal 50 #4 – 134 B/ Villa del Rio
Tel: (4) 793 10 26
E-mail: consorcionacionalet@gmail.com
Montería - Córdoba

# INTRODUCCIÓN

En el presente informe se muestran las actividades y funciones desempeñadas por el ingeniero Residente de interventoría durante el periodo del 01 al 30 de Junio de 2022, dentro del desarrollo del contrato de obra LP – 009 – 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA".

Se presentan aquí los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del contrato de obra en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Contiene todas las actividades desarrolladas por la interventoría desde la función del Residente de Interventoría durante el presente periodo siguiendo los lineamientos dados en el Manual de interventoría. Contrato y demás normas vigentes.

# FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

1. Conocer en detalle las especificaciones técnicas del proyecto
2. Elaborar con las actividades a desarrollar por la interventoría durante la ejecución del contrato, el cual deberá estár acorde con el desarrollo de la construcción.
3. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
4. Elaborar todos los informes semanales, mensuales y demás que se requieran durante la ejecución del proyecto y que se encuentren relacionados con la ejecución del contrato.
5. Velar por el cumplimiento del cronograma establecido por el contratista.
6. Controlar el programa de inversión del constructor.
7. Efectuar la revisión de cada informe soporte de los cobros del constructor.
8. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de la obra, en relación con el cronograma, con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a este proyecto.
9. Elaborar el acta mensual de recibo del informe de pago de acuerdo a las reglas de participación y con los trabajos ejecutados por el constructor.
10. Solicitar fichas técnicas, catálogos, planos de instalación y demás documentos.
11. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas de construcción, dando cumplimiento a las normas vigentes de construcción.
12. Inspeccionar la instalación de cada item de manera correcta.
13. Mantener balanceado el contrato de obra.
14. Realizar las mediciones y elaborar las preactas de obra de las actividades a su cargo.
15. Coordinar con el diseñador y los asesores de la interventoría las soluciones que motiven un cambio en el diseño inicial.

16. Elaborar informes semanales de avance de las actividades a su cargo, los cuales deben entregarse a la dirección de interventoría los jueves de cada mes.
17. Elaborar informes mensuales de avance de las actividades a su cargo, los cuales deben entregarse a la dirección de interventoría los 3 primeros días de cada mes.
18. Coordinar con los demás profesionales de la interventoría y el contratista, la ejecución de las actividades a su cargo, de tal forma que se eviten traumatismos por causa de interferencias o sobreasignación de recursos.
19. Mantener informado a la dirección de la interventoría acerca de los hechos que se presenten durante la ejecución de las actividades.
20. Diligenciar y tramitar las actas de comité de obra que se realicen con el contratista de obra, supervisión e interventoría.
21. Las demás que sean asignadas por el jefe inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo.

## DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo transcurrido del mes, el Residente de interventoría realizó acompañamiento y seguimiento al contratista en el adelanto de la actividad de colocación de afirmado. Es importante informar que en este mes se continua el abandono sin ninguna justificación por parte del contratista de la actividad de construcción de los Box-coulvert.

En cuanto a las actividades adelantadas en el periodo, el residente de interventoría realizó acompañamiento y seguimiento al contratista en el desarrollo del capítulo de PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, puntualmente en los siguientes items:

-220.1 Terraplenes

-900.2 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100m).

Además de lo anterior, y de conformidad con el contrato y el manual de interventoría, se realizaron los comités semanales de seguimiento al contratista, comités de atención a la veeduría ciudadana y se proyectaron oficios de información acerca del seguimiento y control al cumplimiento del cronograma y flujo de inversiones.

## RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista CONSORCIO TERRON, debió acumular una inversión programada de $2.640.906.259,75 equivalente al 29,40%. Aquí, de acuerdo a lo ejecutado, registra una inversión de $880.399.336,06, equivalente al 9,80%.

De la contraposición de valores anotados anteriormente, para este periodo, el CONSORCIO TERRON registra un atraso de $1.760.506.923,69, equivalente al 19,60%.

El avance reconocido al contratista en este periodo ($880.399.336,06, equivalente al 9,80%), obedece a la ejecución de actividades de los siguientes dos (2) capítulos:

-EXPLANACIONES
-TRANSPORTE

Durante este periodo no se trabajó en la CONSTRUCCIÓN DE LOS BOX – COULVERT muy a pesar de lo propuesto en la programación de la obra, donde estas estructuras ya deben estár culminadas en su totalidad.

Atentamente,

**RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA**
Ingeniero Civil
M.P N° 22202 097 809 COR
Residente de Interventoría

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **INFORMES ESPECIALISTA AMBIENTAL** |

# CONSORCIO NACIONAL ET

# INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAAMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3**

**CONTRATO No. 2274 de 2021**

**30/06/2022**

# Tabla de contenido

INTRODUCCION ..... 2
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO ..... 3
1.1 Localización. ..... 3
1.2 Información general del contrato de Interventoría ..... 3
1.2 Información general de los contratos de obra ..... 4
2. ACTIVIDADES REALIZADAS ..... 4
3.1 Actividades de la interventoría ..... 4
3.1.1 Revisión de PAGAS ..... 4
3.1.2 Informes mensuales de seguimiento ambiental ..... 4
3.1.3 Oficios remitidos ..... 5
3.1.4 Registro Fotográfico ..... 6
3.1.5 Comités ambientales ..... **¡Error! Marcador no definido.**
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 7

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Información Contrato ..... 3
Tabla 2 Información contractual ..... 4
Tabla 3 Estado PAGA en cada contrato ..... 4
Tabla 4 Relación de informes mensuales ..... 5
Tabla 5 Oficios remitidos ..... 5
Tabla 6 Registro fotográfico actividades ambientales ..... 6

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación obras ..... 3

# INTRODUCCION

El instituto Nacional de INVIAS suscribió el contrato No 2274 DE 2021 para realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAAMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3 dentro del desarrollo de los contratos de obra suscrito con diferentes alcaldías del departamento de Córdoba

En consecuencia, este documento se presenta para dar cumplimiento al requerimiento de presentación por parte de esta interventoría del informe mensual de la gestión realizada. El periodo del informe comprendido entre 1 al 30 de junio de 2022

El presente informe se encuentra estructurado con base en los requerimientos solicitados en el Manual de Interventoría del INVIAS, la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura subsector vial segunda edición de abril de 2011, metodología y plan de cargas de trabajo del Pliego de Condiciones y el Apéndice D – Gestión Ambiental del concurso de méritos CMA-DO-SRT-167-2021

# 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

## 1.1 Localización.

Las obras a construir se encuentran ubicadas en el DEPARTAMENTO DE CORDOBA en los municipios San Carlos, San Pelayo y Sahagún.





**Ilustración 1 Ubicación obras**

## 1.2 Información general del contrato de Interventoría

| **CONTRATO INVIAS DE INTERVENTORIA No.: 2274 DE 2021** | |
|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAAMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3 |
| VALOR INICIAL: | $ 2.504.561,[35] |
| PLAZO INICIAL: | Hasta el 31 de julio de 2022 |
| FECHA DE INICIO: | Enero 27 de 2022 |
| INTERVENTOR: | Consorcio Nacional ET |

**Tabla 1 Información Contrato**

## 1.2 Información general de los contratos de obra

| No. | FRENTE | CONTRARISTA | VALOR | RECURSOS PAGA | ACTA DE INICIO | FECHA FINALIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato de Obra pública No 199 del año 2021 Municipio de Sahagún | INVERSIONES PSAVZ SAS. | 4.169.592.960[69] | 29.094.905 | 11/2/2022 | 31/7/2022 |
| 2 | Contrato de Obra pública No L.P.I.T.008 del año 2022 Municipio de San Carlos | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | 8.774.846.443 | 84.173.772 | 31/1/2022 | 31/7/2022 |
| 3 | Contrato de Obra pública LP-009-2021. Municipio de San Pelayo | CONSORCIO TERRON | 8.982.215.334.[20] | 88.830.292,[10] | 8/2/2022 | 31/7/2022 |
| 4 | Contrato de Obra pública LP-010-2021. Municipio de San Pelayo | CONSORCIO VIAL LA MADERA | 5.388.069.994,[73] | 53.604.813.[38] | 31/1/2022 | 31/7/2022 |

**Tabla 2 Información contractual**

# 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

## 3.1 Actividades de la interventoría

### 3.1.1 Revisión de PAGAS

A la fecha se han realizado la revisión de los PAGAS de los siguientes contratos los cuales cuentan con orden de inicio

| No. | FRENTE | PAGA |
|---|---|---|
| 1 | Contrato de Obra pública No 199 del año 2021 Municipio de Sahagún | Aprobado en versión No 4 |
| 2 | Contrato de Obra pública No L.P.I.T.008 del año 2022 Municipio de San Carlos | Aprobado en versión No 2 |
| 3 | Contrato de Obra pública LP-009-2021. Municipio de San Pelayo | Aprobado en versión No 3 |
| 4 | Contrato de Obra pública LP-010-2021. Municipio de San Pelayo | Aprobado en versión No 3 |

**Tabla 3 Estado PAGA en cada contrato**

### 3.1.2 Informes mensuales de seguimiento ambiental

En la tabla No 3 se relaciona el estado de cada uno de los informes mensuales de seguimiento ambiental.

| No. | FRENTE | Informe No 1 – mes de marzo de 2022 | Informe No 2 – mes de abril de 2022 | Informe No 3 – mes de abril de 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrato de Obra pública No 199 del año 2021 Municipio de Sahagún | Aprobado en versión No 1 | Aprobado en versión No 1 | Aprobado en versión No 2 |
| 2 | Contrato de Obra pública No L.P.I.T.008 del año 2022 Municipio de San Carlos | Aprobado en versión No 2 | Aprobado en versión No 1 | Aprobado en versión No 1 |
| 3 | Contrato de Obra pública LP-009-2021. Municipio de San Pelayo | No ha sido remitido por el contratista | No ha sido remitido por el contratista | No ha sido remitido por el contratista |
| 4 | Contrato de Obra pública LP-010-2021. Municipio de San Pelayo | Aprobado en versión No 1 | Aprobado en versión No 1 | Aprobado en versión No 1 |

**Tabla 4 Relación de informes mensuales**

### 3.1.3 Oficios remitidos

Durante el periodo esta interventoría emitió los siguientes oficios

| Oficio | Asunto |
|---|---|
| ET-2274-219 | Solicitud de informe ambiental de mayo contrato Sahagún |
| ET-2274-220 | Solicitud de informe ambiental de mayo contrato San Carlos |
| ET-2274-222 | Solicitud de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP-010 de 2021 |
| ET-2274-222 | Solicitud de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP-009 de 2021 |
| ET-2274-226 | Observaciones mensual mayo Sahagún |
| ET-2274-229 | Aprobación informe mayo San Carlos |
| ET-2274-233 | Remisión al Invias del informe mayo San Carlos |
| ET-2274-234 | Reiteración solicitud de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP- 010 de 2021 |
| ET-2274-235 | Reiteración solicitud de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP- 009 de 2021 |
| ET-2274-236 | Reiteración observaciones mensual mayo Sahagún |
| ET-2274-242 | Aprobación de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP- 010 de 2021 |
| ET-2274-243 | Aprobación de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP- 009 de 2021 |
| ET-2274-245 | Remisión al Invias de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP- 009 de 2021 |
| ET-2274-246 | Remisión al Invias de informe ambiental de mayo contrato San Pelayo Contrato LP- 010 de 2021 |
| ET-2274-259 | Aprobacion mensual mayo Sahagún |

**Tabla 5 Oficios remitidos**

### 3.1.4 Registro Fotográfico

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Foto No 1** Campamento obra contrato 009 – Municipio de San Pelayo | **Foto No 2** Divulgación PMT contrato 009 – Municipio de San Pelayo |
|  |  |
| **Foto No 3** Señalización Obra– Municipio de San Carlos | **Foto No 4** Recolección de residuos, ausencia de punto ecológico-San Carlos |
|  |  |
| **Foto No 5** Señalización Obra– Municipio de Sahagún | **Foto No 6** Protección materiales de Obra – Municipio de Sahagún |
|  |  |
| **Foto No 7** Señalización Obra contrato 010 – Municipio de San Pelayo | **Foto No 8** Campamento contrato 010 – Municipio de San Pelayo |

**Tabla 6 Registro fotográfico actividades ambientales**

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se relaciona las conclusiones y las recomendaciones que parten de la revisión de los documentos PAGA entregados por el contratista.

1. Se debe realizar la entrega de la preacta ambiental así sea en ceros (0) diez días antes de la finalización del periodo para ser remitida a la subdirección de sostenibilidad para que esta emita concepto de no objetabilidad.
2. Los informes mensuales deben ser entregados a más tardar el día 5 de cada mes.
3. La entrega de los informes mensuales de seguimiento ambiental se encuentra al día para el mes de mayo.
4. En desarrollo del contrato de Sahagún se debe radicar la solicitud de permiso de ocupación de cauce ante la CVS para adelantar la obra ubicada en el K1+960.



**Erika Paola Ruiz Beltrán**
Ingeniera Civil – UGC
Esp. En gerencia de Construcciones – PUJ
Esp. En ambiente y desarrollo local – UDFJC
M.P.: 25202-82935 CND

## 5.4. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

La información correspondiente al seguimiento del PAC se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS.** |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 01/02/2022 (Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☑

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** ..... (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL ET

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

RESOLUCIÓN No.: ..... DE ..... (Indicar día/mes/año)

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No.: 199-2021 | CONTRATISTA: INVERSIONES PSAVZ SAS | CONVENIO No. 917 |
| CONTRATO DE OBRA No.: L.P.I.T. 008 - 2022 | CONTRATISTA: CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | CONVENIO No. 919 |
| CONTRATO DE OBRA No.: LP-009-2021 | CONTRATISTA: CONSORCIO TERRÓN | CONVENIO No. 137 |
| CONTRATO DE OBRA No.: LP-010-2021 | CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA MADERA | CONVENIO No. 1180 |

PLAZO INICIAL: 5 MESES Y 4 DIAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/01/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.504.561.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.504.561.357,00

PLAZO ACUMULADO: 5 MESESY 4 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: NA

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____ | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | NA | | NA | | NA | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 6.500.000,00 | | 9,00 | $ 58.500.000,00 | | | | | 0,13 | $ 866.667,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | | | | | | | 6,13 | $ 39.866.667,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 1 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,73 | $ 3.212.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 5,73 | $ 25.212.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 2 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 22.000.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 3 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 19.800.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 4 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 19.800.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 1 | $ 2.600.000,00 | | 8,00 | $ 20.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 13.000.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 2 | $ 2.600.000,00 | | 8,00 | $ 20.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 13.000.000,00 |
| | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5.500.000,00 | | 2,70 | $ 14.850.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | | | | | | | 1,80 | $ 9.900.000,00 |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 5.500.000,00 | | 2,70 | $ 14.850.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | | | | | | | 1,80 | $ 9.900.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5.500.000,00 | | 2,70 | $ 14.850.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | | | | | | | 1,80 | $ 9.900.000,00 |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 5.500.000,00 | | 3,60 | $ 19.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | | | | | | | 2,40 | $ 13.200.000,00 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | | 8,00 | $ 17.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 11.000.000,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | 1 | Secretaria | $ 1.100.000,00 | | 9,00 | $ 9.900.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 6.600.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | $ 350.350.000 | | | | | **$ 866.667,00** | | **$ 17.962.000,00** | | **$ 35.350.000** | | **$ 39.750.000** | | **$ 39.750.000** | | **$ 39.750.000** | | **$ 39.750.000** | | | | | | | **$ 213.178.667** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,34 | | | | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | | | | | | **2,34** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 819.819.000** | | | | | **$ 2.028.001,0** | | **$ 42.031.080,0** | | **$ 82.719.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | | | | | | **$ 498.838.081** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | NA | | MES | | MES | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialistas, Director y Residentes | $ 265.000,00 | Día | 71,00 | $ 18.815.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 1.590.000,00 |
| **COSTOS DE ALQUILER DEEQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 5.450.000,00 | Mes | 9,00 | $ 49.050.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 32.700.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,73 | $ 438.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,73 | $ 3.438.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 2.700.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 2.700.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.350.000,00 | Mes | 4,50 | $ 28.575.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 3.175.000,00 | 0,50 | $ 3.175.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 0,50 | $ 3.175.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 28.575.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.350.000,00 | Mes | 4,50 | $ 28.575.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,50 | $ 3.175.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 28.575.000,00 |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 2.700.000,00 | Mes | 9,00 | $ 24.300.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,56 | $ 1.512.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | | | | | | | 5,56 | $ 15.012.000,00 |
| | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.120.000,00 | Mes | 9,00 | $ 10.080.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 6.720.000,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 01/02/2022 (Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** .....
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 866667 | | 17962000 | | 35350000 | | 39750000 | | 39750000 | | 39750000 | | 39750000 | | 0 | | MES | | MES | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | | | | | |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) | $ 2.000.000,00 | Mes | 9,00 | $ 18.000.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 12.000.000,00 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc | $ 470.000,00 | Mes | 9,00 | $ 4.230.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 2.820.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 425.000,00 | Mes | 9,00 | $ 3.825.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 2.550.000,00 |
| | 1 | Provision elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante) | $ 500.000,00 | GI | 9,00 | $ 4.500.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 170.000,00 | Mes | 9,00 | $ 1.530.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | **$ 227.480.000** | | | | | | | | | **$ -** | | **$ 15.355.000** | | **$ 22.880.000** | | **$ 29.830.000** | | **$ 29.830.000** | | **$ 29.830.000** | | **$ 26.655.000** | | | | | | | **$ 154.380.000** | |
| * | | PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL | **$ 1.057.374.409** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS | **$ 2.104.673.409** | | | | | | | | | **$ 2.028.001** | | **$ 57.386.080** | | **$ 105.599.000** | | **$ 122.845.000** | | **$ 122.845.000** | | **$ 122.845.000** | | **$ 119.670.000** | | | | | | | **$ 653.218.081,00** | |
| * | | IVA 19% | **$ 399.887.948** | | | | | | | | | **$ 385.320** | | **$ 10.903.355** | | **$ 20.063.810** | | **$ 23.340.550** | | **$ 23.340.550** | | **$ 23.340.550** | | **$ 22.737.300** | | | | | | | **$ 124.111.435** | |
| * | | COSTO TOTAL | **$ 2.504.561.357** | | | | | | | | | **$ 2.413.321** | | **$ 68.289.435** | | **$ 125.662.810** | | **$ 146.185.550** | | **$ 146.185.550** | | **$ 146.185.550** | | **$ 142.407.300** | | | | | | | **$ 777.329.516** | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: ELSA TORRES MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS

Se presenta a continuación el seguimiento a la matriz de los riesgos del contrato de interventoría.

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 1 | Riesgo Sociales o Políticos | **Orden público:** Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de las obras, no obstante, el contratista Interventor conoce que las obras objeto de interventoría se realizarán en zonas de mayor conflicto. (Zonas ZOMAC) y municipios PDET. | Imposibilidad de realizar las labores de Interventoría | **X** | **X** | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas y vías de influencia de las obras. Trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión con las autoridades competentes. Establecer planes de contingencia. | contratista interventor, Entes Contratantes | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando se presente el evento | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 2 | Riesgo de la naturaleza | **Climáticos:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras. | Posible ausentismo del personal de interventoría a las obras | | **X** | El contratista de Interventoría, deberá garantizar la presencia de sus colaboradores en las obras y zonas de influencia de las mismas, para garantizar los protocolos y manejos para la mitigación de los eventos. | contratista interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Mantener al día los reportes asociados al clima y el estado de las vías. | Diario | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 3 | Riesgo Operacional | R**iesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA**, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. **Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado**. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones. | | **X** | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor. | Interventor, Supervisores y/o Gestores | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. | Permanente en la ejecución de la obra. | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 4 | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra** ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso o por defecto. | | **X** | Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas. | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. | La correspondiente a la medición de cada tipo de obra. | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 5 | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización** preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | | **X** | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 6 | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra** que pudieran llevar a obras discontinúas, inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras discontinúas, inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada | | **X** | El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin. | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente. | Mensual o cuando el Interventor lo considere necesario. | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 7 | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra**. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto | | **X** | El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores | Interventor, Supervisores y/o Gestores | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión. | Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |
| 8 | Riesgo Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor**, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto. | | **X** | Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto. | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente. | Permanente en la ejecución de la obra. | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 9 | Riesgo Operacional - Económico | **Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la post contractual**, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados, | | **X** | Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o post contractual, en lo de su competencia | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa post contractual. | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 10 | Riesgo Regulatorio | **Expedición y/o modificación de normas**: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | **X** | | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | Gestores y/o Supervisores, Interventor | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 11 | Riesgo Ambiental - Operacional | **Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales,** autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | | **X** | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | Permanente | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 12 | Riesgos de la Salud | **Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | | **X** | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedades de cambio de personal | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |
| 13 | Riesgos de la Salud | **Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos | | **X** | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | Diario | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 14 | Riesgo Económico | **Ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato.** Consiste en la posibilidad que el contratista de Interventoría, solicite a INVIAS el reconocimiento y pago de mayores gastos por cambio de vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato. Los gastos están representados en costo de insumos, tarifas, equipos, asesorías, sueldos (A excepción los de salario mínimo), honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. | Expectativa financiera desfavorable para el contratista Interventor. | | **X** | El contratista interventor, deberá realizar cuidadosamente el cálculo de sus gastos y costos y proyectarlos hasta para tres vigencias conservando las mismas tarifas, esto en razón a que el Programa Colombia Rural no dispone de recursos adicionales que permitan sufragar la eventualidad e INVIAS no reconocerá incremento alguno diferente a los establecidos en el contrato. | contratista interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente al control de gastos | semanal | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 15 | Riesgo Operacional | **No adjudicación oportuna de la Licitación Pública de las obras civiles. E**s un proceso independiente adelantado por el Ente Público Contratante que podría incurrir en demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. | Retraso en la ejecución del contrato de interventoría | | **X** | El contratista Interventor deberá realizar las gestiones pertinentes ante el Invias para prorrogar el contrato en caso que se requiera | Contratista Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Verificar la adjudicación del contrato de obra y que el plazo de ejecución de la interventoría cubra en su totalidad el plazo de ejecución de la obra. | Cuando se presente el evento | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 16 | Riesgo Operacional | **Ejecución Parcial y/o no Ejecución de los Proyectos objeto de Interventoría.** Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Obra o ejecución parcial de la misma, o la no ejecución total de una o más obras. | Modificación en el alcance de las actividades de interventoría | | **X** | El contratista interventor deberá establecer acciones preventivas a la manifestación del Riesgo a fin de mantener informado al Invias. El contrato de Interventoría está ligado contractualmente al desarrollo de los Contratos de Obra suscritos por el Ente Público Contratante. El contrato de Interventoría, será liquidado conforme a los recursos realmente ejecutados en su desarrollo y no dará lugar a indemnización alguna. | Contratista Interventor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Disponer de permanente y confiable información con la Ente Público Contratante de la Obra. | Cuando se presente el evento | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

| No. | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | A QUIEN SE ASIGNA | | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | SEGUIMIENTO | | MEJORAS PROPUESTAS POR LA INTERVENTORÍA A LOS TRATAMIENTOS Y CONTROLES DEFINIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INVIAS | CONTRATISTA INTERVENTOR | | | | | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA | PERIODICIDAD | |
| 17 | Riesgo Operacional | **Salarios, Parafiscales, Honorarios.** Se refiere a la posibilidad que el contratista Interventor no reconozca o demore los pagos (salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | | **X** | El contratista interventor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con INVIAS. | contratista Inventora | Con el Acta de Inicio | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada Acta de Pago | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |
| 18 | Riesgo Financiero | **Control de la gestión Financiera y Contable.** Se refiere a la no aplicación de acciones para el manejo de los anticipos entregados al contratista de la obra por parte de la Entidad Contratante de la misma. | Falta de Controles Financieros | | **X** | El contratista Interventor, deberá establecer los controles pertinentes para el manejo de los anticipos. | Contratista | Con el Acta de Inicio | A la Liquidación del Contrato | Generación de Estado de Cuenta. | Las veces requeridas hasta la amortización total del anticipo. | No se presentan propuestas de mejora, a la fecha no se ha materializado el riesgo |

## 5.6. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

A la fecha de elaboración de este informe no se han adelantado actividades en los otros programas y aplicativos según los pliegos de condiciones.

# 6. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Interventoría 2274 de 2021, la Interventoría cuenta con los recursos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales.

A la fecha de corte de este informe se utilizaron equipos y elementos que se relacionan de manera anexa en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 1/07/2022
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 6

**PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 2274 - 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO NACIONAL ET

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 199-2021 | **CONTRATISTA:** | INVERSIONES PSAVZ SAS |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | L.P.I.T. 008 - 2022 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-009-2021 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TERRON |
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-010-2021 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL LA MADERA |

| **EQUIPOS Y VEHÍCULOS** | **DESCRIPCIÓN** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | Camioneta maca MAHINDRA modelo 2015 de placas ZYY365 | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**
SOAT VENCE EL 22/07/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 1/07/2022
(Día / Mes / Año)

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La relación del personal de la interventoría se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se anexa al presente documento.

En esta interventoría se hace seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aprobada. El personal de la interventoría está sujeto a la aprobación del plan de cargas aprobado por el supervisor del contrato de interventoría.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.** |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2274-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** JULIO 2022 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 199-2021 | **CONTRATISTA:** | INVERSIONES PSAVZ SAS |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | L.P.I.T. 008 - 2022 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PLANEAR PVTO SC |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | LP-009-2021 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TERRÓN |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | LP-010-2021 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL LA MADERA |

**NOMBRE ARL:** SEGUROS BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA ESTHELA JULIO GONZALEZ | 30.685.373 | Directora de Interventoría | $ 6.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 6.500.000 | $ 452.400 | V | NUEVA EPS | 7840502947 | $ 260.000 | COLFONDOS | 7840502947 | $ 1.105.000 | $ 260.000 | $ - | $ - | |
| 2 | JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES | 8.101.577 | Residente de Interventoría 1 | $ 4.400.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 4.400.000 | $ 306.300 | V | SALUD TOTAL | 7840502947 | $ 176.000 | PROTECCION | 7840502947 | $ 748.000 | $ 176.000 | $ - | $ - | |
| 3 | RENALDO ANTONIO RICARDO JARABA | 10.768.335 | Residente de Interventoría 2 | $ 4.400.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 4.400.000 | $ 306.300 | V | NUEVA EPS | 7840502947 | $ 176.000 | COLFONDOS | 7840502947 | $ 748.000 | $ 176.000 | $ - | $ - | |
| 4 | CARLOS ANDRES VALETA REVOLLO | 1.102.799.748 | Residente de Interventoría 3 | $ 4.400.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 4.400.000 | $ 306.300 | V | SALUD TOTAL | 7840502947 | $ 176.000 | PORVENIR | 7840502947 | $ 748.000 | $ 176.000 | $ - | $ - | |
| 5 | DIANA LUCIA CORRALES MARTELO | 50.933.451 | Residente de Interventoría 4 | $ 4.400.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 3.813.334 | $ 265.500 | V | SALUD TOTAL | 7840502947 | $ 152.600 | COLFONDOS | 7840502947 | $ 610.200 | $ 152.600 | $ - | $ - | |
| 6 | EDUARDO DE JESUS HERNANDEZ MESTRA | 1.067.956.940 | Ingeniero Auxiliar 1 | $ 2.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 2.600.000 | $ 181.000 | V | SALUD TOTAL | 7840502947 | $ 104.000 | PORVENIR | 7840502947 | $ 416.000 | $ 104.000 | $ - | $ - | |
| 7 | JUAN CAMILO MARTINEZ PEREZ | 1.067.892.011 | Ingeniero Auxiliar 2 | $ 2.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 2.600.000 | $ 181.000 | V | NUEVA EPS | 7840502947 | $ 104.000 | COLFONDOS | 7840502947 | $ 416.000 | $ 104.000 | $ - | $ - | |
| 8 | TANNIA YOHANA SANJUAN GALINDO | 52.786.438 | Especialista en Pavimentos | $ 1.650.000 | | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | X | X | X | | | | 30% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 1.800.000 | $ 125.300 | V | SANITAS | 7840502947 | $ 72.000 | PORVENIR | 7840502947 | $ 288.000 | $ 72.000 | $ - | $ - | |
| 9 | NATALIA LOPEZ GARCIA | | Especialista en Hidraulica | $ 1.650.000 | | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | X | X | X | | | | 30% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 1.800.000 | $ 125.300 | V | SANITAS | 7840502947 | $ 72.000 | PORVENIR | 7840502947 | $ 288.000 | $ 72.000 | $ - | $ - | |
| 10 | ERIKA PAOLA RUIZ BELTRAN* | 52.266.454 | Especialista Ambiental | $ 2.200.000 | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | X | X | | | X | | | X | | 40% | ERIKA PAOLA RUIZ BELTRAN | $ 1.020.000 | $ 5.400 | I | COMPENSAR EPS | 58663042 | $ 127.500 | COLPENSIONES | 58663042 | $ 163.200 | $ - | $ - | $ - | |
| 11 | YUDY DIREY ROSALES MUÑOZ | 25.707.927 | Inspector SST | $ 2.200.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 2.200.000 | $ 153.200 | V | NUEVA EPS | 7840502947 | $ 88.000 | PORVENIR | 7840502947 | $ 352.000 | $ 88.000 | $ - | $ - | |
| 12 | MAYRA ALEJANDRA BERRIO AGAMEZ | 1.067.951.382 | Secretaria | $ 1.100.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | CONSORCIO NACIONAL ET | $ 1.100.000 | $ 5.800 | I | SALUD TOTAL | 7840502947 | $ 44.000 | PORVENIR | 7840502947 | $ 176.000 | $ 44.000 | $ - | $ - | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 38.100.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/07/2022 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202 45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.3. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información financiera del contrato de interventoría se reposta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA en cual se adjunta a continuación.

En este formato se lleva el control financiero y presupuestal del contrato de interventoría.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE INTERVENTORÍA.** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/07/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2274-2021

**INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

**MES INFORME MENSUAL:** JUNIO 2022

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 199 - 2021 | **CONTRATISTA:** | INVERSIONES PSAVZ SAS |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | L.P.I.T. 008 - 2022 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | LP-009-2021 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TERRÓN |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | LP-010-2021 | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL LA MADERA |

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1088821 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | 54 | Nación | Contrato Principal 2274 de 2021 | $ 216.000.000 | |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | | | | $ 16.000.000 | |
| 2022 | 279422 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | 11 | | | $ 2.172.561.357 | |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL | | | | $ 100.000.000 | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 2.504.561.357 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 2.504.561.357**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/07/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ene-22** | $ 1.977.300 | $ 375.687 | **$ 2.352.987** | **NA** | **$ 2.352.987** | **NA** | No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31 | $ 229.647.013 | **$ 2.502.208.370** | | |
| 2 | **feb-22** | $ 51.484.600 | $ 9.782.074 | **$ 61.266.674** | **NA** | **$ 61.266.674** | **NA** | No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31 | $ 168.380.339 | **$ 2.440.941.696** | | |
| 3 | **mar-22** | $ 70.027.840 | $ 13.305.290 | **$ 83.333.130** | **NA** | **$ 83.333.130** | **NA** | No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31 | $ 85.047.209 | **$ 2.357.608.566** | | |
| 4 | **abr-22** | $ 101.395.060 | $ 19.265.061 | **$ 120.660.121** | **NA** | **$ 85.047.209** | **NA** | No. de Registro 1088821 de fecha 2021-12-31 | $ - | **$ 2.236.948.445** | | |
| | | | | | | **$ 35.612.912** | | No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23 | $ 2.236.948.445 | | | |
| 5 | **may-22** | $ 100.529.350 | $ 19.100.577 | **$ 119.629.927** | **NA** | **$ 119.629.927** | **NA** | No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23 | $ 2.117.318.518 | **$ 2.117.318.518** | | |
| 6 | **jun-22** | $ 110.304.000 | $ 20.957.760 | **$ 131.261.760** | **NA** | **$ 131.261.760** | **NA** | No. de Registro 279422 de fecha 2022-02-23 | $ 1.986.056.758 | **$ 1.986.056.758** | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 435.718.150** | **$ 82.786.449** | **$ 518.504.599** | **$ -** | **$ 518.504.599** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.986.056.758** | **$ 1.986.056.758** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 344.763.900 | $ 65.505.141 | $ 410.269.041 |
| TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOR | $ 90.954.250 | $ 17.281.308 | $ 108.235.558 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 435.718.150 | $ 82.786.449 | $ 518.504.599 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El seguimiento a la garantía y seguros del contrato de interventoría se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA, adicionalmente se adjunta copia de las pólizas correspondientes.

En este formato se relacionan las pólizas de cumplimiento del contrato de Interventoría, se realiza el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad. Se adjunta la carta de aprobación de las pólizas.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/02/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2274-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO NACIONAL ET

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**FECHA DE INICIO:** 27/01/2022

**PLAZO INICIAL:** 31/07/2022

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 2.504.561.357,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 2.504.561.357,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | 10% | $ 250.456.135,70 | 30 12 2021 | LA LIQUIDACION DELCONTRATO |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor | 50% | $ 1.252.280.678,50 | 30 12 2021 | LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | 20% | $ 500.912.271,40 | 30 12 2021 | 31 7 2025 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 751.368.407,10 | A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO | HASTA CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 14-44-101143194

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 25/02/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/02/2022
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| Cumplimiento | | | Día | Mes | Año | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Calidad del servicio | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NA

**Certificado de modificación o anexo No.:** NA
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** | CÓDIGO | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** | VERSIÓN | | | |
| | **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES | | | | | |

**CONTRATO No. 2274 DE 2021**

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL ET CON NIT 901.551.949-6.

OBJETO DEL CONTRATO: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3".*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 30 de diciembre del 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de julio de 2022

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $2.504.561.357

VALOR ADICIONAL: N/A | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 1088821 del 31 de diciembre del 2021 por valor de: $232.000.000

**DOCUMENTO QUE AMPARA**

- Contrato principal número 2274 de fecha 30 de diciembre del 2021.

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: 14-44-101143194** | | **Anexo No: 0** | | **FECHA: 30/12/2021** | **Aseguradora:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a).** Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 30/12/2021 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $250'456.135.70 |
| **b).** Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor | DESDE: | 30/12/2021 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO | VALOR: | $1.252.280.678.50 |
| **c).** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | DESDE: | 30/12/2021 | HASTA: | 31/07/2025 | VALOR: | $500.912.271.40 |
| **d).** Calidad del Servicio | DESDE: | Vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo | | | VALOR: | $751.368.407.10 |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **CHAPINERO** | **14** | **14-44-101143194** | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **12** | **2021** | **30** | **12** | **2021** | **00:00** | **31** | **07** | **2027** | **23:59** | **EMISION ORIGINAL** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO NACIONAL ET** | **NIT: 901.551.949-6** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 49 A NRO. 94 - 76 OFC. 601 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7446234 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 59 NO.26-60 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN CONTRATO No. 2274 DE 2021, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 3.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 30/12/2021 | 31/01/2023 | $250,456,135.70 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** | 30/12/2021 | 31/01/2023 | $1,252,280,678.50 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 30/12/2021 | 31/07/2025 | $500,912,271.40 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 31/07/2022 | 31/07/2027 | $751,368,407.10 |

### ACLARACIONES

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO SE AJUSTARA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **12,941,651.00 | $ ******25,000.00 | $ ***2,463,663.00 | $ ********15,430,315.00 | $ ****2,755,017,492.70 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA. | 143637 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-44-101143194

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | CHAPINERO | 14 | 14-44-101143194 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 2021 | 30 | 12 | 2021 | 00:00 | 31 | 07 | 2027 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO NACIONAL ET | | **NIT: 901.551.949-6** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CR 49 A NRO. 94 - 76 OFC. 601 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7446234 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARRERA 59 NO.26-60 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TORRES ARENALES ELSA | 63323375 | 50.00 |
| RT - TERRA S.A.S. | 900579055-5 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.***

14-44-101143194

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**LINARINCON**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101143194, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2021



14-44-101143194

**FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

## 6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El seguimiento al Plan de calidad del contrato de interventoría se reporta en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA, el cual se anexa al presente documento.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-15-FR-15 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN1-IN-15-FR-15 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/07/2022 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2274-2021 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

**INTERVENTOR:** CONSORICO NACIONAL ET

**FECHA DE INICIO:** 27/01/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/07/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/07/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | 199 - 2021 (Indicar número y año) | **CONTRATISTA:** | INVERSIONES PSAVZ SAS |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | L.P.I.T. 008 - 2022 (Indicar número y año) | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | LP-009-2021 (Indicar número y año) | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TERRÓN |
| **CONTRATO DE OBRA No:** | LP-010-2021 (Indicar número y año) | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL LA MADERA |

### 1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: **21/04/2022**

**OBSERVACIONES:**

### 2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

**OBSERVACIONES:**

### 3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

**OBSERVACIONES:**

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

### 4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** ____

**OBSERVACIONES:**

### 5. QUEJAS Y RECLAMOS

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma
Nombre: NA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 6.6. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

**Seguimiento a la inversión del Anticipo**

El CONSORCIO NACIONAL ET no ha realizado la solicitud del Anticipo que se otorga al contrato de interventoría, por lo anterior no se presenta el seguimiento ni los formatos MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y MEPI-MN1-IN-3-FR-2.

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2274-2021** |
|---|
| **CONSORCIO NACIONAL ET** |
| **MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS.** |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 01/02/2022 (Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☑

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** ..... (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2274

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3.

INTERVENTOR: CONSORCIO NACIONAL ET

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

RESOLUCIÓN No.: ..... DE ..... (Indicar día/mes/año)

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No.: 199-2021 | CONTRATISTA: INVERSIONES PSAVZ SAS | CONVENIO No. 917 |
| CONTRATO DE OBRA No.: L.P.I.T. 008 - 2022 | CONTRATISTA: CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC | CONVENIO No. 919 |
| CONTRATO DE OBRA No.: LP-009-2021 | CONTRATISTA: CONSORCIO TERRÓN | CONVENIO No. 137 |
| CONTRATO DE OBRA No.: LP-010-2021 | CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA MADERA | CONVENIO No. 1180 |

PLAZO INICIAL: 5 MESES Y 4 DIAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/01/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.504.561.357,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.504.561.357,00

PLAZO ACUMULADO: 5 MESESY 4 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: NA

| No. de Orden | Cantidad | CARGO / OFICIO | CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____ | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Costos de Personal | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total ($) | Costos de Personal | Prima Regional | Participación (h-mes) | Valor Total ($) | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | NA | | NA | | NA | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | $ 6.500.000,00 | | 9,00 | $ 58.500.000,00 | | | | | 0,13 | $ 866.667,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | 1,00 | $ 6.500.000,00 | | | | | | | 6,13 | $ 39.866.667,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 1 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,73 | $ 3.212.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 5,73 | $ 25.212.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 2 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 22.000.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 3 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 19.800.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Residente 4 | $ 4.400.000,00 | | 9,00 | $ 39.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,50 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | 1,00 | $ 4.400.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 19.800.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 1 | $ 2.600.000,00 | | 8,00 | $ 20.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 13.000.000,00 |
| | 1 | Ingeniero Auxiliar 2 | $ 2.600.000,00 | | 8,00 | $ 20.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | 1,00 | $ 2.600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 13.000.000,00 |
| | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 5.500.000,00 | | 2,70 | $ 14.850.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | | | | | | | 1,80 | $ 9.900.000,00 |
| | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 5.500.000,00 | | 2,70 | $ 14.850.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | | | | | | | 1,80 | $ 9.900.000,00 |
| | 1 | Especialista en Estructuras | $ 5.500.000,00 | | 2,70 | $ 14.850.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | 0,30 | $ 1.650.000,00 | | | | | | | 1,80 | $ 9.900.000,00 |
| | 1 | Especialista Ambiental | $ 5.500.000,00 | | 3,60 | $ 19.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | 0,40 | $ 2.200.000,00 | | | | | | | 2,40 | $ 13.200.000,00 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | 1 | Inspector SST | $ 2.200.000,00 | | 8,00 | $ 17.600.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | 1,00 | $ 2.200.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 11.000.000,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | 1 | Secretaria | $ 1.100.000,00 | | 9,00 | $ 9.900.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | 1,00 | $ 1.100.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 6.600.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | $ 350.350.000 | | | | | **$ 866.667,00** | | **$ 17.962.000,00** | | **$ 35.350.000** | | **$ 39.750.000** | | **$ 39.750.000** | | **$ 39.750.000** | | **$ 39.750.000** | | | | | | | **$ 213.178.667** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | $ 2,34 | | | | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | **2,34** | | | | | | | **2,34** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 819.819.000** | | | | | **$ 2.028.001,0** | | **$ 42.031.080,0** | | **$ 82.719.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | **$ 93.015.000,0** | | | | | | | **$ 498.838.081** |

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ENERO | | FEBRERO | | MARZO | | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | JULIO | | NA | | MES | | MES | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Especialistas, Director y Residentes | $ 265.000,00 | Día | 71,00 | $ 18.815.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | 1,00 | $ 265.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 1.590.000,00 |
| **COSTOS DE ALQUILER DEEQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | $ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | $ 5.450.000,00 | Mes | 9,00 | $ 49.050.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | 1,00 | $ 5.450.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 32.700.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,73 | $ 438.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,73 | $ 3.438.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 2.700.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 9,00 | $ 5.400.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 300.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 2.700.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 600.000,00 | Mes | 8,00 | $ 4.800.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | 1,00 | $ 600.000,00 | | | | | | | 5,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.350.000,00 | Mes | 4,50 | $ 28.575.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 3.175.000,00 | 0,50 | $ 3.175.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 0,50 | $ 3.175.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 28.575.000,00 |
| | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.350.000,00 | Mes | 4,50 | $ 28.575.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | 0,50 | $ 3.175.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | 1,00 | $ 6.350.000,00 | | | | | | | 4,50 | $ 28.575.000,00 |
| | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 2.700.000,00 | Mes | 9,00 | $ 24.300.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 0,56 | $ 1.512.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | 1,00 | $ 2.700.000,00 | | | | | | | 5,56 | $ 15.012.000,00 |
| | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.120.000,00 | Mes | 9,00 | $ 10.080.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | 1,00 | $ 1.120.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 6.720.000,00 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 01/02/2022 (Día / Mes / Año)

**PLAN DE CARGAS INICIAL** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

**REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** ☐ **No.** .....
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

**PLAN DE CARGAS FINAL** ☐

| No. de Orden | Cantidad | CONCEPTO | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total ($) | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 866667 | | 17962000 | | 35350000 | | 39750000 | | 39750000 | | 39750000 | | 39750000 | | 0 | | MES | | MES | | | |
| | | | | | | | | | | | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR | H-M | VALOR |
| **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | | | | | |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes) | $ 2.000.000,00 | Mes | 9,00 | $ 18.000.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 1,00 | $ 2.000.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 12.000.000,00 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc | $ 470.000,00 | Mes | 9,00 | $ 4.230.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | 1,00 | $ 470.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 2.820.000,00 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | $ 425.000,00 | Mes | 9,00 | $ 3.825.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | 1,00 | $ 425.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 2.550.000,00 |
| | 1 | Provision elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante) | $ 500.000,00 | GI | 9,00 | $ 4.500.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 500.000,00 | | | | | | | 6,00 | $ 3.000.000,00 |
| | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 170.000,00 | Mes | 9,00 | $ 1.530.000,00 | | | | | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | **$ 227.480.000** | | | | | | | | | **$ -** | | **$ 15.355.000** | | **$ 22.880.000** | | **$ 29.830.000** | | **$ 29.830.000** | | **$ 29.830.000** | | **$ 26.655.000** | | | | | | | **$ 154.380.000** | |
| * | | PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL | **$ 1.057.374.409** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS | **$ 2.104.673.409** | | | | | | | | | **$ 2.028.001** | | **$ 57.386.080** | | **$ 105.599.000** | | **$ 122.845.000** | | **$ 122.845.000** | | **$ 122.845.000** | | **$ 119.670.000** | | | | | | | **$ 653.218.081,00** | |
| * | | IVA 19% | **$ 399.887.948** | | | | | | | | | **$ 385.320** | | **$ 10.903.355** | | **$ 20.063.810** | | **$ 23.340.550** | | **$ 23.340.550** | | **$ 23.340.550** | | **$ 22.737.300** | | | | | | | **$ 124.111.435** | |
| * | | COSTO TOTAL | **$ 2.504.561.357** | | | | | | | | | **$ 2.413.321** | | **$ 68.289.435** | | **$ 125.662.810** | | **$ 146.185.550** | | **$ 146.185.550** | | **$ 146.185.550** | | **$ 142.407.300** | | | | | | | **$ 777.329.516** | |
| * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

| CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

Firma
Nombre: ELSA TORRES MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-45346 STD

Firma:
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 01 al 30 de Junio de 2022.

El contrato de obra No. LP-009-2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA" Tuvo orden de inicio el 8 de febrero de 2022.

Durante el periodo comprendido en este informe se tuvo tiempo de lluvia (nueve días) y tiempo seco en el resto del mes, situación que afecta el rendimiento en la ejecución de obra. Adicional a lo anterior, se presentó un problema de suministro de material de mejoramiento por problemas en la cantera Jomeve

El contratista realizó actividades de Terraplenes y transporte de material dentro del capítulo de PAVIMENTO RÍGIDO. El capítulo de CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT en este mes estuvo inactivo, es decir no se le trabajó. De acuerdo a la programación, para el mes de Mayo se debieron culminar las doce (12) estructuras de drenaje y sólo se tienen intervenidas cinco (5) desde el mes pasado. Ante esta situación la interventoría ha oficiado con el objeto de alertar y conminar a que se agilicen los procesos administrativos.

El CONSORCIO TERRON, debió acumular una inversión programada de $2.640.906.259,75 equivalente al 29,40%. Aquí, de acuerdo a lo ejecutado, registra una inversión de $880.399.336,06, equivalente al 9,80%.

De la contraposición de valores anotados anteriormente, para este periodo, el CONSORCIO TERRON registra un atraso de $1.760.506.923,69, equivalente al 19,60%.

# 8. ANEXOS

## 8.1. CORRESPONDENCIA

### Correspondencia Enviada

| CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINATARIO | RADICADO | FECHA DE RADICADO | ASUNTO |
| ET-2274-213 | 3/06/2022 | SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO | | | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA |
| ET-2274-215 | 6/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | INACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT E INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIÓN PROPUESTA. |
| ET-2274-216 | 7/06/2022 | INVIAS | 59080 | ET-2274-216 | INFORMES MENSUALES – INFORME TRIMESTRAL No 1 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 |
| ET-2274-222 | 8/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | INFORMES MENSUAL AMBIENTAL MAYO CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 |
| ET-2274-223 | 9/06/2022 | HARVING VLADIMIR ESPITIA ARTEAGA | 60602 | | SEGUNDA REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS NO. 1180 Y No. 937 |
| ET-2274-232 | 15/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD AFILIACIONES REINGRESO DE PERSONAL EN OBRA Y DOTACIÓN ENTREGA Y REPOSICION DE EPP. |
| ET-2274-235 | 15/06/2022 | CONSORCIO TERRON | 63126 | 15/06/2022 | REITARACION OFICIO ET-2274-222 SOLICITUD INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2022. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 |
| ET-2274-237 | 16/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | AVISO DE SUSPENSIÓN DE OBRA POR EL NO PAGO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2022 |
| ET-2274-238 | 16/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | CITACION A COMITE DE OBRA |
| ET-2274-241 | 16/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD INFORMACION PREVIA DEL CONCRETO PARA BOX-COULVERT DE 3000 Y 4000 PSI |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ET-2274-242 | 06-21-2022 | CONSORCIO TERRON | | | |
| ET-2274-244 | 06-21-2022 | CONSORCIO TERRON | | | AVISO DE ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA. |
| ET-2274-247 | 06-22-202 | CONSORCIO TERRON | | | CITACIÓN A COMITÉ DE VEEDURIA |
| ET-2274-253 | 23/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | INACTIVIDAD EN LA OBRA E INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIÓN PROPUESTA. |
| ET-2274-258 | 28/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST Y SOCIAL MES DE JUNIO |
| ET-2274-260 | 29/06/2022 | INVIAS | | | SOLICITUD DE PRORROGA |
| ET-2274-263 | 30/06/2022 | CONSORCIO TERRON | | | SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN |

## Correspondencia Recibida

| CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONSECUTIVO** | **FECHA** | **REMITENTE** | **ASUNTO** | **NOTAS** |
| OFICIO PRORROGA | 15/06/2022 | CONSORCIO TERRON | Solicitud de prorroga contrato LP-009-2021 | |

## 8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2022. Ver anexo.

| **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP – 009 - 2221** |
|---|
| **CONSORCIO TERRON** |
| **REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS** |

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

## CONTRATO DE OBRA LP – 009 - 2021
## MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA - SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 1 – 2. Extendido y compactado de material**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 3 – 4. Limpieza y evacuación de aguas lluvias en boxcoulvet**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**





**Fotos 5 – 6. Visita seguimiento – invias / Municipio de San Pelayo**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**





**Fotos 7 – 8. Construcción de Boxcoulvert**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 9 – 10. Construcción de Boxcoulvert – Compactado de vía**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**





**Fotos 11 – 12. Verificación niveles – Topografía**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 13 – 14. Suministro de material de mejoramiento**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 15 – 16. Estado de la vía durante la semana 20 del 17/06/22 al 23/06/22**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 17 – 18. Estado de Box-coulvert y vía durante la semana del 17/06/22 al 23/06/22**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**





**Fotos 19 – 20. Intensificación de lluvias en la zona de trabajo – Realización de scoles para evacuación de agua lluvia en la vía**



**Fotos 21 – 22. Extendido y compactación material de afirmado**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**





**Fotos 23 – 24. Compactado de vía**

## 8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y SOSTENIBILIDAD

Se presenta registro fotográfico de las actividades sociales y prediales adelantadas durante este primer mes de ejecución de obra. Ver anexo.

| **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP – 009 - 2221** |
|---|
| **CONSORCIO TERRON** |
| **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y SOSTENIBILIDAD** |

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

## CONTRATO DE OBRA LP – 009 - 2021
## MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA - SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 1 – 2. Actividades sociales (Verificación de usos de EPP)**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 3 – 4. Actividades sociales (Acompañamiento visitas INVIAS )**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**



**Fotos 5 – 6. Actividades sociales (divulgación plan de manejo de tránsito )**

**CONTRATO No. 2274 - 2021**
**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA – GRUPO 3**





**Fotos 5 – 6. Actividades sociales (Reunión comité de veeduría)**

## 8.4. BITÁCORA

De conformidad con las obligaciones contractuales de la interventoría, se anexa en el presente informe copia de la bitácora compartida de obra con corte 01 al 30 de Junio de 2022 como testimonio diario del acontecer propio de la ejecución y los factores asociados a ésta. Ver anexo.

| **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP – 009 - 2221** |
|---|
| **CONSORCIO TERRON** |
| **BITÁCORA** |

Miercoles 01 de Junio de 2022.
Día Soleado.
En el dia de hoy se continúa con el ingreso de volquetes con material para mejoramiento de vías, asi mismo, se continúa con la compactacion del material extendido con ayuda de vibrocompactadora de 10 TON.

Alfredo Vargas

Res. Interventt.

Jueves 02 de Junio de 2022.
Dia Soleado.
Se hace extendido de material con motoniveladora y asi mismo se continúa con el compactado del mismo, ingreso de volquetes con material de relleno para vias (5 volquetes de 14 m³ c/u.

Alfredo Vargas

Res Interventt.

Viernes 03 de Junio de 2022
Dia Soleado.
En este dia se continúa con el extendido de material con motoniveladora y su respectivo compactacion con vibro de 10TON, ingresan volquetes con material de relleno (5 volquetes de 14 m³ c/u)

Alfredo Vargas

Res. Interventt.

Sábado 04 de Junio de 2022
Dia Soleado
El dia de hoy se trabaja en la continuidad

→

- Continuación Sabado 4 de junio de 2022
de extendido y compactado de material Se-
lecionado, así mismo con el ingreso de
Volquetas con el mismo material para
mejoramiento de vía.

Alfredo Mangones

Domingo 05 de Junio de 2022.
No se trabaja por ser día festivo.

Alfredo Mangones

Lunes 06 de junio de 2022
Día Lluvias intensas en horas de la mañana.
No se adelantan actividades por motivos
de lluvias en zona de trabajo

Alfredo Mangones

Martes 07 de junio de 2022
Día Lluvias en horas de la mañana
no se adelantan actividades por motivos
de lluvia.

Alfredo Mangones

Miercoles 08 de junio de 2022
Día Soleado.
En este día el contratista retoma trabajo en
los box coulvert con la limpieza y evacuación

Cont. Miercoles 08 de Junio de 2022
de aguas lluvias, Se continua con actividades de extendido, compactado e ingreso de material para mejoramiento de vía.
El dia de hoy se realiza visita de seguimiento a la obra por parte del invias en cabeza de los ingenieros patricio Monks y Nestor Lamus junto con el municipio en cabeza del alcalde Harvin Espitia y del secretario de planeación ing José Andrade. Aqui se mostro y expuso por parte del contratista e interventoria el avance y dificultades a la fecha.

Alfredo Vargas

Res. Interventt.

Jueves 09 de Junio de 2022.
Dia mañana Soleada — lluvias al medio dia
En el dia de hoy se realizan densidades en campo en horas de la mañana, se continúa con ingreso, extendido y compactado de material de relleno para vía, Solo se trabaja hasta medio dia por motivos de lluvias

Alfredo Vargas

Res. Interventt.

Viernes 10 de Junio de 2022
Dia Soleado
Se continúa con limpieza y evacion de aguas lluvias en boxcoulverts, se hace extendido y compactado de material de relleno para mejoramiento de vía, ingreso de 6 volquetas de 14m3 con material para ~~relleno~~ mejoramiento de via.

Alfredo Vargas

Res. Interventt

Sabado 11 de junio de 2022
Dia Soleado
Luego de limpieza y evacuacion de aguas lluvias en box culvert se continúa con actividades de construccion de 4 de ellos, ingresan 3 volquetas de 14 m³ con material de relleno se continúa con extendido y compactado de material para mejoramiento de vía

Alfredo Mangones

Res. Interventoría.

Domingo 12 de junio de 2022.
No se ~~trabaja~~ por dia festivo

Alfredo Mangones

Res. Interventoría.

Lunes 13 de junio de 2022
Dia lluvioso
No se adelantan actividades por motivos de lluvias en zona de trabajo

Alfredo Mangones

Res. Interventoría.

Martes 14 de junio de 2022.
Dia lluvioso
No se adelantan actividades por motivos de lluvias en zona de trabajo

Alfredo Mangones

Res. Interventoría.

Miercoles 15 de junio de 2022.

Dia Soleado.

El dia de hoy se adelantan actividades de extendido y compactado para material de mejoramiento de vía, ingreso de 6 volquetes con material de afirmado, se continua trabajando en actividades relacionadas con la construccion y box coulvert

Alfredo Vargas C

Res. Interventor.

Jueves 16 de junio de 2022

Dia Soleado.

En el dia de hoy se toman densidades sobre el mejoramiento con afirmado, se continúa con el extendido y compactado de material de mejoramiento de vía, ingreso de 6 volquetes de 14 m3 con material para mejoramiento de via.

Alfredo Vargas C

Res. Interventor.

Viernes 17 de junio de 2022.

Dia lluvioso

No se adelantan actividades por motivos de lluvia en la zona de Trabajo.

Alfredo Vargas C

Res. Interventor.

Domingo 19 de Junio de 2022.

No se trabaja dia festivo.

Alfredo Mangones

Lunes 20 de Junio de 2022

No se Trabaja dia festivo

Alfredo Mangones

Res. Internat.

Martes 21 de Junio de 2022

El contratista manifiesta que la contena tiene problemas de logistica por lo que no hubo ingreso de material, adicional no se trabaja por fuertes lluvias en zona de trabajo.

Alfredo Mangones

Res. Internat.

NIKA EDITORIAL S.A.

Miercoles 22 de Junio de 2022
Dia Soleado
No ingreso material por problemas de logistica en la cantera Jamave.

Alfredo Marquez

Rec. Interventt.

Jueves 23 de Junio de 2022
Dia Mañana Soleada - Horas en horas de la tarde.
No ingreso material por problemas de logistica en la cantera es lo que manifiesta el contratista.

Alfredo Marquez

Rec. Interventt.

Viernes 24 de Junio de 2022
Dia Soleado.
El contratista realizo sacks para evacuación de aguas lluvias en la vía, no se adelantan más actividades por estados inapropiados de la vía para la ejecución de éstas (Suelo Saturado).

Alfredo Marquez.

Rec. Interventt.

Sabado 25 de Junio de 2022
Dia Soleado
Se retoman actividades de mejoramiento de vía con material de afirmado.

Alfredo Marquez

Rec. Interventt.

Domingo 26 de Junio de 2022
No se trabajó - dia festivo.

Alfredo Vargas

Res. Interent.

Lunes 27 de Junio de 2022
No se trabaja dia festivo

Alfredo Vargas

Residente Interent.

Martes 28 de junio de 2022
Dia Mañana Soleada - tarde lluvias.
Se continúa con el mejoramiento de la vía, realizando extendido y compactado de material en horas de la mañana.

Alfredo Vargas

Res. Interent.

Miercoles 29 de Junio de 2022
Dia Soleado
Se trabaja en mejoramiento de vía extendiendo y compactando material de afirmado, no se trabaja en box culvert.

Alfredo Vargas

Res. Interent.

Jueves 30 de junio de 2022
Dia Soleado
Se hacen actividades de extendido y compactado de material de relleno de afirmado

- Continuacion Viernes 30 de Junio de 2022

no se trabaja en box culvert

Alfredo Vazquez C

Res. Interventt.