	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-6-FF VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 05/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PROGRAMA DE INVERSIONES** ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 3 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3960 DE 2024

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT META EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3959 DE 2024 **INTERVENTOR:** GONZALEZ-CRUZ INGENIEROS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICICIEMBRE DE 2024 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/08/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 726.966.579,99** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 726.966.579,99**

PLAZO ACUMULADO: 7 Meses y 12 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19/09/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	1	2	3					4	5	6	7	8	9	10		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25		
I. EXPLANEACIONES (E)	$53.781	7,45%		% P			Suspensión No.1 10/12/2024 hasta 20/01/2025	Ampliación No. 1 Suspensión No.1 20/01/2025 hasta 3/02/2025	Ampliación No. 2 Suspensión No.1 3/02/2025 hasta 3/03/2025	Ampliación No. 3 Suspensión No.1 3/03/2025 hasta 24/03/2025	Ampliación No. 4 Suspensión No.1 24/03/2025 hasta 21/04/2025	0,00%	0,00%	1,13%	1,13%	3,16%	Ampliación No. 1 Suspensión No.2 9/09/2025 hasta 19/09/2025	2,03%	0,00%	
				$ P								$0	$0	$8.184	$8.184	$22.788		$14.625	$0	
				$ E								$0	$0	$8.184	$23.326	$ 4.092		$ 14.311		
				% E								0,00%	0,00%	1,13%	3,23%	0,57%		1,98%		
II. ACEROS	$121.474	16,83%		% P								0,00%	0,00%	0,00%	3,13%	0,53%		13,17%	0,00%	
				$ P								$0	$0	$0	$22.593	$3.796		$95.085	$0	
				$ E								$0	$0	$0	$0	$ 25.689		$ 39.331		
				% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,56%		4,20%		
ITEMS NO PREVISTOS - RELLENOS	$113.198	15,68%		% P								0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	5,12%		5,19%	0,00%	
				$ P								$0	$0	$19.435	$19.435	$36.926		$37.402	$0	
				$ E								$0	$0	$19.435	$55.390	$ 17.058		$ -		
				% E								0,00%	0,00%	2,69%	7,67%	6,52%		0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS - ESTRUCTURA	$288.620	39,98%		% P								0,00%	0,00%	8,69%	8,69%	18,17%		4,43%	0,00%	
				$ P								$0	$0	$62.743	$62.743	$131.134		$32.000	$0	
				$ E								$0	$0	$62.743	$125.430	$ 9.717		$ 31.372		
				% E								0,00%	0,00%	8,69%	17,38%	1,35%		4,35%		
ITEMS NO PREVISTOS - MURO	$144.817	20,06%		% P								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	20,06%	
				$ P								$0	$0	$0	$0			$0	$144.817	
				$ E								$0	$0	$0	$0	$ -		$ -		
				% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 721.890,00**	**100%**																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																				

Reprogramación No.1 — Reprogramación No.2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			**0,00%**	**0,00%**	**12,52%**	**15,65%**	**26,96%**	**24,81%**	**20,06%**	
	VALOR (Miles de Pesos)			**$0**	**$0**	**$90.362**	**$112.955**	**$194.644**	**$179.112**	**$144.817**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			**0,00%**	**0,00%**	**12,52%**	**28,16%**	**55,13%**	**79,94%**	**100,00%**	
	VALOR (Miles de Pesos)			**$0**	**$0**	**$90.362**	**$203.317**	**$397.961**	**$577.073**	**$721.890**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			**0%**	**0%**	**12,52%**	**28,29%**	**11,99%**	**10,53%**		
	VALOR (Miles de Pesos)			**$0**	**$0**	**$90.362**	**$204.206**	**$86.556**	**$76.014**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			**0,00%**	**0,00%**	**12,52%**	**40,81%**	**52,80%**	**63,33%**		
	VALOR (Miles de Pesos)			**$0**	**$0**	**$90.362**	**$294.568**	**$381.124**	**$457.138**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL – VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ -**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: AYA MARIA ARAUJO TROCHEZ
Residente de Obra
Matrícula No. : 19202147523 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN MANUEL CRUZ RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del interventor
Matrícula Profesional No.: 19202256821 CAU

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula profesional No.: A25072000-7946321
ORDENADOR DEL PAGO (E)

Revisó Firma:
Nombre: ING. ANDREA CAROLINA RESTREPO ALBARELLO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-222421 TLM

Revisó Firma:
Nombre: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


7
T2