MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONTRATO No. 1642 DE 2024

ACTA No. 16 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**
CONTRATISTA:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO C.T.A CON NIT. 846.001.066-1. R/L SERVIO TULIO DAVID INZANDARA. CC. No. 18.102.124 DE VILLAGARZÓN**

MOCOA, OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 20
5.1. Correspondencia Enviada 20
5.2. Correspondencia Recibida 21
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
7. ANEXOS 22

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías corazón Putumayo C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado en mantenimiento y conservación de vías de corazón Putumayo C.T.A., tiene a cargo el sector de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, entre el PR 2 + 0750 (El Porvenir) y el PR 24 + 000 (Rio Caquetá) Lote 10. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Putumayo.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro principalmente entre las abscisas, PR10+400 – PR10+770, PR10+750 – PR11+700, del PR11+400 al PR11+500, del PR11+550 al PR11+850, del PR13+350 al PR13+550, del PR14+600 al PR16+000, del PR15+500 al PR15+580, del PR16+550 al PR16+950, del PR17+300 - PR18+000, del PR18+700 – PR19+000, del PR20+600 al PR20+800 por baches continuos y de severidad alta, así como perdida de material de afirmado, zonas falta de rocería, zonas falta de limpieza de cunetas , formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, por lo cual se procedió a realizar bacheo manual con material de las zonas laterales para la atención inicial.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1642 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 2+0750 (El porvenir) – PR 24+000 (Rio Caquetá) Lote 10
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A. NIT. 846.001.066-1
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Servio Tulio David Inzandara C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.1 de 2023:	N/A
Modificación No.1 de 2023:	N/A
Adicional No.1:	N/A
Valor total:	$ 1.077.041.343,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	320 451 06 44
Domicilio Contratista:	Barrio Los Diamantes, Municipio de Villagarzón, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado en Mantenimiento y conservación de vías corazón del Putumayo C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de

constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO (TOTAL ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
1/09/2025	10+750	11+700	950	15%	143	9	LLUVIA	90%	14,25	ML/JORN-DÍA
2/09/2025	10+400	10+770	370	30%	111	9	LLUVIA	90%	11,10	ML/JORN-DÍA
3/09/2025	11+550	11+750	200	35%	70	5	SOL	100%	14,00	ML/JORN-DÍA
5/09/2025	11+400	11+500	100	40%	40	5	SOL	100%	8,00	ML/JORN-DÍA
8/09/2025	11+750	11+850	100	40%	40	3	SOL	100%	13,33	ML/JORN-DÍA
9/09/2025	16+550	16+950	400	40%	160	3	SOL	100%	53,33	ML/JORN-DÍA
10/09/2025	15+500	15+580	80	45%	36	3	SOL/LLUVIA	90%	10,80	ML/JORN-DÍA
16/09/2025	18+700	19+000	300	40%	120	9	SOL	100%	13,33	ML/JORN-DÍA
17/09/2025	17+300	17+450	150	40%	60	9	SOL	100%	6,67	ML/JORN-DÍA
18/09/2025	17+450	17+600	150	40%	60	9	SOL	100%	6,67	ML/JORN-DÍA
19/09/2025	17+600	18+000	400	40%	160	9	SOL	100%	17,78	ML/JORN-DÍA
22/09/2025	13+350	13+550	200	35%	70	9	SOL	100%	7,78	ML/JORN-DÍA
23/09/2025	14+600	16+000	1.400	15%	210	9	LLUVIA	90%	21,00	ML/JORN-DÍA
24/09/2025	20+600	20+800	200	40%	80	9	SOL	100%	8,89	ML/JORN-DÍA
TOTAL					**143**	**9**		**90%**	**14,25**	**ML/JORN-DÍA**

	
FECHA : 01/09/2025 RUTA 6501- PR 10+750 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 02/09/2025 RUTA 6501 - PR 10+400 BACHEO EN AFIRMADO
	
FECHA : 03/09/2025 RUTA 6501- PR 11+550 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 10/09/2025 RUTA 6501- PR 15+500 BACHEO EN AFIRMADO

	
FECHA : 17/09/2025 RUTA 6501- PR 11+550 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 18/09/2025 RUTA 6501- PR 15+500 BACHEO EN AFIRMADO
	
FECHA : 19/09/2025 RUTA 6501- PR 17+600 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 23/09/2025 RUTA 6501- PR 14+600 BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cunetas en tierra

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
1/09/2025	10+750	11+000		X	250	500	9	LLUVIA	90%	50,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
2/09/2025	10+400	10+750		X	350	700	9	LLUVIA	90%	70,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
3/09/2025	11+550	11+750		X	200	400	4	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
5/09/2025	11+400	11+500		X	100	200	4	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
8/09/2025	11+750	11+850		X	100	200	3	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
9/09/2025	16+550	16+950		X	400	800	3	SOL	100%	266,67	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
10/09/2025	15+500	15+580		X	80	160	3	SOL/LLUVIA	90%	48,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
15/09/2025	20+200	20+450		X	250	500	9	SOL	100%	55,56	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
16/09/2025	18+700	19+300		X	600	1.200	9	SOL	100%	133,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
17/09/2025	17+300	17+450		X	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
18/09/2025	17+450	17+600		X	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
19/09/2025	17+600	18+000		X	400	800	9	SOL	100%	88,89	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
22/09/2025	13+350	13+550		X	200	400	9	SOL	100%	44,44	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
23/09/2025	13+550	13+900		X	350	700	9	LLUVIA	90%	70,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
	14+600	14+750		X	150	300	9	LLUVIA	90%	30,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
	16+600	16+750		X	150	300	9	LLUVIA	90%	30,00	ML/JORN-DIA	Se limpian descoles de cunetas
TOTAL						**7.760**	**116**		**96%**	**60,00**	**ML/JORN-DIA**	



FECHA : 01/09/2025
RUTA 6501- PR 10+750
LIMPIEZA DE CUNETAS



FECHA : 02/09/2025
RUTA 6501- PR 10+400
LIMPIEZA DE CUNETAS

	
FECHA : 03/09/2025 RUTA 6501- PR 11+550 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 10/09/2025 RUTA 6501- PR 15+500 LIMPIEZA DE CUNETAS
	
FECHA : 17/09/2025 RUTA 6501- PR 17+300 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 18/09/2025 RUTA 6501- PR 17+450 LIMPIEZA DE CUNETAS

	
FECHA : 19/09/2025 RUTA 6501- PR 17+600 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 22/09/2025 RUTA 6501- PR 13+550 LIMPIEZA DE CUNETAS

- Limpieza de obras de arte > 0,60 m2

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
24/09/2025	19+500	20+800	6	9	SOL	100%	0,667	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 6 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
25/09/2025	18+000	19+500	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 1 alcantarila sencilla, incluye encole y descole
30/09/2025	10+700	18+000	19	9	SOL	100%	2,111	UND/JORN-DÍA	Se raliza limpieza de 19 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encole y descole
TOTAL			**26**	**27**		**100%**	**0,963**	**UND/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 24/09/2025 RUTA 6501- PR 19+500 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE	FECHA : 25/09/2025 RUTA 6501- PR 18+000 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE



FECHA : 30/09/2025
RUTA 6501- PR 10+700
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

- Mantenimiento de Puentes y Pontones

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
25/09/2025	17+050	17+062	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente Sardinas
26/09/2025	12+300	12+305	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del pontón Picudo 2
29/09/2025	11+130	11+138	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del pontón Picudo 1
	8+780	8+783	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del pontón Uchupayaco
TOTALES			**1**	**6**		**100%**	**0,111**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 25/09/2025
RUTA 6501- PR 17+050
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES



FECHA : 26/09/2025
RUTA 6501- PR 12+300
MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES

	
FECHA : 29/09/2025 RUTA 6501- PR 11+130 MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES	FECHA : 29/09/2025 RUTA 6501- PR 8+780 MANTENIMIENTO DE PUENTES Y PONTONES

- Rocería y desmonte Manual

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ						
3/09/2025	8+300	10+000	1.700	2,5	2,5	8.500	5	SOL	100%	1.700,00	M2/JORN-DÍA
5/09/2025	7+300	8+300	1.000	2	2	4.000	5	SOL	100%	800,00	M2/JORN-DÍA
8/09/2025	5+400	7+300	1.900	1,5	1,5	5.700	6	SOL	100%	950,00	M2/JORN-DÍA
9/09/2025	4+400	5+400	1.000	2	2	4.000	6	SOL	100%	666,67	M2/JORN-DÍA
10/09/2025	3+500	4+400	900	3,5	3,5	6.300	6	LLUVIA	90%	945,00	M2/JORN-DÍA
11/09/2025	2+750	3+500	750	4	4	6.000	6	SOL/LLUVIA	90%	900,00	M2/JORN-DÍA
TOTAL						**34.500**	**34**		**97%**	**993,61**	**M2/JORN-DÍA**

	
FECHA : 03/09/2025 RUTA 6501- PR 8+300 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 05/09/2025 RUTA 6501- PR 7+300 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
	
FECHA : 08/09/2025 RUTA 6501- PR 5+400 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 09/09/2025 RUTA 6501- PR 4+400 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

	
FECHA : 10/09/2025 RUTA 6501- PR 3+500 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 11/09/2025 RUTA 6501- PR 2+750 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Limpieza de señales y mojones

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
25/09/2025	17+000	24+000	7.000	10	9	SOL	100%	1,111	UND/JORN-DÍA	Se limpian y ajustan los postes de referencia para
26/09/2025	2+750	17+000	14.250	11	9	SOL	100%	1,222	UND/JORN-DÍA	Se limpian y ajustan los postes de referencia para
TOTAL				**21**	**18**		**100%**	**1,167**	**UND/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 25/09/2025 RUTA 6501- PR 23+000 LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	FECHA : 26/09/2025 RUTA 6501- PR 3+000 LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES

- Recolección de residuos sólidos

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
11/09/2025	2+750	5+500	2.750	9	SOL	100%	306	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
12/09/2025	5+500	24+000	18.500	9	SOL	100%	2056	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos, en ambos lados de la vía
TOTAL			**21.250**	**18**		**100%**	**1.181**	**ML/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 11/09/2025 RUTA 6501- PR 2+750 RECOLECCION DE RESIDUOS	FECHA : 12/09/2025 RUTA 6501- PR 5+500 RECOLECCION DE RESIDUOS

- Jardinería

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
29/09/2025	11+200	12+900	1.700	9	LLUVIA	90%	170,00	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de plantulas sembradas a las orillas de la via.
TOTALES			**1.700**	**9**			**170,00**	**ML/JORN-DIA**	



FECHA : 29/09/2025
RUTA 6501- PR 11+200
JARDINERÍA / MANTENIMIENTO DE PLANTULAS

- Poda de árboles

FECHA	PR INICIAL	PR FINAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
25/09/2025	17+000	24+000	9	SOL	100%	2666,667	UND/JORN-DÍA	Se realizó despeje de la via 6501 podando arboles.
26/09/2025	10+000	17+000	9	SOL	100%	1888,889	UND/JORN-DÍA	Se realizó despeje de la via 6501 podando arboles.
TOTAL			**18**		**100%**	**1888,889**	**UND/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 25/09/2025 RUTA 6501- PR 17+000 PODA DE ARBOLES	FECHA : 26/09/2025 RUTA 6501- PR 10+000 PODA DE ARBOLES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONSORCIO MSO GAN 3 - ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2
OGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2025

PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)

INDICADOR		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	OBSERVACIONES
acheo en Afirmado	P																							Se realiza del PR10+400 al PE10+770, del PR10+750 al PR11+700, del PR11+400 al PR11+500, del PR11+550 al PR11+850, del PR13+350 al PR13+550, del PR14+600 al PR16+000, del PR15+500 al PR15+580, del PR16+550 al PR16+950, del PR17+300 al PR18+000, del PR18+700 al PR19+000, del PR20+600 al PR20+800.
	E																							
mpieza de cunetas revestidas y en erra	P																							Se realiza del PR10+400 al PR11+000, del PR11+400 al PR11+500, del PR11+550 al PR11+850, del PR13+350 al PR13+900, del PR14+600 al PR14+750, del PR15+500 al PR15+580, del PR16+550 al PR16+950, del PR16+600 al PR16+750, del PR17+300 al PR 18+000, del PR18+700 al PR19+300, del PR20+200 al PR 20+450.
	E																							
mpieza encoles y descoles	P																							
	E																							
mpieza de canales revestidos y en erra	P																							
	E																							
mpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																							Se realiza del PR10+700 al PR20+800
	E																							
mpieza de pequeñas obras	P																							
	E																							
lantenimiento de Puentes y Pontones	P																							Se realiza limpieza en el Puente Sardinas, El Pontón Picudio1 , Picudo 2 y en el ponton Uchupayaco.
	E																							
mpieza manual de cauce de aguas echo de río)	P																							
	E																							
espeje de derrumbes	P																							
	E																							
mpieza de calzada	P																							
	E																							
ocería y desmonte	P																							Se realiza roceria del PR2+750 al PR10+000.
	E																							
oda, corte y/o retiro de árboles	P																							Se realiza del PR10+000 al PR24+000.
	E																							
rborización (mantenimiento de antulas)	P																							Se realiza del PR11+200 al PR12+900.
	E																							
mpieza de señales verticales y efensas metalicas.	P																							
	E																							
mpieza de postes de referencia	P																							Se realiza del PR 2+750 al PR24+000.
	E																							
intura de mojones y reposición	P																							
	E																							
ecoleccion de basuras	P																							Se realiza del PR 2+750 al PR24+000.
	E																							
tros (Arreglo de fallas en la via)	P																							
	E																							
mergencias	P																							
	E																							
igilancia y monitoreo	P																							Monitoreo y vigilancia de la via a cargo.
	E																							

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
18/09/2025	No.CTO1947-2024-360	COOPERATIVAS DE TRABAJO CORAZÓN PUTUMAYO RL Servio Tulio David Izandara	Suspensión temporal de actividades de asociado.
30/09/2025		COOPERATIVAS DE TRABAJO CORAZÓN PUTUMAYO RL Servio Tulio David Izandara	Copia Informativa de radicación de cuenta ante SGI - Territorial Putumayo

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
17/09/2025		Administración de mantenimiento vial Grupo N° 02	Se envía factura electrónica del contrato 1642 del 2024 Cooperativa de trabajo asociado Corazón del Putumayo

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Corazón Putumayo desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destacan, la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, también se realizó trabajo de limpieza de cunetas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de obras de arte, rocería, en zonas donde la visibilidad de la carretera interferida, limpieza de postes de referencia, mantenimiento de plántulas y poda de árboles , entre otras… actividades indispensables que ayudan a mantener, preservar y mejorar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. Cabe resaltar que la cooperativa de trabajadores está en continuo aprendizaje por lo cual durante el periodo comprendido en el mes de septiembre se realizó la capacitación mensual cuyo tema es el ***“ Economía solidaria, Cultura y Asociatividad –Tercera Jornada ”*** dirigida por el personal la profesional Aldemar Córdoba Quintero en compañía de la administración vial Grupo 2 de Invias.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 01 de octubre de 2025.

CONSORCIO MSO GAN 3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **BACHEO EN AFIRMADO**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO (TOTAL ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
1/09/2025	10+750	11+000	250	45%	113	9	LLUVIA	90%	11,25	ML/JORN-DÍA	
2/09/2025	10+400	10+750	350	43%	151	9	LLUVIA	90%	15,05	ML/JORN-DÍA	
3/09/2025	11+550	11+750	200	45%	90	4	SOL	100%	22,50	ML/JORN-DÍA	
5/09/2025	11+400	11+500	100	45%	45	4	SOL	100%	11,25	ML/JORN-DÍA	
8/09/2025	11+750	11+850	100	45%	45	3	SOL	100%	15,00	ML/JORN-DÍA	
9/09/2025	16+550	16+950	400	42%	168	3	SOL	100%	56,00	ML/JORN-DÍA	
10/09/2025	15+500	15+580	80	48%	38	3	LLUVIA	90%	11,52	ML/JORN-DÍA	
16/09/2025	18+700	19+300	600	45%	270	9	SOL	100%	30,00	ML/JORN-DÍA	
17/09/2025	17+300	17+450	150	45%	68	9	SOL	100%	7,50	ML/JORN-DÍA	
18/09/2025	17+450	17+650	200	45%	90	9	SOL	100%	10,00	ML/JORN-DÍA	
19/09/2025	17+600	18+000	400	42%	168	9	SOL	100%	18,67	ML/JORN-DÍA	
20/09/2025	15+900	16+000	100	45%	45	9	LLUVIA	90%	4,50	ML/JORN-DÍA	
22/09/2025	13+350	13+550	200	45%	90	9	SOL	100%	10,00	ML/JORN-DÍA	
23/09/2025	14+600	16+000	1.400	40%	560	9	LLUVIA	90%	56,00	ML/JORN-DÍA	
24/09/2025	20+600	20+800	200	45%	90	9	SOL	100%	10,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL					**2.030**	**107**		**97%**	**19,28**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
1/09/2025	10+750	11+000		X	250	500	9	LLUVIA	90%	50,00	ML/JORN-DIA	
2/09/2025	10+400	10+750		X	350	700	9	LLUVIA	90%	70,00	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
3/09/2025	11+550	11+750		X	200	400	4	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DIA	
5/06/2025	11+400	11+500		X	100	200	4	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DIA	
8/09/2025	11+750	11+850		X	100	200	3	SOL	100%	66,67	ML/JORN-DIA	
9/09/2025	16+550	16+950		X	400	800	3	SOL	100%	266,67	ML/JORN-DIA	
10/09/2025	15+500	15+580		X	80	160	3	SOL	100%	53,33	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
15/09/2025	20+200	20+450		X	250	500	9	SOL	100%	55,56	ML/JORN-DIA	
16/09/2025	18+700	19+300		X	600	1.200	9	SOL	100%	133,33	ML/JORN-DIA	
17/09/2025	17+300	17+450		X	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	
18/09/2025	17+450	17+600		X	150	300	9	SOL	100%	33,33	ML/JORN-DIA	
19/09/2025	17+600	18+000		X	400	800	9	SOL	100%	88,89	ML/JORN-DIA	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA**
VIA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
22/09/2025	13+350	13+550		X	200	400	9	SOL	100%	44,44	ML/JORN-DIA	
23/09/2025	13+550	13+900		X	350	700	9	LLUVIA	90%	70,00	ML/JORN-DIA	
	14+600	14+750		X	150	300	9	LLUVIA	90%	30,00	ML/JORN-DIA	
	16+600	16+750		X	150	300	9	LLUVIA	90%	30,00	ML/JORN-DIA	
	16+600	17+050		X	450	900	9	LLUVIA	90%	90,00	ML/JORN-DIA	
TOTAL						**8.660**	**125**		**96%**	**74,44**	**ML/JORN-DIA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
24/09/2025	19+700	20+850	7	9	SOL	100%	0,778	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de siete alcantarillas sencillas, tubos en concretos, incluye encoles y descoles
25/09/2025	18+000	19+700	8	9	SOL	100%	0,889	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 8 alcantarillas sencillas, tubos en concreto, incluye encoles y descoles
30/09/2025	10+880	18+000	15	9	SOL	100%	1,667	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de 17 alcantarillas sencillas, 16 tubos en concreto, 1 tubo metálico, 2 box culvert, incluye encole y descole
TOTAL			**30**	**27**		**100%**	**1,111**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
25/09/2025	17+050	17+060	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente **Sardinas**
26/09/2025	12+300	12+350	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del pontón **Picudo 2**
29/09/2025	9+500	9+510	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del puente **Uchupayaco**
	11+130	11+138	1	9	SOL	100%	0,111	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza del pontón **Picudo 1**
TOTAL			**4**	**36**		**100%**	**0,111**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LINGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		LADO DER	LADO IZQ							
3/09/2025	8+300	10+000	1.700	3	3	10.200	5	SOL	100%	2.040,00	M2/JORN-DÍA	
5/09/2025	7+300	8+300	1.000	3	3	6.000	5	SOL	100%	1.200,00	M2/JORN-DÍA	
8/09/2025	5+400	7+300	1.900	3	3	11.400	6	SOL	100%	1.900,00	M2/JORN-DÍA	
9/09/2025	4+400	5+400	1.000	3	3	6.000	6	SOL	100%	1.000,00	M2/JORN-DÍA	
10/09/2025	3+500	4+400	900	3	3	5.400	6	LLUVIA	90%	810,00	M2/JORN-DÍA	
11/09/2025	2+750	3+500	750	3	3	4.500	6	LLUVIA	90%	675,00	M2/JORN-DÍA	
TOTAL						**43.500**	**34**		**97%**	**1.270,83**	**M2/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **PODA Y RECORTE DE ÁRBOLES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
25/09/2025	17+000	24+000	7.000	65	9	SOL	100%	7,222	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
26/09/2025	10+000	17+000	7.000	79	9	SOL	100%	8,778	UND/JORN-DÍA	
TOTAL			**14.000**	**144**	**18**		**100%**	**8,000**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	UNIDADES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
25/09/2025	17+000	24+000	7.000	7	9	SOL	100%	0,778	UND/JORN-DIA	Se realiza limpieza de 7 mojones
26/09/2025	3+000	17+000	14.000	14	9	SOL	100%	1,556	UND/JORN-DIA	se realiza limpieza de 14 mojones
TOTAL				**21**	**18**		**100%**	**1,167**	**UND/JORN-DIA**	

ACTVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
11/09/2025	2+750	5+500	2.750	3	LLUVIA	90%	825	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos. en ambos lados de la vía
12/09/2025	5+500	24+000	18.500	9	SOL	100%	2056	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos sólidos. en ambos lados de la vía
TOTAL			**21.250**	**12**		**95%**	**1.440**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **JARDINERÍA**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
29/09/2025	11+200	12+900	1.700	34	9	SOL	100%	3,778	UND/JORN-DÍA	Limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía nacional
TOTAL				**34**	**9**		**100%**	**3,778**	**UND/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1642 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ).
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.
ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
285	BACHEO EN AFIRMADO	ML	2.030	107	19,28	ML/JORN-DÍA	97%	Se presentaron lluvias en la zona lo cual redujo el rendimiento en este indicador
425	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA	ML	8.660	125	74,44	ML/JORN-DIA	96%	Se presentaron lluvias en la zona lo cual redujo el rendimiento en este indicador
497	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE >0,60 M2	UND	30	27	1,11	UND/JORN-DÍA	100%	
515	LIMPIEZA PUENTES Y PONTONES	UND	4	36	0,11	UND/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	43.500	34	1.270,83	M2/JORN-DIA	97%	Se presentaron lluvias en la zona lo cual redujo el rendimiento en este indicador
639	PODA Y RECORTE DE ÁRBOLES	UND	144	18	8,00	UND/JORN-DIA	100%	
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	UND	21	18	1,17	UND/JORN-DIA	100%	
678	LIMPIEZA DE MOJONES Y SEÑALES VERTICALES	UND	21	18	1,17	UND/JORN-DÍA	100%	
642	JARDINERÍA	UND	34	9	3,78	UND/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	21.250	12	1.440,28	ML/JORN-DÍA	95%	Se presentaron lluvias en la zona lo cual redujo el rendimiento en este indicador

OBSERVACIONES:

– El 4 de septiembre de 2025, se participa en la capacitación mensual organizada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, Personal: 9 socios Tiempo: Sol

– El 5 de septiembre de 2025, se realiza arreglo de hundimiento de banca (tipo fallo) ente los PR11+0400, Trabajadores: 4 socios, Clima: Sol

– El 9 de septiembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR16+0950, personal: 3 socios Tiempo: Sol

– El 15 de septiembre de 2025, se realiza arreglo en hudimiento de banca (tipo fallo), descoles de cuneta, retiro de árboles caídos sobre la banca en el PR23+0700, Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

– El 17 de septiembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR17+0300, Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

– El 19 de septiembree de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR17+0600, Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

– El 20 de septiembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) desde el PR15+0900 al PR16+0000, Personal: 9 socios, Tiempo: Lluvia

– El 22 de septiembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR13+0400, Personal: 9 socios, Tiempo: Sol

– El 23 de septiembre de 2025, se realiza arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en el PR16+0600 al PR17+0000, Personal: 9 socios, Tiempo: Lluvia

SERVIO TULIO DAVID INZANDARA
Representante Legal Cooperativa Corazón del Putumayo
Contratista
C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón

Ing. WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo2
Matrícula No. 52202-51536 NRñ
Consorcio MSO GAN 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 61 del 1/09/2025 al 8/09/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de septiembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 231.435.864,75		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 216.774.271,25		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21		

$ 580.508.322

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 543.726.070,19	51,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 543.726.070,19	51,36%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 543.726.070,19	51,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 543.726.070,19	51,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 543.726.070,19	51,36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 543.726.070,19	51,36%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.328.048.428,10	33,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.328.048.428,10	33,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,04
Acumulado:	2,44

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 51,36%

Meta Física Ejecutada % 51,36%

Avance o Atraso Físico % 51,36%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia (2025)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	21,2 km				51,36%
					Ejec	21,2 km				51,36%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO	X	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	X	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO	X	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	X	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	___	NO	___	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	___	NO	___	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	___	NO	___	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	___	NO	___	N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	___	NO	___	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	___	NO	___	N/A x
EMISIONES:	SI	___	NO	___	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	___	NO	___	N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A

AVALUOS APROBADOS: N.A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

La Cooperativa realizó las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, rocería y desmonte manual, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades delegadas por el Administrador vial o en su defecto el director territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 2+0750 inicio tramo a cargo



PR 24+0000, fin tramo a cargo

Programado — Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 10+750 Limpieza de cunetas



PR10+400, Bacheo en afirmado



PR 8+300 - Rocería y desmonte manual



Vía 6501- Recorrido y vigilancia de via.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51569 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 62 (Numeración consecutiva) del 9/09/2025 al 15/09/2025 ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de septiembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 231.435.864,75
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 216.774.271,25
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 552.293.288,06	52,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 552.293.288,06	52,16%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 552.293.288,06	52,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 552.293.288,06	52,16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 552.293.288,06	52,16%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 552.293.288,06	52,16%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.349.201.107,81	33,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.349.201.107,81	33,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.222.702,70	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.222.702,70	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURAS: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,80
Acumulado:	2,44

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52,16%
Meta Física Ejecutada % 52,16%
Avance o Atraso Físico % 52,16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de mantenimiento rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				52,16%
					Ejec	21,2 Km				52,16%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón . San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO __x__
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO __x__
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI ____	NO __x__
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO __x__

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	__x__
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	__x__
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	__x__
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	__x__
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	__x__
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	__x__
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	__x__
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	__x__

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____

AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardinería (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realiza las siguientes actividades: Rocería y desmonte manual, Limpieza de cunetas en tierra, bacheo en afirmado y otras actiiades como: arreglo en hundimiento de banca (tipo fallos), recolección de reciduos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR11+750, Bacheo en afirmado



PR 16+550, Limpieza de cunetas



PR 21+750, Recolección de residuos sólidos



Via 6501- Inspeccion y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 CRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 63 (Numeración consecutiva) del 16/09/2025 al 22/09/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de septiembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 1642 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO: 1-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%
CONTRATO No. 1947 de 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/07/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 231.435.864,75
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 216.774.271,25
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 560.860.505,93	52,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 560.860.505,93	52,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 560.860.505,93	52,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 560.860.505,93	52,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 560.860.505,93	52,97%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 560.860.505,93	52,97%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.666.089,25	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,41
Acumulado:	2,44

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.370.353.787,51	34,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.370.353.787,51	34,39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 52,97%
Meta Física Ejecutada % 52,97%
Avance o Atraso Físico % 52,97%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	21,2 Km				52,97%
Ejec	21, 2 Km				52,97%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 22 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


En la presente semana la cooperativa realizó las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, bacheo en afirmado, arreglos hundimientos de banca (tipos fallos) , Inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o demás actividades impartidas por el administrador vial o director de la Territorial Putumayo. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 2+0750, Inicio tramo a cargo



PR 24+0000, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 23+700, Arreglo de fallo



PR 18+700, Bacheo en afirmado



PR 17+600- Limpieza de cunetas



Via 6501 - Inspección y vigilancia de la via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 30 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 64 del 23/09/2025 al 30/09/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 2+0750 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RIO CAQUETÁ), LOTE 7

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa debe cumplir semanalmente con las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de acuerdo al contrato No.1642-2024 durante el presente mes de septiembre de 2025; el Administrador vial como interventor del contrato debe realizar inspecciones al tramo a cargo verificando el cumplimiento de esto y dado el caso lo contrario se dejará lasobservaciones a través de acta de visita o a través de una comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro su tramo a cargo son: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertaslimpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CORAZÓN DEL PUTUMAYO CTA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1642 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE INICIO:	1-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.077.041.343,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ participación 50% y GUILLERMO ANDRÉS NIETO LEÓN participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 448.210.136,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 349.072.457,00	$ 231.435.864,75
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 216.774.271,25
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.058.753.777,75	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 570.651.612,06	53,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 570.651.612,06	53,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 570.651.612,06	53,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 570.651.612,06	53,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 570.651.612,06	53,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 570.651.612,06	53,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.564.714,22	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 37.350.844,65

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.394.528.278,61	34,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.394.528.278,61	34,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURAS: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,44
Acumulado:	2,44

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 53,90% Avance o Atraso Físico % 53,90%

Meta Física Ejecutada % 53,90%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	21,2 Km				53,90%
					Ejec	21,2 Km				53,90%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	10
Palendras	SI	10
Guadañas	SI	8
Machetes	SI	10
Motosierras	SI	4
Estacionaria	NO	1
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 2+0750 (El Porvenir) al PR 24+0000 (Rio Caquetá), Vía 6501 Villagarzón - San José de Fragua

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A x
EMISIONES:	SI		NO		N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	11	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Calle No. 3, Barrio El Centro, Villagarzón (Putumayo), celular No. 320 451 0644

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizan las siguientes actividades: Limpieza de cunetas en tierra, bacheo en afirmado, limpieza de obras de arte (con sus encoles y descoles), limpieza de puentes y pontones, limpieza de postes de referencia, poda de árboles, jardinería (limpieza de plántulas sembradas en derecho de vía), otras activades como: arreglo en hundimiento de banca (tipo fallo) en diferentes puntos de la vía. Inspección y vigilancia al tramo y/o demás actividades programadas por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa las siguientes actividades: bacheo en afirmado, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas en tierra, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras, limpieza de puentes y pontones, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, limpieza de señales verticales, reposicion y limpieza de defensas metálicias, jardinería, empradización, obras menores preventivas de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


PR 17+020 Limpieza puente Sardinas


PR 13+350, Limpieza de cunetas


PR 19+500 - Limpieza de obras de arte

Via 2+750 - Rocería y desmonte manual

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONTRATO No. 1650 DE 2024

ACTA No. 16 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, GRUPO AMV 2 LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF, NIT. 830.508.271-2. R/L ANDERSON DEVIA MENESES. CC. No. 1.124.854.287 DE MOCOA**

MOCOA, OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 4
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 16
5.1. Correspondencia Enviada 16
5.2. Correspondencia Recibida 16
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
7. ANEXOS 18

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A. durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Agosto de 2025. En el mismo informe se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., tiene a cargo el sector comprendido entre el PR 24+0500 (Río Caquetá) y el PR 55+0600 (Puerto Bello – Río El Fragua) de la Carretera 6501 Villagarzón – San José del Fragua, con una longitud de 32.52Km; y el Ramal Rio Tambor – Puente Huitota, intersección PR47+0200, con longitud de 3.5Km. El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en el Departamento del Cauca. Se aclara que el tramo se encuentra truncado porque no existe puente sobre el río Caquetá.

2.2. Estado actual de la vía

El estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta un estado regular sin embargo se realizó bacheo en el PR45+300 – PR46+900, del PR44+300 al PR 45+30000, PR44+000 al PR44300, del PR44+100 al PR44+300, del PR49+300 al PR49+400 como atención inicial , también se realizó limpieza de cunetas del PR24+500 al PR24+800, del PR40+700 al PR40+840, del PR42+400 al PR442+530, del PR44+000 al PR44+300, del P44+300 al PR52+600, , debido a la variación del clima que se presentó en la zona donde se encuentra la vía, pues se evidenciaron inundaciones, necesidades presentes durante el desarrollo del mantenimiento vial, adicional a ello se realizó, limpieza de desagües debido al estancamiento de agua debido la formación de surcos sobre la calzada por la escorrentía de aguas lluvias, rocería, , recolección de residuos sólidos, entre otras actividades que contribuyen a la mejora y conservación de las condiciones físicas de la carretera.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	1650 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías Dirección Territorial Putumayo, Sectores 6501 Villagarzón - San José de Fragua, PR 24+0500 (Rio Caquetá) - PR 55+0600 (Puerto Bello). / Ramal Rio Tambor - Puente Huitota - intersección PR 47+0200, vía 6501. Lote 1).
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof. NIT. 830.508.271-2
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	Anderson Devia Meneses. C.C. No. 1.124.854.287 de Mocoa – Putumayo.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	05 de Junio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 1.790.526.244,00 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311-292 56 22
Domicilio Contratista:	Vereda Miraflor, Municipio de Piamonte, Departamento del Cauca

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 Lote 3 de la Dirección Territorial Putumayo del INVÍAS, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

- Bacheo en afirmado.

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL								
8/09/2025	45+300	46+900	1600	25%	400	8	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DÍA
9/09/2025	44+300	45+300	1000	25%	250	8	SOL	100%	31,25	ML/JORN-DÍA
10/09/2025	44+000	44+300	300	40%	120	8	LLUVIA/SOL	90%	13,50	ML/JORN-DÍA
17/09/2025	44+100	44+300	200	40%	80	14	SOL	100%	5,71	ML/JORN-DÍA
24/09/2025	49+300	49+400	100	40%	40	4	SOL	100%	10,00	ML/JORN-DÍA
TOTALES					**890**	**42**		**98%**	**22,09**	**ML/JORN-DÍA**



FECHA : 08/09/2025
RUTA 6501- PR 45+300
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 09/09/2025
RUTA 6501 - PR 44+300
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 10/09/2025
RUTA 6501- PR 44+000
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 24/09/2025
RUTA 6501- PR 49+300
BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza manual de cunetas en tierra

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
5/09/2025	51+900	52+600		X	700	1.400	10	SOL	100%	140	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
8/09/2025	45+300	46+900		X	1.600	3.200	8	SOL	100%	400	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
9/09/2025	44+300	45+300		X	1.000	2.000	8	SOL	100%	250	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
10/09/2025	44+000	44+300		X	300	600	8	LLUVIA/SOL	90%	68	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
18/09/2025	42+400	42+530		X	130	260	7	SOL	100%	37	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
	40+700	40+840		X	140	280	7	SOL	100%	40	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
24/09/2025	24+500	24+800		X	300	600	8	SOL	100%	75	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
30/09/2025	52+700	54+400		X	1.700	3.400	8	SOL	100%	425	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
TOTAL						**11.740**	**64**		**99%**	**179**	**ML/JORN-DIA**	



FECHA : 01/09/2025
RUTA 6501- PR 45+300
LIMPIEZA DE CUNETAS



FECHA : 08/09/2025
RUTA 6501 - PR 44+300
LIMPIEZA DE CUNETAS

	
FECHA : 09/09/2025 RUTA 6501- PR 44+000 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 10/09/2025 RUTA 6501- PR 44+000 LIMPIEZA DE CUNETAS
	
FECHA : 18/09/2025 RUTA 6501- PR 24+500 LIMPIEZA DE CUNETAS	FECHA : 30/09/2025 RUTA 6501- PR 52+700 LIMPIEZA DE CUNETAS

- Rocería y desmonte manual

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
1/09/2025	51+080	53+300	2.220	3,5	3,5	15.540	14	SOL	100%	1110,00	M2/JORN-DIA
2/09/2025	48+900	51+080	2.180	1,5	2,0	7.630	10	SOL	100%	763,00	M2/JORN-DIA
3/09/2025	47+200	RAMAL HUITOTA	2.300	1,5	2,0	8.050	14	SOL	100%	575,00	M2/JORN-DIA
TOTAL						**31.220**	**38**		**100%**	**816,00**	**M2/JORN-DIA**

	
FECHA : 01/09/2025 RUTA 6501- PR 51+080 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 02/09/2025 RUTA 6501 - PR 48+900 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL



FECHA : 03/09/2025
RUTA 6501- PR 47+200
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Poda y recorte de árboles

FECHA	PR		LONG ML	No. DE ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
5/09/2025	49+600			1	2	SOL	100%	0,500	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
	52+400			1	2	SOL	100%	0,500	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
11/09/2025	25+500	27+600	2.100	1	8	SOL	100%	0,125	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
	50+500	52+400	1.900	2	4	SOL	100%	0,500	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
	47+200	PUENTE HUITOTA		1	14	SOL	100%	0,071	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
12/09/2025	37+600	46+900	9.300	5	14	SOL	100%	0,357	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
15/09/2025	27+600	37+600	10.000	5	14	SOL	100%	0,357	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
24/09/2025	47+200	RAMAL HUITOTA		2	2	SOL	100%	1,000	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda de árboles en derecho de vía nacional
TOTALES				18	**60**		**100%**	**0,426**	**UND/JORN-DÍA**	



FECHA : 05/09/2025
RUTA 6501- PR 49+600
PODA Y RECORTE DE ARBOLES



FECHA : 11/09/2025
RUTA 6501 - PR 27+600
PODA Y RECORTE DE ARBOLES

	
FECHA : 12/09/2025 RUTA 6501- PR 37+600 PODA Y RECORTE DE ARBOLES	FECHA : 15/09/2025 RUTA 6501- PR 37+600 PODA Y RECORTE DE ARBOLES



FECHA : 24/09/2025
RUTA 6501- PR 37+600
PODA Y RECORTE DE ARBOLES

- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
25/09/2025	24+500	55+600	31.100	14	SOL	100%	2.221,43	ML/JORN-DIA	Se realiza recolección de residuos en ambos lados de la vía nacional



FECHA : 25/09/2025
RUTA 6501- PR 37+600
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

- Mantenimiento de plántulas (Jardinería)

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
26/09/2025	31+400	32+100	700	6	SOL	100%	116,67	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de las plantulas sembradas.
	39+000	39+300	300	4	SOL	100%	75,00	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de las plantulas sembradas.
	37+100	37+300	200	4	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de las plantulas sembradas.



FECHA : 26/09/2025
RUTA 6501- PR 37+600
MANTENIMIENTO DE PLÁNTULAS (JARDINERÍA)

- Obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBRSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
16/09/2025	34+900	34+950	50	14	SOL	100%	3,571428571	ML/JORN-DÍA	Relleno de hundimiento con madera y material de rio
18/09/2025	32+200			7				ML/JORN-DÍA	Cargue de material para bacheo
20/09/2025	41+350	41+360	10	14	LLUVIA	90%	0,642857143	ML/JORN-DÍA	Transporte de piedra para construcción de gaviones.
22/09/2025	41+350			14	SOL	100%	0	ML/JORN-DÍA	Adecuación de alcantarilla
23/09/2025	48+400	49+300	900	14	LLUVIA	90%	57,85714286	ML/JORN-DÍA	En minga con la empresa de Cootransca.
TOTAL			**960**	**63**		**95%**	**15,51785714**	**ML/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 16/09/2025 RUTA 6501- PR 34+900 RELLENO DE HUNDIMIENTO	FECHA : 18/09/2025 RUTA 6501 - PR 32+200 CARGUE DE MATERIAL DE RIO
	
FECHA : 20/09/2025 RUTA 6501- PR 41+350 TRANSPORTE DE PIEDRA	FECHA : 22/09/2025 RUTA 6501- PR 41+350 ADECUACIÓN DE ALCANTARILLA



FECHA : 23/09/2025
RUTA 6501- PR 48+400
MINGA COOTRANSCA

Cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF
PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INDICADOR		6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO)																															RAMAL RIO TAMBOR	OBSERVACIONES
		24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
Bacheo en Afirmado	P																																			Se realiza del PR44+000 al PR46+900, del PR44+100 al PR44+300 y del PR49+300 añ PR49+400.
	E																																			
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																																			Se realiza del PR 24+500 al PR 24+800, del PR40+700 del PR 40+840, del PR42+400 al PR 42+530, del PR 44+000 al PR52+600 y del PR52+700 al PR54+400.
	E																																			
Limpieza encoles y descoles	P																																			
	E																																			
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																																			
	E																																			
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																																			
	E																																			
Limpieza de pequeñas obras	P																																			
	E																																			
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																																			Se realiza limpieza del Puente HUITOTA.
	E																																			
Limpieza manual de lecho de río	P																																			
	E																																			
Limpieza manual de cauce de aguas	P																																			
	E																																			
Despeje de derrumbes	P																																			
	E																																			
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																																			Se realiza limpieza de señales verticales del PR27+000 al PR37+000
	E																																			
Limpieza de postes de referencia	P																																			Se realiza limpieza de Postes de referencia desde el el PR25+000 al PR55+000.
	E																																			
Rocería y desmonte	P																																			Se realiza en el PR47+200 en el RAMAL HUITOTA, y del PR 48+900 al PR53+300
	E																																			
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																																			Se realiza en el PR49+600, en el PR52+400, del PR25+500 al PR27+600, del PR50+500 al PR52+400, en el RAMAL LA HUITOTA, del PR27+600 al PR46+900.
	E																																			
Arborización	P																																			
	E																																			
Jardinería (empradización)	P																																			Se realiza del PR31+400 al PR32+100, del PR39+000 al PR39+300, del PR37+100 al PR37+300.
	E																																			
Pintura de mojones y reposición	P																																			
	E																																			
Recolección de basuras	P																																			Se realiza del PR24+500 al PR55+600.
	E																																			
Otros	P																																			
	E																																			
Emergencias	P																																			Se realizan actividades en los PR32+200, en el PR34+900 al P.R34+950, del PR41+350 , tambien en el PR41+360, del PR48+400 al PR49+300
	E																																			
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																																			Monitoreo y vigilancia a la via a cargo
	E																																			

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	3125117097
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
30/09/2025		Cooperativa Cootranscof . RL: Anderson Devia Meneses	Copia Informativa de radicación de cuenta ante SGI - Territorial Putumayo

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
03/09/2025		ENNIS YECENIA SAMBONI PEDROSA Profesional en Salud Ocupacional Cel.3219766469	Envío Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo - Agosto 2025

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados Cootranscof desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales se destaca la realización de bacheo en afirmado como atención inicial también la limpieza de cunetas, rocería y desmonte manual, poda de árboles, recolección de residuos , mantenimiento de plántulas (jardinería), recolección de residuos adicional a ello se atiende los fallos presentes en la vía u obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, actividades necesarias para recuperar las condiciones adecuadas del servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios.

Es importante mencionar que la Cooperativa Cootranscof está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***" Economía solidaria, Cultura y Asociatividad- Tercera Jornada"*** dirigida por la profesional Aldemar Córdoba Quintero y la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2.




7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 01 de Octubre de 2025.

CONSORCIO MSO GAN3



WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **BACHEO EN AFIRMADO**
VIA: **6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	ÁREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
8/09/2025	45+300	46+900	1600	43%	688	8	SOL	100%	86,00	ML/JORN-DÍA	
9/09/2025	44+300	47+300	3000	36%	1080	8	SOL	100%	135,00	ML/JORN-DÍA	
10/09/2025	44+300	44+700	400	45%	180	8	LLUVIA	90%	20,25	ML/JORN-DÍA	
17/09/2025	43+100	44+000	900	43%	387	14	SOL	100%	27,64	ML/JORN-DÍA	
23/09/2025	48+400	49+300	900	43%	387	14	LLUVIA	90%	24,88	ML/JORN-DÍA	Se recibe apoyo de la empresa "Cootransca", para el transporte del material
24/09/2025	49+300	49+400	100	45%	45	4	SOL	100%	11,25	ML/JORN-DÍA	
TOTALES					**2767**	**56**		**97%**	**50,84**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA**
VIA: **6501, VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
8/09/2025	45+300	46+900		X	1.600	3.200	6	SOL	100%	533	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
9/09/2025	44+300	45+300		X	1.000	2.000	6	SOL	100%	333	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
10/09/2025	44+300	44+700		X	400	800	6	LLUVIA	90%	120	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
18/09/2025	42+400	42+530		X	130	260	7	SOL	100%	37	ML/JORN-DIA	
	40+700	40+840		X	140	280	7	SOL	100%	40	ML/JORN-DIA	
24/09/2025	24+500	24+800		X	300	600	8	SOL	100%	75	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
29/09/2025	24+800	26+000		X	1.200	2.400	14	SOL	100%	171	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
30/09/2025	52+700	54+400		X	1.700	3.400	14	SOL	100%	243	ML/JORN-DIA	Se realiza limpieza de descoles de cunetas
TOTAL						**12.940**	**68**		**99%**	**187**	**ML/JORN-DIA**	

ACTIVIDAD: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
VÍA: 6501 VILLARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER							
1/09/2025	51+080	53+300	2.220	3,0	3,0	13.320	14	SOL	100%	951,43	M2/JORN-DIA	
2/09/2025	48+900	51+080	2.180	3,0	3,0	13.080	14	SOL	100%	934,29	M2/JORN-DIA	
3/09/2025	RAMAL PUENTE TAMBOR		3.200	3,0	3,0	19.200	14	SOL	100%	1371,43	M2/JORN-DIA	
TOTAL						**45.600**	**42**		**100%**	**1085,71**	**M2/JORN-DIA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: PODA DE ÁRBOLES
VÍA: 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONG. ML	No. DE ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
11/09/2025	25+500	27+600	2.100	15	8	SOL	100%	1,875	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
	50+500	52+400	1.900	9	4	SOL	100%	2,250	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
	RAMAL PUENTE TAMBOR		3.200	18	4	SOL	100%	4,500	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
12/09/2025	37+600	46+900	9.300	30	14	SOL	100%	2,143	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
15/09/2025	27+600	37+600	10.000	37	14	SOL	100%	2,643	UND/JORN-DÍA	Se realiza poda y corte de árboles en derecho de via
TOTAL			**26.500**	**109**	**44**		**100%**	**2,682**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: JARDINERÍA
VÍA: 6501 VILLARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA

FECHA	PR		LONG ML	No. DE ÁRBOLES	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
26/09/2025	31+400	32+100	700	36	4	SOL	100%	9,000	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de árboles sembrados en derecho de vía nacional
	39+000	39+300	300	20	6	SOL	100%	3,333	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de árboles sembrados en derecho de vía nacional
	37+000	37+100	100	12	4	SOL	100%	3,000	UND/JORN-DÍA	Se realiza limpieza de árboles sembrados en derecho de vía nacional
TOTALES				**68**	**14**		**100%**	**5,111**	**UND/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**
VÍA: **6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	No.HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
25/09/2025	24+500	55+600	31.100	14	SOL	100%	2.221,43	ML/JORN-DIA	Se realiza recolección de residuos en ambos lados de la vía nacional

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 1650 DE 2024 **SECTOR:** 6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 24+0500 (RÍO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF C.T.A.

ACTA No.: 16 **PERIODO:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
286	BACHEO EN AFIRMADO	ML	2767	56	50,84	ML/JORN-DÍA	97%	
425	LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA	ML	12.940	68	187,18	ML/JORN-DIA	99%	Por las condiciones del clima, el rendimiento disminuyó
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	45.600	42	1.085,71	M2/JORN-DIA	100%	
639	JARDINERÍA	UND	68	14	5,11	UND/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	31.100	14	2.221,43	ML/JORN-DIA	100%	

OBSERVACIONES:

– El 4 de septiembre de 2025, se participa en la capacitación mensual organizada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo , Personal: 14 socios, Clima: Sol

– El 5 de septiembre de 2025, se realiza retiro de árbol de la banca en el PR49+0600 y en el PR52+0400, Personal: 4 socios, Clima: Sol

– El 16 de septiembre de 2025, se realiza relleno en hundimientos de banca (tipo fallo) en los PR34+0900 al PR34+0950, Personal: 14 socios, Tiempo: Sol

– El 20 de septiembre de 2025, se apoya a la comunidad en una minga que consiste en la realización de muro en gaviones, Personal: 14 socios, Tiempo: Lluvia

– El 22 de septiembre de 2025, se realiza construcción de gaviones (con apoyo de la comunidad) para adecuar una alcantarilla doble tubos en concreto en el PR41+0300, Personal: 14 socios, Tiempo: Sol

– El 24 de septiembre de 2025, se realiza retiro de árbol caído sobre la banca en el Ramal rio Tambor - Puente Huitota, Personal: 2 socios, Tiempo: Sol

ANDERSON DEVIA MENESES
Representante Legal
Contratista
C.C No. 1.124.854.287 de Mocoa

Ing. WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2
Matrícula Profesional No.: 52202-46096NRñ
CONSORCIO MSO GAN 3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 61 del 1/9/2025 al 8/9/2025 (Numeración consecutiva) ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de septiembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1650 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 1.790.526.244,00

FECHA DE INICIO: 5-jun-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 1.790.526.244,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%

CONTRATO No. 1947 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 377.256.865,61
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 367.939.760,39
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 895.945.700,06	50,90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 895.945.700,06	50,90%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 895.945.700,06	50,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 895.945.700,06	50,90%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 895.945.700,06	50,90%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 895.945.700,06	50,90%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.328.048.428,10	33,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.328.048.428,10	33,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,42
Acumulado:	1,48

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,90% Avance o Atraso Físico % 50,90%
Meta Física Ejecutada % 50,90%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				50,90%
					Ejec	36,02 Km				50,90%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponibl
Palas	SI	13
Carretillas	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

ACTIVIDADES REALIZADA EN LA SEMANA

Las actividades realizadas dentro del servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Rocería y desmonte manual, linpieza de cunetas con sus descoles, bacheo en afirmado, inspección y vigilancia al tramo a cargo, disponibilidad ante cualquier eventualidad y otras actividades delegadas por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2, en la cual figura apoyo en mantenimiento de la vía. Las demás actividades contractuales se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


Inspección y vigilancia de la via 6501


PR 53+300, Roceria y desmonte manual


PR 51+900 Limpieza de descole de la via


PR 52+400, Retiro de árbol de la via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11 ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO SEMANA No.: 62 (Numeración consecutiva) del 9/9/2025 al 15/9/2025 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de septiembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 377.256.865,61
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 367.939.760,39
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 910.189.603,39	51,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 910.189.603,39	51,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 910.189.603,39	51,71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 910.189.603,39	51,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 910.189.603,39	51,71%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 910.189.603,39	51,71%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.349.201.107,81	33,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.349.201.107,81	33,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURAS: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,52
Acumulado:	1,48

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 51,71%
Meta Física Ejecutada % 51,71%
Avance o Atraso Físico % 51,71%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	36,02 Km				51,7%
					Ejec	36,02 Km				51,7%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

FECHA: 15 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades realizadas de servicio de mantenimiento rutinario durante esta semana fueron: Bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra con sus descoles, poda y corte de árboles en franja derecho de vía, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o otras actividades impartidas para la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 2 o por el Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a Cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Fin tramo a cargo

Programado — Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 46+900, Bacheo en afirmado



PR 44+300, Limpieza de cunetas



PR 25+500, Poda y corte de árboles



Via 6501 - Inspección y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad. Contratista. Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 22 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 63 del 16/9/2025 al 22/9/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de septiembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:				**INTEGRANTES:**	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00	**CONTRATO No.**	1947 de 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -	**FECHA DE INICIO:**	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
			$ -			**VALOR AMORTIZADO:**	$ -
			$ -			**SALDO POR AMORTIZAR:**	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 745.196.626,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054,00	$ 377.256.865,61
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 367.939.760,39
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 924.433.506,72	52,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 924.433.506,72	52,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 924.433.506,72	52,52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 924.433.506,72	52,52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 924.433.506,72	52,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 924.433.506,72	52,52%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.631.892.363,51	40,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.631.892.363,51	40,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,52
Acumulado:	1,77

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 52,52%
Meta Física Ejecutada % 52,52%
Avance o Atraso Físico % 52,52%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia 2024**	**Vigencia 2025**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				52,52%
					Ejec	36,02 Km				52,52%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: _____

UBICACION: _____

OBSERVACIONES:

		DISPONIBLE		
PERMISO MINERO:	SI ___	NO	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___x___	
PERMISO MINERO:	SI ___	NO	___x___	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___x___	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ___	NO	___	N/A	___x___
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
CONCESION DE AGUAS:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
OCUPACION DE CAUCES:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
EMISIONES:	SI ___	NO	___	N/A	___x___
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO	___	N/A	___x___

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____

AVALÚOS APROBADOS: _____

PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En el transcurso de la semana, se realizaron las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Poda de árboles en derecho de vía, bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra, inspección y vigilancia al tramo a cargo y, las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programa: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)

PR 24+0500, Inicio tramo a cargo



PR 55+0600, Final tramo a cargo

Programado **Ejecutado**

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 27+600 , Poda de árboles



PR 34+900 Atención de emergencia



PR 42+400 Limpieza de cunetas



Inspección y vigilancia de la via

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31 (Día) / 8 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 60 del 22/8/2025 al 31/8/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIL PUTUMAYO, SECTORES 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO). / RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA - INTERSECCIÓN PR 47+0200, VIA 6501. LOTE 1

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta fisica a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cootranscof debe cumplir las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, las cuales se deben reportar semanalmente dentro de este periodo evaluado correspondiente al mes de septiembre de 2025, el Administrador vial como interventor realizará inspecciones al tramo a cargo de la cooperativa verificando el avance y/o cumplimiento de dichas labores y si dado el caso se evidencia lo contrario se dejará una observación a través de una acta de visita o comunicación escrita. Además La Cooperativa debe contar siempre con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y en su defecto por el Director Territorial Putumayo

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Dentro de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario están: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRANSCOF		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	1650 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE INICIO:	5-jun-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 1.790.526.244,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, participación 50%, GUILLERMO ANDRÉS NIETO, participación 50%		
CONTRATO No.	1947 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 745.196.626
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 579.704.054	$ 377.256.866
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 367.939.760
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.707
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.760.124.100,45	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 940.712.253,39	53,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 940.712.253,39	53,45%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 940.712.253,39	53,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 940.712.253,39	53,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 940.712.253,39	53,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 940.712.253,39	53,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.704.587,56	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 62.099.718,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.394.528.278,61	34,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.394.528.278,61	34,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 30 de agosto de 2025
VALOR FACTURAS: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	1,52
Acumulado:	1,48

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 53,45%
Meta Física Ejecutada % 53,45%
Avance o Atraso Físico % 53,45%

Meta Fisica (Programa de Obra) Línea Base					Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	36,02 Km				53,45%
					Ejec	36,02 Km				53,45%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA PR 24+0500 (RIO CAQUETÁ) - PR 55+0600 (PUERTO BELLO), RAMAL RIO TAMBOR - PUENTE HUITOTA, INTERSECCIÓN PR 47+0200

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas	SI	13
Palendras	SI	4
Guadañas	SI	10
Machetes	SI	13
Motosierras	SI	1
Estacionaria	NO	2
Total		43

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	____	NO x
	LICENCIA AMBIENTA SI	____	NO x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	____	NO x
	LICENCIA AMBIENTA SI	____	NO x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A x
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A x
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A x
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A x
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	14	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	16	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 15

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ____

Corregimiento de Miraflor (Piamonte) Cauca, Celular 311 292 5622

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ____
AVALUOS APROBADOS: ____
PREDIOS ADQUIRIDOS: ____

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardinería (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que se realizan en esta semana son: Limpieza de obras de arte (tipo alcantarilla), bacheo en afirmado, limpieza de cunetas en tierra con sus encoles y descoles, jardinería, recolección de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo, y/o actividades delegadas por las Administración de Mantenimiento Vial grupo 2 o Director Territorial Putumayo, las demás actividades de mantenimiento rutinario se encuentan en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario programadas para la siguiente semana son: Bacheo en afirmado,sello de fisuras abiertas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de bermas, cunetas en tierra, , encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra limpieza de obras > 0,62 m2 , limpieza de pequeñas obras hidráulicas, mantenimiento de puentes y pontones, limpieza de lecho de rios, limpieza de cursos de agua, limpieza y pintura de barandas, despeje de derrumbes, limpieza de calzada, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, jardinería, limpieza de mojones, limpieza manual de señales verticales y defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el administrador vial, atención de emergencias, vigilancia al tramo y demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Inspección y Vigilancia al Tramo a cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR 41+350- Construcción de gaviones



PR 49+300 Bacheo en afirmado



PR 24+500 Recolección de residuos



PR 39+000 - Jardinería

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

TERRITORIAL PUTUMAYO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CONTRATO No. 3757 DE 2024

ACTA No. 12 PARCIAL

PERÍODO
ENTRE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA, NIT. 891224635-1. R/L PALERMO BENIGNO GUACALES CABRERA CC. No. 18.123.127 DE MOCOA**

MOCOA, OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACION Y ESTADO DE LA VÍA 3
2.1. Localización 3
2.2. Estado actual de la vía 3
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.1. Información General 4
3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO 18
5.1. Correspondencia Enviada 18
5.2. Correspondencia Recibida 19
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
7. ANEXOS 20

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer las actividades ejecutadas por la Cooperativa de Trabajo Asociado Tebaida C.T.A. durante el mes de Septiembre de 2025, así mismo se hace una breve descripción de la localización y estado actual de la vía, información de los contratos de obra y de interventoría y la relación de correspondencia enviada y recibida generada en el periodo en mención.

2. LOCALIZACIÓN Y ESTADO DE LA VÍA

2.1. Localización

La Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida, tiene a cargo las vías 4502 (Santa Ana – Mocoa), sector Ye Urcusique (PR 60+0300) – Mocoa (77+1000), con una longitud de 17,89 Km, de los cuales 6,878 Km sector no pavimentado y 11,006 Km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), la vía 4503 (Mocoa – Pitalito) sector Paso Nacional por Mocoa (PR 0+0000 – PR 1+0600), con una longitud de 1,645 km sector pavimentado (entre hidráulico y asfáltico), existe doble calzada de 0,989 km, comúnmente llamada “Avenida Colombia”; Carretera Perimetral de Mocoa, con una longitud de 2,3 km pavimentado (hidráulico), para una longitud total de 21,835 Km.

El sector a cargo de la Cooperativa se encuentra localizado en un área que cubre tanto zona urbana como rural de Mocoa, con conexiones hacia el centro de país por la vía 4503 Mocoa – Pitalito, con conexiones hacia Villagarzón por la vía 4502 Santa Ana - Mocoa y hacia Pasto (Nariño) empalmando con la vía 1003 La Piscicultura – El Pepino.

2.2. Estado actual de la vía

En la vía 4502, el estado de la superficie de rodadura en afirmado presenta deterioro y como respuesta se realiza bacheo en el sector comprendido del PR60+300– PR67+700, este mal estado se da principalmente por condiciones climáticas variables dentro del departamento del Putumayo por lo cual se realizó bacheo como atención inicial, adicional a ello en el

PR75+000 se presenta una pérdida de banca la cual a lo largo del mes se ha venido interviniendo tratando de mantener el tráfico vehicular de manera normal. En la vía 4503 Mocoa - Pitalito, el estado de la superficie vial el cual es pavimentado es de regular estado, aunque se han intervenido sectores con mezcla asfáltica tipo MCD19 caliente, . La Carretera Perimetral está en buen estado, aunque la necesidad de rocería es evidente.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General

Contrato No.	3757 DE 2024
Tipo de contrato:	Servicio de mantenimiento rutinario
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR 0+0000 - PR 1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA. LOTE 3.
Contratista:	Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida CTA - NIT. 891224635-1
Naturaleza del Contratista:	Cooperativas de Trabajo Asociado
Representante Legal:	José Laureano Cussi Bolaños C.C. No. 87.246.193 de La Cruz – Nariño.
Forma de pago:	Mediante la presentación de actas mensuales
Orden de inicio:	01 de Octubre de 2024
Valor Contractual Inicial:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Plazo inicial:	Veintitrés (23) meses.
Aclaración No.:	N/A
Modificación N°	N/A
Adicional No:	N/A
Valor total:	$ 790.705.745 M/Cte. incluido IVA
Prorrogas:	Sin prórrogas tramitadas a la fecha.
Suspensiones:	Sin suspensiones tramitadas a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026.
Interventor:	CONSORCIO MSO GAN 3
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Contratista:	311 486 1583 (sólo llamadas) – 310 216 7968
Domicilio Contratista:	Vereda La Tebaida, Mocoa - Putumayo

3.2. Actividades desarrolladas en el periodo evaluado

Para el recibo de actividades de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Tebaida C.T.A., correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2025, el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2, en calidad de interventor, realizó inspecciones a la ejecución de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario, con el fin de constatar el cumplimiento de los respectivos indicadores. Se anexa, registro fotográfico de las actividades realizadas y cuadro de actividades programadas y ejecutadas.

VÍA 4502 SANTA ANA – MOCOA

- Parcheo con cemento

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	ANCHO PROMEDIO VIA	AREA (M2)	PORCENTAJE AFECTACION	AREA BACHEO (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL											
5/09/2025	67+700	77+700	10.000	5,50	55.000	10%	5.500	8	SOL	100%	687,50	M2/JORN-DIA	Se realiza parcheo con cemento a lo largo de la via 4502
TOTAL							**5.500,00**	**#¡REF!**		**100%**	**687,50**	**M2/JORN-DIA**	



FECHA : 05/09/2025
RUTA 4502 - PR 67+700
PARCHEO CON CEMENTO

- Bacheo en afirmado

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACION	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL							
3/09/2025	63+000	65+000	2.000	15%	8	SOL	90%	250,00	ML/JORN-DIA
8/09/2025	60+300	63+000	2.700	15%	3	SOL	100%	900,00	ML/JORN-DIA
9/09/2025	65+000	67+700	2.700	15%	3	SOL	100%	900,00	ML/JORN-DIA
22/09/2025	60+300	65+000	4.700	10%	8	SOL	100%	587,50	ML/JORN-DIA
23/09/2025	65+000	67+700	2.700	15%	8	SOL	100%	337,50	ML/JORN-DIA
TOTAL			**14.800,00**		**30**			**595,00**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 03/09/2025
RUTA 4502 - PR 63+000
BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 08/09/2025
RUTA 4502 - PR 60+300
BACHEO EN AFIRMADO

	
FECHA : 09/09/2025 RUTA 4502 - PR 65+000 BACHEO EN AFIRMADO	FECHA : 22/09/2025 RUTA 4502 - PR 60+300 BACHEO EN AFIRMADO



FECHA : 23/09/2025
RUTA 4502 - PR 65+000
BACHEO EN AFIRMADO

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
22/09/2025	60+300	65+000	X		4.700	9.400	8	SOL	100%	1.175,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**9.400**	**8**		**100%**	**1.175,00**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 22/09/2025
RUTA 4502 - PR 60+300
BACHEO EN AFIRMADO

- Mantenimiento rutinario de Puentes y Pontones

FECHA	PR		LONGITUD ML	NOMBRE PUENTE/PONTÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL								
5/09/2025	74+200	74+231	31	Puente Rumiyaco 2	6	LLUVIA/SOL	90%	4,65	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del puente Rumiyaco 2 avance de un 60%
6/09/2025	74+200	74+231	31	Puente Rumiyaco 2	6	SOL	100%	5,166666667	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del puente Rumiyaco 2 avance de un 40%
11/09/2025	74+150	74+168	18	Puente Rumiyaco 1	8	SOL	100%	2,25	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del puente Rumiyaco 2 con un avance del 100%
15/09/2025	75+300	75+306	6	Ponton Balsamo	3	SOL	100%	2,1	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del ponton Bálsamo con un avance del 100%
	77+600	77+628	28	Puente Mulato	3	SOL/LLUVIA	90%	8,4	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del puente Mulato con un avance del 40%
16/09/20258	77+600	77+628	28	Puente Mulato	3	SOL/LLUVIA	90%	8,4	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del puente Mulato con un avance del 100%
17/09/2025	71+600	71+606	6	Ponton Rodriguez	8	SOL	100%	0,75	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del ponton Rodriguez con un avance del 100%
	70+900	70+907	7	Ponton Bastidas	8	SOL	100%	0,875	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del ponton Bastidas con un avance del 100%
	70+220	70+225	5	Ponton Los pollos	8	SOL	100%	0,625	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del ponton Los pollos con un avance del 40%
18/09/2025	70+220	70+225	5	Ponton Los pollos	8	SOL	100%	0,625	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del ponton Los pollos con un avance del 100%
24/09/2025	67+800	67+831	31	Puente Pepino	7	SOL	100%	4,428571429	ML/JORN-DÍA	Se realiza la limpieza del puentePepino con un avance del 100%
TOTALES			**31,00**		**7**		**100%**	**4,4286**	**ML/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 05/09/2025 RUTA 4502 - PR 74+200 PUENTE RUMIYACO 2	FECHA : 11/09/2025 RUTA 4502 - PR 60+300 PUENTE RUMIYACO 1
	
FECHA : 15/09/2025 RUTA 4502 - PR 75+300 PONTÓN BÁLSAMO	FECHA : 16/09/2025 RUTA 4502 - PR 77+600 PUENTE MULATO

	
FECHA : 17/09/2025 RUTA 4502 - PR 71+600 PONTÓN RODRÍGUEZ	FECHA : 17/09/2025 RUTA 4502 - PR 70+900 PONTÓN BASTIDAS
	
FECHA : 18/09/2025 RUTA 4502 - PR 70+220 PONTÓN LOS POLLOS	FECHA : 24/09/2025 RUTA 4502 - PR 67+800 PUENTE EL PEPINO

- Rocería y desmonte manual

	
FECHA : 01/09/2025 RUTA 4502 - PR 76+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 02/09/2025 RUTA 4502 - PR 74+600 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
	
FECHA : 03/09/2025 RUTA 4502 - PR 73+100 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 08/09/2025 RUTA 4502 - PR 71+600 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

	
FECHA : 09/09/2025 RUTA 4502 - PR 69+000 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 10/09/2025 RUTA 4502 - PR 67+600 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
	
FECHA : 26/09/2025 RUTA 4502 - PR 61+600 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	FECHA : 27/09/2025 RUTA 4502 - PR 62+900 ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL						
19/09/2025	71+900	77+700	5.800	8	SOL	100%	725	ML/JORN-DIA
20/09/2025	67+500	71+900	4.400	8	SOL	100%	550	ML/JORN-DIA
TOTAL				**16**		**100%**	**637,5**	**ML/JORN-DIA**

	
FECHA : 19/09/2025 RUTA 4502 - PR 71+900 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	FECHA : 20/09/2025 RUTA 4502 - PR 67+500 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

- Limpieza de obras de arte >0.60 m

FECHA	PR		UNIDAD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
12/09/2025	74+820		1	8	SOL	100%	0,125	UND/JORN-DÍA	Se limpian 1 box culvert, en concreto, se incluye encoles y descoles, se obtiene un avance del 60%
13/09/2025	74+820		1	8	SOL	90%	0,113	UND/JORN-DÍA	Se limpian 1 box culvert, en concreto, se incluye encoles y descoles, se realiza la totalidad de la limpieza.
TOTAL			**2**	**16**		**95%**	**0,119**	**UND/JORN-DÍA**	

	
FECHA : 12/09/2025 RUTA 4502 - PR 74+820 LIMPIEZA BOX CULVERT	FECHA : 13/09/2025 RUTA 4502 - PR 74+820 LIMPIEZA BOX CULVERT

VÍA PERIMETRAL

- Recolección de residuos sólidos.

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL						
19/09/2025	0+	1+500	1.500	8	SOL	100%	187,5	ML/JORN-DIA
20/09/2025	1+500	2+300	800	8	SOL	100%	100	ML/JORN-DIA
TOTAL				**8**		**100%**	**100**	**ML/JORN-DIA**

	
FECHA : 19/09/2025 VÍA PERIMETRAL - PR 1+500 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	FECHA : 20/09/2025 VÍA PERIMETRAL - PR 2+300 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

VÍA 4503 AV. COLOMBIA – MOCOA

- Limpieza de cunetas

FECHA	PR		TIPO CUNETA		LONGITUD (ML)	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTO	UNIDAD
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA							
15/09/2025	0+000	1+600	X		1.600	3.200	8	SOL	100%	400,00	ML/JORN-DIA
TOTAL						**3.200**	**8**		**100%**	**400,00**	**ML/JORN-DIA**



FECHA : 15/09/2025
RUTA 4503 - PR 1+600
LIMPIEZA DE CUNETAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - TERRITORIAL PUTUMAYO
CONSORCIO MSO GAN 3
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES COOPERATIVA LA TEBAIDA
PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INDICADOR		4502																		4503		PERIMETRAL			OBSERVACIONES
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	1	2	1	2	3	
Bacheo en Afirmado	P																									Se realiza en la via 4502 en el PR60+300 al PR77+700 y del PR63+000 al PR65+000.
	E																									
Limpieza de cunetas revestidas y en tierra	P																									En la via 4502 se realiza del PR 60+300 al PR65+000, tambien se realiza en la via 4503 del PR0+000 al PR1+600.
	E																									
Limpieza encoles y descoles	P																									
	E																									
Limpieza de canales revestidos y en tierra	P																									
	E																									
Limpieza de obras de arte D>0.60 m2	P																									Se realiza en la via 4502 en el PR 74+820 de un box culvert incluyendo encole y descole.
	E																									
Limpieza de pequeñas obras	P																									
	E																									
Mantenimiento de Puentes y Pontones	P																									Se realiza limpieza en los puentes El Pepino (PR67+800), Rumiyaco 2 (PR74+200), Rumiyaco 1(PR74+150), Puente Mulato (PR77+600) y en los pontones Balsamo (PR75+300),Rodriguez (PR71+600), Bastidas (70+900) y los Pollos (PR70+220).
	E																									
Limpieza manual de lecho de río	P																									
	E																									
Limpieza manual de cauce de aguas	P																									
	E																									
Despeje de derrumbes	P																									
	E																									
Limpieza de señales y defensas metálicas	P																									
	E																									
Limpieza de postes de referencia	P																									
	E																									
Rocería y desmonte	P																									Se realiza en la via 4502 en el PR60+300 al PR77+700.
	E																									
Poda, corte y/o retiro de árboles	P																									
	E																									
Arborización	P																									
	E																									
Jardinería (empradización)	P																									
	E																									
Pintura de mojones y reposición	P																									
	E																									
Recolección de basuras	P																									Se realiza en la via 4502 del PR67+500 al PR77+700. Tambien se realiza en la via Perimetral del PR0+000 al PR2+300.
	E																									
Otros	P																									Se realiza parcheo (con cemento) en la via 4502 del PR67+700 al PR77+700.
	E																									
Emergencias	P																									Se atienden emergencia del PR75+000 realizando la respectiva señalización vertical, al igual que el relleno con material de recebo para conservar el transito vehicular realizando su respectivo mantenimiento.Esta actividad se realizo durante más de 6 dias.
	E																									
Monitoreo y vigilancia a la via a cargo	P																									Monitoreo y vigilancia a la via a cargo. Se realizan 4 recorridos
	E																									

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	1947 DE 2024
Tipo de contrato:	Interventoría
Convocatoria pública:	Concurso de méritos No.CMA-DEO-SGI-141-2023
Objeto:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección Territorial Putumayo Grupo AMV 2 lote 3".
Contratista:	CONSORCIO MSO GAN 3, NIT 901839157-8
Naturaleza del Contratista:	Jurídica
Representante Legal:	Moralba Sánchez Ordoñez. C.C. No.34.526.385 de Popayán - Cauca
Forma de pago:	Mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de costos directos de personal y otros costos directos.
Fecha de Iniciación:	04 de Julio de 2024
Valor Contractual Inicial:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.985.036.419,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA
Adicional No.1:	Sin tramite a la fecha
Valor Contractual Final:	$3.985.036.419,00 M/ Cte. Incluido IVA
Plazo inicial:	Veintinueve (29) meses
Prórrogas:	Sin trámite a la fecha.
Suspensiones:	Sin trámite a la fecha.
Plazo Total del Contrato:	Hasta el 31 de Julio de 2026
Supervisor del Contrato:	Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas
Contacto Interventor:	311 486 1583 (sólo llamadas) – 310 216 7968
Domicilio Interventor:	Calle 23 #9-11, B / Villa del Rio - Municipio de Mocoa - Putumayo

5. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA EN EL PERIODO

5.1. Correspondencia Enviada

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
25/09/2025	CTO 1947-2024-364	José Laureano Cussi Representante Legal CTA La Tebaida	Lista de verificación al informe de SST mes de agosto de 2025

5.2. Correspondencia Recibida

FECHA	NÚMERO DE OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
01/09/2025		José Laureano Cusi Representante Legal CTA La Tebaida	Solicitud autorización cambio de personal.
09/09/2025		José Laureano Cusi Representante Legal CTA La Tebaida	Capacitación Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de C.T.A LA TEBAIDA

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cooperativa de trabajadores asociados La tebaida C.T.A desarrolló las actividades de mantenimiento rutinario en cumplimiento del alcance y programación del mes, entre las cuales realizó la actividad de bacheo en afirmado como atención inicial para sitios críticos, pues se presentan baches continuos de severidad media en la vía 4502, por lo cual es necesario la atención de este tramo con actividad de mayor duración, para recuperar las condiciones adecuadas de servicio de la carretera en cuanto a seguridad, comodidad y costos para los usuarios. También se realizó limpieza de cunetas revestidas, rocería, mantenimiento de puentes y pontones, recolección de residuos, adicional a ello se atiende la perdida de banca del PR 75+000 la cual ha sido intervenida contribuyendo a la mejora de las condiciones de la vía.



La cooperativa La Tebaida está en continuo aprendizaje siendo participes de la capacitación mensual cuyo tema es el ***" Economía solidaria, cultura y asociatividad – Tercera Jornada"*** dirigida por la profesional Aldemar Córdoba Quintero en compañía de la administración vial Grupo 2 de Invias.



7. ANEXOS

Pertenecen al presente informe los siguientes anexos:

No.	DESCRIPCIÓN	FORMATO
1	Informes semanales de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
2	Seguimiento a las garantías contractuales de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
3	Hoja de ruta y orden de paga de acta parcial de obra	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
4	Control diario del personal del contratista	MSE–FR-22-3
5	Información financiera Contrato de obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
6	Afectación presupuestal de obligaciones	AGF-FR-29
7	Revisión y verificación del pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del Contratista de obra (Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte de Interventor	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
8	Identificación de ejecución contractual	AGF-FR-30
9	Acta de obra de mantenimiento rutinario	MEPI-MN1-IN-4-FR-3

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, el 01 de Octubre de 2025.

CONSORCIO MSO GAN3

WILLIAM INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente
Administración Vial Grupo No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
ACTA No.: 12

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

VÍA 4502 SANTA ANA - MOCOA

ACTIVIDAD: **BACHEO**
VIA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD (ML)	PORCENTAJE AFECTACIÓN	AREA BACHEO TOTAL	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
3/09/2025	63+000	65+000	2.000	20%	400	8	SOL	100%	50,00	ML/JORN-DÍA	
8/09/2025	60+300	63+000	2.700	15%	405	3	SOL	100%	135,00	ML/JORN-DÍA	
22/09/2025	60+300	65+000	4.700	15%	705	8	SOL	100%	88,13	ML/JORN-DÍA	
23/09/2025	65+000	67+700	2.700	20%	540	8	SOL	100%	67,50	ML/JORN-DÍA	
TOTAL					**2.050,00**	**27**		**100%**	**85,16**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
22/09/2025	60+300	65+000		X	4700	9400	8	SOL	100%	1175,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**9400**	**8**		**100%**	**1175,000**	**ML/JORN-DÍA**	

ACTIVIDAD: **MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	CANTIDAD	NOMBRE PUENTE/PONTÓN	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL									
5/09/2025	74+150	74+168	18	1	Puente Rumiyaco 1	6	SOL	100%	3,00	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas y defensas metálicas
6/09/2025	74+200	74+238	38	1	Puente Rumiyaco 2	6	SOL	100%	6,33	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas y defensas metálicas, se realiza
15/09/2025	75+300	75+306	6	1	Pontón El Bálsamo	3	SOL	100%	2,00	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas
	77+600	77+628	28	1	Puente Mulato	3	SOL	100%	9,33	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas metálicas, se realizáa 50%
16/09/2025	77+600	77+628	28	1	Puente Mulato	8	SOL	100%	3,50	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas metálicas, se completa 100% lavado del puente
17/09/2025	71+600	71+606	6	1	Pontón Rodríguez	8	SOL	100%	0,75	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas
	70+900	70+907	7	1	Pontón Bastidas	8	SOL	100%	0,88	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas
	70+220	70+225	5	1	Pontón Los Pollos	8	SOL	100%	0,63	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas, se realiza 50%
18/09/2025	70+220	70+225	5	1	Pontón Los Pollos	8	SOL	100%	0,63	UND/JORN-DÍA	Incluye barandas metálicas
	67+800	67+831	31	1	Puente Pepino	8	SOL	100%	3,88	UND/JORN-DÍA	Se realiza 50%
24/09/2025	67+800	67+831	31	1	Puente Pepino	7	SOL	100%	4,43	UND/JORN-DÍA	Se completa la limpieza
TOTAL				**11**		**73**		**100%**	**3,21**	**UND/JORN-DÍA**	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
ACTA No.: 12

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD ML	ANCHO PROMEDIO		ÁREA (M2)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD
	INICIAL	FINAL		IZQ	DER						
1/09/2025	76+000	77+700	1.700	2,5	2	7.650	8	SOL	100%	956,25	M2/JORN-DÍA
2/09/2025	74+400	76+000	1.600	3	3	9.600	8	SOL	100%	1200,00	M2/JORN-DÍA
3/09/2025	73+100	74+400	1.300	3	3	7.800	8	SOL	100%	975,00	M2/JORN-DÍA
8/09/2025	71+600	73+100	1.500	3,5	3,5	10.500	5	SOL	100%	2100,00	M2/JORN-DÍA
9/09/2025	69+000	71+600	2.600	3,5	3,5	18.200	5	SOL	100%	3640,00	M2/JORN-DÍA
10/09/2025	67+600	69+000	1.400	3	3	8.400	7	SOL	100%	1200,00	M2/JORN-DÍA
25/09/2025	60+300	61+600	1.300	2,5	2,5	6.500	8	SOL	100%	812,50	M2/JORN-DÍA
26/09/2025	61+600	62+900	1.300	3	3	7.800	8	SOL	100%	975,00	M2/JORN-DÍA
27/09/2025	62+900	63+800	900	3	3	5.400	8	SOL	100%	675,00	M2/JORN-DÍA
29/09/2025	63+800	66+000	2.200	3,5	3,5	15.400	8	SOL	100%	1925,00	M2/JORN-DÍA
30/09/2025	66+000	67+700	1.700	3,5	3,5	11.900	8	SOL	100%	1487,50	M2/JORN-DÍA
TOTAL			**15.800**			**97.250**	**73**		**100%**	**1445,875**	**M2/JORN-DÍA**

ACTIVIDAD: **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**
VÍA: **4502 SANTA ANA - MOCOA**

FECHA	PR		LONGITUD	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
19/09/2025	71+900	77+700	5.800	8	SOL	100%	725	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía
20/09/2025	67+500	71+900	4.400	8	SOL	100%	550	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos por ambos lados de la vía, se trabajó hasta el medio día
	TOTAL		**10.200**	**16**		**100%**	**637,5**	**ML/JORN-DÍA**	

RESUMEN VIA 4502 SANTA ANA - MOCOA

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
285	BACHEO	ML	2.050	27	85,16	ML/JORN-DÍA	100%	Las condiciones climáticas afectaron la ejecución de los rendimientos
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	9.400	8	1.175,00	ML/JORN-DÍA	100%	Las condiciones climáticas afectaron la ejecución de los rendimientos
515	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	UND	11	73	3,21	UND/JORN-DÍA	100%	
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	M2	97.250	73	1.445,88	M2/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	10.200	16	637,5	ML/JORN-DÍA	100%	

OBSERVACIONES:

– El 4 de septiembre de 2025, se participa en la capacitación mensual organizada por la Administración de Mantenimiento Vial grupo 2, en Salòn de Eventos "Casa Betania", municipio de Villagarzòn, con la participación profesionales del SENA, personal: 8 socios, Tiempo: Sol.

– El 6 de septiembre de 2025, se realiza limpieza de calzada y mejoramiento en el PR75+0040, punto crítico, personal: 2 socios, Tiempo: Sol

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 12

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**
VÍA: **4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA**

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
15/09/2025	1+400	1+600	X		200	200	2	SOL	100%	100,00	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**200**	**2**		**100%**	**100,000**	**ML/JORN-DÍA**	

RESUMEN VIA 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	200	2	100,00	ML/JORN-DÍA	100%	

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO: 3757 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO. SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR60+0300 - PR77+1000 (MOCOA) 4503, MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR0+0000 - PR1+0600 CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, LOTE 3

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

ACTA No.: 12

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		TIPO DE CUNETA		LONGITUD ML	LONGITUD TOTAL (ML)	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA								
19/09/2025	1+800	2+300	X		500	1.000	8	SOL	100%	125,000	ML/JORN-DÍA	
TOTAL						**1.000**	**8**		**100%**	**125**	**ML/JORN-DÍA**	

COLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
ERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

FECHA	PR		LONGITUD ML	No. HOMBRES	CLIMA	PORCENTAJE POR CLIMA	RENDIMIENTOS	UNIDAD	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL							
19/09/2025	0+	2+300	2.300	8	SOL	100%	287,5	ML/JORN-DÍA	Se realiza recolección de residuos en ambos lados de la vía, se recogen 20 estopas de residuos

RESUMEN CARRETERA PERIMETRAL DE MOCOA, SIN CÓDIGO

ID	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	UNIDAD	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
425	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	500	8	125,00	ML/JORN-DÍA	100%	
	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	ML	2.300	8	287,50	ML/JORN-DÍA	100%	

OBSERVACIONES:

JOSÉ LAUREANO CUSÍ
REPRESENTANTE LEGAL CTA LA TEBAIDA
CONTRATISTA
C.C.No. 87.246.193 de La Cruz (Nariño)

WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO MSO GAN 3 - AMV 2
MATRÍCULA No. 52202 - 51566 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 8 (Día) / 9 (Mes) / 2025 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

SEMANA No.: 45 (Numeración consecutiva) del 1/9/2025 al 8/9/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N.A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (septiembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00

FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -

$ -

$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3

INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)

CONTRATO No. 1947 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.985.036.419,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 274.572.082,55	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 133.944.299,45	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 370.469.000,52	47,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 370.469.000,52	47,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 370.469.000,52	47,66%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 370.469.000,52	47,66%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 370.469.000,52	47,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 370.469.000,52	47,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.328.048.428,10	33,33%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.328.048.428,10	33,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,50
Acumulado:	3,58

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

FECHA: 8 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 47,66% — Avance o Atraso Físico %: 47,66%
Meta Física Ejecutada %: 47,66%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia 2025	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1	X	X	Prog	17,89 km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	47,66%
					Ejec	17,89 km	1,645 km		21,835 Km	47,66%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	x
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 12
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Lasactividades de servicio de mantenimiento rutinario que se realizaron fueron: Rocería y desmonte manual, bacheo en afirmado, limpieza y mantenimiento de puentes y pontones, bacheo con suelo cemento en pavimento, limpieza de calzada (PR75+0040, vía 4502 Santa Ana - Mocoa), inspección y vigilancia a las vías a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial y/o Director Territorial. Las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia de las Vias a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


Via 4502, PR 77+700 Rocería y desmonte manual


Via 4502, PR 63+000 - Bacheo en afirmado


Via 4502 - PR 74+200 - limpieza puente Alimyaco 2


Via 4502, PR75+000 Limpieza de via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 46 (Numeración consecutiva) del 9/9/2025 al 15/9/2025 ☐ Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (septiembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	**VALOR INICIAL:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 274.572.082,55
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 133.944.299,45
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 378.277.500,52	48,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 378.277.500,52	48,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 378.277.500,52	48,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 378.277.500,52	48,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 378.277.500,52	48,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 378.277.500,52	48,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.349.201.107,81	33,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.349.201.107,81	33,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025

VALOR FACTURAS: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,50
Acumulado:	3.57

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 48,67%
Meta Física Ejecutada % 48,67%

Avance o Atraso Físico % 48,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,3 Km)	21,835 Km	48,67%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	48,67%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa

TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 15 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A X
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A X
OCUPACION DE CAUCES:	SI		NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A X
EMISIONES:	SI		NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 12
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


La cooperativa realizó las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: Rocería y desmonte manual, bacheo en afirmado, limpieza de calzada, limpieza de puentes y pontones, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades solicitada por la Administración de Mantenimiento Vial y/o Director Territorial. Se informa que las demás actividades contractuales se encuentran en buenas condiciones.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia a las Vías a Cargo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


4502 - PR 60+300, Bacheo en afirmado


4502 - PR 73+100, Rocería


4502 - PR 74+800, Limpieza de box culvert


Via 4503 - Inspección y vigilancia

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **WILLIAM RENÉ INSUASTY PORTILLA**
Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 22 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL MÓDULO 1 AL 11

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 47 (Numeración consecutiva) del 16/9/2025 al 22/9/2025 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS GESTOR TECNICO DE PROYECTO: No Aplica

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (septiembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 3757 de 2024 — VALOR INICIAL: $ 790.705.745,00
FECHA DE INICIO: 1-oct-24 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 790.705.745,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO MSO GAN 3
INTEGRANTES: MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)
CONTRATO No. 1947 DE 2024 — **VALOR INICIAL:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO: 4/7/2024 — **VALOR ADICIONES:** $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/7/2026 — **VALOR ACUMULADO:** $ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/7/2026 — **VALOR ANTICIPO:** $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 274.572.082,55	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 133.944.299,45	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79	
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 386.086.000,52	49,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 386.086.000,52	49,67%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 386.086.000,52	49,67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 386.086.000,52	49,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 386.086.000,52	49,67%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 386.086.000,52	49,67%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.366.250,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.370.453.787,51	34,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.370.453.787,51	34,39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,50
Acumulado:	3,55

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 0,00
Amortizado $	$ 0,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 49,67%
Meta Física Ejecutada % 49,67%
Avance o Atraso Físico % 49,67%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (3)	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 Km	1,645 Km	Perimetral Mocoa (2,30 Km)	21,835 Km	49,67%
					Ejec	17,89 Km	1,645 Km		21,835 Km	49,67%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, señales "Obrero en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (3): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

FECHA: 22 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 12
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardinería (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario de vías la cooperativa realizó: Limpieza de cunetas revestida, limpieza de puentes y pontones, recolección de residuos sólidos, inspección y vigilancia al tramo a cargo y/o demás actividades descrita por la Administración de Mantenimiento Vial o Director Territorial. Los demás indicadores se encuentran en buen estado.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario: bacheo en afirmado, sello de fisuras abiertas, limpieza de cunetas en tierra y revestidas, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de encole y descoles, limpieza de canales, limpieza de bermas, limpieza de obras de arte D>0.60 m2 limpieza de pequeñas obras, mantenimiento de puentes y pontones , despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de mojones, postes de referencia, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, otras actividades delegadas por la Administración vial o la Dirección Territorial Putumayo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye monitoreo y vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



4502, PR 75+200 - Limpieza Pontón El Bálsamo



Via 4502 - PR 77+7+700 Limpieza puente Mulato



Via Perimetral , Recolección de residuos sólidos



Via Perimetral - Vigilancia e inspección de la via

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 30 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

SEMANA No.: 48 del 23/9/2025 al 30/9/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS **GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:** N. A

OBJETO CONTRATO DE OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO, SECTORES 4502, SANTA ANA - MOCOA, PR 60+0300 - PR 77+1000 (MOCOA),4503 MOCOA -PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA PR 0+0000 - PR 1+0600/CARRETERA PERIMETRAL MOCOA, LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

La cooperativa La Tebaida debe cumplir con las actividades contractuales de servicio de mantenimiento rutinario dentro del periodo evaluado (septiembre de 2025) y, así mismo el Administrador vial como interventor en las inspecciones a las vías a cargo supervisará el cumplimiento de esto y dado lo contrario dejar la observación a través de acta de visita. La Cooperativa debe contar con el equipo y personal mínimo ofrecido para la ejecución del contrato en mención y acatar directrices impartidas por la Administración vial grupo 2 y/o Director Territorial

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las actividades de servicio de mantenimiento rutinario que debe realizar la cooperativa dentro sus tramos a cargo son: bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA				
INTEGRANTES:					
CONTRATO No.	3757 de 2024	VALOR INICIAL:	$ 790.705.745,00		
FECHA DE INICIO:	1-oct-24	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 790.705.745,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026		$ -		
			$ -		
			$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO MSO GAN 3		
INTEGRANTES:	MORALBA SÁNCHEZ ORDOÑEZ (50% de participación), GUILLERMO ANDRÉS NIETO (50% de participación)		
CONTRATO No.	1947 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE INICIO:	4/7/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/7/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.985.036.419,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/7/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 408.516.382,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 127.260.818,00	$ 274.572.082,55
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 133.944.299,45
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 1.565.412.513,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.383.849.572,00	$ 10.678.706,79
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.554.733.806,21

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 777.279.999,55	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 395.010.000,52	50,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 395.010.000,52	50,82%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 395.010.000,52	50,82%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 395.010.000,52	50,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 395.010.000,52	50,82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 395.010.000,52	50,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.818.750,00	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURA: $ 34.043.031,82

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.394.528.278,61	34,99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.394.528.278,61	34,99%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.888.097,15	23,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 1 al 31 de agosto de 2025
VALOR FACTURAS: $ 89.519.820,60

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	2,67
Acumulado:	3,53

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,82% Avance o Atraso Físico % 50,82%
Meta Física Ejecutada % 50,82%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2024	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Servicio de Mantenimiento Rutinario	Global	1			Prog	17,89 km	1,645 Km	PERIMETRAL MOCOA (2,3 Km)	21,835 Km	50,8%
					Ejec	17,89 km	1,645 Km		21,835 Km	50,8%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Palas, picas, macetas, martillos,	SI	20
Cepillos de Cerdas, cepillos de barrer, escobas, brochas, baldes	SI	20
Guadañas	SI	4
Machetes, hachas	SI	10
Motosierras	SI	1
Carretilla	SI	3
Escaleras, bomba para fumigar, lonas para rocería, Señale "Obreros en la vía"	SI	8
Total		66

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 60+0300 (Ye Urcusique) - PR 77+1000 (Mocoa), Vía 4502 Santa Ana - Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR (n): Carretera Perimetral Mocoa
TRAMO Y/O SECTOR 2: PR 0+0000 - PR 1+0600, Paso Nacional Por Mocoa, vía 4503

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 30 / 9 / 2025 (Día / Mes / Año)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	10	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 12

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vereda La Tebaida (Mocoa), Contactos: 311 486 1583 (sólo llamadas), 310 216 7968 (Whatsapp)

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

En conjunto con los contratistas de servicio de mantenimiento rutinario (cooperativas de trabajo asociado) se realizan jornadas de recolección de residuos sólidos y jardineria (siembra de árboles en derecho de vía nacional) reforestando zonas donde se han visto afectadas por la construcción o mejoramiento de vías. Siempre se ha insistido por parte de esta administración vial la importancia de preservar el medio ambiente y evitar que el calentamiento global se incremente.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Dentro de las actividades realizadas esta semana fueron: Bacheo en afirmado, limpieza de cuneta en tierra, limpieza de puentes y pontones, rocería y desmonte manual, inspección y vigilancia a las vías a cargo, y demás actividades asignadas por el Administrador de Mantenimiento Vial grupo 2 y/o Director Territorial. El resto de las actividades contractuales se encuentran en buen estado

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la siguiente semana se programan las siguientes actividades de servicio de mantenimiento rutinario:bacheo en afirmado, parcheo, sello de fisuras abiertas, limpieza de: bermas, zanjas de coronación, cunetas, limpieza de franjas de coronación (revestidas y en tierra), limpieza de encole y descoles, limpieza de canales revestidos y en tierra, limpieza de obras de arte D>0.60 m2, limpieza de pequeñas obras hidráulicas,limpieza de lecho de ríos, limpieza de cursos de agua, limpieza de puentes y pontones, limpieza de calzada, despeje de derrumbes, rocería y desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de postes de referencia, empradización, jardinería, reposición de láminas de las señales, limpieza y pintura de mojones, instalación y limpieza de defensas metálicas, obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas con el Administrador de Mantenimiento Vial, atención de emergencias, vigilancia y monitoreo del tramo a cargo y/o, demás actividades que el Administrador vial o el Director Territorial vea pertinente.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye Monitoreo y Vigilancia al tramo)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Via 4502 - PR 60+300 , Bacheo en afirmado



Via 4502, PR67+700- Limpieza de Puente Pepino



Via 4502, PR67+000 - Rocería y desmonte manual



Via 4502 - Vigilancia e inspección de vía

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA**

Matrícula Profesional No.: 52202-51566 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.