ACTA PARCIAL No. 03
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO :	379 del 17 de Septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA EMPODERADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JOHN HENRY PAULA OVIEDO CC. 93.453.050 de chaparral
INTERVENTOR	CONSORCIO LAS HERMOSAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	

VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.617.491.525,53
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.617.491.525,53
FECHA DE INICIACION:	3/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2025
PLAZO INICIAL:	
FECHA PRESENTE ACTA No. 03:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 323.498.305,11
PORCENTAJE EJEC. ACUMULADO:	20,00%

EMS	ACTIVIDAD	UNS	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01 CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 02 CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 03 CANT.	V. TOTAL	ACTA FINAL CANT.	V. TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANT.	V. TOTAL	VALOR ACUMULADO CANT.	V. TOTAL
	10.00%)																		
.00	OBRAS CASA DE LA MUJER																		
.00	PRELIMINARES																		
.01	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO	m3	1.578,65	$ 14.627,18	$ 23.094.123,14	1023,60	$ 14.992.859,50	590,00	$ 8.639.036,20	433,60	$ 6.352.823,30		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1023,60	$ 14.992.859,50
.02	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL	m3	1.140,28	$ 56.867,47	$ 64.867.944,29	1281,25	$ 72.887.070,94	590,00	$ 33.553.607,20	691,25	$ 39.333.463,64		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1281,25	$ 72.887.070,84
.00	DISEÑO CIMENTACIÓN																		
.01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m2	137,16	$ 40.926,71	$ 5.613.507,54	152,27	$ 6.231.910,13	152,27	$ 6.231.910,13		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	152,27	$ 6.231.910,13
.02	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE F´c= 110 (15Mpa)	m3	2,29	$ 690.292,66	$ 1.585.350,65	3,26	$ 2.256.874,72	3,26	$ 2.256.874,72		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 348,15	3,26	$ 2.256.874,72
.03	ZAPATA EN CONCRETO DE F´c= 210 (21MPa)	m3	12,37	$ 1.116.196,22	$ 13.844.481,98	22,67	$ 25.296.963,29	22,67	$ 25.296.963,29		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	22,67	$ 25.296.963,29
.04	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN F'c = 21 Mpa	m3	39,49	$ 1.024.441,17	$ 40.455.181,80	31,16	$ 31.942.075,68	27,97	$ 28.653.619,52		$ 0,00	3,206	$ 3.286.407,27		$ 0,00	0,00	$ 2.048,68	31,16	$ 31.940.026,80
.05	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa	Kg	9.233,05	$ 12.144,14	$ 112.126.844,62	6033,18	$ 73.287.762,57	4966,46	$ 60.312.856,90	335,21	$ 4.073.003,90	208,66	$ 2.533.996,25		$ 0,00	521,91	$ 6.338.125,52	5511,27	$ 66.929.657,05
.06	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	m3	32,03	$ 115.212,09	$ 3.690.243,24	832,34	$ 95.895.348,72	424,41	$ 48.898.680,85	407,93	$ 46.996.185,50		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 282,27	832,34	$ 95.895.066,45
.07	RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL	m3	165,13	$ 56.867,47	$ 9.960.579,72	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
.00	DISEÑO ESTRUCTURA EN CONCRETO ARMADO																		
.01	CONCRETO PARA COLUMNAS F'C= 210 (21Mpa)	m3	23,26	$ 1.252.049,87	$ 29.122.679,98	25,85	$ 32.360.731,35	21,66	$ 27.116.395,25	2,75	$ 3.439.508,20	1,439	$ 1.801.699,78		$ 0,00	0,00	$ 3.139,12	25,84	$ 32.357.691,23
.02	CONCRETO PARA VIGA F'C= 210 (21Mpa)	m3	38,61	$ 1.222.861,99	$ 44.768.977,45	26,44	$ 32.332.471,02	13,13	$ 16.056.272,14	13,30	$ 16.269.569,63		$ 0,00		$ 0,00	0,01	$ 5.509,24	26,43	$ 32.329.991,27
.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 20.7 MPa, e= 0.10 m	m2	441,96	$ 124.965,71	$ 55.241.184,11	556,73	$ 69.833.265,75		$ 0,00	499,20	$ 61.893.436,05	63,52	$ 7.939.092,30		$ 0,00	0,01	$ 737,42	556,72	$ 69.832.528,33
.04	MALLA ELECTROSOLDADA 8.0 mm 15x15 cm (15M)	m2	441,96	$ 45.847,30	$ 20.175.193,65	552,35	$ 25.213.473,31	475,00	$ 21.682.467,50	29,20	$ 922.262,61	57,15	$ 2.608.743,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	552,35	$ 25.213.473,31
.05	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 MPa	Kg	13.242,00	$ 12.144,14	$ 160.812.701,88	14291,54	$ 173.558.462,58	10117,84	$ 122.870.990,06	4089,70	$ 49.665.856,01		$ 0,00		$ 0,00	84,20	$ 1.022.522,50	14207,54	$ 172.535.840,07
4.00	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA																		
4.01	SUMIN. E INSTAL. ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA CERCHAS METALICAS EN ACERO A 572 - 50ksi, CORREAS METALICAS EN PERFIL TIPO C SOLDADO EN ACERO CONFORMADO A 572 - 50ksi, TIRANTILLOS VARILLA 3/8", CONTRAVIENTOS VARILLA 1/2" PLANOS. INCLUYE PINTURA DE TODOS LOS ELEMENTOS	Kg	10.012,53	$ 20.741,45	$ 207.674.396,37	6921,27	$ 143.557.222,99		$ 0,00		$ 0,00	6721,42	$ 139.411.996,86		$ 0,00	199,85	$ 4.145.226,13	6721,42	$ 139.411.996,86
4.02	CUBIERTA STANDING SEAM CAL. 24 x 1.5" SENCILLA	m2	500,20	$ 99.049,31	$ 49.544.494,86	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.03	CIELO RASO PVC	m2	533,10	$ 104.934,70	$ 55.946.884,57	495,20	$ 51.964.083,67		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	495,20	$ 51.964.083,67	0,00	$ 0,00
5.00	MAMPOSTERIA EN LADRILLO																		
5.01	MURO EN BLOQUE No. 5 e= 12cm	m2	1.512,98	$ 83.840,36	$ 126.849.787,87	720,00	$ 60.365.059,20	720,00	$ 60.365.059,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	720,00	$ 60.365.059,20
6.00	PAÑETES Y PINTURA																		
6.01	PAÑETE MUROS (Incluye filos y dilataciones)	m2	1.512,98	$ 40.552,08	$ 61.354.480,80	1824,45	$ 73.985.242,36	63,21	$ 2.563.296,98	1677,82	$ 68.039.123,31	83,41	$ 3.382.448,59		$ 0,00	0,01	$ 373,08	1824,44	$ 73.984.869,28
6.02	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO 3 MANOS (Incluye estuco)	m2	1.222,44	$ 25.414,73	$ 31.067.982,54	975,58	$ 24.804.191,94		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	975,58	$ 24.804.191,94	0,00	$ 0,00
7.00	ENCHAPE MUROS Y PISOS																		
7.01	ENCHAPE DE MUROS EN CERAMICA INSTITUCIONAL ACQUA 0.30 X 0.30 INCLUYE IMPA	m2	291,12	$ 95.517,81	$ 19.210.541,95	180,39	$ 17.230.038,14		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	180,39	$ 17.230.038,14	0,00	$ 0,00
7.02	ENCHAPE PARA PISOS GENERAL EN BALDOSA 0.30 X 0.30m COLOR BLANCO	m2	520,75	$ 97.261,62	$ 50.648.988,62	459,19	$ 44.661.767,54		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	459,19	$ 44.661.767,54	0,00	$ 0,00
7.03	ENCHAPE PARA PISOS EN BALDOSA BAÑOS 25.5x20.5 cm	m2	80,13	$ 97.753,10	$ 7.832.325,10	36,01	$ 3.169.524,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	36,01	$ 3.169.524,76	0,00	$ 0,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA MDF BOCELADO DE 8 CMS. ACABADO AL PISO EN VINILO SELECCIONADO	m	320,96	$ 19.180,28	$ 6.156.102,87	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

ACTA PARCIAL No. 03
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO :	379 del 17 de Septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA EMPODERADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JOHN HENRY PAULA OVIEDO CC. 93.453.050 de chaparral
INTERVENTOR	CONSORCIO LAS HERMOSAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	

VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.617.491.525,53
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.617.491.525,53
FECHA DE INICIACION:	3/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2025
PLAZO INICIAL:	
FECHA PRESENTE ACTA No. 03:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 323.498.305,11
PORCENTAJE EJEC. ACUMULADO:	20,00%

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL N° 01		ACTA PARCIAL N° 02		ACTA PARCIAL N° 03		ACTA FINAL		SALDO POR EJECUTAR		VALOR ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3.00	APARATOS SANITARIOS																		
3.01	SANITARIO BLANCO	Un	7,00	$ 456.256,18	$ 3.193.807,26	7,00	$ 3.193.807,26		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 3.193.807,26	0,00	$ 0,00
3.02	SANITARIO BLANCOS DISCAPACITADOS	Un	1,00	$ 1.584.341,39	$ 1.584.341,39	1,00	$ 1.584.341,39		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.584.341,39	0,00	$ 0,00
3.03	LAVAMANOS BLANCO SENCILLO	Un	2,00	$ 305.596,19	$ 611.196,38	2,00	$ 611.196,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 611.196,38	0,00	$ 0,00
3.04	LAVAMANOS SOBREPONER BLANCO (PMR)	Un	7,00	$ 811.088,60	$ 5.677.622,02	7,00	$ 5.677.622,02		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 5.677.622,02	0,00	$ 0,00
3.05	MESON EN CONCRETO REVESTIDO CON GRANITO PULIDO	m2	2,05	$ 384.979,93	$ 787.263,86	7,02	$ 2.696.241,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,02	$ 2.696.241,11	0,00	$ 0,00
3.06	MESON EN ACERO INOXIDABLE	m2	5,58	$ 869.498,23	$ 4.851.576,92	5,58	$ 4.851.576,92		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,58	$ 4.851.576,92	0,00	$ 0,00
3.07	ORINAL MEDIANO COLOR BLANCO TIPO PUSH	Un	3,00	$ 1.032.344,20	$ 3.097.032,60	3,00	$ 3.097.032,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 3.097.032,60	0,00	$ 0,00
3.08	BARRA DE SEGURIDAD 12" PARA BAÑO	Un	1,00	$ 186.537,51	$ 186.537,51	4,00	$ 746.150,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 746.150,04	0,00	$ 0,00
3.09	ESPEJO PARA BAÑOS CLAROS DE 4mm	m2	4,00	$ 131.919,56	$ 527.678,24	4,29	$ 565.671,07		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,29	$ 565.671,07	0,00	$ 0,00
3.10	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	Un	2,00	$ 281.141,13	$ 562.282,26	2,00	$ 562.282,26		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 562.282,26	0,00	$ 0,00
3.11	POCETA DE ASEO PREFABRICADA	Un	1,00	$ 216.400,49	$ 216.400,49	1,00	$ 216.400,49		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 216.400,49	0,00	$ 0,00
9.00	CARPINTERIA METALICA																		
9.01	PUERTA EN ALUMINIO ARQUITECTONICA	m2	38,24	$ 748.906,71	$ 29.387.099,30	35,59	$ 26.586.188,21		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	35,59	$ 26.586.188,21	0,00	$ 0,00
9.02	PUERTA EN LAMINA CALIBRE 20 ORNAMENTADA	m2	9,76	$ 449.841,29	$ 4.391.172,90	10,00	$ 4.468.412,90		$ 0,00		$ 0,00	10,00	$ 4.468.412,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 4.468.412,90
9.03	VENTANA MARCO CALIBRE 20 ORNAMENTADA	m2	66,20	$ 403.989,91	$ 26.744.072,46	52,04	$ 21.021.848,93		$ 0,00		$ 0,00	48,62	$ 19.641.945,67		$ 0,00	3,42	$ 1.379.703,27	48,62	$ 19.641.945,67
9.04	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE Cal. 18	m2	22,00	$ 735.385,51	$ 16.178.481,22	22,00	$ 16.178.481,22		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	22,00	$ 16.178.481,22	0,00	$ 0,00
10.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS REDHIDROSANITARIA																		
10.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN	m3	9,00	$ 40.926,71	$ 368.340,39	63,85	$ 2.613.092,67		$ 0,00		$ 0,00	63,85	$ 2.613.170,43		$ 0,00	0,00	-$ 77,76	63,85	$ 2.613.170,43
10.02	RELLENO EN RECEBO	m3	7,00	$ 115.212,09	$ 806.484,63	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10.03	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3	8,00	$ 53.711,43	$ 429.691,44	83,62	$ 4.491.569,66		$ 0,00		$ 0,00	59,56	$ 3.199.052,77		$ 0,00	24,06	$ 1.292.517,22	59,56	$ 3.199.052,77
11.00	INSTALACIÓN HIDRAULICA																		
11.01	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC DE 1/2" (PARAL DESDE PISO)	Un	21,00	$ 45.510,49	$ 955.720,29	27,00	$ 1.228.783,23		$ 0,00		$ 0,00	28,00	$ 1.274.293,72		$ 0,00	-1,00	-$ 45.510,49	28,00	$ 1.274.293,72
11.02	TUBERIA PVC PRESION Ø= 1/2" AGUA FRIA (INCLUYE ACCESORIOS)	m	90,00	$ 9.845,22	$ 886.069,80	56,41	$ 555.368,86		$ 0,00		$ 0,00	56,41	$ 555.368,86		$ 0,00	0,00	$ 0,00	56,41	$ 555.368,86
11.03	TUBERIA PVC PRESION Ø= 3/4" AGUA FRIA (INCLUYE ACCESORIOS)	m	65,00	$ 11.075,23	$ 719.889,95	13,70	$ 151.730,65		$ 0,00		$ 0,00	13,70	$ 151.730,65		$ 0,00	0,00	$ 0,00	13,70	$ 151.730,65
11.04	TUBERIA PVC PRESION Ø= 1" AGUA FRIA (INCLUYE ACCESORIOS)	m	14,00	$ 14.931,49	$ 209.040,86	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11.05	TUBERIA PVC PRESIÓN Ø= 1-1/4" AGUA FRIA (INCLUYE ACCESORIOS)	m	14,00	$ 22.277,05	$ 311.878,70	27,83	$ 619.970,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	27,83	$ 619.970,38	0,00	$ 0,00
11.06	REDES DE MONTAJE DE CAJILLAS PARA MEDIDORES 1/2"	Un	6,00	$ 143.993,37	$ 863.960,22	1,00	$ 143.993,37		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 143.993,37		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 143.993,37
11.07	ACOPLE FLEXO METALICO	Un	18,05	$ 18.181,89	$ 327.270,42	19,00	$ 345.452,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	19,00	$ 345.452,11	0,00	$ 0,00
12.00	INSTALACIÓN SANITARIA																		
12.01	PUNTO SANITARIOS PVC DE 4"	Un	12,00	$ 271.407,14	$ 3.256.885,68	8,00	$ 1.442.664,26		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 2.171.257,12		$ 0,00	1,00	$ 271.407,14	8,00	$ 2.171.257,12
12.02	PUNTO SANITARIOS PVC DE 2"	Un	14,00	$ 93.317,34	$ 1.306.442,76	18,00	$ 1.679.712,12		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 1.679.712,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.679.712,12
12.03	TUBERIA PVC SANITARIA Ø= 2" (incluye accesorios)	m	55,00	$ 26.112,85	$ 1.436.206,75	30,80	$ 804.275,78		$ 0,00		$ 0,00	30,80	$ 804.275,78		$ 0,00	0,00	$ 0,00	30,80	$ 804.275,78
12.04	TUBERIA PVC LIVIANA Ø= 2" (incluye accesorios)	m	25,05	$ 68.843,68	$ 1.721.091,50	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12.05	TUBERIA PVC SANITARIA Ø= 3" (incluye accesorios)	m	15,05	$ 40.015,67	$ 602.226,05	24,80	$ 992.373,74		$ 0,00		$ 0,00	24,80	$ 992.373,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	24,80	$ 992.373,74
12.06	TUBERIA PVC SANITARIA Ø= 4" (incluye accesorios)	m	75,00	$ 57.020,45	$ 4.276.533,75	47,45	$ 2.705.620,35		$ 0,00		$ 0,00	47,45	$ 2.705.620,35		$ 0,00	0,00	$ 0,00	47,45	$ 2.705.620,35
12.07	TUBERIA PVC LIVIANA Ø= 4" (incluye accesorios)	m	2,00	$ 155.978,97	$ 311.957,94	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13.00	INSTALACIÓN PLUVIAL																		
13.01	TUBERIA PVC SANITARIA Ø= 4" (incluye accesorios)	m	90,00	$ 57.020,45	$ 5.131.840,59	96,03	$ 5.475.573,81		$ 0,00		$ 0,00	78,94	$ 4.501.194,32		$ 0,00	17,09	$ 974.479,49	78,94	$ 4.501.194,32
13.02	CAJA DE INSPECCIÓN 60x60x60 cm EN CONCRETO	Un	10,00	$ 645.214,89	$ 6.452.148,90	14,00	$ 9.033.007,20		$ 0,00		$ 0,00	14,00	$ 9.033.007,20		$ 0,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 9.033.007,20
14.00	REPARACIONES Y REUBICACIONES																		
14.01	REPARACIONES EN PVC P 1/2"	Un	2,00	$ 8.056,85	$ 16.113,38	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.02	REPARACIONES EN PVC P 3/4"	Un	2,00	$ 8.440,04	$ 16.880,08	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14.03	REPARACIONES EN PVC P 1"	Un	1,00	$ 9.992,12	$ 9.992,12	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

ACTA PARCIAL No. 03
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO :	379 del 17 de Septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA EMPODERADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JOHN HENRY PAULA OVIEDO CC. 93.463.050 de chaparral
INTERVENTOR	CONSORCIO LAS HERMOSAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	

VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.617.491.525,53
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.617.491.525,53
FECHA DE INICIACION:	3/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2025
PLAZO INICIAL:	
FECHA PRESENTE ACTA No. 03:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 323.498.305,11
PORCENTAJE EJEC. ACUMULADO:	20,00%

ITEMS	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01 CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 02 CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 03 CANT.	V. TOTAL	ACTA FINAL CANT.	V. TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANT.	V. TOTAL	VALOR ACUMULADO CANT.	V. TOTAL
4.04	REPARACIONES EN PVC P 2"	Un	3,00	$ 14.276,85	$ 42.830,55	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.05	REPARACIONES EN PVC P 3"	Un	2,00	$ 41.043,06	$ 82.086,12	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.06	REPARACIONES EN PVC P 4"	Un	4,00	$ 80.457,18	$ 321.828,72	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.07	REPARACIONES EN PVC P 6"	Un	1,00	$ 104.496,14	$ 104.496,14	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.08	REPARACIONES EN PVC P 1-1/2"	Un	2,00	$ 130.066,14	$ 260.132,28	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4.09	REPARACIONES EN PVC P 1-1/4"	Un	1,00	$ 104.496,14	$ 104.496,14	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.00	VALVULAS Y CHEQUES REDES DE DISTRIBUCION																		
5.01	VALVULA TIPO BOLA ø= 1/2"	Un	10,00	$ 28.563,92	$ 285.639,20	5,00	$ 142.819,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 142.819,60	0,00	$ 0,00
5.02	VALVULA TIPO BOLA ø= 1 1/4"	Un	4,00	$ 46.819,77	$ 187.279,08	3,00	$ 140.459,31		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 140.459,31	0,00	$ 0,00
5.03	VALVULA TIPO BOLA ø= 3/4"	Un	2,00	$ 33.802,35	$ 67.604,70	2,00	$ 67.604,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 67.604,70	0,00	$ 0,00
5.04	VALVULA TIPO BOLA ø= 1"	Un	1,00	$ 74.745,68	$ 74.745,68	1,00	$ 74.745,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 74.745,68	0,00	$ 0,00
5.05	VALVULA TIPO BOLA ø= 2"	Un	3,00	$ 84.411,89	$ 253.235,67	3,00	$ 253.235,67		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 253.235,67	0,00	$ 0,00
6.00	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE																		
6.01	TUBERIA CPVC PRESION SCH 80 Ø= 1 ½" (INCLUYE ACCESORIOS)	m	31,00	$ 148.376,42	$ 4.599.669,02	31,00	14.599.669,02		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	31,00	$ 4.599.669,02	0,00	$ 0,00
6.02	ACCESORIOS SCH 40 1 ½"	Un	17,00	$ 18.221,33	$ 309.762,61	15,00	$ 273.319,95		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 273.319,95	0,00	$ 0,00
6.03	FLOTADOR MECANICO 1/2"	Un	2,00	$ 110.933,89	$ 221.867,78	1,00	$ 110.933,89		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 110.933,89	0,00	$ 0,00
6.04	VALVULA DE ALIVIO ø= 1"	Un	2,00	$ 74.745,68	$ 149.491,36	2,00	$ 149.491,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 149.491,36	0,00	$ 0,00
6.06	BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE HORIZONTAL O VERTICAL MULTI ETAPAS CON TENSION CONMINTABLE 120/208 A 440V DE 2HP	Un	2,00	$ 3.054.790,20	$ 6.109.580,40	2,00	16.109.580,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 6.109.580,40	0,00	$ 0,00
6.08	EQUIPO EYECTOR AUTOMATICO 1 HP	Un	2,00	$ 2.812.285,81	$ 5.624.571,62	2,00	15.624.571,62		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 5.624.571,62	0,00	$ 0,00
7.00	RED MEDIA TENSIÓN																		
7.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12 MTS 750 KGF	Un	3,00	$ 2.352.704,55	$ 7.058.113,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ECOLÓGICO 15 KV NO. 1/0 ACSR 3 LINEAS	ml	87,00	$ 51.685,68	$ 4.496.915,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTPUCTURA TB1	Un	1,00	$ 3.972.364,71	$ 3.972.364,71		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MMA	ml	1,00	$ 25.173.133,06	$ 25.173.133,06		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.05	SISTEMA DE MALLA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR DE CALCULO	Un	1,00	$ 3.715.431,32	$ 3.715.431,32		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO , EN ACEITE 75 KVA	Un	1,00	$ 21.120.299,66	$ 21.120.299,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA V02	Un	1,00	$ 517.586,23	$ 517.586,23		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.00	RED BAJA TENSIÓN																		
8.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRÁNEO, 2 TUBO IMC DE 3"	Un	1,00	$ 2.055.400,64	$ 2.055.400,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SB6S	Un	2,00	$ 1.418.953,20	$ 2.837.906,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARCIAL 2X(3X1 /0+1/0+2T) CU THWN/THWN-2	Un	30,00	$ 796.847,88	$ 23.905.436,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.04	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA SEGÚN NORMA RS1-004 CON 3 DUCTOS TDP 2"	ml	20,00	$ 157.890,48	$ 3.157.809,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA METALICA EMT 2", INCLUYE ACCESORIOS	ml	30,00	$ 117.049,44	$ 3.511.483,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.06	PARCIAL TG HASTA TAA CABLE 3X1/0-1/0+2T CU LSFR	ml	15,00	$ 352.699,20	$ 5.290.488,75		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.07	PARCIAL TG HASTA TN CABLE 3X4+4+ST CU LSFR	ml	15,00	$ 164.739,94	$ 2.471.099,10		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19.00	SISTEMA DE PROTECCION EXTERNA																		
19.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EXTERNO SPE	Un	1,00	$ 16.608.742,94	$ 16.608.742,94	1,00	$ 16.608.742,94		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 16.608.742,94		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.608.742,94
3.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		$ 40.926,71		18,00	$ 736.680,78		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 736.680,78		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 736.680,78
3.2.1.2	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m3		$ 53.711,43	$ -	18,00	$ 966.805,74		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 966.805,74		$ 0,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 966.805,74

ACTA PARCIAL No. 03
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO :	379 del 17 de Septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA EMPODERADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JOHN HENRY PAULA OVIEDO CC. 93.453.050 de chaparral
INTERVENTOR	CONSORCIO LAS HERMOSAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	

VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.617.491.525,53
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.617.491.525,53
FECHA DE INICIACION:	3/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2025
PLAZO INICIAL:	
FECHA PRESENTE ACTA No. 03:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 323.498.305,11
PORCENTAJE EJEC. ACUMULADO:	20,00%

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT.	CONDICIONES CONTRACTUALES V. UNIT	CONDICIONES CONTRACTUALES V. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01 CANT.	ACTA PARCIAL N° 01 V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 02 CANT.	ACTA PARCIAL N° 02 V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 03 CANT.	ACTA PARCIAL N° 03 V. TOTAL	ACTA FINAL CANT.	ACTA FINAL V. TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANT.	SALDO POR EJECUTAR V. TOTAL	VALOR ACUMULADO CANT.	VALOR ACUMULADO V. TOTAL
19.00	TABLEROS DE DISTRIBUCION																		
19.01	TN. SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERO DE DISTRIBUCION 36 CIRCUITOS TRIFASICO PENTAFILAR, CON PUERTA Y LLAVE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, EMPOTRADO O SOBREPUESTO EN PARED, CON PROTECCIONES SEGÚN UNIFILAR Y CUADROS DE	Un	1,00	$ 2.733.007,50	$ 2.733.007,50	1,00	12.733.007,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 2.733.007,50	0,00	$ 0,00
19.02	TAA. SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS TRIFASICO PENTAFILAR, CON PUERTA Y LLAVE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, EMPOTRADO O SOBREPUESTO EN PARED, CON PROTECCIONES SEGÚN UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA	Un	1,00	$ 2.389.221,37	$ 2.389.221,37	2,00	14.778.442,74		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 4.778.442,74	0,00	$ 0,00
19.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN TG DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	Un	1,00	$ 11.028.173,05	$ 11.028.173,05	1,00	$11.028.173,05		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 11.028.173,05	0,00	$ 0,00
21.00	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS-ILUMINACION GENERAL																		
21.01	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA ILUMINACION MONOFÁSICA, EN TUBERÍA METÁLICA, PROMEDIO 3 MTS	Un	116,00	$ 151.546,07	$ 16.679.067,70	113,00	$17.124.705,91		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	113,00	$ 17.124.705,91	0,00	$ 0,00
21.02	SUMINISTRO Y MONTAJE LUMINARIA LED PANEL SG-45W DL UWV 50H P25109-41	Un	58,00	$ 279.417,57	$ 15.847.383,92	72,00	$20.118.065,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	72,00	$ 20.118.065,04	0,00	$ 0,00
21.03	SUMINISTRO Y MONTAJE LUMINARIA LED PANEL RS 12W DL 100 240V P24337-19	Un	43,00	$ 62.897,94	$ 2.704.181,42	38,00	$2.389.741,72		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	38,00	$ 2.389.741,72	0,00	$ 0,00
21.04	SUMINISTRO Y MONTAJE LUMINARIA LED REFLECTOR JETA 100W DL P23808 35	Un	4,00	$ 186.816,25	$ 747.265,00	4,00	$747.265,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 747.265,00	0,00	$ 0,00
21.05	SUMINISTRO Y MONTAJE LUMINARIA LED DEGO BOLARDO 10W 0.5M WW P24838-35	Un	7,00	$ 393.139,28	$ 2.751.953,82	7,00	$2751.953,82		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 2.751.953,82	0,00	$ 0,00
21.06	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT, PROMEDIO 3 MTS	Un	5,00	$ 143.581,67	$ 717.908,35	10,00	$1435.816,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	10,00	$ 1.435.816,70	0,00	$ 0,00
21.07	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERÍA EMT, PROMEDIO 3 MTS	Un	4,00	$ 158.527,22	$ 634.108,88	7,00	$1109.690,54		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 1.109.690,54	0,00	$ 0,00
21.08	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERÍA EMT, PROMEDIO 3 MTS	Un	8,00	$ 200.657,09	$ 1.203.942,54	3,00	1501.971,27		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 601.971,27	0,00	$ 0,00
21.09	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CON SENSOR DE MOVIMIENTO, EN TUBERÍA EMT, PROMEDIO 3 MTS	Un	12,00	$ 164.742,50	$ 1.976.910,00	5,00	1823.712,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 823.712,50	0,00	$ 0,00
22.00	INSTALACIONES ELEC. INTERNAS-ILUMINACION EMERGENCIAS																		
22.01	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DETECCION DE INCENDIOS MONOFÁSICA, EN TUBERÍA METÁLICA, PROMEDIO 3 MTS	Un	35,00	$ 151.546,07	$ 5.304.112,45	38,00	$ 5758.750,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	38,00	$ 5.758.750,66	0,00	$ 0,00
22.02	SUMINISTRO Y MONTAJE LUMINARIA P23342	Un	35,00	$ 164.133,88	$ 5.744.685,80	27,00	$ 4431.614,76		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	27,00	$ 4.431.614,76	0,00	$ 0,00
22.03	SUMINISTRO Y MONTAJE LUMINARIA P31719	Un	12,00	$ 154.685,03	$ 1.856.220,36	11,00	$ 1701.535,33		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	11,00	$ 1.701.535,33	0,00	$ 0,00
23.00	INSTALACIONES ELEC. INTERNAS - DETECCION DE INCENDIOS																		
23.01	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DETECCION DE INCENDIOS, MONOFÁSICA, EN TUBERÍA METÁLICA, PROMEDIO 3 MTS. SUMINISTRO Y MONTAJE SENSOR DETECTOR DE HUMO ALARMA INCENDIO	Un	13,00	$ 151.546,07	$ 1.970.098,91	13,00	$ 1970.098,91		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	13,00	$ 1.970.098,91	0,00	$ 0,00
23.02		Un	13,00	$ 164.133,88	$ 2.133.740,44	13,00	$ 2133.740,44		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	13,00	$ 2.133.740,44	0,00	$ 0,00

ACTA PARCIAL No. 03
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO :	379 del 17 de Septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA EMPODERADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JOHN HENRY PAULA OVIEDO CC. 93.453.050 de chaparral
INTERVENTOR	CONSORCIO LAS HERMOSAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	

VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.617.491.525,53
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.617.491.525,53
FECHA DE INICIACION:	3/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2025
PLAZO INICIAL:	
FECHA PRESENTE ACTA No. 03:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 323.498.305,11
PORCENTAJE EJEC. ACUMULADO:	20,00%

		CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL N° 01		ACTA PARCIAL N° 02		ACTA PARCIAL N° 03		ACTA FINAL		SALDO POR EJECUTAR		VALOR ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1.00	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS FUERZA																		
1.01	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, MONOFASICA, EN TUBERIA PVC PROMEDIO 3M	Un	72,00	$ 133.451,32	$ 9.608.495,04	73,00	$ 9.741.946,36		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	73,00	$ 9.741.946,36	0,00	$ 0,00
1.02	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, MONOFÁSICA, GFCI, EN TUBERIA PVC PROMEDIO 3 MTS	Un	6,00	$ 208.223,85	$ 1.249.343,10	8,00	$ 1.665.790,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 1.665.790,80	0,00	$ 0,00
1.03	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICO EN TUBERIA PVC, PROMEDIO 3 MTS	Un	1,00	$ 176.940,34	$ 176.940,34	7,00	$ 1.238.582,38		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 1.238.582,38	0,00	$ 0,00
2.00	DATOS E INTERNET(NO INCLUYE CABLE NI EQUIPOS)																		
2.01	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DATOS EN TUBERIA METÁLICA 3/4" PROMEDIO 5 MTS. NO INCLUYE CABLE	Un	13,00	$ 134.984,36	$ 1.754.796,68	13,00	$ 1.754.796,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	13,00	$ 1.754.796,68	0,00	$ 0,00
3.00	DISEÑO TANQUE																		
3.01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	43,50	$ 40.926,71	$ 1.780.311,89	57,35	$ 2.347.197,98	57,35	$ 2.347.197,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	57,35	$ 2.347.197,98
3.02	ZAPATA EN CONCRETO DE F'c= 27.6 MPa	m3	8,00	$ 1.235.142,94	$ 9.881.143,52	8,00	$ 9.884.231,38		$ 0,00	8,00	$ 9.884.231,38		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 9.884.231,38
3.03	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE F'c=27.6 MPa	m2	15,22	$ 192.788,59	$ 2.934.242,34	21,75	$ 4.193.151,83		$ 0,00	21,75	$ 4.193.151,83		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	21,75	$ 4.193.151,83
3.04	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE F'c= 27.6 MPa	m3	4,18	$ 1.140.385,90	$ 4.744.005,34	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.05	MURO DE ELEVACIÓN EN CONCRETO DE F'c= 27.6 MPa	m3	85,54	$ 21.057,26	$ 1.885.487,06	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.06	ACERO DE REFUERZO F'y= 420 MPa	Kg	2.872,00	$ 12.144,14	$ 34.877.979,08	2662,54	$25.047.773,52		$ 0,00	829,73	$ 16.876.329,69	470,2571785	$ 5.710.990,45		$ 0,00	762,54	$ 9.260.483,38	1300,00	$ 15.787.320,14
3.07	ESCALERA DE GATO EN TUBO Ø= 1" (incluye pintura)	m	5,00	$ 147.185,58	$ 735.927,90	4,00	$ 588.662,32		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 588.662,32	0,00	$ 0,00
3.08	TAPA DE ESCOTILLA	Un	2,00	$ 615.284,06	$ 1.230.568,12	2,00	$ 1.230.568,12		$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.230.568,12		$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.230.568,12
P.	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																		
P. 01	MURO EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL	M2		$ 323.560,00	$ -	102,59	$ 33.193.308,57	63,21	$ 20.452.227,60		$ 0,00	39,38	$ 12.741.792,80		$ 0,00	0,00	-$ 711,83	102,59	$ 33.194.020,40
P. 02	GRANIPLAST TEXTURIZADO PARA FACHADA	M2		$ 44.300,00	$ -	600,49	$ 26.601.777,88		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	600,49	$ 26.601.777,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
P. 03	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE F'c= 110 (11Mpa) para tanque de agua	M3		$ 892.292,88	$ -	1,33	$ 923.345,60		$ 0,00		$ 0,00	1,33	$ 929.749,50		$ 0,00	0,00	$ 2.596,10	1,33	$ 929.749,50
P. 04	MURO DE CONCRETO e= 0,25 mts DE F'c= 27.6 Mpa	M3		$ 1.521.826,50	$ -	10,22	$ 15.547.755,76		$ 0,00		$ 0,00	10,22	$ 15.553.082,16		$ 0,00	0,00	-$ 5.326,40	10,22	$ 15.553.082,16
P. 05	TUBERIA PVC PRESION Ø= 1 1/2" AGUA FRIA (INCLUYE ACCESORIOS)	ml		$ 25.121,87	$ -	50,98	$ 1.280.712,83		$ 0,00		$ 0,00	50,98	$ 1.280.712,83		$ 0,00	0,00	$ 0,00	50,98	$ 1.280.712,83
P. 06	PUNTO SANITARIOS PVC DE 3"	UN		$ 207.026,00	$ -	5,00	$ 1.038.130,00		$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 831.304,00		$ 0,00	1,00	$ 207.826,00	4,00	$ 831.304,00
P. 07	NIPLE PASAMURO ACERO SCH 40 DE 1 1/2"	UN		$ 348.588,50	$ -	6,00	$ 2.091.531,00		$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 2.091.531,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.091.531,00
P. 08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 9 MTS 750 KGF INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE S41AR	UN		$ 2.339.599,82	$ -	1,00	$ 2.339.599,82		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 2.339.599,82	0,00	$ 0,00
P. 09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 9 MTS 510 KGF INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE S11A	UN		$ 2.070.728,14	$ -	1,00	$ 2.070.728,14		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 2.070.728,14	0,00	$ 0,00
P. 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 9 MTS / 750 KGF INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE S31R ESTRUCTURA RETENIDA SENCILLA A TIERRA TIPO V01	UN		$ 3.228.974,70	$ -	1,00	$ 3.228.974,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 3.228.974,70	0,00	$ 0,00
P. 11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA S31R INCLUYE CONEXION EN CALIENTE	UN		$ 1.895.791,04	$ -	1,00	$ 1.895.791,04		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.895.791,04	0,00	$ 0,00
P. 12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X1/0 + 1/0 AAC (P)	ML		$ 38.852,52	$ -	107,00	$ 4.135.819,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	107,00	$ 4.135.819,64	0,00	$ 0,00
P. 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN AP250	UN		$ 439.177,25	$ -	1,00	$ 439.177,25		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 439.177,25	0,00	$ 0,00
P. 14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO, 1 TUBO IMC CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/2" CON UNION, INCLUYE CAPACETE	UN		$ 404.840,98	$ -	1,00	$ 404.840,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 404.840,98	0,00	$ 0,00
P. 15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARCIAL ESTRUCTURA DE MEDIDA 3X2 + 2 CU CONCENTRICO	ML		$ 172.742,00	$ -	17,60	$ 3.040.259,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	17,60	$ 3.040.259,20	0,00	$ 0,00
P. 16	EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJA SEGUN NORMA RSI 004, CON 2 DUCTO TDP 2"	ML		$ 37.488,62	$ -	20,10	$ 753.119,26		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20,10	$ 753.119,26	0,00	$ 0,00
P. 17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARCIAL 3x2 - 2+2T AI Serie 8002	ML		$ 45.069,05	$ -	27,88	$ 1.256.576,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	27,88	$ 1.256.576,98	0,00	$ 0,00

ACTA PARCIAL No. 03
ALCALDIA MUNICIPAL
DE CHAPARRAL - TOLIMA

CONTRATO :	379 del 17 de Septiembre de 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA EMPODERADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JOHN HENRY PAULA OVIEDO CC. 93.453.050 de chaparral
INTERVENTOR	CONSORCIO LAS HERMOSAS
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	

VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.617.491.525,53
VALOR ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.617.491.525,53
FECHA DE INICIACION:	3/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2025
PLAZO INICIAL:	
FECHA PRESENTE ACTA No. 03:	6/10/2025
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	$ 323.498.305,11
PORCENTAJE EJEC. ACUMULADO:	20,00%

EMS	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTIVIDAD	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIDAD CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 01 CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 02 CANT.	V. TOTAL	ACTA PARCIAL N° 03 CANT.	V. TOTAL	ACTA FINAL CANT.	V. TOTAL	SALDO POR EJECUTAR CANT.	V. TOTAL	VALOR ACUMULADO CANT.	V. TOTAL
P 18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR NORMA AE303, INCLUYE TOTALIZADOR Y MEDIDOR	UN		$ 3.661.501,34	$ -	1,00	$ 3.661.501,34		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 3.661.501,34	0,00	$ 0,00
P 19	ANDEN EN CONCRETO DE F'c= 210 (21MPa)	M2		$ 124.985,71	$ -	201,32	$ 25.162.262,85		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	201,32	$ 25.162.262,85	0,00	$ 0,00
P 20	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA NIVELACION DE ANDENES	M3		$ 40.929,71	$ -	42,81	$ 1.752.264,19		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	42,81	$ 1.752.264,19	0,00	$ 0,00
P 21	RELLENO PARA ANDENES CON RECEBO COMPACTADO	M3		$ 115.212,09	$ -	19,90	$ 2.292.563,91		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	19,90	$ 2.292.563,91	0,00	$ 0,00
P 22	ALISTADO EN MORTERO PARA PISO E=5,04 M	M2		$ 32.259,32	$ -	502,17	$ 16.199.682,72		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	502,17	$ 16.199.682,72	0,00	$ 0,00
P 23	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE SOSCOS, DS 1,00 m	ML		$ 140.695,00	$ -	46,00	$ 6.481.170,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	46,00	$ 6.481.170,00	0,00	$ 0,00
P 24	CUNETA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS Y CORONACION DE TALUD, EN CONCRETO DE (11MPa) ANCHO 0,60, H PROM : 11 cm	ML		$ 75.341,00	$ -	28,00	$ 2.052.866,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	28,00	$ 2.052.866,00	0,00	$ 0,00
P 25	suministro instalacion TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO Ø= 6" (incluye accesorios)	ml		$ 91.509,00	$ -	193,50	$ 9.470.250,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	193,50	$ 9.470.250,00	0,00	$ 0,00
P 26	DINTEL EN VARILLA PARA PUERTAS Y VENTANAS	ML		$ 64.544,04	$ -	62,38	$ 4.026.257,22		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	62,38	$ 4.026.257,22	0,00	$ 0,00
P 27	RELLENO PARA TANQUE CON RECEBO COMPACTADO	M3		$ 115.212,09	$ -	17,24	$ 1.985.968,40		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	17,24	$ 1.985.968,40	0,00	$ 0,00
P 28	CAJA DE TRAMPA DE GRASAS DE 80x120x150 cm EN CONCRETO	UN		$ 1.290.428,00	$ -	1,00	$ 1.290.428,00		$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.290.428,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.290.428,00
P 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TIPO TRAPEZOIDAL ARQUITECTONICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 28 PINTADA POR AMBAS CARAS	M2		$ 91.917,00	$ -	529,12	$ 48.635.398,79		$ 0,00		$ 0,00	529,12	$ 48.635.123,04		$ 0,00	0,00	$ 275,75	529,12	$ 48.635.123,04
P 30	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, 66=30	ML		$ 37.678,00	$ -	58,15	$ 2.190.975,70		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	58,15	$ 2.190.975,70	0,00	$ 0,00
P 31	TUBERIA PVC PRESIÓN Ø= 3" AGUA (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 84.825,00		28,00	$ 2.375.100,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	28,00	$ 2.375.100,00	0,00	$ 0,00
P 32	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA DE 8 CMS ACABADO AL PISO EN CERAMICA SELECCIONADO	ML		$ 19.160,26		273,18	$ 5.239.668,89		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	273,18	$ 5.239.668,89	0,00	$ 0,00
P 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA TIPO TRAPEZOIDAL ARQUITECTONICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 28 PINTADA POR AMBAS CARAS	ML		$ 63.650,00		20,70	$ 1.321.695,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	20,70	$ 1.321.695,00	0,00	$ 0,00
P 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAVEE DE 500 X 300	UN		$ 952.775,33		3,00	$ 2.858.325,99		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 2.858.325,99	0,00	$ 0,00
P 35	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA	M2		$ 31.425,00		115,07	$ 3.615.862,32		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	115,07	$ 3.615.862,32	0,00	$ 0,00
	VALOR - TOTAL				$ 1.617.491.521,53		$ 1.617.491.525,53		$ 485.247.457,66		$ 323.498.305,11		$ 323.498.305,11		$ -		$ 485.247.457,66		$ 1.132.244.067,87
							$ 0,00		30,00%		20,00%		20,00%						

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.617.491.526	
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA PARCIAL No. 01		$ 485.247.457,66
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA PARCIAL No. 02		$ 323.498.305,11
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA PARCIAL No. 03		$ 323.498.305,11
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA PARCIAL No. 04		
SALDO POR EJECUTAR		$ 485.247.457,66
SUMAS IGUALES	$1.617.491.526	$1.617.491.525,53

BALANCE ANTICIPO		
ANTICIPO CONCEDIDO		$ 0,00
AMORTIZACION ACTA No. 01		
AMORTIZACION ACTA No. 02		
AMORTIZACION ACTA No. 03		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 323.498.305,11
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A CANCELAR PRESENTA ACTA	$ 323.498.305,11

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS

Por medio de la presente se certifica que CONTRATISTA e INTERVENTOR han verificado las cantidades de obra ejecutada desde el 13 de junio hasta el 31 de agosto de 2025 y se firma como constancia en el Municipio de Chaparral - Tolima a los seis (06) días del mes de octubre de 2025

JOHN HENRY PAULA OVIEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CASA DE LA MUJER CHAPARRALUNA 2024
CONTRATISTA

ING. RAFAEL ARMANDO ARIAS OVIEDO
REPRESENGTANTE LEGAL
CONSORCIO LAS HERMOSAS
INTERVENTORIA

06-10-25.

ING. ÁLVARO FERNANDO MELENDRO MENESES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOL.
SUPERVISION