	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	31/03/2022 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PERIODO MES: MARZO DE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3 454 033 253

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	4	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	04	04	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	21	04	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	Anexa: certificado de pago de seguridad y parafiscales suscrito por el Interventor y la relación de costos del protocolo de bioseguridad
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21	04	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA	MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luz Helena Ariza Ruiz		Se regresó a la Dirección Territorial por diligenciamiento de firmas del Director Territorial.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	02	05	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL	Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **NIT.** 901.472.786-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3 308 669 966 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 9 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MARZO DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA		Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**	Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**	Nombre: **LUZ HELENA ARIZA RUIZ**	Nombre : **CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO**
Matrícula No. 05202096971 ANT	Matrícula No. 05202-096971 ANT	Matrícula No.: 63202-092415 QND	Matrícula No.: 63202-101664 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 21/04/2022	Fecha firma: 21/04/2022	Fecha firma: 27/04/2022	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

31/3/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3 454 033 253.00 **MES** MARZO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I\' $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
Subtotal								**$ 38 887 515 670**		**$ 37 806 653 670**		**$ 936 656 735**		**$ 1 330 169 111**
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17.00	$ 1 154 779	$ 19 631 243	17.00	$ 19 631 243		$ -	2.73	$ 3 152 546
2	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	405 159.00	$ 52 715	$ 21 357 956 685	405 159.00	$ 21 357 956 685	17 069.00	$ 899 792 335	17 471.00	$ 920 983 765
3	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1 718 124.00	$ 9 200	$ 15 806 740 800	1 600 639.00	$ 14 725 878 800	4 007.00	$ 36 864 400	44 134.00	$ 406 032 800
4	1	220-13		Terraplenes	m3	118 271.00	$ 12 500	$ 1 478 387 500	118 271.00	$ 1 478 387 500		$ -		$ -
5	1	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante	m2	20 342.00	$ 11 051	$ 224 799 442	20 342.00	$ 224 799 442		$ -		$ -
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						$ -				
Subtotal								**$ 3 486 720 000**		**$ 3 486 720 000**		**$ -**		**$ 161 920 000**
6	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16 829.00	$ 110 000	$ 1 851 190 000	16 829.00	$ 1 851 190 000		$ -	1 472.00	$ 161 920 000
7	2	330-13		Base granular clase A	m3	12 581.00	$ 130 000	$ 1 635 530 000	12 581.00	$ 1 635 530 000		$ -		$ -
				PAVIMENTOS ASFALTICOS						$ -				
Subtotal								**$ 8 227 878 276**		**$ 8 227 878 276**		**$ -**		**$ -**
8	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	83 248.00	$ 2 918	$ 242 917 664	83 248.00	$ 242 917 664		$ -		$ -
9	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	57 188.00	$ 1 849	$ 105 740 612	57 188.00	$ 105 740 612		$ -		$ -
10	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	6 863.00	$ 700 000	$ 4 804 100 000	6 863.00	$ 4 804 100 000		$ -		$ -
11	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4 271.00	$ 720 000	$ 3 075 120 000	4 271.00	$ 3 075 120 000		$ -		$ -
				PAVIMENTOS DE CONCRETO						$ -				
Subtotal								**$ 2 752 295 000**		**$ 2 752 295 000**		**$ -**		**$ -**
12	5	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	3 419.00	$ 805 000	$ 2 752 295 000	3 419.00	$ 2 752 295 000		$ -		$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES										$ -
Subtotal								**$ 173 395 951 001**		**$ 173 395 951 001**		**$ 2 055 414 724**		**$ 2 911 324 893**
13	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	43 888.00	$ 32 667	$ 1 433 689 296	43 888.00	$ 1 433 689 296	2 291.40	$ 74 853 164	2 851.30	$ 93 143 417
14	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21 548.00	$ 80 707	$ 1 739 074 436	21 548.00	$ 1 739 074 436		$ -		$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3	87 497.00	$ 38 000	$ 3 324 886 000	87 497.00	$ 3 324 886 000		$ -		$ -
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	85 825.00	$ 70 000	$ 6 007 750 000	85 825.00	$ 6 007 750 000		$ -		$ -
17	2	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	16 634.00	$ 131 414	$ 2 185 940 476	16 634.00	$ 2 185 940 476		$ -		$ -
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	10 628.00	$ 133 476	$ 1 418 582 928	10 628.00	$ 1 418 582 928	67.50	$ 9 009 630	327.20	$ 43 673 347
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m	m	231.00	$ 2 250 000	$ 519 750 000	231.00	$ 519 750 000		$ -		$ -
20	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	496.00	$ 2 900 000	$ 1 438 400 000	496.00	$ 1 438 400 000	57.50	$ 166 750 000	110.50	$ 320 450 000
21	6		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m	220.00	$ 3 600 000	$ 792 000 000	220.00	$ 792 000 000		$ -		$ -
22	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	508.00	$ 4 020 000	$ 2 042 160 000	508.00	$ 2 042 160 000		$ -		$ -
23	6		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	160.00	$ 5 300 000	$ 848 000 000	160.00	$ 848 000 000		$ -		$ -
24	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro	m	152.00	$ 6 500 000	$ 988 000 000	152.00	$ 988 000 000		$ -		$ -
25	4	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	36 262.00	$ 210 000	$ 7 615 020 000	36 262.00	$ 7 615 020 000		$ -		$ -
26	4	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	32 316.00	$ 324 690	$ 10 492 682 040	32 316.00	$ 10 492 682 040	1 505.00	$ 488 658 450	1 705.00	$ 553 596 450
27	4	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m	21 103.00	$ 350 000	$ 7 386 050 000	21 103.00	$ 7 386 050 000		$ -		$ -
28	4	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m	25 316.00	$ 375 000	$ 9 493 500 000	25 316.00	$ 9 493 500 000	1 015.00	$ 380 625 000	1 015.00	$ 380 625 000
29	4	623-13		Anclaje tipo tendón	m	18 637.00	$ 311 825	$ 5 811 482 525	18 637.00	$ 5 811 482 525		$ -		$ -
30	4		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m	86 057.00	$ 121 647	$ 10 468 575 879	86 057.00	$ 10 468 575 879		$ -		$ -
31	4		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m	16 021.00	$ 99 033	$ 1 586 607 693	16 021.00	$ 1 586 607 693	558.00	$ 55 260 414	639.00	$ 63 282 087
32	6		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	8 762.00	$ 1 450 000	$ 12 704 900 000	8 762.00	$ 12 704 900 000		$ -		$ -
33	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3	1 388.00	$ 1 350 000	$ 1 873 800 000	1 388.00	$ 1 873 800 000		$ -		$ -
34	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	203.00	$ 1 271 489	$ 258 112 267	203.00	$ 258 112 267		$ -		$ -
35	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas,	m3	6 902.00	$ 930 000	$ 6 418 860 000	6 902.00	$ 6 418 860 000	153.30	$ 142 569 000	153.30	$ 142 569 000
36	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1 306.00	$ 1 050 000	$ 1 371 300 000	1 306.00	$ 1 371 300 000		$ -		$ -

31/3/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3 454 033 253.00 **MES** MARZO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I\' $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
37	6		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	114.00	$ 1 100 000	$ 125 400 000	114.00	$ 125 400 000		$ -		$ -
38	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	10 188.00	$ 780 000	$ 7 946 640 000	10 188.00	$ 7 946 640 000		$ -		$ -
39	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	3 761.00	$ 680 000	$ 2 557 480 000	3 761.00	$ 2 557 480 000		$ -		$ -
40	5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3	6 498.00	$ 950 000	$ 6 173 100 000	6 498.00	$ 6 173 100 000	249.30	$ 236 835 000	788.90	$ 749 455 000
41	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1 140.00	$ 543 697	$ 619 814 580	1 140.00	$ 619 814 580	5.10	$ 2 772 855	5.10	$ 2 772 855
42	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1 372.00	$ 545 397	$ 748 284 684	1 372.00	$ 748 284 684		$ -		$ -
43	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5 529 845.00	$ 5 378	$ 29 739 506 410	5 529 845.00	$ 29 739 506 410	59 630.40	$ 320 692 291	64 597.70	$ 347 406 430
44	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	tf-m	1 751 321.00	$ 2 150	$ 3 765 340 150	1 751 321.00	$ 3 765 340 150		$ -		$ -
45	4	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und	56.00	$ 2 551 672	$ 142 893 632	56.00	$ 142 893 632		$ -		$ -
46	4	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und	8.00	$ 6 524 758	$ 52 198 064	8.00	$ 52 198 064		$ -		$ -
47	4	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	und	24.00	$ 8 095 360	$ 194 288 640	24.00	$ 194 288 640		$ -		$ -
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de	m	37.00	$ 611 137	$ 22 612 069	37.00	$ 22 612 069		$ -		$ -
49	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de	m	349.00	$ 1 300 914	$ 454 018 986	349.00	$ 454 018 986		$ -		$ -
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de	m	26.00	$ 1 722 892	$ 44 795 192	26.00	$ 44 795 192		$ -		$ -
51	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	3 628.00	$ 42 055	$ 152 575 540	3 628.00	$ 152 575 540	45.00	$ 1 892 475	45.00	$ 1 892 475
52	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m	2 630.00	$ 69 709	$ 183 334 670	2 630.00	$ 183 334 670		$ -	173.10	$ 12 066 628
53	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	599.00	$ 80 970	$ 48 501 030	599.00	$ 48 501 030		$ -		$ -
54	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350	m	771.00	$ 202 186	$ 155 885 406	771.00	$ 155 885 406		$ -	95.70	$ 19 349 200
55	5	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	1 435.00	$ 250 758	$ 359 837 730	1 435.00	$ 359 837 730		$ -		$ -
56	5		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	3 568.00	$ 780 000	$ 2 783 040 000	3 568.00	$ 2 783 040 000		$ -		$ -
57	5		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	9 621.00	$ 643 000	$ 6 186 303 000	9 621.00	$ 6 186 303 000		$ -		$ -
58	5		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	630.00	$ 137 058	$ 86 346 540	630.00	$ 86 346 540		$ -		$ -
59	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	1 801.00	$ 194 649	$ 350 562 849	1 801.00	$ 350 562 849		$ -		$ -
60	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	4 426.00	$ 1 050 000	$ 4 647 300 000	4 426.00	$ 4 647 300 000		$ -		$ -
61	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	28 751.00	$ 7 005	$ 201 400 755	28 751.00	$ 201 400 755	159.00	$ 1 113 795	950.80	$ 6 660 354
62	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	78 089.00	$ 7 720	$ 602 847 080	78 089.00	$ 602 847 080		$ -		$ -
63	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	585.00	$ 28 444	$ 16 639 740	585.00	$ 16 639 740		$ -		$ -
64	5	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	23 684.00	$ 65 894	$ 1 560 633 496	23 684.00	$ 1 560 633 496		$ -		$ -
65	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	7 965.00	$ 190 308	$ 1 515 803 220	7 965.00	$ 1 515 803 220		$ -		$ -
66	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra	m2	74 901.00	$ 13 581	$ 1 017 230 481	74 901.00	$ 1 017 230 481		$ -		$ -
67	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra	m2	82 321.00	$ 20 637	$ 1 698 858 477	82 321.00	$ 1 698 858 477	8 450.00	$ 174 382 650	8 450.00	$ 174 382 650
68	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra	m2	9 836.00	$ 32 884	$ 323 447 024	9 836.00	$ 323 447 024		$ -		$ -
69	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 346.00	$ 40 763	$ 462 496 998	11 346.00	$ 462 496 998		$ -		$ -
70	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra	m2	11 322.00	$ 20 969	$ 237 411 018	11 322.00	$ 237 411 018		$ -		$ -
				OBRAS SUBTERRÁNEAS										$ -
Subtotal								**$ 88 356 190 138**		**$ 88 356 190 138**		**$ 321 424 093**		**$ 341 506 733**
71	5		PT-1	Perforación exploratoria	m	1 206.00	$ 231 723	$ 279 457 938	1 206.00	$ 279 457 938		$ -		$ -
72	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	13 426.00	$ 250 000	$ 3 356 500 000	13 426.00	$ 3 356 500 000		$ -		$ -
73	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	57 279.00	$ 256 280	$ 14 679 462 120	57 279.00	$ 14 679 462 120		$ -		$ -
74	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	53 444.00	$ 305 000	$ 16 300 420 000	53 444.00	$ 16 300 420 000		$ -		$ -

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3 454 033 253.00 **MES** MARZO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I'. $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021) CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
75	4		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	21 401.00	$ 98 785	$ 2 114 097 785	21 401.00	$ 2 114 097 785		$ -		$ -
76	5		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	14 649.00	$ 1 000 000	$ 14 649 000 000	14 649.00	$ 14 649 000 000		$ -		$ -
77	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y	m3	9 768.00	$ 1 030 000	$ 10 061 040 000	9 768.00	$ 10 061 040 000	183.77	$ 189 283 100	183.77	$ 189 283 100
78	5		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	240.00	$ 173 926	$ 41 742 240	240.00	$ 41 742 240		$ -		$ -
79	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2	23 412.00	$ 24 116	$ 564 603 792	23 412.00	$ 564 603 792		$ -		$ -
80	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	29 216.00	$ 14 391	$ 420 447 456	29 216.00	$ 420 447 456	3 029.50	$ 43 597 535	4 425.00	$ 63 680 175
81	4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	211 151.00	$ 28 502	$ 6 018 225 802	211 151.00	$ 6 018 225 802		$ -		$ -
82	4		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	708 686.00	$ 10 584	$ 7 500 732 624	708 686.00	$ 7 500 732 624		$ -		$ -
83	4		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	26 789.00	$ 8 836	$ 236 707 604	26 789.00	$ 236 707 604		$ -		$ -
84	4		PT-6	Fibra de Acero	Kg	244 200.00	$ 12 365	$ 3 019 533 000	244 200.00	$ 3 019 533 000		$ -		$ -
85	7		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	40 801.00	$ 80 000	$ 3 264 080 000	40 801.00	$ 3 264 080 000		$ -		$ -
86	5		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	16.00	$ 3 514 941	$ 56 239 056	16.00	$ 56 239 056		$ -		$ -
87	5		PT10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	22 379.00	$ 258 899	$ 5 793 900 721	22 379.00	$ 5 793 900 721	342.00	$ 88 543 458	342.00	$ 88 543 458
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
Subtotal								**$ 2 592 324 621**		**$ 2 592 324 621**		**$ 13 466 652**		**$ 13 466 652**
88	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m	34 789.00	$ 1 791	$ 62 307 099	34 789.00	$ 62 307 099		$ -		$ -
89	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	163.00	$ 59 987	$ 9 777 881	163.00	$ 9 777 881		$ -		$ -
90	5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	300.00	$ 8 375	$ 2 512 500	300.00	$ 2 512 500		$ -		$ -
91	4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u	279.00	$ 396 078	$ 110 505 762	279.00	$ 110 505 762	34.00	$ 13 466 652	34.00	$ 13 466 652
92	4		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR	u	143.00	$ 503 069	$ 71 938 867	143.00	$ 71 938 867		$ -		$ -
93	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con	u	44.00	$ 324 103	$ 14 260 532	44.00	$ 14 260 532		$ -		$ -
94	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva	u	1.00	$ 11 489 679	$ 11 489 679	1.00	$ 11 489 679		$ -		$ -
95	5	720-13		Poste de referencia	u	9.00	$ 252 800	$ 2 275 200	9.00	$ 2 275 200		$ -		$ -
96	4	730-13		Defensa metalica	m	166.00	$ 230 532	$ 38 268 312	166.00	$ 38 268 312		$ -		$ -
97	5	731-13		Defensa de concreto	m	2 794.00	$ 802 567	$ 2 242 372 198	2 794.00	$ 2 242 372 198		$ -		$ -
98	4	730-13		Sección final	u	6.00	$ 121 353	$ 728 118	6.00	$ 728 118		$ -		$ -
99	4	730-13		Sección de tope	u	6.00	$ 95 809	$ 574 854	6.00	$ 574 854		$ -		$ -
100	5	740-13		Captafaros	u	1 149.00	$ 22 031	$ 25 313 619	1 149.00	$ 25 313 619		$ -		$ -
				OBRAS VARIAS										
Subtotal								**$ 62 929 266**		**$ 62 929 266**		**$ -**		**$ -**
101	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2710	$ 18 835	$ 51 042 850	2 710.00	$ 51 042 850		$ -		$ -
102	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	524	$ 22 684	$ 11 886 416	524.00	$ 11 886 416		$ -		$ -
				TRANSPORTES										
Subtotal								**$ 19 865 740 000**		**$ 18 377 854 000**		**$ 57 313 000**		**$ 148 705 000**
103	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias	m3-km	19865740	$ 1 000	$ 19 865 740 000	18 377 854.00	$ 18 377 854 000	57 313.00	$ 57 313 000	148 705.00	$ 148 705 000
				ITÉM NO PREVISTOS						$ -				$ -
Subtotal								$ -		**$ 2 568 747 905**		**$ 69 337 224**		**$ 2 033 015 135**
105	1	211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		$ 9 121	$ -	45 182.00	$ 412 105 022	224.00	$ 2 043 104	41 202.00	$ 375 803 442
106	1		310.1P	conformación de calzada existente	M2		$ 1 317	$ -	48 441.00	$ 63 796 797		$ -	41 148.00	$ 54 191 916
107	2		320,1P	mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		$ 88 378	$ -	10 163.00	$ 898 185 614		$ -	6 101.00	$ 539 194 178
108	2		230.1P	mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		$ 13 724	$ -	432.00	$ 5 928 768		$ -		$ -
109	5		NP-05P	limpieza de estructuras de drenaje	UND		$ 646 464	$ -	10.00	$ 6 464 640		$ -		$ -

31/3/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3 454 033 253.00 **MES** MARZO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I\' $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
110	3	900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1 000	$ -	827 116.00	$ 827 116 000	8 478.00	$ 8 478 000	805 594.00	$ 805 594 000
111	3	900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM		$ 1 182	$ -	48 787.00	$ 57 666 234		$ -	21 254.00	$ 25 122 228
112	5	681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267 346	$ -	444.00	$ 118 701 624	220.00	$ 58 816 120	220.00	$ 58 816 120
113	1		221.1P	enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		$ 18 619	$ -	240.00	$ 4 468 560		$ -		$ -
114	2		330.1P	instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		$ 21 395	$ -	1.00	$ 21 395		$ -		$ -
115	2		230.2P	mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		$ 100 111	$ -	1 741.00	$ 174 293 251		$ -	1 741.00	$ 174 293 251
				Ajuste por Actas de Modificacion				$ -		$ 95				

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 337 627 543 972.00**	**$ 337 627 543 972.00**	**$ 3 453 612 428.00**		**$ 7 102 027 524.00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 26 261 883 970.00	$ 26 261 883 970.00			$ 37 097 011.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 407 895 168.00	$ 407 895 168.00	$ -		$ -
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)	**$ 364 297 323 110.00**	**$ 364 297 323 110.00**	**$ 3 453 612 428.00**		**$ 6 977 204 535.00**
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2 662 172 746.00	$ 2 662 172 746.00	$ 25 237 937.00		$ 50 987 263.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)	**$ 366 959 495 856.00**	**$ 366 959 495 856.00**	**$ 3 478 850 365.00**		**$ 7 028 191 798.00**
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 412 000 000.00	$ 412 000 000.00	$ -		$ 185 606 000.00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%	**$ 78 280 000.00**	$ 78 280 000.00	**$ -**		$ 35 265 140.00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)	$ 490 280 000.00	**$ 490 280 000.00**	$ -		$ 220 871 140.00
	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)	$ 22 222 695 569.00	$ 22 222 695 569.00			$ -
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 306 000 000.00	**$ 306 000 000.00**	**$ 422 775.00**		$ 3 062 768.00
*	**VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)**	**$ 389 978 471 425.00**	**$ 389 978 471 425.00**	**$ 3 479 273 140.00**		**$ 7 252 125 706.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 17 978 471 425.00	4.935%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 170 603 174.00	4.940%
Valor Amortizado Acumulado	$ 327 403 840.00	0.090%
Valor Saldo por Amortizar	$ 17 651 067 585.00	4.845%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	5

31/3/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 9 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3 454 033 253.00 **MES** MARZO DE 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I'. $ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 3 453 612 428.00	$ 25 237 937.00	$ 3 478 850 365
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLANTILLA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL	$ 420 825.00	$ 1 950.00	$ 422 775
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 3 454 033 253.00	$ 25 239 887.00	$ 3 479 273 140

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 938 699 839	$ 1 760 164 469
SB	$ -	$ 875 407 429
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ 9 009 630	$ 63 022 547
SCT	$ 13 466 652	$ 13 466 652
OV	$ 2 426 645 307	$ 3 248 625 199
T	$ 65 791 000	$ 979 421 228
TOTAL	$ 3 453 612 428	$ 6 940 107 524

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 938 699 839	$ 1 760 164 469
2 Sub-bases y bases	$ -	$ 875 407 429
3 Transporte de materiales	$ 65 791 000	$ 979 421 228
4 Aceros y elementos metálicos	$ 1 302 300 342	$ 1 422 056 794
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 662 005 802	$ 1 258 995 600
6 Concreto para estructuras de puentes	$ 309 319 000	$ 463 019 000
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 175 496 445	$ 181 043 004
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 420 825	$ 225 594 736
TOTAL	$ 3 454 033 253	$ 7 165 702 260

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3 454 033 253
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3 283 430 079

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3 308 669 966 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TRES MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:**25202-376479 CND**

Firma:
Nombre:**JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:**25202-32230 CND**

Vo.Bo

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/3/2022 (Día Mes Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **ANTIOQUIA**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9 **DE** MARZO DE 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3 454 033 253.00

SEGUIMIENTO No. 9
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: **983 DE 2021**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021**

INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

PLAZO INICIAL: **37 MESES** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **2/07/2021** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **389 978 471 425.00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **389 978 471 425.00**

PLAZO ACUMULADO: **37 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **1/08/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **N.A** (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO [GPP]	[VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA] Miles de pesos	[EN] OBRA PROGRAMADA	[%] EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	[%] ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	
EXPLANACIONES	38 662 716.23	11.45%	0.52%	% P			0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.09%	0.09%	0.11%	0.12%	0.13%	0.14%	0.20%	0.25%	0.44%	0.92%	0.93%	1.13%	1.42%	1.44%	1.45%	1.47%	1.48%	1.83%	1.84%	1.86%	1.87%	1.89%	1.90%	1.92%	1.93%	1.94%	3.37%	3.59%	4.86%	5.75%	11.34%	100.00%
(Items 1, 2, 3, 4,105,106)				$ P			$530	$1 060	$12 269	$526 087	$300 163	$304 644	$374 407	$411 768	$449 129	$486 490	$666 112	$845 734	$1 480 526	$3 101 786	$3 154 613	$3 822 521	$4 808 286	$4 845 981	$4 898 460	$4 950 938	$5 003 417	$6 162 367	$6 214 846	$6 267 324	$6 319 803	$6 372 282	$6 424 760	$6 477 239	$6 529 718	$6 563 614	$11 363 295	$12 106 732	$16 425 177	$19 426 177	$38 2[illegible] 555	
				$ E						$300 163	$487 913	$821 465	$1 760 164																													80%
	38 282 555.49	11.34%	1 760 164.47	% E						0.09%	0.145%	0.243%	0.52%																													
SUBBASES Y AFIRMADOS	1 851 190.00	0.55%	0.26%	% P						0.00%	0.00%	0.16%	0.32%	0.34%	0.34%	0.34%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.41%	0.45%	0.45%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.53%	0.57%	0.67%	0.75%	0.81%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	
(Item 6,107,108,114,115)				$ P						$6 172	$6 172	$544 206	$1 084 601	$1 136 191	$1 136 191	$1 136 191	$1 167 211	$1 167 211	$1 167 211	$1 167 211	$1 167 211	$1 400 301	$1 524 161	$1 524 161	$1 688 721	$1 688 721	$1 688 721	$1 688 721	$1 789 151	$1 789 151	$1 789 151	$1 789 151	$1 789 151	$1 910 701	$2 253 593	$2 522 260	$2 729 940	$2 929 619	$2 929 619	$2 929 619	$2 929 619	
				$ E						$422 105	$528 512	$875 407	$875 407																													80%
	2 929 619.03	0.87%	875 407.43	% E						0.13%	0.157%	0.259%	0.26%																													
BASES	1 635 530.00	0.48%	0.00%	% P						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.21%	0.48%	0.48%	0.48%	0.48%	
(Items 7)				$ P						$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$16 355	$179 908	$719 633	$1 635 530	$1 635 530	$1 635 530	$1 635 530	
				$ E						$0	$0																															75%
	1 635 530.00	0.48%	-	% E						0.00%	0.00%																															
PAVIMENTOS	10 980 173.28	3.25%	0.00%	% P				0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.05%	0.08%	0.11%	0.13%	0.27%	0.45%	0.47%	0.51%	0.68%	0.76%	0.78%	0.91%	0.96%	1.03%	1.04%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.17%	1.39%	1.46%	1.59%	2.40%	3.12%	3.19%	3.22%	3.25%	
(Items 8, 9, 10, 11, 12)				$ P				$41 111	$41 111	$41 111	$41 111	$41 111	$41 111	$156 226	$264 099	$371 972	$441 202	$901 597	$1 531 207	$1 600 304	$1 723 338	$2 297 304	$2 573 419	$2 642 517	$3 078 694	$3 244 590	$3 464 422	$3 518 359	$3 742 149	$3 742 149	$3 742 149	$3 742 149	$3 742 149	$3 882 745	$4 688 227	$4 932 947	$5 353 157	$8 100 057	$10 540 443	$10 760 308	$10 876 308	$10 980 173	
				$ E						$0	$0																															80%
	10 980 173.28	3.25%	-	% E						0.00%	0.00%																															
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	22 943 651.79	6.80%	0.02%	% P				0.04%	0.23%	0.23%	0.62%	0.62%	0.67%	0.69%	0.69%	0.69%	0.80%	0.89%	0.97%	1.05%	1.16%	1.16%	1.33%	1.50%	1.74%	1.93%	2.07%	2.17%	2.44%	2.78%	3.19%	3.52%	4.15%	4.94%	5.41%	5.55%	5.69%	6.47%	6.75%	6.78%	6.80%	
				$ P				$150 444	$782 377	$782 377	$2 102 178	$2 102 178	$2 248 471	$2 323 694	$2 323 694	$2 323 694	$2 717 616	$3 001 580	$3 272 765	$3 543 950	$3 923 947	$3 923 947	$4 473 904	$5 048 502	$5 867 771	$6 526 059	$6 996 747	$7 329 703	$8 222 906	$9 389 759	$10 762 565	$11 890 840	$14 016 840	$16 679 607	$18 253 296	$18 727 792	$19 202 760	$21 835 931	$22 806 628	$22 876 628	$22 950 116	50%
(Items 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57,109)				$ E						$0	$0	$54 013	$63 023																													
	22 950 116.43	6.80%	63 022.55	% E						0.00%	0.00%	0.016%	0.02%																													
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO	2 592 324.62	0.77%	0.00%	% P				0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.09%	0.16%	0.19%	0.22%	0.25%	0.25%	0.25%	0.28%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.32%	0.39%	0.48%	0.51%	0.64%	0.69%	0.77%	
				$ P				$17 434	$17 434	$17 434	$17 434	$17 434	$17 434	$17 434	$53 468	$89 501	$89 501	$111 204	$132 907	$132 907	$132 907	$132 907	$295 320	$544 152	$630 571	$745 113	$859 655	$859 655	$859 655	$929 704	$999 753	$999 753	$999 753	$999 753	$1 084 056	$1 321 021	$1 605 861	$1 738 038	$2 165 181	$2 343 351	$2 592 325	80%
(Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)				$ E						$0	$0		$13 467																													
	$2 592 324.62	0.77%	13 466.65	% E						0.00%	0.00%		0.00%																													
OBRAS VARIAS	239 096 218.06	70.82%	0.96%	% P			0.49%	1.54%	2.81%	4.48%	0.00%	0.19%	0.42%	1.42%	2.93%	4.62%	6.36%	8.63%	10.93%	13.43%	15.96%	17.61%	19.14%	21.11%	23.09%	25.91%	29.90%	33.37%	36.88%	40.63%	44.37%	47.21%	50.60%	55.79%	58.03%	60.60%	61.03%	61.67%	62.76%	65.00%	70.79%	
(Items 5, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 091, 102,112,113)				$ P			$1 650 559	$5 187 005	$9 475 331	$15 124 963	$0	$633 436	$1 404 844	$4 798 000	$9 903 900	$15 585 468	$21 475 573	$29 135 036	$36 899 087	$45 344 990	$53 876 685	$59 455 709	$64 609 542	$71 274 194	$77 920 948	$88 818 876	$100 945 953	$112 681 248	$124 519 172	$137 194 106	$149 815 926	$159 387 631	$170 834 678	$188 345 850	$195 909 687	$204 608 126	$206 037 337	$208 219 665	$211 881 161	$219 458 859	$238 994 589	35%
				$ E						$0	$309 817	$821 980	$3 248 625																													
	238 994 588.80	70.79%	3 248 625.20	% E						0.00%	0.09%	0.24%	0.96%																													
TRANSPORTES	19 865 740.00	5.88%	0.29%	% P			0.04%	0.08%	0.12%	0.29%	0.02%	0.06%	0.52%	0.59%	0.68%	0.78%	0.87%	0.96%	1.05%	1.18%	1.56%	1.78%	1.95%	2.10%	2.15%	2.31%	2.45%	2.60%	2.85%	2.91%	2.93%	3.98%	4.13%	4.47%	4.57%	4.57%	4.64%	4.76%	4.77%	4.78%	5.71%	25%
(Items 103,110,111)				$ P			$138 481	$276 962	$415 443	$966 550	$73 737	$189 516	$1 752 268	$1 984 958	$2 284 119	$2 649 751	$2 948 912	$3 235 293	$3 534 454	$4 000 [illegible]	$5 302 983	$5 998 452	$6 594 424	$7 105 469	$7 243 644	$7 797 462	$8 274 481	$8 785 527	$9 622 934	$9 813 006	$9 899 846	$13 427 206	$13 941 723	$15 084 840	$15 416 729	$15 420 845	$15 665 264	$16 058 882	$16 094 912	$16 154 912	$19 262 636	
				$ E						$73 737	$568 530	$913 630	$979 421																													
	19 262 636.23	5.71%	979 421.23	% E						0.02%	0.17%	0.27%	0.29%																													
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%	% P																																						10%
				$ P																																						
				$ E																																						
	-	0.00%	-	% E																																						0%
VALOR BÁSICO DE OBRA *(A)*	**337 627 543.972**	100.00%	2.06%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO *(A')*	**337 627 543.972**	100.00%	$ 6 940 107.524								REPROGRAMACION 1																															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AL PROGRAMADO +	AL PROGRAMADO -
BARRAS	VALOR $	VALOR $		
CURVAS				

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.53%	1.15%	1.50%	2.00%	0.31%	0.38%	0.92%	1.16%	1.65%	1.84%	2.03%	2.63%	2.85%	3.22%	3.08%	2.30%	2.32%	2.40%	2.48%	3.67%	3.99%	4.09%	4.13%	4.19%	4.21%	4.23%	4.25%	6.58%	3.02%	3.05%	3.18%	2.86%	2.85%	3.26%	12.42%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$1 799 569.8	$3 884 446.7	$5 069 949.2	$6 737 083.8	$1 093 744.2	$1 291 728.6	$3 090 612.4	$3 905 135.0	$5 586 328.07	$6 228 467.6	$6 863 059.7	$8 891 528.4	$9 620 501.7	$10 873 663.5	$10 389 863.2	$7 749 456.9	$7 847 916.0	$8 105 919.5	$8 383 532.0	$12 403 250.8	$13 461 637.1	$13 792 182.3	$13 945 234.4	$14 154 385.4	$14 203 994.2	$14 279 818.6	$14 355 678.7	$22 222 127.7	$10 193 807.8	$10 300 342.4	$10 723 424.3	$9 644 691.7	$9 633 678.3	$11 002 868.0	$41 926 158.4
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.53%	1.68%	3.18%	5.18%	5.49%	5.87%	6.79%	7.95%	9.61%	11.45%	13.48%	16.11%	18.73%	21.95%	25.03%	27.33%	29.65%	31.89%	34.37%	38.04%	41.47%	45.56%	49.69%	53.88%	57.09%	61.32%	65.58%	72.16%	75.18%	78.48%	81.67%	84.53%	87.38%	90.64%	103.06%	145.98%	145.98%	145.98%	145.98%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$1 799 569.8	$5 674 016.5	$10 743 965.7	$17 481 049.6	$2 517 151.2	$3 848 879.9	$6 939 492.3	$10 844 627.1	$16 430 955.1	$22 659 422.9	$29 522 482.6	$38 414 011.0	$48 034 512.6	$58 908 176.1	$69 298 039.3	$77 047 496.23	$84 895 412.3	$93 001 331.7	$101 384 863.8	$113 788 114.6	$127 249 751.7	$141 041 934.0	$154 987 168.4	$169 141 553.8	$183 345 548.0	$197 625 366.6	$211 980 685.4	$234 202 173.1	$244 396 180.8	$254 696 523.2	$265 420 147.6	$275 064 839.2	$284 698 517.5	$295 701 385.8	$337 627 543.972
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$796 005.3	$1 098 767.2	$1 591 722.668	$3 453 612.428																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.34%	1.02%	2.06%																																
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0	$796 005.3	$1 894 772.43	$3 486 495.10	$6 940 107.524																																

(*) Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 26 261 883.97 / $ 26 261 883.97	$ 37 097.01	0.14%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 407 895.17 / $ 407 895.17	$ -	0.00%
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%)	$ 2 662 172.75 / $ 2 662 172.75	$ 50 987.26	1.92%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$ 412 000.00 / $ 412 000.00	$ 185 606.00	45.05%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$ 78 280.00 / $ 78 280.00	$ 35 265.14	45.05%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA control ambiental e EIA2PL)	$ 22 222 695.57 / $ 22 222 695.57	$ -	0.00%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 306 000.00 / $ 306 000.00	$ 3 062.768	1.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ 52 350 927.45 / $ 52 350 927.45	$ 312 018.18	0.60%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO *(C1 = (A) + (B))*	**$ 389 978 471.425**	**$ 7 252 125.706**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO *(C') = (A') + (B')*	**$ 389 978 471.425**		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ**
Representante legal o apoderado del Contratista (S)
Matrícula No.: 25202-37479 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-32230 CND
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **983 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**09**	**MARZO DE 2022**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

NO. COMPROMISO:	**181622**	RUBRO NO.:	**C-2401-0600-107-0-2401015-02**	RECURSO NO.:	**11**	VALOR AFECTADO:	**$ 844 600 774.00**
NO. COMPROMISO:	**181622**	RUBRO NO.:	**C-2401-0600-107-0-2401017-02**	RECURSO NO.:	**11**	VALOR AFECTADO:	**$ 675 826 448.00**
NO. COMPROMISO:	**181622**	RUBRO NO.:	**C-2401-0600-107-0-2401009-02**	RECURSO NO.:	**11**	VALOR AFECTADO:	**$ 1 788 242 744.00**
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
						TOTAL ACTA:	**$ 3 308 669 966.00**

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **983 DE 2021** Contratista : **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

Objeto del Contrato : **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

Acta No.: **09** Valor basico : **$ 3 454 033 253.00** Período : **MARZO DE 2022**

Valor Incluido Iva : **$ 3 479 273 140.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	**Ruta** *(codigo vía)*	**Denominación** *(carretera - puente -túnel)*	**Valor incluido IVA** *(construcción, rehabilitación, mejoramiento)*	**Valor incluido IVA Provision para Servicios del Túnel**	**Valor incluido IVA Estudios y Diseños**	**Valor incluido IVA** *(gestion social, predial y ambiental)*	**Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad**	**Subtotal**
1	6203	CARRETERA	$ 1 880 220 446.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1 880 220 446.00
2	6203	PUENTE	$ 710 587 369.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 710 587 369.00
3	6203	TUNEL	$ 888 042 550.00	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	$ 888 042 550.00
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 422 775.00	$ 422 775.00
TOTALES			**$ 3 478 850 365.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 422 775.00**	**$ 3 479 273 140.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	**ANTIOQUIA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	$ 3 479 273 140.00	$ 3 454 033 253.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	MUNICIPIO 4		$ -	$ -
	MUNICIPIO 5		$ -	$ -
TOTAL ANTIOQUIA			**$ 3 479 273 140.00**	**$ 3 454 033 253.00**

NIT	**DEPARTAMENTO 2**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

NIT	**DEPARTAMENTO 3**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Vo.Bo.
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventoria

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	31	3	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES/GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 9
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

N° CONTRATO 983 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 1/08/2024

Valor Inicial Contrato Obra	$	389 978 471 425.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	389 978 471 425.00

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 967 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 1/08/2024

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19 999 957 160.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	19 999 957 160.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _____												EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:					VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:								
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
											SUBTOTAL	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**	$ 0.00	0	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	**0**	$ 0.00										SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE CONCERTACIÓN LOS PRECIOS DEL PLAN DE INVERSIÓN A EJECUTAR PARA EL PROYECTO. DE IGUAL FORMA NO SE PRESENTA EJECUCIÓN EN EL PERIODO

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: **MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ**
Representante Legal o Apoderado
Contratista **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**
Matricula No. : 25202-376479 CND

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**
Matricula No. : 25202-32230 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : **CARLOS JULIO BAYONA CARVAJAL**
Profesional Ambiental
Contratista de Obra **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**
Matricula No. : 54238139398 NTS

Vo. Bo. Firma
Nombre : **BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE**
Profesional Ambiental
Interventoría **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**
Matricula No. : 20924-244371 CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** **(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	9	FECHA	**31 MARZO 2022** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grandes Proyectos y Túneles	**OBJETO DEL CONTRATO**	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	983 de 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	967 de 2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 1 / FECHA 1 FEBRERO 2022			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)**	**REM**	**TEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
																	SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR LA ENTIDAD

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. / FECHA 1 ENERO 2000			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REM**	**TEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	
																	NO APLICA

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	#¡DIV/0!

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR LA ENTIDAD

6. FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ**	Nombre: **CLARA MARTIZA GARCÍA GIRALDO**	Nombre: **JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**	Nombre: **CARLOS SALVADOR JIMENEZ MARQUEZ**
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☑	**Profesional Social Contratista**	**Representante Legal Interventoría** ☐ **Apoderado** ☑	**Profesional Social Interventoría**
Matrícula Profesional No.: 25202-376479 CND	Matrícula Profesional No.: NO APLICA	Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND	Matrícula Profesional No.: 139144

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/3/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	ANTIOQUIA
3. AÑO : 2022	MES 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**31/3/2022**
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03	TRAMO:	SECTOR 2
6. CONTRATO DE OBRA No:	983 DE 2021		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	NIT	901.472.786-3
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	NIT	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:			

11. PLAZO INICIAL:	37 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2/07/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	37 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	1/08/2024
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	0

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO	$	-
21. VR. ANTICIPO:	$	-
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL	$	-

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1 394 000	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2 788 000	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1 045 000	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348 500	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1 074 000	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	805 500	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268 500	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754 000	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377 000	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377 000	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320 000	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217 000	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1 340 000	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2 680 000	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860 000	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640 000	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640 000	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640 000	0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346 500	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231 000	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346 500	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	231 000	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	115 500	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	115 500	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	231 000	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	231 000	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321 000	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321 000	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107 000	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749 000	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642 000	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150 000	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	300 000	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150 000	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150 000	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640 000	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 31/3/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

2. DIRECCIÓN TERRITORAL: ANTIOQUIA

3. AÑO : 2022 MES 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. FECHA DE ELABORACIÓN **31/3/2022**

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 TRAMO: SECTOR 2

6. CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021

7. OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

8. CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 NIT 901.472.786-3

9. INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL NIT

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

11. PLAZO INICIAL:	37 MESES	12. FECHA DE INICIO:	2/07/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	37 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	1/08/2024
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	0	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	0

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	0
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	0
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	0
74. OTROS	0
75. IVA	0
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	0
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	**MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ**	NOMBRES Y APELLIDOS	**JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
C.C. __ C.E. X	NUMERO 459 947	C.C. X C.E. __	NUMERO
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO **25202-376479 CND**	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO **25202-32230 CND**
Representante Legal [ ]	Apoderado [X]	Representante Legal [ ]	Apoderado [X]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

PERIODO: MARZO DE 2022 CVC061 ACTA DE OBRA NO. 9 CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA **Contrato:** 983 DE 2021 **TOTAL ACTA DE OBRA NO. 09** **$ 3 479 273 140.00**				**PROFORMA NO. CVC061 - 09**
Valor Basico de Obra			$ 2 656 624 945.00	$ 2 656 624 945.00
Administracion	20.00%		$ 531 324 989.00	$ 531 324 989.00
Imprevistos	5.00%		$ 132 831 247.00	$ 132 831 247.00
Utilidad	5.00%		$ 132 831 247.00	$ 132 831 247.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)	19.00%		$ 25 237 937.00	
Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana			$ -	$ -
Utilidad, Admon y Otros (3%)			$ -	$ -
IVA (PST)	19.00%		$ -	
Valor Estudios y Diseños			$ -	$ -
IVA Estudios y Diseños	19.00%		$ -	
Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto)			$ -	$ -
Administracion	20.00%		$ -	$ -
Imprevistos	5.00%		$ -	$ -
Utilidad	5.00%		$ -	$ -
IVA (G.S.A)	19.00%		$ -	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.			$ -	$ -
Utilidad, Admon y Otros (4.5%)			$ -	$ -
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$ -	
Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion)			$ -	$ -
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)			$ -	$ -
IVA (R.G.S.A)	19.00%		$ -	
Gestion Predial			$ -	$ -
IVA (G.P)	19.00%		$ -	
Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19			$ 410 561.00	$ 410 561.00
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)			$ 10 264.00	$ 10 264.00
IVA (R.P.BC19) (19% de Administración)	19.00%		$ 1 950.00	
SUBTOTAL BASICO			$ 3 454 033 253.00	
SUBTOTAL IVA			$ 25 239 887.00	
AMORTIZACION ANTICIPO			$ (170 603 174.00)	$ (170 603 174.00)
NETO A PAGAR			$ 3 308 669 966.00	
#$24-02-00;983-2021;csabogal@invias.gov.co#$				
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 ESTA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3) HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)				

SON:	**SUBTOTAL**	$ 3 283 430 079.00
TRES MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS Mcte	**IVA**	$ 25 239 887.00
	TOTAL	**$ 3 308 669 966.00**

EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL
CERTIFICA:

Que Consorcio Vías Colombia 061- CVC, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, de los trabajadores a su cargo bajo el contrato de obra No. 983 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías- INVIAS, respecto a los periodos de enero y febrero del año 2022.

Ahora bien, en cuanto al mes de marzo de la anualidad referida, se deja claridad de que las cotizaciones podrá efectuarlas hasta el día 14 de abril de 2022, de acuerdo a los dos últimos dígitos de su NIT, y acorde a lo establecido en el decreto 780 de 2016; por lo cual, estaremos atentos a la verificación de las cotizaciones debidas de éste periodo.

Lo antes expuesto, con el objeto de acreditar nuestro control al correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato en mención, de la normativa en materia laboral y de seguridad social, y en aportes de parafiscales, que debe acatar el contratista Consorcio Vías Colombia 061- CVC.

La presente se expide a los 07 días del mes de abril de 2022 en Santa Fe Antioquia.

ING. JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró: VAV / / Aprobó: JCSB

El suscrito JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C. identificado con Cedula de ciudadanía N° 1.015.396.432 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal (S) del Consorcio Vías Colombia 061, entidad jurídica identificada con Nit. 901.472.786-3 (Integrado por HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S, NIT 900.354.637-5. con un porcentaje de participación del 75% y HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%).

CERTIFICO:

Que el mencionado Consorcio Vías Colombia 061, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma correspondiente al mes de Marzo de 2022 y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los 01 días del mes de Abril de 2022.

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal (S)
Consorcio Vías Colombia 061