ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
10	07	07	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Eliana Zuluaga Marín	Contratista
Santiago Ospina Vargas	Contratista
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Ana Sofia López Arango	Interventoria No. 3668 de 2024
Claudia Fernanda Molina Potes	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Componente social

- La Interventoría No. 3668 de 2024 a la fecha ya cuenta con los veintinueve (29) documentos correspondientes al certificado REDAM de los convenios suscritos en la vigencia 2024, con el ánimo de tener listos los paquetes documentales para realizar las prórrogas.
- La profesional social Claudia Fernanda Molina Potes expone la síntesis de la ejecución y plan de trabajo que se ha realizado a la fecha con los convenios de la vigencia 2024; en esta se menciona la socialización de inicio, la conformación del comité de participación ciudadana, el diligenciamiento de la ficha de caracterización, instalación del buzón de PQRS, la estructuración del P.A.G.A. y otras actividades.
- La profesional social Claudia Fernanda Molina Potes expresa que a la fecha se tiene un (01) convenio solidario casi completo con el propósito de radicarlo de la Subdirección de Sostenibilidad. Asimismo, se expresan los inconvenientes que han generado con la estructuración de la propuesta correspondiente al PAGA, debido a las implicaciones que conlleva con relación al componente financiero y técnico.
- Se expuso la situación que presenta la Junta de Acción Comunal de la vereda La Venada (Génova-Q) con relación al rendimiento de obra, inversión del presupuesto, manejo del personal contratado, etc.

ACTA No.	FECHA			HORA	
10	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	07	07	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

- Se realiza el compromiso de realizar esta semana siete (07) visitas de adelantamiento del Plan de Gestión Social y siete (07) la próxima semana, y la semana del 25 al 27 se dedique a perfeccionar los documentos que ya se tienen y están pendientes por completar algún documento.
- Teniendo en cuenta que a la fecha hay tres (03) convenios solidarios que esperan finalizar obra al finalizar el mes, se le solicita a la Interventoría realizar las radicaciones a más tardar el miércoles 09 de julio de 2025.

TEMA 2: Lectura de compromisos semanales

- Se realizó reunión el jueves 03 de julio de 2025 a las 8:00Am con la representante legal de la Interventoría No. 3668 de 2024, en síntesis, no accedió a cambiar la firma para autorizar los desembolsos de los convenios de la vigencia 2024. No obstante, la solución que se propuso es mayor celeridad en la entrega de documentos dentro de su trámite interno.
- Segundo compromiso cumplido. Se realizó reunión.
- Tercer compromiso cumplido. Se realizó compromiso PGS.
- Cuarto compromiso cumplido. Se entregaron informes, se sugiere mejorar el orden de entrega y almacenamiento de los informes semanales.
- Quinto compromiso. Se cumplió con la entrega de acta de costos de junio, está pendiente los soportes y el informe. Dentro de los soportes de costos variables, se sugiere presentar copia del contrato que indican los elementos que hacen parte de cada uno de los componentes de logística. Asimismo, se sugiere que los informes que se presenten deben estar en tamaños asequibles para su apertura.
- Sexto compromiso. Se entregó borrador con el propósito de realizar la ampliación de tiempos de ejecución de los convenios el viernes 04 de julio y se adelantó los certificados REDAM de los convenios de la vigencia 2024.

TEMA 3: Componente financiero

- De la semana 1 a 5 de julio se realizaron siete (07) comités operativos presenciales, de los cuales, cuatro (04) ya están listos, los cuales son: Canaán, Chagualá, La Popa y La Montaña. Esta semana se aprobarán los dos (02) faltantes que son La Argentina y La Mariela. En el caso del último convenio, que es El Agrado, está pendiente por resolverse una novedad de carácter ambiental.
- Por correo electrónico está pendiente por aprobación los convenios Los Balsos, Los Juanes, Los Pinos, San Juan de Carolina.
- La semana correspondiente 01 de julio de 2025 al 04 de julio de 2025 se inició la obra de los convenios correspondiente a las Juntas de Acción Comunal de las veredas Maravelez y Patio Bonito.
- La profesional financiera Sandra Patricia Oviedo Rueda pregunta sobre el desembolso correspondiente al convenio solidario de la Junta de Acción Comunal del Dorado Alto Las Camelias perteneciente al municipio de Génova (Q); desde la Dirección Territorial Quindío se le explica que en Planta Central ya está obligado el desembolso del convenio, no obstante, se está a la espera que se efectúe.
- A la fecha, la Junta de Acción Comunal de la vereda Cantores perteneciente al municipio de Montenegro (Quindío), es el único convenio que ha tramitado el proceso de los rendimientos financieros.

TEMA 4: Componente jurídico

- A la fecha, la profesional jurídica Eliana Zuluaga Marín expresa que a nivel nacional se está presentando una demora con relación al recibo de pago que emite la Asegurada; sin este documento, no es posible realizar la aprobación de la prórroga.
- A la fecha se cuentan con seis (06) convenios solidarios con acta de aprobación, los cuales son: 2470-2024, 2638-2024, 2695-2024, 4272-2024, 2703-2025 y 2479-2025. Asimismo, se cuenta con once (11)

ACTA No.	FECHA			HORA	
10	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	07	07	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

convenios solidarios que ya se enviaron a Planta Central y están pendientes a aprobación. El resto de los convenios está pendiente por el recibo de la póliza de la responsabilidad civil y extracontractual.

- El convenio perteneciente al Dorado Alto Las Camelias perteneciente al municipio de Génova (Quindío) aún está pendiente por realizar las primeras pólizas, realizar el pago de la renovación, etc. Se explica el manejo que se le da desde Planta Central y se menciona la necesidad de tener esto contemplado en el primer plan de compras.

TEMA 5: Componente ambiental

- A la fecha, se cuenta con un total de veintiséis (26) visitas de inspección, de los cuales, veinticuatro (24) tienen Planes de Gestión Ambiental -PGA-. Asimismo, se cuenta con seis convenios con documentación completa, los cuales, están bajo la revisión de Planta Central y se esperan radicar pronto.
- Dentro de la reunión realizada con la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- se realizaron diferentes hallazgos con relación a los suelos que se van a intervenir, tales como: DRMI y ley segunda. En ese sentido, se mencionan una serie de actuaciones con el propósito de subsanar las situaciones que se expresan en las veredas: El Agrado, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Calarcá y Dachi Agore Drua.
- En ese sentido, se concluye que en el caso de los convenios pertenecientes a los municipios de Calarcá (Quindío) y Salento (Quindío), se enviará un borrador a la líder ambiental del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total donde con el contenido del oficio de consulta que se emitirá tanto a la CRQ como al Ministerio del Medio Ambiente sobre la pertinencia de tramitar una licencia ambiental en dichos convenios.
- Con relación al manejo que se le va a realizar a la comunidad, se sugiere reunirse con cada representante legal y exponerle la situación real de lo mencionado con la CRQ; lo anterior con el propósito de evitar inconvenientes con el personal que posiblemente estará adscrito a la obra.

TEMA 6: Componente técnico

- Con relación al componente técnico, la profesional técnica Ana Sofía López Arango expone a través de ilustraciones los avances en obras de los convenios solidarios. El ingeniero Fernando Garcia Giraldo le manifiesta a la Interventoría No. 3668 de 2024 ser más cautelosos con los detalles técnicos en la obra; al igual que, le menciona estar más presentes en territorio.
- El ingeniero Diego Alfredo Aragón Olivar se recomienda liberar (formaleta y armados de acero) previo a fundición de concreto premezclado. A su vez, se le recuerda a la Interventoría No. 3668 de 2024 presentar el control de calidad de los concretos para el informe correspondiente al período de junio.
- El ingeniero Fernando García Giraldo reitera a la Interventoría No. 3668 de 2024
- Se le solicita a la Interventoría No. 3668 realizar la revisión y aprobación a través de la presentación de los formatos MEPI parcial y definitivo de estudios y diseños.
- La Interventoría No. 3668 de 2024 mencionan que a la fecha el porcentaje correspondiente al avance de los convenios es de 5.20%.

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Interventoría No. 3668 de 2024	Realizar la instalación de vallas de los siete (07) convenios que ya iniciaron obra	11/07/2025






ACTA No.	FECHA			HORA	
10	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	07	07	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

Interventoría No. 3668 de 2024	Realizar siete (07) visitas sociales para adelantar la próxima semana	11/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Entregar informe mensual del período de junio máximo al medio día	10/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Presentar por correo electrónico al representante legal con copia al contador el requerimiento de los rendimientos financieros recordando que se debe realizar de manera mensual	09/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	En caso de no acatarse la solicitud de los rendimientos financieros, proceder con un oficio de apremio	11/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Realizar radicación de los convenios correspondientes a la vereda Buenavista y Barcelona Alta.	09/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Compartirle al profesional Santiago Ospina Vargas por correo electrónico las diapositivas expuestas en cada reunión. Estas deben estar en PDF, ser de un bajo tamaño y estar marcada por fechas.	07/07/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	

ACTA No.	FECHA			HORA	
10	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	07	07	2025	8:00 Horas	10:15 Horas

Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Ana Sofia López Arango	
Claudia Fernanda Molina Potes	
Fabián Velásquez Henao	
Sandra Patricia Oviedo Rueda	

INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	CÓDIGO	MEPI-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

TEMA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	FECHA:
REUNION DE SEGUIMIENTO No. 10 AL CONTRATO DE INTERVENT. No 3668	8:00 am	07/07/2025
DEPENDENCIA CONVOCANTE: DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO	**LUGAR DE LA REUNIÓN:** SALA DE JUNTAS D.T. QUINDIO	

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS D.T. QUINDIO	SUPERVISOR CONTRATO INTERV. 3668-2024	3113250287	fgarcia@invias.gov.co	
2	Diego Alfredo Aragón Olivar	INVIAS DT. Q.	Apoyo Supervisión	316-6460661	daragón@invias.gov.co	
3	JAHIR ALVIS S.	INVIAS	APOYO SUPERVISO	3173891412	jayalvissalcedo@gmail.com	
4	Eliana Zolaga M.	INVIAS	Abogada Inviac	3244195590	ezolaga@invias.gov.co	
5	Sofia López Arango	C.D.V.2T	Residente Interv.	3218607660	residentetcodesarrollovia24@gmail.com.	
6.	Saudra Patricia Quinto	CDV2T.	Financiero	3164109958	sandrapquinto21@gmail.com.	
7.	Fabián Velasquez Meneses	CDV2T	Prof. Ambiental	3187459550	desarrollovial2t@hotmail.com	
8.	Santiago Ospina Vargas	INVIAS.DTQUI	Contratista. Prof. S.	3117601124	sospina@invias.gov.co	
	Claudia Eda Molano Potes	Interventoria	Profesional Social	3016209280	profesionalsocial2t@gmail.com	