INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	5

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
11	14	07	2025	8:00 Horas	09:20 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Eliana Zuluaga Marín	Contratista
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Ana Sofia López Arango	Interventoria No. 3668 de 2024
Claudia Fernanda Molina Potes	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Componente financiero

- De la semana del 7 a 12 de julio se realizaron tres (03) comités operativos presenciales, de los cuales, uno (01) ya están listos con su carta de desembolso, como es JAC Padilla - Tebaida: Canaán, semana se aprobarán los dos (02) faltantes que son Los Balsos Pijao, Los Juanes, Los pinos y San Juan de Carolina.
- Se ha realizado la devolución de los rendimientos financieros de:

JAC CANTORES
RESGUADO DACHI
JAC TOPACIA ALTA
JAC TOPACIA Y RIOLEJOS
JAC ARENALES

COMPROMISO
-Soporte de pagos que emite el banco para la devolución del rendimiento financiero
-Oficiar de acá al viernes 18 oficio sobre la importancia de los rendimientos financieros

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
11	14	07	2025	8:00 Horas	09:20 Horas

TEMA 2: Componente social

- La profesional social Claudia Fernanda Molina Potes expone sobre la creación de una unidad de Google Drive con el fin de cargar la información social correspondiente a cada Convenio.
- En conjunto con el profesional social de la territorial el día 18 de junio de 2025 se dio inicio a la aplicación de la Ficha de Caracterización Socioeconómica mediante visitas de campo. Adicionalmente se instala el buzón de sugerencias en los sitios de intervención.
- Para el compromiso de realizar esta semana siete (07) visitas de adelantamiento del Plan de Gestión Social y siete (07), se cumple visitando el día 10 de julio cuatro (4) visitas y el día 11 de julio tres (3) visitas
- Para el compromiso de radicar los tres (03) convenios solidarios que esperan finalizar obra al finalizar el mes, se cumple de la siguiente manera: 07 de julio se radica OAC la venada y el día 10 de Julio las OAC de Buenavista, Barcelona Alta y se adiciona Rioverde Bajo y Paraguaicito.
- En el transcurso de la semana se tiene programado realizar las visitas el 16 de julio a las veredas de San Juan de Carolina 3777-2024, La montaña 2996-2024 y Piamonte 3160-2024

Para el plan de gestión social entonces se tiene lo siguiente:

PROPUESTAS OBRAS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: 11

LA VENADA
LA TOPACIA ALTA
LA TOPACIA Y RIOLEJOS
LA COQUETA
RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO
BUENAVISTA
BARCELONA ALTA
RESGUARDO DACHI
PATIO BONITO
VILLA ÉXITO
LA POPA

TEMA 3: Componente jurídico

- Ya se encuentran cargadas todas las prórrogas de los convenios solidarios los cuales fueron perfeccionadas en conjunto con interventoría y apoyo a la supervisión de planta central Invias Ing Sebastián Neira.

TEMA 5: Componente ambiental

- Mediante Radicado 8869-25 del 11-07-25, se envió comunicación a CRQ con la justificación técnica y jurídica que pretende omitir la necesidad del trámite de licencia ambiental para el desarrollo de las obras

ACTA No.	FECHA			HORA	
11	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	14	07	2025	8:00 Horas	09:20 Horas

del Convenio 2956 -2024 Vereda El agrado – del municipio de Salento. Se espera el pronunciamiento por parte de CRQ.

- Adicionalmente, en atención a lo indicado por dicha Corporación en reunión del 4 de julio, se remitieron las coordenadas de ubicación de los convenios presentes en los municipios que poseen áreas de protección ambiental (Salento, Calarcá, Buenavista, Génova y Pijao).
- El presidente de la JAC de la Vereda El Agrado Convenio 2956 -2024 Vereda, solicitó mediación ante CRQ por parte del Alcalde del Municipio de Salento, quien manifestó la intención de reunirse con la dirección de dicha Corporación el 14 de julio de 2025.
- Desde INVIAS planta central se solicitó mesa técnica al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tratar el tema de obras presentes dentro de áreas con la categoría de Reserva Forestal (Ley Segunda) y otras. La mesa de trabajo fue programada para el 14 de julio a las 3 pm.
- El Resguardo Indígena DACHI AGORE DRUA Calarcá, enviara a la Interventoría los documentos jurídicos que les otorga autonomía en las decisiones ambientales en su territorio. Sin embargo, estos documentos deben ser revisados jurídicamente.

LOCALIZACION CONVENIOS LEY 2 - DRMI

	CONVENIO Nro.	MUNICIPIO	OAC	COORDENADAS GEOGRAFICAS	LEY SEGUNDA	DRMI
1	4100-2024	CALARCÁ	DACHI AGORE DRUA	4°26'00.8"N 75°39'25.8"W	SI	NO
2	3628-2024	CALARCÁ	ASOJUNTAS CALARCÁ	4°29'34.716"N 75°38'59.964"W	SI	NO
3	2956-2024	SALENTO	EL AGRADO	4°37'37.974"N 75°35'58.08"W	NO	SI
4	2728-2024	SALENTO	CHAGUALÁ	4°34'07.9"N 75°37'11.9"E	SI	NO
5	2479-2024	GENOVA	LA COQUETA	4°12'12.2"N 75°46'43.1"W	SI	NO
6	2474-2024	GENOVA	DORADO ALTO - LAS CAMELIAS	4°12'40.4"N 75°47'18.6"W	SI	NO
7	2638-2024	PIJAO	PATIO BONITO	4°18'02.1"N 75°43'03.4"W	SI	NO
8	2695-2024	PIJAO	ARENALES	4°18'49.3"N 75°43'19.5"W	SI	NO

TEMA 6: Componente técnico




ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS
Total Inversión =$ 5´842.265.473_(100%)_____ VS._____ Total Ejecución =$ 567.283.977 (9,71%)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA
2470-2024 La Venada = 34,7%
2552-2024 Barcelona Alta = 57,1%
4252-2024 Buenavista = 57,7%
4272-2024 Villa Éxito = 26%
2288-2024 Topacia y Río Lejos = 56%

- Se solicita a la interventoría proyectar oficio con respecto a los rendimientos de la obra de la venada ya que el avance semanal es mínimo
- Se solicita a la interventoría revisar el presupuesto de villa éxito, con el fin de establecer si las cantidades corresponden a los valores entregados en las cotizaciones

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
11	14	07	2025	8:00 Horas	09:20 Horas

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Interventoría No. 3668 de 2024	Soporte de pagos que emite el banco para la devolución del rendimiento financiero	18/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Oficiar de acá al viernes 18 oficio sobre la importancia de los rendimientos financieros	18/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Se solicita a la interventoría proyectar oficio con respecto a los rendimientos de la obra de la venada ya que el avance semanal es mínimo	14/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Se solicita a la interventoría revisar el presupuesto de villa éxito, con el fin de establecer si las cantidades corresponden a los valores entregados en las cotizaciones	14/07/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	
Diego Alfredo Aragon Olivar	

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
11	14	07	2025	8:00 Horas	09:20 Horas

Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Ana Sofia López Arango	
Claudia Fernanda Molina Potes	
Fabián Velásquez Henao	
Sandra Patricia Oviedo Rueda	

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES

CODIGO	MEPI-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	1 de 1

TEMA DE LA REUNION: COMITE DE SEGUIMIENTO No. 11 CONTRATO No. 3668-2024

HORA DE INICIO: 8:00 am

FECHA: 14/07/2025

DEPENDENCIA CONVOCANTE: D.T. QUINDIO - INVIAS

LUGAR DE LA REUNION: D.T. QUINDIO - INVIAS

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	FERNANDO GARCIA GIRALDO	INVIAS	TERRITORIAL QUINDIO	3113250787	fgarcia@invias.gov.co	
2	Fabian Velasquez Henao	Interventoria	Profesional Ambiental	3187459550	desarrollovial2Tambiental@gmail.com	
3	Eliana Zuluaga M	INVIAS	Abogada/contra	3244195590	ezcluaga@invias.gov.co	
4	Salvador P. Oviedo	Interventoria	Contabilidad	cdv2T@gmail.com	3164009958	
5	Sofia López Arango	C. D. V. 2T	Residente Inter	3218607660	residefectodesarrollovial2t@gmail.com	
6	Diego Alfredo Aragón Oliva	Invias DT Q.	Apoyo Supervisión	316 6460661	daragón@invias.gov.co	
7	Jahir Alonso Luis Saavedra	Interventoria	Practica Interventoria	3138914120.	practicadesarrollovial2t@gmail.com	
8	Claudia Fernanda Molina Potes	Interventoría	Profesional Social	3016209390	profesionalsocial2t@gmail.com	