ACTA No.	FECHA			HORA	
12	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	22	07	2025	8:00 Horas	09:00 Horas

Objeto reunión:	Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en la supervisión y ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío	**Sala:**	Sala de Juntas DT – Quindío
Convocada por:	Fernando García Giraldo – Profesional especializado		

NOMBRE CONVOCADO (A)	DEPENDENCIA, OFICINA, ÁREA
Eliana Zuluaga Marín	Contratista
Santiago Ospina Vargas	Contratista
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Interventoria No. 3668 de 2024
Ana Sofia López Arango	Interventoria No. 3668 de 2024
Claudia Fernanda Molina Potes	Interventoria No. 3668 de 2024
Fabián Velásquez Henao	Interventoria No. 3668 de 2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Interventoria No. 3668 de 2024

TEMAS

TEMA 1: Componente financiero

- Se socializaron los desembolsos.
- Se propiciaron recomendaciones generales.

TEMA 2: Componente Técnico

- El ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria manifiesta que el día de hoy enviará el informe y el acta correspondiente
- A la fecha, la Interventoría manifiesta que se tienen once (11) convenios solidarios en ejecución, los cuales son: La Topacia Alta, Topacia y Riolejos, Patio Bonito, Cantores, Buenavista, Barcelona Alta, Villa Éxito, Padilla, Maravelez, La Popa y La Coqueta. En ese sentido, el ingeniero Fernando Garcia Giraldo le pregunta a la Interventoría cuál es el motivo por el cual no se inician los otros convenios.
- La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que los motivos por los cuales no se han iniciado los otros convenios corresponden a motivos técnicos y financieros del equipo de trabajo contratado por el Organismo de Acción Comunal. El ingeniero Fernando Garcia Giraldo, expresa que a la fecha no se

ACTA No.	FECHA			HORA	
12	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	22	07	2025	8:00 Horas	09:00 Horas

admite otra excusa referente a esto, a su vez, manifiesta la necesidad de generar planes de contingencia para subsanar esta situación y poder iniciar la ejecución de las obras. Asimismo, el ingeniero Diego Alfredo Aragón Olivar le expresa a la Interventoría la implementación de los inspectores.

- La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que para esta semana se espera el inicio de los siguientes convenios: Los Balsos, Los Juanes, Canaán y San Juan de Carolina.
- Se le solicita a la Interventoría la entrega de la carta de intención por parte del laboratorio que van a trabajar el control de calidad en las obras.
- Dentro del avance total de los convenios en ejecución, la interventoría manifiesta tener un 10,43%. El ingeniero Diego Alfredo Aragón manifiesta tener cuidado con el diligenciamiento de la matriz compartida a Planta Central y las exposiciones que se hacen semanalmente, pues en ocasiones, se han identificado discordancias con los datos.
- El ingeniero Fernando Garcia Giraldo le recuerda a la Interventoría que los viernes en la mañana se debe entregar los informes semanales de Interventoría, el jueves se realiza corte y el viernes en la mañana se entrega el informe.
- La Interventoría expresa que van a realizar una ampliación a sus oficinas físicas, la cual, espera realizarse esta semana.
- Se le recuerda a la Interventoría cumplir con la logística y el personal exigido, por lo cual, se reitera los montos que tiene la Interventoría en el presupuesto.

TEMA 3: Componente ambiental

- El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que la Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total le manifestó de manera verbal la procedencia de los convenios que estaban en ley segunda. Por lo cual, se le solicita a la Interventoría realizar la solicitud de manera escrita para obtener una respuesta oficial por parte del Instituto Nacional de Vías, dicho oficio debe ser dirigido a la gerencia del programa con copia a la Dirección Territorial.
- Con relación al convenio con de la Junta de Acción Comunal del Agrado en Salento (Quindío), hay una reunión pendiente el jueves 24 a las 8:00Am con la Alcaldía Municipal de Salento y la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
- A la fecha, hay ocho (08) convenios con inconvenientes desde el componente ambiental: CI 4100-2024 Cabildo Dachi Agore Drua, CS 3628-2025 Asojac Calarcá, CS 2728-2024 JAC Chagualá, CS 2479-2024 JAC La Coqueta, CS 2474-2024 JAC Dorado Alto Las Camelias, CS 2638-2024 JAC Patio Bonito, CS 2695-2024 JAC Arenales... Los anteriores convenios, expresan que son de ley segunda. El CS 2956-2024 se encuentra en DRMI.
- A la fecha, se cuenta con cuatro (04) Planes de Gestión Ambiental, por lo cual, es posible que ya la Interventoría puede realizar la radicación. Asimismo, el ingeniero Fernando Garcia Giraldo, expresa que deben tener un plan para lograr la radicación.

TEMA 5: Componente social

- Desde el componente social, la profesional Claudia Fernanda Molina Potes, expresa que ya se dieron cumplimiento a las visitas programadas. No obstante, están pendientes los organismos de Acción Comunal como ASOJAC Calarcá, Cabildo Mayor del Resguardo Dachi Agore Drua y el Dorado Alto Las Camelias.
- A la fecha, se han realizado nueve (09) radicados iniciales a la Subdirección de Sostenibilidad. El equipo social se compromete a seguir radicando de manera semanal los avances que se tengan por cada Organismo de Acción Comunal.
- Se le sugiere a la Interventoría ser más práctica con el tema de los correos electrónicos y oficios.


ACTA No.	FECHA			HORA	
12	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	22	07	2025	8:00 Horas	09:00 Horas

TEMA 6: Componente jurídico

- La profesional Eliana Zuluaga Marín expresa que se han presentado múltiples inconvenientes con la Aseguradora Mundial Seguros, pese a los intentos se solucionar dichas situaciones con los profesionales de Planta Central, no se ha obtenido respuesta. El ingeniero Fernando Garcia Giraldo solicita emitir memorandos a Planta Central y oficios a la Aseguradora para dejar la trazabilidad de dicha situación.

COMPROMISOS		
NOMBRE	**TEMA**	**FECHA**
Interventoría No. 3668 de 2024	Entrega de informe y acta de costos correspondientes al mes de junio	22/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Entrega carta de intención de los laboratorios – Control de calidad	22/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Se entrega una evaluación técnico-financiera de la obra correspondiente a la JVC Villa Éxito	23/07/2025
Interventoría No. 3668 de 2024	Enviar oficio a la Gerencia de CCPT solicitando su manifestación con el tema ambiental	22/07/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	FIRMA
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	

ACTA No.	FECHA			HORA	
12	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	22	07	2025	8:00 Horas	09:00 Horas

Diego Alfredo Aragon Olivar	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Ana Sofia López Arango	
Claudia Fernanda Molina Potes	
Fabián Velásquez Henao	
Sandra Patricia Oviedo Rueda	

Santiago Orpina Vargas

INVIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: REGISTRO DE PARTICIPANTES	CÓDIGO	MEPI-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

TEMA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	FECHA:
Reunion De seguimiento No. 12 Contrato 3668-2024	8:00 am	22/07/2025
DEPENDENCIA CONVOCANTE:	**LUGAR DE LA REUNIÓN:**	
O.T. Quindio INVIAS	O.T. Quindio	

No.	NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	PROFESIÓN / CARGO	No. CELULAR	E-MAIL	FIRMA
1	Fernando Garcia Giraldo	INVIAS	INVIAS Quindio	3113250787	fgarcia@invias.gov.co	
2	Eliana Zuluaga M.	INVIAS		3244195590	ezluag9@invias.	
3	Fabian Velasquez Henao	Interventoria	Prof. Ambiental	3187459550	desarrollovial2tcontab.1d@gmail.	
4	Saudra P. Quiroz R.	Interventoria	Financiero.	3164100998	8.contabilidad.cdv2t@gmail.com/saudra.	
5	Sofia López Arango	C.D.V. 2T	Ing. Residente	3218607660	residentetcodesarrollovial2t@gmail.com.	
6	Claudia Fernanda Molina Potes	Interventoría	Profesional Social	3016209390	profesionalsocial2t@gmail.com	
7	Jahir Alfonso Lob S.	Interventor.	Dircabc I	3138914120	ingjahirsanabria@gmail.com	24717
8	Diego Alfredo Aragón Olivar	INVIAS Q.	Apoyo Supervisión	3166460661	daraguin@invias.gov.co	
9	Santiago Ospina Vargas	INVIAS.DTQUI	Contratista	3117601174	sospina@invias.gov.co	