ACTA No. 020	CIUDAD Y FECHA: Armenia, 22 de septiembre de 2025	HORA DE INICIO: 8:00 a. m.	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 a. m.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Dirección Territorial Quindío - Invias.			
CONVOCADA POR: Dirección Territorial Quindío - Instituto Nacional de Vías		LUGAR: Sala de Juntas - Dirección Territorial Quindío	MODALIDAD: Presencial

Nota: En los casos en que se requiera dejar firmada el acta de reunión, esta deberá ser suscrita por los participantes. De lo contrario, deberá anexarse como respaldo el formato físico ETHU-FR-25 o el formulario de asistencia virtual utilizado durante la reunión.

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Fernando García Giraldo	Funcionario	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Eliana Zuluaga Marín	Contratista - Profesional jurídico	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Santiago Ospina Vargas	Contratista - Profesional social	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Diego Alfredo Aragon Olivar	Contratista - Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Alexander Montenegro Solano	Contratista - Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Fabian Fernando Rincón Alzate	Contratista - Ingeniero civil	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Jahir Alfonso Luís Sanabria	Director de Interventoría	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Carlos Arturo Suárez	Ingeniero Residente	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Sara Sofía Monsalve Verjan	Ingeniera residente	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Sandra Patricia Oviedo Rueda	Profesional financiero	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Fabián Velásquez Henao	Profesional ambiental	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024
Luisa Fernanda Zapata López	Profesional social	Consorcio Desarrollo Vial 2T - CI No. 3668-2024

2. AGENDA DE LA REUNIÓN

TEMA	RESPONSABLE
1. Salud Inicial	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024
2. Componente ambiental	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024
3. Componente social	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024
4. Componente jurídico	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024
5. Componente técnico	Dirección Territorial Quindío e Interventoría No. 3668 de 2024

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA 1: Saludo inicial
Se da bienvenida al equipo de Interventoría, donde se expresa que el objetivo de este comité es realizar el seguimiento al contrato de Interventoría No. 3668 de 2024 en sus funciones de verificación, supervisión y control a la ejecución de los convenios solidarios e interadministrativos 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para iniciar, se socializa con la Interventoría los compromisos pendientes con relación al personal que ha sido autorizado por la Territorial Quindío del Invias desde el 01 de septiembre de 2025 y que aun está pendiente por incluir al equipo de la Interventoría No. 3668 de 2024; se reitera a la interventoría la necesidad de tener planes de contingencias y acciones que permitan garantizar el cumplimiento a cabalidad de los objetos y alcances contractuales. La Interventoría expresa que ya está trabajando en ello y hace presentación del nuevo ingeniero residente de interventoría el profesional Carlos Arturo Suárez.

TEMA 2: Componente ambiental.
La Interventoría manifiesta que a la fecha se cumplió con el compromiso relacionado con la primera radicación del Plan de Gestión Ambiental de veintiocho (28) convenios solidarios e interadministrativos. Asimismo, el ingeniero Fabián Velásquez Henao profesional ambiental de la interventoría expresa toda la trazabilidad que ha realizado con relación a las radicaciones a la Subdirección de Sostenibilidad - S.S. del Invias. Por consiguiente, desde la supervisión del contrato de interventoría de la Dirección Territorial Quindío se sugiere realizar comunicados a la Subdirección de Sostenibilidad y a la gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total solicitando el estado actual de las respuestas a esos radicados, lo anterior en aras de poder evidenciar seguimiento por parte de la Interventoría.

Continuamente, la D.T. Quindío solicita a la Interventoría adelantar los trámites relacionados con el balance o cierre ambiental de los convenios, para lo cual se solicita realizar y presentar un cronograma que conste los procesos de radicación a la S.S. y que permita asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales de cada Convenio y de la Interventoría.

Por otro lado, el ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que se dio cumplimiento al comunicado de la Junta de Acción Comunal Pavas, dando así solución a un requerimiento solicitado por parte de la comunidad de la vereda.

Para finalizar, a la fecha el ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que no se ha realizado el pronunciamiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío con relación a la ejecución del convenio solidario de la Junta de Acción Comunal del Agrado; no obstante, es posible que esta respuesta sea favorable. Para la OAC El Agrado se solicita tener verificado todo lo concerniente a la etapa de alistamiento, para que una vez se reanude el convenio, todo se encuentre listo para el inicio actividades de obra.

TEMA 3: Componentes social
Desde el componente social, la trabajadora social Luisa Fernanda Zapata López expresa que, a la fecha, se han realizado veintisiete (27) radicaciones inicial correspondientes al Plan de Gestión Social, asimismo, se han realizado cinco (05) correcciones a los Planes de Inversión Social. De esto, la D.T. Quindío expresa que se tiene veintitrés (23) convenios con no objeción y tres (03) con no objeción de corrección al PIS.

Por otro lado, se incluyó al presente comité de seguimiento a la gestora social de la zona Sur Occidente del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, donde se socializaron las recomendaciones y puntos a tener en cuenta con la Junta de Acción Comunal de La Venada.

Finamente, la supervisión del contrato de interventoría por parte de la D.T. Quindío, igualmente solicita al componente social realizar un cronograma donde se pueda evidenciar el plan de trabajo para realizar los balances o cierres sociales de los convenios de la vigencia 2024.

TEMA 4: Componente jurídico
Con relación a las pólizas de los convenios, la parte jurídica de la D.T. Quindío expresa que a la fecha faltan cinco (05) pólizas para corregir por parte de la Compañía Aseguradora, estas son: JAC Cantores, La Montaña, Buenavista, Los Juanes, Barcelona Alta y Chagualá. Dentro de esas, se resalta que la JAC Cantores y La Montaña aún están pendientes por pagar la póliza correspondiente a Responsabilidad Civil Extracontractual, por lo que se solicita a la interventoría tomar las acciones necesarias para el correspondiente pago. Asimismo, se expresa que en SECOP II están aprobadas las pólizas concernientes a las siguientes OAC: JAC Patio Bonito, JAC Arenales, JVC Villa Éxito y JAC Piamonte. Se expresa que esta situación relacionada con la aprobación de pólizas depende del Nivel Central del Invias. Por otro lado, se le sugiere a la Interventoría realizar un oficio de seguimiento, solicitando la revisión y aprobación de la póliza anexo 08 correspondiente a la Interventoría No. 3668 de 2024, igualmente es necesario que la interventoría eleve consulta sobre la revisión y aprobación de las garantías de los convenios a su cargo.

TEMA 5: Componente financiero
Desde el componente financiero, se manifiesta con preocupación el incumplimiento por parte de las Juntas de Acción Comunal, ya que en las reuniones de seguimiento realizadas por Planta Central del Invias se evidencia la ausencia de ejecución por parte de los profesionales financieros de los Organismos de Acción Comunal.

En ese sentido, se expresa por parte de la D.T. Quindío que se tiene un memorando por parte de la Dirección General que menciona que todos los contratos y convenios que cuenta con recursos de reserva como es el caso de la Interventoría (Contrato 3668 de 2024), deben entregar actas y cuentas a más tardar el día 10 de noviembre; por lo cual, se solicita a la interventoría que el 31 de octubre de 2025 deben tramitarse todas las cuentas relacionadas con su ejecución tal como como se lo indicó la Territorial mediante el oficio No. 2025S-VQUI-069628 del 19/09/2025. Sino se entregan cuentas y actas para esa fecha se menciona que el trámite correspondería a Vigencia Expiradas con las consecuencias a que ello conlleva. Por consiguiente, se le expresa a la Interventoría la necesidad de entregar y ejecutar todo lo relacionado con su contrato dentro de los plazos contractuales establecidos.

Por otro lado, y continuando con lo expresado en el primer párrafo, se le reitera a la Interventoría que para el trámite de las actas del período de junio y julio aún se encuentran pendientes por complementar con la información financiera los informes mensuales de interventoría respectivos, por lo que se solicita su complementación inmediata. Igualmente se debe tener en cuenta que el acta de costos y el informe mensual de interventoría de agosto debe estar completo en su componente financiero para poder dar continuidad a su trámite, no obstante, desde la Dirección Territorial Quindío se evidencia que a la fecha aún se presenta ausencia de la información financiera y contable de los OACs.

Para este componente, se contó con la presencia de la profesional contable de Planta Central del Invias, la cual expresa que en las reuniones que se han sostenido con la Interventoría entorno al componente financiero, ha podido evidenciar que los profesionales contables de los OAC no cuentan con la información y documentos necesarios y solicitados por el programa, al igual que manifiesta que ha podido evidenciar indisposición y múltiples excusas por parte de la profesional contable de la Interventoría. Asimismo, se reitera a la Interventoría la necesidad de acompañar a los OAC, dirigiéndose a campo, estando a disposición para aclarar inquietudes y haciendo mesas de trabajo. En ese sentido, la profesional contable de Planta Central manifiesta como ejemplo el departamento del Putumayo, donde la Interventoría ha realizado capacitaciones, visitas y seguimiento en torno al diligenciamiento de los formatos que se deben anexar, teniendo así la información completa y a satisfacción por parte de los OAC. Para finalizar, se le

solicita a la Interventoría realizar cronograma para hacer mesas de trabajo con los profesionales contables de las OAC, los representantes legales de la OAC y la profesional contable de planta central.

TEMA 6: Componente Técnico
Inicialmente, se expresa que en la JAC Canaán hay una queja por parte de los habitantes, donde manifiestan la inconformidad por parte de la comunidad con relación al cierre total de la vía y al manejo técnico que se le ha dado, pues esto ha generado traumatismo en la movilidad de las personas y víveres que la comunidad necesita transportar. En ese sentido, la Interventoría expresa que son las Juntas de Acción Comunal responsables de decidir el manejo vial que se le dará en el lugar a intervenir.

Por otro lado, la supervisión del contrato de interventoría por parte de la D.T. Quindío expresa que las reuniones de seguimiento por parte de la Interventoría deben realizarse de forma más ejecutiva, en ese sentido, se reitera la solicitud de realizar un cuadro donde se evidencie el porcentaje de avance semanal por cada convenio en ejecución y su comparación con el avance de la semana inmediatamente anterior.

Se procede a exponer las diapositivas relacionadas con el avance de cada obra:


CONVENIO 2470-2024, GÉNOVA VEREDA LA VENADA BAJA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

BERMA CUNETA IZQUIERDA: Armado de acero entre K0+000 y K0+007 y se vacía concreto entre K0+000 y K0+017
PLACA HUELLA DERECHA E IZQUIERDA: Se coloca concreto entre K0+000 y K0+007.
BERMA CUNETA DERECHA: Se realiza vaciado de concreto de 21 MPa entre K0+000 y K0+010 y se instala refuerzo entre K0+000 y K0+007
BORDILLOS: Se instalan formaletas, acero longitudinal y se realiza el vaciado del concreto de 21 MPa, entre las abscisas K0+000 y K0+100

PROGRAMADA	(88,24%)
EJECUTADA	(89,44%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(1,2 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2454-2024, CIRCASIA VEREDA BUENAVISTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	(82,3%)
EJECUTADA	(90,3%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(11,96%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2552-2024, CIRCASIA VEREDA BARCELONA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No hay actividad en obra

PROGRAMADA	(88,63%)
EJECUTADA	(82,19%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(3,56%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CONVENIO 4272-2024, LA TEBAIDA VEREDA VILLA ÉXITO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

>Se ejecuta la excavación, armado e instalación de acero y formaleta, y la fundida de concreto con resistencia de 21 MPa en la rampa de acceso, correspondiente al tramo final.
>Además se ejecuta la construcción de las juntas de dilatación en los tramos de bordillos faltantes
>También se realizó la corrección, la demolición y reconstrucción de dos módulos laterales de concreto ciclópeo en abscisas K0+ 078,4 a K0+ 084,3
>Por otra parte, se ejecuta la obra social correspondiente a un kiosco, en la cual se construyó una placa de concreto vaciado en sitio, con una resistencia de 21 MPa, dimensiones de 5 m x 5 m y un espesor de 15 cm.

PROGRAMADA	(81,7 %)
EJECUTADA	(85,22 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(3,49 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 2388-2024, GENOVA VEREDA LA TOPACIA Y RÍO LEJOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRAMO 2:
Se colocó formaleta y se vació concreto de 21 MPa en el bordillo derecho entre los tramos K0+000 y K0+065.
Se colocó formaleta y se vació concreto de 21 MPa en el bordillo izquierdo entre los tramos K0+000 y K0+040.

PROGRAMADA	(71,84%)
EJECUTADA	(91,84%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(20,05%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2235-2024, GENOVA VEREDA TOPACIA ALTA

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el tramo 1, se instala refuerzo de berma cuneta izquierda para un total de 11 secciones entre abscisas K0+032 y K0+067.
En el tramo 2 se vacia el concreto de 21 MPa de la huella izquierda de 14 secciones entre abscisas K0+019 y K0+061.
Se arma la parrilla de acero del tramo 2 en la abscisa K0+061.

PROGRAMADA	(70,9%)
EJECUTADA	(70,9%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-0,33%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 2638-2024, PIJAO VEREDA PATIO BONITO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Encofrado de huella - cuenta y vigas riostras k0+006 - k0+045
Alistamiento, preparación y vaciado de concreto de huella - cuneta y vigas riostras k0+006 - k0+045
Corte, figurado y armado de vigas riostras de acero #3 K0+006 - K0+045

PROGRAMADA	(72,09%)
EJECUTADA	(72,66%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(0,77%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 3539-2024, MONTENEGRO VEREDA CANTORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

-Se realizó el alistamiento del terreno, armado de acero y fundida de huella costado derecho con concreto de 21 Mpa desde K0+060 hasta K0+083
-Se fundió cuneta costado derecho con concreto de 21 MPa desde K0+036 hasta K0+083
- Instalación de la formaleta para los bordillos del costado derecho e instalar el acero longitudinal del mismo desde K0+027

PROGRAMADA	(70,83%)
EJECUTADA	(82,15%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(11,32%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 4006-2024, LA TEBAIDA VEREDA PADILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

> Se realizan actividades de limpieza del sitio, traslado de materiales y herramientas para la fundición del concreto ciclópeo de resistencia de 14Mpa.
> Se realiza la fundición del concreto ciclópeo central y del costado izquierdo de toda la placa huella, en total 66 módulos fundidos.

PROGRAMADA	(65 %)
EJECUTADA	(75,1%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(10,09 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2968-2024, LA TEBAIDA VEREDA MARAVELEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

> Se realiza la limpieza del plinto, se transportan materiales y herramientas de trabajo para iniciar actividades del concreto ciclópeo del primer tramo.
>Se realiza la fundición del concreto ciclópeo de resistencia 14 Mpa para la cara central y la cara del costado izquierdo, completando este desde la abscisa K0+000 hasta la K0+040 aproximadamente, es decir toda la placa huella del primer tramo.

PROGRAMADA	(70,7%)
EJECUTADA	(58,34 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-11,36 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3922-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA POPA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se ejecutan los actividades correspondientes al segundo tramo, que incluyen el armado de acero de las vigas riostras y la excavación para la construcción de siete vigas riostras
- Se ejecutan las actividades correspondientes al segundo tramo, que incluyen el armado de acero de las vigas riostras y la excavación para la construcción de siete vigas riostras

PROGRAMADA	(61,9%)
EJECUTADA	(38,3%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-23,59 %)



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL


INVIAS

CONVENIO 2996-2024, MONTENEGRO VEREDA LA MONTAÑA


ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el alistado del terreno y la fundida de concreto ciclópeo costado derecho de 14 MPa desde K0+012 hasta K0+039 y un módulo entre K0+006 y K0+009 se fundieron monolíticamente cuneta y bordillo del costado derecho desde K0+000 hasta K0+018

PROGRAMADA	(93,5 %)
EJECUTADA	(41,9%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-21,58 %)







CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2767-2024, PIJAO VEREDA LOS BALSOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Amarre de acero #3 para malla de huella
Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para huella costado izquierdo k0+000 - k0+042

PROGRAMADA	(54%)
EJECUTADA	(35,7%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-18,27 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2764-2024, PIJAO VEREDA LOS JUANES

ACTIVIDADES REALIZADAS


Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para bordillo costado izquierdo y derecho k0+000 k0+24

Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para huella costado derecho k0+021- k0+042

Corte y figurado y amarre de acero #3 para malla de huella costado izquierda y derecho k0+021 - k0+042

PROGRAMADA	(14%)
EJECUTADA	(27,4%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-26,36%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CONVENIO 2385-2024, PIJAO VEREDA LA MARIELA

ACTIVIDADES REALIZADAS

amarre de acero #3 para malla de refuerzo huellas de costado izquierdo - derecho K0+000 - K0+040

Alistamiento, preparación y vaciado de concreto para huella franja izquierda y derecha - vigas riostras conformación ciclopeo k0+000 - k0+040

PROGRAMADA	(51,8%)
EJECUTADA	(30,2%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-21,68%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3347-2024, SALENTO VEREDA CANAAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza corte y figurado de acero para vigarriostras, cuneta izquierda y placas de circulacion izquierda y derecha

Se realiza vaciado de 5 modulos de ciclopeo central de 14 mpa de K0+025.6 a K0+041.6

Se realiza vaciado de 5 modulos de circulacion izquierdo y derecho de 21 mpa de K0+025.6 a K0+041.6

PROGRAMADA	(61,4%)
EJECUTADA	(33,5 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-28,32 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 2664-2024, SALENTO VEREDA LOS PINOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

>Se retiran las formaletas restantes del ciclopeo central de todo el tramo izquierdo

>se realiza un acabado sobre la franja de ciclópeo de ancho variable izquierdo y la franja de ciclópeo central, con un espesor de 2cms, desde el K0+000 a K0+92.8

PROGRAMADA	(66,1 %)
EJECUTADA	(33,3%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-26,79 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3156-2024, FILANDIA VEREDA PAVAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Vaciado de concreto en franjas de huella, ubicadas en los márgenes derecho e izquierdo de la sección vial, dentro del tramo comprendido entre los abscisados K0+000 y K0+042.
Encofrado de franja central para concreto ciclópeo, amarre de acero para vigas riostras k0+000 - k0+042.
Encofrado de las franjas huella costado derecho e izquierdo en el abscisado K0+000 - K0+042.

PROGRAMADA	(12,22%)
EJECUTADA	(9,38 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-2,84 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3160-2024, CIRCASIA VEREDA PIAMONTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Alistamiento, preparación y vaciado de concreto en las franjas de huella costado derecho e izquierdo y franja central ciclópeo en el abscisado K0+027 - K0+67.90
Armado e instalación de acero en los sobre-anchos de cuneta costado derecho K0+018 - K0+067.9 y costado izquierdo K0+027 - K0+046.90
Vaciado de bordillo costado derecho K0+000 - K0+046.90 y costado izquierdo K0+000 - K0+040.90

PROGRAMADA	(21,24%)
EJECUTADA	(53,09%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(31,85%)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 3777-2024, SALENTO VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

>Se realiza la fundición del concreto de resistencia de 21 Mpa para 14 modulos adicionales de placas huella y vigas riostras.

PROGRAMADA	(59,6 %)
EJECUTADA	(28,9 %)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-30,76 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS


CONVENIO 2703-2024, LA TEBAIDA VEREDA LA ARGENTINA

ACTIVIDADES REALIZADAS

-Se ejecuta la fundida de concreto con resistencia de 21 MPa, en 6 módulos de placa huella (3 a cada lado de la via), en 4 vigas riostras y en 3módulos centrales de concreto ciclópeo.
-Se realizó el armado de acero para vigas riostras y placa huella
Se completa la actividad de compactación material de Sub base granular tipo c mediante vibro compactador

PROGRAMADA	(15,7%)
EJECUTADA	(22,5%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(6,42 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

CONVENIO 4100-2024, CALARCA CABILDO MAYOR INDIGENA DACHI AGORE DRUA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo conformación de vía en un total de 40 ml y se instalo material de Sub base granular tipo c en un total de 40 ml

PROGRAMADA	(10,8%)
EJECUTADA	(3,7%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-6,11 %)





CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

CONVENIO 2695-2024, PIJAO VEREDA ARENALES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo instalación de Dren francés con su respectiva tubería y piedra filtro con una base de Geotextil

PROGRAMADA	(10,8%)
EJECUTADA	(3,4%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-7,64 %)




CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

CONVENIO 3628-2024, CALARCA ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo conformación de vía en un total de 40 ml y se instalo material de Sub base granular tipo c en un total de 40 ml

PROGRAMADA	(10,8%)
EJECUTADA	(3,4%)
AVANCE O ATRASO FISICO	(-7,64 %)




CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS

Para finalizar, se presenta un cuadro relacionado con la información de la ejecución acumulada, realizada por la Interventoría:

AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3668-2024 Y CONVENIOS LOTE 6.

AVANCE DE INTERVENTORÍA DE ACUERDO AL PLAN DE CARGAS, PRÓRROGA #3

Total Inversión =$ 1`264.100.957_____100%
Inversión programada = $ 811,190,827_____ 64,17%
Inversión ejecutada = $ 517,244,985,87_____ 40,92%

ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS 29 CONVENIOS

Total Inversión =$ 5`842.265.473_(100%)____ VS.___Total Ejecución =$ 1`842.940.141,77 (32%)

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — INVIAS


Por parte de la Interventoría No. 3668 de 2024, se expresa que hace falta que inicie obra: El Agrado y El Dorado Alto Las Camelias; a su vez, se resalta que inicio obra hoy 22 de septiembre de 2025 la JAC La Coqueta y de la JAC Chaguala. En cuanto al convenio de la JAC Ríoverde Bajo y Paraguaicito su porcentaje de ejecutado es 5.1%. Se manifiesta la preocupación por parte de la D.T. Quindío con relación a que los convenios correspondientes al Cabildo Dachi Agore Drua, JAC Chagualá, JAC La Coqueta, JAC Rioverde





Bajo y Paraguacito, JAC Arenales, JAC Asojuntas y JAC Dorado Alto Las Camelias están por debajo del 10% de avance y el plazo contractual es muy reducido. Teniendo en cuenta lo mencionado, se le pide a la Interventoría No. 3668 de 2024, un cronograma donde se mencione el plan de contingencia para lograr la ejecución de los convenios mencionados dentro del plazo contractual pactado de forma oficial. Por parte de la D.T. Quindío se expresa que cuando hay cambios técnicos, el Organismo de Acción Comunal debe solicitar la autorización de la Interventoría de manera previa a su ejecución, y la interventoría debe revisar y emitir la respectiva aprobación enviando copia a la Territorial.

Se le sugiere a la Interventoría realizar de forma más exhaustiva y con mayor celeridad el seguimiento a todas las solicitudes y requerimientos que se realicen desde el Invias y desde los OACs. No siendo otro el motivo de la reunión se procede a concluir con esta.

4. COMPROMISO* (Descripción puntual el compromiso)	**4.1 RESPONSABLE**		**4.2 FECHA DE CUMPLIMIENTO**
	NOMBRE SERVIDOR / CONTRATISTA	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	
Entrega de cronograma para cierre de balance ambiental	Fabián Velásquez Henao	Ambiental - Interventoría No. 3668 de 2024	26/09/2025
Entrega de cronograma para cierre de balance social	Luisa Fernanda Zapata López	Social - Interventoría No. 3668 de 2024	26/09/2025
Cronograma de mesas de trabajo componente financiero (De 3 a 4 OAC por mesa de trabajo)	Sandra Patricia Oviedo Rueda	Financiera - Interventoría No. 3668 de 2024	22/09/2025
Cronograma de acción para cierre del componente técnico	Jahir Alfonso Luis Sanabria	Director de Interventoría - Interventoría No. 3668 de 2024	26/09/2025
Presentación reemplazo de inspector Seguridad y Salud en el Trabajo	Jahir Alfonso Luis Sanabria	Director de Interventoría - Interventoría No. 3668 de 2024	22/09/2025

Una vez culminada la reunión, se firma por quienes en ella participaron:

NOMBRE	**FIRMA**
Fernando García Giraldo	
Eliana Zuluaga Marín	

NOMBRE	FIRMA
Santiago Ospina Vargas	
Diego Alfredo Aragon Olivar	
Alexander Montenegro Solano	
Fabian Fernando Rincón Alzate	
Jahir Alfonso Luís Sanabria	
Carlos Arturo Suárez	
Sara Sofía Monsalve Verjan	
Sandra Patricia Oviedo Rueda	
Fabián Velásquez Henao	
Luisa Fernanda Zapata López	

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Código	ETHU-FR-25
	PROCESO: GESTION HUMANA	Versión	2
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	Página	1 de 1

Dependencia que organiza el evento o reunión: DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO – INVIAS Ciudad: ARMENIA (Q.) Fecha: 22/09/2025

Nombre del evento: REUNION DE SEGUIMIENTO No. AL CTO 3668-24 Lugar: D.T. QUINDIO Responsable D.T. QUINDIO

No.	Nombre(s) y Apellido(s)	Tipo de documento CC	CE	P	No. Documento	Nacionalidad	Edad	Sexo H	M	I	Discapacidad (Ver Referencia) SI	NO	Tipo de discapacidad	Etnia I	N	R	G	P	NA	Correo electrónico	Celular	Nombre de la organización o grupo	Firma
1	FERNANDO GARCIA C.	X			9.730.458	COL	46	X				X	N/A						X	fgarcia@invias.gov.co	3113250287	INVIAS - QUINDIO	
2	Sara Sofia Monsalve V.	X			1.234.644.394	COL	26		X			X	N/A						X	Insalamonsalve.cdv21@gmail.com	3143132496	Interventoria	Sara Monsalve Verjan
3	Diego Fernando Zapata L.	X			1044883518	Col	34		X			X	N/A						X	profesorvialcdv21@gmail.com	3128538848	Interventoria	Diego Fernando Zapata L.
4	Fabian Velasquez Heras	X			75.088892	Col.	45	X				X	N/A						X	desarrollovial21@yahoo.es	3187459550	Interventoria	Fabian Velasquez
5	Carlos Arturo Juarez C	X			1.110.443.993	Col.	39	X				X	N/A						X	ing.arturojuarez@Gmail.com	3125491709	Interventoria	
6	Sandra P. Quicato IC	X			43607040.	col.	48		X			X	N/A.						X	contabilidad.cdv21@gmail.com.	3164009918.	Interventoria	
7	Jahir A Luis S	X			7174707	Col.	47		X			X	N/A						X	consorcio desarrollo vial 21 @ gmail.com	3138914120.	Interventoria	
8	Eliana Zolaga M	X			1094897925	Col	37		X			V	N/A							ezolaga@invias.gov	3244195590	Invias - Gen	
9	Fabian Fdo Rincon A.	X			1094956904	COL	29	X				V	N/A.						X	Frincon@invias.gov.co	3102031685.	Invias - Quindio	
10	Alexander Montenegro Solano.	X			1094915306.	Col.	35	X				X	N/A.						X	Amontenegro@invias.gov.co	3016598159	OPS - INVIAS	
11	Diego Alfredo Aragon O	X			1109264041	Col.	39	X					N/A						X	daragon@invias.gov.co	316 6460661	OPS. Invias	
12	Santiago Ospina Vasgal	X			1197791833	Col	24	X				X	N/A						X	sospina@invias.gov.co	3117691124	INVIAS. DTQUI	

Discapacidad: Marque con una X **SI** tiene o **NO** alguna discapacidad. En caso que marque *SI*, inscriba el tipo de discapacidad con la letra que la describe

A	* Auditiva	S/C	* Sordo ceguera
V	* Visual -Persona ciega	PS	* Psicosocial
F	* Física	M	* Multiple, tiene más de un tipo de discapacidad

Tipo de documento: Marque con un **X** el tipo que corresponda

CC	Cédula
CE	Cédula de Extranjería
P	Pasaporte

Sexo	
H	Hombre
M	Mujer
I	Intersexual

Etnia	
I	Indígena
N	Negro
R	Raizal
P	Palenquero
G	Gitano/Rom
N/A	No aplica

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Vías, a través del siguiente link: https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/politicas-y-lineamientos/politicas-y-lineamientos/14593-politica-para-el-tratamiento-de-datos-personales-2022