# ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO
# No. 021 de 2025

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 021 del 2025 |
| OBJETO: | Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia en el Juzgado Promiscuo de Labranzagrande. |
| VALOR INICIAL: | CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($54.069.374.00) |
| VALOR ADICIONAL: | TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.677.956.95) |
| VALOR TOTAL: | CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($57.747.330.95) |
| PLAZO INICIAL: | dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y de la aprobación de las garantías. |
| PLAZO ADICIONAL 1: | Un (01) mes |
| CONTRATISTA: | INGECOM S&D S.A.S<br>Nit: 901.366.179-9<br>NEIDER SUAREZ ALVARADO<br>c.c. 23.292.660 |
| SUPERVISOR: | DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA<br>Resolución N° DESAJTUR25-732 |
| INTERVENTOR CONTRATO: | - |
| ANTICIPO (0%) | - |
| FECHA DE INICIACION: | 09 de junio de 2025 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSION | N° | N° | N° | N° | | día mes año | día mes año | día mes año |
| ACTA DE REINICIO | N° | N° | N° | N° | | | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | 08 de agosto de 2025 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 08 de septiembre de 2025 |
| MUNICIPIO: | Labranzagrande – Boyacá |
| OFICINA GESTORA: | Coordinación Administrativa |

En Yopal, a los Ocho (08) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron, DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA, en calidad de Supervisor del Contrato y NEIDER SUAREZ ALVARADO como representante legal de INGECOM S&D S.A.S. como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo ( día _09__ mes _06_ año_2025__ al día _08_mes _09__ año _2025__) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA**.

## I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 57.747.330.59 |
| VALOR SIN EJECUTAR | - |
| PAGO FINAL | $ 57.747.330.59 |

## II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado en la presente acta** | $ 57.747.330.59 |
| Menos aporte de (ej mano de obra) | - |
| Menos Saldo Amortización anticipo | - |
| **Valor a pagar en la presente acta** | **$ 57.747.330.59** |

**SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($ 57.747.330.59)**

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2025, por los que en ella intervinieron:

**INGECOM S&D S.A.S.**
**NEIDER SUAREZ ALVARADO**
CONTRATISTA

**DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA**
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

# Consejo Superior de la Judicatura
## Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
## Tunja - Boyacá
## ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 021 DE 2025

| CONTRATO | | | | | | PAGO ACTA RECIBO FINAL | | TOTAL EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL |
| **1. Preliminares** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Desmonte de piso laminado (Incluye retiro) | m2 | 70.39 | $ 6,546.96 | $ 460,840.51 | 66 | $ 432,099.36 | 66 | $ 432,099.36 |
| 1.2 | Demolicion guardaescoba (Incluye retiro) | ml | 71.22 | $ 2,464.94 | $ 175,553.03 | 59.15 | $ 145,801.20 | 59.15 | $ 145,801.20 |
| 1.3 | Desmonte marcos, puertas y ventanas | m2 | 4.38 | $ 13,925.21 | $ 60,992.42 | 9.12 | $ 126,997.92 | 9.12 | $ 126,997.92 |
| 1.4 | Demolicion anden/contrapiso concreto E> a 12 cm | m2 | 9.72 | $ 19,245.37 | $ 187,065.00 | 1.7 | $ 32,717.13 | 1.7 | $ 32,717.13 |
| 1.5 | Desmonte de puntos electricos (Inlcuye Trasiego y disposicion final) | und | 8 | $ 12,699.34 | $ 101,594.72 | 8 | $ 101,594.72 | 8 | $ 101,594.72 |
| 1.6 | Desmonte de cable UTP, normal y regulado (Incluye trasiego y disposicion final) | ml | 23.72 | $ 2,891.92 | $ 68,596.34 | 23.72 | $ 68,596.34 | 23.72 | $ 68,596.34 |
| 1.7 | Demolicionde pañetes | m2 | 266.75 | $ 6,223.35 | $ 1,660,078.61 | 173.53 | $ 1,079,937.93 | 173.53 | $ 1,079,937.93 |
| **2. Instalaciones electricas - Luminarias - Lamparas** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Suministro e instalacion de panel led redondo de incrustar de 24 w | und | 1 | $ 36,776.18 | $ 36,776.18 | 4 | $ 147,104.72 | 4 | $ 147,104.72 |
| 2.2 | Suministro e instalacion de salida completa para tomacorriente monofasico en calibre 12 AWG y ducto EMT de 3/4" (Incluye aparato) | und | 8 | $ 217,428.44 | $ 1,739,427.52 | 17 | $ 3,696,283.48 | 17 | $ 3,696,283.48 |
| 2.3 | Caneleta metalica 10x4 | ml | 23.72 | $ 104,484.21 | $ 2,478,365.46 | 26.11 | $ 2,728,082.72 | 26.11 | $ 2,728,082.72 |
| 2.4 | Cable UTP CAT 6A tendido | ml | 23.72 | $ 5,158.29 | $ 122,354.64 | 86.43 | $ 445,831.00 | 86.43 | $ 445,831.00 |
| 2.5 | Gabinete Rack cerrado | und | 1 | $ 1,081,431.58 | $ 1,081,431.58 | 1 | $ 1,081,431.58 | 1 | $ 1,081,431.58 |
| 2.6 | Salida de datos y voz | und | 8 | $ 56,681.27 | $ 453,450.16 | 8 | $ 453,450.16 | 8 | $ 453,450.16 |
| 2.7 | canaleta plastica 10 x 4.5 | ml} | 23.72 | $ 79,433.07 | $ 1,884,152.42 | 11.04 | $ 876,941.09 | 11.04 | $ 876,941.09 |
| 2.8 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo | und | 8 | $ 15,997.89 | $ 127,983.12 | 6 | $ 95,987.34 | 6 | $ 95,987.34 |
| **3. Carpinteria metalica** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalacion ventana lamina cal. 18 con vidrio Incluye anticorrosivo | m2 | 2.38 | $ 256,674.47 | $ 610,885.24 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| 3.2 | Suministro e instalacion puerta metalica en lamina cal. 18 Incluye anticorrosivo | m2 | 2 | $ 227,472.92 | $ 454,945.84 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| 3.3 | Suministro e instalacion marco en lamina A=90 cm cal.18 Incluye anticorrosivo | und | 1 | $ 138,285.62 | $ 138,285.62 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| **4. Pinturas y pañetes** | | | | | | | | | |
| 4..1 | Pintura fachada en vinilo tipo coraza para exteriores | m2 | 25.62 | $ 24,539.57 | $ 628,703.78 | 42.64 | $ 1,046,367.26 | 42.64 | $ 1,046,367.26 |
| 4.2 | Estuco y Vinilo tres manos en muros | m2 | 266.75 | $ 17,585.17 | $ 4,690,844.10 | 211.67 | $ 3,722,252.93 | 211.67 | $ 3,722,252.93 |
| 4.3 | Pañete impermeabilizado 1:3 | m2 | 266.75 | $ 33,085.09 | $ 8,825,447.76 | 173.53 | $ 5,741,255.67 | 173.53 | $ 5,741,255.67 |
| **5. Pisos - Bases y Acabados** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Alistado Impermeabilizado E=4 cm - 1:3 | m2 | 70.39 | $ 50,839.22 | $ 3,578,572.70 | 66 | $ 3,355,388.52 | 66 | $ 3,355,388.52 |
| 5.2 | Suministro e instalacion piso vinilo SPC | m2 | 70.39 | $ 119,291.81 | $ 8,396,950.51 | 66 | $ 7,873,259.46 | 66 | $ 7,873,259.46 |
| 5.3 | Suministro e instalacion guardaescoba | ml | 71.22 | $ 21,409.72 | $ 1,524,800.26 | 79.57 | $ 1,703,571.42 | 79.57 | $ 1,703,571.42 |
| 5.4 | Construccion de andenes E=0.10 m, en concreto de 17.5 Mpa - (2500 PSI) | m2 | 9.72 | $ 73,288.43 | $ 712,363.54 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| 5.5 | Malla Electrosoldada 0.15x0.15 m D= 4 mm (Incluye suministro y fijacion e instalacion) | kg | 19.44 | $ 7,942.69 | $ 154,405.89 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| 5.6 | Piso tablon de gres 30x30 cm | m2 | 9.72 | $ 79,474.37 | $ 772,490.88 | 0 | $ 0.00 | 0 | $ 0.00 |
| **6. Varios** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Escudo exterior para fachada, señaletica elaborada en acriliuco cristal 4mm con lamina de acero inoxidable sobre puesta, doble fondo, con dilatadores en acero, pictogramas en impresión digital sobre vinilo transparente a espejo | und | 1 | $ 282,900.00 | $ 282,900.00 | 1 | $ 282,900.00 | 1 | $ 282,900.00 |
| **7. Items no Previstos** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Filos y dilataciones en pañetes | ml | | $ 12,797.41 | | 152.09 | $ 1,946,331.99 | 152.0879608 | $ 1,946,331.99 |
| 7.2 | Demolicion de muros en mamposteria de ladrillo E= 0.15 m (Incluye retiro y acarreo libre hasta 6 km) | m2 | | $ 16,462.87 | | 6.88 | $ 113,264.55 | 6.88 | $ 113,264.55 |
| 7.3 | Ajuste de canal Posterior | ml | | $ 73,402.38 | | 10 | $ 734,023.80 | 10 | $ 734,023.80 |
| 7.4 | Suministro e instalacion de tuberia PVC conduit de 1/2" (Tipo pesado - DB) | ml | | $ 6,522.24 | | 15 | $ 97,833.60 | 15 | $ 97,833.60 |
| 7.5 | Piso en granito lavado | m2 | | $ 188,250.25 | | 2.21 | $ 416,033.05 | 2.21 | $ 416,033.05 |
| 7.6 | Suministro e instalacion de bajante PVC de aguas lluvias (ref Amazonas o similar) | ml | | $ 75,029.33 | | 19 | $ 1,425,557.27 | 19 | $ 1,425,557.27 |
| 7.7 | Suministro e instalacion de Breaker termomagnetico monopolar enchufable de 1 x 15/20 amp | und | | $ 24,917.98 | | 2 | $ 49,835.96 | 2 | $ 49,835.96 |
| 7.8 | Demolicion de piso en tableta cucuta + mortero (Incluye retiro y acarreo libre hasta 5 km) | m2 | | $ 10,131.43 | | 66 | $ 668,674.38 | 66 | $ 668,674.38 |
| 7.9 | Corte de tableta cucuta | ml | | $ 6,777.54 | | 22.08 | $ 149,648.08 | 22.08 | $ 149,648.08 |
| 7.10 | Malla hexagonal | m2 | | $ 19,524.29 | | 173.53 | $ 3,388,050.04 | 173.53 | $ 3,388,050.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | | $ 41,410,257.82 | | $ 44,227,104.69 | | $ 44,227,104.69 |
| **ADMINISTRACION** | **20%** | | $ 8,282,051.56 | | $ 8,845,420.94 | | $ 8,845,420.94 |
| **IMPREVISTOS** | **7%** | 30% | $ 2,898,718.05 | | $ 3,095,897.33 | | $ 3,095,897.33 |
| **UTILIDAD** | **3%** | | $ 1,242,307.73 | | $ 1,326,813.14 | | $ 1,326,813.14 |
| **IVA** | **19%** | | $ 236,038.47 | | $ 252,094.50 | | $ 252,094.50 |
| **TOTAL** | | | **$ 54,069,374.00** | | **$ 57,747,330.59** | | **$ 57,747,330.59** |
| **TOTAL GENERAL** | | | **$ 54,069,374.00** | | **$ 57,747,330.59** | | **$ 57,747,330.59** |

INGECOM S&D S.A.S.
NEIDER SUAREZ ALVARADO
**CONTRATISTA**

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
**SUPERVISOR**