

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA
01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO 1 PCCNTR.1036913 DE 2019

CONSORCIO ARCA & ORBE





ELABORA:	REVISA:	APRUEBA:
		
NOMBRE: ING. GABRIEL ACOSTA CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	NOMBRE: ARQ. MARIO ARROYO CARGO: COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	NOMBRE: ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: NOVIEMBRE DE 2019	Fecha: NOVIEMBRE DE 2019	Fecha: NOVIEMBRE DE 2019

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE ESUCACION DISTRITAL
OBJETO DEL PROYECTO:	***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.***
INTERVENTOR:	CONSORCIO ARCA & ORBE
CONTRATO INTERVENTORÍA. No.:	CO 1 PCCNTR.1036913 DE 2019
CONTRATISTA:	INNOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA S.A.S
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No.:	CO.1 PCCNTR. 1025827 DE 2019
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO				
Nombre	**Área o entidad**	**Copia no.**	**Tipo de copia Controlada C No controlada NC**	**Fecha**
	Dirección de Proyecto	1	C	NOVIEMBRE de 2019
	Cliente	2	C	NOVIEMBRE de 2019

Control de Modificaciones		
Versión	**Descripción de Modificaciones**	**Fecha**
0	0	NOVIEMBRE de 2019

REVISIÓN Y APROBACIÓN			
	SUPERVISORA DEL CONTRATO	Firma	
		Nombre	ARQ. GUILLERMO SALAMANCA
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	Firma	
		Nombre	ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	Firma	
		Nombre	ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	Firma	
		Nombre	ARQ. MARIO ARROYO
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Firma	
		Nombre	ING. GABRIEL ACOSTA
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA JUNIO	Firma	
		Nombre	ARQ. ALFREDO MONCADA
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	INSPECTOR SISO	Firma	
		Nombre	ING. BRYAN ALFONSO SANCHEZ
		Fecha	NOVIEMBRE 2019
	INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	Firma	
		Nombre	ING. RODRIGO TAPIERO
		Fecha	NOVIEMBRE 2019

NOTA: Los aquí firmantes, declaramos que la información suministrada en este informe es veraz, completa, actualizada que se realiza bajo los parámetros exigidos por la empresa.
Asumimos cualquier responsabilidad que se derive de la información errada que se suministre en este informe.

CONTENIDO

	Sep.
1. RESUMEN EJECUTIVO	1
Conclusiones y Recomendaciones	1
F05-C Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	2
F42-C Matriz de Entregables	3
F41-C Control de requisitos contractuales	4
2. INFORME BÁSICO	5
2.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	5
F10-C Estado General de contratos	5
F04-C Informe Semanal de interventoría	6
F45-C Acta de vecindad	7
F46-C Acta de reunión y/o Comité	8
F14-C Seguimiento del personal	9
F27-A Correspondencia Enviada	10
F28-A Correspondencia Recibida	10

1. RESUMEN EJECUTIVO

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El presente informe desarrolla toda la información de la ejecución de las actividades del CONTRATO No. CO 1 PCCNTR.1036913 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Según los requerimientos contractuales para la ejecución del proyecto, y de acuerdo a los hallazgos realizados mediante oficio del día 18 de noviembre, ONAR&OR-INT/SED231-TEC-015-19 con asunto REMISIÓN INFORME TECNICO DE HSE No. 05. Se debe atender las observaciones realizadas al plan de calidad, Plan de manejo ambiental, Plan SGSST Y plan de inspección y ensayo, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual dentro de los tiempos estipulados por esta interventoría para su respectiva revisión y aprobación.

Se solicita al contratista mediante comunicado del día 20 de noviembre CONAR&OR-INT/SED231-TEC-017-19, con asunto ATRASO EN EL CAMPAMENTO, en el cual según comité No. 15 se realizaría la entrega de dicha área y reiteradamente mediante oficio del 25 de noviembre CONAR&OR-INT/SED231-TEC-019-19 con asunto CAMPAMENTO, a la fecha no se ha realizado la entrega a cabalidad de dicha área, esta interventoría solicita de manera inmediata la culminación de dicha actividad teniendo en cuenta las baterías de baños (Administrativo y personal de obra) teniendo en cuenta que por cada 15 trabajadores debe existir una batería sanitaria.

Se recomienda al contratista que antes de realizar el ingreso del personal de obra, presente a la interventoría las aficiones y/o pago de parafiscales con el fin de dar su respectiva aprobación, esta información debe venir verificada previamente, ya que si se evidencia alguna anomalía, no se dará aval para el ingreso del personal verificado, de igual forma se recuerda al contratista que el punto de atención a la comunidad se debe localizar al ingreso de obra, evitando así ingreso de personas ajeno a la obra.

CONSORCIO ARCA&ORBE

VIGENCIA PÓLIZAS

Pólizas iniciales del contrato, de acuerdo al acta de inicio del contrato

Aseguradora	Póliza N°	Amparos		VIGENCIA			Valor asegurado
			%	Tiempo	Desde	Hasta	
AXXA COLPATRIA	8002042340	Cumplimiento del contrato	20%	Duración del contrato y un año mas	8/07/2020	7/07/2021	$ 1.369.653.361,00
AXXA COLPATRIA	8002042340	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	100%	Duración del contrato y un año mas	8/10/2019	7/01/2021	$ 1.369.653.361,00
AXXA COLPATRIA	8002042340	Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10%	Duración de la obra y 3 años mas	8/10/2019	7/07/2023	$ 684.826.680,00
AXXA COLPATRIA	8002042340	Estabilidad y Calidad de la obra	20%	5 años a partir entrega final de obra	7/07/2020	7/07/2025	$ 1.369.653.361,00
AXXA COLPATRIA	8002003055	Responsabilidad civil extracontractual		Igual ejecución contrato	8/10/2019	7/01/2020	$ 1.097.253.700,00

*El amparo de estabilidad y calidad de obra inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de Entrega a satisfacción del mismo.

Se realiza la apertura del PIN el día 19 de noviembre con No. 17889, el cual fue entregado el día miércoles 20 de noviembre en comité de obra, por el Ing. Armando Hernández al igual que el acto ejecutorio de la licencia de construcción, por otro lado, se realiza la solicitud de la entrega de las especificaciones técnicas del proyecto a la supervisión del contrato mediante dicho comité de obra del día 20 y 27 de noviembre, ya que a la fecha no hay claridad total para los acabados arquitectónicos, ni de las especialidades generales del proyecto. El contratista realiza la entrega del plano de replanteo el día viernes 22 de noviembre, Se solicita a la supervisión del contrato mediante comités de obra realizados este periodo, la aclaración para los rellenos de la cimentación, ya que la profundidad es variable en varias zonas y la localización de dicho relleno en los planos, dicha solicitud se debe tramitar de manera urgente con el fin de poder dar aval a la construcción de la cimentación de los diferentes módulos.

ACTAS DE VECINDAD

Para este periodo el contratista realiza la entrega del levantamiento de las actas de vecindad de las zona perimetral de la obra, sin embargo a la fecha no se cuenta con todo el inventario con la debida entrega a cabalidad, por tal motivo se solicita al contratista mediante comité de obra del día 27 de noviembre realizar la entrega sin observaciones en un término de 5 días hábiles.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se solicita mediante correo electrónico del día 30 de noviembre con asunto Documentación personal eléctricos, que dicha información venga organizada, revisada y entregada 24 horas antes, con el fin de poder realizar el aval pertinente, ya que se evidencia que la información entregada, no cuenta con los parámetros establecidos en los diferentes comités de obra para su aval.

Se solicitó certificaciones de afiliación EPS, ARL y Pensiones, pagos de planilla, certificado de alturas y tarjetas profesional en los casos requeridos.

CONTROL DE PRESPUESTO Y PROGRAMACIÓN

Presupuesto:

Según observaciones emitidas mediante oficio del 15 de noviembre, CONAR&OR-INT/SED231-TEC-014-19 con asunto REMISIÓN INFORME TECNICO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION No. 09 DE INTERVENTORIA, a la fecha el contratista no ha realizado el subsane a las observaciones presentadas en el informe técnico No. 9, se solicita la contratista presentar el ajuste a los APU´S y que estos tengan correlación con el

presupuesto, ya que se presentan ítems que se encuentran mal numerados, unidades erróneas y materiales no especificados.

Programación:

En el presente periodo, el control a la programación se evidencia de la siguiente manera:

Programado: 0.5 %

Ejecutado: 0.5 %

ACCESIBILIDAD

En los comités de obra realizados en este segundo periodo, se socializaron los ajustes razonales que se deben realizar a los diseños entregados por la SED para la ampliación del colegio Emma Villegas de Gaitán Sede B, localizado en Fontibón, dichos ajustes se deben realizar bajo los criterios expuestos en la NTC 6047, garantizando de esta manera espacios accesibles para dicha institución, tales como: Entrono Urbano Accesible, Accesos a nivel, itinerarios peatonales accesibles, circulaciones horizontales (Corredores y pasillos), circulaciones verticales (Escaleras y Ascensor), dependencias, atención al usuario, baterías sanitarias generales accesibles, baños accesibles, Laboratorios y señalética accesible, garantizando de esta manera la usabilidad del espacio a personas con movilidad reducida.

RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista la entrega de los Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Calidad.

Se recomienda al contratista que antes de realizar el ingreso del personal de obra, presente a la interventoría las aficiones y/o pago de parafiscales con el fin de dar su respectiva aprobación, de igual forma se solicita que el punto de atención a la comunidad se encuentre al ingreso de obra, evitando así ingreso de personas ajeno a la obra.

A la fecha la interventoría ha generado observaciones de los APUs y presupuesto del contrato, el cual el contratista no ha subsanado.

ARCA
CONSORCIO ARCA&ORBE

F05-C INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Formato
INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA
CO-FO-05 V:0

ARCA

INFORME EJECUTIVO No.01

1 INTRODUCCION Y ASPECTOS GENERALES

PERIODO 2 DEL 1 AL 30 de Noviembre de 2019

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	1.2 ESTADO DE LICENCIAS Y/O PERMISOS Y TRAMITES: (Enumere las licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato)
Ampliación Colegio Emma Villegas de Gaitán Sede B - Fontibón	Licencia de construcción No. LC 15-3-0386

1.3 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO ARCA & ORBE**	**CONSTRUCTOR:**	**INNOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS SAS**
CONTRATO No.:	CO 1 PCCCNTR,1036913 DEL 2019	CONTRATO No.:	CO.1 PCCNTR.1025827 DEL 2019
VALOR INICIAL :	$535.726.100,00	VALOR INICIAL :	$6.848.266.803,00
ADICIÓN:	$0,00	ADICIÓN:	$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$535.726.100,00	VALOR ACTUALIZADO:	$6.848.266.803,00
PLAZO INICIAL:	10 MESES	PLAZO INICIAL:	10 MESES
PRORROGA	N/A	PRORROGA	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	10 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	9 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	lunes, 23 de septiembre de 2019	FECHA DE INICIACIÓN:	martes, 8 de octubre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	miércoles, 22 de julio de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	martes, 7 de julio de 2020
VALOR EJECUTADO:	$0,00	VALOR EJECUTADO:	$0,00
VALOR POR EJECUTAR:	$535.726.100,00	VALOR POR EJECUTAR:	$6.848.266.803,00

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS más relevantes del PERIODO, Ver INT FO 10 ESTADO GENERAL CONTRATOS

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	2.2 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PRÓXIMO PERIODO
Firma acta de inicio Interventoria (23 de septiembre de 2019)	Instalacion de cerramiento en muro super board H: 2,50m. (Para zona Existente)
Firma acta de inicio Contratista (8 de octubre de 2019)	Demoliciones
Entrega PMA y PIN	Demolición de placa de contrapiso h=<15 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros (Zona Existente Baños Niños - Baños Niñas)
Entrega del acto ejecutorio de la licencia de construccion	Demolición de muros en mamposteria de arcilla e=15 cm. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros Zona de Intervencion
Demoliciones	**Cimentacion**
Desmonte y/o demolición INTEGRAL de construcción existente zona	Rellenos para excavaciones,
Demolición de estructuras de concreto reforzado subterraneas. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros	Concretos para cimentacion
Cimentacion	Cimentacion superficial
Excavaciones Modulos	Concretos para tanque de almacenamiento de agua
	Tanque subterraneo agua potable
	Aceros de refuerzo
	Redes subterraneas
	Suministro de agua potable (Acometida)
	Redes de desagua (obras de manposteria, obras civiles, filtro de drejanje)
	Red de gas (Obras civiles)
	Estructura (Zona Existente)
	Manposteria (Zona Existente)
	Elementos no estructurales en concreto (Zona Existente)

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según observaciones emitidas mediante oficio del 15 de noviembre, CONAR&OR-INT/SED231-TEC-014-19 con asunto REMISIÓN INFORME TECNICO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION No. 09 DE INTERVENTORIA, a la fecha el contratista no ha realizado el subsane a las observaciones presentadas en el informe técnico No. 9, se solicita la contratista presentar el ajuste a los APU´S y que estos tengan correlación con el presupuesto, ya que se presentan items que se encuentran mal numerados, unidades erróneas y materiales no especificados.

Según los requerimientos contractuales para la ejecución del proyecto, y de acuerdo a los hallazgos realizados mediante oficio del dia 18 de noviembre, ONAR&OR-INT/SED231-TEC-015-19 con asunto REMISIÓN INFORME TECNICO DE HSE No. 05. Se debe atender las observaciones realizadas al plan de calidad, Plan de manejo ambiental, Plan SGSST Y plan de inspección y ensayo, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual dentro de los tiempos estipulados por esta interventoria para su respectiva revisión y aprobación.

Se solicita al contratista mediante comunicado del dia 20 de noviembre CONAR&OR-INT/SED231-TEC-017-19, con asunto ATRASO EN EL CAMPAMENTO, en el cual según comité No. 15 se realizaria la entrega de dicha área y reiteradamente mediante oficio del 25 de noviembre CONAR&OR-INT/SED231-TEC-019-19 con asunto CAMPAMENTO, a la fecha no se ha realizado la entrega a cabalidad de dicha área, esta interventoria solicita de manera inmediata la culminación de dicha actividad teniendo en cuenta las baterias de baños (Administrativo y personal de obra) teniendo en cuenta que por cada 15 trabajadores debe existir una batería sanitaria.

Se recomienda al contratista que antes de realizar el ingreso del personal de obra, presente a la interventoria las aficiones y/o pago de parafiscales con el fin de dar su respectiva aprobación, esta información debe venir verificada previamente, ya que si se evidencia alguna anomalia, no se dará aval para el ingreso del personal verificado, de igual forma se recuerda al contratista que el punto de atención a la comunidad se debe localizar al ingreso de obra, evitando así ingreso de personas ajeno a la obra.

4. ESTADO Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A la fecha de acuerdo a lo acumulado programado se registra mil millones noventa y cinco mil ciento veintiséis mil novecientos doce pesos, ($1.095.126.912), el cual corresponde a los capítulos de demoliciones y cimentaciones, se debe realizar el ajuste de dichas actividades ya que no se contaba con el acto ejecutorio de la licencia de construcción, no se ejecutaron actividades iniciales de cimentación corriendo en tiempos dicha actividad.

Se reitera al contratista mediante comité de obra del dia 27 de noviembre, la subsanación de los APU´S del proyecto, sin embargo este manifiesta que a la fecha la entidad no ha realizado la entrega de las especificaciones técnicas para realizar dichos ajustes según observaciones emitidas por esta interventoria.


5. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	ACUMULADO PROGRAMADO ($)	ACUMULADO EJECUTADO ($)	INDICADOR (%)
Octubre	$219.247.806,83	$0,00	0%
Noviembre	$1.095.126.912,87	$34.241.334,02	3%
Diciembre	$2.005.622.095,10		
Enero	$2.865.530.156,42		
Febreo	$3.663.832.814,43		
Marzo	$4.181.487.090,21		
Abril	$5.367.711.782,70		
Mayo	$6.249.665.181,16		
Junio	$6.814.501.126,50		
Julio	$6.848.266.802,79		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.848.266.803,00	**34.241.334,02**	**0,5%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




5.1 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EXPRESADO EN COSTOS

Valor Total del Contrato	$6.848.266.803,00
Valor programado del contrato (Es el valor total del contrato multiplicado por el % Total programado (C))	$1.095.126.912,87
Valor de avance fisico del contrato (Valor total del contrato multiplicado por el % total ejecutado (E)	$34.241.334,02

5.1 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Acumulados	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0%
Durante el periodo	0,05%	0,50%	0%
Acumulado Actual	0,05%	0,50%	0%

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



5.2 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
273	53	220	-1,23

5.2 AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO ACUMULADO

Plazo Total de Ejecución de Obra (Dias o meses)	273 DIAS
Tiempo de Adelanto(+) o atraso (-) (Dias o meses)	-1 DIAS
(Plazo total multiplicado por el % total de adelanto o atraso)	-1,23

CONSORCIO ARCA&ORBE

F42-C MATRIZ DE ENTREGABLES

Formato

MATRIZ DE ENTREGABLES

F42-C V:3

PROYECTO: COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN

FECHA ACTUALIZACIÓN: 30/11/2019

ACTUALIZACIÓN No. 2

CO1.PCCNTR.1036913

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

9 MESES

P=Programado; E=Ejecutado; A=Atraso; A=Atraso Grave

CONTENIDO	NÚMERO DE ENTREGABLES	CORTE ACTUALIZADO	ESTADO	oct-18	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PÓLIZAS LEGALIZACIÓN INTERVENTORÍA	1	1/1	P E	P E										100%	
PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTRATISTA	1	1/1	P E	P E										100%	
ACTA DE INICIO GENERAL INTERVENTORÍA	1	1/1	P E	P E										100%	
ACTA DE INICIO GENERAL CONTRATISTA	1	1/1	P E	P E										100%	
ACTA DE ENTREGA	1	1/1	P E	P E										100%	
APERTURA FIDUCIA	1	1/1	P E	P E										100%	
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	1	1/1	P E	P E										100%	Esta en tramite para el desembolso del anticipo
HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA	1	1/1	P E	P E										100%	
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	1	1/1	P E	P E										100%	
PLAN DE GESTION INTEGRAL OBRA	1	0/1	P E	P A										0%	Se ha realizado observaciones en los informes HSEQ
PLAN DE GESTION INTEGRAL INTERVENTORÍA	1	1/1	P E	P E										100%	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	0/1	P E	P A										0%	Se esta a la espera el envío de las especificaciones por parte de la entidad
PRESUPUESTO DE OBRA	1	1/1	P E	P E										100%	
PROGRAMACION DE OBRA	1	1/1	P E	P E										100%	
APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS	1	0/1	P E	P A										0%	Se esta a la espera el envío de las especificaciones por parte de la entidad
PARAFISCALES PERSONAL INTERVENTORÍA	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
INFORME DE ACCESIBILIDAD	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
INFORMES MENSUALES ESPECIALISTAS	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
PARAFISCALES PERSONAL CONTRATISTA	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
INFORME MENSUAL CONTRATISTA	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
CORRESPONDENCIA ENVIADA (18 OFICIOS)	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
BITÁCORA INTERVENTORÍA	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
BITÁCORA OBRA	9	2/9	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	22%	
CERTIFICADOS MATERIALES	8	1/8	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	13%	
CORTES DE OBRA	8	1/8	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	13%	
LISTADO DE PERSONAL DE OBRA	36	7/36	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	19%	
REGISTRO FOTOGRAFICO	36	7/36	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	19%	

CONTROL PRESUPUESTAL - BALANCE DE EJECUCION SEMANAL	36	7/36	P E	19%
CONTROL DE PROGRAMACION	36	7/36	P E	19%
INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA	36	7/36	P E	19%
COMITÉ SEMANAL	36	7/36	P E	19%
INFORME DIARIO DE INSPECTORES	36	7/36	P E	19%
FACTURACIÓN INTERVENTORÍA	10	2/10	P E	19%
INFORME FINAL	1	0/1	P E	20%
ACTA DE TERMINACIÓN	1	0/1	P E	0%
ACTA DE LIQUIDACIÓN	1	0/1	P E	0%
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA	1	0/1	P E	0%
PLANOS RECORD DE LA OBRA	1	0/1	P E	0%

% CUMPLIMIENTO SEM	N/A	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	N/A	N/A
% CUMPLIMIENTO MEN	94%				100%				0%				0%				0%				0%				0%				0%				0%			

PROGRAMADO

EJECUTADO

ATRASADO

GRAVE

Arq. Mario Arroyo

ARCA
CONSORCIO ARCA&ORBE

F41-C CONTROL DE REQUISITOS CONTRACTUALES

Formato
Control de requisitos contractuales
CO-FO-41 V: 2

CONTRATO CO 1 PCCNTR.1036913

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2/12/2019 CODIGO DEL PROYE 231...

No.	FUENTE	NUMERAL	FECHA DE NOTIFICACIÓN / FECHA DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL CLIENTE	RESPONSABLE	FRECUENCIA	PLAZO	SOPORTE / REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIDO		CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO
									SI	NO	
1	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados, la normatividad aplicable y dentro del plazo establecido.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	DIARIO	9 MESES	CO-FO-39 LIBRO DE LIBERACION DE OBRA	X		
2	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	IN-FO-11 Informe HSE Interventoria		X	Falta subsanar observaciones enviadas por la interventoria
3	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	4. Ejecutar y entregar la obra contratada de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones de construcción, aprobados por la Curaduría y la Entidad, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	CORTE DE OBRA	X		
4	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	5. No poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan sus subcontratistas.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	DIARIO	9 MESES	IN-FO-11 Informe HSE Interventoria		X	
5	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	6. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA, el contratista de obra deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal según corresponda.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	Certificado de aporte parafiscales	X		
6	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	7. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	Informe trabajadora social	X		

0200

7	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	8. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	Informe trabajadora social	X		
8	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	9. Tramitar y obtener todos los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue la SED.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	INICIO DE OBRA	9 MESES	SECRETARIA DE EDUCACION	X		
9	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	10. Cuando en la obra se encuentren trámites de permisos provisionales sin concluir, el contratista debe continuar con las gestiones pertinentes o en su defecto desistir de la solicitud realizada por el anterior contratista, e iniciar el proceso nuevamente, en ambos casos no se deberá afectar el plazo	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	TRAMITE DEL CONTRATISTA	X		
10	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	11. Diseñar, tramitar y obtener los permisos ante la empresa de energía para adelantar las obras y su posterior recepción bajo las normas RETIE y RETILAP vigentes a la fecha de ejecución del proyecto. Para lo cual la sed incluyo en la estructura de costos de la administración un profesional eléctrico con la dedicación requerida para desarrollar este producto.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	INICIO DE OBRA	9 MESES	TRAMITE DEL CONTRATISTA	X		
11	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	12. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la SED, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	SECRETARIA DE EDUCACION	X		
12	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	13. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del Contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la SED. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el Contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	TRAMITE DEL CONTRATISTA	X		
13	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	14. Mantener indemne a la Secretaria de Educación del Distrito contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de la Secretaría de Educación del Distrito, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	CUANDO APLIQUE	X		

0021

14	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	15. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra la Secretaria de Educación del Distrito, por asuntos que según el Contrato sean de responsabilidad del Contratista, ésta se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	CUANDO APLIQUE	X		
15	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	16. Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En este orden, el contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar precisamente su vigencia o monto	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	CUANDO APLIQUE	X		
16	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	17. Presentar una programación en software tipo projecto o similar que incluya capítulos, subcapítulos eítem, en donde se indique la ruta crítica, predecesoras, holguras y usos de los recursos como mínimo, con la que se garantice el plazo máximo de entrega o la mejora de los plazos máximos de entrega definidos por la entidad contratante.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	CO-FO-27 LISTA DE CHEQUEO INFORMES A GERENCIA v2	X		
17	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	19. Elaborar todos los informes relacionados con la ejecución del contrato.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	DIARIO	9 MESES	CO-FO-20 Lista de chequeo Informe de Interventoria V10			
18	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	20. Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redacción sea clara y precisa.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	DIARIO	9 MESES	CO-FO-20 Lista de chequeo Informe de Interventoria V10	X		
19	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	21. Mantener durante la ejecución del Contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	Informe trabajadora social	X		
20	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	22. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoria y a la SED, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	CUANDO APLIQUE	X		
21	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	23. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	SEMANAL	9 MESES	GE-FO-04 Acta de reunion V0	X		
22	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	24. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	CUANDO APLIQUE		X	No aplica

2200

23	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	25. Además del personal mínimo exigido, el Contratista deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	Seguimiento del Personal CO-FO-55 V:6	X		
24	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	26. El contratista deberá normalizar y legalizar una cuenta única de servicios para el proyecto.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	TRAMITE DEL CONTRATISTA	X		
25	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	27. Mantener las cuadrillas de trabajo, conforme el ofrecimiento del factor de calidad realizado en la licitación pública y conforme al cual obtuvo el correspondiente puntaje.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	TRAMITE DEL CONTRATISTA		X	No aplica (Se encuentra en etapa de excavacion)
26	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	28. Si se requiere realizar algún diseño para la correcta ejecución de la obra estos deben ser elaborados por el contratista de obra, aprobado por la interventoría y revisados por la SED. La Entidad estimó entre la estructura de costos de la administración una mayor dedicación del personal profesional, ensayos, laboratorio, gasto de oficina, papelería, plotter entre otros, que se requieran para ejecución de algún diseño.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	CUANDO APLIQUE	9 MESES	CUANDO APLIQUE	X		
27	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	e. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO • El Contratista debe implementar su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del Contrato. • El Contratista debe implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto. • Debe presentar un capítulo SST (Seguridad Y Salud en el Trabajo) en el informe mensual que contenga como mínimo: o Componente SST o Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo. o Listado de maquinaria y equipos utilizados durante todo el contrato. o Listado de vehículos. o Reporte de las actividades y estadística de accidentalidad (recordar que el reporte estadístico es mes calendario) para todo el contrato. o Certificación del Representante Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios (Del Contratista y de los subcontratistas). o Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por Interventoría en cumplimiento del PSST ofertado.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	MENSUAL	9 MESES	Informe trabajadora SST	X		
28	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. El Contratista se obliga a elaborar e implementar un programa de salud ocupacional (Resolución 1016/89), incluyendo los lineamientos exigidos en el decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los siguientes sub-programas:	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	SEMANAL	9 MESES	Informe trabajadora SST			

0023

29	OBLIGACIONES CONTRATO DE OBRA	LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-055-2019	NOVIEMBRE DEL 2019	g. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA • Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. • Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. • Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.	Representante Legal Alexander Pérez Pernett	DIARIAMENTE	9 MESES	TRAMITE DEL CONTRATISTA	X		

0024

2. INFORME BÁSICO

2.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

CONSORCIO ARCA&ORBE

F10-C ESTADO GENERAL DE CONTRATOS

0027

Formato
ESTADO GENERAL DE LOS CONTRATOS
CO-FO-10 V:0

ARCA

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO: Fontibon - Bogotá D.C.

PERIODO: 23 de Septiembre de 2019 - 22 de Julio de 2020

CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL : INNOVACION INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. CO.1 PCCNTR. 1025827 DE 2019

OBJETO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTEGADOS POR LA SED.

VALOR CONTRATO: $ 6.848.266.803,00

ADICIONES:

1 $ -
2 $ -
n $ -

VALOR FINAL VALOR FINAL: $ 6.848.266.803,00

PLAZO: 9 MESES

SUSPENSIÓN

1
n

PRORROGAS

1
n

PLAZO FINAL: 9 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 08 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE JULIO DE 2020

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	NOMBRE POLIZA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIAS	VALOR
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Cumplimiento 8002042340	0	$ 4.793.786.763,00	19/07/2019 - 19/04/2025	$ 12.892.633,00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Respondabilidad civil 8002003055	0	$ 331.246.400,00	19/07/2019 - 19/04/2020	$ 593.974,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION OBRA CIVIL NUEVA 15-18-101000204	0	$ 8.205.828.052,00	16/09/2019 - 11/08/2020	$ 8.598.746,00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Cumplimiento 8002042340	1	$ -	19/07/2019 - 19/04/2025	$ -
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Respondabilidad civil 8002003055	2	$ -	19/07/2019 - 19/04/2020	$ -
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Respondabilidad civil 8002003055	3	$ 82.811.600,00	6/09/2019 - 26/04/2020	$ 69.600,00
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Cumplimiento 8002042340	2	$ -	8/10/2019 - 7/07/2025	$ -
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	Respondabilidad civil 8002003055	4	$ -	8/10/2019 - 7/07/2020	$ -
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION OBRA CIVIL NUEVA 15-18-101000204	2	$ 9.848.266.806,00	16/09/2019 - 7/09/2020	$ -

RESUMEN DE PAGOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO
			TOTAL	$ -

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA O NATURAL : CONSORCIO ARCA & ORBE

CONTRATO No. CO 1 PCCNTR.1036913 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

VALOR CONTRATO: $ 535.726.100,00

ADICIONES:

1 $ -
2 $ -
n $ -

VALOR FINAL VALOR FINAL: $ 535.726.100,00

PLAZO: 10 MESES

SUSPENSIÓN

1
n

PRORROGAS

1
n

PLAZO FINAL: 10 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE JULIO DE 2020

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	NOMBRE POLIZA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIAS	VALOR
Seguros Mundial	cumplimiento entidades estatales C-100027789	0	$ 107.145.220,00	22/07/2019 - 22/05/2025	$ 903.360,00
Seguros Mundial	cumplimiento entidades estatales C-100027789	1	$ 107.145.220,00	22/07/2019 - 22/05/2025	$ -
Seguros Mundial	cumplimiento entidades estatales C-100027789	2	$ 107.145.220,00	26/07/2019 - 26/05/2025	$ -
Seguros Mundial	cumplimiento entidades estatales C-100027789	3	$ 107.145.220,00	23/09/2019 - 22/07/2025	$ -

RESUMEN DE PAGOS

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO
			TOTAL	$ -

0028

ARCA
CONSORCIO ARCA&ORBE

F04-C INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Formato
INFORME SEMANAL GERENCIAL DE INTERVENTORÍA
CO-FO-01 V. 0

ARCA

SEMANA N°	6	DEL:	28-oct-19	AL:	3-nov-19
CTO. DE OBRA N°	1025827	CONTRATISTA DE OBRA:	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S		
CTO. DE INTERVENTORIA N°	1036913	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ARCA & ORBE		
SUPERVISOR DEL CTO.	CATHERINE CASTAÑEDA	CELULAR:	3185976263		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.				

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN (DÍAS)	D. TRANSCURRA	D. FALTANTES
CONTRATO INICIAL	23-sep-19	22-jul-20	303	41,0	344
PROYECTADO / REAL	23-sep-19	22-jul-20	303	41,0	344

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO

Se radico el contrato de la fiducia el dia 31 de octubre

Se firma acta de Inicio del contrato de Interventoria el dia 23 de septiembre de 2019


La Entidad aprueba el dia 24 de septiembre de 2019 las pólizas de Cumplimiento y buen manejo, responsabilidad civil del Contrato de obra


Tramite de revalidación ante la Curaduria Urbana es aprobado el 24 de septiembre de 2019.

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
Detalle	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje	0,01%	0,13%	0,01%	0,13%
Valor	$ 684.826,68	$ 8.902.746,84	$ 684.826,68	$ 8.902.746,84

	% PROGRAMADO		% EJECUTADO		DÍAS (ADELANTRASO)	
	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
PROYECTO TOTAL	0,12%	0,13%	0,12%	0,13%	-	-
ACTIVIDAD CRITICA	0,10%	0,13%	0,10%	0,13%	-	-





3- RECURSOS DEL CONTRATISTA DISPONIBLES- CAPÍTULOS CRÍTICOS


Materiales en Obra Programado		Materiales en Obra Real		Equipos en Obra Programado		Equipos en Obra Real	
Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
CIMENTACIÓN							
ESTRUCTURA EN CONCRETO							
ACABADOS							

OBSERVACIONES SOBRE RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS : No se ha iniciado con las actividades de obra.

4- CONTROL PROGRAMA DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

PERSONAL	CANT. PROGRAMADA		CANT. EN OBRA		DIFERENCIA	
	ANTERIOR PROGRAMADA	ACTUAL PROGRAMADA	ANTERIOR EJECUTADA	ACTUAL EJECUTADA	ANTERIOR	ACTUAL
Director de obra	1	1	1	1	0	0
Residente de obra	1	1	1	1	0	0
Asesor Estructural	1	1	1	1	0	0
Asesor en redes eléctricas, voz y datos	1	1	1	1	0	0
Asesor en Geotecnia	1	1	1	1	0	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1	1	1	1	0	0
Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1	1	1	1	0	0
Asesor Ambiental	1	1	1	1	0	0
Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1	1	1	1	0	0
Profesional de Costos y Presupuestos	1	1	1	1	0	0
Topógrafo	1	1	1	1	0	0
Cadeneros	0	0	0	0	0	0
Maestro	0	0	0	0	0	0
Almacenista	0	0	0	0	0	0
Mensajero	0	0	0	0	0	0
Vigilante	0	0	0	0	0	0

HISTOGRAMA DE PERSONAL



PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	CANTIDAD
Director de Interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Especialista Estructural	1
Especialista Electrico	1
Especialista en Geotecnia	1
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1
Asesor Seguridad Industrial	1
Especialista Ambiental	1
Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1
Profesional de Costos y Presupuestos	1
Asesor Jurídico	1
Inspector de Obra de Interventoría	1
Comisión Topografica	1
Administrativos	1

OBSERVACIONES PERSONAL : No aplica

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se realizaron reuniones con el contratista y la supervisión la cual se plasmaron en actas de comité donde:
01. el contratista manifiesta que enviara documentación para iniciar labores de topografía
02. el tanque tiene observaciones que fueron remitidas por el estructural
03. el campamento se localizará en donde está ubicado el tanque
04. por motivos de que todavía no se tienen todas las actas de vecindad no se podrá iniciar actividades con maquinaria. Son 55 predios los que se tienen contemplados
05. esta semana no se pudo iniciar con maquinaria de excavación debido a que no se tiene el PMT y PIN
06. Se adelantará la siguiente semana el campamento y levantamiento topográfico
07. Se realizará levantamiento de actas de vecindad iniciando por las colindantes del colegio para el jueves de la siguiente semana posterior mente se realizará el levantamiento a las demás viviendas
08. El diseño del campamento fue aprobado y se anexa al plano
09. El contratista entrego informe para aclaración y descripción de especialistas para ajustar el balance
10. El contratista ara entrega de bitácora el mes de noviembre
11. El contratista entregara informe mensual el dia 5 noviembre
12. la entidad entrego concepto del geotecnista el dia 28 de octubre
13. el plan de calidad, ambiental, seguridad y manejo RCZ están en revisión de la interventoría
14. permiso de tala de árbol. según el comité anterior la entidad se comprometió a realizar visitas de emergencia aún está pendiente respuesta e información por parte de la entidad
15. el cerramiento se realizará en superboard
16. Servicios públicos: la cuenta de alcantarillado tiene una deuda, el contratista dará información para saber el manejo que se le dará a esto.
17. Energía: el contratista solicito el número de cuenta del contrato anterior para ellos iniciar el trámite correspondiente.
18. El contratista entrega informe técnico preliminar solicitado por la entidad
19. El comité se programó para el próximo martes 5 de noviembre
20. Se revisa el SGI, pero esto no cumple con lo establecido para el s6ost se debe hacer la entrega el 8 de noviembre
21. Se debe establecer un manual en el cual el contratista le exija el subcontratista el SGSST mínimo (Matriz, formatos, exámenes médicos por ips aprobadas, curso de alturas)

6- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO

Actividad atrasada	Atribuible al contratista			
	SI	X	NO	

Se enviaron los siguientes oficios a la entidad y contratista con la siguiente información: **CORRESPONDENCIA ENVIADA GER** **1)** 25/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-GER-046-19 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN - **DERECHO DE PETICIÓN ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA** 2) 28/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-GER-047-19 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN - CATHERINE CASTAÑEDA - **REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 04 DE INTERVENTORÍA.** **NO APLICA** 3) 28/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-GER-048-19 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN - CATHERINE CASTAÑEDA - **REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 05 DE INTERVENTORÍA.** **NO APLICA** 4) 30/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-GER-049-19 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN - CATHERINE CASTAÑEDA - **REMISIÓN DEL CONTRATO FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO.1PCONTR. 1025827 DE 2019.** **NO APLICA** 5) 31/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-GER-050-19 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S - ALEXANDER PEREZ PERNETT - **SOLICITUD DE APERTURA DE PIN Y OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL PMA, EL SGSST Y EL PGRCD.** **ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA** **CORRESPONDENCIA ENVIADA TEC** 1) 25/10/2019- CONAR&OR-INT/SED231-TEC-010-19 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S. - ALEXANDER PEREZ PERNETT - **REMISIÓN INFORME TECNICO PRESUPUESTO Y PROGRAMACION No. 07.** **ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA** 2) 30/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-TEC-009-19 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S. - ALEXANDER PEREZ PERNETT - **REMISIÓN INFORME TECNICO DE HSE No. 03.** **ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA** 3) 31/10/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-TEC-011-19 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S. - ALEXANDER PEREZ PERNETT - **REMISIÓN INFORME TECNICO ELECTRICO No. 02.** **ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA** **CORRESPONDENCIA RECIBIDA** 1) 29/10/2019 - SED2019-022 - 30/10/2019 - NFRA construimos experiencias inolvidables - DMOMOS ALCANCE AL OFICIO No. SED2019-021 **CON EL PROPOSITO DE REEMPLAZAR LO POLIZA DE CUMPLIMIENTO ADJUNTA, DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO DE LA MISMA NO CORRESPONDIA A LA SECRETRIA DE EDUCACION. POR LO ANTERIOR, ADJUNTO A LA PRESENTE, REMITIMOS LA POLIZA DEBIDAMENTRE CORREGIDA Y SUSCRITA.** **ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA** 2) 28/10/2019 - SED2019-22 - 29/10/2019 - INFRA construimos experiencias inolvidables - **SOLICITUD RESPUESTA A INFORMES TECNICOS** SOLICITUD DE REUNIONES CON LOS ESPECIALISTAS PARA ACLARAR. 3) 28/10/2019 - SED2019-023 - 29/10/2019 - INFRA construimos experiencias inolvidables - **ESTADO DE LOS TRAMITES PARA SERVISION PUBLICOS DE ENEL CODENSA Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLASO DE BOGOTÁ.** **PENDIENTE**		SI		NO	

JUSTIFICACIÓN :

7- ESTADO DEL TIEMPO

No aplica	**HORAS PERDIDAS**

8-CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.848.266.803,0	$ 6.848.266.803,0	$ 8.902.746,8	0,13%	$ 6.839.364.056,2	99,87%
Obras Adicionales	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0,00%	$ 0,0	0,00%
TOTAL	$ 6.848.266.803,0	$ 6.848.266.803,0	$ 8.902.746,8	0,13%	$ 6.839.364.056,2	99,87%

9- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

Estado Servicios Públicos:

La cuenta de alcantarillado tiene una deuda, el contratista dará información para saber el manejo que se le dará a esto.
Energía: el contratista solicito el número de cuenta del contrato anterior para ellos iniciar el trámite correspondiente.

Seguridad Industrial:

No ha iniciado obra

Programación de la Obra:

Se encuentra en revisión por parte del especialista de costos y programación de la interventoría. A la fecha se tiene un programado de 0,13% vr. un ejecutado del 0,13%.

Presupuesto de la Obra

Se encuentra en revisión por parte de la interventoría


Calidad de la Obra

No aplica

10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se empezaron a retirar los muebles que se encontraban acumulados en el predio, el director retiro los que eran pertinentes, se debe hablar con secretaria de educación para que retiren los muebles restantes.
Se continúan haciendo las actas de vecindad con los predios vecinos al colegio Emma Villegas en su totalidad, con esto ya se puede entrar la maquinaria para la obra.
Se coordinó una reunión en la cual los Ingenieros estructurales de interventoría el contratista y la secretaría de educación dan aval para seguir con la obra con respecto a la parte estructural.
Una vez se obtenga el PMT y la aprobación del PIN, se puede dar inicio con las excavaciones para la cimentación.
Por ahora el contratista iniciara con topografía y campamento.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





ACOMPAÑAMIENTO A LA TRABAJADORA SOCIAL (ACTAS DE VECINDAD



ANTES



ACTUAL

12-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRIMESTRAL

Primer Trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Promedio

13-INFORMES PRESENTADOS

Informe Mensual 1	SI		NO		Informe Mensual 5	SI		NO		Informe Mensual 9	SI		NO	
Informe Mensual 2	SI		NO		Informe Mensual 6	SI		NO		Informe Mensual 10	SI		NO	
Informe Mensual 3	SI		NO		Informe Mensual 7	SI		NO		Informe Mensual 11	SI		NO	
Informe Mensual 4	SI		NO		Informe Mensual 8	SI		NO		Informe Mensual 12	SI		NO	

Director de Interventoría

Representante Legal de Interventoría

0033

Formato
INFORME SEMANAL GERENCIAL DE INTERVENTORÍA
CO-FO-04 V. 0

ARCA

SEMANA N°	7	DEL:	4-nov-19	AL:	10-nov-19
CTO. DE OBRA N°	1025827	CONTRATISTA DE OBRA:	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S		
CTO. DE INTERVENTORIA N°	1036913	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ARCA & ORBE		
SUPERVISOR DEL CTO.	CATHERINE CASTAÑEDA	CELULAR:	3185976263		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.				

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN (DÍAS)	D. TRANSCURRA	D. FALTANTES
CONTRATO INICIAL	23-sep-19	22-jul-20	303	48,0	351
PROYECTADO / REAL	23-sep-19	22-jul-20	303	48,0	351

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO

Se radico el contrato de la fiducia el dia 31 de octubre

Se firma acta de Inicio del contrato de Interventoria el dia 23 de septiembre de 2019

La Entidad aprueba el dia 24 de septiembre de 2019 las pólizas de Cumplimiento y buen manejo, responsabilidad civil del Contrato de obra


Tramite de revalidación ante la Curaduría Urbana es aprobado el 24 de septiembre de 2019.


Se le solicita al contratista reiteradamente de la apertura de PIN y la entrega del PGC, PMA, el SGSST y el PGRCD del proyecto.

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
Detalle	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje	0,01%	0,14%	0,01%	0,14%
Valor	$ 684.826,68	$ 9.587.573,52	$ 684.826,68	$ 9.587.573,52

	% PROGRAMADO		% EJECUTADO		DÍAS (ADELANTO/ATRASO)	
	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
PROYECTO TOTAL	0,13%	0,14%	0,13%	0,14%	-	-
ACTIVIDAD CRITICA	0,10%	0,14%	0,10%	0,14%	-	-





3- RECURSOS DEL CONTRATISTA DISPONIBLES- CAPÍTULOS CRÍTICOS

Materiales en Obra Programado		Materiales en Obra Real		Equipos en Obra Programado		Equipos en Obra Real	
Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
CIMENTACIÓN							
ESTRUCTURA EN CONCRETO							
ACABADOS							


OBSERVACIONES SOBRE RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS : No se ha iniciado con las actividades de obra.

0034

4- CONTROL PROGRAMA DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

PERSONAL	CANT. PROGRAMADA		CANT. EN OBRA		DIFERENCIA	
	ANTERIOR PROGRAMADA	ACTUAL PROGRAMADA	ANTERIOR EJECUTADA	ACTUAL EJECUTADA	ANTERIOR	ACTUAL
Director de obra	1	1	1	1	0	0
Residente de obra	1	1	1	1	0	0
Asesor Estructural	1	1	1	1	0	0
Asesor en redes eléctricas, voz y datos	1	1	1	1	0	0
Asesor en Geotecnia	1	1	1	1	0	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1	1	1	1	0	0
Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1	1	1	1	0	0
Asesor Ambiental	1	1	1	1	0	0
Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1	1	1	1	0	0
Profesional de Costos y Presupuestos	1	1	1	1	0	0
Topógrafo	1	1	1	1	0	0
Cadeneros	0	0	0	0	0	0
Maestro	0	0	0	0	0	0
Almacenista	0	0	0	0	0	0
Mensajero	0	0	0	0	0	0
Vigilante	0	0	0	0	0	0

HISTOGRAMA DE PERSONAL



PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	CANTIDAD
Director de Interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Especialista Estructural	1
Especialista Eléctrico	1
Especialista en Geotecnia	1
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra Incendios	1
Asesor Seguridad Industrial	1
Especialista Ambiental	1
Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1
Profesional de Costos y Presupuestos	1
Asesor Jurídico	1
Inspector de Obra de Interventoría	1
Comisión Topográfica	1
Administrativos	1

OBSERVACIONES PERSONAL : No aplica

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	6- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista			
1) La interventoría atendió las observaciones de suelos y estructura ya se encuentra en manos del contratista 2) Según en el acta número 15 de esta semana se acordó que se iniciaba el levantamiento topográfico, pero el contratista al día 3)sábado no ha enviado documentación del topógrafo 4)Se inició cerramiento del colegio (se hizo el compromiso con el contratista que para el fin de semana quedaría terminado 5)Se ha hecho acompañamiento a la trabajadora social en las viviendas que quedan al frente del colegio 6)Se aprobó el PMT enviado por el contratista, con el COI firmado y aprobado 7)Se envía a la entidad el oficio remitido por el contratista sobre la actualización de la licencia de construcción		SI	X	NO	
Se enviaron los siguientes oficios a la entidad y contratista con la siguiente información: **CORRESPONDENCIA ENVIADA GER** 1) 07/11/2019 - CONAR&OR-INT/SED231-GER-059-19 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S. - REMISION DE CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI) **ESTA PENDIENTE DE RESPUESTA**		SI		NO	

JUSTIFICACIÓN :

7- ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS PERDIDAS
No aplica	0

8-CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.848.266.803,0	$ 6.848.266.803,0	$ 9.587.573,5	0,14%	$ 6.838.679.229,5	99,86%
Obras Adicionales	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0,00%	$ 0,0	0,00%
TOTAL	**$ 6.848.266.803,0**	**$ 6.848.266.803,0**	**$ 9.587.573,5**	**0,14%**	**$ 6.838.679.229,5**	**99,86%**

9- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

Estado Servicios Públicos:

La cuenta de alcantarillado tiene una deuda, el contratista ya envío un oficio que fue remitido a la entidad, se espera respuesta para poder pagar esta multa
Energía: el contratista solicito el número de cuenta del contrato anterior para ellos iniciar el trámite correspondiente Ya se remitio un oficio a la entidad para que actualicen la licencia de construcción

Seguridad Industrial:

No ha iniciado obra

Programación de la Obra:

Se encuentra en revisión por parte del especialista de costos y programación de la interventoría. A la fecha se tiene un programado de 0,14% vr. un ejecutado del 0,14%

Presupuesto de la Obra

Se encuentra en revisión por parte de la interventoría

Calidad de la Obra

No aplica

10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista de obra inició cerramiento del colegio y debe quedar listo para el el fin de semana, se sigue realizando acompañamiento por parte de la interventoría a la trabajadora social del contratista de obra en la realizacion de las actas de vecindad en las viviendas ubicadas enfrente del colegio para culminar esta actividad el día jueves 14 de Noviembre de 2019. Se aprobó el PMT enviado por el contratista y se firmo el formato de Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

El contratista de obra no a iniciado con la construccion del campamento de obra, la cual se evidencia un atraso, tambien con la no apertura del PIN y la no entrega del PGC, PMA, el SGSST y el PGRCD del proyecto.

Por otro lado la entidad debe emitir a más tardar esta semana respuesta de la licencia de construcción para el servicio de electricidad y respuesta del número de cuenta para el servicio del acueducto.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



DEMOLICION CAMPAMENTO EXISTENTE



ANTES



ACTUAL

12-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRIMESTRAL

Primer Trimestre	
Segundo trimestre	
Tercer trimestre	
Promedio	

13-INFORMES PRESENTADOS

Informe Mensual 1	SI		NO		Informe Mensual 5	SI		NO		Informe Mensual 9	SI		NO	
Informe Mensual 2	SI		NO		Informe Mensual 6	SI		NO		Informe Mensual 10	SI		NO	
Informe Mensual 3	SI		NO		Informe Mensual 7	SI		NO		Informe Mensual 11	SI		NO	
Informe Mensual 4	SI		NO		Informe Mensual 8	SI		NO		Informe Mensual 12	SI		NO	

ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
Directora de Interventoría
CONSORCIO ARCABORBE

ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN
Representante legal de Interventoría
CONSORCIO ARCABORBE

Formato
INFORME SEMANAL GERENCIAL DE INTERVENTORÍA
CO-FO-04 V. 0

ARCA

SEMANA N°	8	DEL:	11-nov-19	AL:	17-nov-19
CTO. DE OBRA N°	1025827	CONTRATISTA DE OBRA:	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S		
CTO. DE INTERVENTORIA N°	1036913	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ARCA & ORBE		
SUPERVISOR DEL CTO.	CATHERINE CASTAÑEDA	CELULAR:	3185976263		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.				

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN (DÍAS)	D. TRANSCURRA	D. FALTANTES
CONTRATO INICIAL	23-sep-19	22-jul-20	303	55,0	358
PROYECTADO / REAL	23-sep-19	22-jul-20	303	55,0	358

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO

Se radico el contrato de la fiducia el dia 31 de octubre

Se firma acta de Inicio del contrato de Interventoría el dia 23 de septiembre de 2019


Tramite de revalidación ante la Curaduria Urbana es aprobado el 24 de septiembre de 2019.


Se le solicita al contratista reiteradamente de la apertura de PIN y la entrega del PGC, PMA, el SGSST y el PGRCD del proyecto.

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
Detalle	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje	0,01%	0,15%	0,01%	0,15%
Valor	$ 684.826,68	$ 10.272.400,20	$ 684.826,68	$ 10.272.400,20

	% PROGRAMADO		% EJECUTADO		DÍAS (ADELI/ATRASO)	
	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
PROYECTO TOTAL	0,14%	0,15%	0,14%	0,15%	-	-
ACTIVIDAD CRITICA	0,10%	0,15%	0,10%	0,15%	-	-





3- RECURSOS DEL CONTRATISTA DISPONIBLES- CAPÍTULOS CRÍTICOS


Materiales en Obra Programado		Materiales en Obra Real		Equipos en Obra Programado		Equipos en Obra Real	
Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
CIMENTACIÓN							
ESTRUCTURA EN CONCRETO							
ACABADOS							

OBSERVACIONES SOBRE RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS : No se ha iniciado con las actividades de obra.

4- CONTROL PROGRAMA DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

PERSONAL	CANT. PROGRAMADA		CANT. EN OBRA		DIFERENCIA	
	ANTERIOR PROGRAMADA	ACTUAL PROGRAMADA	ANTERIOR EJECUTADA	ACTUAL EJECUTADA	ANTERIOR	ACTUAL
Director de obra	1	1	1	1	0	0
Residente de obra	1	1	1	1	0	0
Asesor Estructural	1	1	1	1	0	0
Asesor en redes eléctricas, voz y datos	1	1	1	1	0	0
Asesor en Geotecnia	1	1	1	1	0	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1	1	1	1	0	0
Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1	1	1	1	0	0
Asesor Ambiental	1	1	1	1	0	0
Personal Calificado para Atencion a la Comunidad	1	1	1	1	0	0
Profesional de Costos y Presupuestos	1	1	1	1	0	0
Topógrafo	1	1	1	1	0	0
Cadeneros	0	0	0	0	0	0
Maestro	0	0	0	0	0	0
Almacenista	0	0	0	0	0	0
Mensajero	0	0	0	0	0	0
Vigilante	0	0	0	0	0	0

HISTOGRAMA DE PERSONAL



PERSONAL INTERVENTORIA	CARGO	CANTIDAD
	Director de Interventoría	1
	Residente de Interventoría	1
	Especialista Estructural	1
	Especialista Eléctrico	1
	Especialista en Geotecnia	1
	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra Incendios	1
	Asesor Seguridad Industrial	1
	Especialista Ambiental	1
	Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1
	Profesional de Costos y Presupuestos	1
	Asesor Jurídico	1
	Inspector de Obra de Interventoría	1
	Comisión Topografica	1
	Administrativos	1

OBSERVACIONES PERSONAL : No aplica

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	6- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista			
1) El contratista hace entrega en físico de la programación de obra 2) El PIN se encuentra en tramite por parte de la Secretaria de Educación 3) En el acta numero 17 el contratista se comprometió a entregar el campamento listo para el día 16 de noviembre 4) El contratista se comprometió que toda la documentación y tramites estarian listos el 25 de noviembre para iniciar excavación -El PIN para el RCD -El PMA -Licencia de la recebera y escombrera -Documentos del personal -Documentos maquinarias y equipos -El contratista entrega el informe mensual en físico 5) La trabajadora social entrego las actas de vecindad, pero faltaban firma del contratista y que anexara las fotos de fachada de los predios 6) Se hizo revisión de planos topográficos con arquitectura y estructura para comparar los puntos de georreferenciación 7) Se solicita a la entidad la actualización del certificado de libertad, para los servicios de agua luz ya que existe un plazo hasta el 15 de diciembre.	Entrega de campamento según compromiso fecha de entrega (Sabado 16 de nov)	SI	X	NO	
Se enviaron los siguientes oficios a la entidad y contratista con la siguiente información. CORRESPONDENCIA ENVIADA GER 08) 15/11/19 - GER 061-ENTIDAD- ENTREGA DE INFORME MENSUAL 1 09) 13/11/19 - GER 062 - SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN. 10) 14/11/19 - GER 063 - REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 07 DE INTERVENTORÍA. 11) 14/11/19 - GER 064 - REMISIÓN DE PLAN DE GESTION SOCIAL APROBADO POR INTERVENTORÍA. 12) 14/11/19 - GER 065 - REMISIÓN DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PG-RCD APROBADO POR INTERVENTORÍA. 13) 14/11/19 - GER 066 - REMITIR PODER PARA FIRMA PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO 1 PCCNTR. 1025827 DE 2019. 14) 14/11/19 - GER 067 - APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PG-RCD POR INTERVENTORÍA. 15) 14/11/19 - GER 068 - APROBACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL POR LA INTERVENTORÍA. CORRESPONDENCIA ENVIADA TEC: 16) 14/11/19 - TEC 013 - REMISIÓN INFORME TECNICO DE HSE No. 04. 17) 15/11/19 - TEC 014 - REMISIÓN INFORME TECNICO DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACION No. 09 DE INTERVENTORIA. CORRESPONDENCIA RECIVIDA: 18) 14/11/19 - SED2019-033 - ENTREGA PGRCD DEL COLEGIO EMMA VILLEGAS SEDE B.		SI		NO	

JUSTIFICACIÓN :

7- ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS PERDIDAS
No aplica	0

8-CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.843.266.803,0	$ 6.843.266.803,0	$ 10.272.400,2	0,15%	$ 6.837.994.402,8	99,85%
Obras Adicionales	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0,00%	$ 0,0	0,00%
TOTAL	**$ 6.843.266.803,0**	**$ 6.843.266.803,0**	**$ 10.272.400,2**	**0,15%**	**$ 6.837.994.402,8**	**99,85%**

9- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

Estado Servicios Públicos:

Acueducto: La cuenta de alcantarillado tiene una deuda, se remite oficio a la entidad, y se espera respuesta para poder pagar dicha multa para el tramite de la provisional de servicios.
Energía: El contratista solicito el número de cuenta del contrato anterior para ellos iniciar el trámite correspondiente Ya se remitio un oficio a la entidad para que actualicen la licencia de construcción

Seguridad Industrial:

Se avanca en la construccion del cerramiento, los trabajadores que se encuentran en obra cumplen con los equipos de proteccion de personal.

Programación de la Obra:

Se encuentra en revisión por parte del especialista de costos y programación de la interventoria. A la fecha se tiene un programado de 0,15% vs. un ejecutado del 0,15%, no se presenta avance de obra hasta previa aprobacion del PIN por parte de la entidad.

Presupuesto de la Obra

Se encuentra en revisión por parte de la interventoria, se solicita al contratista la radicacion de los APU S, sin embargo se espera por parte de la entidad aclaracion sobre las especificaciones tecnicas generales del proyecto.

Calidad de la Obra

No aplica

10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista mediante comité de obra del dia 13 de noviembre la entrega de todos los planes para dar inicio a la obra según obligaciones contractuales con la entidad, a la fecha no se han subsanado el plan de calidad
Se solicita de igual forma al contratista, el pin para el RCD el PMA, licencia de recebera y escombrera, documentos del personal, y documentos de maquinaria y equipos.
Según compromisos en comités anteriores, el contratista en este periodo no ha realizado la entrega de las actas de vecindad finales para su respectiva aprobación por parte de la interventoría.
Se solicita a la entidad el acto ejecutorio de la licencia de construcción,ya que actualmente se encuentra en trámite por parte de la Secretaria de Educación la Revalidación de la Licencia LC_15_0368 del 3 de junio de 2015, por lo anterior, se requiere que este documento se valide por parte de la SED ante la Curaduria urbana con el fin de evitar inconvenientes durante la ejecución del proyecto.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ANTES



ACTUAL

12-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRIMESTRAL

Primer Trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Promedio ☐

13-INFORMES PRESENTADOS

Informe Mensual 1	SI	X	NO		Informe Mensual 5	SI		NO		Informe Mensual 9	SI		NO	
Informe Mensual 2	SI		NO		Informe Mensual 6	SI		NO		Informe Mensual 10	SI		NO	
Informe Mensual 3	SI		NO		Informe Mensual 7	SI		NO		Informe Mensual 11	SI		NO	
Informe Mensual 4	SI		NO		Informe Mensual 8	SI		NO		Informe Mensual 12	SI		NO	

ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
Directora de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN
Representante legal de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

Formato
INFORME SEMANAL GERENCIAL DE INTERVENTORÍA
CO-FO-04 V. 0

ARCA

SEMANA N°	9	DEL:	18-nov-19	AL:	24-nov-19
CTO. DE OBRA N°	1025827	CONTRATISTA DE OBRA:	INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S		
CTO. DE INTERVENTORIA N°	1036913	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO ARCA & ORBE		
SUPERVISOR DEL CTO.	CATHERINE CASTAÑEDA	CELULAR:	3185976263		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.				

	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACIÓN (DÍAS)	D. TRANSCURRA	D. FALTANTES
CONTRATO INICIAL	23-sep-19	22-jul-20	303	62,0	365
PROYECTADO / REAL	23-sep-19	22-jul-20	303	62,0	365


1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES DURANTE EL PERIODO


Se encuentra en revisión por parte de interventoria, el plan de calidad entregado por el contratista, se realizara el envio de las observaciones en el transcurso de la semana. Por otro lado se refiera a la supervision del contrato la entrega de las especificaciones tecnicas del proyecto para realizar el ajuste por parte del contratista de los APUS.
EL Ingeniero Armando Hernández, realiza la entrega de la apertura del pin No. 17 889 del 19 de noviembre, el contratista debe realizar el trámite para la realización de la reubicación del árbol localizado en el predio, los cuales debe hacer el registro de la ficha 1 y ficha 2, formularios diligenciados de aprovechamiento, registro fotográfico, y recibo de pago de la evaluación, y plano de la localización los cuales se deben entregar a la SED.
La entidad realiza la entrega del ejecutorio de la licencia de construcción, la cual eta desde el dia 23 de octubre.
Se llega al acuerdo que las provisionales serán tomadas de la edificación existente, las cuales se debe realizar el registro diario de los contadores y se pagara la diferencia al colegio, con el fin de agilizar la ejecución de la obra.
Se debe realizar el seguimiento al estado del anticipo, la secretaria manifiesta que se encuentra en tramite por parte de la entidad.
Se realiza el compromiso, que para el dia 25 de noviembre se debe dar inicio con las excavaciones. Por tal motivo el contratista se compromete a realizar el envio de la documentación para maquinaria y personal con 24 horas de antelación para hacer revisión de dicha documentación.
El contratista realiza la entrega del plano de replanteo de la nueva edificación para su revisión, por otro lado el contratista realiza la entrega del PMT y de las actas de vecindad para revisión por parte de interventoría.
Por otro lado se realiza reunión para tratar el tema de cómo será el proceso de entrega de documentación para el ingreso del personal. Se define que el personal que ingrese solo de visita a la obra deberá entregar la planilla de seguridad social y deberá contar con sus elementos de protección botas y casco como mínimo, por otro lado todo personal operario o sub contratista, debe cumplir con la documentación exigida en los pliegos de condiciones.
Se realiza la aclaración al contratista para el tema de inicio de excavación para la cimentación lo siguiente:
El detalle de riostras y placa de contrapiso solicitado por el contratista se encentra localizado en los planos entregados por la supervisión.
Se debe realizar la excavación a 1.30 m, sin embargo se debe aclarar con la entidad la zona de rellenos en concreto ciclópeo o en material seleccionado, ya que existen diferencias de niveles estructurales según detalles en planos.

2- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
Detalle	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje	0,01%	0,16%	0,01%	0,16%
Valor	$ 684.826,68	$ 10.957.226,68	$ 684.826,68	$ 10.957.226,68

	% PROGRAMADO		% EJECUTADO		DÍAS (ADELI/ATRASO)	
	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
PROYECTO TOTAL	0,15%	0,16%	0,15%	0,16%	-	-
ACTIVIDAD CRITICA	0,10%	0,16%	0,10%	0,16%	-	-





3- RECURSOS DEL CONTRATISTA DISPONIBLES- CAPÍTULOS CRÍTICOS


Materiales en Obra Programado		Materiales en Obra Real		Equipos en Obra Programado		Equipos en Obra Real	
Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
CIMENTACIÓN							
ESTRUCTURA EN CONCRETO							
ACABADOS							

OBSERVACIONES SOBRE RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS : No se ha iniciado con las actividades de obra.

4- CONTROL PROGRAMA DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

PERSONAL	CANT. PROGRAMADA		CANT. EN OBRA		DIFERENCIA	
	ANTERIOR PROGRAMADA	ACTUAL PROGRAMADA	ANTERIOR EJECUTADA	ACTUAL EJECUTADA	ANTERIOR	ACTUAL
Director de obra	1	1	1	1	0	0
Residente de obra	1	1	1	1	0	0
Asesor Estructural	1	1	1	1	0	0
Asesor en redes eléctricas, voz y datos	1	1	1	1	0	0
Asesor en Geotecnia	1	1	1	1	0	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1	1	1	1	0	0
Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1	1	1	1	0	0
Asesor Ambiental	1	1	1	1	0	0
Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1	1	1	1	0	0
Profesional de Costos y Presupuestos	1	1	1	1	0	0
Topógrafo	1	1	1	1	0	0
Cadeneros	0	0	0	0	0	0
Maestro	0	0	0	0	0	0
Almacenista	0	0	0	0	0	0
Mensajero	0	0	0	0	0	0
Vigilante	0	0	0	0	0	0

HISTOGRAMA DE PERSONAL



PERSONAL INTERVENTORIA	CARGO	CANTIDAD
	Director de Interventoría	1
	Residente de Interventoría	1
	Especialista Estructural	1
	Especialista Eléctrico	1
	Especialista en Geotecnia	1
	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra Incendios	1
	Asesor Seguridad Industrial	1
	Especialista Ambiental	1
	Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1
	Profesional de Costos y Presupuestos	1
	Asesor Jurídico	1
	Inspector de Obra de Interventoría	1
	Comisión Topografica	1
	Administrativos	1

OBSERVACIONES PERSONAL : Se encuentra el personal en obra necesario para la actividad de preliminares y la actividad de excavaciones.

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	6- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista			
Se realiza instalación de cerramiento	Se debe realizar la documentación para el tramite de traslado del árbol a la brevedad posible	SI		NO	X
Se realiza el alistado de piso para el campamento					
Se realiza levantamiento topográfico					
Se realiza el envió del plano del replanteo					

JUSTIFICACIÓN : El contratista se encuentra diligenciando los formatos para los tramites pertinentes para la reubicación del árbol existente en el predio, se solicita al contratista mediante comité de obra del día miércoles 20 de noviembre el inicio de la actividad de excavaciones e instalación de provisionales para el campamento.

7- ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS PERDIDAS
Tiempo. Se presentaron lluvias en el transcurso de la semana sin embargo no fueron motivo para presentar atraso las actividades programadas para este periodo	0

8-CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.848.266.803,0	$ 6.848.266.803,0	$ 10.957.226,9	0,16%	$ 6.837.309.576,1	99,84%
Obras Adicionales	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0,00%	$ 0,0	0,00%
TOTAL	$ 6.848.266.803,0	$ 6.848.266.803,0	$ 10.957.226,9	0,16%	$ 6.837.309.576,1	99,84%

9- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

Estado Servicios Públicos:

La entidad autorizó que se haga un cruce de cuentas con el colegio Emma Villegas sede B de servicios públicos luz y agua, se debe tomar foto de los contadores y hacer un acta de estos servicios, para posteriormente pagar el consumo adicional. El saldo que se encontraba vencido lo paga el contratista según lo acordado con la entidad para darle trámite al asunto.

Seguridad Industrial:

Se avance en la construcción del campamento y excavaciones para cimentación, los trabajadores que se encuentran en obra cumplen con los equipos de protección de personal, al igual que la aprobación de la documentación enviada por el contratista para el ingreso de las volquetas y maquinaria para excavación.

Programación de la Obra:

A la fecha se tiene un programado de 0,16% vs. un ejecutado del 0,16%, no se presenta avance de obra la excavación comenzara el dia 25 de noviembre.

Presupuesto de la Obra

Se encuenta en revisión por parte de la interventoria, se solicita al contratista la radicación de los APU´S, sin embargo se espera por parte de la entidad aclaración sobre las especificaciones técnicas generales del proyecto.

Calidad de la Obra

Se solicita certificación de materiales que se usaran en la etapa de cimentacion de la ampliacion del colegio.

10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza la apertura del PIN el dia 19 de noviembre 17889, el cual fue entregado el dia miércoles 20 de noviembre en comité de obra, por el Ing. Armando Hernández al igual que el acta ejecutorio de la licencia de construcción, por otro lado, se realiza la solicitud de la entrega de las especificaciones técnicas del proyecto a la supervisión del contrato, ya que a la fecha no hay claridad total para los acabados arquitectónicos, ni especialidades generales del proyecto.
El contratista realiza la entrega del plano de replanteo el dia viernes 22 de noviembre, el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
Se solicita a la supervisión del contrato la aclaración para los rellenos de la cimentación, la profundidad la cual es variable en varias zonas y la localización de dicho relleno en los planos, dicha solicitud se debe tramitar de manera urgente con el fin de poder dar aval a la construcción de la cimentación de los diferentes módulos.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ANTES



ACTUAL

12-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRIMESTRAL

Primer Trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Promedio

13-INFORMES PRESENTADOS

Informe Mensual 1	SI	X	NO		Informe Mensual 5	SI		NO		Informe Mensual 9	SI		NO	
Informe Mensual 2	SI		NO		Informe Mensual 6	SI		NO		Informe Mensual 10	SI		NO	
Informe Mensual 3	SI		NO		Informe Mensual 7	SI		NO		Informe Mensual 11	SI		NO	
Informe Mensual 4	SI		NO		Informe Mensual 8	SI		NO		Informe Mensual 12	SI		NO	

ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
Directora de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE


ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN
Representante legal de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

0042

4- CONTROL PROGRAMA DE RECURSOS (MANO DE OBRA)

PERSONAL	CANT. PROGRAMADA		CANT. EN OBRA		DIVERGNCIA	
	ANTERIOR PROGRAMADA	ACTUAL PROGRAMADA	ANTERIOR EJECUTADA	ACTUAL EJECUTADA	ANTERIOR	ACTUAL
Director de obra	1	1	1	1	0	0
Residente de obra	1	1	1	1	0	0
Asesor Estructural	1	1	1	1	0	0
Asesor en redes eléctricas, voz y datos	1	1	1	1	0	0
Asesor en Geotecnia	1	1	1	1	0	0
Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1	1	1	1	0	0
Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1	1	1	1	0	0
Asesor Ambiental	1	1	1	1	0	0
Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1	1	1	1	0	0
Profesional de Costos y Presupuestos	1	1	1	1	0	0
Topógrafo	1	1	1	1	0	0
Cadeneros	0	0	0	0	0	0
Maestro	0	0	0	0	0	0
Almacenista	0	0	0	0	0	0
Mensajero	0	0	0	0	0	0
Vigilante	0	0	0	0	0	0

HISTOGRAMA DE PERSONAL



	CARGO	CANTIDAD
PERSONAL INTERVENTORIA	Director de Interventoría	1
	Residente de Interventoría	1
	Especialista Estructural	1
	Especialista Electrico	1
	Especialista en Geotecnia	1
	Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios	1
	Asesor Seguridad Industrial	1
	Especialista Ambiental	1
	Personal Calificado para Atención a la Comunidad	1
	Profesional de Costos y Presupuestos	1
	Asesor Jurídico	1
	Inspector de Obra de Interventoría	1
	Comisión Topográfica	1
	Administrativos	1

OBSERVACIONES PERSONAL : **Se encuentra el personal en obra necesario para la actividad de preliminares y la actividad de excavaciones.**

5- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	6- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS - CAUSA DEL ATRASO				
	Actividad atrasada	Atribuible al contratista			
Se realiza instalación de cerramiento	Entrega de documentación para el tramite de traslado del árbol.	SI	X	NO	
Se realiza la excavación con profundidad 1,30 m	Realizacion de la instalación de la batería de baños provisional.	SI	X	NO	

JUSTIFICACIÓN : El contratista se encuentra diligenciando los formatos para los tramites pertinentes para la reubicación del árbol existente en el predio, se solicita el contratista mediante comité de obra del dia miércoles 25 de noviembre el inicio de la actividad de excavaciones e instalación de provisionales para el campamento.

7- ESTADO DEL TIEMPO

	HORAS PERDIDAS
Tiempo: Se presentaron lluvias en el transcurso de la semana sin embargo no fueron motivo para presentar atraso las actividades programadas para este periodo	0

8-CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 6.848.266.803,0	$ 6.848.266.803,0	$ 34.241.334,0	0,50%	$ 6.814.025.469,0	99,50%
Obras Adicionales	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	0,00%	$ 0,0	0,00%
TOTAL	**$ 6.848.266.803,0**	**$ 6.848.266.803,0**	**$ 34.241.334,0**	**0,50%**	**$ 6.814.025.469,0**	**99,50%**

9- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

Estado Servicios Públicos:

La entidad autorizó que se haga un cruce de cuentas con el colegio Emma Villegas sede B de servicios públicos luz y agua, se debe tomar foto de los contadores y hacer un acta de estos servicios, para posteriormente pagar el consumo adicional. El saldo que se encontraba vencido lo paga el contratista según lo acordado con la entidad para darle trámite al asunto.

Seguridad Industrial:

Se avance en la construcción del campamento y excavaciones para cimentación, los trabajadores que se encuentran en obra cumplen con los equipos de protección de personal, al igual que la aprobación de la documentación enviada por el contratista para el ingreso de las volquetas y maquinaria para excavación.

Programación de la Obra:

A la fecha se tiene un programado de 0,5% vs. un ejecutado del 0,5%.

Presupuesto de la Obra

Se encuentra en revisión por parte de la interventoría, se solicita al contratista la radicación de los APU'S, sin embargo se espera por parte de la entidad aclaración sobre las especificaciones técnicas generales del proyecto.

Calidad de la Obra

Se solicita certificación de materiales que se usaran en la etapa de cimentacion de la ampliacion del colegio.

10- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita a la supervisión del contrato solventar las dudas manifestadas en los diferentes comités de obra acerca del capítulo estructural, por otro lado es de vital importancia para el desarrollo del proyecto contar con las especificaciones técnicas con las cuales se ejecutaran la obra.
Se solicita al contratista mediante comité de obra del día viernes 29 de noviembre, presentar las alternativas de intervención para el modulo G teniendo en cuenta avance de obra, cronograma de intervención y reubicación de las baterías sanitarias existentes, teniendo en cuenta que se cuentan con 45 días en el cual el colegio existente no prestara servicio.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 1,30 METROS



ANTES



ACTUAL

12-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRIMESTRAL

Primer Trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Promedio

13-INFORMES PRESENTADOS

Informe Mensual 1	SI	X	NO		Informe Mensual 5	SI		NO		Informe Mensual 9	SI		NO	
Informe Mensual 2	SI		NO		Informe Mensual 6	SI		NO		Informe Mensual 10	SI		NO	
Informe Mensual 3	SI		NO		Informe Mensual 7	SI		NO		Informe Mensual 11	SI		NO	
Informe Mensual 4	SI		NO		Informe Mensual 8	SI		NO		Informe Mensual 12	SI		NO	

ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
Directora de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN
Representante legal de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

CONSORCIO ARCA&ORBE

F45-C ACTA DE VECINDAD

NOTA ACLARATORIA

Se realiza la observación a las actas de vecindad mediate el oficio GER-078-19 con asunto "Devolucion de actas de vecindad del contrato de obra No CO.1 PCCNTR 1025827 de 2019. Se anexa el siguiente oficio.

ARCA

CONSORCIO ARCA&ORBE

Bogotá, 04 de Diciembre de 2019
CONAR&OR-INT/SED231-GER-078-19

ADMON

Señor
ALEXANDER PEREZ PERNETT
Representante Legal
INNOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA S.A.S
Calle 79 A N° 18-41 Oficina 303
Bogotá D. C

REF.: CONTRATO No. CO 1 PCCNTR.1036913 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

ASUNTO: DEVOLUCIÓN ACTAS DE VECINDAD DEL CONTRATO DE OBRA No. CO.1 PCCNTR. 1025827 DE 2019.-

Respetado señor Pérez.

De acuerdo a la revisión de las actas de vecindad entregadas, hacemos la devolución de las mismas por las siguientes observaciones:

1. El diligenciamiento de los campos debe estar en su totalidad, se evidencia en las actas de vecindad espacios en blanco.
2. No se evidencia registro fotográfico en las actas, solamente aparece la foto de fachada.
3. Para la entrega de las actas de vecindad iniciales, se solicita contar con las respectivas firmas de los propietarios y/o encargados y anexar el inventario con el total de las actas de vecindad y actas viales.

Estaremos atentos a su cumplimiento.

Cordialmente;

Recibido
04- Dic. 2019
11:53 a.m.
Marly Alcalá
Innfra SAS.

ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
Directora de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

ARQ. MARIO ARROYO
Coordinador de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

ANEXO: (44) Folios – 44 Actas de vecindad originales.
c.c. Archivo
c.c. Arq. Guillermo Salamanca– Supervisor – SED (Secretaría de Educación Distrital) – Dirección y Conservación de Construcciones- AV. El Dorado No. 66-63, Oficina 301.
Proyectó: Ing. Leidy Caina – Asistente Administrativa
Revisa: Arq. Mario Arroyo – Coordinador de Interventoría

0048

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

CONSORCIO ARCA&ORBE

F46-C ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
CO-FO-46-C V:7

ARCA

Acta No	014	Fecha	1/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

Proyecto:	Ema Villegas SdeB	Contrato No:	
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Mesa de Trabajo SST.		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluacion de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades tecnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades tecnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión para verificar el tema en SST

+ Se revisa la matriz de peligros se solicita al contratista alinear la matriz al proyecto.
+ Se revisa el SGI pero esto no comple con lo establecido para el SGSST, se debe hacer la entrega para ~~ambos~~ del 8 Nov 2019

0050

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

* Se debe establer un manual de contratistas. donde se le exija alos subcontratistas el SGSST mínimo (matriz, formatos, examenes médicos por IPS aprobada, curso en altura). Todo Subcontratista debe contar con inspector SST presente en el proyecto.
* Para el ingreso de personal la documentación se debe entregar 24 horas antes a interventoria, cuales son los documentos, de no entregar no se permite el ingreso.
  * Seguridad Social (afiliaciones EPS, ARL, AFP)
  * Examén de Aptitud Medica (Se debe evidenciar el nombre de la empresa, licencia Ocup. del médico y firma del Trabajador)
  * Entrega de E.P.P. y Dotación (Cuando ingrese).
  * Inducción al proyecto (cuando ingrese.
  * Hoja de vida (Minerva.
  * Fotocopia de la cedula.
  * Certificado de Trabajo en altura con firma de revisión del Residente SST.
  * Antecedentes disciplinarios
* En cuanto a la seguridad Social se debe entregar como mínimo el dia limite de fecha de pago de acuerdo Dct 1990 del 2017, de no entregarse no se permite el ingreso de personal.

ARCA

Acta No		Fecha	1/11/2019	Hora de Inicio		Hora de Fin	

+ Se solicitara a medida del proyecto, procedimientos permisos formatos de la gestión SST en el proyecto.
+ Como interventoria se estará presta a aclarar cualquier duda del proyecto, para darle cumplimiento al objeto del contrato.
+ Profesional SST Eduardo jose Orjuela Cel: 3143588193 Correo: eduardojeorjuela@yahoo.es.

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado
	Entrega el SGSST aderizado al proyecto	Infra S.A.S.	

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Yira Lemus G.	Coord. HSE	Interventoria	
Eduardo José O.	Inspector H.S.E	Infra	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revision	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	14	Fecha	1/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Sede B	**Contrato No:**	
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Mesa de trabajo SST		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión para verificar el tema SST

- Se revisa la matriz de peligros, se solicita al contratista aterrizar la matriz al proyecto
- Se revisa el SGI pero esto no cumple con lo establecido para el SGSST se debe hacer la entrega para el 8 nov 2019
- Se debe establecer un manual de contratista donde se le exija a los subcontratistas el SGSST mínimo (matriz, formatos exámenes médicos por IPS aprobada, curso en alturas) Todo subcontratista debe contar con inspector SST presente en el proyecto
- Para el ingreso de personal la documentación se debe entregar 24 horas antes a interventoría cuales son los documentos, de no entregar no se permite el ingreso
    - Seguridad social (afiliaciones EPS, ARL AFP)

0053

Acta No	14	Fecha	1/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- Examen de aptitud médica (se debe evidenciar el cambio de la empresa, licencia ocup. del médico y firma del trabajador)
- Entrega de EPP y dotación (cuando ingrese
- Inducción al proyecto (cuando ingrese)
- Hoja de vida (minerva)
- Fotocopia de la cedula
- Certificado de trabajo en alturas con firma de revisión del residente SST
- Antecedentes disciplinarios

- En cuanto a la seguridad social se debe entregar como mínimo el día límite de fecha de pago de acuerdo decreto 1990 del 2017 de no se permite el ingreso de personal
- Se solicita a medida del proyecto procedimiento permisos formatos de la gestión SST en el proyecto
- Como Interventoria se estará presta a aclarar cualquier duda del proyecto al objeto del contrato
- Profesional SST Eduardo Jose Orjuela Cel: 3143588193 Correo eduardojoseorjuela@yahoo.es

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No	15	Fecha	05 · 11 2019	Hora de Inicio	9:00	Hora de Fin	11:06

Proyecto:	Colegio Ema Vallega S	**Contrato No:**	001 PCC MTR
Entidad Contratante:	Secretaria Educación		1025827 de 2019
Objetivo de la reunión:	Comite de Obra.		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(1) Observaciones. Suelos Estructura. Subsanó ahora Esta en Revisión nuevamente. del contratista.

(2) Personal topografia - Cumplimiento para el Dia de mañana. El contratista Entregara a interventoria los Documentos del Personal. 6 NOV 2019. Segun requerimiento del Proyecto. Interventoria.

0055

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

(3) ACTAS DE vecindad.
SE AVANZA en el levantamiento de las actas.
Pendiente. 2. se programara nueva visita. (no esta en la vereda y la otra no esta interesada en el proyecto).

Cr 111 V-7
Calle 22F-V7
Carrera 109A V-9
→ JUEVES 14 NOV. 2019.

(4) INGEO Campamento. topografia. → JUEVES 7 NOV 2019.

(5) contratista envio plan ambiental. - 5 NOV 2019. PARA. Revisou de interventoria. el AA Supervisor. enviará observaciones al contratista & interventoria para directrices DE la SED.

(6) Plan SST. subsanacion PARA 8 NOV 2019.

(7) APERTURA PIN → 5 NOV 2019.

(8) PMT - se entrega hoy 5 NOV 2019 a interventoria.

(9) Retenciones consultor SED. Pendiente fecha SED.

(10) Servicios Publicos
Acueducto → Deuda. hay QUE PAGar para habilitar el servicio. - SED.
ENERGIA → Ese contratista solicita el Numero de cuenta contrato.
· Para continuar con el tramite SED.

(11) tramite ARBOL.
visita DE SECretaria DE medio ambiente. tramite. lo debe realizar la SED.

0056

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

(12) Planoteca - El contratista los entregará a interventoría. hoy 5 NOV 2019.

(13) Informe mensual. contratista. - 5 NOV 2019. Por correo electrónico.

(14) Programación empresa para el próximo comité.

(15) El contratista hace entrega de la bitacora de obra. para revisión de interventoría.

(16) Reunión todas los especialistas - PENDIENTE SED.

(17) Licencias de construcción. → el supervisor del contrato. consultará en la SED.

(18) Valla informativa - Pendiente respuesta de la SED sobre la aprobación.

topografía → 2 Días de ejecución.

Campamento y cerramiento → 7 Días hábiles.

0057

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
M. Helo Arroyo	Coordinador intervention	ARCA.	
Ing. Guillermo Palomeque	Supervisor	SEO.	
Eduardo sosa posada	SST	Innfra	
Marlys Acosta H.	Profesional Social	INNFRA. SAS	
Ilar Catalina Navia C.	Residente Obra	Innfra. SAS	
Andrea Carolina Mutis I	Coord de proyectos	Innfra SAS	
Juan Carlos Murcia D	Dir. Obra	Innfra SAS	
Alfredo Moncada S	Residente Inte.	Arca	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0058

Scanned by CamScanner

Formato

Control de asistencia

AD-FO-30 V:2

ARCA

Tema : Capacitación de Obra Lugar: Salón Punto Vital Km 5

Fecha 5/Sept/2019 Hora de inicio 9:20 a.m. Hora de Terminación 10:30

Reunión ___ Capacitación X Socialización ___ Otro ___ Capacitador _____ Firma ___

No.	Nombre	Cedula	Cargo	Correo	Empresa	Firma
1	Adl Mario Arroyo	93207127	Coordinador Interventoría	Mario.arroyo@grupoarca.com.co	ARCA	
2	Guillermo Salamanca	79495.298	Supervisor	guillermos123@gmail.com	SED.	
3	Eduardo José Ortega	1032396300	SST	eduardojoseortega@yahoo.es	infra	
4	Narlys Acosta	64571084	Prof Social	socialfrontiboon@gmail.com	INNFRA. SAS	
5	Flor Navia. C.	1018416250	Residente Obra	residenteinfra@gmail.com	Innfra SAS	
6	Andrea Carolina Matiz	52736795	Coord Proy	coordproyectos@innfra.com.co	Innfra SAS	
7	Juan Carlos Murcia D	79744585	Director Obra	juancmurcia@yahoo.com	Innfra SAS	
8	Alfredo Mercado S	MV4230961	Residente Int.	alfredo.mercado@grupoarca.com.co	Arca Ingeniería	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
19						
20						

0058

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
CO-FO-46-C V:7

ARCA

Acta No	16	Fecha	8 Nov. 2019	Hora de Inicio	4:300	Hora de Fin	

Proyecto:	Ampliación Colegio Cura Maria Eaton.	**Contrato No:**	Co) Pcc UTR
Entidad Contratante:	SED		1025827 de 2019
Objetivo de la reunión:	Revision y Solicitud/plan S. de: Estado Proyecto		SGSST Calidad Ambiental Red

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluacion de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades tecnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades tecnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

→ Plan Calidad:

No S/ le Realizan Observaciones Nuevamente al plan de Calidad, (fecha Entrega Martes 12 Nov

→ Plan manejo Ambiental: El Contratista No ha realizado la Entrega fecha Entrega Martes 12 Nov

→ Plan Red: El Contratista realiza el envio el dia de hoy falta justificación/informe técnico. (fecha Entrega Subsanación Martes 12 Nov.

0060

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
CO-FO-46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

Se encuentra en Revisión por parte de la interventoria

→ Plan sgsst. Se encuentra en Revisión, se debe tener en cuenta los requerimientos

* Folio vent se necesita la Certificación de tradición y libertad, ya que actualmente tiene vigencia hasta el 15 de Nov. para realizar tramite notarial con Codensa. y hasta el 16 de Dic. con el acreedor.
* Se refiere el tema de licencia de Construcción
* se remite Nuevamente el No. Cuenta para tramites ante Codensa.
* El Contratista Solicita información del estado del anticipo. y Saber cual es el manejo para poder tramitar el tema del anticipo.
* El día de mañana se realiza el monte del Cerramiento a Nov.
* Topografía: 13 Nov.

Se recuerda el Compromiso entrega actas de Viernes 14 Nov

PMT: El Contratista Realiza entrega PMT

0061

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
CO-FO-46-C V:7

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Juan Carlos Muraa	Dir Obra	Dmtra SAS	
Flor Giovanna Nuvia.	Residente Obra.	Innera SAS.	
MARIO ARROYO	coordinador Mantenimiento	ARCA	
Alfredo Mercado S	Residente Int	PROXIMA REUNIÓN Arca	
Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revision	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Alfredo Mercado S	Residente Inter.	Mario Arroyo	Coordinador.

0062

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No	17	Fecha	13 Nov 2019	Hora de Inicio	8:30	Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Villegas	**Contrato No:**	Co1 Pcc 1076
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación		1025827 de 2019
Objetivo de la reunión:	Comite Seguimiento de Obra.		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA IMPRESA DE LA PROGRAMACION DE OBRA
EL DIA DE AYER LLEGO UN CORREO EN EL CUAL DEBIA COMPLETARSE EL RCD, EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA LO ENVIARA DILIGENCIADO PARA PODER RADICARLO, DE IGUAL MANERA EL PIN SE TRAMITARA EL DIA DE HOY PARA EL DIA MAÑANA

EL PLAN DE CALIDAD SE ENVIARA EL DIA DE MAÑANA

LOS BAÑOS PORTATILES LLEGARAN EL DIA DE MAÑANA

0063

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA LA ENTREGA DEL CAMPAMENTO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE.

LA ESCAVACION SE INICIARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE

PARA LA SIGUIENTE SEMANA EL CONTRATISTA IMPLEMENTARA EL PMT, Y ENTREGARA LA DOCUMENTACION NECESARIA DE PERSONAL PARA INICIAR LA ESCAVACION.

ANTES DEL INICIO DE EXCAVACIONES SE DEBE TENER APROVADO
- EL PIN PARA EL RCD
- EL PMA
- LICENCIA DE LA RECEBERA Y ESCOMBRERA, DOCUMENTOS DEL PERSONAL
- DOCUMENTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

*) EL CONTRATISTA ENTREGA EN FISICO EL INFORME MENSUAL

*) EL DIA DE MAÑANA EL CONTRATISTA ENTREGARA LAS ACTAS DE VECINDAD FIRMADAS Y DEVIDAMENTE DILIGENCIADA

*) EL CONTRATISTA ENTREGO LOS APU EL DIA 6 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA EN REVISION, HACE FALTA POR PARTE DE LA SECRETARIA LAS ESPECIFICACIO

*) SE HAR REVISION DE PLANOS TOPOGRAFICOS PARA REVISION DE PUNTOS DE GEORREFERENCIACION, CON EL CONTRATISTA, SI HACE FALTA INFORMACION SE PEDIRA A LA SECRETARIA.

*). LA SECRETARIA NOS DARA RESPUESTA CON RESPECTO A LA MULTA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EL NUMERO DE CUENTA PARA EL SERVICIO DE LUZ. EL CONTRATISTA ENVIARA UN PODER PARA REALIZARA Y EL TRAMITE DE ALCANTARILLADO

*) EL CONTRA LA ENTIDAD NOS ENTREGA LA RESOLUCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION.

*) HACE FALTA EL ACTO EJECUTORIO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION LA ENTIDAD NOS DARA RESPUESTA EL DIA DE HOY

0064

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

*) SE DEBE REVISAR EL SISTEMA DE GAS PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA DAR TRAMITE A ESTE.

*) SE ENCUENTRA EN REVISION POR PARTE DE LA ENTIDAD LA REUBICACION DEL ARBOL [LOS TRAMITES PERTINENTES) SE DEBE TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS DE EJECUCION AREA DE COCINA.

*) SE SOLITA A LA ENTIDAD [COMO VA EL TRAMITE DEL ANTISIPO] Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

*) SE SOLICITA A LA ENTIDAD LA ACTUALIZACION DEL CERTIFICADO DE LIBERTAD, PARA LOS SERVICIOS AGUA Y LUZ YA QUE EXISTE UN PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

*) EL CONTRATISTA QUIERE QUE SE ESPESIFIQUE LOS PUNTOS DE CAMBIOS REALIZADO EN PLANOS ESTRUCTURALES POR LA INGENIERA ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES

*) EL CONTRATISTA SOLICITA REVISAR EL CHEQUEO DE LA CAPACIDAD PORTANTE POR PARTE DEL GEOTECNISTA [YA SE HABIA ENVIADO UN OFICIO] SOLICITANDO.

*) LA BALLA INFORMATIVA SIGUE EN TRAMITE POR LA ENTIDAD

*) EL PARA EL SIGUIENTE COMITE LA ENTIDAD ATENDERA DUDAS CON RESPECTO A [CONECCIONES E INSTANCIAS DE RED Y DATOS, ACABADOS ARQUITECTONICOS.

*) EL CONTRATISTA INSIDE CON LA ENTIDAD LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

0065


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	



COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado
	SUBSANAR OBSERVACIONES DE LOS PLANES	CONTRATISTA	EN PROCESO
	EL CAMPAMENTO SE ENTREGARA EL DIA SABADO TENER TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA	"CONTRATISTA"	EN PROCESO
	PARA INICIAR ESCAVACION EL 25 NOVIEMBRE	"CONTRATISTA"	EN PROCESO

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Juan Carlos Mycra D	Director de Obra	Inafra SAS	
Guillermo Salamanca	Supervisor	JEO.	
MARIO ARROYO	coordinador interventoria	ARCA	
RODRIGO TAPIERO	INSPECTOR	ARCA	
Byron Sánchez	Inspector Interventoria	Arca	
Alfredo Moncada J	Residente Interventoria	Arca	
David Aguilera Pérez	Ayudante cantina	Inafra S.A.S	David Aguilera Pérez
Flor G. Nuria C.	Residente Obra.	Inafra S.A.S	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Rodrigo Tapiero	Inspector	Mario Arroyo	Coordinador Interventoria

0066

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Formato
Control de asistencia
AD-FO-30 V:2

ARCA

Tema : Comite Seguimiento de Obra Lugar: Colegio Emma Villegas

Fecha 13 Nov 2019 Hora de inicio 8:30 Hora de Terminación

Reunión X Capacitación ___ Socialización ___ Otro ___ Capacitador ___ Firma ___

No.	Nombre	Cedula	Cargo	Correo	Empresa	Firma
1	Alfredo Moncada S	1016030961	Residente	alfredo.moncada@grupoarca.com.co	Arca Arq. Ing	
2	David Aguilera Peña	1102878617	Arquitecta auxiliar	davidap_12@hotmail.com	Innfra S.A.S	David Aguilera Peña
3	RODRIGO TAPIERO	1033753698	INSPECTOR	ESTRUCTURAL1@GRU	ARCA ARQ	
4	Guillermo Salamanca	79'495.298	Supervisor	guillermos123@gmail.com	SEO.	Guillermo Salamanca
5	MARIO AREVALO	93207422d	coordinador ld	mario.arevalo@grupoarca.com.co	ARCA	
6	Bryan Sanchez	1016065352	Ing. Interv	bcsp9863@gmail.com	Arca	
7	Juan C. Murcia	79744587	Directa	juancmurcia@yahoo.com	Innfra	
8	Flor Nava	1018446250	Residente	residenteinnfra@gmail.com	Innfra SAS	
9	Wilson Arevalo	7933224x	Topografo	wilson.arevalos@hotmail	Innfra.	
10	Eduardo José O	1032396300	Ing H.S.E	FONTIBONHSE@Gmail.com		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
19						
20						

3861297

1.900

Ing Nohora
310 5593695

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	17	**Fecha**	13/11/19	**Hora de Inicio**		**Hora de Fin**	

Proyecto:	Colegio Emma Sede B	**Contrato No:**	Co1 PCC NTR
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Comité seguimiento de obra		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El contratista hace entrega impresa de la programación de obra,
- El día de ayer llego un correo en el cual deba complementarse el rcd, el dia de hoy el contratista lo enviará diligenciado para poder radicarlo, de igual manera el PIN se tramitará el día de hoy para el día de mañana
- El palan de calidad se enviará el día de mañana
- Los baños portátiles llegaran el día de mañana
- El contratista se compromete para la entrega del campamento el día 16 de noviembre
- La excavación se iniciará el 25 de noviembre

0068

Acta No	17	Fecha	13/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- Para la siguiente semana el contratista implementara el mpt y entregara la documentación necesaria de personal necesaria para iniciar la excavación
- Antes del inicio de excavaciones se deberá tener aprobado
  - El PIN para el PRCD
  - EL PMA
  - Licencia de recebera y escombrera
  - Documentos del personal
  - Documentos de maquinarias y equipos
- El contratista entrega en físico el informe mensual
- El día de mañana el contratista entregara las actas de vecindad firmadas y debidamente diligenciadas
- El contratista entrego lo APU en día 6 de noviembre
- Se encuentran en revisión, hace falta por parte de la secretaria las especificaciones
- Se ara revisión de planos topográficos para revisión de puntos de georreferenciación con el contratista, si hace falta información se pedirá a la secretaria
- La secretaria nos dará respuesta con respuesta con respecto a la multa del sistema de alcantarillado, el número de cuenta para el servicio de luz. El contratista enviara un poder para realizar el trámite de alcantarillado
- La entidad nos entrega la resolución de la licencia de construcción
- Hace falta el acto ejecuta torio de la licencia de construcción (la entidad nos dará respuesta el día de hoy
- Se debe revisar el sistema de gas para que el contratista pueda dar trámite a este
- Se encuentra en revisión por parte de la entidad la reubicación del árbol (los trámites pertinentes).se debe tener en cuenta los tiempos de ejecución área de cocina
- Se solicita a la entidad (cómo va el trámite del anticipo) y el procedimiento a seguir
- Se solicita a la entidad la certificación de la libertad para los servicios de agua y luz ya que existe un plazo hasta el 15 de diciembre
- El contratista quiere que se especifique los puntos de cambio realizado en planos estructurales por la ingeniera Nora atendiendo las observaciones
- El contratista solicita revisar el chequeo de la capacidad portante por parte del geotecnista (ya se había enviado un oficio solicitándolo)
- La valla informativa sigue en trámite por la entidad
- Para el siguiente comité la entidad atenderá dudas con respecto a conexiones he instancias de red y datos acabados arquitectónicos
- El contratista recuerda el trámite de la licencia de construcción

COMPROMISOS PACTADOS

Acta No	17	Fecha	13/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

No.	Compromiso	Responsable	Estado
	Subsanar observaciones de los planes (Contratista)		
	El campamento se entregará el día sábado (Contratista)		
	Tener toda la documentación requerida para iniciar la excavación el 25 de noviembre		

APROBACIÓN ACTA			
PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA**	**FIRMA**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha		**Hora:**	

RESPONSABLES DEL ACTA			
Elaboración		**Revisión**	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0070

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	18	Fecha	20-11-2019	Hora de Inicio	9:00AM	Hora de Fin	10:30AM

Proyecto:	COLEGIO EMMA VILLEGAS	**Contrato No:**	COT PCC NTE
Entidad Contratante:			
Objetivo de la reunión:	COMITE SEGUIMIENTO DE OBRA		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

*) EL Plan de calidad fue entregado por el contratista el día de Ayer esta en revisión por parte de la interventoria.

*) El contratista se compromete que entregará un baño portatil el dia Lunes [25-Nov] - 27 - Nov BAÑO EN MANTOSTECHA

*) El contratista reitera que la entidad No ha dado respuesta: - Licencia de construccion: No se encuentra a la fecha el acto esperado, el contratista manifiesta [que si esta semana] que si en caso

0071

Scanned by CamScanner

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

de no contar con esta solicitará suspención temporal del contrato
- Al día de hoy no se tiene respuesta de las solicitudes hechas el dia 13 de noviembre [Servicios Publicos, especificaciones técnicas del proyecto, El acbol en el predio, actualizacion del certificado de libertad, se requiere nuevamante la solicitud del cambios que se efectuaron en los Planos estructurales y respuesta de la capacidad portante del suelo, valla informativa, No se han atendido las dudas con respecto a conexiones de instacias de RED y datos y acabados arquitectonicos.

*) Se rehaca las solicitud de las especificaciones técnicas para el subsane de las (especificaciones tecnicas) APU

*). Por parte de la entidad el ingeniero Armando Hernández nos da respuesta de que:

- Todas las especificaciones se utilizaran las de la SED que son las que tiene el edificio nuevo

- 17889 de 19 noviembre Apertura de PIN [Saneado tema técnico secretaria de ambiente
- Inventario forestal Ficha 1-2, Formularios diligenciados de aprovechamiento Fotos y recibo Pagado de la evaluacion y Plano de Localización. [Entregar a la SED]

- La entidad manifiesta que la licencia nos la enviara el dia de hoy esta ya se encuentra ejecutoriada [Ya se resivio] ESTÁ EJECUTORIADA. DESDE OCT 23 ESTÁ EN PODER DEL CONTRATISTA
- El TPO anterior tenia una multa del sistema de alcantarillado [Gabelhan "se tomara foto de los medidores de servicio y selaran cruces co GISELA BELTRAN - el contratista Pagara el recivo de la multa] cuenta pendiente
- VALLA INFORMATIVA: Se tiene que hablar con la ing ambiental Para 6x3 la impresa, el contratista la tradera impresa. 2x1 [informativa]
- El DIA de hoy se tiene que hacer el acta con el colegio Para cervisios Publicos.
- El anticipo se encuentra en asecucion y ya esta tramitada

Scanned by CamScanner

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

*Se recuerda al contratista que los cortes de obra se deben hacer con corte al 30 de cada mes para poder radicarlos el '7' [Periodo a facturar acta de inicio

*Se reitera que el 25 de Noviembre se tiene que iniciar la excavación

*La documentación del personal para maquinaria y excavacion llegara a revision de interventoria el dia viernes

*La interventoria entregara concepto de relleno y mezcla del suelo el dia viernes

*El contratista entregara el plano de replanteo el dia viernes

*Se tiene que pedir concepto de anclajes epoxicos de la extructura existente a la nueva [Aclaración interventoria]

*Se programara una reunión con el SISO de interventoria y el contratista para aclarar documentación de personal

*El contratista entrega en fisico:

- EL PMT aprovado
- Actas de vecindad

0073

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

BIBIANA → ADAIANA U
3118985824

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado
1	Inicio Excavaciones 25 Nov	Obra	
2	Entrega Pilares Socavados	Obra	
3	Entrega Campamento 27 Nov	Obra	

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Leonardo Hernandez R	Líder Supervisores DCCEE	SED	
Andrea Carolina Muñoz	Coord. de proyectos	Innfra	
Juan Carlos Murcia Diaz	Director Obra	Innfra SAS	
Rodrigo Tapiero	INSPECTOR	ARCA	
Eduardo Sosa	SST	Innfra	
David Aguilera Pérez	Arquitecto auxiliar	Innfra SAS	David Aguilera Pérez
Alfredo Moncada S	Residente Int.	Arq Ag Ing	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Rodrigo Tapiero	Inspector Int.	Alfredo Moncada	Residente Interventoría

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	18	Fecha	20/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Sede B	**Contrato No:**	Co1 PCC NTR
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Comité seguimiento de obra		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El plan de calidad fue entregado por el contratista desde el día de ayer está en revisión por parte de la interventoría
- El contratista se compromete que la entregara un baño en mampostería para el día 27 de noviembre
- El contratista reitera que la entidad no ha dado respuesta a:
  - Licencia de construcción: no se encuentra todavía el acto ejecutorio, el contratista manifiesta que si en caso de no contar con esta solicitara suspensión temporal del contrato.

0075

Acta No	18	Fecha	20/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- Al día de hoy no se tiene respuesta de las solicitudes hechas el día 13 de noviembre (Servicios públicos, especificaciones técnicas del proyecto, el árbol en el predio, actualización del certificado libertad, se reitera la solicitud de los cambios que se efectuaron en los planos estructurales y respuesta de la capacidad portante del suelo, valla informativa, no se han atendido las dudas con respecto a conexiones he instalaciones de RED y datos y acabados arquitectónicos.

- Se reitera la solicitud de las especificaciones técnicas para el subsane de los APU
- Por parte de la entidad el ingeniero armando Hernández nos da solución a lo siguiente:
  - La apertura del PIN se hizo el 19 de noviembre 17889 (Superando temas técnicos de secretaria de ambiente)
  - Para el trámite del árbol se necesitan la siguiente documentación (interventor forestal ficha 1-2, formularios diligenciados de aprovechamiento fotos y recibos pagado de la evaluación y plano de localización entregar al SED
  - la entidad manifiesta que la licencia nos la enviara el día de hoy está ya se encuentra ejecutoriada (Se recibió el día de hoy por correo) esta ejecuta riada desde 23 de octubre ya se encuentra en manos del contratista.
  - El TPO anterior tenía un saldo atrasado del sistema de alcantarillado se tomara foto de los medidores de servicio se aran cruces (Gisela Beltrán) el contratista pagara el sado pendiente del recibo.
  - Valla informativa: se tiene que hablar con la ingeniera ambiental ella manejara la valla de 6x3 y el contratista colocara la valla 2x1 (Informativa)
  - El día de hoy se tiene que hacer el acta del colegio para servicios públicos
  - El anticipo se encuentra en ejecución y ya está tramitada
- Se recuerda al contratita que los cortes de obra se deben hacer con el corte al 30 de cada mes para poder radicarlos el 7 (periodo a facturar el acta de inicio)
- Se reitera que el 25 de noviembre se tiene que iniciar la excavación
- La documentación del personal para maquinaria y excavación llegara a revisión de interventoría el día viernes
- La interventoría entregara el concepto de relleno y mejoramiento del suelo el día viernes.
- El contratista entregara el plano de replanteo el día viernes
- Se tiene que pedir concepto de anclajes epóxicos de la estructura existente a la nueva (Aclaración de la interventoría)
- Se programa una reunión con el siso de interventoría y del contratista para aclarar documentación del personal.

6075

Acta No	18	Fecha	20/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- En contratista entrega en físico:
  - El PMT aprobado
  - Actas de vecindad

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado
	Inicio de excavación 25 de noviembre		
	Entrega de planes subsanados		
	Entrega del campamento el 23 de noviembre de 2019		

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0077

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No	19	Fecha	22-11-19	Hora de Inicio	2:00	Hora de Fin	

Proyecto:	EMMA VILLEGAS	**Contrato No:**	CONTRATO
Entidad Contratante:			
Objetivo de la reunión:	INQUIETUDES EN DOCUMENTACION DEL PERSONAL DE OBRA - DUDAS EN PLANOS ESTRUCTURALES		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

*). El contratista Plantea a la ing Yira sobre como se trabajara la documentacion mas adelante sobre ingreso de Personal.

-El Personal que ingresa solo de visita sin ingresar a trabajar y el señor conductor de la volqueta

*Planilla de seguridad social

-Todo operario o subcontratista debe cumplir su documentación ya hablada y que demanda los Pliegos.

*Todo este Personal de visita tiene que tener como minimo

0078

Scanned by CamScanner

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

Botas y casco

*). Cada contratista y subcontra debe tener su cordinador y su sistema de seguridad y salud en el trabajo

*). Para 5 trabajadores debe haber un SST con Licencia "Preferiblemente"

*) Se aclara con el ing Estructural de interventoria dudas con respecto a La cimentacion:

- El detalle de la riostras se encuentra en Planos
- El detalle Placa de contrapiso
- la excavacion se tiene que hacer a 1.30m se debe aclarar con la entidad la zona de rellenos en concreto ciclopeo o en material seleccionado, ya que hay difencias segun detalles en Planos zonas Variables

0079

Scanned by CamScanner

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Flor Nuñia	Residente Obra	Innera SAS.	
Lina Lemus G.	SISO Coord. HSE	Infr.	
Carlos Reyes	Especialista	Infr	
RODRIGO TAPIERO	INSPECTOR DE OBRA	ARCA	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0080

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	19	Fecha	22/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Sede B	**Contrato No:**	Co1 PCC NTR
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Comité seguimiento de obra		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El contratista le plantea a la ingeniera jira sobre cómo se debe trabajar la documentación más adelante sobre el ingreso del personal
- El personal solo de visita y el conductor de la volqueta solo presentara planilla de seguridad social
- Todo operario o subcontratista debe cumplir con su documentación ya hablada y que demanda los pliegos.

0081

Acta No	19	Fecha	22/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- Todo el personal debe tener como mínimo votas y casco
- Cada contratista y sub contratista debe tener su coordinador y su sistema de seguridad y salud en el trabajo
- Para cinco trabajadores debe haber un SST con licencia (preferible mente)
- Se aclarar con el ingeniero estructural de interventoría dudas con respecto a la cimentación.
  - El detalle de las riostras se encuentra en los planos
  - El detalle de placa de contra piso se encuentra en los planos
  - La excavación se tiene que hacer a 1.30m, se debe aclarar con la entidad la zona de rellenos en concreto ciclópeo o en material seleccionado, ya que hay diferencia según detalles en planos zonas variables.

COMPROMISOS PACTADOS			
No.	**Compromiso**	**Responsable**	**Estado**

APROBACIÓN ACTA			
PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA**	**FIRMA**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha		**Hora:**	

RESPONSABLES DEL ACTA			
Elaboración		**Revisión**	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0082

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha	Nov 27 2019	Hora de Inicio	20	Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Villegas	**Contrato No:**	
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Avance del proyecto		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se realiza lectura del acta anterior.
2. Entrega de baños a la fecha no se tiene en mamposteria, el contratista informa que hace entrega el 2 de diciembre.
- Especificaciones por parte de la entidad se encuentra verificado por los especialistas electricos, hidrosanitarios

0083

Scanned by CamScanner

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

para realizar una mesa de trabajo, se solicita el envio de las especificaciones por parte de la entidad para avanzar con los APUS

- La entidad realiza la entrega del tramite de la predialidad del tema de energia.
- Inventario forestal el contratista manifiesta que se encuentra la ejecución por el forestal un informe, formato y ficha. y se entregara directo a la entidad. - el contratista realizara la entrega el finalizar la semana
- Para el cobro de la cuenta pendiente de la TPO se realizara mediante la cobro de la cuenta para el corte de obra
- Esta pendiente la valla la cual se encuentra gestionando por parte de la entidad para el aval
- El dia lunes se realizo el acta. - se debe tener el registro fotografico
- El anticipo se encuentra ejecutando - se debe verificar con la fiducia si se realizo el desembolso.
- El contratista posara el corte - se verificara para cobrar excavacion
- El contratista manifiesta que el dia de hoy inician actividad de excavación

0084

Scanned by CamScanner

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

- El coleton para el suelo según geotecnista es de tener 1,3m. q se solicita aclaración de si el ahapeo es de 1,30 m aparte del relleno - q se encuentra con diferentes detalles - se solicita realizar la excavación para verificar el estrato del suelo
- El contratista el dia de hoy envia el plano de replanteo
- Se debe verificar la distribución de los anclajes del ahapeo.

s/ control programación:

Programado: 0,16%.
Ejecutado: 0,16%

Se solicita al contratista. el avance de las actividades según programación entregada.
Excavaciones fecha de entrega. sábado 30 noviembre

- Se reitera la entrega de especificaciones. por parte de la entidad.
- Debido a cuestion de los pozos que se han venido presentando puede presentar atrasos.
- Para la primera etapa no se tienen dudas.

0085

Scanned by CamScanner

mato
CTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

- El pedido de Hierro acero se realizara en esta semana.
- El día de hoy queda instalado la señalización de acuerdo al PMT.
- Plan de manejo de calidad, SST y PMA esta en revisión el día de mañana se entregara observación.
- Se enviara o hacia de la caseta de obra.
- El día lunes realizara el ingreso de personal electrico para hacer la provisional electrica.
- Para reunir la pluvo se necesita el soporte de pago por parte de la entidad.
- En el transcurso de la semana entregan compromiso.

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Alveda Narvaez	Residente de Interventoria	Arca	
Flor Naviga C.	Residente de Obra.	Inmpra. SAS	
Guillermo Palamarkc.	Apoyo Supervisor.	SED. DCCEE.	
Eduardo sosa O.	Ing: seguridad industrial	Inmfra	Eduardo sosa O.
Pablo Arnedo	coordinador interventoria	ARCA	
Bryan Sanchez	Insp. Interventoria	Arca	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0086

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	20	Fecha	27/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Sede B	**Contrato No:**	Co1 PCC NTR
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Comité seguimiento de obra		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se realizó lectura del acta de reunión anterior
- La entrega de los baños en mampostería no se ha entregado el contratista dice que los entregara el día 2 de diciembre
- Especificaciones por parte de la entidad se encuentra verificando por los especialistas eléctricos hidráulicos, para realizar una mesa de trabajo se solicitó él envió de las especificaciones por parte de la entidad para avanzar con los APUS.
- la entidad realizo la entrega del trámite del tema de energía

0087

Acta No	20	Fecha	27/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- El contratista manifiesta que se encuentra en ejecución por el forestal el informe formatos y ficha se entregaran directo a la entidad, el contratista ara la entrega de esto antes de finalizar la semana
- Para l cobro pendiente de la cuota pendiente del TPO se realizará mediante el cambio de la cuenta para el corte de obra
- Se encuentra pendiente la valla la cual se encuentra gestionan ando por parte de la entidad para el aval
- El día lunes se realizó el acta se debe tener registro fotográfico
- El anticipo se encuentra ejecutándose se debe verificar con la fiducia si se realizó el desembolso
- El contratista pasará el corte se verificará para cobrar excavación
- El contratista manifiesta que el día de hoy iniciaran actividad de excavación
- El relleno para el suelo según el geotecnista es de 1.30m se solicita aclaración si el ciclópeo es de 1.30m de altura aparte del relleno en los diferentes detalles no es claro, se solicita realizar la excavación para verificar el estrato del suelo.
- El contratista enviara hoy el plano de replanteo
- Se debe verificar las distribuciones de los anclajes de ciclópeo
- Control de programación:
- Programado: 0.16%
- Ejecutado: 0.16%
- Se solicita al contratista el avance de las actividades según programación entregada excavaciones fecha de entrega sábado 30 de noviembre.
- Se reitera la entrega la entrega de especificaciones por parte de la entidad debido a cuestiones de los paros que se han venido presentando se pueden presentar atrasos para la primera etapa no se tienen dudas
- El dia de hoy queda instalado la señalización de acuerdo PMT
- Plan de manejo de calidad SST y PMA está en revisión el día de mañana se entregará observaciones.
- Se enviará observaciones del corte de obra
- El día lunes realizará el ingreso del personal eléctrico para la provisional eléctrica
- Para revisar la fiducia se necita el soporte de pago por parte de la entidad
- En el transcurso de la semana entregaran el campamento

0088

Acta No	20	Fecha	27/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

COMPROMISOS PACTADOS			
No.	**Compromiso**	**Responsable**	**Estado**

APROBACIÓN ACTA			
PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA**	**FIRMA**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha		**Hora:**	

RESPONSABLES DEL ACTA			
Elaboración		**Revisión**	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0089

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Acta No	21	Fecha	29 11 2019	Hora de Inicio	8:30	Hora de Fin	

Proyecto:	Colegio Emma Villegas	**Contrato No:**	
Entidad Contratante:	Secretaria Educación		
Objetivo de la reunión:	Comite. Revisión Etapas de Intervención Proyecto		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se Solicita a la supervición del Contrato, la entrega del Salón localizado en la Zona posterior del Colegio. ya que Para Continuar Con las excavaciones Sobre el eje 5 (Zona de aula multiple y cocina) la Cimentación se encuentra

0090

Scanned by CamScanner

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

1.5 m aproximadamente al interior de dicha aula Existente. Por tal motivo se solicita la entrega de dicha aula para realizar la respectiva demolición.

Por otro lado se socializa las diferentes alternativas para la intervención del modulo 6 (Aula taller, Bateria Sanitaria Piso 1) (Piso 2 Baños, Zona de medios Educativos) y zona de pasarela. las Cuales el Contratista entregara el dia lunes, 2 de Diciembe las propuestas de localización de ubicación de Baños temporales Tiempos de Ejecución y Esquema de la intervención por etapas. las Cuales serán revisadas, y socializadas con la entidad para el proximo Comite. (miercoles 4 de Nov.)

- Para el Cerramiento de fachada del Colegio se debe desplazar 1m desde el paramento Existente. Con el fin de realizar la Excavación para lo Cimentación. Se propone reutilizar la puerta en malla Eslavonada, como puerta de acceso al proyecto y se recomienda realizar dicho Cerramiento en Superboard.

009

Scanned by CamScanner

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

* Apus:
- Cerramiento - Superboard.
- Monte desmonte. puerta. Cerramiento.)

Se retira el item de demolición (Para Postes)

- Pago Servicios. (Apu)

- Se retira el tema para el pago de tramites (tala del arbol)

- El día de hoy 29 de Mayo se envia la documentación para el tramite del Arbol.

Para el día martes Se Cita a Comite para revisión de Observaciones en Cimentación Con Cruces red Hidraulica 2:00 pm.

0092

Scanned by CamScanner

ormato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Acta No		Fecha		Hora de Inicio		Hora de Fin	

Se realiza Entrega de Aula (Deposito de Depante) el dia de hoy por parte de la Coordinación del Colegio. de igual forma se socializa el Cerramiento para dicha Zona. con el fin de poder realizar las Excavaciones Correspondientes.

COMPROMISOS PACTADOS

No.	Compromiso	Responsable	Estado

APROBACIÓN ACTA

PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Olga Diaz	Coordinadora	Integrado	
Alfredo Hoscada	Residente Interventoría	Arca	
Bryan Sánchez	Inspector Interventoría	Arca	
Eloi Nuñez	Residente Obra	Impresias	
Juan C. Rivera	Director Obra	Dintrea SAS	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha		Hora:	

RESPONSABLES DEL ACTA

Elaboración		Revisión	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0093

Scanned by CamScanner

Formato
ACTA DE REUNIÓN Y/O COMITÉ
F46-C V:7

Acta No	21	**Fecha**	29/11/19	**Hora de Inicio**		**Hora de Fin**	

Proyecto:	Colegio Emma Sede B	**Contrato No:**	Co1 PCC NTR
Entidad Contratante:	SED		
Objetivo de la reunión:	Comité seguimiento de obra		

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Evaluación de compromisos
3. Tramites y licencias (Si aplica)
4. Estudios, diseños y especialidades técnicas
5. Control de programación
6. Control presupuestal
7. Avance del periodo
8. Actividades Administrativas
9. Actividades técnicas
10. Seguridad industrial , salud ocupacional, medio ambiente
11. Gestion de calidad
12. Varios
13. Otros

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de solicitud	Fecha de cumplimiento

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se solicita a la supervisión del contrato, la entrega del salón localizado en la zona posterior del colegio ya que para seguir con las excavaciones sobre el eje 5 (Zona de aulas múltiples y cocina) la cimentación se encuentra 1.50maproximadamente al interior de dicha aula existente por tal motivo se solicita la entrega de dicha aula para realizar la respectiva demolición.

- Por otro lado, se socializa las diferentes alternativas para la intervención del módulo G (Aula taller batería sanitaria pisos) (Piso 2 baños, zona de medios educativos) y zona de pasarela, las cuales el contratista entregara el día lunes 2 de diciembre las propuestas de localización de

0094

Acta No	21	Fecha	29/11/19	Hora de Inicio		Hora de Fin	

- ubicación de baños temporales tiempos de ejecución y esquemas de intervención por etapas. Las cuales sacan revisadas socializadas con la entidad para el próximo comité (miércoles 4 de noviembre).

- Para el cerramiento de fachada del colegio se debe desplazar 1m desde el paramento existente, con el fin de realizar de excavación para la cimentación, se propone reutilizar la puerta en la malla eslavanada, como parte del acceso al proyecto y se recomienda realizar dicho cerramiento en superboard.

- APUS
  - Se realiza el Item de demolición (Para postes)
  - Pagos de servicios públicos (APU)
  - Se revisará el tema para el pago de tramites (Tala del árbol)
  - El día de hoy 29 de noviembre se enviará la documentación para la tala del árbol
  - Para el martes se cita a comité para revisión de observaciones en cimentación con red hidráulica 2:00PM
- Se realiza entrega del aula (Deposito de partes) el día de hoy por parte de la coordinación del colegio. De igual forma se socializa el cerramiento para dicha zona. Con el fin de poder realizar las excavaciones correspondientes.

COMPROMISOS PACTADOS			
No.	**Compromiso**	**Responsable**	**Estado**

APROBACIÓN ACTA			
PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA**	**FIRMA**

PROXIMA REUNIÓN			
Fecha		**Hora:**	

RESPONSABLES DEL ACTA			
Elaboración		**Revisión**	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

0095

F14-C SEGUIMIENTO DEL PERSONAL

Formato
Seguimiento del Personal
CO-FO-55 V:6

ARCA

Contrato N°: CO1.PCCNTR.1036913
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Contratista: INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S - INNFRA S.A.S.

Interventoria: CONSORCIO ARCA & ORBE

PERSONAL DE INTERVENTORIA

PERSONAL	CEDULA	CARGO	PLAZO DEL CONTRATO (9 MESES)																											N° PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Marly de los Angeles Alcala	22636676	Directora de obra	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	7735072888
Luis Gabriel Acosta Alvarez	9728666	Residente de obra	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	77362250461
Mario Arroyo	93207424	Coordinador	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	7736298928
Alfredo Moncada	1016030961	Residente junior	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	7736298928
Bryan Alfonso Sanchez	1016065352	Inspector Interventoria	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	7736298928
Rodrigo Tapier	1033753698	Inspector Interventoria	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	7735717266
Yira Lemus Gomez	52885857	Asesor seguridad industrial	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	7735356614
Carlos Arturo Rojas Alvarado	80577407	Asesor estructural	X							X						X					X									X			7735342494
Jeroboan Ramirez Ramirez	75094583	Asesor en redes electricas voz y datos					X								X								X						X			7735356614
Maria Dianni Renteria Lozano	35852448	Asesor Ambiental						X									X			X				X			X				X		7736490225
Natalia Laverde Yarce	43209324	Personal atención a la comunidad												X										X									7736365765
Carlos Andres Forero	80192920	Profesional costos y presupuesto							X								X				X									X			7735342494
Elizabeth Gutierrez Guerra	1065585539	Asesor juridico	X												X					X							X						7735356614
TOTAL			9	7	0	0	8	8	8	8	7	0	0	8	9	8	9	7	0	9	9	7	8	9	7	0	9	7	8	9	8	7	

Elabora:
Nombre: Bryan Sanchez

Revisa:
Nombre: Yira Lemus

FECHA:
30-nov-19

4603

Formato
Seguimiento del Personal
CO-FO-55 V:6

ARCA

Contrato N°: CO1.PCCNTR.1036913
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Contratista: INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S - INNFRA S.A.S.

Interventoria: CONSORCIO ARCA & ORBE

PERSONAL DEL CONTRATISTA

PERSONAL	CEDULA	CARGO	PLAZO DEL CONTRATO (9 MESES)																											N° PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Juan Carlos Murcia Duran	79744585	Director de obra	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	38484700
Flor Giovanna Navia Casadiegos	1018416250	Residente de obra	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	38484700
David Andres Aguilera	1102878617	Auxiliar administrativo					X			X						X						X						X					38485194
Narlys Esther Acosta	64571084	Trabajadora social	X	X			X	X	X	X	X			X	X			X		X		X			X		X						38550913
Eduardo Jose Orjuela Castellano	1032396300	Profesional siso					X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Ingreso
TOTAL			3	3	0	0	5	4	4	5	4	0	0	4	4	4	3	4	0	4	3	5	3	3	4	0	4	4	3	3	3	3	

Elabora:
Nombre: Bryan Sanchez

Revisa:
Nombre: Yira Lemus

FECHA:
30-nov-19

0050

Formato
Seguimiento del Personal
CO-FO-55 V:6

ARCA

Contrato N°: CO1.PCCNTR.1036913
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Contratista: INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S - INNFRA S.A.S.

Interventoria: CONSORCIO ARCA & ORBE

PERSONAL DEL CONTRATISTA PRELIMINARES

PERSONAL	CEDULA	CARGO	PLAZO DEL CONTRATO (9 MESES)																												N° PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Yamid Leandro Hernández Susa	1012321819	Ayudante							X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	8503717
Eugenio Cruz Rodriguez	347804	Oficial																						X	X		X	X	X	X	X	X	8503717
TOTAL			0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	0	2	2	2	2	2	2	

Elabora:
Nombre: Bryan Sánchez

Revisa:
Nombre: Yira Lemus

FECHA:
30-nov-19

6009

Formato
Seguimiento del Personal
CO-FO-55 V:6

ARCA

Contrato N°: CO1.PCCNTR.1036913
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Contratista: INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S - INNFRA S.A.S.

Interventoría: CONSORCIO ARCA & ORBE

PERSONAL DEL CONTRATISTA EXCAVACION

PERSONAL	CEDULA	CARGO	PLAZO DEL CONTRATO (9 MESES)																												N° PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Arnulfo Piña Gaona		Operador retroexcavadora																											X	X	X	X	Ingreso
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	

Elabora:
Nombre: Bryan Sanchez

Revisa:
Nombre: Yira Lemus

FECHA:
30-nov-19

0110

Formato
Seguimiento del Personal
CO-FO-55 V:6

ARCA

Contrato N°: CO1.PCCNTR.1036913
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Contratista: INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S.A.S - INNFRA S.A.S.

Interventoría: CONSORCIO ARCA & ORBE

PERSONAL DEL CONTRATISTA TOPOGRAFIA

PERSONAL	CEDULA	CARGO	PLAZO DEL CONTRATO (9 MESES)																											N° PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Wilson Arevalo Saavedra	79332244	Topografo															X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	42145131
David Fernando Claros Diaz	80262946	Cadenero															X	X															Ingreso
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	

Elabora:
Nombre: Bryan Sánchez

Revisa:
Nombre: Yira Lemus

FECHA:
30-nov-19

1010

ARCA
CONSORCIO ARCA&ORBE

F27-A CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA GER

Formato
Correspondencia Enviada proyecto
CO-FO-67 V:8

ARCA

PROCESO: Contrucción (Con)
FECHA ACTUALIZACIÓN: 5/12/2019

Oficios enviados: 30
Oficios pendientes: 4

FECHA OFICIO	OFICIO	PRIORIDAD	ENTIDAD	ENVIADO A	RADICADO	TEMA	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	OFICIO RESPUESTA	OBSERVACIONES*
1-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-051-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	06/11/2019 - E-2019-173086	RESPUESTA AL OFICIO SED2019- 22 RADICADO POR EL CONTRATISTA.	PENDIENTE	dd/mm/aa	P	PENDIENTE
1-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-052-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	CATHERINE CASTAÑEDA	06/11/2019 - E-2019-173081	REMISIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO.1PCCNTR. 1025827 DE 2019.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
1-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-053-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	CATHERINE CASTAÑEDA	PENDIENTE	REMISIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA Nº CO.1PCCNTR. 1025827 DE 2019.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
1-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-054-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	06/11/2019 - E-2019-173089	REMISIÓN ACTA DE ENTREGA DE LOTE COLEGIO.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
1-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-055-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	CATHERINE CASTAÑEDA	06/11/2019 - E-2019-173091	REMISIÓN ACTA DE ENTREGA DE LOTE COLEGIO.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
5-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-056-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	06/11/2019 - E-2019-173093	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 06 DE INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
5-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-057-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	08/11/2019 - E-2019-174200	REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE SERVICIO TEMPORAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CONTRATISTA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
7-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-058-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	08/11/2019 - E-2019-174191	REMISION DE ACTA DE VISITA DE SILVICULTURA No. DE VISITA 29857.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
7-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-059-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	08/11/2019 - E-2019-174195	REMISION DE CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI).	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
8-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-060-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	13/11/2019 - E-2019-176373	REITERACION DE LA SOLICITUD DE APERTURA DE PIN Y OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL PGC, PMA, EL SGSST Y EL PGRCD.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
12-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-061-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	12/11/2019 - E-2019-175451	ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 01.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
13-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-062-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	14/11/2019 - E-2019-176893	SOLICITUD LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.	PENDIENTE	dd/mm/aa	P	PENDIENTE
14-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-063-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	15/11/2019 - E-2019-177408	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 07 DE INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
14-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-064-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	15/11/2019 - E-2019-177812	REMISIÓN DE PLAN DE GESTION SOCIAL APROBADO POR INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
14-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-065-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	15/11/2019 - E-2019-177811	REMISIÓN DE PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PG-RCD APROBADO POR INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A

010

Formato
Correspondencia Enviada proyecto
CO-FO-67 V:8

ARCA

PROCESO: Contrucción (Con)
FECHA ACTUALIZACIÓN: 5/12/2019

Oficios enviados: 30
Oficios pendientes: 4

FECHA OFICIO	OFICIO	PRIORIDAD	ENTIDAD	ENVIADO A	RADICADO	TEMA	ESTADO	FECHA DE RESPUESTA	OFICIO RESPUESTA	OBSERVACIONES"
14-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-066-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	15/11/2019 - E-2019-177811	REMITIR PODER PARA FIRMA PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL CONTRATO DE OBRA No. CO 1 PCCNTR. 1025827 DE 2019.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
14-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-067-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	15/11/2019 - E-2019-177817	APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PG-RCD POR INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
14-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-068-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	15/11/2019 - E-2019-177807	APROBACION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL POR LA INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
18-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-069-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	PENDIENTE	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 08 DE INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
20-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-070-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	20/11/2019 - E-2019-180623	REMISIÓN FACTURA No. 0037	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
18-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-070-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	20/11/2019 - E-2019-180373	SOLICITUD DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS RADICADO E-2019-168308	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
25-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-071-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	27-nov-19	SERVICIOS PUBLICOS.-	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
25-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-072-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	27/11/2019 - E-2019-183146	TRAMITE DEL ARBOL EN EL PREDIO.-	PENDIENTE	dd/mm/aa	P	PENDIENTE
25-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-073-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	27/11/2019 - E-2019-183148	VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA No. CO.1 PCCNTR. 1025827 DE 2019.-	PENDIENTE	dd/mm/aa	P	PENDIENTE
18-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-074-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	28/11/2019 - E-2019-184385	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL Nº 09 DE INTERVENTORÍA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
26-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-075-19	MEDIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	GUILLERMO SALAMANCA	27/11/2019 - E-2019-183149	SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO EN REFERENCIA.	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A
26-nov.-19	CONAR&OR-INT/SED231-GER-076-19	MEDIA	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S.	ALEXANDER PEREZ PERNETT	27/11/2019 - E-2019-183153	REMISION DE ASIGNACION DE PIN 17889 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO.1 PCCNTR. 1025827 DE 2019.-	NO APLICA	N.A.	N.A	N.A

0107

ARCA

CONSORCIO ARCA&ORBE

Copia Leidy
ADMON

Bogotá, 26 de Noviembre de 2019
CONAR&OR-INT/SED231-GER-076-19

Señor
ALEXANDER PEREZ PERNETT
Representante Legal
INNOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA S.A.S
Calle 79 A Nº 18-41 Oficina 303
Bogotá D. C

Radicado Nº E-2019-183153
Fecha: 27-11-2019 - 07:57
Folios: 4 Anexos:
Radicador: MARIA LILIANA CARDONA TORRES - 5310
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 49HAL

REF.: CONTRATO No. CO 1 PCCNTR.1036913 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

ASUNTO: REMISION DE ASIGNACION DE PIN 17889 DEL CONTRATO DE OBRA No. CO.1 PCCNTR. 1025827 DE 2019.-

Respetado señor Pérez.

De acuerdo con nuestros compromisos contractuales remisión de asignación de PIN 17889 del contrato de obra No. CO.1 PCCNTR. 1025827 de 2019, para fines pertinentes.

Estaremos atentos a su cumplimiento.

Cordialmente;

ING. MARLY DE LOS ANGELES ALCALÁ
Directora de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

ARQ. MARIO ARROYO
Coordinador de Interventoría
CONSORCIO ARCA&ORBE

ANEXO: (03) Folios – Asignación de PIN.
c.c. Archivo
c.c. Arq. Guillermo Salamanca– Supervisor – SED (Secretaria de Educación Distrital) – Dirección y Conservación de Construcciones- AV. El Dorado No. 66-63, Oficina 301.
Proyectó: Ing. Leidy Caina – Asistente Administrativa
Revisa: Arq. Mario Arroyo – Coordinador de Interventoría

RECIBIDO
27 NOV 2019
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Firma

0106

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Conducción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO