Informe de ejecución final

Contrato 4600103285 – 2024

Cliente: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Informe Final

Periodo: 01 de enero al 29 de agosto de 2025

Tabla de Contenido

1.	OBJETIVO	5
2.	CONTENIDO	5
2.1	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	5
2.2	CONSTANCIA DE INICIO DEL PROYECTO	6
2.3	Pólizas	6
3.	ALCANCE DEL CONTRATO	7
4.	PLAZO DEL CONTRATO	7
5.	VALOR DEL CONTRATO	7
6.	GESTIÓN DE PROYECTO	8
7.	COMUNICACIONES	8
8.	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	14
9.	PERMISO DE ROTURA	14
10.	PLAN DE TRABAJO	15
11.	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REPORTES DE HORAS DIARIOS	16
11.1	Obras civiles (ítems 1 al 52)	16
11.2	Suministro, transporte e instalación de elementos semafóricos (ítems 53 al 105)	16
11.3	Red de comunicaciones (ítems 106 al 124)	17
11.4	Suministro de materiales y elementos semafóricos (ítems 125 al 153)	17
11.5	Retiros de elementos de amoblamiento semafórico (ítems 154 al 191)	18
11.6	Instalación de elementos de amoblamiento semafórico (ítems 192 al 211)	21
11.7	Pintura de elementos semafóricos (ítems 212 al 216)	21
11.8	Lavada de elementos semafóricos (ítems 217 al 225)	21
11.9	Varios (ítems 226 al 251)	21
11.10	Resumen de Cantidades de Obra Ejecutadas en el Período Actual	22
11.11	Fotografías descriptivas de las principales actividades realizadas	32
12.	CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO	41
12.1	Ejecución Contractual	42

12.2 Cálculo de los Reajustes 42

12.3 Balance financiero 43

13. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 44

14. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 44

15. PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL 44

16. INFORME DE CALIDAD 45

17. ATENCIÓN A CORRECTIVOS 45

18. Mobiliario SEMAFORICO SUMINISTRADO 45

19. ACTA DE TERMINACIÓN 45

20. ACREDITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 45

21. ACREDITACIÓN Mipyme DoMICILIADA EN COLOMBIA 45

22. SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE. 45

23. ANEXOS 49

24. CONTROL DE CAMBIOS 49

Ilustraciones

Ilustración 1. Constancia de inicio de ejecución 6

Ilustración 2. Organigrama 8

Ilustración 3. Curva S 15

Tablas

Tabla 1. Relación de valores contrato Consorcio Innovación Tecnológica 7

Tabla 2: Listado de comunicaciones enviadas 8

Tabla 3: Listado de comunicaciones recibidas por parte de la Interventoría 12

Tabla 4: Listado de comunicaciones recibidas por parte de la Entidad Contratante 13

Tabla 5: Cantidades realizadas 22

Tabla 6. Facturas Emitidas 41

Tabla 7. Facturas por Emitiir 42

Tabla 8. Total Facturado 42

Tabla 9. Ejecución Contractual 42

Tabla 10. Reajuste de las Actas 43

Tabla 11. Balance financiero 43

Tabla 12. Presupuesto Socioambiental 45

Tabla 13. Seguimiento a la política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable 46

Imágenes

Imagen 1: Actividades de obra civil 32

Imagen 2: Suministro e instalación de amoblamiento semafórico 33

Imagen 3: Comunicaciones 34

Imagen 4: Suministro de materiales y elementos semafóricos 35

Imagen 5: Retiros de amoblamiento semafórico 36

Imagen 6: Instalación de elementos de amoblamiento semafórico 37

Imagen 7: Pintura de elementos semafóricos 38

Imagen 8: Lavada de elementos semafóricos 39

Imagen 9: Varios 40

Cliente:	Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
Contrato:	4600103285 de 2024
Ciudad:	Medellín
Período del informe:	01/01/2025 al 29/08/2025

1. OBJETIVO

El presente documento corresponde al informe de ejecución final en el cual se describen las actividades realizadas para el contrato No. 4600103285 de 2024, especificando los detalles asociados las actividades, entregables y gestiones objeto del contrato.

2. CONTENIDO

A continuación, se presentan los datos generales del proyecto y su constancia de inicio del proyecto.

2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Contrato	4600103285 de 2024
Objeto	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín.
Contratista	Consorcio Innovación Tecnológica *Miembros del consorcio: Yunex S.A.S (52%), EME Ingeniería S.A BIC (38%) y YUNEX EXP S.A.S (10%)*
Nit Contratista	901.899.830
Interventoría	AYM Consultoría S.A.S
Nit Interventoría	901.410.673
Fecha de inicio	01/01/2025
Fecha de terminación inicial	16/03/2025
Fecha de terminación Modificación No. 2	16/06/2025
Fecha de terminación Modificación No. 3	16/08/2025
Fecha de terminación Modificación No. 4	29/08/2025
Valor inicial	$ 9.520.187.199 incluido AIU
Valor adición No. 1	$ 1.495.787.994 incluido AIU
Valor total	$ 11.015.975.193 incluido AIU
Póliza de cumplimiento	Póliza No. 96-44-101194421. Amparos: • Cumplimiento del contrato • Del 01/01/2025 al 01/03/2026 por $1.101.597.519,30 • Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales • Del 01/01/2025 al 29/08/2028 por $550.798.759,65 • Devolución del pago anticipado • Del 01/01/2025 al 01/03/2026 por $1.652.396.278,95

- Estabilidad y calidad de la obra
- 5 años por $1.101.597.519,30

Póliza RCE	Póliza No. 96-40-101068898 • Predios labores y operaciones • Del 01/01/2025 al 29/08/2025 por $711.750.000 • Vehículos propios y no propios • Del 01/01/2025 al 29/08/2025 por $711.750.000 • Contratistas y subcontratistas • Del 01/01/2025 al 29/08/2025 por $711.750.000

2.2 CONSTANCIA DE INICIO DEL PROYECTO

A continuación, se muestra la constancia de inicio del proyecto:

Ilustración 1. Constancia de inicio de ejecución

Fecha: 02/01/2025

CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCIÓN:

Verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato previstos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, y los requisitos pactados en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta aprobada y minuta del contrato, se deja constancia que a partir de la fecha, se inicia la ejecución del siguiente contrato:

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
NIT o CC:	901.899.830
NÚMERO DEL CONTRATO:	4600103285
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (1) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO 2025 (INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II)
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECISÉIS (16) DE MARZO DE 2025
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO BLANCO CRUZ y CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA
CC:	80.040.127 y 80.187.356
VALOR:	NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($9.520.187.199) INCLUIDO AIU,
DURACIÓN:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

Mario A. Pérez L.
MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Supervisor

NOTA: La diligencia del presente formato hace las veces del botón de inicio de ejecución en SECOP II.

2.3 Pólizas

El Consorcio Innovación Tecnológica presentó las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual actualizadas de acuerdo con el acta de terminación del contrato, cuya finalización se

realizó el 29/08/2025 (*Ver Anexo 1. Pólizas del contrato y Comunicado de aprobación)* de las cuales la entidad emitió aprobación en la plataforma SECOP II.

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín.

Las actividades objeto del presente contrato son:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos constitutivos de la red de semáforos:
  - Reemplazo de lámparas incandescentes, halógenas o de otro tipo instaladas en la red de semáforos del distrito.
  - Reemplazo de transformadores.
  - Reemplazo de viseras.
  - Reemplazo de lentes.
  - Reemplazo de placas de contraste.
  - Reemplazo de caras de semáforo.
  - Reemplazo de cables.
  - Reemplazo de canalizaciones.
  - Reemplazo de Ménsulas y sus anclajes.
  - Reemplazo de postes.
  - Reemplazo o reconstrucción de cajas.
  - Reemplazo bases para controlador local.
  - Reemplazo de borneras y tapa borneras.
  - Reemplazo de puesta tierra.
  - Reemplazo de soporte de semáforo a ménsulas.
  - Reemplazo de discos direccionales.
  - Reemplazo de gabinetes de controlador.
  - Reemplazo de las redes de comunicación con el control central.
- Ampliación de la red semafórica del distrito mediante la instalación de todo el amoblamiento y controlador local indispensables para su operación, (incluido el sondeo y reparación de canalizaciones existentes).
- Reposición de todos los elementos constitutivos de la red semafórica del distrito que se encuentren en mal estado o dañados. Se refiere a los elementos que hagan parte integral del alcance del contrato.

4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo pactado para la ejecución del contrato es de doscientos cuarenta y uno (241) días calendario, es decir hasta el 29/08/2025, o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del inicio de vigencia en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es de ONCE MIL QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($11.015.975.193) suma que se discrimina de la siguiente manera:


Tabla 1. Relación de valores contrato Consorcio Innovación Tecnológica

Subtotal obras inicial	$ 8.896.898.695
Subtotal obras adición No. 1	$ 1.495.787.994
Aplicación Guía Socioambiental:	$ 190.060.182
Destinación pago de reajustes:	$ 404.481.333
Póliza	$ 28.746,989
TOTAL	**$ 11.015.975.193**

6. GESTIÓN DE PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se dispone del siguiente equipo multidisciplinario:

Ilustración 2. Organigrama



7. COMUNICACIONES

Durante la ejecución de este contrato el Consorcio Innovación Tecnológica emitió ciento nueve (109) comunicaciones las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 2: Listado de comunicaciones enviadas

Fecha	Consecutivo	Asunto
27/12/2024	CIT-4600103285-CE-2024-001	Radiación de Plan de Manejo de Tránsito
02/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-002	Documentación para inicio del contrato
24/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-003	APUs del contrato
16/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-004	Respuesta documentación para inicio del contrato
17/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-005	Información de proveedores estratégicos
22/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-006	Envío de fichas técnicas
22/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-007	Acta de corte para anticipo
23/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-008	Complemento de fichas técnicas
23/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-009	Certificados de órdenes de compra
23/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-010	Solicitud permiso de rotura
24/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-011	Solicitud permiso de rotura

Fecha	Consecutivo	Asunto
24/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-012	Cambio de cantidades de cable STP y UTP
27/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-013	Respuesta observaciones fichas técnicas
27/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-014	Respuesta documentación para inicio del contrato – Plan de calidad
24/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-015	Acta de corte para anticipo V2
27/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-016	Respuesta documentación para inicio del contrato
27/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-017	Plan de trabajo detallado
28/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-018	Acta de corte para anticipo V3
28/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-019	Certificados de órdenes de compra
28/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-020	Fichas técnicas
28/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-021	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
31/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-022	APU V2
29/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-023	Fichas técnicas
30/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-024	Certificados de órdenes de compra
30/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-025	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
31/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-026	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
28/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-027	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
31/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-028	Plan de trabajo
31/01/2025	CIT-4600103285-CE-2024-029	Solicitud de extensión de plazo
03/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-030	Solicitud de extensión de plazo – Costos administrativos
03/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-031	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
03/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-032	Solicitud exención de pico y placa de grúas operativas para labores de Mantenimiento
04/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-033	Fichas técnicas
04/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-034	Solicitud exención de pico y placa de grúas operativas para labores de Mantenimiento
04/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-035	Certificados de órdenes de compra
04/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-036	Respuesta de documentación para inicio del contrato

Fecha	Consecutivo	Asunto
06/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-037	Radiación de documentos para pago anticipado
04/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-038	Certificados de órdenes de compra
06/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-039	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
10/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-040	Certificados de órdenes de compra
11/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-041	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
11/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-042	Equipo de comunicación inalámbrica
11/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-043	Certificados de órdenes de compra
12/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-044	Certificados de órdenes de compra
12/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-045	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
18/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-046	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
18/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-047	APU
18/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-048	Certificados de órdenes de compra
18/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-049	Respuesta documentación para inicio del contrato – Ingreso de personal
24/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-050	Información sobre intervención de jardineras
25/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-051	Fichas técnicas cerraduras
28/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-052	Solicitud de extensión de plazo
26/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-053	Ingreso de personal
24/02/2025	CIT-4600103285-CE-2024-054	Información sobre intervención de jardineras
04/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-055	Diseño de mezcla
10/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-056	Ingreso de personal
11/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-057	Respuesta a su comunicado 04-111-0056-2025 - APU
11/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-058	Respuesta a su comunicado 04-111-0061-2025 | Obra extra APU
17/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-059	Informe de ejecución No. 1
14/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-060	Solicitud de ampliación PMT
18/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-061	Solicitud de prórroga permiso de rotura para la intervención del espacio público
18/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-062	Ingreso de personal

Fecha	Consecutivo	Asunto
26/03/2025	CIT-4600103285-CE-2024-063	Ingreso de personal
03/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-064	Ingreso de personal
03/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-065	Resultado de dosificación de concreto convencional por peso y volumen para 210 Kg/cm2
03/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-066	Respuesta a su comunicado 04-111-0063-2025: Alerta de ingreso de personal
09/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-067	Informe de ejecución No. 2
11/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-068	Solicitud vinculación nuevo proveedor estratégico de obra civil
11/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-069	Solicitud vinculación nuevo proveedor estratégico de obra civil
21/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-070	Certificación Santiago Montoya Arteaga
21/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-071	Posible incumplimiento programación
25/04/2025	CIT-4600103285-CE-2024-072	Ingreso de personal
02/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-073	Ingreso de personal
06/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-074	Notificación de intención de modificación al contrato
06/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-075	Ingreso de personal
09/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-076	Solicitud apertura cajas de inspección TIGO-UNE
09/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-077	Ingreso de personal
12/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-078	Informe de ejecución No. 3
19/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-079	Apertura cajas de inspección EPM
20/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-080	Ingreso de personal
26/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-081	Certificado orden de compra
26/05/2025	CIT-4600103285-CE-2024-082	Certificado orden de compra
03/06/2025	CIT-4600103285-CE-2024-083	Certificados de órdenes de compra - Tornillos
03/06/2025	CIT-4600103285-CE-2024-084	Ingreso de personal
10/06/2025	CIT-4600103285-CE-2024-085	Informe de ejecución No. 4
10/06/2025	CIT-4600103285-CE-2024-086	Solicitud de ampliación PMT
13/06/2025	CIT-4600103285-CE-2024-087	Solicitud de Prórroga N2 del permiso de Rotura para la Intervención del Espacio Público, objeto: mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de Semáforos en el distrito especial de ciencia, tecnología e Innovación de Medellín

Fecha	Consecutivo	Asunto
17/06/2025	CIT-4600103285-CE-2024-088	Avances fibra óptica
02/07/2025	CIT-4600103285-CE-2024-089	Cumplimiento del contrato
02/07/2025	CIT-4600103285-CE-2024-090	Cumplimiento de las normas de seguridad y contractuales
14/07/2025	CIT-4600103285-CE-2024-091	Informe de ejecución No. 5
17/07/2025	CIT-4600103285-CE-2024-092	Cumplimiento del contrato 4600103285 de 2024
08/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-093	Requerimientos en seguridad y salud en el trabajo
13/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-094	Notificación de intención de modificación al contrato 4600103285
13/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-095	Notificación de intención de modificación al contrato 4600103285
19/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-096	Informe de ejecución No. 6
15/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-097	Solicitud de ampliación PMT
20/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-098	Autorización para pago de facturas No. BO 21 a YUNEX y No. BO 22 a EME
29/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-099	Solicitud de subsanación algunas actividades ejecutadas
29/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-100	Solicitud cambio de semáforos de piso
29/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-101	Equipos medidores de gases
16/09/2025	CIT-4600103285-CE-2024-102	Informe de ejecución No. 7
29/08/2025	CIT-4600103285-CE-2024-103	Aclaración fechas de retiro personal Manpower
12/09/2025	CIT-4600103285-CE-2024-104	Aclaración fechas de ingreso personal Manpower
12/09/2025	CIT-4600103285-CE-2024-105	Comunicado de continuidad personal Yunex
05/09/2025	CIT-4600103285-CE-2024-106	Solicitud de Cierre del permiso de Rotura
01/10/2025	CIT-4600103285-CE-2024-107	Solicitud cambio de semáforos de piso
02/10/2025	CIT-4600103285-CE-2024-108	Informe final
15/10/2025	CIT-4600103285-CE-2024-109	Respuesta oficio CIT-4600103285-CE-2024-108

Durante la ejecución de este contrato el Consorcio Innovación Tecnológica recibió las siguientes comunicaciones:

Por parte de la Interventoría se recibieron veinte y seis (26) comunicaciones las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 3: Listado de comunicaciones recibidas por parte de la Interventoría

Fecha	Consecutivo	Asunto
27/01/2025	04-111-0015-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-007
27/01/2025	04-111-0016-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-008
27/01/2025	04-111-0017-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-006 y CIT-4600103285-CE-2024-009
27/01/2025	04-111-0018-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-010 y CIT-4600103285-CE-2024-011
27/01/2025	04-111-0019-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-002
28/01/2025	04-111-0020-2025	Alcance al comunicado 04-111-0015-2025
28/01/2025	04-111-0021-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-017
28/01/2025	04-111-0022-2025	Respuesta al oficio CIT-4600103285-CE-2024-003
10/02/2025	04-111-0031-2025	Corrección APU
25/02/2025	04-111-0047-2025	Solicitud descargos por no atención oportuna de novedades
28/02/2025	04-111-0054-2025	Respuesta al comunicado Solicitud de información respecto a un posible incumplimiento contractual.
03/03/2025	04-111-0057-2025	No conformidad diseño de mezcla
03/03/2025	04-11-0055-2025	Respuesta oficio 4600103285-CE-2024-051, fichas técnicas cerraduras
05/03/2025	04-111-0061-2025	Respuesta comunicado por email del 25 de febrero de 2025, obra extra - APU
03/03/2025	04-111-0056-2025	Respuesta oficio CIT-4600103285-ce-2024-047, Revisión APU
12/03/2025	04-111-0063-2025	Alerta ingreso de personal
13/03/2025	04-111-0065-2025	Respuesta comunicado CIT-4600103285-CE-2024-057
07/04/2025	04-111-0110-2025	Posible incumplimiento programación
20/06/2025	04-111-0202-2025	Cumplimiento del contrato
26/06/2025	04-111-0203-2025	Cumplimiento de las normas de seguridad y contractuales
09/07/2025	04-111-0212-2025	Cumplimiento del contrato 4600103285 de 2024
23/07/2025	04-111-0222-2025	Requerimientos en seguridad y salud en el trabajo
04/08/2025	04-111-0236-2025	Solicitud de subsanación algunas actividades ejecutadas
26/08/20025	04-111-0247-2025	Solicitud cambio de semáforos de piso
29/09/20025	04-111-0256-2025	Solicitud cambio de semáforos de piso
06/10/2025	04-111-0259-2025	Respuesta oficio CIT-4600103285-CE-2024-108

Por parte de la Entidad Contratante se recibieron dieciséis (16) comunicaciones las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 4: Listado de comunicaciones recibidas por parte de la Entidad Contratante

Fecha	Consecutivo	Asunto
28/01/2025	N/A	Aclaraciones respecto al anexo técnico
03/02/2025	N/A	Aclaraciones respecto a los sistemas de comunicaciones a instalar sobre la red de semáforos
05/02/2025	N/A	Solicitud de instalación de cableado de control
15/02/2025	N/A	Solicitud de información respecto a un posible incumplimiento contractual
19/02/2025	N/A	Notificación de aceptación de modificación
25/02/2025	N/A	Solicitud de información respecto a un posible incumplimiento contractual

Fecha	Consecutivo	Asunto
03/03/2025	N/A	Respuesta a solicitud de exención de la medida de pico y placa
17/03/2025	N/A	Solicitud de prórroga del plan de manejo de tránsito para la ejecución del contrato No. 4600103285 de 2024, objeto: Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
26/03/2025	N/A	Repuesta a solicitud de la autorización de roturas de vías y/o espacio público.
05/05/2025	N/A	Aplicación impuesto de timbre
05/05/2025	N/A	Notificación de intención de modificación al contrato 4600103285.
12/06/2025	*202530261832*	Solicitud de prórroga No. 2 del plan de manejo de tránsito para la ejecución del contrato no. 4600103285 de 2024, objeto: Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
19/06/2025	*202530275284*	Impuesto timbre – Pago cuenta de cobro N 235019250983
13/08/2025	-	Notificación de intención de modificación al contrato 4600103285
13/08/2025	-	Notificación de intención de modificación al contrato 4600103285
16/08/2025	202530386881	Solicitud de prórroga No. 3 del PMT para la ejecución del contrato No. 4600103285 de 2024

8. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

El día 27/12/2024 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-001 el Consorcio de Innovación Tecnológica radicó el plan de manejo de tráfico para la implementación del proyecto, el cual fue aprobado el día 17/01/2025 por la Secretaría de Movilidad de Medellín mediante radicado 202530015168.

El día 14/03/2025 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-060 el Consorcio de Innovación Tecnológica solicitó la ampliación del plan de manejo de tráfico hasta el 16/06/2025 teniendo en cuenta la modificación No. 2 del contrato. La ampliación del PMT fue aprobado el día 17/03/2025 por la Secretaría de Movilidad de Medellín mediante radicado 202530112632.

El día 10/06/2025 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-086 el Consorcio de Innovación Tecnológica solicitó la ampliación del plan de manejo de tráfico hasta el 16/08/2025 teniendo en cuenta la modificación No. 3 del contrato. La ampliación del PMT fue aprobado el día 12/06/2025 por la Secretaría de Movilidad de Medellín mediante radicado 202530261832.

El día 15/08/2025 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-097 el Consorcio de Innovación Tecnológica solicitó la ampliación del plan de manejo de tráfico hasta el 29/08/2025 teniendo en cuenta la modificación No. 4 del contrato. La ampliación del PMT fue aprobado el día 16/08/2025 por la Secretaría de Movilidad de Medellín mediante radicado 202530386881 (*Ver Anexo 2. Aprobación plan de manejo de tráfico).*

9. PERMISO DE ROTURA

El día 24/01/2025 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-011 el Consorcio de Innovación Tecnológica radicó el permiso de rotura para la implementación de obras civiles, el cual fue aprobado

el día 30/01/2025 por la Secretaría de Construcción y Mantenimiento mediante radicado 202530032429.

El día 18/03/2025 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-061 el Consorcio de Innovación Tecnológica radicó la solicitud de ampliación del permiso de rotura para la implementación de obras civiles, el cual fue aprobado el día 26/03/2025 por la Secretaría de Construcción y Mantenimiento mediante radicado 202530128618 *(Ver Anexo 3. Aprobación permiso de rotura).*

El día 13/06/2025 mediante comunicado CIT-4600103285-CE-2024-087 el Consorcio de Innovación Tecnológica radicó la solicitud de ampliación del permiso de rotura para la implementación de obras civiles hasta el 16/08/2025 teniendo en cuenta la modificación No. 3 del contrato. La ampliación del permiso de rotura está sujeto a una visita de campo que se realizara con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura el día 02 de julio.


El día 02 de 20/07/2025 se realizó la visita de campo a las intersecciones semaforizadas nuevas construidas en la ejecución del contrato que son: Diagonal 74A x Diagonal 39CA, Diagonal 74A x Transversal 40A, Calle 10 x Carrera 59, Carrera 65 x Calle 8B y Carrera 48 x Calle 7, encontrándose que las zonas intervenidas se encuentran en buen estado y fueron aprobadas para cierre del permiso de rotura, por lo tanto, no hay necesidad de realizar la ampliación del permiso de rotura

Mediante comunicado No. CIT-4600103285-CE-2024-106 el Consorcio de Innovación Tecnológica bajo número de radicado 202510320492 del 22/09/2025 envío la documentación requerida por la Secretaría de Infraestructura de Medellin, para dar cierre el permiso de rotura, el cual está en proceso de revisión por parte de la Entidad (*Ver Anexo 4. Radicación cierre permiso de rotura).*

10. PLAN DE TRABAJO

Para la ejecución del contrato el Consorcio Innovación Tecnológica realizo la ejecución de las actividades contratadas mediante un plan de trabajo, el cual se fue actualizando a medida que surtían efecto los 4 modificatorios acordados entre las partes, y su seguimiento mensual fue realizado mediante la curva S, con lo que se realizaba la medición del avance y se comparaba con la planeación del proyecto (*Ver Anexo 5. Plan de trabajo final).*

Ilustración 3. Curva S



Con corte al 29/08/2025 el Consorcio presentó un avance del 100% dando cumplimiento a todo el alcance del contrato.

11. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REPORTES DE HORAS DIARIOS

El Consorcio velo por el mantenimiento de la operación de la red semafórica mediante la atención de novedades presentadas a la infraestructura. Dicho mantenimiento fue realizado con personal operativo propio y soporte de los proveedores estratégicos, cabe recalcar que las novedades fueron atendidas de acuerdo con la disponibilidad de suministros y procurando dar prioridad a la señalización que aseguro la seguridad a los usuarios.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas hasta el 29 de agosto del presente año, que se han clasificado según el cuadro de cantidades de obra y precios unitarios:

11.1 Obras civiles (ítems 1 al 52)

Esta categoría abarca todas las obras civiles necesarias para la instalación de infraestructura relacionada con el proyecto de semaforización y adecuación de intersecciones. Las actividades incluyen la demolición de elementos existentes como andenes, bordillos y pavimentos, la construcción de nuevas estructuras como canalizaciones, bases para controladores locales, cajas de inspección y bases para postes, y la reparación de estructuras de concreto. Además, se contemplan trabajos de pavimentación, como el suministro e instalación de pavimento flexible y la construcción de andenes y rampas, incluyendo elementos de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Los trabajos en esta categoría aseguran la adecuada integración de las intersecciones semaforizadas con los servicios públicos y el espacio público, respetando las normas técnicas y garantizando la funcionalidad y seguridad de las obras ejecutadas.

11.2 Suministro, transporte e instalación de elementos semafóricos (ítems 53 al 105)

Este grupo de actividades incluye la provisión e instalación de todos los elementos necesarios para la ampliación de la red semafórica, tanto en intersecciones nuevas como en complementos para el cruce de peatones y ciclistas. Los elementos suministrados e instalados incluyen:

1. **Postes y ménsulas**: Suministro, transporte e instalación de postes rectos y ménsulas galvanizadas de diferentes longitudes (5.5 m y 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, cumpliendo con las normativas correspondientes para espesores de tubería, pintura y adherencia. Se incluyen los elementos de fijación correspondientes y, en algunos casos, excavación y concreto de 21 MPa para el empotramiento de postes.

2. **Semáforos vehiculares**: Incluye semáforos vehiculares de 4 y 3 aspectos, tanto de tipo estático como de conteo regresivo, para instalación en ménsula o poste recto, con sus respectivos accesorios de fijación (flejes de acero Bandit, soportes de policarbonato, y elementos de fijación para el montaje). Los semáforos deberán ser instalados con placas de contraste o sin ellas, dependiendo de los requerimientos específicos.

3. **Semáforos peatonales**: Suministro e instalación de semáforos peatonales estáticos, dinámicos y de conteo regresivo, junto con módulos sonoros para mejorar la accesibilidad. Además, se instalarán semáforos peatonales tipo tótem con características específicas de tamaño y con sonorizador integrado.

4. **Semáforos para bicicletas**: Se incluye la instalación de semáforos específicos para ciclistas, con elementos de fijación adecuados y conforme a las normas de seguridad vial.

5. **Cableado y accesorios**: El suministro e instalación de cables eléctricos (AWG 4x18, 2x18, 2x12, entre otros), cables telefónicos y de fibra óptica para la comunicación y alimentación de los semáforos. También se incluyen empalmes eléctricos, fusibles, y conectores (UY y "C") para asegurar una correcta conexión y funcionamiento de la red semafórica.

6. **Elementos adicionales**: Se proporcionan e instalan discos direccionales para los postes, señales de seguridad vial, pulsadores para peatones (incluidos los modelos touchless), y demás elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de los sistemas semafóricos.
7. **Instalación de infraestructura asociada**: El suministro e instalación de postes adicionales, plaquetas identificadoras de cables, cortacircuitos, anclajes para ménsulas y otros componentes de soporte como flautas y accesorios para fijación.

Estos grupos de trabajo aseguraron la correcta implementación y funcionamiento de la red semafórica, cumpliendo con todas las normativas de señalización vial y requisitos técnicos establecidos por las autoridades correspondientes, como la Secretaría de Movilidad de Medellín y EPM.

11.3 Red de comunicaciones (ítems 106 al 124)

Este grupo cubre todos los elementos necesarios para el suministro, instalación y configuración de la red de comunicaciones, específicamente para la infraestructura que soporta la red semafórica y otros sistemas asociados. Los ítems incluyen la fibra óptica y sus componentes, los equipos de transmisión y comunicación, así como la instalación de dispositivos asociados a la red.

Entre los ítems detallados se incluyen:

- **Fibra óptica**: Se incluye el suministro, instalación y empalmes de fibra óptica armada de 24 hilos, fibra óptica ADSS (monomodo, span 100, 24 hilos) y la instalación de empalmes por fusión para hasta 48 hilos. Los empalmes incluyen el uso de muflas con derivación, caja OB y pigtails LC.
- **Certificación y pruebas**: Se realizan pruebas de certificación de enlace óptico, que incluyen reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, medición de potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Los entregables incluirán gráficas de OTDR y potencias punto a punto.
- **Componentes de conexión y medios**: Incluye la instalación de conectores rápidos, conversores de medio, y pathcore monomodo SC. Además, se contemplan los componentes de soporte para la instalación de fibra óptica, tales como tuercas de ojo, herrajes de suspensión, y helicoidales.
- **Equipos de comunicación inalámbrica y de red**: Se incluye los equipos necesarios para la transmisión y configuración de la red. Esto abarca el suministro, instalación y configuración de equipos de comunicación inalámbrica, como transmisores y antenas tipo látigo, así como switches de capa 3 con módulos SFP. También se instala y configura un router 6200 G.SHDSL.bis para ofrecer conectividad VPN.
- **Instalación de infraestructura**: Incluye la instalación de la fibra óptica dentro de la infraestructura existente, como la instalación de tuberías metálicas flexibles de 1" dentro de las cámaras de inspección, así como la colocación de placas identificadoras para la fibra óptica.

11.4 Suministro de materiales y elementos semafóricos (ítems 125 al 153)

Este grupo incluye los materiales y elementos necesarios para el mantenimiento y reposición de los componentes semafóricos en intersecciones existentes. Se abordan las actividades tanto de mantenimiento preventivo como correctivo, y la reposición de elementos semafóricos que se encuentren deteriorados, al final de su vida útil, o que hayan sido hurtados o vandalizados. Los elementos proporcionados en este grupo incluyen:

- **Carcazas de semáforo**: Se suministraron carcasas de semáforo de un y dos aspectos, de 200 mm, fabricadas en policarbonato, las cuales incluyen viseras para protección adicional.
- **Ménsulas galvanizadas**: Suministro e instalación de ménsulas galvanizadas con postes rectos, platinas y brazos de 5.5 m y 4.5 m de longitud, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumplen con las normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluyen los elementos de fijación y tapones.
- **Postes rectos**: Se incluye el suministro e instalación de postes rectos de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano que cumplen con las normas de espesor y adherencia. También se incluyen postes rectos de platina para la instalación de semáforos.
- **Semáforos vehiculares y peatonales**: Se suministraron semáforos vehiculares, peatonales estáticos, dinámicos y de conteo regresivo, con dos soportes en poliuretano. Estos semáforos están diseñados para cumplir con las normativas de seguridad y visibilidad en las intersecciones.
- **Semáforos peatonales de piso**: Se incluye el suministro de semáforo peatonal de piso, con 1 metro de longitud, que cumple con la norma IP67, garantizando su resistencia a condiciones adversas.
- **Gabinetes para controladores locales**: Suministro de gabinetes para controlador local fabricados en lámina calibre 16, con pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. Los gabinetes incluyen chapas adicionales para seguridad con llave maestra.
- **Cables para semaforización**: Suministro de cables encauchetados AWG (Termoflex) 4x18, 600V, 105°C, diseñados específicamente para semaforización.
- **Pulsadores para peatones**: Suministro de pulsadores touchless para peatones, con los elementos de fijación necesarios para su instalación.
- **Soportes para semáforos y cámaras**: Se incluyen soportes tipo L para cámaras, soporte para semáforo vehicular de 200 mm a ménsula (en pares), y soportes para ménsulas, flautas galvanizadas y platinas galvanizadas con pernos de sujeción.
- **Lámparas LED**: Suministro de lámparas a LED de 200 mm para semáforos vehiculares, peatonales y para ciclistas, en colores verde, roja o amarilla. También se incluyen lámparas de conteo regresivo para semáforo vehicular.
- **Otros elementos**: Incluye el suministro de fuentes de alimentación para lámparas LED, bombillos C7 E12, fusibles de cerámica, borneras para gabinetes de controlador local, transformadores (220-110), canastillas para sonorizadores, e insecticida para mantenimiento de equipos.

11.5 Retiros de elementos de amoblamiento semafórico (ítems 154 al 191)

Este grupo abarca los trabajos necesarios para el retiro de elementos de amoblamiento semafórico en intersecciones existentes. Incluye el retiro de componentes que hayan sido desactualizados, dañados, obsoletos o que necesiten ser reemplazados por nuevas instalaciones. Además, se garantiza la correcta disposición final de los materiales retirados de acuerdo con las normativas medioambientales y de seguridad. Las actividades involucradas en los ítems a continuación comprenden tanto el uso de equipos especializados como el transporte y disposición adecuada de los materiales:

- **Retiro de Controlador Local**: Incluye el retiro del controlador local en su totalidad, así como su transporte a la disposición final correspondiente.

- **Retiro de Ménsula Metálica**: Implica la remoción de la ménsula metálica (incluyendo brazo y poste), utilizando equipo de plataforma de altura. Incluye el cargue y transporte de los elementos a su disposición final.
- **Retiro de Brazo de Ménsula Metálica**: Incluye la extracción del brazo de la ménsula metálica, con el uso de equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a disposición final.
- **Retiro de Poste Recto de Enterramiento Directo**: Se realiza el corte de concreto y demolición necesaria para extraer el poste recto de enterramiento directo. Además, incluye excavación, cargue y transporte de los materiales sobrantes al botadero oficial.
- **Retiro de Poste Recto con Platina**: Incluye el cargue, transporte a disposición final y el botado del material sobrante asociado al poste recto con platina.
- **Retiro de Semáforo Vehicular a Ménsula**: Implica el retiro del semáforo vehicular instalado en una ménsula, utilizando equipo de altura y el transporte a su disposición final.
- **Retiro e Instalación de Semáforo Vehicular a Ménsula**: Se considera el retiro y la reubicación del semáforo vehicular, incluyendo la retirada de la placa de contraste, la rotación de viseras y la colocación horizontal del semáforo.
- **Retiro de Semáforo Vehicular, Peatonal o de Ciclista a Poste Recto**: Se contempla el retiro de semáforos de diferentes tipos (vehicular, peatonal, ciclista) a poste recto, con el respectivo transporte a disposición final.
- **Retiro de Cable AWG 4x16, 4x18 y Cable de Comunicación**: Incluye el retiro de cables AWG de diferentes calibres, así como cables de comunicación, y su transporte a la disposición final.
- **Retiro de Cable Mensajero de E=1/8"**: Implica la remoción del cable mensajero de tipo E=1/8" y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Acometida Eléctrica de Controlador Local**: Incluye el retiro de la acometida eléctrica y su respectiva tubería, además del transporte a disposición final.
- **Retiro de Sonorizador**: Incluye el retiro y transporte del sonorizador a su disposición final.
- **Retiro de Pulsador Peatonal**: Se contempla el retiro de pulsadores peatonales y su transporte a la disposición final.
- **Retiro de Placa de Contraste a Semáforo Vehicular a Ménsula**: Incluye el uso de plataforma para altura para retirar la placa de contraste y su transporte a la disposición final.
- **Retiro de Disco Direccional o Disco Pulse Espere y Pase**: Implica el retiro de discos direccionales y el transporte de estos elementos a su disposición final.
- **Retiro de Señal Informativa de Motos**: Se incluye el retiro de señales informativas de motos y su transporte al sitio de obra.
- **Retiro de Señalización Vertical**: Incluye la remoción de señalización vertical, así como el resane de los andenes y el transporte a disposición final.
- **Retiro de Perno en Platina de Poste**: Implica el retiro del perno de la platina de poste mediante corte con pulidora y el transporte a la disposición final.
- **Retiro de Soldadura en Tapa-Marco en Caja de Inspección**: Se incluye el retiro de soldaduras en tapas de marcos de cajas de inspección.

- **Retiro de Extensión de Tubería IMC a Poste Vehicular para Cableado Aéreo**: Incluye el retiro de la extensión de tubería y su respectivo transporte a disposición final.
- **Retiro de Cámara y Gabinete para Aforo Vehicular**: Incluye el uso de equipo de plataforma para altura para el retiro de cámara y gabinete y su transporte a la disposición final.
- **Retiro de Cámaras de Video Analítica para Aforos**: Se incluye el retiro de cámaras de video, cables de potencia y datos, así como el retiro del gabinete de control de cámaras y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Herraje Metálico (Marco y Tapa) de Cajas de Inspección en Concreto**: Incluye la extracción del herraje metálico y su transporte a disposición final, con la respectiva disposición del material sobrante.
- **Retiro de Marco Metálico o Sintético de Cajas de Inspección en Concreto**: Se contempla el retiro del marco metálico o sintético de cajas de inspección en concreto y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Tapa en Concreto Reforzado de Cajas de Inspección en Concreto**: Incluye el retiro de la tapa de concreto reforzado y su transporte a la disposición final.
- **Retiro de Dispositivo de Análisis en Campo**: Implica la remoción de dispositivos de análisis en campo y su transporte a la disposición final.
- **Retiro de Percha de Electroporcelana**: Se incluye el retiro de perchas de electroporcelana y su respectivo transporte.
- **Retiro de Bajante IMC de hasta 3"**: Implica el retiro de bajantes IMC de hasta 3" y su transporte a disposición final.
- **Retiro e Instalación de Tapa Bornera**: Incluye la retirada e instalación de tapa bornera con los trabajos de pintura y cinta bandit con dos hebillas.
- **Retiro de Soporte Tipo L para Cámara a Poste Recto**: Se incluye el retiro de soporte tipo L para cámara a poste recto y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Lámpara Vehicular o Peatonal a Poste Recto**: Implica el retiro de lámparas vehiculares o peatonales a poste recto y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Lámpara Vehicular a Ménsula**: Se contempla el retiro de lámpara vehicular a ménsula y su transporte a disposición final.
- **Retiro e Instalación (Aplome o Nivelación) de Poste Recto de Enterramiento Directo**: Incluye la nivelación o aplome de poste recto con enterramiento directo, así como la colocación de concreto de 21 Mpa.
- **Retiro de Visera a Poste Recto**: Se incluye el retiro de visera a poste recto y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Contraste a Poste**: Implica el retiro de contraste a poste y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Cable Telefónico de 10, 20 o 50 Pares**: Incluye el retiro del cable telefónico y su transporte a disposición final.
- **Retiro de Pasacalles por Obstrucción de Visual de Semáforo**: Se contempla el retiro de pasacalles que obstaculicen la visualización del semáforo.

- **Retiro de Elemento Obstructivo en Ménsula**: Incluye el uso de vehículo con canasta o grúa para la remoción de elementos obstructivos en la ménsula.

11.6 Instalación de elementos de amoblamiento semafórico (ítems 192 al 211)

Este ítem cubre la instalación de los diversos componentes semafóricos necesarios para asegurar el funcionamiento correcto en intersecciones. Se incluye la colocación de postes rectos con platina, ménsulas metálicas con brazo de diferentes longitudes, semáforos vehiculares y peatonales, así como elementos adicionales como viseras, lámparas LED, y pulsadores peatonales. También se contempla la instalación de cables, controladores locales y dispositivos de sonorización. La ejecución de estas actividades incluye el uso de equipos de plataforma para trabajos a altura, así como la correcta fijación de todos los elementos según las especificaciones técnicas y las normativas de seguridad correspondientes.

11.7 Pintura de elementos semafóricos (ítems 212 al 216)

Esta categoría abarca los trabajos de pintura en elementos de amoblamiento semafórico, incluyendo postes, ménsulas y gabinetes. Los procedimientos incluyen el retiro de pintura existente hasta llegar a la superficie original en algunos casos, y la aplicación de varias capas de pintura anticorrosiva y de poliuretano para asegurar la durabilidad y adherencia. Las actividades contemplan:

- **Pintura de brazo de ménsula** en bodega, con retiro de pintura vieja, preparación de la superficie y aplicación de dos capas de pintura anticorrosiva y dos manos de poliuretano blanco, con franjas negras.
- **Pintura de postes rectos** en el sitio, con o sin retiro total de pintura previa, lijado y limpieza, seguida de dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras.
- **Pintura de gabinetes** de controladores locales, de acuerdo con el diseño y colores establecidos por la Secretaría de Movilidad de Medellín.
- **Pintura de placas de contraste**, que incluye limpieza y preparación de la superficie, aplicación de wash primer, y pintura en poliuretano blanco y negro.

11.8 Lavada de elementos semafóricos (ítems 217 al 225)

Este proceso incluye la limpieza de los diversos elementos del amoblamiento semafórico en las intersecciones, los cuales pueden presentar suciedad acumulada por el paso del tiempo o por factores ambientales. Las actividades de lavado aseguran el mantenimiento adecuado de los componentes, contribuyendo a su correcta visibilidad y funcionamiento. Los elementos a lavar incluyen gabinetes de controladores locales, brazos de ménsula, postes rectos, semáforos vehiculares, peatonales y para ciclistas, sonorizadores, pulsadores, discos direccionales y avisos de motos, entre otros. El lavado se realiza con el fin de preservar los materiales y optimizar la operatividad de los dispositivos semafóricos.

11.9 Varios (ítems 226 al 251)

Se incluyen en estos ítems actividades generales no descritas en los numerales anteriores y que son necesarias para complementar el adecuado mantenimiento, ampliación y/o reposición de la red de semáforos. Estas actividades abarcan desde el sondeo de canalizaciones y la reparación de componentes semafóricos, hasta la adecuación de estructuras existentes, instalación de sistemas de seguridad, y la implementación de sensores en los controladores locales.

Para el mantenimiento del amoblamiento de las intersecciones que actualmente se encuentran semaforizadas en la ciudad de Medellín y que son controladas por los controladores locales, se tienen disponibles las cuadrillas de personal y los vehículos necesarios para la ejecución de las respectivas actividades.

11.10 Resumen de Cantidades de Obra Ejecutadas en el Período Actual

En el período de ejecución del proyecto, se llevaron a cabo las actividades especificadas en los ítems del contrato, tal como se documentó en los formatos de obra ejecutada. Las tareas fueron realizadas por las cuadrillas de mantenimiento asignadas, quienes ejecutaron los trabajos conforme a los estándares técnicos definidos para cada categoría, asegurando la correcta implementación de las acciones de mantenimiento, ampliación y reposición de la infraestructura semafórica.

Para una descripción detallada, por favor consultar el numeral relacionado con las memorias de obra y las actividades realizadas durante este período en el informe correspondiente.

Tabla 5: Cantidades realizadas

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
	OBRA CIVIL			
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	272,25	$ 16.981.442
2	Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	57,00	$ 10.572.439
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	129,63	$ 19.062.178
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	73,82	$ 3.461.334
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	0,25	$ 32.001
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de vía. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	-	$ -
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	5,15	$ 3.456.057
8	Retiro de marcos metálico o sintético de caja hasta 0,80 x 0,80 m en concreto. Incluye transporte a su disposición final.	Un	17,00	$ 3.338.555
9	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,00	$ 28.639
10	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/8" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye anclajes en varillas de 1/4" para fijación	Un	1.588,00	$ 284.852.994
11	Suministro de tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior	Un	1.588,00	$ 578.845.485
12	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	1,00	$ 625.734
13	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/8" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye anclajes en varillas de 1/4" para fijación	Un	180,00	$ 40.881.092
14	Suministro de tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior	Un	180,00	$ 91.257.149
15	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	1,00	$ 45.249
16	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA, para empotramiento de elemento	Un	1.672,00	$ 227.384.058
17	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	-	$ -

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
18	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	3.570,00	$ 107.792.509
19	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	7,84	$ 5.542.957
20	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente.	m	172,40	$ 43.270.216
21	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente	m	-	$ -
22	Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.	m	247,34	$ 31.521.406
23	Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rígido y la cimentación de la tubería, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	166,86	$ 45.953.217
24	Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	226,93	$ 54.016.168
25	Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de adoquines deteriorados, arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	350,62	$ 13.061.496
26	Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.	m	404,95	$ 43.185.690
27	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	-	$ -
28	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	8,00	$ 869.694
29	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	-	$ -
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	9,00	$ 1.477.860
31	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 1/4", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	63,00	$ 49.134.314
32	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	20,00	$ 6.215.930
33	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye	Un	45,00	$ 17.885.487

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
	herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.			
34	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	116,15	$ 13.693.347
35	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en manual de espacio público	m2	34,01	$ 4.998.474
36	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	8,72	$ 1.060.806
37	Construcción de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	-	$ -
38	Construcción de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m.	m	-	$ -
39	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	-	$ -
40	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	12,00	$ 4.588.095
41	Construcción de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	10,00	$ 3.739.066
42	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	-	$ -
43	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	12,00	$ 5.338.385
44	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación. (Cinta bandit de 5/8" y hebillas también en acero).	m	115,70	$ 9.004.722
45	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación. (Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	200,00	$ 14.842.596
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación. (Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	-	$ -
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación. (Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	-	$ -
48	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o guía). Incluye subbase y arena	m2	8,66	$ 455.641
49	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir mínimo el 50% del volumen de la caja.	Un	1.588,00	$ 48.207.059
50	Encamisado de tubería pvc en canalización existente hasta 50 cm.	Un	43,40	$ 855.183
51	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido	m	353,68	$ 47.920.989
52	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rápido.	m	-	$ -
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS			

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
53	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	4,00	$ 16.572.120
54	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	4,00	$ 13.718.024
55	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	4,00	$ 6.462.708
56	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	4,00	$ 8.057.007
57	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	4,00	$ 8.462.391
58	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	1,00	$ 834.868
59	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4,00	$ 6.317.656
60	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4,00	$ 4.988.757
61	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	2,00	$ 3.404.607
62	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	7,00	$ 16.405.384
63	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4,00	$ 6.397.466
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4,00	$ 4.717.023
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal dinámico. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4,00	$ 4.845.606
66	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	4,00	$ 8.899.446
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo tótem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estáticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	6,00	$ 59.144.893
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	4,00	$ 13.931.275

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para bicicletas. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	6,00	$ 7.743.468
70	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, incluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	-	$ -
71	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	2.646,00	$ 21.369.122
72	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	424,00	$ 1.812.825
73	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	853,00	$ 7.564.216
74	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	371,00	$ 4.964.292
75	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	73,10	$ 1.551.132
76	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	-	$ -
77	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalización vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	195,00	$ 39.595.191
78	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	176,00	$ 34.815.392
79	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalización vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	-	$ -
80	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalización vial vigente.	Un	-	$ -
81	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	5,00	$ 4.750.990
82	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	4,00	$ 3.558.828
83	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	6,00	$ 452.827
84	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	64,00	$ 243.230.404
85	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	-	$ -
86	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	50,00	$ 17.783.056
87	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	4.200,00	$ 220.142.538
88	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	68,00	$ 24.114.964
89	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	-	$ -
90	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	28,00	$ 17.411.655
91	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	12,00	$ 105.444
92	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	-	$ -
93	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	-	$ -

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
94	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	5,00	$ 46.607
95	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	-	$ -
96	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	122,50	$ 905.802
97	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	163,00	$ 1.806.809
98	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	-	$ -
99	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	-	$ -
100	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	-	$ -
101	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	307,00	$ 4.472.526
102	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	-	$ -
103	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	11.250,00	$ 70.368.188
104	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	-	$ -
105	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	20,00	$ 2.377.672
	RED DE COMUNICACIONES			
106	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	19.767,00	$ 230.286.341
107	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos, incluye instalación de mufla con derivación.	Un	21,00	$ 8.872.209
108	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	29,00	$ 10.745.614
109	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	255,00	$ 71.514.477
110	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	1.185,00	$ 23.248.705
111	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	-	$ -
112	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	156,00	$ 40.184.143
113	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	-	$ -
114	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	103.419,50	$ 106.203.553
115	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	29.499,00	$ 333.901.541
116	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	1.331,00	$ 31.855.475
117	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	122,00	$ 3.038.988
118	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	1.448,00	$ 25.642.096
119	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	2.223,00	$ 20.235.813
120	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	50,00	$ 60.711.441
121	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica, incluye 2 módulos SFP.	Un	60,00	$ 51.242.566
122	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	42,00	$ 10.267.953
123	Suministro e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	24,00	$ 55.597.967
124	Suministro e instalación de tubería embebida al interior de cámara de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	-	$ -
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS			
125	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	3,00	$ 712.589
126	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	2,00	$ 1.013.460

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
127	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	133,00	$ 437.025.574
128	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	67,00	$ 228.107.680
129	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	527,00	$ 805.312.747
130	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	15,00	$ 30.625.891
131	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	50,00	$ 71.033.254
132	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	42,00	$ 68.836.105
133	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	66,00	$ 80.997.625
134	Suministro de semáforo peatonal dinámico, incluye dos soportes en poliuretano	Un	42,00	$ 55.491.211
135	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	114,00	$ 400.355.003
136	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	52,00	$ 253.614.581
137	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	30.000,00	$ 206.199.600
138	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	70,00	$ 58.618.155
139	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	-	$ -
140	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	321,00	$ 37.422.296
141	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	-	$ -
142	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	-	$ -
143	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	120,00	$ 40.855.106
144	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	76,00	$ 25.874.901
145	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	-	$ -
146	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	348,00	$ 138.117.978
147	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	-	$ -
148	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	132,00	$ 172.656
149	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	500,00	$ 4.053.840
150	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	208,00	$ 2.022.359
151	Suministro de Transformador (220-110)	Un	20,00	$ 3.754.553
152	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	-	$ -
153	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	60,00	$ 1.459.240
	RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO			
154	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	59,00	$ 9.075.536
155	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	195,00	$ 48.958.432
156	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	-	$ -
157	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	472,00	$ 96.300.706

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
158	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	19,00	$ 1.742.599
159	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	164,00	$ 14.656.900
160	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	229,00	$ 64.057.446
161	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	1.359,00	$ 52.061.646
162	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación. Incluye transporte a disposición final	m	26.983,80	$ 13.545.328
163	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	-	$ -
164	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	-	$ -
165	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	70,00	$ 2.870.167
166	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	121,00	$ 4.961.288
167	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	43,00	$ 1.743.832
168	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	728,00	$ 6.919.749
169	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	32,00	$ 1.231.556
170	Retiro de Señalización vertical. Incluye resane de anden y transporte a su disposición final.	Un	3,00	$ 214.774
171	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	23,00	$ 186.203
172	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	648,00	$ 6.302.480
173	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	7,00	$ 275.278
174	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	-	$ -
175	Retiro de Cámaras de video analítica para aforos, elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	4,00	$ 1.228.139
176	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1.165,00	$ 96.072.377
177	Retiro de marco metálico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	334,00	$ 27.543.497
178	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	7,00	$ 222.454
179	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	-	$ -
180	Retiro de percha de electroporcelana	Un	-	$ -
181	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	4,00	$ 86.489
182	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	6,00	$ 205.753
183	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	4,00	$ 127.379
184	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	183,00	$ 4.615.136
185	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	373,00	$ 14.168.092
186	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	73,00	$ 7.582.463
187	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	5,00	$ 66.287
188	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	522,00	$ 13.470.742

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
189	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	-	$ -
190	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	-	$ -
191	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	1,00	$ 106.660
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO			
192	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	197,00	$ 87.694.792
193	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	4,00	$ 652.447
194	Instalación de poste recto con platina	Un	15,00	$ 1.008.872
195	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	489,00	$ 64.490.699
196	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	172,00	$ 21.765.967
197	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	1.383,00	$ 54.230.459
198	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	-	$ -
199	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	1,00	$ 17.336
200	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	7,00	$ 35.055
201	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	114,00	$ 25.150.314
202	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	53,00	$ 3.814.490
203	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	110,00	$ 8.765.424
204	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	36.161,75	$ 57.492.481
205	Instalación de Controlador local	Un	59,00	$ 19.793.963
206	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	-	$ -
207	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	196,00	$ 5.553.644
208	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	375,00	$ 16.173.398
209	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	398,00	$ 7.481.015
210	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	1,00	$ 48.641
211	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	1.870,00	$ 91.664.053
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS			
212	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasquetiada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	4,00	$ 681.356
213	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasquetiada). Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	-	$ -
214	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasquetiada). Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	40,00	$ 3.451.655
215	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	1,00	$ 149.273
216	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	-	$ -
	LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS			
217	Lavada de gabinete de controlador local	Un	373,00	$ 15.940.065

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor
218	Lavada de brazo de ménsula	Un	1.000,00	$ 72.789.390
219	Lavada de Poste recto	Un	3.517,00	$ 103.312.930
220	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	3.861,00	$ 113.418.033
221	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	750,00	$ 12.000.593
222	Lavada de avisos de motos	Un	74,00	$ 1.916.969
223	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	2.516,00	$ 91.193.552
224	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	1.081,00	$ 78.685.331
225	Lavada de disco direccional	Un	2.766,00	$ 47.453.441
	VARIOS			
226	Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	97,00	$ 22.639.861
227	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	-	$ -
228	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de mensula existente.	Un	35,00	$ 8.843.167
229	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	1,00	$ 48.672
230	Reparación estructural de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	-	$ -
231	Reparación estructural de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	-	$ -
232	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura electrostática	Un	-	$ -
233	Suministro e instalación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula. Dos manos.	Un	-	$ -
234	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	6,00	$ 192.233
235	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	18,00	$ 974.337
236	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	200,00	$ 19.869.200
237	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	9,00	$ 934.532
238	Adecuación de controlador local existente.	Un	53,00	$ 31.241.465
239	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2” y llave.	Un	100,00	$ 15.237.134
240	Suministro e instalación de sensor NC o NO para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	50,00	$ 3.818.369
241	Adecuación de flanches (Brida) para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	-	$ -
242	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	18,00	$ 985.368
243	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	4,00	$ 61.143
244	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	70,00	$ 4.810.047
245	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	178,00	$ 4.612.920
246	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	100,00	$ 4.397.704
247	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	23,00	$ 345.510
248	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de personal y equipos.	Un	164,00	$ 17.396.336
249	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	969,00	$ 52.835.432
250	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	45,00	$ 2.897.779
251	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	1,00	$ 48.844

Las planillas de actividades diarias realizadas por las cuadrillas diligenciadas en el *"Formato diario de actividades"*, las actas de suministro de materiales firmadas por el contratista y el supervisor del contrato en el *"Formato de suministro de materiales"*, junto con el *"Acta de Horas de Ingeniería del ítem 211*", fueron entregadas en los siete (7) informes mensuales que el Consorcio Innovación Tecnológica radico durante la ejecución del contrato.

11.11 Fotografías descriptivas de las principales actividades realizadas

A continuación, se presentan algunas de las fotos de las actividades más representativas de las actividades ejecutadas en el mes de agosto:

Imagen 1: Actividades de obra civil





Imagen 2: Suministro e instalación de amoblamiento semafórico












Imagen 3: Comunicaciones















Imagen 4: Suministro de materiales y elementos semafóricos










Imagen 5: Retiros de amoblamiento semafórico







Imagen 6: Instalación de elementos de amoblamiento semafórico






Imagen 7: Pintura de elementos semafóricos





Imagen 8: Lavada de elementos semafóricos






Imagen 9: Varios











12. CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO

Con base en la información de las facturas emitidas y aprobadas, se presenta a continuación un resumen actualizado del estado financiero del proyecto.

Tabla 6. Facturas Emitidas

Ítem	Componente	Factura de venta	Fecha de emisión	Precio Neto
1	Acta No. 1 EME	BO 8	14/03/2025	$ 550.561.252
2	Acta No. 1 YUNEX	BO 9	14/03/2025	$ 876.821.331
3	Acta No. 2 YUNEX	BO 10	03/04/2025	$ 1.400.529.636
4	Acta No. 2 EME	BO 11	03/04/2025	$ 318.147.880
5	Acta No. 3 EME	BO 12	21/04/2025	$ 395.754.242
6	Acta No. 3 YUNEX	BO 13	21/04/2025	$ 952.556.413
7	Acta No. 4 YUNEX	BO 14	19/05/2025	$ 955.525.765
8	Acta No. 4 EME	BO 15	19/05/2025	$ 605.907.451
9	Acta No. 5 EME	BO 16	13/06/2025	$ 831.641.153
10	Acta No. 5 YUNEX	BO 17	13/06/2025	$ 751.049.546
11	Acta No. 6 EME	BO 18	16/07/2025	$ 428.910.850

Ítem	Componente	Factura de venta	Fecha de emisión	Precio Neto
12	Acta No. 6 YUNEX	BO 19	16/07/2025	$ 643.787.705
13	Acta No. 7 YUNEX	BO 20	20/08/2025	$ 803.873.336
14	Acta No. 7 YUNEX	BO 21	20/08/2025	$ 38.700.068
15	Acta No. 7 EME	BO 22	20/08/2025	$ 524.501.045
Total Consorcio Innovación Tecnológica				**$10.078.267.673**

Está en proceso la emisión de dos (2) facturas correspondientes a la facturación del acta No. 8 cuyos valores son:

Tabla 7. Facturas por Emitiir

Ítem	Componente	Factura de venta	Fecha de emisión	Precio Neto
1	Acta No. 8 YUNEX			$ 396.226.612
12	Acta No. 8 EME			$ 534.515.142
Total Consorcio Innovación Tecnológica				**$ 930.741.754**

De acuerdo con esto el valor total a facturar del contrato es el siguiente:

Tabla 8. Total Facturado

Ítem	Componente	Factura de venta	Fecha de emisión	Precio Neto
Total Consorcio Innovación Tecnológica				**$11.009.009.427**

12.1 Ejecución Contractual

A continuación, se relaciona la ejecución contractual:

Tabla 9. Ejecución Contractual

Total costo directo	$ 8.494.722.575
Administración (19,3%)	$ 1.639.481.456
Utilidad (5%)	$ 424.736.128
Guía socioambiental	$ 190.060.182
Pólizas	$ 23.626.350
Pago reajuste	$ 236.382.736
TOTAL	**$ 11.009.009.427**

12.2 Cálculo de los Reajustes

Las actas de ejecución de obras incluyeron el ajuste a los precios unitarios de acuerdo con la fórmula de reajuste de precio establecida en el contrato, la cual tiene en cuenta los índices suministrados por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Antioquia y coeficientes resultados del análisis de precios unitarios del presupuesto:

$$AR = AS(X1\frac{EQO_i}{EQO_0} + X2\frac{TMON_i}{TMON_0} + X3\frac{TRA_i}{TRA_0} + X4\frac{TMO_i}{TMO_0})$$

Donde:

AR: Es el valor ajustado para el acta mensual de la obra realizada por el contratista.
AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios cotizados en la licitación, luego de descontar la amortización del anticipo.
X1: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Equipo de Obra Pública.
X2: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Total de materiales de construcción y electrónicos.
X3: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Transporte.
X4: Coeficiente cuyo valor será calculado a partir de los APU allegados por el proponente, una vez suscrito el contrato, previo al inicio de las obras, se aplicará al Total de mano de obra.
EQO: Equipo de Obra Pública
TMON: Total Materiales en Obra
TRA: Transporte
TMO: Total de Mano de Obra
i: Mes de pago de reajustes
o: Mes básico de presentación de la propuesta

En la siguiente tabla se resumen los valores de los reajustes realizadas para cada una de las actas de corte mensual:

Tabla 10. Reajuste de las Actas

Acta	Valor
Reajuste Acta No. 2	$ 35.240.483
Reajuste Acta No. 3	$ 34.335.362
Reajuste Acta No. 4	$ 42.477.024
Reajuste Acta No. 5	$ 41.992.465
Reajuste Acta No. 6	$ 25.691.996
Reajuste Acta No. 7	$ 31.779.186
Reajuste Acta No. 8	$ 24.866.220
TOTAL	**$ 236.382.736**

12.3 Balance financiero

El balance de todo el contrato fue el siguiente:

Tabla 11. Balance financiero

Concepto	Valor
Pago anticipado	$ 1.427.382.583
Acta de pago No. 2	$ 1.718.677.516
Acta de pago No. 3	$ 1.348.310.655
Acta de pago No. 4	$ 1.561.433.216
Acta de pago No. 5	$ 1.582.690.699
Acta de pago No. 6	$ 1.072.698.555
Acta de pago No. 7	$ 1.367.074.449

Concepto	Valor
Acta de pago No. 8	$ 930.741.754
TOTAL	**$ 11.009.009.427**

13. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL

El Consorcio Innovación Tecnológica durante todos los meses de ejecución de contrato radico los informes de Gestión Socio Ambiental, los cuales fueron aprobados por la Interventoria.

14. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Consorcio Innovación Tecnológica durante todos los meses de ejecución de contrato radico los informes de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales fueron aprobados por la Interventoria.

En estos informes se presentó mes a mes el listado de personal administrativo y el listado de personal operativo que laboró en el consorcio desde el 01 de enero al 29 de agosto de 2025.

Adicionalmente en cada uno de los informes mensuales el Consorcio presentó el cumplimiento de los indicadores solicitados en la ejecución del contrato como fueron los índices de vinculación de sujetos especiales y vinculación de sujetos de protección.

Finalmente, para cada mes el Consorcio entrego los certificados de paz y salvo de pago de parafiscales remitidos por los revisores fiscales de cada una de las empresas Consorciadas Así mismo, se adjuntaron las planillas de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

El 30/092025 se recibe vía e-mail la notificación de la interventoría una vez revisada toda la documentación del personal que laboró en el Contrato de Obra Pública para el Mantenimiento y Obras de Ampliación y Reposición de la Red de Semáforos en el Municipio de Medellin, donde informa que el personal se encuentra a Paz y Salvo (*Ver Anexo 6. Notificación de paz y salvo SST).*

El 06/10/2025 se recibe comunicación de la interventoría donde solicita complementar el informe final con el listado de personal que laboró en el contrato y con los soportes de pago de las liquidaciones.

Para dar cumplimiento a este requerimiento el Consorcio amplió el contenido del anexo 6 relacionando la siguiente información: Paz y salvo de los proveedores estratégicos (Electroservicios, Soltec-Londo. Ingensa), paz y salvo proveedor de transporte (Servitravel), listado de personal contrato No. 4600103285 de 2004, carta de continuidad de personal (Electroservicios, Eme, Soltec-Londo, Servitravel, Yunex), soporte de pago de liquidación de personal (Electroservicios, Eme, Soltec-Londo, Ingensa, Manpower, Servitravel, Yunex).

15. PRESUPUESTO SOCIO AMBIENTAL

El Consorcio Innovación Tecnológica durante la ejecución contractual hizo uso del presupuesto socio ambiental para la Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, cuyas facturas para su legalización se presentaron en cada uno de los informes mensuales radicado y a continuación, se relaciona los rubros que se usaron para Gestión de SST, Plan estratégico de seguridad vial y Sistema de gestión ambiental, que fueron acordados con la interventoría para su reconocimiento en las actas de corte mensual:

Tabla 12. Presupuesto Socioambiental

Concepto	Valor
Gestión de SST	$ 127.596.328
Plan estratégico de seguridad vial	$ 53.062.801
Sistema de gestión ambiental	$ 9.401.053
TOTAL	**$ 190.060.182**

16. INFORME DE CALIDAD

El Consorcio Innovación Tecnológica durante los meses de ejecución de contrato radico los informes de Calidad, los cuales fueron aprobados por la Interventoria.

17. ATENCIÓN A CORRECTIVOS

Durante toda la ejecución contractual el Consorcio Innovación Tecnológica atendió 560 correctivos solicitados por la Entidad contratante y la Interventoria los cuales fueron atendidos el 100% de estos *(Ver Anexo 7. Atención Correctivos).*

18. MOBILIARIO SEMAFORICO SUMINISTRADO

El Consorcio realizó la entrega a la Entidad contratante del mobiliario semafórico entregado con sus respectivos seriales el cual se relaciona en el presente informe bajo el *Anexo 8. (4) YUCOL-1-T-6-FR-03 Inventario amoblamiento,* en el cual se detalla la intersección semaforizada donde se realizó la instalación, el número de serial, el número del sticker, la fecha de instalación y fecha de fin de garantía.

19. ACTA DE TERMINACIÓN

El 29 de agosto el Consorcio Innovación Tecnológica junto con la Interventoria firmaron el acta de terminación del contrato iniciando así el periodo de garantía pactado en el contrato *(Ver Anexo 9. Acta de terminación).*

20. ACREDITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

Para la Acreditación Emprendimiento y Empresas de Mujeres, en la oferta presentada por el Consorcio Innovación Tecnológica, se dio cumplimiento con la empresa EME INGENIERIA, quien es una de las empresas consorciadas y para validar este cumplimiento se entrega la documentación actualizada al mes de septiembre de 2025 *(Ver Anexo 10. Acreditación Emprendimiento y Empresa de Mujeres).*

21. ACREDITACIÓN MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

Para la Acreditación Mipyme Domiciliada en Colombia, en la oferta presentada por el Consorcio Innovación Tecnológica, se dio cumplimiento con la empresa YUNEX EXP, quien es una de las empresas consorciadas y para validar este cumplimiento se entrega la Cámara de Comercio actualizada al 07 de octubre de 2025 *(Ver Anexo 11. Acreditación Mipyme Domiciliada en Colombia).*

22. SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

Con el fin de garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación. A continuación, se presenta el listado de verificación de los ítems relacionados al alcance del contrato:

Tabla 13. Seguimiento a la política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE **CONTRATO No. 4600103285** **Categorización de los bienes y servicios** Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, a continuación, se relacionan los criterios incorporados que aplican a la ejecución del contrato: 1. Del Anexo 3: Modelo de compras públicas sostenibles lo referente al ítem 8.7 Categoría de Mantenimiento de Obras. 2. Del Anexo 4: Modelo de compras públicas innovadoras lo referente a los ítems 7.6 Categoría Servicios de Construcción y el ítem 7.7 Categoría Servicios de Mantenimiento de Obras civiles. 3. Del Anexo 5: Modelo CPSR lo referente al ítem 5.6 Categoría de Mantenimiento de Obras						
Objeto del contrato: Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín.	**DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO** Mantenimiento preventivo y correctivo de elementos constitutivos de la red de semáforos. Ampliación de la red semafórica del distrito mediante la instalación de todo el amoblamiento y controlador local indispensables para su operación. Reposición de todos los elementos constitutivos de la red semafórica del distrito que se encuentren en mal estado o dañados. Se refiere a los elementos que hagan parte integral del alcance del contrato.	**SI**	**N/A**	**NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato)** **(Valor del Ítem/valor del Contrato).**	**Medio de verificación.**	**AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.**
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: 8.7. Mantenimiento de obras	*Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán estar correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.*	X		$ 9.401.053 / 11.009.009.427 = 0,085%	Dentro de la ejecución del contrato se implementó el programa para el manejo de sustancias químicas. Dentro de este programa el Consorcio realizó las siguientes actividades: • Identificación y clasificación de las sustancias químicas.	100%
	El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de pinturas, solventes, esmaltes y demás productos similares.	X				100%

					• Actualización periódica del inventario. • Adquisición y verificación de fichas de seguridad. • Rotulación adecuada de recipientes conforme al SGA. • Definición de condiciones seguras de almacenamiento	
	El cemento debe cumplir con las normas técnicas NTC-ISO121:202 y NTC-ISO 321:1982. Deberá corresponder con el mismo tipo de cemento especificado en los diseños de mezcla, no se permite realizar mezclas con varios tipos de cemento ya que estos tienen diferentes propiedades.	X		$ 4. 528.029/ 11.009.009.427 = 0,041%	Para la ejecución del contrato el Consorcio realizó el diseño de mezclas y con base a él se realizaron las obras en sitio. Una vez realizadas las obras, se entregaron los ensayos de compactación.	100%
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: 7.6. Servicios de construcción 7.7. Servicio de mantenimiento de obras civiles	*Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato.*	X		**$ 62.359.800 / 11.009.009.427** **=** **0,56%**	Como parte de la ejecución del contrato el Consorcio implementó los siguientes tableros de control: • Curva ”S” de seguimiento mensual • Seguimiento de cantidades ejecutadas vs. Contratadas • Seguimiento de facturación. • Seguimiento de avances de actividades • Seguimiento atención a correctivos	100%
MODELO CPSR: 5.6 Categoría mantenimiento de obras	Contar con un plan de capacitación, políticas y procedimientos en temáticas relacionadas con Derechos Humanos, socializado con su personal y partes vinculadas e interesadas, fomentando el conocimiento, respeto, promoción y aplicación de las obligaciones de Derechos Humanos.	X		$13.132.838 / 11.009.009.427 = 0.119%	El Consorcio cuenta con un documento de código de ética el cual abarca aspectos como los siguientes: • Integridad • Derechos humanos • Protección del medio ambiente	100%

					• Gestión de riesgos • Prevención y lucha contra la corrupción Estos documentos fueron socializados con los diferentes colaboradores dentro de los procesos de inducción a la compañía.	
	Entre 5 y 10% del personal destinado al cumplimiento contractual, la provisión de bienes, obras y servicios; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto del contrato y estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como: •Población LGTBIQ+. •Población afrodescendiente, palenqueras y raizales. •Población indígena. •Población víctimas del conflicto armado. •Personas pospenadas. •Población migrante. •Poblaciones jóvenes ley de primer empleo. •Población campesina. •Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores (tercera edad). • Ex habitante de calle.	X		$ 1.224.697.500 / 11.009.009.427 = 11,12%	Durante la ejecución del contrato se aseguró la vinculación de mínimo el 5% de sujetos especiales (Mujeres ca, personal de pobreza extrema y víctimas del conflicto). Así mismo, se aseguro la vinculación de sujetos de protección especial (personal mayor de 60 años, personal de pobreza extrema y moderada, personal vulnerable, mujeres cabeza de familia, comunidad afrocolombiana, comunidad negra y víctimas del conflicto).	100%
	Otorgar un porcentaje adicional sobre el total de los puntos establecidos en el proceso de selección, cuando la oferta es presentada por una mipymes. Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima cuantía, las entidades podrán establecer puntajes adicionales para mipyme.	X		No aplica	Yunex EXP como empresa integrante del Consorcio está clasificada como Microempresa (Mipyme)	100%

23. ANEXOS

Anexo 1. Pólizas del contrato.
Anexo 2. Aprobación plan de manejo de tráfico.
Anexo 3. Aprobación permiso de rotura.
Anexo 4. Radicación cierre permiso de rotura.
Anexo 5. Plan de trabajo final.
Anexo 6. Notificación de paz y salvo SST.
Anexo 7. Atención Correctivos.
Anexo 8. Inventario Amoblamiento.
Anexo 9. Acta de terminación.
Anexo 10. Acreditación Emprendimiento y Empresa de Mujeres.
Anexo 11. Acreditación Mipyme Domiciliada en Colombia.

24. CONTROL DE CAMBIOS

Descripción	Responsable	Pág./ítem	Versión	Fecha
Informe final CTO 4600103285	C. Ardila	Todo	1	02.10.2025
Informe final CTO 4600103285	C. Ardila	Todo	2	15.10.2025
Informe final CTO 4600103285	C. Ardila	Todo	3	21.10.2025

Carolina Ardila

Ardila Betancurth Carolina z004n4sk
cn=Ardila Betancurth Carolina z004n4sk, ou=Users, email=carolina.ardila-betancurth@yunextraffic.com

ANEXO 1: PÓLIZAS DEL CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101194421	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	09	2025	01	01	2025	00:00	19	04	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA	NIT: 901.899.830-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 127 A NRO. 7 - 12 ED BMW PISO 6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3204881764

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORAL,DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 4600103285 DE 2024 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACION Y REPOSICION DE LA RED DE SEMAFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/01/2025	01/03/2026	$1,101,597,519.30	$1,101,597,519.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/01/2025	29/08/2028	$550,798,759.65	$550,798,759.65
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	01/01/2025	01/03/2026	$1,652,396,278.95	$1,652,396,278.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/08/2025	19/04/2030	$1,101,597,519.30	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE ACUERDO A ACTA DE TERMINACION DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,406,390,077.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS GUIA LIMITADA	998233	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101194421

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101194421	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	09	2025	01	01	2025	00:00	19	04	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA		**NIT: 901.899.830-3**
DIRECCIÓN: CL 127 A NRO. 7 - 12 ED BMW PISO 6	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3204881764

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		**NIT: 890.905.211-1**
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
EME INGENIERIA S.A. BIC	890207976-2	38.00
YUNEX S.A.S.	901191622-8	52.00
YUNEX EXP SAS	901677605-1	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101194421

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101194421	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	09	2025	01	01	2025	00:00	29	08	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA	NIT: 901.899.830-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 127 A NRO. 7 - 12 ED BMW PISO 6	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3204881764

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	NIT: 890.905.211-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	MEDELLIN, ANTIOQUIA	4444144

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORAL,DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 4600103285 DE 2024 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACION Y REPOSICION DE LA RED DE SEMAFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLIN.

NOTA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/01/2025	01/03/2026	$1,101,597,519.30	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/01/2025	29/08/2028	$550,798,759.65	
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	01/01/2025	01/03/2026	$1,652,396,278.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/08/2025	29/08/2030	$1,101,597,519.30	$1,101,597,519.30

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DE ACUERDO A ACTA DE TERMINACION DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025.
FECHA DE TERMINACION: 29 DE AGOSTO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****4,406,390,077.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS GUIA LIMITADA	998233	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101194421

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101194421	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	09	2025	01	01	2025	00:00	29	08	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA		**NIT: 901.899.830-3**
DIRECCIÓN: CL 127 A NRO. 7 - 12 ED BMW PISO 6	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3204881764

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		**NIT: 890.905.211-1**
DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 52 - 165 OF 708	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	4444144

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
EME INGENIERIA S.A. BIC	890207976-2	38.00
YUNEX S.A.S.	901191622-8	52.00
YUNEX EXP SAS	901677605-1	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101194421

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

APROBACIÓN PÓLIZAS EN EL SECOP II

Trujillo Ayerbe, Yon Jairo (YU GM COL PE&E)

De: Mario Alfonso Perez Linares <marioa.perez@medellin.gov.co>
Enviado el: jueves, 18 de septiembre de 2025 12:02 p. m.
Para: Trujillo Ayerbe, Yon Jairo (YU GM COL PE&E); Ardila Betancurth, Carolina (YU GM COL PE&E); residente@emeingenieria.com.co; ambiental@emeingenieria.com.co; Morales Boton, Christian Daniel (YU GM COL PE&E); Carlos Alberto Diaz Peña
Asunto: RV: Solicitud ajuste de pólizas al acta de terminación CONTRATO 4600103285

Buenas tardes

Cordial saludo

Se informa que la póliza se encuentra aprobada en SECOP II.


Gracias por su atención

Cordialmente

Mario Alfonso Pérez Linares
Profesional Especializado
Unidad de Circulación
Secretaría de Movilidad

De: Adriana Maria Salazar Ferro <adriana.salazar@medellin.gov.co>
Enviado: jueves, 18 de septiembre de 2025 8:07
Para: Mario Alfonso Perez Linares <marioa.perez@medellin.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud ajuste de pólizas al acta de terminación CONTRATO 4600103285


Buen dia, aprobadas


DETALLE DE LA GARANTÍA
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)
Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar garantía
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1
Aprobar garantía 9015486
Aprobado
ADRIANA MARIA SALAZAR FERRO
ADRIANA MARIA SALAZAR FERRO
18/09/2025 8:06:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Devolución del pago anticipado
Contrato de seguro
4.406.390.071,20 COP
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
29/08/2030

Cordialmente,

Adriana Salazar Ferro
Profesional Especializado
Secretaria de Suministros y servicios
(604) 385 5555, Ext. 6593
Oficina 702, piso 07
CAD, Calle 44 # 52-165
adriana.salazar@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co



De: Mario Alfonso Perez Linares
Enviado el: miércoles, 17 de septiembre de 2025 5:31 p. m.
Para: Adriana Maria Salazar Ferro <adriana.salazar@medellin.gov.co>
Asunto: Fw: Solicitud ajuste de pólizas al acta de terminación CONTRATO 4600103285

Buenas tardes Adri

Cordial saludo

Amablemente se solicita tu apoyo para la aprobación de las pólizas del contrato 4600103285 de 2024, ajustadas al acta de terminación. las mismas se encuentran en SECOP.

gracias por su atención

Cordialmente,

Obtener Outlook para iOS

ANEXO 2: APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín,

Señor
YON JAIRO TRUJILLO AYERBE
Director de Proyecto
CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
NIT 901.899.830
E-mail: jhon.trujillo@yunextraffic.com
Móvil: 3124579202
Medellín

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 4600103285 DE 2024, OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

Cordial saludo,

La Secretaría de Movilidad de Medellín, aprueba la prórroga No. 2 del PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, bajo Contrato 4600103285 de 2024, entre la Secretaría de Suministros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Consorcio Innovación Tecnológica, del **17 de agosto al 29 de agosto de 2025**, de la siguiente manera:

- No se permite la ocupación de más de un (1) carril.

- Los cierres parciales sobre vías con presencia de rutas de transporte público, diferentes a vías arterias se podrán ejecutar en el horario comprendido entre las 21:00 y las 04:00 horas.

- Los cierres parciales de vías sin presencia de rutas de transporte público, se podrán ejecutar trabajos en el horario comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas.
- Cierre parcial sobre vías arterias en el horario comprendido entre las 21:00 y las 04:00 horas.

- Cierre parcial de vía los domingos y festivos las 24 horas del día.

- Los cierres totales de vía, se debe presentar un PMT especifico radicados en la Secretaría de Movilidad.

- En zona verde en el horario comprendido entre las 07:00 y las 17:30 horas.

- Los cierres requeridos por emergencias en horarios diferentes a los anteriormente aprobados, debes ser informados a la Secretaría de Movilidad.

- Los cierres nocturnos deben contar con la respectiva señalización luminosa, además de una adecuada iluminación de la zona

- En los lugares donde se desarrolle una obra de forma simultánea, se deberá presentar PMT específico.

- Todo cierre debe tener longitud de seguridad y transición acorde a los planos presentados y al Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia versión 2015.

- La superficie de rodadura en el horario donde no se otorga permiso debe quedar libre de maquinaria y señalización y completamente segura para la circulación del flujo vehicular y peatonal.

- De presentarse una contingencia, donde se requiera personal de apoyo, se podrán solicitar a la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta que los costos de las unidades de Tránsito serán asumidos por la obra.

- La señalización temporal de las obras se implementará de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones dadas en la Secretaría de Movilidad y

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia
www.medellin.gov.co

CO17/7740

el “Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, emitido por el Ministerio de Transporte, y adoptado por la Resolución 1885 del 17 de junio de 2015, de la misma entidad.”, en su capítulo IV.

- La demarcación horizontal o marcas viales que se vean afectadas por las obras, de manera parcial o total, deberá ser restituida en su totalidad según las especificaciones del Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, vigente a la fecha de restitución y las condiciones particulares establecidas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, así: 1°. Afectación parcial o total de líneas longitudinales y transversales, estacionamiento, paraderos, cebras, símbolos y leyendas (flechas, símbolos, triángulos y leyendas tales como: PARE, DESPACIO, SOLO BUS, entre otras), se deben reconstruir en su totalidad. 2°. Cuando la restitución de la demarcación se realice para poner en funcionamiento la vía puede hacerse de manera provisional con pintura acrílica antideslizante y las marcas definitivas con pintura plástico en frío.

- Si esta obra interfiere con algún cierre de obras aledañas, se deben poner de acuerdo con los demás contratistas para no interferir con la movilidad del sector.

- La ocupación de más espacio del autorizado y la deficiente señalización, es causal de suspensión de permiso.

- Se deben ubicar auxiliares de tránsito, los cuales deben de estar debidamente capacitados y certificados, de manera que se disminuya las congestiones debido al ingreso y salida de vehículos pesados a la obra, evitando contratiempos y siniestros viales.

- Los siniestros viales causados por la deficiente señalización durante la ejecución de estos trabajos serán únicamente responsabilidad del contratista.

- El PMT presentado no hace referencia a los vehículos particulares (carros y motos) del personal de obra, por lo tanto, no está permitido el estacionamiento de dichos vehículos en ningún tramo de la vía.

- Siendo respetuosos con los peatones y habitantes de la zona de influencia de la intervención, se deberán habilitar senderos peatonales según el avance y la necesidad de la obra para garantizar la protección y seguridad en los desplazamientos.

- Es importante contar con un buen manejo de la maquinaria, camiones que transportan material y escombros de forma que no interfieran en la circulación del flujo vehicular existente, utilizando zonas demarcadas para procesos de cargue y descargue dentro de la obra.

- No se permitirá el almacenamiento de material sobre la vía después de cada jornada diurna o nocturna de trabajo, así se garantiza la circulación en condiciones de seguridad y movilidad para los usuarios de la vía, en el momento de su apertura.

- Este permiso perderá su validez cuando por disposiciones especiales se reglamenten nuevas medidas en materia de transporte y tránsito, igualmente cuando no posea el original en el lugar de la obra.

- Durante la ejecución de las obras, la Secretaría de Movilidad realizará controles previniendo la buena señalización y el personal necesario como auxiliares de tránsito garantizando la circulación de peatones y vehículos.

- Las autoridades de tránsito podrán suspender esta autorización temporalmente, si encuentra condiciones de alta congestión.


- En caso de que se genere afectación en la dinámica y condiciones de movilidad no previstas en el plan de manejo de tránsito inicial, el responsable de la intervención deberá realizar de manera inmediata las modificaciones necesarias para que el impacto en la movilidad sea el menor posible e informar a la Secretaría de Movilidad.

- La supervisión del cumplimiento del plan de manejo del tránsito será responsabilidad de la interventoría del contrato (AYM CONSULTORÍA S.A.S) y la Secretaría de Movilidad, al igual que el seguimiento a la movilidad por la afectación del proyecto.

De no cumplirse lo anterior las autoridades de tránsito procederán a imponer los comparendos correspondientes.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cordialmente,



JUAN CARLOS USUGA MONTOYA
LIDER DE PROGRAMA

Proyectó:
Mario Alfonso Pérez Linares
Profesional Especializado
Unidad de Circulación

www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740

ANEXO 3: APROBACIÓN PERMISO DE ROTURA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 26 de marzo de 2025

Señores
CONSORCIO INNOVACION TECNOLOGICA
Correo: jhon.trujillo@yunextraffic.com
Celular: 3204881764
Medellín

ASUNTO: Respuesta a Solicitud de la Autorización de Roturas de Vías y/o Espacio Público.

Referencia: Radicado PQRSD No. 202510094277 del 19 de marzo de 2025.

En atención a la solicitud del asunto y en cumplimiento de las funciones delegadas a la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento, en el Artículo 297 del Decreto 883 de 2015, informamos que la solicitud de aprobación de prorroga del permiso de rotura para la intervención del espacio público ha sido **AUTORIZADA** con el número **7232**, cuya ejecución se lleva a cabo en el desarrollo del contrato N°4600103285 DE 2024, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN" de la siguiente manera:

DIRECCION	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
ROTURA GENERAL DISTRITO DE MEDELLIN	26/03/2025	16/06/2025

El contratista deberá dejar el espacio público intervenido en óptimas condiciones a las encontradas, teniendo en cuenta los requisitos de ejecución y el cumplimiento de la normativa aplicable en el proceso, entre las cuales se encuentra el Decreto 2298 de 2001 que señala en su artículo 2° que: "***Cuando por motivos de trabajos de instalación, extensión o reparación de redes de servicios públicos, se afecte la estructura de una vía vehicular o peatonal total o parcialmente en un 20% o más del área de la calzada, se construirá integralmente la estructura del pavimento por cuenta de la entidad responsable de dichos trabajos***". En consonancia con la norma transcrita, el Distrito Medellín una vez terminada la ejecución o instalación de redes verificará

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia
www.medellin.gov.co

CO17/7740

el cumplimiento de esta norma y hará los respectivos controles técnicos con el fin que el área afectada o intervenida tal y como se señaló, quede en óptimas condiciones.

Se recuerda el compromiso que adquiere al ser otorgado el permiso de rotura, el cual consiste en la reposición de las afectaciones del espacio público de forma oportuna, conforme a la normatividad y las especificaciones técnicas vigentes, del mismo modo se informa que al culminar la intervención en el espacio público, se deberá informar a la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín la terminación de la misma, la cual se deberá encontrar dentro del plazo autorizado para la intervención.

Para la recuperación del espacio público, se solicita tener presente la normatividad vigente para la reparación y recuperación de la malla vial y su infraestructura asociada como vías, andenes, cunetas, cordones, bordillos, separadores, zonas verdes, amoblamiento y mobiliario urbano de acuerdo al Manual del Espacio Público, Decreto 113 de 2017.

Con respecto a la recuperación de los pavimentos se recomienda hacerlo de acuerdo a la Norma INVIAS 2022 y demás normas existentes, adicionalmente, la señalización que se afecte a causa de los trabajos se debe reponer en su totalidad.

Para la entrega de las obras se deben de presentar los respectivos ensayos de laboratorio exigidos por la norma, los cuales deben de ser emitidos por un laboratorio certificado y deberán cumplir con los siguientes parámetros:

Capa/Ensayo		**NT1**	**NT2**	**NT3**
Carpeta asfáltica	**Compactación %**	Entre 94% y 96%	Entre 94% y 96%	Entre 93% y 96%
	Granulometría	Presenta resultados de la granulometría		
	Flujo	Entre 2 y 4	Entre 2 y 4	Entre 2 y 3,5
	Vacíos %	1) Si el espesor de carpeta es de 7.5 cm: De 4% a 8% 2) Si el espesor es mayor a 7.5 cm De 5% a 8 %		1) De 4% a 7% 2) De 5% a 8%
Base granular	**Compactación %**	Entre 98% y 101%	Entre 98% y 101%	Entre 98% y

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia
www.medellin.gov.co

CO17/7740

				101%
	Desgaste %	Menor igual al 30% si son 500 revoluciones Menor igual al 10% si son 100 revoluciones		
	Granulometría	Presenta resultados de la granulometría		
Subbase granular	**Compactación %**	Entre 95% y 98%	Entre 95% y 98%	Entre 95% y 98%
	Desgaste %	Menor igual al 50% si son 500 revoluciones		
	Granulometría	Presenta resultados de la granulometría		
Arenilla	**Compactación %**	Mayor igual al 90%	Mayor igual al 90%	Mayor igual al 90%
	Granulometría	Presenta resultados de la granulometría		
Pavimento rígido	**Resistencia MPa**	Mayor igual a 28 MPa	Mayor igual a 28 MPa	Mayor igual a 28 MPa
Andén	**Resistencia MPa**	Mayor igual a 21 MPa	Mayor igual a 21 MPa	Mayor igual a 21 MPa

Los trabajos se deben realizar de acuerdo a los horarios establecidos por la Secretaría de Movilidad descritos en el Plan de Manejo de Tránsito.
El contratista debe tener en cuenta que el material de lleno para la superficie de rodadura, antes del pavimento final, debe ser pavimento reciclado con emulsión o pavimento en frío. En ningún momento se podrá utilizar suelo-cemento, pues se ha evidenciado que su deterioro es muy prematuro y se esparcen finos y gruesos por lo que NO ofrece una superficie segura para los usuarios de las vías.

Para la intervención de la malla vial y el espacio público en general, se deberá usar cortadora o martillo demoledor provisto de cincel tipo pala con el fin de obtener figuras rectangulares y cortes ortogonales.

La demarcación horizontal o marcas viales que se vean afectadas por las obras, de manera parcial o total, deberá ser restituida en su totalidad, según las especificaciones del Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes, para la

regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, vigente a la fecha de restitución y las condiciones particulares establecidas por la Secretaría de Movilidad de Medellín, así: 1°. Afectación parcial o total de líneas longitudinales y transversales, estacionamiento, Paraderos, cebras, símbolos y leyendas (flechas, símbolos, triángulos y leyendas tales como: PARE, DESPACIO, SOLO BUS, entre otras), se deben reconstruir en su totalidad.

Cuando la restitución de la demarcación se realice para poner en funcionamiento la vía puede hacerse de manera provisional con pintura acrílica antideslizante y las marcas definitivas con pintura plástico en frío.

Las obras de urbanismo que impacten elementos viales tales como: cunetas, andenes, escalas, cordones, zonas verdes, señalización y de más elementos de esta naturaleza afectados a causa de estos proyectos, deben ser reemplazados en su totalidad por la entidad que está ejecutando la intervención de acuerdo al Manual de Espacio Público – MEP vigente.

La aprobación del permiso de rotura, estará sujeta a la verificación de permisos de rotura anteriores, que se encuentren debidamente cerrados, en caso contrario se solicitará ponerse al día y entregar la documentación de los cierres.

En caso de que un ejecutor esté realizando obras sin permiso de rotura o con este vencido, se procederá a informar a la inspección de policía de la zona, para que se adelante el proceso correspondiente, de acuerdo con el Artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Así mismo, se informará a la Fiscalía General de la Nación para que comience la investigación por el delito de daño a bien público o ajeno dispuesto en el Artículo 265 de la ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano y el respectivo proceso de reparación frente a los daños y perjuicios ocasionados al Distrito de Medellín. Lo anterior, sin perjuicio que el ejecutor, consorcio o integrantes del mismo o de cualquier empresa que realice los trabajos sin el debido permiso o en los tiempos no autorizados, se le nieguen nuevos permisos de rotura o intervención del espacio público, hasta tanto dichas autoridades resuelvan sobre las investigaciones y se reparen en su totalidad los daños causados al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia
CO17/7740

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

La Secretaría de Infraestructura Física del Distrito expresa su interés en atender todas las solicitudes de una manera oportuna y buscar opciones que posibiliten una mejora en sus procesos y en la satisfacción de la comunidad.

Cordialmente,



CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LOPERA
LIDER DE PROYECTO (E)

Proyectó	Revisó
Ángela Cadavid Parra Profesional Universitario Secretaría de Infraestructura Física	Carlos Enrique Hernández Líder de Proyecto Secretaría de Infraestructura Física

www.medellin.gov.co
Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia

CO17/7740

ANEXO 4: RADICACIÓN CIERRE DE PERMISO DE ROTURA

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Yunex S.A.S.
Medellín, Colombia

Señores:
Carlos Enrique Hernández Lopera
Líder de Proyecto
Secretaría de Infraestructura física
Medellín

Nombre:	Carolina Ardila Betancurth
Proceso:	**Ejecución de Proyectos**
Teléfono	+ 60 (1)
Celular:	
E-Mail	Carolina.ardila-betancurth@yunextraffic.com
Su Referencia	
Nuestra Ref.	CIT-4600103285-CE-2024-106
Fecha:	05.09.2025

Ref.: CONTRATO 4600103285

Asunto: Solicitud de cierre del permiso de Rotura para la Intervención del Espacio Público, objeto: mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de Semáforos en el distrito especial de ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.

Respetados señores,

Por medio de la presente, solicitamos de manera formal el cierre del permiso de rotura con radicado No. 202530032429, emitido el 30 de enero de 2025.

Esta solicitud se realiza en razón a la finalización del contrato de Ampliación y Mantenimiento de la Red de Semáforos, cuya ejecución culminó el día 29 de agosto de 2025. Durante el desarrollo de las actividades contractuales, se dio cumplimiento a los requerimientos técnicos, y administrativos establecidos por la Secretaría de Infraestructura Física – SIF, así como a las disposiciones asociadas al manejo y restitución de las áreas intervenidas.

En este sentido, y considerando que las labores asociadas al permiso se encuentran totalmente ejecutadas y cerradas en campo, solicitamos proceder con la verificación correspondiente y la posterior expedición del acta de cierre por parte de la entidad competente.

Cordialmente,

Lina Maria Giraldo Botero
Residente socio ambiental
Consorcio Innovación Tecnológica

Yon Jairo Trujillo Ayerbe
Director de Proyecto
Consorcio Innovación Tecnológica

Anexos.
Pólizas (4) folios
Registro información sgvial (3) folios
Resultado ensayo de densidades (15)folios

Trujillo Ayerbe, Yon Jairo (YU GM COL PE&E)

De: Lina Maria Giraldo Botero <linamariagb@gmail.com>
Enviado el: lunes, 22 de septiembre de 2025 2:12 p. m.
Para: Trujillo Ayerbe, Yon Jairo (YU GM COL PE&E)
CC: Jose Leonardo Palacio Jaimes
Asunto: RADICACIÓN DE SOLICITUD DE CIERRE
Datos adjuntos: Fin de Radicación PQR.pdf

Cordial saludo ingeniero,

Por fin logre realizar radicación del cierre del permiso de rotura, bajo sugerencia De Santiago Montoya se intento de forma anónima y logro avanzar la plataforma, del modo convencional no avanzaba.

Adjunto evidencia de radicación y fotografía con evidencia de archivos cargados

Cordialmente,

Requisitos neces

o existen documentos obligatorios puedes dar clic en Continuar).


a adjuntar los documentos, puedes dar clic en el boton Seleccionar Archivo, señor usuario se recomienda

rificar que tenga conexión estable a internet.

s nombres de los archivos deben ser cortos (max.40 caracteres), tampoco deben tener tildes ni caractere

formato de los anexos debe ser: Word, Pdf, Excel, Fotos, Texto, Audio y Video.

tamaño de los anexos no debe superar las 10 MB.



LINA MARIA GIRALDO BOTERO
Ingeniera Ambiental
Esp. formulación y evaluación de proyectos-
Gerencia de la salud ocupacional
cel:300 619 31 17

Su radicación ha terminado con éxito.

Señor Usuario Por favor revise la información a continuación que es importante para usted.

Datos de radicación

Número Radicado: 202510320492
Tipo Radicado: Recibido
Fecha Radicado: 22/09/2025 14:06:11.683
Nombre Asunto: COMUNICACIONES OFICIALES

Apreciado ciudadano:

Usted ejerció su derecho a radicar una PQRS en el Sistema Único de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de la Alcaldía de Medellín, para que sea atendida por la Administración Distrital conforme a las competencias conferidas por la ley.

Igualmente, podrá registrar y/o consultar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (PQRS) de manera presencial, virtual a través del portal www.medellin.gov.co link PQRS, opciones “Radicar” o “Consultar Radicado”, o a través de la línea única de atención a la ciudadanía 4444144.

Gracias por visitarnos.

Alcaldía de Medellín

Para consultar el estado de su trámite haz click aquí
(https://mercurio.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp)

Imprimir

Nueva Solicitud

ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO FINAL

PLAN DE TRABAJO CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PESO	RESPONSABLE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025
	OBRA CIVIL				$ 1,855,455,729		21.84%																																		
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	272.25	$ 62,373.71	$ 16,981,443.06	0.2%	EME	0.64				3	3	4.36	5	5	5	5	3	5	6	3	6	5	6	20	20	50	45	50							15.09			7.16
2	Demolición base controlador local. Inluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	57.00	$ 185,481.39	$ 10,572,439.43	0.1%	EME						2	2	5	5	3	3	3	5	5	3	3	3	3	2												5	5
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	129.63	$ 147,050.67	$ 19,062,178.74	0.2%	EME						5	3	5	3	5	5	3						3	3	3	3	59								29.13		0.5
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	73.82	$ 46,887.57	$ 3,461,334.14	0.0%	EME						5	3	5	3	5	5	3							2	3	3	3						32.12				1.7
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	0.25	$ 128,002.38	$ 32,000.59	0.0%	EME																	0.25															
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de via. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	-	$ 293,960.41	$ -	0.0%	EME																																
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	5.15	$ 670,766.43	$ 3,456,056.95	0.0%	EME																			5								0.15				
8	Retiro de marcos métalico o sintético de caja hasta 0,80 x 0,80 m en concreto. Incluye transporte a su disposición final.	Un	17.00	$ 196,385.59	$ 3,338,555.03	0.0%	EME															10			5			2											
9	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1.00	$ 28,638.95	$ 28,638.95	0.0%	EME																																1
10	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/8" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye anclajes en varillas de 1/4" para fijación	Un	1,588.00	$ 179,378.46	$ 284,853,000.79	3.4%	EME			1000																			60	30	20	50	50	50	50	50	100	50	50	28
11	Suministro de tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior	Un	1,588.00	$ 364,512.27	$ 578,845,488.52	6.8%	EME			1000																			60	30	20	50	50	50	50	50	100	50	50	28
12	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	1.00	$ 625,733.97	$ 625,733.97	0.0%	EME																																1
13	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/8" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye anclajes en varillas de 1/4" para fijación	Un	180.00	$ 227,117.18	$ 40,881,092.64	0.5%	EME			100																			30	30								10	10
14	Suministro de tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior	Un	180.00	$ 506,984.16	$ 91,257,149.64	1.1%	EME			100																			30	30								10	10
15	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	1.00	$ 45,249.41	$ 45,249.41	0.0%	EME																																1
16	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPA,para empotramiento de elemento	Un	1,672.00	$ 135,995.25	$ 227,384,057.01	2.7%	EME														80	100	100	100	120	120	160	160	130	150	30	20	50	50	50	50	50	100	52		
17	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	-	$ 105,260.49	$ -	0.0%	EME																																
18	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	3,570.00	$ 30,193.98	$ 107,792,517.81	1.3%	EME			2200																			180	60	60	40	100	100	100	100	100	200	100	100	130
19	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	7.84	$ 707,285.83	$ 5,542,956.59	0.1%	EME																			2	1	0.35											4.49
20	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente.	m	172.40	$ 250,987.33	$ 43,270,215.99	0.5%	EME						10	10	20	20	5	5	5	5	15	15					20	10	15	17.4										
21	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente	m	-	$ 307,457.64	$ -	0.0%	EME																																
22	Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.	m	247.34	$ 127,444.18	$ 31,521,406.39	0.4%	EME						10	10	20	20	10	10	10	5	5	5	5	5	10	10	10	10	5	17.34								35	35
23	Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	166.86	$ 275,399.84	$ 45,953,217.58	0.5%	EME						5		5			5		5	5				5	5		5	5	5	10								50	56.86
24	Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	226.93	$ 238,030.09	$ 54,016,167.66	0.6%	EME						10	20	20	20	20	30	20	30	30								26.93											
25	Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	350.62	$ 37,252.57	$ 13,061,497.23	0.2%	EME														2	2	2			2	2	5	5	5							15.1	20		290.52
26	Construcción Canalización Zona Verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.	m	404.95	$ 106,644.50	$ 43,185,689.15	0.5%	EME						10	10	10	10	10	10	10		10		10	10	10	10	10	10	10	10										244.95
27	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	-	$ 315,799.68	$ -	0.0%	EME																																
28	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	8.00	$ 108,711.80	$ 869,694.38	0.0%	EME																						8										
29	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	-	$ 189,598.57	$ -	0.0%	EME																																
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	9.00	$ 164,206.65	$ 1,477,859.86	0.0%	EME																							9									
31	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estibos de 1/4", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	63.00	$ 779,909.74	$ 49,134,313.54	0.6%	EME						5	5					5	5	5				5	5		5	5	5	11									2
32	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	20.00	$ 310,796.52	$ 6,215,930.32	0.1%	EME															2	2	2	2	2		3	2										
33	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	45.00	$ 397,455.27	$ 17,885,486.94	0.2%	EME							2	2	2	2		2	5	5						5	5	5	5							5			
34	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	116.15	$ 117,889.94	$ 13,693,347.36	0.2%	EME							2	5	5	5	5	5	5	5	3						10		45							10	9.77		1.38
35	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público	m2	34.01	$ 146,970.70	$ 4,998,473.67	0.1%	EME								2	2	2	2	2	2	2	2	2		2					6						8.01				
36	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	8.72	$ 121,598.57	$ 1,060,806.51	0.0%	EME													2			2	2	2					0.72										

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PESO	RESPONSABLE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025
37	Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	-	$ 88,687.25	$ -	0.0%	EME																																		
38	Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m.	m	-	$ 95,182.11	$ -	0.0%	EME																																		
39	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	-	$ 78,239.90	$ -	0.0%	EME																																		
40	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	12.00	$ 382,341.25	$ 4,588,095.01	0.1%	EME																				5	5	2												
41	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	10.00	$ 373,906.57	$ 3,739,065.72	0.0%	EME																				2	2	2	4											
42	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	-	$ 35,066.51	$ -	0.0%	EME																																		
43	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	12.00	$ 444,865.40	$ 5,338,384.80	0.1%	EME																	2	2	2	2	2								2					
44	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).	m	115.70	$ 77,828.19	$ 9,004,721.22	0.1%	EME								5		5	5			5		5	5						50						20.5				15.2
45	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	200.00	$ 74,212.98	$ 14,842,596.99	0.2%	EME							10	10	10	10	10	10	10	10	10		20	30	20	20	6.5												13.5
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	-	$ 55,766.43	$ -	0.0%	EME																																		
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	-	$ 48,896.28	$ -	0.0%	EME																																		
48	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o güia). Incluye subbase y arena	m2	8.66	$ 52,614.41	$ 455,640.79	0.0%	EME							1	2	2	1	2	0.66																						
49	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.	Un	1,588.00	$ 30,357.09	$ 48,207,053.05	0.6%	EME	3	1					10	10	30	20	20	20	20	20	20	20	30	35	41	50	100	200	350	30	20	50	50	50	50	50	100	185		3
50	Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente hasta 50 cm.	Un	43.40	$ 19,704.67	$ 855,182.74	0.0%	EME																			5		5		5					19.4					9
51	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido	m	353.68	$ 135,493.27	$ 47,920,988.74	0.6%	EME																					200	145								8.68			
52	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido.	m	-	$ 181,625.49	$ -	0.0%	EME																																		
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS				**$ 914,103,137**		**10.76%**																																		
53	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	4.00	$ 4,143,030.09	$ 16,572,120	0.2%	YUNEX															4																			
54	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	4.00	$ 3,429,505.94	$ 13,718,024	0.16%	YUNEX															4																			
55	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	4.00	$ 1,615,676.96	$ 6,462,708	0.08%	YUNEX																4																		
56	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	4.00	$ 2,014,251.78	$ 8,057,007	0.09%	YUNEX															4																			
57	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	4.00	$ 2,115,597.78	$ 8,462,391	0.10%	YUNEX																4																		
58	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	1.00	$ 834,867.78	$ 834,868	0.01%	YUNEX																		1															
59	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4.00	$ 1,579,414.09	$ 6,317,656	0.07%	YUNEX															4																			
60	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4.00	$ 1,247,189.23	$ 4,988,757	0.06%	YUNEX															4																			
61	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	2.00	$ 1,702,303.25	$ 3,404,606	0.04%	YUNEX																2																		
62	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	7.00	$ 2,343,626.29	$ 16,405,384	0.19%	YUNEX																4															3			
63	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4.00	$ 1,599,366.59	$ 6,397,466	0.08%	YUNEX																4																		
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4.00	$ 1,179,255.74	$ 4,717,023	0.06%	YUNEX															4																			
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal dinámico. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	4.00	$ 1,211,401.43	$ 4,845,606	0.06%	YUNEX																4																			
66	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	4.00	$ 2,224,861.44	$ 8,899,446	0.10%	YUNEX																4																			
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	6.00	$ 9,857,482.19	$ 59,144,893	0.70%	YUNEX						4		2																										
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	4.00	$ 3,482,818.69	$ 13,931,275	0.16%	YUNEX																	4																		
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para bicicletas. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	6.00	$ 1,290,577.99	$ 7,743,468	0.09%	YUNEX																	4													2					
70	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, inluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	-	$ 451,306.41	$ -	0.00%	YUNEX																																		
71	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	2,646.00	$ 8,076.01	$ 21,369,121	0.25%	YUNEX	373	208		50	50	50	50	50	50	50	50	19																				1646
72	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	424.00	$ 4,275.53	$ 1,812,827	0.02%	YUNEX																																		424
73	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	853.00	$ 8,867.78	$ 7,564,212	0.09%	YUNEX						50	50	50	50	50	50	50	100	50	50				50	50	50	100	53										

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PESO	RESPONSABLE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025
74	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	371.00	$ 13,380.84	$ 4,964,291	0.06%	YUNEX																		371																
75	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	73.10	$ 21,219.32	$ 1,551,132	0.02%	YUNEX																																	73.1
76	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	-	$ 2,703.09	$ -	0.0%	EME																																	
77	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	195.00	$ 203,052.26	$ 39,595,190.02	0.5%	EME								20	20	20	20	20	20	20	20	20	10							5										
78	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	176.00	$ 197,814.73	$ 34,815,391.92	0.4%	EME								10	10	10	10	10	10	10			10	20	20	20	19	10	7										
79	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	-	$ 103,277.12	$ -	0.0%	EME																																	
80	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalizacion vial vigente.	Un	-	$ 304,743.47	$ -	0.0%	EME																																	
81	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	5.00	$ 950,197.94	$ 4,750,990	0.06%	YUNEX							5																											
82	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	4.00	$ 889,707.05	$ 3,558,828	0.04%	YUNEX																	4																
83	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	6.00	$ 75,471.10	$ 452,826.60	0.0%	EME																			2														4
84	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	64.00	$ 3,800,475.06	$ 243,230,404	2.86%	YUNEX					60																		4										
85	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	-	$ 63,341.25	$ -	0.00%	YUNEX																																	
86	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	50.00	$ 355,661.12	$ 17,783,056	0.21%	YUNEX								5	5		5		5	5		5		5	5	10													
87	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	4,200.00	$ 52,414.89	$ 220,142,518	2.59%	YUNEX	35	30	50	50	50	50	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100	500			500	35	500	500	10	20	20	30	20	30	20	30	20		800
88	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	68.00	$ 354,631.83	$ 24,114,964	0.28%	YUNEX																	10	10	10					1	1	1	1	1	1	1	6	5	10	10
89	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	-	$ 17,456.06	$ -	0.0%	EME																																	
90	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	28.00	$ 621,844.81	$ 17,411,654.79	0.2%	EME																					15		5					1			1	6		
91	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	12.00	$ 8,787.02	$ 105,444.18	0.0%	EME																					12													
92	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	-	$ 1,977.04	$ -	0.0%	EME																																	
93	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	-	$ 14,847.19	$ -	0.0%	EME																																	
94	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	5.00	$ 9,321.46	$ 46,607.28	0.0%	EME																			2	2	1													
95	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	-	$ 9,009.50	$ -	0.0%	EME																																	
96	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	122.50	$ 7,394.30	$ 905,801.66	0.0%	EME																					15		105	2.5										
97	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	163.00	$ 11,084.72	$ 1,806,809	0.02%	YUNEX	2											10	10		10	3	5	10	10	10	10	10	10								10	20	33
98	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	-	$ 98,049.88	$ -	0.00%	YUNEX																																	
99	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	-	$ 138,817.10	$ -	0.00%	YUNEX																																	
100	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	-	$ 7,722.88	$ -	0.0%	EME																																	
101	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	307.00	$ 14,568.49	$ 4,472,526	0.05%	YUNEX											100			100																	107		
102	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	-	$ 9,501.19	$ -	0.00%	YUNEX																																	
103	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	11,250.00	$ 6,254.95	$ 70,368,171	0.83%	YUNEX	210	62												500		728	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500										1250
104	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	-	$ 6,730.01	$ -	0.00%	YUNEX																																	
105	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	20.00	$ 118,883.61	$ 2,377,672	0.03%	YUNEX										3	3	3	3	3	3	2																		
	RED DE COMUNICACIONES				**$ 1,083,548,924**		**12.76%**																																	
106	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	19,767.00	$ 11,650.04	$ 230,286,332.54	2.7%	EME								1000	1000	1000	1000	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1500	1500			3000	2767										
107	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.	Un	21.00	$ 422,486.14	$ 8,872,209.03	0.1%	EME																					5	5	10										1
108	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	29.00	$ 370,538.40	$ 10,745,613.62	0.1%	EME																																	29
109	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	255.00	$ 280,448.93	$ 71,514,477.43	0.8%	EME									20	5	20	5	20	20	20	20	20	10	20	23		30	22										
110	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	1,185.00	$ 19,619.16	$ 23,248,705.46	0.3%	EME																			190	324	500	171											
111	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	-	$ 14,342.83	$ -	0.0%	EME																																	
112	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	156.00	$ 257,590.66	$ 40,184,142.52	0.5%	EME																		100					56										
113	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	-	$ 46,009.50	$ -	0.0%	EME																																	
114	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	103,419.50	$ 1,026.92	$ 106,203,556.22	1.3%	EME															10000					10000	3000	17000	19000								44420		
115	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	29,499.00	$ 11,319.08	$ 333,901,586.70	3.9%	EME						1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	2000	5000	4499									
116	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	1,331.00	$ 23,933.49	$ 31,855,477.43	0.4%	EME															500							300	531										
117	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	122.00	$ 24,909.74	$ 3,038,988.12	0.0%	EME																	80			20	20	2											
118	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	1,448.00	$ 17,708.63	$ 25,642,096.60	0.3%	EME															500					200	300	400	48										
119	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	2,223.00	$ 9,102.93	$ 20,235,812.35	0.2%	EME															500					400	100	500	500										223
120	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	50.00	$ 1,214,228.82	$ 60,711,441.01	0.7%	EME										5	5	5	5					5	5	5	5	5	5										
121	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica, incluye 2 módulos SFP.	Un	60.00	$ 854,042.76	$ 51,242,565.32	0.6%	EME										60																							
122	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	42.00	$ 244,475.06	$ 10,267,952.49	0.1%	EME																					10	10	20										2
123	Suministro e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	24.00	$ 2,316,581.95	$ 55,597,966.75	0.7%	EME													10	10																			4
124	Sumnistro e instalación de tubería embebida al interior de cárama de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	-	$ 36,816.31	$ -	0.0%	EME																																	
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS				**$ 2,951,676,329**		**34.75%**																																	
125	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	3.00	$ 237,529.69	$ 712,589	0.01%	YUNEX															2													1					
126	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	2.00	$ 506,730.01	$ 1,013,460	0.01%	YUNEX															2																		

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PESO	RESPONSABLE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025
127	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	133.00	$ 3,285,906.57	$ 437,025,574	5.14%	YUNEX			100							32													10		5	5		8				5
128	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	67.00	$ 3,404,592.24	$ 228,107,680	2.69%	YUNEX			50																					10			2				5
129	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	527.00	$ 1,528,107.68	$ 805,312,747	9.48%	YUNEX			250																			10	20	20	30	30	30	30	30			45
130	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	15.00	$ 2,041,726.05	$ 30,625,891	0.36%	YUNEX			10															2								1			1				1
131	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	50.00	$ 1,420,665.08	$ 71,033,254	0.84%	YUNEX					50																												
132	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	42.00	$ 1,638,954.87	$ 68,836,105	0.81%	YUNEX					40																				2								
133	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	66.00	$ 1,227,236.74	$ 80,997,625	0.95%	YUNEX					60																				6								
134	Suministro de semáforo peatonal dinámico, incluye dos soportes en poliuretano	Un	42.00	$ 1,321,219.32	$ 55,491,211	0.65%	YUNEX					40																				2								
135	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	114.00	$ 3,511,885.99	$ 400,355,002	4.71%	YUNEX		112																						2								
136	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	52.00	$ 4,877,203.48	$ 253,614,581	2.99%	YUNEX			50																					2								
137	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	30,000.00	$ 6,873.32	$ 206,199,525	2.43%	YUNEX		30000																														
138	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	70.00	$ 837,402.22	$ 58,618,155	0.69%	YUNEX					70																												
139	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	-	$ 115,597.78	$ -	0.00%	YUNEX																																	
140	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	321.00	$ 116,580.36	$ 37,422,297	0.44%	YUNEX					300																		1		20								
141	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	-	$ 69,030.09	$ -	0.00%	YUNEX																																	
142	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	-	$ 195,571.65	$ -	0.00%	YUNEX																																	
143	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	120.00	$ 340,459.22	$ 40,855,107	0.48%	YUNEX		1			99										1									19								
144	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	76.00	$ 340,459.22	$ 25,874,901	0.30%	YUNEX	2				68																	6											
145	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	-	$ 378,463.97	$ -	0.00%	YUNEX																																	
146	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	348.00	$ 396,890.74	$ 138,117,976	1.63%	YUNEX					300																				48								
147	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	-	$ 47,856.69	$ -	0.00%	YUNEX																																	
148	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	132.00	$ 1,308.00	$ 172,656	0.00%	YUNEX							132																										
149	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	500.00	$ 8,107.68	$ 4,053,840	0.05%	YUNEX							500																										
150	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	208.00	$ 9,722.88	$ 2,022,359	0.02%	YUNEX							200																							2			6
151	Suministro de Transformador (220-110)	Un	20.00	$ 187,727.63	$ 3,754,553	0.04%	YUNEX							20																										
152	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	-	$ 332,541.57	$ -	0.00%	YUNEX																																	
153	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	60.00	$ 24,320.67	$ 1,459,239.90	0.0%	EME	4						56																										
	RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO				**$ 490,922,641**		**5.78%**																																	
154	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	59.00	$ 153,822.64	$ 9,075,536	0.11%	YUNEX						2	4	4	4	4	4	4	4	4	6	10	9																
155	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	195.00	$ 251,068.88	$ 48,958,432	0.58%	YUNEX	1	1				3	5	5	5	5	5	8	8	10	8	8		8	8	8	8	8	18	2	3	5	5	5	5	5	20	11		4
156	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	-	$ 97,965.16	$ -	0.00%	YUNEX																																	
157	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	472.00	$ 204,026.92	$ 96,300,706	1.13%	YUNEX	3	4				10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15		15	15	15	20	42	50	15	16	16	20	23	30	30	30	5		3
158	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	19.00	$ 91,715.76	$ 1,742,599	0.02%	YUNEX							2				2				2			2				2	9									
159	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	164.00	$ 89,371.34	$ 14,656,899	0.17%	YUNEX	1	1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	18	20	25									10		4
160	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	229.00	$ 279,726.84	$ 64,057,447	0.75%	YUNEX							10	20	20	25	25	20	10	10	10	10	10	10	10	10				1	3			8	8	8	1		
161	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	1,359.00	$ 38,308.79	$ 52,061,643.71	0.6%	YUNEX	6					30	30	30	50	50	50	50	50	50	20	20	10	10	24	30	80	110	150	15	40	5	40	40	40	45	50	40		194
162	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final	m	27,627.80	$ 501.98	$ 13,868,586.86	0.2%	EME	300	300	300	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500	500	300	300	300	500	500	700	5500	700	4000	200	200	300	400	400	400	400	400	300		6627.8
163	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	-	$ 818.69	$ -	0.0%	EME																																	
164	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	-	$ 101,444.18	$ -	0.0%	EME																																	
165	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	70.00	$ 41,002.38	$ 2,870,166	0.03%	YUNEX							4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					10									16		4
166	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	121.00	$ 41,002.38	$ 4,961,287.41	0.1%	YUNEX							4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					20	10	20							27		4
167	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	43.00	$ 40,554.24	$ 1,743,832	0.02%	YUNEX		1				5	5	5	5	5	5	5	5	2									0	0								
168	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	728.00	$ 9,505.15	$ 6,919,746.63	0.1%	EME	1							10	10	10	10	19	20	20	20	20	20	20	20	50	50	50	50	10	25	30	30	35	30	35	93	40		
169	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	32.00	$ 38,486.14	$ 1,231,556.61	0.0%	EME																	15				5			1	1	1	2	1	1	1	1		2
170	Retiro de Señalización vertical. Incluye resane de anden y transporte a su disposición final.	Un	3.00	$ 71,591.45	$ 214,774.35	0.0%	EME																	2					1										
171	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	23.00	$ 8,095.80	$ 186,203.48	0.0%	EME																						23										
172	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	648.00	$ 9,726.05	$ 6,302,479.81	0.1%	EME																				250	50	50			26	50	50	50	50	50	22		
173	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	7.00	$ 39,325.42	$ 275,277.91	0.0%	EME						2			2			2																				1
174	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	-	$ 211,223.28	$ -	0.0%	EME																																	
175	Retiro de Cámaras de video analitica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	4.00	$ 307,034.84	$ 1,228,139.35	0.0%	EME																						2	2									
176	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,165.00	$ 82,465.56	$ 96,072,375.30	1.1%	EME							2	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10	10	10	200	228	30	20	50	50	50	50	50	137	128		
177	Retiro de marco métalico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	334.00	$ 82,465.56	$ 27,543,496.44	0.3%	EME																					20	230	50							34			
178	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	7.00	$ 31,779.10	$ 222,453.68	0.0%	EME																			6			1										
179	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	-	$ 71,092.64	$ -	0.0%	EME																																	
180	Retiro de percha de electroporcelana	Un	-	$ 40,425.18	$ -	0.0%	EME																																	
181	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	4.00	$ 21,622.33	$ 86,489.31	0.0%	EME																	2					2										

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PESO	RESPONSABLE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025
182	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	6.00	$ 34,292.16	$ 205,752.97	0.0%	EME																			2				3											1
183	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	4.00	$ 31,844.81	$ 127,379	0.00%	YUNEX																																	4
184	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	183.00	$ 25,219.32	$ 4,615,135	0.05%	YUNEX	19	4		5	5	5	5	3	2	5	5	2	5	2	2	2	2	22	5	5	5	5	5	2	3	2	2	2	2	10	10	16		14
185	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	373.00	$ 37,984.16	$ 14,168,093	0.17%	YUNEX				10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	5	5	5	220	22	10				6	6	6	6	6	12		1
186	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	73.00	$ 103,869.36	$ 7,582,463	0.09%	YUNEX																		2		5													66
187	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	5.00	$ 13,257.32	$ 66,287	0.00%	YUNEX				5																													
188	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	522.00	$ 25,806.02	$ 13,470,741.09	0.2%	YUNEX						5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	10	15	15	15	15	15	15	100	47		75
189	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	-	$ 864.61	$ -	0.0%	EME																																	
190	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	-	$ 66,007.92	$ -	0.0%	EME																																	
191	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	1.00	$ 106,660.33	$ 106,660.33	0.0%	EME																			1														
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO				**$ 465,832,883**		**5.48%**																																	
192	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	197.00	$ 445,151.23	$ 87,694,792	1.03%	YUNEX		1				2			3	5	5	5	5	5	20	14	15	20	20				20	2	4	6	8	8	4	4	4	16		1
193	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	4.00	$ 163,111.64	$ 652,447	0.01%	YUNEX								1		1	1			1																			
194	Instalación de poste recto con platina	Un	15.00	$ 67,258.12	$ 1,008,872	0.01%	YUNEX								0	2			2			2		2		2				5										
195	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	489.00	$ 131,882.82	$ 64,490,698.34	0.8%	YUNEX		4			5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	13	10	20	30	70	42	15	16	16	20	23	30	30	30	24		1
196	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	172.00	$ 126,546.32	$ 21,765,966.75	0.3%	YUNEX		1		$5.00	5	5	5	5	5	5	5				10	10	10	10	20		20		6	2	5	5	5	5	8	5	5	5		
197	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	1,383.00	$ 39,212.19	$ 54,230,463.18	0.6%	YUNEX		9				10	10	50	50	50	50	50	20	20	20	20	20	30	35	36	250	50	120	6			40	40	40	45	50	40		222
198	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	-	$ 75,281.87	$ -	0.00%	YUNEX								0	0	0	0																						
199	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	1.00	$ 17,335.71	$ 17,336	0.00%	YUNEX																																	1
200	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	7.00	$ 5,007.92	$ 35,055	0.00%	YUNEX					2	2	2	1																									
201	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	114.00	$ 220,616.79	$ 25,150,314	0.30%	YUNEX														19	12	20		20	20	20								3					
202	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	53.00	$ 71,971.50	$ 3,814,489	0.04%	YUNEX								4	4	4	4	4										8	14			2		2	2	2	2		1
203	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	110.00	$ 79,685.67	$ 8,765,424	0.10%	YUNEX											10	10	10	10	10	10	3								5	5	5	5	5	5			17
204	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	36,161.75	$ 1,589.87	$ 57,492,315	0.68%	YUNEX		24			500	500	500	1000	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	71.75	2000	2000	2000	2000	2000	1476										8090
205	Instalación de Controlador local	Un	59.00	$ 335,490.89	$ 19,793,963	0.23%	YUNEX										2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8							1		1	1		2
206	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	-	$ 4,485.35	$ -	0.0%	EME																																	
207	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	196.00	$ 28,334.92	$ 5,553,644	0.07%	YUNEX	19	4			5		5	5	2	10	10	10	10	20	10	10	10				10	10	20	2	3	2	2	2	2	2	2	9		
208	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	375.00	$ 43,129.06	$ 16,173,397	0.19%	YUNEX				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	30		40	50	4	4	6	6	6	6	6	6	9		2
209	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	398.00	$ 18,796.52	$ 7,481,013.46	0.1%	EME											10	20	40	20	40	20	20	5	5	20	30	30	40	10	25	30	30					3		
210	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	1.00	$ 48,641.33	$ 48,641.33	0.0%	EME																					1											
211	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	1,870.00	$ 49,018.21	$ 91,664,054	1.08%	YUNEX				220				220				220					220				220		110			220			220		220		
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS				**$ 4,282,283**		**0.05%**																																	
212	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasquetiada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	4.00	$ 170,338.88	$ 681,355.50	0.0%	EME																																	4
213	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasquetiada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	-	$ 139,903.40	$ -	0.0%	EME																																	
214	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasquetiada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	40.00	$ 86,291.37	$ 3,451,654.79	0.0%	EME									1	1	1	1	1	1	1	1	1	14															17
215	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	1.00	$ 149,273.16	$ 149,273	0.00%	YUNEX																	1																
216	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	-	$ 60,396.67	$ -	0.0%	EME																																	
	LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS				**$ 536,710,270**		**6.32%**																																	
217	Lavada de gabinete de controlador local	Un	373.00	$ 42,734.76	$ 15,940,065	0.19%	YUNEX			3	3	11	30	30	30	30	30	30	24	30	24	24	21.00											2	10	10	10	10			11
218	Lavada de brazo de ménsula	Un	1,000.00	$ 72,789.39	$ 72,789,390	0.86%	YUNEX					40	40	100	100	100	100	100	80	100	100	70	30									10	10	10	8					2
219	Lavada de Poste recto	Un	3,517.00	$ 29,375.30	$ 103,312,919	1.22%	YUNEX			21	21	77	185	185	185	185	185	185	148	185	148	111	210	210	210	210	210	209			100	100	100	100		9	28			
220	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	3,861.00	$ 29,375.30	$ 113,418,021	1.34%	YUNEX			21	21	77	185	185	185	185	185	185	148	185	148	126	210	192	240	240	242	240	200		100	100		100		100	50	11			
221	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	750.00	$ 16,000.79	$ 12,000,594	0.14%	YUNEX			9	9	27	90	90	90	90	90	90	72	80	9																			4
222	Lavada de avisos de motos	Un	74.00	$ 25,904.99	$ 1,916,969	0.02%	YUNEX					2	2	2	2	2	2	2	2			24						10	10	10					4						
223	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	2,516.00	$ 36,245.45	$ 91,193,546	1.07%	YUNEX			12	12	44	95	95	95	95	95	180	180	180	180	93	180	144	180	180	180	180				100		16							
224	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	1,081.00	$ 72,789.39	$ 78,685,331	0.93%	YUNEX					40	100	100	100	100	100	100	80	100	80	60	40								3	20	10	48						
225	Lavada de disco direccional	Un	2,766.00	$ 17,155.98	$ 47,453,435	0.56%	YUNEX			12	12	44	95	95	95	147	180	180	180	180	180	100	180	180	180	180	180				100	100	100					60	6		
	VARIOS				**$ 192,190,057**		**2.26%**																																	
226	Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	97.00	$ 233,400.63	$ 22,639,861.44	0.3%	EME				5	7	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4							5										7
227	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	-	$ 79,262.07	$ -	0.0%	EME																																	
228	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de mensula existente.	Un	35.00	$ 252,661.92	$ 8,843,167.06	0.1%	EME																		15		5	5	5			1		3	1					
229	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	1.00	$ 48,672.21	$ 48,672	0.00%	YUNEX																																	1
230	Reparación estructural de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	-	$ 491,144.89	$ -	0.0%	EME																																	
231	Reparación estructural de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	-	$ 355,452.10	$ -	0.0%	EME																																	
232	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura electrostática	Un	-	$ 176,298.50	$ -	0.0%	EME																																	
233	Suministro e instalación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula. Dos manos.	Un	-	$ 46,908.95	$ -	0.0%	EME																																	
234	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	6.00	$ 32,038.80	$ 192,232.78	0.0%	EME																																6	
235	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	18.00	$ 54,129.85	$ 974,337.29	0.0%	EME																				1											14		3
236	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	200.00	$ 99,346.00	$ 19,869,200	0.23%	YUNEX					50	10	10	10	10	10	10		10	10		10		10	10	10	10	10	10										
237	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	9.00	$ 103,836.90	$ 934,532.07	0.0%	EME																																	9
238	Adecuación de controlador local existente.	Un	53.00	$ 589,461.60	$ 31,241,465	0.37%	YUNEX										2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6							1			1	1		2

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PESO	RESPONSABLE	06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	19/05/2025	26/05/2025	02/06/2025	09/06/2025	16/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	07/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025
239	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2" y llave.	Un	100.00	$ 152,371.34	$ 15,237,134	0.18%	YUNEX					5	10	5	5	10	5	10	5	5	10	5	5	10	5	5														
240	Suministro e instalación de sensor NC o NO para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	50.00	$ 76,367.38	$ 3,818,369	0.04%	YUNEX											50																						
241	Adecuación de flanches (Brida) para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	-	$ 364,623.91	$ -	0.0%	EME																																	
242	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	18.00	$ 54,742.68	$ 985,368.17	0.0%	EME																				2			3								1		12
243	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	4.00	$ 15,285.83	$ 61,143.31	0.0%	EME																				1													3
244	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	70.00	$ 68,714.96	$ 4,810,048	0.06%	YUNEX																												9			10		51
245	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	178.00	$ 25,915.28	$ 4,612,920	0.05%	YUNEX	23	10		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2			2		2	2	2	10	3		27
246	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	100.00	$ 43,977.04	$ 4,397,704	0.05%	YUNEX																												3		5	5		87
247	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	23.00	$ 15,022.17	$ 345,510	0.00%	YUNEX																												11		5	6		1
248	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.	Un	164.00	$ 106,075.22	$ 17,396,335.71	0.2%	EME																			45			5			2		2	2	2	10	13		83
249	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	969.00	$ 54,525.73	$ 52,835,435	0.62%	EME	51	14	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	30	30	30	55	15	30	30	30	35	40	40	40	40		169
250	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	45.00	$ 64,395.09	$ 2,897,779.10	0.0%	EME																			15				5								5	4		16
251	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	1.00	$ 48,844.02	$ 48,844.02	0.0%	EME																																		1
COSTOS DIRECTOS					**$ 8,494,722,252**			$ 12,828,640	$ 607,616,356	$ 1,834,315,643	$ 20,030,876	$ 828,975,834	$ 72,173,159	$ 120,438,360	$ 121,778,580	$ 118,833,389	$ 221,890,584	$ 144,474,578	$ 142,152,763	$ 165,688,968	$ 172,626,816	$ 216,011,405	$ 178,329,178	$ 177,546,237	$ 185,796,245	$ 162,801,911	$ 231,869,576	$ 215,115,090	$ 374,908,119	$ 458,017,476	$ 60,146,808	$ 109,798,489	$ 198,335,642	$ 139,555,153	$ 131,342,418	$ 143,245,966	$ 150,236,974	$ 189,041,015	$ 155,789,863	$ 60,480,907	$ 372,529,409
COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS								$ 12,828,640	$ 620,444,996	$ 2,454,760,639	$ 2,474,791,515	$ 3,303,767,450	$ 3,375,940,609	$ 3,496,378,968	$ 3,618,157,548	$ 3,736,990,937	$ 3,958,881,521	$ 4,103,356,099	$ 4,245,508,862	$ 4,411,197,830	$ 4,583,824,646	$ 4,799,836,050	$ 4,978,165,228	$ 5,155,711,465	$ 5,341,507,710	$ 5,504,309,621	$ 5,736,179,196	$ 5,951,294,286	$ 6,326,202,405	$ 6,784,219,882	$ 6,844,366,690	$ 6,954,165,178	$ 7,152,500,820	$ 7,292,055,973	$ 7,423,398,391	$ 7,566,644,357	$ 7,716,881,331	$ 7,905,922,346	$ 8,061,712,209	$ 8,122,193,115	$ 8,494,722,524
								0.2%	7.3%	28.9%	29.1%	38.9%	39.7%	41.2%	42.6%	44.0%	46.6%	48.3%	50.0%	51.9%	54.0%	56.5%	58.6%	60.7%	62.9%	64.8%	67.5%	70.1%	74.5%	79.9%	80.6%	81.9%	84.2%	85.8%	87.4%	89.1%	90.8%	93.1%	94.9%	95.6%	100.0%

ANEXO 6: NOTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SST

Trujillo Ayerbe, Yon Jairo (YU GM COL PE&E)

De: Herrera Pazos, Diana Maria (YU GM COL BE)
Enviado el: martes, 30 de septiembre de 2025 7:23 p. m.
Para: TECNLOGO SOCIO-AMBIENTAL
CC: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA; DIRECTOR INTERVENTORÍA; Trujillo Ayerbe, Yon Jairo (YU GM COL PE&E); Ardila Betancurth, Carolina (YU GM COL PE&E)
Asunto: RE: Paz y salvo SST

Buena Noche,

Estimado Ing. José, agradecemos la confirmación Paz y Salvo, así como el acompañamiento brindado durante el desarrollo del contrato, tanto desde la Gestión Ambiental como desde la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Estaremos atentos a cualquier requerimiento.

Cordialmente,

Diana María Herrera Pazos

YUNEX TRAFFIC

Yunex Traffic | Business Excellence
QE&HS Manager

Calle 127A N° 7-12, Piso 6
Bogota D.C. – Colombia
Mobile: +601 3206659091
diana.herrera_pazos@yunextraffic.com
www.yunextraffic.com | LinkedIn

Yunex GmbH: Chair of the Supervisory Board: Susanna Schneeberger; Management Board: Markus Schlitt, Jan Villwock, *Tiziano Ceccarani*; Registered office: Munich, Germany; Commercial registry Munich, HRB 250768; WEEE-Reg.-Nr. DE 16050050

Important notice: This e-mail and any attachment thereof contain corporate proprietary information. If you have received it by mistake, please notify us immediately by reply e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. Thank you.

De: TECNLOGO SOCIO-AMBIENTAL <socioamb.semaforos@aimingenieros.com.co>
Enviado el: martes, 30 de septiembre de 2025 8:30 a. m.
Para: Herrera Pazos, Diana Maria (YU GM COL BE) <diana.herrera_pazos@yunextraffic.com>
CC: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA <resid.semaforos@aimingenieros.com.co>; DIRECTOR INTERVENTORÍA <dir.semaforos@aimingenieros.com.co>
Asunto: Paz y salvo SST

Cordial saludo espero estes bien, una vez revisada toda la documentación del personal que laboro en el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICION DE LA RED DE SEMAFOROS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN,** todo el personal se encuentra a PAZ Y SALVO.

Por otra parte, los hallazgos que se evidenciaron a lo largo del mencionado proyecto fueron ya subsanados.

Por parte de esta interventoría darle la Gracias al contratista por la labor que desempeño en todo el proyecto fue muy satisfactoria.

PAZ Y SALVO PROVEEDORES ESTRATEGICOS:

ELECTROSERVICIOS
SOLTEC-LONDO
INGENSA

Electro Servicios
GILBERTO VALENCIA SAS

Ingenieria eléctrica
Semaforización
Asesorías
Materiales electricos
Instalaciones - montajes
Obras civiles


SECRETARIA DE MOVILIDAD – ALCALDIA DE MEDELLIN

Con la presente certificamos que la empresa YUNEX SAS, identificado con NIT: 901.191.622-8 y la empresa EME INGENIERIA SA BIC identificada con NIT: 890.207.976-2, quienes hacen parte del CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, identificado con NIT: 901.899.830 quienes firmaron el Contrato No. 4600103285 de 2024 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se encuentran a paz y salvo por todo concepto de suministros y servicios comprados a ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA SAS identificado con NIT: 901.393.630- 4 dentro de la ejecución de este contrato.

Si requieren hacer alguna consulta adicional por favor contactar a JHON EDISSON HENAO HERRERA número de teléfono: 300 7615671y el e-mail: electroservgv@gmail.com.

La presente certificación se expide a los 9 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



GILBERTO ANTONIO VALENCIA HERNÁNDEZ

Cargo: Representante Legal

SOLTEC-LONDO
Nit: 71.785.749
Cra 37 No 95ª-49
301 653 5102

SECRETARIA DE MOVILIDAD – ALCALDIA DE MEDELLIN

Con la presente certificamos que la empresa YUNEX SAS, identificado con NIT: 901.191.622-8 y la empresa EME INGENIERIA SA BIC identificada con NIT: 890.207.976-2, quienes hacen parte del CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, identificado con NIT: 901.899.830 quienes firmaron el Contrato No. 4600103285 de 2024 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de suministros y servicios comprados a JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ dentro de la ejecución de este contrato.

Si requieren hacer alguna consulta adicional por favor contactar a JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ al número de teléfono: 3016535102 o al email: telecom.fd2024@gmail.com.

La presente certificación se expide a los 07 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

71785749

_____
Jhon Fredy Londoño Álvarez
Representante Legal
SOLTEC-LONDO

FECHA : 7 Octubre 2025

SECRETARIA DE MOVILIDAD – ALCALDIA DE MEDELLIN

Con la presente certificamos que la empresa EME INGENIERIA SA BIC, identificado con NIT: 890.207.976-2 quien hace parte del CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, identificado con NIT: 901.899.830 quien firmó el Contrato No. 4600103285 de 2024 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de suministros y servicios comprados a INGENSA PROYECTOS SAS dentro de la ejecución de este contrato.

Si requieren hacer alguna consulta adicional por favor contactar a ESTEBAN ALZATE número de teléfono: 3012040238 e-mail: ingensa.proyectos@gmail.com

La presente certificación se expide a los 07 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

SANDRA MILENA ALZATE SILVA
Cargo: Representante Legal

PAZ Y SALVO PROVEEDOR SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVITRAVEL

SERVITRAVEL
Transporte Empresarial · Escolar · Turístico

NIT 900.421.154-7

Vigilado SuperTransporte

SECRETARIA DE MOVILIDAD – ALCALDIA DE MEDELLIN

Con la presente certificamos que la empresa YUNEX SAS, identificado con NIT: 901.191.622-8 quien hace parte del CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, identificado con NIT: 901.899.830 quien firmó el Contrato No. 4600103285 de 2024 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de suministros y servicios comprados a SERVITRAVEL GROUP SAS con NIT. 900.421.154-7, dentro de la ejecución de este contrato.

Si requieren hacer alguna consulta adicional por favor contactar a Leonor Vesga Garzón, número de teléfono: 315 5967245 e-mail: gerencia@soyservitravel.com.

La presente certificación se expide a los 18 días del mes de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

LEONOR VESGA GARZON
Gerente

LISTADO DE PERSONAL

CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

Nº	CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO dd/mm/aaaa	FECHA DE RETIRO dd/mm/aaaa	Fecha Paz y Salvo	Estado Documentación	Valor cancelado por concepto de los servicios prestados y liquidación	Sisbén Si/No	Clasificación de Sisbén	Madre cabeza de familia	Grupos Poblacionales sujetos de protección	Mayor de 60 Años
1	1.001.025.750	Acosta Simanca Hernán Darío	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	9/02/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 3.407.666	Si	Vulnerable	N/A	Comunidad Afrocolombiana	N/A
2	1.052.982.270	Altamiranda Diaz Jenifer del Carmen	Auxiliar SST 2	Manpower	24/02/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 3.882.058	Si	Pobreza Moderada	No	N/A	N/A
3	1.036.684.552	Álvarez Serna Juan David	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	9/02/2025	22/04/2025	3/09/2025	Paz y Salvo	$ 1.901.566	Si	Pobreza Moderada	N/A	Victima del conflicto	N/A
4	78.111.239	Arcia Martínez Rafael Gregorio	Oficial	Ingensa	23/04/2025	01/05/25	21/08/25	Paz y Salvo	No ingreso	No	N/A	N/A	Victima del conflicto	N/A
5	1.030.652.042	Ardila Betancurth Carolina	Secretaría	Yunex S.A.S.	1/01/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	No	N/A	N/A
6	1.020.444.553	Areiza Álvarez Uberney	Oficial	Ingensa	26/05/2025	31/05/25	22/08/25	Paz y Salvo	$ 553.584	si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
7	1.152.706.182	Arenas Vela Wilmer Alexander	Auxiliar de obra	Fredy Londoño	6/02/2025	5/08/2025	19/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.635.714	Si	Pobreza Extrema	N/A	N/A	N/A
8	1.098.821.415	Ariza La Rosa David José	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	13/02/2025	30/06/25	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.666.925	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
9	1.046.932.891	Arroyave Roldan John Jairo	Técnico Liniero	Fredy Londoño	14/02/2025	4/04/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 726.590	No	N/A	N/A	N/A	N/A
10	1.026.141.853	Aterhortua Cárdenas Johny Erley	Oficial	Ingensa	26/05/2025	20/06/2025	21/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.001.864	si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
11	1.042.978.732	Ávila Ortiz José Daniel	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	30/01/2025	27/06/2025	10/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.797.796	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
12	1.102.119.962	Avilez Lázaro Oscar De Jesús	Ayudante de Construcción	Ingensa	22/04/2025	17/06/2025	21/08/2025	Paz y Salvo	$ 968.755	No	N/A	N/A	N/A	N/A
13	1.068.580.519	Avilez Madera Esteban David	Customer Service Support Operator	Manpower	21/03/2025	17/06/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.053.832	No	N/A	N/A	N/A	N/A
14	16.791.906	Barbosa Palomino Franklin	Operador de Grúa	Manpower	30/01/2025	29/08/2025	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 5.382.014	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
15	1.151.966.785	Barbosa Yepes Christian	Técnico Electricista	Manpower	3/04/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 5.992.806	No	N/A	N/A	N/A	N/A
16	1.063.174.455	Barrios Tordecilla Jhon Fredis	Operario de construcción	Ingensa	6/05/2025	4/06/2025	27/08/2025	Paz y Salvo	$ 309.081	No	N/A	N/A	N/A	N/A
17	1.057.595.451	Becerra Chaparro Brayanne Reinaldo	Tecnólogo Auxiliar de obra 2	Yunex S.A.S.	2/03/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
18	1.067.162.572	Bejarano Ávila Juan Pablo	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	14/02/2025	28/04/2025	3/09/2025	Paz y Salvo	$ 1.575.865	No	N/A	N/A	N/A	N/A
19	1.007.571.457	Beleño Galvis Jhon Deivis	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	19/02/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 3.146.230	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
20	1.066.741.629	Bertel Vergara Adrian Manuel	Técnico Electricista	Manpower	28/02/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 3.814.942	No	N/A	N/A	N/A	N/A
21	1.067.904.965	Bohórquez Solano Oscar David	Ayudante de Operaciones Básicas	Yunex S.A.S.	2/03/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
22	1.000.292.883	Buriticá García Jander Orlando	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	3/02/2025	28/02/2025	27/07/2025	Paz y Salvo	$ 558.562	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
23	1.077.473.844	Cabrera Romaña Mirladis	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	23/02/2025	17/06/2025	10/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.415.873	Si	Pobreza Extrema	No	Victima del conflicto	N/A
24	13.461.111	Cadrazco León Eberto Ricardo	Ayudante de Operaciones Básicas	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	Comunidad Afrocolombiana	Si
25	1.036.651.089	Cañas Pérez José Alex	Conductor	Electroservicios	25/01/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
26	1.035.861.703	Cañas Pérez José Yeison	Conductor	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
27	1.070.808.309	Cardales González Hilario José	Ayudante de Obra	Electroservicios	13/02/2025	25/07/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.478.384	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
28	8.414.281	Cardona Amado Antonio	Ayudante Pavimento	Electroservicios	17/03/2025	01/07/25	17/08/2025	Paz y Salvo	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	Si
29	1.040.030.700	Carmona Patiño Héctor Jaime	Auxiliar de obra	Fredy Londoño	19/02/2025	9/08/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	Prestaciones	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
30	1.001.451.958	Castro Rodríguez Luis Fernando	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	28/01/2025	29/08/2025	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 3.197.212	No	N/A	N/A	N/A	N/A
31	1.037.579.292	Causado Osorno Arlen Lorena	EHS Operator	Manpower	28/04/2025	24/06/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.598.704	No	N/A	Si	N/A	N/A
32	16.113.060	Ceballos Naranjo Rigoberto	Conductor	Servitravel	29/08/2025	19/08/25	03/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
33	1.020.414.541	Cetre Mosquera Gabriel Ricardo	Técnico Electricista	Manpower	9/04/2025	07/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 2.153.935	No	N/A	N/A	Comunidad Afrocolombiana	N/A
34	98.681.775	Chavarría Builes William Albeiro	Técnico Electricista	Manpower	27/01/2025	29/08/2025	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 3.925.859	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
35	1.001.226.556	Chaverra Córdoba Yelithza	Customer Service Support Operator	Manpower	14/04/2025	29/08/2025	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 1.527.666	Si	Vulnerable	No	Victima del conflicto	N/A

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

Nº	CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO dd/mm/aaaa	FECHA DE RETIRO dd/mm/aaaa	Fecha Paz y Salvo	Estado Documentación	Valor cancelado por concepto de los servicios prestados y liquidación	Sisbén Si/No	Clasificación de Sisbén	Madre cabeza de familia	Grupos Poblacionales sujetos de protección	Mayor de 60 Años
36	71.480.675	Cifuentes Ceballos Jaime Humberto	Oficial Electricista	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	Victima del conflicto	N/A
37	1.216.714.853	Contreras Renteria Naudin Estiven	Conductor	Servitravel	19/05/2025	1/06/2025	20/08/2025	Paz y Salvo	$ 822.250	No	N/A	N/A	N/A	N/A
38	1.017.180.545	Córdoba Ocampo Jharol Yesid	Mensajero	EME	27/01/2025	18/03/2025	27/07/2025	Paz y Salvo	$ 573.801	No	N/A	N/A	N/A	N/A
39	78.115.851	Coronado Guevara Jhonny Francisco	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	9/02/2025	17/06/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 3.852.335	Si	Vulnerable	N/A	Comunidad Afrocolombiana	N/A
40	1.067.855.815	Cuadrado González Pedro Luis	Operario de construcción	Ingensa	28/04/2025	18/07/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 911.801	No	N/A	N/A	N/A	N/A
41	1.101.449.607	Cuesta Hernández Carlos José	Técnico Liniero	Fredy Londoño	5/05/2025	5/08/2025	19/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.103.389	Si	No pobre no vulnerable	N/A	N/A	N/A
42	70.095.057	Delgado Cardona Sergio	Conductor	Electroservicios	12/03/2025	25/07/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.519.233	No	N/A	N/A	N/A	Si
43	1.007.318.396	Delgado Giraldo Juan Pablo	Técnico Electricista	Manpower	19/02/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 5.709.926	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
44	1.102.123.722	Diaz Cordero Jhon Mario	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	9/02/2025	29/08/25	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 2.120.735	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
45	1.017.144.470	Díaz Peña Carlos Alberto	Ingeniero residente de obra	EME	9/01/2025	5/09/2025	30/09/2025	Paz y Salvo	$ 7.618.251	No	N/A	N/A	N/A	N/A
46	52.157.699	Diaz Pineda Olga Patricia	Operador de Grúa	Manpower	27/01/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 6.003.545	Si	Vulnerable	Si	N/A	N/A
47	98.551.446	Echavarría Rojas Gustavo Antonio	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	10/02/2025	17/06/2025	10/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.844.420	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
48	1.020.443.727	Espinel Muñoz Luis Alejandro	Técnico Electricista	Manpower	11/02/2025	28/02/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 565.827	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
49	1.000.405.789	Espinosa Gómez Yhoni Estiven	ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	15/02/2025	5/05/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.237.610	No	N/A	N/A	N/A	N/A
50	1.020.418.819	Flórez Echenique Jonatan	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	29/01/2025	4/02/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 230.207	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
51	5.391.888	Franco Chirinos Jesús Francisco	Ayudante de Obra	Electroservicios	14/02/2025	20/06/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.003.606	No	N/A	N/A	N/A	N/A
52	1.039.597.832	Galeano Parra Yeison Alejandro	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	6/02/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 3.288.112	No	N/A	N/A	N/A	N/A
53	1.110.517.703	Galeano Valencia Cindy Catalina	Tecnólogo Auxiliar de obra 3	Yunex S.A.S.	28/01/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	No	N/A	N/A
54	98.505.007	García Julio Cesar	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	27/01/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 3.239.110	No	N/A	N/A	N/A	N/A
55	78.766.680	Gaviria Danys Daniel	Operario de construcción	Ingensa	22/04/2025	18/07/25	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 968.755	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
56	3.541.331	Giraldo Argemiro	Conductor	Servitravel	9/02/2025	28/02/25	20/08/2025	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	Si
57	32.220.126	Giraldo Botero Lina María	Tecnólogo Socio-Ambiental	EME	21/01/2025	5/09/2025	30/09/2025	Paz y Salvo	$ 5.809.908	No	N/A	No	N/A	N/A
58	1.000.191.901	Gómez López Mateo	ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	15/02/2025	19/08/25	17/09/25	Paz y Salvo	$ 2.979.769	No	N/A	N/A	N/A	N/A
59	1.152.187.124	Gómez Mejía Ányelo Daniel	Almacenista	Yunex S.A.S.	1/02/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
60	1.123.409.521	González Burgos Martin José	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	27/01/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 2.968.881	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
61	1.049.894.058	González Mora Carlos Mario	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	12/03/2025	29/08/2025	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 2.922.091	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
62	1.000.204.501	González Osorio Juan José	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	10/03/2025	5/05/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 3.158.072	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
63	6.232.546	González Rodríguez Melvys Olegario	ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	6/02/2025	17/06/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.016.339	No	N/A	N/A	N/A	N/A
64	3.434.696	Grajales Grajales Francisco Adán	Conductor	Servitravel	29/08/2025	23/08/25	12/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	Si
65	1.000.889.276	Grajales Sánchez Juan David	Ayudante de obra	Fredy Londoño	14/02/2025	14/02/2025	25/08/2025	Paz y Salvo	$ 198.424	No	N/A	N/A	N/A	N/A
66	1.035.066.155	Granados Colorado Santiago	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	15/02/2025	24/05/25	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 4.783.331	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
67	1.070.807.034	Guerrero Arroyo Luis Fernando	Oficial	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	Comunidad Negra	N/A
68	1.017.164.040	Gutiérrez Jhon Jairo	Customer Service Support Operator	Manpower	21/03/2025	17/06/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.072.735	No	N/A	N/A	N/A	N/A
69	1.216.720.900	Henao Herrera Jhon Edisson	Supervisor	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
70	3.483.721	Hernández Durango Hernán	Ayudante Pavimento	Electroservicios	17/03/2025	1/07/2025	25/08/2025	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	Si

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

Nº	CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO dd/mm/aaaa	FECHA DE RETIRO dd/mm/aaaa	Fecha Paz y Salvo	Estado Documentación	Valor cancelado por concepto de los servicios prestados y liquidación	Sisbén Si/No	Clasificación de Sisbén	Madre cabeza de familia	Grupos Poblacionales sujetos de protección	Mayor de 60 Años
71	3.483.580	Hernández Durango Marco Tulio	Ayudante Pavimento	Electroservicios	17/03/2025	29/08/25	25/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	Si
72	77.182.422	Hernández Ochoa Geiner Antonio	Auxiliar Electricista	Manpower	24/02/2025	19/08/25	17/09/25	Paz y Salvo	$ 3.760.012	No	N/A	N/A	N/A	N/A
73	71.397.993	Hernández Rodríguez Hernán Darío	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	31/01/2025	4/03/2025	27/07/2025	Paz y Salvo	$ 451.606	No	N/A	N/A	N/A	N/A
74	1.214.738.016	Herrera Calderón Andrés Felipe	Operario de construcción	Ingensa	7/05/2025	24/06/25	27/08/2025	Paz y Salvo	$ 176.330	si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
75	36.862.258	Herrera Pazos Diana María	Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Yunex S.A.S.	1/02/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	No	N/A	N/A
76	1.216.719.652	Hurtado Perea Miguel Ángel	Técnico Liniero	Fredy Londoño	9/04/2025	5/08/2025	19/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.491.496	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
77	8.012.631	Jaramillo Isaza Javier Humberto	Conductor	Servitravel	10/03/2025	02/08/25	03/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
78	71.710.510	Jaramillo Omar de Jesús	Ayudante de obra	Electroservicios	11/04/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
79	88.034.856	Jurado Martínez Gilberto	Técnico Electricista	Manpower	28/01/2025	16/07/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 3.021.310	No	N/A	N/A	N/A	N/A
80	71.785.749	Londoño Álvarez Jhon Fredy	Representante Legal	Fredy Londoño	9/02/2025	9/08/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
81	71.780.953	López Flórez Oscar Darío	Ayudante de Obra	Electroservicios	24/02/2025	20/06/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.122.291	Si	Pobreza Extrema	N/A	N/A	N/A
82	1.129.518.771	López Gómez Jair Eduardo	Ayudante de Obra	Electroservicios	29/01/2025	20/06/25	5/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.074.539	No	N/A	N/A	Victima del conflicto	N/A
83	80.368.214	López Maranta Rafael	Operador de Grúa	Yunex S.A.S.	1/02/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
84	71.793.057	Manco Gustavo Adolfo	Auxiliar Electricista	Manpower	14/02/2025	30/06/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.985.889	Si	Pobreza Extrema	N/A	N/A	N/A
85	1.073.973.121	Manjarres Pérez Jamer Deis	Ayudante de Construcción	Ingensa	22/04/2025	18/07/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 968.755	No	N/A	N/A	N/A	N/A
86	1.017.216.558	Marín Buitrago Duván Alexis	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	31/01/2025	07/05/25	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.303.178	No	N/A	N/A	N/A	N/A
87	1.192.895.789	Marsiglia Barrios Keenier David	Auxiliar	Fredy Londoño	5/05/2025	5/08/2025	19/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.103.389	Si	Pobreza Moderada	N/A	Victima del conflicto	N/A
88	1.045.709.859	Martínez De Los Reyes Fabian Enrique	Operador de Grúa	Manpower	30/03/2025	29/04/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.578.404	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
89	1.043.010.794	Martínez Urueta Brian Enrique	Ayudante de Obra	Electroservicios	14/03/2025	20/06/2025	5/08/2025	Paz y Salvo	$ 945.307	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
90	8.339.371	Medina Úsuga Luis Alberto	Oficial de obra	Electroservicios	11/04/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Pobreza Extrema	N/A	N/A	N/A
91	1.000.533.792	Mena Guerrero Santiago	Ayudante de Operaciones Básicas	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
92	1.124.044.677	Mindiola Gómez Franck Emiro	Operador de Grúa	Manpower	3/02/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 4.921.606	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
93	79.777.261	Molina Bustamante Sergio Andrés	Operador de Grúa	Manpower	30/03/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 5.290.789	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
94	1.000.570.598	Monsalve Diaz Brayan	Auxiliar Electricista	Manpower	12/02/2025	30/05/25	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.771.928	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
95	70.853.301	Montes Javier Adolfo	Conductor	Servitravel	9/02/2025	05/04/25	5/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.077.635	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
96	1.039.680.472	Montes Ortiz Diego Fernando	Ayudante de Obra	Fredy Londoño	1/04/2025	12/05/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 324.016	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
97	1.021.805.927	Montoya Londoño Julián	Auxiliar de obra	Fredy Londoño	6/02/2025	5/08/2025	19/05/2025	Paz y Salvo	$ 1.635.714	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
98	1.022.991.032	Morales Botón Christian Daniel	Tecnólogo Auxiliar de obra 1	Yunex S.A.S.	1/02/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
99	1.013.641.766	Morales Fajardo Julio Cesar	Ingeniero residente de obra	Yunex S.A.S.	30/03/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
100	1.000.398.038	Mosquera Hurtado Luis Alberto	Técnico Electricista	Manpower	11/02/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 6.632.373	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
101	1.017.212.910	Muñoz Mejía Julián Eliecer	Técnico Liniero	Fredy Londoño	6/02/2025	5/08/2025	19/05/2025	Paz y Salvo	$ 2.208.188	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
102	71.850.686	Muñoz Pérez Carlos Humberto	Conductor	Servitravel	29/08/2025	19/08/25	03/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
103	1.036.864.515	Muñoz Vanegas Santiago Andrés	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	27/01/2025	28/02/2025	27/07/2025	Paz y Salvo	$ 674.430	No	N/A	N/A	N/A	N/A
104	15.485.477	Oquendo Urrego León Alberto	Ayudante de Operaciones Básicas	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	Comunidad Indígena	N/A
105	1.041.205.117	Osorio Mesa Juan Esteban	Ayudante de Obra	Electroservicios	24/02/2025	25/07/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.520.005	No	N/A	N/A	N/A	N/A

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

Nº	CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO dd/mm/aaaa	FECHA DE RETIRO dd/mm/aaaa	Fecha Paz y Salvo	Estado Documentación	Valor cancelado por concepto de los servicios prestados y liquidación	Sisbén Si/No	Clasificación de Sisbén	Madre cabeza de familia	Grupos Poblacionales sujetos de protección	Mayor de 60 Años
106	1.017.192.515	Osorno Suarez Cristian David	Mensajero	EME	4/04/2025	17/08/2025	30/09/2025	Paz y Salvo	$ 1.122.125	No	N/A	N/A	N/A	N/A
107	1.129.509.375	Oviedo Viera Yoseth	Operador de Grúa	Manpower	2/03/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 6.989.205	No	N/A	N/A	N/A	N/A
108	1.019.021.537	Pachón Vargas Jeimy Jhobana	Auxiliar SST 1	Yunex S.A.S.	1/02/2025	29/08/2025	14/09/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	Si	N/A	N/A
109	1.017.221.580	Padilla Giraldo Laura Marcela	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	26/02/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 1.837.067	Si	Vulnerable	Si	N/A	N/A
110	91.537.893	Palacio Jaimes José Leonardo	Tecnólogo de proyectos	EME	24/02/2025	29/08/2025	30/09/2025	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
111	1.102.883.992	Paternina Bertel Jesús David	Auxiliar	Fredy Londoño	5/05/2025	5/08/2025	19/05/2025	Paz y Salvo	$ 1.103.389	No	N/A	N/A	Comunidad Indígena	N/A
112	70.328.631	Pérez Álvarez Giovanny de Jesús	Operador de Grúa	Manpower	26/02/2025	26/02/2025	10/08/2025	Paz y Salvo	$ 104.375	No	N/A	N/A	N/A	N/A
113	1.003.717.371	Pérez Argel Tania Luz	Auxiliar	Fredy Londoño	5/05/2025	5/08/2025	19/05/2025	Paz y Salvo	$ 1.103.389	Si	Pobreza Moderada	No	N/A	N/A
114	56.090.052	Pérez Díaz Bersey Paola	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	12/02/2025	21/02/2025	10/08/2025	Paz y Salvo	$ 670.281	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
115	5.240.599	Pérez García José Eduardo	Ayudante de Obra	Electroservicios	14/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
116	71.526.128	Pulgarín Betancur Luis Fernando	Conductor	Servitravel	12/03/2025	13/06/2025	20/08/2025	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
117	8.740.546	Pulgarín Patiño Carlos Alberto	Conductor	Servitravel	30/01/2025	13/05/2025	5/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.062.664	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	Si
118	1.146.443.369	Quintana Canchila Jainer Alexis	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	14/02/2025	17/06/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.725.694	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
119	1.068.820.290	Quiñones Sarmiento Miguel Ángel	Operario de construcción	Ingensa	28/04/2025	18/07/25	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 911.801	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
120	1.007.440.263	Quiroz Osorio Juan Mauricio	Auxiliar Electricista	Manpower	10/02/2025	10/02/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 86.809	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
121	91.520.093	Ramírez Portilla Leonardo	Técnico Liniero	Fredy Londoño	4/02/2025	10/02/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 426.266	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
122	1.000.192.010	Restrepo Laverde Johan Steven	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	6/02/2025	21/03/25	3/09/2025	Paz y Salvo	$ 871.590	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
123	71.295.492	Restrepo Monsalve Juan Camilo	Oficial	Electroservicios	10/01/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
124	1.002.500.113	Reyes Amaya Moisés David	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	11/02/2025	29/08/2025	24/09/2025	Paz y Salvo	$ 3.000.414	No	N/A	N/A	N/A	N/A
125	4.350.715	Riera Franco Leomar	Ayudante de Obra	Electroservicios	14/03/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
126	1.152.705.904	Ríos Sánchez Juan Fernando	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	27/01/2025	29/08/25	30/09/25	Paz y Salvo	$ 7.174.096	No	N/A	N/A	N/A	N/A
127	1.001.153.580	Rivera Castaño Esleider Esteven	Ayudante de Obra	Electroservicios	13/02/2025	25/07/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 1.867.940	No	N/A	N/A	N/A	N/A
128	1.152.693.478	Rivera Duque Maycol Yecit	Ayudante de Obra	Electroservicios	28/01/2025	20/06/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 955.568	No	N/A	N/A	N/A	N/A
129	1.035.700.873	Rivera Giraldo Emerson	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	28/02/2025	6/03/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 651.440	No	N/A	N/A	N/A	N/A
130	1.000.537.976	Roa Silva Juan José	Técnico Electricista	Manpower	9/02/2025	19/08/25	09/09/25	Paz y Salvo	$ 2.193.376	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
131	1.000.122.115	Rodríguez Becerra Robert Farid	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	16/02/2025	16/02/2025	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 73.640	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
132	1.137.342	Rodríguez Colina Jorge Luis	Ayudante de Obra	Electroservicios	14/03/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
133	1.042.065.654	Rojas Rincón Robinson	Operario de Construcción	Ingensa	3/05/2025	18/07/2025	17/08/2025	Paz y Salvo	$ 821.753	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
134	1.005.062.412	Ruíz Duarte Raúl Enrique	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	3/02/2025	17/06/25	6/08/2025	Paz y Salvo	$ 2.798.797	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
135	1.039.681.259	Sabogal Oquendo Carlos Alberto	Tecnólogo Auxiliar de obra 2	EME	3/02/2025	17/08/2025	30/09/25	Paz y Salvo	$ 3.130.978	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
136	1.017.162.399	Saldarriaga Pinto Norela Viviana	Auxiliar SST 2	Electroservicios	28/02/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Pobreza Moderada	No	N/A	N/A
137	15.257.566	Sánchez Castañeda Leonel De Jesús	Ayudante Pavimento	Electroservicios	17/03/2025	29/08/25	25/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	Si
138	71.495.583	Sánchez Vasco Jaime Alonso	Ayudante	Ingensa	23/04/2025	01/05/25	21/08/25	Paz y Salvo	No ingreso	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
139	1.002.212.808	Santiago Ramos Daniel De Jesús	Auxiliar	Fredy Londoño	5/05/2025	26/05/2025	22/08/2025	Paz y Salvo	$ 275.852	No	N/A	N/A	N/A	N/A
140	1.038.806.300	Santos Hernández Cesar Manuel	Oficial	Electroservicios	12/03/2025	29/08/25	22/08/25	Paz y Salvo	Continuidad	No	N/A	N/A	Victima del conflicto	N/A

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

Nº	CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	FECHA DE INGRESO dd/mm/aaaa	FECHA DE RETIRO dd/mm/aaaa	Fecha Paz y Salvo	Estado Documentación	Valor cancelado por concepto de los servicios prestados y liquidación	Sisbén Si/No	Clasificación de Sisbén	Madre cabeza de familia	Grupos Poblacionales sujetos de protección	Mayor de 60 Años
141	1.038.810.427	Santos Hernández Edwin David	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	12/03/2025	19/08/25	09/09/25	**Paz y Salvo**	$ 3.792.985	Si	Pobreza Moderada	N/A	Victima del conflicto	N/A
142	1.047.494.355	Suarez Pertuz Jhon Jairo	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	27/01/2025	19/08/25	09/09/25	**Paz y Salvo**	$ 2.863.623	Si	Pobreza Moderada	N/A	Comunidad Afrocolombiana	N/A
143	32.292.275	Terán Benítez Virgelina	De talladora y Oficial de Acabados	Ingensa	26/05/2025	20/06/2025	27/08/2025	**Paz y Salvo**	$ 1.092.097	si	Pobreza Moderada	Si	N/A	N/A
144	1.028.030.487	Torres Guerrero Ermis	Ayudante de Operaciones Básicas	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
145	1.007.559.224	Torres Valencia Brayan Alexis	Ayudante de Obra	Fredy Londoño	1/04/2025	28/04/25	25/08/2025	**Paz y Salvo**	$ 275.852	No	N/A	N/A	N/A	N/A
146	93.345.420	Trujillo Ayerbe Yon Jairo	Director de Obra	Yunex S.A.S.	1/01/2025	29/08/2025	14/09/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
147	71.708.197	Usaga Flórez Luis Fernando	Ayudante de Operaciones Básicas	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	No	N/A	N/A	N/A	N/A
148	1.214.729.941	Usaga Oquendo Yan Carlos	Ayudante de Operaciones Básicas	Electroservicios	1/02/2025	29/08/25	22/08/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
149	1.017.202.572	Valencia Molina John Fredy	Ayudante de Obra	Electroservicios	13/02/2025	29/08/25	22/08/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	Si	No pobre No Vulnerable	N/A	N/A	N/A
150	1.007.746.645	Vargas Ruiz Miguel Ángel	Ayudante de obra	Electroservicios	11/04/2025	20/06/2025	5/08/2025	**Paz y Salvo**	$ 506.878	Si	Pobreza Moderada	N/A	N/A	N/A
151	1.046.667.327	Vélez Rojas Daniel Fernando	Ayudante de Operaciones Básicas	Manpower	14/02/2025	17/06/2025	6/08/2025	**Paz y Salvo**	$ 2.432.696	No	N/A	N/A	N/A	N/A
152	1.066.725.746	Vidal Madera Luis Rene	Operario de construcción	Ingensa	23/04/2025	01/05/25	21/08/25	**Paz y Salvo**	No ingreso	No	N/A	N/A	N/A	N/A
153	1.044.939.900	Villadiego Maza Omar Ricardo	Operario	Electroservicios	26/02/2025	07/03/25	05/08/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
154	1.018.229.962	Villegas Pérez Miguel Ángel	Ayudante de Obra	Electroservicios	14/02/2025	29/08/25	22/08/25	**Paz y Salvo**	Continuidad	Si	Vulnerable	N/A	N/A	N/A
155	1.065.913.019	Vivas Mandón Simeón Fernando	Técnico Electricista	Manpower	9/02/2025	19/08/25	09/09/25	**Paz y Salvo**	$ 4.717.250	No	N/A	N/A	Victima del conflicto	N/A

CARTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL

ELECTROSERVICIOS

Medellín, 12 de agosto de 2025

Señores:

YUNEX SAS
NIT 901.191.622 - 2.

PROYECTO:

CONTRATO N° 4600103285 de 2024 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

LUGAR DE TRABAJO: Municipio de Medellín – Antioquia.

Por medio de la presente se informa del personal de la empresa **ELETROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA SAS NIT 901.393.630 – 4** que participó en la obra mencionada y el estado actual de su vinculación:

PERSONAL RETIRADO

ID TRABAJADOR	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1.041.205.117	Juan Esteban Osorio Mesa	Aux de obra	01/01/2025	25/07/2025
1.070.808.309	Hilario José Cardales González	Aux de obra	05/02/2025	25/07/2025
1.001.153.580	Esleider Esteven Rivera Castaño	Aux de obra	05/02/2025	25/07/2025
70.095.057	Sergio Delgado Cardona	Conductor	11/03/2025	25/07/2025


PERSONAL ACTIVO

ID TRABAJADOR	NOMBRE	CARGO
71.708.197	Luis Fernando Úsuga Flórez	Auxiliar de obra
71.480.675	Jaime Humberto Cifuentes Ceballos	Oficial electricista
15.485.477	León Alberto Oquendo Urrego	Conductor
1.070.807.034	Luis Fernando Guerrero Arroyo	Oficial de obra
1.216.720.900	Jhon Edisson Henao Herrera	Supervisor
13.461.111	Eberto Ricardo Cadrazco León	Oficial de obra
1.028.030.487	Ermis Torres Guerrero	Conductor
1.000.533.792	Santiago Mena Guerrero	Auxiliar de obra
1.214.729.941	Yan Carlos Úsuga Oquendo	Auxiliar de obra
1.035.861.703	José Yeison Cañas Pérez	Auxiliar de obra
1.036.651.089	José Alex Cañas Pérez	Conductor
71.295.492	Juan Camilo Restrepo Monsalve	Oficial de obra
1.018.229.962	Miguel Ángel Villegas Pérez	Auxiliar de obra
1.017.202.572	John Fredy Valencia Molina	Auxiliar de obra
5.240.599	José Eduardo Pérez García	Auxiliar de obra
4.350.715	Leomar José Riera Franco	Auxiliar de obra
1.137.342	Jorge Luis Rodríguez Colina	Auxiliar de obra
1.038.806.300	Cesar Manuel Santos Hernández	Oficial electricista
1.017.162.399	Norela Viviana Saldarriaga Pinto	SISO

71.710.510	Omar de Jesús Jaramillo	Auxiliar de obra
8.339.371	Luis Alberto Medina Usaga	Oficial de obra

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, con gusto la suministramos a través de los teléfonos 3182099443 - 300 7615671 y el correo electroservgv@gmail.com.

ATT: GILBERTO ANTONIO VALENCIA H.
CC 70.082.636
Firma



_____
Representante Legal
Electroservicios Gilberto Valencia SAS.

Medellín, 22 de agosto de 2025

Señores:
CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

NIT 901079726

CONTRATO N° 4600103285 de 2024 con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.


LUGAR DE TRABAJO: Municipio de Medellín – Antioquia.

Por medio de la presente se informa del personal de la empresa **ARM Adolfo Rivera M SAS con NIT: 901079726,** que participó en la obra mencionada y el estado actual de su vinculación:

PERSONAL ACTIVO

ID TRABAJADOR	NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
15.257.566	Leonel De Jesús Sánchez Castañeda	Aux de obra	17/03/2025	13/08/2025
3.483.580	Marco Tulio Hernandez Durango	Aux de obra	17/03/2025	13/08/2025
3.483.721	Hernán Hernandez Durango	Aux de obra	17/03/2025	13/08/2025
8.414.281	Amado Antonio Cardona	Aux de obra	17/03/2025	13/08/2025

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, con gusto la suministramos a través del número celular 3002564015 y el correo danielausb@hotmail.com



Representante Legal
ARM Adolfo Rivera M SAS.

SOPORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL

ELECTROSERVICIOS

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Hilario Jose Cardales Gonzalez**
Identificación: **1070808309**
No Contrato: **1070808309**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/02/05**
FECHA FINAL	**2025/07/25**
DIAS LABORADOS	**171.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**1.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	1,949,541.53	170.00	$ 920,617.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	920,616.83	171.00	$ 52,475.00
Prima Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	1,829,616.00	25.00	$ 127,057.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	1,591,451.79	7.13	$ 378,235.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,478,384.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	**Total Deducciones**		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,478,384.00

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

HILARIO JOSE

Hilario Jose Cardales Gonzalez

C.C. 1070808309

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Sergio Delgado Cardona**
Identificación: **70095057**
No Contrato: **70095057**
Cargo: **Conductor**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/03/11**
FECHA FINAL	**2025/07/25**
DIAS LABORADOS	**135.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**1.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,800,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/11	2025/07/25	2,078,667.76	134.00	$ 773,726.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/11	2025/07/25	773,726.33	135.00	$ 34,818.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/11	2025/07/25	2,000,000.40	25.00	$ 138,889.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/11	2025/07/25	1,800,000.00	5.63	$ 337,800.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,285,233.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 234,000.00	**Total Deducciones**		$ 0.00
Total Ingresos		$ 234,000.00			

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,519,233.00

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Sergio Delgado Cardona

C.C. 70095057

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Jesus Francisco Franco Chiricos**
Identificación: **5391888**
No Contrato: **5391888**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/02/05**
FECHA FINAL	**2025/06/20**
DIAS LABORADOS	**136.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**2.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/06/20	1,961,694.63	134.00	$ 730,186.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/06/20	730,186.33	136.00	$ 33,102.00
Prima Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/06/20	1,961,694.63	134.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/06/20	1,588,982.10	5.67	$ 300,318.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,063,606.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	Prestamos	0.00	$ 60,000.00
				Total Deducciones	$ 60,000.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,003,606.00

LA SUMA DE: UN MILLON TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JESUS FRANCO

Jesus Francisco Franco Chiricos

C.C. 5391888

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Oscar Dario Lopez Florez**
Identificación: **71780953**
No Contrato: **71780953-1**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/01/22**
FECHA FINAL	**2025/06/20**
DIAS LABORADOS	**149.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**0.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,705,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/06/20	2,029,844.30	149.00	$ 840,130.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/06/20	840,130.00	149.00	$ 41,726.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/06/20	2,029,844.30	149.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/06/20	1,705,000.00	6.21	$ 352,935.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,234,791.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	Prestamos	0.00	$ 112,500.00
			Total Deducciones		$ 112,500.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,122,291.00

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Oscar Dario Lopez Florez

C.C. 71780953

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Jair Eduardo López Gómez**
Identificación: **1129518771**
No Contrato: **1129518771**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/01/29**
FECHA FINAL	**2025/06/20**
DIAS LABORADOS	**142.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**1.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/29	2025/06/20	1,852,221.92	141.00	$ 725,454.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/29	2025/06/20	725,453.58	142.00	$ 34,338.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/29	2025/06/20	1,852,221.92	141.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/29	2025/06/20	1,594,999.92	5.92	$ 314,747.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,074,539.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	**Total Deducciones**		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,074,539.00

LA SUMA DE: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Jair Eduardo López Gómez

C.C. 1129518771

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Brian Enrique Martinez Urueta**
Identificación: **1043010794**
No Contrato: **1043010794**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/02/17**
FECHA FINAL	**2025/06/20**
DIAS LABORADOS	**124.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**7.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/17	2025/06/20	1,980,995.64	117.00	$ 643,824.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/17	2025/06/20	643,823.58	124.00	$ 26,611.00
Prima Liquidación Contrato	2025/02/17	2025/06/20	1,980,995.64	117.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/02/17	2025/06/20	1,594,999.79	5.17	$ 274,872.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					$ 945,307.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	**Total Deducciones**		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 945,307.00

LA SUMA DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Brian Enrique Martinez Urueta

C.C. 1043010794

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Juan Esteban Osorio Mesa**
Identificación: **1041205117**
No Contrato: **1041205117**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/01/22**
FECHA FINAL	**2025/07/25**
DIAS LABORADOS	**184.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**3.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/07/25	1,858,531.82	181.00	$ 934,428.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/07/25	934,428.50	184.00	$ 57,312.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/07/25	1,811,337.50	24.00	$ 120,756.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/22	2025/07/25	1,593,907.45	7.67	$ 407,509.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,520,005.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	**Total Deducciones**		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,520,005.00

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL CINCO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Juan Osorio

Juan Esteban Osorio Mesa
C.C. 1041205117

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Esleider Esteven Rivera Castaño**
Identificación: **1001153580**
No Contrato: **1001153580**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/02/05**
FECHA FINAL	**2025/07/25**
DIAS LABORADOS	**171.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**4.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	1,911,928.74	167.00	$ 886,922.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	886,922.50	171.00	$ 50,555.00
Prima Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	1,801,060.00	21.00	$ 105,062.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/02/05	2025/07/25	1,596,357.12	7.13	$ 379,401.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,421,940.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Bonificaciones ocasionales	0.00	$ 576,000.00	Prestamos	0.00	$ 130,000.00
Total Ingresos		$ 576,000.00	**Total Deducciones**		$ 130,000.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 1,867,940.00

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Esleider Esteven Rivera Castaño
C.C. 1001153580

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **Maicol Yecid Rivera Duque**
Identificación: **1152693478**
No Contrato: **1152693478**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/01/28**
FECHA FINAL	**2025/06/20**
DIAS LABORADOS	**143.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**1.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/06/20	1,817,788.52	142.00	$ 717,017.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/06/20	717,016.58	143.00	$ 34,178.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/06/20	1,817,788.52	142.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/28	2025/06/20	1,594,999.92	5.96	$ 316,873.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 1,068,068.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	Prestamos	0.00	$ 112,500.00
			Total Deducciones		$ 112,500.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 955,568.00
LA SUMA DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

Maicol Yecid Rivera

Maicol Yecid Rivera Duque

C.C. 1152693478

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.

Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Nombre: **MIguel Angel Vargas Ruiz**
Identificación: **1007746645**
No Contrato: **1007746645**
Cargo: **Ayudante de obra**
Motivo retiro: **Terminación de obra**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	**2025/04/08**
FECHA FINAL	**2025/06/20**
DIAS LABORADOS	**73.00**
LICENCIAS NO REMUNERADAS	**5.00**

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	**$ 1,595,000.00**
AUXILIO DE TRANSPORTE	**$ 200,000.00**

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/04/08	2025/06/20	1,784,375.29	68.00	$ 337,049.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/04/08	2025/06/20	337,048.67	73.00	$ 8,202.00
Prima Liquidación Contrato	2025/04/08	2025/06/20	1,784,375.29	68.00	$ 0.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/04/08	2025/06/20	1,595,000.00	3.04	$ 161,627.00
				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	$ 506,878.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Total Ingresos		$ 0.00	**Total Deducciones**		$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 506,878.00

LA SUMA DE: QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

MIguel Angel Vargas Ruiz
C.C. 1007746645

ELECTROSERVICIOS GILBERTO VALENCIA S.A.S.
Nit 901393630

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos

CARTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL

EME

Bucaramanga, veintinueve (29) de agosto de 2025

Señores
AYM Consultoría SAS
Director. Mauricio Upegui
E. S. C.

Ref.: Manifestación respecto de los trabajadores vinculados al Contrato No. 4600103285 de 2024.

¡Cordial saludo!

GONZALO JAIMES MUÑOZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad **EME INGENIERIA SA BIC**, identificada con NIT. 890.207.976 – 2 me permito manifestarles lo siguiente respecto de los trabajadores vinculados al Contrato No. 4600103285 de 2024:

Que a la fecha, tres (03) trabajadores se encuentran vinculados a la ejecución del citado contrato. No obstante, se informa que dos (02) de dichos trabajadores, esto es, **LINA MARIA GIRALDO BOTERO** y **CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA** culminarán su participación en la obra el día cinco (05) de septiembre de 2025, por finalización de sus actividades programadas.

Y respecto del trabajador **JOSE LEONARDO PALACIO** será reasignado a otra obra a cargo de la empresa, a partir de la misma fecha, de conformidad con las necesidades operativas y la planificación interna del contratista.

Esta manifestación se expide para los fines que haya lugar.

Se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los veintinueve (29) de agosto de 2025.

Con amabilidad,

GONZALO JAIMES MUÑOZ
Rep. Legal. **EME INGENIERIA SA BIC**
NIT. 890.207.976 – 2

SOPORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL

EME

LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PROCESO DE RETIRO	
NOMBRE: JHAROL YESID CORDOBA OCAMPO	CEDULA: 1.017.180.545
PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
Fecha Ingreso	Enero 27 de 2025
Fecha Retiro	Marzo 18 de 2025
Salario Basico	$ 1,423,500
RESUMEN LIQUIDACIÓN	
Cesantías 2025	$ 233,394
Intereses Cesantías 2025	$ 4,045
Prima de servicios 2025	$ 233,395
Vacaciones	$ 102,967
VALOR LIQUIDACION	**$ 573,801**
TOTAL LIQUIDACION	**$ 573,801**

C E R T I F I C O

Yo JHAROL YESID CORDOBA OCAMPO identificado como aparece en el pie de mi firma, **manifiesto de forma libre y voluntaria,** la conformidad en los pagos y proceso de retiro, en todo concepto, y certifico que estoy de acuerdo con la entrega de esta liquidacion final.

Que **EME INGENIERIA S.A. BIC** queda exenta de todo pago de indemnizacion, originados en la dependencia laboral; por tanto como extrabajador certifico que estoy conforme en todo concepto y derecho que tenga relacion con el contrato de trabajo que se liquida. ***Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados.***

J. Yesid Cordoba

FIRMA DEL EX TRABAJADOR

C.C. 1017180545

La empresa **EME INGENIERIA S.A. BIC** Acepta la certificacion en el cual prima el buen procedimiento de buena fe y el principio sobre el mandato legal. No obstante, puede presentar recurso de peticion sobre la naturaleza de sus pagos, ante la direccion Administrativa en la vigencia de la ley.

Entregado Zola y

Marzo 31/25

LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PROCESO DE RETIRO	
NOMBRE: CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA	CEDULA: 1.017.144.470
PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
Fecha Ingreso	Enero 9 de 2025
Fecha Retiro	Septiembre 5 de 2025
Salario Basico	$ 6.290.000
RESUMEN LIQUIDACIÓN	
Cesantías 2025	$ 4.140.917
Intereses Cesantías 2025	$ 327.132
Prima de Servicios	$ 1.135.695
Vacaciones	$ 1.023.173
VALOR LIQUIDACION	**$ 6.626.917**
OTROS PAGOS	
Salario devengado	$ 1.048.334
Auxilio de Rodamiento	$ 50.000
RESUMEN DESCUENTOS	
Aporte Salud	$ 42.000
Aporte Pensión	$ 42.000
Retención en la fuente	$ 23.000
TOTAL LIQUIDACION	**$ 7.618.251**

Sep 10/2025

CERTIFICO

Yo CARLOS ALBERTO DIAZ PEÑA identificado como aparece en el pie de mi firma, **manifiesto de forma libre y voluntaria,** la conformidad en los pagos y proceso de retiro, en todo concepto, y certifico que estoy de acuerdo con la entrega de esta liquidacion final.

Que **EME INGENIERIA S.A. BIC** queda exenta de todo pago de Indemnizacion, originados en la dependencia laboral; por tanto como extrabajador certifico que estoy conforme en todo concepto y derecho que tenga relacion con el contrato de trabajo que se liquida. ***Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados.***

Carlos Diaz
FIRMA DEL EX TRABAJADOR
C.C. 1017[illegible]70

La empresa **EME INGENIERIA S.A. BIC** Acepta la certificacion en el cual prima el buen procedimiento de buena fe y el principio sobre el mandato legal. No obstante, puede presentar recurso de peticion sobre la naturaleza de sus pagos, ante la direccion Administrativa en la vigencia de la ley.

Powered by CamScanner

LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PROCESO DE RETIRO	
NOMBRE: LINA MARIA GIRALDO BOTERO	CEDULA: 32.220.126
PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
Fecha Ingreso	Enero 21 de 2025
Fecha Retiro	Septiembre 5 de 2025
Salario Basico	$ 4.902.500
RESUMEN LIQUIDACIÓN	
Cesantías 2025	$ 3.064.063
Intereses Cesantías 2025	$ 229.805
Prima de Servicios	$ 885.174
Vacaciones	$ 879.182
VALOR LIQUIDACION	**$ 5.058.224**
OTROS PAGOS	
Salario devengado	$ 817.084
RESUMEN DESCUENTOS	
Aporte Salud	$ 32.700
Aporte Pensión	$ 32.700
TOTAL LIQUIDACION	**$ 5.809.908**

Sep 10/2025

CERTIFICO

Yo LINA MARIA GIRALDO BOTERO identificado como aparece en el pie de mi firma, **manifiesto de forma libre y voluntaria,** la conformidad en los pagos y proceso de retiro, en todo concepto, y certifico que estoy de acuerdo con la entrega de esta liquidacion final.

Que **EME INGENIERIA S.A. BIC** queda exenta de todo pago de indemnizacion, originados en la dependencia laboral; por tanto como extrabajador certifico que estoy conforme en todo concepto y derecho que tenga relacion con el contrato de trabajo que se liquida. ***Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados.***

FIRMA DEL EX TRABAJADOR
C.C. 32.220.126

La empresa **EME INGENIERIA S.A. BIC** Acepta la certificacion en el cual prima el buen procedimiento de buena fe y el principio sobre el mandato legal. No obstante, puede presentar recurso de peticion sobre la naturaleza de sus pagos, ante la direccion Administrativa en la vigencia de la ley.

Medellin

LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PROCESO DE RETIRO	
NOMBRE: CRISTIAN DAVID OSORNO SUAREZ	CEDULA: 1.017.192.515
PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
Fecha Ingreso	Abril 2 de 2025
Fecha Retiro	Agosto 17 de 2025
Salario Basico	$ 1.423.500
RESUMEN LIQUIDACIÓN	
Cesantías 2025	$ 613.322
Intereses Cesantías 2025	$ 27.804
Prima de Servicios	$ 211.957
Vacaciones	$ 269.042
VALOR LIQUIDACION	**$ 1.122.125**
TOTAL LIQUIDACION	**$ 1.122.125**

Pago 22/8/2025

CERTIFICO

Yo CRISTIAN DAVID OSORNO SUAREZ identificado como aparece en el pie de mi firma, **manifiesto de forma libre y voluntaria,** la conformidad en los pagos y proceso de retiro, en todo concepto, y certifico que estoy de acuerdo con la entrega de esta liquidacion final.

Que **EME INGENIERIA S.A. BIC** queda exenta de todo pago de indemnizacion, originados en la dependencia laboral; por tanto como extrabajador certifico que estoy conforme en todo concepto y derecho que tenga relacion con el contrato de trabajo que se liquida. ***Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados.***

FIRMA DEL EX TRABAJADOR
C.C.

La empresa **EME INGENIERIA S.A. BIC** Acepta la certificacion en el cual prima el buen procedimiento de buena fe y el principio sobre el mandato legal. No obstante, puede presentar recurso de peticion sobre la naturaleza de sus pagos, ante la direccion Administrativa en la vigencia de la ley.

LIQUIDACION CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PROCESO DE RETIRO	
NOMBRE: CARLOS ALBERTO SABOGAL OQUENDO	CEDULA: 1.039.681.259
PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
Fecha Ingreso	Febrero 3 de 2025
Fecha Retiro	Agosto 17 de 2025
Salario Basico	$ 3.200.000
RESUMEN LIQUIDACIÓN	
Cesantías 2025	$ 1.733.333
Intereses Cesantías 2025	$ 112.667
Prima de Servicios	$ 417.778
Vacaciones	$ 867.200
VALOR LIQUIDACION	$ 3.130.978
TOTAL LIQUIDACION	$ 3.130.978

CERTIFICO

Yo CARLOS ALBERTO SABOGAL OQUENDO identificado como aparece en el pie de mi firma, **manifiesto de forma libre y voluntaria,** la conformidad en los pagos y proceso de retiro, en todo concepto, y certifico que estoy de acuerdo con la entrega de esta liquidacion final.

Que **EME INGENIERIA S.A. BIC** queda exenta de todo pago de indemnizacion, originados en la dependencia laboral; por tanto como extrabajador certifico que estoy conforme en todo concepto y derecho que tenga relacion con el contrato de trabajo que se liquida. ***Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados.***

FIRMA DEL EX TRABAJADOR
C.C. 1039681259

La empresa **EME INGENIERIA S.A. BIC** Acepta la certificacion en el cual prima el buen procedimiento de buena fe y el principio sobre el mandato legal. No obstante, puede presentar recurso de peticion sobre la naturaleza de sus pagos, ante la direccion Administrativa en la vigencia de la ley.

Powered by CamScanner

CARTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL

SOLTEC-LONDO

SOLTEC-LONDO
Nit: 71.785.749
Cra 37 No 95ª-49
301 653 5102

Medellín, 13 agosto de 2025


A QUIEN PUEDA INTERESAR.

Por medio de la presente, **SOLTEC-LONDO** certifica que el señor **Jhon Fredy Londoño**, identificado con cédula de ciudadanía No. **71.785.749**, quien se encontraba a cargo del **Contrato No. 725** correspondiente a la prestación de servicios de mano de obra para la red de comunicaciones de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín, **a partir de la fecha será reubicado en otro proyecto de nuestra compañía en la ciudad de Medellín**.

Así mismo, se deja constancia de que el señor Jhon Fredy Londoño **se encuentra a paz y salvo por todo concepto, incluyendo pagos y aportes a seguridad social, hasta la fecha de la presente certificación**.

Se expide la presente para los fines que el interesado considere pertinentes.

Atentamente,



_____
Jhon Fredy Londoño Álvarez
Representante Legal
SOLTEC-LONDO

SOPORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL

SOLTEC-LONDO

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**WILDER ALEXANDER ARENAS**
Cedula:	**1.152.706.182**
Fecha de Ingreso:	4/02/2025
Fecha de Retiro:	9/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	186,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 186 / 360	= $	838.808,33
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 838.808,33 * 12% * 186,0 / 360	=	52.006
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 186 / 360	= $	367.737,50
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 39 / 360	= $	175.879,17
NOM	$ 201.283,00	= $	201.283,00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1.635.714,12**

NETO A PAGAR: **$ 1.635.714,12**

TOTAL EN LETRAS: Un millon seicientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos con doce centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

Wilder Arenas

WILDER ALEXANDER ARENAS
1.152.706.182

FECHA: 09-09-2025

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**JHON JAIRO ARROYAVE ROLDAN**
Cedula:	**1.046.932.891**
Fecha de Ingreso:	10/02/2025
Fecha de Retiro:	4/04/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.800.000
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 2.000.000
Dias a Liquidar:	53,00

CESANTIAS:	$ 2.000.000,00 * 53 / 360	= $	294.444,44
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 294.444,44 * 12% * 53,0 / 360	=	5.202
VACACIONES:	$ 900.000,00 * 53 / 360	= $	132.500,00
PRIMA:	$ 2.000.000,00 * 53 / 360	= $	294.444,44
NOM	$ -	= $	-
AUX TRANSP	- * 0	= $	-
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**726.590,74**
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ - *	= **$**	**-**
NETO A PAGAR:		**$**	**726.590,74**

TOTAL EN LETRAS: Setecientos veinti seis mil quinientos noventa pesos , con setenta y cuatro sentavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

John Arroyave

JHON JAIRO ARROYAVE ROLDAN
1.046.932.891 1046932891

FECHA: 17 abril 2025

SOLTEC-LONDO

TERMINACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El suscrito, **Jhon Fredy Londoño Álvarez**, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.785.749, en calidad de **Representante legal** de la empresa **SOLTEC-LONDO**, en ejercicio de las facultades conferidas y de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, me permito informar la **terminación** del vínculo contractual con el(la) señor(a) **Héctor Carmona Patiño**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.040.030.700.

El mencionado contrato fue suscrito para la ejecución de labores como **Coordinador de Alturas y Asesor en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, desarrolladas con profesionalismo y conforme a los términos pactados. La finalización de dicho contrato se hace efectiva a partir del **09 de agosto de 2025**, por cumplimiento del objeto contractual y de mutuo acuerdo entre las partes, sin que exista reclamación alguna pendiente.

Se deja constancia que el(la) contratista se encuentra **a paz y salvo por todo concepto**, no quedando obligaciones económicas, administrativas o contractuales pendientes, y que la empresa no adquiere compromisos adicionales posteriores a la fecha aquí señalada.

La presente comunicación se expide como constancia formal de terminación del contrato de prestación de servicios, para los fines pertinentes a que haya lugar.

Sin más, se suscribe en la ciudad de Medellín a los **nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025)**.

Atentamente,

71785749

Jhon Fredy Londoño Álvarez
C.C. No. 71.785.749
SOLTEC-LONDO

1040030700

Héctor Carmona Patiño
C.C. No. 1.040.030.700

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**CARLOS JOSE CUESTA HERNANDEZ**
Cedula:	**1.104.449.607**
Fecha de Ingreso:	28/04/2025
Fecha de Retiro:	5/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	99,00

CESANTIAS: $ 1.623.500,00 * 99 / 360 = $ 446.462,50

INTERESES A LAS CESANTIAS: $ 446.462,50 * 12% * 99,0 / 360 = 14.733

VACACIONES: $ 711.750,00 * 99 / 360 = $ 195.731,25

PRIMA: $ 1.623.500,00 * 99 / 360 = $ 446.462,50

TOTAL LIQUIDACION **$ 1.103.389,51**

DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN $ - * — = $ -

NETO A PAGAR: **$ 1.103.389,51**

TOTAL EN LETRAS: Un millon ciento tres mil trecientos ochenta y nueva pesos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

Carlos Jose Cuesta

CARLOS JOSE CUESTA HERNANDEZ
1.104.449.607

FECHA: 05/08/25

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**JUAN DAVID GRAJALES SANCHEZ**
Cedula:	**1.000.889.276**
Fecha de Ingreso:	10/02/2025
Fecha de Retiro:	28/02/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	18,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 18 / 360	= $	81.175,00
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 81.175,00 * 12% * 18,0 / 360	=	487
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 18 / 360	= $	35.587,50
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 18 / 360	= $	81.175,00
NOM	$ -	= $	-
AUX TRANSP	- * 0	= $	-
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**198.424,55**
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ - *	= $	-
NETO A PAGAR:		**$**	**198.424,55**

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa y ocho mil cuatrocientos veinti cuatro pesos con cincuenta y cinco centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan, Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

Juan David

JUAN DAVID GRAJALES SANCHEZ
1.000.889.276

FECHA: 26-03-2025

Powered by CamScanner

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**MIGUEL ANGEL HURTADO PEREA**
Cedula:	**1.216.719.652**
Fecha de Ingreso:	7/04/2025
Fecha de Retiro:	9/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.800.000
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 2.000.000
Dias a Liquidar:	124,00

CESANTIAS:	$ 2.000.000,00 * 124 / 360	= $	688.888,89
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 688.888,89 * 12% * 124,0 / 360	=	28.474
VACACIONES:	$ 900.000,00 * 124 / 360	= $	310.000,00
PRIMA:	$ 2.000.000,00 * 39 / 360	= $	216.666,67
NOM	$ 247.467,00	= $	247.467,00
AUX TRANSP	- * 0	= $	-
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1.491.496,63**

NETO A PAGAR: **$ 1.491.496,63**

TOTAL EN LETRAS: Un millon cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos con sesenta y tres centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

MIGUEL HURTADO

MIGUEL ANGEL HURTADO PEREA
1.216.719.652

FECHA: 09-08-2025

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**KEEINER DAVID MARSIGILIA BARRIOS**
Cedula:	**1.192.895.789**
Fecha de Ingreso:	28/04/2025
Fecha de Retiro:	5/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	99,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 99 / 360	= $	446.462,50
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 446.462,50 * 12% * 99,0 / 360	=	14.733
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 99 / 360	= $	195.731,25
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 99 / 360	= $	446.462,50

TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1.103.389,51**
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN $ - *	= **$**	**-**
NETO A PAGAR:	**$**	**1.103.389,51**

TOTAL EN LETRAS: Un millon ciento tres mil trecientos ochenta y nueva pesos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

KEEINER DAVID MARSIGILIA BARRIOS
1.192.895.789

FECHA: Mar 5 Agosto

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	DIEGO FERNANDO MONTES
Cedula:	1.039.680.472
Fecha de Ingreso:	31/03/2025
Fecha de Retiro:	12/05/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Bàsico:	$ 1.700.000
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.900.000
Dias a Liquidar:	25,00

CESANTIAS:	$ 1.900.000,00 * 25 / 360	= $	131.944,44
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 131.944,44 * 12% * 25,0 / 360	=	1.100
VACACIONES:	$ 850.000,00 * 25 / 360	= $	59.027,78
PRIMA:	$ 1.900.000,00 * 25 / 360	= $	131.944,44

TOTAL LIQUIDACION		$	324.016,20
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ - * —	= $	-
NETO A PAGAR:		$	324.016,20

TOTAL EN LETRAS: Trecientos veinti cuatro mil diez y seis pesos con 20 centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

DIEGO FERNANDO MONTES
1.039.680.472

FECHA: 29-05-2025

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**JULIAN MONTOYA LONDOÑO**
Cedula:	**1.021.805.927**
Fecha de Ingreso:	4/02/2025
Fecha de Retiro:	9/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	186,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 186 / 360	= $	838.808,33
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 838.808,33 * 12% * 186,0 / 360	=	52.006
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 186 / 360	= $	367.737,50
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 39 / 360	= $	175.879,17
NOM	$ 201.283,00	= $	201.283,00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1.635.714,12**

NETO A PAGAR: **$ 1.635.714,12**

TOTAL EN LETRAS: Un millon seicientos treinta y cinco mil setecientos catorce pesos con doce centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

Julian Montoya Londoño

JULIAN MONTOYA LONDOÑO
1.021.805.927

FECHA: 01-08-25

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**JULIAN ELIECER MUÑOZ MEJIA**
Cedula:	**1.017.212.910**
Fecha de Ingreso:	4/02/2025
Fecha de Retiro:	9/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.975.000
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 2.175.000
Dias a Liquidar:	186,00

CESANTIAS:	$ 2.175.000,00 * 186 / 360	= $	1.123.750,00
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 1.123.750,00 * 12% * 186,0 / 360	=	69.673
VACACIONES:	$ 987.500,00 * 186 / 360	= $	510.208,33
PRIMA:	$ 2.175.000,00 * 39 / 360	= $	235.625,00
NOM	$ 268.933,00	= $	268.933,00
TOTAL LIQUIDACION		**$**	**2.208.188,83**

NETO A PAGAR: **$ 2.208.188,83**

TOTAL EN LETRAS: Dos millones doscientos ocho mil ciento ochenta y ocho pesos con ocehnta y tres centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

JULIAN ELIECER MUÑOZ MEJIA
1.017.212.910

FECHA: 9/08/2025

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**JESUS DAVID PATERNIANA**
Cedula:	**1.101.883.992**
Fecha de Ingreso:	28/04/2025
Fecha de Retiro:	5/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	99,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 99 / 360	= $	446.462,50
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 446.462,50 * 12% * 99,0 / 360	=	14.733
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 99 / 360	= $	195.731,25
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 99 / 360	= $	446.462,50

TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1.103.389,51**
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ - * — = $	-
NETO A PAGAR:	**$**	**1.103.389,51**

TOTAL EN LETRAS: Un millon ciento tres mil trecientos ochenta y nueva pesos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

Jesus David
1102883 992

JESUS DAVID PATERNIANA
1.101.883.992

FECHA: 05-08-2025

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**TANIA LUZ PEREZ ARGEL**
Cedula:	**1.003.717.371**
Fecha de Ingreso:	28/04/2025
Fecha de Retiro:	5/08/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	99,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 99 / 360	= $	446.462,50
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 446.462,50 * 12% * 99,0 / 360	=	14.733
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 99 / 360	= $	195.731,25
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 99 / 360	= $	446.462,50

TOTAL LIQUIDACION		**$**	**1.103.389,51**
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ - * —	= $	-
NETO A PAGAR:		**$**	**1.103.389,51**

TOTAL EN LETRAS: Un millon ciento tres mil trecientos ochenta y nueva pesos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

TANIA LUZ PEREZ ARGEL
1.003.717.371

FECHA: 05-agosto-2025

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**LEONARDO RAMIREZ PORTILLA**
Cedula:	**91.520.093**
Fecha de Ingreso:	4/02/2025
Fecha de Retiro:	10/02/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.800.000
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 2.000.000
Dias a Liquidar:	6,00

CESANTIAS:	$ 2.000.000,00 * 6 / 360	=	$	33.333,33
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 33.333,33 * 12% * 6,0 / 360	=		67
VACACIONES:	$ 900.000,00 * 6 / 360	=	$	15.000,00
PRIMA:	$ 2.000.000,00 * 6 / 360	=	$	33.333,33
NOM	$ 360.000,00	=	$	360.000,00
AUX TRANSP	6.667 * 2	=	$	13.333,33
TOTAL LIQUIDACION			**$**	**455.066,67**
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ 14.400,00 * 2	=	**$**	**28.800,00**
NETO A PAGAR:			**$**	**426.266,67**

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

LEONARDO RAMIREZ PORTILLA
91.520.093

FECHA: _____

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	**DANIEL DE JESUS SANTIAGO RAMOS HERNANDEZ**
Cedula:	**1.002.212.808**
Fecha de Ingreso:	28/04/2025
Fecha de Retiro:	26/05/2025
Motivo de Retiro:	Renuncia voluntaria
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	25,00

CESANTIAS: $ 1.623.500,00 * 25 / 360 = $ 112.743,06

INTERESES A LAS CESANTIAS: $ 112.743,06 * 12% * 25,0 / 360 = 940

VACACIONES: $ 711.750,00 * 25 / 360 = $ 49.427,08

PRIMA: $ 1.623.500,00 * 25 / 360 = $ 112.743,06

TOTAL LIQUIDACION **$ 275.852,72**

DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN $ - * = **$ -**

NETO A PAGAR: **$ 275.852,72**

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y dos pesos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

DANIEL DE JESUS SANTIAGO RAMOS
1.002.212.808

FECHA: _____

SOLTEC-LONDO

JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ
NIT 71785749
CARRERA 37 # 95A - 49
TELEFONO: 310 804 6932
MEDELLÌN - ANTIOQUIA

LIQUIDACIÒN PRESTACIONES SOCIALES

Nombre:	BRAYAN ALEXIS TORRES VALENCIA
Cedula:	1.007.559.224
Fecha de Ingreso:	31/03/2025
Fecha de Retiro:	28/04/2025
Motivo de Retiro:	Terminaciòn de comntrato
Salario Básico:	$ 1.423.500
Salario Variable:	$ -
Auxilio de Transporte:	$ 200.000
Total Devengado:	$ 1.623.500
Dias a Liquidar:	25,00

CESANTIAS:	$ 1.623.500,00 * 25 / 360	= $	112.743,06
INTERESES A LAS CESANTIAS:	$ 112.743,06 * 12% * 25,0 / 360	=	940
VACACIONES:	$ 711.750,00 * 25 / 360	= $	49.427,08
PRIMA:	$ 1.623.500,00 * 25 / 360	= $	112.743,06
TOTAL LIQUIDACION		$	275.852,72
DEDUCCIONES EPS-PENSIÒN	$ - *	= $	-
NETO A PAGAR:		$	275.852,72

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y cinco mil ochocuientos cincuenta y dos pesos con seteta y dos centavos

Declaro con mi firma haber recibido la suma total antes mencionada. La cual corresponde al valor total de las prestaciones, que se me adeudan. Además declaro que la empresa JHON FREDY LONDOÑO ALVAREZ queda a paz y salvo conmigo en cuanto a Salarios, prestaciones y todo pago generado en la relacion laboral del periodo antes mencionado.

Conforme firmo la presente,

71785749

JHON FREDY LONDOÑO A.
Representante Legal

Brayan T. J

BRAYAN ALEXIS TORRES VALENCIA
1.007.559.224

FECHA: 06-05-25

Powered by CamScanner

SOPORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL

INGENSA

Medellín 15 de agosto de 2025

Asunto: Aclaración sobre personal afiliado que no inició labores

Respetados señores:

En atención a su solicitud de entrega de documentos relacionados con el trabajador Arcila Martinez Rafael Gregorio, identificado con cc 78.111.239, nos permitimos informar lo siguiente:

Durante la ejecución del proyecto: Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín – N°4600103285, se procedió a realizar la afiliación del mencionado trabajador a las entidades correspondientes, con el fin de cumplir con los requisitos legales de vinculación en el sector de la construcción.

Sin embargo, posterior a la afiliación y antes de iniciar labores, el trabajador decidió no ingresar a trabajar en nuestra empresa ni en la obra asignada, habiendo conseguido otra oportunidad laboral.

Esta situación es eventual pero no inusual en el sector, y por tal motivo:

- No se generaron registros de ingreso a obra.
- No se efectuaron actividades ni labores por parte de dicha persona.
- No existen los documentos solicitados relacionados con su permanencia o ejecución de funciones en el proyecto.

Por lo anterior, y dado que la vinculación nunca se materializó, no nos es posible remitir la documentación requerida.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que consideren pertinente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE TRABAJADOR:	UBERNEY AREIZA ALVAREZ
DOCUMENTO:	1.020.444.553
PERIODO:	13/03/2025 AL 31/05/2025
DIAS LABORADOS:	50
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 225.486**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 3.758**
PRIMA	**$ 225.486**
VACACIONES	**$ 98.854**

$ 553.584

FIRMA: _____

HUELLA:



NOMBRE TRABAJADOR:	JOHNY ERLEY ATEHORTUA CARDENAS
DOCUMENTO:	1.026.141.853
PERIODO:	21/03/2025 AL 20/06/2025
DIAS LABORADOS:	90
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 405.875**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 12.176**
PRIMA	**$ 405.875**
VACACIONES	**$ 177.938**

$ 1.001.864

FIRMA: Johnny erley Atehortua
1026141853

INGENSA PROYECTOS

HUELLA:



NOMBRE TRABAJADOR:	OSCAR DE JESUS AVILES
DOCUMENTO:	1.102.119.962
PERIODO:	23/04/2025 AL 19/07/2025
DIAS LABORADOS:	87
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 392.675**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 11.399**
PRIMA	**$ 392.675**
VACACIONES	**$ 172.006**

$ 968.755

FIRMA: Oscar Aviles

CC. 1102119962

INGENSA PROYECTOS

HUELLA:




NOMBRE TRABAJADOR:	JHON FREDIS BARRIOS TORCEDILLA
DOCUMENTO:	1.063.174455
PERIODO:	06/05/2025 AL 04/06/2025
DIAS LABORADOS:	28
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 126.272**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 1.179**
PRIMA	**$ 126.272**
VACACIONES	**$ 55.358**

$ 309.081



FIRMA: _____

HUELLA:

NOMBRE TRABAJADOR:	PEDRO LUIS CUADRADO GONZALEZ
DOCUMENTO:	1.067.855.815
PERIODO:	28/04/2025 AL 19/07/2025
DIAS LABORADOS:	82
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 369.797**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 10.111**
PRIMA	**$ 369.797**
VACACIONES	**$ 162.096**

$ 911.801

FIRMA: Pedro Cuadro

1067855815

INGENSA PROYECTOS

HUELLA:



NOMBRE TRABAJADOR:	DANI DANIEL GAVIRIA
DOCUMENTO:	78.766.680
PERIODO:	23/04/2025 AL 19/07/2025
DIAS LABORADOS:	87
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 392.675**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 11.399**
PRIMA	**$ 392.675**
VACACIONES	**$ 172.006**

$ 968.755

FIRMA: 78766680

HUELLA:



INGENSA PROYECTOS

NOMBRE TRABAJADOR:	ANDRES FELIPE HERRERA CALDERON
DOCUMENTO:	1.214.738016
PERIODO:	09/05/2025 AL 24/06/2025
DIAS LABORADOS:	16
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 72.156**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 385**
PRIMA	**$ 72.156**
VACACIONES	**$ 31.633**

$ 176.330

FIRMA: Andres Herrera.

HUELLA:

NOMBRE TRABAJADOR:	JAMER MANJARRES PEREZ
DOCUMENTO:	1.073.973.121
PERIODO:	23/04/2025 AL 19/07/2025
DIAS LABORADOS:	87
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 392.675**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 11.399**
PRIMA	**$ 392.675**
VACACIONES	**$ 172.006**

$ 968.755

FIRMA: JAMER M.

1073973121

HUELLA:



INGENSA PROYECTOS

NOMBRE TRABAJADOR:	MIGUEL ANGEL QUIÑONEZ SARMIENTO
DOCUMENTO:	1.068.820.290
PERIODO:	28/04/2025 AL 19/07/2025
DIAS LABORADOS:	82
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 369.797**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 10.111**
PRIMA	**$ 369.797**
VACACIONES	**$ 162.096**

$ 911.801

FIRMA: Miguel D.
1068820290

INGENSA PROYECTOS

HUELLA:



NOMBRE TRABAJADOR:	ROBINSON ROJAS RINCON
DOCUMENTO:	1.042.065.654
PERIODO:	06/05/2025 AL 19/07/2025
DIAS LABORADOS:	74
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 333.617**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 8.243**
PRIMA	**$ 333.617**
VACACIONES	**$ 146.276**

$ 821.753

FIRMA: Robinson Rojas Rincon
1042065654

HUELLA:



INGENSA PROYECTOS

Medellín 15 de agosto de 2025

Asunto: Aclaración sobre personal afiliado que no inició labores

Respetados señores:

En atención a su solicitud de entrega de documentos relacionados con el trabajador Sánchez Vasco Jaime Alonso, identificado con cc 71.495.583, nos permitimos informar lo siguiente:

Durante la ejecución del proyecto: Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín – N°4600103285, se procedió a realizar la afiliación del mencionado trabajador a las entidades correspondientes, con el fin de cumplir con los requisitos legales de vinculación en el sector de la construcción.

Sin embargo, posterior a la afiliación y antes de iniciar labores, el trabajador decidió no ingresar a trabajar en nuestra empresa ni en la obra asignada, habiendo conseguido otra oportunidad laboral.

Esta situación es eventual pero no inusual en el sector, y por tal motivo:

- No se generaron registros de ingreso a obra.
- No se efectuaron actividades ni labores por parte de dicha persona.
- No existen los documentos solicitados relacionados con su permanencia o ejecución de funciones en el proyecto.

Por lo anterior, y dado que la vinculación nunca se materializó, no nos es posible remitir la documentación requerida.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que consideren pertinente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE TRABAJADOR:	VIRGELINA TERAN BENITEZ
DOCUMENTO:	32.292.275
PERIODO:	13/03/2025 AL 20/06/2025
DIAS LABORADOS:	98
SALARIO:	$ 1.423.500
TRANSPORTE:	$ 200.000

LIQUIDACION

CESANTIAS	**$ 441.953**
INTERESES ALAS CESANTIAS	**$ 14.437**
PRIMA	**$ 441.953**
VACACIONES	**$ 193.754**

$ 1.092.097

FIRMA: Virgelina T.

HUELLA:



Medellín 15 de agosto de 2025

Asunto: Aclaración sobre personal afiliado que no inició labores

Respetados señores:

En atención a su solicitud de entrega de documentos relacionados con el trabajador Vidal Madera Luis Rene, identificado con cc 1.066.725.746, nos permitimos informar lo siguiente:

Durante la ejecución del proyecto: Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín – N°4600103285, se procedió a realizar la afiliación del mencionado trabajador a las entidades correspondientes, con el fin de cumplir con los requisitos legales de vinculación en el sector de la construcción.

Sin embargo, posterior a la afiliación y antes de iniciar labores, el trabajador decidió no ingresar a trabajar en nuestra empresa ni en la obra asignada, habiendo conseguido otra oportunidad laboral.

Esta situación es eventual pero no inusual en el sector, y por tal motivo:

- No se generaron registros de ingreso a obra.
- No se efectuaron actividades ni labores por parte de dicha persona.
- No existen los documentos solicitados relacionados con su permanencia o ejecución de funciones en el proyecto.

Por lo anterior, y dado que la vinculación nunca se materializó, no nos es posible remitir la documentación requerida.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que consideren pertinente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SOPORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL

MANPOWER

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713284/1
1001025750 ACOSTA SIMANCA HERNAN DARIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	7,30	8.523	62.216	
1093	Recargo nocturno ordinario	46	2.386	109.773	
1213	Vacaciones definitivas	58,06	59.406	470.300	
12023	Cesantías definitivas	116,11	12.553.847	1.045.735	
12033	Intereses cesantías definitivas	116,11	1.045.735	66.229	
12063	Prima Legal	29,94	3.835.042	319.459	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			260.300	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			85.456	
200123	Aporte Salud	4	405.401		15.548
200113	Aporte Pensión	4	405.401		15.548
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3122083003	2.662.847	44.896

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
2.617.951

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713284/1
1001025750 ACOSTA SIMANCA HERNAN DARIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	14	8.523	119.318	
1093	Recargo nocturno ordinario	126	2.386	300.682	
1213	Vacaciones definitivas	58,06	61.864	19.460	
12023	Cesantías definitivas	116,11	13.020.892	38.905	
12033	Intereses cesantías definitivas	116,11	38.905	2.464	
12063	Prima Legal	29,94	4.302.087	38.905	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	7.841	47.045	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			260.300	
200123	Aporte Salud	4	467.045		18.682
200113	Aporte Pensión	4	467.045		18.682

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3122083003	827.079	37.364

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

Neto a Pagar
789.715

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 9

Del: 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M716679/1
1052982270 ALTAMIRANDA DIAZ, JENIFER DEL CARMEN
Fecha Ingreso: 24/02/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31110 QEHS OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.985.500

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	42,78	66.183	386.059	
1033	Auxilio de Transporte	36,67	200.000	33.333	
1213	Vacaciones definitivas	58,67	68.501	548.004	
12023	Cesantías definitivas	117,33	14.418.773	1.201.084	
12033	Intereses cesantías definitivas	117,33	1.201.084	76.867	
12063	Prima Legal	39,72	5.107.493	425.454	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			129.480	
200123	Aporte Salud	4	386.059		15.442
200113	Aporte Pensión	4	386.059		15.442
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3043507721	2.800.281	44.684

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Neto a Pagar
2.755.597

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M716679/1
1052982270 ALTAMIRANDA DIAZ, JENIFER DEL CARMEN
Fecha Ingreso: 24/02/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31110 QEHS OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.985.500

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	45	11.281	507.656	
1213	Vacaciones definitivas	58,67	71.145	21.153	
12023	Cesantías definitivas	117,33	14.926.429	42.288	
12033	Intereses cesantías definitivas	117,33	42.288	2.706	
12063	Prima Legal	39,72	5.615.149	42.288	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			561.700	
200123	Aporte Salud	4	641.614		25.665
200113	Aporte Pensión	4	641.614		25.665

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3043507721	1.177.791	51.330

Son: UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
1.126.461

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 4 **Del:** 16-Abril-2025 **al:** 30-Abril-2025

Nro. empleado: M682531/2
1036684552 ALVAREZ SERNA, JUAN DAVID
Fecha Ingreso: 05/02/2025

Fecha Retiro: 22/04/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	56,23	50.000	366.717	
1033	Auxilio de Transporte	53,67	200.000	46.670	
1053	Hora extra diurna ordinaria	2	8.152	16.304	
1213	Vacaciones definitivas	24,92	50.209	163.180	
12023	Cesantías definitivas	49,83	4.436.304	369.544	
12033	Intereses cesantías definitivas	49,83	369.544	9.608	
12063	Prima Legal	49,83	4.436.304	369.544	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
200123	Aporte Salud	4	422.215		15.321
200113	Aporte Pensión	4	422.215		15.321

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Davivienda 3023503398	1.615.567	30.642

Son: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Neto a Pagar
1.584.925

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 1-Mayo-2025 **al:** 15-Mayo-2025

Nro. empleado: M682531/2
1036684552 ALVAREZ SERNA, JUAN DAVID
Fecha Ingreso: 05/02/2025

Fecha Retiro: 22/04/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1093	Recargo nocturno ordinario	48	2.283	109.565	
1133	Hora Extra Dom/Fest. Nocturna	6	16.304	97.826	
1213	Vacaciones definitivas	24,92	52.868	8.641	
12023	Cesantías definitivas	49,83	4.643.695	17.276	
12033	Intereses cesantías definitivas	49,83	17.276	449	
12063	Prima Legal	49,83	4.643.695	17.276	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			82.200	
200123	Aporte Salud	4	207.391		8.296
200113	Aporte Pensión	4	207.391		8.296

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Davivienda 3023503398	333.233	16.592

Son: TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
316.641

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M713280/1
1098821415 ARIZA LA ROSA DAVID JOSE
Fecha Ingreso: 12/02/2025

Fecha Retiro: 27/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-16,62	50.000	-108.391	
1033	Auxilio de Transporte	-23	200.000	-20.000	
1213	Vacaciones definitivas	43,44	53.171	301.303	
12023	Cesantías definitivas	86,89	8.137.942	677.891	
12033	Intereses cesantías definitivas	86,89	677.891	30.731	
12063	Prima Legal	86,89	8.137.942	-10.970	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			506.900	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			294.589	
200123	Aporte Salud	4	227.105		-4.336
200113	Aporte Pensión	4	227.105		-4.336
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 29100005370	1.672.053	5.128

Son: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

Neto a Pagar
1.666.925

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 7 **Del:** 1-Julio-2025 **al:** 15-Julio-2025

Nro. empleado: M711519/1
1042978732 AVILA ORTIZ JOSE DANIEL
Fecha Ingreso: 30/01/2025

Fecha Retiro: 27/06/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-30,68	50.000	-200.087	
1033	Auxilio de Transporte	-30,68	200.000	-26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	32,80	8.152	267.391	
1213	Vacaciones definitivas	47,28	57.673	355.652	
12023	Cesantías definitivas	94,56	9.515.656	792.654	
12033	Intereses cesantías definitivas	94,56	792.654	39.106	
12063	Prima Legal	94,56	40.637	3.069	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			479.500	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			125.944	
200123	Aporte Salud	4	312.082		12.483
200113	Aporte Pensión	4	312.082		12.483
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
COOP. SALUD DRLLO ZONA SUR ORIENTAL CARTAGENA-COOSALUD E.P.S-S	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Nequi 3234598040	1.836.562	38.766

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
1.797.796

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M721647/1
1068580519 AVILEZ MADERA, ESTEBAN DAVID
Fecha Ingreso: 20/03/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	31,40	8.152	255.978	
1093	Recargo nocturno ordinario	9	2.283	20.543	
1213	Vacaciones definitivas	28,11	53.417	195.864	
12023	Cesantías definitivas	56,22	5.287.399	440.440	
12033	Intereses cesantías definitivas	56,22	440.440	12.919	
12063	Prima Legal	56,22	5.287.399	440.440	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
200123	Aporte Salud	4	597.375		15.728
200113	Aporte Pensión	4	597.375		15.728

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 58079931282	2.085.288	31.456

Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Neto a Pagar
2.053.832

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M710582/1
16791906 BARBOSA PALOMINO FRANKLIN
Fecha Ingreso: 30/01/2025
Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	73.333	-12.233	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1213	Vacaciones definitivas	64,17	86.867	760.087	
12023	Cesantías definitivas	128,33	19.642.093	1.636.186	
12033	Intereses cesantías definitivas	128,33	1.636.186	114.530	
12063	Prima Legal	36,06	5.762.983	480.056	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			99.699	
200123	Aporte Salud	4	-11.340		-454
200113	Aporte Pensión	4	-11.340		-454
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Caja Social 24087011863	3.071.658	12.892

Son: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
3.058.766

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M710582/1
16791906 BARBOSA PALOMINO FRANKLIN
Fecha Ingreso: 30/01/2025
Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	24	12.500	300.000	
1073	Hora extra nocturna	24	17.500	420.000	
1093	Recargo nocturno ordinario	44	3.500	154.000	
1213	Vacaciones definitivas	64,17	94.436	66.230	
12023	Cesantías definitivas	128,33	21.231.593	132.405	
12033	Intereses cesantías definitivas	128,33	132.405	9.268	
12063	Prima Legal	36,06	7.352.483	132.405	
5100040	Hora Extra Nocturna Dominical y Festiva 255%	16	25.500	408.000	
5100041	Hora Extra Dominical y Festiva 205%	15	20.500	307.500	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			520.600	
200123	Aporte Salud	4	1.589.500		63.580
200113	Aporte Pensión	4	1.589.500		63.580

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Caja Social 24087011863	2.450.408	127.160

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Neto a Pagar
2.323.248

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715619/1
1151966785 BARBOSA YEPES, CHRISTIAN
Fecha Ingreso: 02/04/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	42,78	73.333	427.767	
1033	Auxilio de Transporte	36,67	200.000	33.333	
1213	Vacaciones definitivas	47,06	82.780	531.175	
12023	Cesantías definitivas	94,11	13.761.520	1.146.335	
12033	Intereses cesantías definitivas	94,11	1.146.335	58.845	
12063	Prima Legal	39,72	6.393.383	532.569	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			87.648	
200123	Aporte Salud	4	427.767		17.111
200113	Aporte Pensión	4	427.767		17.111
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Banco Av Villas 142799357	2.817.672	48.022

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Neto a Pagar
2.769.650

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715619/1
1151966785 BARBOSA YEPES, CHRISTIAN
Fecha Ingreso: 02/04/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	11	12.500	137.500	
1073	Hora extra nocturna	20	17.500	350.000	
1093	Recargo nocturno ordinario	88	3.500	308.000	
1213	Vacaciones definitivas	47,06	97.647	95.396	
12023	Cesantías definitivas	94,11	16.051.020	190.715	
12033	Intereses cesantías definitivas	94,11	190.715	9.790	
12063	Prima Legal	39,72	8.682.883	190.715	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	16	11.500	184.000	
5100042	Hora Dominical y Festivo Nocturno 215%	40	21.500	860.000	
5100043	Hora Ordinaria Dominical y Festiva Diurna 180%	25	18.000	450.000	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			630.200	
200123	Aporte Salud	4	2.289.500		91.580
200113	Aporte Pensión	4	2.289.500		91.580

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Banco Av Villas 142799357	3.406.316	183.160

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
3.223.156

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 1-Mayo-2025 **al:** 15-Mayo-2025

Nro. empleado: M701637/2
1067162572 BEJARANO AVILA JUAN PABLO
Fecha Ingreso: 13/02/2025

Fecha Retiro: 28/04/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-15,33	50.000	-99.978	
1033	Auxilio de Transporte	-15,33	200.000	-13.333	
1053	Hora extra diurna ordinaria	5	8.152	40.761	
1093	Recargo nocturno ordinario	90	2.283	205.435	
1213	Vacaciones definitivas	24,28	52.910	167.549	
12023	Cesantías definitivas	48,56	4.527.842	377.169	
12033	Intereses cesantías definitivas	48,56	377.169	9.556	
12063	Prima Legal	48,56	4.527.842	377.169	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			520.600	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			36.105	
200123	Aporte Salud	4	392.091		15.684
200113	Aporte Pensión	4	392.091		15.684
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Banco de bogota 578739617	1.621.033	45.168

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
1.575.865

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M715008/1
1007571457 BELEÑO GALVIS, JHON DEIVIS
Fecha Ingreso: 18/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	28,30	8.523	241.193	
1213	Vacaciones definitivas	55,61	54.955	416.740	
12023	Cesantías definitivas	111,22	11.215.090	934.217	
12033	Intereses cesantías definitivas	111,22	934.217	56.675	
12063	Prima Legal	29,94	3.305.224	275.325	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			246.600	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			145.216	
200123	Aporte Salud	4	457.905		18.316
200113	Aporte Pensión	4	457.905		18.316
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				195.427

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Nequi 3134592446	2.559.345	232.059

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
2.327.286

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M715008/1
1007571457 BELEÑO GALVIS, JHON DEIVIS
Fecha Ingreso: 18/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	55	8.523	468.750	
1213	Vacaciones definitivas	55,61	57.530	19.531	
12023	Cesantías definitivas	111,22	11.683.840	39.047	
12033	Intereses cesantías definitivas	111,22	39.047	2.369	
12063	Prima Legal	29,94	3.773.974	39.047	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			287.700	
200123	Aporte Salud	4	468.750		18.750
200113	Aporte Pensión	4	468.750		18.750

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Nequi 3134592446	856.444	37.500

Son: OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Neto a Pagar
818.944

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 8

Del: 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M717702/1
1066741629 BERTEL VERGARA, ADRIAN MANUEL
Fecha Ingreso: 27/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	73.333	317.844	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	7,30	12.500	91.250	
1093	Recargo nocturno ordinario	46	3.500	161.000	
1213	Vacaciones definitivas	52,86	76.428	550.919	
12023	Cesantías definitivas	105,72	14.375.393	1.197.470	
12033	Intereses cesantías definitivas	105,72	1.197.470	69.053	
12063	Prima Legal	29,94	4.438.283	369.709	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			260.300	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			498.846	
200123	Aporte Salud	4	570.094		22.804
200113	Aporte Pensión	4	570.094		22.804
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				452.690

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3113738073	3.543.058	498.298

Son: TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Neto a Pagar
3.044.760

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M717702/1
1066741629 BERTEL VERGARA, ADRIAN MANUEL
Fecha Ingreso: 27/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	36	12.500	450.000	
1213	Vacaciones definitivas	52,86	79.029	18.750	
12023	Cesantías definitivas	105,72	14.825.393	37.485	
12033	Intereses cesantías definitivas	105,72	37.485	2.162	
12063	Prima Legal	29,94	4.888.283	37.485	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			260.300	
200123	Aporte Salud	4	450.000		18.000
200113	Aporte Pensión	4	450.000		18.000

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3113738073	806.182	36.000

Son: SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS

Neto a Pagar
770.182

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 3 **Del:** 1-Marzo-2025 **al:** 15-Marzo-2025

Nro. empleado: M711643/1
1000292883 BURITICA GARCIA JANDER ORLANDO
Fecha Ingreso: 03/02/2025

Fecha Retiro: 28/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	5,50	8.152	44.837	
1213	Vacaciones definitivas	8,94	51.602	60.202	
12023	Cesantías definitivas	17,89	1.631.529	135.906	
12033	Intereses cesantías definitivas	17,89	135.906	1.269	
12063	Prima Legal	17,89	1.631.529	135.906	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			191.800	
200123	Aporte Salud	4	141.982		5.679
200113	Aporte Pensión	4	141.982		5.679

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 54021515968	569.920	11.358

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Neto a Pagar
558.562

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M716991/1
1077473844 CABRERA ROMAÑA, MIRLADI
Fecha Ingreso: 20/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	22,20	8.152	180.978	
1213	Vacaciones definitivas	37,69	56.332	276.964	
12023	Cesantías definitivas	75,39	7.433.812	619.237	
12033	Intereses cesantías definitivas	75,39	619.237	24.357	
12063	Prima Legal	75,39	7.433.812	619.237	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
200123	Aporte Salud	4	540.049		12.002
200113	Aporte Pensión	4	540.049		12.002

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 31000002195	2.439.877	24.004

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

Neto a Pagar
2.415.873

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M710708/1
1001451958 CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
Fecha Ingreso: 28/01/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	50.000	-8.341	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1213	Vacaciones definitivas	64,78	54.017	477.154	
12023	Cesantías definitivas	129,56	12.851.699	1.070.547	
12033	Intereses cesantías definitivas	129,56	1.070.547	75.655	
12063	Prima Legal	36,06	3.644.802	303.612	
200123	Aporte Salud	4	-8.341		-334
200113	Aporte Pensión	4	-8.341		-334

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 24084508728	1.911.960	-668

Son: UN MILLON NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Neto a Pagar
1.912.628

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M710708/1
1001451958 CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
Fecha Ingreso: 28/01/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	71	8.523	605.114	
1093	Recargo nocturno ordinario	44	2.386	105.000	
1213	Vacaciones definitivas	64,78	57.367	29.588	
12023	Cesantías definitivas	129,56	13.561.813	59.152	
12033	Intereses cesantías definitivas	129,56	59.152	4.180	
12063	Prima Legal	36,06	4.354.916	59.152	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			479.500	
200123	Aporte Salud	4	713.768		28.551
200113	Aporte Pensión	4	713.768		28.551

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 24084508728	1.341.686	57.102

Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Neto a Pagar
1.284.584

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M730540/1
1037579292 CAUSADO OSORNO, ARLEN LORENA
Fecha Ingreso: 24/04/2025
Fecha Retiro: 24/06/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 42502 EHS OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $2.000.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	115	66.667	1.000.000	
1033	Auxilio de Transporte	115	200.000	100.000	
1353	Prima legal	42,81	4.879.974	406.664	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			150.700	
200123	Aporte Salud	4	1.000.000		40.000
200113	Aporte Pensión	4	1.000.000		40.000
5200009	Ahorro Fondo de Empleados				50.000
5200055	Cuota Bienestar Fondo de Empleados				6.900
5200184	Ahorro Navideño Fondo de Empleados				5.000

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Bancolombia 01719623251	1.657.364	141.900

Son: UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Neto a Pagar
1.515.464

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M730540/1
1037579292 CAUSADO OSORNO, ARLEN LORENA
Fecha Ingreso: 24/04/2025
Fecha Retiro: 24/06/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 42502 EHS OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $2.000.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-43,45	66.667	-377.826	
1033	Auxilio de Transporte	-46	200.000	-40.000	
1053	Hora extra diurna ordinaria	9	10.870	97.826	
1093	Recargo nocturno ordinario	87	3.043	264.783	
1213	Vacaciones definitivas	19,49	72.428	184.087	
12023	Cesantías definitivas	39	4.824.757	401.902	
12033	Intereses cesantías definitivas	39	401.902	8.172	
12063	Prima Legal	39	4.824.757	-4.762	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			397.300	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			164.340	
200123	Aporte Salud	4	205.250		-609
200113	Aporte Pensión	4	205.250		-609
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Bancolombia 01719623251	1.095.822	12.582

Son: UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Neto a Pagar
1.083.240

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 1-Agosto-2025 **al:** 15-Agosto-2025

Nro. empleado: M723858/1
1020414541 CETRE MOSQUERA, GABRIEL RICARDO
Fecha Ingreso: 04/04/2025
Fecha Retiro: 07/08/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	56,23	73.333	562.356	
1033	Auxilio de Transporte	51,33	200.000	46.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	23	12.500	287.500	
1093	Recargo nocturno ordinario	333	3.500	1.165.500	
1213	Vacaciones definitivas	37,89	95.349	492.634	
12023	Cesantías definitivas	75,78	12.649.889	1.053.736	
12033	Intereses cesantías definitivas	75,78	1.053.736	43.556	
12063	Prima Legal	22,61	5.180.303	431.519	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	32,10	11.500	369.150	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			493.200	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			348.600	
200123	Aporte Salud	4	2.384.506		95.380
200113	Aporte Pensión	4	2.384.506		95.380
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				2.949.723

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 00610791972	5.294.418	3.140.483

Son: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
2.153.935

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M709464/1
98681775 CHAVARRIA BUILES, WILLIAN ALBEIRO
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	60.000	-10.009	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1213	Vacaciones definitivas	65,08	72.134	640.189	
12023	Cesantías definitivas	130,17	16.784.541	1.398.152	
12033	Intereses cesantías definitivas	130,17	1.398.152	99.271	
12063	Prima Legal	36,06	5.337.671	444.628	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			80.676	
200123	Aporte Salud	4	-10.006		-400
200113	Aporte Pensión	4	-10.006		-400
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Davivienda 488436325275	2.646.240	13.000

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Neto a Pagar
2.633.240

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M709464/1
98681775 CHAVARRIA BUILES, WILLIAN ALBEIRO
Fecha Ingreso: 27/01/2025

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	36	10.227	368.182	
1093	Recargo nocturno ordinario	126	2.864	360.818	
1213	Vacaciones definitivas	65,08	75.557	30.375	
12023	Cesantías definitivas	130,17	17.513.541	60.726	
12033	Intereses cesantías definitivas	130,17	60.726	4.312	
12063	Prima Legal	36,06	6.066.671	60.726	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			465.800	
200123	Aporte Salud	4	729.000		29.160
200113	Aporte Pensión	4	729.000		29.160

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Davivienda 488436325275	1.350.939	58.320

Son: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS

Neto a Pagar
1.292.619

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 8

Del: 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M727918/1
1001226556 CHAVERRA CORDOBA, YELITHZA
Fecha Ingreso: 11/04/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	50.000	-8.341	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1213	Vacaciones definitivas	42,47	53.297	308.676	
12023	Cesantías definitivas	84,94	8.334.888	694.296	
12033	Intereses cesantías definitivas	84,94	694.296	32.167	
12063	Prima Legal	36,06	3.684.711	306.936	
200123	Aporte Salud	4	-8.341		-334
200113	Aporte Pensión	4	-8.341		-334
5200296	Fondo de Empleados Exito				1.033.554

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Davivienda 3118450626	1.327.067	1.032.886

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
294.181

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M727918/1
1001226556 CHAVERRA CORDOBA, YELITHZA
Fecha Ingreso: 11/04/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	77	8.523	656.250	
1213	Vacaciones definitivas	42,47	58.018	27.344	
12023	Cesantías definitivas	84,94	8.991.138	54.666	
12033	Intereses cesantías definitivas	84,94	54.666	2.533	
12063	Prima Legal	36,06	4.340.961	54.666	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			493.200	
200123	Aporte Salud	4	689.670		27.587
200113	Aporte Pensión	4	689.670		27.587

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Davivienda 3118450626	1.288.659	55.174

Son: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
1.233.485

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M713140/1
78115851 CORONADO GUEVARA JHONNY FRANCISCO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	26,80	8.152	218.478	
1073	Hora extra nocturna	15	11.413	171.196	
1093	Recargo nocturno ordinario	367	2.283	837.717	
1213	Vacaciones definitivas	40,89	63.534	338.849	
12023	Cesantías definitivas	81,78	8.985.710	748.510	
12033	Intereses cesantías definitivas	81,78	748.510	31.937	
12063	Prima Legal	81,78	8.985.710	748.510	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			159.360	
200123	Aporte Salud	4	1.344.065		53.763
200113	Aporte Pensión	4	1.344.065		53.763
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. COLFONDOS	Banco Av Villas 519812098	3.973.661	121.326

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
3.852.335

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715128/1
1007318396 DELGADO GIRALDO, JUAN PABLO
Fecha Ingreso: 18/02/2025

Fecha Retiro: 02/09/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,11	60.000	139.964	
1033	Auxilio de Transporte	14,67	200.000	13.333	
1053	Hora extra diurna ordinaria	94	10.227	961.364	
1073	Hora extra nocturna	20	14.318	286.364	
1213	Vacaciones definitivas	59,58	86.520	702.978	
50023	Bono ocasional no salarial - facturable			1.500.000	
12023	Cesantías definitivas	119,17	18.171.496	1.513.686	
12033	Intereses cesantías definitivas	119,17	1.513.686	98.392	
12063	Prima Legal	37,89	7.435.773	619.400	
5100041	Hora Extra Dominical y Festiva 205%	30	16.773	503.182	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			548.000	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			62.748	
200123	Aporte Salud	4	2.371.324		94.853
200113	Aporte Pensión	4	2.371.324		94.853
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.554.844

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 91201313088	6.949.411	1.744.550

Son: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
5.204.861

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715128/2
1007318396 DELGADO GIRALDO, JUAN PABLO
Fecha Ingreso: 08/09/2025

Fecha Retiro:
Motivo Retiro:

C. Costos: 12028 - BOGOTA ELEMENTO
C. Costo Ext 1:
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.841.400

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	58,67	61.380	491.012	
1033	Auxilio de Transporte	58,67	200.000	53.333	
200123	Aporte Salud	4	491.012		19.640
200113	Aporte Pensión	4	491.012		19.640

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 91201313088	544.345	39.280

Son: QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
505.065

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713290/1
1102123722 DIAZ CORDERO JHON MARIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301761
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	50.000	-8.341	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	18,30	8.523	155.966	
1213	Vacaciones definitivas	61,11	59.660	497.167	
12023	Cesantías definitivas	122,22	13.265.347	1.105.003	
12033	Intereses cesantías definitivas	122,22	1.105.003	73.666	
12063	Prima Legal	36,06	4.415.945	367.848	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			476.500	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			548.334	
200123	Aporte Salud	4	370.475		5.905
200113	Aporte Pensión	4	370.475		5.905
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.076.931

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Nequi 3005181065	3.209.476	1.088.741

Son: DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
2.120.735

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M606150/2
52157699 DIAZ PINEDA, OLGA PATRICIA
Fecha Ingreso: 26/01/2025
Fecha Retiro: 02/09/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,11	73.333	171.067	
1033	Auxilio de Transporte	14,67	200.000	13.333	
1053	Hora extra diurna ordinaria	98	12.500	1.225.000	
1093	Recargo nocturno ordinario	179	3.500	626.500	
1213	Vacaciones definitivas	66,31	105.081	950.110	
12023	Cesantías definitivas	132,61	24.249.278	2.019.965	
12033	Intereses cesantías definitivas	132,61	2.019.965	146.110	
12063	Prima Legal	37,89	9.362.357	779.884	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	11.500	69.000	
5100041	Hora Extra Dominical y Festiva 205%	14	20.500	287.000	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			493.200	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			697.200	
200123	Aporte Salud	4	2.378.567		95.143
200113	Aporte Pensión	4	2.378.567		95.143
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.877.574

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Entidad Promotora de Salud Famisanar Lim CAFAM-COLSUBSIDIO	Colpensiones	Bancolombia 91259844580	7.478.369	2.067.860

Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS

Neto a Pagar
5.410.509

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M606150/3
52157699 DIAZ PINEDA, OLGA PATRICIA
Fecha Ingreso: 08/09/2025
Fecha Retiro:
Motivo Retiro:

C. Costos: 12028 - BOGOTA ELEMENTO
C. Costo Ext 1: 50301768
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	58,67	73.333	586.633	
1033	Auxilio de Transporte	58,67	200.000	53.333	
200123	Aporte Salud	4	586.633		23.465
200113	Aporte Pensión	4	586.633		23.465

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Entidad Promotora de Salud Famisanar Lim CAFAM-COLSUBSIDIO	Colpensiones	Bancolombia 91259844580	639.966	46.930

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
593.036

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M713827/1
98551446 ECHAVARRIA ROJAS GUSTAVO ANTONIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	39,30	8.152	320.380	
1213	Vacaciones definitivas	40,89	55.162	294.196	
12023	Cesantías definitivas	81,78	7.914.026	659.238	
12033	Intereses cesantías definitivas	81,78	659.238	28.128	
12063	Prima Legal	81,78	7.914.026	659.238	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			602.800	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			199.200	
200123	Aporte Salud	4	631.910		17.482
200113	Aporte Pensión	4	631.910		17.482
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Colpensiones	Nequi 3178474522	2.893.184	48.764

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Neto a Pagar
2.844.420

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 3 **Del:** 1-Marzo-2025 **al:** 15-Marzo-2025

Nro. empleado: M712603/1
1020443727 ESPINEL MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
Fecha Ingreso: 11/02/2025
Fecha Retiro: 28/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	3	11.957	35.870	
1213	Vacaciones definitivas	6,39	75.125	62.604	
12023	Cesantías definitivas	12,78	1.635.835	136.265	
12033	Intereses cesantías definitivas	12,78	136.265	909	
12063	Prima Legal	12,78	1.635.835	136.265	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			205.500	
200123	Aporte Salud	4	144.822		5.793
200113	Aporte Pensión	4	144.822		5.793

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3145494612	577.413	11.586

Son: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS

Neto a Pagar
565.827

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 1-Mayo-2025 **al:** 15-Mayo-2025

Nro. empleado: M711985/1
1000405789 ESPINOSA GOMEZ, YHONI ESTIVEN
Fecha Ingreso: 04/02/2025

Fecha Retiro: 05/05/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	39,61	50.000	258.326	
1033	Auxilio de Transporte	38,33	200.000	33.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	18	8.152	146.739	
1093	Recargo nocturno ordinario	45	2.283	102.717	
1213	Vacaciones definitivas	29,39	53.199	203.928	
12023	Cesantías definitivas	58,78	5.507.601	458.783	
12033	Intereses cesantías definitivas	58,78	458.783	14.070	
12063	Prima Legal	58,78	5.507.601	458.783	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			616.500	
200123	Aporte Salud	4	694.567		27.783
200113	Aporte Pensión	4	694.567		27.783

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 24500008869	2.293.176	55.566

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Neto a Pagar
2.237.610

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 2 **Del:** 1-Febrero-2025 **al:** 15-Febrero-2025

Nro. empleado: M708114/1
1020418819 FLOREZ ECHENIQUE, JHONNATAN
Fecha Ingreso: 29/01/2025

Fecha Retiro: 04/02/2025
Motivo Retiro: Terminación contrato con justa causa

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	12,78	50.000	83.348	
1033	Auxilio de Transporte	23	200.000	20.000	
1213	Vacaciones definitivas	1,92	30.554	7.639	
12023	Cesantías definitivas	1,92	203.326	16.937	
12033	Intereses cesantías definitivas	3,83	16.937	34	
12063	Prima Legal	1,92	203.326	16.937	
5100012	Salario Ordinario Mes Anterior Ingreso	15,33	6.522	99.978	
200123	Aporte Salud	4	183.326		7.333
200113	Aporte Pensión	4	183.326		7.333
202043	Ausencia no justificada	23			

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 03106390655	244.873	14.666

Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

Neto a Pagar
230.207

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M712576/1
1039597832 GALEANO PARRA YEISON ALEJANDRO
Fecha Ingreso: 06/02/2025

Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	42,78	50.000	291.659	
1033	Auxilio de Transporte	36,67	200.000	33.333	
1213	Vacaciones definitivas	64,17	57.801	505.758	
12023	Cesantías definitivas	128,33	13.538.197	1.127.732	
12033	Intereses cesantías definitivas	128,33	1.127.732	78.939	
12063	Prima Legal	39,72	4.689.483	390.634	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			59.760	
200123	Aporte Salud	4	291.659		11.666
200113	Aporte Pensión	4	291.659		11.666
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.521.687

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 01635820841	2.487.815	1.545.019

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
942.796

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M712576/1
1039597832 GALEANO PARRA YEISON ALEJANDRO
Fecha Ingreso: 06/02/2025

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX

Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	16	8.523	136.364	
1073	Hora extra nocturna	25	11.932	298.295	
1093	Recargo nocturno ordinario	88	2.386	210.000	
1213	Vacaciones definitivas	64,17	65.117	64.020	
12023	Cesantías definitivas	128,33	15.074.674	127.989	
12033	Intereses cesantías definitivas	128,33	127.989	8.959	
12063	Prima Legal	39,72	6.225.960	127.989	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	17	7.841	133.295	
5100042	Hora Dominical y Festivo Nocturno 215%	35	14.659	513.068	
5100043	Hora Ordinaria Dominical y Festiva Diurna 180%	20	12.273	245.455	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			602.800	
200123	Aporte Salud	4	1.536.477		61.459
200113	Aporte Pensión	4	1.536.477		61.459

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 01635820841	2.468.234	122.918

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
2.345.316

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 8

Del: 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M582094/2
98505007 GARCIA , JULIO CESAR
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	49	8.523	417.614	
1093	Recargo nocturno ordinario	92	2.386	219.545	
1213	Vacaciones definitivas	62	56.032	473.940	
12023	Cesantías definitivas	124,06	12.727.883	1.060.233	
12033	Intereses cesantías definitivas	124,06	1.060.233	71.745	
12063	Prima Legal	29,94	3.605.810	300.364	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			520.600	
200123	Aporte Salud	4	853.871		34.155
200113	Aporte Pensión	4	853.871		34.155

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 31538935584	3.307.420	68.310

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS

Neto a Pagar
3.239.110

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713129/1
1000191901 GOMEZ LOPEZ MATEO
Fecha Ingreso: 04/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	9	8.523	76.705	
1213	Vacaciones definitivas	59,89	53.097	433.624	
12023	Cesantías definitivas	119,78	11.713.639	975.746	
12033	Intereses cesantías definitivas	119,78	975.746	63.750	
12063	Prima Legal	29,94	2.963.019	246.819	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			24.900	
200123	Aporte Salud	4	356.450		11.737
200113	Aporte Pensión	4	356.450		11.737
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3146589589	2.338.923	37.274

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Neto a Pagar
2.301.649

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713129/1
1000191901 GOMEZ LOPEZ MATEO
Fecha Ingreso: 04/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	42	8.523	357.955	
1213	Vacaciones definitivas	59,89	54.923	14.915	
12023	Cesantías definitivas	119,78	12.071.594	29.818	
12033	Intereses cesantías definitivas	119,78	29.818	1.948	
12063	Prima Legal	29,94	3.320.974	29.818	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
200123	Aporte Salud	4	379.173		15.167
200113	Aporte Pensión	4	379.173		15.167

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3146589589	708.454	30.334

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS

Neto a Pagar
678.120

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M697843/1
1123409521 GONZALEZ BURGOS, MARTIN JOSE
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	21	8.523	178.977	
1213	Vacaciones definitivas	62	58.981	498.877	
12023	Cesantías definitivas	124,06	13.326.385	1.110.088	
12033	Intereses cesantías definitivas	124,06	1.110.088	75.119	
12063	Prima Legal	29,94	3.833.878	319.362	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			222.572	
200123	Aporte Salud	4	417.814		15.828
200113	Aporte Pensión	4	417.814		15.828
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				600.027

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 31029729215	2.922.374	631.683

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
2.290.691

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M697843/1
1123409521 GONZALEZ BURGOS, MARTIN JOSE
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	42	8.523	357.955	
1213	Vacaciones definitivas	62	60.744	14.915	
12023	Cesantías definitivas	124,06	13.684.340	29.818	
12033	Intereses cesantías definitivas	124,06	29.818	2.018	
12063	Prima Legal	29,94	4.191.833	29.818	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
200123	Aporte Salud	4	379.173		15.167
200113	Aporte Pensión	4	379.173		15.167

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 31029729215	708.524	30.334

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Neto a Pagar
678.190

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M715560/1
1049894058 GONZALEZ MORA, CARLOS MARIO
Fecha Ingreso: 12/03/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	50.000	-8.341	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1213	Vacaciones definitivas	51,33	60.588	424.112	
12023	Cesantías definitivas	102,67	11.298.709	941.182	
12033	Intereses cesantías definitivas	102,67	941.182	52.708	
12063	Prima Legal	36,06	4.432.213	369.203	
200123	Aporte Salud	4	-8.341		-334
200113	Aporte Pensión	4	-8.341		-334

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 48736698946	1.772.197	-668

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
1.772.865

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715560/1
1049894058 GONZALEZ MORA, CARLOS MARIO
Fecha Ingreso: 12/03/2025

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	52,30	8.523	445.739	
1093	Recargo nocturno ordinario	38	2.386	90.682	
1213	Vacaciones definitivas	51,33	64.061	24.312	
12023	Cesantías definitivas	102,67	11.882.175	48.603	
12033	Intereses cesantías definitivas	102,67	48.603	2.722	
12063	Prima Legal	36,06	5.015.679	48.603	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	7.841	47.045	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			493.200	
200123	Aporte Salud	4	646.000		25.840
200113	Aporte Pensión	4	646.000		25.840

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 48736698946	1.200.906	51.680

Son: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Neto a Pagar
1.149.226

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 1-Mayo-2025 **al:** 15-Mayo-2025

Nro. empleado: M665001/1
1000204501 GONZALEZ OSORIO, JUAN JOSE
Fecha Ingreso: 03/09/2024

Fecha Retiro: 05/05/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40269 CUSTOMER SERVICE SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.841.400

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	39,61	61.380	317.121	
1033	Auxilio de Transporte	38,33	200.000	33.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	8,50	10.008	85.065	
1213	Vacaciones definitivas	77,63	60.170	621.473	
12023	Cesantías definitivas	79,86	8.565.993	713.547	
12033	Intereses cesantías definitivas	79,86	713.547	29.731	
12063	Prima Legal	79,86	8.565.993	713.547	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			698.700	
200123	Aporte Salud	4	680.530		27.221
200113	Aporte Pensión	4	680.530		27.221

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 00910648799	3.212.514	54.442

Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS

Neto a Pagar
3.158.072

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M690441/1
6232546 GONZALEZ RODRIGUEZ MELVYS OLEGARIO
Fecha Ingreso: 06/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	37,80	8.152	308.152	
1093	Recargo nocturno ordinario	99	2.283	225.978	
1213	Vacaciones definitivas	42,17	56.526	310.892	
12023	Cesantías definitivas	84,33	8.328.059	693.727	
12033	Intereses cesantías definitivas	84,33	693.727	30.523	
12063	Prima Legal	84,33	8.328.059	693.727	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			575.400	
200123	Aporte Salud	4	743.720		26.032
200113	Aporte Pensión	4	743.720		26.032

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 35100004551	2.968.403	52.064

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Neto a Pagar
2.916.339

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M713251/1
1035066155 GRANADOS COLORADO SANTIAGO
Fecha Ingreso: 04/02/2025

Fecha Retiro: 24/06/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	115	50.000	750.000	
1033	Auxilio de Transporte	115	200.000	100.000	
1053	Hora extra diurna ordinaria	31,70	8.152	258.424	
1353	Prima legal	93,92	8.899.641	741.637	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			232.900	
200123	Aporte Salud	4	1.008.424		40.337
200113	Aporte Pensión	4	1.008.424		40.337
5200009	Ahorro Fondo de Empleados				7.150
5200040	Ahorro Programado (Voluntario) FonPower				5.000
5200055	Cuota Bienestar Fondo de Empleados				6.900
5200184	Ahorro Navideño Fondo de Empleados				5.000

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 52041859989	2.082.961	104.724

Son: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Neto a Pagar
1.978.237

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M713251/1
1035066155 GRANADOS COLORADO SANTIAGO
Fecha Ingreso: 04/02/2025

Fecha Retiro: 24/06/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-43,45	50.000	-283.370	
1033	Auxilio de Transporte	-46	200.000	-40.000	
1053	Hora extra diurna ordinaria	59	8.152	480.978	
1213	Vacaciones definitivas	45	57.569	338.219	
12023	Cesantías definitivas	90,08	9.057.249	754.469	
12033	Intereses cesantías definitivas	90,08	754.469	35.459	
12063	Prima Legal	90,08	9.057.249	12.832	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			397.300	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			153.948	
200123	Aporte Salud	4	332.945		7.904
200113	Aporte Pensión	4	332.945		7.904
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				57.242

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 52041859989	1.849.835	73.050

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
1.776.785

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 7 **Del:** 1-Julio-2025 **al:** 15-Julio-2025

Nro. empleado: M713251/1
1035066155 GRANADOS COLORADO SANTIAGO
Fecha Ingreso: 04/02/2025

Fecha Retiro: 24/06/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	63	8.152	513.587	
1213	Vacaciones definitivas	45	61.212	21.399	
12023	Cesantías definitivas	90,08	9.570.836	42.782	
12033	Intereses cesantías definitivas	90,08	42.782	2.011	
12063	Prima Legal	90,08	513.587	42.782	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			452.100	
200123	Aporte Salud	4	579.412		23.176
200113	Aporte Pensión	4	579.412		23.176

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 52041859989	1.074.661	46.352

Son: UN MILLON VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

Neto a Pagar
1.028.309

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M715083/1
1017164040 GUTIERREZ, JHON JAIRO
Fecha Ingreso: 19/03/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	31,70	8.152	258.424	
1213	Vacaciones definitivas	28,43	53.304	197.670	
12023	Cesantías definitivas	56,86	5.324.063	443.494	
12033	Intereses cesantías definitivas	56,86	443.494	13.157	
12063	Prima Legal	56,86	5.324.063	443.494	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			616.500	
200123	Aporte Salud	4	602.957		15.004
200113	Aporte Pensión	4	602.957		15.004

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Colpensiones	Bancolombia 61745653331	2.102.743	30.008

Son: DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
2.072.735

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713271/1
77182422 HERNANDEZ OCHOA, GEINER ANTONIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	60.000	260.055	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	20	10.227	204.545	
1213	Vacaciones definitivas	58,06	64.555	511.057	
12023	Cesantías definitivas	116,11	13.532.028	1.127.218	
12033	Intereses cesantías definitivas	116,11	1.127.218	71.390	
12063	Prima Legal	29,94	3.824.854	318.610	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			246.600	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			119.520	
200123	Aporte Salud	4	464.600		18.584
200113	Aporte Pensión	4	464.600		18.584
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Colpensiones	Bancolombia 31600013633	2.885.662	50.968

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Neto a Pagar
2.834.694

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713271/1
77182422 HERNANDEZ OCHOA, GEINER ANTONIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	55	10.227	562.500	
1213	Vacaciones definitivas	58,06	67.515	23.438	
12023	Cesantías definitivas	116,11	14.094.528	46.856	
12033	Intereses cesantías definitivas	116,11	46.856	2.968	
12063	Prima Legal	29,94	4.387.354	46.856	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			287.700	
200123	Aporte Salud	4	562.500		22.500
200113	Aporte Pensión	4	562.500		22.500

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Colpensiones	Bancolombia 31600013633	970.318	45.000

Son: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS

Neto a Pagar
925.318

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 3 **Del:** 1-Marzo-2025 **al:** 15-Marzo-2025

Nro. empleado: M320316/3
71397993 HERNANDEZ RODRIGUEZ HERNAN DARIO
Fecha Ingreso: 31/01/2025

Fecha Retiro: 04/03/2025
Motivo Retiro: Terminación contrato con justa causa

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	33,22	50.000	216.652	
1213	Vacaciones definitivas	11,18	50.657	73.875	
12023	Cesantías definitivas	22,36	1.966.336	163.796	
12033	Intereses cesantías definitivas	22,36	163.796	1.911	
12063	Prima Legal	22,36	1.966.336	163.796	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			178.100	
5100120	Incapacidad enf. gral mes ant. Cliente	30,67		189.800	
5100399	Salario mes anterior por incapacidad	-30,67	6.522	-200.000	
200123	Aporte Salud	4	230.731		9.229
200113	Aporte Pensión	4	230.731		9.229
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				317.866

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 54138935046	787.930	336.324

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

Neto a Pagar
451.606

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 7 **Del:** 16-Julio-2025 **al:** 31-Julio-2025

Nro. empleado: M630151/1
88034856 JURADO MARTINEZ, GILBERTO
Fecha Ingreso: 28/01/2025
Fecha Retiro: 16/07/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	11	73.333	110.033	
1053	Hora extra diurna ordinaria	12,40	12.500	148.260	
1073	Hora extra nocturna	9	17.500	150.651	
1093	Recargo nocturno ordinario	90	3.500	301.303	
1213	Vacaciones definitivas	51,64	82.441	580.523	
12023	Cesantías definitivas	103,28	15.045.888	1.253.322	
12033	Intereses cesantías definitivas	103,28	1.253.322	70.605	
12063	Prima Legal	9,78	1.885.836	157.090	
21333	Incapacidad reconocida por el cliente	7,33		48.889	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			328.800	
5100231	Descuento de Salario por Incapacidad	-7,33	10.000	-73.300	
200123	Aporte Salud	4	685.836		27.433
200113	Aporte Pensión	4	685.836		27.433

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 61373970475	3.076.176	54.866

Son: TRES MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

Neto a Pagar
3.021.310

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M715705/1
71793057 MANCO, GUSTAVO ADOLFO
Fecha Ingreso: 13/02/2025

Fecha Retiro: 27/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-16,62	60.000	-130.070	
1033	Auxilio de Transporte	-23	200.000	-20.000	
1053	Hora extra diurna ordinaria	45,60	9.783	446.087	
1213	Vacaciones definitivas	43,13	66.811	375.814	
12023	Cesantías definitivas	86,25	9.912.864	825.742	
12033	Intereses cesantías definitivas	86,25	825.742	37.158	
12063	Prima Legal	86,25	9.912.864	24.338	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			452.100	
200123	Aporte Salud	4	448.870		12.640
200113	Aporte Pensión	4	448.870		12.640

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Colpensiones	Bancolombia 31632914001	2.011.169	25.280

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Neto a Pagar
1.985.889

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 1-Mayo-2025 **al:** 15-Mayo-2025

Nro. empleado: M711747/1
1017216558 MARIN BUITRAGO DUVAN ALEXIS
Fecha Ingreso: 31/01/2025

Fecha Retiro: 07/05/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	57,51	50.000	375.065	
1033	Auxilio de Transporte	53,67	200.000	46.670	
1053	Hora extra diurna ordinaria	32,50	8.152	264.946	
1093	Recargo nocturno ordinario	45	2.283	102.717	
1213	Vacaciones definitivas	31,31	56.836	232.082	
12023	Cesantías definitivas	62,61	6.223.296	518.401	
12033	Intereses cesantías definitivas	62,61	518.401	16.934	
12063	Prima Legal	62,61	6.223.296	518.401	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			506.900	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			29.880	
200123	Aporte Salud	4	777.779		31.111
200113	Aporte Pensión	4	777.779		31.111
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				246.596

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Caja Social 24075276232	2.611.996	308.818

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS

Neto a Pagar
2.303.178

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 1-Mayo-2025 **al:** 15-Mayo-2025

Nro. empleado: M723001/1
1045709859 MARTINEZ DE LOS REYES, FABIAN ENRIQUE
Fecha Ingreso: 28/03/2025
Fecha Retiro: 30/04/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	1	11.957	11.957	
1093	Recargo nocturno ordinario	180	3.348	602.609	
1213	Vacaciones definitivas	10,54	88.252	121.347	
12023	Cesantías definitivas	21,08	3.132.323	260.923	
12033	Intereses cesantías definitivas	21,08	260.923	2.870	
12063	Prima Legal	21,08	3.132.323	260.923	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			328.800	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			51.941	
200123	Aporte Salud	4	614.566		24.583
200113	Aporte Pensión	4	614.566		24.583
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 48700050958	1.641.370	62.966

Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

Neto a Pagar
1.578.404

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M711568/1
1124044677 MINDIOLA GOMEZ FRANCK EMIRO
Fecha Ingreso: 03/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	73.333	317.844	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	35,30	12.500	441.250	
1213	Vacaciones definitivas	60,19	84.870	696.644	
12023	Cesantías definitivas	120,39	18.032.795	1.502.132	
12033	Intereses cesantías definitivas	120,39	1.502.132	98.641	
12063	Prima Legal	29,94	4.859.609	404.806	
5100041	Hora Extra Dominical y Festiva 205%	9	20.500	184.500	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
200123	Aporte Salud	4	943.594		37.744
200113	Aporte Pensión	4	943.594		37.744

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 00903439513	3.946.484	75.488

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
3.870.996

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M711568/1
1124044677 MINDIOLA GOMEZ FRANCK EMIRO
Fecha Ingreso: 03/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	14	12.500	175.000	
1093	Recargo nocturno ordinario	126	3.500	441.000	
1213	Vacaciones definitivas	60,19	88.348	28.541	
12023	Cesantías definitivas	120,39	18.717.795	57.061	
12033	Intereses cesantías definitivas	120,39	57.061	3.747	
12063	Prima Legal	29,94	5.544.609	57.061	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	11.500	69.000	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
200123	Aporte Salud	4	685.000		27.400
200113	Aporte Pensión	4	685.000		27.400

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 00903439513	1.105.410	54.800

Son: UN MILLON CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Neto a Pagar
1.050.610

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M723815/1
79777261 MOLINA BUSTAMANTE, SERGIO ANDRES
Fecha Ingreso: 27/03/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	42,78	73.333	427.767	
1033	Auxilio de Transporte	36,67	200.000	33.333	
1213	Vacaciones definitivas	48,58	91.904	608.864	
12023	Cesantías definitivas	97,17	15.672.752	1.305.540	
12033	Intereses cesantías definitivas	97,17	1.305.540	69.196	
12063	Prima Legal	39,72	7.352.251	612.442	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			109.560	
200123	Aporte Salud	4	427.767		17.111
200113	Aporte Pensión	4	427.767		17.111
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.121.693

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3195630693	3.166.702	1.155.915

Son: DOS MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Neto a Pagar
2.010.787

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M723815/1
79777261 MOLINA BUSTAMANTE, SERGIO ANDRES
Fecha Ingreso: 27/03/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	51	12.500	637.500	
1073	Hora extra nocturna	20	17.500	350.000	
1093	Recargo nocturno ordinario	88	3.500	308.000	
1213	Vacaciones definitivas	48,58	108.291	108.563	
12023	Cesantías definitivas	97,17	18.278.252	217.038	
12033	Intereses cesantías definitivas	97,17	217.038	11.503	
12063	Prima Legal	39,72	9.957.751	217.038	
5100042	Hora Dominical y Festivo Nocturno 215%	40	21.500	860.000	
5100043	Hora Ordinaria Dominical y Festiva Diurna 180%	25	18.000	450.000	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			328.800	
200123	Aporte Salud	4	2.605.500		104.220
200113	Aporte Pensión	4	2.605.500		104.220

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Nequi 3195630693	3.488.442	208.440

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOS PESOS

Neto a Pagar
3.280.002

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 5 **Del:** 16-Mayo-2025 **al:** 31-Mayo-2025

Nro. empleado: M543624/2
1000570598 MONSALVE DIAZ BRAYAN
Fecha Ingreso: 12/02/2025

Fecha Retiro: 30/05/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	99,67	60.000	780.026	
1033	Auxilio de Transporte	99,67	200.000	86.670	
1093	Recargo nocturno ordinario	219	2.739	599.870	
21333	Incapacidad reconocida por el cliente	15,33		94.900	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			342.500	
200123	Aporte Salud	4	1.474.796		58.992
200113	Aporte Pensión	4	1.474.796		58.992
5200009	Ahorro Fondo de Empleados				7.500
5200055	Cuota Bienestar Fondo de Empleados				6.900

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 70514769077	1.903.966	132.384

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Neto a Pagar
1.771.582

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 1-Junio-2025 **al:** 15-Junio-2025

Nro. empleado: M543624/2
1000570598 MONSALVE DIAZ BRAYAN
Fecha Ingreso: 12/02/2025

Fecha Retiro: 30/05/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1213	Vacaciones definitivas	34,82	66.528	302.147	
12023	Cesantías definitivas	69,64	7.964.884	663.475	
12033	Intereses cesantías definitivas	69,64	663.475	24.107	
12063	Prima Legal	69,64	7.964.884	663.475	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			232.900	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			52.290	
200123	Aporte Salud	4	139.740		5.590
200113	Aporte Pensión	4	139.740		5.590
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				926.868

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 70514769077	1.938.394	938.048

Son: UN MILLON DETRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
1.000.346

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715330/1
1000398038 MOSQUERA HURTADO, LUIS ALBERTO
Fecha Ingreso: 11/02/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	42,78	73.333	427.767	
1033	Auxilio de Transporte	36,67	200.000	33.333	
1213	Vacaciones definitivas	62,64	95.757	817.922	
12023	Cesantías definitivas	125,28	20.970.134	1.746.812	
12033	Intereses cesantías definitivas	125,28	1.746.812	119.368	
12063	Prima Legal	39,72	7.908.538	658.781	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			142.428	
200123	Aporte Salud	4	427.767		17.111
200113	Aporte Pensión	4	427.767		17.111
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Davivienda 0550488447295483	3.946.411	48.022

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Neto a Pagar
3.898.389

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M715330/1
1000398038 MOSQUERA HURTADO, LUIS ALBERTO
Fecha Ingreso: 11/02/2025
Fecha Retiro: 05/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	15	12.500	187.500	
1073	Hora extra nocturna	25	17.500	437.500	
1093	Recargo nocturno ordinario	44	3.500	154.000	
1213	Vacaciones definitivas	62,64	104.984	78.813	
12023	Cesantías definitivas	125,28	22.861.634	157.562	
12033	Intereses cesantías definitivas	125,28	157.562	10.767	
12063	Prima Legal	39,72	9.800.038	157.562	
5100042	Hora Dominical y Festivo Nocturno 215%	35	21.500	752.500	
5100043	Hora Ordinaria Dominical y Festiva Diurna 180%	20	18.000	360.000	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
200123	Aporte Salud	4	1.891.500		75.660
200113	Aporte Pensión	4	1.891.500		75.660

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Davivienda 0550488447295483	2.885.304	151.320

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Neto a Pagar
2.733.984

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 3 **Del:** 1-Marzo-2025 **al:** 15-Marzo-2025

Nro. empleado: M708116/1
1036864515 MUÑOZ VANEGAS, SANTIAGO ANDRES
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 28/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1213	Vacaciones definitivas	10,86	50.001	70.834	
12023	Cesantías definitivas	21,72	1.926.692	160.493	
12033	Intereses cesantías definitivas	21,72	160.493	1.819	
12063	Prima Legal	21,72	1.926.692	160.493	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			205.500	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			98.955	
200123	Aporte Salud	4	123.300		4.932
200113	Aporte Pensión	4	123.300		4.932
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 03008073059	698.094	23.664

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

Neto a Pagar
674.430

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M255635/4
1129509375 OVIEDO VIEIRA, YOSETH
Fecha Ingreso: 09/09/2024

Fecha Retiro: 08/09/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 41124 TECHNICAL FIELD SERVICE & CRANE OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $2.630.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	59,90	87.667	716.044	
1033	Auxilio de Transporte	58,67	200.000	53.333	
1213	Vacaciones definitivas	110	94.754	1.421.303	
12023	Cesantías definitivas	151,56	26.295.623	2.190.425	
12033	Intereses cesantías definitivas	151,56	2.190.425	181.080	
12063	Prima Legal	41,56	7.829.567	652.203	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			1.845.901	
200123	Aporte Salud	4	716.044		28.642
200113	Aporte Pensión	4	716.044		28.642
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 95740832663	7.060.289	71.084

Son: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

Neto a Pagar
6.989.205

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M716322/1
1017221580 PADILLA GIRALDO, LAURA MARCELA
Fecha Ingreso: 25/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	10,30	8.523	87.784	
1093	Recargo nocturno ordinario	92	2.386	219.545	
1213	Vacaciones definitivas	53,47	56.006	408.377	
12023	Cesantías definitivas	106,94	10.947.706	911.944	
12033	Intereses cesantías definitivas	106,94	911.944	53.195	
12063	Prima Legal	29,94	3.082.275	256.754	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			59.760	
200123	Aporte Salud	4	524.041		20.962
200113	Aporte Pensión	4	524.041		20.962
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.313.657

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 00894376562	2.514.738	1.355.581

Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS

Neto a Pagar
1.159.157

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M716322/1
1017221580 PADILLA GIRALDO, LAURA MARCELA
Fecha Ingreso: 25/02/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	42	8.523	357.955	
1213	Vacaciones definitivas	53,47	58.051	14.914	
12023	Cesantías definitivas	106,94	11.305.661	29.818	
12033	Intereses cesantías definitivas	106,94	29.818	1.739	
12063	Prima Legal	29,94	3.440.230	29.818	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			274.000	
200123	Aporte Salud	4	379.173		15.167
200113	Aporte Pensión	4	379.173		15.167

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 00894376562	708.244	30.334

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Neto a Pagar
677.910

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 2 **Del:** 16-Febrero-2025 **al:** 28-Febrero-2025

Nro. empleado: M711989/1
70328631 PEREZ ALVAREZ, GIOVANNY DE JESUS
Fecha Ingreso: 25/02/2025
Fecha Retiro: 25/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 31109 CONDUCTOR OPERADOR DE GRÚA EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	9	73.333	85.609	
1033	Auxilio de Transporte	7,67	200.000	6.670	
1213	Vacaciones definitivas	0,32	85.609	3.567	
12023	Cesantías definitivas	0,64	92.279	7.687	
12033	Intereses cesantías definitivas	0,64	7.687	3	
12063	Prima Legal	0,64	92.279	7.687	
200123	Aporte Salud	4	85.609		3.424
200113	Aporte Pensión	4	85.609		3.424

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 50398360718	111.223	6.848

Son: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
104.375

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 2 **Del:** 16-Febrero-2025 **al:** 28-Febrero-2025

Nro. empleado: M555490/1
56090052 PEREZ DIAZ, BERSY
Fecha Ingreso: 12/02/2025

Fecha Retiro: 21/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	80,50	50.000	525.000	
1033	Auxilio de Transporte	76,67	200.000	66.670	
1213	Vacaciones definitivas	3,19	52.500	21.875	
12023	Cesantías definitivas	6,39	591.670	49.286	
12033	Intereses cesantías definitivas	6,39	49.286	164	
12063	Prima Legal	6,39	591.670	49.286	
200123	Aporte Salud	4	525.000		21.000
200113	Aporte Pensión	4	525.000		21.000

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Davivienda 05504884500323 93	712.281	42.000

Son: SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
670.281

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M715019/1
1146443369 QUINTANA CANCHILA, JAINER ALEXIS
Fecha Ingreso: 13/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	19,30	8.152	157.337	
1213	Vacaciones definitivas	39,93	53.174	276.950	
12023	Cesantías definitivas	79,86	7.480.123	623.094	
12033	Intereses cesantías definitivas	79,86	623.094	25.962	
12063	Prima Legal	79,86	7.480.123	623.094	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			336.823	
200123	Aporte Salud	4	525.865		11.435
200113	Aporte Pensión	4	525.865		11.435
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Banco de bogota 811109735	2.762.364	36.670

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Neto a Pagar
2.725.694

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 2 **Del:** 1-Febrero-2025 **al:** 15-Febrero-2025

Nro. empleado: M667625/1
1007440263 QUIROZ OSORIO, JUAN MAURICIO
Fecha Ingreso: 10/02/2025

Fecha Retiro: 10/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	9	60.000	70.043	
1033	Auxilio de Transporte	7,67	200.000	6.670	
1213	Vacaciones definitivas	0,32	70.043	2.918	
12023	Cesantías definitivas	0,64	76.713	6.390	
12033	Intereses cesantías definitivas	0,64	6.390	2	
12063	Prima Legal	0,64	76.713	6.390	
200123	Aporte Salud	4	70.043		2.802
200113	Aporte Pensión	4	70.043		2.802

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 27262052422	92.413	5.604

Son: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

Neto a Pagar
86.809

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 4

Del: 1-Abril-2025 **al:** 15-Abril-2025

Nro. empleado: M613126/1
1000192010 RESTREPO LAVERDE JOHAN STEVEN
Fecha Ingreso: 06/02/2025

Fecha Retiro: 21/03/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1033	Auxilio de Transporte	46	200.000	40.000	
1213	Vacaciones definitivas	14,69	49.456	94.790	
12023	Cesantías definitivas	29,39	2.581.648	215.051	
12033	Intereses cesantías definitivas	29,39	215.051	3.298	
12063	Prima Legal	29,39	2.581.648	215.051	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			27.400	
200123	Aporte Salud	4	300.000		12.000
200113	Aporte Pensión	4	300.000		12.000
5100362	Salario Ordinario Mes Anterior	46	6.522	300.000	

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 00900003649	895.590	24.000

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

Neto a Pagar
871.590

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M713282/1
1002500113 REYES AMAYA MOISES DAVID
Fecha Ingreso: 11/02/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	-1,22	50.000	-8.341	
1033	Auxilio de Transporte	-7,33	200.000	-6.667	
1213	Vacaciones definitivas	60,81	54.366	450.789	
12023	Cesantías definitivas	121,61	12.145.582	1.011.727	
12033	Intereses cesantías definitivas	121,61	1.011.727	67.111	
12063	Prima Legal	36,06	3.776.622	314.593	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			92.578	
200123	Aporte Salud	4	-8.341		-334
200113	Aporte Pensión	4	-8.341		-334
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Davivienda 05504884367182 55	1.921.790	13.132

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Neto a Pagar
1.908.658

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M713282/1
1002500113 REYES AMAYA MOISES DAVID
Fecha Ingreso: 11/02/2025

Fecha Retiro: 29/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	60	8.523	511.364	
1213	Vacaciones definitivas	60,81	56.936	21.306	
12023	Cesantías definitivas	121,61	12.656.946	42.597	
12033	Intereses cesantías definitivas	121,61	42.597	2.826	
12063	Prima Legal	36,06	4.287.986	42.597	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			520.600	
200123	Aporte Salud	4	619.178		24.767
200113	Aporte Pensión	4	619.178		24.767

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Davivienda 0550488436718255	1.141.290	49.534

Son: UN MILLON NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
1.091.756

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 9

Del: 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M709373/1
1152705904 RIOS SANCHEZ, JUAN FERNANDO
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 02/09/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.800.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,11	60.000	139.964	
1033	Auxilio de Transporte	14,67	200.000	13.333	
1053	Hora extra diurna ordinaria	86	10.227	879.545	
1073	Hora extra nocturna	20	14.318	286.364	
1213	Vacaciones definitivas	66	85.055	765.497	
50023	Bono ocasional no salarial - facturable			1.500.000	
12023	Cesantías definitivas	132	19.811.920	1.650.333	
12033	Intereses cesantías definitivas	132	1.650.333	118.824	
12063	Prima Legal	37,89	7.798.050	649.578	
5100041	Hora Extra Dominical y Festiva 205%	20	16.773	335.455	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			520.600	
200123	Aporte Salud	4	2.205.157		88.206
200113	Aporte Pensión	4	2.205.157		88.206

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 24596207436	6.859.493	176.412

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
6.683.081

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 9 **Del:** 1-Septiembre-2025 **al:** 15-Septiembre-2025

Nro. empleado: M709373/2
1152705904 RIOS SANCHEZ, JUAN FERNANDO
Fecha Ingreso: 08/09/2025

Fecha Retiro:
Motivo Retiro:

C. Costos: 12028 - BOGOTA ELEMENTO
C. Costo Ext 1:
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.841.400

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	58,67	61.380	491.012	
1033	Auxilio de Transporte	58,67	200.000	53.333	
200123	Aporte Salud	4	491.012		19.640
200113	Aporte Pensión	4	491.012		19.640
5200009	Ahorro Fondo de Empleados				7.150
5200055	Cuota Bienestar Fondo de Empleados				6.900

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 24596207436	544.345	53.330

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINCE PESOS

Neto a Pagar
491.015

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 3 **Del:** 1-Marzo-2025 **al:** 15-Marzo-2025

Nro. empleado: M715264/1
1035700873 RIVERA GIRALDO, EMERSON
Fecha Ingreso: 27/02/2025

Fecha Retiro: 06/03/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	47,27	50.000	308.283	
1033	Auxilio de Transporte	76,67	200.000	66.670	
1213	Vacaciones definitivas	3,19	50.831	21.179	
12023	Cesantías definitivas	6,39	574.975	47.895	
12033	Intereses cesantías definitivas	6,39	47.895	160	
12063	Prima Legal	6,39	574.975	47.895	
5100012	Salario Ordinario Mes Anterior Ingreso	30,67	6.522	200.022	
200123	Aporte Salud	4	508.305		20.332
200113	Aporte Pensión	4	508.305		20.332

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 91278171537	692.104	40.664

Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Neto a Pagar
651.440

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda — M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M543607/2
1000537976 ROA SILVA JUAN JOSE
Fecha Ingreso: 07/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	73.333	317.844	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	30,30	12.500	378.750	
1093	Recargo nocturno ordinario	128	3.500	448.000	
1213	Vacaciones definitivas	59	86.965	699.343	
12023	Cesantías definitivas	117,94	18.070.904	1.505.306	
12033	Intereses cesantías definitivas	117,94	1.505.306	96.838	
12063	Prima Legal	29,94	5.999.565	499.763	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	11.500	69.000	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			506.900	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			323.700	
200123	Aporte Salud	4	1.213.594		48.544
200113	Aporte Pensión	4	1.213.594		48.544
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				2.581.647

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Bancolombia 91237798282	4.872.111	2.678.735

Son: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
2.193.376

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 2

Del: 16-Febrero-2025 **al:** 28-Febrero-2025

Nro. empleado: M714590/1
1000122115 RODRIGUEZ BECERRA ROBERT FARID
Fecha Ingreso: 17/02/2025

Fecha Retiro: 17/02/2025
Motivo Retiro: Renuncia Voluntaria

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	9	50.000	58.370	
1033	Auxilio de Transporte	7,67	200.000	6.670	
1213	Vacaciones definitivas	0,32	58.370	2.432	
12023	Cesantías definitivas	0,64	65.040	5.418	
12033	Intereses cesantías definitivas	0,64	5.418	2	
12063	Prima Legal	0,64	65.040	5.418	
200123	Aporte Salud	4	58.370		2.335
200113	Aporte Pensión	4	58.370		2.335

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Nueva EPS Promotora de Salud Nueva EPS S.A.	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 91272498488	78.310	4.670

Son: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Neto a Pagar
73.640

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda

M2832 - YUNEX S.A.S.- RV

Año: 2025 **Mes:** 6

Del: 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M711984/1
1005062412 RUIZ DUARTE RAUL ENRIQUE
Fecha Ingreso: 03/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	14,40	8.152	117.391	
1093	Recargo nocturno ordinario	108	2.283	246.522	
1213	Vacaciones definitivas	43,13	55.933	314.622	
12023	Cesantías definitivas	86,25	8.450.935	703.963	
12033	Intereses cesantías definitivas	86,25	703.963	31.678	
12063	Prima Legal	86,25	8.450.935	703.963	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
200123	Aporte Salud	4	649.810		19.223
200113	Aporte Pensión	4	649.810		19.223

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.	Colpensiones	Bancolombia 49756688463	2.837.243	38.446

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Neto a Pagar
2.798.797

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M722233/1
1038810427 SANTOS HERNANDEZ, EDWIN DAVID
Fecha Ingreso: 11/03/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $2.000.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	66.667	288.950	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	35,30	11.364	401.136	
1093	Recargo nocturno ordinario	172	3.182	547.273	
1213	Vacaciones definitivas	48,58	76.649	507.800	
12023	Cesantías definitivas	97,17	13.247.214	1.103.493	
12033	Intereses cesantías definitivas	97,17	1.103.493	58.487	
12063	Prima Legal	29,94	4.724.579	393.558	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	10.455	62.727	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			506.900	
200123	Aporte Salud	4	1.300.086		52.003
200113	Aporte Pensión	4	1.300.086		52.003

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Sura E.P.S.	Colpensiones	Bancolombia 31900000378	3.896.991	104.006

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Neto a Pagar
3.792.985

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M710085/1
1047494355 SUAREZ PERTUZ JHON JAIRO
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	50.000	216.712	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	26	8.523	221.591	
1093	Recargo nocturno ordinario	180	2.386	429.545	
1213	Vacaciones definitivas	62	61.116	516.942	
12023	Cesantías definitivas	124,06	13.759.931	1.146.202	
12033	Intereses cesantías definitivas	124,06	1.146.202	77.562	
12063	Prima Legal	29,94	4.085.957	340.360	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	26,10	7.841	204.648	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			246.600	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			92.578	
200123	Aporte Salud	4	1.072.496		42.900
200113	Aporte Pensión	4	1.072.496		42.900
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				1.449.936

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 51136718367	3.519.407	1.535.736

Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Neto a Pagar
1.983.671

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M710085/1
1047494355 SUAREZ PERTUZ JHON JAIRO
Fecha Ingreso: 27/01/2025

Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	11	8.523	93.750	
1093	Recargo nocturno ordinario	170	2.386	405.682	
1213	Vacaciones definitivas	62	63.808	22.769	
12023	Cesantías definitivas	124,06	14.306.408	45.522	
12033	Intereses cesantías definitivas	124,06	45.522	3.080	
12063	Prima Legal	29,94	4.632.434	45.522	
5100004	Hora Dominical./festivo nocturno-115% Compensado	6	7.841	47.045	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			260.300	
200123	Aporte Salud	4	546.477		21.859
200113	Aporte Pensión	4	546.477		21.859

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Sociedad Adm de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.	Bancolombia 51136718367	923.670	43.718

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Neto a Pagar
879.952

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 6 **Del:** 16-Junio-2025 **al:** 30-Junio-2025

Nro. empleado: M709871/1
1046667327 VELEZ ROJAS DANIEL FERNANDO
Fecha Ingreso: 13/02/2025

Fecha Retiro: 17/06/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 40801 CUSTOMER SERVICES SUPPORT OPERATOR EN YUNEX
Salario básico: $1.500.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	17,89	50.000	116.674	
1033	Auxilio de Transporte	15,33	200.000	13.330	
1053	Hora extra diurna ordinaria	10,70	8.152	87.228	
1213	Vacaciones definitivas	39,93	53.396	278.105	
12023	Cesantías definitivas	79,86	7.507.841	625.403	
12033	Intereses cesantías definitivas	79,86	625.403	26.058	
12063	Prima Legal	79,86	7.507.841	625.403	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			589.100	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			104.699	
200123	Aporte Salud	4	483.799		9.752
200113	Aporte Pensión	4	483.799		9.752
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				13.800

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
SAVIA SALUD - ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	Colpensiones	Nequi 3169500344	2.466.000	33.304

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

Neto a Pagar
2.432.696

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M712582/1
1065913019 VIVAS MANDON SIMEON FERNANDO
Fecha Ingreso: 10/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1003	Sueldo	31,78	73.333	317.844	
1033	Auxilio de Transporte	29,33	200.000	26.667	
1053	Hora extra diurna ordinaria	10	12.500	125.000	
1093	Recargo nocturno ordinario	46	3.500	161.000	
1213	Vacaciones definitivas	58,06	78.737	623.335	
12023	Cesantías definitivas	116,11	16.226.706	1.351.685	
12033	Intereses cesantías definitivas	116,11	1.351.685	85.606	
12063	Prima Legal	29,94	4.505.511	375.309	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			246.600	
5100100	Devolución Ahorro Fondo de Empleados			506.353	
200123	Aporte Salud	4	603.844		24.154
200113	Aporte Pensión	4	603.844		24.154
5200098	Cobro Créditos Fondo de Empleados				120.852

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Banco Av Villas 324742274	3.819.399	169.160

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Neto a Pagar
3.650.239

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

Manpower de Colombia Ltda **M2832 - YUNEX S.A.S.- RV**

Año: 2025 **Mes:** 8 **Del:** 16-Agosto-2025 **al:** 31-Agosto-2025

Nro. empleado: M712582/1
1065913019 VIVAS MANDON SIMEON FERNANDO
Fecha Ingreso: 10/02/2025
Fecha Retiro: 19/08/2025
Motivo Retiro: Terminación de obra o labor

C. Costos: 12162 - MEDELLIN
C. Costo Ext 1: 50301110
Cargo: 32582 SERVICE TECHNICIAN EN YUNEX
Salario básico: $2.200.000

	Concepto	Unidades	Precio	Devengos	Descuentos
1053	Hora extra diurna ordinaria	55	12.500	687.500	
1213	Vacaciones definitivas	58,06	82.355	28.646	
12023	Cesantías definitivas	116,11	16.914.206	57.269	
12033	Intereses cesantías definitivas	116,11	57.269	3.627	
12063	Prima Legal	29,94	5.193.011	57.269	
5100046	Subsidio de Alimentación -"no salario"			287.700	
200123	Aporte Salud	4	687.500		27.500
200113	Aporte Pensión	4	687.500		27.500

EPS	AFP	Cuenta	Total Devengos	Total Descuentos
Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud	Adm de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.	Banco Av Villas 324742274	1.122.011	55.000

Son: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS

Neto a Pagar
1.067.011

Recuerda que el Portal del Empleado ManpowerGroup está a tu servicio. L@ invitamos a ingresar a través del siguiente enlace:

https://misdatos.manpower.com.co

Señor empleado: En caso de presentar novedad por concepto de incapacidad, por favor entregar el documento original de manera inmediata en las oficinas de ManpowerGroup o a su Ejecutivo de Cuenta.

CARTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL

SERVITRAVEL

SERVITRAVEL
Transporte Empresarial · Escolar · Turístico

NIT 900.421.154-7

Vigilado SuperTransporte

Medellín, 19 de agosto de 2025

Señores:

YUNEX

Cordial saludo,

SERVITRAVEL GROUP SAS con NIT 900421154-1, informa que el siguiente personal, que hasta la fecha se encontraban vinculado y/o disponible para laborar en este proyecto, continúan en **SERVITRAVEL GROUP SAS pero han sido reubicados en otros proyectos de nuestra compañía en la ciudad de Medellín**.

Nombre	ID	Fecha de retiro	Cargo
CARLOS HUMBERTO MUÑOZ PEREZ	71850686	16/08/2025	CONDUCTOR
RIGOBERTO CEBALLOS NARANJO	16113060	16/08/2025	CONDUCTOR

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada,

Cordialmente,

Leonor Vesga Garzón
Gerente General

SERVITRAVEL
Transporte Empresarial · Escolar · Turístico

NIT 900.421.154-7

Vigilado SuperTransporte

Medellín, 08 de mayo de 2025

Señores:

YUNEX

Cordial saludo,

SERVITRAVEL GROUP SAS con NIT 900421154-1, informa que el siguiente personal, que hasta la fecha se encontraban vinculado y/o disponible para laborar en este proyecto, continúan en **SERVITRAVEL GROUP SAS pero han sido reubicados en otros proyectos de nuestra compañía en la ciudad de Medellín**.

Nombre	ID	Fecha de retiro	Cargo
GIRALDO ARGEMIRO	3.541.331	28 febrero 2025	Conductor

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada,

Cordialmente,

Leonor Vesga Garzón
Gerente General

SERVITRAVEL
Transporte Empresarial · Escolar · Turístico

NIT 900.421.154-7

Vigilado SuperTransporte

Medellín, 29 de agosto de 2025

Señores:

YUNEX

Cordial saludo,

SERVITRAVEL GROUP SAS con NIT 900421154-1, informa que el siguiente personal, que hasta la fecha se encontraban vinculado y/o disponible para laborar en este proyecto, continúan en **SERVITRAVEL GROUP SAS pero han sido reubicados en otros proyectos de nuestra compañía en la ciudad de Medellín**.

Nombre	ID	Fecha de retiro	Cargo
FRANCISCO ADAN GRAJALES GRAJALES	3434696	23/08/2025	Conductor

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada,

Cordialmente,

Leonor Vesga Garzón
Gerente General

SERVITRAVEL
Transporte Empresarial · Escolar · Turístico

Vigilado SuperTransporte

NIT 900.421.154-7

Medellín, 02 de agosto de 2025

Señores:

YUNEX

Cordial saludo,

SERVITRAVEL GROUP SAS con NIT 900421154-1, informa que el siguiente personal, que hasta la fecha se encontraban vinculado y/o disponible para laborar en este proyecto, continúan en **SERVITRAVEL GROUP SAS, pero han sido reubicados en otros proyectos de nuestra compañía en la ciudad de Medellín**.

Nombre	ID	Fecha de retiro	Cargo
JAVIER HUMBERTO JARAMILLO	8.012631	02 agosto 2025	Conductor

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada,

Cordialmente,

Leonor Vesga Garzón
Gerente General

SERVITRAVEL
Transporte Empresarial · Escolar · Turístico

NIT 900.421.154-7

Vigilado SuperTransporte

Medellín, 13 de junio de 2025

Señores:

YUNEX

Cordial saludo,

SERVITRAVEL GROUP SAS con NIT 900421154-1, informa que el siguiente personal, que hasta la fecha se encontraban vinculado y/o disponible para laborar en este proyecto, continúan en **SERVITRAVEL GROUP SAS pero han sido reubicados en otros proyectos de nuestra compañía en la ciudad de Medellín**.

Nombre	ID	Fecha de retiro	Cargo
LUIS FERNANDO PULGARÍN	71526128	13-jun- 2025	Conductor

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada,

Cordialmente,

Leonor Vesga Garzón
Gerente General

SOPORTE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PERSONAL

SERVITRAVEL

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

FECHA:	**Octubre 07 de 2024**		**EQX599**
NOMBRE EMPLEADOR:	**JHONATAN SMITH RESTREPO GIRALDO**	**NIT**	**1.128.468.234**
NOMBRE EMPLEADO:	**NAUDIN ESTIVEN CONTRERAS RENTERIA**	**NIT**	**1.216.714.853**
FECHA INGRESO	02/07/2024		
FECHA RETIRO	01/10/2024		
DIAS A LIQUIDAR	90		
SALARIO PROMEDIO MENSUAL	1.300.000		
AUX TRANSPORTE	0		
TOTAL	1.300.000		

CESANTIAS

(SALARIO MENSUAL + AUXILIO DE TRANSPORTE)*No. DIAS LABORADOS / 360 DIAS 325.000

VALOR TOTAL

INTERESES A LAS CESANTIAS

VALOR CESANTIAS X 12% X No. DIAS LABORADOS / 360

INTERESES 9.750

PRIMA

(SALARIO MES + AUXILIO DE TRANSPORTE)* No. DIAS LABORADOS / 360

PRIMA 325.000

VACACIONES

(SALARIO MES SIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE) / 2 X No. DIAS LABORADOS / 360

VACACIONES 162.500


TOTAL LIQUIDACION	**$**	**822.250**

Recibo a entera satisfacción.

El señor NAUDIN ESTIVEN CONTRERAS RENTERIA Hace constar que ha recibido los valores relacionados en la liquidacion de contrato de trabajo que se describe en el presente documento y que por lo tanto el empleador JHONATAN SMITH RESTREPO GIRALDO con documento de identidad 1128468234 queda a paz y salvo, por conceptos liquidados, igualmente hace constar que recibio todos los pagos correspondientes a salario, auxilio de transporte, igualmente hace constar que hasta el momento de su desvinculacion con JHONATAN SMITH RESTREPO GIRALDO y durante la vigencia del contrato de trabajo, siempre estuvo afiliada a una entidad promotora en salud, pension, a una administradora de riesgos laborales y caja de compensación. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JHONATAN SMITH RESTREPO GIRALDO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



EL EMPLEADOR



Recibo conforme **NAUDIN ESTIVEN CONTRERAS RENTERIA**
EL EMPLEADO
CC 1216714853

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

GTY713

FECHA:	Abril 7 de 2025		
NOMBRE EMPLEADOR:	CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO	NIT	43.604.867
NOMBRE EMPLEADO:	JAVIER ADOLFO MONTES	NIT	70.853.301
FECHA INGRESO	17/12/2024		
FECHA RETIRO	30/12/2024		
DIAS A LIQUIDAR	14		
SALARIO PROMEDIO MENSUAL	1.300.000		
AUX TRANSPORTE	0		
TOTAL	1.300.000		

CESANTIAS
(SALARIO MENSUAL + AUXILIO DE TRANSPORTE)*No. DIAS LABORADOS / 360 DIAS
VALOR TOTAL 50.556

INTERESES A LAS CESANTIAS
VALOR CESANTIAS X 12% X No. DIAS LABORADOS / 360
INTERESES 236

PRIMA
(SALARIO MES + AUXILIO DE TRANSPORTE)* No. DIAS LABORADOS / 360
PRIMA 50.556

VACACIONES
(SALARIO MES SIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE) / 2 X No. DIAS LABORADOS / 360
VACACIONES 25.278

TOTAL LIQUIDACION **$ 126.625**

Recibo a entera satisfacción.

El señor JAVIER ADOLFO MONTES Hace constar que ha recibido los valores relacionados en la liquidacion de contrato de trabajo que se describe en el presente documento y que por lo tanto el empleador CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO con documento de identidad 43604867 queda a paz y salvo, por conceptos liquidados, igualmente hace constar que recibio todos los pagos correspondientes a salario, auxilio de transporte, igualmente hace constar que hasta el momento de su desvinculacion con CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO y durante la vigencia del contrato de trabajo, siempre estuvo afiliada a una entidad promotora en salud, pension, a una administradora de riesgos laborales y caja de compensación. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Claudia M

EL EMPLEADOR CC 43604867

JAVIER ADOLFO MONTES

Recibo conforme **JAVIER ADOLFO MONTES**
EL EMPLEADO
CC 70853301

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

FECHA:	Abril 7 de 2025		GTY713
NOMBRE EMPLEADOR:	CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO	NIT.	43.604.867
NOMBRE EMPLEADO:	JAVIER ADOLFO MONTES	NIT.	70.853.301
FECHA INGRESO	01/01/2025		
FECHA RETIRO	05/04/2025		
DIAS A LIQUIDAR	95		
SALARIO PROMEDIO MENSUAL	1.423.500		
AUX TRANSPORTE	0		
TOTAL	1.423.500		

CESANTIAS

(SALARIO MENSUAL + AUXILIO DE TRANSPORTE)*No. DIAS LABORADOS / 360 DIAS — 375.646

VALOR TOTAL

INTERESES A LAS CESANTIAS

VALOR CESANTIAS X 12% X No. DIAS LABORADOS / 360

INTERESES — 11.895

PRIMA

(SALARIO MES + AUXILIO DE TRANSPORTE)* No. DIAS LABORADOS / 360 — 375.646

PRIMA

VACACIONES

(SALARIO MES SIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE) / 2 X No. DIAS LABORADOS / 360

VACACIONES — 187.823

TOTAL LIQUIDACION	**$ 951.010**

Recibo a entera satisfacción.

El señor JAVIER ADOLFO MONTES Hace constar que ha recibido los valores relacionados en la liquidacion de contrato de trabajo que se describe en el presente documento y que por lo tanto el empleador CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO con documento de identidad 43604867 queda a paz y salvo, por conceptos liquidados, igualmente hace constar que recibio todos los pagos correspondientes a salario, auxilio de transporte, igualmente hace constar que hasta el momento de su desvinculacion con CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO y durante la vigencia del contrato de trabajo, siempre estuvo afiliada a una entidad promotora en salud, pension, a una administradora de riesgos laborales y caja de compensación. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CLAUDIA ROSA MORENO NARANJO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Claudia Moreno

EL EMPLEADOR 43604867

Recibo conforme JAVIER ADOLFO MONTES

JAVIER ADOLFO MONTES
EL EMPLEADO
CC 70853301

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

FECHA:	Mayo 15 de 2025	JYW576
NOMBRE EMPLEADOR:	LINA MARIA JARAMILLO ZAPATA	NIT. 1.017.199.284
NOMBRE EMPLEADO:	CARLOS ALBERTO PULGARIN PATIÑO	NIT. 8.740.546
FECHA INGRESO	30/01/2025	
FECHA RETIRO	15/05/2025	
DIAS A LIQUIDAR	106	
SALARIO PROMEDIO MENSUAL	1.423.500	
AUX TRANSPORTE		
TOTAL	1.423.500	

CESANTIAS

(SALARIO MENSUAL + AUXILIO DE TRANSPORTE)*No. DIAS LABORADOS / 360 DIAS

VALOR TOTAL 419.142

INTERESES A LAS CESANTIAS

VALOR CESANTIAS X 12% X No. DIAS LABORADOS / 360

INTERESES 14.810

PRIMA

(SALARIO MES + AUXILIO DE TRANSPORTE)* No. DIAS LABORADOS / 360

PRIMA 419.142

VACACIONES

(SALARIO MES SIN SUBSIDIO DE TRANSPORTE) / 2 X No. DIAS LABORADOS / 360

VACACIONES 209.571

TOTAL LIQUIDACION $ 1.062.664

Recibo a entera satisfacción.

El señor CARLOS ALBERTO PULGARIN PATIÑO Hace constar que ha recibido los valores relacionados en la liquidacion de contrato de trabajo que se describe en el presente documento y que por lo tanto el empleador LINA MARIA JARAMILLO ZAPATA con documento de identidad 1017199284 queda a paz y salvo, por conceptos liquidados, igualmente hace constar que recibio todos los pagos correspondientes a salario, auxilio de transporte, igualmente hace constar que hasta el momento de su desvinculacion con LINA MARIA JARAMILLO ZAPATA y durante la vigencia del contrato de trabajo, siempre estuvo afiliada a una entidad promotora en salud, pension, a una administradora de riesgos laborales y caja de compensación. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre LINA MARIA JARAMILLO ZAPATA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADOR

Recibo conforme **CARLOS ALBERTO PULGARIN PATIÑO**
EL EMPLEADO
CC 8740546

Powered by CamScanner

CARTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL

YUNEX

YUNEX TRAFFIC

Recursos Humanos

YUNEX S.A.S 901.191.622 - 8
Calle 127ª N°7-12 Piso 5 Bogotá

Señores:
A QUIEN INTERESE
Bogotá D.C.

Nombre Maria Alejandra Diaz Castellanos
División HR
Móvil 57 3105391123
E-Mail Alejandra.diaz@yunextraffic.com

Fecha 29/08/2025
Ciudad Bogotá D.C

YUNEX S.A.S.
NIT 901.191.622-8

Por medio de la presente se notifica el traslado del personal de la empresa **Yunex S.A.S** sociedad comercial domiciliada en Bogotá, identificada con el NIT 901191622-8, el cual presto sus servicios en el proyecto, lo anterior aplica para los siguientes colaboradores:

Nombre	Cédula	Cargo
Ardila Betancurth Carolina	1030652042	Project Manager External
Becerra Chaparro Brayanne Reinaldo	1057595451	Site Installation
Galeano Valencia Cindy Catalina	1110517703	Solution Engineer
Gómez Mejía Ányelo Daniel	1152187124	Material Working Operator
Herrera Pazos Diana María	36862258	Quality Team Leader
López Maranta Rafael	80368214	Service Technician
Morales Botón Christian Daniel	1022991032	Service Engineer
Morales Fajardo Julio Cesar	1013641766	Project Manager External
Pachón Vargas Jeimy Jhobana	1019021537	EHS Operator
Trujillo Ayerbe Yon Jairo	93345420	Project Management Team Leader

Se expide la presente certificación a solicitud del (a) interesado (a) para los fines pertinentes.

Dada en Bogotá, a los (29) días del mes de agosto de 2025.

Atentamente,
YUNEX S.A.S.
Nit. 901.191.622-8

Firmado digitalmente por Diaz Castellanos Maria Alejandra z004jrnt

Maria Alejandra Diaz Castellanos
Recursos Humanos
YUNEX S.A.S

YUNEX TRAFFIC

Recursos Humanos

YUNEX S.A.S 901.191.622 - 8
Calle 127ª N°7-12 Piso 5 Bogotá

Señores:
A QUIEN INTERESE
Bogotá D.C.

Nombre Maria Alejandra Diaz Castellanos
División HR
Móvil 57 3105391123
E-Mail Alejandra.diaz@yunextraffic.com

Fecha 17/09/2025
Ciudad Bogotá D.C

YUNEX S.A.S.
NIT 901.191.622-8

Por medio de la presente notifica el traslado del personal de la empresa **Yunex S.A.S** sociedad comercial domiciliada en Bogotá D.C., identificada con el NIT 901191622-8, el cual prestó sus servicios en el proyecto, lo anterior aplica para el siguiente colaborador:

Nombre	Cédula	Cargo
Bohorquez Solano Oscar David	1067904965	Service Technician

Se expide la presente certificación a solicitud del (a) interesado (a) para los fines pertinentes.

Dada en Bogotá, a los (17) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,
YUNEX S.A.S.
Nit. 901.191.622-8



Firmado digitalmente por Diaz Castellanos Maria Alejandra z004jrnt

Maria Alejandra Diaz Castellanos
Recursos Humanos
YUNEX S.A.S

ANEXO 7: ATENCIÓN CORRECTIVOS

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
1	2/01/2025	CR 43A CL 10	Semáforo peatonal girado	6/01/2025		Finalizado
2	3/01/2025	CR 43D X CL 11	Cable de comunicaciòn sin continuidad	3/04/2025		Finalizado
3	4/01/2025	35,36-11	se desconecta línea roja G3 EW peatonal quema fusible pendiente de revisar cable	9/01/2025		Finalizado
4	4/01/2025	CR 78 X CL 30A	Lampara verde mala	4/03/2025		Finalizado
5	4/01/2025	CR 52 X CL 29A	Reposicion de semaforo peatonal	30/04/2025		Finalizado
6	4/01/2025	CR 67 X CL 49 EXITO COLOMBIA	Cambio de pulsadores	3/02/2025	25/04/2025	Finalizado
7	6/01/2025	52-14 A ZOOLÓGICO	Vandalismo cable comunicación	6/02/2025		Finalizado
8	9/01/2025	49-52	revisar los cables de potencia ya que está disparando breaker de nuevo está en alarma el cruce	13/03/2025		Finalizado
9	9/01/2025	CR 37 X CL 58	falla en encendido pulsadores	17/03/2025	Se esta en espera de que el proveedor nos entregue los botones a suministrar en este contrato. La Entidad no tiene en stock botones.	Finalizado
10	9/01/2025	69-45	semáforo peatonal golpeado	30/04/2025		Finalizado
11	9/01/2025	65-BOLIVARIANA	controlador abierto	30/04/2025		Finalizado
12	9/01/2025	65-BOLIVARIANA HASTA 6538	cable sin comunicación	10/05/2025		Finalizado
13	14/01/2025	CR 51 X CL 58	cruce apagado	10/05/2025		Finalizado
14	14/01/2025	62-42	"poste a punto de caerse"	11/05/2025		Finalizado
15	15/01/2025	45-71	poste platina para cambio	12/05/2025		Finalizado
16	15/01/2025	48-59	peatonal reventado	12/05/2025		Finalizado
17	15/01/2025	65X44	semáforos vehiculares girados, sentido e-w en el separador central y costado ne al lado de la bomba	13/05/2025		Finalizado
18	15/01/2025	70X44A	peatonales y ciclistas apagados	14/05/2025		Finalizado
19	16/01/2025	47X62	peatonal apagado sentido s-n costado se	17/01/2025		Finalizado
20	16/01/2025	44X71	peatonales apagados	17/01/2025		Finalizado
21	16/01/2025	55X52	se apaga y vuelve constantemente revisar acometida	23/01/2025		Finalizado
22	16/01/2025	48X1 SUR	peatonales apagados	17/01/2025		Finalizado
23	17/01/2025	CR 48 X CL 61 - NE N-S	Contraste golpeado	20/01/2025		Finalizado
24	19/01/2025	CR 52 Y AUTOPISTA CON CLL 10	Aspecto verde abierto en semáforo vehicular separador central paso peatonal	20/01/2025		Finalizado
25	19/01/2025	50X67 SENTIDO N-S COSTADO NE	semáforos peatonales apagados rojo de vehicular apagado	20/01/2025		Finalizado
26	20/01/2025	AV80 X 65	peatonales exclusivas apagado sentido w-e	15/02/2025		Finalizado
27	20/01/2025	56/50	vandalismo en caja de registro 60x80 E-w costado n, nota hurtan la tapa 60 80 y vandalizan cables grupos 2-3-5-6 de carrera 56c/50.y	20/01/2025		Finalizado
28	21/01/2025	CL 10 ANTES DE GUAYABAL	ayer este semáforo en la 10 antes de llegar a la Guayabal estaba malo para que lo validen.	23/01/2025		Finalizado
29	22/01/2025	AV80CR65	intersección en Av 80 apagada, técnicos de Civilec no tienen tensión en acometida y el servicio comercial de EPM funciona con normalidad. Por favor enviar cuadrilla para verificar que la acometida esté en óptimas condiciones, o que no haya sido vandalizado. Gracias	22/01/2025		Finalizado
30	23/01/2025	AVDA ORIENTAL CON CALLES 48 Y 47.	Revisar comunicación	20/02/2025		Finalizado
31	23/01/2025	AV BOLIVARIANA X CLL 36	Semáforo apagado	23/01/2025		Finalizado
32	23/01/2025	8019	revisar grupo 3, posible problema en cable	24/01/2025		Finalizado
33	24/01/2025	54X57	lampara roja vehicular mala	25/01/2025		Finalizado
34	27/01/2025	52X61	Semáforo peatonal apagado	27/02/2025		Finalizado
35	27/01/2025	45X71	Retirar contraste sentido W-E costado NW	27/01/2025		Finalizado
36	27/01/2025	51X67	Estación hospital cruce apagado	27/01/2025		Finalizado
37	29/01/2025	46X48	Revisar comunicación	20/02/2025		Finalizado
38	29/01/2025	46X47	Revisar comunicación	20/02/2025		Finalizado
39	29/01/2025	76X35	luz verde peatonal apagado	10/02/2025		Finalizado
40	29/01/2025	70X44A	Nuevamente peatonal apagado, cambiar cableado del grupo	5/02/2025		Finalizado
41	29/01/2025	CR 80 X CL 50	pulsadores malos	25/03/2025	Se esta en espera de que el proveedor nos entregue los botones a suministrar en este contrato. La Entidad no tiene en stock botones.	Finalizado
42	30/01/2025	70X44A	semáforo cicloruta apagado	5/02/2025		Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
43	30/01/2025	CR 46 (AV ORIENTAL) X CL 48	chequear comunicación inalámbrica	3/02/2025		Finalizado
44	30/01/2025	CR 45 (EL PALO) X CL 48	chequear comunicación inalámbrica	20/02/2025		Finalizado
45	30/01/2025	CR 43A (AV EL POBLADO) X CL 5 SUR	chequear comunicación inalámbrica	20/02/2025		Finalizado
46	30/01/2025	51X78	semáforo derribado	31/01/2025		Finalizado
47	31/01/2025	36X51	lampara verde vehicular apagada	3/02/2025		Finalizado
48	31/01/2025	CR 57 X CL 44	chequear comunicación inalámbrica	28/02/2025	Programado 28-02-2025 Jean Carlos Usuga	Finalizado
49	1/02/2025	5455/53	caída de voltaje constante, revisar acometida	13/02/2025		Finalizado
50	2/02/2025	43X52	lampara verde en ménsula, grupo 2 fuera de servicio	3/02/2025		Finalizado
51	3/02/2025	CR 53 X CL 53	cambio de ménsula	3/02/2025	Se verifica distancia entre pernos, posiblemente se necesite realce para realizar este cambio	Finalizado
52	3/02/2025	43X52	semáforo ciclorruta apagado	7/02/2025		Finalizado
53	3/02/2025	CR 51 X CL 37	semáforo derribado es necesario vaciar anclaje o soldar realce	1/03/2025		Finalizado
54	3/02/2025	AVD VEGAS X CL 16	semáforo en ménsula inclinado	6/02/2025		Finalizado
55	4/02/2025	CR 80X CL 33	semáforo inclinado, golpeado por vehículo	4/02/2025		Finalizado
56	4/02/2025	CR 83 X CL 30	falla de comunicación	26/02/2025		Finalizado
57	4/02/2025	CR 76 X CL 35	Lampara verde peatonal mala	10/02/2025		Finalizado
58	5/02/2025	CR 65 X CL 48	Lampara ciclista roja mala	10/02/2025		Finalizado
59	5/02/2025	CR 52 X CL 25	Lampara de giro amarillo apagada	7/02/2025		Finalizado
60	5/02/2025	CR 55 X CL 37	Independizar grupo sentido occidente- oriente, costado sur.	27/02/2025		Finalizado
61	5/02/2025	CR 80 X CL 48	Cambio de lampara roja vehicular	17/02/2025		Finalizado
62	5/02/2025	Cr 85 x Cl 65	Mensulas parque de robledo faltan por lavar	5/02/2025	Turno de la noche realiza la actividad de lavado	Finalizado
63	5/02/2025	CR 70 x CL 9	Cableado semaforico expuesto	5/03/2025		Finalizado
64	5/02/2025	CR 80 x CL 80	Cajas para cambio 80x80 proyecto fibra	5/06/2025		Finalizado
65	5/02/2025	CRA 43b x CL 10	Programar lavado de mensulas	5/02/2025	Turno de la noche realiza la actividad de lavado	Finalizado
66	5/02/2025	CRA 43B x CL 10	Programar cambio de postes rectos	5/05/2025		Finalizado
67	6/02/2025	CR 68 X CL 89A CURVA DEL DIABLO	Verde a poste apagado	10/02/2025		Finalizado
68	6/02/2025	CR 65 X CL 104	Semaforos peatonales apagados	6/02/2025		Finalizado
69	6/02/2025	CR 65 X CL 72	Revisar acometida	10/02/2025		Finalizado
70	6/02/2025	CR 46 x CL 48	Buen día, favor programar revisión de antenas en Av. Oriental, especialmente la Cr 46 x Cl 47. Ese controlador no se está sincronizando con la Central lo cual está ocasionando descoordinación del corredor. Muchas gracias	14/05/2025	Se prueban las lámparas, encontrándolas en buen estado. Asimismo, se verifica el cableado, el cual también se encuentra operativo. Se recomienda realizar una verificación desde el controlador, ya que el semáforo vehicular conectado al poste permanece fuera de servicio.	Finalizado
71	7/02/2025	CR 99 X CL 43	Cambio de lampara roja vehicular sentido Norte-Sur	10/02/2025		Finalizado
72	7/02/2025	AV 80 X CL 75	Cambio de poste	10/02/2025		Finalizado
73	8/02/2025	CR 43 C X CL 6	instalacion de mensula.	25/02/2025		Finalizado
74	8/02/2025	VIA A LOS MOTELES	lampara verde mala.	10/02/2025		Finalizado
75	8/02/2025	CR 70 X CL 44A	Semaforo girado	8/02/2025		Finalizado
76	9/02/2025	AV NUT X CL 41	Semaforo a mensula girado	10/02/2025		Finalizado
77	10/02/2025	CR 57 X CL 44	Vaciado de aclaje e instalacion de mensula.	20/02/2025		Finalizado
78	10/02/2025	CR 52 X CL 59	Aplomo de poste recto	11/02/2025		Finalizado
79	11/02/2025	CR 53 X CL 44	Cambio de herraje	26/02/2025		Finalizado
80	12/02/2025	CR 32 X CL 50	Caida de voltaje en acometida cambio de acometida	16/02/2025		Finalizado
81	13/02/2025	CR 53 X CL 93	Cambio de lampara roja peatonal	17-02-2025		Finalizado
82	14/02/2025	AV NUT X CIR 39B	Lampara verde peatonal	19/02/2025		Finalizado
83	15/02/2025	AV 80 X CL 65	Daño en acometida electrica	15/02/2025		Finalizado
84	15/02/2025	AV 80 X CL 47D	Cambio de lampara amarilla	17-02-2025		Finalizado
85	15/02/2025	AV 80 X CL 65	Cambio de lamparas verdes y amarillas	18-02-2025		Finalizado
86	15/02/2025	CR 52 X CL 67	Instalacion de poste recto	17-02-2025		Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
87	17/02/2025	CR 65 X CL 81 - 89 -91	se debe revisar cable y/o lámparas G7 (amarillo ubicado en 6581 NE) se deshabilita línea amarilla CL en control	18-02-2025		Finalizado
88	17/02/2025	CR 45 CL 88	fusible R\V de G1...favor tener presente para revisión de cable y/o lámpara G1	18-02-2025		Finalizado
89	17/02/2025	CR 46 X CLL 52	Por favor retirarlo "Avisio parte superior de semafor vehicular a poste	17/02/2025		Finalizado
90	17/02/2025	CR 70 X CL 51	peatonal noroccidental carrera 70 con calle 51 , lámpara verde no enciende	17/02/2025		Finalizado
91	17/02/2025	CR 65 x CR 43	Lampara verde mala costado s-w	19/02/2025		Finalizado
92	18/02/2025	CR 46 x CL 41	Peatonal apagado	27--02-2025	Cambio de Cableado	Finalizado
93	18/02/2025	DIA 74 B x CL 32	Semaforo peatonal girado	19/02/2025		Finalizado
94	19/02/2025	CR 64 A X CL 33	Instalacion de brazo de mensula	21/02/2025		Finalizado
95	20/02/2025	CR 92 X CL 44	Cambio de lampara roja vehicular	20/02/2025		Finalizado
96	20/02/2025	CR 44 X CL 46	Vehiculares amarillos apagados	20/05/2025	Programar EPM _ Willian espacios confinados Carrera 44 x calle 46 amarillo vehicular ok	Finalizado
97	20/02/2025	CR 52 X CL 17	Vandalismo en comunicaciòn	25/02/2025		Finalizado
98	21/02/2025	CR 66B X CL 32F	Caja de inspeccion vandalizada	24/02/2025		Finalizado
99	21/02/2025	CR 5455X CL 53	caída de voltaje constante, revisar acometida	26-02-2025	Se realiza cambio de acometida a 110 v	Finalizado
100	24/02/2025	CR 46 X CL 53	Peatonal apagado	4/06/2025	el 03 de junio contamos con apoyo de EPM se realiza tendido de cableado por camara de EPM se deja cable instalado pendiente el conexionado se retoma actividad el 04 de junio de 2025_ se habilitan semaforos con Cablado nuevo	Finalizado
101	24/02/2025	Cr 70 X CL 51	Buen día ! Semáforo 70/51-53-55 en control	25/02/2025		Finalizado
102	24/02/2025	Cr 65 x 96	Buenos días 65x96 cambio de mensula sentido w-e costado sw,	26/02/2025		Finalizado
103	24/02/2025	CR 65 X CL 96	Buenos días 65x96 cambio de postes se todo w-e costado nw, cambio de postes sentido n-s costado nw	28/02/2025		Finalizado
104	24/02/2025	AV 80 X CL 50	Puntos donde se detectó falla de pulsadores en revisión hecha el año pasado	25/03/2025	Se esta en espera de que el proveedor nos entregue los botones a suministrar en este contrato. La Entidad no tiene en stock botones.	Finalizado
105	25/02/2025	CR 43 A X CL 07	Reportan alfa 988 fallo en pulsador central de semáforo 43a con Cl 07, dificultando la circulación de salida y entrada en cercanías a la clínica Medellín. Favor tener en cuenta para revisión	4/09/2025	Se esta en espera de que el proveedor nos entregue los botones a suministrar en este contrato. La Entidad no tiene en stock botones.	Finalizado
106	25/02/2025	CR 43 C X CL 7 Sur	Acabado en base de mensula.	3/03/2025		Finalizado
107	26/02/2025	Cr 39 x Cl 55	Cr 39 x cl 55, esquina nororiental, caja sin tapa Cables expuestos	27/02/2025		Finalizado
108	3/03/2025	CR 52 X CL 62	Vandalismo en acometida	3/03/2025		Finalizado
109	3/03/2025	CR 43C X CL 10	Semaforo girado	3/03/2025		Finalizado
110	4/03/2025	CR 50 X CL 36	Chequear comunicacion	16/04/2025		Finalizado
111	4/03/2025	CR 80 X CL 33	lampara roja mala	14/04/2025		Finalizado
112	4/03/2025	CR 52 X CL 2 SUR	Demolicion de base de controlador	5/08/2025		Finalizado
113	6/03/2025	51x44 s-n	recordar por favor hacer acabados del cambio de la mensula	3/07/2025		Finalizado
114	7/03/2025	50ff-08sur E-W	50ff-08sur E-W Puerta abierta Semaforo Vehicular a Mensula	3/07/2025		Finalizado
115	7/03/2025	CR 99 X CL 44	Cambio de lampara por stikers	3/07/2025		Finalizado
116	7/03/2025	CR 48 x CL 9	semaforo girado	3/08/2025		Finalizado
117	7/03/2025	CR 70 X CIR 1	Poste para pulsador derribado	4/07/2025		Finalizado
118	7/03/2025	51x34	semáforo Vehicular a poste de mensula girado, sentido n-s costado nw	3/12/2025		Finalizado
119	7/03/2025	Cr 35 x CL 29c	Buen día, el secretario Mateo nos reporta semáforo en muy mal estado en la Loma del Indio, no envió foto. Favor realizar visita para confirmar y reparar de ser el caso, gracias	3/07/2025	Se instala Semaforo y se realiza el lavado	Finalizado
120	8/03/2025	CR 65 X CL 97	Cambio de mensula que esta oxidada	3/10/2025		Finalizado
121	8/03/2025	Carabobo x Cl 77	Retirar Contraste	3/09/2025		Finalizado
122	8/03/2025	av nutibara con tv 40	Cerramiento está abierto; exponiendo a un riesgo a los transeúntes, por favor corregir lo antes posible	3/08/2025		Finalizado
123	8/03/2025	La minorista	Peatonales girado y apagado en estación chagualo	13/05/2025		Finalizado
124	9/03/2025	CR 49 x CL 78	Construccion de base para controlador local	3/10/2025		Finalizado
125	9/03/2025	CR 64B X CL 50	Cambio de pulsadores	4/11/2025		Finalizado
126	9/03/2025	Parque de robledo	Cambio de pulsadores	15/04/2025	15/04/2025	Finalizado
127	9/03/2025	CR 76 X CL 35	Cambio de lampara verde apagada	4/10/2025		Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
128	9/03/2025	CR 79 X CL 72	semaforo apagado	4/10/2025		Finalizado
129	10/03/2025	CR 48 X CL 61	Cambio de mensula sentido oriente occidente	20/03/2025		Finalizado
130	10/03/2025	Av Guayabal x cl 29A	En la av Guayabal x cl 29A (en el inicio de los outlets). El semáforo vehicular está volteado	3/11/2025		Finalizado
131	10/03/2025	Punto cero	Lámpara roja dañada, cara peatonal en sentido norte-sur, costado occidental, por favor reemplazar.	3/11/2025		Finalizado
132	12/03/2025	Punto cero	Instalar realce de mensula	4/01/2025		Finalizado
133	12/03/2025	Transversal 78 x carrera 67	Grupo 1 en corto	13/03/2025		Finalizado
134	13/03/2025	CR 46 x cl 47	lampara roja mala	13/03/2025	Se cambian cuatro modulos peatonales y dos Discos en mal estado	Finalizado
135	13/03/2025	CR 48 x CL 38	Peatonales en corto	18/03/2025	Se realiza validacion peatonales OK	Finalizado
136	14/03/2025	CR 52 y 51D x CL 61	Grupo 1 en corto	18/03/2025		Finalizado
137	17/03/2025	CR 52 X CL 62 Y 64	Vandalismo en acometida	18/03/2023		Finalizado
138	17/03/2025	CR 54 X CL 53	Cambio de marco y tapa de base de controlador local	17/03/2025	Camara de epm comite del 30-04-2025 se define que no se realiza la actividad al ser un caja de paso compartida	Finalizado
139	17/03/2025	CR 74 X CL 32B	Falla en pulsador	4/11/2025		Finalizado
140	17/03/2025	CR 53 X CL 44	Acabado en base de controlador local	4/01/2025		Finalizado
141	17/03/2025	CR 52 X CL 61	Cambio de poste recto	19/03/2025		Finalizado
142	17/03/2025	CR 52 X CL 62	Cambio de poste recto	18/03/2025		Finalizado
143	17/03/2025	CR 46 X CL 54	Semaforo a mensula apagado	3/03/2025	Programar EPM _ Willian espacios confinados	Finalizado
144	17/03/2025	CR 55 X CL 65	Instalar realce de mensula	27/03/2025		Finalizado
145	18/03/2025	CR 32 X CL 45	Retirar poste y semáforo vehicular ubicado en el acceso sur de la intersección •Se debe instalar complementos peatonales en los accesos norte (21), sur (31) y occidental (23) de la intersección	4/10/2025		Finalizado
146	19/03/2025	Parques del rio	Cambio de disco	4/11/2025		Finalizado
147	22/03/2025	CR 49 X CL 78	Pendiente translado de cxto de comunicación fibra UnE..CL sin gestión remota	18/07/2025	Se confirma que se demolio y retiro el controlador de la Cr 49 x Cl 78	Finalizado
148	22/03/2025	CR 56C X CL50 San Benito	vandalismo en tapa doble 60x80 y cable de potencia G6 peatonal E -W costado W-N. se deja aislado el cable mientras personal de mantenimiento realiza la reparación.	4/03/2025		Finalizado
149	22/03/2025	66BCl30	se realizó cambio de mensula EW donde estaba alofjada la antena se comunicación... (pendiente por reinstala..)	25/03/2025		Finalizado
150	26/03/2025	CR 35 X CL 7	solicitamos amablemente el favor de evaluar la viabilidad de instalación de botonera para el grupo peatonal 4(23) de la Cra 35 x calle 7.	21/03/2025	Se esta en espera de que el proveedor nos entregue los botones a suministrar en este contrato. La Entidad no tiene en stock botones.	Finalizado
151	27/03/2025	CR 50 X CL 43	Peatonales apagados	28/03/2025		Finalizado
152	27/03/2025	CR 39 X CL 48	Peatonales apagados	4/04/2025		Finalizado
153	27/03/2025	CR 53 X CL 44	Base de controlador en mal estado realizar base nueva	5/03/2025		Finalizado
154	27/03/2025	CR 43 A X CL 25	Semafo a mènsula ladiado sentido sur-norte	28/02/2025		Finalizado
155	28/03/2025	CR 50 X CL 37	Peatonales apagados	15/04/2025		Finalizado
156	31/03/2025	CR 65 X CL 51	Demolicion de base de controlador	16/.4/2025		Finalizado
157	31/03/2025	CR 48 X CL 61	Semaforo girado	4/11/2025		Finalizado
158	3/04/2025	CR 32B X CL 10	Poste golpeado	5/02/2025		Finalizado
159	3/04/2025	CR 47 X CL 53	Grupo vehicular en corto	3/06/2025	Requiere EPM Correo Pendiente	Finalizado
160	9/04/2025	CL 79 CR 72A - 30	Punto Referencia: cerca al hospital Pablo tobon Descripcion: semaforo apagado en verde para cruce de peatones	10/04/2055	Se cambia moduo verde peatonal de semaforo a poste	Finalizado
161	11/04/2025	CR 48 x CL 18	Cambio de cable aereo	16/04/2025	15/04/2025	Finalizado
162	11/04/2025	CR 43A X CL 30	Semaforo a menssula apagado	4/11/2025		Finalizado
163	11/04/2025	CR 44 X CL 29	Semaforo golpeado	14-04-2025		Finalizado
164	12/04/2025	CR 48 X CL 30	Construccion de base para controlador	14/04/2025		Finalizado
165	13/04/2025	AV 80 X CL 33	Instalacion de mensula	25/04/2025		Finalizado
166	14/04/2025	CR 48 X CL 19	Revision de acometida	14/04/2025		Finalizado
167	14/04/2025	CR 52 X CL 41	Peatonales apagados	22/04/2025		Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
168	14/04/2025	CR 52 X CL 82	Cable en corto	22/04/2025		Finalizado
169	16/04/2025	CR 58 X CL 37	cambio de cable	25/04/2025	25/04/2025	Finalizado
170	29/04/2025	Cr 80 x Cl 09 Mall Gran Vía	Corte en cable	29-04-2025	Se cambia cable de control	Finalizado
171	29/04/2025	Cr 70 x Cl 47D Estación Estadio Metro	Falla de energia	29-04-2025	Se verifica falla de EPM	Finalizado
172	30/04/2025	Cr 70 x Cl 47 D	Daniel por favor hacer acabado rápido. Intentaron levantar uno	5/02/2025	Se realizan todos los ajuste y acabados de los 16 semaforos	Finalizado
173	30/04/2025	CR 45 x CL 78	Retirar escombros de cajas de paso	30/04/2025		Finalizado
174	30/04/2025	Nutibara x cruce nuevo	terminar obra civil pendiente rejilla	17/06/2025		Finalizado
175	30/04/2025	Manrique	retiro de escombros	5/02/2025		Finalizado
176	30/04/2025	Manrique	Tapas sin Soldar	5/03/2025		Finalizado
177	30/04/2025	Manrique	Favor hacer terminaciones en anden base de controlador nueva	30/04/2025		Finalizado
178	30/04/2025	CR 65 x CL49 B	En 6549B falta demoler base de CL	5/09/2025		Finalizado
179	30/04/2025	CR 65 x CL 49 B	Buen día Semáforo de Cr65Cl49B.. alarma apagado...falla en G2 línea verde, se habilita línea y restaura CL a Control , personal mantenimiento tener presente para su pronta reparación.	5/08/2025		Finalizado
180	30/04/2025	Cr 55 x cl 30	Buen día. En la calle 30 con 55, oriente- occidente, donde hay afectaciones por las lluvias, hay un semáforo peatonal derribado, al parecer en medio de los trabajos de remoción de escombros.	30-04-2025	Se retira poste de platina afectado y se instala un poste de enterramiento	Finalizado
181	2/05/2025	CR 74 x CL 53	Buena tarde ! Daño en fibra óptica propia de C.L. de 7453 a 7455, tener presente para solicitar reparación	19/05/2025	Se realiza empalme de fibra	Finalizado
182	2/05/2025	CR 65 x CL 94	Buen semáforo de 6594 alarma -apagados...falla en cable o lámpara G8, para reportar a mantenimiento . Se deshabilita cable G8 se restaura CL a Control	16/05/2025	se reemplazó el cable en corto del Grupo 8 y se habilitó nuevamente la señalización. La señalización del Grupo 8 queda operativa.	Finalizado
183	3/05/2025	Cr 49 x Cl 49	falla en cable potencia G1 , se deshabilita línea verde , para revisión mantenimiento, se restablece a control, en observación	5/03/2025	Grupo 8. Patricia	Finalizado
184	3/05/2025	ación del metro, América la 92 con san juan y	Buenos días, nos reportan por medio de redes sociales, semáforos en rojo del sector san Javier estación del metro, América la 92 con san juan y otros aledaños. STICKERS	3/07/2025		Finalizado
185	3/05/2025	Cr 52 x Cl 82	5282 presenta vandalismo en acometida . Favor tener en cuenta para reparación.	5/03/2025	Grupo de Sondeo de Robledo	Finalizado
186	9/05/2025	CR 46 X Cl 93	Después de cambiar el gabinete de 4693 quedó sin comunicación el sector de Metroplus Manrique/Aranjuez favor reportar a mantenimiento para que activen nuevamente la comunicación	5/10/2025		Finalizado
187	10/05/2025	CR 51 X CL 67	Cruce con acometida vandalizada	3/10/2025		Finalizado
188	10/05/2025	CR 47 x CL 62	En 4762, se desconecta verde peatonal grupo 3, esta sacando el equipo. En servicio.	13/05/2025		Finalizado
189	10/05/2025	Cr 55 x Cl 49	Buena tarde, semáforo de calle 49 con Cra 55, al lado de Univ autónoma, está volteado no se le ven las caras	10/05/2025	Buena tarde se orienta semáforo vehicular	Finalizado
190	10/05/2025	Cr 70 x Cl 24	Orientar semaforo	10/05/2025	Buena tarde, se orienta semáforo en la Cr 70 x Cl 24	Finalizado
191	10/05/2025	Cr 53 x CL 46	Buen día para todos peatonal luz rojo para corrección CR 53 CL 46	14/05/2025	Se atiende la solicitud evidenciando que la luz LED roja peatonal no presenta servicio por ausencia de tensión, mientras que la luz LED verde se encuentra en funcionamiento. Se revisan provisionalmente las luces LED, las cuales están operativas, por lo que no se requiere cambio. Se recomienda revisar el gabinete controlador para un diagnóstico más completo.	Finalizado
192	11/05/2025	CR 52 x Cl 68	Buenos días, semaforos de 526870, fuera de servicio por vandalismo en cables de control, esquina de 5268, costado Nor - Oriental.	11/05/2025	Se habilita señalizacion de los grupos 3,4,7 y 8 queda ok.	Finalizado
193	12/05/2025	Cr 52 x Cl 14	Buenos días 52/14 a zoológico sin conectividad con RMS,vandalismo en caja de registro 50*50,hurtan cable de comunicación 10 pares desde la caja (N-S costado s -w) al controlador además hurtan tapa y herraje.	12/05/2025	Se cambia herraje y se habilita cableado de control. pendiente cable de comunicacion	Finalizado
194	12/05/2025	Cr 34 x Cl 10	Buenas noches. 3410 no funciona el verde peatonal G8. Sonorizadores no funcionan.tener en cuenta para revisión.	13/05/2025		Finalizado
195	12/05/2025	Av 80 x Cl 30	SPV de zona 6A reporto este semáforo de la 80 con la 30 el pasado 10/05/2025 y al momento continúa de esa forma. " Reporto que el semáforo que se encuentra por vía B saliendo de la parada la Palma en dirección a la parada los Alpes, se encuentra salido el cubo del color verde"	12/05/2025	Se cierra aspecto verde	Finalizado
196	12/05/2025	Cr 65 x Cl 5	Buenas tardes, 65x5 tapas sin soldadura favor revisar todo el cruce y soldar, muchas gracias	14/05/2025	Se realiza proceso de soldadura en tapas según requerimiento.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
197	12/05/2025	Cr 65 x Cl 103 D	Buen día. CR 65 CL 103D retirar por favor escombro	13/05/2025		Finalizado
198	12/05/2025	Cr 65 x Cl 71	Se verifica funcionamiento de cxto de PB ..se localiza falla en PB "no contacto" NS-separador no se activa	5/12/2025		Finalizado
199	12/05/2025	Cr 48 x Cl 25	Buenos días 48/25 equipo fuera de servicio,por favor revisar cable de potencia G1-G2 cortocircuito en líneas amarillas y verdes con su respectivo neutro.	5/12/2025	Se habilita equipo	Finalizado
200	12/05/2025	Cundinamarca x Ayacucho	Cambio de poste de enterramiento	5/12/2025		Finalizado
201	12/05/2025	Cr 51 x Cl 67	Cableado de peatonales, soldadura de tapas y cambio de herraje	5/12/2025	Grupo 8	Finalizado
202	12/05/2025	Cr 48 x Cl 93 / Cr 51 x Cl 67	Soldadura de tapas	5/12/2025	Grupo 8	Finalizado
203	13/05/2025	Av. 80 Cl 54 A	Buen día AVD 80 CL 54A lampara abierta	13/05/2025		Finalizado
204	13/05/2025	Cr 65 x Av Bolivariana	Semáforo girado 65xav bolivariana sentido s-n costado se	13/05/2025		Finalizado
205	13/05/2025	Cr 66 x Cl 30 a	semáforo Vehicular golpeado 66bx30a sentido s-n costado se	13/05/2025		Finalizado
206	13/05/2025	Cr 64 B x Cl 50	Semáforo de 64B50 en control... Pendiente reparación de cable de 6550 a 64B50 daño por posiblemente vandalismo... reportado el día 12 de mayo	17/05/2025	Se identifica cable cortado en cuatro puntos dentro de las columnas del puente. En la parte inferior se encuentra tubería PVC expuesta y de fácil acceso, la cual fue intervenida. También se evidencia falla en el encofrado de concreto. se finaliza cableado el dia 17-05-2025	Finalizado
207	13/05/2025	Cr 52 x Cl 14	Buenos días 52/14 de nuevo en modo control,se cambia fusible G2,pendiente reparación cable de comunicación 52/14 a zoologico.	15/05/2025	Se cambia herraje y se habilita cableado de control. pendiente empalme cable de comunicacion	Finalizado
208	14/05/2025	Tr inferior x Cl 10	Buenos días poste desplomado, transversal inferior x calle 10 sentido n-s costado s separador central	14/05/2025	Se aploma poste	Finalizado
209	14/05/2025	Cr 35 x Cl 9	Favor enderezar y girar semaforo a mensula carrera 35x calle 9 sentido s-n	14/05/2025	Se realiza ajuste de tornillería en flauta y araña acoplada al semáforo vehicular en ménsula, así como su correcta reorientación.	Finalizado
210	14/05/2025	Cr 51 x Av 1 mayo	51 x av1 mayo mensula apagada , sentido n-s costado nw	16/05/2025	En la carrera 51 con calle 53 se realiza el cambio del cable de control que presentaba corto. Posteriormente, se habilita la señalización de la ménsula, quedando el sistema completamente operativo.	Finalizado
211	14/05/2025	Cr 65 x Cl 50	65x50 semaforo en mensula girado	14/05/2025	Se atiende la solicitud, realizando el ajuste de tornillería de araña y flauta acoplada al semáforo vehicular en ménsula. Se efectúa la orientación adecuada del dispositivo.	Finalizado
212	14/05/2025	Cr 43 A X cL 9 sur	Pendiente por realizar la instalación de ménsula, anclaje y poste tipo "planita" de segunda.	27/06/2025		Finalizado
213	15/05/2025	Cr 46 x Cl 52	Se observa que la mensula de 4652 NS -W donde está instalada la antena recientemente fue cambiada.. favor reportar a Mantenimiento Buen día ! Falla de conectividad inalámbrica en 4652 ..elcxtono hace link con el router SHDSL...	19/05/2025		Finalizado
214	16/05/2025	Cr 46 x Cl 52	Buen día lámpara verde no enciende, cr 46 CL 52 Av playa	19/05/2025	Buenas tardes reportamos correctivo de la carrera 46 x calle 52 lámpara verde apagada queda ok	Finalizado
215	16/05/2025	Cr 51 x Cl 61	Buen día, semáforo girado en Cr 51 CL 61 sentido sur norte, separador central		corrección de orientación semáforo vehicular (2) Sentido S-N Costado N-E Y N-W solicitud atendida.	Finalizado
216	16/05/2025	Cr 77 x Cl 65	77-65 cara vehicular en mal estado		Se realizó el cambio de la puerta del semáforo vehicular. La señalización fue verificada y quedó en condiciones óptimas (OK). Adicionalmente, se instaló el tornillo del soporte de fijación del semáforo al poste, asegurando su correcta sujeción y estabilidad.	Finalizado
217	16/05/2025	Cr 65 x Cl 33	Buenos días, nos reportan vehículo que derriba semáforo CL 33 CR 65 Ori-occ		El Grupo 9 se desplazó a la Calle 33 con Carrera 65 (sentido Oriente–Occidente) para atender incidente reportado por colisión vehicular. En el sitio se realizó el salvamento de un poste de enterramiento en mal estado.Durante la inspección no se identificó infraestructura semafórica en el lugar.Se evidenció además una afectación en la losa de concreto, con un daño estimado en aproximadamente 1 m².	Finalizado
218	16/05/2025	Cr 65 x Cl 33	Buenos días, nos reportan vehículo que derriba semáforo CL 33 CR 65 Ori-occ	19/05/2025	Buena tarde, en la Cr 65 x Cl 33 se instala poste de enterramiento nuevo y semáforo peatonal nuevo afectados por incidente vial.	Finalizado
219	16/05/2025	Cr 54 x Cl 46	Buenas noches.santi corrijo la dirección . Es el peatonal de carrera 54 con calle 46 que está en corto G7.	6/12/2025	Apertura para el dia 11 de junio 7:30	Finalizado
220	19/05/2025	Cr 53 x Cl 53	Buenos días, cr 53 x cl 53 Poste golpeado	19/05/2025	Buena tarde, en la Cr 53 x Cl 53 se cambia poste de enterramiento afectado por incidente vial.	Finalizado
221	19/05/2025	Cr 80 x Cl 65	Buen día, Cr 80 Cl 65 frente al éxito de Robledo en todo el separador hay una ménsula de semáforo derribada.	19/05/2025	Buena tarde, en la Cr 80 x Cl 65 se instala semáforo a poste señalización queda ok.	Finalizado
222	19/05/2025	Cr 43 C x Cl 07 sur	En Cr43C Cl07Sur "Sheraton" se cambio mensula NS-E, faltó la instalación de cxto de pulsadores y falta cara peatonal	20/05/2025	Buen día Santiago, según lo programado se instaló semáforo peatonal nuevo y sonorizador de segunda en la Cr 43 C x Cl 07 sur	Finalizado
223	19/05/2025	Terminal del sur	Por favor programar correctivos en terminal del sur de brechas en mal estado Buenos días favor reservar pavimento frio canalización terminal del sur ambos sentido sobre la 65	24/05/2025		Finalizado
224	19/05/2025	Cr 43 a x Cl 31	Buen día, contador regresivo torcido cr 43a cl 31 sentido sur norte sobre la Av el poblado	20/05/2025	* Carrera 43A x Calle 31: Enderezamiento de lámpara de conteo regresivo.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
225	19/05/2025	Cr 43 A x Cl 34	Semaforo pagado cr 43a cl 34 sobre la Av el poblado sentido norte sur	20/05/2025	Carrera 43A x Calle 34: Retiro de lámpara verde en mal estado e instalación de lámpara verde de segunda.	Finalizado
226	19/05/2025	Cr 43 A x Cl 19	Cra 43 a CL 19 poste instalado sin tapones	20/05/2025	Buena tarde, se instalan tapones en el poste	Finalizado
227	19/05/2025	Cr 43 x Cl 55	Buena tarde, víscera caída de peatonal, cr 43 cl 55 de norte a sur	20/05/2025	Carrera 43 x Calle 55: Ajuste de semáforo vehicular y sunchada.	Finalizado
228	19/05/2025	Glorieta exposiciones	Instalacion de semaforo vehicular a mensula y instalacion de flechas	19/05/2025		Finalizado
229	20/05/2025	Cr 76 x Cl 34	Buen día Semáforo de Cr76 Cl34 alarma -apagados...falla en cable y/o lámpara.. favor reportar a mantenimiento		Buena tarde se finaliza la actividad de la Cr 76 x Cl 34 se cambia cable en corto señalizacion O	Finalizado
230	20/05/2025	Cr 52 x Cl 29	Semáforo a poste girado y mensula lámpara amarilla apagada 52x29 entrando a la estación del metroplus sentido s-n	20/05/2025	Carrera 52 x Calle 29: Enderezamiento de semáforo vehicular en poste de ménsula y corrección de conexión en semáforo vehicular.	Finalizado
231	20/05/2025	Cr 43 a x Cl 9 sur	Favor aplomar poste de sonorizador	20/05/2025	Buena tarde, confirmo que se aplomo poste de sonorizador en la Cr 43 a x Cl 9 sur	Finalizado
232	21/05/2025	Cr 51 x Cl 67	Buenos días 51/67 equipo sin fluido eléctrico,en el sector se observa servicio de energía comercial EPM operando con normalidad.	22/05/2025	Reportamos atencion de vandalismo en acometida de la Carrera 51 x calle 67, el cruce queda en funcionamiento	Finalizado
233	21/05/2025	Cr 43 B x Cl 8 sur	Buenos días. Nos reportan este semáforo en la calle 8 Sur con 43b. Al parecer no cambia verde	5/22/2025 / 23-05-2025	43C/6s7s8s, sonorizadores en funcionamiento. Quedan pendiente el cambio de los dos del separador central de carulla y uno de separador central del sheraton. Se realiza pruebas grupo de equipos programa los equipos y quedan operativos	Finalizado
234	21/05/2025	Cr 55 x Cl 65	Buen día! Calle 65 con 55. Semáforo inclinado	22/05/2025	Se aploma poste	Finalizado
235	21/05/2025	Cr 52 x Cl 54	Buena tarde peatonales apagados cr 52 CL 54 - Lampara roja girada.	22/05/2025	ACTIVIDAD: RETIRO DE LAMPARA PEATONAL VERDE Y ROJA MALA INSTALACIÓN DE LÁMPARA PEATONAL VERDE Y ROJA DE SEGUNDA DIRECCIÓN: CARRERA 52 - CALLE 54	Finalizado
236	22/05/2025	Cr 42 x Cl 52	Tapa de tornillos, falta ajustar 42x52		Buenas tardes, se asegura una tapa de piso 4252	Finalizado
237	22/05/2025	Cr 45 x Cl 52	Base de controlador nueva con grietas 45x52	4/06/2025	Grupo 13 programado 04-06-2025	Finalizado
238	22/05/2025	Cr 45 x Cl 57	Buenos día srecirdar por favor esto 45x47 retirar escombro			Finalizado
239	23/05/2025	Cr 34 x Cl 11 B	Buenos días, el registro fotográfico anterior corresponde a semáforo averiado debido a la colisión de un vehículo en la Carrera 34 con calle11b, sector del poblado Transversal intermedia.	23/05/2025	Buen día, En la Cra. 34 x Cl. 11B se realiza el aplome del poste de enterramiento afectado por incidente vial.	Finalizado
240	25/05/2025	Cr 46 x Cl 50/52	Se detecta falla en cable G3.. se debe revisar cable G3 EW..	26/05/		Finalizado
241	26/05/2025	Cr 65 x Cl 47 D	Buenos días, lámpara roja baja de intensidad, favor cambiar, 65x47d sentido s-n costado sw	27/05/2025	Habilitación de semáforo peatonal principal, orientación de semáforos y detección de afectación en canalización y huerto de cableado del repetidor	Finalizado
242	26/05/2025	CR 72A x CL 73 (ENTRADA PILARICA)	Semáforo girado entrada a Pilarica se todo w-e costado s	27/05/2025	Verificación de señalización y realización de pruebas con personal de equipos sin novedades reportadas.	Finalizado
243	26/05/2025	CR 65 x CL 84 PASO SEGURO ANFITEATRO	Semáforos paso peatonal anfiteatro apagados	27/05/2025	Orientación de cabezales semafóricos	Finalizado
244	26/05/2025	CR 52 x Cl 54	Buen día peatonales CR 52 CL 54 apagados	27/05/2025	se cambio modulo rojo vehicular	Finalizado
245	27/05/2025	Av. 80 x Cl 44	Poste golpeado Av80Cl44 costado SE de la glorieta		se realiza cambio de poste de enterramiento.	Finalizado
246	27/05/2025	Sector Estadio	Las falla que se presentan en sector Estadio ya fueron evaluadas y reportadas...favor volver a informar a grupo de mantenimiento para la debida reparación	2/07/2025	51, y en la Calle 51 entre Carreras 65 y 67, se realizaron empalmes en la red de comunicaciones y se efectuó la verificación del estado del cableado, asegurando la continuidad	Finalizado
247	27/05/2025	Cr 64 B x Cl 50	Buen día ! Se realiza prueba de funcionamiento de pulsadores en Cr64BCl50... Se detecta falla en pulsadores PB2 WE- separador paso peatonal G5...se obliga ON pulsador Pb2... favor reportar a Mantenimiento para la respectiva reparación		se realiza cambio de pulsador señalización queda OK.	Finalizado
248	27/05/2025	Cr 35 x Cl 10	Buenas tardes, reportan agentes en campo semáforo peatonal de Cl 10 con cra 35 al frente de Bancolombia a punto de caerse		se cambia semáforo peatonal	Finalizado
249	27/05/2025	Cr 44 A x Cl 34	Peatonal lámpara roja apagada, CR 44A CL 34		Se cambia modulo peatonal	Finalizado
250	27/05/2025	Cr 45 x Cl 69	Buena tarde cruce de la cr 45 CL 69 peatonales , lámpara rojo no encienden ,todo el cruce	6/06/2025	Se corrige la conexión del semáforo peatonal, se ajusta su orientación y se realiza el cambio de lámpara peatonal roja.	Finalizado
251	28/05/2025	Gr 46 x Cl 71 A	Buena tarde peatonal lámpara roja apagada, CR 46 CL 71A, Peatonal rojo apagado misma dirección CR 46 CL 71 Víscera en mal estado de peatonal verde, CR 46 CL 71	29/05/2025		Finalizado
252	28/05/2025	CR 65 con CL 61:	U nacional, lámpara roja dañada	29/05/2025		Finalizado
253	28/05/2025	Glorieta Av. Ferrocarril	Glorieta av ferrocarril x san juan Norte sur / Costado occ	29/05/2025		Finalizado
254	28/05/2025	Cr 65 x 94	En 6594 se observa que se cambió varias cámaras de inspección 50*50... Es posible que afectará algún cable de potencia ...Se deshabilita inicialmente G11-12 para descartar la falla que se está presentando	5/06/2025	Se finaliza cambio de cableado se habilita señalizacion queda ok	Finalizado
255	29/05/2025	Cr 65 x Cl 25	Santi acá en cr 65 cl 25 mira como está la tapa, para que por favor la corrijan	3/06/2025		Finalizado
256	29/05/2025	Cr 73 x Cl 69	Buenas tardes, favor programar revisión de acometida eléctrica en Cr 73 x Cl 69	30/05/2025		Finalizado
257	29/05/2025	Oriental por la playa	Buenas tardes, base de controlador oriental x la playa. Por favor pañetar por el momento. Aprovechar que están en este cruce en los semáforos de piso	30/05/2025	Se define en comiite realizar el vaciado de una nueva base	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
258	29/05/2025	Cr 82 x CL 50	Me informaron los auxiliares que en Calanzans en la intersección semaforizada calle 50 con cra 82 (refugio Santa Ana) se robaron todo el cableado y los semáforos no están sirviendo	29/05/2025		Finalizado
259	30/05/2025	Cr 65 x Av Bolivariana	Santi cr 65 Av bolivariana, base mala	6/03/2025		Finalizado
260	3/06/2025	Cr 55 x Cl 59	Lámpara roja 55-59 EW-S	4/06/2025		Finalizado
261	3/06/2025	Cr 55 x Cl 44	Buen día se ratifica falla de cable de comunicación de 5244 a CTA cable sin condiciones para conectividad, favor reportar a Mantenimiento para su pronta reparación... Sector de Alpujarra -los Huesos -cslle 30 San Diego y Triadas por fuera de gestión RMS	6/06/2025	5246 Instalar UTP se instala cable UtP	Finalizado
262	3/06/2025	Cr 51 x Cl 44	Buen día se ratifica falla de cable de comunicación de 5144 a CTA cable sin condiciones para conectividad, favor reportar a Mantenimiento para su pronta reparación... Sector de Alpujarra -los Huesos -cslle 30 San Diego y Triadas por fuera de gestión RMS	6/06/2025	Con la instalacion de cable UtP se soluciona la comunicon desde la Cr 55 x Cl 44	Finalizado
263	3/06/2025	Cr 65 x Cl 72	Mario, k65x72 cc Florida	3/06/2025		Finalizado
264	3/06/2025	Cr 45 x Cl 48	Buena tarde lamaparas apagadas cr 45 CL 48	19/07/2025	Grupo 1. Sabado 18-07-2025 con el apoyo de EPM con la apertura de las cajas de paso, se realizan actividad de espacios confinados se cambia cable en corto y se habilita nuevamente la señalizacion . Cruce queda operativo con señalizacion Ok	Finalizado
265	3/06/2025	Campos de paz	Lámpara roja peatonal apagada paso peatonal campos de paz	4/06/2025	Se realizao cambio de modulo rojo peatonal	Finalizado
266	3/06/2025	Cr 83 x Cl 19	Buenas tardes, EPM restableció energía en el sector Cr 83 x Cl 19, pero el controlador continúa con falla. Sin conexión desde central semafórica	3/06/2025	Se reporta equipo nuevamente en control	Finalizado
267	3/06/2025	Carrera 65 x calle 8B.	Buena tarde tapa abierta en terminal del sur	3/06/2025	tapa del herraje de la Carrera 65 x calle 8B.	Finalizado
268	3/06/2025	Cr 51 x Cl 44	Buen día Carlos para que por favor nos sunche el gabinete U de 5144 que tuvimos que abrir para realizar un chequeo...	3/06/2025	Se instala cinta bandy	Finalizado
269	4/06/2025	Cr 66 x Cl 95	Buenos días 66x95 cambiar marco y tapas por favor	24/06/2025		Finalizado
270	4/06/2025	Cr 65 x Cl 93	65x93 favor demoler base controlador vieja	17/06/2025		Finalizado
271	4/06/2025	CR 65 x 93	65x93 favor revisar pulsadores no da cambio para el peaton sentido s-n	9/06/2025	Se realiza retiro de 22 metros de cable y se instalan 33 metros de cable 4x18 de controlador a botón para peatones	Finalizado
272	4/06/2025	Cr 65 x Cl 89	65x89 favor retirar escombro	6/06/2025	Se retiran escombros	Finalizado
273	4/06/2025	Cr 55 x Cl 30 A	Favor recoger escombros y ajustar tapa de herraje en la cr 55 CL 30a	6/06/2025	Se retiran escombros	Finalizado
274	4/06/2025	Av. Nutibara	Buenos días Av nutibara en mcdonald's cruce nuevo cuando terminan los acabados , ya se había comentado esto y no han terminado	5/06/2025	Se realiza limpieza, verificación y acabados en las dos cruces nuevos de la nutibara continuamos en campo	Finalizado
275	4/06/2025	Av. nutibara	Señal tapa el disco direccional	5/06/2025	Se reubica señal para bicicleta	Finalizado
276	5/06/2025	Cr 70 x Cl 9	Buenos días, peatonales apagados 70x9 sentido s-n sobre la 70	6/06/2025	se verifica cable de control se realizan empalme para habilitar nuevamente semáforos peatonales.	Finalizado
277	5/06/2025	Cr 70 x Cl 14	Favor soldar 70x14	6/06/2025	Se realiza soldadura de tapa de caja de paso	Finalizado
278	5/06/2025	Cr 51 x Cl 10	Buenos 51/10 se revisa circuito de pulsadores,se detecta pulsadores(E-W costado N-E-)(W-E costado S-W)en falla se requiere revisar y cambiar estos pulsadores.	6/06/2025	Se realiza el cambio de dos pulsadores	Finalizado
279	5/06/2025	Cr 30 x Cl 10	Buen día se realizan pruebas de funcionamiento a seis (6) cxtos de pulsadores PB1...a ..PB6 en 3010...resultado falla en PB1 NS-W ver gráfica.. favor reportar a mantenimiento para reparación respectiva... Se observa que no se realiza demanda de estos cxtos por parte de la comunidad.."No pulsan" por eso no se da siempre el cambió	5/06/2025	Se realiza cambio de pulsador	Finalizado
280	5/06/2025	Cr 70 x Cl 78	Por favor revisar bien los lavados de la cr 70 CL 48 que están quedando manchados los postes	5/06/2025	Se verifica lavado de postes	Finalizado
281	5/06/2025	Cr 65 x Cl 25	Buenas tardes semaforo a mensula girado en CR 65 CL 25	5/06/2025	SE ENDEREZA SEMAFORO VEHICULAR A MÉNSULA	Finalizado
282	5/06/2025	Cr 48 x Cl 38	485038 equipo sin fluido eléctrico. Locales aledaños con energía eléctrica.favor revizar acometida.	5/06/2025	Buena noche se realiza verificación de la Cr 48/50. x Cl 38 cruce en operación normal, señalizacion ok	Finalizado
283	6/06/2025	Cr 43 x Cl 46	Buenos días 43/46-47 de nuevo en modo control,se desconecta cable de potencia G3 peatonal con inducción de 22 vac.equipo bajo observación.por favor revisar el cable Y/o lamparas.	9/07/2025	Con apoyo del equipo de Tigo se realiza la apertura de la caja de paso, se efectúa el cambio de cable y se habilita el paso peatonal.	Finalizado
284	6/06/2025	Cr 55 x Cl 61	Buen día lámpara de peatonal verde apagada cr 55 cl 61	13/06/2025	Se realiza el cambio del cable del repetidor señalizacion queda OK	Finalizado
285	6/06/2025	avenida nutibara	Buenos días Daniel, por favor aunque en la avenida nutibara en el cruce de frisby se realizo limpieza en zona verde, aun quedaron sobrantes de pavimento en el separador central para que realicen una correcta y completa limpieza de esta. Gracias	6/06/2025	Se retiran residuos de Nutibara	Finalizado
286	7/06/2025	carrera 29 x calle 5 sur	Buenas noches, C5SUR_29 vamos a enviar a un grupo a revisar esta dirección carrera 29 x calle 5 sur	7/06/2025	Se finaliza instalación en la Cr 29 x Cl 5 sur. a la espera de personal de equipos para realizar pruebas y finalizar la actividad.	Finalizado
287	7/06/2025	Cr 85 x Cl 65	8565, PP Parque de Robledo, por corto circuito se desconecta hilos verde y amarillo del grupo 2 , Se deja trabajando el cruce provisionalmente hasta que hagan la reparación.	10/06/2025	Cr 85 x Cl 65 Se verifica el empalme del semáforo vehicular al poste; se realiza el enderezamiento del mismo y se retira el contraste.	Finalizado
288	7/06/2025	v El Poblado) x CL 16A Sur junto al Club el Ca	Señores buenos días El semáforo de la Av. Poblado con la Loma del Campestre esta volteado	7/06/2025	Buena tarde Jorge se verifican nuevamente, se ajustan semáforos en general queda todo ok	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
289	7/06/2025	Cr 49 x Cl 73	4973, acometida sin fluido eléctrico. En sector hay energía. Pendiente para revisión.	7/06/2025	Buena tarde, Cr 49 x Cl 73 se cambia cable de acometida por hurto acometida estable en 115 Voltios. Controlador en falla es necesaria la revisión por parte de los compañeros de equipos.	Finalizado
290	8/06/2025	Cr 46 x Cl 53	4653, la cara vehicular grupo 1 y la cara peatonal grupo 5, sentido (Norte * Sur) están apagadas, igualmente la cara peatonal grupo 9, separador central , al perecer hubo vandalismo en los cables de potencia.	9/06/2025	Se realiza instalación de cable de control y empalme de los grupos 1, 5 y 9. También se instala herraje de 60x60. Se normaliza la señalización. Queda pendiente la habilitación del verde del grupo 9 desde el controlador.	Finalizado
291	8/06/2025	Cr 66 x Cl 71	PP Florida, 6671 presenta caída de voltaje. Pendiente revisión.	10/06/2025	se realiza trazado de acometida para verificación. Se inspeccionan tres cajas de paso, evidenciando conductor en corto y con aislamiento deteriorado por recalentamiento. Se continúa el seguimiento hasta el punto de distribución, donde se detecta la ausencia del bajante por posible hurto. Se deja programado el reemplazo total de la acometida para el día de mañana a primera hora. Reportamos que se construyo una acometida nueva en la carrera 66 x calle 71(centro comercial Florida). El cruce que ok	Finalizado
292	9/06/2025	Cr 65 x Cl 71	Buen día! Carrera 65 con 71 sentido S-N. Semáforo afectado en incidente	9/06/2025	En la Cr 65 x Cl 70 se realiza el retiro de ménsulas y poste afectados por incidente vial. Se instala nueva ménsula y brazo de 5.5., junto con los semáforos correspondientes. La señalización queda operativa y en correcto funcionamiento.	Finalizado
293	9/06/2025	Tv inferior x 9 sur	Tv inferior x 9 sur sentido e-w lampara verde apagada a poste	10/06/2025	Tv inferior x 9 sur se verifica lampara verde en funcionamiento	Finalizado
294	9/06/2025	Cr 65 x Cl 8 B	65x8b favor condenar tubos que entran a la caja	10/06/2025	Cr 65 x Cl 8B se sellan tubería de pvc	Finalizado
295	9/06/2025	Cr 46 X cL 52	Estos semáforos a piso no están funcionando	19/06/2025	En la Cr. 46 x Cl. 52 se realiza canalización y tendido de cableado para habilitar los dos semáforos peatonales de piso pendientes. La señalización queda operativa (OK). Se finaliza la instalación de semáforos de piso en la Av. Oriental por la Playa.	Finalizado
296	9/06/2025	Cr 46 X cL 52	46x52 falta marco y tapa	16/06/2025		Finalizado
297	9/06/2025	Cambio de herrajes	En el cambio de marcos y tapas estás tapando las tuberías con concreto Las cajas se supone que las deben dejar limpias y están quedando llenas de escombro			Finalizado
298	9/06/2025	Carrera 48 x calle 7	Por favor retirar sobrantes de pavimento en avenida las Vegas	11/06/2025	Se retira sobrantes de pavimento	Finalizado
299	9/06/2025	Cr 65 x Cl 71	6571 quedan operando. Pulsadores de separador central no funcionan.tener en cuenta para cambio	10/06/2025	Se llega al punto y se verifica el correcto funcionamiento de los pulsadores, de igual forma se intentan cambiar pero debido a que la perforación anterior es demasiado grande, los pulsadores nuevos deberían ser movidos un poco, se debe evaluar si se permite que los pulsadores queden de esta forma	Finalizado
300	10/06/2025	Tv intermedio x 5 sur	Tv intermedio x 5 sur rojos mensula apagados sentido s-n	10/06/2025	Se encuentra lámpara roja de semáforo vehicular a ménsula y semáforo vehicular en poste apagadas, se verifica y se procede al cambio de 21 metros de cable 4x18, queda en funcionamiento	Finalizado
301	10/06/2025	Av Nutibara diagonal 74a transversal 40a	Buen día favor retirar señalización de semáforos de piso, en la av Nutibara diagonal 74a transversal 40a	10/06/2025	Se retiran elementos de señalizacion	Finalizado
302	10/06/2025	Gabinetes	Buen día, por favor atender las observaciones de Isaías García. Los gabinetes nuevos, algunos, tienen problemas en los mecanismos de apertura y cierre	14/08/2025	Buena tarde para todos, Según lo acordado y con el apoyo del fabricante, el personal del área de equipos y la supervisión de interventoría, se llevó a cabo el cambio de 50 juegos de chapas y del sistema de apertura de los gabinetes de seguridad suministrados, como solución a la afectación presentada en las chapas y en el mecanismo de apertura de los gabinetes.	Finalizado
303	10/06/2025	Cr 51 x Cl 44	Favor programar actividad de instalación de cinta bandit en controlador de Cr 51 x Cl 44 para evitar vandalismo de cobre, gracias	10/06/2025	Se zuncha gabinete solicitado	Finalizado
304	11/06/2025	Cr 65 x Cl 50	Buen día favor retirar escombros CR 65 cl 50 y en el separador gracias	11/06/2025	se informa que se realiza recolección de escombros en la 65x50	Finalizado
305	11/06/2025	Cr 65 x Cl 92 B	Buenas tardes, se presenta daño en semáforos de carrera 65 con calle 92b sentido sur norte por incidente con bus involucrado.	11/06/2025	Buen día para todos, confirmó que se realizó la instalación de la ménsula de la Cr 65 x Cl 92 B. Por favor nos ayudan con un reinicio al controlador.	Finalizado
306	12/06/2025	Cr 74 x Cl 44	Buenos días 74/44 equipo se deja apagado se detecta cortocircuito en cable de potencia G3 vehicular líneas (R-V).personal de mantenimiento por favor revisar.	12/06/2025	Se verifica conexion queda funcional	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
307	12/06/2025	Cr 65 x Cl 91 C	Semáforo de Cr65-81-89-91C en control! Se deshabilita y simula cruce de 64 91C.. El G4 NS en 6591 fue intervenido y quedó en corto.. favor reportar a mantenimiento par la respectiva revisión y reparación	12/06/2025	Cr 65 x Cl 91 se realizan pruebas en conjunto con los compañeros de equipos queda operativo.	Finalizado
308	12/06/2025	Cr 65 x Cl 25	CR 65 CL 25 vuelve a estar semaforo girado en mensula	12/06/2025	se orienta semáforo a ménsula	Finalizado
309	12/06/2025	av Nutibara sector Mac donalds	Buen día favor retirar escombros av Nutibara sector Mac donalds	12/06/2025	Se realizó limpieza de semáforos peatonales de piso en toda la intersección.	Finalizado
310	12/06/2025	avd nutibara TRANSV 39CA	Semaforo abierto en avd nutibara TRANSV 39CA	12/06/2025	Se realizó limpieza de semáforos peatonales de piso en toda la intersección.	Finalizado
311	12/06/2025	Cr 74 x Cl 50	Es 74 con 50 sentido sur norte, falta disco giro derecha y la lámpara amarilla en forma de flecha	12/06/2025	Se realizó el retiro de módulo amarillo, instalación de módulo tipo flecha a la derecha e instalación de disco direccional con flecha hacia la derecha	Finalizado
312	12/06/2025	Cr 42 x Cl 48	Carrera 42 x calle 48, por favor revisar acometida. Se está bajando el voltaje de la acometida	12/06/2025	Se realizó revisión de acometida, palme en caja de paso y verificación de voltaje, encontrando acometida estable en 125 voltios; cruce queda operativo.	Finalizado
313	13/06/2025	Cra 47 con calle 57A / Cr 47 x Cl 58	Los 4 semáforos peatonales están malos		Se realiza verificación del cruce peatonal ubicado en la Cr. 47 x Cl. 57A, el cual se encuentra en perfecto estado. Sin embargo, se identifica la falla en la intersección Cr. 47 x Cl. 58, donde se detecta un corte en el cableado correspondiente a los grupos 5 y 7. Durante la inspección se realiza revisión de la canalización y de la ruta del cableado. Se procede a desoldar y verificar las cajas de paso, encontrando que el cableado afectado pasa por cámaras de EPM. Se solicitará la apertura de dichas cámaras para poder ejecutar el cambio del cableado de forma segura y conforme a las condiciones técnicas del sitio.	Finalizado
314	13/06/2025	Cr 64C x cl 67	Cambio de mensula y postes recto	18/06/2025	según lo acordado se realiza cambio de ménsula en la Cr 64 C x Cl 67	Finalizado
315	14/06/2025	Cr 46 x Cl 52	Buenos días, por favor no olvidar la comunicación ya que debido a este cambio de controlador se cae un tramo importante e	16/06/2025	reportamos que ya se empalmaron los cables de comunicación de la carrera 46 x calle 52, por favor reportar a suministros para que realicen la conexión en el controlador	Finalizado
316	14/06/2025	Cr 40 x Cl 55	Buenos días, cr 40 x cl 55, poste peatonal golpeado (Boston)	14/06/2025	se cambia poste de enterramiento	Finalizado
317	14/06/2025	Cr 47 x Cl 7	Por favor corregir acabado de cordoneria en av las vegas	16/06/2025		Finalizado
318	14/06/2025	Carrera 81 (avenida 80) con calle 28	Buena tarde se deshabilita amarillo en G3... Favor reportar a Mantenimiento	19/06/2025	Buena tarde, Carrera 81 (avenida 80) con calle 2. se cambia cable en corto del grupo 3 se habilita nuevamente el amarillo. señalización queda ok.	Finalizado
319	15/06/2025	Cr 57 x Cl 50	Buen día ! Semáforo de Cr57Cl50 paso peatonal SENA... apagado....se debe reparar la cerradura para poder evaluar dañó... Controlador vandalizado, chapa principal y bisagras. Nota: No se tiene ese tipo de chapa para reemplazar, las bisagras a parte de que fueron dañadas, están completamente axidadas, en deterioro, se recomienda cambio urgente de controlador. No hay fluido eléctrico, el controlador en su interior está sin novedad.	16/06/2025	Cr 57 X Cl 50 se retira controlador iniciamos adecuación en gabinete nuevo según lo acordado	Finalizado
320	16/06/2025	Cr 76 x Cl 27/28	Buenos días 76/27-28 equipo queda apagado cortocircuito en cable de potencia G2 personal de mantenimiento por favor revisar.	16/06/2025	Se finaliza la actividad con el cambio del cable de control del grupo 2, el cual presentaba cortocircuito por daño ocasionado por roedores, restableciendo el funcionamiento de los semáforos vehiculares. Adicionalmente, se reemplaza un herraje de 60x60 y un tramo de cable afectado, habilitando los semáforos peatonales. La señalización queda en correcto funcionamiento.	Finalizado
321	16/06/2025	En la comuna Nororiental y Noroccidental	Buen día igualmente estos CL que están sin conectividad también han sido evaluados y reportados...para también volver a informar a grupo de mantenimiento.. En la comuna Nororiental y Noroccidental	24/07/2025	Comunicion activa por FO	Finalizado
322	16/06/2025	CR 52 x CL 54	Buenos días por favor realizar tapa en CR 52 CL 54	16/06/2025	Buenas tardes reportamos instalacion de herraje de la carrera 52 x calle 54	Finalizado
323	16/06/2025	Cr 46 x Cl 47	Hola buenas tardes nos reportan semáforos peatonales malos de la av oriental con calle 47	25/06/2025		Finalizado
324	16/06/2025	Cr 46 x Cl 52	4652 cables de comunicación sin marcar.	18/06/2025	Pruebas de comunicación en conjunto, con resultado satisfactorio.	Finalizado
325	15/06/2025	Cr 57 x Cl 50	Bajo las recomendaciones del área ambiental, no se instalará el controlador en el pedestal antiguo. Se procederá a programar el vaciado de una nueva base para posteriormente instalar el controlador adecuado en gabinete nuevo.			Finalizado
326	17/06/2025	Cr 48 x Cl 07	Por favor en avenida vegas ajustar arenilla en táctil y completar resane	11/07/2025	Se ajusta	Finalizado
327	17/06/2025	Cr 43 x Cl 48	Cr 43 x cl 48, cara girada - Semaforo peatonal girado		se orienta semáforo peatonal	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
328	17/06/2025	Cr 52 x Cl 10	Buenas tardes, regresivos sin funcionar en el puente de avenida guayabal con calle 10, revisar los instalados que hay varios sin funcionamiento por favor. Gracias	18/06/2025	Av. Guayabal x Cl. 10. Se realizó verificación de los módulos, los cuales se encontraron operativos sin inconvenientes. El cruce continúa en supervisión; se realizará una nueva revisión durante el cambio de plan para identificar si los módulos presentan alguna afectación que comprometa su funcionamiento. Agradezco si me pueden compartir el automático semanal o el planeamiento, con el fin de verificar la hora de conmutación de los planes y así realizar una inspección más efectiva. Planeamiento de 240 de ciclo con diferentes fases.	Finalizado
329	17/06/2025	Av . Nutibara por Jardin	Av . Nutibara por Jardin zunchar gabinete con chapa en mal estado	17/06/2025		Finalizado
330	18/06/2025	Cr 54 x Cl 48 / 49	Buenos días 54/48-49 equipo se deja apagado cable de potencia G1 vehicular en cortocircuito,personal de mantenimiento por favor revisarlo.	18/06/2025	Buena tarde se finaliza verificación en la Cr 54 x Cl 48/49 se cambia tramo de cable en corto señalización queda ok.	Finalizado
331	18/06/2025	Cr 63 AA x Cl 42 C	Buenos días 63AA/42C equipo con voltaje inestable 98-100 v.por favor revisar circuito de acometida.	18/06/2025	se realiza cambio de cable de acometida, voltaje estable y operativo, cruce semafórico operativo.	Finalizado
332	18/06/2025	Av nutibara x Tr 39 CA	Buenos días por favor realizar reparación reja	20/06/2025	Se organiza sumidero	Finalizado
333	19/06/2025	Cr 42 x Cl 48	Semáforo de 4248 alarma.. fallando por bajo nivel de voltaje en cxto de acometida	19/06/2025	Se corrige empalme en la caja de paso, dejando la acometida estable con una lectura de 122 voltios.	Finalizado
334	19/06/2025	Cr 43 x Cl 52	Buenos días 43/52 equipo apagado,presenta voltaje inestable 98-100v por favor revisar circuito de acometida.	24/06/2025	En la intersección de la Cr. 43 x Cl. 52 se realiza verificación de la acometida, detectando ausencia de neutro. Se inspecciona la canalización y la ruta de cableado, identificando daño en el cable de alimentación. Para efectuar el cambio, se requiere la apertura de cámaras de paso de EPM, la cual será solicitada. Actualmente, el cruce semafórico permanece apagado. se realiza el cambio del cable de acometida, contando con el apoyo de EPM para la apertura de las cajas de paso. Finalizada la intervención, se normaliza la acometida, quedando estable a 120 V y el cruce semafórico operativo.	Finalizado
335	19/06/2025	Cr 55 x Cl 62	Buenos días 55x62 peatonales apagados	21/06/2025	se atiende reporte de semáforos peatonales apagados. Se verifica el estado del cableado, se realiza el cambio de cableado del peatonal desde la caja, se ajustan conectores y se corrigen las conexiones. Finalmente, los semáforos peatonales quedan en servicio.	Finalizado
336	19/06/2025	Cr 52 x Cl 61	52x61 favor demoler base	26/06/2025	Se realizó la demolición de la base del controlador semafórico	Finalizado
337	19/06/2025	Cr 51 x Cl 59	51x59 favor demoler base	27/06/2025	Se realizó la demolición de la base del controlador semafórico	Finalizado
338	19/06/2025	Glorieta Hospitales	Lámpara roja peatonal apagada Glorieta hospital sentido n-s Otros rojo apagado glorieta hospital sentido n-s costado sw	24/06/2025	Se verifican peatonales en buen estado	Finalizado
339	20/06/2025	Cr 55 x Cl 30	cr 55 cl 30 totalmente abierto el rojo	20/06/2025	Cr 55 x Cl 30 se ajusto cara roja vehicular.	Finalizado
340	20/06/2025	Cr 50 x Cl 67	Buenas tardes, lampara peatonal verde apagada 50x67 sentido n-s costado ne	24/06/2025	sentido norte-sur costado sur, se realiza el retiro de lámpara peatonal roja en mal estado y la instalación de lámpara peatonal roja nueva, dejando el semáforo en correcto funcionamiento.	Finalizado
341	20/06/2025	Av 80 x Cl 44	Buenas tardes por favor organizar esta intervención y dejar en las condiciones en las que se encontró Avd 80 cl 44. Gracias	13/08/2025	Confirmamos que se realizaron los trabajos de pavimentación en los apiques ubicados en Av. Bolivariana x Circular 1, Cr. 55 x Cl. 67, Cr. 65 x Cl. 51 y Av. 80 x Cl. 44. Los trabajos fueron ejecutados conforme a lo programado, dejando las zonas intervenidas en condiciones óptimas.	Finalizado
342	20/06/2025	Cr 45 x Cl 71	Peatonales apagados sentido s-n 45x71	26/06/2025	Se realizó el cambio de tramo de cable en corto, instalando un total de 36 metros de cable tipo 4x18	Finalizado
343	21/06/2025	Tv inferior x Cl 1 sur	Buenos días, lámpara peatonal roja apagada inferior x 1 sur	25/06/2025	Se realiza cambio de modulo rojo	Finalizado
344	21/06/2025	Cr 25 x Cl 9 A	Enderezar semáforo peatonal Verificar siempre durante el lavado que queden bien	24/06/2025	En la Carrera 25 con Calle 10, se realiza el cambio de los soportes de fijación con el fin de reorientar adecuadamente el semáforo peatonal, garantizando su correcta visibilidad.	Finalizado
345	21/06/2025	Carrera 43A con Calle 4 Sur	Cara del semáforos de la Av. Poblado sur norte en milla de oro con la cara volteada	1/07/2025	Se realizó el ajuste de orientación del semáforo vehicular	Finalizado
346	21/06/2025	Cr 64 c x Cl 78	Buen día Semáforo de Cr64C. Cl78 Terminal de Norte... nuevamente en control...falla en lámpara y/o lámparas amarillo G1..se deshabilita amarillo.. favor reportar a mantenimiento	26/06/2025		Finalizado
347	21/06/2025	44,45,46 x Cl 78	Falla en línea amarilla G9 44,45,46-78	26/06/2025	uenos días 46/78 de nuevo en modo control,personal de mantenimiento en el sitio reparando cable de potencia G9.	Finalizado
348	21/06/2025	Cr 45 x Cl 52	Buenos días semaforos 45/52 apagados,equipo presenta caída de voltaje 19 vac por favor revisar circuito de acometida.	24/06/2025	se identifica corte en las borneras de alimentación debido a un cortocircuito en la red de distribución de EPM, ocasionado por el hurto del conductor neutro. Se procede con el reemplazo de las borneras, y una vez EPM realiza el ajuste correspondiente, se normaliza la acometida, quedando estable y el cruce semafórico en servicio.	Finalizado
349	21/06/2025	Cr 65 x Cl 97	Buen día peatonales apagados cr 65 CL 97	27/06/2025	Verificación de conexión en semáforos peatonales y pruebas en conjunto señalizacion queda ok.	Finalizado
350	21/06/2025	Cr 65 x Cl 96	Peatonales Apagados cr 65 CL 96	27/06/2025	Verificación de conexión en semáforos peatonales y pruebas en conjunto señalizacion queda ok.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
351	24/06/2025	carrera 67A x calle 51	Buenos días 67A/51 semáforos apagados,se detecta cortocircuito en cables de potencia G1- G6,por favor personal de mantenimiento revisar.	24/06/2025	quedo atendido el correctivo de los grupos en corto. El cruce queda funcionando correctamente.	Finalizado
352	24/06/2025	Cr 45 x Cl 88	Buenas tardes, favor retirar y demoler base, 45x88	26/06/2025	Se realizó el retiro del controlador local y la demolición de la base	Finalizado
353	26/06/2025	cr 53 x Cl 37	Semaforo derribado por incidente vial	26/06/2025	Se instala poste	Finalizado
354	26/06/2025	Carrera 74 x Calle 55	Semaforo Girado	3/07/2025	se realizó la orientación del semáforo vehicula	Finalizado
355	26/06/2025	Cr 65 x Cl 91	Retirar escombros	27/06/2025	Se retiran escombros	Finalizado
356	26/06/2025	Cr 49 A x Cl 94	Retirar escombros	27/06/2025	Se retiran escombros	Finalizado
357	26/06/2025	Cr 49 A x Cl 93	Corregir acabados de herraje	3/07/2025	se verifica acabado de herraje	Finalizado
358	26/06/2025	Cr 44 x Cl 84	Tapa Levantada	3/07/2025	Se ajusta tapa de herrraje	Finalizado
359	26/06/2025	Cr 52 x Cl 29	Semaforo Girado	26/06/2025	Se orienta semaforo Vehicular	Finalizado
360	27/06/2025	Cr 76 x Cl 31	Lamparas verdes apagadas	2/07/2025	Se habilitaron los semáforos peatonales tras la instalación de 245 metros de cable 4x18, garantizando la operatividad del cruce.	Finalizado
361	27/06/2025	Cr 78 x Cl 33	Regresivo en falla	3/07/2025	Se verifica funcionamiento de los contadores del cruce verificando funcionamiento normal durante el cambio de tres ciclos.	Finalizado
362	27/06/2025	Cr 46 x Cl 50	Se desconecta cable G5 quema fusible equipo de nuevo en control	27/06/2025	Se habilita flujo vehicular se realizo el cambio de cable de control herraje pendiente habilitacion de peatonal desde el controlador	Finalizado
363	28/06/2025	Cr 51 x Cl 12 sur	Sin fluido electrico	28/06/2025	Daño en la red de alumbrado publico de EPM	Finalizado
364	30/06/2025	Cr 52 x Cl 25	Semaforos apagados	1/07/2025	Acometida estable en 120 v	Finalizado
365	30/06/2025	Glorieta Bulerias	sin servicio po vandalismo en cables de potencia	1/07/2025	Se realizó la instalación de siete (7) líneas de cable tipo 4x18, con una longitud total de 42 metros, correspondientes al cableado de control y alimentación. Adicionalmente, se instaló un (1) herraje tipo 50x50 fijado sobre estructura metálica existente. Finalizada la actividad, el cruce semafórico quedó operativo.	Finalizado
366	1/07/2025	Cr 39 x Cl 54	Semaforo de la ciclo via apagado	4/07/2025	Se realiza verificación y retiro de veintiocho (28) metros de cable 4x16 en mal estado. Se instala cable nuevo 4x18 con una longitud de treinta y un (31) metros. Se realizan pruebas de funcionamiento del semáforo para biciusuarios y se instala herraje de 50x50. Observación: Pendiente habilitación desde el controlador.	Finalizado
367	1/07/2025	CR 51 X cL 67	Glorieta hospitales lampara verde peatonal girada	3/07/2025	se realizó la orientación de la lámpara verde del semáforo peatonal	Finalizado
368	1/07/2025	Cr 80 x Cl 44	Soldar tapa de caja de paso	3/07/2025	se soldan tapas de caja de paso	Finalizado
369	1/07/2025	Cr 52 x Cl 44	Retirar Escombros	3/07/2025	se retiran escombros	Finalizado
370	1/07/2025	Nut x Tv 40 A	Organizar peatonales	4/07/2025	Se ajustan semáforos peatonales para correcta orientación sobre los pasos habilitados.	Finalizado
371	1/07/2025	Cr 47 y 48 x Cl 58	Peatonales apagados	22/07/2025	En la Cr 47 y 48 x Cl 58 se realiza verificación del sistema semafórico peatonal, incluyendo módulos y lámparas. Se ejecutan pruebas de funcionamiento en cada lámpara, tanto en fase roja como en fase verde, confirmando la correcta operación de los dispositivos. Se evidencia que todos los semáforos peatonales y módulos se encuentran en estado operativo	Finalizado
372	1/07/2025	Cr 74 b X cl 32 F	Daño de comunicacion por instalacion de fibra	4/07/2025	Se realizó empalme de cable de comunicación en el punto indicado, con el fin de restablecer la conectividad del sistema.	Finalizado
373	2/07/2025	carrera 44 con calle 44	Por favor orientar semaforo peatonal en carrera 44 con calle 44	3/07/2025	Se orienta semaforo peatonal	Finalizado
374	2/07/2025	52x59	Retirar Escombros	3/07/2025	Se retiran escombros	Finalizado
375	2/07/2025	Cr 46 x Cl 50	Grupo 15 peatonal en corto	3/07/2025	Se realizó la verificación del Grupo 15 del cruce semafórico en la Cr. 46 x Cl. 50, identificando una falla por cable en corto. Se ejecutó el reemplazo del tramo de cable afectado y se cambió un herraje de caja concretada, restableciendo el semáforo peatonal	Finalizado
376	3/07/2025	Cr 45 x Cl 57	Cambiar puertas de semaforo y retirar contraste	3/07/2025	se realizó la instalación de puertas para los módulos rojo y amarillo	Finalizado
377	4/07/2025	avenida guayabal x 13 sur	Por favor revisar grupo 3 del cruce de la avenida guayabal x 13 sur	4/07/2025	Se realiza verificación y construcción de empalme en caja de paso. Se sueldan dos (2) cajas de paso y se conecta el cable de puesta a tierra entre gabinetes sin soldadura. El cruce queda en funcionamiento.	Finalizado
378	4/07/2025	Cr 65 x Cl 08	Problemas para ingresar al gabinete de 6508 B terminal de Transporte Sur...la llave que se utiliza para los nuevos gabinete no entra en chapa favor reportar a mantenimiento está novedad	4/07/2025	Grupo 7 facilita las llaves al grupo de equipos	Finalizado
379	4/07/2025	Cr 51 x Cl 12 sur	5112sur vandalizan acometida y con ella fibra óptica. Favor pasar requerimiento a mantenimiento.gracias	4/07/2025	se verifica y se realiza el cambio del cable de acometida. Se efectúa el respectivo empalme, dejando la acometida estable con un voltaje de 120 V. El cruce queda operativo.	Finalizado
380	5/07/2025	Carrera 63C x trasversal 42 C , quebrada la picacha	Buenos días. Por favor ubicar horizontalmente el semáforo de ménsula	5/07/2025	se realizó el retiro de placas de contraste, el giro del semáforo vehicular al brazo de ménsula y su orientación en la dirección correspondiente.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
381	6/07/2025	Cr 47/49 x Cl 54	4749/54 falla en cables potencia G5-6...paso peatonal Junín x 54... favor reportar a mantenimiento	22/07/2025	7-7-2025. No fue posible efectuar el cambio del cable, ya que este debe ser reemplazado a través de cajas de EPM. Se gestionará la solicitud de apertura ante EPM los grupos 5 y 6 permanecen sin servicio por esta novedad. En la Cr 47/49 x Cl 54, con el apoyo de EPM en la apertura de cámaras de paso, se finaliza el cambio del cable en falla correspondiente a los grupos 5 y 6. Los pasos peatonales quedan en servicio, el cruce permanece operativo y la señalización se encuentra en estado OK.	Finalizado
382	7/07/2025	Cr 50 C x Cl 67	Favor organizar esta caja 50cx67, por acá va la comunicación para palos verdes	17/07/2025	Se organiza la caja ubicada en la Cr. 50C con Cl. 67, por donde pasa la comunicación hacia Palos Verdes.	Finalizado
383	7/07/2025	CR 36 CL 10	CR 36 CL 10 por favor retirar	7/07/2025	Buena tarde, se retiran elementos	Finalizado
384	7/07/2025	Cr 43C CL 11	Cr 43C CL 11 Peatonal apagado	7/07/2025	se verifican peatonales y su conexión. semáforos peatonales operativos.	Finalizado
385	7/07/2025	Av80x44	Buenos días favor instalar soporte superior y sumchar soporte sonorizador	8/07/2025	se instalan tres soportes para sonorizador	Finalizado
386	8/07/2025	CR 40 CL 50	Buen día semáforo vehicular lámpara roja no enciende CR 40 CL 50	8/07/2025	se cambia lampara roja en falla	Finalizado
387	8/07/2025	Cr 52 x cl 62/64	526264 chapas en mal estado,solo funciona solo chapa superior y tornillos. Favor sunchar equipo mientras se resuelva problemas de chapas.gracias	8/07/2025	se instala cinta bandit	Finalizado
388	9/07/2025	Cr 55 x Cl 50	En 55/50-51 ..se debe revisar conexión de G7 EW en Calle 51	9/07/2025	Se verifica el cableado en el controlador, se jala la reserva, se retiran empalmes y se rectifica el cableado del cruce semafórico. El sistema queda operativo	Finalizado
389	9/07/2025	Cr 56 x Cl 50	Buenos días, pulsador del costado sur de santa Inés malo, por favor cambiarlo	9/07/2025	Se realiza cambio de pulsador peatonal que presentaba falla.	Finalizado
390	9/07/2025	CR 66 CL 95	Por favor retirar escombros en CR 66 CL 95	9/07/2025	Se realiza retiro de escombros en la intersección.	Finalizado
391	9/07/2025	CR 42 x cl 48	Buenos días, Satélite 1 reporta apagado CR 42 x cl 48	9/07/2025	Se verifica el cruce semafórico y se encuentra operativo. La acometida presenta 123 voltios estables y no se identifican empalmes en falla.	Finalizado
392	9/07/2025	Cr 64C x CL 67	Favor instalar poste nuevo, se requiere intervención integral en el paso peatonal	10/07/2025	se realiza cambio de poste de enterramiento	Finalizado
393	9/07/2025	Cr 65 cl 93	Favor aplomar correctamente poste que fue instalado hace poco	9/07/2025	Se verificó poste de enterramiento en la Carrera 65 con Calle 93, donde se evidenció un golpe, al parecer ocasionado por un vehículo, lo que generó pérdida de alineación. Se realizó el correctivo correspondiente, aplomando nuevamente el poste, ya que la afectación fue mínima y no comprometió la estructura.	Finalizado
394	10/07/2025	Cr 77 x Cl 30 A	En este punto de 77-30A cambiamos fusible y volvió a quemarlo, Se debe de revisar cable 4*18 de este G peatonal exclusivo	11/07/2025	se verifican y habilitan peatonales, señalización queda ok.	Finalizado
395	10/07/2025	Av oriental x calle 57	Peatonal en falla	10/07/2025	Se realizan pruebas en semáforos peatonales y se lleva a cabo el cambio de lámpara verde. La señalización queda en correcto funcionamiento.	Finalizado
396	10/07/2025	CR 48 CL 18C SUR	Buenas tardes CR 48 CL 18C SUR soldar tapa y verificar las demás tapas del cruce por favor	12/07/2025	Se realizó soldadura de tapa y verificación del estado de las demás tapas del cruce.	Finalizado
397	10/07/2025	Cr 64 C x Cl 67	Buenos días lampara verde a mensula apagada en punto cero	11/07/2025	se cambió lampara verde a ménsula.	Finalizado
398	10/07/2025	Cr 65 cl 8B	Por favor cerrar bien tapa y retirar costal. Cr 65 cl 8B	11/07/2025	se ajuste tapa de herraje	Finalizado
399	10/07/2025	48x14	Buenos días 48x14 peatonales apagados favor revisar	12/07/2025	Se verificó y corrigió la señalización peatonal. La señalización queda en correcto estado.	Finalizado
400	10/07/2025	cr 65 Av Bolivariana	Buena tarde orientar semáfaro en la cr 65 Av Bolivariana	12/07/2025	Se orientó el semáforo a poste y se realizó cambio de semáforo a ménsula	Finalizado
401	10/07/2025	Cr 64 C x Cl 67	Buena tarde favor retirar escombros punto cero	11/07/2025	se retiran escombros	Finalizado
402	14/07/2025	Cr 89 x CL 65	89-65 continúa falla en voltaje	14/07/2025	Se realizó el cambio del punto de conexión de la acometida eléctrica, se ejecutó el tendido y conexionado del nuevo cableado. Cruce queda operativo con voltaje estable de 120 V	Finalizado
403	11/07/2025	Cr 42 x Cl 48	Buenas noches, favor programar revisión de acometidas	12/07/2025	Se verifica voltaje de acometida al momento estable en 121. No se identifica empalmes en mal estado. Cruce continua operativo.	Finalizado
404	11/07/2025	Cr 89 x Cl 65	Buenas noches, favor programar revisión de acometidas	12/07/2025	Se verifica voltaje de acometida al momento estable en 115. No se identifica empalmes en mal estado. Cruce continua operativo.	Finalizado
405	14/07/2025	Cr 53 cl 46	lámparas rojas del cruce peatonales apagados.	14/07/2025	Se realiza verificación del cableado y de las lámparas. Se ejecutan pruebas en conjunto, se reemplaza el fusible y se ajusta el cableado en las borneras. Posteriormente, se habilitan nuevamente los semáforos peatonales.	Finalizado
406	14/07/2025	cr 36 cl 10	Buen día favor retirar escombros	14/07/2025	se retiran escombros	Finalizado
407	15/07/2025	Cr 99 x Cl 47 A	Favor instalar tapones de poste en la cr 99 cl 47a	15/07/2025	Se instala tapon	Finalizado
408	15/07/2025	Cr 74 32 F	7432F daño en cable de comunicación de 7931 a 7432F .. este daño al parecer lo hicieron instalación la fibra.. consultar con mantenimiento	21/07/2025	Se finaliza parte fisica a espera de pruebas de personal del contrato de suminitros	Finalizado
409	15/07/2025	Cr 99 x Cl 47	Buen día, lámpara roja no enciende cr 99 CL 47	15/07/2025	se cambia lampara roja a poste	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
410	15/07/2025	Cr 42 x Cl 48	Buenos días, favor programar revisión acometida de Cr 42 x Cl 48, cambiar punto de conexión si es requerido, gracias	15/07/2025	En la intersección Cr. 42 x Cl. 48 se verifica que el cable hacia el controlador se encuentra en buen estado. Se realiza el cambio del punto de alimentación y se ejecutan los respectivos empalmes. El voltaje queda estable y el cruce operativo.	Finalizado
411	15/07/2025	Cr 48 x Cl 7	Buenas tardes CR 48 CL 7 Cambiar lampara verde semaforo cicloruta. Gracias	18/07/2025	se realiza cambio de semáforo bici usuario.	Finalizado
412	15/07/2025	Cr 53 cl 67	poste inclinado	16/07/2025	Se realizo el cambio de poste de enterramiento en mal estado	Finalizado
413	16/07/2025	Cr 59 x Cl 44	5944 se debe revisar y reparar cxto de Pb Buenos días, por favor reemplazar pulsador_ se robaron todos los pulsadores se deben instalar de nuevo.	21/07/2025	Se realiza verificación en campo y se evidencia que todos los pulsadores del cruce semafórico fueron vandalizados. Se requiere realizar la reposición completa de los pulsadores en el cruce.	Finalizado
414	16/07/2025	Cr 90 x Cl 44	9044 se desconecta peatonal G7. Adicional revisión de cara peatonal G5 que funcionan de forma intermitente.	18/07/2025	Se realizó el cambio de un semáforo peatonal correspondiente al grupo peatonal 5. Adicionalmente, para el grupo vehicular 7 se realizó el cambio de cableado y lámparas. Se habilitó y se verificó la correcta operación de la señalización, quedando el cruce completamente funcional.	Finalizado
415	16/07/2025	Cr 55 x Cl 48	Buenas tardes 55/48 se desconecta del cl grupos peatonales 7-10_Se observa conflicto en caras peatonales G7-10 se conectaron los cables de potencia trocados(n-s costado n-w).por favor revisar.	16/07/2025	Buena tarde se verifica conexión en la Cr 55 x Cl 48 nos pueden ayudar con personal de equipos para poner servicio por favor.	Finalizado
416	16/07/2025	Cr 50 x Cl 52	Buenos días, por favor realizar laterales del realce en concreto, para evitar tropezones, acumulaciones de basura, orines y otros, replicar en todas las ubicaciones que aplique. Dirección de la foto 5052 (palace x primero de mayo)	17/07/2025	se realiza el acabado del realce de la ménsula.	Finalizado
417	16/07/2025	Cr 54 x Cl 48	Buen dia, por favor corregir contador que esta torcido, cr 54 cl 48	19/07/2025	Se instalo y se orienta el contador en ménsula.	Finalizado
418	16/07/2025	Cr 46 x Cl 52	Cr 46 cl 52 cambiar tapa	24/07/2025	Se instala tapa y se solda	Finalizado
419	16/07/2025	Cr 59 x Cl 10	Pulsadores del separador central en Prebel no operan. Carrera 59 x calle 10.	16/07/2025	Buen día en la Cr 59 x Cl 10 se verifica conexión de pulsadores queda operativos.	Finalizado
420	16/07/2025	Cr 53 x Cl 53	Buenas tardes, 53x53 costado Sur occidental, poste apagado	17/07/2025	Se retiró el poste de enterramiento y se instaló un poste nuevo con sus respectivos semáforos. Queda pendiente la habilitación del semáforo peatonal desde el controlador.	Finalizado
421	17/07/2025	Cr 47 x Cl 58	Buen día favor retirar escombros cr 47 cl 58	18/07/2025	Se retiran escombros	Finalizado
422	17/07/2025	Cr 52 x Cl 12 sur	Buena tarde peatonal verde no enciende, separador central cr 52 cl 12 sur	19/07/2025	Se realiza cambio de lámpara peatonal verde.	Finalizado
423	17/07/2025	Cr 89 x Cl 65	Buenos dias, 8965 en modo Flash en la RMS. voltaje inestable	21/07/2025	Se realiza inspección del punto de alimentación, se identifica la ruta del cableado existente y se procede con el tendido de un nuevo cable de alimentación. Adicionalmente, se traslada el punto de conexión a una fuente estable. El cruce queda operativo, registrando una tensión final de 119 voltios.	Finalizado
424	17/07/2025	Cr 48 x Cl 19A	4819A Voltaje inestable, por favor programar revisión acometida	17/07/2025	se realizó verificación de acometida. Durante la inspección se identificó una falencia en el empalme del punto de conexión, la cual fue corregida. Posteriormente, se verificó el voltaje, quedando estable en 118V.	Finalizado
425	18/07/2025	Cr 52 x CL 10 / Cr 52 x CL 14	En Zoológico daño de cable de comunicación de 5210 a 5214 .. favor reportar a mantenimiento	21/07/2025	Personal de suministro reporta en servicio el dia jueves 24-07-2025	Finalizado
426	18/07/2025	Cr 40 x Cl 10	En 4010 se debe independizar la cara SW G3 como se señala en la grafica..que en este momento está operando con el cable de G2..	19/07/2025		Finalizado
427	20/07/2025	Cr 46 x Cl 52	Buenas tardes. Nos reportan que el semáforo de piso de la Av. Oriental, a la altura del Banco Popular de la playa, no cambia de color. Se quedó en amarillo	1/09/2025	Buen día para todos, Confirmamos que, a la fecha, los semáforos de piso de la Av. Oriental por la Playa se encuentran operativos y con la señalización en correcto funcionamiento. Así mismo, de acuerdo con lo comunicado, hoy se encuentra programado un grupo técnico para realizar la revisión de los semáforos de piso en la Av. Nutibara.	Finalizado
428	20/07/2025	Av. nutibara x jardín	Semaforo verde y rojo al tiempo por favor revisar	30/07/2025	Se finaliza la revisión de los semáforos de piso en la Av. Nutibara con Jardín. En general, se verificaron las condiciones de sellado, drenaje, limpieza general y conexiones, quedando todos los dispositivos operativos. Se continúa con la revisión de los demás puntos.	Finalizado
429	21/07/2025	Cr 51 52 x Cl 38	Buen día Semáforo de515238 en control ... Se deshabilito temporalmente línea verde G3 en corto... Favor informar a mantenimiento para revisión cable y/o lámpara G3	21/07/2025	Se instala un semáforo sobre ménsula; el cable estaba en punta y haciendo contacto. Queda pendiente habilitar la fase verde desde el controlador.	Finalizado
430	21/07/2025	Cr 45 x Cl 54	Buen día señores de Movilidad. Les reporto este semáforo peatonal que está desorientado en El Palo con Caracas	23/07/2025	Se realizó el retiro de contraste y se orientó el semáforo peatonal.	Finalizado
431	21/07/2025	Cr 78 x Cl 65	orientar semáfaro ubicado en la cr 78 CL 65	23/07/2025	Se realizó el retiro de contraste, se orientaron los semáforos peatonales y vehicular, y se retiró un semáforo.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
432	21/07/2025	Cr 65 x Cl 49 B	65-49B equipo no saca luces rojas ni a tensión del G1	22/07/2025	Buena tarde, en la 6549B se realiza cambio de cable del grupo 1 y se verifica grupo 2 queda pendiente la habilitación desde el controlador, quedamos atentos a las pruebas.	Finalizado
433	22/07/2025	Ferrocarril x Cl 57	Oriental peatonales ferrocarril por 57 frente a cai n-s Buenos días, por favor orientar peatonales	23/07/2025	Se realizó el retiro de contraste, el cambio de lámpara peatonal color verde y se orientó el semáforo peatonal	Finalizado
434	22/07/2025	5110(Makro)	se conectan cables de pulsadores de totem y no funcionan los sensores de proximidad, favor revisar pulsador de separador sentido WE.	22/07/2025	Se realizó el cambio de dos pulsadores ubicados en el separador central. Quedan pendientes las pruebas de funcionamiento de los pulsadores instalados en los tótems, las cuales se realizarán en conjunto con el personal del grupo de equipos.	Finalizado
435	22/07/2025	Cr 90 x Cl 44	Buenos días 90/44 equipo apagado,se realizó seguimiento al equipo y se observa variación del voltaje 94vac...por favor revisar circuito de acometida.	22/07/2025	se identificó que el cable de acometida instalado no contaba con el calibre adecuado. Se realiza el reemplazo del cable y se ejecuta el respectivo empalme. El cruce queda operativo con un voltaje de acometida de 115 V	Finalizado
436	22/07/2025	Av 80 CL 2	Buena tarde favor retirar escombros	22/07/2025	se retira material de señalización y se mejoran acabados de poste de enterramiento.	Finalizado
437	22/07/2025	Transversal 73 x Cr 69	Buenas tardes, nos reportan por radio Rinconcito Ecuatoriano Transversal 73 x Cr 69 tenemos en el separador central semáforo girado	23/07/2025	Se realizó el retiro de contraste, se orientaron los semáforos peatonales y vehicular, y se retiró un semáforo.	Finalizado
438	22/07/2025	CR 80 CL 25	Buenas tardes CR 80 CL 25 Por favor mejorar acados	22/07/2025	se retira material de señalización y se mejoran acabados de poste de enterramiento.	Finalizado
439	22/07/2025	Salida Industriales	Aspecto amarillo abierto	24/07/2025	Se realiza retiro de contraste, se orienta semáforo vehicular y se organizan aspectos del semáforo vehicular en color amarillo.	Finalizado
440	23/07/2025	CR 43A CL 11B	Buenos días por favor retirar escombros	24/07/2025	se retira escombros	Finalizado
441	23/07/2025	CR 46 CL 52	Buen día, revisar semáforo de ciclovía y semaforo peatonal	6/08/2025	Cr. 46 x Cl. 52: Se realiza verificación de semáforo de ciclorruta reportado como apagado; se encuentran los módulos en buen estado. Se identifica falla en cable de control, por lo que se requiere apertura de cámaras de EPM para su reemplazo. Se realiza revisión del semáforo de ciclovía y del semáforo peatonal, con apoyo del personal de EPM. Tras la apertura de la caja de paso, se identifica cable de control en falla, el cual es reemplazado. Una vez realizado el cambio, se habilita nuevamente la señalización de los semáforos para ciclistas y biciusuarios.	Finalizado
442	23/07/2025	65 *50	Los semáforos para ciclistas de la 65 *50 llevan malos hace días. Por favor ayuda	24/07/2025	Cr. 65 x Cl. 50: Se verifica semáforo de biciusuario reportado como apagado; durante la revisión se evidencia que todo el cruce se encuentra en correcto funcionamiento.	Finalizado
443	24/07/2025	CR 76 CL 32B-32BB	Controlador en malas condiciones, por favor ponerle zunchos	24/07/2025		Finalizado
444	25/07/2025	CR 50 x CL 44	Semáforo peatonal apagado en San Juan con Bolivar	26/07/2025	En la Cr. 50 x Cl. 44 se realizó la instalación del semáforo peatonal y se orientó la lámpara de color rojo para garantizar su correcta visualización.	Finalizado
445	25/07/2025	CR 51 x CL 44	Este semáforo no lo entendí. San Juan con Bolivar	28/07/2025	se identificó semáforo de biciusuario apagado por afectación en el cable de control; se realizó empalme correspondiente y se instaló un herraje nuevo.	Finalizado
446	25/07/2025	80-77B	Pulsador en falla SN separador central Buenas tardes, allá mismo en sitio pueden intercambiar pulsadores porque el que viene norte sur no necesita pulsador, ese lo podemos dejar obligado mientras cambia el semáforo vehicular. El que está malo es solo paso peatonal, y la idea es que mantenga el flujo vehicular en verde; por favor hacer el cambio e informar para retornar el cruce a la operación actuada. Gracias	30/07/2025	Se cambian pulsadores de sentidos, dejando en servicio el pulsador solicitado para mantener funcionando	Finalizado
447	28/07/2025	Av Nutibara. 40	Tapa cruce nuevo Mcdonald's falta tornillo	14/08/2025	Av Nutibara. 40 se ajusta tornillo de tapa de herraje	Finalizado
448	28/07/2025	52x61	Reporto urto de tapa	28/07/2025	confirmamos que se instaló herraje	Finalizado
449	28/07/2025	Cr 65 CL 47D	Buena tarde orientar semáfaro	28/07/2025	se orienta semaforo.	Finalizado
450	28/07/2025	Punto cero	Equipo los semaforos de punto cero, debajo del puente, estan volteados algunos No se ven bien cuando uno viene en el vehículo	28/07/2025	en punto cero se verifica la orientación de los semáforos debajo del puente.	Finalizado
451	28/07/2025	Cra 48 entre las Calle 07	Buenos dias, corredor de la Cra 48 entre las Calle 07 sur e INEM, sin conectividad en la RMS.	29/07/2025	Buenos días sector Av.guayabal se restablece conectividad con RMS por favor verificar y actualizar.	Finalizado
452	29/07/2025	Cr 65 CL 47D	Buena tarde orientar semáfaro en Cr 65 CL 47D	29/07/2025	se orienta semaforo.	Finalizado
453	29/07/2025	3950	3950 se desconectan cables de potencia de G3 y G6.Favor tener en cuenta para mantenimiento,gracias.	30/07/2025	Se verifica la señalización en el cruce de la Cra. 39 con Calle 50. Al momento de la revisión, todo el cruce se encuentra en funcionamiento. Se realiza validación de los grupos 3 y 6, sin evidenciar retornos, cortos ni pérdida de voltaje. El cruce continúa en operación normal.	Finalizado
454	29/07/2025	Cr 70 x Cl 53	Peatonal en rojo apagado cr 70 cl 53	30/07/2025	Se realiza verificación de la línea de cable de control; se habilita luz roja en semáforos peatonales. Señalización queda operativa	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
455	29/07/2025	cruce nuevo Mcdonald's	Sigue pendiente organizar esta tapa	15/08/2025	Buenos días se finaliza observación de la tapa del sumidero de la avenida nutibara x transversal 39CA	Finalizado
456	30/07/2025	Cr 51 x Cl 49	Sigue pendiente la falla de comunicación de CTA a 5149	11/08/2025	Buenos días Personal de mantenimiento reporta atención de daño en carrera 51 x calle 49	Finalizado
457	30/07/2025	Cr 70 x Cl 30 A	Buenos días peatonal Girado 70x30a sentido e-w costado ne	30/07/2025	Se realiza orientación de semáforos peatonal, ciclista y vehicular. Se retira placa de contraste del semáforo vehicular.	Finalizado
458	30/07/2025	Av nutibara entre circular 2 y 4	Favor recoger escombro Av nutibara entre circular 2 y 4	30/07/2025	confirmo que se retiran escombros en la Av nutibara entre circular 2 y 4	Finalizado
459	30/07/2025	Sector Laurales	Cajas sin soldar en Laureles después de la instalacion de la fibra	31/07/2025	Buen día, se realiza soldadura de cajas de paso por donde se tendió la fibra del proyecto de la Av. nutibara	Finalizado
460	30/07/2025	Carulla laureles	Semáforo girado Carulla laureles	30/07/2025	se orienta semáforo peatonal, en carulla con Laureles.	Finalizado
461	30/07/2025	Cr 52 x Cl 25	Daniel podríamos validar si está funcionando el cuarto aspecto, oriente-sur	30/07/2025	se verifica módulo de giro en funcionamiento.	Finalizado
462	30/07/2025	Ferrocarril x barranquilla	Cara de pearonal torcida Poste central Barranquilla sentido oriente occidente Ferrocarril x barranquilla	1/08/2025	Buen dia, se confirma orientacion de semaforo peatonal Poste central Barranquilla sentido oriente occidente Ferrocarril x barranquilla	Finalizado
463	30/07/2025	CR 51D cl 57	Buena tarde favor retirar escombros	30/07/2025	Se retiran escombros	Finalizado
464	30/07/2025	Cr 52 x Cl 25	Buenas tardes 52x25 verdes peatonales y ciclistas apagados se todo s-n costado ne	30/07/2025	Se verifica y se retira lámpara verde con corto para normalizar las lámparas verdes de semáforos peatonales. Se reemplaza lámpara verde en mal estado ciclista. Señalización queda en correcto funcionamiento.	Finalizado
465	31/07/2025	Avenida 80 con Calle 48	se presenta incidente sobre la Avenida 80 con Calle 48 sentido N-S. Vehículo atropella unos peatones y derriba el semáforo.	31/07/2025	Se atiende solicitud por incidente vial. Se retira poste afectado; no fue posible recuperar los semáforos involucrados en el evento. Se instala poste nuevo con un semáforo vehicular y dos peatonales de segunda. Adicionalmente, se reemplaza herraje dañado y se reconstruye canalización afectada, dejando nuevamente la señalización activa y el cruce en operación.	Finalizado
466	31/07/2025	Cr 64C x Cl 78	Semáforo de 64C78 Terminal Norte...falla en G2 +G4 🚦	31/07/2025	Confirmamos que el cruce ubicado en la Terminal del Norte se encuentra nuevamente en funcionamiento. El daño fue causado por vandalismo en la caja de paso. Se realizó el reemplazo del cable vandalizado y del herraje afectado. Actualmente, se está finalizando la instalación del herraje de seguridad.	Finalizado
467	31/07/2025	Cr 39 x Cl 50	se desconectan cables de potencia de G3 y G6.Favor tener en cuenta para mantenimiento,gracias.	14/08/2025	Buena tarde, confirmo que en la 3950 se cambia un total de 387 metros de cable de control se habilita el grupo 3. Pendiente grupo 6 ya que se requiere apertura de cajas de paso de EPM se enviara solicitud. En Cr. 39 x Cl. 50 se finalizó el tendido de cable de control por cámaras de EPM y se habilitó la señalización del cruce, quedando operativo	Finalizado
468	31/07/2025	CR 70 CL 29	Tapa sin 1 tornillo y hundida	12/08/2025		Finalizado
469	31/07/2025	Cr 70 x Cl 50	Revisar acomtida	1/08/2025	finalizamos cambio de cable de acometida de la Cr 70 x Cl 50 voltaje estable en 114 V cruce en servicio.	Finalizado
470	31/07/2025	Cr 70 x Cl 30 A	70-30A voltaje inestable reportar a mantenimiento para revisión de punto de acometida	1/08/2025	Se identificó una falla en el cable de acometida ubicado en la Cr 70 x Cl 30 A. Se realizó el cambio del cable, se normalizó el voltaje y el cruce quedó operativo.	Finalizado
471	31/07/2025	Cr 70 x Cl 01	7001 se desconecta cable ciclista G7,el cual presenta alta inducción. Favor tener en cuenta para mantenimiento.gracias.	2/08/2025	Se corrige la inducción que presentaba el semáforo de ciclista G7.	Finalizado
472	31/07/2025	Cr 65 x Cl 104	65 104, semáforo vehicular en Mensula girado	2/08/2025	Se orienta semáforo peatonal y vehicular, se retira semáforo vehicular, se reinstala semáforo vehicular y se retiran flauta y araña.	Finalizado
473	31/07/2025	Cr 74 x Cll 104	peatonal apagado	2/08/2025	Se retiran dos lámparas verdes de semáforo peatonal y se instalan dos lámparas verdes nuevas en el mismo.	Finalizado
474	1/08/2025	Cr 65 x Cl 30a	Buenas tardes semáforo peatonal Girado	6/08/2025	Se orienta semaforo peatonal	Finalizado
475	1/08/2025	Cr 43 x Cl 46 / 47	43-46,47 línea amarilla en corto con línea amarilla desconecta en bornera prende rojo amarillo favor reportar a mantenimiento	6/08/2025	se verifica y corrige señalización en ménsulas de la Cr 43 x Cl 46 / 47.	Finalizado
476	2/08/2025	Cr 78 A x Cl 65	Buenas tardes, reporta personal de EPM en campo semáforo 78A65 energía estable hasta el punto de conexión. Problema aparente acometida hacia el controlador. Porfavor informar a contratista	3/08/2025	confirmamos que el cruce de la cr 78 A x Cl 65 queda operativo con acometida estable.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
477	2/08/2025	carrera 51 x calle 61 y 62	Por favor trasladar equipo de juananbú x Cúcuta a carrera 51 x calle 61 y 62. Gabinete nuevo	5/08/2025	Según lo solicitado, en la Carrera 51 con Calles 61 y 62 se realiza la instalación de controlador adecuado en gabinete nuevo, correspondiente al traslado del punto Juanambú x Cúcuta. Adicionalmente, se efectúa el tendido de cable para una acometida nueva, ya que la anterior presentaba falla y no contaba con alimentación. La nueva acometida se encuentra estable en 122 V. Se lleva a cabo la verificación del flujo vehicular. Queda pendiente la instalación de tarjetas, pruebas y puesta en servicio por parte de los compañeros de equipos.	Finalizado
478	3/08/2025	Cr 46-52 a 45-52	Cable utp sin continuidad de 46-52 a 45-52 favor reportar a mantenimiento	5/08/2025	Personal de mantenimiento reporta reparación de cable de comunicación de 46-52 a 45-52 favor actualizar todo este sector	Finalizado
479	4/08/2025	Cr 65 x Cl 49 B	Buenos días, favor recordar cambio de mensula, 65x49b pata perforada	5/08/2025	Confirmamos que, al momento, no es posible realizar el cambio de la ménsula ubicada en la Cr 65 con Cl 49B, ya que se encuentra cubierta por un árbol. Para poder ubicar la grúa en el recuadro naranja y ejecutar la actividad, se requiere apoyo con la poda del árbol.	Finalizado
480	4/08/2025	Cr 70 x Cl 47 D	Buenas tardes mensula 70x47d sentido w-e le faltó tornillos al flanche, solo tiene uno, para que por favor instalen los faltantes	5/08/2025	se instalan 4 tornillos para el flanche de la ménsula.	Finalizado
481	5/08/2025	estación floresta	El semáforo que instalaron en la estación floresta la semana anterior tiene el aspecto rojo abierto	6/08/2025	se cierra aspecto de modulo rojo	Finalizado
482	5/08/2025	Av 80 x Cl 33	Buenas tardes por favor corregir lampara en mensula nueva	6/08/2025	se instala puerta de aspecto verde	Finalizado
483	6/08/2025	67-51 Luis amigo	Me reportan semáforos apagados de transversal 51 A # 67 B -90 (Luis Amigo). Les agradezco mucho	16/08/2025	Buena tarde, en la transversal 51 A # 67 B -90 (Luis Amigo). Se corrige la señalización de la ménsula mediante el cambio del cable de control que se encontraba en corto, habilitando nuevamente su funcionamiento. En cuanto a los pulsadores, se identifica un cable en falla. Se realiza verificación de la ruta de cableado, encontrando que pasa por una caja de paso de Tigo. Se solicitará la apertura de esta caja para proceder con el cambio del cable dañado se cambia cable de control con apoyo de tigo con la apertura de cajas de paso y se habilita pulsador	Finalizado
484	6/08/2025	Carrera 74 x calle 53	Contador regresivo con segmentos dañados sentido sur norte		se cambia modulo contador en falla vamos a realizar la validación del mismo.	Finalizado
485	6/08/2025	65x59a	Buenos días ,65x59a tapa sin soldadura instalación fibra	14/08/2025	Confirmamos que se realizo la soldadura de las tapas de la Cr 65 x Cl 59 A	Finalizado
486	6/08/2025	73x51	Peatonales rojo apagado 73x51 exclusiva sentido n-s	11/08/2025	Se encuentra grupo de peatones apagado (lámpara roja), se verifica cableado y se realiza empalme; queda funcional el grupo	Finalizado
487	6/08/2025	Carrera 51 x calles 61 y 62.	Buenas tardes. Carrera 51 x calles 61 y 62. Por favor revisar cables. Todos los grupo Se evidencian problemas en los grupos 4, 5 y 6	6/08/2025	confirmamos que en la Cr 51 x Cl 61 y 62 se realizaron pruebas y se conectaron flujos vehiculares comprobando el funcionamiento del grupo 3, 4 y 5	Finalizado
488	8/08/2025	Carrera 51 x calles 61 y 62.	En 516162 se debe instalar el tablero de gabinete nuevo	15/08/2025	Gracias por los mensajes de interventoría y supervisión; confirmamos que en el último turno nocturno se continuó la actividad iniciada en el día y se dejó en servicio el cruce en la Carrera 51 con Calles 61 y 62, donde se trasladó el controlador a un pedestal nuevo, se instaló la bandeja pendiente y, tras detectarse hurto de cable en la caja de paso 60/80, se realizó el empalme, instalación del cableado y concreción de la caja de paso, quedando el cruce completamente operativo.	Finalizado
489	8/08/2025	Transversal Inferior x calle 12A	Se deshabilita G2 viejo adicional se cancela LD1 y LD2 pasa a la posición 1. Por favor programar retiro de mensula y dos semáforos	11/08/2025	Se realizó el retiro de una ménsula de 4.5, semáforo y retiro de cableado	Finalizado
490	7/08/2025	Cr 52 x Cl 41	Lámpara verde apagada, Carabobo x huesos (5241)	11/08/2025	Se encuentra lámpara vehicular verde apagada, se verifica cableado y se realiza empalme en caja de paso	Finalizado
491	8/08/2025	Cr 34 x Cl 10/10A	Buenos días 34/10-10 A equipo de nuevo en modo control.por favor revisar circuito de sonorizadores presentan falla y alarman el equipo.	28/08/2025	Se identificó que el equipo presentó fallas y activó alarmas; al revisar se encontró cable en mal estado y, siguiendo las indicaciones de priorizar la reserva de material disponible, no se utilizó más cable para la reparación, por lo que la actividad quedó pendiente.	Finalizado
492	8/08/2025	Cr 46 x Cl 54	4654 con fallas en G2 vehicular y G5 peatonal.favor atender con urgencia.cruce apagado. Muchas gracias	8/08/2025	En el punto se realizaron los respectivos empalmes y cambio de cable para habilitar la señalizacion queda pendiente la habilitación del peatonal del grupo 5 desde el controlador.	Finalizado
493	8/08/2025	49x52	Buenos días, falta soldadura tapa en 49x52 instalación de fibra, favor verificar la ruta de la fibra de la playa	8/08/2025	reportamos la soldadura de tapas en la avenida Oriental y la Playa, el día lunes continuaremos con la soldadura de las demás tapas que requieran soldadura.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
494	8/08/2025	Cr 43 x Cl 46 /47	434647 linea verde G5 en corto está quemando el fusible.favor reportar a mantenimiento	16/08/2025	con apoyo de Tigo se identifica cable en corto y se realiza empalme para habilitar verdes. Señalizacion queda Ok	Finalizado
495	8/08/2025	Carrera 51 x calles 61 y 62.	Buenas tardes. 516162 se identifican 7 cables peatonales,7cables peatonales que no prenden lámparas y un cable en corto. Favor tener en cuenta para mantenimiento. Muchas gracias.	9/08/2025	se finaliza identificación de Peatonales y grupos del la Cr 51 x Cl 61/62	Finalizado
496	9/08/2025	Cr 76 con 14	Modulo verde a mensula descolgado	9/08/2025	se organiza y cierra aspecto verde de semaforo a ménsula	Finalizado
497	9/08/2025	Carrera 51 x calles 61 y 62.	En el controlador de 516162, falta subir los cables de comunicación para poner en linea este equipo, además de 5164. Por favor tener presente para comunicarle al contratista.	14/08/2025	nuevamente en línea	Finalizado
498	9/08/2025	Cr 76 x Cl 27/28	En 762728, no llega fluido eléctrico al grupo 5. Posiblemente hubo vandalismo el cual no identifico a plena vista.	9/08/2025	se cambia tramo de cable en corto afectado por roedores, se realiza empalme cruce queda operativo	Finalizado
499	11/08/2025	Cr 51 x Cl 78	5178 semáforos apagados por vandalismo. Favor reportar a mantenimiento	11/08/2025	se repone cable de alimentación hurtado, cruce queda operativo.	Finalizado
500	11/08/2025	Av. 80 x Cl 77 B	Buenos días. Por favor organizar marco de tapa en AVD 80 CL 77B y Tapa sin soldar en avd 80 cl 77B	14/08/2025	confirmamos que se soldan y realiza acabado de caja de paso en la Av. 80 x Cl 77 B	Finalizado
501	11/08/2025	Cr 45 x Cl 53/54	Se desconecta G3 peatonal con alta inducción. Tener presente para mantenimiento.gracias	15/08/2025	se finaliza actividad en la Cr 45 x Cl 53/54. se cambia cable del grupo 3 con ayuda de EPM con la apertura de cajas de paso, señalización queda ok.	Finalizado
502	11/08/2025	Cr 70 x Cl 45 D	En Estadio siguen fallando los semaforos de piso	19/08/2025	Se verifican semáforos de piso, se realizan trabajos de impermeabilización, se organizan y limpian, quedando en funcionamiento nuevamente	Finalizado
503	11/08/2025	CR 39 CL 50	Buena tarde favor retirar escombros CR 39 CL 50 placita de flores	14/08/2025	confirmo que se retiran escombros	Finalizado
504	11/08/2025	Cr 45 x Cl 52	Buena tarde peatonal rojo no enciende cr 45 CL 52 av playa	12/08/2025	Se verificaron las lámparas rojas peatonales reportadas en Cr. 45 x Cl. 52, las cuales se encuentran en buen estado y no se identificó ninguna falla en el cableado. Queda pendiente la habilitación desde el controlador para su funcionamiento completo.	Finalizado
505	13/08/2025	Av. 80 x Cl 80	Instalar 4 aspectos flecha el cual pertenece al grupo 4 los tres primeros pertenecen al grupo 3	13/08/2025	Se instala semaforo de cuatro aspectos	Finalizado
506	13/08/2025	Av 33 cr 48	cara de semáforo abierta	13/08/2025	Se ajusto aspecto verde de semaforo vehicular	Finalizado
507	14/08/2025	Transversal Inferior x 12A	Soldar tapas	14/08/2025	Confirmamos que se realizo soldadura de tapas en la Tv inferior x Cl 12 A.	Finalizado
508	14/08/2025	CR 76 CL 28	Falla en lamparas verdes vehiculares.	14/08/2025	Se encuentra lámpara verde de grupo vehicular apagada por corto en línea, se verifica voltaje, se ajusta la conexión en la bornera del controlador y se realiza empalme en caja, eliminando cable en corto	Finalizado
509	15/08/2025	CR 51 CL 10	Buenos días tapa sin soldar en CR 51 CL 10	16/08/2025	Se soldan tapas	Finalizado
510	15/08/2025	Cr 68 A x Cl 44	Orientar semaforo peatonal en 68a 44	19/08/2025	Cambio de lámpara peatonal color verde y se orienta semáforo peatonal	Finalizado
511	15/08/2025	Cr 73 x Cl 44	Favor retirar escombros 73 con 44	15/08/2025	Reportamos corrección de acabado de carrera 73 x calle 44	Finalizado
512	15/08/2025	Cr 73 y 74 x Cl 44	Favor instalar tapones en poste 73 44	15/08/2025	se retiran escombros y se instalan tapones.	Finalizado
513	16/08/2025	CR 84 CL 44	Buen día visera semaforo peatonal caída en CR 84 CL 44	19/08/2025	Se orienta semáforo vehicular	Finalizado
514	16/08/2025	CR 99 CL 44	Sticker en CR 99 CL 44, orientar semaforo y retiras contraste	19/08/2025	Retiro de contraste, retiro de sticker, se organiza visera de semáforo peatonal y se orienta semáforo peatonal y vehicula	Finalizado
515	16/08/2025	Tv 51 A # 67B -90 Luis amigo	67A/51 se observa que en el cambio de gabinete dejaron la tarjeta de pulsadores sin alimentación de 24 vdc.	19/08/2025	Supervisor notifica que el personal de equipos realizará la maniobra de manera autónoma, por lo que no será necesario el acompañamiento previamente solicitado. En consecuencia, la solicitud queda cancelada.	Finalizado
516	18/08/2025	Cr 45 x Cl 53 - 54	45/5354 cable linea verde G1 NS calle 53 ,en control..para reportar a mantenimiento	19/08/2025	En la Cr 45 x Cl 53/54 se identifica un empalme en mal estado al interior del poste. Se realiza el reemplazo correspondiente y se adiciona cable nuevo. La señalización queda en correcto funcionamiento.	Finalizado
517	18/08/2025	AV bolivariana con cr 65	semáforo girado AV bolivariana con cr 65	19/08/2025	Se orienta semáforo vehicular	Finalizado
518	19/08/2025	Cr 76 x Cl 27 - 28	Buen día ! Semáforo de 76/2728... Alarma +Flash falla en cables G2-NS calle 28/G7 Peatonales EW en Calle 28 🚦. Para reportar a Mantenimiento 🚦	19/08/2025	se identificó un intento de hurto en la canalización por puente, por lo que se selló nuevamente con concreto, se agregó triturado, se instaló cable nuevo y se realizó el empalme; la señalización quedó en buen estado.	Finalizado
519	19/08/2025	DIAG 74A TRANSV 39CA	Buenos días. Semaforo de piso no funciona lámpara verde.	5/09/2025	Buen día confirmamos que los semáforos de piso de la Av. Nutibara fueron validados en su totalidad y al momento la señalizacion esta ok	Finalizado
520	19/08/2025	CR 65 CL 50	por favor enderezar tapa y colocar puntos de soldadura 🙏 intento de vandalismo	20/08/2025	Buen dia, confirmamos que solda tapa vandalizada	Finalizado
521	19/08/2025	carabobo con la calle 80	carabobo con la calle 80 en el barrio el bosque Moravia Revision de peatonales. Esta manipulación corresponde al parecer por manipular energía para un taller de motos y esto hizo que los semáforos peatonales no sirvan puesto que abrieron esa parte del semáforo para colocar un cable hacia el local	23/08/2025	Cra. 52 x Cll. 80 se realizó la revisión de peatonales, se cambió cable en corto y se reemplazó lámpara en falla. Los peatonales quedaron operativos y la señalización en condiciones normales.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
522	19/08/2025	Cr 42 x 48	42-48 se instala tarjetas pero equipo no arranca por bajo voltaje	19/08/2025	En la Cr 42 x 48 se identificó un voltaje estable de 124 V, se realizó seguimiento y no se encontraron falencias en empalmes ni en el punto de conexión; el cruce se encuentra operativo.	Finalizado
523	20/08/2025	Cr 76 x Cl 2/28	Vandalismo en CL de 76/27-28, daño en cámara de inspección 50*50 NS-W en 7628, afectando cables de potencia G3-G4-G5 más cable de comunicación de 7630 a 7628	20/08/2025	se finaliza actividad en la cr 76 x Cl 27 y 28 se concretean cajas de paso y se realiza lleno con triturado, se empalman líneas vandalizadas señalizacion queda Ok	Finalizado
524	20/08/2025	Cr 51 x Cl 67	5167 estación hospital .vandalismo en 2 camaras de G12-G21-G22-G23. Se deja controlador apagado,favor enviar mantenimiento con urgencia. Muchas gracias	20/08/2025	Se pone nuevamente en funcionamiento el cruce de la carrera 51 x calle 67 que fue afectado por vandalismo	Finalizado
525	20/08/2025	Cr 59 x Cl 10	verificar funcionamiento de pulsador de ménsula en cr 59 cl 10 sentido occidente oriente	25/08/2025	se cambia pulsador queda operativo	Finalizado
526	20/08/2025	cruce de mcdonald's	alinear semáforo a mensula está mirando mucho hacia el piso en el cruce de mcdonald's sobre la nutibara sentido e-w	22/08/2025	Cruce McDonald's sobre Av. Nutibara, sentido E–W: se verificó y ajustó la alineación de los semáforos a ménsula, asegurando que estén correctamente orientados.	Finalizado
527	20/08/2025	Av jardín por Av nutibara	Semáforo de piso alumbrando amarillo Av jardín por Av nutibara	22/08/2025	Buena día, en el cruce nuevo de la Av. Nutibara x Jardín se conectan y se realizan pruebas de semáforos de piso los cuales quedan operativos en su totalidad.	Finalizado
528	20/08/2025	Cr 78 x Cl 47 D	7847D sin comunicación	21/08/2025	se conectan equipos de fibra, por favor reportar a suministros para configurar	Finalizado
529	20/08/2025	cr 42 con la CL 48,	Por favor programar cambio de acometida	28/08/2025	se cambia cable de acometida y punto de conexión con apoyo de apertura de EPM. Cruce queda operativo.	Finalizado
530	20/08/2025	cambio cable	Buenas tardes, saludos cordiales. Amablemente se solicita realizar el cambio total del cableado de control 4x18 de estas intersecciones: Carrera 43a x calle 30. Carrera 43f x calle 10. Carrera 51 x calle 45. Carrera 51 x calle 61. Muchas gracias.	27/08/2025	Notificamos que se finalizó el cambio de cable de acuerdo a los puntos acordados, utilizando el material autorizado para dicho procedimiento, dando así cierre al requerimiento. ⚲ Direcciones intervenidas: Cr. 43A x Cl. 31 (547) Cr. 52 x Cl. 61 (468) Cr. 43F x Cl. 10 (407) Cr. 70 x Cl. 53 - 51 (2498)	Finalizado
531	21/08/2025	Cr 51 / 52 x Cl 37	515237 cable G1 en corto. Favor enviar con urgencia equipo de mantenimiento para reparar dicho daño. Muchas gracias.guardas regulando	21/08/2025	se finaliza actividad en la Cr 51/52 x Cl 37 se cambia cable del grupo 1 se concretean tapas y se soldan de la ruta del cableado, señalización queda ok	Finalizado
532	22/08/2025	Cra 82 x Calle 50a con	colisión en Santa Ana Poste de enterramiento afectado	22/08/2025	En la Cr. 82 x Cl. 50 A: retiro de poste de enterramiento y semáforos afectados por choque, instalación de poste nuevo y tres semáforos de segunda, además se concretó caja de paso.	Finalizado
533	22/08/2025	Cr 45 x Cl 52	Pendiente revisar antena inalámbrica de 45/52 para volver a conectar equipos con RMS 45/47-45/46..	29/08/2025	Reportamos la atención de la antena ubicada en carrera 45 x calle 52, el cruce queda con comunicación ok	Finalizado
534	22/08/2025	Cr 78 x Cl 47 D	Pendiente de instalar convensor en 78-47D para poder conectar la fibra que va a 73-47D,48	22/08/2025	Personal de equipos retira equipo de instalaciones.	Finalizado
535	24/08/2025	Cr 77 x Cl 30 A	7730A semáforos peatonales en conflicto(trocados) G5 y G7	25/08/2025	Se verifica conexión y se verifica señalización de los grupos 5 y 7	Finalizado
536	25/08/2025	Cr 65 x Cl 49 B	65x49b verde peatonal apagados	26/08/2025	Se verifica empalme y se dejan trabajando los peatonales.	Finalizado
537	25/08/2025	Cr 52 x C l 02 sur	Cable sin continuidad de Noel a 5202sur -Noel 5102sur. Tener en cuenta para mantenimiento	26/08/2025	En Cra. 52 x Cl. 5 (Paso Seguro Noel) hacia Cra. 52 x Cl. 2 Sur, se realizó retiro e instalación de cable UTP y se construyó el empalme telefónico, dejando la línea en continuidad.	Finalizado
538	25/08/2025	CR 65 CL 94	CR 65 CL 94 lampara verde a mensula apagada. (salida de autopista a coger madre laura)	26/08/2025	Se cambia lampara verde	Finalizado
539	25/08/2025	Cr 65 x Cl 71	65x71 semáforo a mensula	25/08/2025	Se endereza semáforo a ménsula	Finalizado
540	25/08/2025	Cr 52 x Cl 80	Peatonales vuelven a estar apagados	25/08/2025	por favor su colaboración para habilitar desde el controlador lámparas y cableado OK.	Finalizado
541	25/08/2025	Cr 52 x Cl 61	52x61 semáforo a mensula apagado	26/08/2025	se verifica semáforo a poste en perfecto funcionamiento.	Finalizado
542	25/08/2025	Cr 51 x Cl 58	51x58 semáforos peatonales apagados y girados	26/08/2025	se orientan semáforos golpeados se realiza empalme y se realizan pruebas pendiente habilitación desde el controlador.	Finalizado
543	25/08/2025	Av. nutibara x Jardin	Semaforos de piso en avd jardín otra vez con problemas de funcionamiento	2/09/2025	Buen día comparto registro fotográfico donde se evidencia que la señalización de los semáforos de piso de la Av. Nutibara x Jardin queda oK.	Finalizado
544	25/08/2025	Cra 55 x calle 51	semáforo peatonal malo en	26/08/2025	se verifica funcionamiento de peatonales	Finalizado
545	25/08/2025	calle 44 carrera 44	Reportan semáforos peatonales apagados	26/08/2025	Se orientan semáforos peatonales, se verifican empalmes y quedan en funcionamiento los peatonales del Grupo 9.	Finalizado
546	26/08/2025	Cr 70 x Cl 43	lámpara verde apagada en peatonal 70 43	27/08/2025	se cambia lampara verde peatonal señalización queda OK	Finalizado
547	26/08/2025	cr 57 x cl 57	cr 57 x cl 57, CAI minorista, norte - sur, aspecto amarillo abierto	27/08/2025	cr 57 x cl 57, CAI minorista, norte - sur, se instala aspecto amarillo.	Finalizado
548	25/08/2025	Cr 46 x Cl 52	peatonales y ciclistas 46x52 apagados,	27/08/2025	Cr 46 x Cl 52 se cambia cable afectado por roedores con apoyo de la apertura de cámaras de EPM señalizacion de Peatonales y biciusuario queda Ok.	Finalizado
549	26/08/2025	Cr 50FF X cL 12 SUR	50FF12SUR vandalismo en G8 y G15.equipo queda en control. Favor reportar a mantenimiento.	26/08/2025	En Cra. 50FF x Cl. 12 Sur, donde se había registrado vandalismo en G8 y G15, se concretó la caja de paso y se soldaron las tapas, dejando la señalización en correcto funcionamiento.	Finalizado

Cronograma correctivos

Item	Fecha de Solicitud	Dirección	Tipo de Requerimiento	Fecha de Atención	Observaciones	
550	26/08/2025	Cr 54 x Cl 53	Sin comunicación 54 53 , fibra propia	28/08/2025	Se realiza visita con la supervisión del contrato, identificando que no es posible efectuar la reparación, ya que se requiere la programación por parte de la entidad del traslado del controlador, así como la ejecución de maniobras que implican obra civil. En consecuencia, se procede con el cierre de la novedad.	Finalizado
551	26/08/2025	Cr 74 x Cl 55	Daño en fibra propia , 74 x 55	29/08/2025	Reportamos que carrera 74 x calle 55 queda atendido y la comunicacion por fibra queda ok	Finalizado
552	26/08/2025	Cr 51 x Cl 61 y 62	51-61,62 estos tres cables no encienden ninguna cara peatonal,G16 no tiene cable,grupos peatonales G9-G14-G18-G19-G20 no encienden lámparas verdes	29/08/2025	Buena tarde en la Cr 51 x Cl 61 y 62 se realizan pruebas y se habilita señalizacion de los grupos 9, 10,11,12,13 y 14 15 19 20. Queda pendiente los grupos 16,17 en corto para cambio de cable y 18 sin verde grupos peatonales. Cruce queda operativo.	Finalizado
553	27/08/2025	Cr 46 x Cl 53	4653 peatonales G8 cable en corto, favor reportar a mantenimiento	28/08/2025	Reportamos atención de semaforos peatonales en carrera 46 x calle 53, queda el cruce totalmente operativo	Finalizado
554	28/08/2025	Cr 74 x Cl 55	Buena tarde semáforo peatonal a punto de caerse y con las caras abierta cr 74 CL 55	27/08/2025	se orienta semáforo golpeado	Finalizado
555	28/08/2025	Cr 52 x Cl 10	Buenas tardes, Estos regresivos no funcionan por temas del planeamiento, por favor reubicarlos en el centro, en un cruce de tiempos fijos	29/08/2025	Buena tarde, segun lo solicitado se confirma que se realizo el cambio de contadores a pleno amarillo en la Cr 52 x Cl 10	Finalizado
556	28/08/2025	Cr 74 x Cl 53	Cr 74 x Cl 53, Deficiencia en lámpara W-E.	29/08/2025	Cr 74 x Cl 53 se cambia contador en mal estado.	Finalizado
557	28/08/2025	Glorieta San Diego	Glorieta San Diego E-W tiene problemas el número 2 y 3	29/08/2025	Glorieta San Diego se cambia contador en mal estado.	Finalizado
558	29/08/2025	ferrocarril por Barranquilla	Buena tarde orientar semáforos peatonales en ferrocarril por Barranquilla costado norte	29/08/2025	Buenas noches reportamos que se enderezan semaforos peatonales en carrera 53 x calle 55	Finalizado
559	29/08/2025	Cr 65 x Cl 49 B	65x49b verdes peatonales en falla	29/08/2025	se verifica peatonal verde se ajusta en bornera es necesario verificar cableado interno a la parte de potencia del controlador ya que al presentar movimiento queda sin voltaje y presenta la falla al momento señalizacion ok.	Finalizado
560	29/08/2025	Cr 70 x Cl 51-52-55	Se observa Vandalismo el tapa cámara de inspección 50*50 y cables de potencia NS 70 altura de calle 52...70/515355	29/08/2025	Instalación de cable de control nuevo Construcción de empalmes eléctricos	Finalizado

ANEXO 8: INVENTARIO AMOBLAMIENTO

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250161							Cr 51 x Cl 35	N-S | | N-E	Mensula	0876	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250162							Cr 50 x Cl 34	E-W | | E-N	Mensula	0877	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250163							Cr 51 x Cl 38	E-W | | N-E	Mensula	1005	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250164							Cr 49 x Cl 45	S-N | | S-W	Mensula	1006	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250165							Cr 51D x Cl 59	E-W | | N-E	Mensula	865	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250166							Cr 68A x Cl 47D	W-E | | S-W	Mensula	1070	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250351							Cr 52 x Cl 10	N-S | | Glorieta	Mensula	0444	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250355							Cr 52 x Cl 10	E-W | | N-E	Mensula	0447	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250169							Cr 77 x Cl 30	S-N | | S-E	Mensula	1020	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250170							Dg 63B x Cl 56	N-S | | S-W	Mensula	1022	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250071							CR 30 X CL 41	N-S | | N-E	Mensula	0069	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250072							CR 36 X CL 47	N-S | | N-W	Mensula	0077	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250073							CR 36A X CL 47	S-N | | S-E	Mensula	0079	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250074							CR 30 X CL 47	E-W | | E-N	Mensula	0073	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250075							Cr 52 x Cl 10	W-E | | S-W	Mensula	1027	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250076							Carrera 35 x Calle 29C	W-E | | W-S	Mensula	0320	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250077							CR 36A X CL 47	E-W | | E-S	Mensula	0078	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250078							CR 36 X CL 47	E-W | | E-N	Mensula	0075	28/04/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250079							Cr 52 x Cl 10	N-S | | N-W	Mensula	1026	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250080							Cr 68A x Cl 47D	S-N | | Separador	Mensula	1071	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250101							Cr 48 x Cl 10	W-E | | S-W	Mensula	1012	26/05/2025	26/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250102							Dg 63B x Cl 56	S-N | | E	Mensula	1014	26/05/2025	26/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250103							Cr 55 x Cl 59	E-W | | S-E	Mensula	1028	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250104							Cr 82A x Cl 30	S-N | | S-E	Mensula	1019	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250105							Dg 63B x Cl 56	W-E | | S-W	Mensula	1013	26/05/2025	26/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250106							Cr 76 x Cl 30	S-N | | S-E	Mensula	1021	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250107							Cr 52 x Cl 10	S-N | | S-W	Mensula	1035	29/05/2025	29/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250108							Cr 48 x Cl 24	E-W | | N-E	Mensula	1000	26/05/2025	26/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250109							Cr 48 x Cl 19	E-W | | N-E	Mensula	1011	26/05/2025	26/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250110							Cr 83 x Cl 19	S-N | | S-W	Mensula	0999	26/05/2025	26/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250001							Cr 76 x Cl 32F	W-E | | S-W	Mensula	0934	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250002							Cr 87 x Cl 48	W-E | | W-S	Mensula	0918	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250003							Cr 55 x Cl 30A	S-N | | S-W	Mensula	0909	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250004							Cr 87 x Cl 48	S-N | | S-E	Mensula	0919	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250005							Cr 87 x Cl 47F	W-E | | S-W	Mensula	0947	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250006							Cr 65 x Cl 57	E-W | | N-E	Mensula	0900	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250007							Cr 65 x Cl 74	E-W | | N-E	Mensula	0901	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250008							Cr 74 x Cl 55	N-S | | N-W	Mensula	0902	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250009							Cr 74 x Cl 55	W-E | | S-W	Mensula	0903	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250010							Cr 70 x Cl 55	S-N | | S-E	Mensula	0904	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250168							Cr 48 x Cl 61	N-S | | N-W	Mensula	0867	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250172							Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | N-W	Mensula	1065	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250173							Cr 66B x Cl 32F	N-S | | N-W	Mensula	1057	29/05/2025	29/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250174							Cr 51 x Cl 12 Sur	W-E | | S-W	Mensula	1083	10/06/2025	10/06/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250175							Cr 48 x Cl 59	N-S | | N-W	Mensula	1052	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250167							Cr 48 x Cl 62	N-S | | N-W	Mensula	0864	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250177							Cr 50FF X Cl 12 Sur	N-S | | N-E	Mensula	1086	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250178							Cr 66B x Cl 32F	S-N | | S-E	Mensula	1058	29/05/2025	29/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250179							Cr 50FF X Cl 12 Sur	W-E | | S	Mensula	1084	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250180							Cr 76 x Cl 32 BB	S-N | | S-E	Mensula	1059	30/05/2025	30/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250121							Cr 52 x Cl 10	W-E | | N-W	Mensula	1036	29/05/2025	29/05/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250122							Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | Sep - Central	Mensula	0866	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250123							Cr 52 x Cl 10	S-N | | S-E	Mensula	1037	29/05/2025	29/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250124							Cr 46 x Cl 73	N-S | | N-W	Mensula	1046	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250125							Cr 46 x Cl 73	E-W | | S-E	Mensula	1045	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250126							Cr 46 x Cl 80	E-W | | N-E	Mensula	1042	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250127							Cr 46 x Cl 78	W-E | | S-W	Mensula	1044	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250128							Cr 46 x Cl 71A	W-E | | S-W	Mensula	1047	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250129							Cr 51 x Cl 12 Sur	N-S | | N-W	Mensula	1082	10/06/2025	10/06/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250130							Cr 46 x Cl 78	E-W | | N-E	Mensula	1043	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250011							CR 30 X CL 45	W-E | | W-S	Mensula	0067	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250012							CR 30 X CL 45	N-S | | N-E	Mensula	0068	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250013							CR 32 X CL 45	W-E | | W-S	Mensula	0065	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250014							CR 32 X CL 45	N-S | | N-W	Mensula	0066	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250015							CR 29 X CL 45	W-E | | W-N	Mensula	0071	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250016							CR 30 X CL 41	W-E | | W-N	Mensula	0070	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250017							CR 29 X CL 45	N-S | | N-W	Mensula	0072	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250018							Cr 36 x Cl 36	W-E | | W-S	Mensula	0329	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250019							CR 36 X CL 36	E-W | | E-N	Mensula	0080	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250020							CR 30 X CL 47	N-S | | N-W	Mensula	0074	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250191							Cr 48 x Cl 36	W-E | | N-W	Mensula	0998	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250192							Cr 51 x Cl 36	W-E | | S-W	Mensula	0996	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250193							Cr 43 x Cl 41	S-N | | S-W	Mensula	0994	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250194							Cr 45 x Cl 67	E-W | | N-E	Mensula	0991	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250195							Cr 50 x Cl 67	N-S | | N-W	Mensula	0992	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250196							Cr 49 x Cl 67	S-N | | S-E	Mensula	0990	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250197							Cr 52 x Cl 36	W-E | | S-W	Mensula	0995	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250198							Cr 50 x Cl 36	W-E | | S-W	Mensula	0997	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250199							Cr 43A x Cl 34	E-W | | S-E	Mensula	0993	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250200							Cr 49 x Cl 67	E-W | | N-E	Mensula	0989	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250141							CR 54 X CL 46	W-E | | W-S	Mensula	0055	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250142							CR 53 X CL 46	W-E | | W-S	Mensula	0056	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250143							CR 52 X CL 46	W-E | | W-S	Mensula	0057	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250144							CR 42 X CL 47	W-E | | W-S	Mensula	0058	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250145							CR 40 X CL 47	W-E | | W-S	Mensula	0059	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250146							CR 437 X CL 47A	W-E | | W-N	Mensula	0060	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250147							CR 36A X CL45	W-E | | W-S	Mensula	0061	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250148							CR 36A X CL45	S-N | | S-E	Mensula	0062	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250149							CR 36 X CL 45	W-E | | W-S	Mensula	0063	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250150							CR 36 X CL 45	S-N | | S-E	Mensula	0064	24/04/2025	24/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250181							Cr 52 x Cl 10	S-N | | S-E	Mensula	1034	29/05/2025	29/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250182							Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | N-W	Mensula	1068	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250183							Cr 51 x Cl 34	N-S | | N-W	Mensula	1029	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250184							Cr 51 x Cl 12 Sur	E-W | | S-E	Mensula	1072	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250185							Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | S-E	Mensula	1067	29/05/2025	29/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250186							Cr 46 x Cl 80	W-E | | S-W	Mensula	1033	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250187							Cr 52 x Cl 25	W-E | | S-W	Mensula	1032	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250188							Cr 52 x Cl 10 Sur	N-S | | S-E	Mensula	1031	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250189							Cr 52 x Cl 12 Sur	E-W | | N-E	Mensula	1030	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250190							Cr 50FF X Cl 12 Sur	E-W | | N-E	Mensula	1085	10/06/2025	10/06/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250021							Cr 76 x Cl 35	S-N | | S-E	Mensula	0955	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250022							Cr 74 x Cl 39D	E-W | | N-E	Mensula	0957	20/05/2025	20/05/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250023							Cr 87 x Cl 47F	N-S | | N-W	Mensula	0948	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250024							Cr 82 x Cl 30A	E-W | | N-E	Mensula	0968	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250025							Av. 80 x Cl 30A	E-W | | S-E	Mensula	0965	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250026							Cr 76 x Cir 76	E-W | | S-E	Mensula	0954	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250027							Av. 74 x Cir 74	W-E | | S-W	Mensula	0956	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250028							Av. 74 x Cir 74	N-S | | N-W	Mensula	0958	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250029							Cr 83 x Cl 30A	E-W | | N-E	Mensula	0969	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250030							Cr 83 x Cl 30A	N-S | | N-W	Mensula	0970	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250061							CR 53 X CL73	N-S | | N-W	Mensula	0046	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250062							CR 57 X CL 44	W-E | | W-N	Mensula	0027	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250063							CR 57 X CL 44	W-E | | W-S	Mensula	0026	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250064							CR 52 X CL 52	E-W | | E-S	Mensula	0025	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250065							CR 52 X CL 59	N-S | | N-W	Mensula	0024	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250066							CR 53 X CL 62	E-W | | E-S	Mensula	0043	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250067							CR 52 X CL 62	N-S | | N-W	Mensula	0022	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250068							CR 52 X CL 61	N-S | | N-W	Mensula	0023	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250069							CR 52 X CL 64	N-S | | N-W	Mensula	0021	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250070							CR 52 X CL 67	N-S | | N-W	Mensula	0020	21/04/2025	21/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250131							Cr 83 x Cl 19	W-E | | N	Mensula	0962	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250132							Cr 83 x Cl 19	N-S | | N-W	Mensula	0961	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250133							Cr 46 x Cl 41	E-W | | E-S	Mensula	0982	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250134							Cr 43A x Cl 5A	E-W | | E-N	Mensula	1001	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250135							Cr 46 x Cl 41	W-E | | E-S	Mensula	0983	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250136							Cr 66 B x Circular 1	N-S | | N-W	Mensula	0978	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250137							Cr 66 B x Circular 1	E-W | | S-E	Mensula	0977	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250138							Cr 72A x Cl 78B	W-E | | S-W	Mensula	0976	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250139							Tranversal 39D x Diagonal 74A	E-W | | N-E	Mensula	0975	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250140							Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | S-W	Mensula	0974	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250051							Cr 66 B x Cl 30B	E-W | | N-E	Mensula	0952	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250052							Cr 66 B x Cl 30B	W-E | | S-W	Mensula	0950	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250053							Av. 80 x Cl 30A	N-S | | Separador	Mensula	0966	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250054							Av. 80 x Cl 30A	S-N | | S-E	Mensula	0967	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250055							Cr 37 x Cl 50	S-N | | S-W	Mensula	0959	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250056							Cr 70 x Cl 30A	N-S | | N-W	Mensula	0949	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250057							Cr 83 x Cl 19	E-W | | S	Mensula	0960	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250058							Cr 66B x Cl 30B	N-S | | N-W	Mensula	0951	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250059							Cr 76 x Cl 30A	E-W | | N-E	Mensula	0964	21/05/2025	21/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250060							Cr 65 x Cl 30A	E-W | | N-E	Mensula	0953	20/05/2025	20/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250081							Cr 43A x Cl 9	E-W | | E-N	Mensula	1002	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250082							Cr 43A x Cl 14	E-W | | E-N	Mensula	1003	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250083							Cr 51 x Cl 35	N-S | | N-W	Mensula	0875	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250084							Dg 63B x Cl 56	E-W | | N-E	Mensula	1023	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250085							Cr 46 x Cl 41	E-W | | E-N	Mensula	0981	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250086							Cr 43A x Cl 5 Sur	W-E | | W-N	Mensula	0987	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250087							Cr 26 x Cl 49	W-E | | W-N	Mensula	0945	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250088							Cr 25 x Cl 49	S-N | | S-E	Mensula	0944	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250089							Cr 25 x Cl 49	E-W | | E-S	Mensula	0943	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250090							Cr 43A x Cl 17 Sur	W-E | | W-S	Mensula	0984	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250031							Cr 51 x Cl 59	E-W | | N-E	Mensula	1018	06/06/2025	06/06/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250032							CR 53 X CL 65	N-S | | N-W	Mensula	0047	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250033							CR 57 X CL 48	N-S | | N-W	Mensula	0053	23/04/2025	23/04/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250034							CR 55 X CL 46	W-E | | W-S	Mensula	0054	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250035							Cr 336 x Cl 36	S-N | | S-E	Mensula	0326	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250036							Carrera 35 x Calle 29C	N-S | | N-E	Mensula	0317	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250037							Carrera 35 x Calle 29C	S-N | | S-E	Mensula	0314	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250038							Cr 53 x Cl 59	E-W | | N-E	Mensula	1024	06/06/2025	06/06/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250039							CR 36 X CL 47	S-N | | S-E	Mensula	0076	28/04/2025	28/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250040							CR 53 X CL 65	W-E | | W-S	Mensula	0048	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250041							CR 55 X CL 65	S-N | | S-E	Mensula	0042	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250042							CR 55 X CL 61	W-E | | W-S	Mensula	0050	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250043							CR 55 X CL 62	S-N | | S-E	Mensula	0040	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250044							CR 57 X CL 59	N-S | | N-E	Mensula	0037	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250045							Glorieta Minorista	W-E | | W-S	Mensula	0036	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250046							CR 55X CL62	N-S | | N-W	Mensula	0049	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250047							CR 55 X CL 59	N-S | | N-W	Mensula	0051	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250048							CR 57 X CL 54	N-S | | N-W	Mensula	0052	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250049							CR 53 X CL 73	S-N | | S-E	Mensula	0045	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250050							CR 53 X CL 67	S-N | | S-E	Mensula	0044	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250091							Carrera 52 x Calle 82	EW | | Separador	Mensula	0013	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250092							Carrera 52 x Calle 73	N-S | | W	Mensula	0019	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250093							Carrera 52 x Calle 77	W-E | | N	Mensula	0016	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250094							Carrera 52 x Calle 77	N-S | | W	Mensula	0015	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250095							Carrera 52 x Calle 77	S-N | | E	Mensula	0018	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250096							Carrera 52 x Calle 82	N-S | | E	Mensula	0014	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250097							Carrera 52 x Calle 77	N-S | | W	Mensula	0017	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250098							Carrera 52 x Calle 82	E-W | | Separador	Mensula	0008	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250099							Carrera 52 x Calle 82	W-E | | W	Mensula	0007	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250100							Carrera 52 x Calle 82	N-S | | W	Mensula	0006	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250111							Glorieta Minorista	E-W | | E-S	Mensula	0034	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250112							CR 57 X CL 59	E-W | | E-S	Mensula	0038	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250113							CR 55 X CL 61	S-N | | S-E	Mensula	0039	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250114							CR 57 X CL 48	S-N | | S-E	Mensula	0028	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250115							CR 57 X CL 57	S-N | | S-E	Mensula	0030	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250116							CR 57 X CL	S-N | | S-E	Mensula	0033	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250117							Glorieta Minorista	N-S | | N-W	Mensula	0035	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250118							CR 57 X CL 57	S-N| | S-W	Mensula	0029	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250119							CR 57 X CL 57	S-N | | S-W	Mensula	0031	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250120							CR 57 X CL 58	S-N | | S-W	Mensula	0032	22/04/2025	22/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250151							Carrera 52 x Calle 38	E-W | | S-E	Mensula	0000	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250152							Carrera 76 x Av 80	W-S | | N-W	Mensula	0001	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250153							Carrera 76 x Calle 9	E-W | | E	Mensula	0002	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250154							Carrera 76 x Callle 10	W-E | |S-E	Mensula	0003	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250155							Carrera 76 x Calle 16	W-E | | S-W	Mensula	0004	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250156							Carrera 76 x Calle 20A	S-N | | N-E	Mensula	0005	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250157							Carrera 76 x Calle 25	S-N | | N-E	Mensula	0009	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250158							Carrera 76 x Calle 27	S-N | | N-E	Mensula	0010	08/04/2025	08/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250159							Carrera 52 x Calle 70	N-S | | W	Mensula	0011	09/04/2025	09/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250160							Cr 52 x Cl 10	E-W | | N-E	Mensula	0012	28/05/2025	28/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250354							Carrera 25 x Calle 29C	E-W | | E-N	Mensula	0323	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250221							Cr 40 x Cl 53	N-S | | S-W	Mensula	0733	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250222							Cr 41 x Cl 57	N-S | | Separador	Mensula	0731	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250223							Cr 45 x Cl 58	E-W | | Separador	Mensula	2108	16/07/2025	16/07/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250224							Cr 40 x Cl 55	W-E | | S-W	Mensula	0732	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250225							Cr 40 x Cl 52	E-W | | N-E	Mensula	0734	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250226							Cr 40 x Cl 52	N-S | | S-W	Mensula	0735	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250227							Cr 41 x Cl 55	N-S | | S-E	Mensula	0776	12/05/2025	12/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250228							Cr 41 x Cl 47	N-S | | N-W	Mensula	0772	10/05/2025	10/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250229							Cr 40 x Cl 51	W-E | | N-W	Mensula	0736	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250230							Cr 41 x Cl 57	S-N | | S-E	Mensula	0730	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250301							Cr 39 x Cl 55	S-N | | S-E	Mensula	0752	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250302							Cr 39 x Cl 55	W-E | | S-W	Mensula	0753	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250303							Cr 76 x Cl 28	S-N | | S-E	Mensula	0878	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250304							CR 42 x Cl 46	S-N | | S-W	Mensula	0771	10/05/2025	10/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250305							Cr 41 x Cl 44	N-S | | S-W	Mensula	0770	10/05/2025	10/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250306							Cr 42 x Cl 46	E-W | | S-E	Mensula	0773	10/05/2025	10/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250307							Cr 47 x Cl 61	W-E | | S-W	Mensula	0777	12/05/2025	12/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250308							Cr 47 x Cl 62	W-E | | S-W	Mensula	0778	12/05/2025	12/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250309							Cr 41 x Cl 58	N-S | | N-W	Mensula	0758	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250310							Cr 39 x Cl 56	S-N | | S-W	Mensula	0754	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250321							Cr 80 x Cl 48	S-N | | S-E	Mensula	0889	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250322							Cr 80 x Cl 48	N-S | | N-W	Mensula	0890	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250323							Cr 74 x Cl 53	E-W | | N-E	Mensula	0852	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250324							Cr 73 x Cl 53	W-E | | S-W	Mensula	O850	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250325							Cr 73 x Cl 53	E-W | | N-E	Mensula	0849	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250326							Cr 68 x Cl 48	S-N | | S-E	Mensula	0886	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250327							Cr 73 x Cl 53	S-N | | S-E	Mensula	0851	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250328							Cr 68 x Cl 48	E-W | | E-N	Mensula	0885	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250329							Cr 80 x Cl 48	E-W | | E-S	Mensula	0888	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250330							Cr 70 x Cl 48	E-W | | E-S	Mensula	0887	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250311							Cr 78 x Cl 32	N-S | | N-W	Mensula	0844	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250312							Cr 73 x Cl 53	N-S | | N-E	Mensula	0333	08/08/2025	08/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250313							Cr 39 x Cl 52	S-N | | S-E	Mensula	0332	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250314							Cr 42 x Cl 46	N-S | | S-W	Mensula	0769	10/05/2025	10/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250315							Cr 39 x Cl 52	S-N | | S-W	Mensula	0334	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250316							Cr 39 x Cl 52	W-E | | N-W	Mensula	0331	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250317							Cr 39 x Cl 48	S-N | | S-W	Mensula	0726	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250318							Cr 39 x Cl 48	E-W | | S-E	Mensula	0725	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250319							Cr 39 x Cl 52	S-N | | S-E	Mensula	0335	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250320							Cr 39 x Cl 54	S-N | | S-W	Mensula	0336	07/05/2025	07/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250201							Cr 42 x Cl 48	S-N | | S-E	Mensula	0775	12/05/2025	12/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250202							Cr 39 x Cl 56	E-W | | S-E	Mensula	0755	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250203							Cr 78 x Cl 44A	E-W | | N-E	Mensula	0841	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250204							Cr 78 x Cl 44A	N-S | | N-W	Mensula	0840	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250205							Cr 39 x Cl 58	S-N | | S-E	Mensula	0756	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250206							Cr 78 x Cl 44	N-S | | N-W	Mensula	0842	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250207							Cr 42 x Cl 48	E-W | | N-E	Mensula	0774	12/05/2025	12/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250208							Cr 41 x Cl 58	N-S | | N-W	Mensula	0757	08/05/2025	08/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250209							Cr 78 x Cl 33	N-S | | N-W	Mensula	0843	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250210							Cr 78 x Cl 30A	N-S | | N-E	Mensula	0845	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250211							Av. 80 x Av 33	W-E | | S-E	Mensula	2107	04/08/2025	04/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250212							Cr 73 x Cl 53	S-N | | S-E	Mensula	2109	08/08/2025	08/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250213							Cr 80 x Cl 33	N-S | | N-W	Mensula	1166	04/08/2025	04/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250214							Av. 80 x Av 33	E-W | | E-N	Mensula	2102	04/08/2025	04/08/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250215							Cr 54 x Cl 58	S-N | | S-W	Mensula	2002	11/08/2025	11/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250216							Cr 50FF x Cl 8 Sur	N-S | | S-W	Mensula	2007	30/07/2025	30/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250217							Cr 80 x Cl 32	N-S | | S-W	Mensula	2051	15/08/2025	15/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250218							Av. 80 x Cr 65	N-S | | W	Mensula	2020	31/07/2025	31/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250219							Av. 80 x Cr 65	S-N | | N-E	Mensula	2028	31/07/2025	31/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250220							Av 80 x Cl 28	W-E | | S-W	Mensula	2029	14/08/2025	14/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250281							Glorieta Don Quijote	W-E | | Separador	Mensula	1164	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250282							Cr 85 x Cl 30	N-S | | N-W	Mensula	0979	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250283							Cr 50F x Cl 12 Sur	E-W | | E-S	Mensula	1159	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250284							Glorieta Don Quijote	N-S | | Separador	Mensula	1165	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250285							Cr 50F x Cl 12 Sur	E-W | | E-N	Mensula	1158	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250286							Cr 48 x Cl 10	W-S | | W-E	Mensula	1162	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250287							Cr 48 x Cl 4 Sur	E-W | | E-N	Mensula	1161	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250288							Cr 80 x Cl 33	E-W | | S-W	Mensula	2024	01/08/2025	01/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250289							Cr 80 x Cr 76	S-N | | S-E	Mensula	2031	13/08/2025	13/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250290							Cr 48 x Cl 4 Sur	W-E | | W-S	Mensula	1160	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250241							Glorieta Exposiciones	S-N | | Separador	Mensula	1147	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250243							Glorieta Don Quijote	N-S | | Separador	Mensula	1177	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250246							Cr 65 x Cl 33	E-W | | Separador	Mensula	1169	16/07/2025	16/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250247							Cr 80 x Cl 33	S-N | | N.E	Mensula	1167	16/07/2025	16/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250248							Cr 80 x Cl 33	S-N | | S-E	Mensula	1168	16/07/2025	16/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250249							Glorieta Don Quijote	E-W | | Separador	Mensula	1153	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250250							Glorieta Don Quijote	E-W | | Separador	Mensula	1178	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250271							Cr 83 x Cl 29A	W-E | | N-W	Mensula	0972	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250272							Cr 82A x Cl 28	W-E | | S-W	Mensula	0973	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250273							Cr 87 x Cl 30	S-N | | E	Mensula	0881	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250274							Cr 83 x Cl 29A	N-S | | N-W	Mensula	0980	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250275							Cr 43A x Cl 3 Sur	E-W | | E-N	Mensula	0986	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250276							Cr 87 x Cl 30	N-S | | W	Mensula	0971	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250277							Cr 44 x Cl 29	N-S | | N-W	Mensula	1004	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250278							Cr 48 x Cl 34	E-W | | E-N	Mensula	0985	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250279							Cr 82A x Cl 30A	S-N | | S-E	Mensula	0880	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250331							Glorieta Don Quijote	W-E | | Separador	Mensula	1150	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250332							Glorieta Don Quijote	S-N | | Separador	Mensula	1049	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250333							Glorieta Don Quijote	S-N | | Separador	Mensula	1179	17/07/2025	17/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250334							Cr 80 x Cl 33	S-N | | S-W	Mensula	2026	01/08/2025	01/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250335							Glorieta Exposiciones	E-W | | N-W	Mensula	1154	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250336							Glorieta Exposiciones	E-W | | Separador	Mensula	1148	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250337							Glorieta Exposiciones	E-W | | Separador	Mensula	1149	16/07/2025	16/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250338							Cr 48 x Cl 10	N-E | | N-S	Mensula	1163	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250339							Glorieta Exposiciones	W-E | | S-E	Mensula	1146	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250340							Cr 51D x Cl 59	N-S | | S-W	Mensula	2027	12/08/2025	12/08/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250251							Cr 50FF x Cl 8 Sur	N-S | | S-W	Mensula	2009	30/07/2025	30/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250252							Av 80 x Cr 70	N-S | | S-W	Mensula	2010	30/07/2025	30/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250253							Cr 50FF x Cl 8 Sur	N-S | | S-W	Mensula	2008	30/07/2025	30/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250254							Cr 66 B x Cl 33	W-E | | W-N	Mensula	1155	18/07/2025	18/07/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250255							Cr 50FF x Cl 8 Sur	N-S | | S-W	Mensula	2006	30/07/2025	30/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250256							Cr 66 B x Cl 33	E-W | | E-N	Mensula	1176	18/07/2025	18/07/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250257							CR 66 B x Cl 65	E-W | | E-S	Mensula	1151	18/07/2025	18/07/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250258							Cr 65 B x Cl 34 B	N-S | | N-W	Mensula	1152	18/07/2025	18/07/2025
Modulo led contador regresivo Fama	20250259							Av 33 x Cr 66B	N-S | | W	Mensula	2012	30/07/2025	30/07/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo led contador regresivo Fama	20250260							Av 80 x Cr 70	W-E | | S	Mensula	2011	30/07/2025	30/07/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250231							Cr 57 x Cl 58	N-S | | N-W	Mensula	0940	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250232							Cr 49 x Cl 73	N-S | | N-W	Mensula	0939	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250233							Cr 49 x Cl 73	S-N | | S-E	Mensula	0926	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250234							Cr 49 x Cl 73	W-E | | S-W	Mensula	0925	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250235							Cr 20B x Cl 49	E-W | | E-S	Mensula	0941	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250236							Cr 70 x Circular 1	E-W | | N-E	Mensula	0917	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250237							Cr 51 x Cl 73	S-N | | S-E	Mensula	0916	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250238							Cr 51 x Cl 78	S-N | | S-E	Mensula	0915	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250239							Cr 49 x Cl 73	E-W | | N-E	Mensula	0927	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250240							Cr 51 x Cl 78	W-E | | S-W	Mensula	0921	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250291							Cr 65 x Cl 55	W-E | | N-W	Mensula	0905	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250292							Cr 76 x Cl 33	S-N | | S-E	Mensula	0935	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250293							Cr 20B x Cl 49	S-N | | S-E	Mensula	0920	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250294							Cr 76 x Cl 32 F	E-W | | N-E	Mensula	0933	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250295							Cr 76 x Cl 30A	S-N | | S-E	Mensula	0879	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250296							Cr 55 x Cl 30A	E-W | | N-E	Mensula	0911	17/05/2025	17/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250297							Cr 76 x Cl 33A	S-N | | S-E	Mensula	0936	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250298							Cr 55 x Cl 30A	W-E | | S-W	Mensula	0910	17/05/2025	17/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250299							Cr 76 x Cl 34	S-N | | S-E	Mensula	0938	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250300							Cr 76 x Cl 32 F	S-N | | S-E	Mensula	0932	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250261							Cr 76 x Cl 33A	W-E | | S-W	Mensula	0937	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250262							Cr 76 x Cl 27A	N-S | | N-W	Mensula	0862	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250263							Cr 87 x Cl 48A	E-W | | E-N	Mensula	0893	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250264							Cr 53 x Cl 30A	N-S | | Separado	Mensula	0907	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250265							Cr 87 x Cl 48A	N-S | | N-W	Mensula	0892	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250266							Cr 51D x Cl 57	N-S | |N- W	Mensula	0759	09/05/2025	09/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250267							Cr 78 x Cl 30	N-S | | N-W	Mensula	0760	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250268							Cr 78 x Cl 47D	N-S | | N-W	Mensula	0839	13/05/2025	13/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250269							Cr 76 x Cl 29	W-E | | S-W	Mensula	0863	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250270							Cr 82 x Cl 47D	S-N | | S-E	Mensula	0891	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250341							Cr 76 x Cl 25	N-S | | N-W	Mensula	0861	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250342							Cr 76 x Cl 20A	N-S | | N-W	Mensula	0870	15/05/2025	15/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250343							Cr 43A x Cl 5 Sur	N-S | | N-W	Mensula	0988	23/05/2025	23/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250344							Cr 74 x Cl 55	S-N | | Separador	Mensula	0872	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250345							Cr 74 x Cl 53	N-S | | N-W	Mensula	0873	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250346							Cr 74 x Cl 53	W-E | | S-W	Mensula	0871	14/05/2025	14/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250347							Cr 53 x Cl 30A	W-E | | S-W	Mensula	0908	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250348							Cr 53 x Cl 30A	E-W | | N-E	Mensula	0906	16/05/2025	16/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250349							Cr 20B x Cl 49	W-E | | W-S	Mensula	0942	22/05/2025	22/05/2026
Modulo led contador regresivo Fama	20250350							Cr 76 x Cl 29	N-S | | S-W	Mensula	0860	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		601						Carrera 70 x Calle 47D	E-W | | E-N	N/A	0601	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		602						Carrera 70 x Calle 47D	W-S | | W-E	N/A	0602	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		603						Carrera 70 x Calle 47D	W-E | | W-N	N/A	0603	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		604						Carrera 70 x Calle 47D	W-E | | W-N	N/A	0604	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		605						Carrera 70 x Calle 47D	N-S | | N-W	N/A	0605	28/04/2025	28/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		606						Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | W-S	N/A	0606	28/04/2025	28/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		607						Carrera 70 x Calle 47D	S-N | | S-E	N/A	0607	24/04/2025	24/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		608						Carrera 70 x Calle 47D	N-S | | N-E	N/A	0608	24/04/2025	24/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		609						Carrera 70 x Calle 47D	S-N | | S-E	N/A	0609	24/04/2025	24/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		610						Carrera 70 x Calle 47D	N-S | | N-E	N/A	0610	24/04/2025	24/04/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Semáforo de piso Sinowatcher		612						Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | W-S	N/A	0612	23/04/2025	23/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		614						Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | S-W	N/A	0614	23/04/2025	23/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		615						Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | S-W	N/A	0615	23/04/2025	23/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		617						Carrera 70 x Calle 47D	S-N | | S-W	N/A	0617	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		618						Carrera 70 x Calle 47D	W-S | | W-E	N/A	0618	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		619						Carrera 70 x Calle 47D	N-S | | N-W	N/A	0619	28/04/2025	28/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		620						Carrera 70 x Calle 47D	E-W | | E-S	N/A	0620	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		621						Carrera 70 x Calle 47D	E-W | | E-N	N/A	0621	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		622						Carrera 70 x Calle 47D	E-W | | E-S	N/A	0622	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		623						Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | Separador	N/A	0623	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		624						Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | Separador	N/A	0624	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		625						Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | W-S	N/A	0625	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		626						Tranversal 39D x Diagonal 74A	E-W | | Separador	N/A	0626	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		627						Tranversal 39D x Diagonal 74A	E-W | | Separador	N/A	0627	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		628						Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | W-S	N/A	0628	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		629						Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-E | | W-N	N/A	0629	21/04/2025	21/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		630						Tranversal 39D x Diagonal 74A	E-W | | E-N	N/A	0630	21/04/2025	21/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		631						Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | N-W	N/A	0631	21/04/2025	21/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		632						Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | N-W	N/A	0632	21/04/2025	21/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		633						Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | S-E	N/A	0633	22/04/2025	22/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		634						Carrera 70 x Calle 47D	S-N | | S-W	N/A	0634	29/04/2025	29/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		635						Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | S-E	N/A	0635	21/04/2025	21/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		636						Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-E | | W-N	N/A	0636	21/04/2025	21/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		638						Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | Separador	N/A	0638	16/04/2025	16/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		639						Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | S-E	N/A	0639	15/04/2025	15/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		641						Tranversal 39D x Diagonal 74A	E-W | | Separador	N/A	0641	16/04/2025	16/04/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		833						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0833	13/05/2025	13/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		834						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0834	13/05/2025	13/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		835						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0835	13/05/2025	13/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		836						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0836	13/05/2025	13/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		837						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | W-N	N/A	0837	13/05/2025	13/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		838						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | W-N	N/A	0838	13/05/2025	13/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		853						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0853	14/05/2025	14/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		854						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0854	14/05/2025	14/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		855						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0855	14/05/2025	14/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		856						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0856	14/05/2025	14/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		857						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | W-S	N/A	0857	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		858						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | W-S	N/A	0858	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		846						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0846	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		847						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0847	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		848						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0848	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		859						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0859	15/05/2025	15/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		894						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | N-W	N/A	0894	19/05/2025	19/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		895						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | N-W	N/A	0895	19/05/2025	19/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		896						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | N-W	N/A	0896	19/05/2025	19/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		897						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | N-W	N/A	0897	19/05/2025	19/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		912						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | Separador	N/A	0912	19/05/2025	19/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		913						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | E-N	N/A	0913	19/05/2025	19/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		928						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	0928	20/05/2025	20/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		929						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	0929	20/05/2025	20/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		930						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	0930	20/05/2025	20/05/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Semáforo de piso Sinowatcher		931						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	0931	20/05/2025	20/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		898						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0898	22/05/2025	22/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		899						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0899	22/05/2025	22/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		883						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0883	22/05/2025	22/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		882						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0882	22/05/2025	22/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		914						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0914	23/05/2025	23/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		884						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0884	23/05/2025	23/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		946						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0946	23/05/2025	23/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		963						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0963	23/05/2025	23/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1007						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | S-W	N/A	1007	26/05/2025	26/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1008						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | S-W	N/A	1008	26/05/2025	26/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1009						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | S-W	N/A	1009	26/05/2025	26/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1010						Carrera 46 x Calle 52	N-S | | S-W	N/A	1010	26/05/2025	26/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1015						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	1015	27/05/2025	27/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1016						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	1016	27/05/2025	27/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1017						Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	1017	27/05/2025	27/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1025						Carrera 46 x Calle 52	E-W | | Separador	N/A	1025	28/05/2025	28/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1069						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | Separador	N/A	1069	05/06/2025	05/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1048						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | Separador	N/A	1068	05/06/2025	05/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1038						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | S-E	N/A	1038	06/06/2025	06/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1040						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | S-E	N/A	1040	06/06/2025	06/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1054						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | N-E	N/A	1054	06/06/2025	06/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1074						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-S	N/A	1074	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1075						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | S-E	N/A	1075	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1073						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-E	N/A	1073	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1080						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-E	N/A	1080	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1076						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | S-N	N/A	1076	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1077						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | Separador	N/A	1077	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1078						Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | Separador	N/A	1078	09/06/2025	09/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1102						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-W	N/A	1102	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1103						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-W	N/A	1103	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1101						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-W	N/A	1101	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1100						Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-W	N/A	1100	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1091						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | S-E	N/A	1091	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1094						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | N-E	N/A	1094	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1095						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	1095	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1090						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	1090	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1089						Av. Nutibara x Transversal 39CA	E-W | | E-S	N/A	1089	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1088						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | S-E	N/A	1088	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1092						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	1092	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1093						Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	1093	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1104						Carrera 70 x Calle 44	E-W | |E-N	N/A	1104	16/06/2025	16/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1110						Carrera 70 x Calle 44	E-W | | Separador	N/A	1110	16/06/2025	16/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1109						Carrera 70 x Calle 44	W-E | | E-S	N/A	1109	17/06/2025	17/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1105						Carrera 70 x Calle 44	W-E | | Separador	N/A	1105	17/06/2025	17/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1111						Carrera 70 x Calle 44	N-S | | E-S	N/A	1111	17/06/2025	17/06/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1053						Carrera 70 x Calle 44	N-S | | S-W	N/A	1053	18/05/2025	18/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1098						Carrera 70 x Calle 44	E-W | | W-S	N/A	1098	18/05/2025	18/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1112						Carrera 70 x Calle 44	E-W | | Separador	N/A	1112	18/05/2025	18/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1113						Carrera 70 x Calle 44	W-E | | Separador	N/A	1113	18/05/2025	18/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1114						Carrera 70 x Calle 44	E-W | | W-N	N/A	1114	18/05/2025	18/05/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Semáforo de piso Sinowatcher		1116						Carrera 70 x Calle 44	N-S | | N-W	N/A	1116	20/05/2025	20/05/2026
Semáforo de piso Sinowatcher		1115						Carrera 70 x Calle 44	N-S | | N-E	N/A	1115	20/05/2025	20/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			803					Carrera 70 x Calle 44	N-S | | N-E	N/A	0803	20/06/2025	20/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			804					Carrera 70 x Calle 44	N-S | | N-W	N/A	0804	20/06/2025	20/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			805					Carrera 70 x Calle 44	N-S | | N-E	N/A	0805	20/06/2025	20/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			806					Carrera 46 x Calle 52	E-W | | Separador	N/A	0806	19/06/2025	19/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			810					Carrera 70 x Calle 44	W-E | | Separador	N/A	0810	18/06/2025	18/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			813					Carrera 70 x Calle 44	W-E | | E-S	N/A	0813	17/06/2025	17/06/2025
Fuente de alimentación Sinowatcher			814					Carrera 70 x Calle 44	W-E | | Separador	N/A	0814	17/06/2025	17/06/2025
Fuente de alimentación Sinowatcher			831					Carrera 46 x Calle 52	N-S | | N-W	N/A	0831	19/05/2025	19/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			832					Carrera 46 x Calle 52	E-W | | Separador	N/A	0832	19/05/2025	19/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1079					Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-S	N/A	1079	09/06/2025	09/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1097					Av. Nutibara x Transversal 40	N-S | | N-E	N/A	1097	09/06/2025	09/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1096					Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | Separador	N/A	1096	09/06/2025	09/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1095					Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	1095	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1090					Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	1090	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1089					Av. Nutibara x Transversal 39CA	E-W | | E-S	N/A	1089	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			1088					Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | S-E	N/A	1088	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			643					Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	0643	27/05/2025	27/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			644					Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0644	22/05/2025	22/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			645					Carrera 46 x Calle 52	E-W | | Separador	N/A	0645	28/05/2025	28/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			646					Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | Separador	N/A	0646	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			647					Av. Nutibara x Transversal 39CA	N-S | | N-W	N/A	0647	11/06/2025	11/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			648					Av. Nutibara x Transversal 39CA	N-S | | N-W	N/A	0648	11/06/2025	11/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			649					Av. Nutibara x Transversal 39CA	N-S | | N-W	N/A	0649	11/06/2025	11/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			650					Av. Nutibara x Transversal 39CA	N-S | | N-W	N/A	0650	11/06/2025	11/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			652					Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0652	23/05/2025	23/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			653					Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | Separador	N/A	0653	05/06/2025	05/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			654					Carrera 46 x Calle 52	S-N | | S-E	N/A	0654	20/05/2025	20/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			655					Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | S-E	N/A	0655	06/06/2025	06/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			656					Carrera 70 x Calle 44	E-W | | W-S	N/A	0656	18/06/2025	18/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			657					Carrera 70 x Calle 44	N-S | | S-W	N/A	0657	18/06/2025	18/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			658					Carrera 70 x Calle 44	E-W | | Separador	N/A	0658	18/06/2025	18/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			659					Av. Nutibara x Transversal 39CA	S-N | | S-E	N/A	0659	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			660					Carrera 70 x Calle 44	E-W | |E-N	N/A	0660	16/06/2025	16/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			661					Av. Nutibara x Transversal 39CA	E-W | | E-S	N/A	0661	10/06/2025	10/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			664					Av. Nutibara x Transversal 40	S-N | | S-E	N/A	0664	06/06/2025	06/06/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			665					Carrera 46 x Calle 52	E-W | | W-S	N/A	0665	15/05/2025	15/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			666					Carrera 46 x Calle 52	N-S | | S-W	N/A	0666	26/05/2025	26/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			667					Carrera 70 x Calle 47D	E-W | | E-S	N/A	0667	29/04/2025	29/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			668					Carrera 46 x Calle 52	S-N | | Separador	N/A	0668	13/05/2025	13/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			669					Carrera 46 x Calle 52	N-S | | Separador	N/A	0669	14/05/2025	14/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			670					Carrera 46 x Calle 52	E-W | | W-N	N/A	0670	14/05/2025	14/05/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			671					Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | S-W	N/A	0671	23/04/2025	23/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			672					Carrera 70 x Calle 47D	E-W | | E-N	N/A	0672	24/04/2025	24/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			673					Carrera 70 x Calle 47D	N-S | | N-E	N/A	0673	24/04/2025	24/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			674					Carrera 70 x Calle 47D	N-S | | N-W	N/A	0674	29/04/2025	29/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			675					Tranversal 39D x Diagonal 74A	W-E | | W-S	N/A	0675	22/04/2025	22/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			676					Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | N-W	N/A	0676	21/04/2025	21/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			677					Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | N-E	N/A	0677	22/04/2025	22/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			679					Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | S-E	N/A	0679	15/04/2025	15/04/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Fuente de alimentación Sinowatcher			680					Tranversal 39D x Diagonal 74A	S-N | | S-E	N/A	0680	15/04/2025	15/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			681					Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | N-E	N/A	0681	22/04/2025	22/04/2026
Fuente de alimentación Sinowatcher			682					Tranversal 39D x Diagonal 74A	N-S | | S-W	N/A	0682	23/04/2025	23/04/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025379				Cr 80 x Cl 65	S-N | | S-W	Poste	0922	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307028193				Cr 65 x Cl 47D	S-N | | S-W	Poste	1039	27/05/2025	27/05/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307028197				Cr 99 x Cl 47	W-E | | W-N	Poste	1048	15/07/2025	15/07/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307028198				CR 65 X AV Bolivariana	E-W | | N-E	Mensula	1143	12/07/2025	12/07/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307028199				Cr 40 x Cl 50	N-S | | N-W	Poste	1130	08/07/2025	08/07/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307028200				Carrera 33 x Av. Ferrocarril	N-S | | Separador	Poste	1106	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025392				Cr 65 x Terminal Sur	S-N | | Separador	Mensula	2101	25/07/2025	25/07/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025393				Av. 80 x Cl 48	S-N | | N-S	Mensula	2013	31/07/2025	31/07/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025396				Av 80 x Cl 9	W-E | | W-N	Mensula	1193	21/07/2025	21/07/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025440				Cr 80 x Cl 8 Sur	S-N | | S-E	Mensula	0721	06/05/2025	06/05/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025449				Cr 80 x Cl 8 Sur	N-S | | S-W	Mensula	1198	15/08/2025	15/08/2026
Modulo led rojo Leoteck				A23307025421				Cr 36 x Cl 36	W-E | | W-S	Mensula	0328	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025422				Carrera 35 x Calle 29C	N-S | | N-E	Mensula	0316	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025424				Carrera 35 x Calle 29C	E-W | | E-N	Mensula	0322	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025425				Cr 36 x Cl 36	S-N | | S-E	Mensula	0325	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025429				Carrera 35 x Calle 29C	W-E | | W-S	Mensula	0319	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led rojo Leoteck				A2307025430				Carrera 35 x Calle 29C	S-N | | S-E	Mensula	0315	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led amarillo Leoteck					A2308000927			Carrera 33 x Av. Ferrocarril	N-S | | Separador	Poste	1107	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led amarillo Leoteck					A2308000930			Cr 80 x Cl 8 Sur	S-N | | S-E	Mensula	0722	06/05/2025	06/05/2026
Modulo led amarillo Leoteck					A2308000931			Cr 80 x Cl 65	S-N | | S-W	Poste	0923	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led amarillo Leoteck					A2308000932			CR 65 X AV Bolivariana	E-W | | N-E	Mensula	1144	12/07/2025	12/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034588		Cr 65 x Terminal del Sur	S-N | | Separador	Mensula	2100	25/07/2025	25/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034591		Cr 65 x Cl 94	N-S | | N-E	Mensula	2030	26/08/2025	26/08/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034593		Av. 80 x Cl 48	S-N | | N-S	Mensula	2014	31/07/2025	31/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034594		Cr 70 x Cl 29	W-E | | W-S	Poste	2019	31/07/2025	31/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034657		Cr 80 x Cl 65	S-N | | S-W	Poste	0924	19/05/2025	19/05/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034658		Cr 80 x Cl 8 sur	N-S | | S-W	Mensula	1200	15/08/2025	15/08/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034660		Av 80 x Cl 9	W-E | | W-N	Mensula	1194	21/07/2025	21/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034661		Cr 45 x Cl 48	S-N | | W	Poste	1192	19/07/2025	19/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034662		CR 65 X AV Bolivariana	E-W | | N-E	Mensula	1145	12/07/2025	12/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034664		Carrera 33 x Av. Ferrocarril	N-S | | Separador	Poste	1108	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034665		Tv. Inferior x Cl 9 Sur	E-W | | Separador	Poste	1087	10/06/2025	10/06/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034641		Cr 80 x Cl 8 Sur	S-N | | S-E	Poste	0724	06/05/2025	06/05/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034642		Cr 65 x Cl 67	N-S | | S-W	Mensula	1132	11/07/2025	11/07/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034607		Carrera 35 x Calle 29C	N-S | | N-E	Mensula	0318	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034608		Cr 80 x Cl 8 Sur	S-N | | S-E	Mensula	0723	06/05/2025	06/05/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034609		Cr 36 x Cl 36	W-E | | W-S	Mensula	0330	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034610		Carrera 35 x Calle 29C	W-E | | W-S	Mensula	0321	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034613		Cr 36 x Cl 36	S-N | | S-E	Mensula	0327	29/04/2025	29/04/2026
Modulo led verde Leoteck						A2308034614		Carrera 35 x Calle 29C	S-N | | S-E	Mensula	0313	29/04/2025	29/04/2016
Modulo led verde Leoteck						A2308034615		Carrera 35 x Calle 29C	E-W | | E-N	Mensula	0324	29/04/2025	29/04/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250011				Av 80 x Cl 15	N-S | | E-Separador	Poste	1196	14/08/2025	14/08/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250012				Cr 48 x Cl 17	W-E | | W-S	Poste	1184	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250013				Cr 48 x Cl 17	E-W | | E-S	Poste	1174	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250014				Cr 48 x Cl 16	W-E | | W-S	Poste	1182	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250015				Cr 48 x Cl 17	E-W | | E-N	Poste	1172	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250017				Cr 48 x Cl 17	S-N | | S-W	Poste	1156	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250018				Cr 47 x Cl 69	N-S | | S-E	Poste	1099	06/06/2025	06/06/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250020				Cr 48 x Cl 17	N-S | | Separador	Poste	1170	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250023				Cr 80 x Cl 48	N-S | | Separador	Poste	2118	31/07/2025	31/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250024				Cr 80 x Cl 48	N-S | | Separador	Poste	2015	31/07/2025	31/07/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250026				Cr 82 x Cl 50	W-E | | E-S	Poste	2104	15/08/2025	15/08/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250028				Cr 51 x Cl 67	N-S | | N-W	Poste	1127	24/05/2025	24/05/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250030				Cr 51 x Cl 67	N-S | | N-E	Poste	1126	24/05/2025	24/05/2026
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250032				Cr 52 x Cl 80	N-S | | N-E	Poste	2103	23/08/2025	23/08/2025
Modulo Led peatonal Rojo Static				20250034				Cr 46 x Cl 71	E-W | | S-E	Poste	1056	29/05/2025	29/05/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250001		Cr 43 x Cl 9	N-S | | N-W	Poste	1133	27/06/2025	27/06/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250002		Cr 78 x Cl 30A	E-W | | S-W	Poste	1050	11/07/2025	11/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250004		Cr 45 x Cl 45	N-S | | N-E	Poste	2005	11/08/2025	11/08/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250005		Av 80 x Cl 15	N-S | | E-Separador	Poste	2049	14/08/2025	14/08/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250006		Cr 82 x Cl 50	W-E | | E-S	Poste	2050	15/08/2025	15/08/2025
Modulo Led peatonal Verde Static						20250008		Cr 45 x Cl 71	N-S | | N-W	Poste	1129	27/06/2025	27/06/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250009		Cr68A x Cl 44	N-S | | Separador	Poste	2052	19/08/2025	19/08/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250011		Cr 48 x Cl 17	S-N | | S-W	Poste	1157	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250012		Cr 74 x cl 104	N-S | | N-W	Poste	2036	02/08/2025	02/08/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250013		Cr 48 x Cl 17	N-S | | Separador	Poste	1171	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250014		Cr 74 x cl 104	W-E | | W-N	Poste	2034	02/08/2025	02/08/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250015		Cr 48 x Cl 17	W-E | | W-S	Poste	1185	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250016		Cr 48 x Cl 16	W-E | | W-S	Poste	1183	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250017		Cr 48 x Cl 17	E-W | | E-S	Poste	1181	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250018		Cr 48 x Cl 17	E-W | | E-N	Poste	1180	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250019		Cr 48 x Cl 17	N-S | | Separador	Poste	1173	17/07/2025	17/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250020		Cr 48 x Cl 17	E-W | | E-N	Poste	1175	17/07/2025	17/05/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250031		Cr 80 x Cl 48	N-S | | Separador	Poste	2016	31/07/2025	31/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250032		Cr 47 x Cl 57	N-S | | S-W	Poste	1063	10/07/2025	10/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250033		Cr 80 x Cl 48	N-S | | Separador	Poste	2018	31/07/2025	31/07/2026
Modulo Led peatonal Verde Static						20250034		Cr 43 x Cl 9	W-E | | W-S	Poste	1134	27/06/2025	27/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				81		82	20250046	Cr 48 x Cl 14	E-W | | S-W	Poste	0081 | | 0082	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				83		84	20250026	Av. Bolivariana x Circular 1	W-E | | Separador	Poste	0083 | | 0084	20/05/2025	20/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				85		86	20250015	Cr 32 x Cl 45	W-E | | S-W	Poste	0085 | | 0086	15/05/2025	15/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				87		88	20250010	Cr 32 x Cl 45	N-S | | N-E	Poste	0087 | | 0088	14/05/2025	14/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				89		90	20250034	Cr 48 x Cl 14	E-W | | S-W	Poste	0089 | | 0090	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				91		92	20250008	Cr 32 x Cl 45	W-E | | W-S	Poste	0091 | | 0092	14/05/2025	14/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				93		94	20250020	Cr 32 x Cl 45	W-E | | S-W	Poste	0093 | | 0094	15/05/2025	15/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				95		96	20250014	Cr 32 x Cl 45	N-S | | N-W	Poste	0095 | | 0096	14/05/2025	14/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				97		98	20250039	Cr 36 x Cll 4	N-S | | N-W	Poste	0097 | | 0098	09/07/2025	09/07/2026
Semaforo peatonal Dinamico				99		100	20250003	Cr 43D x Cl 10A	S-N | | N-W	Poste	0099 | | 0100	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				101		102	20250024	Cr 32 x Cl 10A	E-W | | Separador	Poste	0101 | | 0102	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				103		104	20250032	Cr 80 x Cl 30A	E-W | | N-E	Poste	0103 | | 0104	12/05/2025	12/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				105		106	20250045	Cr 65 x Cl 49B	E-W | | N-E	Poste	0105 | | 0106	01/08/2025	01/08/2026
Semaforo peatonal Dinamico				107		108	20250017	Cr 35 x Cl 10A	E-W | | E-N	Poste	0107 | | 0108	12/06/2025	12/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				109		110	20250016	Cr 35 x Cl 10A	E-W | | E-S	Poste	0109 | | 0110	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				111		112	20250019	Cr 43D x Cl 10A	E-W | | E-N	Poste	0111 | | 0112	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				113		114	20250018	Cr 43C x Cl 7 Sur	N-S | | N-W	Poste	0113 | | 0114	20/05/2025	20/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				115		116	20250002	Cr 35 x Cl 10	W-E | | S-W	Poste	0115 | | 0116	13/05/2025	13/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				117		118	20250038	Cr 48 x Cl 14	W-E | | N-W	Poste	0117 | | 0118	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				119		120	20250028	Cr 36 x 10	W-E | | S-W	Poste	0119 | | 0120	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				121		122	20250021	Cr 80 x Cl 30A	S-N | | N-E	Poste	0121 | | 0122	12/05/2025	12/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				123		124	20250005	Cr 46 x Cl 57	W-E | | W-S	Poste	0123 | | 0124	17/07/2025	17/07/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Semaforo peatonal Dinamico				125		126	20250027	Cr 65 x Cl 33	E-W | | N-W	Poste	0125 | | 0126	19/05/2025	19/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				127		128	20250035	Cr 43D x Cl 10A	S-N | | N-W	Poste	0127 | | 0128	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				129		130	20250023	Cr 48 x Cl 14	W-E | | S-W	Poste	0129| | 0130	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				131		132	20250012	Av. Bolivariana x Circular 1	w-e | | w-s	Poste	0131 | | 0132	20/05/2025	20/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				133		134	20250037	Av. Bolivariana x Circular 1	S-N | | Separador	Poste	0133 | | 0134	20/05/2025	20/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				135		136	20250006	Cr 35 x Cl 10A	S-N | | S-E	Poste	0135 | | 0136	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				137		138	20250011	Cr 35 x Cl 10	W-E | | N-W	Poste	0137 | | 0138	13/05/2025	13/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				139		140	20250031	Cr 48 x Cl 14	W-E | | N-W	Poste	0139 | | 0140	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				141		142	20250004	Cr 80 x Cl 30A	E-W | | S-E	Poste	0141 | | 0142	09/05/2025	09/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				143		144	20250036	Cr 34 x Cl 10A	S-N | | N-E	Poste	0143 | | 0144	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				145		146	20250044	Cr 80 x Cl 30A	N-S | | N-W	Poste	0145 | | 0146	09/05/2025	09/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				147		148	20250041	Cr 48 x Cl 14	W-E | | S-W	Poste	0147 | | 0148	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				149		150	20250009	Cr 65 x Cl 49B	E-W | | S-E	Poste	0149 | | 0150	01/08/2025	01/08/2026
Semaforo peatonal Dinamico				151		152	20250029	Cr 43D x Cl 10A	E-W | | E-S	Poste	0151 | | 0152	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				155		156	20250040	Cr 51 x Cl 10	E-W | | Separador	Poste	0155 | | 0156	11/07/2025	11/07/2026
Semaforo peatonal Dinamico				157		158	20250001	Cr 51 x Cl 10	E-W | | Separador	Poste	0157 | | 0158	11/07/2025	11/07/2026
Semaforo peatonal Dinamico				159		160	20250033	Cr 36 x Cll 4	N-S | | N-E	Poste	0159 | | 0160	09/07/2025	09/07/2026
Semaforo peatonal Dinamico				161		162	20250043	Cr 34 x Cl 10A	S-N | | N-W	Poste	0161 | | 0162	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				163		164	20250013	Cr 76 x Cl 32F	W-E | | W-N	Poste	0163 | | 0164	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo peatonal Dinamico				165		166	20250025	Cr 32 x Cl 45	N-S | | N-W	Poste	0165 | | 0166	14/05/2025	14/05/2026
Semaforo peatonal Dinamico				167		168	20250022	Cr 43D x Cl 10A	S-N | | S-W	Poste	0167 | | 0168	12/06/2025	12/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				169		170	20250042	Cr 32 x Cl 10A	W-E | | Separador	Poste	0169 | | 0170	13/06/2025	13/06/2026
Semaforo peatonal Dinamico				171		172	20250007	Cr 35 x Cl 10A	S-N | | S-W	Poste	0171 | | 0172	12/06/2025	12/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				173		174	20250050	Av. 80 x Cl 46	E-W | | S-W	Poste	0173 | | 0174	30/04/2025	30/04/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				175		176	20250028	Av. 80 x Cl 46	S-N | | S-E	Poste	0175 | | 0176	30/04/2025	30/04/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				177		178	20250046	Cr 52 x Cl 29C	S-N | | S-E	Poste	0177 | | 0178	30/04/2025	30/04/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				179		180	20250039	Av. 80 x Cl 46	E-W | | E-N	Poste	0179 | | 0180	30/04/2025	30/04/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				181		182	20250032	Cr 43A x Cl 9 sur	S-N | | S-E	Poste	0181 | | 0182	10/06/2025	10/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				183		184	20250038	Av. 80 x Cl 46	E-W | | S-E	Poste	0183 | | 0184	02/05/2025	02/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				185		186	20250064	Av. 80 x Cl 46	N-S | | N-W	Poste	0185 | | 0186	30/04/2025	30/04/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				187		188	20250004	Cr 43B x Cl 10	S-N | | S-W	Poste	0187 | | 0188	05/05/2025	05/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				189		190	20250052	Cr 43B x Cl 10	N-E | | N-W	Poste	0189 | | 0190	10/06/2025	10/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				191		192	20250016	Av. 80 x Cl 46	S-N | | Separador	Poste	0191 | | 0192	02/05/2025	02/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				193		194	20250067	Av. 80 x Cl 46	W-E | | S-W	Poste	0193 | | 0194	30/04/2025	30/04/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				195		196	20250056	Av. 80 x Cl 46	N-S | | Separador	Poste	0195 | | 0196	02/05/2025	02/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				197		198	20250053	Cr 43F x Cl 10	W-E | | Acera Izquierda	Poste	0197 | | 0198	06/05/2025	06/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				199		200	20250012	Cr 43F x Cl 10	W-E | | Separador	Poste	0199 | | 0200	06/05/2025	06/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				201		202	20250021	Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | Separador	Poste	0201 | | 0202	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				203		204	20250034	Cr 65 x Cl 71	S-N | | E	Poste	0790 | | 0791	09/06/2025	09/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				205		206	20250037	Cr 43A x Cl 9 sur	S-N | | S-E	Poste	0205 | | 0206	10/06/2025	10/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				207		208	20250022	Cr 43F x Cl 10	W-E | | Separador	Poste	0207 | | 0208	06/05/2025	06/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				209		210	20250051	Cr 40 x Cl 55	W-E | | N-E	Poste	0788 | | 0789	14/06/2025	14/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				211		212	20250014	Av. 80 x Cl 46	S-N | | Separador	Poste	0211 | | 0212	02/05/2025	02/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				213		214	20250009	Av. 80 x Cl 46	N-S | | Separador	Poste	0213 | | 0214	02/05/2025	02/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				215		216	20250030	Av. Nutibara x Cq 76	W-E | | W-N	Poste	0215 | | 0216	28/05/2025	28/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				217		218	20250068	Cr 43F x Cl 10	W-E | | Acera Derecha	Poste	0217 | | 0218	06/05/2025	06/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				219		220	20250045	Cr 65 x Cl 8B	W-E | | W-N	Poste	0219 | | 0220	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				221		222	20250035	Cr 65 x Cl 8B	W-E | | W-S	Poste	0221 | | 0222	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				223		224	20250043	Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | S-E	Poste	0223 | | 0224	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				225		226	20250031	Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | N-W	Poste	0225 | | 0226	28/05/2025	28/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				227		228	20250070	Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | N-E	Poste	0227 | | 0228	29/05/2025	29/05/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				229		230	20250006	Cr 59 x Cl 10	W-E | | W-S	Poste	0229 | | 0230	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				231		232	20250025	Cr 59 x Cl 10	E-W | | N-W	Poste	0231 | | 0232	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				233		234	20250061	Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | Separador	Poste	0233 | | 0234	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				235		236	20250027	Cr 59 x Cl 10	E-W | | Separador	Poste	0235 | | 0236	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				237		238	20250065	Av. Nutibara x Cq 76	W-E | | S-W	Poste	0237 | | 0238	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				239		240	20250005	Cr 59 x Cl 10	W-E | | Separador	Poste	0239 | | 0240	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				241		242	20250013	Carrera 48 x Calle 7	N-S | | S-W	Poste	0241 | | 0242	17/06/2025	17/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				243		244	20250017	Cr 51 x Cl 41	W-E | | S-W	Poste	0243 | | 0244	17/07/2025	17/07/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				245		246	20250007	Carrera 48 x Calle 7	N-S | | Separador	Poste	0245 | | 0246	17/06/2025	17/06/2025
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				247		248	20250042	Cr 35 x Cl 10	W-E | | E-N	Poste	0247 | | 0248	11/06/2025	11/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				249		250	20250060	Av. 80 x Cr 65		Poste	0249 | | 0250	18/07/2025	18/07/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				251		252	20250062	Av 80 x 45G	S-N | | S-E	Poste	0251 | | 0252	17/07/2025	17/07/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				257		258	20250023	Cr 64C x Cl 67	E-W | | S-W	Poste	0257 | | 0258	11/07/2025	11/07/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				259		260	20250015	Cr 52 x Cl 12 Sur	E-W | | Separador	Poste	0259 | | 0260	19/07/2025	19/07/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				261		262	20250026	Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | N-E	Poste	0261 | |0262	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				263		264	20250066	Carrera 48 x Calle 7	S-N | | N-E	Poste	0263 | | 0264	17/06/2025	17/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				265		266	20250069	Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | Separador	Poste	0265 | | 0266	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				267		268	20250036	Carrera 48 x Calle 7	S-N | | Separador	Poste	0267 | | 0268	17/06/2025	17/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				269		270	20250041	Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | N-W	Poste	0269 | | 0270	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				271		272	20250040	Av. Nutibara x Cq 74	E-W | | E-N	Poste	0271 | | 0272	28/05/2025	28/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				273		274	20250058	Av. Nutibara x Cq 74	W-E | | S-E	Poste	0273 | | 0274	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				275		276	20250049	Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | S-E	Poste	0275 | | 0276	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				277		278	20250059	Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | Separador	Poste	0277 | | 0278	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				279		280	20250024	Cr 65 x Cl 8B	E-W | | N-W	Poste	0279 | | 0280	30/05/2025	30/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				281		282	20250048	Av. Nutibara x Cq 74	E-W | | N-W	Poste	0281 | | 0282	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				283		284	20250008	Cr 65 x Cl 8B	W-E | | | W-S	Poste	0283 | | 0284	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				285		286	20250010	Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | N-W	Poste	0285 | | 0286	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				287		288	20250063	Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | Separador	Poste	0287 | | 0288	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				289		290	20250029	Av. Nutibara x Cq 76	W-E | | S-E	Poste	0289 | | 0290	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				291		292	20250003	Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | N-E	Poste	0291 | | 0292	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				293		294	20250001	Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | Separador	Poste	0293 | | 0294	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				295		296	20250033	Cr 65 x Cl 8B	S-N | | Separador	Poste	0295 | | 0296	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				297		298	20250011	Cr 65 x Cl 8B	N-S | | Separador	Poste	0297 | | 0298	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				299		300	20250002	Cr 35 x Cl 10	W-N | | N-W	Poste	0299 | | 0300	11/06/2025	11/06/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				303		304	20250019	Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | S-W	Poste	0303 | | 0304	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				305		306	20250055	Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | Separador	Poste	0305 | | 0306	29/05/2025	29/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				307		308	20250047	Av. Nutibara x Cq 74	E-W | | S-W	Poste	0307 | | 0308	27/05/2025	27/05/2026
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				309		310	20250018	Av. Bolivariana x Circular 1	S-N | | S-E	Poste	0309 | | 0310	24/06/2025	24/06/2025
SEMÁFORO PEATONAL ESTATICO				311		312	20250054	Av. Nutibara x Cq 74	N-S| | Separador	Poste	0311 | | 0312	27/05/2025	27/05/2026
Semáforo peatonal con contador	339			340		340	20250009	Cr 40 x Cl 10	S-N | | S-E	Poste	0339 | | 0340	16/07/2025	16/07/2026
Semáforo peatonal con contador	341			342		342	20250031	Cr 90 x Cl 44	N-S | | Separador	Poste	0341 | | 0342	16/07/2025	16/07/2026
Semáforo peatonal con contador	343			344		344	20250042	Cr 34 x Cl 10	W-E | | E-S	Poste	0343 | | 0344	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	345			346		346	20250041	Cr 32D x Cl 10	S-N | | Separador	Poste	0345 | | 0346	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	349			350		350	20250022	Cr 32D x Cl 10	W-E | | N-W	Poste	0349| | 0350	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	351			352		352	20250036	Cr 40 x Cl 10	W-E | | E-N	Poste	0351 | | 0352	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo peatonal con contador	353			354		354	20250013	Cr 32D x Cl 10	E-W | | N-E	Poste	0353 | | 0354	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	355			356		356	20250024	Cr 32D x Cl 10	W-E | | N-W	Poste	0355 | | 0356	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	357			358		358	20250023	Cr 40 x Cl 10	W-E | | W-N	Poste	0357 | | 0358	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo peatonal con contador	359			360		360	20250019	Cr 34 x Cl 10	S-N | | S-W	Poste	0359 | | 0360	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	361			362		362	20250002	Av. 80 x Cl 46	S-N | | N-E	Poste	0361 | | 0362	08/05/2025	08/05/2026
Semáforo peatonal con contador	363			364		364	20250030	Cr 40 x Cl 10	W-E | | W-N	Poste	0363 | | 0364	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo peatonal con contador	365			366		366	20250017	Cr 32D x Cl 10	S-N | | Separador	Poste	0365 | | 0366	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	367			368		368	20250018	Cr 32D x Cl 10	E-W | | N-E	Poste	0367 | | 0368	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	369			370		370	20250026	Av. 80 x Cl 46	N-S | | N-W	Poste	0369 | | 0370	08/05/2025	08/05/2026
Semáforo peatonal con contador	371			372		372	20250035	Cr 34 x Cl 10A	S-N | | S-E	Poste	0371 | | 0372	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	373			374		374	20250038	Cr 32D x Cl 10	W-E | | S-W	Poste	0373 | | 0374	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	375			376		376	20250028	Cr 34 x Cl 10	S-N | | S-W	Poste	0375 | | 0376	12/06/2025	12/06/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Semáforo peatonal con contador	377			378		378	20250025	Cr40 x Cl 10	W-E | | E-S	Poste	0377 | | 0378	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo peatonal con contador	379			380		380	20250011	Cr 36 x Cl 10A	N-S | | S-W	Poste	0379 | | 0380	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	381			382		382	20250039	Cr 36 x Cl 10A	W-E | | S-E	Poste	0381 | | 0382	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	383			384		384	20250045	Cr 34 x Cl 10	W-E | | E-S	Poste	0383 | | 0384	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	385			386		386	20250004	Cr 43D x Cl 10A	S-N | | S-W	Poste	0385 | | 0386	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	387			388		388	20250033	Cr 34 x Cl 10A	S-N | | N-W	Poste	0387 | | 0388	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	389			390		390	20250008	Cr 34 x Cl 10	W-E | | E-N	Poste	0389 | | 0390	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	391			392		392	20250027	Cr 34 x Cl 10A	E-W | | Separador	Poste	0391 | | 0392	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	393			394		394	20250034	Cr 32D x Cl 10	W-E | | S-W	Poste	0393 | | 0394	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	395			396		396	20250020	Cr 51 x Cl 52	S-N | | NE	Poste	0395 | | 0396	06/05/2025	06/05/2026
Semáforo peatonal con contador	397			398		398	20250010	Cr 51 x Cl 52	S-N | | Separador	Poste	0397 | | 0398	06/05/2025	06/05/2026
Semáforo peatonal con contador	399			400		400	20250015	Cr 36 x Cl 10A	E-W | | E-N	Poste	0399 | | 0400	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	401			402		402	20250006	Cr 36 x Cl 10A	E-W | | W-N	Poste	0401 | | 0402	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	403			404		404	20250014	Cr 34 x Cl 10	S-N | | S-E	Poste	0403 | | 0404	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	405			406		406	20250016	Cr 36 x Cl 10A	N-S | | S-E	Poste	0405 | | 0406	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	407			408		408	20250021	Cr 51 x Cl 52	N-S | | N-W	Poste	0407 | | 0408	06/05/2025	06/05/2026
Semáforo peatonal con contador	409			410		410	20250003	Cr 36 x Cl 10A	N-S | | N-E	Poste	0409 | | 0410	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	411			412		412	20250001	Cr 40 x Cl 10	W-E | | W-S	Poste	0411 | | 0412	10/06/2025	10/06/2025
Semáforo peatonal con contador	413			414		414	20250040	Cr 36 x Cl 10A	E-W | | E-S	Poste	0413 | | 0414	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	415			416		416	20250037	Cr 34 x Cl 10A	E-W | | Separador	Poste	0415 | | 0416	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	417			418		418	20250029	Cr 40 x Cl 10	W-E | | E-N	Poste	0417 | | 0418	10/06/2025	10/06/2026
Semáforo peatonal con contador	419			420		420	20250012	Cr 40 x Cl 10	S-N | | S-W	Poste	0419 | | 0420	16/07/2025	16/07/2026
Semáforo peatonal con contador	421			422		422	20250007	Cr 34 x Cl 10A	E-W | | S-E	Poste	0421 | | 0422	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	423			424		424	20250032	Cr 36 x Cl 10A	N-S | | N-W	Poste	0423 | | 0424	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	425			426		426	20250043	Cr 34 x Cl 10A	S-N | | S-W	Poste	0425 | | 0426	11/06/2025	11/06/2026
Semáforo peatonal con contador	427			428		428	20250005	Cr 43D x Cl 10A	S-N | | S-E	Poste	0427 | | 0428	12/06/2025	12/06/2026
Semáforo peatonal con contador	429			430		430	20250046	Cr 51 x Cl 52	N-S | | Separador	Poste	0429 | | 0430	06/05/2025	06/05/2026
Semáforo Biciusuario	431					432	20250004	Cr 50 x Cl 42	S-N | | W	Poste	0431 | | 0432	19/07/2025	19/07/2025
Semáforo Biciusuario	433					434	20250005	Cr 50 x Cl 42	N-S | | W	Poste	0433 | | 0434	19/07/2025	19/07/2025
Semáforo Biciusuario	435					436	20250001	Cr 52 x Cl 67	E-W | | Separador	Poste	0435 | | 0436	19/07/2025	19/07/2025
Semáforo Biciusuario	437					438	20250003	Cr 48 x Cl 7	S-N | | Separador	Poste	0437 | | 0438	18/07/2025	18/07/2026
Semáforo Biciusuario	439					440	20250006	Cr 50 x Cl 37	S-N | | S-W	Poste	0439 | | 0440	18/07/2025	18/07/2026
Semáforo Biciusuario	441					442	20250002	Cr 48 x Cl 5	S-N | | Separador	Poste	0441 | | 0442	18/07/2025	18/07/2026
Semaforo de Mensula				A2307025428		A2308034700		Av. 80 x Cl 46	N-S | | N-W	Mensula	0443 | | 0444 | | 0445	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Mensula				A2307025427		A2308034705		Av. 80 x Cl 46	S-N | | S-E	Mensula	0446 | | 0447 | | 0448	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250352			A2307025368		A2308034699		Cr 51 x Cl 35	W-E | | W-S	Mensula	0449 | | 0450 | | 0451	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250353			A2307025369		A2308034703		Cr 51 x Cl 34	E-W | | N-E	Mensula	0458 | | 0459 | | 0460	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025414	A2308000899	A2308034678		Cr 51 x Cl 35	N-S | | N-W	Mensula	0512 | | 0513 | | 0514	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025443	A2307024859	A2308034698		Cr 51 x Cl 35	N-S | | N-E	Mensula	0473 | | 0474 | | 0475	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025417	A2308000896	A2308034638		Cr 80 x Cl 33	E-W | | E-N	Mensula	0509 | | 0510 | | 0511	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Mensula				A2307025420	A2308000895	A2308034684		Cr 66B x Tv 76	N-S | | N-E	Mensula	0506 | | 0507 | | 0508	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250171			A2307025367	A2308000919	A2308034639		Av. Nutibara x Cq 76	W-E | | W-N	Mensula	0470 | | 1066 | | 0472	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025441	A2308000922	A2308034704		Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | S-E	Mensula	0452 | | 0453 | | 0454	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025370	A2308000902	A2308034681		Av. Nutibara x Cq 74	E-W | | E-N	Mensula	0491 | | 0492 | | 0493	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025442	A2308000921	A2308034697		Cr 65 x Cl 8B	W-E | | W-S	Mensula	0467 | | 0468 | | 0469	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025446	A2307024857	A2308034644		Cr 43A x Cl 8 Sur	E-W | | N-E	Mensula	0482 | | 0483 | | 0484	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307028190	A2308000914	A2308034682		Cr 43A x Cl 8 Sur	N-S | | N-W	Mensula	0488 | | 0489 | | 0490	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025416	A2308000918	A2308034640		Cr 51 x Cl 34	N-S | | N-W	Mensula	0479 | | 0480 | | 0481	05/05/2025	05/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025411	A2308000913	A2308034643		Cr 43A x Cl 8 Sur	W-E | | Separador	Mensula	0476 | | 0477 | | 0478	05/05/2025	05/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025419	A2308000893	A2308034683		Cr 65 x Cl 8B	N-S | | Separador	Mensula	0497 | | 0498 | | 0499	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025412	A2308000920	A2308034645		Av. Nutibara x Cq 76	W-E | | E-N	Mensula	0485 | | 0486 | | 0487	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025415	A2308000897	A2308034679		Cr 59 x Cl 10	E-W | | N-W	Mensula	0494 | | 0495 | | 0496	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025448	A2308000905	A2308034701		Cr 65 x Cl 8B	S-N | | Separador	Mensula	0461 | | 0462 | | 0463	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025426	A2308000917	A2308034696		Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | Separador	Mensula	0455 | | 0456 | | 0457	27/05/2025	27/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025447	A2308000916	A2308034702		Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | N-W	Mensula	0464 | | 0465 | | 0466	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025418	A2308000894	A2308034676		Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | N-W	Mensula	0503 | | 0504 | | 0505	27/05/2025	27/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307025413	A2308000915	A2308034677		Cr 57 x Cl 48	N-S | | N-W	Mensula	0500 | | 0501 | | 0502	06/05/2025	06/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028213	A2308000950	A2308034623		Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | N-W	Poste	0729 | | 0761 | | 0762	27/05/2025	27/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028216	A2308000952	A2308034617		Av. Nutibara x Cq 76	W-E | | W-N	Poste	0338 | | 0727 | | 0728	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028230	A2308000910	A2308034694		Carrera 48 x Calle 7	N-S | | S-W	Poste	0584 | | 0585 | | 0586	17/06/2025	17/06/2026
Semaforo de Mensula				A2307028225	A2308000903	A2308034690		Carrera 48 x Calle 7	S-N | | N-E	Mensula	0581 | | 0582 | | 0583	17/06/2025	17/06/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028208	A2308000928	A2308034648		Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | N-W	Poste	0518 | | 0519 | | 0520	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307028210	A2308000929	A2308034655		Cr 59 x Cl 10	W-E | | W-S	Mensula	0515 | | 0516 | | 0517	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028206	A2308000924	A2308034653		Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | Separador	Poste	0524 | | 0525 | | 0526	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028205	A2308000898	A2308034685		Av. 80 x Cl 46	S-N | | S-E	Poste	0521 | | 0522 | | 0523	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Mensula				A2307028211	A2308000951	A2308034616		Carrera 48 x Calle 7	N-S | | S-W	Mensula	0569 | | 0570 | | 0571	17/06/2025	17/06/2026
Semaforo de Mensula				A2307028212	A2308000945	A2308034620		Carrera 48 x Calle 7	S-N | | N-E	Mensula	0572 | | 0573 | | 0574	17/06/2025	17/06/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028209	A2308000901	A2308034649		Cr 59 x Cl 10	W-E | | W-S	Poste	0530 | | 0531 | | 0532	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028202	A2308000925	A2308034654		Av. 80 x Cl 46	N-S | | N-W	Poste	0527 | | 0528 | | 0529	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028203	A2308000923	A2308034647		Cr 29 x Cl 5 Sur	E-W | | Separador	Poste	0536 | | 0537 | | 0538	07/06/2025	07/06/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028207	A2307024856	A2308034650		Cr 59 x Cl 10	E-W | | Separador	Poste	0533 | | 0534 | | 0535	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307028201	A2308000949	A2308034619		Cr 63D x Cl 44	E-W | | N-E	Mensula	0548 | | 0549 | | 0550	14/06/2025	14/06/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028204	A2308000900	A2308034680		Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | S-E	Poste	0744 | | 0745 | | 0746	27/05/2025	27/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028224	A2308000908	A2308034622		Cr 65 x Cl 71	S-N | | E	Poste	0578 | | 0579 | | 0580	09/06/2025	09/06/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028229	A2308000947	A2308034689		Cr 65 x Cl 8B	W-E | | W-S	Poste	0575 | | 0576 | | 0577	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028214	A2307024860	A2308034652		Av. Nutibara x Cq 74	S-N | | Separador	Poste	0763 | | 0764 | | 0765	27/05/2025	27/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307028217	A2308000946	A2308034624		Cr 65 x Cl 71	S-N | | E	Mensula	0766 | | 0767 | | 0768	09/06/2025	09/06/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028220	A2307024858	A2308034646		Av. Nutibara x Cq 76	S-N | | S-E	Poste	0542 | | 0543 | | 0544	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028219	A2308000948	A2308034625		Cr 59 x Cl 10	E-W | | N-W	Poste	0551 | | 0552 | | 0553	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028218	A2308000944	A2308034618		Carrera 48 x Calle 7	S-N | | N-E	Poste	0557 | | 0558 | | 0559	17/06/2025	17/06/2026
Semaforo de Mensula				A2307028215	A2308000943	A2308034651		Carrera 48 x Calle 7	N-S | | S-W	Mensula	0554 | | 0555 | | 0556	17/06/2025	17/06/2026

TIPO	MÓDULO CONTADOR	SEMÁFORO DE PISO	FUENTE DEL SEMÁFORO DE PISO	MÓDULO LED ROJO	MÓDULO LED AMARILLO	MODULO LED VERDE	SERIAL SEMAFORO	INTERSECCIÓN	SENTIDO Y COSTADO	POSTE O MENSULA	NUMERO DEL STICKER	FECHA DE INSTALACIÓN	FIN DE GARANTIA
Semaforo de Poste Recto				A2307025407	A2308000941	A2308034686		Cr 65 x Cl 104	E-W | | N-E	Poste	0710 | | 0711 | | 0712	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307025409	A2308000935	A2308034713		Av. Nutibara x Cq 74	E-W | | E-N	Poste	0747 | | 0748 | | 0749	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Mensula				A2307028221	A2308000942	A2308034691		Cr 65 x Cl 8B	E-W | | N-E	Mensula	0698 | | 0699 | | 0700	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028227	A2308000939	A2308034688		Cr 65 x Cl 98A	N-S | | W	Poste	0707 | | 0708 | | 0709	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028226	A2308000940	A2308034692		Cr 65 x Cl 97	N-S | | N-W	Poste	0704 | | 0705 | | 0706	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307025405	A2308000936	A2308034708		Av. Nutibara x Cq 76	N-S | | SEparador	Poste	0741 | | 0742 | | 0743	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028228	A2308000912	A2308034687		Cr 55 x Cll 30	E-W | | Separador	Poste	0692 | | 0693 | | 0694	30/04/2025	30/04/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307025403	A2308000933	A2308034709		Cr 65 x Cl 8B	W-E | | W-S	Poste	0701 | | 0702 | 0703	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307025408	A2308000938	A2308034707		Cr 65 x Cl 104	S-N | | N-E	Poste	0596 | | 0597 | | 0598	02/05/2025	02/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028222	A2308000909	A2308034695		Cr 65 x Cl 8B	W-E | | W-N	Poste	0590 | | 0591 | | 0592	30/05/2025	30/05/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250176			A2307025410	A2308000937	A2308034712		Av. Nutibara x Cq 74	E-W | | E-N	Mensula	0683 | | 1064 | | 0685	28/05/2025	28/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307025402	A2308000906	A2308034621		Cr 65 x Cl 8B	N-S | | Separador	Poste	0686 | | 0687 | | 0688	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307028223	A2308000904	A2308034693		Cr 65 x Cl 8B	S-N | | Separador	Poste	0738 | | 0739 | | 0740	29/05/2025	29/05/2026
Semaforo de Poste Recto				A2307025404	A2308000934	A2308034710		Av. Nutibara x Cq 74	N-S | | Separador	Poste	0750 | | 0751 | | 0337	27/05/2025	27/05/2026
Semaforo de 4x200				A2307025406 / 401	A2308000911	A2308034714		Cr 74 x Cll 50	S-W | | S-E	Poste	0717 | | 0718 | | 0719 | | 0720	05/05/2025	05/05/2026
Semaforo de 4x200				A2307025444 / 450	A2308000907	A2308034715		Cr 74 x Cll 50	E-W | | Separador	Poste	0713 | | 0714 | | 0715 | | 07 16	05/05/2025	05/05/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250245			A2307025391		A2308034656		Cr 65 x Cl 5	S-N | | S-W	Mensula	1119 | | 1118 | | 1117	02/07/2025	02/07/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250242			A2307025438		A2308034637		Cr 65 x Av Nutibara	S-N | | N-S	Mensula	1122 | | 1121 | | 1120	12/07/2025	12/07/2026
Semaforo de Mensula con contador	20250244			A2307025445		A2308034636		Cr 30 x Cll 50	E-W | | N-E	Mensula	1125 | | 1124 | | 1123	07/07/2025	07/07/2026
Semaforo peatonal Totten				2037		2038		Cr 51 x Cl 10	N-S | | W	N/A	2037 | | 2038	12/07/2025	12/07/2026
Semaforo peatonal Totten				2039		2040		Cr 51 x Cl 10	S-N | | E	N/A	2039 | | 2040	12/07/2025	12/07/2026
Semaforo peatonal Totten				2041		2042		Cr 48 x Cl 10	N-S | | Separador	N/A	2041 | | 2042	12/07/2025	12/07/2026
Semaforo peatonal Totten				2043		2044		Cr 48 x Cl 10	S-N | | S-E	N/A	2043 | | 2044	12/07/2025	12/07/2026
Semaforo peatonal Totten				2045		2046		Cr 36 x Cl 10	N-S | | S-E	N/A	2045 | | 2046	12/07/2025	12/07/2026
Semaforo peatonal Totten				2047		2048		Cr 36 x Cl 10	N-S | | S-E	N/A	2047 | | 2048	12/07/2025	12/07/2026

ANEXO 9: ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO No. 4600103285 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN– SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
NIT:	901.899.830.
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO BLANCO CRUZ Y CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.040.127 y 80.187.356
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($9.520.187.199) INCLUIDO AIU.
VALOR ADICIONADO:	MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.495.787.994) INCLUIDO AIU DEL 26,30%, EQUIVALENTE AL 14,35 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, EXPRESADO EL SMMLV.
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:	ONCE MIL QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($11.015.975.193) INCLUIDO AIU.
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN No. 1: POR UN TÉRMINO DE NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIECISIETE (17) DE MARZO HASTA EL DIECISÉIS (16) DE JUNIO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACIÓN No. 2: POR UN TÉRMINO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACIÓN No. 3: POR UN TÉRMINO DE TRECE (13) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 17 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN (241) DÍAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (1) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) (MARCACIÓN DE INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II).
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

En la ciudad de Medellín, el día 29 de Agosto de 2025, se reunieron **MARLENY FLOREZ ARENAS** como Interventora y **JUAN CAMILO BLANCO CRUZ Y CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA,** quienes actúan en calidad de Representantes Legales de CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto, del año Dos mil veinte cinco (2025).

MARLENY FLOREZ ARENAS
Interventora

JUAN CAMILO BLANCO CRUZ
Representante Legal o Contratista

CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ GARNICA
Representante Legal o Contratista

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ANEXO 10: ACREDITACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES

CERTIFICACION
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Bogotá D.C

Estimados señores:

GONZALO JAIMES MUÑOZ y **MARTA OFELIA REINA BALAGUERA** identificados con cedula de ciudadanía 13.835.697 y 63.271.902, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de **EME INGENIERIA S.A. BIC** identificada con el NIT 890.207.976-2, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación:

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo
Presidente	Gonzalo Jaimes Muñoz C.C 13.835.697 Bucaramanga	44 años y 6 meses
Gerente suplente, Financiera y Administrativa	Gloria Amparo Ayala Guarín C.C 63.314.667 Bucaramanga	41 años y 9 meses
Gerente Técnico	Álvaro Alfonso Anaya Prada C.C 91.256.450 Bucaramanga	31 años y 1 meses
Directora área contable	Claudia Patricia Martínez Mantilla C.C 37.510.557 Bucaramanga	13 años y 3 mes
Directora Recurso Humano	Jennifer Cecilia Quintero Ayala C.C 1.098.618.330 Bucaramanga	12 años y 6 meses
Directora Comercial	Johanna Gutiérrez Pérez C.C 1.098.729.024 Bucaramanga	5 años y 2 meses

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo de la compañía.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a los 30 días del mes de septiembre del 2025.

GONZALO JAIMES MUÑOZ
Representante Legal
EME INGENIERIA SA BIC

MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Revisor Fiscal T.P No 15742-T
EME INGENIERIA SA BIC

CERTIFICACIÓN LABORAL

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se expide la siguiente certificación de trabajo:

EME Ingeniería S.A. BIC identificada con Nit No. 890.207.976-2 certifica que **GONZALO JAIMES MUÑOZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.835.697 expedida en Bucaramanga, labora en esta empresa con las siguientes condiciones:

Fecha de Inicio:	02 de Marzo de 1981
	Vigente actualmente
Cargo:	Presidente
Tipo de contrato:	Indefinido

Funciones: Como Presidente de la empresa, es responsable de dirigir y controlar el funcionamiento de la misma, Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en la relación con el objeto de la sociedad, responsable de abrir nuevos negocios, responsable de aprobar créditos, fiducias, pólizas y afines, responsable de firmar los procesos licitatorios, participación en presupuestos de los mismos y legalizar los contratos de toda la organización, responsable de la aprobación de los presupuestos financieros en cada una de las áreas que componen la organización, relegar la autoridad en relación al desempeño de Gerencias, direcciones y áreas de la empresa, que garanticen las metas y objetivos de toda la organización, autorizar las estrategias y cambios jurídico administrativos que considere viables de beneficio de la empresa y ejecutar nuevas oportunidades de negocio para EME INGENIERIA SA BIC.

Para que así conste a efectos de su experiencia laboral, se expide el presente documento a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

EME INGENIERÍA S.A. BIC
GLORIA AMPARO AYALA GUARIN
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN LABORAL

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se expide la siguiente certificación de trabajo:

EME Ingeniería S.A. BIC identificada con NIT No. 890.207.976-2 certifica que **GLORIA AMPARO AYALA GUARIN**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 63.314.667 expedida en Bucaramanga, labora en esta empresa con las siguientes condiciones:

Fecha de Inicio: 3 de Diciembre del 1983
Cargo: Gerente financiera y administrativa
Vigente actualmente

Designación Cámara de Comercio: Por Acta No 31 del 04 de Julio de 1995 inscrita en la cámara de comercio el 11 de Julio de 1995 con el No 26421 del libro IX, se designó con el cargo de Representante Legal Suplente (Vigente actualmente).

Tipo de contrato: Indefinido

Funciones: como Gerente Financiera y Administrativa, es responsable por los estados financieros y contables de consorcios, empresas aliadas, nuevos negocios de toda la organización de EME INGENIERA S.A, responsable de administrar y generar la ordenación del gasto y del pago, manejo bancario, recursos financieros en créditos, fiducias, pólizas y afines. Aprobación de los pagos de nómina, actas de contratistas y proveedores, legalizar los contratos de toda la organización en jerarquía y con facultad de representante legal en ausencia de éste. Responsable de asignar el presupuesto y compra de equipos de valor, material y herramientas de obra, muebles e inmuebles de empresas aliadas y toda la organización. Autorizar las estrategias y cambios jurídicos administrativas acordes a la empresa, estatutos, normas y políticas respectivamente en ausencia del representante legal. Responsable de toda la dirección de la organización, sus empresas aliadas y consorcios en ausencia del representante legal. Asistir y participar en la asamblea general de accionistas, Junta directiva y acciones que requieran la presencia de la Gerente Financiera y Administrativa.

Para que así conste a efectos de su experiencia laboral, se expide el presente documento a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

EME INGENIERÍA S.A. BIC
GONZALO JAIMES MUÑOZ
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN LABORAL

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se expide la siguiente certificación de trabajo:

EME Ingeniería S.A. BIC identificada con Nit No. 890.207.976-2 certifica que **JOHANNA GUTIERREZ PEREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.098.729.024 expedida en Bucaramanga, labora en esta empresa con las siguientes condiciones:

Fecha de Inicio:	16 de julio del 2020 Vigente actualmente
Cargo:	Directora Comercial
Tipo de contrato:	Termino fijo a un año

Funciones: Como directora comercial es responsable de organizar y controlar la actividad comercial de la organización y sus empresas aliadas, generando el intercambio adecuado entre la empresa y sus clientes, hacer los análisis necesarios para verificar el entorno de la empresa, el mercado y la demanda que hay en la prestación de servicios de ingeniería, generando estrategias que capten más clientes cada día, programación de agenda en busca de nuevos proyectos, buscar oportunidades para nuevos proyectos: Por medio de página web buscar concursos abiertos o públicos, participación en ferias y eventos en cualquier parte del país, registro de proveedores y apoyo en las respectivas evaluaciones en cuanto al servicio prestado, en cuanto a los clientes garantizar su fidelización en el tiempo y la ampliación de productos y servicios, trabajar en la vinculación de nuevos clientes, buscar oportunidades de negocio y/o clientes potenciales, dar a conocer de manera adecuada los servicios ofrecidos por la compañía. Realizar las funciones adicionales que le asigne el jefe directo en el ámbito de la competencia del cargo.

Para que así conste a efectos de su experiencia laboral, se expide el presente documento a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

EME INGENIERÍA S.A. BIC
GONZALO JAIMES MUÑOZ
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN LABORAL

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se expide la siguiente certificación de trabajo:

EME Ingeniería S.A. BIC identificada con Nit No. 890.207.976-2 certifica que **JENNIFER CECILIA QUINTERO AYALA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.098.618.330 expedida en Bucaramanga, labora en esta empresa con las siguientes condiciones:

Fecha de Inicio:	07 de marzo de 2013
Cargo:	Profesional Administrativa
Fecha de Inicio:	01 de enero de 2024
Cargo:	Directora Recurso Humano
Tipo de contrato:	Indefinido.
	Vigente actualmente

Funciones: Como Directora del área de Recurso Humano es responsable de hacer los procesos de reclutamiento, estudio de vacantes, entrevistas y selección de personal, proceso de ingreso y egreso de los trabajadores, gestionar con la Gerencia Financiera y Administrativa los trámites administrativos que solicitan los trabajadores. Hacer verificación de datos y posterior elaboración de la expedición de certificaciones laborales y cartas de Cesantías del personal. Responsable del control de seguimiento de las vacaciones permisos remunerados para todo el personal de EME Ingeniería S.A. Coordinar las actividades de Bienestar social de la empresa. Responde por el proceso de evaluación del desempeño 360°, velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, políticas y normas de la organización. Responsable del control de horas extras. Coordinar los llamados a descargos de todo el personal. Mantener actualizado la relación de personal activo y los datos de cada uno. Responsable del Comité de Convivencia laboral. Control, seguimiento y aprobación de la facturación de exámenes médicos para ejecutar el pago en contabilidad y demás funciones asignadas por el jefe directo.

Para que así conste a efectos de su experiencia laboral, se expide el presente documento a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

EME INGENIERÍA S.A. BIC
GONZALO JAIMES MUÑOZ
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN LABORAL

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se expide la siguiente certificación de trabajo:

EME Ingeniería S.A. BIC identificada con Nit No. 890.207.976-2 certifica que **CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MANTILLA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 37.510.557 expedida en Bucaramanga, labora en esta empresa con las siguientes condiciones:

Fecha de Inicio:	1 de Junio de 2012
	Vigente actualmente
Cargo:	Directora área Contable
Tipo de contrato:	Termino Fijo a un año.

Funciones: Como directora del área contable es responsable de su área en la empresa Eme Ingeniería S.A., sus empresas aliadas, consorcios y uniones temporales. Responde ante los entes externos de acuerdo a la normatividad vigente. Revisión y/o supervisión de registros en los comprobantes de ingreso, egresos y notas, de la acusación de las facturas de los proveedores y contratistas, de la acusación de provisiones en general (Nómina, Cartera, Propiedad planta y equipos), de la acusación de la nómina de los diferentes departamentos y proyectos. Hacer la renovación del Registro Mercantil ante la Cámara de comercio de Bucaramanga. Hacer la Revisión y presentación de la información exógena ante la DIAN. Hacer revisión de los respectivos certificados de retención en la fuente, IVA, ICA. Hacer la revisión de los aportes de EPS, AFP, ARP y aportes parafiscales para su respectivo pago. Revisar la información para la elaboración, emisión y firma de los estados financieros a la Administración y Revisoría Fiscal. Responsable de emitir estados financieros internos bimestrales, de informes a los diferentes entes de control, como la Superintendencia de Sociedades, DANE, etc., Responsable porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios, y de la junta directiva, y porque conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

Para que así conste a efectos de su experiencia laboral, se expide el presente documento a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

EME INGENIERÍA S.A. BIC
GONZALO JAIMES MUÑOZ
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN LABORAL

De conformidad con la obligación 7ª del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se expide la siguiente certificación de trabajo:

EME Ingeniería S.A. BIC identificada con Nit No. 890.207.976-2 certifica que **ALVARO ANAYA PRADA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.256.450 expedida en Bucaramanga, labora en esta empresa con las siguientes condiciones:

Fecha de Inicio:	29 de Agosto de 1994
	Vigente actualmente
Cargo:	Gerente Técnico
Tipo de contrato:	Indefinido.


Funciones: Como Gerente Técnico es responsable de gestionar y velar por la ejecución de los proyectos en las áreas de Automatización, Energía, Telecomunicaciones, Civil y energías renovables, incluye gestión en consorcios y uniones temporales y nuevos negocios de la organización incluyendo una gestión permanente en todos los proyectos de Eme Ingeniería S.A y sus aliados. Garantizar el liderazgo y la orientación para el desarrollo técnico en directores y profesionales de cada área y todo su equipo. Dirigir y asignar la consultoría de ofertas económicas de diseños en todas las especialidades de la gerencia técnica. Responsable de rendir informes de gestión, planes de acción, entre otras actividades, Realizar las funciones adicionales que le asigne el jefe directo en el ámbito de la competencia del cargo.

Para que así conste a efectos de su experiencia laboral, se expide el presente documento a solicitud del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

EME INGENIERÍA S.A. BIC
GONZALO JAIMES MUÑOZ
PRESIDENTE

CONFIDENCIAL



FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1977
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
05-MAY-1995 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2700100-00139327-F-0037510557-20081218 0008360516A 1 6840003738
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 37.510.157
MARTINEZ MANTILLA
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.314.667

AYALA GUARIN
APELLIDOS

GLORIA AMPARO
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1961

ZAPATOCA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

18-ABR-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00120761-F-0063314667-20081102 0005226184A 1 6860009349

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.835.697

JAIMES MUÑOZ

APELLIDOS

GONZALO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1957

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-ENE-1976 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00130560-M-0013835697-20081122 00066 51767A 2 6850010615

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.618.330**

QUINTERO AYALA

APELLIDOS

JENIFFER CECILIA

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **13-JUL-1986**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-JUL-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00166525-F-1098618330-20090805 0014509069A 1 6850101538

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.256.450**

ANAYA PRADA

APELLIDOS

ALVARO ALFONSO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1968**

MOLAGAVITA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

12-MAR-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00125972-M-0091256450-20081108 **0005**55472A 1 6880005062

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.729.024**

GUTIERREZ PEREZ

APELLIDOS

JOHANNA

NOMBRES

JOHANNA GUTIERREZ PEREZ

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **27-OCT-1992**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

03-NOV-2010 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2700100-00268023-F-1098729024-20101129 0025018277A 1 35398743

CONFIDENCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A05973D8BF1A4AB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTA OFELIA REINA BALAGUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63271902 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 15742-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
15742-T
MARTA OFELIA
REINA BALAGUERA
C.C. 63271902
RES. INSCRIPCION 1559 DEL 21/08/1986
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
276203
23196


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA


CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 63.271.902

Apellidos
REINA BALAGUERA

Nombres
MARTA OFELIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.55

Sexo
F

Fecha de nacimiento
23 MAYO 1959

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Fecha y lugar de expedición
12 AGO 1977, BUCARAMANGA

Firma

Fecha de expiración
21 MAYO 2034


046829054

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL046829054827001<<<<<<<<<<<
5905236F3405215COL63271902<<<6
REINA<BALAGUERA<<MARTA<OFELIA<

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890207976	2	EME INGENIERIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ADMON	AVENIDA ROSITA 18 -80 OFI. 201	BUCARAMANGA-SANTANDER	6306440	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1780525190	9491810758	E	2025/09/17	2025/09/16	BANCOLOMBIA		$13,111,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1098261220	ALVAREZ BAYRON																		230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS037	30	$2,900,000	$116,000	CCF40	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$711,200
2	CC	91256450	ANAYA ALVARO																		25-14	30	$8,065,000	$1,371,200	EPS037	30	$8,065,000	$322,600	CCF40	30	$8,065,000	$322,600	14-11	30	$8,065,000	2.436%	$196,500	30	$0	$0	Si	$2,212,900
3	CC	63314667	AYALA GLORIA																			0	$0	$0	EPS010	22	$4,851,000	$194,100	CCF40	22	$4,851,000	$194,100	14-11	22	$4,851,000	0.522%	$25,400	22	$0	$0	Si	$413,600
4	CC	63314667	AYALA GLORIA													X						0	$0	$0	EPS010	8	$1,764,000	$70,600	CCF40	8	$1,764,000	$70,600	14-11	8	$1,764,000	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$141,200
5	CC	1095958171	AYALA LUIS																		230301	15	$1,100,000	$176,000	EPS037	15	$1,100,000	$44,000	CCF40	15	$1,100,000	$44,000	14-11	15	$1,100,000	0.522%	$5,800	15	$0	$0	Si	$269,800
6	CC	1095958171	AYALA LUIS													X					230301	15	$1,100,000	$176,000	EPS037	15	$1,100,000	$44,000	CCF40	15	$1,100,000	$44,000	14-11	15	$1,100,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$264,000
7	CC	91257607	DIAZ GERARDO																		25-14	30	$1,473,000	$235,700	EPS010	30	$1,473,000	$59,000	CCF40	30	$1,473,000	$59,000	14-11	30	$1,473,000	2.436%	$35,900	30	$0	$0	Si	$389,600
8	CC	1098746733	GOMEZ YELITZA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
9	CC	1098729024	GUTIERREZ JOHANNA																		230201	28	$2,660,000	$425,600	EPS010	28	$2,660,000	$106,400	CCF40	28	$2,660,000	$106,400	14-11	28	$2,660,000	0.522%	$13,900	28	$0	$0	Si	$652,300
10	CC	1098729024	GUTIERREZ JOHANNA											X							230201	2	$126,654	$20,300	EPS010	2	$126,654	$5,100	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$126,654	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$25,400
11	CC	13835697	JAIMES GONZALO																			0	$0	$0	EPS010	30	$11,025,000	$441,000	CCF40	30	$11,025,000	$441,000	14-11	30	$11,025,000	2.436%	$268,600	30	$0	$0	Si	$1,150,600
12	CC	63307477	MANTILLA ELSA																			0	$0	$0	EPS010	30	$6,522,000	$260,900	CCF40	30	$6,522,000	$260,900	14-11	30	$6,522,000	0.522%	$34,100	30	$0	$0	Si	$555,900
13	CC	37510557	MARTINEZ CLAUDIA																		25-14	21	$2,143,400	$343,000	EPS002	21	$2,143,400	$85,800	CCF40	21	$2,143,400	$85,800	14-11	21	$2,143,400	0.522%	$11,200	21	$0	$0	Si	$525,800
14	CC	37510557	MARTINEZ CLAUDIA													X					25-14	9	$918,600	$147,000	EPS002	9	$918,600	$36,800	CCF40	9	$918,600	$36,800	14-11	9	$918,600	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$220,600
15	CC	1096250088	MENDOZA LIRIDA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
16	CC	1098814732	MONSALVE EDITH																		230301	26	$2,470,000	$395,200	EPS037	26	$2,470,000	$98,800	CCF40	26	$2,470,000	$98,800	14-11	26	$2,470,000	0.522%	$12,900	26	$0	$0	Si	$605,700
17	CC	1098814732	MONSALVE EDITH													X					230301	4	$380,000	$60,800	EPS037	4	$380,000	$15,200	CCF40	4	$380,000	$15,200	14-11	4	$380,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$91,200
18	CC	1005326705	MORENO MAIRA																		230201	30	$1,700,000	$272,000	ESSC24	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	Si	$416,900
19	CC	1098681580	PABON DIANA																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF40	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
20	CC	1098618330	QUINTERO JENIFFER																		230301	30	$4,800,000	$768,000	EPS017	30	$4,800,000	$192,000	CCF40	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	0.522%	$25,100	30	$0	$0	Si	$1,177,100
21	CC	1007715440	SANCHEZ CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
22	CC	1098781023	SANCHEZ ZULAY																		230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS046	29	$2,126,667	$85,100	CCF40	29	$2,126,667	$85,100	14-11	29	$2,126,667	0.522%	$11,200	29	$0	$0	Si	$521,700
23	CC	1098781023	SANCHEZ ZULAY											X							230301	1	$48,884	$7,900	EPS046	1	$48,884	$2,000	CCF40	0	$0	$0	14-11	1	$48,884	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,900
24	CC	63513588	TORRA LUZ																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
25	CC	5600229	VALDIVIESO JORGE																		25-14	25	$2,413,334	$386,200	EPS037	25	$2,413,334	$96,600	CCF40	25	$2,413,334	$96,600	14-11	25	$2,413,334	0.522%	$12,600	25	$0	$0	Si	$592,000
26	CC	5600229	VALDIVIESO JORGE													X					25-14	5	$482,667	$77,300	EPS037	5	$482,667	$19,400	CCF40	5	$482,667	$19,400	14-11	5	$482,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$116,100
Total	**Afiliados(19)**																						$43,255,206	$7,002,100			$67,417,206	$2,697,400			$67,241,668	$2,690,300			$67,417,206		$721,200		$0	$0		$13,111,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$7,002,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,960,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,323,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$717,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$721,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$721,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,690,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	19	$2,690,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$2,697,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$68,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,137,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$192,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,030,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$87,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$122,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000
TOTAL				**19**	**$13,111,000**

ANEXO 11: ACREDITACIÓN MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

CAMARA DE COMERCIO YUNEX EXP

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: YUNEX EXP SAS
NIT: 901677605 1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00072431

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/02/08
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/04

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ENERO DE 2023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 1 DE FEBRERO DE 2023, CON EL NO. 02928815 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA YUNEX EXP SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Ardila Betancurth Carolina
z004n4sk
cn=Ardila Betancurth Carolina z004n4sk, ou=Users, email=carolina.ardila-betancurth@yunextraffic.com

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD LA TIENEN LOS "GERENTES" DE LA COMPAÑÍA, QUIENES SON: UN (1) GERENTE GENERAL Y UN (1) GERENTE FINANCIERO. PARA QUE LOS "GERENTES" REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODOS SUS ASUNTOS, ACTOS, NEGOCIOS O CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD TENGA O INTERVENGA SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA, RIGE LA EXPRESA CONDICIÓN QUE DEBERÁN HACERLO DOS (2) DE ELLOS CUALESQUIERA QUE SEAN EN FORMA CONJUNTA, O BIEN UNO (1) DE ELLOS CON UN APODERADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD. PARÁGRAFO PRIMERO: LA REPRESENTACIÓN LEGAL TAMBIÉN LA PODRÁN EJERCER CONJUNTAMENTE DOS (2) APODERADOS ESPECIALES ÚNICAMENTE EN ACTOS QUE SE SUJETEN A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL PODER OTORGADO. IGUALMENTE SERÁ REPRESENTANTE LEGAL EL SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS CUYAS FACULTADES ESTARÁN LIMITADAS DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL PARÁGRAFO TERCERO DE ESTE ARTÍCULO.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ENERO DE 2023, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 1 DE FEBRERO DE 2023 CON EL NO. 02928815 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	DIEGO ANTONIO MARTINEZ VIDAL	C.E. NO. 394619

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MAYO DE 2024, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 21 DE JUNIO DE 2024 CON EL NO. 03130868 DEL LIBRO IX, DIEGO ANTONIO MARTINEZ VIDAL PRESENTÓ LA RENUNCIA AL CARGO.

GERENTE FINANCIERO	JUAN CAMILO BLANCO CRUZ	C.C. NO. 80040127

FACULTADES:

EL SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS COMO REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ ACTUAR AUTÓNOMAMENTE Y SIN NECESIDAD DE FIRMA CONJUNTA EN LOS SIGUIENTES ACTOS: A) EMITIR Y SUSCRIBIR COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD EN LOS CUALES SE LES DÉ A CONOCER NOVEDADES DE NORMAS RELATIVAS A AUMENTOS DE SALARIO, LICENCIAS REMUNERADAS Y NO REMUNERADAS. B) ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS COLABORADORES Y EMITIR CERTIFICACIONES, RELATIVAS A SUS BONOS PENSIÓNALES. C) INICIAR Y ATENDER PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS COLABORADORES, EMITIR Y SUSCRIBIR LAS RELATIVAS ACTAS DE DESCARGOS. D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO GÉNERO DE AUDIENCIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICOS O PRIVADOS, LO CUAL INCLUYE, SIN LIMITARSE, LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN AUDIENCIAS DE ACLARACIONES O EN AUDIENCIAS PÚBLICAS DE ADJUDICACIÓN. E) FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJOS Y OTROSÍES A LOS MISMOS ASÍ COMO DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA VINCULACIÓN O DESVINCULACIÓN DE TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD MERCANTIL. F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL EN QUE DEBE INTERVENIR LA SOCIEDAD, YA SEA COMO DEMANDANTE O COMO DEMANDADA, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES O EXTRABAJADORES SUYOS, O AUN CON TERCEROS, Y SE TRATE DE ACTUACIONES ANTE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE TRABAJO O ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL ORDINARIA O CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA CON LAS SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES Y DELEGACIONES ESPECÍFICAS DE LA FACULTAD LEGAL DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL DE LA SOCIEDAD, LAS QUE POR SU NATURALEZA

JURÍDICA INDIVIDUAL Y/O PERSONAL PODRÁN EJERCER SIN EL CONCURSO O PARTICIPACIÓN DE OTRO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON EL PROPÓSITO DE DEFENDERLOS INTERESES DE LA MISMA: 1) PARA QUE PUEDA CONCILIAR O TRANSIGIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN LAS DISCREPANCIAS DE CARÁCTER LABORAL QUE SE PRESENTEN CON LOS TRABAJADORES O EXTRABAJADORES DE LA SOCIEDAD O AUN CON TERCEROS, YA SEA PARA TERMINAR LITIGIOS O PARA PRECAVER PLEITOS PENDIENTES. 2) PARA QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD A TODAS LAS CITACIONES QUE A LA SOCIEDAD LE SEAN NOTIFICADAS POR LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DEL TRABAJO O DE LOS JUECES O TRIBUNALES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CONSEJO DE ESTADO. 3) PARA QUE SE NOTIFIQUEN EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE TODAS LAS DEMANDAS LABORALES DE CUALQUIER CIRCUITO LABORAL DEL PAÍS Y CONFIERA LOS PODERES RESPECTIVOS, 4) PARA CONTESTAR INTERROGATORIOS DE PARTE Y PARA RESPONDER LOS INTERROGATORIOS A QUE LOS JUECES Y/O MAGISTRADOS LABORALES Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS "GERENTES", SIEMPRE ACTUANDO DOS (2) DE ELLOS EN FORMA CONJUNTA, ESTARÁN PLENAMENTE FACULTADOS PARA FIRMAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD O QUE ESTÉN RELACIONADOS CON SU EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. LO MISMO TENDRÁ LUGAR CUANDO EL GERENTE GENERAL O EL GERENTE FINANCIERO FIRMAN JUNTO CON UN APODERADO ESPECIAL, EN CUYO CASO TAMBIÉN ESTARÁN PLENAMENTE FACULTADOS PARA FIRMAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS TENDIENTES A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD O QUE ESTÉN RELACIONADOS CON SU EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. CUANDO DOS APODERADOS ESPECIALES FIRMAN CONJUNTAMENTE, LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA ESTARÁ CIRCUNSCRITA A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL PODER OTORGADO A LOS APODERADOS ESPECIALES. EN TODOS LOS CASOS, SE REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA: (I) LA CONCESIÓN U OTORGAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE GARANTÍAS REALES O GRAVÁMENES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DE HIPOTECAS, PRENDAS, O CUALQUIER OTRO TIPO DE GRAVÁMENES O LIMITACIONES A LA PROPIEDAD SOBRE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, (II) LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 127 A 7 12 OF 501 EDIFICIO BMW PLAZA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUEN

TELEFONO 1: 6017432678
TELEFONO 2: 3232090576
CORREO ELECTRONICO: YUNEX.NOTIFICACIONES@YUNEXTRAFFIC.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 127 A 7 12 OF 501 EDIFICIO BMW PLAZA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: USAQUÉN
TELEFONO 1: 6017432678
TELEFONO 2: 3232090576
CORREO ELECTRONICO: YUNEX.NOTIFICACIONES@YUNEXTRAFFIC.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:	$10.000.000,00
ACTIVO TOTAL:	$10.000.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$0,00
PASIVO TOTAL:	$0,00
PATRIMONIO:	$10.000.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$0,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	12	29	00	EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
31	16	16	00	PERNOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	31	13	00	CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	11	15	00	DIODOS

32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
41	10	18	00	EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO
41	10	64	00	INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	28	00	EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	22	00	SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	22	00	SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS

46	15	16	00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	15	15	00	METEOROLOGÍA
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YUNEX GMBH
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMT FUR STRABEN UND VERKEHR HANSESTADT BREMEN OFICINA DE VIAS Y TRANSITO CIUDAD HANSEATICA DE BREMEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.001,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	29	00	24	10	16	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
31	16	16	00	31	16	21	00	31	16	23	00
31	31	13	00	32	10	15	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	11	21	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	17	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	18	18	00	41	10	18	00
41	10	64	00	41	11	19	00	41	11	28	00
43	20	14	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	21	16	00	43	21	17	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	26	00	43	22	31	00
43	22	33	00	43	23	15	00	43	23	22	00
43	23	23	00	43	23	28	00	43	23	29	00

43	23	32	00		43	23	34	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	15	16	00
46	16	15	00		46	17	16	00		52	16	15	00
55	12	17	00		55	12	19	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	11	00
72	14	16	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	29	00		72	15	35	00		73	15	21	00
73	17	15	00		80	10	16	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	16	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	16	00
81	15	15	00		81	16	17	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	26	00		83	12	16	00		92	12	17	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YUNEX GMBH
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMT FUR STRABEN UND VERKEHR HANSESTADT BREMEN
OFICINA DE VIAS Y TRANSITO CIUDAD HANSEATICA DE BREMEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.983,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	29	00
26	12	15	00
31	16	16	00
31	31	13	00
32	11	15	00
32	15	16	00
32	15	19	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	15	00
39	13	17	00
41	10	64	00
43	20	14	00
43	21	16	00
43	22	18	00
43	22	33	00
43	23	23	00
43	23	32	00
45	12	15	00
46	16	15	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	14	16	00
72	15	29	00
73	17	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	16	00
26	12	16	00
31	16	21	00
32	10	15	00
32	13	10	00
32	15	17	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	11	00
39	12	17	00
40	18	18	00
41	11	19	00
43	20	22	00
43	21	17	00
43	22	26	00
43	23	15	00
43	23	28	00
43	23	34	00
45	12	16	00
46	17	16	00
55	12	19	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	35	00
80	10	16	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	11	17	00
26	12	17	00
31	16	23	00
32	10	16	00
32	15	15	00
32	15	18	00
39	11	15	00
39	11	21	00
39	12	14	00
39	13	16	00
41	10	18	00
41	11	28	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	31	00
43	23	22	00
43	23	29	00
45	11	19	00
46	15	16	00
52	16	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	16	00
73	15	21	00
80	11	15	00
81	10	17	00

81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	16	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	26	00	83	12	16	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YUNEX GMBH
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCHTIEF INFRASTRUCTURE GMBH
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45.778,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	29	00	24	10	16	00	26	11	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	12	17	00
31	16	16	00	31	16	21	00	31	16	23	00
31	31	13	00	32	10	15	00	32	10	16	00
32	11	15	00	32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	39	10	16	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00	39	11	21	00

39	12	10	00
39	12	15	00
39	13	17	00
41	10	64	00
43	20	14	00
43	21	16	00
43	22	18	00
43	22	33	00
43	23	23	00
43	23	32	00
45	12	15	00
46	16	15	00
55	12	17	00
72	10	29	00
72	14	16	00
72	15	29	00
73	17	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	16	00
81	11	19	00
81	11	22	00
81	15	15	00
83	11	16	00
83	11	26	00
93	14	20	00
95	12	16	00

39	12	11	00
39	12	17	00
40	18	18	00
41	11	19	00
43	20	22	00
43	21	17	00
43	22	26	00
43	23	15	00
43	23	28	00
43	23	34	00
45	12	16	00
46	17	16	00
55	12	19	00
72	10	33	00
72	15	15	00
72	15	35	00
80	10	16	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	23	00
81	16	17	00
83	11	22	00
83	12	16	00
95	11	15	00

39	12	14	00
39	13	16	00
41	10	18	00
41	11	28	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	31	00
43	23	22	00
43	23	29	00
45	11	19	00
46	15	16	00
52	16	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	16	00
73	15	21	00
80	11	15	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	11	21	00
81	14	16	00
83	11	15	00
83	11	23	00
92	12	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARGE MITGLIED DES HAUPTAUFTRAGNEHMERS ARGE MIEMBRO DEL CONTRATISTA PRINCIPAL / YUNEX GMBH 74,15%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BAUDIENSTSTELLE DIE AUTOBAHN GMBH DES BUNDES OFICINA DE CONSTRUCCION AUTOBAHN GMBH DEL GOBIERNO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.923,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,15%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	12	29	00		24	10	16	00		26	11	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
31	16	16	00		31	16	21	00		31	16	23	00
31	31	13	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	11	15	00		32	13	10	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	17	00		32	15	18	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		39	11	18	00		39	11	21	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	13	16	00
39	13	17	00		40	18	18	00		41	10	18	00
41	10	64	00		41	11	19	00		41	11	28	00
43	20	14	00		43	20	22	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	26	00		43	22	31	00

43	22	33	00	43	23	15	00	43	23	22	00
43	23	23	00	43	23	28	00	43	23	29	00
43	23	32	00	43	23	34	00	45	11	19	00
45	12	15	00	45	12	16	00	46	15	16	00
46	16	15	00	46	17	16	00	52	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	29	00	72	15	35	00	73	15	21	00
73	17	15	00	80	10	16	00	80	11	15	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	14	16	00
81	15	15	00	81	16	17	00	83	11	15	00
83	11	16	00	83	11	22	00	83	11	23	00
83	11	26	00	83	12	16	00	92	12	17	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

MATRIZ:

NOMBRE: MUNDYS SPA

IDENTIFICACION: 00000RM1023691

DOMICILIO: ROMA ITALIA
SUBORDINADA:
NOMBRE: YUNEX EXP SAS
IDENTIFICACION: 000009016776051
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NOMBRE: YUNEX GMBH
IDENTIFICACION: 0000HRB 250768
DOMICILIO: MUNICH ALEMANIA
NOMBRE: YUNEX SAS
IDENTIFICACION: 00009011916228
DOMICILIO: BOGOTA DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2023 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00801720 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00827617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00844617 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00869129 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION

(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 20242763
FECHA INICIO: 2024/08/17
FECHA TERMINACION: 2025/04/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 12.019.051.812,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
46161500 CONTROL DE TRÁFICO
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
73152100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81112300 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
FECHA DE INSCRIPCION: 2024/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00859516

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *