DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EDIFICANDO S.A.S Ingenieros

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c741057c7af54564e30427bc4ebd61866970aad57c5a5ec35646cd5653d6bbf24dd4a7d69bcf54ae5bdd9e5cb03e3456

Número de Factura: FE-35
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: 378 DE 2025
Fecha de orden de pedido: 15/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.
Nombre Comercial: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.
Nit del Emisor: 901699546
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 54 23 113A
Teléfono / Móvil: 3135501855
Correo: EDIFICANDOINGENIEROSSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHINCHINA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801133
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Chinchiná
Dirección: CAR 8 CAL 11 ESQ
Teléfono / Móvil: 6068402380
Correo: gustavoandresramirez@yahoo.es

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	COSTO DIECTO	94	1,00	$ 38.916.375,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.916.375,00
2	002	ADMINISTRACION 23 PO RCIENTO	94	1,00	$ 8.950.766,25	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.950.766,25
3	004	UTILIDAD 7 PORCIENTO	94	1,00	$ 2.724.146,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 517.587,79	19.00			$ 2.724.146,25

Notas Finales

CONTRATAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN ELSECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PART E POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO D EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINÁ, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINI DO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

Linea de negocio: 378 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA S.A.M.C 005-2025

Datos Totales

Documento generado el:
15/10/2025 17:37:03
Documento validado por la DIAN:
15/10/2025 17:37:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	50591287.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50591287.5
IVA	517587.79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	517587.79
Total neto factura (=)	51108875.29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51108875.29

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.591.287,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.591.287,50
IVA	517.587,79
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	517.587,79
Total neto factura (=)	51.108.875,29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51.108.875,29

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085183386 Rango desde: 7 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-12-11

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

20 de septiembre de 2025


En mi condición de Contadora del **EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT. 901.699.546-8**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la leycorrespondiente a los empleados vinculados por contrato de trabajo, los personales vinculados por contrato de prestación de servicios hacen sus aportes correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo del pago por concepto de caja de compensación familiar, ICBF, SENA, salarios y liquidaciones de los trabajadores, y, por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Chinchiná, a los (20) días del mes de septiembre de 2025



FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
ELSA JANETH MARIN LOPEZ
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 269265-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AIDA INES DUQUE MONCADA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOC. IDENTIDAD NO. 1.054.993.059

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



269265-T

ELSA JANETH
MARIN LOPEZ
C.C. 30361119
RES. INSCRIPCION 774 DEL 08/04/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289907 300031

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A0DC186AC65F8ABF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELSA JANETH MARIN LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30361119 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 269265-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901699546	8	EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PANTALLA CHINCHINA 378	CHINCHINA	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1814564350	9492628914	E	2025/09/10	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	20	$1,786,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1113303316	AREIZA VARGAS JESUS ALBERTO	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1152689479	CHAVARRIA TAPIAS CARLOS ANDRES	Dependiente	0	No	No																												
3	CC	75090633	PAREJA PINO CARLOS ALBERTO	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	1054992877	ZAPATA OCAMPO ANDRES FELIPE	Dependiente	0	No	No																												
Total		**Afiliados(4)**																																	

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
							$ 1.423.500	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.423.500	16%	SIN RIESGO	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800		SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	$
																					$ 911.200						$ 228.000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 57.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
0	$ 57.000		CONFAMILIARES	30	$ 1.423.500	4%	$ 57.000	COLPATRIA ARP	30	$ 1.423.500	6,96%	5	$ 99.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$ 228.000						$ 228.000						$ 396.400				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901699546	8	EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PANTALLA CHINCHINA 378	CHINCHINA	CHINCHINA-CALDAS	3117720385	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1814564350	9492628914	E	2025/09/10	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	20	$1,786,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$911,200	$11,600	$0	$922,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$5,800	$0	$461,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$5,800	$0	$461,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$396,400	$5,000	$0	$401,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$396,400	$5,000	$0	$401,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$2,900	$0	$230,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$228,000	$2,900	$0	$230,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$2,900	$0	$230,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$228,000	$2,900	$0	$230,900
TOTAL				4	$1,763,600	$22,400	$0	$1,786,000

MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS

SITIO LA DOCTORA CARRERA 10 ENTE CALLES 16BIS Y 16

CANTIDADES DE OBRA ACTA NO.2 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	VR UNIT	CONTRACTUAL		CANTIDADES MAYORES Y MENORES		VALORES MAYORES Y MENORES		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA NO. 2 Y FINAL		ACUMULADO	
				CANTIDAD	VR TOTAL	(+)	(-)	(+)	(-)	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1,00	CAPITULO1 - TRABAJOS PRELIMINARES																
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 4.439	60	$ 266.340	43,32		$ 192.297	$ 0	103,32	$ 458.637	54,00	$ 239.706	49,32	$ 218.931	103,32	$ 458.637
2,00	CAPITULO 2 - EXCAVACIONES																
2.1	EXCAVACIONES EN ZANJA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD TIERRA HÚMEDA	M3	$ 35.496	5,7	$ 202.327		3,46	$ 0	$ 122.816	2,24	$ 79.511	0	$ 0	2,24	$ 79.511	2,24	$ 79.511
2.2	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN TIERRA	M3	$ 33.131	78,8	$ 2.610.723	36,76		$ 1.217.695	$ 0	115,56	$ 3.828.418	77,63	$ 2.571.660	37,94	$ 1.256.990	115,57	$ 3.828.950
2.3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	$ 36.681	16,9	$ 619.909	6,21		$ 227.789	$ 0	23,11	$ 847.698	16,88	$ 619.175	6,24	$ 228.889	23,12	$ 848.065
2.4	OTRAS EXCAVACIONES EN TIERRA	M3	$ 37.691	1,2	$ 45.228	5,45		$ 205.416	$ 0	6,65	$ 250.645	0	$ 0	6,65	$ 250.645	6,65	$ 250.645
3,00	CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO																
3.1	LECHADA DE INYECCIÓN RELACION A/C=0,45 CON BOMBA 70PSI	ML	$ 49.863	156	$ 7.778.628	0,00	0,00	$ 0	$ 0	156,00	$ 7.778.628	78	$ 3.889.314	78,00	$ 3.889.314	156,00	$ 7.778.628
3.2	CANAL CON PANTALLAS DEFLECTORAS Y RÁPIDAS CON TAPA f'c=3000 PSI	M3	$ 1.116.814	0,8	$ 893.451		0,80	$ 0	$ 893.451	0,00	$ 0	0	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
3.3	PANTALLAS PASIVAS e=10CM CONCRETO DE 3000 PSI	M2	$ 115.344	60	$ 6.920.640	17,04		$ 1.965.462	$ 0	77,04	$ 8.886.102	0	$ 0	77,04	$ 8.886.102	77,04	$ 8.886.102
3.4	ZANJAS COLECTORAS CONCRETO DE 3000 P.S.I	M3	$ 1.089.556	3,3	$ 3.629.635		1,84	$ 0	$ 1.087.983	1,46	$ 1.561.652	0	$ 0	1,46	$ 1.561.652	1,46	$ 1.561.652
3.5	SELLO PVC DE 0.10M	ML	$ 32.025	7,8	$ 249.795		7,80	$ 0	$ 249.795	0,00	$ 0	0	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
3.6	MALLA ELECTROSOLDADA D158 (15x15 de 5.5mm)	M2	$ 17.631	66	$ 1.163.646	11,04		$ 194.646	$ 0	77,04	$ 1.358.292	0	$ 0	77,04	$ 1.358.292	77,04	$ 1.358.292
3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO FY: 420 MPAS	KG	$ 6.676	855	$ 5.710.545		220,65	$ 0	$ 1.473.721	634,35	$ 4.236.824	487,49	$ 3.255.948	146,74	$ 980.076	634,23	$ 4.236.022
3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRIBOS L=0,95 M	UN	$ 83.731	1	$ 83.731		1,00	$ 0	$ 83.731	0,00	$ 0	0	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4,00	CAPITULO 4 - COLECCIÓN Y ENTREGA DE AGUAS																
4.1	CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO I EN CONCRETO SIMPLE 3000 P.S.I	ML	$ 253.879	1,5	$ 380.819		1,50	$ 0	$ 380.819	0,00	$ 0	0	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4.2	BASES Y CAÑUELAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	$ 126.583	1	$ 126.583		1,00	$ 0	$ 126.583	0,00	$ 0	0	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
4.3	TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN	UN	$ 104.954	1	$ 104.954		1,00	$ 0	$ 104.954	0,00	$ 0	0	$ 0		$ 0	0,00	$ 0
5,00	CAPITULO 5 - DRENAJE SUBTERRÁNEO																
5.1	DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN TIERRA	ML	$ 51.333	78	$ 4.003.974	89,60		$ 4.599.437	$ 0	167,60	$ 8.603.411	62,4	$ 3.203.170	105,20	$ 5.400.232	167,60	$ 8.603.411
5.2	DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN CONGOMERADO	ML	$ 110.232	78	$ 8.598.096		46,80	$ 0	$ 5.159.858	31,20	$ 3.439.238	15,6	$ 1.719.619	15,60	$ 1.719.619	31,20	$ 3.439.238
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NT - 1600	M2	$ 5.089	66	$ 335.874	11,04		$ 56.183	$ 0	77,04	$ 392.057	0	$ 0	77,04	$ 392.057	77,04	$ 392.057
6,00	CAPITULO 6 - ACARREOS																
6.1	SOBRE- ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL	M3	$ 51.500	133,38	$ 6.869.070	56,71		$ 2.920.505	$ 0	190,09	$ 9.789.635	94,5	$ 4.866.760	95,59	$ 4.922.685	190,09	$ 9.789.635
6.2	SOBRE- ACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR EN CARRETA FUERTE PENDIENTE	M3-HM	$ 28.938	133,38	$ 3.859.750		15,33	$ 0	$ 443.620	118,05	$ 3.416.073	94,5	$ 2.734.641	23,55	$ 681.490	118,05	$ 3.416.131
7,00	CAPITULO 7 - OBRAS COMPLEMENTARIAS																
7.1	JORNAL POR ADMINISTRACIÓN OFICIAL	DIA	$ 163.336	15	$ 2.450.040		5,00	$ 0	$ 816.680	10,00	$ 1.633.360	10	$ 1.633.360	0,00	$ 0	10,00	$ 1.633.360
7.2	EEPP PARA TAREAS DE ALTO RIESGO: TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE VIDA EN POLIAMIDA, ARRESTADOR DE CAÍDA, ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRES PASOS	DIA	$ 50.404	0	$ 0	0,00	0,00	$ 0	$ 0	0,00	$ 0	0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION OBRA FALSA PANTALLA H>1,6M	M2	$ 184.065	0	$ 0	38,52		$ 7.089.790	$ 0	38,52	$ 7.089.790	0	$ 0	38,52	$ 7.089.790	38,52	$ 7.089.790
	Costo Directo				$ 56.803.659			$ 18.669.481	$ 11.823.011		$ 63.650.071		$ 24.733.650		$ 38.916.375		$ 63.650.026
	Administracion	23,00%			$ 13.064.842			$ 4.293.981	$ 2.719.293		$ 14.639.516		$ 5.688.740		$ 8.950.766		$ 14.639.506
	Imprevistos				$ 0			$ 0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0
	Utilidades	7,00%			$ 3.976.256			$ 1.306.864	$ 827.611		$ 4.455.505		$ 1.731.356		$ 2.724.146		$ 4.455.502
	IVA (Sobre la utilidad)	19,00%			$ 755.489			$ 248.304	$ 157.246		$ 846.546		$ 328.958		$ 517.588		$ 846.545
	Costo Directo + AIU				$ 74.600.246			$ 24.518.630	$ 15.527.161		$ 83.591.638		$ 32.482.704		$ 51.108.875		$ 83.591.579

R.L. EDIFICANDO INGENIEROS SAS

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO I - TRABAJOS PRELIMINARES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
1.1	M2	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	TOTAL
Pantalla	9,56	11,94	7,17	77,04
Perímetro pantalla	9,56		7,17	26,27
Pantalla (ACTA NO. 1)	-9,00	6,00		-54,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL	49,32

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Iván Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.			Fecha
2.1	M3	EXCAVACIONES EN ZANJA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD TIERRA HÚMEDA	2			18/09/2025
UBICACIÓN			Medidas			
			Largo	Ancho	Alto	TOTAL
Zanja colectora base pantalla			11,20	0,50	0,40	2,24
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	2,24

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
2.2	M3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN TIERRA	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas				
	BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	Profundidad	TOTAL
Pantalla	9,56	11,94	7,17	1,50	115,56
Pantalla (ACTA NO. 1)	-9,00	7,50		1,15	-77,63
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			TOTAL		37,94

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Jo[illegible] Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
2.3	M3	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN CONGLOMERADO	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas					
	BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	Profundidad	%	TOTAL
Pantalla	9,56	11,94	7,17	1,50	20,00	23,11
Pantalla (ACTA NO. 1)	-9,00		7,50	0,25		-16,88
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			TOTAL			6,24

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.		Fecha	
2.4	M3	OTRAS EXCAVACIONES EN TIERRA	2		18/09/2025	
UBICACIÓN			Medidas			
			LARGO	ANCHO	H	TOTAL
Zona contigua pantalla lado izquierdo			3,50	1,00	1,90	6,65
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	6,65

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.		Fecha	
3.1	ML	LECHADA DE INYECCIÓN RELACION A/C=0,45 CON BOMBA 70PSI	2		18/09/2025	
UBICACIÓN			Medidas			
			Largo	Cantidad		TOTAL
Pantalla			6,00	13,00		78,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	78,00

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.		Fecha	
3.3	M2	PANTALLAS PASIVAS e=10CM CONCRETO DE 3000 PSI	2		18/09/2025	
UBICACIÓN			Medidas			
			BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	TOTAL
Pantalla			9,56	11,94	7,17	77,04
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	77,04

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
3.4	M3	ZANJAS COLECTORAS CONCRETO DE 3000 P.S.I	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	Largo	Desarrollo	E	TOTAL
Pantalla	11,2	1,3	0,1	1,46
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL	1,46

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
3.6	M2	MALLA ELECTROSOLDADA D158 (15x15 de 5.5mm)	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	TOTAL
Pantalla	9,56	11,94	7,17	77,04
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL	77,04

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Iván Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGC Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 3 - OBRAS EN CONCRETO

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
3.7	KG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO FY: 420 MPAS	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas							
	VARILLA #	Largo	Cantidad	Peso	@	% Traslapo	No. de veces	TOTAL
ANCLAJE PANTALLA (BARRA DE REFUERZO)	5	6,00	2,00	1,55				18,62
ANCLAJE PANTALLA (BARRA DE TRASLAPO REFUERZO)	4,00	1,50	4,00	1,00			2,00	12,00
ANCLAJE PANTALLA (COMETA AMBO SENTIDOS)	4,00	0,50	8,00	1,00			2,00	8,00
ACERO ZANJA COLECTORA VERTICAL	4,00	1,10	39,00	1,00	0,20			42,90
ACERO ZANJA COLECTORA HORIZONTAL	4,00	10,87	6,00	1,00	0,20			65,22
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL	146,74

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA
MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 5 - DRENAJE SUBTERRÁNEO

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.		Fecha	
5.1	ML	DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN TIERRA	2		18/09/2025	
UBICACIÓN			Medidas			
			Largo	Cantidad	%	TOTAL
Pantalla para anclajes			4,80	13,00	80,00	62,40
Pantalla para drenes de agua			5,00	3,00		15,00
Pantalla para drenes de agua			4,00	6,00		24,00
Pantalla para drenes de agua			3,80	1,00		3,80
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	105,20

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Iván Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 5 - DRENAJE SUBTERRÁNEO

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
5.2	ML	DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN CONGOMERADO	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	Largo	Cantidad	%	TOTAL
Pantalla para anclajes	1,20	13,00	20,00	15,60
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL	15,60

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Juan Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
5.3	M2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NT - 1600	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas			
	BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	TOTAL
Pantalla	9,56	11,94	7,17	77,04
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			TOTAL	77,04

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Juan Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 6 - ACARREOS

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.	Fecha
6.1	M3	SOBRE- ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL	2	18/09/2025

UBICACIÓN	Medidas				
	Subtotal	Φ	Sección	% Expansión	TOTAL
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN TIERRA	115,56			0,3	150,23
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN CONGLOMERADO	23,11			0,3	30,04
OTRAS EXCAVACIONES EN TIERRA	6,65			0,3	8,65
DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN TIERRA	167,60	3	0,0046	0,3	0,99
DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN CONGOMERADO	31,20	3	0,0046	0,3	0,18
MENOS (ACTA NO.1)					-94,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			TOTAL		95,59

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Juan Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 6 - ACARREOS

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.		Fecha		
6.2	M3-HM	SOBRE- ACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR EN CARRETA FUERTE PENDIENTE	2		18/09/2025		
UBICACIÓN			Medidas				
			Subtotal	Φ	Sección	% Expansión	TOTAL
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN TIERRA			115,56				115,56
OTRAS EXCAVACIONES EN TIERRA			2,49				2,49
MENOS (ACTA NO.1)							-94,50
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					TOTAL		23,55

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Joaquin Castañeda D.
Supervisor / Interventor

EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA Nro. 378 DE 2025

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA

MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATISTA DE OBRA: EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

CAPITULO 2 - EXCAVACIONES

Item No.	Unidad	Descripción	Acta No.		Fecha	
7.3	M2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION OBRA FALSA PANTALLA H>1,5M	2		18/09/2025	
UBICACIÓN			Medidas			
			BASE INFERIOR	BASE SUPERIOR	H	TOTAL
Pantalla			9,56	11,94	7,17	38,52
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL	38,52

Aida Ines Duque Moncada
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.

Ing. Jorge Adam Castañeda D.
Supervisor / Interventor

INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO. 2 Y FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 378 DE 2025

OBJETO:

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

CHINCHINÁ, SEPTIEMBRE DE 2025

DATOS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

CONTRATO DE OBRA No:	378 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.699.546-8
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS CORRESPONDIENTES PARA MITIGAR EL RIESGO EN EL SECTOR LA DOCTORA CARRERA 10 ENTRE CALLES 15BIS Y 16 PARTE POSTERIOR DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ALBA MERY LOPEZ PIEDRAHITA ATENDIENDO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL DESPACHO DEL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE CHINCHINA, CALDAS EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEFINIDO EN DIFERENTES ACTAS DEL COMITE MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO ($):	$ 74.600.246
VALOR ADICIONAL:	-
ANTICIPO:	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	50 días calendario
PLAZO ADICIONAL:	53 días calendario
FECHA DE INICIACIÓN:	5 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-
FECHA DE REINICIO:	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
GARANTÍAS EXPEDIDAS:	Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Estabilidad de la obra. Responsabilidad civil extracontractual

DESARROLLO DEL CONTRATO

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el desarrollo y ejecución de las obras enunciadas dentro del objeto contractual contenido en el contrato de obra No. 378 de 2025; suscrito entre el Municipio de Chinchiná y EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S. desde su inicio hasta la fecha y cuyos datos identificadores son los siguientes:

- **SUPERVISIÓN**

  La supervisión del contrato está a cargo del Municipio de Chinchiná.

- **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	%	Valor por Ejecutar	%
$ 74.600.246	$ 17.689.874	$ 92.290.120	$ 83.591.579	90,57%	$ 8.698.541	9,43%

- **ESTADO FINANCIERO FINAL ACTA 2**

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	%	Valor acta 2 y final	%
$ 74.600.246	$ 17.689.874	$ 92.290.120	$ 83.591.579	90,57%	$ 5 1 .108.875	61,53%

- **DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES ACTA NO. 2 Y FINAL**

ROCERÍA Y LIMPIEZA CON TRANSPORTE DE DESECHOS (INCLUYE RETIRO)

EXCAVACIONES EN ZANJA HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD TIERRA HÚMEDA

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN TIERRA

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN CONGLOMERADO

OTRAS EXCAVACIONES EN TIERRA

LECHADA DE INYECCIÓN RELACION A/C=0,45 CON BOMBA 70PSI

PANTALLAS PASIVAS e=10CM CONCRETO DE 3000 PSI

ZANJAS COLECTORAS CONCRETO DE 3000 P.S.I

MALLA ELECTROSOLDADA D158 (15x15 de 5.5mm)

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO FY: 420 MPAS

DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN TIERRA

DRENES SUBHORIZONTALES CON EQUIPO MECANICO EN CONGOMERADO


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NT - 1600

SOBRE- ACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL


SOBRE- ACARREO EN VEHÍCULO NO AUTOMOTOR EN CARRETA FUERTE PENDIENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION OBRA FALSA PANTALLA H>1,5M

Registro fotográfico y evidencias



Construcción de drenes y anclajes con refuerzo







Construcción de drenes y anclajes con refuerzo



Construcción de drenes y anclajes con refuerzo





Construcción de drenes y anclajes con refuerzo





Instalación geotextil y refuerzo pantalla






Concreto para pantalla





Construcción de la pantalla en concreto reforzado






Construcción de la pantalla en concreto reforzado





Construcción de la pantalla en concreto reforzado





Construcción de la pantalla en concreto reforzado





Construcción de la pantalla en concreto reforzado






Construcción de la pantalla en concreto reforzado





Construcción de la pantalla en concreto reforzado





Construcción de drenes para filtro





Pantalla terminada

Aida Inés Duque Moncada
Representante legal
EDIFICANDO INGENIEROS S.A.S.