ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente
ACTA N°	02 PARCIAL	
FECHA	9/22/2025	
CONTRATO Nº	2505270704	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	6/9/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$ 483.218.554	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS	21 DIAS	
ADICIONES	$ 59.999.939,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		INSTITUTO EDUCATIVO LA ASUNCION															
		PREELIMINARES													-		
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50,79	$ 17.416	$ 884.629	50,79		-50,79		$ 0			$ -	-	$ -	0%
2	001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	7,00	$ 289.566	$ 2.026.962	7,00		-7,00		$ 0			$ -	-	$ -	0%
3	001.055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	20,00	$ 15.000	$ 300.000	20,00			20,00	$ 300.000	20		$ -	**20,00**	$ 300.000,0	100%
		SUBTOTAL				**$ 3.211.591**					**$ 300.000**				-	**$ 300.000**	
		INSTALACIONES ELECTRICAS													-		
4	08B.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 278.751	$ 278.751	1,00			1,00	$ 278.751			$ -	-	$ -	0%
5	08B.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 593.332	$ 1.186.664	2,00		-1,00	1,00	$ 593.332	1	0,00	$ -	**1,00**	$ 593.332	100%
6	08B.102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 1.065.040	$ 2.130.080	2,00		-1,00	1,00	$ 1.065.040	1	0,00	$ -	**1,00**	$ 1.065.040	100%
7	08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	30,00	$ 66.524	$ 1.995.720	30,00	3,00		33,00	$ 2.195.292	13	20,00	1.330.480	**33,00**	$ 2.195.292	100%
8	08B.840	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 x 30 AMP	UND	18,00	$ 55.959	$ 1.007.262	18,00		-14,00	4,00	$ 223.836		4,00	$ 223.836	**4,00**	$ 223.836	**100%**

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO N#	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
9	08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	134,00	$ 205.766	$ 27.572.644	134,00		-65,00	69,00	$ 14.197.854	54	15,00	$ 3.086.490	69,00	$ 14.197.854	100%
10	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	98,00	$ 146.080	$ 14.315.840	98,00		-26,00	72,00	$ 10.517.760	64	8,00	$ 1.168.640	72,00	$ 10.517.760	100%
11	08B.325	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	36,00	$ 84.187	$ 3.030.732	36,00		-32,00	4,00	$ 336.748	4	0,00	$ -	4,00	$ 336.748	100%
12	08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	4,00	$ 744.829	$ 2.979.316	4,00			4,00	$ 2.979.316		0,00	$ -	-	$ -	0%
13	08B.452	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	18,00	$ 229.989	$ 4.139.802	18,00	21,00		39,00	$ 8.969.571	31	8,00	$ 1.839.912	39,00	$ 8.969.571	100%
14	08B.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	8,00	$ 190.617	$ 1.524.936	8,00		-6,00	2,00	$ 381.234		2,00	$ 381.234	2,00	$ 381.234	100%
15	08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	42,00	$ 215.018	$ 9.030.756	42,00	33,00		75,00	$ 16.126.350	28	47,00	$ 10.105.846	75,00	$ 16.126.350	100%

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
16	08B.179	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	48,00	$ 234.028	$ 11.233.344	48,00			0,00	$ 0			$ -	-		0%
17	08B.459	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	6,00	$ 287.676	$ 1.726.056	6,00			0,00	$ 0			$ -	-		0%
18	08B.480	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	ML	800,00	$ 43.425	$ 34.740.000	800,00		-636,02	163,98	$ 7.120.832	109,98	54,00	$ 2.344.950	163,98	$ 7.120.832	100%
19	08B.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2".	ML	980,00	$ 11.466	$ 11.236.680	980,00		-980,00	0,00	$ 0		0,00	$ -	-	$ -	0%
20	08B.043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	ML	600,00	$ 31.792	$ 19.075.200	600,00		-529,50	70,50	$ 2.241.336		70,50	$ 2.241.336	70,50	$ 2.241.336	100%
21	08B.838	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	ML	1200,00	$ 22.553	$ 27.063.600	1200,00		-633,00	567,00	$ 12.787.551	200	367,00	$ 8.276.951	567,00	$ 12.787.551	100%
22	08B.306	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR, ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	74,00	$ 32.462	$ 2.402.188	74,00	46,00		120,00	$ 3.895.440	92	28,00	$ 908.936	120,00	$ 3.895.440	100%
23	08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	41,00	$ 11.989	$ 491.549	41,00	85,00		126,00	$ 1.510.614	114	12	$ 143.868	126,00	$ 1.510.614	100%
24	08B.548	DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS INEM BLOQUE A	GLB	1,00	$ 3.942.905	$ 3.942.905	1,00			1,00	$ 3.942.905	1		$ -	1,00	$ 3.942.905	100%
		SUBTOTAL				$ 181.104.025					$ 89.363.762			$ 32.052.479		$ 86.105.695	
		MAMPOSTERIA															

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente
ACTA N°	02 PARCIAL	
FECHA	9/22/2025	
CONTRATO Nº	2505270704	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	6/9/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$ 483.218.854	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS	21 DIAS	
ADICIONES	$ 59.999.939,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
25	006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	400,00	82491,00	$ 32.996.400	400,00	195,12		595,12	$ 49.091.805	365,81	229,31	$ 18.915.772	595,12	$ 49.091.805	100,00%
		SUBTOTAL				**$ 32.996.400**					**$ 49.091.805**			**$ 18.915.772**	**$ 595**	**$ 49.091.805**	
		CUBIERTAS															
26	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (Inc. Ganchos, amarras y sikaflex)	M2	800,00	$ 22.267	$ 17.813.600	800,00		-56,27	743,73	$ 16.560.636	743,73		$ -	743,73	$ 16.560.636	100,00%
		SUBTOTAL				**$ 17.813.600**					**$ 16.560.636**			**$ -**		**$ 16.560.636**	
		DESMONTES															
27	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	400,00	$ 20.956	$ 8.382.400	400,00	53,53		453,53	$ 9.504.250	402,83	50,70	$ 1.062.545	453,53	$ 9.504.250	100%
		SUBTOTAL				**$ 8.382.400**					**$ 9.504.250**			**$ 1.062.545**	-	**$ 9.504.250**	
		ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES													-		
28	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	130,00	$ 4.593	$ 597.090	130,00	38,87		168,87	$ 775.620	168,87		$ -	168,87	$ 775.620	0%
29	032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	230,00	$ 58.688	$ 13.498.240	230,00		-150,43	79,57	$ 4.669.804	79,57		$ -	79,57	$ 4.669.804	100%
		SUBTOTAL				**$ 14.095.330**					**$ 5.445.424**			**$ -**		**$ 5.445.424**	
		ITEMS NO PREVISTOS															
30	032.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE COBRE THWN # 8	ML		$ 16.160	$ -		420,00		420,00	$ 6.787.200		420,00	$ 6.787.200	420,00	$ 6.787.200	
31	26A.094	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILLA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE No.2AWG (SPAT-1V).	GL		$ 1.478.027	$ -		1,00		1,00	$ 1.478.027		0,00	$ -	-	$ -	
32	08B.265	CAJA ELECTRICA DE 4 CIRCUITOS	UND		$ 189.755	$ -		1,00		1,00	$ 189.755		1,00	$ 189.755	1,00	$ 189.755	100%

8

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.854
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
33	08B.475	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 2X80A,25KA	UND		$ 290.527	$ -		1,00		1,00	$ 290.527		0,00	$ -	-	$ -	0%
34	08B.326	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2X50 A	UND		$ 84.373	$ -		2,00		2,00	$ 168.746		**2,00**	$ 168.746	**2,00**	$ 168.746	100%
35	08B.327	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X50 A	UND		$ 60.067	$ -		2,00		2,00	$ 120.134		**2,00**	$ 120.134	**2,00**	$ 120.134	100%
36	08B.877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 3/4"	ML		$ 9.206	$ -		83,00		83,00	$ 764.098		**83,00**	$ 764.098	**83,00**	$ 764.098	100%
37	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND		$ 85.986	$ -		10,00		10,00	$ 859.860		0,00	$ -	-	$ -	0%
38	032.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML		$ 81.210	$ -		10,00		10,00	$ 812.100		10,00	$ 812.100	**10,00**	$ 812.100	100%
39	010.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML		$ 46.712	$ -		32,00		32,00	$ 1.494.784		32,00	$ 1.494.784	**32,00**	$ 1.494.784	100%
40	19.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2		33.862	$ 0		324,51		324,51	$ 10.988.558		324,51	$ 10.988.557,62	**324,51**	$ 10.988.557,62	100%
41	032.050	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA 0.15 X 0.15 M. INCLUYE WASH PRIMER	M2		$ 388.577	$ -		50,70		50,70	$ 19.700.854		50,70	$ 19.700.854	**50,70**	$ 19.700.854	100%
42	028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML		$ 5.979	$ -		32,00		32,00	$ 191.328		32,00	$ 191.328	**32,00**	$ 191.328	100%
43	028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2		$ 21.652	$ -		79,57		79,57	$ 1.722.785		79,57	$ 1.722.785	**79,57**	$ 1.722.785	100%
44	010.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2		$ 65.312	$ -		6,00		6,00	$ 391.872			$ -	-	$ -	0%
45	08B.454	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UND		$ 185.622	$ -		83,00		83,00	$ 15.406.626		83,00	$ 15.406.626	**83,00**	$ 15.406.626	100%
46	032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2		$ 92.071	$ -		5,00		5,00	$ 460.355			$ -	-	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
47	030.004	JORNAL OFICIAL	DIA		$ 187.436	$ -		5,00		5,00	$ 937.180		0,00	$ -	-	$ -	0%
48	028.018	DESMONTE DE VIDRIO	M2		$ 7.447	$ -		5,00		5,00	$ 37.235			$ -		$ -	
49	NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE COLGAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA GUAYA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND		$ 160.766	$ -		66,00		66,00	$ 10.610.556		60,00	$ 9.645.960	60,00	$ 9.645.960	91%
											$ 73.412.580			**$ 67.992.927**		**$ 67.992.927**	
		MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE A DEL MUNICIPIO DE MANIZALES															
		PRELIMINARES															
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50,00	$ 17.416	$ 870.800	50,00		-50,00	0,00	$ 0			$ -	-	$ -	0%
2	001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	5,00	$ 289.566	$ 1.447.830	5,00		-5,00	0,00	$ 0			$ -	-	$ -	0%
3	001.055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	50,00	$ 15.000	$ 750.000	50,00			50,00	$ 750.000		50,00	$ 750.000,00	50,00	$ 750.000,00	100%
		SUBTOTAL				**$ 3.068.630**					**$ 750.000**			**$ 750.000,00**		**$ 750.000,00**	
		MAMPOSTERIA															
4	006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	500,00	$ 82.491	$ 41.245.500	500,00	101,81		601,81	$ 49.643.909		501,81	$ 41.394.990,19	501,81	$ 41.394.990,19	83%
		SUBTOTAL				**$ 41.245.500**					**$ 49.643.909**			**$ 41.394.990,00**		**$ 41.394.990,00**	
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS															

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
5	08B.109	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 593.332	$ 593.332	1,00			1,00	$ 593.332			$ -	-	$ -	0%
6	08B.115	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 278.751	$ 278.751	1,00			1,00	$ 278.751		1,00	$ 278.751,00	**1,00**	$ 278.751,00	100%
7	08B.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	12,00	$ 66.524	$ 798.288	12,00	8,00		20,00	$ 1.330.480		20,00	$ 1.330.480,00	**20,00**	$ 1.330.480,00	100%
8	08B.840	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BREAKER 1 x 30 AMP	UND	6,00	$ 55.959	$ 335.754	6,00			6,00	$ 335.754			$ -	-	$ -	0%
9	08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	30,00	$ 205.766	$ 6.172.980	30,00	100,00		130,00	$ 26.749.580		102,00	$ 20.988.132,00	**102,00**	$ 20.988.132,00	78%
10	08B.330	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL, INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND	24,00	$ 146.080	$ 3.505.920	24,00	96,00		120,00	$ 17.529.600		88,00	$ 12.855.040,00	**88,00**	$ 12.855.040,00	73%
11	08B.325	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18W LUZ BLANCA NEUTRA 1080 LÚMENES TIPO SYLVANA O SIMILAR	UND	6,00	$ 84.187	$ 505.122	6,00			6,00	$ 505.122			$ -	-	$ -	0%
12	08B.318	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP66 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION; INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	4,00	$ 744.829	$ 2.979.316	4,00	4,00		8,00	$ 5.958.632		**3,00**	$ 2.234.487,00	**3,00**	$ 2.234.487,00	38%
13	08B.452	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND	18,00	$ 229.989	$ 4.139.802	18,00	5,00		23,00	$ 5.289.747		23,00	$ 5.289.747,00	**23,00**	$ 5.289.747,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO N#	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
14	08B.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	8,00	$ 190.617	$ 1.524.936	8,00			8,00	$ 1.524.936			$ -	-	$ -	0%
15	08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	10,00	$ 215.018	$ 2.150.180	10,00	23,00		33,00	$ 7.095.594		33,00	$ 7.095.594,00	33,00	$ 7.095.594,00	100%
16	08B.179	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND	8,00	$ 234.028	$ 1.872.224	8,00			8,00	$ 1.872.224			$ -	-	$ -	0%
17	08B.459	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI, EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	3,00	$ 287.676	$ 863.028	3,00			3,00	$ 863.028			$ -	-	$ -	0%
18	08B.480	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	ML	80,00	$ 43.425	$ 3.474.000	80,00	65,00		145,00	$ 6.296.625		145,00	$ 6.296.625,00	145,00	$ 6.296.625,00	100%
19	08B.037	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2".	ML	60,00	$ 11.466	$ 687.960	60,00			60,00	$ 687.960		0,00	$ -	-	$ -	0%
20	08B.043	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	ML	40,00	$ 31.792	$ 1.271.680	40,00	2,00		42,00	$ 1.335.264		42,00	$ 1.335.264,00	42,00	$ 1.335.264,00	100%
21	08B.838	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	ML	1200,00	$ 22.553	$ 27.063.600	1195,22		-873,00	327,00	$ 7.374.831		327,00	$ 7.374.831,00	327,00	$ 7.374.831,00	100%
22	08B.306	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR, ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	64,00	$ 32.462	$ 2.077.568	64,00	-		114,00	$ 3.700.668	24,00	90,00	$ 2.921.580	114,00	$ 3.700.668	100%
23	08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	20,00	$ 11.989	$ 239.780	29,00	9,00		29,00	$ 347.681	29,00		$ -	29,00	$ 347.681	100%
24	08B.548	DESMONTE DE RED ELECTRICA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TAPAS CIEGAS INEM BLOQUE A	GLB	1,00	$ 3.942.905	$ 3.942.905	1,00			1,00	$ 3.942.905	1,00		$ -	1,00	$ 3.942.905	100%
		SUBTOTAL				$ 64.477.126					$ 93.612.714			$ 68.000.531	$ 928	$ 73.070.205	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		REVOQUES-RESANES															
25	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	200,00	$ 46.422	$ 9.284.400	200,00		-108,00	92,00	$ 4.270.824		92,00	$ 4.270.824,00	**92,00**	$ 4.270.824	100,00%
26	009.007	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO ALTURA > 3M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	200,00	$ 54.338	$ 10.867.600	200,00		-129,25	70,75	$ 3.844.538			$ -	-	$ -	0%
		SUBTOTAL				**$ 20.152.000**					**$ 8.115.362**			**$ 4.270.824,00**		**$ 4.270.824,00**	
		CUBIERTAS															
27	010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (Inc. Ganchos, amarras y sikaflex)	M2	505,52	$ 22.267	$ 11.256.508	505,52	503,74		1009,26	$ 22.473.158	500,01	500,00	$ 11.133.500	**1.000,01**	$ 22.267.223	99%
		SUBTOTAL				**$ 11.256.508**					**$ 22.473.158**			**$ 11.133.500**		**$ 22.267.223**	
		PINTURA															
28	019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	400,00	$ 38.041	$ 15.216.400	400,00	45,00		445,00	$ 16.928.245		445,06	$ 16.930.527,46	**445,06**	$ 16.930.527	100%
		SUBTOTAL				**$ 15.216.400**					**$ 16.928.245**			**$ 16.930.527,00**		**$ 16.930.527,00**	
		DESMONTES															
29	028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 20.956	$ 10.478.000	500,00	2,81		502,81	$ 10.536.886		502,81	$ 10.536.880,07	**502,81**	$ 10.536.880,07	100%
		SUBTOTAL				**$ 10.478.000**					**$ 10.536.886**			**$ 10.536.880,00**		**$ 10.536.880,00**	
		DEMOLICIONES															
30	029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	1000,00	$ 13.508	$ 13.508.000	1000,00		-915,00	85,00	$ 1.148.180		85,00	$ 1.148.180,00	**85,00**	$ 1.148.180,00	100%

ALCALDIA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		SUBTOTAL				$ 13.508.000					$ 1.148.180			$ 1.148.180,00		$ 1.148.180,00	
		ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES															
31	032.333	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA DE GALLINERO O SIMILAR ALTURA > 3 M. (INCLUYE CHAZO, TORNILLO, ARANDELA BROCA DE TUNGSTENO PARA PARED)	M2	450,00	$ 9.216	$ 4.147.200	450,00		-365,00	85,00	$ 783.360		85,00	$ 783.360,00	85,00	$ 783.360,00	100%
32	032.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	180,00	$ 58.688	$ 10.563.840	180,00		-83,00	97,00	$ 5.692.736		77,92	$ 4.572.968,96	77,92	$ 4.572.968,96	100%
	032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	212,13	$ 4.593					212,13	$ 974.313		212,13	$ 974.313,09	212,13	$ 974.313,09	100,00%
		SUBTOTAL				$ 14.711.040					$ 7.450.409			$ 6.330.642		$ 6.330.642	
		ITEMS NO PREVISTOS															
33	032.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABLE DE COBRE THWN # 8	ML		16.160	$ 0		243,00		243,00	$ 3.926.880		243,00	$ 3.926.880,00	243,00	$ 3.926.880,00	100%
34	26A.094	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILLA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE No.2AWG (SPAT-1V).	UND		1.478.027	$ 0		1,00		1,00	$ 1.478.027		0,00	$ -	-	$ -	0%
35	08B.265	CAJA ELECTRICA DE 4 CIRCUITOS	UND		189.755	$ 0		1,00		1,00	$ 189.755			$ -	-	$ -	0%
36	08B.475	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 2X80A,25KA	UND		290.527	$ 0		1,00		1,00	$ 290.527		1,00	$ 290.527,00	1,00	$ 290.527,00	100%
37	08B.326	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 2X50 A	UND		84.373	$ 0		2,00		2,00	$ 168.746		2,00	$ 168.746,00	2,00	$ 168.746,00	100%
38	08B.327	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X50 A	UND		60.067	$ 0		2,00		2,00	$ 120.134		2,00	$ 120.134,00	2,00	$ 120.134,00	100%
39	08B.877	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SCH40 3/4"	ML		9.206	$ 0		43,00		43,00	$ 395.858		43,00	$ 395.858,00	43,00	$ 395.858,00	100%
40	08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND		85.986	$ 0		20,00		20,00	$ 1.719.720			$ -	-	$ -	
41	032.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO FIJO DE 15° DE INCLINACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML		81.210	$ 0		30,00		30,00	$ 2.436.300			$ -	-	$ -	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO №	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
42	032.357	CORTE MECANIZADO PARA MUROS	ML		11.624	$ 0		60,00		60,00	$ 697.440		60,00	$ 697.440,00	**60,00**	$ 697.440,00	100%
43	28.007	DESMONTE CUBIERTA	M2		21.652	$ 0		77,92		77,92	$ 1.687.124		77,92	$ 1.687.123,84	**77,92**	$ 1.687.123,84	100%
44	10.027	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA ONDULADA TRASLUCIDA AJOVER	M2		77.248	$ 0		45,37		45,37	$ 3.504.543			$ -	-	$ -	
45	19.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		46.046	$ 0		112,25		112,25	$ 5.168.664		112,25	$ 5.168.663,50	**112,25**	$ 5.168.663,50	100%
46	10.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML		115.010	$ 0		18,20		18,20	$ 2.093.182		18,20	$ 2.093.182,00	**18,20**	$ 2.093.182,00	100%
47	19.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2		33.862	$ 0		192,38		192,38	$ 6.514.355		192,38	$ 6.514.354,63	**192,38**	$ 6.514.354,63	100%
48	19.044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA ESMALTE. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. ALTURA <3.0M	M2		33.434	$ 0				0,00	$ 0			$ -	-	$ -	0%
49	028.089	DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 1,2 METROS)	ML		5.979	$ 0		36,00		36,00	$ 215.244		36,00	$ 215.244,00	**36,00**	$ 215.244,00	100%
50	32.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2		92.071	$ 0		2,74		2,74	$ 252.660			$ -	-	$ -	0%
51	028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML		7.592	$ 0		28,20		28,20	$ 214.094		28,20	$ 214.094,40	**28,20**	$ 214.094,40	100%
52	035.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	ML		108.185	$ 0		20,00		20,00	$ 2.163.700		18,00	$ 1.947.330,00	**18,00**	$ 1.947.330,00	90%
53	088.454	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UND		185.622	$ 0		35,00		35,00	$ 6.496.770		35,00	$ 6.496.770,00	**35,00**	$ 6.496.770,00	100%
54	030.004	JORNAL OFICIAL	DIA		187.436	$ 0		1,00		1,00	$ 187.436		1,00	$ 187.436,00	**1,00**	$ 187.436,00	100%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente
ACTA N°	02 PARCIAL	
FECHA	9/22/2025	
CONTRATO Nº	2505270704	
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	6/9/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$ 483.218.654	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS	21 DIAS	
ADICIONES	$ 59.999.939,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
55	028.018	DESMONTE DE VIDRIO	M2		7.447	$ 0				0,00	$ 0			$ -	-	$ -	
56	024.168	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 40X85CM CON REJA EN ANGULO Y VARILLA (INC REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA)	ML		358.608			3,43		3,43	$ 1.230.025			$ -	-	$ -	
56	NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE COLGAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA GUAYA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UND		160.766	$ 0		22,00		22,00	$ 3.536.852			$ -	-	$ -	
57	NP2	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON MÁQUINA Y GRATA METÁLICA Y/O LIMPIEZA MANUAL CON ESPÁTULA , PARA ESTUCAR Y PINTAR	M2		6.925	$ 0		92,17		92,17	$ 638.301		92,78	$ 642.529,20	92,78	$ 642.529,00	100,66%
	010.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML		$ 46.712	$ -		36,00		36,00	$ 1.681.632		36,00	$ 1.681.632,00	36,00	$ 1.681.632,00	100,00%
											$ 47.007.969			$ 32.447.945		$ 32.447.944	
		MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE B															
		PRELIMINARES															
1	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	50,00	$ 17.416	$ 870.800	50,00		-9,00	41,00	$ 714.056			$ -	-	$ -	0%
2	001.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	5,00	$ 289.566	$ 1.447.830	5,00		-1,00	4,00	$ 1.158.264			$ -	-	$ -	0%
		SUBTOTAL				$ 2.318.630					$ 1.872.320			$ -		$ -	
		MOVIMIENTO DE TIERRAS															
3	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	10,00	$ 50.030	$ 500.300	10,00		-10,00	0,00	$ 0		0,00	$ -	-	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				$ 500.300					$ 0			$ -		$ -	0%
		PINTURA															

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
4	019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.298.794	$ 1.298.794	1,00			1,00	$ 1.298.794		0,00	$ -	-	$ -	0%
		SUBTOTAL				**$ 1.298.794**					**$ 1.298.794**			**$ -**		**$ -**	
		OBRAS EXTERIORES															
5	021.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	2,00	$ 3.337.935	$ 6.675.870	2,00		-1,00	1,00	$ 3.337.935			**$ -**	-	$ -	0,00%
		SUBTOTAL				**$ 6.675.870**					**$ 3.337.935**			**$ -**	-	$ -	0%
		DEMOLICIONES															
6	029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	20,00	$ 37.124	$ 742.480	20,00		-15,00	5,00	$ 185.620			$ -	-	$ -	0,0%
		SUBTOTAL				**$ 742.480**					**$ 185.620**			**$ -**		**$ -**	
		ADICIONALES ALCALDIA DE MANIZALES															
7	032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1,00	$ 11.240.170	$ 11.240.170	1,00			1,00	$ 11.240.170		1,00	$ 11.240.170,00	**1,00**	$ 11.240.170,00	100%
8	032.164	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA CON FIBRAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTADO BICOLOR CON UNA ALTURA DE 50MM, RESISTENETE A RAYOS UV, INCLUYE (CINTA DE UNION, PEGANTE ADHESIVO, DEMARACACION DE COLOR BLANCO, RELLENA CON ARENA FINA LIMPIA DEN 70%, RELLENA CON CAUCHO SBR 30%).	M2	52,00	$ 167.805	$ 8.725.860	52,00		-1,79	50,21	$ 8.425.910		0,00	$ -	-	$ -	0%
		ITEMS CONTRACTUALES EN SEDE A															
1	08B.480	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	ML		$ 43.425	$ 0		40,00		40,00	$ 1.737.000		0,00	$ -	-	$ -	0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.854
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
2	08B.838	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 3 # 12 THHN (NO INCLUYE DUCTO)	ML		$ 22.553	$ 0		40,00		40,00	$ 902.120		0,00	$ -	-	$ -	0%
3	08B.176	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UND		$ 215.018	$ 0				0,00	$ 0		0,00	$ -	-	$ -	0%
		SUBTOTAL				**$ 19.966.030**					**$ 22.305.200**			**$ 11.240.170**		**$ 11.240.170**	
		ITEMS NO PREVISTOS															
9	005.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 m (Sin refuerzo)	m2		$ 103.161	0		50,00		50,00	$ 5.158.050		49,68	$ 5.125.108,00	**49,68**	$ 5.125.108,00	99%
10	032.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10MM	ML		$ 14.579	0		20,00		20,00	$ 291.580		20,00	$ 291.580,00	**20,00**	$ 291.580,00	100%
11	030.004	JORNAL OFICIAL	DIA		$ 187.436	0		10,00		10,00	$ 1.874.360			$ -	-	$ -	
12	017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	GL		$ 1.625.521	0		1,00		1,00	$ 1.625.521		0,00	$ -	-	$ -	0%
13	033.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-257 F 7,0MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO). Se requiere para reforzar la placa a instalar.	M2		$ 43.121,00	0		52,00		52,00	$ 2.242.292		49,34	$ 2.127.375,00	**49,34**	$ 2.127.375,00	95%
14	021.069	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML		$ 39.167	0		42,93		42,93	$ 1.681.632			$ -	-	$ -	
											$ 12.873.435			**$ 7.544.063**		**$ 7.544.063**	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	9/22/2025
CONTRATO Nº	2505270704
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	6/9/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	9/29/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 483.218.654
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	21 DIAS
ADICIONES	$ 59.999.939,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENT	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL: PRESUPUESTO OBRA CIVIL -INSTITUCION EDUCATIVA IE LA ASUNCION SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acumulado acta anterior	ACTA No. 02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		TOTAL				$ 483.218.654					$ 543.218.593			$ 331.751.975		$ 462.932.622	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DELCONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 483.218.654	$ 483.218.654	VALOR DEL ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 131.180.647		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 331.751.975		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR	$ 80.285.971		SALDO POR AMORTIZAR	
VALORES ADICIONALES		$ 59.999.939		
SUMAS IGUALES	$ 543.218.593	$ 543.218.593	SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 331.751.975	VALOR EN LETRAS	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 331.751.975		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

R.L. TATIANA CARDONA LOAIZA

NIT 810003968-6

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

C.C. 10.278.579

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.