SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 972-2022
Periodo:	Del 1 al 29 del mes de febrero 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.031 DEL 11 DE ENERO DE 2024.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA – PAIVA, SANTA ROSA – PITA, VILLANUEVA – ALGARROBO, SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN, CLEMENCIA – PIÑIQUE, SAN JUAN NEPOMUCENO – SAN AGUSTÍN, SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL, MARÍA LA BAJA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:
SANTA ROSA – PAIVA, 0.942 km
SANTA ROSA – PITA, 1,31 km
VILLANUEVA – ALGARROBO, 0,8 km
SANTA CATALINA – RUTA DEL ALGODÓN 0.76 km
CLEMENCIA – PIÑIQUE, 0.52 Km
SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN AGUSTÍN 10 km
SAN JUAN NEPOMUCENO - SAN JOSÉ DEL PEÑÓN, 1.10 km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-0006-2022, 0.59 Km
SAN CRISTÓBAL – HIGUERETAL CONTRATO DE OBRA No C5-OBP-000-2022, 0.54 Km
MARÍA LA BAJA, 4,96 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC 00-15-2022		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL RURAL SANTA ROSA CE 2022	NIT:	901.613.498-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES	CONSTRUAPOYO L.P S.A.S (80%) Y CONSTRUCTORA ECOGREEN S.A.S (20%)		

TEMPORALES):			
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PAVIMIENTO DE LA VÍA PAIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	24 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.619.381.107,00		
VALOR ADICIONES:	$ 460.000.000		
ADICIÓN 1:	$ 460.000.000		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.079.381.107		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES Y SEIS (6) DIAS		
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 DE MARZO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	COBC-00-18-2022		
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	900.659.125-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)		
OBJETO:	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PITA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	08 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00		
VALOR ADICIONES:	$490.000.000.00		

ADICIÓN 1:	$ 250.000.000,00
ADICIÓN 2:	$ 240.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$1.489.007.019.00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	4
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 3:	VEINTITRES (23) DIAS
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES Y OCHO (8) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	08 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-001 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA	NIT:	901.601.299-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BF CONSTRUYE S.A.S. (95%) Y TASAL CONSTRUCTORES CIVIL S.A.S (20%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA, INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL – LOMA ARENA – GALERAZAMBA – RUTA DEL ALGODÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA SANTA CATALINA DE /ALEJANDRÍA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.385.910.918,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.385.910.918,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 415.773.275,4		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 31.195.128,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 384.578.147,40		

PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DIAS
PRÓRROGA 3:	DIECINUEVE (19) DIAS
PRÓRROGA 4:	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS
PRÓRROGA 5:	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN 1:	12/02/2024
REINICIO SUPENSIÓN 1:	12/03/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-321		
CONTRATISTA:	KABOT EXECUTIVE GROUP S.A.S	NIT:	901.396.689-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S (100%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL; VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL PEÑON		
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.309.954.287,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.309.954.287,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$392.986.286,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	$392.986.286,10		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES		
PRÓRROGA 2:	VEINTE (20) DIAS		

PRÓRROGA 3:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	20221031-322			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022		NIT:	901.649.116-0 901.653.259-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ALEXANDER THEVENIN GARCES 90% CONSTRUCCIONES FERTH INGENIERIAS S.A.S 10% CEDIDO A YOMA CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)"			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.			
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 10.693.034.674,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 10.693.034.674,00			
ANTICIPO	SI			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.138.606.934.80			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 2.138.606.934.80			
PLAZO INICIAL:	VEINTITRES MESES (23) MESES VEINTE (20) DIAS			
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-03-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SCC JIMENO	NIT:	901.616.393-2

			900.240.192-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (70) y ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ (30), CEDIDO A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA ""AMUCORDOBA"" (100%)"		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE ALGARROBO - MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"..		
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 999.007.019,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 949.863.085,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
SUSPENSION 1:	2 MESES 22/11/2023		
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSION 1:	1 MES 16/01/2024		
AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSION 1:	1 MES 15/02/2024		
REINICIO DE SUSPENSION	18 DE MARZO DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 DE MARZO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-00-004-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CLEMENCIA	NIT:	901.620.324-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INTERCON M&R S.A.S (80%) Y TASAL CONSTRUCTORES S.A.S. (20%)		

OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE PEÑIQUE Y LAS CARAS EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA - BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL," CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS.		
FECHA DE INICIO:	27 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 854.071.865,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 854.071.865,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	6 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS		
PRÓRROGA 3:	TRES (3) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE ABRIL DE 2024		
OBRAS COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 6.040.346,00		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0006-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL- VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1976 DE 2021.		
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 746.095.406,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 746.095.406,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 223.828.622,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 88.041.009,46		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 135.787.612,34		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 2:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 3:	OCHO (8) DIAS		
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 DE MARZO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	C5-OBP-0007-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LJ-CE	NIT:	901.662.560-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S (50%) y M & H INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL-VÍA HATO VIEJO-HIIGUERETAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2688 DE 2019, ADICIONAL No. (01) POR PRÓRROGA No. DOS (02) DEL 2021		
FECHA DE INICIO:	23 DE	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	SIGLA UNIDAD

	FEBRERO DE 2023	plataforma SECOP (el que aplique:	EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 981.367.212,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 981.367.212,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$294.410.163,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1078.795.534,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$186.614.629,60		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES Y SIETE (7) DIAS		
PRÓRROGA 3:	DOS (2) MESE Y VEINTITRES (23) DIAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23 DE MARZO DE 2024		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	SP-OP-LP-005-2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA DEL NORTE	NIT:	901.666.601-3	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S (60%), CONSTRUCTORA DEL NORTE ING S.A.S(30%) y LT BUILDINGS SAS (10%)			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 270 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA"			
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 14.394.995.746,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 14.394.995.746,00			

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	12 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 DE AGOSTO DE 2024

1.1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
COBC 00-15-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936721	2021	54	-	$1.620.000.000	$0	$1.620.000.000
1347822	2022	13	-	$460.000.000	$0	$460.000.000
TOTAL				$2.080.000.000	$0	$2.080.000.000

COBC-00-18-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILI ZADO	SALDO REGISTRO
97472	2021	11		$500.000.000	$ 166.646.336,76	$333.353.663,24
495522	2022	11		$500.000.000	$ 0	$500.000.000
925122	2022	11		$250.000.000	$ 0	$250.000.000
1352122	2022	11		$240.000.000	$ 0	$240.000.000
TOTAL				$1.490.000.000	$ 166.646.336,76	$1.323.353.663,24

LP-001 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
934321	2021	54		$1.390.000.000,00	$ 193.007.450,99	$1.196.992.549,01

TOTAL				$1.390.000.000,00	$ 193.007.450,99	$1.196.992.549,01

20221031-321

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
929621	2021	54		$ 1.350.000.000	$ 0	$1.350.000.000
TOTAL				$ 1.350.000.000	$ 0	$1.350.000.000

20221031-322

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
184622	2022	11		$2.250.000.000.,00	$0	$2.250.000.000.,00
184623	2023	11		$4.500.000.000.,00	$0	$4.500.000.000.,00
180124	2024	11		$4.436.100.000,00	$0	$4.436.100.000,00
TOTAL				$11.186.100.00.00,00	$0	$11.186.100.00.00,00

LP-00-03-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937621	2021	54		$950.000.000,00	$0	$950.000.000,00
TOTAL				$950.000.000,00	$0	$950.000.000,00

LP-00-004-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
935921	2021	54		$ 890.000.000,00	$ 0	$ 890.000.000,00
TOTAL				$ 890.000.000,00	$0	$ 890.000.000,00

C5-OBP-0006-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
113121	2021	11		$ 260.000.000,00	$ 251.545.741,30	$8.454.258,70
980321	2021	11		$500.000.000,00	$ 0	$500.000.000,00
					$ 0	
TOTAL				$760.000.000,00	$ 251.545.741,30	$508.454.258,70

C5-OBP-0007-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1099821	2021	11		$1.000.000.000,00	$359.318.449,43	$640.681.550,57
TOTAL				$1.000.000.000,00	$359.318.449,43	$640.681.550,57

SP-OP-LP-005-2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
983221	2021	11		$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00	$0
476122	2022	11		$12.000.000.000,00	$4.130.166.628,15	$7.869.833.371,85
20241230	2024	MUNICIPIO		$830.579.374,41,00	$0	$830.579.374,41
TOTAL				$15.230.579.374,41	$6.530.166.628,15	$8.700.412.746,85

1.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

COBC 00-15-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL	VALOR FACTURADO

			ANTICIPO	
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-321

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo	N/A	N/A	N/A	N/A

Parcial de Obra No.				

20221031-322

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de	N/A	N/A	N/A	N/A

Obra No.				

C5-OBP-0007-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 05 de marzo de 2024, para el periodo del 1 al 29 de febrero de 2024, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

COBC 00-15-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.063.640.661,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$1.375.760.440,67	67%

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.291.083.471,00	62,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.291.083.471,00	62,56%

COBC-00-18-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.476.120.095,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 961.580.063,33	65,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$219.862.759,80	14,89%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$219.862.759,80	14,89%

LP-001 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.359.202.895,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 193.007.450,99	14,20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 193.007.450,99	14,20%

20221031-321

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.285.326.400,0000	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$703.329.000,00	54,72 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$191.556.934,27	14,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$191.556.934,27	14,90%

20221031-322

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$10.530.999.177,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6.280.259.970,89	59,64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0	0%

LP-00-03-2022 (El contrato se encuentra suspendido en el presente periodo).

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$938.072.074,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$28.142.162,00	3,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$28.142.162,00	3,00%

LP-00-004-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$841.461.555,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$369.956.735,94	43,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$315.548.083,13	37,50
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$315.548.083,13	37,50

C5-OBP-0006-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$732.360.433,28	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$ 545.560.275,29	74,49%

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 251.545.741,30	34,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 251.545.741,30	34,35%

C5-OBP-0007-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$967.508.545,06	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 703.429.548,76	72,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 359.318.449,93	37,14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 359.318.449,93	37,14%

SP-OP-LP-005-2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 14.933.798.552,33	100,00%%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 14.933.798.552,33	100,00%%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.485.589.648,90	50,12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.485.589.648,90	50,12%

1.3.2. ANTICIPO

COBC 00-15-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

COBC-00-18-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A

Saldo	$ N/A

LP-001 DE 2022

Otorgado	$ 415.773.275,4
Amortizado	$ 31.195.128,00
Saldo	$ 384.578.147,40

20221031-321

Otorgado	$392.986.286,10
Amortizado	$ 54.926.968,46
Saldo	$338.059.317,64

20221031-322

Otorgado	$ 2.138.606.934.80
Amortizado	N/A
Saldo	$ 2.138.606.934.80

LP-00-03-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

LP-00-004-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

C5-OBP-0006-2022

Otorgado	$ 223.828.622,00
Amortizado	$88.041.009,46
Saldo	$ 135.787.612,34

C5-OBP-0007-2022

Otorgado	$294.410.163,00
Amortizado	$107.795.534,00
Saldo	$186.614.629,60

SP-OP-LP-005-2022

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

COBC 00-15-2022

Meta física programada 67%

Meta física ejecutada 62,56%

COBC-00-18-2022

Meta física programada 65,14%

Meta física ejecutada 14,89%

LP-001 DE 2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 14,20%

20221031-321

Meta física programada 54,72 %

Meta física ejecutada 14,90

20221031-322

Meta física programada 59,64%

Meta física ejecutada 0,00%

LP-00-03-2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 3 %

LP-00-004-2022

Meta física programada 43,96%

Meta física ejecutada 37,50%

C5-OBP-0006-2022

Meta física programada 63,54%

Meta física ejecutada 34,35%

C5-OBP-0007-2022

Meta física programada 72,71%

Meta física ejecutada 37%

SP-OP-LP-005-2022

Meta física programada 100%

Meta física ejecutada 50.12%

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	NP-01	Material seleccionado.

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	NP-01	Relleno en material de seleccionado y compactado para zona de calzada y donde se requiera.

20221031-321

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	NP-01	Mejoramiento de la vía con material seleccionado
	NP-02	Excavación, conformación y compactación con material común de la explanación y canales
	NP-03	Mejoramiento con piedra rajón para estabilización

	NP-04	Geotextil tipo no tejido 2500 o similar
	NP-05	Terraplén con material proveniente de la excavación

20221031-322

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
	NP - 02	Acero de refuerzo de FY= 4200 Kg/cm2 (60,000 PSI).
	NP - 02	Bordillo en concreto, incluye preparación de la superficie

	NP - 03	Sello de juntas para pavimento

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	NP-01	Bordillo en concreto, incluye preparación de la superficie
	NP-02	Sello de juntas para pavimento

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

COBC-00-18-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

LP-001 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	

20221031-321

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

COBC 00-15-2022

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
12/02/24	1	N/A	12/02/24 - 12/03/24	12/03/24

20221031-321

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
16/01/2024	1	2	16/01/2024 - 20/03/2024	20/03/2024

LP-00-004-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO:

COBC 00-15-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

COBC-00-18-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

LP-001 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
13/02/2024	5	Prórroga	Aprobado

20221031-321

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

20221031-322

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-03-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

LP-00-004-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0006-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

C5-OBP-0007-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

SP-OP-LP-005-2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

13/02/2024	1	Prórroga	Aprobado

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

COBC 00-15-2022
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$207.938.110,70	**M-100175659 Anexo 9**	27/12/2023	24/03/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 415.876.221,40	**M-100175659 Anexo 9**	27/12/2023	24/03/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 623.814.332,10	**M-100175659 Anexo 9**	24/03/2024	24/03/2029
calidad del bien o servicio	$ 9.979.116,28	**M-100175659 Anexo 9**	24/03/2024	24/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24	$348.000.000,00	**M-100035988** Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Vehículos propios y no propios	$348.000.000,00	**M-100035988** Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Patronal	$348.000.000,00	**M-100035988** Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Contratistas y Sub contratistas	$348.000.000,00	**M-100035988** Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023

R.C. Cruzada	$348.000.000,00	**M-100035988** Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023
Gastos médicos	$ 5.800.000,00	**M-100035988** Anexo 12	19/11/2022	24/03/2023

COBC-00-18-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 148.900.701,90	**75-44-101123525 Anexo 6**	08/02/2023	09/03/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 297.801.403,80	**75-44-101123525 Anexo 6**	08/02/2023	10/11/2026
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 446.702.105,70	**75-44-101123525 Anexo 6**	10/06/2023	9/06/2028
calidad o buen servicio	$ 3.634.666,13	**75-44-101123525 Anexo 6**	10/06/2023	9/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Básico-predios, labores y operaciones 2022 30/04/24	$232.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 4	16/08/2022	08/11/2023
Vehículos propios y no propios	$232.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 4	16/08/2022	08/11/2023
Patronal	$N/A			
Contratistas y Sub contratistas	$232.000.000,00	**75-40-101045826** Anexo 4	16/08/2022	08/11/2023

LP-001 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°5 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 138.591.091,00	**BQ-100054922 Anexo 8**	29/12/2023	15/04/2024
Buen Manejo Anticipo	415.773.275,00	**BQ-100054922 Anexo 8**	29/12/2023	15/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 415.773.275,00	**BQ-100054922 Anexo 8**	29/12/2023	15/02/2024
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 415.773.275,00	**BQ-100054922 Anexo 8**	29/12/2023	15/02/2024
Calidad del servicio	$ 4.127.776,00	**BQ-100054922 Anexo 8**	29/12/2023	15/02/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	**BQ-100014372** Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024
Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00	**BQ-100014372** Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024
Patronal	$69.600.000,00	**BQ-100014372** Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024
Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00	**BQ-100014372** Anexo 6	15/02/2023	15/02/2024

20221031-321

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 3 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 135.000.000,00	**144297** **Anexo 4**	11/01/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 405.000.000,00	**144297** **Anexo 4**	11/01/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 270.000.000,00	**144297** **Anexo 4**	11/01/2023	30/04/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 405.000.000,00	**144297** **Anexo 4**	30/04/2024	30/04/2029
Calidad del servicio	$ 3.550.500,00	**144297** **Anexo 4**	20/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$65.497.715,00	**11034** Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024
Vehículos propios y no propios	$32.748.857,50	**11034** Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024
Patronal	$32.748.857,50	**11034** Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024
Contratistas y Subcontratistas	$32.748.857,50	**11034** Anexo 4	11/01/2023	30/04/2024

20221031-322

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 1.069.303.467,50	**CG-1040115 Anexo 2**	11/01/2022	10/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 2.138.606.935,00	**CG-1040115 Anexo 2**	11/01/2022	10/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 2.138.606.935,00	**CG-1040115 Anexo 2**	11/01/2022	12/03/2028
Estabilidad y calidad de las estudios y diseños	$ 3.207.910.402,50	**CG-1040115 Anexo 2**	13/03/2025	13/03/2030
Calidad del bien o servicio.	$ 9.324.983,00	**CG-1040115 Anexo 2**	13/03/2025	13/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 534.651.733,00	**CG-1008899** Anexo 2		
Vehículos propios y no propios	$ 160.395.520,00	**CG-1008899** Anexo 2		
Patronal	$ 160.395.520,00	**CG-1008899** Anexo 2		
Contratistas y subcontratistas	$ 160.395.520,00	**CG-1008899** Anexo 2		

LP-00-03-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 2 SUSPENSION 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$94.986.308,50	**CBO-100014595 Anexo 4**	21/07/2023	12/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	189.972.617,00	**CBO-100014595 Anexo 4**	21/07/2023	22/11/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 284.958.925,50	**CBO-100014595 Anexo 4**	21/07/2023	22/07/2028
Calidad de bien o servicio	$2.219.397,00	**CBO-100014595 Anexo 4**	21/07/2023	22/07/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	**CBO-100003372** Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023
Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00	**CBO-100003372** Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023
Patronal	$$69.600.000,00	**CBO-100003372** Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023
Contratistas y subcontratistas	$$69.600.000,00	**CBO-100003372** Anexo 2	12/08/2022	22/11/2023

LP-00-004-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$85.407.186,50	**21-44-101391583 Anexo 6**	27/02/2023	04/05/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$170.814.373,00	**21-44-101391583 Anexo 6**	27/02/2023	04/01/2026
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 256.221.559,50	**21-44-101391583 Anexo 6**	30/08/2023	31/12/2028
Calidad del bien o servicio	$ 1.970.989,20	**21-44-101391583 Anexo 6**	30/08/2023	29/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	**21-40-101194646** Anexo 3	08/08/2022	30/11/2023
Responsabilidad civil patronal	$232.000.000	**21-40-101194646** Anexo 3	08/08/2022	30/11/2023
Contratistas y Sub contratistas	$232.000.000	**21-40-101194646** Anexo 3	08/08/2022	30/11/2023

C5-OBP-0006-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N° 4 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 149.219.081,20	**75-44-101126001 Anexo 6**	23/02/2023	23/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 223.828.621,80	**75-44-101126001 Anexo 6**	23/02/2023	23/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 149.219.081,20	**75-44-101126001 Anexo 6**	23/02/2023	23/03/2026
Estabilidad y calidad de la Obra	$ 223.828.621,80	**75-44-101126001 Anexo 6**	23/02/2023	23/12/2028
	$ 2.103.729,60	**75-44-101126001 Anexo 6**	23/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	**75-40-101047135** Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Daño emergente y lucro cesante	$400.000.000	**75-40-101047135** Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Perjuicios extrapatrimoniales	$400.000.000	**75-40-101047135** Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024

C5-OBP-0007-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento	$196.273.442,40	**75-44-101126002** **Anexo 6**	23/02/2023	23/07/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 294.410.163,60	**75-44-101126002** **Anexo 6**	23/02/2023	23/07/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 196.273.442,40	**75-44-101126002** **Anexo 6**	23/02/2023	23/03/2027
Estabilidad y calidad de los estudios y diseños	$ 294.410.163,60	**75-44-101126002** **Anexo 6**	23/02/2023	23/02/2028
Calidad del servicio	$ 2.103.729,60	**75-44-101126002** **Anexo 6**	22/02/2023	23/02/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$400.000.000	**75-40-101047136** Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024
Daño emerg y	$400.000.000	**75-40-101047136** Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024

lucro cesante				
Prejuicios extrapatrimoniales	$400.000.000	**75-40-101047136** Anexo 5	23/02/2023	23/03/2024

SP-OP-LP-005-2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°4 AL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.439.499.574,63	**BQ-100063722 Anexo 3**	13/02/2023	14/06/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$2.878.999.149,27	**BQ-100063722 Anexo 3**	13/02/2023	13/02/2027
Estabilidad y calidad de ls estudios y diseños	$ 4.318.498.723,90	**BQ-100063722 Anexo 3**	13/02/2023	13/02/2029
Calidad del bien o servicio.	$ 46.275.768,00	**BQ-100063722 Anexo 3**	13/02/2023	13/02/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 719.749.787,32	**BQ-100017116** Anexo 3	13/2/2023	13/2/2024
Patronal	$ 719.749.787,32	**BQ-100017116** Anexo 3	13/2/2023	13/2/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 719.749.787,32	**BQ-100017116** Anexo 3	13/2/2023	13/2/2024
Vehículos propios y no propios	$ 719.749.787,32	**BQ-100017116** Anexo 3	13/2/2023	13/2/2024

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

COBC 00-15-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

COBC-00-18-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-001 DE 2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-321

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

20221031-322

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-03-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

LP-00-004-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

C5-OBP-0006-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

C5-OBP-0007-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

SP-OP-LP-005-2022

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	972 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN AC 196	NIT:	901.580.189-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Compañía Colombiana de Consultores S.A.S-C.C.C. S.A.S. 50% AIM S.A.S 50 %		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – LOTE 6		
FECHA DE INICIO:	1 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o	SIGLA UNIDAD EJECUTORA

		fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.354.138.427,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.354.138.427,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21,27 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
TOTAL CONTRATO	$3.354.138.427,00		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
656922	2022	11	-	$45.000.000	$45.000.000	$0
201423	2023	11	-	$1.459.000.000	$1.459.000.000	$0
190924	2024		-	$1.850.138.427	$106.312.237	$1.743.826.190,00
TOTAL			-	**$3.354.138.427**	**$1.610.312.237**	**$1.743.826.190,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 16 / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE	$ 147.776.040	$28.077.448	N/A	$175.853.48

INTERVENTORÍA				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 16 de fecha 5 de Marzo de 2024 para el período de febrero de 2024 el contrato reporta un avance de 45,30 %, a su vez se evidencia un porcentaje promedio de avance de todos los contratos en la etapa de Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños es de aproximadamente del 84.3%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.556.656.707,00
Total, inversión ejecutada: $ 1.519.458.749,00

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA		ACTA No.
N/A		-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
		...		
		...		

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

			rechazado)
N/A	N/A	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/11/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 335.413.842,70	65-44-101212018 Anexo 2	10/05/2022	30/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 563.720.744,03	65-44-101212018 Anexo 2	10/05/2022	30/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$670.827.685,40	65-44-101212018 Anexo 2	10/05/2022	31/07/2027
Calidad y estabilidad de la obra	$1.006.241.528,10	65-44-101212018 Anexo 2	31/07/2024	31/07/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1	N/A	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos técnicos en este periodo.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron comentarios de aspectos jurídicos en este periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron comentarios de aspectos administrativos ni financieros en este periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron comentarios de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad.

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda insistir en la reactivación de las obras suspendidas, el cumplimiento del plan de manejo de tráfico y la entrega de planes de contingencia. Se solicita reforzar la dotación de personal, maquinaria y materiales, garantizar la seguridad social del personal de obra, atender observaciones técnicas y mantener la participación comunitaria. También se destaca la importancia de cumplir los compromisos pactados en comités y mejorar la respuesta frente a atrasos y deficiencias constructivas.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)
Supervisor del contrato de interventoría 972-2022