Viernes 13 Sep- 2024
- Estado del Tiempo soleado- Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro, Ayudante
- Actividades Ejecutadas:
En la 48 continuan de formaletear y asentar el Muro 2 para fundida. en la tarde y el Muro 3 siguen armare y formaleteada. En los horas de la tarde h: 1:30 Empiezan fundida y todo transcurre en Completo normalidad y despues de fundido siguen formaleteando el Muro 3 para fundido Mañana En la 50 siguen demoliendo los vigas existentes del box con compresor y taladro Nuevamente la retro x el peso parte el tubo de alcantarillado y en la noche lo reparan.
Retro hace parte de la Excavacion del fondo del Box

Contratista Interventoria

Sabado 14 Sep. 2024
- Estado del Tiempo: Nublado- soleado.
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en Obra: Residente de Interventoria Residente de obra, topografo, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutados. En el Box de la 48 Tarden el 3 Muro h: 11:40 a.m, Concreto Premezclado con mixer todo en orden y normalidad.
En la 50 La retro Sigue excavación del fondo del tramo y extienden geotextil

e instalan piedra rojón. en un tramo porque ahi se entro el tubo del alcantarillado Empiezan el Entibado a lo largo del Bypass en la sección de la via hasta la Garita o Jardinero del conjunto.

Contratista Interventoria.

Domingo - 15 sep- 2024- Soleado
- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro, Ayudantes.
- Actividades Ejecutados: En la 48 empiezan a desencofrar el Muro 1 y 2. los trabajadores En la 50 retro sigue instalando piedra rojon en el fondo del. caval.

Contratista Interventoria.

Lunes 16 sep. 2024.
- Estado del tiempo: soleado - Nublado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador.
- personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro, Ayudante.
- Actividades Ejecutados: En la 48 terminan desencofrar el Muro 2 y 3. Siguen figurando Acero de Mensola y losa superior.
En la 50 retro Sigue excavación en parte del tramo pero suspenden porque la tuberia de 6" de agua queda a la vista y se observa que se puede partir porque

El terreno se sedio, el contratista
da aviso a Veolia y en horas del
medio dia hacen presencia los Ingenieros
y el Contratista e Interventoria y
acuerdan hacer el derrio de dicha
tuberia para que el contratista pueda
trabajar.
Cierran el Suministro en el Baypass del
lado del poste de alta tension.

Contratista

Interventoria

Scanned with CamScanner

Domingo 8 Septiembre 2024
- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: No laboran hoy.

Contratista — Jose Caraballo Interventoria

Lunes 9 Septiembre 2024
- Estado del Tiempo: soleado tarde soleada.
- Maquinaria en obra: Retro excavadora Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro de obra. oficiales y Ayudantes.
- Actividades: En la 48 siguen evacuando el material del Bypass desplomado, siguen figrando el Acero del box y siguen en aporte del Acero. de la Pared 1 y 2
En la calle 50 la retro hace limpieza en el canal y el personal en el Bypass a pala. la retro perfora la tuberia de alcantarill y En la tarde la reparan.

Contratista — Jose Caraballo Interventoria

Martes 10 Sep - 2024
- Estado del Tiempo: Nublado - Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y minicargador
- Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros de obra oficiales y Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 48 siguen limpieza de la pared del Bypass que se desplomo

Powered by CamScanner

y lo sacan a pala. Siguen figurado, anuarre de Acero de paredes del Box En la 50 la retro al momento de levantar la viga del Box existente se evidencia que el tubo de 8" esta empotrado en la estructura, el de Aguas Servidas, lo que ocasiona daños en la red, lo cual le ocasiona atrazos a los actividades. de Excavaciones para el mejoramiento del trano. Hay que esperar que veolia lo repare, y lo reportan, hace presencia en la obra persona? de veolia en la tarde y verifica dicho daño y que si este obstaculiza para la construcción del fondo del Box. El funcionario manifiesta que haran la respectiva Evaluacion para dar solución yo sea reubicación de la tubería para que no se vea afectado con la nueva estructura a realizar en el box.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria

Miercoles 11 Sep - 2024

- Estado del Tiempo: Nublado - Soleado
- Maquinaria en obra: RetroExcavadora, MiniCargador
- Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros, Oficiales Ayudantes.
- Actividades Ejecutados: En la 48, Siguen en figurado, Anuarre de Acero de Muros y formaleteada de paredes del box para fundida del Muro 1 mañana: En la 50 hace presencia de la alcaldia Ing Rita Esquivel, Veolia Ing Bonfante, Interventoria y contratista para dar solucion

Norma

a la tubería de alcantarillado que se encuentra en la zona del Box y después de Inspeccionar llegan al sgte acuerdo. Veolia pasara al contratista los niveles de topografía de la red y así verifiquen que tanto quedaría el tubo dentro de la estructura del fondo del Box y que tratamiento le darían a este para evitar daños a futuro.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría

Jueves 12 Sep- 2024

- Estado del tiempo: Nublado. Lluvias moderadas 10:40 a.m Tarde Nublada.
- Maquinaria en obra: Retro excavadora, Minicargador
- Personal en obra: Residente de Interventoría, Residente de obra, topografo, Maestros, oficiales Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 50 la retro sigue levantando las estructuras demolidas del box, Excavando y cargando a volco.

En la 48 siguen amarre de acero en paredes del box, formaleteando y asegurando apuntalando para vaciado del Muro 1 Empiezan fundida y a las 10:40 a.m caen lluvias moderadas pero no afectan la fundida. Vaciado con Bomba concreto 4000 psi todo transcurre normal. En la tarde continuan con el corte y amarre de Acero de los Muros 1 y 2

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría

1682
CamScanner
Powered by
Norma

Viernes 13 Sep. 2024
- Estado del Tiempo: Soleado- Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro, Ayudante
- Actividades Ejecutadas:

En la 48 continuan de ~~formoletear~~ y asegurar el Muro 2 para fundida en la tarde. y el Muro 3 siguen amarre y Formoleteada. En las horas de la tarde h: 1:50 Empiezan fundida y todo transcurre en Completa normalidad y despues de fundida siguen formaleteando el Muro 3 para ~~F~~undido Mañana En la 50 siguen demoliendo los vigas existentes del box con compresor y Taladro. Nuevamente la retro x el peso parte el tubo de alcantarillado y en la noche lo reparan.
Retro hace parte de la Excavación del fondo del BOX.

~~Contratista~~

Jose Carvallo
Interventoria.

Sabado 14 Sep. 2024
- Estado del Tiempo: Nublado - Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en Obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros, Ayudantes
- Actividades Ejecutados: En el Box de la 48 Fonden el 3 Muro h: 11:40 a.m, Concreto Premezclado con Mixer todo en orden y normalidad,

En la 50 La retro Sigue excavación del trazo del fondo y extienden geotextil

Norma

Powered by CamScanner

1684

e instalan piedra rajón en un tramo porque ahi se encuentra el tubo del alcantarillado Empiezan el entibado a lo largo del Baypass en la sección de la via hasta la cabrito o Jardinero del conjunto.

Contratista

Jose Caraballo
Interventorio.

Domingo - 15 sep- 2024- soleado
- Estado del tiempo: Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, topografo, Maestro, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 48 empiezan a desencofrar el Muro 1 y 2. los trabajadores En la 50 retro sigue instalando piedra rajon en el fondo del canal.

Contratista

Jose Caraballo
Interventorio.

Lunes 16 sep. 2024.
- Estado del tiempo: soleado - Nublado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Residente de Interventor, Residente de obra, topografo, Maestro, Ayudan.
- Actividades Ejecutadas: En la 48 terminan desencofrar el Muro 2 y 3. Siguen figura Acero de Mencula y losa superior. En la 50 retro sigue excavación en parte del tramo pero suspenden porque la tuberia de 6" de agua queda a la vista y se observa que se puede partir porq:

Norma

El terreno se sedio, el contratista do aviso o Veolia y en horas del medio dia hacen presencia los Ingenieros y el Contratista e Interventoria y acuerdan hacer el desvio de dicha tuberia para que el contratista pueda trabajar.
Siguen el Encofrado en el Bayposs del lado del poste de alta tensión.

Contratista — Jose Caraballo Interventoria

Martes 17 sep 2024
- Estado del Tiempo: Nublado - soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros oficiales, Ayudantes
- Actividades ejecutadas: En la 48 siguen acero para la mencula y formaleteen la misma.
Empiezan a figurar el acero del box de la 50. En la 50 las actividades estan suspendidos por la tuberia de veolia de agua y alcantarillado.

Contratista — Jose Caraballo Interventoria

Miercoles 18 sep - 2024
- Estado del Tiempo: soleado - Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Ing Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros oficiales, Ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

1686

- Actividades Ejecutadas: En la 48 siguen formaleteando la Mensola, acero del acero y asegurando la losa superior. Siguen figurando el Acero del box de la Calle 50, Empiezan a Instalar gatos y cerchas de losa superior del box de la 48. llega mini con Martillo para demoler la viga existente del box de la 50

Contratista

José Caballo
Interventoria.

Jueves 19 Sep. 2024.

- Estado del Tiempo: Nublado - Tarde Nubes fuertes H: 3:20 - 4:45 pm.
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador.
- Personal en obra: Residente Interventoria. Residente de obra, Topografo, Maestros oficiales, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: Siguen acuarre de Acero de las Mensolas y formaleteada. Siguen Instalando, Gatos y Tableros para la losa Superior del box de la 48 Siguen con el Corte y figurado del acero del box de la 50. El Martillo sigue partiendo la viga existente del box de la 50. Tumban una parte del Solado de la 50. Cae un fuerte aguacero y suspenden actividades porque el canal se llena y las zonas de trabajo

Contratista

José Caballo
Interventoria

Powered by CamScanner

Norma

Viernes 20- sep- 2024

- Estado del tiempo: lluvias menudas parte de la mañana. Tarde Nublada.
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, topografo, Maestras, oficiales
- Actividades Ejecutadas: por los fuertes lluvias del dia anterior se desplomo parte de la pared del Bypass de la 50 y la tuberia de agua se parte, veolia hace presencia y arregla la tuberia.
La tuberia de 6" que estaba en obra veolia la sacan y hacen desvio en polietileno de 4" para que el contratista pueda trabajar. Refuerzan el entibado instalado en zonas del Bypass de la 50 y lo extienden hasta los postes de lineas telefonicas
En la 48 siguen armando la cama para la losa superior y amarre del acero siguen corte y figurado acero de la 50.

Contratista

Jose Caballero
Interventoria.

Sabado 21 Sep- 2024

- Estado del tiempo: Nublado - lluvias fuertes tarde
- Maquinaria en obra: Retro y mini cargador
- Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, topografo, Maestras, oficiales, Ayudantes
- Actividades Ejecutadas: En la 50 instalan entibado en la zona donde colapso el Bypass y empiezan a llenar con costales de fique y balasto.
El mini y Martello sigue demoliendo viga del puente existente de la 50
Siguen cortando y figurando acero del box

Norma

1687

Powered by CamScanner

de la 50.
En la 48 siguen amarre de acero de la losa superior del box.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Lunes 23 sep- 2024.
- Estado del Tiempo: soleado - soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Martillo mini
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, topografo, Maestros oficiales, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 50 la retro saca agua del tramo Intervenido. Continuan con el Entibado de la 50. donde el Bypass colapso y lo llenan con sacos de material.
En la 48 siguen corte y figurado del acero del box de la 50.
En la 48 siguen amarre del acero de losa superior y asegurando los gatos y cerchas.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Martes 24 sep- 2024
Estado del Tiempo: soleado - Nublado.
- Maquinaria en obra: Retro y Mini cargador
- Personal en obra: Residente de Interventor Residente de obra, topografo, Maestro's oficiales, Ayudantes.
- Actividades Ejecutados: En la 48 siguen amarre de losa superior y asegurando los

Norma

1688
Powered by CamScanner

1689

gatos de refuerzo de la losa.
Siguen figurando acero del box de la 50.
En la 50 siguen con el Encutibado del Baypass.
Siguen sacando el agua con motobomba.
Hacen Mejoramiento del tramo de zona del Solado de la 50, con piedra rajon, y le instalan material seleccionado compactan y fundan una parte del Solado.

Contratista

Jose Cardenas
Interventoria.

Miercoles 25 Sep- 2024.
- Estado del Tiempo: Nublado. Lluvias fuertes desde las 11:40 a.m hasta las 2:50 PM.
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador.
- Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro, oficiales
- Actividades Ejecutadas: En la 48 siguen armar de acero de losa superior de box.
Siguen el corte y figurado del acero del box de la 50.
En la 50 continuan con el Encutibado en pared del baypass y llenando con Sacos de material.
A los 11:40 llovios fuertes hasta las 2:50. Suspenden actividades x el agua.
Se desplona pared Baypas y parte Tuberia de agua.

Contratista

Jose Cardenas
Interventoria.

Norma

Jueves- 26- Sep- 2024.
- Estado del tiempo: Nublado. soleado Nublado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, topografo, Maestro, oficiales
- Actividades ejecutadas: En la 50 por el fuerte aguacero del dia anterior la tuberia de agua en PVC. se parte, veolia hace la reparación y cambia el tramo a polietileno y la deja aerea para despues de ejecutada la obra la instalaran nuevamente en el tramo. La retro saca agua y acomodan el Estabilizado que se corrio del Bayport. En la 48 siguen amarre de acero de losa superior y formaleteado de la misma. para fundida el dia de mañana.

Contratista

Jose Caballo
Interventoria.

Viernes 27 Sep- 2024
Estado del tiempo: Nublado - Nublado Lluvias.
En la 48 siguen cortando y figurando el acero del box de la 50. Terminan de asegurar y formaletear los gatos del box o losa superior hacen lavado del estabilizado de la losa con hidrolavadora y en las horas de la tarde empiezan fundida hasta las 2:40 Concreto premezclado, durante la parte final se presentan lluvias pero no afectan.

Contratista

Jose Caballo
Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

1691

Sabado 28 Sep. 2024
- Estado del tiempo: Lluvias fuertes desde la madrugada hasta las 11:35 am No laboran.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Domingo 29 - Sep - 2024
Estado del tiempo: soleado - Nublado.
Actividades: solo personal administrativo saca agua de las zonas de Labores con motobomba.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Lunes 30 - Sep. 2024
- Estado del tiempo: Nublado - soleado.
- Maquinaria en obra: Retro, mini y rotowartillo con compresor.
- Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros, oficiales, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 48 Descapotan parte superior de loza del box sacan agua con motobomba.
Retro hace Excavacion en via de la zona de las aletas del box de la 48 Lado derecho sentido 48 a 50 y hace cargue al volco.
Siguen figurando el Acero del box de la 50 en bodega.

Powered by CamScanner

Norma

En la 50 organizan y asiguran el entibado que el aguacero movio.
Traen rotomartillo para demoler la viga existente del box.
sacan agua con motobombo.
El contratista en la 50 presento inconvenientes por la tuberia de alcantarillado que atraviesa la estructura del fondo del box y Veolia aun no le da solucion a dicha tuberia.
En las horas de la mañana llega material a la obra.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria

Martes 01- octubre - 2024
- Estado del Tiempo: Nublado - Soleado
Maquinaria en obra: Retro, Mini y rotomartillo
Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, Topografo, Maestros oficiales y Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la calle 50 siguen partiendo con Rotomartillo la viga existente del box anterior.
Continuan reforzando el Bayposs con madera y estibas, la retro sigue llenandolo con material existente de obra, la zona donde se partio la pared interna del Bayposs.
En la 48 siguen cortando y figurando el acero del box de la calle 50.
La retro hace excavacion para una de las aletas del box de la 48

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner

Octubre - 02 - Miercoles - 2024

- Estado del tiempo: soleado - Nublado.
- Maquinaria en obra: Retro, Mini y rotomartillo.
- Personal en obra: Residente de interventoria Residente de obra, topografo, Maestros oficiales y Ayudantes.
- Actividades ejecutadas: En la 48 fondean solado en zona donde va la aleta del box #1, continuan figurando acero del box de la 50, Hacen corte pared y losa del canal existente para las siguientes aletas del box.
En la 50 siguen con el rotomartillo la viga existente del box.
Empiezan a demoler las losas de la calle 50 cra 15 para poder ubicar un HH oculto en el pavimento.
La empresa Veolia aun no realiza la tuberia existente de alcantarillado que atraviesa la zona a construir del box.

Contratista

Jose Caballero
Interventoria.

Jueves 03 - octubre - 2024.

- Estado del tiempo: soleado - llovizna.
- Maquinaria en obra: Retro, Mini y rotomartillo.
- Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, topografo, Maestros, oficiales
- Actividades ejecutadas: En la calle 48 empiezan la demolición del pavimento aceral de la cra 14. con rotomartillo.
Continuan figurando acero del box de la calle 50.
Empiezan el amarre de la parrilla de

Norma

Powered by CamScanner

Fondo de Aleta del box de la calle 48.
En la 50 siguen reforzando el entibado del baypass por la parte interna.
La retro hace limpieza del solado lleno de barro de las lluvias de la noche.

Contratista

Jose Caballo
Interventoria.

Viernes - 04 - octubre - 2024.
- Estado del tiempo: Nublado - soleado.
- Maquinaria en obra: Retro, Mini y rotomartillo.
- Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, Topografo, Maestros oficiales y Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la calle 48 siguen demoliendo con rotomartillo el pavimento existente,
Terminan de amarrar los parillas del Fondo de la Aleta #1 y formaletean.
Empiezan fundida a las 9:45 a.m con concreto certificado.
Siguen figurando el acero del box de la calle 50.
En la 50 siguen acerando el entibado del Baypass.
Continuan limpieza del solado, con la retro y manualmente, sacan agua con motobomba.
En la 48 empiezan el amarre del acero de pared de aleta #1 y en la tarde Instalan la formaleta de la viga

Powered by CamScanner

Norma

y dejan avanzado para fundidas el dia de mañana.
Veolia aun no reubica la tuberia de alcantarillado de la 50.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Sabado- 05 - de octubre. 2024.
- Estado del tiempo: Soleado- Soleado.
- Maquinaria en obra: Retro, Minicargador.
- Personal en obra: Residente Interventoria, Residente de obra, Topografo, Maestro, Ayudante
- Actividades Ejecutadas: En la 40 terminan de formaletear, alinear y asegurar la aleta para fundida. Con concreto certificado y fonden en horas de la mañana: 11:10 am
Siguen fegurando el acero del box de la calle 50. en Bodega.
En la 50 Empiezan el entibado en Baypass en zona de Jardinera del conjunto. hacen limpieza y sacan agua con motobomba Descubren el MH que estaba debajo del pavimento actual de la 50 cra 1V.
Empiezan Excavación para el descole de tuberia de alcantarillado existente por parte del contratista.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Powered by CamScanner

1696

Lunes - 07 - octubre - 2024.
- Estado del tiempo: Nublado - lluvias fuertes. H: 12:50 - 1:30 PM.
- Maquinaria en obra: retro y minicargador
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente de obra, topografo, maestros, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: Evacuar agua con motobomba
En la 48 desencofran la Alta +1.
En la 50 sacan agua con motobomba y con la retro. Refuerzan el entibado del lado del conjunto. Terminan excavacion para deuto de tuberia de alcantarillado.
En plenos actividades empieza el aguacero y nos toca suspender actividades en la obra.
Despues del Aguacero, en la tarde se evidencia que parte del entibado del Bypass se corria y se inunda la zona del box y se retrasan aun mas los labores.

Jose Caballero
contratista
Interventoria.

Martes 8 octubre 2024
- Estado del tiempo: Nublado - lluvias
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador
- personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestros Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: Debido a las aguas del dia anterior y parte de la madrugada las actividades se le atrazan al contratista. y solo en el dia de hoy colocan motobombas en la

1697

Powered by CamScanner

Calle 48 y 50 y en los horas de la tarde en el Boypas de la 50 donde se partio sacan la madera y la tierra desplomado.
En la 48 empiezan el descapote del box, parte inferior.

Contratista

Jose Carvajalino
Interventorio.

Miercoles 9 - octubre - 2024
Estado del Tiempo: Soleado - Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador.
Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, topografo, Obreros, Ayudantes.
- Actividades ejecutadas: Retro terminan la limpieza en la zona de la 50 por donde instalan la tuberia de 8" del alcantarillado.
Terminan de limpiar lo que se cedio del Baypass y empiezan a acomodar la madera nuevamente.
Hacen Atraque a caja de inspector que se encuentra en la esquina de la 50 cra 15. para que no se siga socavando.
La retro saca agua con el balde y motobombas.
En la 48 terminan el descapote del box, colocan motobombas y siguen figurando acero del box de la 50.

Contratista

Jose Carvajalino
Interventoria.

Norma

Jueves - 10 - octubre - 2024
- Estado del Tiempo: Soleado - Soleado
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador.
- Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, topografo, Maestro, Ayudantes.
- Actividades ejecutadas: En la 48 siguen figurando el acero del box de la 50.
En la 50 siguen asegurando el entibado del Baypas parte central.
- siguen llenando costales con material y los acomodan en el entibado de la via de la 50 zona del conjunto.
Les llega piedra rajón en horas de la tarde.

Jose Caballo
Interventoria.

Viernes 11 - oct - 2024.
- Estado del Tiempo: soleado - Soleado.
- Maquinarias en obra: Retro y Minicargador.
- personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, topografo, Maestros, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: En la 50 la retro hace la bajada a la zona de box con material y limpia potosa del agua de alcantarillado que quedo en el tramo.
Con el balde Ayuda a hincar o enterrar la ataderas de refuerzo del Baypas central y siguen llenado de costales con material para instalar en el entibado del conjunto cerrado zona Jardinera.

Jose Caballo
Interventoria

Powered by CamScanner

Sabado - 12 octubre - 2024
- Estado del tiempo: Soleado - Nublado.
- Maquinaria en obra: Retro y Minicargador.
- Personal en obra: Residente de Interventoria, Residente de obra, Topografo, Maestros, Ayudantes.
- Actividades ejecutadas: En la AB siguen figurando el acero del box de la 30. En la 30 la retro baja al Bayport donde se habia partido y lleva los costales con material y personal los acomodan en varias capas. Ayudo a limpiar la zona del solado y sigue asegurando la madera del Bayport. Personal sigue llevando los costales con material.

Contratista

José Caballo
Interventoria.

Domingo 13 - octubre - 2024
- Estado del tiempo: soleado - soleado.
- Maquinaria en obra: Retro y Mini cargador
- Personal en obra: Residente de Interventoria Residente de obra, Topografo, Maestro, Ayudantes.
- Actividades Ejecutadas: El personal de trabajo hoy solo se dedican a llevar costales con material para mañana Inyectar en zona de pared Bayport.

Contratista

Jose Caballo
Interventoria

Powered by CamScanner

ANEXO No.7. OFICIOS ENVIADOS INTERVENTORÍA

1700

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5

Montería, 20 de septiembre de 2024

Señores,
CONSORCIO OBRAS R&R 2024
R/L KARINA VELASQUEZ MERCADO

REFERENCIA CONTRATO LP-SIM-017-2024: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME PGIO.

Por medio de la presente y en uso de mis facultades como interventor del contrato referenciado, me dirijo a ustedes con el respeto que me caracteriza, con la finalidad de solicitar formalmente la presentación a esta interventoría del informe de implementación PGIO, del periodo comprendido entre el 14 de septiembre del 2024 hasta el 13 de septiembre del mismo año.

Sin otro particular,

FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante Legal de **CONINTER JMJ S.A.S**

1701

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5

Montería, 26 de septiembre de 2024

Señores,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Ing. Iris Spath Camaño.


CONSORCIO OBRAS R&R 2024
R/L KARINA VELASQUEZ MERCADO

REFERENCIA CONTRATO LP-SIM-017-2024: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: REITERACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

Por medio de la presente y en uso de mis facultades como interventor del contrato referenciado, y teniendo en cuenta la intensidad de las lluvias presentadas el día 25 de septiembre del vigente año, lo cual generó la socavación y el desplome de los muros de la excavación del box coulvert ubicado en la calle 50 con carrera 14c *(Ver Registro Fotográfico)*





Carrera. 17 No. 19A – 35W Urbanización Vallejo – Montería – Córdoba Cel. 310 369 8141
e-mail: coninterjmjsas@gmail.com

CONINTER JMJ

1702

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5





Teniendo en cuenta el registro fotográfico observado anteriormente, esta interventoría solicita al contratista de obra CONSORCIO OBRAS R&R 2024, tomar de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del terreno de la excavación, con la finalidad de evitar la socavación y desplome de los muros y la caída de los postes existentes y de las estructuras aledañas (Fachadas y jardineras) a la excavación en este punto, esto con la finalidad de evitar afectaciones a terceros y accidentes en la comunidad vecina al proyecto y dentro de obra.

Así mismo y teniendo en cuenta las reparaciones realizadas a lo largo de la ejecución del contrato en el tramo de tubería de 4 pulgadas la cual actualmente se encuentra ubicada por debajo del canal de la carrera 14c (*Ver Registro Fotográfico*), esta interventoría recomienda a la Secretaria de Infraestructura solicitar a la empresa prestadora del servicio de agua potable de la ciudad (Veolia), realizar la reubicación de esta tuberia a la parte superior del box coulvert, asi como el cambio de tubería de PVC a HIERRO DUCTIL, todo esto con la finalidad de evitar futuras filtraciones de agua y garantizar en todo momento el mantenimiento y buen funcionamiento de la tubería en este punto.

Carrera. 17 No. 19A – 35W Urbanización Vallejo – Montería – Córdoba Cel. 310 369 8141
e-mail: coninterjmjsas@gmail.com


CONINTER JMJ

1703

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5





Sin otro particular,

FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante Legal de **CONINTER JMJ S.A.S**

Carrera. 17 No. 19A – 35W Urbanización Vallejo – Montería – Córdoba Cel. 310 369 8141
e-mail: coninterjmjsas@gmail.com

CONINTER JMJ

1704

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5

Montería, 01 de octubre de 2024


Señores,
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Ing. Iris Spath Camaño.


CONSORCIO OBRAS R&R 2024
R/L KARINA VELASQUEZ MERCADO

REFERENCIA CONTRATO LP-SIM-017-2024: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: REITERACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTIVAS..

Por medio de la presente y en uso de mis facultades como interventor del contrato referenciado, y luego de la visita a campo realizada el día 01 de octubre de 2024, en la cual se evidencio la socavación y el desplome de los muros de la excavación del box coulvert ubicado en la calle 50 con carrera 14c *(Ver Registro Fotográfico)*






Carrera. 17 No. 19A – 35W Urbanización Vallejo – Montería – Córdoba Cel. 310 369 8141
e-mail: coninterjmjsas@gmail.com

CONINTER JMJ

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5





Teniendo en cuenta el registro fotográfico observado anteriormente, esta interventoría reitera la solicitud al contratista de obra CONSORCIO OBRAS R&R 2024, tomar de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del terreno de la excavación, con la finalidad de evitar la socavación y desplome de los muros y la caída de los postes existentes y de las estructuras aledañas (Fachadas y jardineras) a la excavación en este punto, esto con la finalidad de evitar afectaciones a terceros y accidentes en la comunidad vecina al proyecto y dentro de obra.

Por otra parte, esta interventoría solicita al contratista de obra realizar la reparación de la tubería de alcantarillado la cual fue desprendida del MANHOL existente por la retroexcavadora (*Ver Registro Fotográfico*). Es de anotar que esta reparación se deberá realizar de forma inmediata, esto con la finalidad de evitar afectaciones de carácter ambiental en esta área de afluencia del proyecto.


Carrera. 17 No. 19A – 35W Urbanización Vallejo – Montería – Córdoba Cel. 310 369 8141
e-mail: coninterjmjsas@gmail.com


CONINTER JMJ

1706

CONINTER JMJ SAS

NIT. 901.723.533-5





Sin otro particular,

FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante Legal de **CONINTER JMJ S.A.S**

Carrera. 17 No. 19A – 35W Urbanización Vallejo – Montería – Córdoba Cel. 310 369 8141
e-mail: coninterjmjsas@gmail.com

CONINTER JMJ

ANEXO No.8. OFICIOS RECIBIDOS

ANEXO No.8.1. OFICIOS RECIBIDOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

1707

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 20 de Septiembre de 2024. C.E SIM-2504-2024

Señores
CONSORCIO OBRAS R&R 2024
ATN: HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
Representante legal Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024
consorcioryr2024@gmail.com

CONINTER JMJ S.A.S.,
ATN: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante legal Contrato No. *CMA-SIM-018-2024*
coninterpuentesmonterverde@gmail.com
L.C.

REFERENCIA1: Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

REFERENCIA 2: Contrato CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"."

Asunto: Remisión de información solicitada.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el pasado 15 de agosto del corriente, se llevó a cabo el comité de obra no. 1, en el cual entre otros se mencionó que: "(…) *Es de anotar que, una vez revisados dichos planos, se identificó que es necesario solicitar a la entidad que amplie la información de estos diseños, para la intervención y ejecución de los BOX COULVERT de la calle 48 y calle 50 del barrio Monte Verde.*", nos permitimos remitir ampliación de la información de los estudios y diseños referentes al Box de la calle 48 y de la Box 50.

Sin otro particular, se adjuntan los archivos para fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM

1708

Alcaldía de
MONTERÍA

CIRCULAR EXTERNA N.º 016 - 2024

DE: SECRETARÍA DE INFRAESTRÚCTURA.

PARA: CONTRATISTAS DE OBRA Y CONSULTORÍAS (INCLUIDAS INTERVENTORÍAS).

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ASUNTO: FECHA MÁXIMA DE RADICACIÓN DE CUENTAS EN DICIEMBRE DE 2024.

Reciban un cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones que me asisten en calidad de supervisora de los contratos de obra y/o consultorías (incluidas interventorías), suscritos por ustedes con la entidad, me permito indicarles que de acuerdo con la **CIRCULAR 004 del 16 septiembre de 2024**, emitida por la Secretaría de Hacienda Municipal, el plazo máximo para recibir las cuentas en la oficina de Tesorería, para pago en la vigencia 2024, es el **viernes 13 de diciembre de 2024.**

Así mismo, las cuentas que para la vigencia 2024 se encuentran constituidas como reserva presupuestal (*contratos suscritos con recursos de la vigencia 2023*), tienen plazo para radicar documentos en la Oficina de Tesorería hasta el **viernes 6 de diciembre de 2024**.

En consideración a lo anterior, y con el fin de surtir el trámite interno en la Secretaría de Infraestructura, las cuentas (*actas parciales y finales*) deben ser radicadas en esta dependencia a más tardar el **lunes 4 de noviembre de 2024**, con el fin de ser revisadas y validadas oportunamente, de manera que se puedan minimizar situaciones que puedan ocasionar el retraso en la radicación de estas a la Oficina de Tesorería. Es importante resaltar que las actas presentadas se revisarán según el orden de llegada, y deben contar con su respectiva *pre-acta* aprobada por las partes, antes de su radicación; para lo cual deben adelantar oportunamente este trámite con el apoyo a la supervisión designado.

Adicionalmente, para aquellos contratos finalizados, que vayan a iniciar su trámite de liquidación, deberán radicar esta información a más tardar el **lunes 28 de octubre de 2024.** Puesto que, a partir del **lunes 4 de noviembre de 2024,** sólo se tramitará el pago del acta final de aquellos contratos que se encuentren liquidados o en trámite de liquidación, cuya documentación cumpla con todos los requisitos establecidos en la lista de chequeo correspondiente.

Es importante anotar que se dará prioridad al trámite de actas de contratos que se encuentren en ejecución.

Por lo tanto, en aras de garantizar la adecuada gestión de los pagos en el mes de diciembre, los instamos desde este momento a tramitar sus cuentas dentro de los tiempos establecidos. Así las cosas, resulta pertinente indicar que una vez pasadas estas fechas, de radicarse en particular una cuenta en Tesorería extemporáneamente, la misma de acuerdo con la **Circular 004** quedará en "cuentas por pagar" y/o "pasivo exigible-vigencia expirada" para la próxima vigencia.

Se adjunta CIRCULAR 004 de 16 de septiembre de 2024.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Maria Luisa Cañaveral – Contratista SIM
Revisó: Kelly Arteaga – Contratista SIM

1709

CIRCULAR EXTERNA No. 017 DE 2024

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

PARA: CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, PROFESIONALES Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SIM QUE APOYAN EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.

ASUNTO: CORRECTA VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EN ACTAS PARCIALES Y FINALES.

Como es de su conocimiento, por disposición constitucional, particularmente lo dispuesto en el artículo 311 *"Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,* ***construir las obras que demande el progreso local****, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes."* (Negrillas por fuera del texto original).

Ahora bien, de manera particular desde la Secretaría de Infraestructura, como brazo técnico de la administración municipal, se participa activamente en las distintas fases que permiten la ejecución de obras y en razón a ello se ejerce el seguimiento de éstas y la debida inversión del recurso público que las financia.

En ese sentido, cuando las obras públicas a desarrollar requieren de seguimiento especializado a las mismas con el propósito de verificar que las actividades se cumplan respetando las normas técnicas respectivas, se hace necesario la contratación de interventoría externa, bien sea través de una persona natural, jurídica o componente plural. Adicionalmente, de acuerdo con la necesidad sustentada por parte de la entidad contratante, puede contratar igualmente a través de la misma interventoría, el seguimiento jurídico, administrativo, financiero y contable a la ejecución de un determinado contrato.

Para tales efectos se tiene que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, al tenor literal reza:

> *"SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual,* ***las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor****, según corresponda. (…)*
>
> ***La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal****, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.*
>
> *Por regla general,* ***no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría****. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor".* (negrillas por fuera del texto original).

Aunado a lo expuesto, es preciso recordar que, los objetivos específicos de la contratación de una interventoría integral externa para el caso particular que le compete a la Secretaría de Infraestructura, esto es, seguimiento de las obras públicas, por regla general comprenden:

1. Asesorar al Municipio de Montería en el control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en la ejecución del contrato objeto de la Interventoría.
2. Servir de puente de comunicación entre el Municipio de Montería y el contratista del contrato objeto de la Interventoría.

1710

3. Hacer cumplir las especificaciones técnicas dadas por el Municipio de Montería para las actividades objeto del contrato objeto de vigilancia.
4. Velar porque el contratista ejecute el contrato oportuna e idóneamente en el tiempo pactado y con calidad.
5. Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato.
6. Presentar los informes mensuales de avance de obra de acuerdo con las obligaciones previstas en el contrato.
7. Informar oportunamente al Municipio de Montería — Secretaría de Infraestructura sobre los atrasos o inconvenientes que se tengan con el contratista en la ejecución del contrato.
8. Cumplir con rigor las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 sobre las responsabilidades del interventor
9. Entre otras.

En este sentido, de manera particular le corresponde al interventor revisar y verificar la convenida ejecución y desarrollo de cada uno de los procesos inherentes con el objeto contractual, incluidas las actas de pagos parciales y finales del contratista de la obra, certificando al Municipio de Montería que las actividades de obra que están siendo cobradas, efectivamente corresponden a actividades ejecutadas en debida forma y bajo el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos aplicables según lo planeado por la entidad, lo cual, en virtud del principio de buena fe, permitirá a ésta entidad territorial, confiar en la correcta ejecución física y financiera del contrato de obra y la debida destinación de los recursos públicos que financian tanto el contrato de obra como el de interventoría, pues, es precisamente el fin último que se busca con la contratación de la interventoría externa.

De esta manera, mediante la presente circular, se insta a los contratistas de interventoría a hacer uso de las capacidades técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y operativas contratadas, para realizar la medición precisa de las actividades de obra que están siendo objeto de cobro por parte del contratista de obra, previo a su aprobación y certificación al Municipio de Montería, so pena del inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar, por presunto incumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual, en caso de que la entidad territorial se percate de inconsistencias entre lo consignado en las actas correspondientes y lo verificado en campo por parte de personal de la secretaría que, de manera aleatoria puede revisar en terreno, particularmente lo ejecutado vs lo cuantificado en las actas.

Lo anterior, teniendo en consideración que, en los términos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio del debido proceso y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, éstas tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas en el contrato, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, conforme al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias. Así mismo, podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato; sin perjuicio del debido proceso como un derecho fundamental en todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Así mismo, recordamos que, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2, inciso 2 de la Ley 1882 de 2018, el INTERVENTOR responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del interventor, de las obligaciones que a éste le corresponden conforme con el contrato de interventoría.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM
Revisó: Rubiela Pérez– Contratista SIM

1711

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 26 de septiembre de 2024. C.E SIM-2579-2024

Señores
VEOLIA AGUAS DE MONTERIA S.A.E.S.P
ATN: **URIEL GARCIA PEREIRA**
Gerente General
Correo: veolia.monteria@veolia.com
Monteria-Cordoba

REFERENCIA: *Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".*

ASUNTO: Respuesta a oficio Radicado No: 20245000238541 de 16 de septiembre 2024

Cordial saludo,

En atención a la visita de campo realizada en fecha 11 de septiembre del presente año, y en mérito del oficio en mención, me permito solicitar una mesa técnica en el sitio de obra con presencia del equipo del área de Alcantarillado de Veolia, esto con el fin de revisar la alternativa que eviten la afectación al colector de alcantarillado sanitario y descarga de aguas residuales al canal de Monteverde, toda vez que una vez revisada la situación, estructuralmente no es viable mantener la operación en las condiciones actuales.

De acuerdo con lo anterior, la visita realizará de manera presencial, el día 1 de octubre de 2024 a las 8:00. a.m. en el sitio de obra del Box coulvert de la Calle 50 sobre la carrera 15B en Montería.

Agradecemos su presencia y respuesta oportuna.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Angelica Oviedo- Contratista SIM

CC **CONINTER JMJ S.A.S.,**
ATN: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante legal Contrato No. *CMA-SIM-018-2024*
coninterpuentesmonterverde@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R 2024
ATN: HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
Representante legal Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024
consorcioryr2024@gmail.com

1712

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 27 de septiembre de 2024. C.E SIM-2580-2024

Señores
CONSORCIO OBRAS R&R 2024
ATN: HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
Representante legal Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024
consorcioryr2024@gmail.com
L.C.

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: Seguimiento a la implementación de medidas correctivas

Cordial saludo,

En comunicación de fecha 10 de septiembre del corriente, **CONINTER JMJ S.A.S.** en calidad de firma interventora, manifestó su preocupación y solicitó a usted: *"(…) tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad del terreno de la excavación con la finalidad de evitar la socavación y desplome de los postes existentes y las estructuras aledañas (Fachadas y jardineras) a la excavación en este punto, esto con la finalidad de evitar afectaciones a terceros y accidentes en la comunidad aledaña al proyecto*.".

Ante la ocurrencia de fuertes lluvias en los últimos días, y en aras de hacer seguimiento a la solicitud de la interventoría, esta Secretaría solicita a usted indique las medidas que se han tomado con el fin de mitigar y/o corregir el potencial desplome de las paredes de la excavación, que a su vez podría materializar la caída de postes de redes de energía eléctrica, telefonía u otros.

Sin otro particular, se adjuntan los archivos para fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM

CC **CONINTER JMJ S.A.S.,**
ATN: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante legal Contrato No. *CMA-SIM-018-2024*
coninterpuentesmonterverde@gmail.com

1713

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 2 de octubre de 2024 C.E SIM-2618-2024

Señores
CONSORCIO OBRAS R&R 2024
ATN: HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
Representante legal Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024
consorcioryr2024@gmail.com
L.C.

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".


Asunto: Reiteración a la implementación de medidas correctivas


Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones que me asisten, en calidad de Secretaria de Infraestructura y por tanto, de supervisor del Contrato de la referencia, y atendiendo a las obligaciones que le asisten como firma interventora a **CONINTER JMJ S.A.S**, con ocasión al contrato No. CMA-SIM-018-2024 cuyo objeto: *""INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"*, mediante oficio adiado al 1 de octubre de 2024, reitera la necesidad de tomar las medidas necesarias con la finalidad de evitar la socavación, desplome de muros y la caída de postes existentes y estructuras aledañas, me permito solicitar a usted atienda e implemente de manera inmediata, las medidas correctivas pertinentes que mitiguen y eviten la socavación que presentan las paredes de la excavación del Box de la calle 50.

Desde la Secretaría de Infraestructura somos conocedores de todos los esfuerzos y actividades que **CONSORCIO OBRAS R&R 2024** han venido ejecutando en el sitio de obra con miras a contener la socavación, sin embargo, la ocurrencia de fuertes lluvias en los últimos días ha acrecentado la situación y se evidencia que las medidas implementadas hasta ahora, han sido insuficientes y poco efectivas, tal como muestra el registro fotográfico tomado el día 01 de octubre de 2024.

Alcaldía de
MONTERÍA






Es preciso anotar que, si bien toda esta situación no pudo ser pronosticada, por ningún motivo se permitirá dar oportunidad a la improvisación, por lo que lo conminamos a acatar las recomendaciones de la interventoría, y mejorar las medidas correctivas inmediatas que permitan corregir el potencial desplome de las paredes de la excavación, que a su vez podría materializar la caída de postes de redes de energía eléctrica, telefonía, fachadas u otros.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Abg. Contratista SIM

CC **CONINTER JMJ S.A.S.,**
ATN: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante legal Contrato No. *CMA-SIM-018-2024*
coninterpuentesmonterverde@gmail.com

Alcaldía de
MONTERÍA

1715

Montería, 9 de octubre de 2024. C.E SIM-2706-2024

Señores
CONSORCIO OBRAS R&R 2024
ATN: HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
Representante legal Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024
consorcioryr2024@gmail.com

CONINTER JMJ S.A.S.,
ATN: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante legal Contrato No. *CMA-SIM-018-2024*
coninterpuentesmonterverde@gmail.com
L.C.

REFERENCIA 1: *Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".*

REFERENCIA 2: *Contrato CMA-SIM-018-2024: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"."*

Asunto: Remisión de información.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra indicado en la referencia 1, el Municipio de Montería solicitó a VEOLIA, acompañamiento en una mesa técnica con el equipo del área de Alcantarillado, el cual fue llevada a cabo el pasado 1 de octubre de 2024, con la finalidad de definir la alternativa que evite la afectación al colector de alcantarillado sanitario y descarga de aguas residuales al canal de Monteverde.

El 8 de octubre del corriente, mediante oficio **VAM-PYC-IPA-PY/24-10/00374**, **VEOLIA** indica que es necesaria la reubicación del colector de alcantarillado sanitario en B/ Monteverde en Calle 50 Carrera 15B: *"(...) nos permitimos remitirles la información y recomendaciones técnicas que deben considerar para realizar la ejecución de su reubicación dentro del alcance del contrato, lo que permitirá garantizar el perfil hidráulico y evitar mayores afectaciones en la operación del sistema:".*

Por lo anterior, agradecemos al contratista de obra **CONSORCIO OBRAS R&R 2024** su disposición para realizar la mencionada reubicación en el marco de la ejecución del contrato de obra; así mismo, agradecemos a la firma interventora **CONINTER JMJ S.A.S.,** evaluar y revisar las alternativas planteadas por la empresa **VEOLIA**, y también las actividades no previstas que implican la reubicación, considerar cantidades y plantear un balance de obra que permita visibilizar el alcance del contrato incluyendo la reubicación del colector.

Se adjunta oficio emitido por **VAM-PYC-IPA-PY/24-10/00374,** para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM

Alcaldía de
MONTERÍA

1716

CIRCULAR EXTERNA No. 019 - 2024

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

PARA: CONTRATISTAS DE OBRA Y CONSULTORÍAS (INCLUIDAS INTERVENTORÍAS).

FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2024.

ASUNTO: USO OBLIGATORIO EN OBRA DE EPP Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES FRENTE A SG-SST.

Cordial saludo,

En calidad de supervisora de los contratos de obra y/o consultorías (incluidas interventorías) suscritos por ustedes con el municipio de Montería, como parte del seguimiento que se realiza en esta secretaría, y en consideración con las obligaciones contractuales que les asisten, nos permitimos solicitar lo siguiente:

Establecer en las obras las medidas requeridas para asegurar la implementación del SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) en cumplimento de los estándares legales mínimos establecidos, y con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores.

Todo el personal vinculado a la obra debe mantener durante el tiempo de ejecución de su labor, el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal (EPP), los cuales buscan reducir el riesgo a los que se encuentran expuestos en el desarrollo de sus actividades. Así como el uso de una dotación adecuada (acorde con las disposiciones establecidas) para las labores que desempeñan, y que cuente con los distintivos institucionales de esta entidad Territorial.

NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS:

Los requerimientos para el uso y la implementación de elementos de protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se encuentran contemplados en las siguientes disposiciones legales:

- Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201).
- Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015. *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".*
- Resolución 0312 del 2019. *"Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo".*

Aunado lo expuesto y al marco normitvo en cita, la implementacion de estas medidas son de obligatorio cumplimiento, so pena de acarrerar consecuencias legales y administrativas, asi como un presunto incumplimiento a las disposiciones contractuales; además de poner en riesgo la integridad física de los trabajadores involucrados en los proyectos.

Asi las cosas, en aras de propender por un ambiente adecuado de trabajo, disminuyendo los riesgos de accidentes, promoviendo el cuidado de la salud de los trabajadores, y en cumplimiento de la normativa legal vigente, se insta al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el marco contractual y legal.

Atentamente:

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Maria Luisa Cañaveral – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM
Luzcelys Causil – Contratista SIM

1717

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, 15 de octubre de 2024. C.E SIM-2746-2024

Señores
CONINTER JMJ S.A.S.,
ATN: FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
Representante legal Contrato No. CMA-SIM-018-2024
coninterpuentesmonterverde@gmail.com

CONSORCIO OBRAS R&R 2024
ATN: HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO
Representante legal Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024
consorcioryr2024@gmail.com
L.C.

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP-SIM-017-2024 con objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".

Asunto: Solicitud de reporte de incidente del domingo 13 de octubre de 2024.

Cordial saludo,

De conformidad con las obligaciones que me asisten, en calidad de Secretaria de Infraestructura y por tanto, de supervisor del Contrato de la referencia, y atendiendo a las obligaciones que le asisten como firma interventora a **CONINTER JMJ S.A.S**, con ocasión al contrato No. CMA-SIM-018-2024 cuyo objeto: *"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"*, la cual tiene a cargo la ejecución del contrato de obra Nro. LP-SIM-017-2024 y en aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del mismo, me permito solicitar a usted un reporte del incidente ocurrido el domingo 13 de octubre en horas PM, que permita esclarecer los hechos que tuvieron como un vehículo automotor en el canal de la calle 48.

En atención a dicho reporte, se solicita de sus buenos oficios para que se adelanten las gestiones y se tomen las medidas pertinentes para asegurar la correcta implementación del Plan de Manejo de Trafico y la debida señalización del área de trabajo.

Este despacho es conocedor de que la calle 48, sitio en el que ocurrió el incidente, y sitio de trabajo, es una calle sin continuidad hacia el canal, sin embargo, ante la ocurrencia de los hechos es necesario conocer el estado en que se dejó instalada la señalización de la zona al finalizar la jornada de trabajo el sábado 12 de octubre o domingo 13 de octubre del presente año, si se laboró este día.

Adicionalmente, se solicita se proceda a reforzar las medidas de prevención vial dirigida los usuarios y/o transeúntes vecinos del sitio de intervención, toda vez que es necesario

Alcaldía de
MONTERÍA

establecer la señalización que indique que no es una zona de libre circulación. Ante estos hechos, sugerimos:

1. Realizar entrega de volantes informativos a usuarios de la vía, alusivos a las obras que se están realizando e invitando a la ciudadanía al respeto a la señalización y demás señales de tráfico.
2. Divulgación del volante mediante visitas puerta a puerta, con mensaje alusivo a los trabajos realizados que se vienen ejecutando e indicando a la población en general sobre el respeto de la señalización.

Es preciso anotar que, si bien toda esta situación no pudo ser pronosticada, por ningún motivo se permitirá que se repita esta situación, por lo que lo conminamos a mejorar de manera inmediata, la implementación del PMT y señalización del sitio de obra. inmediatas

Atentamente,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Angélica Oviedo – Contratista SIM