Continuación

# INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| POMA CARPEANIT TUA NEPOTES MONTERÍA | FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO | CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.523-5 |

# FOTOGRAFÍA (7)



FOTO No.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTAS TIPO CHAPALETAS

| | | |
|---|---|---|
| POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA | FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO | CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5 |

# FOTOGRAFÍA (8)



FOTO No.8 INSTALACION DE BARANDAS METALICAS

| | | |
|---|---|---|
| POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA | FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO | CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5 |

# FOTOGRAFÍA (9)



Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

| | | |
|---|---|---|
| POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA | FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO | CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5 |

# FOTOGRAFÍA (10)



Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

| | | |
|---|---|---|
| POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA | FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO | CONINTER JMJ SAS NIT. 901.723.533-5 |

# FOTOGRAFÍA (11)



# ANEXO No.5. ENSAYOS DE LABORATORIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

GEOTECNIA
Y PAVIMENTO

**REPORTE DE ENSAYO**

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO**

**COMPAÑÍA:** CONSORCIO OBRAS R&R 2024

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

**LOCALIZACIÓN:** MONTERÍA - CÓRDOBA

**FECHA DEL INFORME:** 15 DE ABRIL DE 2025

**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS**
**NTC - 673 - 2010**

| Código | localización | Fecha de Elaboración | Edad del cilindro (Días) | Diámetro Promedio (Cm) | Fecha de Ensayo | Especificación del Concreto (Psi) | Tipo de Concreto | Carga en el Cilindro (kn) | Esfuerzo a la Compresión (Psi) | Esfuerzo a la Compresión (Mpa) | Porcentaje Obtenido (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANDEN TRAMO 6 L.D | 29/03/2025 | 7 | 15.1 | 22/03/2025 | 3000 | Normal | 345.3 | 1950 | 13.3 | 65% |
| | ANDEN TRAMO 6 L.D | 5/04/2025 | 14 | 15.1 | 22/03/2025 | 3000 | Normal | 333.3 | 2700 | 18.4 | 90% |
| | ANDEN TRAMO 6 L.D | 19/04/2025 | 28 | 15.0 | 22/03/2025 | 3000 | Normal | 353.6 | 3000 | 20.4 | 100% |
| | ANDEN TRAMO1 L.D | 5/04/2025 | 7 | 15.0 | 29/03/2025 | 3000 | Normal | 337.0 | 1980 | 13.5 | 66% |
| | ANDEN TRAMO1 L.D | 12/04/2025 | 14 | 15.0 | 29/03/2025 | 3000 | Normal | 340.7 | 2760 | 18.8 | 92% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

I.C. JEISSON ESPAÑA DIAZ
JEFE DE LABORATORIO



2406

# ANEXO No.6. BITACORA DE OBRA

2407

- Sabado 22 de Marzo 2025
- Maquinaria en obra: Vibrocompactador, minicargador, pajarita.
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, topógrafo.
- Actividades Realizadas: se continúa con la instalación de tableta Guía en el tramo 6 Der.
- Se funde Anden en Concreto 12ml en el Tramo 6 Lado Derecho.
- Se funde Anden en Concreto en el tramo 4.
- Se enviela caml para fundida en concreto MR-40 en el tramo Nº 1.

Contratista

Jose Carabulla
Interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

Domingo 23 de Marzo 2025.
-Estado del Tiempo: Soleado.
- Dia No laboral.
- Este dia No se ejecutaron actividades en obra ya que se dió como dia de descanso.

Contratista

Jose Caraballo
interventoria.

Lunes 24 de Marzo 2025
-Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en Campo: Ing. residente de obra e interventoria. Siso. topógrafo, maestro de obra, Oficiales, Ayudantes.
- Maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador, pajarita.
- Actividades Realizadas: se cuela y se funde tramo N.1 Canal 2 en concreto hidraulico MR-40, para un 100% de ejecutado este tramo de Pavimento.
- se Continúa con la instalación de guia en el tramo N°6 quedando este tramo completo con guia, se instalan Bordillos en el tramo 1.
- se inicia la instalación de guia en el tramo N.1. Lado izquierdo.
- se funde Anclas en Concreto en el tramo 6.

Contratista

Jose Caraballo
interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

Martes 25 de Marzo 2025
- Estado del tiempo: Nublado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, topógrafo, maestro de obra, oficiales.
- Maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador, pajarita.
- Actividades Realizadas: se continua con la instalación de la tableta Guía en el tramo 1 lado izq. y se continúo con la instalación de bordillos en el mismo tramo.
- Se Hace excavación para bordillos lado Derecho tramo 1.
- se Hace Limpieza General de obra.

Contratista

José Caraballo
Interventoría.

Miercoles 26 de Marzo 2025
Estado del Tiempo: Soleado
- personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, topografa, maestro de obra, oficiales.
- Maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador, pajarita.
- Actividades Realizadas: se instalan bordillos en el tramo 1 Carril Derecho y se organiza terreno para andenes, se le Hace Relleno con material seleccionado.
- se Hace la instalación de Abarcamiento de la baranda metálica en el tramo 5 Box calle 48.

Contratista

José Caraballo
Interventoría

Scanned with CamScanner

• Jueves 27 de Marzo 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, topógrafo, maestro de obra.
- Maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador, pajarita.
- Actividades Realizadas: se finaliza la instalación de bordillos en el tramo 1. se hace relleno con material seleccionado para andenes en este tramo lado Derecho, se compacta y se inicio la instalación de guía en este punto.
- Se inicio la limpieza de juntas en el tramo 1 y se instala el cordon y sello de juntas en un 50% del tramo intervenido.

Contratista

Jose Caballero
interventoría

• Viernes 28 de Marzo 2025
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, topógrafo.
- Maquinaria en obra: minicargador, vibrocompactador, pajarita.
- Actividades Realizadas: se continúa con la limpieza de juntas en el tramo N° 1, se instala el cordon y se hace el sello de juntas. se instalan 2 señales verticales en la calle 48 tramo 1.

Contratista

Jose Caballero
interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

- Sábado 29 de Marzo 2025
- Estado del tiempo: Lluvioso
- Personal en obra: Ing. residente de Obra e interventoría, SISO, topógrafo, maestro de obra, Oficiales.
- Maquinaria en obra: minicargador,
- Actividades Realizadas: se Continúa con la instalación de la tableta guía en el tramo 1 lado Derecho, se hace fundida en concreto de Anclajes de este tramo.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría.

- Domingo 30 de Marzo 2025
Día No laboral.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría.

- Lunes 31 de Marzo 2025
- Estado del tiempo: Soleado.
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, maestro de obra, Ayudante
- Maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades Realizadas: se funden anclajes en concreto Tramo 1.
Se instalan 2 Señales Verticales.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría.

Scanned with CamScanner

o Martes 1 de Abril 2025.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Maquinaria en obra: Minicargador.
- personal en obra: Ing. residente de obra e interventoria, SISO, maestro de obra, Ayudantes.
- Actividades Realizadas: se Hace limpieza de obra en general, se Hace recorrido de obra para toma de detalles.
- se instalan señales verticales 3 und.
- se instalan bordillos en el tramo 1 por Box Calle 50 que estaban en mal estado. (Reemplazaron).

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

o Miercoles 2 de Abril 2025
- Estado del tiempo: lluvias en la mañana, soleado Horas de la Tarde.
- Maquinaria en obra: Minicargador.
- personal en obra: Residente de obra, residente de interventoria, SISO, maestro de obra.
- Actividades Realizadas: se inicia la perforacion de las losas para Anclar los bordillos de separacion vial, se Hace 10 und.
- se instalan 3 señales verticales.

Contratista


Jose Caraballo
interventoria

Norma

Scanned with CamScanner

2413


- Jueves 3 de Abril 2025
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal en obra: Maestro de obra, Residente de obra, residente de interventoria, SISO.
- Maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades Realizadas: se continúa realizando los anclajes con epoxico para los bordillos en concreto para separación vial. se instalan 3 señales verticales mas.



Contratista

José Caballero
Interventoria

- Viernes 4 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Maestro de obra, SISO, Residente de obra.
- Maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades Realizadas: se siguen instalando bordillos anclados con epoxico para separación vial, se instalan CHevron para indicaciones de sentidos viales.



Contratista

José Caballero
Interventoria.

- Sábado 5 Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra e interventoria, SISO, Maestro de obra.
- maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades Realizadas: se continúa Anclando bordillos en concreto para

Norma

Scanned with CamScanner

2474

Delimitacion vial.
- Se instala el resto de señales verticales.
- Se Hace limpieza General de obra.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

o Domingo 6 de Abril 2025
- Dia No laboral.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

o Lunes 7 de Abril 2025
- Estado del Tiempo: Soleado
- personal en obra: Residente de Obra e interventoria, SISO, maestro de obra.
- Maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades en obra: Se continúa la instalacion de bordillo prefabricado con epoxico, se toma detalles en Arden.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

2415

- Martes 8 de Abril 2025.
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra, Ing. residente de interventoría, SISO, maestro de obra, Ayudantes.
- Maquinaria en obra: Minicargador.
- Actividades en obra: se inicia la pintura de los bordillos instalados como separadores viales.
- se realiza la demarcación lineal del tramo 5 y 6, según lo especificado en los planos entregados por secretaría de tránsito.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría.

- Miercoles 9 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, Maestro de obra, oficiales y ayudantes.
- Maquinaria en obra: Minicargador.
- Actividades realizadas en obra: se Terminan de pintar los bordillos instalados como separadores viales; y se demarca el tramo Nº 4 con pintura de tráfico.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría

Norma

Scanned with CamScanner

2476

• Jueves 10 de Abril 2025
- Estado del tiempo: lluvioso.
- personal en obra: Ing. residente de obra e interventoria, SISO, maestro de obra, Oficiales
- Actividades Realizadas: el dia de hoy se tenia previsto la demarcacion del tramo 2 y 3 pero debido a las lluvias presentadas no se ha podido llevar a cabo.
- Se Hace, limpieza General.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

• Viernes 11 de Abril 2025
- Estado del Tiempo: Nublado
- personal en obra: Ing. residente de obra e interventoria, SISO, Ayudante de obra, maestro
- Maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades realizadas: Se continua con la Demarcacion Lineal, tramo 2 y 3, Tambien se lleva a cabo la instalacion de las Ctapaletas.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoria.

Norma

Scanned with CamScanner

2417

• Sábado 12 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Residente de obra e interventoría, Siso, Maestro, ayudantes.
- Maquinaria en obra: minicargador
- Actividades Realizadas: se continúa con la demarcación vial, pintura de flechas que indican los sentidos.

Contratista

José Caraballo
interventoría.

• Domingo 13 de Abril 2025.
- Actividades Realizadas: Día No laboral.
- Personal en obra: No Hay.

Contratista

José Caraballo
interventoría.

• Lunes 14 de Abril 2025
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, Siso, maestro de obra, oficial, ayudantes.
- Maquinaria en obra: minicargador.
- Actividades en obra: Se continúa la demarcación Vial en obra y se realiza limpieza en áreas intervenidas.

Contratista

José Caraballo
interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

- Martes 15 de Abril 2023
- Estado del tiempo: Nublado.
- Personal en obra: Residente de obra e interventoría, Sso, maestro de obra, ayudantes.
- Maquinaria en obra: Se inicia la instalación de Hitos que hacen parte de la señalización vial.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría

- Miercoles 16 de Abril 2025
- Estado del Tiempo: Nublado
- Personal en obra: 1ug. residente de obra e interventoría, Sso, maestro, oficial, ayudantes.
- Actividades Realizadas: Se continúa con la instalación de Hitos de señalización vial, Toma de detalles en anclajes y bordillos.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría.

- Jueves 17 de Abril 2025
- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal en obra: 1ug. residente de obra e interventoría, Sso, maestro de obra, oficial.
- Actividades Realizadas: Se continúa realizando la toma de detalles de anclajes y bordillos. Se laboró hasta medio día por días Santos.

Contratista

Jose Caraballo
Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

- Viernes 18 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- personal en obra: Ing. residente de obra, 2 interventoría, Siso, maestro.
- Actividades realizadas: se lleva a cabo la instalación de tachas reflectivas de transito, se hace demarcación de terreno de Accesos a los box y limpieza de drenaje, se laboró Hasta medio día Pq semana santa.

Contratista

José Caraballo
interventoría.

- Sabado 19 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Actividades Realizadas: No se llevó a cabo actividades por días compensatorios por Semana Santa.

Contratista

José Caraballo
interventoría.

- Domingo 20 de Abril 2025.
- Día de Descanso
No laboral.

Contratista

José Caraballo
interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

2420

Lunes 21 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, maestro de obra, ayudantes.
- Actividades Realizadas: Se lleva a cabo limpieza General de obra, desintalación de valla informativa, y se inicia de desintalación de la bodega.

Contratista

José Caraballo
Interventoría.

Martes 22 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra e interventoría, SISO, maestro de obra.
- Actividades Realizadas: Desintalación de bodega y limpieza General de obra.

Contratista

José Caraballo
Interventoría.


Miercoles 23 de Abril 2025
- Estado del tiempo: Soleado
- Personal en obra: Ing. residente de obra, Ing. Residente de interventoría, SISO, maestro, Ayudantes.
- Actividades de obra: El día de hoy finalizan las actividades en obra, hoy finaliza el tiempo Contractual del proyecto finalizando así cada una de las actividades que fueron necesarias para llevar a cabo el objeto Contractual. Cada actividad está ejecutada al 100%.

Norma

Scanned with CamScanner

2421

Se revisa con interventoría la obra en general; se continuará con trámites administrativos para la liquidación del Contrato de obra N°: Cp-SIM1-017-2024.



Contratista

José Caraballo

Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

# ANEXO No.7. OFICIOS ENVIADOS INTERVENTORÍA

# ANEXO No.8. OFICIOS RECIBIDOS

# ANEXO No.8.1. OFICIOS RECIBIDOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

# ANEXO No.8.2 OFICIOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO OBRAS R&R 2024

2422

Montería, 22 de abril de 2024

CO-R&R-2024-034

Señores
FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO
CONINTER JMJ S.A.S
Representante Legal
Interventoría

**REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SIM-017-2024, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA".**

**ASUNTO:** Situación presentada luego de la implementación de los segregadores y cambios viales sobre la calle 48 y 50 entre carreras 14c y 16b según el análisis y concepto técnico entregado al contratista y emitido por la secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de montería.

Cordial saludo,

Mediante la presente me permito manifestar que luego de iniciar con la implementación de los segregadores y cambios viales sobre la calle 48 y 50 entre carreras 14c y 16b según el análisis y concepto técnico entregado al contratista y emitido por la secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de montería y evaluando el impacto que se ha comenzado a generar nos hemos visto afectados ya que la falta de socialización de esta medida está ocasionando que los vehículos tropiecen estos elementos los cuales se están dañando considerablemente, como se muestra en las siguientes imágenes






Dirección de correo: transverval14c # 44-12- Edificio Venecia
Dirección electrónica: consorcioryr2024@gmail.com
Teléfono: 3214459750
Ciudad: Montería- Córdoba






Por lo anterior manifestamos a la interventoría tener en cuenta que estas afectaciones no pueden ser asumidas por el contratista toda vez que esta situación se presente, ya que estos elementos han sido instalados en las formas dispuestas por la secretaria de tránsito y según el análisis y concepto entregado mediante comunicado dirigido a la secretaria de esta entidad la Ing. María Fernanda López Fabra y firmado por el Ing. Carlos Mario Zapata Cuadrado, Especialista en Vías Terrestres, Msc. en Gestión Minero – Energética, Doctorante en Dirección De Proyectos y el cual fue trazado en campo por un delegado de esta entidad y supervisado por la interventoría tal como se muestra en la imagen.




Dirección de correo: transverval14c # 44-12- Edificio Venecia
Dirección electrónica: consorcioryr2024@gmail.com
Teléfono: 3214459750
Ciudad: Montería- Córdoba

CONSORCIO OBRAS R&R 2024

2424




Atentamente,

**HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO**
C.C. 1.033.368.3982 de Arboletes
Consorcio Obras R&R 2024
Representante Legal
*Con copia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL*

Dirección de correo: transverval14c # 44-12- Edificio Venecia
Dirección electrónica: consorcioryr2024@gmail.com
Teléfono: 3214459750
Ciudad: Montería- Córdoba

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

2425

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

## INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA


**ELABORADO POR:**
**RITA ESQUIVEL CARRANZA**
**CONTRATISTA SIM**


**PERIODO DEL INFORME**
**22/03/2025 al 23/04/2025**

**2025**


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2426

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** |

**TABLA DE CONTENIDO**


INTRODUCCIÓN ____ 3

GENERALIDADES DEL PROYECTO ____ 4

1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO ____ 6

2 COMPONENTE TÉCNICO ____ 10

3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE ____ 14

4 COMPONENTE JURIDICO ____ 17

5 REGISTRO FOTOGRÁFICO ____ 25

6 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES ____ 28



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## INTRODUCCIÓN

De conformidad a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 *"Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, la Ley 1150 de 2007 "*por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993*" y Ley 1474 de 2011 *"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", la Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del presente contrato, presenta el siguiente informe ejecutivo relacionando el seguimiento ejercido por la supervisión del contrato No. CMA-SIM-018-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

**RESOLUCIÓN 0706 DE 2018: POR LA CUAL SE ACTUALIZA MANUAL DE CONTRATACIÓN** – que al tenor reza:

(...)

**ARTICULO 32. Supervisión:** La supervisión implica un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Esta actividad será ejercida por el Municipio de Montería cuando no se requieren conocimientos especializados.

(...)

**ARTICULO 35. Funciones de la vigilancia contractual:** En virtud de las anteriores finalidades, el supervisor o el interventor cumplirán las siguientes funciones:

(...)

n) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos objeto de vigilancia, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución.

(...)

A la fecha el contrato se encuentra en FINALIZADO.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## GENERALIDADES DEL PROYECTO

A continuación, se relacionan detalles e información general de los contratos de obra e interventoría.

El MUNICIPIO DE MONTERÍA a través de la Licitación Publica No LP-SIM-017-2024 adjudica a la CONSORCIO OBRAS R&R 2024 el contrato de obra : "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" por un plazo inicial de CUATRO (4) MESES, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 2.456.520.808,00); por lo cual la entidad contratante MUNICIPIO DE MONTERÍA en cumplimiento de su obligación constitucional, plantea la construcción de obras hidráulicas de mayor envergadura consistentes en dos box-coulvert de 10,65m y 17 m que permitan una mayor movilidad del tránsito en el sector, siendo relevante además intervenir los accesos que conectan a estos box culverts en las calles 50 y 48, con el ánimo de mejorar el engranaje en las vías, la seguridad y comodidad de los actores viales..


El proyecto es pertinente, ya que después de analizar se determinó que su propósito guarda absoluta coherencia con las prioridades de las comunidades del sector mencionado inicialmente. El barrio Monteverde, en donde se ejecutarán las obras , pertenece a la comuna 8 del Municipio de Montería, y requieren la contratación de una firma de interventoría que realice las labores de vigilancia y control del proyecto cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", y la supervisión, para que se desarrolle esta funciones de vigilancia y control en los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución del contrato descrito.

2428

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto se desarrolla en el casco urbano del Municipio de Montería, en la cra 15 con calle 50 y calle 48 del Barrio Monteverde.



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## 1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

El proyecto actualmente se encuentra en Finalizado con fecha de terminación del 23 de abril de 2025. A continuación, se describe de manera general la información relevante de los contratos derivados del proyecto.

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO BPIN** | 2024230010076 | | | | | |
| **No. PROCESO** | LP-SIM-017-2024 | | | | | |
| **MODALIDAD DE CONTRATO** | LICITACION PUBLICA | | | | | |
| **RECURSOS** | **PROPIOS** | X | **SGR** | | **OTRO** | |
| **FUENTE DE FINANCIACION** | 1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP | | | | | |
| **CONTRATO No.** | LP-SIM-017-2024 | | | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 05/08/2023 | | | | | |
| **CONTRATANTE** | ALCALDIA DE MONTERIA | | | | | |
| **CONTRATISTA** | **CONSORCIO OBRAS R&R 2024**<br>NIT. 901.856.308-5 | | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **HAYLEN KARINA VELASQUEZ MERCADO**<br>**CC** No. 1.033.368.982 | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA | | | | | |
| **VALOR TOTAL** | DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.456.520.808,00) | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | CUATRO (4) MESES | | | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 14 DE AGOSTO DE 2024 | | | | | |
| **FECHA TERMINACION INICIAL:** | 14 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | | |
| **FECHA SUSPENSION No. 1:** | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | | | |
| **FECHA REINICIO No. 1** | 21 DE FEBRERO DE 2025 | | | | | |
| **ADICIÓN Y PRORROGA No. 1** | DOS (2) MESES | | | | | |

2430

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** | |

| | |
|---|---|
| **(21 de Febrero de 2025)** | MIL DOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.227.918.544) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | SEIS (6) MESES |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | TRES MIL MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 3,684,439,352) |
| **FECHA TERMINACION ACTUAL** | 23 DE ABRIL DE 2025 |
| **ESTADO** | **FINALIZADO** |
| **ALCANCE** | Dos box-coulvert de 10.65m y 17 m sobre en las calles 50 y 48 |
| **INTERVENTORÍA** | CONINTER JMJ S.A.S.<br>NIT. 901.723.533-5<br>FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO<br>CC 1.066.731.261 DE PLANETA RICA |
| **PORCENTAJE AVANCE FÍSICO PROGRAMADO** | 100% |
| **PORCENTAJE AVANCE FÍSICO EJECUTADO** | 100% |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO BPIN** | 2024230010076 | | | | | |
| **No. PROCESO** | CMA-SIM-018-2024 | | | | | |
| **MODALIDAD DE CONTRATO** | CONCURSO DE MERITO | | | | | |
| **RECURSOS** | **PROPIOS** | X | **SGR** | | **OTRO** | |
| **FUENTE DE FINANCIACION** | INGRESOS CORRIENTES/ RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO - 2023 | | | | | |
| **CONTRATO No.** | CMA-SIM-018-2024 | | | | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 05/08/2024 | | | | | |
| **CONTRATANTE** | ALCALDIA DE MONTERIA | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONINTER JMJ S.A.S.<br>NIT. 901.723.533-5 | | | | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO<br>CC 1.066.731.261 DE PLANETA RICA | | | | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2431

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ESCONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA". |
| **VALOR** | DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($258.197.504,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | CUATRO (4) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 14 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA TERMINACION INICIAL:** | 14 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA SUSPENSION No. 1:** | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA REINICIO No. 1** | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| **ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 (21 de Febrero de 2025)** | DOS (2) MESES |
| | CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($126.922.752,00). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:** | SEIS (6) MESES |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($385.120.256,00) |
| **FECHA TERMINACION ACTUAL:** | 23 DE ABRIL DE 2025 |
| **ESTADO** | **FINALIZADO** |

## SEGUIMIENTO AL CONTRATO Y MODIFICACIONES

| **ACTAS DE CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|
| **ACTAS** | **FECHA SUSCRIPCIÓN** |
| ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD | 9 DE AGOSTO DE 2024 |
| ACTA DE INICIO DE OBRA: | 14 DE AGOSTO DE 2024 |
| ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No.1 | 20 DE AGOSTO DE 2024 |
| ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1 | 20 DE AGOSTO DE 2024 |
| BALANCE NO. 1 | 20 DE AGOSTO DE 2024 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** |

| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
|---|---|---|
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSION No.1** | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ACTA DE REINICIO No.1** | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| **ADICION Y PRORROGA NO. 1** | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No.2 | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.2 | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| BALANCE NO. 2 | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No.3 | 3 DE MARZO DE 2025 |
| ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.3 | 3 DE MARZO DE 2025 |
| BALANCE NO. 3 | 3 DE MARZO DE 2025 |
| ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No.4 | 15 DE ABRIL DE 2025 |
| ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.4 | 15 DE ABRIL DE 2025 |
| BALANCE NO. 4 | 15 DE ABRIL DE 2025 |
| ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS No.1 | 23 DE ABRIL DE 2025 |

## SEGUIMIENTO A COMITÉS DE OBRA

| COMITÉS DE OBRA | | |
|---|---|---|
| **No. COMITE** | **FECHA** | **TEMA** |
| Comité inicial | 15 de agosto de 2024 | TEMAS VARIOS: INICIO DE OBRA, PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA, REVISIÓN DE DISEÑOS |
| Comité no. 1 | 19 de agosto de 2024 | TEMAS VARIOS: AVANCE DE OBRA, PRESENTACIÓN DE BALANCE No.1 |
| Comité no. 2 | 18 de octubre de 2024 | TEMAS VARIOS: AVANCE DE OBRA- PLAN DE TRABAJO Y NOVEDAD COLECTOR DE ALCANTARILLADO CALLE 50. |
| Comité no. 3 | 15 de noviembre de 2024 | TEMAS VARIOS: PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA LLUVIAS RECURRENTES EXCAVACION BOX CALLE 50 |
| Comité no. 4 | 6 de diciembre de 2024 | TEMAS VARIOS: PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA SOLICITUD DE PROYECTO DE BALANCE NECESIDAD DE ADICIONAL |
| *Comité No. 5* | *26 de febrero de 2025* | TEMAS VARIOS: PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA - AVANCE DE OBRA SOLICITUD DE PROYECTO DE BALANCE 3 |
| Comité No. 6 | 7 de abril de 2025 | TEMAS VARIOS: PLAN DE TRABAJO – CRONOGRAMA - AVANCE DE OBRA SOLICITUD DE PROYECTO DE BALANCE 4 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## 2 COMPONENTE TÉCNICO

Mediante el seguimiento y control que la interventoría ejerce al contrato de obra LP-SIM-017-2024, se describen las siguientes actividades ejecutadas en el presente informe correspondiente a los informes semanales presentados así: Informe Semanal N°24 – del 24 marzo al 30 de marzo de 2025, Informe Semanal N°25 – del 31 de marzo al 6 de abril de 2025, Informe Semanal N°26 – del 7 abril al 13 de abril de 2025, Informe Semanal N°27 – del 14 de abril al 20 de abril de 2025, Informe Semanal No. 28 – del 21 de abril al 23 de abril de 2025.

Durante el sexto mes de trabajo en obra comprendido desde el 23 de marzo de 2025 hasta el 23 de abril de 2025, se han realizado las siguientes actividades:

- 2.08 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR (38 Kg/cm2)
- 2.11 BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- 3.01 EXCAVACIÓN MANUAL
- 3.02 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
- 3.03 GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES
- 3.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
- 3.05 RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA
- 3.06 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa
- 3.07 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- 2.11 BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- 4.01 S/I TABLETA GUÍA PREFABRICADO TÁCTIL PARA DISCAPACITADO EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INLCUYE ARENA H=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADAS
- 4.02 CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN
- 5.01 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM
- 5.02 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

- 5.03 DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO,
- 5.04 DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS
- 5.05 REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO
- 6.09 INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS PARA TRAFICO VEHICULAR
- NP03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIIPO CHAPALETA
- NP10 BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO VACIADO IN SITU INCLYE PINTURA AMARILLA RETROREFLECTIVA; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- NP11 SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO - HITO FLEXIBLE 75 CM ALTO Y 8 CM DIAMETRO CON REFLECTIVOS
- NP12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVOS DE TRANSITO
- NP13 REVESTIMIENTO INCLINADO EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL

## 1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el comprendido desde el 24 marzo al 30 de marzo de 2025, del 31 de marzo al 6 de abril de 2025, del 7 abril al 13 de abril de 2025, del 14 de abril al 20 de abril de 2025, y del 21 de abril al 23 de abril de 2025.

- **Semana 24**

| ITEM | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2.08 | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR (38 Kg/cm2) |
| 2.11 | BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 3.01 | EXCAVACIÓN MANUAL |
| 3.02 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE |
| 3.03 | GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES |
| 3.04 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO |
| 3.05 | RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA |
| 3.06 | ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa |
| 3.07 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO |

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

- **Semana 25**

| ITEM | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 2.11 | BORDILLO CON PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE LA SUPERFICIE DE APOYO |
| 4.01 | S/I TABLETA GUÍA PREFABRICADO TÁCTIL PARA DISCAPACITADO EN CONCRETO DE 0.20M X 0.20M X 0.06M COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INLCUYE ARENA H=0.04 M, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20M Y JUNTAS SELLADAS |
| 4.02 | CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN |

- **Semana 26**

| ITEM | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 4.02 | CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN |
| 5.01 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM |
| 5.02 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM |
| 5.03 | DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, |
| 5.04 | DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRÍLICA BASE SOLVENTE - M (12CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS |
| 5.05 | REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO |

- **Semana 27**

| ITEM | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 6.09 | INSTALACIÓN DE BARANDAS METALICAS PARA TRAFICO VEHICULAR |
| NP03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA TIIPO CHAPALETA |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | |
|---|---|
| NP10 | BORDILLO DE CONCRETO REFORZADO VACIADO IN SITU INCLYE PINTURA AMARILLA RETROREFLECTIVA; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO |

- **Semana 28**

| ITEM | ACTIVIDAD |
|---|---|
| NP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO - HITO FLEXIBLE 75 CM ALTO Y 8 CM DIAMETRO CON REFLECTIVOS |
| NP12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVOS DE TRANSITO |
| NP13 | REVESTIMIENTO INCLINADO EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPA (3.000 PSI). E=0.08M FUNDIDO INSITU. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL |

El avance que se reporta en el siguiente informe corresponde a la semana No. 28 del 21 al 23 de abril de 2025 el cual se evidencia en la siguiente imagen:



| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## 3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| C.D.P. | NÚMERO | FECHA EXPEDICIÓN | VALOR |
| **OBRA** | | | |
| 1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.3.2.2.08 - R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL | **24001394** | 3 de mayo de 2024 | $ 2.580.115.524,00 |
| 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | **25000320** | 16 de enero de 2025 | $ 1.227.918.544,00 |
| 1.3.3.8.03 - R.B. SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.3.3.5.01 - R.B. PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP 1.3.3.8.03 - R.B. SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | **25001008** | 10 de marzo de 2025 | $ 850.850.629,00 |
| **INTERVENTORIA** | | | |
| 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | **24001404** | 7 de mayo de 2024 | $ 288.120.777,40 |
| 1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | **25000321** | 16 de enero de 2025 | $ 129.098.752,00 |
| 1.3.3.8.03 - R.B. SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | **25000800** | 21 de febrero de 2025 | $ 86.883.460,00 |

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| TRAZABILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| C.R.P. | NÚMERO | FECHA EXPEDICIÓN | VALOR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS AL SGP<br>1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION<br>1.3.2.2.08 - R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL | **24001667** | 5 de agosto de 2024 | $ 2.456.520.808,00 |
| 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 25000734 | 26 de febrero de 2025 | $ 1.227.918.544,00 |
| 1.3.3.8.03 - R.B. SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION<br>1.3.3.5.01 - R.B. PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP<br>1.3.3.8.03 - R.B. SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | **25000890** | 10 de marzo de 2025 | $ 850.850.629,00 |
| **INTERVENTORIA** | | | |
| 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | **24001654** | 1 de agosto de 2024 | $ 258.197.504,00 |
| 1.3.3.8.03 - R.B. SGPPROPOSITO GENERALPROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | **25000606** | 21 de febrero de 2025 | $ 86.883.460,00 |
| 1.2.2.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | **25000735** | 26 de febrero de 2025 | $ 126.922.752,00 |

## ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Con respecto al contrato de obra a la fecha se han pagado 3 actas parciales con un valor acumulado de $ 3.228.687.669,00 y con un saldo pendiente por cobrar de $ 455.751.683,00

| DESCRIPCIÓN | CONTRATADO | PAGADO | NO. ORDEN DE PAGO / FECHA |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 2.456.520.808,00 | | |
| Acta parcial 1 | | $ 826.929.095,00 | 19/11/24<br>24006467 |
| Acta parcial 2 | | $ 778.741.084,00 | 13/12/24 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 24006491 |
| Adición No, 1 | $1.227.918.544.00 | | |
| Acta parcial 3 | | $ 1.623.017.490,00 | 21/04/2025<br>25001290<br>25001289<br>25001291 |
| Por pagar | | $ 455.751.683,00 | |
| TOTAL | **$ 3,684,439,352.00** | **$ 3,684,439,352.00** | |

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Con respecto al contrato de interventoría, a la fecha se encuentra en trámite el acta parcial No.3 por valor de $171.288.937,00, y con un saldo pendiente por cobrar de $ 42.517.275,00.

| DESCRIPCIÓN | CONTRATADO | PAGADO | NO. ORDEN DE PAGO / FECHA |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $ 258.197.504,00 | | |
| Acta parcial 1 | | $88.226.087,00 | 4/12/2024<br>24006915 |
| Acta parcial 2 | | $83.087.957,00 | 27/12/2024<br>24001711 |
| Adición No. 1 | $ 126.922.752,00 | | |
| Acta parcial 3 | | $171.288.937,00 | 02/05/2025<br>25001704<br>05/05/2025<br>25001703 |
| Por pagar | | $ 42.517.275,00 | |
| **TOTAL** | **$ 385.120.256,00** | **$ 385.120.256,00** | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

## 4 COMPONENTE JURIDICO

### MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las necesidades que presente en el tiempo de ejecución los proyectos por cuestiones legales, financieras, tiempo y adición; a continuación, se relacionan los cambios aprobados durante el desarrollo de los proyectos.

| MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA | | |
|---|---|---|
| PRORROGAS | | |
| TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO | PLAZO/FECHA | |
| 1 | 2 MESES / 23 DE ABRIL DE 2025 | |
| ADICIONES | | |
| TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO | VALOR | |
| 1 | $1.227.918.544.00 | |
| SUSPENSIONES / REINICIOS | | |
| TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO | PLAZO/FECHA | |
| 1 | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| 1 | 21 DE FEBRERO DE 2025 | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI) | | |
| NUMERO DE MODIFICACIONES | CLAUSULA NO. | DESCRIPCION |
| N.A. | N.A. | N.A. |
| CESIONES | | |
| CEDENTE | CESIONARIO | |
| N.A. | N.A. | |
| SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD | | |
| CAUSAL | ACTO ADMINISTRATIVO | (CLASE DE SANCIÓN) |
| N.A. | N.A. | N.A. |

| MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|
| PRORROGAS | |
| TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO | PLAZO/FECHA |
| 1 | 2 MESES / 23 DE ABRIL DE 2025 |
| ADICIONES | |
| TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO | VALOR |
| 1 | $ 126.922.752,00 |
| SUSPENSIONES / REINICIOS | |

2441

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** |

| TIPO DE MODIFICACION Y NUMERO | PLAZO/FECHA | |
|---|---|---|
| 1 | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| 1 | 21 DE FEBRERO DE 2025 | |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTRO SI)** | | |
| **NUMERO DE MODIFICACIONES** | **CLAUSULA NO.** | **DESCRIPCION** |
| N.A. | N.A. | N.A. |
| **CESIONES** | | |
| **CEDENTE** | **CESIONARIO** | |
| N.A. | N.A. | |
| **SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD** | | |
| **CAUSAL** | **ACTO ADMINISTRATIVO** | **(CLASE DE SANCIÓN)** |
| N.A. | N.A. | N.A. |

## PÓLIZAS

- **Pólizas Contrato de obra**
- **Póliza de cumplimiento**

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | **SURAMERICANA** | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **3983916–1** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| 15881285 | CONTRATO | 09 de agosto de2024 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **CUMPLIMIENTO** | 06/08/2024 | 06/12/2024 | $ 245.652.081,00 |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES** | 06/08/2024 | 06/12/2027 | $ 245.652.081,00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 06/08/2024 | 06/12/2029 | $ 245.652.081,00 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación 12/08/2024 | | |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA |
|---|

2442

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA ASEGURADORA | **SURAMERICANA** | | |
| NUMERO DE PÓLIZA | **3983916–1** | | |
| NUMERO DE ANEXO | TIPO DE MODIFICACION | FECHA DE EXPEDICIÓN | |
| 16004342 | ACTA DE INICIO | 16 de agosto de2024 | |
| NOMBRE Y AMPARO | VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| **CUMPLIMIENTO** | 14/08/2024 | 14/12/2024 | $ 245.652.081,00 |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES** | 14/08/2024 | 14/12/2027 | $ 245.652.081,00 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 14/08/2024 | 14/12/2029 | $ 245.652.081,00 |
| APROBACIÓN DE PÓLIZA | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación 12/08/2024 | | |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | |
| EMPRESA ASEGURADORA | **SURAMERICANA** | | |
| NUMERO DE PÓLIZA | **3983916–1** | | |
| NUMERO DE ANEXO | TIPO DE MODIFICACION | FECHA DE EXPEDICIÓN | |
| 16483560 | REINICIO No. 1 Y PRORROGA No.1 | 26 de febrero 2025 | |
| NOMBRE Y AMPARO | VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| **CUMPLIMIENTO** | 3/02/2025 | 23/04/2025 | $ 368.443.935,20 |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES** | 5/09/2025 | 05/09/2030 | $ 368.443.935,20 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 3/02/2025 | 23/04/2028 | $ 368.443.935,20 |
| APROBACIÓN DE PÓLIZA | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación – EN REVISION | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | |
| EMPRESA ASEGURADORA | SURAMERICANA | | |
| NUMERO DE PÓLIZA | 3983916–1 | | |
| NUMERO DE ANEXO | TIPO DE MODIFICACION | FECHA DE EXPEDICIÓN | |
| 16583456 | ACTA FINAL | 28/05/2025 | |
| NOMBRE Y AMPARO | VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| **CUMPLIMIENTO** | 3/02/2025 | 23/10/2025 | $ 368.443.935,20 |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES** | 3/02/2025 | 23/04/2028 | $ 368.443.935,20 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | 23/04/2025 | 23/04/2030 | $ 368.443.935,20 |
| APROBACIÓN DE PÓLIZA | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación – 6/06/2025 | | |

- **Póliza de responsabilidad civil extracontractual**

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | | |
| EMPRESA ASEGURADORA | SURAMERICANA | | |
| NUMERO DE PÓLIZA | 0974101-5 | | |
| NUMERO DE ANEXO | TIPO DE MODIFICACION | FECHA DE EXPEDICIÓN | |
| 14021566 | CONTRATO | 09 de agosto de2024 | |
| NOMBRE Y AMPARO | VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 05/08/2024 | 06/12/2024 | $ 390.000.000,00 |
| APROBACIÓN DE PÓLIZA | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación 18/10/2023 | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2444

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | SURAMERICANA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **0974101-5** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| 14024427 | ACTA DE INICIO | 16 de agosto de2024 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 14/18/2024 | 14/12/2029 | $ 390.000.000,00 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación 18/10/2023 | | |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | SURAMERICANA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **0974101-5** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| 14093251 | REINICIO No. 1<br>ADICIÓN Y PRORROGA No.1 | 26 de febrero 2025 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 14//2025 | 14/12/2029 | $ 368.443.935,00 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación – En revisión | | |

- **Pólizas Contrato de interventoría**
- **Póliza de cumplimiento**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **540 47 994000031207** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| **0** | CONTRATO | 18/07/2024 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 18/07/2024 | 18/05/2024 | $ 25.819.750,40 |
| Prestaciones sociales | 18/07/2024 | 18/11/2027 | $ 25.819.750,40 |
| Calidad del servicio | 18/11/2024 | 18/11/2029 | $ 25.819.750,40 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación 01/08/2024 | | |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **540 47 994000031207** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| **3** | ACTA DE INICIO | 27/09/2024 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 14/08/2024 | 14/06/2025 | $ 25.819.750,40 |
| Prestaciones sociales | 14/08/2024 | 15/12/2027 | $ 25.819.750,40 |
| Calidad del servicio | 15/12/2024 | 14/12/2029 | $ 25.819.750,40 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación 01/10/2024 | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2446

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **540 47 994000031207** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| **4** | ACTA DE REINICIO No.1 | 24/02/2025 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 21/02/2025 | 23/08/2025 | $ 25.819.750,40 |
| Prestaciones sociales | 21/02/2025 | 23/02/2028 | $ 25.819.750,40 |
| Calidad del servicio | 23/02/2025 | 23/02/2030 | $ 25.819.750,40 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación -6/03/2025 | | |

| DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **540 47 994000031207** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| **6** | ADICION Y PRORROGA No.1 | 24/02/2025 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 21/02/2025 | 23/10/2025 | $ 38.512.025,60 |
| Prestaciones sociales | 21/02/2025 | 23/04/2028 | $ 38.512.025,60 |
| Calidad del servicio | 23/04/2025 | 23/04/2030 | $ 38.512.025,60 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación – En revisión | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2447


| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** |

| **DETALLE DE LAS GARANTÍAS DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | | |
|---|---|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **EMPRESA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA | | |
| **NUMERO DE PÓLIZA** | **540 47 994000031207** | | |
| **NUMERO DE ANEXO** | **TIPO DE MODIFICACION** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | |
| **7** | ACTA FINAL | 24/02/2025 | |
| **NOMBRE Y AMPARO** | **VIGENCIA ULTIMA ACTUALIZACIÓN** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del contrato | 21/02/2025 | 23/10/2025 | $ 38.512.025,60 |
| Prestaciones sociales | 21/02/2025 | 23/04/2028 | $ 38.512.025,60 |
| Calidad del servicio | 23/04/2025 | 23/04/2030 | $ 38.512.025,60 |
| **APROBACIÓN DE PÓLIZA** | APROBACION EN SECOP II | | |
| | Fecha de aprobación – 05/05/2025 | | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |


## 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO



BOX CALLE 48



BOX CALLE 50



PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO
SOBRE CARRERA 14C ENTRE CALLES 48 Y 50


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2449

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-040** | **01** | **23/01/2024** |




DISPOSITIVOS DE TRANSITO - HITO FLEXIBLE Y TACHAS REFLECTIVOS DE TRANSITO SOBRE BOX CALLE 50





DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |





SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE TRANSITO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

## 6 RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES

A la fecha, el contrato de obra LP-SIM-017-2024 y el contrato de interventoría CMA-SIM-018-2024, suscribieron acta final con fecha 23 de abril de 2025, con un 100% ejecutado

Para el periodo del presente informe, el contratista CONSORCIO OBRAS R&R 2024 programó según reprogramación de obras No.3 un porcentaje de avance acumulado de 100%, el porcentaje ejecutado acumulado para el periodo fue de 100%.

El contratista CONSORCIO OBRAS R&R 2024 ha cumplido con los requerimientos contractuales establecidos en el contrato de obra, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Con el fin de minimizar los riesgos dentro de la zona de trabajo, los trabajadores cuentan con los implementos de seguridad necesarios como gafas, botas, guantes, etc.; el número de accidentes registrados en el presente periodo comprendido entre el 23 de marzo y 22 de abril de 2025 es cero (0).

A la fecha del actual informe de supervisión, la última acta parcial presentada por el contratista de obra presentó es la No.3 de fecha 3 de marzo del vigente año, esta corresponde a un porcentaje de avance físico del 44.72% para un acumulado de 88.96%. Es importante resaltar que, el contratista de obra tiene pendiente por pagar el Acta final correspondiente al 11.04% por valor CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($455.751.683,00) M/CTE $, incluido el valor del imprevisto. Se debe tener en cuenta que el 23 de abril de 2025, el contratista de obra suscribió Acta de justificación de imprevistos No. 1 por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 55.133.067,00), los cuales cubren los valores descontados en las actas 1, 2 y 3, y también los imprevistos del acta final.

**A la fecha el contrato se encuentra finaliza y se conminó al contratista de obra para que *allegue los documentos de liquidación del contrato de obra.***

El proyecto se ejecutó en su totalidad y de acuerdo con los ajustes motivados por las condiciones encontradas en sitio de obra tal y como se plasmó en los diferentes comités realizados a lo largo del proyecto tal como reposa en el expediente contractual; y finalizó el 23 de abril de 2025.

| LOCALIZACION | CONDICIONES CONTRACTUALES | CONDICIONES AJUSTADAS |
|---|---|---|
| BOX CALLE 48 | Se contempló inicialmente una longitud de 14m x 23.26 m de ancho | Teniendo en cuenta las modificaciones estructurales se construyó de una longitud de 10.63m X 12m de ancho |

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-040 | 01 | 23/01/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| BOX CALLE 50 | Se contempló inicialmente una longitud de 14 m x 23.26 m de ancho | Teniendo en cuenta las modificaciones estructurales se construyó de una longitud de 17.20 m X 12 m de ancho |
| PAVIMENTO | Se contempló inicialmente la ejecución o pavimentación de 1827 m2 de pavimento en concreto rígido. | Teniendo en cuenta las necesidades y ajustes, se construyeron 2740 m2 de pavimento rígido en los accesos a los dos boxes y la interconexión de ambos |
| CARCAMOS Y CUNETAS | Se contempló la construcción de 58.37 m de cunetas. | Teniendo en cuenta las necesidades y ajustes, se construyeron 28 m. |

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaria de infraestructura
Municipio de Montería

Proyectó: Rita Esquivel Carranza – Contratista SIM
Revisó: Patricia Sánchez ___ Profesional Especializado 05

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

# ACTA FINAL

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA FINAL | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-032 | 02 | 02/07/2024 |

## ACTA FINAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CMA-SIM-018-2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONINTER JMJ S.A.S |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA |
| **VALOR** | DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($258.197.504,00) |
| **VALOR ADICIÓN No.1** | CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($126.922.752,00). |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($385.120.256,00) |
| **No. CDP** | 24001404 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2024 |
| **No. CRP** | 24001654 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024 |
| **No. CDP V2025** | 25000800 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| **No. CRP V2025** | 25000606 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| **No. CDP ADICIÓN** | 25000321 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025 |
| **No. CRP ADICIÓN** | 25000735 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | CUATRO (04) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 14 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA SUSPENSIÓN No.1** | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA FINAL INICIAL** | 14 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE REINICIO No.1** | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| **NUEVA FECHA FINAL** | 23 DE ABRIL DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

2454

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **ACTA FINAL** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-032 | 02 | 02/07/2024 |

En la ciudad de Montería, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año 2025, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONINTER JMJ S.A.S**, representado legalmente por FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión designado **RITA ESQUIVEL** , con el propósito de dejar constancia del recibo final de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Que mediante la suscripción de la presente Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. Que, una vez revisado el informe final por parte del supervisor, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato y, por lo tanto, es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

3. Con la suscripción de la presente acta el contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por CONINTER JMJ SAS.

4. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cuales debe presentar para aprobación.

5. Que el supervisor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

| No. Póliza | No. De anexo | Tipo de amparo | No. Del anexo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| | Anexo 4 | CUMPLIMIENTO | 18/07/2024 | 23/08/2025 |

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | ACTA FINAL | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
| SI-SUP-F-032 | 02 | 02/07/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 540-47-994000031207 | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 18/07/2024 | 23/02/2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 23/02/2025 | 23/02/2030 |

| No. Póliza | No. De anexo | Tipo de amparo | No. Del anexo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| 540-47-994000031207 | Anexo 6 | CUMPLIMIENTO | 21/02/2025 | 23/10/2025 |
| | | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 21/02/2025 | 23/04/2028 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 23/04/2025 | 23/04/2030 |

6. Que el supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

| ID | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS | 10.772.157 DE MONTERIA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 25,00% | $1.807.000 | 9484120034 |
| 2 | JOSE ALBERTO CARABALLO ORTEGA | 78.751.886 DE MONTERIA | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 100,00% | $3.614.000 | 9484120034 |
| 3 | JORGE ELIECER MORALES PADILLA | 1.067.869.373 DE MONTERIA | PROFESIONAL AREA DE GEOTECNIA | 30,00% | $1.462.500 | 9484120034 |
| 4 | NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ RAMOS | 1.064.985.372 DE CERETE | PROFESIONAL AREA DE HIDRAULICA | 30,00% | $1.462.500 | 9484120034 |
| 5 | CINDY PAOLA LEAÑO AMEZQUITA | 1.069.473.116 DE SAHAGUN | PROFESIONAL AREA SG-SST | 40,00% | $1.445.600 | 9484120034 |
| 6 | KAREN MARGARITA ARANGO DIAZ | 25.775.918 DE MONTERIA | ABOGADA | 30,00% | $1.423.500 | 9484120034 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|---|---|
| | **ACTA FINAL** |

| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
|---|---|---|
| SI-SUP-F-032 | 02 | 02/07/2024 |

| ID | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ESTEBAN DAVID ZOLA GONZALEZ | 10.965.468 DE MONTERIA | CONTADOR | 30,00% | $1.423.500 | 9484120034 |
| **PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | |
| 8 | JONATHAN ALEXANDER LOPEZ GUERRERO | 1,063,274,318 DE MONTELIBANO | TOPOGRADO | 50,00% | $1.430.000 | 9484120034 |
| 9 | LIANY MELISSA DIAZ GONZALEZ | 1.233.345.807 DE MONTERIA | SECRETARIA | 100,00% | $1.820.000 | 9484120034 |
| 10 | NEYLA PAULINA GARCIA GUERRA | 34.997.241 DE MONERIA | CADENERO | 50,00% | $1.423.500 | 9484120034 |
| 11 | LUIS CARLOS DIAZ LOBO | 1.067.929.312 DE MONTERIA | CONDUCTOR | 100,00% | $1.820.000 | 9484120034 |

7. El valor de restante por cobrar corresponde a la suma de $ 42.517.275,00 de conformidad al siguiente balance financiero:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS | ESTADO | FECHA Y No. EGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 258.197.504,00 | | | |
| | $ 126.922.752,00 | | | |
| Acta parcial 1 | | $ 88.226.087,00 | PAGADO | 04/12/2024 24001521 |
| Acta parcial 2 | | $ 83.087.957,00 | PAGADO | 27/12/2024 24001711 |
| Acta parcial 3 | | $171.288.937,00 | EN TRAMITE | |
| Acta final | | $ 42.517.275,00 | | |
| Saldo a favor del municipio | | | | |
| **BALANCE** | **$ 385.120.256,00** | **$ 385.120.256,00** | | |

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

**FRANCISCO JAVIER TRONCOSO PINO**
CONINTER JMJ S.A.S

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Rita Esquivel – Contratista SIM
Revisó: Raul Doval López- Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

# POLIZA SEGÚN ACTA FINAL

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**5401793038**

## PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000031207 ANEXO: 7

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 04 | 2025 | 29 | 04 | 2025 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: CONINTER JMJ SAS IDENTIFICACIÓN: NIT 901.723.533-5

DIRECCIÓN: KR 17 Ñ 19 A 35 W CIUDAD: MONTERÍA, CÓRDOBA TELÉFONO: 6625812

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MONTERIA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.096.734-1

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 21/02/2025 | 23/10/2025 | 38,512,025.60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 21/02/2025 | 23/04/2028 | 38,512,025.60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 23/04/2025 | 23/04/2030 | 38,512,025.60 |

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

BENEFICIARIOS
NIT 800096734 - MUNICIPIO DE MONTERIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. CMA-SIM-018-2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

MPAROS

CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE 18/07/2024 HASTA 23/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND VIGENCIA DESDE 18/07/2024 HASTA 23/02/2028
CALIDAD DEL SERVICIO VIGENCIA DESDE 23/02/2025 HASTA 23/02/2030

*TEXTO ACLARATORIO**

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTO BRUNAL TACHACK | 10782 | 100.00 | | | |

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540179303

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBDC2079060BFA795F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2458

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: 994000031207 ANEXO: 7

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONINTER JMJ SAS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.723.533-5**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE MONTERIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.734-1**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE MONTERIA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.096.734-1**

## TEXTO ITEM 1

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 12/12/2024 Y ACTA DE REINICIO NO. 1 DE FECHA 21/02/2025. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES.

MEDIANTE ANEXO SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN ADICIÓN EN PLAZO Y EN VALOR No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SIM-018-2024 QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025.

MEDIANTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA POR DOS MESES MAS SEGUN ADICIÓN EN PLAZO Y EN VALOR No 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SIM-018-2024 QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025.

MEDIANTE ANEXO SE RECIBE ACTA FINAL DE FECHA Y FIRMA 23 DE ABRIL DE 2025 CUMPLIENDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ÚLTIMO ANEXO.

AMPAROS

CUMPLIMIENTO VIGENCIA_____ DESDE 14/08/2024 HASTA 23/10/2025

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND VIGENCIA_____ DESDE 14/08/2024 HASTA 23/04/2028

CALIDAD DEL SERVICIO VIGENCIA _____DESDE 23/04/2025 HASTA 23/04/2030

CLIENTE

# APROBACION DE POLIZA SECOP SEGÚN ACTA FINAL

Homepage

UTC -5 15:45:16
JORGE NARVAEZ BARON

Responsabilidad civil extra contractual Si No

Fecha límite para entrega de gara

## DETALLE DE LA GARANTÍA

*Aprobado por Daniel Eduardo Patron Perez 05-05-2025 16:08*

| | |
|---|---|
| **Id de la garantía** | CO1.WRT.17006171 |
| **Referencia de la garantía** | 540 47 994000031207 |
| **Estado** | Aprobada |
| **Justificación** | ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato<br>☑ Cumplimiento - Pago de salarios<br>☑ Cumplimiento - Calidad del servicio |
| **Tipo de garantía** | ◉ Contrato de seguro<br>○ Patrimonio autónomo<br>○ Garantía bancaria |
| **Entidad aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Póliza** | 540 47 994000031207 |
| **Tomador** | CONINTER JMJ SAS |
| **Beneficiario** | MUNICIPIO DE MONTERIA |
| **Número del certificado** | |

| Justificación | Valor del amparo | Válido hasta |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 38.512.025,6 COP | 23/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 38.512.025,6 COP | 23/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Calidad del servicio | 38.512.025,6 COP | 23/04/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|

Justificación
Cumplimiento - Cumplimiento del
Cumplimiento - Cumplimiento del
Cumplimiento - Cumplimiento del
Cumplimiento - Cumplimiento del
Seriedad de la oferta

cturación y pago
Forma d
Plazo de pago de la

Come

caciones
Dirección de notifica

Número de documento 2050725

2 19/06/2024 4:47:16 PM
CONSORCIO INTERHIDRAL
COLOMBIA, Valledupar
Número de documento

3 20/06/2024 2:51:54 PM
LITORAL CONSULTING SAS
COLOMBIA, Cali
Número de documento 901499397

4 20/06/2024 3:48:42 PM
BUSERCO S.A.S.
COLOMBIA, Montería
Número de documento 900805360

5 20/06/2024 8:57:35 PM
CONSORCIO IM
COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

1 2 3 4

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes Si No

Datos del contrato

Tipo de contrato Interventoría
Justificación de la modalidad de contratación Ley 1150 de 2007
Descripción INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
Duración del contrato 4 (Meses)
Condiciones de entrega Plataforma
CENTRO VERDE Montería Córdoba COLOMBIA

Dirección de ejecución del contrato

Valor estimado 258.721.188 COP

## DETALLE DE LA GARANTÍA

MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

### Acuerdos Comerciales

| Descripción |
| --- |
| Triángulo Norte - El Salvador |
| Triángulo Norte - Guatemala |
| Comunidad Andina |

### Entidad Estatal

MUNICIPIO DE MONTERIA

COLOMBIA, Monteria

### Identificacion

Dar publicidad al proceso Si

### Documentos Tipo

Documentos Tipo Si Documentos tipo aceptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 202

Sector Infraestructura de transporte (interventoria de obra (Pliegos)

### Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Se T-302 de 2017

### Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas: 90 (Días)

Publicación del aviso de convocatoria publica: 31/05/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas: 11/07/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta: 15/07/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Firma del Contrato: 16/07/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Entrega de las garantías de ejecución del contrato: 18/07/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato: 19/07/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

### Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? Si

Garantías por ítems, grupos o etapas? No

Seriedad de la oferta: Si

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10

Cumplimiento: Si

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato: 10.00 Fecha de vigencia (desde): 4/07/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bo

Valor de la garantía: Fecha de vigencia (hasta): 4/05/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bo

Pago de salarios

% del valor del contrato: 10.00 Fecha de vigencia (desde): 4/07/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bo

Valor de la garantía: Fecha de vigencia (hasta): 4/11/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bo

Calidad del servicio

% del valor del contrato: 10.00 Fecha de vigencia (desde): 4/07/2024 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bo

Valor de la garantía: Fecha de vigencia (hasta): 4/11/2029 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bo

Responsabilidad civil extra contractual: No

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Valor total 258.721.166

Validacion Código BPIN

| Código BPIN | Año de vigencia | Estado |
|---|---|---|
| 20242300010070 | 2024 | Validado |

Entidad Estatal registrada en el SIIF Si No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar |
|---|---|---|---|---|
| 24001404 | CDP | No validado | 268.120.777,4 COP | 258.721.166 COP |

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 258.721.166 COP

Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Cuestionario

Resumen

1 Sobre Único

1.1.1.1 CARTA DE PRESENTACION. Ver numeral 3.5.1 del pliego de Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACI

## DETALLE DE LA GARANTÍA

1.1.2.1 CAPACIDAD FINANCIERA. Ver numeral 3.5 del pliego de condiciones y matriz 2. Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta "CAPACIDAD FINANCIERA. Ver numeral 3.5 del pliego de condiciones y matriz 2".

1.1.2.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. Ver numeral 3.7 del pliego de condiciones y matriz 2. Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD ORGANIZAC

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta "CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. Ver numeral 3.7 del pliego de condiciones y matriz 2".

1.1.3 PROPONENTE, EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO

1.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Ver numeral 3.8 del pliego de condiciones. Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA DEL PROPO

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Ver numeral 3.8 del pliego de condiciones".

1.1.3.2 EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Ver numeral 3.8 del pliego de condiciones. Esta pregunta requiere anexar documentos (EXIGENCIAS MINIMAS DE numeral 3.8 del pliego de condiciones)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta "EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO. Ver numeral 3.8 del pliego de condiciones".

1.2 PROPUESTA ECONÓMICA

1.2.1.1 PROPUESTA ECONÓMICA. Ver Anexo 4 del Pliego de Condiciones Indique el precio de la unidad. Digite Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMULARIO "PROPU

| No. | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 80101601 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA | 1,00 | UN | |

1.2.2 REQUISITOS HABILITANTES

1.2.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (50 puntos) Ver Capítulo IV del pliego de condiciones Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA DEL PROPO

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (80 puntos) ver Capítulo IV del pliego de condiciones.

## DETALLE DE LA GARANTÍA

nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.7 | MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la Experiencia del Proponente.) La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. | Esta pregunta requiere anexar documentos (MIPYME DOMICILIADA EN adicional. En este caso, los puntos por este concepto se trasladarán al p punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de M Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2. sustituya.) |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la Experiencia del Proponente.) La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1 | CRITERIOS DE DESEMPATE | |
| 1.3.1 | Anexar criterios de desempate en caso de que aplique, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. | Esta pregunta requiere anexar documentos (anexar criterios de desempat |

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta "Anexar criterios de desempate en caso de que aplique, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones."

Exp

## Selección

### Selección e información de contratación

Informes proceso de selección (Acta/o informe final de selección)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CO1.NTP.1973481 | 16/07/2024 5:16 PM | | 258.19 |
| Informe de evaluación | 8/07/2024 5:34 PM | | Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar |
| Informe de evaluación | 15/07/2024 8:43 PM | | Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar |
| Informe de selección | 16/07/2024 5:16 PM | | Descargar |

Adjudicado | Valor adjudicado | Documentos

CONINTEP JMLES 46 | 258 197.604 COP | Descargar | Ver contrato

## DETALLE DE LA GARANTÍA

PROPONENTES CONTRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (1 PUNTO) Ver Capitulo IV del pliego de condiciones

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 20 PUNTOS Ver Capitulo IV del pliego de condiciones

Equipo de trabajo (personal clave evaluable): (10 PUNTOS) Ver Capitulo IV del pliego de condiciones

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (63 puntos) Ver Capitulo IV del pliego de condiciones

FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONOMICA

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Ver numeral 3.8 del pliego de condiciones

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Ver numeral 3.7 del pliego de condiciones y matriz 2

CAPACIDAD FINANCIERA Ver numeral 3.5 del pliego de condiciones y matriz 2

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Ver numeral 3.4 del pliego de condiciones

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Ver numeral 3.1 del pliego de condiciones

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Ver numeral 6.1 del pliego de condiciones

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. Ver numeral 3.3.3. del pliego de condiciones

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS. Ver numeral 3.3.2. del pliego de condiciones

CEDULA DE CIUDADANIA. Ver numeral 3.3.1. del pliego de condiciones

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0,25) puntos al Proponente : acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artí 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente

MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA [En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los punto este concepto se asignara en el puntaje de la Experiencia del Proponente ] La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0,25) p. al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2 en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.1.3.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Descripción

Seriedad de la oferta

## Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso: Español (Colombia)

Moneda aceptada: COP

Mensajes públicos

## DETALLE DE LA GARANTÍA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | UPBANIZAC MONTEVER MUNICIPIO |
| CO1.RECEIPT.23105831 | Proceso | Publicación de modificación | CMA-SIM-018-2024 (Presentación de oferta) | INTERVENT ADMINISTR FINANCIER, CONTABLE CUYO OBJE "CONSTRUC HIDRÁULIC, COMPLEME URBANIZAC MONTEVER MUNICIPIO |
| CO1.RECEIPT.23025007 | Lista de proveedores | Publicación | CMA-SIM-018-2024 (Presentación de oferta) | INTERVENT ADMINISTR FINANCIER, CONTABLE CUYO OBJE "CONSTRUC HIDRÁULIC, COMPLEME URBANIZAC MONTEVER MUNICIPIO |
| CO1.RECEIPT.23024879 | Proceso | Apertura | CMA-SIM-018-2024 (Presentación de oferta) | INTERVENT ADMINISTR FINANCIER, CONTABLE CUYO OBJE |



UPBANIZAC MONTEVER MUNICIPIO