SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
ING. OSCAR ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONTRATO 3380-2024 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN EL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR. CONTRATO 4123-2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR.
Periodo:	Del 1 al 3 de abril de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4657 de fecha 03/10/2024 - 2024S-VBOL-077356

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Sitios críticos especialmente en la Vía terciaria 70501 Yondó – San Pablo, sector San Pablo Bolívar en el Departamento del BOLIVAR.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 24 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3380 DE 2024		
CONTRATISTA:	QUINDAVI S.A.S.	NIT:	900.884.780-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VBOL-077354	S.V.R
VALOR INICIAL:	$ 816.330.586 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 450.000.000,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$83.669.414,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$366.330.586,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 1.266.330.586,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3.0 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	1 MES		
MODIFICACIÓN 1:	FECHA DE MODIFICACIÓN: 03 DE ABRIL DE 2025		
SUSPENSIÓN 1:	PERIODO SUSPENDIDO: DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 02 DE JUNIO DE 2025. FECHA DE REANUDACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
825624	2024	11	NACIÓN	$900.000.000,00	$517.855.076,89	$382.144.923,11
1249224	2024	11	NACIÓN	$366.330.586,00	$0,00	$366.330.586,00
TOTAL				$1.266.330.586,00	$517.855.076,89	$748.475.509,11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 07 de fecha 03 de abril de 2025, para el periodo del 01 al 03 de abril de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.196.084.851,63	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 663.709.459,42	55,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 517.855.076,89	43,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 517.855.076,89	43,29%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

El contrato de obra 3380 de 2024, en su202 cláusula decima: anticipo, estipula que: *"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato…",* sin embargo, el contratista no hará uso del anticipo de estipulado contractualmente.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 55,49%
Meta física ejecutada %: 43,29%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

No se han tramitado ítems no previstos durante este periodo.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
03/04/2025	4

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado programas de inversiones.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
04/04/2025	1	N/A	04/04/2025 – 02/06/2025	03/06/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN UNO (01)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO SE CUENTA CON MEMORANDO DE APROBACIÓN, PENDIENTE DE REVISIÓN.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/01/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_O NO X_

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 126.633.058,60	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	11/12/2024	30/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 253.266.117,20	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	11/12/2024	30/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 253.266.117,20	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	11/12/2024	31/03/2028
Estabilidad de la Obra	$379.899.175,80	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DESUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DESUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	*Vigencia*	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Amparo básico-predios, labores y operaciones	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Patronal	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025

Pendiente tramite y aprobación de pólizas respecto a la prorroga 2, Y suspensión 1.

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado procesos sancionatorios, como tampoco se encuentran en curso trámites de procesos sancionatorios.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOL-019834	02/04/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS	APROBACIÓN GARANTÍA CONTRATO NO. 4123 DE 2024-ANEXO MODIFICATORIO NO.4 DE ACUERDO CON CONTRATO PRORROGA 4123-2-2024 DE 2025
2025S-VBOL-019959	02/04/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS	RESPUESTA AL RADICADO NO 2025E-VUVRAZ-030676
CORREO ELECTRONICO	02/04/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 01

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4123 DE 2024		
CONTRATISTA:	JORGE LUIS DAZA GARCIA	NIT:	92.529.165-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VBOL-077356	S.V.R.
VALOR INICIAL:	$96.429.999		
VALOR ADICIONES:	$ 63.570.001,00		
ADICIÓN 1:	$ 63.570.001,00		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$160.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	4 MESES		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	1 MES		
SUSPENSIÓN 1:	PERIODO SUSPENDIDO: DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 02 DE JUNIO DE 2025. FECHA DE REANUDACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2025		

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1037724	2024	11	NACIÓN	$160.000.000,00	$131.295.333,47	$ 28.704.666,53

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 07	$ 1.779.700,00	$ 338.143,00	N/A	$ 2.117.843,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 07 De fecha 03/04/2025 para el período abril de 2025 el contrato reporta un avance de 82,05% y:

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	$131.295.333,47	82,05%
Total inversión ejecutada:	$131.295.333,47	82,05%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha de corte de corte del presente informe no se han tramitado acta de modificación de costos.

2.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
04/04/2025	1	N/A	04/04/2025 – 02/06/2025	03/06/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 16.000.000,00	Póliza No. CRC-100020885 Anexo No. 04	22/10/2024	31/08/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 32.000.000,00	Póliza No. CRC-100020885 Anexo No. 04	22/10/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	$ 48.000.000,00	Póliza No. CRC-100020885 Anexo No. 04	31/03/2025	31/03/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN UNO (01)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO SE TIENE MEMORANDO, GARANTIAS EN PROCESO DE REVISIÓN.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/03/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado procesos sancionatorios, como tampoco se encuentran en curso trámites de procesos sancionatorios.

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
JLDG-DT-BOL-4123-2024-624	04/04/2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)	ENTREGA DE ACTA DE COSTOS 5 – FEBRERO DE 2025.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

1. ORDEN PUBLICO: La interventoría es testigo de la logística que ha dispuesto el contratista de obra para llevar a cabo el objeto contractual del contrato de obra 3380 de 2024 y que esta se ha visto afectada seriamente por riesgos asociados a la seguridad y el orden público.

   Dicha situación ha hecho que la integridad del personal, la operatividad de las actividades y la seguridad de la maquinaria y los equipos empleados en la obra, se

vean comprometidas, por lo que dificulta su acceso, consecución y puesta en funcionamiento en obra, dado a que nadie quiere exponerse a ser agredido o que se le ejerzan presiones indebidas a su persona.

Por ello, en aras de dar continuidad, se ve procedente que se realicen las acciones correspondientes en aras de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para continuar ejerciendo la ejecución del proyecto.

2. RETRASOS POR CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS: Si bien es cierto que las jornadas de lluvias no han sido continuas durante el mes de marzo de 2025, las lluvias si han superado los promedios históricos para esta época del año.

   Por ello, se ha visto afectada la ejecución de las obras en uno de los sitios críticos a atender es el Box Culvert del K0+500 en la vía San Pablo – Simití.

   En dicha obra se ha imposibilitado realizar trabajos debido a saturación excesiva del terreno y la acumulación constante de agua en las áreas de trabajo que lo que no se ha podido realizar la ejecución de las actividades planificadas.

   Por otra parte, las lluvias intensas han afectado severamente la transitabilidad de las vías de acceso a las zonas de intervención, lo que ha generado retrasos significativos en el transporte y suministro oportuno de los insumos esenciales, como el material pétreo. Esta situación ha dificultado el abastecimiento continuo, ralentizando aún más el progreso del proyecto. Como es necesario para atender el otro sitio critico que es el muro de contención aledaño al Barrio el Bosque, en el área urbana de San Pablo, Bolívar.

   Dicho lo anterior, se encuentra justificada la supervisión la suspensión 1 a los contratos de obra 3380 de 2024 e interventoría 4123 de 2024.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han registrado inconvenientes de orden jurídico durante la ejecución de los contrato de obra e interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han registrado inconvenientes de orden administrativo y/o financieros durante la ejecución de los contrato de obra e interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han registrado inconvenientes de orden ambiental, predial, social y/o sostenibilidad durante la ejecución de los contrato de obra e interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado comisiones al proyecto durante el periodo del presente informe.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión documental contractual, revisión de informes y actas.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dentro de las acciones y recomendaciones para el cumplimiento de los contratos de obra e interventoría se mencionan los siguientes aspectos:

- El contratista de obra debe revisar, estudiar, verificar y ajustar los estudios y diseños para su presentación y posterior revisión de la interventoría.

- El alcance real de las obras a ejecutar está supeditado a los estudios que se presenten, y a las justificaciones que se encuentren en consideración.

- Recordar que la verificación y realización de esta actividad, así como su alcance, es responsabilidad del contratista de obra, dado que se cuenta con un rubro para la actualización y/o revisión y/o elaboración y/o ajuste y/o complementación de los estudios y diseños y garantizar los cálculos necesarios para mantener la estabilidad de la infraestructura vial, por lo que deberá evaluar el sector y llevar a cabo los estudios y diseños que considere necesarios ajustándose al presupuesto existente para este procedimiento, tomando en cuenta el Manual de Mantenimiento de Carreteras vigente, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, guía de diseño de pavimentos con placa-huella, especificaciones técnicas INVIAS vigentes.

- Es responsabilidad del contratista de obra realizar la verificación del cumplimiento de la normatividad legal ambiental vigente. Adicionalmente, deberá suministrar la información que demuestre que la fuente de materiales cuente con todos los permisos mineros - ambientales necesarios para la ejecución de obra, todo lo anterior será objeto de seguimiento de esta interventoría.

- El proyecto no cuenta con recursos para gestión o adquisición predial, de igual forma, corresponde al contratista de obra identificar los sitios de obra y límites de predios para la obtención de los respectivos permisos de ocupación e intervención temporal.

- También, es deber del contratista de obra, tomar las debidas actas de vecindad necesarias antes de realizar cualquier tipo de intervención en obra.

- Cumplir con lo pactado en el plan de contingencia.

- Continuar ejerciendo la supervisión y acompañamiento al contrato de obra e interventoría.

Cordialmente,



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolívar (E)
Supervisor de los contratos de obra 3380 de 2024 e interventoría 4123 de 2024
MP N° 13202-097750 BLV