SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
ING. OSCAR ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONTRATO 3380-2024 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN EL DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR. CONTRATO 4123-2024 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR.
Periodo:	Enero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4657 de fecha 03/10/2024 - 2024S-VBOL-077356

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Sitios críticos especialmente en la Vía terciaria 70501 Yondó – San Pablo, sector San Pablo Bolívar en el Departamento del BOLIVAR.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 24 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3380 DE 2024		
CONTRATISTA:	QUINDAVI S.A.S.	NIT:	900.884.780-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA ACARGO DE INVIAS, ATRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VBOL-077354	S.V.R
VALOR INICIAL:	$ 816.330.586 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 450.000.000,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$83.669.414,00 INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 2:	$366.330.586,00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 1.266.330.586,00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3.0 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 MESES		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
825624	2024	11	NACIÓN	$900.000.000,00	$163.163.994,48	$736.836.005,52
1249224	2024	11	NACIÓN	$366.330.586,00	$0,00	$366.330.586,00
TOTAL				$1.266.330.586,00	$163.163.994,48	$1.103.166.591,52

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	$153.882.621,48	$9.28.373,00	$0,00	$163.163.994,48
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 04 de fecha 31 de enero de 2025, para el periodo enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.196.084.851,49	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 149.490.693,00	12,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$119.516.326,28	9,99%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$119.516.326,28	9,99%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

El contrato de obra 3380 de 2024, en su cláusula decima: anticipo, estipula que: *"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato…",* sin embargo, el contratista no hará uso del anticipo de estipulado contractualmente.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16,75%
Meta física ejecutada %: 13,70%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado, ni fijado precios no previstos.

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado, ni realizado acta de modificación de cantidades de obra y/o reprogramaciones.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado programas de inversiones.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado suspensiones.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA UNO (01)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NO SE CUENTA CON MEMORANDO DE APROBACIÓN, PENDIENTE DE REVISIÓN.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 126.633.058,60	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	11/12/2024	30/09/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 253.266.117,20	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	11/12/2024	30/09/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 253.266.117,20	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	11/12/2024	31/03/2028
Estabilidad de la Obra	$379.899.175,80	Póliza No. 420–47–994000044625 Anexo 2	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DESUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL	5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DESUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	*Vigencia*	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Amparo básico-predios, labores y operaciones	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Patronal	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	Póliza No. 420 - 74 – 994000011326 Anexo 2	22/01/2025	31/03/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado procesos sancionatorios, como tampoco se encuentran en curso trámites de procesos sancionatorios.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFICIO CE34-2025	02/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RESPUESTA OFICIO JLDG-DT-BOL-4123-2024-563
CORREO ELECTRONICO	03/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	PROPUESTA ESTABILIZACION DE TALUDES PASO PEATONAL
CORREO ELECTRONICO	03/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	ACTUALIZACION POLIZAS CONTRATO N° 3380 DE 2024
OFICIO CE35-2025	06/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RESPUESTA OFICIO JLDG-DT-BOL-4123-2024-565
OFICIO CE36-2025	08/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RESPUESTA OFICIO JLDG-DT-BOL-4123-2024-566. OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES
OFICIO CE37-2025	09/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RESPUESTA OFICIO JLDG-DT-BOL-4123-2024-568. SOLICITUD DE ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLA
2025S-VBOL-000972	10/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	SOLICITUDES A CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4123-2024
CORREO ELECTRONICO	13/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RE: ACTUALIZACIÓN PLATAFORMA CIFRA
CORREO ELECTRONICO	13/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RE: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA HOJA DE VIDA DE INGENIERO RESIDENTE
OFICIO CE38-2025	15/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RESPUESTA OFICIO JLDG-DT-BOL-4123-2024-567. OBSERVACIONES A PROPUESTA DE ENROCADO PARA TALUDES EN EL PASO PEATONAL.
CORREO ELECTRONICO	17/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	ACTAS PARCIALES DE OBRA N° 2 Y 3

		JORGE LUIS DAZA GARCIA	
2025S-VMAG-002404	20/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	REQUERIMIENTO A CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4123-2024
CORREO ELECTRONICO	20/01/2025	LUIS FERNANDO ESPITIA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RE: SOLICITUD DE PRESENCIA DE PROFESIONAL SST - DOTACIÓN DE OBREROS
CORREO ELECTRONICO	20/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Nº3
CORREO ELECTRONICO	21/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	PROGRAMACION ACTUALIZADA
2025S-VBOG-003632	24/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-134729 - CONCEPTO PAGA V1 CI 4123/2024 CO 3380/2024 ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS RED TERCIARIA DT BOLÍVAR
CORREO ELECTRONICO	26/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	ACTAS PARCIALES DE OBRA N° 1, 2, 3 Y 4
OFICIO CE40-2025	26/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MURO DE CONTENCIÓN PROYECTADO ALEDAÑO AL BARRIO EL BOSQUE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR.
CORREO ELECTRONICO	28/01/2025	LUIS FERNANDO ESPITIA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RE: SOLICITUD DE PRESENCIA DE TRABAJADORA SOCIAL - DOTACIÓN DE OBREROS
OFICIO CE41-2025	28/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	ENTREGA DE INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO
OFICIO CE42-2025	29/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MURO DE CONTENCIÓN
CORREO ELECTRONICO	31/01/2025	JORGE LUIS DAZA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS DAZA GARCIA	SOLICITUD DE APROBACION ITEMS NO PREVISTOS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4123 DE 2024		
CONTRATISTA:	JORGE LUIS DAZA GARCIA	NIT:	92.529.165-3
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR		
FECHA DE INICIO:	22/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VBOL-077356	S.V.R.
VALOR INICIAL:	$96.429.999		
VALOR ADICIONES:	$ 63.570.001,00		
ADICIÓN 1:	$ 63.570.001,00		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$160.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 MESES		
PRÓRROGA 1:	3 MESES		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2025		

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1037724	2024	11	NACIÓN	$160.000.000,00	$ 74.851.119,00	$ 85.148.881,00

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 04	$ 39.813.000,00	$ 7.564.470,00	N/A	$ 47.377.470,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 04 De fecha 31/01/2025 para el período enero de 2025 el contrato reporta un avance de 46,78% y:

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	$95.798.213,00	59,87%
Total inversión ejecutada:	$74.851.119,00	46,78%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

A la fecha de corte de corte del presente informe no se han tramitado acta de modificación de costos.

2.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado suspensiones.

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 16.000.000,00	Póliza No. CRC-100020885 Anexo No. 03	22/10/2024	31/07/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 32.000.000,00	Póliza No. CRC-100020885 Anexo No. 03	22/10/2024	31/03/2027
Calidad del Servicio	$ 48.000.000,00	Póliza No. CRC-100020885 Anexo No. 03	31/03/2025	31/03/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA UNO (01)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
NO SE TIENE MEMORANDO, GARANTIAS EN PROCESO DE REVISIÓN.
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

A la fecha de corte del presente informe, no se han tramitado procesos sancionatorios, como tampoco se encuentran en curso trámites de procesos sancionatorios.

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
JLDG-DT-BOL-4123-2024-565	02/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	SOLICITUD DE ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DE PÒLIZAS Y SU CORRESPONDIENTE CARGUE AL SECOP II.
JLDG-DT-BOL-4123-2024-566	02/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	OBSERVACIONES A ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES.
JLDG-DT-BOL-4123-2024-567	09/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	OBSERVACIONES A SU PROPUESTA DE ENROCADO PARA TALUDES EN EL PASO PEATONAL
JLDG-DT-BOL-4123-2024-568	09/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	SOLICITUD DE ENTREGA DE DISEÑOS DE MEZCLA
JLDG-DT-BOL-4123-2024-569	09/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO
JLDG-DT-BOL-4123-2024-570	09/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	RESPUESTA A SU OFICIO CE34-2025 – APROBACIÓN V3 DOCUMENTO PAGA
JLDG-DT-BOL-4123-2024-571	09/01/2025	JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO SUBDIRECTOR DE	RADICACIÓN DEL DOCUMENTO PAGA V2.

		SOSTENIBILIDAD - INVIAS SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD – INVIAS	
CORREO ELECTRONICO	09/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE LA NUEVA HOJA DE VIDA DE INGENIERO RESIDENTE
CORREO ELECTRONICO	09/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PAGA MES DE DICIEMBRE DE 2024
JLDG-DT-BOL-4123-2024-572	15/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	RESPUESTA A SU CORREO ELECTRONICO DE ASUNTO HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA
JLDG-DT-BOL-4123-2024-573	20/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	RESPUESTA A SU CORREO ELECTRONICO DE ASUNTO OBSERVACIONES A PROPUESTA DE ENROCADO PARA TALUDES EN EL PASO PEATONAL – INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA
JLDG-DT-BOL-4123-2024-574	20/01/2025	ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (E) - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR – INVIAS	ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES No 09, No 10, No 11, No 12 y No 13.
CORREO ELECTRONICO	20/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ACTA PARCIAL DE OBRA 2
CORREO ELECTRONICO	20/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	OBSERVACIONES AL ACTA PARCIAL DE OBRA 3
CORREO ELECTRONICO	20/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ENTREGA ACTA DE ACTA DE COSTOS 3 - CTO 4123 DE 2024 - JORGE LUIS DAZA GARCIA
CORREO ELECTRONICO	20/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL	SOLICITUD DE PRESENCIA DE PROFESIONAL SST - DOTACIÓN DE

		QUINDAVI S.A.S.	OBREROS
JLDG-DT-BOL-4123-2024-575	15/01/2025	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E) / DIANA MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	RESPUESTA A SU RADICADO 2025S-VBOL-000972 CON ASUNTO SOLICITUDES A CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4123-2024
JLDG-DT-BOL-4123-2024-576	22/01/2025	ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (E) - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR – INVIAS	RESPUESTA A SU RADICADO 2025S-VMAG-002404 CON ASUNTO REQUERIMIENTO A CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4123-2024
CORREO ELECTRONICO	22/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ENTREGA ACTA DE ACTA DE COSTOS 3 E INFORME MENSUAL - CTO 4123 DE 2024 - JORGE LUIS DAZA GARCIA
JLDG-DT-BOL-4123-2024-577	24/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA V1 EMITIDAS POR INVIAS MEDIANTE RADICADO 2025S-VBOG-003632
JLDG-DT-BOL-4123-2024-578	24/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	REQUERIMIENTO DE ENTREGA INMEDIATA DE APU'S NO PREVISTOS.
JLDG-DT-BOL-4123-2024-579	24/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MURO DE CONTENCIÓN PROYECTADO ALEDAÑO AL BARRIO EL BOSQUE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR.
JLDG-DT-BOL-4123-2024-580	24/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	REITERACIÓN SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA SOCIALIZACIÓN DE INICIO DEL PROYECTO
CORREO ELECTRONICO	25/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL	SOLICITUD DE PRESENCIA DE TRABAJADORA SOCIAL - DOTACIÓN DE

		QUINDAVI S.A.S.	OBREROS
JLDG-DT-BOL-4123-2024-581	27/01/2025	JAIRO QUINTERO DAVILA REPRESENTANTE LEGAL QUINDAVI S.A.S.	SEGUNDA REITERACIÓN INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MURO DE CONTENCIÓN PROYECTADO ALEDAÑO AL BARRIO EL BOSQUE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR.
CORREO ELECTRONICO	27/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 01 - CTO 3380 DE 2024 - CELASH S.A.S.
CORREO ELECTRONICO	27/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 02 - CTO 3380 DE 2024 - CELASH S.A.S.
CORREO ELECTRONICO	27/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ACTA PARCIAL DE OBRA Nº 03 - CTO 3380 DE 2024 - QUINDAVI S.A.S.
CORREO ELECTRONICO	27/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	ENTREGA ACTA DE ACTA DE COSTOS 3 E INFORME MENSUAL - CTO 4123 DE 2024 - JORGE LUIS DAZA GARCIA
CORREO ELECTRONICO	28/01/2025	SAID CASTAÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	APUS CONTRACTUALES - ESTUDIOS Y DISEÑOS BOX CULVERT

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El avance en obra presenta un ejecutado del 13,70%. El contratista de obra realizó la entrega de todos los diseños correspondientes para la revisión en base conforme a los términos de referencia para revisión de interventoría.

Aún se encuentra en revisión de la interventoría los diseños del muro de contención proyectado aledaño al barrio El Bosque en el área urbana de municipio de San Pablo, Bolívar.

Dentro de las acciones a seguir se realizarán comités semanales para seguimiento del avance en la ejecución de las actividades de obra. De igual forma, se informará oportunamente al contratista de obra y la supervisión de los contratos sobre los incumplimientos que se presenten dentro de la ejecución del contrato de obra, a fin de tomar las acciones correctivas necesarias.

En cuanto al plazo el contratista cuenta con plazo contractual hasta el 31 de marzo de 2025, por lo que se cuenta con el tiempo necesario para la ejecución de las obras.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han registrado inconvenientes de orden jurídico durante la ejecución de los contrato de obra e interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han registrado inconvenientes de orden administrativo y/o financieros durante la ejecución de los contrato de obra e interventoría.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han registrado inconvenientes de orden ambiental, predial, social y/o sostenibilidad durante la ejecución de los contrato de obra e interventoría.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado comisiones al proyecto durante el periodo del presente informe.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión documental contractual, revisión de informes y actas.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Dentro de las acciones y recomendaciones para el cumplimiento de los contratos de obra e interventoría se mencionan los siguientes aspectos:

- El contratista de obra debe revisar, estudiar, verificar y ajustar los estudios y diseños para su presentación y posterior revisión de la interventoría.

- El alcance real de las obras a ejecutar está supeditado a los estudios que se presenten, y a las justificaciones que se encuentren en consideración.

- Recordar que la verificación y realización de esta actividad, así como su alcance, es responsabilidad del contratista de obra, dado que se cuenta con un rubro para la actualización y/o revisión y/o elaboración y/o ajuste y/o complementación de los estudios y diseños y garantizar los cálculos necesarios para mantener la estabilidad de la infraestructura vial, por lo que deberá evaluar el sector y llevar a cabo los estudios y diseños que considere necesarios ajustándose al presupuesto existente para este procedimiento, tomando en cuenta el Manual de Mantenimiento de Carreteras vigente, Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, guía de diseño de pavimentos con placa-huella, especificaciones técnicas INVIAS vigentes.

- Es responsabilidad del contratista de obra realizar la verificación del cumplimiento de la normatividad legal ambiental vigente. Adicionalmente, deberá suministrar la información que demuestre que la fuente de materiales cuente con todos los permisos mineros - ambientales necesarios para la ejecución de obra, todo lo anterior será objeto de seguimiento de esta interventoría.

- El proyecto no cuenta con recursos para gestión o adquisición predial, de igual forma, corresponde al contratista de obra identificar los sitios de obra y límites de predios para la obtención de los respectivos permisos de ocupación e intervención temporal.

- También, es deber del contratista de obra, tomar las debidas actas de vecindad necesarias antes de realizar cualquier tipo de intervención en obra.

- Cumplir con lo pactado en el plan de contingencia.

- Continuar ejerciendo la supervisión y acompañamiento al contrato de obra e interventoría.

Cordialmente,



_____

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Bolívar (E)
Supervisor de los contratos de obra 3380 de 2024 e interventoría 4123 de 2024
MP N° 13202-097750 BLV