ANEXO 2 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

ACANDI MES 1

Informe Semanal de Interventoría
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	26-ago-24	**Periodo informe:**	**16** al 23 de agosto de
Contrato de interventoria:	2024 GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	10,00%	**Programado:**	$ 24.976.050,31
Valor Actualizado:		**Ejecutado:**	4.76%	**Ejecutado:**	$ 11.888.600
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,24%	**Diferencia:**	-$ 13.087.450
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	**10.00**%	**Programado:**	$ 24.976.050,31
Prórrogas:	N/4	**Ejecutado:**	4.76%	**Ejecutado:**	$ 11.888.600
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-5.24%	**Diferencia:**	-$ 13.087.450

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Desmonte de cubierta en asbesto cemento - Pintura con vinilo en muros - Cielo raso en eterboard 6 mm (Incluye pintura)

Registro Fotográfico



Foto 1: Pintura de los muros interiores del segundo piso



Foto 2: Instalacion cielo raso segundo piso



Foto 3: Desmonte enchape conica



Foto 4: Desmonte de cubierta de bodegas

Novedades Técnicas y/o Administrativas

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
N/A	Se realizaron en su mayoria actividades que no estaban programadas para la primera semana
Elaborado por: Ing. EDWIN FERNANDO CADAVID Director de Interventoria	

Informe Semanal No 3 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	7 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 31 a 6 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	11,00%	**Programado:**	$ 27.473.655,34
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	6,00%	**Ejecutado:**	$ 14.985.630
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,00%	**Diferencia:**	-$ 12.488.025
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	31,00%	**Programado:**	$ 77.425.755,95
Prórrogas:		**Ejecutado:**	21,00%	**Ejecutado:**	$ 52.449.706
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	10%	**Diferencia:**	-$ 24.976.050

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:
- Regata para tubería electr. (Incl. mortero de resane).
- Demolición manual de enchape (cocina, y Baños).
- Pañete de filos y dilataciones.
- Panel led 60x60 cm 38W (bodega 1, bodega 2 y ed princioal).
- Panel led 60x60 cm 38W (bodega 1, bodega 2 y ed princioal)
- Salida eléctrica alumbrado fluorescente tubo emt 1/2"
- Suministro e instalación interruptor monopolar 15-50 A.
- Pintura con vinilo en cielos
- Pintura con vinilo en muros
- Protección de piso con cartón corrugado 3 capas
- Estuco acrílico en muros.
- Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m

En el item 2,02 Perfil metálico C 220x80x2.5 mm el contratista de obra no instalo la estructura de cubierta deacuerdo a la espesificado en el presupuesto instalando un perfil rectangular de 80x40mm

Registro Fotográfico

Foto 1. Pintura con vinilo en cielos



Foto 2. Pintura con vinilo en cielos



Foto 3. Demolición manual de enchape (cocina, y Baños)	Foto 4. Pintura con vinilo en cielos
	
Foto 5. Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m	Foto 6. Pintura con vinilo en cielos
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
La injterventoria requirio al contratista porque se evidencio que se estaba instalando el meson de cosina en porcelanato y no en malmol como se encuentra en el contrato. De igual forma los perfiles de la estructura de cubierta instalada no corresponden a los descritos en el contrato item 2,02 Perfil metálico C 220x80x2.5 mm	La interventoria realizo la recomendación al contratista con respecto a la instalación de las puertas las cueles deben ser totalmente perpendiculares y deben abrir hacia una pared, de igual forma con los encendedores los cuales no deben quedar atras de las puertas.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoria

Informe Semanal No 4 de Interventoría Frente Acandí
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	7 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 7 a 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 249.760.503,07	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	8,00%	**Programado:**	$ 19.980.840,25
Valor Actualizado:	$ 249.760.503,07	**Ejecutado:**	3,00%	**Ejecutado:**	$ 7.492.815
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	-5,00%	**Diferencia:**	-$ 12.488.025
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	39,00%	**Programado:**	$ 97.406.596,20
Prórrogas:		**Ejecutado:**	24,00%	**Ejecutado:**	$ 59.942.521
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	15%	**Diferencia:**	-$ 37.464.075

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Acandí:

- Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm.
- Bajante pvc amazona.
- Cielo raso en tablilla machihembrada de pino.
- Lavaplatos sencillo acero inoxidable 0.60x0.40 m.
- Grifería lavaplatos Mónaco.

En esta semana la interventoría realizo la gestión con el vecino de la margen derecha para el retiro de una cubierta que bañaba la pares de la cocina de la entidad, además se colaboro en la gestión con la APC empresa de servicios públicos de Acandí para que esta abriera un espacio para la disposición de residuos solidos en el botadero, de igual manera se realiza la gestión para el corte de las ramas de un árbol de mango que saturaría de hojas las bajantes de la margen lateral izquierda. La interventoria informo al contratista de obra que la longitud de desarrollo del canal instalado en la cubierta no corresponde a la descrita en el item 2,09 Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm ya que la lonjitud de desarrollo debe ser de 50cm no de 40cm como se esta instalando.

Registro Fotográfico

Foto 1 Cielo raso en tablilla machihembrada de pino



Foto 2. Cielo raso en tablilla machihembrada de pino



Foto 3. Bajante pvc amazona	Foto 4. Teja ondulada No. 6 P7
	
Foto 5. Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm	Foto 6. Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
La initerventoria requirio al contratista porque se evidencio que se estaba instalando el meson de cosina en porcelanato y no en malmol como se encuentra en el contrato. La interventoria informo al contratista de obra que la longitud de desarrollo del canal instalado en la cubierta no corresponde a la descrita en el item 2,09 Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm ya que la lonjitud de desarrollo debe ser de 50cm no de 40cm como se esta instalando.	La interventoria realizo la recomendación al contratista con respecto a la instalación de las puertas las cueles deben ser totalmente perpendiculares y deben abrir hacia una pared, de igual forma con los encendedores los cuales no deben quedar atras de las puertas.
	Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada **Director de Interventoria**

UNGUIA MES 1

Informe Semanal No 3 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	7 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 31 a 6 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	1,00%	**Programado:**	$ 1.307.602,47
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	24,00%	**Ejecutado:**	$ 31.382.459
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	23,00%	**Diferencia:**	$ 30.074.857
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	7,00%	**Programado:**	$ 9.153.217,32
Prórrogas:		**Ejecutado:**	24,00%	**Ejecutado:**	$ 31.382.459
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-17%	**Diferencia:**	$ 22.229.242

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Unguia:

- Desmonte de unidad de aire acondicionado 1
- Desmonte de tanque
- Desmonte de canal en lámina ó pvc
- Desmonte de carteleras, cuadros, extintores
- Desmonte de red interior eléctrica
- Demolición manual de enchape o pañete (revoque) (cocina, y Baños)
- Desmonte de aparato sanitario
- Desmonte de cubierta en asbesto cemento
- Regata para tubería de agua. (Incl. mortero de resane)
- Panel led sobreponer 24W
- Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2"
- Salida interruptora doble en tubo emt 1/2"
- Salida eléctrica alumbrado fluorescente tubo emt 1/2"
- Suministro e instalación interruptor monopolar 15-50 A
- Suministro e instalación reflector de piso 400W
- Pañete muro (Incluye filos y dilataciones) para garaje y para muro exterior parte trasera
- Pintura exterior en Koraza (incluye pedestales cerramiento)
- Pintura con vinilo en muros
- Impermeabilización piso y muros con SikaTop Seal 107
- Enchape en cerámica 20.5x30.5 cm + COCINA 30x 60
- Punto sanitario pvc de 4" (3 m)
- Punto hidráulico cpvc de 1/2" (3 m)
- Pañete de filos y dilataciones
- Regata en muro para (Incl. mortero de resane)
- Sellado de dilatación con Sikaflex 1ª
- Tanque de agua en fibra de vidrio 1,000 L 2 tanques
- Mortero ó plantilla de nivelación para piso e= 4 cm
- Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m

Registro Fotográfico	
Foto 1. Pintura exterior en Koraza	Foto 2. Pintura exterior en Koraza
	
Foto 3.Desmonte de unidad de aire acondicionado 1	Foto 4.Placa de contrapiso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.10 m
	
Foto 5. Pintura con esmalte pasamanos tubería HG 1 ½" a 2"	Foto 6. Pintura con esmalte pasamanos tubería HG 1 ½" a 2"
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
La interventoria evidencio que el contratista se encuentra realizando la instalación de la pintura exterior en koraza pero al color del verde instalado no corresponde al verde institucional.	La interventoría realizo la recomendación al contratista con respecto al desmonte e instalación de puertas y ventanas ya que el muro debe quedar en las mismas condiciones o como estaba con los materiales que tenia antes del desmonte.

Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada
Director de Interventoria

Informe Semanal No 3 de Interventoría Frente Unguia
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	7 de septiembre de 2024	**Periodo informe:**	de 7 a 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ" BAHÍA SOLANO, UNGUIA Y ACANDÍ.		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 130.760.247,42	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:		**Programado:**	0,00%	**Programado:**	$ -
Valor Actualizado:	$ 130.760.247,42	**Ejecutado:**	9,00%	**Ejecutado:**	$ 11.768.422
Acta de Inicio:		**Diferencia:**	9,00%	**Diferencia:**	$ 11.768.422
Plazo:	tres(3)meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de agosto de 2024	**Programado:**	7,00%	**Programado:**	$ 9.153.217,32
Prórrogas:		**Ejecutado:**	33,00%	**Ejecutado:**	$ 43.150.882
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	26%	**Diferencia:**	$ 33.997.664

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades contractuales:
Frente Unguia:

- Desmonte de estructura en madera
- Puerta en aluminio corrediza con vidrio
- Ventana en aluminio fija (vidrio 4 mm)
- Puerta en madera entamborada de 0.60 x 2.05 m
- Cielo raso en tablilla machihembrada de pino
- Sanitario Aquapro alongado blanco
- Lavamanos con pedestal Acuacer blanco
- Canal en lámina galvanizada Cal. 20 S= 50 cm

Registro Fotográfico

Foto 1. Ventana en Aluminio Fija



Foto 2. foto de fachada



Foto 3. Puerta de aluminio corrediza con vidrio

Foto 4. Canal en lamina galvanizada calibre 20 = 50cm

	
Foto 5. Sanitario Aquapro Alongado blanco	Foto 6.Lavamanos en pedestal aquacer blanco
	
Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Ingeniero residente

BAHIA SOLANO MES 1

Informe Semanal de Interventoría
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	24-ago-24	**Periodo informe:**	19 al 25 de agosto de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 474.792.365,94	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	0%	**Programado:**	$ -
Valor Actualizado:	$ 474.792.365,94	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	0,00%	**Diferencia:**	$ -
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	0%	**Programado:**	$ -
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	0%	**Diferencia:**	$ -

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

No se realizaron actividades por parte del Contratista de obra.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 2. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 3. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 4. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	No hubo presencia del Contratista de obra durante la semana del presente informe en la seccional del ICA de Bahía Solano, Chocó.

Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada
Director de Interventoria

Informe Semanal de Interventoría
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	2-sep-24	**Periodo informe:**	26 de agosto al 01 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 474.792.365,94	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	0,03%	**Programado:**	$ 1.421.169,30
Valor Actualizado:	$ 474.792.365,94	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-0,03%	**Diferencia:**	-$ 1.421.169,30
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	0,03%	**Programado:**	$ 1.421.169,30
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$ -
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-0,03%	**Diferencia:**	-$ 1.421.169,30

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

No se realizaron actividades por parte del Contratista de obra.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 2. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 3. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 4. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	No hubo presencia del Contratista de obra durante la semana del presente informe en la seccional del ICA de Bahía Solano, Chocó.

Ing. Edwin Fernando Cadavid G.
Director de Interventoría

Informe Semanal de Interventoría
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	9-sep-24	**Periodo informe:**	02 al 08 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**				
Valor Inicial:	$ 474.792.365,94	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**		
Adiciones:	$ -	**Programado:**	5,29%	**Programado:**	$	3.477.564,22
Valor Actualizado:	$ 474.792.365,94	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$	-
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-5,29%	**Diferencia:**	-$	3.477.564,22
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**		
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	8,08%	**Programado:**	$	5.313.997,90
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	0,00%	**Ejecutado:**	$	-
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-8,08%	**Diferencia:**	-$	5.313.997,90

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

No se realizaron actividades por parte del Contratista de obra.

Registro Fotográfico



Foto 1. Instalaciones ICA, sin presencia del Contratista de obra.



Foto 2. Instalaciones ICA, verificación de cantidades entre Contratista e Interventoría.



Foto 3. Instalaciones ICA, verificación de cantidades entre Contratista e Interventoría.



Foto 4. Instalaciones ICA, sin actividades por parte del Contratista de obra.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
	Se realizó visita de campo con el residente del Contratista, para verificar las cantidades y realizar una actualización de las mismas. No hubo actividades de obra en esta semana. Se solicita cronogramas y flujo de inversión al Contratista mediante oficio INTE-ICA-021-2024. Se le hizo llamado de antención por incumplimiento de compromisos al Contratista mediante el oficio INTE-ICA-023-2024.

Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada
Director de Interventoría

Informe Semanal de Interventoría
Avance de Ejecución

Fecha de realización:	14-sep-24	**Periodo informe:**	07 al 13 de septiembre de 2024
Contrato de interventoria:	GGC-151-2023	**Interventoría:**	Diez Plus Ingeniería S.A.S.
Objeto :	Interventoría para el mantenimiento de infraestructura física de las oficinas locales ICA Seccional Chocó.		
Contrato de obra:	No. GC-180-2023	**Contratista:**	ALFA 1A CONSTRUCCIONES S.A.S
Objeto Obra:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ"		

Información General Contrato		**Seguimiento de Obra General**			
Valor Inicial:	$ 97.388.035,37	**Avance Físico Semanal**		**Avance Financiero Semanal**	
Adiciones:	$ -	**Programado:**	6,00%	**Programado:**	$ 5.656.296,93
Valor Actualizado:	$ 97.388.035,37	**Ejecutado:**	4,66%	**Ejecutado:**	$ 4.393.057,28
Acta de Inicio:	16 de agosto de 2024	**Diferencia:**	-1,34%	**Diferencia:**	-$ 1.263.239,65
Plazo:	tres (3) meses	**Avance Físico Acumulado**		**Avance Financiero Acumulado**	
Finalización Contractual:	16 de noviembre de 2024	**Programado:**	6,00%	**Programado:**	$ 5.656.296,93
Prórrogas:	N/A	**Ejecutado:**	4,66%	**Ejecutado:**	$ 4.393.057,28
Finalización Actualizada:	16 de noviembre de 2024	**Diferencia:**	-1,34%	**Diferencia:**	-$ 1.263.239,65

Seguimiento Técnico de Obras

Seguimiento de Obra -

Descripción de Actividades Realizadas Durante el Periodo

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades contractuales:

Frente Bahía Solano:

1,06 - Demolición de estructuras en concreto. Se ejecutaron 2,2 m3.
7,01 - Andén en concreto 20.7 MPa e= 0.10 m. Se ejecutaron 28,55 m2.
7,02 - Acero de refuerzo Fy= 240 MPa. Se ejecutaron 61,54 Kg.
8,01 - Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento. Se ejecutaron 93,21 m2.

Registro Fotográfico



Foto 1. Curado andén perimetral.



Foto 2. Demolición estrcutura en concreto.



Foto 3. Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento.



Foto 4. Lavado y desmanchado de piso y pedestales cerramiento.

Novedades Técnicas y/o Administrativas	**Comentarios**
El Contratista presenta una reprogramación de las actividades de obra.	

Ing. Edwin Fernando Cadavid Granada
Director de Interventoría